

Утверждаю  
Заместитель главного диспетчера  
Филиала ОАО «СО ЕЭС»  
Амурское РДУ  
п/п Е. Г. Музыченко  
« 26 » 04 2016 год

График ремонта ЛЭП и электростоевого оборудования по Филиалу АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на Май 2016 года

Наименование объекта диспетчеризации	Выделенный в годовом графике срок ремонта		Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час, сутки)	Примечания: вид ремонта, выполняемые работы, аварийная готовность и т.п.	Примечания: текущее состояние объекта, мероприятия по ремонту, выполненные в предыдущий период и т.п.	Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Начало	Окончание	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)				
<b>ВЛ 110 кВ</b>												
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Благовещенская №1 с отпайками	11.05.16	12.05.16	2	11.05.16	12.05.16	2	11.05.16	12.05.16	2	04:00	Работы на Благовещенской ТЭЦ: Ремонт В Благовещенская №1 ОР ДР	Потеря ПА нет
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Благовещенская №2 с отпайкой на ПС Чигири	16.05.16	17.05.16	2	16.05.16	17.05.16	2	16.05.16	17.05.16	2	04:00	Работы на Благовещенской ТЭЦ: Ремонт В Благовещенская №2	Потеря ПА нет
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная №1 с отпайками	19.05.16	20.05.16	2	19.05.16	20.05.16	2	19.05.16	20.05.16	2	04:00	Работы на Благовещенской ТЭЦ: Ремонт В Центральная №1 ОР ДР	Потеря ПА нет
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная №2 с отпайками	23.05.16	24.05.16	2	23.05.16	24.05.16	2	23.05.16	24.05.16	2	04:00	Работы на Благовещенской ТЭЦ: Ремонт В Центральная №2 ОР ДР	Потеря ПА нет
ВЛ 110 кВ Волково - Ивановка	11.05.16	13.05.16	3	11.05.16	13.05.16	3	11.05.16	13.05.16	3	02:00	Работы на ПС 110 кВ Волково: Текущий ремонт В-Л110 Ивановка, ЛР-Л110 Ивановка, КС-Л110 Ивановка, ВЗ-Л110 Ивановка	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования два ТГ. Потеря ПА нет
ВЛ 110 кВ Волково - Ивановка	24.05.16	26.05.16	3	24.05.16	26.05.16	3	24.05.16	26.05.16	3	02:00	Работы на ПС 110 кВ Волково: Текущий ремонт шинных разъединителей	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования два ТГ; Райчихинской ГРЭС составом оборудования 2 КА ВД и ТТ №6,7. Потеря ПА нет
ВЛ 110 кВ Волково - Ивановка	11.05.16	13.05.16	3	11.05.16	13.05.16	3	11.05.16	13.05.16	3	02:00	Работы на ПС 110 кВ Ивановка: Текущий ремонт шинных разъединителей	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования два ТГ. Потеря ПА нет
ВЛ 110 кВ Волково - Тамбовка	24.05.16	26.05.16	3	24.05.16	26.05.16	3	24.05.16	26.05.16	3	02:00	Установка птицезащитных устройств. Работы на ПС 110 кВ Волково: Текущий ремонт В-Л110 Тамбовка, ЛР-Л110 Тамбовка, КС-Л110 Тамбовка, ВЗ-Л110 Тамбовка	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования два ТГ; Райчихинской ГРЭС составом оборудования 2 КА ВД и ТТ №6,7. Потеря ПА нет
ВЛ 110 кВ Волково - Тамбовка	24.05.16	26.05.16	3	24.05.16	26.05.16	3	24.05.16	26.05.16	3	02:00	Установка птицезащитных устройств. Работы на ПС 110 кВ Волково: Текущий ремонт В-Л110 Волково, ЛР-Л110 Волково, КС-Л110, ВЗ-Л110 Волково	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования два ТГ; Райчихинской ГРЭС составом оборудования 2 КА ВД и ТТ №6,7. Потеря ПА нет
ВЛ 110 кВ Ивановка - Полевая	11.05.16	13.05.16	3	11.05.16	13.05.16	3	11.05.16	13.05.16	3	02:00	Работы на ПС 110 кВ Ивановка: Текущий ремонт В-Л110 Полевая, ЛР-Л110 Полевая, КС-Л110 Полевая, ВЗ-Л110 Полевая	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования два ТГ. Потеря ПА нет
ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Михайловка	27.05.16	27.05.16	1	27.05.16	27.05.16	1	27.05.16	27.05.16	1	01:00	Работы на ПС 110 кВ Михайловка: Высоковольтные испытания	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования два ТГ; Райчихинской ГРЭС составом оборудования 2 КА ВД и ТТ №6,7. Потеря ПА нет
ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка	19.05.16	19.05.16	1	19.05.16	19.05.16	1	19.05.16	19.05.16	1	01:00	Работы на ПС 110 кВ Михайловка: Высоковольтные испытания	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования два ТГ; Райчихинской ГРЭС составом оборудования 2 КА ВД и ТТ №6,7. Потеря ПА нет
ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка	20.05.16	22.05.16	3	17.05.16	20.05.16	4	20.05.16	23.05.16	4	02:00	Замена изоляции. Работы на ПС 110 кВ Тамбовка: Текущий ремонт В-Л110 Михайловка, ЛР-Л110 Михайловка, ТН-Л110 Михайловка, КС-Л110, ВЗ-Л110 Михайловка	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования два ТГ; Райчихинской ГРЭС составом оборудования 2 КА ВД и ТТ №6,7. Потеря ПА нет
ВЛ 110 кВ Хаюнная - Озёрная				11.05.16	11.05.16	1	10.05.16	10.05.16	1	01:00	Работы на ПС 220 кВ Хаюнная: опробование АУВ В-Л110 ВЛ Озёрная	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования два ТГ. Потеря ПА нет
<b>ПС 110 кВ Волково</b>												
В-Л110 Ивановка	11.05.16	13.05.16	3	11.05.16	13.05.16	3	11.05.16	13.05.16	3	02:00	Текущий ремонт В-Л110 Ивановка, ЛР-Л110 Ивановка, КС-Л110 Ивановка, ВЗ-Л110 Ивановка	С отключением ВЛ
2С-110 кВ	24.05.16	26.05.16	3	24.05.16	26.05.16	3	24.05.16	26.05.16	3	02:00	Текущий ремонт шинных разъединителей	С отключением ВЛ 110 кВ Волково - Тамбовка, ВЛ 110 кВ Волково - Ивановка
В-Л110 Ивановка	24.05.16	26.05.16	3	24.05.16	26.05.16	3	24.05.16	26.05.16	3	02:00	БВР: Ремонт ШР 2С-110	С отключением ВЛ
В-Л110 Тамбовка	24.05.16	26.05.16	3	24.05.16	26.05.16	3	24.05.16	26.05.16	3	02:00	Текущий ремонт В-Л110 Тамбовка, ЛР-Л110 Тамбовка, КС-Л110 Тамбовка, ВЗ-Л110 Тамбовка	С отключением ВЛ
<b>ПС 110 кВ Ивановка</b>												
С-110 кВ	11.05.16	13.05.16	3	11.05.16	13.05.16	3	11.05.16	13.05.16	3	02:00	Текущий ремонт шинных разъединителей	С отключением ВЛ 110 кВ Ивановка - Полевая, ВЛ 110 кВ Волково - Ивановка
В-Л110 Волково	11.05.16	13.05.16	3	11.05.16	13.05.16	3	11.05.16	13.05.16	3	02:00	Текущий ремонт В-Л110 Волково, ЛР-Л110 Волково, КС-Л110 Волково, ВЗ-Л110 Волково	С отключением ВЛ
В-Л110 Полевая	11.05.16	13.05.16	3	11.05.16	13.05.16	3	11.05.16	13.05.16	3	02:00	Текущий ремонт В-Л110 Полевая, ЛР-Л110 Полевая, КС-Л110 Полевая, ВЗ-Л110 Полевая	С отключением ВЛ
ТН-110	11.05.16	13.05.16	3	11.05.16	13.05.16	3	11.05.16	13.05.16	3	02:00	ВВР: Выпуск в ремонт С-110	
<b>ПС 110 кВ Михайловка</b>												
В-110 Тамбовка	19.05.16	19.05.16	1	19.05.16	19.05.16	1	19.05.16	19.05.16	1	01:00	Высоковольтные испытания	С отключением ВЛ
В-110 Райчихинская ГРЭС	27.05.16	27.05.16	1	27.05.16	27.05.16	1	27.05.16	27.05.16	1	01:00	Работы на ПС 110 кВ Михайловка: Высоковольтные испытания	С отключением ВЛ
<b>ПС 110 кВ Тамбовка</b>												
2ТН-110	22.05.16	22.05.16	1	22.05.16	22.05.16	1	19.05.16	19.05.16	1	01:00	Текущий ремонт	
2С-110 кВ	20.05.16	22.05.16	3	17.05.16	19.05.16	3	20.05.16	22.05.16	3	02:00	Текущий ремонт шинных разъединителей	С отключением ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка
В-Л110 Михайловка	20.05.16	22.05.16	3	17.05.16	19.05.16	3	20.05.16	22.05.16	3	02:00	Текущий ремонт В-Л110 Михайловка, ЛР-Л110 Михайловка, ТН-Л110 Михайловка, КС-Л110, ВЗ-Л110 Михайловка	С отключением ВЛ
1С-110 кВ	24.05.16	26.05.16	3	24.05.16	26.05.16	3	24.05.16	26.05.16	3	02:00	Текущий ремонт шинных разъединителей	С отключением ВЛ 110 кВ Волково - Тамбовка
В-Л110 Волково	24.05.16	26.05.16	3	24.05.16	26.05.16	3	24.05.16	26.05.16	3	02:00	Текущий ремонт В-Л110 Волково, ЛР-Л110 Волково, КС-Л110, ВЗ-Л110 Волково	С отключением ВЛ
ТН-110	26.05.16	26.05.16	1	26.05.16	26.05.16	1	26.05.16	26.05.16	1	01:00	Текущий ремонт	

Начальник СЭР п/п О.М. Крацова  
Начальник ОДС п/п Е.А. Болотов  
Начальник СЭРБнР п/п Н.В. Серая  
Начальник СРЗА п/п Б.А. Ищенко