

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора –
главный диспетчер
Филиала АО «СО ЕЭС»
Хабаровское РДУ
И.О. Баканов
« ____ » _____ 2018 г.

**Выписка из сводного графика
ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Хабаровского РДУ на октябрь 2018 г.**

Объект	Оборудование	Учтенная в	Месячный Завершений	Месячный Завершений	Месячный Завершений	Месячный Завершений	Месячный Завершений	Месячный Завершений	Октябрь 2018																															Вид работ	Аварийная дата	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по окончании	Условия обслуживания	Состояние заявки	Группа
									Пн 01	Вт 02	Ср 03	Чт 04	Пт 05	Сб 06	Вс 07	Пн 08	Вт 09	Ср 10	Чт 11	Пт 12	Сб 13	Вс 14	Пн 15	Вт 16	Ср 17	Чт 18	Пт 19	Сб 20	Вс 21	Пн 22	Вт 23	Ср 24	Чт 25	Пт 26	Сб 27	Вс 28	Пн 29	Вт 30	Ср 31								
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Комсомольская - Селихино (Л-254)	Нет	15.10.18	25.10.18	11 дн	15.10.18	25.10.18	11 дн																														БВР	01:00	Вырубка УГД.	Полная потеря реализации УВ «ОНХ1», «ОНХ3» на ОН ПС 220 кВ Селихино, ПС 220 кВ Высокогорная, ПС 220 кВ Ванно от: ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская (частичная потеря УВ ОНХ1, ОНХ3)	с отключением		Исходная			
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Селихино - Уктур (Л-259)	Нет	26.10.18	30.10.18	5 дн	27.10.18	31.10.18	5 дн																														КР	1	Установка опоры в пролете оп. 173-174.	Изолированная работа Майской ГРЭС. Причина изменения заявленного срока выполнения ремонта: недостаток электрической мощности в Светско-Гаванском энергорайоне в условиях планового ремонта ТТ-4 Майской ГРЭС. Полная потеря реализации УВ «ОНХ1», «ОНХ3» на ОН ПС 220 кВ Высокогорная, ПС 220 кВ Ванно от: ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская (частичная потеря УВ ОНХ1, ОНХ3)	с отключением		Измененная			
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - Хещир 2 I цепь с оттайкой на ПС Кызюле-Волонка (Л-223)	Нет	01.10.18	14.10.18	14 дн	01.10.18	14.10.18	14 дн																															БВР	01:00	Вырубка УГД.	Одновременно ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – Хещир 2 II цепь с оттайкой на ПС НПС-34 (Л-224)	с отключением	под наведенным напряжением	Исходная	I, II цепь	
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - Хещир 2 II цепь с оттайкой на ПС НПС-34 (Л-224)	Нет	01.10.18	14.10.18	14 дн	01.10.18	14.10.18	14 дн																															БВР	01:00	Вырубка УГД.	Одновременно ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – Хещир 2 I цепь с оттайкой на ПС Кызюле-Волонка (Л-223)	с отключением	под наведенным напряжением	Исходная	I, II цепь	
ПС 110 кВ Гайтер	ВЛ 110 кВ Гайтер - Картели (С-121)	Нет	02.10.18	02.10.18	1 дн	02.10.18	02.10.18	1 дн																															ВТР	02:00	Высоковольтные испытания в 110 С-121		без отключения	не в транзите	Исходная		
ПС 110 кВ НТЗ	кВЛ 110 кВ РЦ - НТЗ с оттайкой на ПС НТЗ-2 (С-15)	Нет	03.10.18	03.10.18	1 дн	03.10.18	03.10.18	1 дн																															ЭРР	00:20	Опробование АПВ по факту в 110 С-15 со стороны ПС 110 кВ НТЗ	Потеря ПА нет	с отключением		Исходная		
ПС 110 кВ НТЗ	кВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - НТЗ с оттайкой на ПС НТЗ-2 (С-16)	Нет	03.10.18	04.10.18	2 дн	03.10.18	04.10.18	2 дн																															ЭРР	00:20	Опробование АПВ по факту в 110 С-16 со стороны ПС 110 кВ НТЗ	Потеря ПА нет	с отключением		Исходная		
ПС 110 кВ Корфовская	ВЛ 110 кВ Корфовская - Гродовское (С-25)	Нет	02.10.18	02.10.18	1 дн	05.10.18	05.10.18	1 дн																														ЭРР	00:20	опробование АПВ по факту В110 С-25		с отключением		Измененная			
ПС 110 кВ Корфовская	ВЛ 110 кВ Корфовская - Хещир (С-23)	Нет	02.10.18	02.10.18	1 дн	05.10.18	05.10.18	1 дн																														ЭРР	00:20	опробование АПВ по факту В110 С-23		с отключением		Измененная			
ПС 110 кВ Корфовская	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - Корфовская №1 с оттайками (С-5)	Нет	02.10.18	02.10.18	1 дн	05.10.18	05.10.18	1 дн																														ЭРР	00:20	опробование АПВ по факту В110 С-5		с отключением		Измененная			
ПС 110 кВ Корфовская	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - Корфовская №2 с оттайками (С-6)	Нет	02.10.18	02.10.18	1 дн	05.10.18	05.10.18	1 дн																														ЭРР	00:20	опробование АПВ по факту В110 С-6		с отключением		Измененная			
ПС 110 кВ Южная	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - Южная №1 (С-1)	Нет	02.10.18	02.10.18	1 дн	05.10.18	05.10.18	1 дн																														ЭРР	00:20	опробование АПВ по факту в 110 С-1		с отключением		Измененная			
ПС 110 кВ Южная	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - Южная №2 (С-2)	Нет	02.10.18	02.10.18	1 дн	05.10.18	05.10.18	1 дн																														ЭРР	00:20	опробование АПВ по факту в 110 С-2		с отключением		Измененная			
ПС 110 кВ СМР	ВЛ 110 кВ Южная - Хещир №2 (С-17)	Нет	03.10.18	04.10.18	2 дн	03.10.18	04.10.18	2 дн																														ЭРР	00:20	опробование АПВ в 110 С-17		с отключением		Исходная			
ПС 110 кВ СМР	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - РЦ №2 с оттайками (С-18)	Нет	03.10.18	04.10.18	2 дн	03.10.18	04.10.18	2 дн																														ЭРР	00:20	опробование АПВ в 110 С-18		с отключением		Исходная			
ПС 110 кВ Южная	ВЛ 110 кВ Южная - Хещир №1 (С-13)	Нет	02.10.18	02.10.18	1 дн	05.10.18	05.10.18	1 дн																														ЭРР	00:20	опробование АПВ по факту в 110 С-13		с отключением		Измененная			
ПС 110 кВ Южная	ВЛ 110 кВ Южная - Хещир №2 (С-14)	Нет	02.10.18	02.10.18	1 дн	05.10.18	05.10.18	1 дн																														ЭРР	00:20	опробование АПВ по факту в 110 С-14		с отключением		Измененная			
ПС 35 кВ РП-4	ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС - РП-4 с оттайкой на ПС РП-1 (Т4Ф)	Нет	16.10.18	19.10.18	4 дн	16.10.18	19.10.18	4 дн																														ЭРР	08:00	Профилактический контроль УРЗА в 35 Т4Ф.		без отключения	не в транзите	Исходная			
ПС 35 кВ Тишино	ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС - Тишино с оттайкой на ПС Капитуль (Т3Ф)	Да	01.10.18	01.10.18	1 дн	01.10.18	01.10.18	1 дн																														ЭРР	02:00	ТО В-35 Т3Ф на ПС 35 кВ Тишино.		без отключения	не в транзите	Исходная			
ПС 35 кВ РП-4	ВЛ 35 кВ РП-4 - Лесозаводская (Т10Ф)	Нет	08.10.18	11.10.18	4 дн	08.10.18	11.10.18	4 дн																														ЭРР	08:00	Профилактический контроль УРЗА в 35 Т10Ф.		без отключения	не в транзите	Исходная			
ПС 35 кВ Тишино	ВЛ 35 кВ Тишино - Ванно (Т8Ф)	Да, срок	03.10.18	03.10.18	1 дн	02.10.18	02.10.18	1 дн																														ЭРР	02:00	ТО В-35 Т8Ф на ПС 35 кВ Тишино.		без отключения	не в транзите	Измененная			
ПС 35 кВ Тишино	ВЛ 35 кВ Тишино - Ванно (Т9Ф)	Да	01.10.18	01.10.18	1 дн	01.10.18	01.10.18	1 дн																														ЭРР	02:00	ТО В-35 Т9Ф на ПС 35 кВ Тишино.		без отключения	не в транзите	Исходная			

