

Утверждаю
Первый заместитель директора-
главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Амурское РДУ
_____ п/п Б.А. Васильев
« 30 » _____ 05 2016 год

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования по Филиалу АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на Июнь 2016 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выполненный в годовом графике срок ремонта			Запланированный в месячном графике срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час, суток)	Примечание	Примечание	Примечание: причина отказа, сокращения или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Начало	Окончание	Колоно (дней)	Начало	Окончание	Колоно (дней)	Начало	Окончание	Колоно (дней)				
ВЛ 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Центральная - Волково с отпайкой на ПС Владимировка	21.06.16	23.06.16	3 дн	21.06.16	23.06.16	3 дн	21.06.16	23.06.16	3 дн	0200	Работы на ПС 110 кВ Волково. Текущий ремонт В-Л110 Центральная, ЛР-Л110 Центральная, КС-Л110 Центральная, ВЗ-Л110 Центральная	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ГЭЦ составом оборудования для ПТ. Потеря ПА нет	
ВЛ 110 кВ Ивановка - Полевая	27.06.16	29.06.16	3 дн	27.06.16	29.06.16	3 дн	27.06.16	29.06.16	3 дн	0200	Работы на ПС 110 кВ Полевая. Текущий ремонт В-Л110 Ивановка, ЛР-Л110 Ивановка, ВЗ-Л110 Ивановка, КС-Л110 Ивановка	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ГЭЦ составом оборудования для ПТ. Потеря ПА нет	
ВЛ 110 кВ Озерная - Полевая с отпайкой на ПС Антонова	07.06.16	09.06.16	3 дн	07.06.16	09.06.16	3 дн	07.06.16	09.06.16	3 дн	0200	Работы на ПС 110 кВ Полевая. Текущий ремонт В-Л110 Озерная, ЛР-Л110 Озерная и ПС 110 кВ Озерная	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ГЭЦ составом оборудования для ПТ. Потеря ПА нет	
ВЛ 110 кВ Центральная - Волково с отпайкой на ПС Владимировка	21.06.16	23.06.16	3 дн	21.06.16	23.06.16	3 дн	21.06.16	23.06.16	3 дн	0200	Работы на ПС 110 кВ Центральная. Текущий ремонт В-Л110 Волково, ЛР-Л110 Волково, ТН-Л110 Волково, КС-Л110 Волково, ВЗ-Л110 Волково	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ГЭЦ составом оборудования для ПТ. Потеря ПА нет	
ПС 110 кВ Волково													
ПС-110 кВ	21.06.16	23.06.16	3 дн	21.06.16	23.06.16	3 дн	21.06.16	23.06.16	3 дн	0200	Текущий ремонт шинных разъединителей	С отключением ВЛ 110 кВ Центральная - Волково с отпайкой на ПС Владимировка	
В-Л110 Центральная	21.06.16	23.06.16	3 дн	21.06.16	23.06.16	3 дн	21.06.16	23.06.16	3 дн	0200	Текущий ремонт В-Л110 Центральная, ЛР-Л110 Центральная, КС-Л110 Центральная, ВЗ-Л110 Центральная	С отключением ВЛ 110 кВ Центральная - Волково с отпайкой на ПС Владимировка	
ПС 110 кВ Озерная													
ПС-110 кВ	07.06.16	07.06.16	1 дн	07.06.16	07.06.16	1 дн	07.06.16	07.06.16	1 дн	0200	Проверка вторичных цепей ТН-110 1С	ТР	
2С-110 кВ	07.06.16	07.06.16	1 дн	07.06.16	07.06.16	1 дн	07.06.16	07.06.16	1 дн	0200	Проверка вторичных цепей ТН-110 2С	ТР	
СВ-110	07.06.16	07.06.16	1 дн	07.06.16	07.06.16	1 дн	07.06.16	07.06.16	1 дн	0200	Работы на ТН-110 1С, на ТН-110 2С	ВПр	
СВ-110				01.06.16	20.06.16	20 дн	01.06.16	01.07.16	31 дн	ВЗ	Накладка шифра защиты Л-110 Хобинья	ТР	
ПС 110 кВ Полевая													
ПС-110 кВ	07.06.16	09.06.16	3 дн	07.06.16	09.06.16	3 дн	07.06.16	09.06.16	3 дн	0200	Текущий ремонт шинных разъединителей	ТР	
ТН-110	09.06.16	09.06.16	1 дн	09.06.16	09.06.16	1 дн	09.06.16	09.06.16	1 дн	0100	Текущий ремонт. Профилактические испытания	ТР	
2С-110 кВ	27.06.16	29.06.16	3 дн	27.06.16	29.06.16	3 дн	27.06.16	29.06.16	3 дн	0200	Текущий ремонт шинных разъединителей	ТР	
2ТН-110	29.06.16	29.06.16	1 дн	29.06.16	29.06.16	1 дн	29.06.16	29.06.16	1 дн	0200	Текущий ремонт. Профилактические испытания	ТР	
В-Л110 Ивановка	27.06.16	29.06.16	3 дн	27.06.16	29.06.16	3 дн	27.06.16	29.06.16	3 дн	0200	Текущий ремонт В-Л110 Ивановка, ЛР-Л110 Ивановка, ВЗ-Л110 Ивановка, КС-Л110 Ивановка	С отключением ВЛ 110 кВ Ивановка - Полевая	
В-Л110 Озерная	07.06.16	09.06.16	3 дн	07.06.16	09.06.16	3 дн	07.06.16	09.06.16	3 дн	0200	Текущий ремонт В-Л110 Озерная, ЛР-Л110 Озерная	С отключением ВЛ 110 кВ Озерная - Полевая с отпайкой на ПС Антонова	
СВ-110	07.06.16	09.06.16	3 дн	07.06.16	09.06.16	3 дн	07.06.16	09.06.16	3 дн	0200	ВПр. Выход в ремонт 1С-110	ВПр	
СВ-110	27.06.16	29.06.16	3 дн	27.06.16	29.06.16	3 дн	27.06.16	29.06.16	3 дн	0200	ВПр. Выход в ремонт 2С-110	ВПр	
ПС 110 кВ Центральная													
В-Л110 Волково	21.06.16	23.06.16	3 дн	21.06.16	23.06.16	3 дн	21.06.16	23.06.16	3 дн	0200	Текущий ремонт В-Л110 Волково, ЛР-Л110 Волково, ТН-Л110 Волково, КС-Л110 Волково, ВЗ-Л110 Волково. Профилактические испытания	С отключением ВЛ 110 кВ Центральная - Волково с отпайкой на ПС Владимировка	

Начальник СЭР _____ п/п О.М. Кравцова
Начальник ОДС _____ п/п Е.А. Болотов
Начальник СЭРБнР _____ п/п Н.В. Серая
Начальник СРЗА _____ п/п Б.А. Ищенко

