

Утверждаю
 Первый заместитель директора -
 главный диспетчер
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Амурское РДУ
 п/п Б.А. Васильев
 « 29 » 08 2016 год

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования по Филиалу АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на Сентябрь 2016 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час, сутки)	Примечания: вид ремонта, выполняемые работы, аварийная готовность и т.п.	Примечания: текущее состояние объекта, мероприятия по ремонту, выполненные в предыдущий период и т.п.	Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)				
ВЛ 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка	30.09.16	01.10.16	2 дн	05.09.16	06.09.16	2 дн	30.09.16	01.10.16	2 дн	02:00	Работы на ПС 110 кВ Михайловка: капитальный ремонт ЛР-110	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования два ТГ; Райчихинской ГРЭС составом оборудования 2 КА ВД и ТГ №6,7. Потерь ПА нет	
ВЛ 110 кВ Озерная - Полевая с отпайкой на ПС Анновка	12.09.16	16.09.16	5 дн	26.09.16	29.09.16	4 дн	17.09.16	20.09.16	4 дн	02:00	Работы на ПС Озерная. Ревизия узла присоединения на отп.ПС "Анновка	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования два ТГ. Потерь ПА нет	
ВЛ 110 кВ Волково - Тамбовка				05.09.16	09.09.16	5 дн	21.09.16	25.09.16	5 дн	03:00	Отключить ВЛ 110 кВ Волково - Тамбовка со стороны ПС 110 кВ Тамбовка. Проверка цепей РЗА на ПС 110 кВ Тамбовка	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования два ТГ; Райчихинской ГРЭС составом оборудования 2 КА ВД и ТГ №6,7. Потерь ПА нет	
КВЛ 110 кВ Благовещенская - Центральная № 1 с отпайками				07.09.16	08.09.16	2 дн	07.09.16	08.09.16	2 дн	ВЗ	Работы на ПС 110 кВ Центральная: Текущий ремонт В-Л110 Благовещенская, ЛР-Л110 Благовещенская, ТН-Л110 Благовещенская, КС-Л110	Потерь ПА нет	
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная № 2 с отпайками	19.09.16	20.09.16	2 дн	19.09.16	20.09.16	2 дн	19.09.16	20.09.16	2 дн	02:00	Обрезка крои деревьев, снятие гнезд. Работы на ПС Центральная: Текущий ремонт В-Л110 БТЭЦ-2, ЛР-Л110 БТЭЦ-2, ТН-Л110 БТЭЦ-2	Потерь ПА нет	
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная № 2 с отпайками	19.09.16	20.09.16	2 дн	19.09.16	20.09.16	2 дн	19.09.16	20.09.16	2 дн	02:00	Профилактические испытания	Потерь ПА нет	
ПС 110 кВ Михайловка													
В-110 Тамбовка	30.09.16	01.10.16	2 дн	05.09.16	06.09.16	2 дн	30.09.16	01.10.16	2 дн	02:00	капитальный ремонт ЛР-110, текущий ремонт выключателя	С отключением ВЛ	
ПС 110 кВ Озерная													
СВ-110				26.09.16	29.09.16	4 дн	17.09.16	20.09.16	4 дн	ВЗ	Проверка цепей РЗА		
ПС 110 кВ Полевая													
В-Л110 Озерная	12.09.16	16.09.16	5 дн	26.09.16	29.09.16	4 дн	17.09.16	20.09.16	4 дн	ВЗ	Проверка цепей РЗА		
ПС 110 кВ Тамбовка													
В-Л110 Волково				05.09.16	09.09.16	5 дн	21.09.16	25.09.16	5 дн	03:00	Профилактический контроль цепей РЗА		
ПС 110 кВ Центральная													
В-Л110 Благовещенская №1	07.09.16	08.09.16	2 дн	07.09.16	08.09.16	2 дн	07.09.16	08.09.16	2 дн	02:00	Текущий ремонт В-Л110 Благовещенская, ЛР-Л110 Благовещенская, ТН-Л110 Благовещенская, КС-Л110 Благовещенская, ВЗ-Л110 Благовещенская	С отключением ВЛ	
В-Л110 БТЭЦ №2	19.09.16	20.09.16	2 дн	19.09.16	20.09.16	2 дн	19.09.16	20.09.16	2 дн	02:00	Профилактические испытания	С отключением ВЛ	

Начальник СЭР	п/п	О.М. Кравцова
Начальник ОДС	п/п	Е.А. Болотов
Начальник СЭРБиР	п/п	Н.В. Серая
Начальник СРЗА	п/п	Б.А. Ищенко