

Утверждаю  
 Первый заместитель директора -  
 главный диспетчер  
 Финала ОАО «СО ЕЭС»  
 Амурское РДУ  
 п/п Б.А. Васильев  
 « 25 » 03 2016 год

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования по Финалу АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на Апрель 2016 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час, сутки)	Примечания: вид ремонта, выполняемые работы, аварийная готовность и т.п.	Примечания: текущее состояние объекта, мероприятия по ремонту, выполнение в праздничные периоды и т.п.	Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков ремонта, с исключением на ночь, и т.д.
	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)				
<b>ВЛ 110 кВ</b>													
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Благовещенская № 4 с отпайкой	04.04.16	04.04.16	1 дн	04.04.16	04.04.16	1 дн	04.04.16	04.04.16	1 дн	01:00	Работы на Благовещенской ТЭЦ. Проверка РЗА. Текущий ремонт В-110.		
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Благовещенская № 2 с отпайкой на П. Шимани	04.04.16	04.04.16	1 дн	04.04.16	04.04.16	1 дн	04.04.16	04.04.16	1 дн	01:00	Работы на Благовещенской ТЭЦ. Проверка РЗА. Текущий ремонт В-110	После окончания работ на В Благовещенская №1	
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Нагатальская № 1 с отпайкой	05.04.16	05.04.16	1 дн	05.04.16	05.04.16	1 дн	05.04.16	05.04.16	1 дн	01:00	Работы на Благовещенской ТЭЦ. Проверка РЗА. Текущий ремонт В-110		
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная № 2 с отпайкой	05.04.16	05.04.16	1 дн	05.04.16	05.04.16	1 дн	05.04.16	05.04.16	1 дн	01:00	Работы на Благовещенской ТЭЦ. Проверка РЗА. Текущий ремонт В-110	После окончания работ на В Центральная №1	
ВЛ 110 кВ Озерная - Подстан с отпайкой на ПС. Аппонка	08.04.16	08.04.16	1 дн	08.04.16	08.04.16	1 дн	08.04.16	08.04.16	1 дн	04:00	Замена изоляции	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования два три ТГ.	
ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка	01.04.16	07.04.16	7 дн	01.04.16	07.04.16	7 дн	01.04.16	07.04.16	7 дн	04:00	Замена изоляции	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования два три ТГ; Райчихинской ГРЭС составом оборудования 2 КА ВД и ТГ №6,7.	

Заместитель главного диспетчера

п/п

Е.Г. Музыченко

Начальник СЭР

п/п

О.М. Кравцова

Начальник ОДС

п/п

Е.А. Болотов

Начальник СЭРБ/Р

п/п

Н.В. Серая

Начальник СРЗА

п/п

Б.А. Ищенко