

Утверждаю

Первый заместитель директора - главный диспетчер

Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ

М.С. Похожалов

"26" июня 2019 года

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Приморского РДУ на июль 2019 года.

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная, разбитая	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2 СШ 110 кВ	Да, срок ремонта изменен	ВПр	01.07.19	01.07.19	1 дн	01.07.19	01.07.19	1 дн	Пеглавание МВ 110 ВЛ Шахта 7 (с последующим включением ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Шахта-7 через ШСМВ-110 на 2СШ 110 кВ; на время КР МВ 110 ВЛ Шахта 7)	с отключением	06:00			Отключить и заземлить 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Шахта-7, МВ 110 ВЛ Шахта 7, ШСМВ-110. ВПр ТН-110 2СШ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2 СШ 110 кВ	Да	ВПр	01.07.19	01.07.19	1 дн	01.07.19	01.07.19	1 дн	Пеглавание МВ 110 ВЛ Смола-Т (с последующим включением ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Смоляниново/т через ШСМВ-110 на 2 СШ 110 кВ; на время МВ 110 ВЛ Смола-Т, КР РЛ 110 ВЛ Смола-Т Профилактического восстановления - КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Смоляниново/т, АУВ МВ 110 ВЛ Смола-Т	с отключением	06:00			С переводом присоединений 2 СШ 110 кВ на 1 СШ 110 кВ. Отключить и заземлить 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Смоляниново/т, МВ 110 ВЛ Смола-Т. ВПр ШСМВ-110, ТН-110 1СШ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2 СШ 110 кВ	Да, срок ремонта изменен	ВПр	18.07.19	18.07.19	1 дн	02.08.19	02.08.19	1 дн	Распелвание МВ 110 ВЛ Смола-Т (с последующим включением ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Смоляниново/т через МВ 110 ВЛ Смола-Т, после КР МВ 110 ВЛ Смола-Т, КР РЛ 110 ВЛ Смола-Т)	с отключением	06:00				
Утверждена на своем уровне	Измененная, разбитая	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2 СШ 110 кВ	Нет	ВПр	01.07.19	01.07.19	1 дн	15.07.19	15.07.19	1 дн	Распелвание МВ 110 ВЛ Шахта 7 (с последующим включением ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Шахта-7 через МВ 110 ВЛ Шахта 7 : по окончании КР МВ 110 ВЛ Шахта 7, КР РЛ 110 ВЛ Шахта 7)	с отключением	06:00			Отключить и заземлить 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Шахта-7, МВ 110 ВЛ Шахта 7, ШСМВ-110. ВПр ТН-110 2СШ	
Утверждена на своем уровне	Исходная, разбитая	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Шахта-7	Нет	ВПр	01.07.19	01.07.19	1 дн	01.07.19	01.07.19	1 дн	Пеглавание МВ 110 ВЛ Шахта 7 (с последующим включением ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Шахта-7 через ШСМВ-110 на 2СШ 110 кВ; на время КР МВ 110 ВЛ Шахта 7)	с отключением	06:00			Отключить и заземлить 2 СШ 110 кВ, ШСМВ-110, МВ 110 ВЛ Шахта 7 и ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Шахта-7. ВПр ТН-110 2СШ. С переводом присоединений на 1 СШ 110 кВ Приморское РДУ: На время операций и заявки - на грузку ПС 110 кВ Козьмаов запитать от ПС 110 кВ Уссурийск-1, - на ПС 110 кВ Западная	
Утверждена на своем уровне	Измененная, разбитая	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Шахта-7	Да, срок ремонта изменен	ВПр	01.07.19	01.07.19	1 дн	15.07.19	15.07.19	1 дн	Распелвание МВ 110 ВЛ Шахта 7 (с последующим включением ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Шахта-7 через МВ 110 ВЛ Шахта 7, по окончании КР МВ 110 ВЛ Шахта 7, КР РЛ 110 ВЛ Шахта 7)	с отключением	06:00			Отключить и заземлить 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Шахта-7, МВ 110 ВЛ Шахта 7, ШСМВ-110. ВПр ТН-110 2СШ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Смоляниново/т	Да, срок ремонта изменен	ВПр	18.07.19	18.07.19	1 дн	02.08.19	02.08.19	1 дн	Распелвание МВ 110 ВЛ Смола-Т (с последующим включением ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Смоляниново/т через МВ 110 ВЛ Смола-Т, после КР МВ 110 ВЛ Смола-Т, КР РЛ 110 ВЛ Смола-Т)	с отключением	06:00			Отключить и заземлить 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Смоляниново/т, МВ 110 ВЛ Смола-Т, ШСМВ-110. ВПр ТН-110 2СШ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Смоляниново/т	Да, срок ремонта изменен	ВПр	01.07.19	01.07.19	1 дн	15.07.19	15.07.19	1 дн	Пеглавание МВ 110 ВЛ Смола-Т (с последующим включением ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Смоляниново/т через ШСМВ-110 на 2 СШ 110 кВ; на время МВ 110 ВЛ Смола-Т, КР РЛ 110 ВЛ Смола-Т Профилактического восстановления - КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Смоляниново/т, АУВ ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Смоляниново/т)	с отключением	06:00			С переводом присоединений 2 СШ 110 кВ на 1 СШ 110 кВ. Отключить и заземлить 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Смоляниново/т, МВ 110 ВЛ Смола-Т. ВПр ШСМВ-110, ТН-110 1СШ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Муравейка	Нет	КР	01.07.19	05.07.19	5 дн	01.07.19	05.07.19	5 дн	КР РЛ 110 ВЛ Муравейка, ТР МВ 110 ВЛ Муравейка	с отключением	06:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Муравейка (перенос работ с мая на июль в соответствии с письмом ПИМЭС от 30.05.2019г.)	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ Муравейка	Нет	КР	01.07.19	05.07.19	5 дн	01.07.19	05.07.19	5 дн	ТР МВ 110 ВЛ Муравейка, КР РЛ 110 ВЛ Муравейка	с отключением	06:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Муравейка, МВ 110 ВЛ Муравейка (перенос работ с мая на июль в соответствии с письмом ПИМЭС от 30.05.2019г.)	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2 СШ 110 кВ	Да	ТР	18.07.19	01.08.19	15 дн	-	-	-	ТР 2 СШ 110 кВ, ТР РШ-2-110 ШСМВ.	с отключением	06:00	Заявить в месячный график на август 2019 (инициатива собственника)		Выполнить вывод в ремонт после включения ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Смоляниново/т через собственный МВ ВЛ. Отключить и заземлить 2 СШ 110 кВ, ШСМВ-110. С переводом присоединений на 1 СШ 110 кВ. ВПр ТН-110 2СШ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН-110 2 СШ	Да	ТР	18.07.19	01.08.19	15 дн	18.07.19	01.08.19	15 дн	Текущий ремонт ТН-110 2СШ	с отключением	06:00			Выполнить вывод в ремонт после включения ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Смоляниново/т через собственный МВ ВЛ. Отключить и заземлить ТН-110 2 СШ	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Да	КР	18.07.19	01.08.19	15 дн	-	-	-	КР ШСМВ-110, ТР РШ-2-110 ШСМВ.	с отключением	06:00	Заявить в месячный график на август 2019 (инициатива собственника)		Выполнить вывод в ремонт после включения ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Смоляниново/т через собственный МВ ВЛ. Отключить и заземлить 2 СШ 110 кВ, ШСМВ-110. С переводом присоединений на 1 СШ 110 кВ. ВПр ТН-110 2СШ	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ Шахта 7	Да	КР	14.06.19	01.07.19	18 дн	-	-	-	КР МВ 110 ВЛ Шахта 7, КР РЛ 110 ВЛ Шахта 7, Профилактическое восстановление - КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Шахта-7, АУВ МВ 110 ВЛ Шахта 7	с отключением	9	согласованы сроки КР МВ 110 ВЛ Шахта 7 с 01.07.2019 по 15.07.2019 с включением ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Шахта-7 через ШСМВ-110 после включения в работу ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Западная - Кролевыц - Штыково №2.		Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Шахта 7 с переводом присоединений 2 СШ 110 кВ на 1 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Смоляниново/т включена через ШСМВ-110 А/Г для РЛ 110 ВЛ Шахта 7 12:00. А/Г для проф. 06:00	с отключением токовых цепей
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ Смола-Т	Да, срок ремонта изменен	КР	01.07.19	18.07.19	18 дн	15.07.19	02.08.19	19 дн	КР МВ 110 ВЛ Смола-Т, КР РЛ 110 ВЛ Смола-Т	с отключением	9			Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Смола-Т. С переводом присоединений 2 СШ 110 кВ на 1 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Смоляниново/т включена через ШСМВ-110 А/Г 12 час для РЛ 110 ВЛ Смола-Т	с переводом на ОБ
Утверждена на своем уровне	Продленная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2 СШ 220 кВ	Да	ТР	10.06.19	02.07.19	23 дн	10.06.19	02.07.19	23 дн	Текущий ремонт РШ-2-220 ВЛ ВТЭЦ-2, РШ 220 ТН 2 СШ, Профилактический контроль ДФЗ (ДФЗ-201) ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2.	с отключением	06:00			отключить и заземлить 2 СШ 220 кВ, МВ-220 ВЛ ВТЭЦ-2, ТН-220 2 СШ. С переводом присоединений на 1 СШ 220 кВ. С отключением Перемычки 220 кВ ВР. ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2 через ШОВ-220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-220 2 СШ	Да	ТР	10.06.19	02.07.19	23 дн	10.06.19	02.07.19	23 дн	Текущий ремонт РШ 220 ТН 2 СШ, ТН-220 2 СШ.	с отключением	06:00			отключить и заземлить ТН-220 2 СШ и 2 СШ 220 кВ	
Утверждена	Продленная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ-220 ВЛ ВТЭЦ-2	Да	КР	10.06.19	02.07.19	23 дн	10.06.19	02.07.19	23 дн	Капитальный ремонт МВ-220 ВЛ ВТЭЦ-2	с отключением	ВЗ			Отключить и заземлить МВ-220 ВЛ ВТЭЦ-2 2 СШ 220 кВ, ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2 включена через ШОВ-220	с переводом на ОБ

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ	
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110кВ	Нет	ВПр	-	-	-	-	-	-	Перестройка уставки под РТСН-2 для последующего перевода РТСН-2 на ОСШ 110кВ в целях исключения феррорезонанса на ОСШ 110кВ на период КР РШ 110 ТН 2 СШ и отключению ТН 1 СШ 110	с отключением	01:00		Илиание подана	Отключить ОСШ-110 кВ и ОМВ-110		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Нет	ВПр	01.07.19	01.07.19	1 дн	01.07.19	01.07.19	1 дн	Перестройка уставки под РТСН-2 для последующего перевода РТСН-2 на ОСШ 110 кВ.	с отключением	01:00			Отключить ОМВ 110		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 1СШ 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	02.07.19	03.07.19	2 дн	02.07.19	03.07.19	2 дн	ТР ТН 1СШ 110, ТР ОПН 110 1СШ	с отключением	04:00			Отключить и заземлить ТН 1СШ 110		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 1СШ 110	Да, срок ремонта изменен	БВР	04.07.19	05.07.19	2 дн	04.07.19	05.07.19	2 дн	На время КР РШ 110 ТН 2СШ	с отключением	04:00			По условию безопасного выполнения работы отключить и заземлить ТН 1 СШ 110, с переводом РТСН-2 на ОМВ-110 для перевода вторичных цепей напряжения ЗРУ-110 на ТН ОСШ 110 на время КР РШ 110 ТН 2 СШ		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 2СШ 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	04.07.19	05.07.19	2 дн	04.07.19	05.07.19	2 дн	КР РШ ТН 2СШ 110, ТР ТН 2СШ 110, ТР ОПН 110 2СШ	с отключением	04:00			С отключением и заземлением 2СШ 110 кВ и переводом присоединений на 1СШ 110 кВ Отключить и заземлить ТН 2СШ 110. ВПр ШСМВ 110		
Утверждена на своем уровне	Изменная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Ординная с отпайкой на ПС Голубинка	Да, срок ремонта изменен	ТР	08.07.19	09.07.19	2 дн	04.07.19	05.07.19	2 дн	ТР РЛ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор	с отключением	08:00			Отключить и заземлить КВЛ 110кВ Владивостокская ТЭЦ2-Ординная с отпайкой на ПС Голубинка		
Утверждена на своем уровне	Изменная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	Да, срок ремонта изменен	ТР	18.07.19	19.07.19	2 дн	18.07.19	18.07.19	1 дн	ТР РЛ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Зал.	с отключением	08:00			Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка,		
Утверждена на своем уровне	Изменная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор	Да, срок ремонта изменен	ТР	08.07.19	09.07.19	2 дн	04.07.19	05.07.19	2 дн	КР РШ 2СШ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор. ТР В 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор. ТР РЛ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор	с отключением	08:00			Отключить и заземлить КВЛ 110кВ Владивостокская ТЭЦ2-Ординная с отпайкой на ПС Голубинка, В 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор, 2СШ 110кВ С переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ТН 2СШ 110, ШСМВ 110		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Зал	Да	КР	18.07.19	19.07.19	2 дн	18.07.19	19.07.19	2 дн	КР РШ 2СШ 110 КВЛ ВТЭЦ 2-Зал, ТР РЛ 110 КВЛ ВТЭЦ2- Зал.	с отключением	08:00			Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка, МВ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Зал, 2 СШ 110 кВ. С переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ТН 2СШ 110, ШСМВ 110.		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1	Да	ТР	24.07.19	26.07.19	3 дн	24.07.19	26.07.19	3 дн	ТР РЛ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А1	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ВЛ 110кВ Владивостокская ТЭЦ2-А№1		
Утверждена на своем уровне	Изменная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2	Да, срок ремонта изменен	ТР	10.07.19	12.07.19	3 дн	21.07.19	23.07.19	3 дн	ТР РЛ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А2	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ВЛ 110кВ Владивостокская ТЭЦ2-А№2,		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А1	Да	КР	24.07.19	26.07.19	3 дн	24.07.19	26.07.19	3 дн	КР РШ 2 СШ 110 ВЛ ВТЭЦ2- А1, ТР МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А1. ТР РЛ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А1.	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ВЛ 110кВ Владивостокская ТЭЦ2-А№1, МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А1, 2 СШ 110кВ. С переводом присоединений на 1 СШ 110кВ ВПр ТН 2 СШ 110, ШСМВ-110		
Утверждена на своем уровне	Изменная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А2	Да, срок ремонта изменен	ТР	10.07.19	12.07.19	3 дн	21.07.19	23.07.19	3 дн	КР РШ 2СШ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А2, ТР МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А2, ТР РЛ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А2	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ВЛ 110кВ Владивостокская ТЭЦ2-А№2, МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А2, 2СШ 110 кВ. С переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ТН 2СШ 110, ШСМВ 110		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	Да	ТР	15.07.19	17.07.19	3 дн	15.07.19	17.07.19	3 дн	ТР РЛ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Пат	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ2- Патрокл с отпайкой на ПС Загородная. От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свиягино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск терется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток терется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (полная потеря УВ ОНДЮ1).		
Утверждена на своем уровне	Изменная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	Да, срок ремонта изменен	ТР	22.07.19	24.07.19	3 дн	10.07.19	12.07.19	3 дн	ТР РЛ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Голд.	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ВЛ 110кВ Владивостокская ТЭЦ2- Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) С производством работ по технологической карте. 2.Включить РЗ РЛ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Голд в ст.ВЛ на Владивостокской ТЭЦ-2. 3.Включить ЗН ЛР 110 ВТЭЦ-2 в ст.ВЛ на ПС 110 кВ Голдобин. 4.Включить ЗН ЛР 110 Голдобин ст.ВЛ на ПС 110 кВ Загородная. 5.Включить ЗН ЛР 110 ВТЭЦ-2 в ст.ВЛ на ПС 110 кВ Улисс. 6.С установкой переносного заземления на месте производства работ. От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свиягино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск терется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток терется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (полная потеря УВ ОНДЮ1).		под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Пат	Да	КР	15.07.19	17.07.19	3 дн	15.07.19	17.07.19	3 дн	КР РШ 2СШ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Пат. ТР МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2 -Пат. ТР РЛ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Пат	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Патрокл с отпайкой на ПС Загородная, МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Пат, 2 СШ 110кВ. С переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ТН 2СШ 110, ШСМВ 110 От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свиягино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск терется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток терется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (полная потеря УВ ОНДЮ1).		

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Изменная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ ВТЭЦ-2-Голд	Да, срок ремонта изменен	КР	22.07.19	24.07.19	3 дн	10.07.19	12.07.19	3 дн	КР РШ 2СШ 110 ВЛ ВТЭЦ-2-Голд, ТР МВ 110 ВЛ ВТЭЦ-2-Голд, ТР РЛ 110 ВЛ ВТЭЦ-2-Голд	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ВЛ 110кВ Владивостокская ТЭЦ-2-Голдбин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Уллисе) МВ 110 ВЛ ВТЭЦ-2-Голд, 2СШ 110 кВ. С переводом присоединений на 1СШ 110 кВ ВЛр ТН 2СШ 110, ШСМВ 110 От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОЮ ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Сивининог/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОЮ ВЛ 220 кВ Сивининог/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск терется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНДЗ). От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Усурийск-2 на ПС 220 кВ Усурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток терется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (полная потеря УВ ОНДО1).	
Утверждена	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2СШ 220 кВ	Да, срок ремонта изменен	КР	29.07.19	02.08.19	5 дн	29.07.19	02.08.19	5 дн	Капитальный ремонт РШ 2СШ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2	с отключением	08:00			отключить и заземлить 2СШ 220 кВ, МВ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2. С отключением ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2 на Владивостокской ТЭЦ-2, ТН 2СШ 220. С переводом присоединений на 1СШ 220 кВ	
Утверждена	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2	Нет	КР	29.07.19	02.08.19	5 дн	29.07.19	02.08.19	5 дн	Капитальный ремонт РШ 2СШ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2	с отключением	08:00			отключить и заземлить 2СШ 220 кВ, МВ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2. С отключением ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2 на Владивостокской ТЭЦ-2, ТН 2СШ 220. С переводом присоединений на 1СШ 220 кВ	
Утверждена	Изменная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ – Владивостокская ТЭЦ-2	Да, срок ремонта изменен	ТР	27.07.19	05.08.19	10 дн	29.07.19	07.08.19	10 дн	Текущий ремонт РЛ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2	с отключением	08:00			с отключением и заземлением ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2 Потерь ПА нет	
Утверждена	Изменная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2	Да, срок ремонта изменен	ТР	27.07.19	05.08.19	10 дн	29.07.19	07.08.19	10 дн	Текущий ремонт МВ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2, РЛ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2	с отключением	08:00			с отключением и заземлением ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2 Потерь РДУ, отключить и заземлить МВ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110кВ	Да, срок ремонта изменен	КР	04.07.19	26.07.19	23 дн	04.07.19	26.07.19	23 дн	КР РШ 2СШ 110 ВЛ ВТЭЦ-А1, КР РШ 2СШ 110 КВЛ ВТЭЦ-2-Зал, КР РШ 2СШ 110 КВЛ ВТЭЦ-Ор, КР РШ 2СШ 110 ВЛ ВТЭЦ-А2, КР РШ 2СШ 110 ВЛ ВТЭЦ-2-Голд, РШ 2СШ 110 ВЛ ВТЭЦ-2-Пат, КР РШ ТН 2СШ 110.	с отключением	08:00			С отключением и заземлением 2 СШ 110кВ и переводом присоединений на 1 СШ 110кВ. Отключить и заземлить ТН 2 СШ 110 (4-5 июля) В 110 КВЛ ВТЭЦ-Ор (8-9 июля) МВ 110 ВЛ ВТЭЦ-А2 (10-12 июля) МВ 110 ВЛ ВТЭЦ-Пат (15-17 июля) МВ 110 КВЛ ВТЭЦ-Зал (18-19 июля) МВ 110 ВЛ ВТЭЦ-Голд. (22-24 июля) МВ 110 ВЛ ВТЭЦ-А1 (24-26 июля). ВЛр ТН 2СШ 110, ШСМВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Партизанская ГРЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Екатеринбург	Да	ВПР	29.07.19	31.07.19	3 дн	29.07.19	31.07.19	3 дн	Текущий ремонт МВ-110 кВ ВЛ 110 Екатеринбург. К.Р. РШ 110 П сш ВЛ Екатеринбург,	без отключения	08:00			Отключить и заземлить МВ-110 кВ ВЛ Екатеринбург. С отключением ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатеринбург на Партизанской ГРЭС Для ТР АГ 06:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ-110 кВ ВЛ Екатеринбург	Да	КР	29.07.19	31.07.19	3 дн	29.07.19	31.07.19	3 дн	Текущий ремонт МВ-110 кВ ВЛ Екатеринбург. К.Р. РШ 110 П с.ш. ВЛ Екатеринбург,	с отключением	08:00			Отключить и заземлить МВ-110 кВ ВЛ Екатеринбург, П СШ-110. С отключением ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатеринбург на Партизанской ГРЭС Для ТР АГ 06:00	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ПСШ-110	Да	КР	29.07.19	01.08.19	4 дн	29.07.19	01.08.19	4 дн	Капитальный ремонт РШ 110 П с.ш. ВЛЮжная, РШ 110 П с.ш. ВЛ Екатеринбург	с отключением	08:00			Отключить и заземлить П СШ-110, МВ-110 кВ ВЛ Южная, МВ-110 кВ ВЛ Екатеринбург. На Партизанской ГРЭС с отключением ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатеринбург (29-31 июля) и ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Южная. ВЛр ШСМВ-110, ТН Пс.ш. 110. С переводом присоединений на ПСШ-110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Партизанская ГРЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФ3 №2	Да	КР	22.07.19	26.07.19	5 дн	22.07.19	26.07.19	5 дн	Капитальный ремонт РЛ 110 ВЛ ХФ3 №2	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-ХФ3 №2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ-110 кВ ВЛ ХФ3 №2	Да	КР	22.07.19	26.07.19	5 дн	22.07.19	26.07.19	5 дн	Текущий ремонт МВ-110кВ ВЛ ХФ3 №2, капитальный ремонт РЛ 110 ВЛ ХФ3 №2	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-ХФ3 №2, МВ-110 кВ ВЛ ХФ3 №2 Для ТР АГ 06:00	
Утверждена	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	ШСМВ 220	Да	ТР	24.07.19	26.07.19	3 дн	24.07.19	26.07.19	3 дн	Техническое обслуживание ШСМВ 220	с отключением	06:00			Отключить и заземлить ШСМВ 220. С объединением 1СШ 220 кВ и ПСШ 220 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 8АТ	Да	ТР	15.07.19	18.07.19	4 дн	15.07.19	18.07.19	4 дн	Техническое обслуживание МВ 220 8АТ.	с отключением	06:00			Отключить и заземлить МВ 220 8АТ.	
Утверждена	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	ОМВ 220	Да	ТР	01.07.19	05.07.19	5 дн	01.07.19	05.07.19	5 дн	Текущий ремонт ОМВ 220, профилактический контроль АУВ ОМВ 220	с отключением	06:00			Отключить и заземлить ОМВ 220. С отключением ОСШ 220 кВ. С отключением АУВ ОМВ 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Да	ТР	01.07.19	05.07.19	5 дн	01.07.19	05.07.19	5 дн	Техническое обслуживание ТН ОСШ 220 ф.(А)	с отключением	06:00			Отключить и заземлить ОСШ 220 кВ. С отключением ОМВ 220	
Утверждена	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Приморская ГРЭС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Бикин/т	Да	СР	08.07.19	16.07.19	9 дн	08.07.19	16.07.19	9 дн	Средний ремонт РЛ 220 ВЛ Бик/т,	с отключением	1			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Бикин /т, Приморское РДУ: 1. Работу выполнить по технологической карте 2. На Приморской ГРЭС включить РЛ 220 в ст. ВЛ Бик/т 3. На ПС 220 кВ Бикин/т включить ЗН1-ЛР-220 Приморская ГРЭС-Бикин/т 4. С установкой ПЗ по месту производства работ Потерь ПА нет	под наведенным напряжением
Утверждена	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ВЛ Бик/т	Да	СР	08.07.19	16.07.19	9 дн	08.07.19	16.07.19	9 дн	Средний ремонт РЛ 220 ВЛ Бик/т, техническое обслуживание МВ 220 ВЛ Бик/т.	с отключением	1			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Бикин /т, МВ 220 ВЛ Бик/т Для ТО АГ 04:00.	
Утверждена	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / АТ, Т 500 кВ	8АТ	Да	ТР	09.07.19	23.07.19	15 дн	09.07.19	23.07.19	15 дн	Текущий ремонт 8АТ, техническое обслуживание МВ 220 8АТ.	с отключением	08:00			Отключить и заземлить 8АТ и МВ 220 8АТ (15-18 июля). Для ТО АГ 06:00	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	Нет	ТР	01.07.19	01.07.19	1 дн	01.07.19	01.07.19	1 дн	Монтаж кабельной вставки ВОК, монтаж соединительных муфт оп. №20, №21	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС_СДТУ Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	Да, срок ремонта изменен	КР	08.07.19	10.07.19	3 дн	01.07.2019	03.07.2019	3 дн	Демонтаж грозотроса	с отключением	02:00			ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т. 1. С производством работ по технологической карте, 2. На ПС 110 кВ Волна: Включить РЗ РЛ 110 ВТЭЦ-1 в ст. Л, 3. На ПС 110 кВ ВТЭЦ-1: Включить ЗН ЛР 110 Волна в ст. КВЛ, 4. На ПС 110 кВ 1Р/т: Включить ЗН ЛР2-110 в линию КВЛ 110 кВ Волна – ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т. С установкой переносного заземления на месте производства работ.	под наведенным напряжением

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Екатеринбург	Да, срок ремонта изменен	БВР	29.07.19	01.08.19	4 дн	29.07.19	01.08.19	4 дн	Расширение просеки, ручная чистка просеки	с отключением	01:00			ПЮЭС_НРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатеринбург		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2	Да	КР	08.07.19	12.07.19	5 дн	08.07.19	12.07.19	5 дн	Замена грозотроса	с отключением	02:00			ПЮЭС_АРЭС отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	Да	КР	22.07.19	26.07.19	5 дн	22.07.19	26.07.19	5 дн	Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая, замена изоляции, ремонт контура заземления	с отключением	02:00			ПЦЭС_РЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи	Да	КР	01.07.19	05.07.19	5 дн	01.07.19	05.07.19	5 дн	Выправка опор	с отключением	02:00			ПЦЭС_РЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи		
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка/т – Находка	Да, срок ремонта изменен	БВР	08.07.19	12.07.19	5 дн	10.07.19	14.07.19	5 дн	Покраска опор	с отключением	01:00			ПЮЭС_НРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Находка/т - Находка. 1.С противодействием работ по геоэологической карте. 2.На ПС 110 кВ Находка/т. Включить ЗНПР-110 в линию ВЛ 110 кВ Нах/т-Нах. 3.На ПС 110 кВ Находка. Включить ЗН ЛР 110 Находка /т в ст ВЛ С установкой переносного заземления на месте производства работ.	под наведенным напряжением	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	Да, срок ремонта изменен	КР	08.07.19	12.07.19	5 дн	08.07.19	12.07.19	5 дн	Обрезка кроны деревьев, демонтаж грозотроса	с отключением	02:00			ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р. С включением СВ 110 на ПС 110 кВ Бурун		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Мингородок – 1Р	Да	БВР	29.07.19	02.08.19	5 дн	29.07.19	02.08.19	5 дн	Обрезка кроны деревьев	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р		
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р	Да, срок ремонта изменен	КР	01.07.19	05.07.19	5 дн	08.07.19	12.07.19	5 дн	Ручная чистка просеки, обрезка кроны деревьев, демонтаж грозотроса	с отключением	02:00			ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р		
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т	Нет	КР	01.07.19	05.07.19	5 дн	04.07.19	07.07.19	4 дн	Демонтаж грозотроса	с отключением	02:00			ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка/т	Да, срок ремонта изменен	ТР	25.06.19	02.07.19	8 дн	25.06.19	02.07.19	8 дн	Демонтаж грозотроса	с отключением	01:00			ПЮЭС_НРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Находка/т. 1.С противодействием работ по геоэологической карте. 2.На Партизанской ГРЭС. Включить РЗРЛ 110 в сторону ВЛ Находка/т. 3.На ПС 110 кВ Находка/т. Включить ЗН ЛР-110 в линию ВЛ 110кВ ПаГРЭС-Нах/т. С установкой переносного заземления на месте производства работ	под наведенным напряжением	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	Да	КР	08.07.19	19.07.19	12 дн	08.07.19	19.07.19	12 дн	Рубка деревьев, угрожающих падением на провода, ручная и механизированная чистка просеки, ремонт фундаментов	с отключением	02:00			ПЦЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	Нет	БВР	08.07.19	19.07.19	12 дн	08.07.19	19.07.19	12 дн	Рубка деревьев, угрожающих падением на провода, ручная и механизированная чистка просеки, ремонт фундаментов	с отключением	02:00			ПЦЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка		
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Восточная/т – Голубовка	Да, срок ремонта изменен	БВР	15.07.19	28.07.19	14 дн	20.07.19	28.07.19	9 дн	Расширение просеки	с отключением	01:00			ПЮЭС_НРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Восточная/т - Голубовка		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	29.07.19	29.07.19	1 дн	29.07.19	29.07.19	1 дн	Текущий ремонт СВ 110	с отключением	02:00			Отключить и заземлить СВ 110		
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ПС 110 кВ	Нет	КР	25.07.19	26.07.19	2 дн	-	-	-	Капитальный ремонт ШР 110 Амурская, ШР 110 Бурун	с отключением	02:00			Приморское РДУ: Изменение эксплуатационного состояния ПС 110 кВ ПС 110 В 2Р в ремонтной схеме АТ-2 ПС 220 кВ Зеленый угол и ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2-А №1 на Владивостокской ТЭЦ-2 может привести в энергорайоне г. Владивостока к: - выходу параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электросети электросети электросети	Отключить и заземлить ПС 110 кВ, отключить на ПС 110 кВ 2Р: СВ 110, ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун (ВПР), КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т (ЗРР), ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р (ВПР)	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р	Нет	ВПР	25.07.19	26.07.19	2 дн	-	-	-	Вынужденный простой для капитального ремонта ШР 110 Амурская, ШР 110 Бурун	без отключения	02:00			Приморское РДУ: Изменение эксплуатационного состояния ПС 110 кВ ПС 110 В 2Р в ремонтной схеме АТ-2 ПС 220 кВ Зеленый угол и ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2-А №1 на Владивостокской ТЭЦ-2 может привести в энергорайоне г. Владивостока к: - выходу параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электросети электросети электросети	Отключить ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р на ПС 110 кВ 2Р	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р	Нет	КР	01.07.19	02.07.19	2 дн	08.07.19	09.07.19	2 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 СИ, текущий ремонт В 110 СИ	с отключением	02:00			ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р, В 110 СИ		
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун	Нет	ВПР	25.07.19	26.07.19	2 дн	-	-	-	Вынужденный простой для капитального ремонта ШР 110 Амурская, ШР 110 Бурун	без отключения	02:00			Приморское РДУ: Изменение эксплуатационного состояния ПС 110 кВ ПС 110 В 2Р в ремонтной схеме АТ-2 ПС 220 кВ Зеленый угол и ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2-А №1 на Владивостокской ТЭЦ-2 может привести в энергорайоне г. Владивостока к: - выходу параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электросети электросети электросети	ПЮЭС_ВРЭС Отключить ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун на ПС 110 кВ 2Р	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун	Нет	КР	22.07.19	23.07.19	2 дн	22.07.19	23.07.19	2 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Бурун, текущий ремонт В 110 Бурун	с отключением	02:00			ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун, В 110 Бурун		

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	КР	15.07.19	19.07.19	5 дн	-	-	-	Капитальный ремонт ШР 110 Волна, ШР 110 Восточная ТЭЦ, СР 110 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 ТН 2С	с отключением	02:00	Приморское РДУ: Изменение эксплуатационного состояния 2С 110 кВ ПС 110 В 2Р в ремонтной схеме АТ-1 ПС 220 кВ Волна и ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2-Залив с отпайкой на ПС Голубика на Владивостокской ТЭЦ-2 может привести в энергорайоне г. Владивостока к - выходу параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети. Для выполнения необходимого объема ремонтных работ заявить в месячный график ремонтов ЛЭП на август месяц 2019.		ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить СВ 110 на время капитального ремонта СР 110 2С, на время других работ отключить СВ 110		
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ – 2Р	Нет	ВПр	15.07.19	19.07.19	5 дн	-	-	-	Вынужденный простой для капитального ремонта ШР 110 Волна, ШР 110 Восточная ТЭЦ, СР 110 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 ТН 2С	без отключения	02:00	Приморское РДУ: Изменение эксплуатационного состояния 2С 110 кВ ПС 110 В 2Р в ремонтной схеме АТ-1 ПС 220 кВ Волна и ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2-Залив с отпайкой на ПС Голубика на Владивостокской ТЭЦ-2 может привести в энергорайоне г. Владивостока к - выходу параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети. Для выполнения необходимого объема ремонтных работ заявить в месячный график ремонтов ЛЭП на август месяц 2019.		ПЮЭС_ВРЭС Отключить на ПС 110 кВ 2Р. КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2Р, отключить и заземлить В 110 Восточная ТЭЦ и 2С 110 кВ, В 110 Волна	не в транзите	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Восточная ТЭЦ	Нет	КР	15.07.19	19.07.19	5 дн	-	-	-	КР ШР 110 Восточная ТЭЦ	с отключением	02:00	Приморское РДУ: Изменение эксплуатационного состояния 2С 110 кВ ПС 110 В 2Р в ремонтной схеме АТ-1 ПС 220 кВ Волна и ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2-Залив с отпайкой на ПС Голубика на Владивостокской ТЭЦ-2 может привести в энергорайоне г. Владивостока к - выходу параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети. Для выполнения необходимого объема ремонтных работ заявить в месячный график ремонтов ЛЭП на август месяц 2019.		Отключить на ПС 110 кВ 2Р. КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2Р, отключить и заземлить В 110 Восточная ТЭЦ и 2С 110 кВ		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Бурун	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	Нет	ЗРР	08.07.19	09.07.19	2 дн	08.07.19	09.07.19	2 дн	Высоковольтные испытания В 110 Волна	без отключения	02:00			ПЮЭС_ВРЭС СИВБИ Отключить и заземлить В 110 Волна, отключить ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р на ПС 110 кВ Бурун	не в транзите	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Вадимовка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	30.07.19	30.07.19	1 дн	30.07.19	30.07.19	1 дн	Высоковольтные испытания СВ 110	с отключением	02:00			ПЦЭС_ЧернЭС Отключить и заземлить СВ 110		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голдобин	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	Да	КР	22.07.19	22.07.19	1 дн	22.07.19	22.07.19	1 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 ВТЭЦ-2	с отключением	04:00			ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс). 1.С производством работ по технологической карте, 2.На Владивостокской ТЭЦ-2: Включить РЗ РЛ 110 ВЛ ВТЭЦ-2 - Голд в ст. ВЛ, 3.На ПС 110 кВ Голдобин: Включить ЗН ЛР 110 ВТЭЦ-2 в ст. ВЛ, 4.На ПС 110 кВ Загородная: Включить ЗН ЛР Голдобин в ст. ВЛ, 5.На ПС 110 кВ Улисс: Включить ЗН ЛР 110 ВТЭЦ-2 в ст. ВЛ. С установкой переносного заземления на месте производства работ. Включить СВ 110 Приморское РДУ: - От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Связиньо/т на ПС 220 кВ Лесоза-водск, АОПО ВЛ 220 кВ Связиньо/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск терется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). - От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Усурийск-2 на ПС 220 кВ Усурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток терется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (полная потеря УВ ОНДЮ1).		под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голдобин	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110 кВ	Да	КР	08.07.19	12.07.19	5 дн	08.07.19	12.07.19	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Чуркин-1, КР ШР 110 ВТЭЦ-2, КР ШР 110 Т-1, КР ШР 110 ТН 1С, СР 110 1С	с отключением	04:00			ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить 1С 110 кВ, СВ 110, В 110 Чуркин-1, В 110 ВТЭЦ-2, ТН 110 1С, В 110 Т-1. Отключить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) на ПС 110 кВ Голдобин. Приморское РДУ: - От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Связиньо/т на ПС 220 кВ Лесоза-водск, АОПО ВЛ 220 кВ Связиньо/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск терется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). - От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Усурийск-2 на ПС 220 кВ Усурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток терется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (полная потеря УВ ОНДЮ1).		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голдобин	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110 кВ	Да	КР	15.07.19	19.07.19	5 дн	15.07.19	19.07.19	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Чуркин-2, КР ШР 110 Патрокл, КР ШР 110 Т-2, КР ШР 110 ТН 2С, КР СР 110 2С поочередно	с отключением	04:00			ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить 2С 110 кВ, В 110 Патрокл, В 110 Чуркин-2, В 110 Т-2, ТН 110 2С, СВ 110. Отключить ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс на ПС 110 кВ Голдобин. Теряется объем ОН Владивостокской ТЭЦ-2 на величину нагрузки ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин: - От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Связиньо/т на ПС 220 кВ Лесоза-водск, АОПО ВЛ 220 кВ Связиньо/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск терется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). - От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Усурийск-2 на ПС 220 кВ Усурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток терется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ1). Приморское РДУ: корректировка заявленного срока ремонта в рабочем порядке на основании информации субъекта (Филвал АО "ДРСК" ПЭС Коростылева О.В.).		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голдобин	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	КР	01.07.19	05.07.19	5 дн	01.07.19	05.07.19	5 дн	Капитальный ремонт СВ 110	с отключением	ВЗ			ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить СВ 110		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голдобин	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	КР	08.07.19	12.07.19	5 дн	08.07.19	12.07.19	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Чуркин-1, КР ШР 110 ВТЭЦ-2, КР ШР 110 Т-1, КР ШР 110 ТН 1С, СР 110 1С	с отключением	04:00			ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить 1С 110 кВ, СВ 110, В 110 Чуркин-1, В ВТЭЦ-1, ТН 110 1С, В 110 Т-1. Отключить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) на ПС 110 кВ Голдобин. От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Связиньо/т на ПС 220 кВ Лесоза-водск, АОПО ВЛ 220 кВ Связиньо/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск терется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). - От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Усурийск-2 на ПС 220 кВ Усурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток терется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (полная потеря УВ ОНДЮ1).		

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конiec	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конiec	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голдобин	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	КР	15.07.19	19.07.19	5 дн	15.07.19	19.07.19	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Чуркин-2, КР ШР 110 Патрокл, КР ШР 110 Т-2, КР ШР 110 ТН 2С, КР СР 110 2С	с отключением	04:00			ПАОС_ВРЭС Отключить, заземлить 2С 110 кВ, В 110 Патрокл, В 110 Чуркин-2, В 110 Т-2, ТН 110 2С, СВ 110. Отключить ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс на ПС 110 кВ Голдобин (поочередно) Приморское РДУ: корректировка заявленного срока ремонта в рабочем порядке на основании информации субъекта (Филиал АО "ДРСК" ПЭС Коростылева О.В.). Теряется объем ОН Владивостокской ТЭЦ-2 на величину нагрузки ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин - От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свияжнo/т на ПС 220 кВ Лесоза-водск, АОПО ВЛ 220 кВ Свияжнo/т - Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). - От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ1).		
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голдобин	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	Да	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Заявленный режим работы для капитального ремонта ШР 110 Чуркин-2, КР ШР 110 Патрокл, КР ШР 110 Т-2, КР ШР 110 ТН 2С, КР СР 110 2С	без отключения	04:00	заявлено в строке выше	ПАОС_ВРЭС Отключить, заземлить 2С 110 кВ, В 110 Патрокл, В 110 Чуркин-2, В 110 Т-2, ТН 110 2С, СВ 110. Отключить ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс на ПС 110 кВ Голдобин. Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) на Владивостокской ТЭЦ-2. ОН ПС 110 кВ Голдобин и ПС 110 кВ Улисс на величину 29 МВт. Приморское РДУ: корректировка заявленного срока ремонта в рабочем порядке на основании информации субъекта (Филиал АО "ДРСК" ПЭС Коростылева О.В.). Теряется объем ОН Владивостокской ТЭЦ-2 на величину нагрузки ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин: - От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свияжнo/т на ПС 220 кВ Лесоза-водск, АОПО ВЛ 220 кВ Свияжнo/т - Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). - От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ1).	не в транзите		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голдобин	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	Да	ЗРР	15.07.19	19.07.19	5 дн	15.07.19	19.07.19	5 дн	Заявленный режим работы для капитального ремонта В 110 Патрокл Заявленный режим работы для капитального ремонта ШР 110 Чуркин-2, КР ШР 110 Патрокл, КР ШР 110 Т-2, КР ШР 110 ТН 2С, КР СР 110 2С	без отключения	5			ПАОС_ВРЭС Отключить и заземлить В 110 Патрокл. Отключить ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс на ПС 110 кВ Голдобин, включить СВ 110. Отключить, заземлить 2С 110 кВ, В 110 Патрокл, В 110 Чуркин-2, В 110 Т-2, ТН 110 2С, СВ 110. Отключить ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс на ПС 110 кВ Голдобин. С.АГ 04 часа. Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) на Владивостокской ТЭЦ-2. ОН ПС 110 кВ Голдобин и ПС 110 кВ Улисс на величину 29 МВт. Приморское РДУ: корректировка заявленного срока ремонта в рабочем порядке на основании информации субъекта (Филиал АО "ДРСК" ПЭС Коростылева О.В.). Теряется объем ОН Владивостокской ТЭЦ-2 на величину нагрузки ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин: - От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свияжнo/т на ПС 220 кВ Лесоза-водск, АОПО ВЛ 220 кВ Свияжнo/т - Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). - От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ1).	не в транзите	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голдобин	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	Да, срок ремонта изменен	КР	15.07.19	19.07.19	5 дн	15.07.19	19.07.19	5 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Патрокл	с отключением	04:00			ПАОС_ВРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс. 1. С производством работ по технологической карте, 2. На ПС 220 кВ Патрокл: Включить 3Н ЛР 110 Голд в ст.Л3. На ПС 110 кВ Голдобин: Включить 3Н ЛР 110 Патрокл в ст. ВЛ. 4. На ПС 110 кВ Улисс: Включить 3Н ЛР 110 Патрокл в ст. ВЛ. С установкой переносного заземления на месте производства работ включить СВ 110 кВ. Включить СВ 110. Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) на Владивостокской ТЭЦ-2. ОН ПС 110 кВ Голдобин и ПС 110 кВ Улисс на величину 29 МВт в связи с капитальным ремонтом ЛР 110 Патрокл на ПС 110 кВ Голдобин по ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2-Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) Приморское РДУ: корректировка заявленного срока ремонта в рабочем порядке на основании информации субъекта (Филиал АО "ДРСК" ПЭС Коростылева О.В.). Теряется объем ОН Владивостокской ТЭЦ-2 на величину нагрузки ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин: - От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свияжнo/т на ПС 220 кВ Лесоза-водск, АОПО ВЛ 220 кВ Свияжнo/т - Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). - От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ1).	под наведенным напряжением	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голдобин	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	Да	ЗРР	22.07.19	26.07.19	5 дн	22.07.19	26.07.19	5 дн	Заявленный режим работы для капитального ремонта В 110 ВТЭЦ-2	без отключения	ВЗ			ПАОС_ВРЭС Отключить и заземлить В 110 ВТЭЦ-2. Отключить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) на ПС 110 кВ Голдобин, включить СВ 110 Приморское РДУ: - От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свияжнo/т на ПС 220 кВ Лесоза-водск, АОПО ВЛ 220 кВ Свияжнo/т - Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). - От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (полная потеря УВ ОНДЮ1).	не в транзите	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голдобин	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	Да	ЗРР	08.07.19	12.07.19	5 дн	08.07.19	12.07.19	5 дн	Заявленный режим работы для капитального ремонта ШР 110 Чуркин-1, КР ШР 110 ВТЭЦ-2, КР ШР 110 Т-1, КР ШР 110 ТН 1С, СР 110 1С поочередно	без отключения	04:00			ПАОС_ВРЭС Отключить, заземлить 1С 110 кВ, СВ 110, В 110 Чуркин-1, В ВТЭЦ-2, ТН 110 1С, В 110 Т-1. Отключить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) на ПС 110 кВ Голдобин. Приморское РДУ: - От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свияжнo/т на ПС 220 кВ Лесоза-водск, АОПО ВЛ 220 кВ Свияжнo/т - Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). - От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (полная потеря УВ ОНДЮ1).	не в транзите	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Концы	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Концы	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Гранит	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ 3 – Гранит	Да	КР	29.07.19	31.07.19	3 дн	29.07.19	31.07.19	3 дн	Капитальный ремонт СР 110 1С, ШР 110 Т-1, ЛР 110 3	с отключением	02:00			ЩЭС_РЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ 3-Гранит для работ на ЛР 110 3, 1С 110 кВ, СП-110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Гранит	ЭЛТ / П 110 кВ	СП-110	Да	КР	29.07.19	31.07.19	3 дн	29.07.19	31.07.19	3 дн	Капитальный ремонт СР 110 1С, СП-110	с отключением	02:00			ЩЭС_РЭС Отключить, заземлить СП-110	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Давыдовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка	Да, срок ремонта изменен	КР	01.07.19	05.07.19	5 дн	03.07.19	07.07.19	5 дн	Капитальный ремонт В 110 Пушкинская, ЛР 110 Пушкинская, ВЧЗ 110 Пушкинская (Ф.С), КС 110 Пушкинская (Ф.С), покраска линейного портала	с отключением	5			ЩЭС_АРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Пушкинская - Давыдовка, В 110 Пушкинская СВ 110 включен. Аварийная готовность для В 110 Пушкинская - время заявки, для остальных работ - 2 часа. пропадание канала ТМ направления ПС Пушкинская - Приморское РДУ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Екатериновка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Екатериновка	Нет	ТР	29.07.19	30.07.19	2 дн	29.07.19	30.07.19	2 дн	Высоковольтные испытания ТН 110 ПаГРЭС	с отключением	01:00			ЩЭС_НРЭС Отключить и заземлить, ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Екатериновка, Ремонтную перемычку 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	08.07.19	09.07.19	2 дн	08.07.19	09.07.19	2 дн	Высоковольтные испытания СВ 110	с отключением	01:00			ЩЭС_НРЭС Отключить и заземлить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ЖБИ-130	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Михайловка – ЖБИ-130	Нет	ЗРР	29.07.19	02.08.19	5 дн	29.07.19	02.08.19	5 дн	Профосветоснавление АУВ СВ 110, КСЗ (ЭНЗ-1636) ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Михайловка – ЖБИ-130	без отключения	01:00			ЩЭС_УсрРЭС Отключить СВ 110, ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Михайловка – ЖБИ-130 на ПС 110 кВ ЖБИ-130	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ЖБИ-130	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	29.07.19	02.08.19	5 дн	29.07.19	02.08.19	5 дн	Профосветоснавление АУВ СВ 110, КСЗ (ЭНЗ-1636) ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Михайловка – ЖБИ-130	с отключением	01:00			ЩЭС_УсрРЭС Отключить СВ 110, ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Михайловка – ЖБИ-130 на ПС 110 кВ ЖБИ-130	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Липовцы	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	29.07.19	29.07.19	1 дн	29.07.19	29.07.19	1 дн	Высоковольтные испытания СВ 110	с отключением	02:00			ЩЭС_РЭС Отключить и заземлить СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Липовцы	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	Нет	ВПр	23.07.19	24.07.19	2 дн	23.07.19	24.07.19	2 дн	Высоковольтные испытания В 110 Полевая	без отключения	02:00			ЩЭС_ОктРЭС Отключить и заземлить В 110 Полевая, отключить ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая на ПС 110 кВ Липовцы	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ М	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Сибирцево/т – М	Нет	ВПр	31.07.19	31.07.19	1 дн	31.07.19	31.07.19	1 дн	Высоковольтные испытания В 110 Сибирцево/т	без отключения	02:00			ЩЭС_ЧернРЭС Отключить и заземлить В 110 Сибирцево/т, отключить ВЛ 110 кВ Сибирцево/т – М на ПС 110 кВ М	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Междуречье	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	29.07.19	02.08.19	5 дн	29.07.19	02.08.19	5 дн	Профосветоснавление АУВ СВ 110	с отключением	01:00			ЩЭС_ЮжРЭС Отключить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка/т – Находка	Нет	ВПр	08.07.19	09.07.19	2 дн	10.07.19	11.07.19	2 дн	Высоковольтные испытания В 110 Находка/т	без отключения	01:00			ЩЭС_НРЭС Отключить и заземлить В 110 Находка/т, отключить ВЛ 110 кВ Находка/т – Находка на ПС 110 кВ Находка	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Находка	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	ТР	18.07.19	19.07.19	2 дн	22.07.19	24.07.19	3 дн	Высоковольтные испытания ШСВ 110	с отключением	01:00			ЩЭС_НРЭС Отключить и заземлить ШСВ 110 . С объединением 1 СШ 110 кВ и 2 СШ 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 2В	Да	КР	04.07.19	05.07.19	2 дн	04.07.19	05.07.19	2 дн	Капитальный ремонт ШР 110 2В 4ПС, ШР 110 4В 4ПС, 4ПС 110 кВ	с отключением	02:00			ЩЭС_МихРЭС Отключить, заземлить В 110 2В, В 110 4В, 4ПС 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 4В	Да	КР	04.07.19	05.07.19	2 дн	04.07.19	05.07.19	2 дн	Капитальный ремонт ШР 110 2В 4ПС, ШР 110 4В 4ПС, 4ПС 110 кВ	с отключением	02:00			ЩЭС_МихРЭС Отключить, заземлить В 110 2В, В 110 4В, 4ПС 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 3В	Да	КР	01.07.19	03.07.19	3 дн	01.07.19	03.07.19	3 дн	Капитальный ремонт ШР 110 3В 2ПС, ШР 110 4В 2ПС	с отключением	02:00			ЩЭС_МихРЭС Отключить, заземлить В 110 3В, В 110 4В, 2ПС 110 кВ. С отключением ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – Павловка-2 на ПС 110 кВ Павловка-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 4В	Да	КР	01.07.19	03.07.19	3 дн	01.07.19	03.07.19	3 дн	Капитальный ремонт ШР 110 3В 2ПС, ШР 110 4В 2ПС	с отключением	02:00			ЩЭС_МихРЭС Отключить, заземлить В 110 3В, В 110 4В, 2ПС 110 кВ. С отключением ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – Павловка-2 на ПС 110 кВ Павловка-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – Павловка-2	Нет	КР	01.07.19	03.07.19	3 дн	01.07.19	03.07.19	3 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Агрокомплекс	с отключением	02:00			ЩЭС_МихРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – Павловка-2 и 2ПС 110 кВ.ВПр В 110 4В, В 110 3В	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Полевая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая	Нет	ВПр	15.07.19	16.07.19	2 дн	15.07.19	16.07.19	2 дн	Высоковольтные испытания В 110 Промышленная	без отключения	02:00			ЩЭС_ОктРЭС Отключить на ПС 110 кВ Полевая ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая, В 110 Промышленная	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Полевая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Полевая	Нет	ВПр	01.07.19	05.07.19	5 дн	17.07.19	21.07.19	5 дн	Капитальный ремонт В 110 Уссурийск-2	без отключения	5			ЩЭС_ОктРЭС Отключить и заземлить В 110 Уссурийск-2, отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Полевая на ПС 110 кВ Полевая	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промышленная	ЭЛТ / В 110 кВ	СОВ 110	Да	КР	12.07.19	12.07.19	1 дн	12.07.19	12.07.19	1 дн	Капитальный ремонт ОР 110 СОВ 110	с отключением	02:00			ЩЭС_РЭС Отключить, заземлить ОСШ 110 кВ, СОВ 110, отключить Ремонтную перемычку 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промышленная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная	Да	КР	08.07.19	09.07.19	2 дн	08.07.19	09.07.19	2 дн	Капитальный ремонт ОР 110 Уссурийск-1, ЛР 110 Уссурийск-1	с отключением	02:00			ЩЭС_РЭС Отключить, заземлить ОСШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная, В 110 Уссурийск-1, отключить СОВ 110, Ремонтную перемычку 110 кВ. Питание ПС 110 кВ 3 обеспечить с ПС 110 кВ Гранит, питание ПС 110 кВ Студгородок - с ПС 110 кВ Уссурийск-1 по сети 35 кВ	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промышленная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная	Да	КР	10.07.19	11.07.19	2 дн	10.07.19	11.07.19	2 дн	Капитальный ремонт ОР 110 Уссурийск-2, ЛР 110 Уссурийск-2	с отключением	02:00			ПЭС_РЭС Отключить, заземлить ОСШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная, В 110 Уссурийск-2, отключить СОВ 110, Ремонтную перемычку 110 кВ (на 10 МВт и более) на 19,5 МВт Приморское РДУ: Теряется объем ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2 на величину нагрузки ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная. - От ПА ОЭС Востока, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНДЗ, ОНД4, ОНД5). - От АРПМ Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНДЗ). - От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД15). - От АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) (частичная потеря УВ ОНДЮ3, ОНДЮ5). - От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Святило/т на ПС 220 кВ Лесозаводск (частичная потеря УВ ОНД15, ОНД5). - От АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 500 кВ Владивосток (частичная потеря УВ ОНДЮ7). - Частичная потеря АЧР ПС 220 кВ Уссурийск-2.		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промышленная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая	Да	КР	15.07.19	16.07.19	2 дн	15.07.19	16.07.19	2 дн	Капитальный ремонт ОР 110 Полевая, ЛР 110 Полевая	с отключением	02:00			ПЭС_РЭС Отключить, заземлить ОСШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая, В 110 Полевая. Отключить Ремонтную перемычку 110 кВ, СОВ 110		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промышленная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Нет	КР	15.07.19	16.07.19	2 дн	15.07.19	16.07.19	2 дн	Капитальный ремонт ОР 110 Полевая,	с отключением	02:00			Отключить, заземлить ОСШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая, В 110 Полевая. Отключить Ремонтную перемычку 110 кВ, СОВ 110		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промышленная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Уссурийск-2	Нет	КР	10.07.19	11.07.19	2 дн	10.07.19	11.07.19	2 дн	Капитальный ремонт ОР 110 Уссурийск-2, ЛР 110 Уссурийск-2	с отключением	02:00			ПЭС_ЮжРЭС Отключить, заземлить ОСШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная, В 110 Уссурийск-2, отключить СОВ 110, Ремонтную перемычку 110 кВ (на 10 МВт и более) на 19,5 МВт Приморское РДУ: Теряется объем ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2 на величину нагрузки ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная. - От ПА ОЭС Востока, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНДЗ, ОНД4, ОНД5). - От АРПМ Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНДЗ). - От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД15). - От АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) (частичная потеря УВ ОНДЮ3, ОНДЮ5). - От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Святило/т на ПС 220 кВ Лесозаводск (частичная потеря УВ ОНД15, ОНД5). - От АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 500 кВ Владивосток (частичная потеря УВ ОНДЮ7). - Частичная потеря АЧР ПС 220 кВ Уссурийск-2.		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промышленная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Полевая	Нет	КР	15.07.19	16.07.19	2 дн	15.07.19	16.07.19	2 дн	Капитальный ремонт ОР 110 Полевая, ЛР 110 Полевая	с отключением	02:00			ПЭС_ЮжРЭС Отключить, заземлить ОСШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая, В 110 Полевая. Отключить Ремонтную перемычку 110 кВ, СОВ 110		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промышленная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Уссурийск-1	Нет	КР	08.07.19	09.07.19	2 дн	08.07.19	09.07.19	2 дн	Капитальный ремонт ОР 110 Уссурийск-1, ЛР 110 Уссурийск-1	с отключением	02:00			ПЭС_ЮжРЭС Отключить, заземлить ОСШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная, В 110 Уссурийск-1, отключить СОВ 110, Ремонтную перемычку 110 кВ. Питание ПС 110 кВ 3 обеспечить с ПС 110 кВ Гранит, питание ПС 110 кВ Студгородок - с ПС 110 кВ Уссурийск-1 по сети 35 кВ		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промышленная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Нет	КР	10.07.19	12.07.19	3 дн	10.07.19	12.07.19	3 дн	Капитальный ремонт ОР 110 Уссурийск-2, ОР 110 СОВ 110	с отключением	02:00			Отключить, заземлить ОСШ 110 кВ, В 110 Уссурийск-2 (10-11 июля), СОВ 110 (12 июля), отключить Ремонтную перемычку 110 кВ (12 июля)		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промышленная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Да	КР	08.07.19	19.07.19	12 дн	08.07.19	19.07.19	12 дн	Капитальный ремонт ОР 110 Уссурийск-2, ЛР 110 Уссурийск-2, ОР 110 Уссурийск-1, ЛР 110 Уссурийск-1, ОР 110 Полевая, ЛР 110 Полевая, ОР 110 Т-1, ОР 110 Т-2, ОР 110 СОВ, ОР 110 Рем.пер.	с отключением	02:00			ПЭС_РЭС Отключить, заземлить ОСШ 110 кВ, поочередно: поочередно: ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная, ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная, ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая. Отключить СОВ 110, Ремонтную перемычку 110 кВ		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1	Нет	ВПр	25.07.19	26.07.19	2 дн	25.07.19	26.07.19	2 дн	Высоковольтные испытания В 110 АТЭЦ	без отключения	02:00			ПЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить В 110 АТЭЦ, отключить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1 на ПС 110 кВ Уссурийск-1. Без прозвона каналов связи. Нужна заявка на В 110 АТЭЦ	не в транзите	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи	Нет	ВПр	02.07.19	03.07.19	2 дн	02.07.19	03.07.19	2 дн	Высоковольтные испытания В 110 Петровичи	без отключения	02:00			ПЭС_ХорРЭС На ПС 110 кВ Хороль отключить ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи. Отключить и заземлить В 110 Петровичи	не в транзите	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	Нет	ЗРР	17.07.19	18.07.19	2 дн	17.07.19	18.07.19	2 дн	Заявленный режим работы для текущего ремонта В 110 Ключи	без отключения	02:00			ПЭС_РЭС Отключить и заземлить В 110 Ключи, отключить ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка на ПС 110 кВ Ярославка	не в транзите	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	Да	ЗРР	15.07.19	18.07.19	4 дн	15.07.19	18.07.19	4 дн	Заявленный режим работы для текущего ремонта В 110 Спасск, профпоставление КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	без отключения	02:00			ПЭС_РЭС Отключить и заземлить В 110 Спасск. Отключить ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка на ПС 110 кВ Ярославка. С отключением КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	не в транзите	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да	КР	02.07.19	05.07.19	4 дн	02.07.19	05.07.19	4 дн	Капитальный ремонт ТР 110 АТ-1 и ШР 110 АТ-1	с отключением	02:00			ПЭС Отключить и заземлить АТ-1, 1С 110 кВ, В 110 АТ-1. С отключением СВ 110		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110 кВ	Нет	КР	02.07.19	05.07.19	4 дн	02.07.19	05.07.19	4 дн	Капитальный ремонт ШР 110 АТ-1	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1С 110 кВ, В 110 АТ-1. С отключением СВ 110		
Утверждена на своем уровне	Изменная, разбитая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ВКЛ	15.07.19	19.07.19	5 дн	22.07.19	26.07.19	5 дн	Включение в работу АТ-1 на период проведения работ на 1С 110 кВ ПС 220 кВ Арсеньев-2	с отключением	00:15					
Утверждена на своем уровне	Изменная, разбитая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ВКЛ	15.07.19	19.07.19	5 дн	08.07.19	12.07.19	5 дн	Включение в работу АТ-1 на период проведения работ на ПС 220 кВ Чугуевка на период ремонта ВЛ 110 кВ Молодежная – Чугуевка	с отключением	00:15					

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Изменная, разбитая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ВКЛ	15.07.19	19.07.19	5 дн	15.07.19	17.07.19	3 дн	Включение в работу АТ-1 на период проведения работ на ПС 220 кВ Арсеньев-2. Текущий ремонт ТТ 110 Мол, В43 ВЛ 110 Мол (ф.А), КС ВЛ 110 Мол (ф.А,С), техническое обслуживание РШ ОШ 110 Мол, РЛ 110 Мол (работа Приморского ЦУС).	с отключением	00:15				
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110 кВ	Нет	ТР	08.07.19	12.07.19	5 дн	08.07.19	12.07.19	5 дн	Текущий ремонт ШР 110 Молодежная	с отключением	02:00			Отключить, заземлить В 110 Молодежная, 2С 110 кВ. Отключить СВ 110 и ТН 110 2С. С отключением ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка на ПС 220 кВ Чугуевка	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Молодежная – Чугуевка	Да	ТР	08.07.19	12.07.19	5 дн	08.07.19	12.07.19	5 дн	Текущий ремонт В 110 Молодежная и ШР 110 Молодежная, ЛР 110 Молодежная	с отключением	02:00			ПСЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка, В 110 Молодежная, 2С 110 кВ. Отключить СВ 110 и ТН 110 2С	
Утверждена	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Губерovo/г	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ-220	Да	ТР	23.07.19	23.07.19	12 ч	23.07.19	23.07.19	12 ч	Текущий ремонт ТТ СВ-220	с отключением	02:00			с включением Ремонтной перемычки 220кВ для обеспечения параллельной работы Т1 и Т2, с переводом вторичных цепей ТН1-220 на ТН2-220 Приморское РДУ:отключить и заземлить СВ-220	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Губерovo/г	ЭЛТ / П 220 кВ	Ремонтная перемычка 220 кВ	Да	ТР	16.07.19	16.07.19	12 ч	16.07.19	16.07.19	12 ч	Текущий ремонт ШР1 РП1-220, РТ1-220, Т1	с отключением	02:00			Отключить и заземлить Ремонтную перемычку 220кВ и Т1, ВПр В1-220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Губерovo/г	ЭЛТ / П 220 кВ	Ремонтная перемычка 220 кВ	Да	ТР	02.07.19	02.07.19	1 дн	02.07.19	02.07.19	1 дн	Текущий ремонт ШР2 РП2-220, РТ2-220, Т2,	с отключением	02:00			Отключить и заземлить Ремонтную перемычку 220кВ и Т2, ВПр В2-220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Ружино/г	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Ружино/г 1 цепь	Да	ТР	26.07.19	26.07.19	12 ч	26.07.19	26.07.19	12 ч	Текущий ремонт ЛР-220 "Л1"	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1С-220, ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/г 1 цепь с дополнительной установкой переносных заземлений по месту производства работ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Ружино/г	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С-220	Да	ТР	26.07.19	26.07.19	12 ч	26.07.19	26.07.19	12 ч	Текущий ремонт ЛР-220 "Л1"	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1С-220,ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/г 1 цепь	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / СШ 500 кВ	2СШ 500 кВ	Да	ТР	29.07.19	02.08.19	5 дн	29.07.19	02.08.19	5 дн	Текущий ремонт Р#8 2СШ. Техническое обслуживание ТН 2СШ, Р72А. Профоснавление схемы управления Р ТН 2СШ. Осмотр состояния червячного колеса привода типа ПД-14 Р ТН 2СШ	с отключением	02:00			отключить и заземлить 2СШ 500 кВ, В 72, ТН 2СШ. ВПр В112.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / ТН 500 кВ	ТН 2СШ	Нет	ТР	29.07.19	02.08.19	5 дн	29.07.19	02.08.19	5 дн	Техническое обслуживание ТН 2СШ. Профоснавление схемы управления Р ТН 2СШ. Осмотр состояния червячного колеса привода типа ПД-14 Р ТН 2СШ	с отключением	02:00			отключить и заземлить 2СШ 500 кВ, ТН 2СШ	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	8АТ	Да	ТР	15.07.19	23.07.19	9 дн	15.07.19	23.07.19	9 дн	Текущий ремонт Р42Б, ОПН 8АТ. Техническое обслуживание ТН 8АТ. Профконтроль ДЮ стороны ВН 8АТ,	с отключением	02:00			отключить и заземлить 8АТ,В42. С отключением В 40	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В42	Нет	ТР	15.07.19	23.07.19	9 дн	15.07.19	23.07.19	9 дн	Текущий ремонт Р42Б. Техническое обслуживание В42, ТТ42	с отключением	02:00			Отключить и заземлить В42, с отключением В40 и Р 8АТ	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2	Да	ТР	27.07.19	05.08.19	10 дн	27.07.19	05.08.19	10 дн	Техническое обслуживание ТН Чуг-2. Профоснавление Комплект РЗА № 1 ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2 (МТЗ, МФТО, ТЭП, ДЗ, ОАПВ, ЗНР) (REL521).	с отключением	03:00			отключить и заземлить ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2 Потеря ПА нет	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В72	Да	ТР	27.07.19	05.08.19	10 дн	27.07.19	05.08.19	10 дн	Техническое обслуживание Р72Б. Опробование приводов В72, Текущий ремонт Р#13. Техническое обслуживание Р72А (29.07-02.08)	с отключением	02:00			Отключить и заземлить В 72, ПЗ 500 кВ Отключить и заземлить 2СШ 500 кВ (29.07-02.08) АГ-15 минут для опробования В 72	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В81	Нет	ТР	27.07.19	05.08.19	10 дн	27.07.19	05.08.19	10 дн	Техническое обслуживание Р81Б. Профоснавление схемы управления Р81Б, Р# 81БП. Опробование приводов В81.	с отключением	02:00			отключить и заземлить В81, ПЗ 500 кВ Приморское РДУ: содержание работ откорректировано в рабочем порядке на основании информации В.П. Гончарова (ППМЭС). Опробование приводов В81 АГ 00:15.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / Р / РШ 500 кВ	ШР-2	Нет	ТР	27.07.19	05.08.19	10 дн	27.07.19	05.08.19	10 дн	Текущий ремонт ШР-2 Распиновка для диагностики, диагностика ШР-2	с отключением	08:00			отключить и заземлить ШР-2	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В6	Да	ТР	27.07.19	05.08.19	10 дн	27.07.19	05.08.19	10 дн	Текущий ремонт ШР-2, В6. Техническое обслуживание ТТ6, Р6. Опробование привода В6 Распиновка для диагностики, диагностика ШР-2	с отключением	08:00			отключить и заземлить В6, ПЗ 500 кВ, ШР-2 с отключением ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2 АГ-2ч для ТО ТТ6, Р6 АГ-15 мин для опробования привода В6	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная	Да, срок ремонта изменен	ТР	24.06.19	04.07.19	11 дн	24.06.19	04.07.19	11 дн	Замена ИОС Р# П1. Текущий ремонт ШР-1, ТН ДВ, ОПН ШР-1. Техническое обслуживание Р# ДВ. Диагностика ШР-1, ТН ДВ. Профоснавление ДЗ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная (ДЗ-503), ОАПВ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная (ОАПВ, ТАПВ) (АПВ-503), ПУЗ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная (ПЗ 274/1). Профконтроль схемы управления Р# ДВ, Р1.	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная, П1 500 кВ, ШР-1, ТН ДВ. ВПр В20, В32 АГ-3ч для ТН ДВ, ОПН ШР-1, профоснавления, профконтроля схемы управления В ЦПА ОЭС Востока потеря формирования ПОР "Отключение АТ-1 и АТ-2 ПС 500 кВ Дальневосточная" Приморское РДУ: заявленный срок изменен в соответствии с утвержденным графиком на июнь (согласовано в рабочем порядке с А.А. Лялькиным (ППМЭС)). В соответствии с утвержденным графиком ЛЭП и ЭЛТ на июнь заявленный срок начала 23.06.2019.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / Р / РШ 500 кВ	ШР-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	24.06.19	04.07.19	11 дн	24.06.19	04.07.19	11 дн	Текущий ремонт ШР-1, ОПН ШР-1 Профконтроль схемы управления Р1 Распиновка для диагностики и диагностика ШР-1	с отключением	08:00			с отключением и заземлением ШР-1, АГ- 3ч для ТР ОПН Р-1, профконтроля схемы управления Р1 совместно с текущим ремонтом ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Дальневосточная Приморское РДУ: заявленный срок изменен в соответствии с утвержденным графиком на июнь (согласовано в рабочем порядке с А.А. Лялькиным (ППМЭС)).	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск	Да	ТР	15.07.19	17.07.19	3 дн	15.07.19	17.07.19	3 дн	Техническое обслуживание Р# 220 Чуг-2	с отключением	02:00			Работы производятся по ППР. 1. Отключить РЛ 220 Парт на ПС 500 кВ Чугуевка-2.2. Включить Р# Р# 220 Парт в ст. Л на ПС 500 кВ Чугуевка-2 С пропалданием ДК-1 ПП 220 кВ Партизанск - Приморское РДУ. отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск и 1с 220, с отключением СВ 220, В 220 АТ-1 Потеря ПА нет	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1с 220	Да	ТР	15.07.19	17.07.19	3 дн	15.07.19	17.07.19	3 дн	Техническое обслуживание Р# 220 1С, ОПН 220 1С, Р# 220 Чуг-2 Замена болтовых соединений яч. 3 и 4 на пресеваемые Замена битой изоляции	с отключением	02:00			отключить и заземлить 1с 220, СВ 220, ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск. С отключением В 220 АТ-1	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да	ТР	15.07.19	17.07.19	3 дн	15.07.19	17.07.19	3 дн	Техническое обслуживание Рс 220 1с Технический контроль АУВ и УРОВ (ШЭ2607019) СВ 220.	с отключением	02:00			отключить и заземлить СВ 220, 1с 220 С отключением АУВ и УРОВ (ШЭ2607019) СВ 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-1	Да	ТР	15.07.19	17.07.19	3 дн	15.07.19	17.07.19	3 дн	Техническое обслуживание Р3 220 АТ-1	с отключением	02:00			С отключением и заземлением В 220 АТ-1. С отключением АТ-1 на Партизанской ГРЭС.	
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Нет	КР	10.07.19	11.07.19	2 дн	12.07.19	13.07.19	2 дн	Монтаж провода строящейся ВЛ 220 кВ Лесозаводск-Спасск(оп.54-55), демонтаж/монтаж провода в пересекаемом пролете(Работы по графику подрядной организации)	с отключением	ВЗ			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман Работы производятся по ППР 1. На Приморской ГРЭС включить Рз РЛ 220 в ст. Лес 2. На ПС 220 кВ Лесозаводск включить ЗН РЛ 220 И-Прим ГРЭС в ст. Л 3. На ПС 220 кВ Иман включить ЗН ВЛ 220 Прим ГРЭС-И-Лес. 4. С установкой ПЗ по месту производства работ. Потерь ПА нет	под наведенным напряжением
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К – Лесозаводск	Нет	КР	14.07.19	15.07.19	2 дн	05.07.19	06.07.19	2 дн	Монтаж провода строящейся ВЛ 220 кВ Лесозаводск-Спасск(оп.182-183), демонтаж/монтаж провода в пересекаемом пролете (Работы по графику подрядной организации)	с отключением	ВЗ			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск находится под наведенным напряжением. Работы производятся по ППР. 1. Включить ЗН РЛ 220 Лес в ст.Л на ПС 220 кВ К. 2. Включить ЗН РЛ 220 К в ст. Л на ПС 220 кВ Лесозаводск. 3. С установкой ПЗ по месту производства работ. Приморское РДУ: обязательна информация о ВЧ каналах работ. Потерь ПА нет	под наведенным напряжением
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Бикин/т	Да	КР	08.07.19	12.07.19	5 дн	08.07.19	12.07.19	5 дн	Рубка ОСД, регулировка гирлянд изоляторов ГВН на проводе, верховой осмотр опор с проверкой провода и троса в зажимах	с отключением	02:00			Работу выполнять по ППР 1. На Приморской ГРЭС включить Рз РЛ 220 в ст. ВЛ Бикн/т 2. На ПС 220 кВ Бикин/т включить ЗН ЛР-220 Приморская ГРЭС-Бикин/т 3. С установкой ПЗ по месту производства работ Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Бикин/т Потерь ПА нет	под наведенным напряжением
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Волна – Зелёный угол	Да	КР	22.07.19	26.07.19	5 дн	22.07.19	26.07.19	5 дн	Установка балластов, ВО опор с проверкой провода	с отключением	02:00			отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Волна – Зелёный угол Работы производятся по ППР. 1. Включить РЗ РЛ 220 ЗУ в ст. Л на ПС 220 кВ Волна 2. Включить ЗН 220 Волна в ст. Л на ПС 220 кВ Зелёный угол 3. С установкой ПЗ по месту работ Потерь ПА нет	под наведенным напряжением
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ НПС-38 – Лесозаводск	Да	КР	05.07.19	11.07.19	7 дн	05.07.19	11.07.19	7 дн	Рубка ОСД, ремонт заземляющих спусков ОКГТ, замена и регулировка ГВН, устранение негабарита срезкой грунта, верховой осмотр опор с проверкой провода и троса.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ НПС-38 - Лесозаводск Потерь ПА нет Изменение сроков ВЛ 220 кВ НПС-38 - Лесозаводск в связи с изменением сроков по ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная Приморское РДУ: корректировка заявленного срока в рабочем порядке на основании информации субъекта (Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ПМЭС А.А. Ляльки).	
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол	Да	КР	08.07.19	16.07.19	9 дн	08.07.19	16.07.19	9 дн	Замена полимерных изоляторов, монтаж обводных гирлянд, установка изолирующих распорок, ремонт провода, ремонт заземляющих спусков ОКГТ. Верховой осмотр опор с проверкой провода в зажимах.	с отключением	03:00			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол Потерь ПА нет	
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ – Владивостокская ТЭЦ-2	Да	КР	27.07.19	05.08.19	10 дн	27.07.19	05.08.19	10 дн	Замена опор, замена провода, ремонт провода, ремонт заземляющих спусков ОКГТ. Верховой осмотр опор с проверкой провода в зажимах.	с отключением	3			отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2 Потерь ПА нет АГ-72 часа для замены опор, замены провода АГ-3 часа для ремонт заземляющих спусков ОКГТ, верховой осмотра опор с проверкой провода в зажимах.	
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2	Да	КР	27.07.19	05.08.19	10 дн	27.07.19	05.08.19	10 дн	Рубка ОСД, замена поврежденной изоляции, замена дистанционных распорок на проводе, ремонт провода и ГТ, установка балластов на провол и ГТ, замена ГВН, ремонт заземляющего спуска ОКГТ, устранение негабарита срезкой грунта, установка разрядных рогов на ГТ. Верховой осмотр опор с проверкой провода в зажимах, регулировка	с отключением	03:00			отключить и заземлить ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2 Потерь ПА нет	
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная	Да, срок ремонта изменен	КР	24.06.19	04.07.19	11 дн	24.06.19	04.07.19	11 дн	Замена поврежденной изоляции, замена дистанционных распорок на проводе и ГТ, ремонт провода и замена тросовых отжигек, установка балластов на провол и ГТ, замена ГВН, установка разрядных рогов на грозотросе. Верховой осмотр опор с проверкой провода в зажимах.	с отключением	04:00			Отключить и заземлить ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная В ЦСПА ОЭС Востока потера формирования ПОР "Отключение АТ-1 и АТ-2 ПС 500 кВ Дальневосточная" ПМЭС: Изменение сроков в связи с отказом от начала работ в выходные дни, сокращение объема работ Приморское РДУ: заявленный срок изменен в соответствии с утвержденным графиком на июнь (согласовано в рабочем порядке с А.А. Лялькиным (ПМЭС)). В соответствии с утвержденным графиком ЛЭП и ЭЛТ на июнь заявленный срок начала 23.06.2019.	
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск	Да	КР	15.07.19	26.07.19	12 дн	15.07.19	26.07.19	12 дн	Замена поврежденной и фарфоровой изоляции, установка обводных гирлянд, ремонт провода, ремонт заземляющих спусков ГТ, замена ГВН, верховой осмотр опор с проверкой провода и троса в зажимах	с отключением	03:00			Работы производятся по ППР. 1. Включить РзРл 220 Парт Л на ПС 500 кВ Чугуевка-2 2. Включить Рз Рл 220 Чуг-2 Л на Переключательный пункт 220 кВ Партизанск 3. С установкой ПЗ по месту работ С проведением ДК-1 ПП 220 кВ Партизанск - Приморское РДУ Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск Потерь ПА нет	под наведенным напряжением
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Губеров/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Да, срок ремонта изменен	КР	14.07.19	26.07.19	13 дн	14.07.19	26.07.19	13 дн	Рубка ОСД, замена поврежденной и фарфоровой изоляции, замена ГВН, установка балластов и разрядных рогов на ГТ, ремонт провода, ремонт подвески провода, выправка металлических опор. Верховой осмотр опор с проверкой провода в зажимах, регулировка гирлянд изоляторов на грозотросе.	с отключением	03:00			отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Губеров/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман Потерь ПА нет Приморское ПМЭС: Сдвиг сроков из-за невозможности одновременного выполнения работ на ВЛ 220 кВ Прим ГРЭС - Бикин/т, ВЛ 220 кВ НПС-38 - Лесозаводск (нехватка бригад и необходимой техники) и отказ от начала работ в выходные дни. Приморское РДУ: корректировка заявленного срока в рабочем порядке на основании информации субъекта (Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ПМЭС А.А. Ляльки).	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ЗРР	22.07.19	26.07.19	5 дн	22.07.19	26.07.19	5 дн	Техническое обслуживание РШ 1С 110 АТ-1	без отключения	03:00			отключить и заземлить 1С 110 кВ и В 110 АТ-1. С отключением на ПС 220 кВ Арсеньев-2 ВЛ 110 кВ Реггиховка – Арсеньев-2. ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 –Прогресс, СВ 110 АТ-1 в режиме 220/10 кВ	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-2	Нет	ЗРР	15.07.19	19.07.19	5 дн	15.07.19	19.07.19	5 дн	Текущий ремонт ТН 2С 110, ОПН 110 ТН 2С, техническое обслуживание РШ 2С 110 Мол, РШ 2С 110 Арс-1, РШ 110 ТН 2С	без отключения	03:00			отключить и заземлить 2С 110 кВ, ТН 2С 110, В 110 Мол, В 110 Арс-1. На ПС 220 кВ Арсеньев-2 с отключением ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная и ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Арсеньев-1, В 110 АТ-2. ВПр ОВ 110, СВ 110 АТ-2 в режиме 220/10 кВ	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная	Да	ТР	15.07.19	19.07.19	5 дн	15.07.19	19.07.19	5 дн	Текущий ремонт ТТ 110 Мол, ВЧ ВЛ 110 Мол (ф.А), КС ВЛ 110 Мол (ф.А.С), техническое обслуживание РШ ОШ 110 Мол, РЛ 110 Мол	с отключением	03:00			От ПА ОЭС Востока, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 110 кВ Молодежная (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5). От АРПМ Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 110 кВ Молодежная (частичная потеря ОНД2, ОНД3). От РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, ЛАПНУ Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 110 кВ Молодежная (частичная потеря УВ ОНД1). От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Святого/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Святого/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН ПС 110 кВ Молодежная (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД5). отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная, ОСШ 110 кВ, В 110 Мол. С отключением ОВ 110	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Концов	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Концов	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АТ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	Да	ТР	22.07.19	26.07.19	5 дн	22.07.19	26.07.19	5 дн	Текущий ремонт ТТ 110 Рет, КС ВЛ 110 Рет (ф.С), ВЧЗ ВЛ 110 Рет (ф.С), техническое обслуживание РШ ОШ 110 Рет	с отключением	03:00			отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2, ОСШ 110 кВ, В 110 Рет, с отключением ОВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110 кВ	Да	ТР	22.07.19	26.07.19	5 дн	22.07.19	26.07.19	5 дн	Текущий ремонт РШ 110 ТН 1С, ОПН 110 ТН 1С, техническое обслуживание РШ 1С ОВ 110, РШ 1С 110 АТ-1, ТН 1С 110	с отключением	03:00			отключить и заземлить 1С 110 кВ, ТН 1С 110, В 110 АТ-1, ОВ 110. С отключением на ПС 220 кВ Арсеньев-2 ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 –Прогресс, СВ 110 АТ-1 в режиме 220/10 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110 кВ	Да	ТР	15.07.19	19.07.19	5 дн	15.07.19	19.07.19	5 дн	Текущий ремонт ТН 2С 110, ОПН 110 ТН 2С, техническое обслуживание РШ 2С 110 Мол, РШ 2С 110 Арс-1, РШ 110 ТН 2С	с отключением	03:00			отключить и заземлить 2С 110 кВ, ТН 2С 110, В 110 Мол, В 110 Арс-1. На ПС 220 кВ Арсеньев-2 с отключением ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 –Молодежная и ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 –Арсеньев-1, В 110 АТ-2. ВПр ОВ 110, СВ 110 АТ-2 в режиме 220/10 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Да	ТР	15.07.19	19.07.19	5 дн	15.07.19	19.07.19	5 дн	Техническое обслуживание РШ ОШ 110 Мол, РШ ОШ ОВ 110	с отключением	03:00			отключить и заземлить ОСШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная, ОВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Да	ТР	22.07.19	26.07.19	5 дн	22.07.19	26.07.19	5 дн	Техническое обслуживание РШ ОШ 110 Рет, РШ ОШ 110 Прог, ТН ОШ 110	с отключением	03:00			отключить и заземлить ОСШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Реттиховка –Арсеньев-2, ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 –Прогресс	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да	ТР	15.07.19	19.07.19	5 дн	15.07.19	19.07.19	5 дн	Техническое обслуживание РШ ОШ ОВ 110	с отключением	03:00			отключить и заземлить ОСШ 110 кВ, ОВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да	ТР	22.07.19	26.07.19	5 дн	22.07.19	26.07.19	5 дн	Техническое обслуживание РШ 1С ОВ 110.	с отключением	03:00			отключить и заземлить 1С 110 кВ, ОВ 110. С отключением на ПС 220 кВ Арсеньев-2 ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2, ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 –Прогресс, СВ 110 кВ АТ-1 в режиме 220/10 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Мол	Да	ТР	15.07.19	19.07.19	5 дн	15.07.19	19.07.19	5 дн	Техническое обслуживание РШ 2С 110 Мол, ТТ 110 Мол	с отключением	03:00			отключить и заземлить В 110 Мол и 2С 110 кВ. С отключением ВЛ 110 кВ Арсеньев-2-Молодежная на ПС 220 кВ Арсеньев-2, СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Рет	Да	ТР	22.07.19	26.07.19	5 дн	22.07.19	26.07.19	5 дн	Текущий ремонт ТТ 110 Рет	с отключением	03:00			отключить и заземлить В 110 Рет С отключением на ПС 220 кВ Арсеньев-2 ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 АТ-1	Да	ТР	22.07.19	26.07.19	5 дн	22.07.19	26.07.19	5 дн	Техническое обслуживание РШ 1С 110 АТ-1	с отключением	03:00			отключить и заземлить 1С 110 кВ и В 110 АТ-1. С отключением на ПС 220 кВ Арсеньев-2 ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2, ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 –Прогресс, СВ 110 АТ-1 в режиме 220/10 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Аэропорт	ЭЛТ / В 220 кВ	ВП 220	Да	ТР	03.07.19	04.07.19	2 дн	03.07.19	04.07.19	2 дн	Техническое обслуживание ВП 220, ТТ ВП 220, технический контроль АУВ и УРОВ (6МД664) ВП 220. Расшивка для диагностики и диагностика ТТ 220 ВП	с отключением	02:00			отключить и заземлить ВП 220 технический контроль АУВ и УРОВ (6МД664) ВП 220 (2 дня)	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Береговая-2 – Топаз – Новый мир	Нет	ЗРР	01.07.19	01.07.19	1 дн	01.07.19	01.07.19	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Береговая-2 – Топаз – Новый мир для технического обслуживания ТН-1 110, диагностики ТН-1 110	без отключения	00:30			Кратковременно отключить на ПС 220 кВ Береговая-2 ВЛ 110 кВ Береговая-2 - Топаз - Новый мир, 1С 110, СВ 110, В 110 АТ-1 на время вывода-ввода емкостного ТН-1 110 перенос с мая из-за загрузки персонала диагностики	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Нет	ВПр	01.07.19	01.07.19	1 дн	01.07.19	01.07.19	1 дн	Вынужденный простой 1С 110 для технического обслуживания ТН-1 110, диагностики ТН-1 110	с отключением	00:30			Кратковременно отключить ВЛ 110 кВ Береговая-2 - Топаз - Новый мир, 1С 110, СВ 110, В 110 АТ-1 на время вывода-ввода емкостного ТН-1 110 перенос с мая из-за загрузки персонала диагностики	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ВПр	10.07.19	12.07.19	3 дн	10.07.19	12.07.19	3 дн	Текущий ремонт ВДТ-1	с отключением	01:00			Изменение сроков в связи с увеличением объема работ по замене аппаратных зажимов 110 кВ Кратковременно отключить АТ-1, В 220 А, В 220 D на время вывода/ввода ВДТ-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 D	Нет	ТР	17.07.19	19.07.19	3 дн	17.07.19	19.07.19	3 дн	Текущий ремонт, проверка червячной шестерни приводов ПД-14: РШ 1С 220 D, РЗ РШ 1С 220 D в ст. В, РЗ РШ 1С 220 D в ст. 1С	с отключением	02:00			Проверка червячной шестерни приводов ПД-14 производится с поочередным оперированием РШ 1С 220 D и РЗ РШ 1С 220 D в ст. В, РЗ РШ 1С 220 D в ст. 1С отключить и заземлить 1С 220, В 220 D. С отключением В 220 А	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220	Да	ТР	17.07.19	19.07.19	3 дн	17.07.19	19.07.19	3 дн	Текущий ремонт, проверка червячной шестерни приводов ПД-14: РШ 1С 220 D, РЗ РШ 1С 220 D в ст. В, РЗ РШ 1С 220 D в ст. 1С техническое обслуживание шинных опор 1С 220	с отключением	02:00			Проверка червячной шестерни приводов ПД-14 производится с поочередным оперированием РШ 1С 220 D и РЗ РШ 1С 220 D в ст. В, РЗ РШ 1С 220 D в ст. 1С отключить и заземлить 1С 220, В 220 D. С отключением В 220 А	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-1	Да	ТР	15.07.19	19.07.19	5 дн	17.07.19	21.07.19	5 дн	Текущий ремонт АТ-1, Пат 110 АТ-1, ТТ 110 АТ-1, Р-3; Рокс 110 АТ-1, Пат 110 АТ-1 - замена аппаратных зажимов Расшивка для диагностики и Диагностика АТ-1, Р-3	с отключением	04:00			отключить и заземлить АТ-1, В 110 АТ-1, ОСШ 110 Исклучены техническое обслуживание В 110 АТ-1, ТТ 220 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН 6 АТ-1 - нет в плане ТОиР Изменение сроков в связи с оттоком от работ в выходные дни	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 D	Да	ТР	22.07.19	26.07.19	5 дн	22.07.19	26.07.19	5 дн	Технический контроль АУВ (ШЭ2607 019019) В 220 D, профосстановление ТТ 220 D, Проверка червячной шестерни приводов ПД-14: РШ 4С 220 D, РЗ РШ 4С 220 D в ст. 4С, РЗ РШ 4С 220 D в ст. В	с отключением	02:00			Проверка червячной шестерни приводов ПД-14 производится с поочередным оперированием РШ 4С 220 D и РЗ РШ 4С 220 D в ст. 4С, РЗ РШ 4С 220 D в ст. В отключить и заземлить В 220 D, 4С 220. С отключением ВЛ 220 кВ Волна-Зелёный угол. ВПр В 220 С	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 С	Да	ТР	22.07.19	26.07.19	5 дн	22.07.19	26.07.19	5 дн	Технический контроль АУВ (ШЭ2607 019019) В 220 С, профосстановление ТТ 220 С, Проверка червячной шестерни приводов ПД-14: РШ 4С 220 С, РЗ РШ 4С 220 С в ст. 4С, РЗ РШ 4С 220 С в ст. В,	с отключением	02:00			Проверка червячной шестерни приводов ПД-14 производится с поочередным оперированием РШ 4С 220 С и РЗ РШ 4С 220 С в ст. 4С, РЗ РШ 4С 220 С в ст. В, отключить и заземлить В 220 С, 4С 220. С отключением ВЛ 220 кВ Волна-Зелёный угол. ВПр В 220 D	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 220 кВ	4С 220	Да	ТР	22.07.19	26.07.19	5 дн	22.07.19	26.07.19	5 дн	Текущий ремонт ТН 220 4С, техническое обслуживание шинных опор 220 кВ профосстановление ТН 220 4С, Проверка червячной шестерни приводов ПД-14: РЛ 220 3У, РЗ РЛ 220 3У в ст. Л, РШ 4С 220 С, РЗ РШ 4С 220 С в ст. 4С, РЗ РШ 4С 220 С в ст. В, РШ 4С 220 D, РЗ РШ 4С 220 D в ст. 4С, РЗ РШ 4С 220 D в ст. В, Замена контактной арматуры от ошиновки 4С 220 до РШ 4С 220 С	с отключением	02:00			Проверка червячной шестерни приводов ПД-14 производится с поочередным оперированием РЛ 220 3У и РЗ РЛ 220 3У в ст. Л, РШ 4С 220 С и РЗ РШ 4С 220 С в ст. 4С, РЗ РШ 4С 220 С в ст. В, РШ 4С 220 D и РЗ РШ 4С 220 D в ст. 4С, РЗ РШ 4С 220 D в ст. В отключить и заземлить 4С 220, В 220 С и В 220 D, ВЛ 220 кВ Волна-Зелёный угол Исклучено техническое обслуживание РШ 4С 220 С, РШ 4С 220 D, ТТ 220 С, ТТ 220 D, В 220 С, В 220 D -нет в плане ТОиР	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Да	ТР	15.07.19	19.07.19	5 дн	17.07.19	21.07.19	5 дн	Рокс 110 АТ-1 - замена аппаратных зажимов	с отключением	04:00			Изменение сроков в связи с оттоком от работ в выходные дни Отключить и заземлить АТ-1, ОСШ 110 Приморское РЛУ-ВПр ОВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Волна – Зелёный угол	Да	ТР	22.07.19	26.07.19	5 дн	22.07.19	26.07.19	5 дн	Технический контроль ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607092) ВЛ 220 кВ Волна – Зелёный угол, КСЗ (ШЭ2607021) ВЛ 220 кВ Волна – Зелёный угол Проверка червячной шестерни приводов ПД-14: РЛ 220 3У, РЛ 220 3У в ст. Л	с отключением	02:00			Проверка червячной шестерни приводов ПД-14 производится с поочередным оперированием РЛ 220 3У и РЛ 220 3У в ст. Л отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Волна – Зелёный угол и 4С 220 Работы производятся по ППР. 1. Включить РЗ РЛ 220 3У в ст. Л на ПС 220 кВ Волна 2. Включить ЗН 220 Волна в ст. Л на ПС 220 кВ Зелёный угол 3. С установкой ПЗ по месту работ Потерь ПА нет	под наведенным напряжением

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 АТ-1	Да	ТР	15.07.19	19.07.19	5 дн	17.07.19	21.07.19	5 дн	Текущий ремонт ТТ 110 АТ-1, Рат 110 АТ-1 Замена аппаратных зажимов Рат 110 АТ-1	с отключением	04:00			Исключено техническое обслуживание В 110 АТ-1 - нет в плане ТОиР Изменение сроков в связи с отказом от работ в выходные дни Отключить и заземлить В 110 АТ-1, АТ-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да	ТР	15.07.19	21.07.19	7 дн	15.07.19	21.07.19	7 дн	Текущий ремонт АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, замена ИОС шинного моста В 110 АТ-2, техническое обслуживание В 110 АТ-2, ОД 220 АТ-2, Рощ 110 АТ-2, Рт 110 АТ-2, Профконтроль КС3-220 (МТЗ, ТЭОП, ТЭНП) АТ2, КС3-110 (ТЭНП) АТ-2, АУВ и УРОВ В 110 АТ2. Профосстановление автоматики охлаждения АТ-2, ШАОТ АТ-2, автоматики РПН. Расшивков для диагностики и Диагностики АТ-2, В 110 АТ-2 Замена вводов В 110 АТ-2 (АО Электросетьсервис ЕНЭС)	с отключением	4			отключить и заземлить АТ-2, В 110 АТ-2, ОСШ 110, ВПр СТК-2 АГ-96ч (4суток) для замены вводов В 110 АТ-2 АГ-4ч для остальных работ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / СКРМ / СТК 10 кВ	СТК 2	Нет	ВПр	15.07.19	21.07.19	7 дн	15.07.19	21.07.19	7 дн	ВПр СТК 2 для ТР АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, замена ИОС шинного моста В 110 АТ-2, ТО В 110 АТ-2, ОД 220 АТ-2, Рощ 110 АТ-2, Рт 110 АТ-2, Профконтроль КС3-220 (МТЗ, ТЭОП, ТЭНП) АТ2, КС3-110 (ТЭНП) АТ-2, АУВ и УРОВ В 110 АТ2. Профосстановление Циркохлаждение АТ-2, ШАОТ АТ-2, Регулирование напряжения АТ-2 Расшивков для диагностики и Диагностики АТ-2, В 110 АТ-2 Замена вводов В 110 АТ-2 (АО Электросетьсервис ЕНЭС)	с отключением	4			отключить и заземлить АТ-2, В 110 АТ-2, ОСШ 110, ВПр СТК-2 отключить и заземлить АТ-2, В 110 АТ-2, ОСШ 110, ВПр СТК-2 АГ-96ч (4суток) для замены вводов В 110 АТ-2 АГ-4ч для остальных работ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Горностай	Да, срок ремонта изменен	ТР	05.07.19	05.07.19	1 дн	06.07.19	06.07.19	1 дн	Техническое обслуживание, диагностика КС 110 Горн, техническое обслуживание ОПН 110 Горностай	с отключением	02:00			С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Зелёный Угол - Горностай	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1	Да, срок ремонта изменен	ТР	04.07.19	04.07.19	1 дн	10.07.19	10.07.19	1 дн	Техническое обслуживание, диагностика КС 110 А №1, техническое обслуживание ОПН 110 А №1	с отключением	02:00			С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да	ТР	22.07.19	26.07.19	5 дн	22.07.19	26.07.19	5 дн	Текущий ремонт АТ-2, ЛРТ-2, техническое обслуживание ТР 10 АТ-2, РПН 10 АТ-2, Диагностика ЛРТ-2. Замена терминала мониторинга HR-32 в Шкафу управления ячейки КРУЭ-220, с выводом АУВ и УРОВ (ШЭ2607 019) В 220 АТ-2.	с отключением	04:00			отключить и заземлить АТ-2 Исключены работы ОПН-110 АТ-2, ОПН 10 АТ-2, ОПН 10 ЛРТ-2 - нет в графике ТОиР	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Волна	Да	ВПр	22.07.19	26.07.19	5 дн	22.07.19	26.07.19	5 дн	ВПр В 220 Волна для технического контроля АУВ и УРОВ (ШЭ2607 019) В 220 Волна	с отключением	02:00			с отключением и разборкой схемы В 220 Волна	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Волна – Зелёный угол	Да	ВПр	22.07.19	26.07.19	5 дн	22.07.19	26.07.19	5 дн	ВПр для технического контроля ДЗЛ и КС3 (ШЭ2607092) ВЛ 220 кВ Волна – Зелёный угол, КС3 (ШЭ2607021) ВЛ 220 кВ Волна – Зелёный угол.	с отключением	02:00			отключить ВЛ 220 кВ Волна – Зелёный угол Потерь ПА нет	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол	Да	ТР	08.07.19	16.07.19	9 дн	08.07.19	16.07.19	9 дн	Профосстановление ФП и ЭН ВЧЗ 220 Влад Техническое обслуживание, диагностика КС 220 Влад	с отключением	01:00			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол Потерь ПА нет	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Губерова/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Да, срок ремонта изменен	ТР	14.07.19	26.07.19	13 дн	14.07.19	26.07.19	13 дн	Текущий ремонт ЗН ВЛ 220 Губ'т-И-Лес Техническое обслуживание В 220 Губ'т-И-Лес. Профконтроль АУВ и УРОВ В 220 Губ'т-И-Лес (6МД66)	с отключением	02:00			отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Губерова/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман, В 220 Губ'т-И-Лес, Потерь ПА нет Сроки изменены в связи с переносом сроков отключения ВЛ 220 кВ Губерова/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман Приморское РДУ: корректировка заявленного срока в рабочем порядке на основании информации субъекта (Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ПМЭС А.А. Лыткин).	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / СПШ 220 кВ	2с 220 кВ	Да, срок ремонта изменен	ТР	14.07.19	26.07.19	13 дн	14.07.19	26.07.19	13 дн	Текущий ремонт ТН 220 2с, ЗН 2с 220. Профконтроль ТН 220 2с. Техническое обслуживание ТР 220 АТ-2.	с отключением	02:00			отключить и заземлить 2с 220 кВ, АТ-2. ВПр В 220 Губ'т-И-Лес Сроки изменены в связи с переносом сроков отключения ВЛ 220 кВ Губерова/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман Приморское РДУ: ВЛ 220 кВ Губерова/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман в работе и в транзите корректировка заявленного срока в рабочем порядке на основании информации субъекта (Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ПМЭС А.А. Лыткин).	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Нет	ТР	14.07.19	26.07.19	13 дн	14.07.19	26.07.19	13 дн	Техническое обслуживание ТР 220 АТ-2.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 2с 220 кВ, АТ-2. ВПр В 220 Губ'т-И-Лес Сроки изменены в связи с переносом сроков отключения ВЛ 220 кВ Губерова/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман Приморское РДУ: корректировка заявленного срока в рабочем порядке на основании информации субъекта (Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ПМЭС А.А. Лыткин).	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Губ'т-И-Лес	Нет	ТР	14.07.19	26.07.19	13 дн	14.07.19	26.07.19	13 дн	Техническое обслуживание В 220 Губ'т-И-Лес. Профконтроль АУВ и УРОВ В 220 Губ'т-И-Лес (6МД66)	с отключением	02:00			Отключить и заземлить В 220 Губ'т-И-Лес, с отключением ВЛ 220 кВ Губерова/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман Сроки изменены в связи с переносом сроков отключения ВЛ 220 кВ Губерова/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман Приморское РДУ: корректировка заявленного срока в рабочем порядке на основании информации субъекта (Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ПМЭС А.А. Лыткин).	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Нет	ВПр	14.07.19	26.07.19	13 дн	14.07.19	26.07.19	13 дн	ВПр для технического контроля АУВ и УРОВ СВ 220 кВ(6МД66)	с отключением	02:00			С отключением и разборкой схемы СВ 220. Приморское РДУ: с отключением АУВ и УРОВ СВ 220 кВ(6МД66) корректировка заявленного срока в рабочем порядке на основании информации субъекта (Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ПМЭС А.А. Лыткин).	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	19.07.19	19.07.19	1 дн	24.07.19	24.07.19	1 дн	Техническое обслуживание РШ 220 1С ОВ.	без отключения	04:00			Отключить и заземлить 1С 220, ОВ 220. ВПр ОСШ 220 Отключить ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск ПС 220 кВ Кировка под напряжением со стороны ПС 220 кВ Свягино/т Потерь ПА нет Сроки изменены в связи с переносом сроков отключения ВЛ 220 кВ Губерова/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман и загрузки персонала	не в транзите
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	ОВ 220	Нет	ТР	19.07.19	19.07.19	1 дн	24.07.19	24.07.19	1 дн	Техническое обслуживание РШ 220 1С ОВ.	с отключением	04:00			Отключить и заземлить ОВ 220, 1С 220. ВПр ОСШ 220	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / СПШ 220 кВ	ОСШ 220	Нет	ВПр	19.07.19	19.07.19	1 дн	24.07.19	24.07.19	1 дн	ВПр ОСШ 220 для технического обслуживания РШ 220 1С ОВ.	с отключением	04:00			Отключить и заземлить 1С 220 и ОВ 220. С отключением ОСШ 220	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / СПШ 220 кВ	ОСШ 220	Да, срок ремонта изменен	КР	22.07.19	23.07.19	2 дн	17.07.19	18.07.19	2 дн	Капитальный ремонт, диагностика Рох 220 И-Г убер'т.	с отключением	04:00			Отключить и заземлить ОСШ 220, ВЛ 220 кВ Губерова/т - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман с отключением ОВ 220 Сроки изменены в связи с переносом сроков отключения ВЛ 220 кВ Губерова/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Кир-Свяг'т	Нет	ТР	17.07.19	18.07.19	2 дн	22.07.19	23.07.19	2 дн	Текущий ремонт РШ 220 Кир-Свяг'т, устранение нагрева ф.С	с отключением	04:00			Отключить и заземлить 1С 220, В 220 Кир-Свяг'т ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка включить на 2С 220 через ОВ 220.	с переводом на ОВ

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Изменная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	17.07.19	19.07.19	3 дн	22.07.19	24.07.19	3 дн	Текущий ремонт РШ 220 И-Губер'т, РШ 220 Кир-Свияг'т устранение нагрева ф.С. Техническое обслуживание РШ 220 1С ОВ.	с отключением	04:00			Отключить и заземлить 1С 220, В 220 Кир-Свияг'т, В 220 И-Губер'т. С отключением СВ 220, ТН 220 1С, Т-1, ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Ружино'т 1 цепь на ПС 220 кВ Лесозаводск. С отключением ВЛ 220 кВ Губерова'т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман С 17.07-18.07 ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свиягино'т с отпайкой на ПС Кировка включить на 2С 220 через ОВ 220 на время текущего ремонта. 19.07 Отключить и заземлить ОВ 220 для ТО, с отключением ОСШ 220, ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свиягино'т с отпайкой на ПС Кировка. Сроки изменены в связи с переносом сроков отключения ВЛ 220 кВ Губерова'т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	
Утверждена на своем уровне	Изменная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Ружино'т 1 цепь	Да, срок ремонта изменен	ВПр	17.07.19	19.07.19	3 дн	22.07.19	24.07.19	3 дн	Текущий ремонт РШ 220 И-Губер'т, РШ 220 Кир-Свияг'т устранение нагрева ф.С. Техническое обслуживание РШ 220 1С ОВ.	без отключения	04:00			Отключить и заземлить 1С 220, В 220 Кир-Свияг'т, В 220 И-Губер'т. С отключением СВ 220, ТН 220 1С, Т-1, ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Ружино'т 1 цепь на ПС 220 кВ Лесозаводск. С отключением ВЛ 220 кВ Губерова'т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман 17-18 июня ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свиягино'т с отпайкой на ПС Кировка с переводом через ОВ 220 19 июня отключить ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свиягино'т с отпайкой на ПС Кировка. Отключить и заземлить ОВ 220	не в транзите
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ НПС-38 – Лесозаводск	Да	ВПр	05.07.19	11.07.19	7 дн	05.07.19	11.07.19	7 дн	Техническое обслуживание В 220 НПС-38.	с отключением	02:00			отключить и заземлить В 220 НПС-38. С отключением ВЛ 220 кВ НПС-38 – Лесозаводск Изменение сроков ВЛ 220 кВ НПС-38 – Лесозаводск в связи с изменением сроков по ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная. Приморское РДУ: корректировка заявленного срока в рабочем порядке на основании информации субъекта (Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ПМЭС А.А. Ляльки). Потери ПА нет	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 НПС-38	Нет	ТР	05.07.19	11.07.19	7 дн	05.07.19	11.07.19	7 дн	Техническое обслуживание В 220 НПС-38.	с отключением	02:00			отключить и заземлить В 220 НПС-38. С отключением ВЛ 220 кВ НПС-38 – Лесозаводск Изменение сроков ВЛ 220 кВ НПС-38 – Лесозаводск в связи с изменением сроков по ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная. Приморское РДУ: корректировка заявленного срока в рабочем порядке на основании информации субъекта (Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ПМЭС А.А. Ляльки).	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Губерова'т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Да, срок ремонта изменен	КР	14.07.19	26.07.19	13 дн	14.07.19	26.07.19	13 дн	Капитальный ремонт РЛ 220 И-Губер'т, Р6бх 220 И-Губер'т Замена ИОС, перевод на поверностный фундамент шпилек опор между В 220 И-Губер'т и РЛ 220 И-Губер'т, увеличение стрелы провеса ШМ между В 220 И-Губер'т и РЛ 220 И-Губер'т. Диагностика КС 220 И-Губер'т Текущий ремонт РШ 220 И-Губер'т	с отключением	3			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Губерова'т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман. В 220 И-Губер'т, ОСШ 220, 22.07-23.07 АГ-И для двигателя КС 220 И-Губер'т, КР РЛ 220 И-Губер'т, Р6бх 220 И-Губер'т, РШ 220 И-Губер'т (с отключением ВЛ 220 кВ Губерова'т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман для данной работы) КР Р6бх 220 И-Губер'т выполнить. 22.07-23.07 Сроки изменены в связи с переносом сроков отключения ВЛ 220 кВ Губерова'т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман Потери ПА нет Приморское РДУ: корректировка заявленного срока в рабочем порядке на основании информации субъекта (Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ПМЭС А.А. Ляльки).	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 И-Губер'т	Нет	КР	14.07.19	26.07.19	13 дн	14.07.19	26.07.19	13 дн	Капитальный ремонт РЛ 220 И-Губер'т Замена ИОС шпилек опор, перевод на поверностный фундамент шпилек опор, увеличение стрелы провеса ШМ между В 220 И-Губер'т и РЛ 220 И-Губер'т. Текущий ремонт РШ 220 И-Губер'т.	с отключением	04:00			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Губерова'т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман. В 220 И-Губер'т (17.07-18.07), 1С 220 (17.07-18.07) Сроки изменены в связи с переносом сроков отключения ВЛ 220 кВ Губерова'т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман Приморское РДУ: корректировка заявленного срока в рабочем порядке на основании информации субъекта (Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ПМЭС А.А. Ляльки).	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-38	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ НПС-38 – Лесозаводск	Да	ТР	05.07.19	11.07.19	7 дн	05.07.19	11.07.19	7 дн	Текущий ремонт ВЧЗ 220 Лес, ТН 220 Лес. Техническое обслуживание РП-2 220, ЛР 220 Лес. Осмотр состояния червячного колеса привода типа ПД-14	с отключением	02:00			отключить и заземлить ВЛ 220 кВ НПС-38 – Лесозаводск, ВП 220, В 220 Лес. Изменение сроков ВЛ 220 кВ НПС-38 – Лесозаводск в связи с изменением сроков по ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная Потери ПА нет Приморское РДУ: корректировка заявленного срока в рабочем порядке на основании информации субъекта (Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ПМЭС А.А. Ляльки).	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-38	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Лес	Да	ТР	05.07.19	11.07.19	7 дн	05.07.19	11.07.19	7 дн	Техническое обслуживание В 220 Лес, ЛР 220 Лес	с отключением	02:00			отключить и заземлить В 220 Лес, ВЛ 220 кВ НПС-38 – Лесозаводск Изменение сроков ВЛ 220 кВ НПС-38 – Лесозаводск в связи с изменением сроков по ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная. Приморское РДУ: корректировка заявленного срока в рабочем порядке на основании информации субъекта (Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ПМЭС А.А. Ляльки).	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-38	ЭЛТ / В 220 кВ	ВП 220	Нет	ТР	05.07.19	11.07.19	7 дн	05.07.19	11.07.19	7 дн	Техническое обслуживание РП-2 220	с отключением	02:00			отключить и заземлить ВЛ 220 кВ НПС-38 – Лесозаводск, ВП 220 Приморское РДУ: корректировка заявленного срока в рабочем порядке на основании информации субъекта (Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ПМЭС А.А. Ляльки).	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Нет	ВПр	19.07.19	19.07.19	1 дн	19.07.19	19.07.19	1 дн	Профконтроль вторичных цепей ТН-2 110	с отключением	00:30			Кратковременно отключить ВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС Улисс, 2С 110, СВ 110 на время вывода-ввода ТН-2 110. С отключением и заземлением ТН-2 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	15.07.19	15.07.19	1 дн	15.07.19	15.07.19	1 дн	Технический контроль КС3 (7SJ647) СВ 110	с отключением	01:00			с отключением СВ 110 Теряется объем ОН ВТЭЦ-2 на величину нагрузки по ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин. От ЛАННУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свиягино'т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино'т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск (частичная потеря УВ ОНД13). От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток (частичная потеря УВ ОНДЮ1).	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	Нет	ЗРР	19.07.19	19.07.19	1 дн	19.07.19	19.07.19	1 дн	Профконтроль вторичных цепей ТН-2 110	без отключения	00:30			Кратковременно отключить ВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС Улисс, 2С 110, СВ 110 на время вывода-ввода ТН-2 110. С отключением и заземлением ТН-2 110. Приморское РДУ: Кратковременная потеря ОН ВТЭЦ-2 на величину нагрузки по ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин. От ЛАННУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свиягино'т на ПС 220 кВ Лесозаводск – Свиягино'т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино'т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск (частичная потеря УВ ОНД13). От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток (частичная потеря УВ ОНДЮ1).	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да	ТР	29.07.19	02.08.19	5 дн	29.07.19	02.08.19	5 дн	Техническое обслуживание СВ 220. Технический контроль АУВ и УРОВ (ШЭ2607019) СВ 220. Профвосстановление ТТ1 220 СВ, ТТ2 220 СВ.	с отключением	02:00			отключить и заземлить СВ 220	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АТ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	ВПр	24.07.19	24.07.19	1 дн	24.07.19	24.07.19	1 дн	ВПр ОСШ 110 для технического обслуживания ОВ 110, ТТ 110 ОВ и расшивки для диагностики, диагностики ТТ 110 ОВ	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОВ 110. С отключением ОСШ 110		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да	ТР	24.07.19	24.07.19	1 дн	24.07.19	24.07.19	1 дн	Техническое обслуживание ОВ 110, ТТ 110 ОВ. Расшивка для диагностики и диагностика ТТ 110 ОВ	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОВ 110 ВПр ОСШ 110		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ВПр	22.07.19	23.07.19	2 дн	22.07.19	23.07.19	2 дн	Текущий ремонт ШР 2СШ 110 АТ-1	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 2СШ 110, В 110 АТ1, С отключением АТ-1 (для исключения потерь холостого хода) С переводом всех присоединений на 1СШ 110		
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 220 кВ	ШСВ 220	Да	ТР	22.07.19	23.07.19	2 дн	22.07.19	23.07.19	2 дн	Техническое обслуживание, расшивка для и диагностики ТТ 220 ШСВ	с отключением	02:00			отключить и заземлить ШСВ 220. С раздельной работой 1СШ 220 и 2СШ 220		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110	Да	ТР	22.07.19	23.07.19	2 дн	22.07.19	23.07.19	2 дн	Текущий ремонт ШР 2СШ 110 АТ-1, ОПН 110 ТН-2, техническое обслуживание ТН-2 110	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 2СШ 110, В 110 АТ1, ТН-2 110 С переводом всех присоединений на 1СШ 110		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН-2 110	Нет	ТР	22.07.19	23.07.19	2 дн	22.07.19	23.07.19	2 дн	Текущий ремонт ОПН 110 ТН-2, техническое обслуживание ТН-2 110	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ТН-2 110, с отключением 2СШ 110(емкостной ТН) С переводом всех присоединений на 1СШ 110		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Да	ТР	25.07.19	26.07.19	2 дн	25.07.19	26.07.19	2 дн	Техническое обслуживание ШСВ 110, ТТ 110 ШСВ Расшивка для диагностики и диагностика ТТ 110 ШСВ	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ШСВ 110.		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 АТ1	Нет	ТР	22.07.19	23.07.19	2 дн	22.07.19	23.07.19	2 дн	Текущий ремонт ШР 2СШ 110 АТ-1.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 2СШ 110, В 110 АТ1 С переводом всех присоединений на 1СШ 110 С отключением АТ-1 (для исключения потерь холостого хода)		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-2	Да	ТР	01.07.19	05.07.19	5 дн	01.07.19	05.07.19	5 дн	Текущий ремонт АТ-2, ТР 220 АТ2, ОПН 220 АТ2, ОПН 110 АТ2, техническое обслуживание В 110 АТ2. Профвосстановление ТТ 220 АТ2, ТТ 110 АТ2 Расшивка для диагностики и Диагностика ТТ 220 АТ2, ТТ 110 АТ2	с отключением	04:00			отключить и заземлить АТ-2, В 220 АТ2, В 110 АТ2		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 АТ2	Нет	ТР	01.07.19	05.07.19	5 дн	01.07.19	05.07.19	5 дн	Текущий ремонт ОПН 110 АТ2, техническое обслуживание В 110 АТ2. Профвосстановление ТТ 110 АТ2 Расшивка для диагностики и диагностика ТТ 110 АТ2	с отключением	04:00			Отключить и заземлить В 110 АТ-2		
Утверждена на своем уровне	Снятая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2с 220	Нет	ТР	-	-	-	-	-	-	Техническое обслуживание ТН 220 2С	с отключением	00:30		ошибочно подана со слов А.А. Лалькина			
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Нет	ТР	09.07.19	10.07.19	2 дн	09.07.19	10.07.19	2 дн	техническое обслуживание Роба 220 АТ-3	с отключением	02:00			отключить и заземлить АТ-3, ОСШ 220		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Нет	КР	23.07.19	24.07.19	2 дн	23.07.19	24.07.19	2 дн	Техническое обслуживание Рш 1ш 110 ОМВ	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОМВ 110, 1СШ 110. С отключением ОСШ 110		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 Пав1	Нет	ТР	01.08.19	02.08.19	2 дн	01.08.19	02.08.19	2 дн	Техническое обслуживание Рш 1ш 110 Пав1	с отключением	02:00			С отключением и заземлением МВ 110 Пав1, 1СШ 110	с переводом на ОВ	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 Н.Ник-Гр-Пром	Нет	КР	30.07.19	31.07.19	2 дн	-	-	-	Капитальный ремонт Рш 1ш 110 Н.Ник-Гр-Пром	с отключением	04:00			Снижение объема ОН в ремонтной схеме ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Чулуевка-2	Отключить и заземлить МВ 110 Н.Ник-Гр-Пром, 1СШ 110 Приморское РПУ. Теряется объем ОН ПС 220 кВ Усурийск-2 на величину нагрузки во ВЛ 110 кВ Усурийск-2 - Новоизольск - Гранит - Промышленная - от ПА ОЭС Востока, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3, ОНД4, ОНД5) - от АРПМ Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3) - от ДАШУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД15) - от АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Усурийск-2 №1 (№2) (частичная потеря УВ ОНД03, ОНД05) - от АОЮ ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свингитов на ПС 220 кВ Лесозаводск (частичная потеря УВ ОНД15, ОНД5) - от АОЮ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Усурийск-2 №1 (№2), АОЮ ВЛ 220 кВ Владивосток - Усурийск-2 на ПС 500 кВ Владивосток (частичная потеря УВ ОНД07). Частичная потеря АЧР ПС 220 кВ Усурийск-2.	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 Пол	Нет	ТР	29.07.19	30.07.19	2 дн	29.07.19	30.07.19	2 дн	Техническое обслуживание Рш 1ш 110 Пол	с отключением	04:00			Отключить и заземлить МВ 110 Пол, 1СШ 110	с переводом на ОВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 МР	Нет	КР	22.07.19	23.07.19	2 дн	22.07.19	23.07.19	2 дн	Капитальный ремонт Рш 110 1ш МР (замена ИОС).	с отключением	04:00			Поочередно с остальными присоединениями 1СШ 110 С отключением и заземлением МВ 110 МР, 1СШ 110	с переводом на ОВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 КЗ-Усс/т	Нет	КР	25.07.19	27.07.19	3 дн	25.07.19	27.07.19	3 дн	Капитальный ремонт Рш 1ш 110 КЗ-Усс/т (замена ИОС).	с отключением	04:00			Поочередно с остальными присоединениями 1СШ 110 С отключением и заземлением МВ 110 КЗ-Усс/т, 1СШ 110	с переводом на ОВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ 110	Нет	КР	24.07.19	27.07.19	4 дн	24.07.19	27.07.19	4 дн	Техническое обслуживание Рш 1ш 110 ШСМВ	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ШСМВ 110, 1СШ 110		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Усурийск – 2 – Михайловка – ЖБИ-130	Да	КР	29.07.19	02.08.19	5 дн	29.07.19	02.08.19	5 дн	Капитальный ремонт Роба 110 Мих-ЖБИ130, текущий ремонт МВ 110 Мих -ЖБИ130, Рш 110 Мих-ЖБИ130 (замена ИОС), КС 110 Мих-ЖБИ-130, ВЧЗ 110 Мих-ЖБИ-130 Диагностика КС 110 Мих ЖБИ-130	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Усурийск - 2 - Михайловка - ЖБИ-130, МВ 110 Мих -ЖБИ130		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Усурийск – 2 – Полевая	Да	КР	17.07.19	21.07.19	5 дн	17.07.19	21.07.19	5 дн	Капитальный ремонт Роба 110 Пол, текущий ремонт КС 110 Полевая, ВЧЗ 110 Полевая, техническое обслуживание МВ 110 Пол, Рш 110 Пол Расшивка для диагностики и Диагностика МВ 110 Пол, Диагностика КС 110 Полевая. Профвосстановление КС3 (ЩЭ2801) ВЛ 110 кВ Усурийск – 2 – Полевая	с отключением	04:00			Отключить и заземлить МВ 110 Пол, ВЛ 110 кВ Усурийск - 2 - Полевая, ОСШ 110		


Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 Пол	Нет	ТР	17.07.19	21.07.19	5 дн	17.07.19	21.07.19	5 дн	техническое обслуживание МВ 110 Пол, РЛ 110 Пол Расшиновка для диагностики и диагностика МВ 110 Пол	с отключением	04:00			Отключить и заземлить МВ 110 Пол, ВЛ 110 кВ Усурийск-2 - Полевая	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 Мих-ЖБИ130	Нет	КР	29.07.19	02.08.19	5 дн	29.07.19	02.08.19	5 дн	Капитальный ремонт Рш 1ш 110 Мих-ЖБИ130 (замена ИОС)	с отключением	04:00			Отключить и заземлить МВ 110 Мих-ЖБИ130 и 1СШ 110. С отключением ВЛ 110 кВ Усурийск-2 – Михайловка – ЖБИ-130 (по плану ЛЭП в ремонте)	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-3	Нет	КР	15.07.19	21.07.19	7 дн	15.07.19	21.07.19	7 дн	Капитальный ремонт Роба 110 АТ-3.	с отключением	04:00			Отключить и заземлить ОСШ 110, АТ-3	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	КР	15.07.19	21.07.19	7 дн	15.07.19	21.07.19	7 дн	Капитальный ремонт Роба 110 АТ-3, Роба 110 Пол, Роба 110 ОМВ	с отключением	04:00			Отключить и заземлить ОСШ 110, АТ-3, ВЛ 110 кВ Усурийск-2 - Полевая, ОМВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Да, срок ремонта изменен	КР	15.07.19	21.07.19	7 дн	15.07.19	21.07.19	7 дн	Капитальный ремонт Роба 110 ОМВ, техническое обслуживание с расшировкой для диагностики ОМВ 110 Диагностика ОМВ 110	с отключением	04:00			Отключить и заземлить ОМВ 110, ОСШ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-3	Да	КР	08.07.19	19.07.19	12 дн	08.07.19	19.07.19	12 дн	Капитальный ремонт Рат 110 АТ-3 (замена ИОС), Роба 110 АТ-3, текущий ремонт АТ-3, МВ 110 АТ-3, ОПН 220 АТ-3, ОПН 110 АТ-3 (монтаж ОПН по ф. В), техническое обслуживание В 220 АТ-3, Роба 220 АТ-3, Рат 220 АТ-3. Замена шести вводов АТ-3 с полным сливом масла из бака АТ (АО Электросетьсервис ЕНЭС) Опробование привода В 220 АТ-3, МВ 110 АТ-3, Расшировка для диагностики и Диагностика АТ-3, МВ 110 АТ-3	с отключением	4			с отключением на время АПВ перед выходом в ремонт отключить и заземлить АТ-3, МВ 110 АТ-3, ОСШ 110, ОСШ 220, В 220 АТ-3 АГ-15 минут для опробования В 220 АТ-3, МВ 110 АТ-3 АГ-2ч для ТО В 220 АТ-3, Роба 220 АТ-3, Рат 220 АТ-3 АГ-4ч для КР Рат 110 АТ-3 (замена ИОС), Роба 110 АТ-3, ТР АТ-3, МВ 110 АТ-3, ОПН 220 АТ-3, ОПН 110 АТ-3 (монтаж ОПН по ф. В), Расшировка для диагностики и Диагностика АТ-3, МВ 110 АТ-3, АГ-4ч для Замена шести вводов АТ-3 с полным сливом масла из бака АТ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ 110	Да	КР	22.07.19	02.08.19	12 дн	22.07.19	02.08.19	12 дн	Капитальный ремонт Рш 1ш 110 ЛР3-1, Рш 1ш 110 КЗ-Усст (замена ИОС), Рш 1ш 110 МР (замена ИОС), Рш 1ш 110 Мих-ЖБИ130 (замена ИОС), текущий ремонт ОПН- 110 ТН-1, техническое обслуживание Рш 1ш 110 Н.Ник-Гр-Пром, Рш 1ш 110 Пол, Рш 1ш 110 Пав1, Рш 1ш 110 ОМВ, Рш 1ш 110 ШСМВ, ТН-110 1ш	с отключением	04:00			отключить и заземлить 1СШ 110, МВ 110 ЛР3-1, МВ 110 КЗ-Усст, МВ 110 МР, МВ 110 Мих-ЖБИ130, ТН-110 1ш, МВ 110 Н.Ник-Гр-Пром, МВ 110 Пол, МВ 110 Пав1, ОМВ 110, ШСМВ 110. С переводом присоединений на 2СШ 110 и с переводом на ОМВ 110 каждого присоединения поочередно АГ 02:00 для ТР ОПН-110 ТН-1, ТО Рш 1ш 110 Н.Ник-Гр-Пром, Рш 1ш 110 Пол, Рш 1ш 110 Пав1, Рш 1ш 110 ОМВ, Рш 1ш 110 ШСМВ, ТН-110 1ш АГ 04:00 для Рш 1ш 110 ЛР3-1, Рш 1ш 110 КЗ-Усст (замена ИОС), Рш 1ш 110 МР (замена ИОС), Рш 1ш 110 Мих-ЖБИ130 (замена ИОС)	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-3	Нет	ТР	08.07.19	19.07.19	12 дн	08.07.19	19.07.19	12 дн	Техническое обслуживание В 220 АТ-3, Рат 220 АТ-3.	с отключением	02:00			отключить и заземлить АТ-3, В 220 АТ-3	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 АТ-3	Нет	КР	08.07.19	19.07.19	12 дн	08.07.19	19.07.19	12 дн	Капитальный ремонт Рат 110 АТ-3 (замена ИОС), текущий ремонт, МВ 110 АТ-3, Расшировка для диагностики и Диагностика МВ 110 АТ-3	с отключением	04:00			Отключить и заземлить МВ 110 АТ-3, АТ-3	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка	Да, срок ремонта изменен	ТР	18.07.19	18.07.19	1 дн	19.07.19	19.07.19	1 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Голубовка	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Широкая-Голубовка 1. Работу выполнять по ППР 2. С включением на ПС 220 кВ Широкая ЗН ЛР 110 Голубовка в ст.ЛЭП 3 с включением на ПС 110 кВ Голубовка ЗН ЛР 110 Широкая в ст.ВЛ 4.С установкой ПЗ по месту производства работ	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая – Находка	Нет	ЗРР	08.07.19	09.07.19	2 дн	08.07.19	09.07.19	2 дн	ЗРР для профвосстановления АУВ(6МД664) В 110 1С Находка	без отключения	01:00			С отключением и разборкой схемы В 110 1С Находка С включением В 110 2С Находка	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая – Находка	Да, срок ремонта изменен	ТР	15.07.19	17.07.19	3 дн	16.07.19	18.07.19	3 дн	Текущий ремонт ЛР 110 2С Находка. Технический контроль КС3 (7SA522, 1 комплект) ВЛ 110 кВ Широкая – Находка, КС3 (7SA522, 2 комплект) ВЛ 110 кВ Широкая – Находка, АУВ(6МД664) В 110 1С Находка АУВ(6МД664) В 110 2С Находка	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Широкая - Находка Вынужденый простой В 110 1С Находка, В 110 2 С Находка Отказ отбор на выходные дни	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 220 2с	Нет	ЗРР	07.07.19	08.07.19	2 дн	07.07.19	08.07.19	2 дн	ЗРР для профконтроля ТН 220 2с	без отключения	01:00			С отключением вторичных цепей ТН 220 2с Без отключения ТН 220 2с	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол	Да	ВПр	08.07.19	16.07.19	9 дн	08.07.19	16.07.19	9 дн	Профвосстановление ТТ 220 3У, ФП и ЭН ВЧЗ 220 3У, ШОН (шкаф отбора напряжения)	с отключением	02:00			отключить и заземлить В 220 3У, ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол Потерь ПА нет	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 3У	Да	ТР	08.07.19	16.07.19	9 дн	08.07.19	16.07.19	9 дн	Техническое обслуживание ТТ 220 3У	с отключением	02:00			отключить и заземлить В 220 3У. С отключением ВЛ 220 кВ Владивосток –Зелёный угол	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да	ТР	08.07.19	09.07.19	2 дн	08.07.19	09.07.19	2 дн	Текущий ремонт СВ 220, техническое обслуживание ТТ 220 СВ Диагностика СВ 220	с отключением	04:00			отключить и заземлить СВ 220. С раздельной работой 1С 220 и 2С 220	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	ОВ 220	Да	ТР	03.07.19	05.07.19	3 дн	03.07.19	05.07.19	3 дн	Текущий ремонт ОВ 220, техническое обслуживание Росои 220 ОВ, ТТ ОВ 220 стороны ОСШ, ТТ ОВ 220 стороны ОВ	с отключением	04:00			отключить и заземлить ОВ 220 и ОСШ 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Да	ТР	03.07.19	05.07.19	3 дн	03.07.19	05.07.19	3 дн	Техническое обслуживание ТН 220 ОСШ, Росои 220 ОВ Расшировка для диагностики и диагностика ТН 220 ОСШ	с отключением	04:00			отключить и заземлить ОСШ 220, ОВ 220	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная	Да, срок ремонта изменен	ТР	24.06.19	04.07.19	11 дн	24.06.19	04.07.19	11 дн	Текущий ремонт ВЧЗ ВЛ ПримГРЭС (ф.А, В, С), техническое обслуживание ТН-1 500, КС ПримГРЭС(ф.А,В,С) Диагностика КС 500 ПримГРЭС (ф.А,В,С)	с отключением	04:00			Отключить и заземлить ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная В ЦСПА ОЭС Востока потеря формирования Пор "Отключение АТ-1 и АТ-2 ПС 500 кВ Дальневосточная" Приморское РДУ: заявленный срок изменен в соответствии с утвержденным графиком на июль (согласовано в рабочем порядке с А.А. Лылякиным (НИМЭС)). В соответствии с утвержденным графиком ЛЭП и ЭЛТ на июль заявленный срок начался 23.06.2019.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 500 кВ	В-1 500	Да, срок ремонта изменен	ТР	24.06.19	04.07.19	11 дн	24.06.19	04.07.19	11 дн	Техническое обслуживание ТТ В-1 500. Опробование привода В-1 500, Техническое обслуживание Рп-13 500	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ЗС 500, В-1 500 с АГ 00:15 при опробовании. Приморское РДУ: заявленный срок изменен в соответствии с утвержденным графиком на июль (согласовано в рабочем порядке с А.А. Лылякиным (ПМЭС)).	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 500 кВ	В-2 500	Да, срок ремонта изменен	ТР	24.06.19	04.07.19	11 дн	24.06.19	04.07.19	11 дн	Техническое обслуживание ТТ В-2 500, Опробование приводов В-2 500, Техническое обслуживание Рг-23 500	с отключением	02:00			Отключить и заземлить В-2 500 и ЗС 500 с АЛТ 00:15 при опробовании. Приморское РДУ: заявленный срок изменен в соответствии с утвержденным графиком на июнь (согласовано в рабочем порядке с А.А. Лялькиным (ПМЭС)).	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2	Да	ТР	27.07.19	05.08.19	10 дн	27.07.19	05.08.19	10 дн	Текущий ремонт ВЧЗ 500 ПримГРЭС, ОПН 500 Прим ГРЭС, техническое обслуживание ТН 500 Прим ГРЭС, ТТ 500 Прим ГРЭС., Техконтроль Комплект РЗА № 1 ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2 (МТЗ, МФТО, ТЭНП, ДЗ, ОАПВ, ЗНР) (REL521), Комплект РЗА № 2 ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2 (МТЗ, МФТО, ТЭНП, ДЗ, ОАПВ, ЗНР) (REL521), REF 545 автоматика управления Р 500 Р-1	с отключением	03:00			отключить и заземлить ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2 Потерь ПА нет	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 500 кВ	В 500 Р-1	Да	ТР	27.07.19	05.08.19	10 дн	27.07.19	05.08.19	10 дн	Профосстановление АУВ В 500 Р-1 (REV 551), техническое обслуживание ТТ 500 Р-1.	с отключением	01:00			отключить и заземлить В 500 Р-1	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / Р / РШ 500 кВ	Р-1 500	Да	ТР	27.07.19	05.08.19	10 дн	27.07.19	05.08.19	10 дн	Текущий ремонт Р-1 500, техническое обслуживание ТТ 500 Р-1. Профосстановление RET 521 (1) защита, RET 521 (П) защита, REF 545 автоматика Расшиновка для диагностики и Диагностика Р-1 500, Р-1 500 резерв	с отключением	12:00			отключить и заземлить Р-1 500, В 500 Р-1 ТР Р-1 500 с дегазацией масла 12 часов ТО, расшиновка и диагностика, резерв 4 часа Профосстановление 2 часа	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 500 кВ	В-1 500	Да	ТР	27.07.19	05.08.19	10 дн	27.07.19	05.08.19	10 дн	Техническое обслуживание ТТ-1 500 Л, ТТ-1 500 С, Технический контроль Комплекта РЗА В-1 500	с отключением	01:00			отключить и заземлить В-1 500	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск	Да	ТР	15.07.19	26.07.19	12 дн	15.07.19	26.07.19	12 дн	Техническое обслуживание Рг 220 Парт, ТТ 220 Парт	с отключением	02:00			отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск, В 220 Парт Работы выполняются по ППР. 1. Включить Раг 220 Парт Л на ПС 500 кВ Чугуевка-2. 2. Включить Раг 220 Чуг-2 Л на Переключательный пункт 220 кВ Партизанск. 3. С установкой ПЗ по месту работ С проведением ДК-1 ПП 220 кВ Партизанск - Приморское РДУ. Потерь ПА нет	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Парт	Нет	ТР	15.07.19	26.07.19	12 дн	15.07.19	26.07.19	12 дн	Техническое обслуживание Рг 220 Парт, ТТ 220 Парт	с отключением	02:00			отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск, В 220 Парт	
Утверждена	Исходная	СО ЕЭС	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	10.07.19	11.07.19	2 дн	10.07.19	11.07.19	2 дн	Снижение объема ОН (ОНД3, ОНД4, ОНД5, ОНД15, ОНДЮ3, ОНДЮ5, ОНДЮ7) на 19 МВт на период КР ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новониколюкск – Гранит – Промышленная на ПС 110 кВ Промышленная.	с отключением	02:00			Снижение объема реализации УВ (ОНД3, ОНД4, ОНД5, ОНД15, ОНДЮ3, ОНДЮ5, ОНДЮ7, ОНДЮ8) на ОН (19 МВт, в объеме нагрузки ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новониколюкск - Гранит - Промышленная) на ПС 220 кВ Уссурийск-2 от: ЛАПНУ Зайской ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская (частичная потеря УВ ОНД3, ОНД4, ОНД5) АОПО ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - Хехшир I цепь, АОПО ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - Хехшир II цепь на ПС 500 кВ Хехшир 2 (частичная потеря УВ ОНД3, ОНД5) АОПО ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - НПС-36 на ПС 500 кВ Хехшир 2, АОПО ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - НПС-36 на ПС 220 кВ НПС-36 (частичная потеря ОНД3, ОНД5) ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3, ОНД4, ОНД5), АРПМ Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3), ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД15), АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиягино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск (частичная потеря УВ ОНД3, ОНД15), от АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная (частичная потеря УВ ОНДЮ3, ОНДЮ5) от АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 500 кВ Владивосток (от шин) (частичная потеря УВ ОНДЮ7), от АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ7), от АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ3, ОНДЮ5) Частичная потеря АНР ПС 220 кВ Уссурийск-2.	
Утверждена	Исходная	СО ЕЭС	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	15.07.19	17.07.19	3 дн	15.07.19	17.07.19	3 дн	Снижение объема ОНД13, ОНДЮ1 на 33 МВт (ОН Владивостокской ТЭЦ-2) на период КР РШ 2Ш 110 ВЛ ВТЭЦ-2-Пат, ТР МВ 110 ВЛ ВТЭЦ-2-Пат, ТР РЛ 110 ВЛ ВТЭЦ-2-Пат на Владивостокской ТЭЦ-2.	с отключением	ВЗ			Теряется объем ОН Владивостокской ТЭЦ-2 на 33 МВт: - От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свиягино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). - От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (полная потеря УВ ОНДЮ1).	
Утверждена	Исходная	СО ЕЭС	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	08.07.19	12.07.19	5 дн	08.07.19	12.07.19	5 дн	Снижение объема ОНД13, ОНДЮ1 на 33 МВт (ОН Владивостокской ТЭЦ-2) на период КР ШР 110 Чуркин-1, КР ШР 110 ВТЭЦ-2, КР ШР 110 Т-1, КР ШР 110 ТН 1С, СР 110 1С на ПС 110 кВ Голдобин.	с отключением	04:00			Потери реализации УВ (ОНД13, ОНДЮ1) на ОН (33 МВт) на Владивостокской ТЭЦ-2 от ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свиягино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). - От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (полная потеря УВ ОНДЮ1).	
Утверждена	Исходная	СО ЕЭС	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Да	ЗРР	15.07.19	19.07.19	5 дн	15.07.19	19.07.19	5 дн	Снижение объема ОНД13, ОНДЮ1 на 26 МВт (ОН Владивостокской ТЭЦ-2) на период КР В 110 Патрокл, ЛР 110 Патрокл ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс на ПС 110 кВ Голдобин.	с отключением	ВЗ			Теряется объем ОН Владивостокской ТЭЦ-2 на величину нагрузки ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин (26 МВт): - От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свиягино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). - От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ1).	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ		
Утверждена	Исходная	СО ЕЭС	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Да	ЗРР	15.07.19	19.07.19	5 дн	15.07.19	19.07.19	5 дн	Снижение объема ОН (ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5) на 12 МВт на период ТР ТТ 110 Мол, ВЧЗ ВЛ 110 Мол (ф.А), КС ВЛ 110 Мол (ф.А,С), ТО РШ ОШ 110 Мол, РЛ 110 Мол на ПС 220 кВ Арсеньев-2.	с отключением	03:00			Снижение объема УВ (ОНД1-ОНД5) на ОН (12 МВт) на ПС 220 кВ Арсеньев-2 от ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5) АОПО ВЛ 220 кВ Амурская - НПС-26, АОПО ВЛ 220 кВ Амурская - Белогорск/т с оттайками на ПС 500 кВ Амурская (частичная потеря УВ ОНД1) АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС - Завитая №1, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС - Завитая №2 на ПС 220 кВ Завитая (частичная потеря УВ ОНД2) АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС - Архара №1, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС - Архара №2 на Райчихинской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД2) АОПО ВЛ 220 кВ Архара - Облучье с оттайкой на ПС Тармачукаки/т, АОПО ВЛ 220 кВ Архара - Ядрин/т с оттайкой на ПС Тармачукаки/т на ПС 220 кВ Архара (частичная потеря УВ ОНД2) АОПО ВЛ 220 кВ Лондоко - Облучье №1 с оттайками, АОПО ВЛ 220 кВ Лондоко - Облучье №2 с оттайками на ПС 220 кВ Облучье (частичная потеря УВ ОНД2) АОПО ВЛ 220 кВ Биробиджан - Лондоко №1 с оттайками, АОПО ВЛ 220 кВ Биробиджан - Лондоко №2 с оттайками на ПС 220 кВ Лондоко (частичная потеря УВ ОНД2) АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская - Биробиджан с оттайкой на ПС Икура/т, АОПО ВЛ 220 кВ НПС-32 - Биробиджан с оттайкой на ПС Икура/т на ПС 220 кВ Биробиджан (частичная потеря УВ ОНД2) АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская - Волочаевка/т, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская - Лесозаводская на ПС 500 кВ Хабаровская (частичная потеря ОНД2) АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - РЦ, АОПО ВЛ 220 кВ РЦ - Амур на ПС 220 кВ РЦ (частичная потеря УВ ОНД2) АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ - РЦ, КВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - Амур (частичная потеря УВ ОНД2) АОПО ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - Хехшир 1 цепь, АОПО ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - II цепь на ПС 500 кВ Хехшир 2 (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД3, ОНД5) АОПО ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - НПС-36 на ПС 500 кВ Хехшир 2, АОПО ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - НПС-36 на ПС 220 кВ НПС-36 (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД5) ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД1) РАДВ «Север» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД2, ОНД4, ОНД5) АРПМ Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД2, ОНД2, ОНД3) АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свигино/т с оттайкой на ПС Кирова на ПС 220 кВ Лесозаводск (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД5) АОПО ВЛ 220 кВ Свигино/т - Спасск на ПС 220 кВ Спасск (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД5)			
Утверждена	Исходная	СО ЕЭС	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Да	ЗРР	22.07.19	26.07.19	5 дн	22.07.19	26.07.19	5 дн	Снижение объема ОНД13, ОНДЮ1 на 33 МВт (ОН Владивостокской ТЭЦ-2) на период КР В 110 ВТЭЦ-2, ЛР 110 ВТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Годдобин с оттайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) на ПС 110 кВ Годдобин.	с отключением	ВЗ			Теряется объем ОН Владивостокской ТЭЦ-2 на 33 МВт: От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свигино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свигино/т - Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (полная потеря УВ ОНДЮ1).			

Начальник СЭР  Н.М. Федосеева

Начальник СРЗА  А.С. Титяев

Начальник СЭРБир  А.С. Аксенов

Заместитель начальника ОДС  Д.П. Козубин