

Утверждаю

Заместитель главного диспетчера

Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ

Д.Г. Петухов

" 25 " февраля 2019 года

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Приморского РДУ на март 2019 года.

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110кВ	Да	КР	25.03.19	26.03.19	2 дн	25.03.19	26.03.19	2 дн	Капитальный ремонт РШ 2СШ 110 Т-3	с отключением	08:00			Отключить и заземлить 2СШ 110 кВ, МВ 110 Т-3, с переводом присоединений на 1СШ 110кВ ВПр ШСМВ 110, ТН 2СШ 110	
Утверждена	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	4АТ	Да	ЗРР	29.03.19	29.03.19	1 дн	29.03.19	29.03.19	1 дн	Опробование привода в цикле АПВ МВ 110 4АТ и МВ 220 4АТ	без отключения	00:20			4АТ не в транзите в период отключения МВ 110 4АТ, МВ 220 4АТ. Поочередно кратковременно отключить МВ 220 4АТ и МВ 110 4АТ на время АПВ	не в транзите
Утверждена	Измененная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Приморская ГРЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	26.03.19	26.03.19	1 дн	19.03.19	19.03.19	1 дн	Опробование привода МВ 110 ВЛ Бикин в цикле АПВ.	без отключения	00:20			Кратковременное отключение МВ 110 ВЛ Бикин и ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС - Бикин на Приморской ГРЭС Приморское РДУ: Изменение срока ремонта по инициативе Филиала АО "СО ЕЭС" Хабаровское РДУ в связи с оптимизацией работы генерирующего оборудования Хабаровской ТЭЦ-1. Изменение срока ремонта в рабочем порядке согласовано с Филиалом ЛуТЭК АО «ДГК» (нач. электроцеха Приморской ГРЭС Фирсов С.В.).	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Да	ТР	28.03.19	03.04.19	7 дн	28.03.19	03.04.19	7 дн	Текущий ремонт ОМВ 110, техническое обслуживание Рох 110 ОМВ.	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ОСШ 110 кВ, ОМВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ 110	Да	ЗРР	26.03.19	26.03.19	1 дн	26.03.19	26.03.19	1 дн	Опробование привода ШСМВ 110.	с отключением	00:20			Раздельная работа 1СШ 110 кВ и 1ПШ 110 кВ в период отключения ШСМВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Да	ТР	28.03.19	03.04.19	7 дн	28.03.19	03.04.19	7 дн	Техническое обслуживание Рох 110 ОМВ. Техническое обслуживание ТН ОСШ 110 ф.(А)	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ОСШ 110 кВ, ОМВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А1	Нет	ВПр	27.02.19	07.03.19	9 дн	27.02.19	07.03.19	9 дн	Техническое обслуживание КСЗ, АУВ и УРОВ ВЛ 110кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А№1	с отключением	02:00			Отключить МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2 - А1 с переводом ВЛ 110кВ Владивостокская ТЭЦ-2- А №1 через ОМВ 110.	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А2	Нет	ВПр	11.03.19	20.03.19	10 дн	11.03.19	20.03.19	10 дн	Техническое обслуживание КСЗ, АУВ и УРОВ ВЛ 110кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А№2	с отключением	02:00			Отключить МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А1 с переводом ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1 через ОМВ 110	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН ОСШ 110 (ф.А)	Да	ТР	28.03.19	03.04.19	7 дн	28.03.19	03.04.19	7 дн	Техническое обслуживание ТН ОСШ 110 ф.(А).	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ТН ОСШ 110 ф.(А), ОСШ 110 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – 2Р	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	13.03.19	13.03.19	1 дн	22.03.19	22.03.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Волна	без отключения	00:20			ПЮЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Волна, ВЛ 110 кВ Волна - 2Р на ПС 110 кВ 2Р	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Спутник	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник	Да	ЗРР	05.03.19	05.03.19	1 дн	05.03.19	05.03.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Чайка	без отключения	00:20			ПЮЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Чайка и ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник на ПС 110 кВ Спутник	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Спутник	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел	Да	ЗРР	05.03.19	05.03.19	1 дн	05.03.19	05.03.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Промузел	без отключения	00:20			ПЮЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Промузел и ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел на ПС 110 кВ Спутник	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел	Да	БВР	11.03.19	15.03.19	5 дн	11.03.19	15.03.19	5 дн	Ручная чистка просеки, рубка деревьев, угрожающих падением на провода	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промузел	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел	Да	ЗРР	06.03.19	06.03.19	1 дн	06.03.19	06.03.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Спутник	без отключения	00:20			ПЮЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Спутник и ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел на ПС 110 кВ Промузел	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы	Нет	БВР	18.03.19	05.04.19	19 дн	18.03.19	05.04.19	19 дн	Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода	с отключением	01:00			ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	Да	БВР	18.03.19	26.03.19	9 дн	18.03.19	26.03.19	9 дн	Рубка деревьев, угрожающих падением на провода	с отключением	01:00			ПЦЭС_МихРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	Да	КР	11.03.19	15.03.19	5 дн	11.03.19	15.03.19	5 дн	Выправка опор	с отключением	02:00			ПЦЭС_ХорРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ М – Реттиховка	Да	БВР	18.02.19	05.03.19	16 дн	18.02.19	05.03.19	16 дн	Механизированная чистка просеки	с отключением	01:00			ПЦЭС_ЧерРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ М - Реттиховка. С выводом Канала ТМ направления Приморское РДУ - ПС Реттиховка	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Уссурийск-1	Да	БВР	25.03.19	29.03.19	5 дн	25.03.19	29.03.19	5 дн	Обрезка крон деревьев, ручная чистка просеки, валка деревьев, угрожающих падением на провода	с отключением	01:00			ПЦЭС_ЮжРЭС ПЦЭС_ Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1	с включением на ночь
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка/т	Да	БВР	11.03.19	22.03.19	12 дн	11.03.19	22.03.19	12 дн	Расширение просеки, ручная чистка просеки	с отключением	01:00			ПЮЭС_НРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Находка/т. 1.С производством работ по технологической карте, 2.На Партизанской ГРЭС: Включить РЗ РЛ 110 в сторону ВЛ Находка/т, 3.На ПС 110 кВ Находка/т: Включить ЗНЛР2-110 в линию ВЛ 110кВ ПаГРЭС-Нах/т, С установкой переносного заземления на месте производства работ.	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ А	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	18.03.19	18.03.19	1 дн	25.03.19	25.03.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВТЭЦ-2 №1	без отключения	00:20			ПЮЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 ВТЭЦ-2 №1 и ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1 на ПС 110 кВ А	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ А	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	18.03.19	18.03.19	1 дн	25.03.19	25.03.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВТЭЦ-2 №2	без отключения	00:20			ПЮЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 ВТЭЦ-2 №2 и ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №2 на ПС 110 кВ А	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промузел	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Промузел	Да	ЗРР	06.03.19	06.03.19	1 дн	06.03.19	06.03.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 АТЭЦ	без отключения	00:20			ПЮЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 АТЭЦ, ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел на ПС 110 кВ Промузел	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Бурун	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	Да	ЗРР	12.03.19	12.03.19	1 дн	12.03.19	12.03.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Волна	без отключения	00:20			ПЮЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Волна и ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р на ПС 110 кВ Бурун	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Бурун	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	12.03.19	12.03.19	1 дн	12.03.19	12.03.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЮЭС_ВРЭС Включить СВ 110 для опробования действия привода	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	13.03.19	13.03.19	1 дн	22.03.19	22.03.19	1 дн	Опробование действия привода В 110	с отключением	00:20			ПЮЭС_ВРЭС Кратковременно отключить СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	26.03.19	26.03.19	1 дн	26.03.19	26.03.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЮЭС_ВРЭС Кратковременно отключить СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голдобин	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	25.03.19	25.03.19	1 дн	07.03.19	07.03.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЮЭС_ВРЭС Включить СВ 110 для опробования действия привода	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Горностаи	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	07.03.19	07.03.19	1 дн	13.03.19	13.03.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЮЭС_ВРЭС Кратковременно отключить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Загородная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	15.03.19	15.03.19	1 дн	15.03.19	15.03.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЮЭС_ВРЭС Включить СВ 110 для опробования привода.	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конiec	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конiec	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Залив	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	14.03.19	14.03.19	1 дн	28.03.19	28.03.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПНОЭС_ВРЭС Кратковременно отключить СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Океан	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	04.03.19	04.03.19	1 дн	14.03.19	14.03.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110, В 110 Горноста́й, В 110 Муравейка	с отключением	00:20			ПНОЭС_ВРЭС Кратковременно отключить СВ 110. Поочередно с В 110 Горноста́й и В 110 Муравейка Включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промузел	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	06.03.19	06.03.19	1 дн	06.03.19	06.03.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПНОЭС_ВРЭС Кратковременно отключить СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Молодежная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	28.03.19	29.03.19	2 дн	28.03.19	29.03.19	2 дн	Профконтроль КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молоде́жная	с отключением	02:00			ПСЭС Отключить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. С выводом КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молоде́жная	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Мингородок	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	01.03.19	01.03.19	1 дн	01.03.19	01.03.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПНОЭС_ВРЭС Кратковременно отключить СВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 1Р	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	19.03.19	19.03.19	1 дн	20.03.19	20.03.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПНОЭС_ВРЭС Кратковременно отключить СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Стройиндустрия	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	27.03.19	27.03.19	1 дн	21.03.19	21.03.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПНОЭС_ВРЭС Кратковременно отключить СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Амурская	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	21.03.19	21.03.19	1 дн	27.03.19	27.03.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПНОЭС_ВРЭС Кратковременно отключить СВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Чайка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	28.03.19	29.03.19	2 дн	18.03.19	19.03.19	2 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПНОЭС_ВРЭС Кратковременно отключить СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ А	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Зеленый угол – А №2	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	18.03.19	18.03.19	1 дн	25.03.19	25.03.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Зеленый угол №2	без отключения	00:20			ПНОЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Зеленый угол №2 и ВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №2 на ПС 110 кВ А	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зеленый угол – Горноста́й	Да	БВР	04.02.19	08.03.19	33 дн	04.02.19	08.03.19	33 дн	Ручная чистка просеки, рубка деревьев, угрожающих падением на провода	с отключением	01:00		Выполнено ранее	ПНОЭС_ВРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Зеленый угол - Горноста́й	с включением на ночь
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ А	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зеленый угол – А №1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	18.03.19	18.03.19	1 дн	25.03.19	25.03.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Зеленый угол №1	без отключения	00:20			ПНОЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Зеленый угол №1 и ВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №1 на ПС 110 кВ А	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	13.03.19	13.03.19	1 дн	22.03.19	22.03.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 СИ	без отключения	00:20			ПНОЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 СИ, ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р на ПС 110 кВ 2Р	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	Да	ЗРР	26.03.19	26.03.19	1 дн	26.03.19	26.03.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Орлиная	без отключения	00:20			ПНОЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Орлиная и КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Орлиная	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	22.03.19	22.03.19	1 дн	29.03.19	29.03.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВТЭЦ-1	без отключения	00:20			ПНОЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 ВТЭЦ-1 и КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная на ПС 110 кВ Орлиная	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Залив	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Амурская – Залив	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	14.03.19	14.03.19	1 дн	28.03.19	28.03.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Амурская	с отключением	00:20			ПНОЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Амурская и ВЛ 110 кВ Амурская - Залив на ПС 110 кВ Залив	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/г	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	13.03.19	13.03.19	1 дн	22.03.19	22.03.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Амурская	без отключения	00:20			ПНОЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Амурская, КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/г на ПС 110 кВ 2Р	не в транзите

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	13.03.19	13.03.19	1 дн	22.03.19	22.03.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Бурун	без отключения	00:20			ПНОЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Бурун, ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун на ПС 110 кВ 2Р	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Бурун	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун	Да	ЗРР	12.03.19	12.03.19	1 дн	12.03.19	12.03.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 2Р	без отключения	00:20			ПНОЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 2Р ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун на ПС 110 кВ Бурун	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	Да	ЗРР	26.03.19	26.03.19	1 дн	26.03.19	26.03.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Волна	без отключения	00:20			ПНОЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Волна и КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Орлиная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	22.03.19	22.03.19	1 дн	29.03.19	29.03.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПНОЭС_ВРЭС Кратковременно отключить СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голдобин	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	25.03.19	25.03.19	1 дн	07.03.19	07.03.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Патрокл	без отключения	00:20			ПНОЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Патрокл и ВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС Улисс на ПС 110 кВ Голдобин ПРДУ: От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Ог» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т на ПС 220 кВ Лесоза-водск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск терется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток терется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (полная потеря УВ ОНДЮ1).	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голдобин	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	25.03.19	25.03.19	1 дн	07.03.19	07.03.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВТЭЦ-2	без отключения	00:20			ПНОЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 ВТЭЦ-2 и ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) на ПС 110 кВ Голдобин ПРДУ: От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Ог» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т на ПС 220 кВ Лесоза-водск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск терется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток терется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (полная потеря УВ ОНДЮ1).	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Орлиная	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	22.03.19	22.03.19	1 дн	29.03.19	29.03.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВТЭЦ-2	без отключения	00:20			ПНОЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 ВТЭЦ-2, КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка на ПС 110 кВ Орлиная	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Залив	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	14.03.19	14.03.19	1 дн	28.03.19	28.03.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВТЭЦ-2	с отключением	00:20			ПНОЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 ВТЭЦ-2 и КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка на ПС 110 кВ Залив	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ А	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	18.03.19	18.03.19	1 дн	25.03.19	25.03.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПНОЭС_ВРЭС Кратковременно отключить СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ – 2Р	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	13.03.19	13.03.19	1 дн	22.03.19	22.03.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Восточная ТЭЦ	без отключения	00:20			ПНОЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Восточная ТЭЦ, В 110 Восточная ТЭЦ, КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2Р на ПС 110 кВ 2Р	не в транзите
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Да	ТР	18.03.19	23.03.19	6 дн	18.03.19	23.03.19	6 дн	Текущий ремонт 3Н ВЛ 220 Прим ГРЭС-И-Лес. Техническое обслуживание В 220 Прим ГРЭС-И-Лес.	с отключением	02:00			Работы производятся по ППР: 1. На Приморской ГРЭС включить Рз Рл 220 в ст. ВЛ Лес 2. На ПС 220 кВ Лесозаводск включить 3Н РЛ 220 И-ПримГРЭС в ст.Л 3. На ПС 220 кВ Иман включить 3Н ВЛ 220 ПримГРЭС-И-Лес С установкой ПЗ по месту производства работ. С отключением 3Н ВЛ 220 ПримГРЭС-И-Лес Потерь ПА нет	под наведенным напряжением
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Да	КР	18.03.19	23.03.19	6 дн	18.03.19	23.03.19	6 дн	Капитальный ремонт Ровх 220 И-Прим ГРЭС. Текущий ремонт КС 220 И-Прим ГРЭС (ф.А.С), ВЧЗ 220 И-Прим ГРЭС (ф.А.В.С). Опробование приводов В 220 И-Прим ГРЭС перед выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман в цикле АПВ. Диагностика Ровх 220 И-ПримГРЭС	с отключением	08:00			1. На Приморской ГРЭС включить Рз Рл 220 в ст. ВЛ Лес 2. На ПС 220 кВ Лесозаводск включить 3Н РЛ 220 И-ПримГРЭС в ст.Л 3. На ПС 220 кВ Иман включить 3Н ВЛ 220 ПримГРЭС-И-Лес С установкой ПЗ по месту производства работ. Потерь ПА нет Приморское РДУ: С отключением и заземлением ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман, ОСШ 220, ВПр ОВ 220. При опробовании в цикле АПВ АГ 00:20	под наведенным напряжением
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка	Да	ЗРР	25.03.19	25.03.19	1 дн	25.03.19	25.03.19	1 дн	Опробование привода В 220 Кир-Свяг/т	без отключения	00:20			С отключением на время АПВ В 220 Кир-Свяг/т и ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск Потерь ПА нет	не в транзите

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	ОВ 220	Да	ЗРР	26.03.19	26.03.19	1 дн	26.03.19	26.03.19	1 дн	Опробование привода ОВ 220	с отключением	00:20			С отключением на время АПВ		
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да	ЗРР	26.03.19	26.03.19	1 дн	26.03.19	26.03.19	1 дн	Опробование приводов СВ 220	с отключением	00:20			С отключением на время АПВ Раздельная работа 1С 220 и 2С 220 на время отключения СВ 220		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Да	КР	18.03.19	23.03.19	6 дн	18.03.19	23.03.19	6 дн	Капитальный ремонт Ровх 220 И-Прим ГРЭС. Диагностика Ровх И-Прим ГРЭС	с отключением	08:00			отключить и заземлить ОСШ 220, ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман. ВПр ОВ 220		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Ружино/т I цепь	Да	ЗРР	26.03.19	26.03.19	1 дн	26.03.19	26.03.19	1 дн	Опробование привода В 220 Руж/т-I	без отключения	00:20			С отключением на время АПВ В 220 Руж/т-I и ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/т I цепь	не в транзите	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Ружино/т II цепь	Да	ЗРР	26.03.19	26.03.19	1 дн	26.03.19	26.03.19	1 дн	Опробование привода В 220 Руж/т-II	без отключения	00:20			С отключением на время АПВ В 220 Руж/т-II и ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/т II цепь	не в транзите	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Губерова/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Да	ЗРР	25.03.19	25.03.19	1 дн	25.03.19	25.03.19	1 дн	Опробование привода В 220 И-Губер/т	без отключения	00:20			С отключением на время АПВ В 220 И-Губер/т и ВЛ 220 кВ Губерова/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск Потерь ПА нет	не в транзите	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К – Лесозаводск	Да	ЗРР	25.03.19	25.03.19	1 дн	25.03.19	25.03.19	1 дн	Опробование привода В 220 К	без отключения	00:20			С отключением на время АПВ В 220 К и ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск на ПС 220 кВ Лесозаводск Потерь ПА нет	не в транзите	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да	ТР	18.03.19	23.03.19	6 дн	18.03.19	23.03.19	6 дн	Техническое обслуживание ТР 220 АТ-1. Осмотр состояния червячного колеса привода (типа ПД-14) РПН АТ-1. Первый профконтроль АУВ В 110 АТ-1.	с отключением	02:00			отключить и заземлить АТ-1, 1с 220 кВ. С разборкой схемы В 110 АТ-1		
Утверждена	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2	Нет	КР	18.03.19	24.03.19	7 дн	18.03.19	24.03.19	7 дн	Демонтаж КС 220 Усс-2, ВЧЗ 220 Усс-2, ТТ 220 Усс-2 в яч.4, монтаж КС 220 Усс-2, ВЧЗ 220 Усс-2, ТТ 220 Усс-2 в яч.1. Перезаводка ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 из яч.4 в яч.1 с последующим присоединением новой смонтированной ошиновки яч.1 (ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2) к 2с 220.	с отключением	ВЗ	Отказ субъекта от заявленных работ по реконструкции ПС 500 кВ Владивосток в марте 2019 года в связи с неготовностью подрядной организации. Письмо Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Приморское ПМЭС от 05.02.2019 №МЗ/П2/2/107.		Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 Приморское РДУ: От АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 теряется ОН ПС 110 кВ Западная, Артёмовской ТЭЦ, Партизанской ГРЭС, ПС 220 кВ Береговая-2, ПС 220 кВ Широкая (частичная потеря УВ ОНДЮЗ, ОНДЮЗ). В АДВ ПС 500 кВ Владивосток теряются ПО ФОЛ ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №1 и ПО ФОЛ ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №2.		
Утверждена	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	АТ-1	Нет	ЗРР	21.03.19	22.03.19	2 дн	21.03.19	22.03.19	2 дн	Работа в режиме 500/10 кВ в связи с присоединением новой смонтированной ошиновки яч.2 (ВЛ 220 кВ Владивосток-Волна) к 1с 220	с отключением	04:00		Отказ субъекта от заявленных работ по реконструкции ПС 500 кВ Владивосток в марте 2019 года в связи с неготовностью подрядной организации. Письмо Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Приморское ПМЭС от 05.02.2019 №МЗ/П2/2/107.		Отключить и заземлить 1с 220, В 220 АТ-1, В 220 Вол, ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна. Одностороннее отключение КВЛ 220 кВ Владивосток – Аэропорт. ВПр В 220 УШР и УШР 220, СВ 220	
Утверждена	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1с 220	Нет	РЕК	21.03.19	22.03.19	2 дн	21.03.19	22.03.19	2 дн	Присоединение новой смонтированной ошиновки яч.2 (ВЛ 220 кВ Владивосток-Волна) к 1с 220	с отключением	04:00		Отказ субъекта от заявленных работ по реконструкции ПС 500 кВ Владивосток в марте 2019 года в связи с неготовностью подрядной организации. Письмо Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Приморское ПМЭС от 05.02.2019 №МЗ/П2/2/107.		Возможен перевод УШР-220 на 2с 220 Отключить и заземлить 1с 220, В 220 Вол, В 220 АТ-1. ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна. Одностороннее отключение КВЛ 220 кВ Владивосток – Аэропорт. ВПр СВ 220, В 220 УШР и УШР 220.	
Утверждена	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2с 220	Нет	РЕК	23.03.19	24.03.19	2 дн	23.03.19	24.03.19	2 дн	Присоединение новой смонтированной ошиновки яч.1 (ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2) к 2с 220.	с отключением	04:00		Отказ субъекта от заявленных работ по реконструкции ПС 500 кВ Владивосток в марте 2019 года в связи с неготовностью подрядной организации. Письмо Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Приморское ПМЭС от 05.02.2019 №МЗ/П2/2/107.		отключить и заземлить 2с 220, В 220 Усс-2, В 220 ЗУ. Одностороннее отключение ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 и ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол. ВПр СВ 220.	
Утверждена	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЛЭП 220 кВ	КВЛ 220 кВ Владивосток – Аэропорт	Нет	ВПр	21.03.19	22.03.19	2 дн	21.03.19	22.03.19	2 дн	Присоединение новой смонтированной ошиновки яч.2 (ВЛ 220 кВ Владивосток-Волна) к 1с 220	без отключения	04:00		Отказ субъекта от заявленных работ по реконструкции ПС 500 кВ Владивосток в марте 2019 года в связи с неготовностью подрядной организации. Письмо Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Приморское ПМЭС от 05.02.2019 №МЗ/П2/2/107.		отключить и заземлить В 220 АГ, 1с 220. Одностороннее отключение ВЛ 220 кВ Владивосток – Аэропорт	не в транзите

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна	Нет	КР	18.03.19	24.03.19	7 дн	18.03.19	24.03.19	7 дн	Демонтаж КС 220 Вол, ВЧЗ 220 Вол, ТТ 220 Вол в яч.5, монтаж КС 220 Вол, ВЧЗ 220 Вол, ТТ 220 Вол в яч.2. Перезаводка ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна из яч.5 в яч.2.	с отключением	ВЗ	Отказ субъекта от заявленных работ по реконструкции ПС 500 кВ Владивосток в марте 2019 года в связи с неготовностью подрядной организации. Письмо Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Приморское ПМЭС от 05.02.2019 №МЗ/П2/2/107.		Работы производятся по ППР. 1. Включить ЗН ЛР 220 Вол в ст. Л на ПС 500 кВ Владивосток. 2. Включить РЗ РЛ 220 Влад в ст. Л на ПС 220 кВ Волна. 3. С установкой ПЗ по месту работ. Приморское РДУ: Полная потеря реализации УВ (ОНД4, ОНД5, ОНД14) на ОН на ПС 110 кВ Западная от ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская (частичная потеря УВ ОНД4, ОНД5) АОПО ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - Хехшир 1	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В4 220	Да	ТР	18.03.19	22.03.19	5 дн	18.03.19	22.03.19	5 дн	Текущий ремонт ШР 220 В4 Л, технический контроль АПВ и УРОВ (6MD664) В4 220	с отключением	02:00			отключить и заземлить В4 220 и ВЛ 220 кВ Береговая-2 – Звезда	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В3 220	Да	ТР	18.03.19	22.03.19	5 дн	18.03.19	22.03.19	5 дн	Текущий ремонт ШР 220 В3 Л, технический контроль АПВ и УРОВ (6MD664) В3 220	с отключением	02:00			отключить и заземлить В3 220, ВЛ 220 кВ Береговая-2-Звезда	
Утверждена	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол	Нет	ВПр	23.03.19	24.03.19	2 дн	23.03.19	24.03.19	2 дн	Присоединение новой смонтированной ошиновки яч.1 (ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2) к 2с 220.	без отключения	04:00	Отказ субъекта от заявленных работ по реконструкции ПС 500 кВ Владивосток в марте 2019 года в связи с неготовностью подрядной организации. Письмо Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Приморское ПМЭС от 05.02.2019 №МЗ/П2/2/107.		отключить и заземлить В 220 Усс-2,2с 220.Одностороннее отключение ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол и ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Усс-2	Нет	РЕК	18.03.19	24.03.19	7 дн	18.03.19	24.03.19	7 дн	Демонтаж КС 220 Усс-2, ВЧЗ 220 Усс-2, ТТ 220 Усс-2 в яч.4, монтаж КС 220 Усс-2, ВЧЗ 220 Усс-2, ТТ 220 Усс-2 в яч.1. Перезаводка ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 из яч.4 в яч.1.	с отключением	ВЗ	Отказ субъекта от заявленных работ по реконструкции ПС 500 кВ Владивосток в марте 2019 года в связи с неготовностью подрядной организации. Письмо Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Приморское ПМЭС от 05.02.2019 №МЗ/П2/2/107.		отключить и заземлить В 220 Усс-2 и ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2, 2с 220. ВПр СВ 220 Приморское РДУ: Потери ПА прописаны в заявке на ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / СПШ 220 кВ	1с 220 кВ	Да	ТР	18.03.19	23.03.19	6 дн	18.03.19	23.03.19	6 дн	Текущий ремонт ЗН 1с 220, ТН 220 1с. Техническое обслуживание ТР 220 АТ-1. Профконтроль ТН 220 1с.	с отключением	02:00			отключить и заземлить 1с 220 кВ, АТ-1. С отключением СВ 220 и разборкой СР-1 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 ПримГРЭС-И-Лес	Да	ТР	18.03.19	23.03.19	6 дн	18.03.19	23.03.19	6 дн	Техническое обслуживание В 220 Прим ГРЭС-И-Лес.	с отключением	02:00			отключить и заземлить В 220 ПримГРЭС-И-Лес	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Звезда	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Звезда – Перевал	Да	ТР	25.03.19	29.03.19	5 дн	25.03.19	29.03.19	5 дн	Техническое обслуживание ЛР 220 Перевал Диагностика ТТ 220 Перевал	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Звезда – Перевал без замыкания поля. Отключить В-1-220 Перевал, В-2-220 Перевал, ЛР-1-220 Перевал, ЛР-2-220 Перевал С включением ЗНЛ ЛР-1-220 Перевал, ЗНЛ ЛР-2-220 Перевал Потерь ПА нет	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Береговая-2 – Звезда	Да	ТР	18.03.19	22.03.19	5 дн	18.03.19	22.03.19	5 дн	Текущий ремонт ЛР 220 Звезда, техническое обслуживание ТТ 220 Звезда. Текущий ремонт ШР 220 В4 Л и ШР 220 В3 Л Технический контроль КСЗ (7SA522, 1 комплект) ВЛ 220 кВ Береговая-2 – Звезда, КСЗ (7SA522, 2 комплект) ВЛ 220кВ Береговая-2 – Звезда, Профвосстановление ТН 220	с отключением	02:00			отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Береговая-2-Звезда, В4 220, В3 220 Потерь ПА нет ВЛ 220 кВ Береговая-2-Звезда находится под наведенным напряжением. Работы выполнять по ППР. 1.На ПС 220 кВ Береговая-2 включить ЗН ЛР 220 Звезда в ст.Л 2.На ПС 220 кВ Звезда включить ЗНЛ ЛР 220 Береговая-2 3.С установкой ПЗ по месту производства работ.	под наведенным напряжением
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Звезда	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Береговая-2 – Звезда	Да	ТР	18.03.19	22.03.19	5 дн	18.03.19	22.03.19	5 дн	Техническое обслуживание ЛР 220 Береговая-2. Диагностика ТТ-220 Береговая-2.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Звезда без замыкания поля. Отключить В-1-220 Береговая-2, В-2-220 Береговая-2, ЛР-1-220 Береговая-2, ЛР-2-220 Береговая-2 С включением ЗНЛ ЛР-1-220 Береговая-2, ЗНЛ ЛР-2-220 Береговая-2 ВЛ 220 кВ Береговая-2-Звезда находится под наведенным напряжением. Работы выполнять по ППР. 1.На ПС 220 кВ Береговая-2 включить ЗН ЛР	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Губерова/т	ЭЛТ / В 220 кВ	В2-220	Нет	ЗРР	19.03.19	19.03.19	13 ч	19.03.19	19.03.19	13 ч	Опробование В2-220 в цикле АПВ	с отключением	ВЗ			с кратковременным однократным отключением (включением) В2-220 в цикле АПВ с включением Ремонтной перемычки 220кВ в целях обеспечения параллельной работы Т1 и Т2	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Губерова/т	ЭЛТ / В 220 кВ	В1-220	Нет	ЗРР	14.03.19	14.03.19	11 ч	14.03.19	14.03.19	11 ч	проведение опробования АУВ В1-220 в цикле АПВ	с отключением	00:20			с кратковременным отключением (включением) В1-220 в цикле АПВ с включением Ремонтной перемычки 220кВ для обеспечения параллельной работы Т1 и Т2	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Снятая	СО ЕЭС	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	18.03.19	24.03.19	7 дн	18.03.19	24.03.19	7 дн	Снижение объема ОН (ОНД4, ОНД5, ОНД14, ОНДЮ5) на 42 МВт на период КР ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна (объем нагрузки ПС 110 кВ Западная). Снижение объема ОН	с отключением	ВЗ		Отказ субъекта от заявленных работ по реконструкции ПС 500 кВ Владивосток в марте 2019 года в связи с неготовностью подрядной организации. Письмо Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Приморское ПМЭС от 05.02.2019 №МЗ/П2/2/107.		
Утверждена на своем уровне	Снятая	СО ЕЭС	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	18.03.19	24.03.19	7 дн	18.03.19	24.03.19	7 дн	Снижение объема ОНДЮЗ, ОНДЮ5 на 150 МВт на период КР ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 500 кВ Владивосток. От АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2	с отключением	ВЗ		Отказ субъекта от заявленных работ по реконструкции ПС 500 кВ Владивосток в марте 2019 года в связи с неготовностью подрядной организации. Письмо Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Приморское ПМЭС от 05.02.2019 №МЗ/П2/2/107.		

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	СО ЕЭС	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Да	ЗРР	04.03.19	06.03.19	3 дн	04.03.19	06.03.19	3 дн	Снижение объема ОН (ОНД3, ОНД4, ОНД5, ОНД11, ОНДЮ3, ОНЮ1) на 32 МВт на период периодического профконтроля АЧР, ОН Партизанской ГРЭС. От ПА ОЭС Востока, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС теряется ОН Партизанской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3, ОНД4, ОНД5). От	с отключением	02:00			Полная потеря реализации УВ (ОНД3, ОНД4, ОНД5, ОНД11, ОНДЮ3, ОНЮ1) на ОН (32 МВт) на Партизанской ГРЭС от: ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская (частичная потеря УВ ОНД3, ОНД4, ОНД5) АОПО ВЛ 220 кВ Хехцир 2 - Хехцир I цепь, АОПО ВЛ 220 кВ Хехцир 2 - Хехцир II цепь на ПС 500 кВ Хехцир 2 (частичная потеря УВ ОНД3, ОНД5) АОПО ВЛ 220	
Утверждена	Исходная	СО ЕЭС	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	07.03.19	07.03.19	1 дн	07.03.19	07.03.19	1 дн	Снижение объема ОН (ОНД13, ОНДЮ1) на 45 МВт на Владивостокской ТЭЦ-2 на период опробования действия привода В 110 Патрокл и В 110 ВТЭЦ-2 на ПС 110 кВ Голдобин. От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ	с отключением	00:20			Полная потеря реализации УВ (ОНД13, ОНДЮ1) на ОН (45 МВт) на Владивостокской ТЭЦ-2 от ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД13) АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск (частичная потеря УВ ОНД13) От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 кВ	
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Да	КР	11.03.19	23.03.19	13 дн	11.03.19	23.03.19	13 дн	Рубка ОСД, замена поврежденной и фарфоровой изоляции, замена ГВН, установка балласта на ОКГТ, замена ГВН, ремонт провода, установка противопитчных устройств, установка РР. Верховой осмотр опор с проверкой провода в зажимах, выправка гирлянд изоляторов.	с отключением	03:00			Работы производятся по ППР. 1. На Приморской ГРЭС включить Рз РЛ 220 в ст. ВЛ Лес 2. На ПС 220 кВ Лесозаводск включить 3Н РЛ 220 И-ПримГРЭС в ст.Л 3. На ПС 220 кВ Иман включить 3Н ВЛ 220 ПримГРЭС-И-Лес С установкой ПЗ по месту производства работ. С включением СВ 220 на ПС 220 кВ Иман с 11.03-18.03 Потеря ПА нет	под наведенным напряжением
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	18.02.19	06.03.19	17 дн	18.02.19	06.03.19	17 дн	Установка противопитчных устройств	без отключения	00:20			С выводом АПВ Увеличение объема работ	
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	18.02.19	06.03.19	17 дн	18.02.19	06.03.19	17 дн	Установка противопитчных устройств	без отключения	00:20			С выводом АПВ Увеличение объема работ	
Утверждена	Отказанная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна	Нет	КР	18.03.19	24.03.19	7 дн	18.03.19	24.03.19	7 дн	Переустройство существующей ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна (реконструкция). Установка понижающих опор типа У220-3 в пролетах опор 26-27, 39-40.	с отключением	ВЗ	Отказ субъекта от заявленных работ по реконструкции ПС 500 кВ Владивосток в марте 2019 года в связи с неготовностью подрядной организации. Письмо Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Приморское ПМЭС от 05.02.2019 №МЗ/П2/2/107.		Работы производятся по ППР. 1. Включить 3Н ЛР 220 Вол в ст. Л на ПС 500 кВ Владивосток. 2. Включить РЗ РЛ 220 Влад в ст. Л на ПС 220 кВ Волна. 3. С установкой ПЗ по месту работ. Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна Приморское РДУ: Полная потеря реализации УВ (ОНД4, ОНД5, ОНД14) на ОН на ПС 110 кВ Западная от: ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская (частичная потеря УВ ОНД4, ОНД5) АОПО ВЛ 220 кВ Хехцир 2 - Хехцир I цепь, АОПО ВЛ 220 кВ Хехцир 2 - II цепь на ПС 500 кВ Хехцир 2 (частичная потеря УВ ОНД5) АОПО ВЛ 220 кВ Хехцир 2 - НПС-	под наведенным напряжением
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Звезда – Перевал	Да	КР	25.03.19	29.03.19	5 дн	25.03.19	29.03.19	5 дн	Ремонт провода, ремонт заземляющих спусков ОКГТ, замена поврежденной изоляции. Верховой осмотр опор с проверкой провода в зажимах.	с отключением	02:00			отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Звезда – Перевал Потеря ПА нет	

Начальник СЭР _____ Н.М. Федосеева

Начальник СРЗА _____ А.С. Титяев

Начальник СЭРБиР _____ А.С. Аксенов

Начальник ОДС _____ А.Н. Беляев