

УТВЕРЖДАЮ
 Первый заместитель директора -
 Главный диспетчер
 Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское
 РДУ

И.О. Баканов
 «___» _____ 2018 г.

**Выписка
 из СВОДНОГО ГРАФИКА
 ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Хабаровского РДУ на июнь 2018 г.**

Объект	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта	Июнь 2018																															Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Состояние заявки				
									Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср							Чт	Пт	Сб	Вс
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							01	02	03	04
ВЛ 220 кВ																																																	
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Селихино – Уктур (Л-259)	Да, срок ремонта изменен	21.06.18	06.07.18	16 дн	21.06.18	06.07.18	16 дн																													КР	2	КРЭС ВМУ: Замена дефектной изоляции оп.№№9(3+3), А64(3+3), А13К(3), 161(3). Ремонт проводов оп.№№52-53. Проверка состояния контактных болтовых соединений проводов электрическими измерениями оп.320, 321. Установка ГВН на провода (согласно Предписания ДВ-36-16 п.3,4) оп.№№2(4), 5(1), 7(1), 23(1). Осмотр состояния проводов и трасс в поддерживающих зажимах оп.№№203-244. Вырубка деревьев угрожающих падением на провода оп.№№65-66. Работа Электросетьсвязь по установлению негабарита оп. 172-173 установка промежуточной опоры и оп. 137-138 замена анкерной опоры с У220-1 на У220-1+9	Изолированная работа Майской ГРЭС		Исходная							
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Селихино – Уктур (Л-259)	Да, срок ремонта изменен	21.06.18	06.07.18	16 дн	21.06.18	06.07.18	16 дн																												ЗРР	01:00	КРЭС ВМУ: Установка заземляющих ступок на прокатных опорах (согласно Предписания ДВ-36-16 п.1.3) оп.№№2, 3, 4, 6. Замена фундамента оп.№№19.	Без отключения ЛЭП, вывод АПВ с ежедневным вводом по окончании работ.		Исходная								
ПС 220 кВ Селихино	ВЛ 220 кВ Селихино – Уктур (Л-259)	Нет	21.06.18	06.07.18	16 дн	21.06.18	06.07.18	16 дн																												ТР	08:00	Текущий ремонт КС-Л-259, текущий ремонт ВЧЗ Л-259	Потеря реализации УВ «ОНХ3», «ОНХ3» на ПС 220 кВ Высокогорная, ПС 220 кВ Ванно от ЛАПЛУ Вэйской ГЭС, ЛАПЛУ Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская		Исходная								
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Старт – Парус (Л-258)	Да	28.05.18	01.06.18	5 дн	28.05.18	01.06.18	5 дн																												КР	06:00	КРЭС КМУ: Замена гирлянд полимерной изоляции на стеклянную оп.№№933(1), 71(3). Осмотр состояния проводов и трасс в поддерживающих зажимах оп.№№74-89.	Включить МВ С-86 на ПС 110 кВ Т. МДП в сечение "Комсомольск" 288 МВт, в послеварийном 194 МВт	под введенным напряжением	Исходная								
ПС 220 кВ Парус	ВЛ 220 кВ Старт – Парус (Л-258)	Нет	01.06.18	01.06.18	1 дн	01.06.18	05.06.18	5 дн																												ТР	00:20	Опробование АПВ ВЛ 220 кВ Старт – Парус (Л-258). Текущий ремонт ШР-Л-258.	МДП в сечение "Комсомольск" 288 МВт, в послеварийном 194 МВт		Изменная								
ПС 220 кВ Старт	ВЛ 220 кВ Старт – Парус (Л-258)	Нет	01.06.18	01.06.18	1 дн	05.06.18	05.06.18	1 дн																												ЗРР	00:20	Опробование АПВ ВЛ 220 кВ Старт – Парус (Л-258)	МДП в сечение "Комсомольск" 288 МВт, в послеварийном 194 МВт	не в транзите	Изменная								
ВЛ 110 кВ																																																	
ПС 110 кВ ГВФ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45)	Нет	28.05.18	01.06.18	5 дн	28.05.18	01.06.18	5 дн																													ЗРР	04:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45) для работ РЗА по проведению КСЗ КСЗ (ДЗ, ТЭП, ТО) (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ УТЭЦ-3 – ГВФ (С-45), АВВ (АВВ, ТАВВ) В-110 кВ С-45	с включением СВ-110 на ПС 110кВ ГВФ	не в транзите	Исходная							
АО «ДРСК» ХЭС	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская №1 с оттайками (С-5)	Да	04.06.18	08.06.18	5 дн	04.06.18	08.06.18	5 дн																													ТР	02:00	Демонтаж опоры, монтаж опоры ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская №1 с оттайками (С-5) и ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская №2 с оттайками (С-6)	Работа на 5 дней, работа линий в радиальном режиме от Хабаровской ТЭЦ-1 до опоры 51или 52 (около ПС АК)		Исходная							
АО «ДРСК» ХЭС	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская №2 с оттайками (С-6)	Да	04.06.18	08.06.18	5 дн	04.06.18	08.06.18	5 дн																													ТР	02:00	Демонтаж опоры, монтаж опоры ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская №1 с оттайками (С-5) и ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская №2 с оттайками (С-6)	Работа на 5 дней, работа линий в радиальном режиме от Хабаровской ТЭЦ-1 до опоры 51или 52 (около ПС АК)		Исходная							
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» ХПМЭС	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ №2 оттайками (С-18)	Да, срок ремонта изменен	04.06.18	09.06.18	6 дн	07.06.18	12.06.18	6 дн																													ТР	08:00	ПС 220 кВ РЦ профсовершенствование С-18 ФЛ, элемент настройки ВЧЗ и ВЧ-тракт, ТТ, ЭМБ, вывод в ремонт ПС 110 кВ ПС 220 кВ РЦ			Изменная							
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» ХПМЭС	ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46)	Да, срок ремонта изменен	04.06.18	09.06.18	6 дн	07.06.18	12.06.18	6 дн																													ЗРР	01:00	Одностороннее отключение линии при выводе в ремонт ПС 110 кВ ПС 220 кВ РЦ		не в транзите	Изменная							
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» ХПМЭС	КВЛ 110 кВ РЦ – НТЗ с оттайкой на ПС НТЗ-2 (С-15)	Да, срок ремонта изменен	04.06.18	09.06.18	6 дн	07.06.18	12.06.18	6 дн																													ЗРР	02:00	Одностороннее отключение линии при выводе в ремонт ПС 110 кВ ПС РЦ		не в транзите	Изменная							

Объект	Оборудование	Учен ная в годы ом граф	Месяц. Завлеенное время. Начало	Месяц. Завлеенное время. Конец	Меся чная. Завле енное время	Месяц. Время ремонта. Начало	Месяц. Время ремонта. Конец	Месяч ный время ремонт а.	Июнь 2018																														Вид ремю нта	Аварий ная гото вность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Состояние завки
									Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб													
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
ПС 220 кВ РЦ	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ №1 с оттайками (С-7)	Нет	04.06.18	09.06.18	6 дн	07.06.18	12.06.18	6 дн																						ЗРР	08:00	Одностороннее отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ №1 с оттайками (С-7) при выводе в ремонт IC 110 кВ для нанесения антикоррозийного покрытия на металлоконструкции ШР-1-С-7	не в транзите	Изменная										
ПС 220 кВ Хехир	ВЛ 110 кВ Южная – Хехир №1 (С-13)	Нет	18.06.18	18.06.18	1 дн	18.06.18	18.06.18	1 дн																						ЗРР	00:20	Опробование АПВ. Одностороннее отключение.	не в транзите	Исходная										
ПС 220 кВ Хехир	ВЛ 110 кВ Южная – Хехир №1 (С-13)	Нет	18.06.18	19.06.18	2 дн	18.06.18	19.06.18	2 дн																						ТР	08:00	Текущий ремонт ЛР-С-13, текущий ремонт ШР-110 С-13 ОСШ.	не в транзите	Исходная										
ПС 220 кВ Хехир	ВЛ 110 кВ Корфовская – Хехир (С-23)	Нет	21.06.18	21.06.18	1 дн	21.06.18	21.06.18	1 дн																						ЗРР	00:20	Опробование АПВ. Одностороннее отключение.	не в транзите	Исходная										
ПС 220 кВ Хехир	ВЛ 110 кВ Корфовская – Хехир (С-23)	Нет	21.06.18	29.06.18	9 дн	21.06.18	29.06.18	9 дн																						ТР	08:00	Текущий ремонт ШР-110 С-23 ОСШ, текущий ремонт ЛР-110 С-23.	не в транзите	Исходная										
ПС 110 кВ НПЗ	КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с оттайкой на ПС НПЗ-2 (С-15)	Нет	28.06.18	29.06.18	2 дн	28.06.18	28.06.18	1 дн																						ЗРР	01:00	Одностороннее отключение КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с оттайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) со стороны ПС 110 кВ НПЗ, для отбора проб масла с 1ТН-110 ПС 110 кВ НПЗ	включить ШСВ 110 на ПС 110 кВ НПЗ	не в транзите	Изменная									
ПС 110 кВ НПЗ	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – НПЗ с оттайкой на ПС НПЗ-2 (С-16)	Нет	28.06.18	29.06.18	2 дн	29.06.18	29.06.18	1 дн																						ЗРР	01:00	Одностороннее отключение КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – НПЗ с оттайкой на ПС НПЗ-2 (С-16) со стороны ПС 110 кВ НПЗ, для отбора проб масла с 2ТН-110 ПС 110 кВ НПЗ	включить ШСВ 110 на ПС 110 кВ НПЗ; поочередно с 1ТН-110	не в транзите	Изменная									
«ДРСК» ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ К – Каргель с оттайкой на ПС Пивань (С-74)	Да	01.04.18	30.06.18	91 дн	01.04.18	30.06.18	91 дн																						ЗРР	02:00	Механизированная расчистка. Ручная расчистка	с выводом АПВ	Исходная										
ПС 110 кВ Гайтер	ВЛ 110 кВ Гайтер – Каргель (С-121)	Да, срок ремонт не изменен	04.06.18	09.06.18	6 дн	04.06.18	09.06.18	6 дн																							ТР	02:00	ТР. Проф испытания В-110 С-121, ТО КС, ИУЗ, ТР присоединений 1с-110, ОСШ-110 С-121 на ПС 110 кВ Гайтер.		Исходная									
ПС 110 кВ Гайтер	ВЛ 110 кВ Гайтер – Каргель (С-121)	Да, срок ремонт не изменен	04.06.18	09.06.18	6 дн	04.06.18	09.06.18	6 дн																							КР	02:00	КР ЛР-110 С-121 с заменой ОСИ на ПС 110 кВ Гайтер		Исходная									
ПС 110 кВ К	ВЛ 110 кВ К – Каргель с оттайкой на ПС Пивань (С-74)	Нет	07.06.18	07.06.18	1 дн	13.06.18	13.06.18	1 дн																							ЗРР	04:00	Испытания повышенным напряжением В 110 С-74. Одностороннее отключение.	не в транзите	Изменная									
ПС 110 кВ К	ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С-93)	Нет	19.06.18	19.06.18	1 дн	15.06.18	15.06.18	1 дн																							ЗРР	04:00	Испытания повышенным напряжением В 110 С-93. Одностороннее отключение.	не в транзите	Изменная									
ПС 110 кВ К	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76)	Нет	18.06.18	18.06.18	1 дн	18.06.18	18.06.18	1 дн																							ЗРР	04:00	Испытание повышенным напряжением В 110 С-76. Одностороннее отключение.	не в транзите	Исходная									
Комсомольская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Привокзальная (С-75)	Да	04.06.18	14.06.18	11 дн	04.06.18	14.06.18	11 дн																							ЗРР	04:00	Проверка УРЗА (КЗ и АВВ в объеме "К"), С отключением ВЛ С-75.	не в транзите	Исходная									
Комсомольская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76)	Да	18.06.18	27.06.18	10 дн	18.06.18	27.06.18	10 дн																							ЗРР	04:00	Проверка УРЗА (КЗ и АВВ в объеме "К"), С отключением ВЛ С-76.	не в транзите	Исходная									
ПС 220 кВ Старт	ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с оттайкой на ПС БАМ ПТО (С-115)	Нет	14.06.18	14.06.18	1 дн	14.06.18	14.06.18	1 дн																							ЗРР	00:20	Опробование АПВ	МДЛ в сечении выдачи мощности Комсомольской ТЭЦ-3 140 ++нагрузка ГПП-5	не в транзите	Исходная								
ПС 220 кВ Старт	ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с оттайкой на ПС БАМ ПТО (С-116)	Нет	18.06.18	18.06.18	1 дн	18.06.18	18.06.18	1 дн																							ЗРР	00:20	Опробование АПВ	МДЛ в сечении выдачи мощности Комсомольской ТЭЦ-3 140 ++нагрузка ГПП-5	не в транзите	Исходная								
«ДРСК» ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ Т – НПЗ с оттайкой на ПС Байкальская (С-98)	Нет	14.06.18	14.06.18	1 дн	14.06.18	14.06.18	1 дн																							ТР	03:00	Текущий ремонт ЛР 110 С-98 на ПС 110 Байкальская	под наведенным напряжением	Исходная									
«ДРСК» ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ Т – Старт с оттайками (С-97)	Нет	19.06.18	19.06.18	1 дн	19.06.18	19.06.18	1 дн																							ТР	04:00	Техническое обслуживание блокировки ЛР 110 С-97, текущий ремонт ЛР 110 С-97	под наведенным напряжением	Исходная									
ВЛ 35 кВ																																												
ПС 35 кВ Южная	ВЛ 35 кВ Лесозаводская – Южная (Т11Ф)	Нет	04.06.18	09.06.18	6 дн	18.06.2018	20.06.2018	5 дн																							ЗРР	02:00	Профилактика УРЗА В 35 Т-11Ф. Одностороннее отключение.	не в транзите	Изменная									
ПС 35 кВ Лесозаводская	ВЛ 35 кВ Лесозаводская – Южная (Т11Ф)	Да, срок ремонт не изменен	04.06.18	08.06.18	5 дн	18.06.2018	20.06.2018	5 дн																							ТР	02:00	ТО ЛР-35 Т11Ф, присоединений 1с-35 КР ШР-35 ТН-1с, СР-35 1с на ПС Лесозаводская .		Изменная									
ПС 35 кВ Южная	ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Южная с оттайкой на ПС РП-1 (Т5Ф)	Нет	15.06.18	15.06.18	1 дн	09.06.18	09.06.18	1 дн																							ЗРР	03:00	Профилактика УРЗА В 35 Т5Ф. Одностороннее отключение.	не в транзите	Изменная									
ПС 35 кВ Лесозаводская	ВЛ 35 кВ РП-4 – Лесозаводская (Т10Ф)	Да, срок ремонт не изменен	11.06.18	15.06.18	5 дн	13.06.2018	15.06.2018	5 дн																							ТР	02:00	ТО ЛР-35 Т10Ф присоединений 2с-35 , КР ШР-35 ТН-2 с СР-35 2с на ПС 35 кВ Лесозаводская.		Изменная									
ПС 35 кВ Южная	ВЛ 35 кВ Южная – Тишино (Т6Ф)	Нет	18.06.18	22.06.18	5 дн	04.06.18	08.06.18	5 дн																							ЗРР	03:00	Профилактика УРЗА В 35 Т6Ф. Одностороннее отключение.	не в транзите	Изменная									
ПС 220 кВ Ванино																																												
ПС 220 кВ Ванино	ЗТ	Нет	01.06.18	05.06.18	5 дн	01.06.18	05.06.18	5 дн																							ТР	08:00	Высоковольтные испытания вводов ЗТ, капитальный ремонт МВ-35 ЗТ, замена ТТ подстанция организацией Русэнергомир		Исходная									
ПС 220 кВ Ванино	4Т	Нет	06.06.18	19.06.18	14 дн	06.06.18	19.06.18	14 дн																							ТР	08:00	Текущий ремонт 4Т		Исходная									
ПС 220 кВ Высокогорная																																												
ПС 220 кВ Высокогорная	РП-220 кВ	Нет	13.06.18	24.06.18	12 дн	13.06.18	24.06.18	12 дн																							ЗРР	01:00	Включить для сохранения транзита на время вывода в ремонт ЭВ-Л-261		Исходная									
ПС 220 кВ Высокогорная	СЭВ-220	Нет	13.06.18	24.06.18	12 дн	13.06.18	24.06.18	12 дн																							ВР	01:00	Вынужденный простой на время отключения ЭВ-Л-261	с включением ремонтной переемычки	Исходная									

Объект	Оборудование	Учетная зона	Месячный. Завершенное время. Начало	Месячный. Завершенное время. Концов	Месяч. Завершенное время	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Концов	Месяч. Время ремонта	Июнь 2018																														Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Состояние заявки
									Пн	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб													
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
АО «ДРСК» ХЭС	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой действием АНР на ПС ХЭС ДРСК	Нет	18.06.18	22.06.18	5 дн	18.06.18	22.06.18	5 дн																											ЗРР	02:00	Уменьшение объема ОН в связи с выводом из работы ПВД УПК-Ц 508 кВ в ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная №1 (Г-1).	Уменьшение объема ОН (Хабаровская ТЭЦ-1, ПС 110 кВ АК, ПС 110 кВ Корфовская) на 23 МВт.		Исходная				
АО «ДРСК» ХЭС	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой действием АНР на ПС ХЭС ДРСК	Нет	25.06.18	29.06.18	5 дн	25.06.18	29.06.18	5 дн																										ЗРР	02:00	Уменьшение объема ОН в связи с выводом из работы ПРМ УПК-Ц 216 кВ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ №1, №2 с оттайками.	Уменьшение объема ОН (ПС 110 кВ СМР, ПС 110 кВ КАФ) на 20 МВт.		Исходная					
«ДРСК» ХЭС СП СЭС	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой действием АНР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК	Нет	04.06.18	08.06.18	5 дн	04.06.18	08.06.18	5 дн																										В	02:00	Снижение объема АНР в связи с профсоюзным Днем на ПС 110 кВ Торридан на 1,4 МВт.			Исходная					
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 10 МВт и более)	Да	04.06.18	08.06.18	5 дн	04.06.18	08.06.18	5 дн																										ЗРР	01:00	Работы на ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская №1 с оттайками (С-5) и на ПС 110 кВ Южная ПРМ УПК-Ц 269 кВ ВЛ 110 кВ Южная – Хечир №1, №2	Уменьшение объема ОН (ПС 110 кВ Южная, Хабаровская ТЭЦ-1, ПС 110 кВ АК, ПС 110 кВ Корфовская) на 64 МВт. Совместно с уменьшением объема ОН на ПС 220 кВ Высокогорная, ПС 220 кВ Ванно 5-9 июня на 8 МВт суммарно 72 МВт. Потери реализации УВ ОНХ2, ОНХ4 от ЛАПНУ Бурейской ГЭС, ЛАПНУ Зейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская, АОПО ВЛ 220 кВ Амурская – Белогорск/г с оттайками, АОПО ВЛ 220 кВ Амурская – Корали/г с оттайкой на ПС Белогорск на ПС 500 кВ Амурская, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская – Волочаевка/г, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская – Леоберезная на ПС 500 кВ Хабаровская, АОПО ВЛ 220 кВ Хечир 2 – Хечир 1 цепь, II цепь на ПС 500 кВ Хечир 2, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ, АОПО ВЛ 220 кВ РЦ – Амур на ПС 220 кВ РЦ, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – Амур на Хабаровской ТЭЦ-3.		Исходная					
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	Нет	05.06.18	09.06.18	5 дн	05.06.18	09.06.18	5 дн																										ЗРР	01:00	на ПС 220 кВ Уктур ПРМ УПК-Ц 176 кВ ВЛ 220 кВ Селикино – Уктур	Уменьшен объем ОН (ПС 220 кВ Высокогорная, ПС 220 кВ Ванно) на величину 8 МВт.		Исходная					
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 10 МВт и более)	Да, срок ремонта изменен	18.06.18	22.06.18	5 дн	18.06.18	22.06.18	5 дн																										ЗРР	01:00	на Хабаровская ТЭЦ-1 ПРМ УПК-Ц 508 кВ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная №1, на ПС 110 кВ Южная ПРМ УПК-Ц 508 кВ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная №1.	Уменьшение объема ОН на Хабаровской ТЭЦ-1, ПС 110 кВ АК, ПС 110 кВ Корфовская на 23 МВт (частичная потеря ОНХ2, ОНХ4), от ЛАПНУ Бурейской ГЭС, ЛАПНУ Зейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская, АОПО ВЛ 220 кВ Амурская – Белогорск/г с оттайками, АОПО ВЛ 220 кВ Амурская – Корали/г с оттайкой на ПС Белогорск на ПС 500 кВ Амурская, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская – Волочаевка/г, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская – Леоберезная на ПС 500 кВ Хабаровская, АОПО ВЛ 220 кВ Хечир 2 – Хечир 1 цепь, II цепь на ПС 500 кВ Хечир 2, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ, АОПО ВЛ 220 кВ РЦ – Амур на ПС 220 кВ РЦ, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – Амур на Хабаровской ТЭЦ-3.		Исходная					
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	Нет	21.06.18	06.07.18	16 дн	21.06.18	06.07.18	16 дн																										ЗРР	01:00	Работы на ВЛ 220 кВ Селикино – Уктур (Л-259).	Уменьшен объем ОН (ПС 220 кВ Высокогорная, ПС 220 кВ Ванно) на величину 8 МВт.		Исходная					
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 10 МВт и более)	Да, срок ремонта изменен	21.06.18	22.06.18	2 дн	21.06.18	22.06.18	2 дн																										ЗРР	01:00	Выход в ремонт ВЛ 220 кВ Селикино – Уктур (Л-259) и на Хабаровская ТЭЦ-1 ПРМ УПК-Ц 508 кВ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная №1, на ПС 110 кВ Южная ПРМ УПК-Ц 508 кВ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная №1.	Потери реализации УВ «ОНХ1», «ОНХ2» на ПС 220 кВ Высокогорная, ПС 220 кВ Ванно от ЛАПНУ Бурейской ГЭС, ЛАПНУ Зейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская на величину 6 МВт и уменьшение объема ОН (ТЭЦ-1, ПС 110 кВ АК, ПС 110 кВ Корфовская) на 23 МВт. Суммарно 36 МВт.		Исходная					
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	Нет	22.06.18	24.06.18	3 дн	22.06.18	24.06.18	3 дн																										ЗРР	01:00	на ПС 220 кВ Высокогорная ПРМ УПК-Ц 168 кВ ВЛ 220 кВ Уктур – Высокогорная	Уменьшен объем ОН (ПС 220 кВ Высокогорная, ПС 220 кВ Ванно) на 8 МВт		Исходная					
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 10 МВт и более)	Да, срок ремонта изменен	25.06.18	29.06.18	5 дн	25.06.18	29.06.18	5 дн																										ЗРР	01:00	на ПС 110 кВ СМР ПРМ УПК-Ц 216 кВ ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ №1, №2 с оттайками	Уменьшение объема ОН на ПС 110 кВ СМР, ПС 110 кВ КАФ на 20 МВт (частичная потеря ОНХ4) При совмещении с работами на ВЛ 220 кВ ВЛ 220 кВ Селикино – Уктур (Л-259) суммарно 28 МВт потеря реализации УВ ОНХ4 от ЛАПНУ Бурейской ГЭС, ЛАПНУ Зейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская, АОПО ВЛ 220 кВ Амурская – Корали/г с оттайками, АОПО ВЛ 220 кВ Амурская – Волочаевка/г, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская – Леоберезная на ПС 500 кВ Хабаровская.		Исходная					

Начальник Службы электрических режимов

Л.Ю. Чаплыгина

Е.А. Сухорукова
(4212)38-05-44; 33-44.