

Утверждаю  
 Первый заместитель директора -  
 главный диспетчер  
 Филиала АО «СО ЕЭС»  
 Амурское РДУ  
 п/п \_\_\_\_\_ А.А. Голубцов  
 « 24 » августа 2021 г.

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на сентябрь 2021 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час, сутки)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Причина отказа
	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)						
Объект: Амурские электрические сети															
ВЛ 110 кВ Ивановка – Полевая	29.09.2021	05.10.2021	7 дн	29.09.2021	05.10.2021	7 дн	29.09.2021	05.10.2021	7 дн	ВЗ	ВПр	Работы на ПС Ивановка, ПС Полевая	С включением в работу ВЛ 110 кВ Волково - Ивановка.	исходная	
ВЛ 110 кВ Тамбовка – Михайловка	02.09.2021	03.09.2021	2 дн	02.09.2021	03.09.2021	2 дн	02.09.2021	03.09.2021	2 дн	2:00	ТР	Работы на ПС Тамбовка	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо включение в работу ТГ № 7 Райчихинской ГРЭС; двух ТГ на Благовещенской ТЭЦ.	исходная	
ВЛ 110 кВ Центральная – Волково с отпайкой на ПС Владимировка	20.09.2021	30.09.2021	11 дн	20.09.2021	30.09.2021	11 дн	20.09.2021	30.09.2021	11 дн	8:00	КР	замена опор (кап. ремонт)		отказанная	В связи с возможностью выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с АТ-2 ПС 220 кВ Хвойная (20.09-28.09). Ориентировочный срок выполнения работ - подать предложения в график ремонтов на октябрь 2021 г.
Объект: ПС 110 кВ Ивановка															
В-Л110 Полевая	29.09.2021	05.10.2021	7 дн	29.09.2021	05.10.2021	7 дн	29.09.2021	05.10.2021	7 дн	ВЗ	КР	Капитальный ремонт В-Л110 Полевая, обслуживание КС-Л110 Полевая, ВЗ-Л110 Полевая		исходная	
Объект: ПС 110 кВ Тамбовка															
В-Л110 Михайловка	02.09.2021	03.09.2021	2 дн	02.09.2021	03.09.2021	2 дн	02.09.2021	03.09.2021	2 дн	2:00	ТР	Обслуживание В-110 Михайловка, ЛР-Л110 Михайловка, ТН-Л110 Михайловка, КС-Л110, ВЗ-Л110 Михайловка		исходная	
Объект: ПС 110 кВ Полевая															
В-Л110 Ивановка	29.09.2021	05.10.2021	7 дн	29.09.2021	05.10.2021	7 дн	29.09.2021	05.10.2021	7 дн	2:00	ТР	Обслуживание В-Л110 Ивановка, ЛР-Л110 Ивановка		исходная	

Начальник СЭР	п/п	О.М. Кравцова
Начальник СЭРБиР	п/п	В.Е. Попик
Начальник СРЗиА	п/п	Б.А. Ищенко
Начальник ОДС	п/п	В.С. Янов