


Утверждаю
 Первый заместитель директора - главный диспетчер
 Филиала ОАО «СО ЕЭС» Приморское РДУ

 Д.Г. Петухов
 " 27 " мая 2016г.

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Приморского РДУ на июнь 2016 года.

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110кВ	Да, срок ремонта изменен	КР	07.06.16	08.06.16	2 дн	07.06.16	08.06.16	2 дн	КР РШ 2СШ 110 Т-2 ,	с отключением	04:00			С переводом присоединений на 1СШ 110 кВ и поочередным отключением присоединений на время ремонта РШ 2СШ 110 Т-2. ВПр ШСМВ 110, ТН 2СШ 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 2СШ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	07.06.16	08.06.16	2 дн	07.06.16	08.06.16	2 дн	ВПрТН 2СШ 110 на время КР РШ 2СШ Т-2	с отключением	04:00			С отключением и заземлением 2СШ 110 кВ. ВПр ШСМВ 110. С переводом присоединений на 1СШ 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	07.06.16	15.06.16	9 дн	07.06.16	15.06.16	9 дн	ВПр ШСМВ 110 на время КР РШ 2СШ 110 Т-2, РШ 2СШ 110 КВЛ ВТЭЦ-2 Ор, РШ 2СШ 110 КВЛ ВТЭЦ2 Зал	с отключением	04:00			С включением в работу по окончании КР 10.06.2016 до начала работ 14.06.2016. С отключением и заземлением 2СШ 110 кВ. С отключением ШСМВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110кВ	Да, срок ремонта изменен	КР	09.06.16	10.06.16	2 дн	09.06.16	10.06.16	2 дн	КР РШ 2СШ 110 КВЛ ВТЭЦ-2 Ор	с отключением	04:00			С отключением и заземлением 2СШ 110 кВ и переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ШСМВ 110, ТН 2СШ 110. На Владивостокской ТЭЦ-2 отключить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка .	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 2СШ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	09.06.16	10.06.16	2 дн	09.06.16	10.06.16	2 дн	ВПр ТН 2СШ 110 в на время КР РШ 2СШ КВЛ ВТЭЦ-2- Ор	с отключением	04:00			С отключением и заземлением 2СШ 110 кВ и переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ШСМВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	Нет	ЗРР	09.06.16	10.06.16	2 дн	09.06.16	10.06.16	2 дн	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка по КР РШ 2СШ 110 КВЛ ВТЭЦ2 - Ор	с отключением	04:00			На Владивостокской ТЭЦ-2 отключить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка. Отключить и заземлить В 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор, 2СШ 110 кВ. ВПр ШСМВ 110, ТН 2СШ 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор	Нет	ВПр	09.06.16	10.06.16	2 дн	09.06.16	10.06.16	2 дн	ВПр В 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор на время КР РШ 2СШ 110 КВЛ ВТЭЦ2 - Ор	с отключением	04:00			Отключить и заземлить В 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор, 2СШ 110 кВ. На Владивостокской ТЭЦ-2 отключить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка . ВПр ШСМВ 110, ТН 2СШ 110.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110кВ	Да, срок ремонта изменен	КР	16.06.16	17.06.16	2 дн	14.06.16	15.06.16	2 дн	КР РШ 2СШ 110 РТСН-2	с отключением	04:00			с отключением и заземлением 2СШ 110 кВ и переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ШСМВ 110 и ТН 2СШ 110, РТСН-2	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 2СШ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	16.06.16	17.06.16	2 дн	14.06.16	15.06.16	2 дн	ВПр ТН 2СШ 110 на время КР РШ 2СШ 110 РТСН-2	с отключением	04:00			с отключением и заземлением 2СШ 110 кВ и переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ШСМВ 110 и ТН 2СШ 110, РТСН-2	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	16.06.16	17.06.16	2 дн	14.06.16	15.06.16	2 дн	ВПр ШСМВ 110 на время КР РШ 2СШ 110 РТСН-2	с отключением	04:00			Отключить и заземлить 2СШ 110 кВ. Отключить и заземлить ШСМВ 110, РТСН-2. ВПр ТН 2СШ 110	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110кВ	Да, срок ремонта изменен	КР	14.06.16	15.06.16	2 дн	16.06.16	17.06.16	2 дн	КР РШ 2СШ 110 КВЛ ВТЭЦ2- Зал	с отключением	04:00			С отключением и заземлением 2СШ 110 кВ и переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ШСМВ 110, ТН 2СШ 110. Отключить и заземлить МВ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Зал. На Владивостокской ТЭЦ-2 отключить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка .	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 2СШ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	14.06.16	15.06.16	2 дн	16.06.16	17.06.16	2 дн	ВПр ТН 2СШ 110 на время КР РШ 2СШ 110 КВЛ ВТЭЦ2- Зал	с отключением	04:00			С отключением и заземлением 2СШ 110 кВ и переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ШСМВ 110, ТН 2СШ 110. Отключить и заземлить МВ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Зал. На Владивостокской ТЭЦ-2 отключить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка .	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка	Нет	ЗРР	14.06.16	15.06.16	2 дн	16.06.16	17.06.16	2 дн	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка на время КР РШ 2СШ КВЛ ВТЭЦ2 - Зал	с отключением	04:00			С отключением и заземлением 2СШ 110 кВ и переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ШСМВ 110, ТН 2СШ 110. Отключить и заземлить МВ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Зал. На Владивостокской ТЭЦ-2 отключить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка .	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Зал	Нет	ВПр	14.06.16	15.06.16	2 дн	16.06.16	17.06.16	2 дн	ВПр МВ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Зал на время КР РШ 2СШ 110 КВЛ ВТЭЦ2- Зал	с отключением	04:00			С отключением и заземлением 2СШ 110 кВ и переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ШСМВ 110, ТН 2СШ 110. Отключить и заземлить МВ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Зал. На Владивостокской ТЭЦ-2 отключить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка .	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110кВ	Да	КР	20.06.16	21.06.16	2 дн	20.06.16	21.06.16	2 дн	КР РШ 2СШ 110 Т-1	с отключением	04:00			с отключением и заземлением 2СШ 110 кВ и переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ШСМВ 110 и ТН 2СШ 110, Т-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 2СШ 110	Да	ВПр	20.06.16	21.06.16	2 дн	20.06.16	21.06.16	2 дн	ВПр ТН 2СШ 110 на время КР РШ 2СШ 110 Т-1	с отключением	04:00			с отключением и заземлением 2СШ 110 кВ и переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ШСМВ 110 и ТН 2СШ 110, Т-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ 110	Да	ВПр	20.06.16	21.06.16	2 дн	20.06.16	21.06.16	2 дн	ВПр ШСМВ 110 на время КР РШ 2СШ 110 Т-1	с отключением	04:00			с отключением и заземлением 2СШ 110 кВ и переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ШСМВ 110 и ТН 2СШ 110, Т-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110кВ	Да, срок ремонта изменен	КР	22.06.16	23.06.16	2 дн	22.06.16	23.06.16	2 дн	Кап.р. РШ 2СШ ТН 2СШ 110	с отключением	04:00			ПримРДУ: 05.05.2016 15.00 Согласовано по телефону с Егоровым В.Н. Примгенерация о возможности выполнения работ с 22.06 по 23.06.2016 и отмене переноса работ на ноябрь. с отключением и заземлением 2СШ 110 кВ и переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ШСМВ 110 и ТН 2СШ 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 2СШ 110	Да	ВПр	22.06.16	23.06.16	2 дн	22.06.16	23.06.16	2 дн	Вынужденный простой в связи с отключением 2СШ 110 кВ и переводом присоединений на 1СШ 110 кВ для кап.р. РШ 2СШ ТН 2СШ 110	с отключением	04:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ 110	Да	ВПр	22.06.16	23.06.16	2 дн	22.06.16	23.06.16	2 дн	Вынужденный простой в связи с отключением 2СШ 110 кВ и переводом присоединений на 1СШ 110 кВ для кап.р. РШ 2СШ ТН 2СШ 110	с отключением	04:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110кВ	Да, срок ремонта изменен	КР	27.06.16	28.06.16	2 дн	27.06.16	28.06.16	2 дн	КР РШ 2СШ 110 ОМВ	с отключением	04:00			с отключением и заземлением 2СШ 110 кВ и переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ШСМВ 110 и ТН 2СШ 110, ОМВ 110, ОСШ 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110кВ	Нет	ВПр	27.06.16	28.06.16	2 дн	27.06.16	28.06.16	2 дн	ВПр ОСШ 110кВ на время КР РШ 2СШ 110 ОМВ	с отключением	04:00			с отключением и заземлением 2СШ 110 кВ и переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ШСМВ 110 и ТН 2СШ 110, ОМВ 110, ОСШ 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 2СШ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	27.06.16	28.06.16	2 дн	27.06.16	28.06.16	2 дн	ВПр ТН 2СШ 110 на время КР РШ 2СШ 110 ОМВ	с отключением	04:00			с отключением и заземлением 2СШ 110 кВ и переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ШСМВ 110 и ТН 2СШ 110, ОМВ 110, ОСШ 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	29.06.16	30.06.16	2 дн	27.06.16	30.06.16	4 дн	ВПр ШСМВ 110 на время КР РШ 2СШ 110 ОМВ и КР РШ 2СШ 110 ВЛ ВТЭЦ2 -Пат	с отключением	04:00			с отключением и заземлением 2СШ 110 кВ и переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ШСМВ 110 и ТН 2СШ 110, ОМВ 110, ОСШ 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Нет	ВПр	27.06.16	28.06.16	2 дн	27.06.16	28.06.16	2 дн	ВПр ОМВ 110 на время КР РШ 2СШ 110 ОМВ	с отключением	04:00			с отключением и заземлением 2СШ 110 кВ и переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ШСМВ 110 и ТН 2СШ 110, ОМВ 110, ОСШ 110 кВ	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110кВ	Да, срок ремонта изменен	КР	29.06.16	30.06.16	2 дн	29.06.16	30.06.16	2 дн	КР РШ 2СШ 110 ВЛ ВТЭЦ2 -Пат	с отключением	04:00			С отключением и заземлением 2СШ 110 кВ и переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ШСМВ 110, ТН 2СШ 110. На Владивостокской ТЭЦ-2 отключить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2-Патрокл с отпайкой на ПС Загородная.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 2СШ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	29.06.16	30.06.16	2 дн	29.06.16	30.06.16	2 дн	ВПр ТН 2СШ 110 на время КР РШ 2СШ 110 ВЛ ВТЭЦ2 -Пат	с отключением	04:00			С отключением и заземлением 2СШ 110 кВ и переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ШСМВ 110, ТН 2СШ 110. На Владивостокской ТЭЦ-2 отключить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2-Патрокл с отпайкой на ПС Загородная.	
Утверждена	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	29.06.16	30.06.16	2 дн	29.06.16	30.06.16	2 дн	Снижение объема ОНД13, ОНДЮ1 на 36 МВт (расчетная величина от КДЗ 170615 на вечернее планируемое потребление ОН ВТЭЦ-2) в период КР РШ 2СШ 110 ВЛ ВТЭЦ2 -Пат на Владивостокской ТЭЦ-2	с отключением	04:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	Нет	ЗРР	29.06.16	30.06.16	2 дн	29.06.16	30.06.16	2 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная КР РШ 2СШ 110 ВЛ ВТЭЦ2 -Пат	с отключением	04:00			С отключением и заземлением 2СШ 110 кВ и переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ШСМВ 110, ТН 2СШ 110. На Владивостокской ТЭЦ-2 отключить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2-Патрокл с отпайкой на ПС Загородная.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Оборонэнерго	Оборонэнерго	ПС 110 кВ Промысловка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промысловка - Береговая-1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	30.05.16	07.06.16	8 дн 7 ч	30.05.16	07.06.16	8 дн 7 ч	Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Береговая-1.	с отключением	08:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	Оборонэнерго	Оборонэнерго	ПС 110 кВ Промысловка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С-110	Да	ТР	30.05.16	07.06.16	8 дн 7 ч	30.05.16	07.06.16	8 дн 7 ч	Демонтаж и монтаж временной перемычки соединяющей 2С-110 и ВЛ 110 кВ Промысловка-Прибой - 178Ф. Текущий ремонт ШР-110 ВЛ 178Ф, ШР-110 ВЛ Береговая-1, ШР-110 ТН2, ШР-110 Т2, СШР-110 2С.	с отключением	04:00			ПримРДУ: 1) все остальные транзиты 220-110 кВ в энергорайоне между Артемовской ТЭЦ и Партизанской ГРЭС должны быть в работе; 2) с предварительным переводом нагрузки по сети 35 кВ с ПС 110 кВ Находка на ПС 220 кВ Широкая в объеме 10 МВт (указать для Филиала АО "ДРСК" ПЭС); 3) потребление энергорайона г. Находка и Оборонэнерго (табл. 545 ОИК) не выше 75 МВт.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Оборонэнерго	Оборонэнерго	ПС 110 кВ Промысловка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промысловка-Прибой - 178Ф	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	30.05.16	07.06.16	7 дн 17 ч	30.05.16	07.06.16	7 дн 17 ч	Демонтаж МВ-110 ВЛ 178Ф.	с отключением	04:00			ВЛ 110 кВ Промысловка-Прибой - 178Ф остаётся под напряжением со стороны ПС 110 кВ 178Ф. Разрыв транзита на ПС 110 кВ Промысловка.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Оборонэнерго	Оборонэнерго	ПС 110 кВ Промысловка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промысловка - Береговая-1	Да, срок ремонта изменен	ВПр	06.06.16	07.06.16	1 дн 7 ч	06.06.16	07.06.16	1 дн 7 ч	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Береговая-1.	с отключением	04:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	Оборонэнерго	Оборонэнерго	ПС 110 кВ Промысловка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промысловка-Прибой - 178Ф	Нет	ВПр	07.06.16	07.06.16	7 ч	07.06.16	07.06.16	7 ч	Монтаж временной перемычки соединяющей 2С-110 и ВЛ 110 кВ Промысловка-Прибой - 178Ф, для обеспечения транзита в условиях отсутствия МВ-110 ВЛ 178Ф.	с отключением	04:00			При отключении ВЛ 110 кВ Промысловка-Прибой - 178Ф ПС 110 кВ Прибой будет отключена по стороне 110 кВ, питание абонентов ПС 110 кВ Прибой будет обеспечено по фидеру №24 сети 10 кВ ПС 110 кВ 178Ф.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Оборонэнерго	Оборонэнерго	ПС 110 кВ Промысловка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промысловка - С-55	Нет	ЗРР	07.06.16	07.06.16	1 ч	07.06.16	07.06.16	1 ч	Отключение ВЛ 110 кВ Промысловка – С-55 на ПС 110 кВ Промысловка при производстве оперативных переключений по вводу в работу 2С-110 после монтажа временной перемычки соединяющей 2С-110 и ВЛ 110 кВ Промысловка-Прибой - 178Ф на ПС 110 кВ Промысловка.	с отключением	00:10				
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Да	ВПр	08.06.16	09.06.16	2 дн	08.06.16	09.06.16	2 дн	ВПр ШСМВ-110 для КР РШ 110кВ 1 сш ВЛ Екатериновка,	с отключением	08:00			с отключением МВ-110 кВ ВЛ Екатериновка, РЛ 110 ВЛ Екатериновка, и переводом присоединений с 1СШ-110 на П СШ-110. ВПр ТН 1 с.ш. 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1 СШ-110	Да	КР	08.06.16	09.06.16	2 дн	08.06.16	09.06.16	2 дн	Капитальный ремонт РШ 110 1 сш ВЛ Екатериновка.	с отключением	08:00			Отключить и заземлить 1 СШ-110.С отключением МВ-110 кВ ВЛ Екатериновка, РЛ 110 ВЛ Екатериновка и переводом присоединений с 1СШ-110 на П СШ-110. ВПр ТН 1 с.ш. 110 Потери РЗА.ЧДА.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка	Да	ЗРР	08.06.16	10.06.16	3 дн	08.06.16	10.06.16	3 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка для ТР МВ-110 кВ ВЛ Екатериновка и КР РШ 110 1 сш ВЛ Екатериновка (8-10.06.16)	с отключением	08:00			С отключением и заземлением МВ-110 кВ ВЛ Екатериновка, 1СШ-110. Отключить РЛ 110 ВЛ Екатериновка	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН I с.ш. 110	Да	ВПр	08.06.16	09.06.16	2 дн	08.06.16	09.06.16	2 дн	ВПр ТН I с.ш. 110 для КР РШ 110кВ I сш ВЛ Екатериновка	с отключением	08:00			с отключением МВ-110 кВ ВЛ Екатериновка, РЛ 110 ВЛ Екатериновка, и переводом присоединений с ПСШ-110 на П СШ-110. ВПр ТН I с.ш. 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ-110 кВ ВЛ Екатериновка	Да	ТР	08.06.16	10.06.16	3 дн	08.06.16	10.06.16	3 дн	ТР МВ-110 кВ ВЛ Екатериновка	с отключением	08:00			Отключить и заземлить МВ-110 кВ ВЛ Екатериновка. Отключить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка на Партизанской ГРЭС.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Да	ВПр	20.06.16	20.06.16	1 дн	20.06.16	20.06.16	1 дн	ВПр ШСМВ-110 для петлевания ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-Южная (с последующим переводом на ШСМВ-110 на время проверки РЗА МВ-110 кВ ВЛ Южная : с 20.06.16 по 23.06.16)	с отключением	08:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Да	ЗРР	20.06.16	23.06.16	4 дн	20.06.16	23.06.16	4 дн	Включение ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС- Южная через ШСМВ-110 (после петлевания) на время работ по прверке РЗА МВ-110 кВ ВЛ Южная	с отключением	08:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ПСШ-110	Да	ВПр	20.06.16	20.06.16	1 дн	20.06.16	20.06.16	1 дн	ВПр ПСШ-110 для петлевания ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-Южная (с последующим переводом на ШСМВ-110 на время проверки РЗА МВ-110 кВ ВЛ Южная : с 20.06.16 по 23.06.16)	с отключением	08:00			Потери РЗА:ЧДА.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ПСШ-110	Да	ЗРР	20.06.16	23.06.16	4 дн	20.06.16	23.06.16	4 дн	Включить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС- Южная (после петлевания) через ШСМВ-110 на ПСШ-110 на время проверки РЗА МВ-110 кВ ВЛ Южная	с отключением	08:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН II с.ш. 110	Да	ВПр	20.06.16	20.06.16	1 дн	20.06.16	20.06.16	1 дн	ВПр ТН II с.ш. 110 на время петлевания ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС- Южная (с последующим переводом на ШСМВ-110 на время проверки РЗА МВ-110 кВ ВЛ Южная)	с отключением	08:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Да	ВПр	24.06.16	24.06.16	1 дн	24.06.16	24.06.16	1 дн	ВПр ШСМВ-110 для распетлевания ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС- Южная после проверки РЗА МВ-110 кВ ВЛ Южная (с последующим включением ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-Южная на МВ-110 кВ ВЛ Южная)	с отключением	08:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ПСШ-110	Да	ВПр	24.06.16	24.06.16	1 дн	24.06.16	24.06.16	1 дн	ВПр ПСШ-110 для распетлевания ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС- Южная после проверки РЗА МВ-110 кВ ВЛ Южная (с последующим включением ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-Южная на МВ-110 кВ ВЛ Южная)	с отключением	08:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН II с.ш. 110	Да	ВПр	24.06.16	24.06.16	1 дн	24.06.16	24.06.16	1 дн	ВПр ТН II с.ш.110 для распетлевания ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС- Южная после проверки РЗА МВ-110 кВ ВЛ Южная (с последующим включением ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-Южная на МВ-110 кВ ВЛ Южная)	с отключением	08:00				
Утверждена	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	ШСМВ 220	Нет	ВПр	19.05.16	05.08.16	79 дн	19.05.16	05.08.16	79 дн	ВПр ШСМВ 220 на время ТР ПСШ 220	с отключением	10:00			Отключить заземлить ШСМВ 220, с переводом поочередно присоединений на ОМВ 220	
Утверждена	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ПСШ 220 кВ	Да	ТР	19.05.16	05.08.16	79 дн	19.05.16	05.08.16	79 дн	ТР ПСШ 220 кВ (Рш ПСШ 220 7АТ 28.05-08.06.2016; Рш ПСШ 220 8АТ 08.06-12.06.2016; Рш ПСШ 220 ВЛ Бик'т 13.06.-17.06.2016; Рш ПСШ 220 6Т 18.06-26.06.2016; Рш ПСШ 220 ВЛ Губ'т)	с отключением	10:00			Отключить и заземлить ПСШ 220 кВ с поочередным переводом присоединений на ОМВ 220 . ВПр ШСМВ 220, ТН ПСШ 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН ПСШ 220	Нет	ВПр	19.05.16	05.08.16	79 дн	19.05.16	05.08.16	79 дн	ВПр ТН ПСШ 220 на время ТР ПСШ 220 кВ	с отключением	10:00			Отключить и заземлить ПСШ 220кВ, ТН ПСШ 220, ШСМВ 220, с переводом присоединений на ОМВ 220	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Да	ВКЛ	20.05.16	10.06.16	22 дн	20.05.16	10.06.16	22 дн	Включение ВЛ 110кВ ЛуГЭК- Разрез-Надаровская-Игнатьевка через ОМВ 110 на время СР МВ 110 ВЛ Разрез-2	без отключения	06:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Да	ВКЛ	20.05.16	10.06.16	22 дн	20.05.16	10.06.16	22 дн	Включение ОСШ 110кВ для перевода через ОМВ 110 ВЛ 110кВ ЛуГЭК- Разрез-Надаровская-Игнатьевка на время СР МВ 110 ВЛ Разрез-2	без отключения	06:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН ОСШ 110 (ф.А)	Нет	ВКЛ	20.05.16	10.06.16	22 дн	20.05.16	10.06.16	22 дн	Включение ОСШ 110кВ для перевода через ОМВ 110 ВЛ 110кВ ЛуГЭК- Разрез-Надаровская-Игнатьевка на время СР МВ 110 ВЛ Разрез-2	без отключения	06:00				
Утверждена	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	ОМВ 220	Да	ВКЛ	28.05.16	08.06.16	12 дн	28.05.16	08.06.16	12 дн	Включить 7АТ через ОМВ 220 на время ТР Рш ПСШ 220 7АТ	без отключения	08:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Да	ВКЛ	28.05.16	08.06.16	12 дн	28.05.16	08.06.16	12 дн	Включить 7АТ через ОМВ 220 на ОСШ 220 кВ на время ТР Рш ПСШ 220 7АТ.	без отключения	08:00				
Утверждена	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – НПС-36	Нет	ЗРР	30.05.16	03.06.16	5 дн	30.05.16	03.06.16	5 дн	ЗРР ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – НПС-36 на время профконтроля АУВ (6МД664) В 220 ВЛ НПС-36	с отключением	02:00			Отключить и заземлить В 220 ВЛ НПС-36 Потери РЗ: С отключением АУВ (6МД664) В 220 ВЛ НПС-36. Потерь ПА нет, в работе каналы ПА по ВОЛС ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - НПС-36.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 ВЛ НПС-36	Нет	ВПр	30.05.16	03.06.16	5 дн	30.05.16	03.06.16	5 дн	ВПр В 220 ВЛ НПС-36 на время профконтроля АУВ (6МД664) В 220 ВЛ НПС-36	с отключением	02:00			Отключить и заземлить В 220 ВЛ НПС-36. На Приморской ГРЭС отключить ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – НПС-36. Потери РЗА: С отключением АУВ (6МД664) В 220 ВЛ НПС-36	
Утверждена	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	ОМВ 220	Да	ВКЛ	08.06.16	12.06.16	5 дн	08.06.16	12.06.16	5 дн	Включить 8АТ через ОМВ 220 на время ТР Рш ПСШ 220 8АТ	без отключения	08:00			Отключить и заземлить МВ 220 8АТ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Да	ВКЛ	08.06.16	12.06.16	5 дн	08.06.16	12.06.16	5 дн	Включить 8АТ через ОМВ 220 на ОСШ 220 кВ на время ТР Рш ПСШ 220 8АТ	без отключения	08:00			Отключить и заземлить МВ 220 8АТ	
Утверждена	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Бикин/т	Да	ВПр	13.06.16	17.06.16	5 дн	13.06.16	17.06.16	5 дн	ТО Рл 220 ВЛ Бик/т и ТН ВЛ 220 кВ ВЛ Бик/т	с отключением	08:00			Работать на одном рабочем месте ЛЭП под наведенным напряжением, с соблюдением п.5.12 Положения... Потерь ПА нет. В работе каналы ПА Аван/т - Розенгартровка/т - Приморская ГРЭС.	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ВЛ Бик/т	Да	ТР	13.06.16	17.06.16	5 дн	13.06.16	17.06.16	5 дн	ТО МВ 220 ВЛ Бик/т и ТР Рш ПСШ 220 ВЛ Бик/т	с отключением	08:00				
Утверждена	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Губерovo/т	Да	ВПр	27.06.16	01.07.16	5 дн	27.06.16	01.07.16	5 дн	ТО Рл 220 ВЛ Губ/т.	с отключением	08:00			Работать только на одном месте. ЛЭП под наведенным напряжением. С соблюдением п.5.12 Положения по заявкам. Потерь ПА нет.	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ВЛ Губ/т	Да	ТР	27.06.16	01.07.16	5 дн	27.06.16	01.07.16	5 дн	ТР МВ 220 ВЛ Губ/т и Рш ПСШ 220 ВЛ Губ/т	с отключением	08:00			Отключить и заземлить МВ 220 ВЛ Губ/т	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Находка	Нет	КР	01.06.16	30.06.16	30 дн	01.06.16	30.06.16	30 дн	КР, чистка просеки.	без отключения	ВЗ			ПЭС_НРЭС_Шир-Нах	
Утверждена на своем уровне	Отказанная, разбитая	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Находка	Нет	КР	01.06.16	10.06.16	10 дн	-	-	-	ПС 110 кВ Находка: КР РЛ 110ВЛ Шир - Нах (с 1 по 3 июня), В 110 ВЛ Шир - Нах (с 6 июня по 10 июня), ТР КС 110 ВЛ Шир- Нах (10 июня).	с отключением	02:00	Изменение эксплуатационного состояния ВЛ 110 кВ Широкая - Находка в ремонтной схеме 2С-110 ПС 110 кВ Промысловка с 01.06 по 07.06.2016 и в ремонтной схеме 2С 110 ПС 220 кВ Береговая-2 и ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатеринбург с 08.06 по 10.06.2016 может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.		Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Широкая-Находка, с включением ВЛ 110 кВ Широкая - Находка на выходные дни (4-5 июня 2016) ПЭС_НРЭС_Шир-Нах	с включением на ночь
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридрих - ХФЗ	Нет	КР	01.06.16	30.06.16	30 дн	01.06.16	30.06.16	30 дн	КР, чистка просеки	без отключения	ВЗ			ПЭС_АРЭС_ВЛ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Штыково	Нет	КР	01.06.16	30.06.16	30 дн	01.06.16	30.06.16	30 дн	КР, чистка просеки	без отключения	ВЗ			ПЭС_АРЭС_ВЛ	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка	Нет	КР	06.06.16	08.06.16	3 дн	-	-	-	Замена фарфоровых изоляторов на полимерные	с отключением	ВЗ	Изменение эксплуатационного состояния ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка в ремонтной схеме АТ-1 и В 220 АТ-1 ПС 220 кВ Арсеньев-2 может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.		Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ-каналов (связь и телемеханика) ПЭС_СЭС_ВЛ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зеленый угол - Горностаи	Нет	КР	06.06.16	07.06.16	2 дн	06.06.16	06.06.16	1 дн	Рубка ОСД, чистка просеки	с отключением	02:00			Обязательно выполнение требований п.5.12 Положения по заявкам, ЛЭП под наведенным напряжением ПЭС_ВРЭС_ВЛ	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Отказанная, разбитая	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Горностаи - Океан	Нет	КР	08.06.16	17.06.16	10 дн	-	-	-	Рубка ОСД, чистка просеки	с отключением	02:00	Изменение эксплуатационного состояния КВЛ 110 кВ Горностаи - Океан в ремонтной схеме АТ-1 ПС 220 кВ Зеленый угол и ремонта ТГ№2 Владивостокской ТЭЦ-2 может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.		Обязательно выполнение требований п.5.12 Положения по заявкам, ЛЭП под наведенным напряжением. ПЭС_ВРЭС_ВЛ	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Находка	Нет	КР	17.06.16	30.06.16	14 дн	17.06.16	30.06.16	14 дн	КР, чистка просеки.	с отключением	01:00			С отключением, с включением на ночь и выходные дни ПЭС_НРЭС_Шир-Нах ПримРДУ: в условиях останова Партизанской ГРЭС с ежедневным включением к вечернему максимуму и АГ=1 час.	с включением на ночь
Утверждена на своем уровне	Измененная, разбитая	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Находка	Нет	КР	01.06.16	10.06.16	10 дн	17.06.16	30.06.16	14 дн	ВЛ 110 кВ Широкая-Находка: КР, чистка просеки, замена изоляции.	с отключением	01:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Широкая-Находка ПЭС_НРЭС_Шир-Нах ПримРДУ: в условиях останова Партизанской ГРЭС с ежедневным включением к вечернему максимуму и АГ=1 час.	с включением на ночь
Утверждена на своем уровне	Отказанная, разбитая	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Горностаи - Океан	Нет	КР	08.06.16	17.06.16	10 дн	-	-	-	Рубка ОСД, чистка просеки	с отключением	02:00	Изменение эксплуатационного состояния КВЛ 110 кВ Горностаи - Океан в ремонтной схеме АТ-1 ПС 220 кВ Зеленый угол и ремонта ТГ№2 Владивостокской ТЭЦ-2 может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.		Обязательно выполнение требований п.5.12 Положения по заявкам, ЛЭП под наведенным напряжением. ПЭС_ВРЭС_ВЛ	под наведенным напряжением

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	Нет	КР	20.06.16	24.06.16	5 дн	20.06.16	24.06.16	5 дн	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р: Рубка ОСД, замена изоляции ПС 110 кВ Бурун: высоковольтные испытания В 110 ВЛ Вол - Бур 20.06.2016	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р для КР ЛЭП ЗРР ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р на ПС 110 кВ Бурун 20.06.2016 ПЭС_ВРЭС_ВЛ		
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	02.06.16	02.06.16	1 дн	20.06.16	20.06.16	1 дн	Снижение объема ОНД13, ОНДЮ1 на 36 МВт (расчетная величина от КДЗ 170615 на вечернее планируемое потребление ОН ВТЭЦ-2) в период ИСП В 110 ВЛ ВТЭЦ-2 - Голд	с отключением	02:00			С включением СВ 110 на ПС 110 кВ Загородная ПЭС_СИЗПИ_Загор		
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Раздольное 1 - Раздольное-2	Нет	КР	20.06.16	21.06.16	2 дн	23.06.16	24.06.16	2 дн	Замена изоляции	с отключением	01:00			ПЭС_АРЭС_ВЛ		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1	Нет	КР	25.06.16	03.07.16	9 дн	25.06.16	03.07.16	9 дн	КР, замена изоляции, замена ГВН	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_ВЛ		
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная	Нет	КР	27.06.16	01.07.16	5 дн	28.06.16	02.07.16	5 дн	На ВЛ 110 кВ Хороль-Приозерная: КР, чистка просеки, рубка ОСД, замена изоляции. ПС 110 кВ Хороль: наладка РЗА (КСЗ, АУВ (ШМЗЛ 05)) по ВЛ 110кВ Хороль-Приозерная (ЗРР)	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС, РЗА_ВЛ ПримРДУ: 27.06.2016 не совмещать с работами по СВ 110 1-2С ПС 110 кВ Полевая		
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел	Нет	КР	27.06.16	01.07.16	5 дн	29.06.16	01.07.16	3 дн	Рубка ОСД, замена изоляции	с отключением	02:00			Обязательно выполнение п.5.12 Положения по заявкам ПЭС_ВРЭС_ВЛ ПримРДУ: 27-28.06.2016 не совмещать с работами по ВЛ 220 кВ Волна - Зеленый угол и ВЛ 220 кВ Владивосток - Зеленый угол.	под наведенным напряжением	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 1Р	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	20.06.16	01.07.16	12 дн	06.06.16	11.06.16	6 дн	ВПр на период профконтроля РЗА (АУВ,ДЗТ), КР РС 110 1С, РС 110 2С.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить СВ 110. С включением на выходные дни (25 и 26 июня 2016) ПЭС_ВРЭС,РЗА_1Р_1С		
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 1Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ 1Р-2Р	Нет	ВПр	20.06.16	24.06.16	5 дн	06.06.16	08.06.16	3 дн	ВПр на период КР РЛ 110 ВЛ 1Р-2Р, РС 110 1С, РШ 110 Т-1, ТН 110 1С, профконтроля РЗА (АУВ,ДЗТ).	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ 1Р-2Р (ВПр), СВ 110 (ВПр), 1С 110. ПЭС_ВРЭС_1Р,РЗА_1С		
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 1Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Мингоророк-1Р	Нет	ВПр	27.06.16	01.07.16	5 дн	09.06.16	11.06.16	3 дн	ВПр на период КР РЛ 110 ВЛ Мингоророк-1Р, РС 110 2С, РШ 110 Т-2, ТН 110 2С, профконтроля РЗА (АУВ,ДЗТ)..	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Мингоророк-1Р (ВПр), СВ 110 (ВПр), 2С 110 ПЭС_ВРЭС_1Р,РЗА_2С		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Бурун	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВКЛ	20.06.16	20.06.16	1 дн	20.06.16	20.06.16	1 дн	Включение в работу на период высоковольтных испытаний В 110 ВЛ Вол - Бур	без отключения	ВЗ			ПЭС_СИЗПИ_Бурун		
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	Нет	ЗРР	03.06.16	03.06.16	1 дн	-	-	-	ЗРР на период высоковольтных испытаний В110 КВЛ Вол - ВТЭЦ-1	с отключением	02:00			Изменение эксплуатационного состояния КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т в ремонтной схеме ВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №2 и ВЛ 110 кВ Зеленый угол - Стройиндустрия и может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.	ПЭС_СИЗПИ_ВТЭЦ-1	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	Нет	ЗРР	06.06.16	06.06.16	1 дн	-	-	-	ЗРР на период высоковольтных испытаний В 110 КВЛ ВТЭЦ-1 - Орл	с отключением	02:00	Изменение эксплуатационного состояния КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная в ремонтной схеме ВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №2 и ВЛ 110 кВ Зеленый угол - Стройиндустрия и может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.		ПЭС_СИЗПИ_ВТЭЦ-1	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ИСП	07.06.16	07.06.16	1 дн	-	-	-	Высоковольтные испытания СВ 110	с отключением	02:00	Изменение эксплуатационного состояния СВ 110 в ремонтной схеме ВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №2 и ВЛ 110 кВ Зеленый угол - Стройиндустрия и может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.		ПЭС_СИЗПИ_ВТЭЦ-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Давыдовка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ИСП	20.06.16	20.06.16	1 дн	20.06.16	20.06.16	1 дн	Высоковольтные испытания СВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_АРЭС_Давыд	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Давыдовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка	Нет	ЗРР	21.06.16	21.06.16	1 дн	21.06.16	21.06.16	1 дн	ЗРР на период высоковольтных испытаний В 110 ВЛ ЗПД - Дав	с отключением	02:00			На ПС 110 кВ Давыдовка отключить ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка. Обязательна информация о ВЧ каналах (телемеханика). ПЭС_АРЭС_Давыд	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Давыдовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Пушкинская - Давыдовка	Нет	ЗРР	23.06.16	23.06.16	1 дн	22.06.16	22.06.16	1 дн	ВПр на период высоковольтных испытаний В 110 ВЛ Пушк - Дав	с отключением	02:00			На ПС 110 кВ Давыдовка отключить ВЛ 110 кВ Пушкинская - Давыдовка. Обязательна информация о ВЧ каналах (телемеханика). ПЭС_АРЭС_Давыд	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ЖБИ-130	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ-110	Нет	ВПр	14.06.16	17.06.16	4 дн	14.06.16	17.06.16	4 дн	ВПр на период КР 1С 110: РС 110 1С	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_ЖБИ-130	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ЖБИ-130	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ-110	Нет	ВПр	14.06.16	17.06.16	4 дн	14.06.16	17.06.16	4 дн	ВПр СВ-110 на время КР 1С-110: РС-110 1С	с отключением					с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ЖБИ-130	ЭЛТ / СШ 110 кВ	Рем пер 110	Нет	ВКЛ	14.06.16	17.06.16	4 дн	14.06.16	17.06.16	4 дн	Включение в работу на период КР 1С-110: РС-110 1С	без отключения	ВЗ			ВПр СВ-110 ПЭС_ЦЭС_ЖБИ-130	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Загородная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВКЛ	02.06.16	02.06.16	1 дн	20.06.16	20.06.16	1 дн	Включить на время высоковольтных испытаний В 110 ВЛ ВТЭЦ-2 - Голд	без отключения	ВЗ			Отключить В 110 ВЛ ВТЭЦ-2 - Голд	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Загородная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	Нет	ЗРР	02.06.16	02.06.16	1 дн	20.06.16	20.06.16	1 дн	ЗРР для высоковольтных испытаний В 110 ВЛ ВТЭЦ-2 - Голд	с отключением	ВЗ			С включением СВ 110 ПЭС_СИЗПИ_Загород	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1	Нет	ВПр	01.06.16	02.06.16	2 дн	01.06.16	02.06.16	2 дн	ВПр на период РЛ 110 ВЛ ЗПД - Кип - РД-1, Рох 110 ВЛ ЗПД - Кип - РД-1, ВЧЗ 110 ВЛ ЗПД - Кип - РД-1, КС 110 ВЛ ЗПД - Кип - РД-1, покраска линейных порталов.	с отключением	02:00			Отключить и заземить ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1(ВПр), ОСШ 110 (КР), ОВ 110 (ВПр) Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ каналов (ТМ и ТС) ПЭС_АРЭС_Элд_ОСШ	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	КР	01.06.16	15.06.16	15 дн	01.06.16	15.06.16	15 дн	КР ОСШ 110: Робх 110 ВЛ ЗПД - Дав, ВЧЗ 110 ВЛ ЗПД - Дав, КС 110 ВЛ ЗПД - Дав, Рох 110 ВЛ ЗПД - Кип - РД-1, ВЧЗ 110 ВЛ ЗПД - Кип - РД-1, КС 110 ВЛ ЗПД - Кип - РД-1, покраска линейных порталов.; КР РЛ 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-1, Рох 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-1, КС 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-1, ВЧЗ 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-1, покраска линейных порталов; КР РЛ 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-2, Рох 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-2, КС 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-2, ВЧЗ 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-2, покраска линейных порталов, КР Рох 110 ВЛ ЗПД - Ш-7; КР Рох 110 ВЛ Над/т - ЗПД	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОСШ 110 ВПр: ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1 (1-2.6.16); ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2(3-6.6.16); ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1(7-8.6.16); ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная (9-10.6.16); ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7 (14-15.6.16) ВПр ОВ 110 ПЭС_АРЭС_Зпл_ОСШ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	ВПр	01.06.16	15.06.16	15 дн	01.06.16	15.06.16	15 дн	На время КР КР ОСШ 110	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОСШ 110, ВПр ОВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2	Нет	ВПр	03.06.16	06.06.16	4 дн	03.06.16	06.06.16	4 дн	КР РЛ 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-2, Рох 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-2, КС 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-2, ВЧЗ 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-2, покраска линейных порталов.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2 (ВПр), ОСШ 110 (КР), ВПр ОВ 110, В 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-2 ПЭС_АРЭС_Зпл_ОСШ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-2	Нет	ВПр	03.06.16	06.06.16	4 дн	03.06.16	06.06.16	4 дн	КР РЛ 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-2, Рох 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-2, КС 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-2, ВЧЗ 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-2, покраска линейных порталов.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2 (ВПр), ОСШ 110 (КР), ВПр ОВ 110, В 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1	Нет	ВПр	07.06.16	08.06.16	2 дн	07.06.16	08.06.16	2 дн	ВПр на период КР РЛ 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-1, Рох 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-1, КС 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-1, ВЧЗ 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-1, покраска линейных порталов.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1 (ВПр), ОСШ 110 (КР), ВПр ОВ 110, В 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-1 ПЭС_АРЭС_Зпл_ОСШ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-1	Нет	ВПр	07.06.16	08.06.16	2 дн	07.06.16	08.06.16	2 дн	ВПр на период КР РЛ 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-1, Рох 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-1, КС 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-1, ВЧЗ 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-1, покраска линейных порталов.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1 (ВПр), ОСШ 110 (КР), ВПр ОВ 110, В 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная	Нет	ВПр	09.06.16	10.06.16	2 дн	09.06.16	10.06.16	2 дн	КР РЛ 110 ВЛ Над/т - ЗПД, Рох 110 ВЛ Над/т - ЗПД, покраска линейных порталов	с отключением	02:00			Работать только на одном рабочем месте, с соблюдением п.5.12 Положения . ЛЭП под наведённым напряжением. Отключить и заземлить ОСШ 110 и ВПр ОВ 110 ПЭС_АРЭС_Зпл_ОСШ	под наведённым напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7	Нет	ВПр	14.06.16	15.06.16	2 дн	14.06.16	15.06.16	2 дн	ВПр ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7 на период КР ОСШ 110: РЛ 110 ВЛ ЗПД - Ш-7, Рох 110 ВЛ ЗПД - Ш-7, КС 110 ВЛ ЗПД - Ш-7, ВЧЗ 110 ВЛ ЗПД - Ш-7	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОСШ 110 и ВПр ОВ 110. ПЭС_АРЭС_Зпл_ОСШ	
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	КР В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-2	с отключением	02:00		нужна заявка на КР В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-2, ЛЭП через ОВ 110 в работе	ПЭС_АРЭС_Зпл_ВЛ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	ВКЛ	16.06.16	03.08.16	49 дн	16.06.16	03.08.16	49 дн	Для включения ЛЭП 110 кВ на время КР В 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-2 (с 16 по 22 июня), КР В 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-1 (с 23 по 29 июня), КР В 110 ВЛ Над/т-ЗПД (с 30 июня по 6 июля), КР В 110 ВЛ ЗПД - Ш-7 (с 7 по 13 июля), КР ШСВ 110 (с 14 по 20 июля), КР В 110 ВЛ ЗПД - Кип - РД-1 (с 21 по 27 июля), КР В 110 ВЛ ЗПД - Дав (с 28 июля по 3 авг)	без отключения	ВЗ			ПЭС_АРЭС_Зпл_ВЛ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	ВКЛ	16.06.16	03.08.16	49 дн	16.06.16	03.08.16	49 дн	Для включения ЛЭП 110 кВ на время КР В 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-2 (с 16 по 22 июня), КР В 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-1 (с 23 по 29 июня), КР В 110 ВЛ Над/т-ЗПД (с 30 июня по 6 июля), КР В 110 ВЛ ЗПД - Ш-7 (с 7 по 13 июля), КР ШСВ 110 (с 14 по 20 июля), КР В 110 ВЛ ЗПД - Кип - РД-1 (с 21 по 27 июля), КР В 110 ВЛ ЗПД - Дав (с 28 июля по 3 авг)	без отключения	ВЗ			ПЭС_АРЭС_Зпл_ВЛ	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-2	Нет	КР	16.06.16	22.06.16	7 дн	16.06.16	22.06.16	7 дн	КР В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-2	с отключением	ВЗ				с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1	Нет	КР	-	-	-	-	-	-	КР В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-1	с отключением	02:00		излишне подана, ЛЭП включена через ОВ 110 на время КР В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-1	ПЭС_АРЭС_Злд_В ВЛ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-1	Нет	КР	23.06.16	29.06.16	7 дн	23.06.16	29.06.16	7 дн	КР В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-1	с отключением	ВЗ				с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная	Нет	ВПр	30.06.16	06.07.16	7 дн	30.06.16	06.07.16	7 дн	КР В 110 ВЛ Над/т-ЗПД	с отключением	02:00			На ПС 110 кВ Надеждинская/т (РЕК) Погашение ПС 110 кВ Надеждинская/т по 110 кВ ПЭС_АРЭС_Злд_В ВЛ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Липовцы	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая	Нет	ЗРР	06.06.16	10.06.16	5 дн	06.06.16	10.06.16	5 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая на период высоковольтных испытаний, КР В 110 ВЛ Лип-Пол	с отключением	ВЗ			Отключить и заземлить В 110 ВЛ Лип-Пол ПЭС_ЦЭС_Лип	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110 1-2С	Нет	ТР	27.06.16	27.06.16	1 дн	27.06.16	27.06.16	1 дн	ТР СВ 110 1-2С	с отключением	ВЗ			ПЭС_ЦЭС_Полев	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Реттиховка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Нет	КР	03.06.16	11.06.16	9 дн	03.06.16	11.06.16	9 дн	КР 2С 110: РС 110 2С, РШ 110 Т-2, РЛ 110 Арс-2-Рет,	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 2С 110, В 110 Арс-2-Рет, ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2. С включением на выходные дни (4-5 июня 2016) ПЭС_ЦЭС_Рет	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Реттиховка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	Нет	ВПр	03.06.16	11.06.16	9 дн	04.06.16	11.06.16	8 дн	КР РЛ 110 Арс-2-Рет, КР 2С 110, ТР В 110 Арс-2-Рет.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2, 2С 110, В 110 Арс-2-Рет. С включением на выходные дни (4-5 июня 2016) ПЭС_ЦЭС_Рет ПримРДУ: 03.06.2016 не совмещать с неплановым ремонтом ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи	Нет	ВПр	20.06.16	24.06.16	5 дн	20.06.16	24.06.16	5 дн	ВПр на период наладки РЗА (КСЗ, АУВ (ШМЗЛ 05))	с отключением	02:00			ПЭС_РЗА_ВЛ	
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Перевод ВЛ 110 кВ Вокзальная/т-ХФЗ на ОСШ 110 через ОВ 110 на период ТР В 110 ВЛ Вокз - ХФЗ	без отключения	ВЗ		Излишне подана, ЛЭП остается в работе через ОВ 110	ПЭС_ПРЭС_ХФЗ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	ВКЛ	06.06.16	07.06.16	2 дн	06.06.16	07.06.16	2 дн	Включение в работу ОСШ 110 на период ТР В 110 ВЛ Вокз - ХФЗ	без отключения	ВЗ			ПЭС_ПРЭС_ХФЗ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	ВКЛ	06.06.16	07.06.16	2 дн	06.06.16	07.06.16	2 дн	Включение в работу ОВ 110 на период ТР В 110 ВЛ Вокз - ХФЗ	без отключения	ВЗ			ПЭС_ПРЭС_ХФЗ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Чайка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник	Нет	ВПр	06.06.16	10.06.16	5 дн	13.06.16	15.06.16	3 дн	ВПр на период КР РЛ 110 ВЛ Чк - Спут, РС 110 1С, РШ 110 Т-1, профконтроля РЗА (КСЗ, АУВ (ШЛ2606.19) СВ 110,ДЗТ).	с отключением	02:00			С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник, 1С 110, СВ 110 ПЭС_ВРЭС,РЗА_Чай_1С	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Чайка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	06.06.16	17.06.16	12 дн	13.06.16	18.06.16	6 дн	ВПр на период КР РЛ 110 ВЛ Чк - Спут, РС 110 1С, РШ 110 Т-1 (с 6 по 10 июня), профконтроля РЗА (КСЗ, АУВ (ШЛ2606.19) СВ 110, ДЗТ) и на время КР РЛ 110 ВЛ Вол-Чк, РС 110 2С, РШ 110 Т-2 (с 14 по 17 июня), .	с отключением	02:00			Отключить и заземлить с 6 по 10 июня 2016 1С 110, СВ 110, ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник и с 14 по 17 июня 2С 110, СВ 110, ВЛ 110 кВ Волна-Чайка ПЭС_ВРЭС,РЗА_Чай_1С,2С	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Чайка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	14.06.16	17.06.16	4 дн	16.06.16	18.06.16	3 дн	ВПр на период РС 110 2С, РШ 110 Т-2, профконтроля РЗА (КСЗ, АУВ (ШЛ2606.19) СВ 110, ДЗТ).	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Чайка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна - Чайка	Нет	ВПр	14.06.16	17.06.16	4 дн	16.06.16	18.06.16	3 дн	ВПр на период КР РЛ 110 ВЛ Вол-Чк, РС 110 2С, РШ 110 Т-2, профконтроля РЗА (АУВ, ДЗТ).	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Волна-Чайка (ВПр), СВ 110 (ВПр) Обязательно выполнение требования п.5.12 Положения по заявкам ПЭС_ВРЭС,РЗА_Чай_2С	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ТР	27.06.16	01.07.16	5 дн	14.06.16	18.06.16	5 дн	ТР АТ-1: высоковольтные испытания, отбор проб масла из вводов, профконтроль РЗА	с отключением	02:00			ПЭС_СЭС_Чуг	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / СШ 220 кВ	РСШ 220	Нет	ВПр	14.06.16	16.06.16	3 дн	20.06.16	22.06.16	3 дн	ВПр на период ТР РСШ 220 (РШ 220 ТН РСШ), ОСШ 220 (РОШ 220 ТН ОСШ) поочередно.	с отключением	02:00			С переводом ВЛ 220 кВ Чугуевка-2-Чугуевка на ОСШ 220 на период ТР РСШ 220 ПЭС_СЭС_Чуг	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Нет	ВПр	14.06.16	16.06.16	3 дн	20.06.16	22.06.16	3 дн	ВПр на период ТР РСШ 220 (РШ 220 ТН РСШ), ОСШ 220 (РОШ 220 ТН ОСШ) поочередно	с отключением	02:00			ПЭС_СЭС_Чуг	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / СШ 220 кВ	РСШ 220	Нет	ВПр	20.06.16	22.06.16	3 дн	23.06.16	25.06.16	3 дн	ВПр на период ТР В 220 ВЛ Чугуевка-2.	с отключением	02:00			С переводом ВЛ 220 кВ Чугуевка-2-Чугуевка на ОСШ 220 ПЭС_СЭС_Чуг	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Нет	ВКЛ	20.06.16	22.06.16	3 дн	23.06.16	25.06.16	3 дн	Включение в работу на период ВПр РСШ 220 (ТР В 220 ВЛ Чугуевка-2)	без отключения	ВЗ			ПЭС_СЭС_Чуг	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В32	Да, срок ремонта изменен	КР	08.04.16	18.06.16	72 дн	08.04.16	18.06.16	72 дн	Капитальный ремонт, диагностика В32, техническое обслуживание ТТ32. Профвосстановление АУВ В32.	с отключением	ВЗ			С отключением Р32А, Р32Б. ППМЭС: Увеличение срока ремонта в связи с отвлечением ремонтного персонала.	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная	Да, срок ремонта изменен	ВПр	30.05.16	07.06.16	9 дн	30.05.16	06.06.16	8 дн	Профконтроль ДЗ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная (ДЗ-503) ; УРОВ-500 (УРОВ В20, УРОВ В32).Профконтроль вторичных цепей ТН ДВ	с отключением	06:00			с отключением ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная и разборкой схемы с отключением В20, В32. Потеря ПА нет.	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В20	Да, срок ремонта изменен	ВПр	30.05.16	07.06.16	9 дн	30.05.16	06.06.16	8 дн	ВПр для ТО ТТ20. Опробование привода от защит РЗА, Профконтроль ДЗ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная (ДЗ-503) ; УРОВ-500 (УРОВ В20, УРОВ В32).	с отключением	02:00			С отключением и разборкой схемы В20 (опробование привода) С отключением В20, совместно с ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Дальневосточная, В32	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В32	Да, срок ремонта изменен	ВПр	30.05.16	07.06.16	9 дн	30.05.16	06.06.16	8 дн	Профконтроль ДЗ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная (ДЗ-503) ; УРОВ-500 (УРОВ В20, УРОВ В32).	с отключением	02:00			С отключением В32, совместно с ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Дальневосточная, В20	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / Реакторы / РШ 500 кВ	ШР-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	30.05.16	07.06.16	9 дн	30.05.16	06.06.16	8 дн	Текущий ремонт, диагностика.	с отключением	08:00			с отключением, с разборкой схемы ШР-1	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В21	Да, срок ремонта изменен	ТР	20.06.16	29.06.16	10 дн	20.06.16	29.06.16	10 дн	Текущий ремонт В21, ТТ21. Опробование привода В21 от защит РЗА, ПК ТТ21, УРОВ В21	с отключением	02:00			С отключением и разборкой схемы В21 ППМЭС: Перенос для выравнивания загрузки ремонтного персонала	
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная	Да, срок ремонта изменен	КР	30.05.16	07.06.16	9 дн	30.05.16	06.06.16	8 дн	Рубка ОСД, замена изоляторов, дистанционных расщепов, ремонт провода, ВО опор. Установка фундамента оп.1039, фундамента анкерной стойки оп.1040. ПС 500 кВ Дальневосточная: вывод ЗС 500 для ТР. Замена ОСН Рл -23 500. Текущий ремонт ТН-1 500, Рл-13 500. ОРУ 500 кВ ПримГРЭС: Профконтроль РЗА, вторичных цепей ТН ДВ	с отключением	06:00			Потеря ПА нет.	
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	06.06.16	10.06.16	5 дн	01.06.16	03.06.16	3 дн	Снижение объема ОНД1-ОНД5 на 40 МВт (расчетная величина от КДЗ 170615 на вечернее планируемое потребление ОН ПС 220 кВ Арсеньев-2, ПС 110 кВ Арсеньев-1, ПС 110 кВ Молодежная) от АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск и АОПО Свягино/т - Спасск на ПС 220 кВ Спасск (нормально выведено), потеря формирования ПО ФОЛ ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - К со стороны ПС 220 кВ К в связи с работами на ПС 220 кВ К на УПАСК ПРД УПК-Ц 352 кГц ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К и на ПС 500 кВ Чугуевка-2 на УПАСК ПРМ УПК-Ц 352 кГц ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К.	с отключением	02:00				
Утверждена	Измененная, разбитая	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	30.05.16	03.06.16	5 дн	07.06.16	10.06.16	4 дн	Снижение объема ОНД5, ОНД15 от АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск на 32 МВт (ОН ПС 220 кВ Спасск) в связи с К на ПС 220 кВ Лесозаводск ПРД УПК-Ц 316 кГц ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т с отпайкой на Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка и на ПС 220 кВ Свягино/т с К ПРМ УПК-Ц 316 кГц ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка	с отключением	02:00				
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 – Лозовая	Да, срок ремонта изменен	КР	08.06.16	11.06.16	4 дн	07.06.16	10.06.16	4 дн	Рубка ОСД, ВО опор. ПС 500 кВ Чугуевка-2: Вывод 2С 500 для ремонта ТН-1 500 Лозовая. Профконтроль ДЗЛ ВЛ500 кВ Чугуевка-2 – Лозовая (7SD522), КС3 №1 ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 – Лозовая (ЛЗ, МТЗ, МФТО, ТЗНП, ЗНР) (7SA522), КС3 №2 ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 – Лозовая (ЛЗ, МТЗ, МФТО, ТЗНП, ЗНР) (7SA522). Профконтроль комплекта РЗА В-2 500 (АУВ, УРОВ, УРОВ АОПН, ОАПВ, ТАПВ, ЗНФ) (6MD664) и комплекта РЗА В-3 500(АУВ, УРОВ, УРОВ АОПН, ОАПВ, ТАПВ, ЗНФ) (6MD664). ПС 500 кВ Лозовая: ТР ОПН 500 Чуг-2, ТН-1 500 Чуг-2, ТН-2 500 Чуг-2. Профконтроль РЗА.	с отключением	02:00			Работать только на одном рабочем месте, п.5.12Положения по заявкам. ЛЭП под наведенным напряжением ППМЭС: сокращение срока ремонта из-за отказа от работы в праздничный день 12 июня. Потеря ПА нет.	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Снятая	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 5 МВт и более)	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Снижение объема ОНД3-ОНД5, ОНД15, ОНДЮ3, ОНДЮ5, ОНДЮ7 на 6,4 МВт (расчетная величина от КДЗ 170615 на вечернее планируемое потребление ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2 по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - ЛРЗ №1) на период ТР Рох 110 ЛРЗ-1	с отключением	02:00		Излишне поданная.Объем ОНД3-ОНД5, ОНД15, ОНДЮ3, ОНДЮ5, ОНДЮ7 сохраняется.		
Утверждена на своем уровне	Снятая	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 5 МВт и более)	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Снижение объема ОНД3-ОНД5, ОНД15, ОНДЮ3, ОНДЮ5, ОНДЮ7 на 4,5 МВт (расчетная величина от КДЗ 170615 на вечернее планируемое потребление ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2 по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - ЛРЗ №2) на период КР Рох 110 ЛРЗ-2	с отключением	08:00		Излишне поданная.Объем ОНД3-ОНД5, ОНД15, ОНДЮ3, ОНДЮ5, ОНДЮ7 сохраняется.		
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск	Да, срок ремонта изменен	КР	20.06.16	24.06.16	5 дн	11.06.16	15.06.16	5 дн	Рубка ОСД, замена изоляции, ВО опор	с отключением	03:00			Обязательна информация о ВЧ каналах (ДК-2 Дальневосточная). Потеря ПА нет.	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лозовая – Широкая	Нет	ВПр	14.06.16	17.06.16	4 дн	12.06.16	15.06.16	4 дн	Рубка ОСД, замена изоляции, монтаж обводных гирлянд, устранение негабарита срезкой грунта, ВО опор. Текущий ремонт КС 220 Шир (ф. А,В), ВЧЗ 220 Шир (ф. А,В)	с отключением	02:00			Обязательно выполнение п.5.12 Положения по заявкам ППМЭС: Увеличение объема работ, отказ от работы в выходной день ПримРДУ: С 16.06.2016 не совмещать с остановом оборудования из-за работ на системе гидроизоудаления Партизанской ГРЭС, так как изменение эксплуатационного состояния ВЛ 220 кВ Лозовая – Широкая в условиях отсутствия генерации Партизанской ГРЭС может привести к нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным правовыми актами и возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети в энергорайоне между Артемовской ТЭЦ и Партизанской ГРЭС. Потеря ПА нет. В работе каналы ПА по ВОЛС ВЛ 220 кВ Лозовая – Широкая.	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск	Да, срок ремонта изменен	КР	14.06.16	25.06.16	12 дн	14.06.16	25.06.16	12 дн	Рубка ОСД, монтаж обводных гирлянд, перемонтаж шлейфов, ВО опор. ПС 220 кВ Горелое: ТР В 220 ВГ-К, КР РЛ 220 ВГ-К. Опробование привода В 220 ВГ-К в цикле АПВ. Профконтроль АУВ В 220 ВГ-К, ПС 220 кВ К: ТР РЛ 220 ВГ- Гор	с отключением	08:00			14-15.06.2016 г. производятся работы по монтажу обводных гирлянд на отпайке на ПС 220 кВ Высокогорск . АГ 04:00, с включением на ночь. 16-20.06.16 с расшлейфровкой на оп. № 81, с питанием ПС 220 кВ Высокогорск от ПС 220 кВ К АГ 08:00, 20-25.06.16. С расшлейфровкой на оп. № 81, с питанием ПС 220 кВ Высокогорск от ПС 220 кВ Горелое. Обязательна информация о ВЧ каналах (ТМ Горелое, ДК-1 Горелое). ППМЭС: Оптимизация сроков производства работ.	
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - НПС-38	Да	КР	14.06.16	25.06.16	12 дн	14.06.16	25.06.16	12 дн	Рубка ОСД, замена изоляции, устранение негабарита, перемонтаж шлейфов, ВО опор. ПС 220 кВ НПС-38: ТР ЛР 220 ПримГРЭС, ТТ 220 ПримГРЭС, ТТ В 220 ПримГРЭС, РП-1 220. Профконтроль КСЗ (7SA522, 1 комплект) ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – НПС-38, КСЗ (7SA522, 2 комплект) ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – НПС-38	с отключением	04:00			ЛЭП под наведенным напряжением. п.5.12 Положения по заявкам. Потеря ПА нет.	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	КВЛ 220 Зелёный угол – Русская	Да	ТР	20.06.16	05.07.16	16 дн	20.06.16	05.07.16	16 дн	Диагностика КВЛ 220 Зелёный угол – Русская. Испытание оболочки экранов КВЛ 220 Зелёный угол – Русская	с отключением	03:00				
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Волна – Зелёный угол	Да, срок ремонта изменен	КР	20.06.16	01.07.16	12 дн	20.06.16	01.07.16	12 дн	Перемонтаж шлейфов, монтаж обводных гирлянд, ВО опор. ПС 220 кВ Волна: 4С 220 (ВПр) для ТР РЛ 220 3У, РШ 4С 220 D, РШ 4С 220 С. Опробование приводов В 220 С, В 220 D в цикле АПВ	с отключением	04:00			Опробование приводов В 220 С, В 220 D в цикле АПВ перед КР ЛЭП. ППМЭС: Увеличение объема работ. Потеря ПА нет.	
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	14.06.16	15.06.16	2 дн	22.06.16	23.06.16	2 дн	Снижение объема ОНДЗ-ОНД5, ОНД 15, ОНДЮ3, ОНДЮ5, ОНДЮ7 на 15,8 МВт (расчетная величина от КДЗ 170615 на вечернее планируемое потребление ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2 по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Ново-Никольск - Гранит - Промышленная с учетом снижения объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 5МВт и более) по ДЗ №9176 Вывод из под САОН 5МВт при включении в работу Т-1 и Т-2 на раздельную работу из-за перегруза Т-2 на ПС 110 кВ Гранит) из-за включения ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная на ОМВ 110 для текущего ремонта МВ 110 Н.Ник-Гр-Пром	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	УВ	Снижение объема нагрузки отключаемой действием АЧР на 5МВт и более	Нет	ЗРР	22.06.16	23.06.16	2 дн	22.06.16	23.06.16	2 дн	Снижение объема АЧР на 15,8 МВт (расчетная величина от КДЗ 170615 на вечернее планируемое потребление ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2 по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Ново-Никольск - Гранит - Промышленная) на период ТР МВ 110 Н.Ник-Гр-Пром	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	25.06.16	30.06.16	6 дн	25.06.16	30.06.16	6 дн	ПС 220 кВ К: Техобслуживание ОД 220 ВГ-Гор, ТР РШ 220 ТН-3, РШ 220 АТ-1.	с отключением	02:00			20-25.06.16. С расшлейфровкой на оп. № 81, с питанием ПС 220 кВ Высокогорск от ПС 220 кВ Горелое. Отключить ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск на ПС 220 кВ К	
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2	Да, срок ремонта изменен	КР	14.06.16	18.06.16	5 дн	26.06.16	30.06.16	5 дн	Рубка ОСД, замена изоляции, ВО опор. ПС 500 кВ Дальневосточная: КР Росш 220 Арс-2, тек рем РЛ 220 Арс2. Опробование привода В 220 Арс-2 в цикле АПВ (перед выводом ЛЭП в КР). ПС 220 кВ Арсеньев-2: ТР РШ 220 ДВ, ТР РС 1С СВ 220. Профконтроль РЗА	с отключением	08:00			Обязательна информация о ВЧ каналах (связь ППМЭС, ДК-2 Арсеньев-2) ППМЭС: сокращение срока из-за отказа от работы в воскресенье	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Измененная, разбитая	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол	Да, срок ремонта изменен	КР	27.06.16	30.06.16	4 дн	27.06.16	28.06.16	2 дн	Рубка ОСД, перемонтаж шлейфов, монтаж обводных гирлянд, выправка опор, устранение негабарита, ВО опор.	с отключением	04:00			ППМЭС: Увеличение объема работ ПримРДУ: Сокращение срока ремонта из-за необеспечения резерва активной мощности в контролируемом сечении 1 сечение г. Владивостока в ремонтной схеме ПС 220 кВ Патрокл 1С 110. Для выполнения необходимого объема работ заявить предложение в график ремонтов июля. Потеря ПА нет.	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Снятая	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 5 МВт и более)	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Снижение объема ОНД3-ОНД5, ОНД15, ОНДЮ3, ОНДЮ5, ОНДЮ7 на 9,9 МВт (расчетная величина от КДЗ 170615 на вечернее планируемое потребление ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2 по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - ЛРЗ №1 и №2) на период ТР Рш 110 1ш ЛРЗ-1, Рш 110 1ш ЛРЗ-2	с отключением	02:00	Излишне поданная. Объем ОНД3-ОНД5, ОНД15, ОНДЮ3, ОНДЮ5, ОНДЮ7 сохраняется.			
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	28.06.16	01.07.16	4 дн	29.06.16	02.07.16	4 дн	Снижение объема ОНД13, ОНДЮ1 на 36 МВт (расчетная величина от КДЗ 170615 на вечернее планируемое потребление ОН ВТЭЦ-2) на период ТР 1С 110 ПС 220 кВ Патрокл	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ТР	01.06.16	10.06.16	10 дн	01.06.16	10.06.16	10 дн	Текущий ремонт, диагностика АТ-1, ВДТ-1, РШ ОШ 110 АТ-1. ТО РТ 110 АТ-1, ТТ 220 АТ-1, ТТ 110 АТ-1. Профконтроль РЗА (ДЭТ, ДЗО-220 АТ-1, ДЗО 110 АТ-1, КСЗ-220 (МТЗ, ТЗОП, ТЗНП) АТ-1, КСЗ-110 (ДЗ, ТЗНП) АТ-2. Опробование от защит В 220 АТ-1, В 110 АТ-1, В 10 АТ-1. Профконтроль АУВ В 220 АТ-1, В 110 АТ-1, В 10 АТ-1	с отключением	02:00			ППМЭС: Перенос для выравнивания загрузки ремонтного персонала	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Да, срок ремонта изменен	ТР	01.06.16	03.06.16	3 дн	01.06.16	03.06.16	3 дн	Текущий ремонт Рш ОШ 110 АТ-1	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	ВПр	01.06.16	03.06.16	3 дн	01.06.16	03.06.16	3 дн	ВПр ОВ 110 на время ТР Рш ОШ 110 АТ-1	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	14.06.16	26.06.16	13 дн	01.06.16	10.06.16	10 дн	Техническое обслуживание ТТ 220 АТ-1. Профконтроль АУВ В 220 АТ-1	с отключением	02:00			С отключением и с разборкой схемы В 220 АТ-1	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2	Да, срок ремонта изменен	ВПр	14.06.16	18.06.16	5 дн	26.06.16	30.06.16	5 дн	Техническое обслуживание РШ 220 ДВ, ТР РС 1С СВ 220. Профконтроль КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Арсеньев-2	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1С 220 кВ, СВ 220, ТН 1С 220. Обязательна информация о ВЧ каналах (связь ППМЭС, ДК-2 Арсеньев-2). Потеря ПА нет.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	14.06.16	18.06.16	5 дн	26.06.16	30.06.16	5 дн	Работа АТ-1 в режиме 110/10 в связи с ТО РШ 220 ДВ, РС 1С СВ 220.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1С 220 кВ, В 220 АТ-1, СВ 220, ТН 1С 220.	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да, срок ремонта изменен	ВПр	14.06.16	18.06.16	5 дн	26.06.16	30.06.16	5 дн	Техническое обслуживание ТТ 220 СВ и РШ 220 ДВ, РС 1С СВ 220.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить СВ 220, 1С 220 кВ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220 кВ	Да, срок ремонта изменен	ТР	14.06.16	18.06.16	5 дн	26.06.16	30.06.16	5 дн	Техническое обслуживание РШ 220 ДВ, РС 1С СВ 220.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1С 220 кВ, СВ 220, ТН 1С 220.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 1С 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	14.06.16	18.06.16	5 дн	26.06.16	30.06.16	5 дн	Техническое обслуживание ТН 1С 220	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ТН 1С 220	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1	Да	ВПр	08.06.16	10.06.16	3 дн	08.06.16	10.06.16	3 дн	Техническое обслуживание ЛР 110 Бер-1, текущий ремонт ТТ 110 Бер-1	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1. Обязательная информация о ВЧ-канале (связь.) (выводится ? ДК Дисп. Оборонэнерго (ПС Промысловка))	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Да	ТР	08.06.16	10.06.16	3 дн	08.06.16	10.06.16	3 дн	Техническое обслуживание ШР 110 АТ-2, РТН 110 ТН-2, ШР 110 Топ-Песч, СР 2С 110 СВ, ШР 110 Бер1	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 2С 110. ВПр СВ 110, ТН-2 110, В 110 АТ-2. Отключить ВЛ 110 кВ Береговая-2 Береговая-1.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да	ЗРР	08.06.16	10.06.16	3 дн	08.06.16	10.06.16	3 дн	Работа в режиме 220/6 кВ в связи с ТР ШР 110 АТ-2	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	08.06.16	10.06.16	3 дн	08.06.16	10.06.16	3 дн	ВПр СВ 110 в связи с ТР СР 2С 110 СВ. Профконтроль ДЗШ (7УТ6335) 2С 110	с отключением	02:00			С отключением и включением на время проверки.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 220 кВ	4С 220	Нет	ВПр	20.06.16	01.07.16	12 дн	20.06.16	01.07.16	12 дн	ВПр 4С 220 для ТР РЛ 220 ЗУ, РШ 4С 220 D, РШ 4С 220 С. Опробование приводов В 220 С, В 220 D в цикле АПВ	с отключением	04:00			Отключить и заземлить 4С 220, ВЛ 220 кВ Волна - Зелёный угол, В 220 С, В 220 D. ВПр ТН 220 4С	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 D	Да	ВПр	27.06.16	01.07.16	5 дн	27.06.16	01.07.16	5 дн	ВПр В 220 D в связи с ТР РЛ 220 ЗУ, РШ 4С 220 D, РШ 4С 220 С. Опробование привода в цикле АПВ,	с отключением	02:00			с отключением на время АПВ перед отключением ЛЭП для ТР РЛ 220 ЗУ. Совместно с В 220 С	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 С	Да	ВПр	27.06.16	01.07.16	5 дн	27.06.16	01.07.16	5 дн	ВПр В 220 D в связи с ТР РЛ 220 ЗУ, РШ 4С 220 D, РШ 4С 220 С. Опробование привода в цикле АПВ,	с отключением	02:00			с отключением на время АПВ перед отключением ЛЭП для ТР РЛ 220 ЗУ. Совместно с В 220 D	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 220 кВ	4С 220	Да	ТР	27.06.16	01.07.16	5 дн	27.06.16	01.07.16	5 дн	Текущий ремонт РЛ 220 ЗУ, РШ 4С 220 D, РШ 4С 220 С	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 4С 220, В 220 D, В 220 С, ВЛ 220 кВ Волна - Зелёный угол	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	01.06.16	10.06.16	10 дн	01.06.16	10.06.16	10 дн	Текущий ремонт, диагностика АТ-1, капитальный ремонт ОД 220 АТ-1, техобслуживание Рт 110 АТ-1. Профконтроль РЗА (ДЗТ, КСЗ- 220 (МТЗ, ТЗОП, ТЗНП), КСЗ- 110 (ТЗНП)), АУВ ОД 220 АТ-1, КЗ. Опробование ОД 220 АТ-1 и В 110 АТ-1 от защит	с отключением	3			С отключением и разборкой схемы АТ-1 ПМЭС: Перенос для выравнивания загрузки персонала	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / СТК	СТК-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	01.06.16	10.06.16	10 дн	01.06.16	10.06.16	10 дн	Техническое обслуживание СТК 1, В 10 ТРГ-1, В 10 ФКЦ-1, ТН-1 10, ОПН ТН-1 10, ОПН ТРГ-1 10, ОПН 1 ФКЦ-1 10, ОПН 2 РФ-1 10, КБ-1 10,	с отключением	3			ППМЭС: Перенос для выравнивания загрузки персонала	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск	Да, срок ремонта изменен	ВПр	14.06.16	20.06.16	7 дн	14.06.16	20.06.16	7 дн	ТР В 220 ВГ-К, КР Рл 220 ВГ-К. Опробование привода В 220 ВГ-К в цикле АПВ. Профконтроль АУВ В 220 ВГ-К	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск С отключением и разборкой схемы В 220 ВГ-К, с включением на время проверки Обязательна информация о ВЧ каналах (ТМ Горелое, ДК-1 Горелое).	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Нет	ВПр	14.06.16	20.06.16	7 дн	14.06.16	20.06.16	7 дн	Капитальный ремонт Рш 220 ВГ-К, Рш 220 АТ-1, ТН- 220 1С.	с отключением	08:00			Отключить и заземлить 1С 220, В 220 ВГ-К. ВПр СВ 220. АТ-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220	Да, срок ремонта изменен	КР	14.06.16	20.06.16	7 дн	14.06.16	20.06.16	7 дн	Капитальный ремонт Рш 220 ВГ-К, Рш 220 АТ-1, ТН- 220 1С.	с отключением	08:00			Отключить и заземлить 1С 220, В 220 ВГ-К. ВПр СВ 220. АТ-1 ПМЭС: Оптимизация сроков производства работ.	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ЗРР	14.06.16	20.06.16	7 дн	14.06.16	20.06.16	7 дн	Капитальный ремонт Рш 220 ВГ-К, Рш 220 АТ-1, ТН- 220 1С.	с отключением	08:00			Отключить и заземлить 1С 220, В 220 ВГ-К. ВПр СВ 220. АТ-1	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да, срок ремонта изменен	ВПр	27.06.16	30.06.16	4 дн	01.06.16	04.06.16	4 дн	Профконтроль КС3, АУВ и УРОВ (ШЭ2607015) СВ 220	с отключением	02:00			с включением на время проверки	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №1	Да	ВПр	01.06.16	02.06.16	2 дн	01.06.16	02.06.16	2 дн	Техническое обслуживание ОПН 110 А №1, КС 110 А №1. Профконтроль ДЗЛ и КС3 (ШЭ2607091) ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1 . Профконтроль КС3, АУВ и УРОВ (ШЭ2607 015) В 110 А №1,	с отключением	02:00			с отключением В 110 А №1 и разборкой схемы, с включением на время проверки	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №2	Да, срок ремонта изменен	ВПр	08.06.16	09.06.16	2 дн	03.06.16	04.06.16	2 дн	ТО ОПН 110 А №2, КС 110 А №2. Демонтаж ВЧЗ 110 А №2. Профконтроль ДЗЛ и КС3 (ШЭ2607091) КВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №2. Профконтроль КС3, АУВ и УРОВ (ШЭ2607 015) В 110 А №2	с отключением	02:00			Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №2. С отключением В 110 А №2 и разборкой схемы, с включением на время проверки.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да, срок ремонта изменен	ВПр	08.06.16	12.06.16	5 дн	06.06.16	10.06.16	5 дн	Демонтаж внешней пеллоизоляции яч. 220 кВ АТ-2 КРУЭ 220 кВ.	с отключением	В3			ППМЭС: По письму HDSERVICE №56 от 24.03.2016 г.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зеленый угол - Горностаи	Да, срок ремонта изменен	ВПр	06.06.16	07.06.16	2 дн	06.06.16	06.06.16	1 дн	ТО ОПН 110 Горностаи, КС 110 Горн. Профконтроль ДЗЛ и КС3 (ШЭ2607092) ВЛ 110 кВ Зеленый угол - Горностаи; КС3, АУВ и УРОВ (ШЭ2607 015) В 110 Горностаи,	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Зеленый угол - Горностаи (обязательное выполнение п.5.12Положения по заявкам. ЛЭП под наведенным напряжением). Отключить В 110 Горностаи и разобрать схему, с включением на время проверки.	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зелёный угол - Мингоророк	Да	ВПр	13.06.16	14.06.16	2 дн	-	-	-	Техническое обслуживание ОПН 110 МГ, КС 110 МГ. Демонтаж ВЧЗ. Профконтроль РЗА (ДЗЛ и КС3 (ШЭ2607092) ВЛ 110 кВ Зелёный угол - Мингоророк. Профконтроль КС3, АУВ и УРОВ (ШЭ2607 015) В 110 МГ,	с отключением	02:00	Изменение эксплуатационного состояния ВЛ 110 кВ Зелёный угол - Мингоророк в ремонтной схеме АТ-1 ПС 220 кВ Зеленый угол и ВЛ 110 кВ Горностаи - Океан или ВЛ 110 кВ Владивостокская ГЭЦ-2 - Орлиная с отпайкой на Голубинку может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.		Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Зелёный угол - Мингоророк. С отключением В 110 МГ и разборкой схемы, с включением на время проверки	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ВПр	15.06.16	19.06.16	5 дн	14.06.16	18.06.16	5 дн	Демонтаж внешней пеллоизоляции яч. 220 кВ АТ-1 КРУЭ 220 кВ.	с отключением	В3			ППМЭС: По письму HDSERVICE №56 от 24.03.2016 г.	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зелёный угол - Стройиндустрия	Да, срок ремонта изменен	ВПр	16.06.16	17.06.16	2 дн	-	-	-	Техническое обслуживание ОПН 110 СИ, КС 110 СИ. Профконтроль ДЗЛ и КС3 (ШЭ2607092) ВЛ 110 кВ Зелёный угол - Стройиндустрия. Профконтроль КС3, АУВ и УРОВ (ШЭ2607 015) В 110 СИ	с отключением	02:00	Изменение эксплуатационного состояния ВЛ 110 кВ Зелёный угол - Стройиндустрия в ремонтной схеме АТ-1 ПС 220 кВ Зеленый угол и ВЛ 110 кВ Горностаи - Океан или ВЛ 110 кВ Владивостокская ГЭЦ-2 - Орлиная с отпайкой на Голубинку может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.		С отключением В 110 СИ и разборкой схемы, с включением на время проверки ППМЭС: Перенос работ в связи с проведением летнего КДЗ 2016.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Волна	Да, срок ремонта изменен	ВПр	20.06.16	25.06.16	6 дн	20.06.16	25.06.16	6 дн	Демонтаж внешней пеллоизоляции яч. 220 кВ ВЛ 220 кВ Волна - Зелёный угол КРУЭ 220 кВ.	с отключением	В3			На ПС 220 кВ Зелёный угол отключить ВЛ 220 кВ Волна – Зелёный угол. Отключить и заземлить В 220 Волна ППМЭС: По письму HDSERVICE №56 от 24.03.2016 г.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Волна – Зелёный угол	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	20.06.16	25.06.16	6 дн	20.06.16	25.06.16	6 дн	Демонтаж внешней пеллоизоляции яч. 220 кВ ВЛ 220 кВ Волна - Зелёный угол КРУЭ 220 кВ.	с отключением	В3			Отключить и заземлить В 220 Волна ППМЭС: По письму HDSERVICE №56 от 24.03.2016 г. Потерь ПА нет.	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск	Нет	ЗРР	21.06.16	25.06.16	5 дн	21.06.16	25.06.16	5 дн	Текущий ремонт, замена болтовых аппаратных зажимов на прессуемые РЛ 220 ВГ-Гор.	с отключением	04:00			Участок ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск от ПС 220 кВ К до ПС 220 кВ Высокогорск будет отшлейфован (по заявке на КР ЛЭП по 25.06.2015) С отключением , с включением на ночь со стороны ПС 220 кВ Горелое Обязательна информация о ВЧ каналах (ТМ Горелое, ДК-1 Горелое).	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / В 220 кВ	1В 220	Да, срок ремонта изменен	ВПр	21.06.16	30.06.16	10 дн	21.06.16	30.06.16	10 дн	ВПр 1В 220 в связи с ТР 3С 220 кВ:Техобслуживание ОД 220 ВГ-Гор, ТР РШ 220 ТН-3, РШ 220 АТ-1	с отключением	01:00			Отключить и заземлить 3С 220 кВ. ВПр 3В 220, 1В 220. Совместно с заявками на ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / В 220 кВ	3В 220	Да, срок ремонта изменен	ВПр	21.06.16	30.06.16	10 дн	21.06.16	30.06.16	10 дн	ВПр 3В 220 в связи с ТР 3С 220 кВ:Техобслуживание ОД 220 ВГ-Гор, ТР РШ 220 ТН-3, РШ 220 АТ-1	с отключением	01:00			Отключить и заземлить 3С 220 кВ. ВПр 3В 220, 1В 220. Совместно с заявками на ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / СШ 220 кВ	3С 220 кВ	Да, срок ремонта изменен	ТР	21.06.16	30.06.16	10 дн	21.06.16	30.06.16	10 дн	Техобслуживание ОД 220 ВГ-Гор, ТР РШ 220 ТН-3, РШ 220 АТ-1.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 3С 220 кВ,ТН-3 220. ВПр 3В 220, 1В 220. Совместно с заявками на ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-3 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	21.06.16	30.06.16	10 дн	21.06.16	30.06.16	10 дн	ТР ТН-3 220	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-38	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - НПС-38	Да	ВПр	14.06.16	25.06.16	12 дн	14.06.16	25.06.16	12 дн	ТР ЛР 220 ПримГРЭС, ТТ 220 ПримГРЭС, ТТ В 220 ПримГРЭС, РП-1 220. Профконтроль КСЗ (7SA522, 1 комплект) ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – НПС-38, КСЗ (7SA522, 2 комплект) ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – НПС-38	с отключением	02:00			ЛЭП под наведенным напряжением. п.5.12 Положения по заявкам. Отключить и заземлить В 220 ПримГРЭС, ВП 220. Потеря ПА нет.	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-38	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 ПримГРЭС	Да	ТР	14.06.16	25.06.16	12 дн	14.06.16	25.06.16	12 дн	ТР ТТ В 220 ПримГРЭС, ЛР 220 ПримГРЭС, ТТ 220 ПримГРЭС, РП-1 220. Профконтроль КСЗ (7SA522, 1 комплект) ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – НПС-38, КСЗ (7SA522, 2 комплект) ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – НПС-38. Профконтроль АУВ и УРОВ-220 (6MD664) В 220 ПримГРЭС	с отключением	02:00			Отключить и заземлить В 220 ПримГРЭС, ВП 220, ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – НПС-38 С отключением и разборкой схемы В 220 ПримГРЭС, с включением на время проверки.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-38	ЭЛТ / В 220 кВ	ВП 220	Да	ТР	14.06.16	25.06.16	12 дн	14.06.16	25.06.16	12 дн	ТР ТТ В 220 ПримГРЭС, ЛР 220 ПримГРЭС, ТТ 220 ПримГРЭС, РП-1 220. Профконтроль КСЗ (7SA522, 1 комплект) ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – НПС-38, КСЗ (7SA522, 2 комплект) ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – НПС-38. Профконтроль АУВ и УРОВ-220 (6MD664) ВП 220	с отключением	02:00			Отключить и заземлить В 220 ПримГРЭС, ВП 220, ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – НПС-38. С отключением и разборкой схемы ВП 220, с включением на время проверки.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-38	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да	ВПр	14.06.16	25.06.16	12 дн	14.06.16	25.06.16	12 дн	Профконтроль АУВ и УРОВ-220 (6MD664) СВ 220	с отключением	02:00			С отключением и разборкой схемы, с включением на время проверки.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-38	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220	Да	ВПр	14.06.16	25.06.16	12 дн	14.06.16	25.06.16	12 дн	ВПр 1С 220 в связи с профконтролем АУВ и УРОВ-220 (6MD664)СВ 220,ТО ТТ В 220 ПримГРЭС, профконтролем АУВ и УРОВ-220 (6MD664) В 220 ПримГРЭС	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220	Да	ТР	13.06.16	17.06.16	5 дн	-	-	-	Техническое обслуживание ТР 220 АТ-1, ШР 220 3У, СР1 220.	с отключением	02:00			Изменение эксплуатационного состояния 1С 220 в ремонтной схеме АТ-1 ПС 220 кВ Зеленый угол и ремонта ТТ№2 Владивостокской ТЭЦ-2 может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети в послеаварийном режиме.	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / СШ 220 кВ	Ремонтная перемычка 220 кВ	Нет	ВКЛ	13.06.16	17.06.16	5 дн	-	-	-	Включить Ремонтную перемычку 220 кВ на время ТО ШР 220 3У	с отключением	02:00	На условиях заявки 1С 220 ПС 220 кВ Патрокл		Отключить и заземлить 1С 220, В 220 3У, СВ 220. ЗРР АТ-1 в режиме 110/10кВ	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да	ВПр	13.06.16	17.06.16	5 дн	-	-	-	ВПр СВ 220 в связи с ТО СР1 220.	с отключением	02:00	На условиях заявки 1С 220 ПС 220 кВ Патрокл		Отключить и заземлить 1С 220, В 220 3У, СВ 220. ЗРР АТ-1 в режиме 110/10кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 3У	Да	ВПр	13.06.16	17.06.16	5 дн	-	-	-	ВПр В 220 3У в связи с ТО ШР 220 3У	с отключением	02:00	На условиях заявки 1С 220 ПС 220 кВ Патрокл		Отключить и заземлить 1С 220, СВ 220. ЗРР АТ-1 в режиме 110,10 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ЗРР	13.06.16	17.06.16	5 дн	-	-	-	ЗРР АТ-1 на время ТО ТР 220 АТ-1	с отключением	02:00	На условиях заявки 1С 220 ПС 220 кВ Патрокл		Отключить и заземлить 1С 220, СВ 220. ЗРР АТ-1 в режиме 110/10кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да	ТР	20.06.16	24.06.16	5 дн	-	-	-	Текущий ремонт АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ТР 110 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, В 110 АТ-1, ЛРТ-1, ТР 10 АТ-1, Диагностика АТ-1, ЛРТ-1	с отключением	06:00	Изменение эксплуатационного состояния АТ-1 в ремонтной схеме ВЛ 220 кВ Волна - Зеленый угол и ремонта ТГ№2 Владивостокской ТЭЦ-2 может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети в послеаварийном режиме.			
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	28.06.16	01.07.16	4 дн	29.06.16	02.07.16	4 дн	Техническое обслуживание ШР 110 АТ-1, РТН 110 ТН1, СР 1С 110 СВ, ШР 110 ВТЭЦ-2	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1С 110, СВ 110, ТН-1 110. АТ-1 в режиме 220/10кВ. ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная ВПр.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	28.06.16	01.07.16	4 дн	29.06.16	02.07.16	4 дн	Техническое обслуживание СВ 110	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ЗРР	28.06.16	01.07.16	4 дн	29.06.16	02.07.16	4 дн	Техническое обслуживание ШР 110 АТ-1, РТН 110 ТН1, СР 1С 110 СВ, ШР 110 ВТЭЦ-2	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1С 110, СВ 110, ТН-1 110. АТ-1 в режиме 220/10кВ. ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная ВПр.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	Да, срок ремонта изменен	ВПр	28.06.16	01.07.16	4 дн	29.06.16	02.07.16	4 дн	Техническое обслуживание В 110 ВТЭЦ-2, ЛР 110 ВТЭЦ-2, ТН 110 ВТЭЦ-2	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная Снижение объема ОН (ОНД13) на 25 МВтиз работ на ПС 220 кВ Патрокл в связи с ТО В 110 ВТЭЦ-2, ЛР 110 ВТЭЦ-2, ТН 110 ВТЭЦ-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Да	ВКЛ	16.06.16	18.06.16	3 дн	16.06.16	18.06.16	3 дн	Включение ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная на 2СШ 110 для ТО В 110 Муч, текущий ремонт ТТ 110 Муч, опробования привода В 110 Муч	без отключения	02:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да	ВКЛ	16.06.16	18.06.16	3 дн	16.06.16	18.06.16	3 дн	Включение ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная на 2СШ 110 для Технического обслуживание В 110 Муч, текущий ремонт ТТ 110 Муч, опробования привода В 110 Муч	без отключения	02:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Да	ВКЛ	20.06.16	22.06.16	3 дн	20.06.16	22.06.16	3 дн	Включение ВЛ 110 кВ Спасск - АСБ-1 на 1СШ 110 для ремонта В 110 АСБ1, ТТ 110 АСБ1, опробования привода В 110 АСБ1	без отключения	02:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да	ВКЛ	20.06.16	22.06.16	3 дн	20.06.16	22.06.16	3 дн	Включение ВЛ 110 кВ Спасск - АСБ-1 на 1СШ 110 для ремонта В 110 АСБ1, ТТ 110 АСБ1, опробования привода В 110 АСБ1	без отключения	02:00				

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Да	ВКЛ	23.06.16	25.06.16	3 дн	23.06.16	25.06.16	3 дн	Включение ВЛ 110 кВ Спасск - Спасск/т на 1СШ 110 для ремонта В 110 Сп/т, ТТ 110 Сп/т	без отключения	02:00			Отключить и заземлить В 110 Сп/т	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да	ВКЛ	23.06.16	25.06.16	3 дн	23.06.16	25.06.16	3 дн	Включение ВЛ 110 кВ Спасск - Спасск/т на 1СШ 110 для ремонта В 110 Сп/т, ТТ 110 Сп/т	без отключения	02:00			Отключить и заземлить В 110 Сп/т	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Сп/т	Да	ТР	23.06.16	25.06.16	3 дн	23.06.16	25.06.16	3 дн	Техническое обслуживание В 110 Сп/т, текущий ремонт ТТ 110 Сп/т. Опробование привода В 110 Сп/т в цикле АПВ .	с отключением	02:00			Опробование привода В 110 Сп/т в цикле АПВ (перед ТО В 110 Сп/т) Отключить и заземлить В 110 Сп/т ВЛ 110 кВ Спасск - Спасск/т включить через ОВ 110 и ОСШ 110 на 1СШ 110	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	13.06.16	13.06.16	1 дн	27.06.16	27.06.16	1 дн	Кратковременное отключение на время вывода в ТР, ввода в работу ТН-1 110 .	с отключением	02:00			С переводом всех присоединений на 2СШ 110. Кратковременный ВПр ШСВ 110	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН-1 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	13.06.16	13.06.16	1 дн	27.06.16	27.06.16	1 дн	ТР ТН-1 110	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	13.06.16	13.06.16	1 дн	27.06.16	27.06.16	1 дн	Кратковременный ВПр ШСВ 110 на время отключения 1СШ 110 для вывода в ТР, ввода в работу ТН-1 110	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	14.06.16	14.06.16	1 дн	28.06.16	28.06.16	1 дн	Кратковременное отключение на время вывода в ТР, ввода в работу ТН-2 110.	с отключением	02:00			С переводом всех присоединений на 1СШ 110. Кратковременный ВПр ШСВ 110	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН-2 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	14.06.16	14.06.16	1 дн	28.06.16	28.06.16	1 дн	Текущий ремонт и профконтроль вторичных цепей ТН-2 110	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	14.06.16	14.06.16	1 дн	28.06.16	28.06.16	1 дн	Кратковременное отключение 2СШ 110 на время вывода в ТР и ввода в работу ТН-2 110.	с отключением	02:00			ВПр ШСВ 110	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	08.06.16	08.06.16	1 дн	06.06.16	08.06.16	3 дн	Текущий ремонт Робх 110 ЛР3-1. С откл. совместно с ВЛ 110 кВ Усс-2 - ЛР3 №1	с отключением	02:00			ВПр ОМВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Нет	ВПр	08.06.16	08.06.16	1 дн	06.06.16	08.06.16	3 дн	ВПр на время ТР Робх 110 ЛР3-1.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОСШ 110. ВПр ОМВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Да	КР	09.06.16	10.06.16	2 дн	09.06.16	10.06.16	2 дн	Капитальный ремонт Робх 110 ЛР3-2.	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ОСШ 110. ВПр ОМВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Нет	ВПр	09.06.16	10.06.16	2 дн	09.06.16	10.06.16	2 дн	ВПр ОМВ 110 в связи с КР Робх 110 ЛР3-2.	с отключением	08:00				

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Да, срок ремонта изменен	ВКЛ	22.06.16	23.06.16	2 дн	14.06.16	15.06.16	2 дн	Включение ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Павловка1 на 1СШ 110 для текущего ремонта МВ 110 Пав1. Опробование привода МВ 110 Пав-1 в цикле АПВ. Профвосстановление КСЗ (ШДЭ2801) основного и резервного комплектов	без отключения	02:00					
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВКЛ	22.06.16	23.06.16	2 дн	14.06.16	15.06.16	2 дн	Включение ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Павловка-1 на 1СШ 110 для текущего ремонта МВ 110 Пав1. Опробование привода МВ 110 Пав-1 в цикле АПВ. Профвосстановление КСЗ (ШДЭ2801) основного и резервного комплектов	без отключения	02:00					
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Кожзавод - Уссурийск/т	Да	ВПр	16.06.16	17.06.16	2 дн	16.06.16	17.06.16	2 дн	Техническое обслуживание МВ 110 КЗ-Усс/т, Рл 110 КЗ-Усс/т.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Кожзавод - Уссурийск/т Обязательна информация о ВЧ каналах (ТМ Павловка-1)		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Да	ВКЛ	20.06.16	21.06.16	2 дн	20.06.16	21.06.16	2 дн	Включение ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Михайловка - ЖБИ-130 на 1СШ 110 для текущего ремонта МВ 110 Мих-ЖБИ130	без отключения	02:00					
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Да	ВКЛ	20.06.16	21.06.16	2 дн	20.06.16	21.06.16	2 дн	Включение ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Михайловка - ЖБИ-130 на 1СШ 110 для текущего ремонта МВ 110 Мих-ЖБИ130	без отключения	02:00					
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Да, срок ремонта изменен	ВКЛ	14.06.16	15.06.16	2 дн	22.06.16	23.06.16	2 дн	Включение ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная на 1СШ 110 для текущего ремонта МВ 110 Н.Ник-Гр-Пром и опробования привода МВ 110 Н.Ник-Гр-Пром в цикле АПВ; профконтроля КСЗ (ШДЭ2801) основного и резервного комплектов.	с отключением	02:00			Снижение объема ОНД3-ОНД5, ОНД15, ОНДЮ3, ОНДЮ5, ОНДЮ7 на 20.8 МВт (расчетная величина от КДЗ 170615 на вечернее планируемое потребление ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2 по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Ново-Никольск - Гранит - Промышленная) на период ТР МВ 110 Н.Ник-Гр-Пром		
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВКЛ	14.06.16	15.06.16	2 дн	22.06.16	23.06.16	2 дн	Включение ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная на 1СШ 110 для текущего ремонта МВ 110 Н.Ник-Гр-Пром и опробования привода МВ 110 Н.Ник-Гр-Пром в цикле АПВ; профконтроля КСЗ (ШДЭ2801) основного и резервного комплектов.	с отключением	02:00			Снижение объема ОНД3-ОНД5, ОНД15, ОНДЮ3, ОНДЮ5, ОНДЮ7 на 20.8 МВт (расчетная величина от КДЗ 170615 на вечернее планируемое потребление ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2 по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Ново-Никольск - Гранит - Промышленная) на период ТР МВ 110 Н.Ник-Гр-Пром		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ 110	Да	ТР	27.06.16	30.06.16	4 дн	27.06.16	30.06.16	4 дн	Текущий ремонт Рш 110 1ш ЛР3-1, Рш 110 1ш ЛР3-2.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1СШ 110, ВПр ТН 110 2ш; с переводом всех присоединений на 2СШ 110		
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	22.06.16	24.06.16	3 дн	-	-	-	Профилактический контроль, изменение логики ДЗШ (7УТ635) 1С 110 кВ, ДЗШ (7УТ635) 2С 110 кВ.	с отключением	02:00			Изменение эксплуатационного состояния СВ 110 в ремонтной схеме ВЛ 110 кВ Широкая - Находка в условиях планового останова Партизанской ГРЭС может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.	с отключением на время проверки СВ 110	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная	Нет	ВПр	30.05.16	07.06.16	9 дн	30.05.16	06.06.16	8 дн	Замена ОСИ Рл -23 500. Текущий ремонт ТН-1 500, Рл-13 500.	с отключением	02:00			С отключением ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная совместно с В-1 500, В-2 500 Потерь нет. ППМЭС: ОПН-500 Прим ГРЭС исключен из плана работ.		
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 500 кВ	В-1 500	Да, срок ремонта изменен	ТР	30.05.16	07.06.16	9 дн	30.05.16	06.06.16	8 дн	Техническое обслуживание В-1 500, текущий ремонт ТТ В-1 500. Опробование привода от защит РЗА	с отключением	02:00			С отключением и разборкой схемы, один день		
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 500 кВ	В-2 500	Да, срок ремонта изменен	ТР	30.05.16	07.06.16	9 дн	30.05.16	06.06.16	8 дн	Техническое обслуживание В-2 500, текущий ремонт ТТ В-2 500. Замена ОСИ Рл -23 500. Опробование привода В-2 500 от защит РЗА	с отключением	3			С отключением и разборкой схемы, один день		
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	ОВ 220	Да, срок ремонта изменен	ВКЛ	18.06.16	06.07.16	19 дн	18.06.16	06.07.16	19 дн	Включение ВЛ 220 кВ Дальневосточная –Арсеньев-2 на 2С 220 для капитального ремонта В 220 Арс-2.	без отключения	01:00			После окончания работ по ремонту Рощ 220 Арс-2 ППМЭС: Отказ от работы в воскресенье по ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2		

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Измененная, разбитая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Да, срок ремонта изменен	ВКЛ	18.06.16	06.07.16	19 дн	18.06.16	25.06.16	8 дн	Включение ВЛ 220 кВ Дальневосточная –Арсеньев-2 на 2С 220 для капитального ремонта В 220 Арс-2.	без отключения	01:00			После окончания работ по ремонту Росш 220 Арс-2 ППМЭС: Отказ от работы в воскресенье по ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Арс-2	Да, срок ремонта изменен	КР	14.06.16	06.07.16	23 дн	18.06.16	06.07.16	19 дн	Капитальный ремонт, диагностика В 220 Арс-2, текущий ремонт ТТ 220 Арс-2.	с отключением	ВЗ			КР ДЭП-е-14 по 18 июня 2016 ПримРДУ: изменение сроков в соответствии с утвержденными ОДУ Востока сроками включения на ОВ 220 ПС 500 кВ Дальневосточная ВЛ 220 кВ Дальневосточная –Арсеньев-2 на 2С 220 для капитального ремонта В 220 Арс-2.	с переводом на ОВ
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2	Да, срок ремонта изменен	ВПр	14.06.16	18.06.16	5 дн	26.06.16	30.06.16	5 дн	Капитальный ремонт Росш 220 Арс-2, текущий ремонт Рл 220 Арс2.	с отключением	08:00			Обязательна информация о ВЧ каналах (связь ППМЭС, ДК-2 Арсеньев-2) ППМЭС: Отказ от работы в воскресенье. Потерь ПА нет	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	ОВ 220	Да, срок ремонта изменен	ВПр	14.06.16	18.06.16	5 дн	26.06.16	30.06.16	5 дн	Простой в связи с выводом ОСШ 220 для ремонт Росш 220 Арс2	с отключением	01:00			ППМЭС: Отказ от работы в воскресенье	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Да, срок ремонта изменен	КР	14.06.16	18.06.16	5 дн	26.06.16	30.06.16	5 дн	Капитальный ремонт Росш 220 Арс-2	с отключением	01:00			ППМЭС: Отказ от работы в воскресенье	
Утверждена на своем уровне	Измененная, разбитая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Да, срок ремонта изменен	ВКЛ	18.06.16	06.07.16	19 дн	01.07.2016	06.07.16	6 дн	Включение ВЛ 220 кВ Дальневосточная –Арсеньев-2 на 2С 220 для капитального ремонта В 220 Арс-2.	без отключения	01:00			ППМЭС: Отказ от работы в воскресенье	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / Реакторы / РШ 500 кВ	Р-1 500	Да, срок ремонта изменен	ТР	08.06.16	11.06.16	4 дн	07.06.16	10.06.16	4 дн	Текущий ремонт, диагностика Р-1 500, ОПН 500 Р-1	с отключением	08:00			ППМЭС: Отказ от работы в праздничный день 12 июня	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 500 кВ	В 500 Р-1	Да, срок ремонта изменен	ВПр	08.06.16	11.06.16	4 дн	07.06.16	10.06.16	4 дн	ВПр В 500 Р-1 в связи с ТР Р-1 500, ОПН 500 Р-1. Опробование привода В 500 Р-1 от РЗА,	с отключением	02:00			с отключением и разборкой схемы В 500 Р-1 ППМЭС: Отказ от работы в праздничный день 12 июня	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 500 кВ	В-2 500	Да, срок ремонта изменен	ВПр	08.06.16	11.06.16	4 дн	07.06.16	10.06.16	4 дн	ВПр В-2 500 в связи с ТР ОПН 500 Чуг-2, ТН-1 500 Чуг2, ТН-2 500 Чуг-2. Профконтроль комплекта РЗА В-2 500 (АУВ, УРОВ, УРОВ АОПН, ОАПВ, ТАПВ, ЗНФ)(6MD664)	с отключением	02:00			Совместно с ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 - Лозовая, В-1 500. с отключением и разборкой схемы В-2 500, с включением на время проверки. ППМЭС: Отказ от работы в праздничный день 12 июня	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 500 кВ	В-1 500	Да, срок ремонта изменен	ВПр	08.06.16	11.06.16	4 дн	07.06.16	10.06.16	4 дн	ВПр В-1 500 в связи с ТР ОПН 500 Чуг-2, ТН-1 500 Чуг2, ТН-2 500 Чуг-2.	с отключением	02:00			Совместно с ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 - Лозовая, В-1 500. ППМЭС: Отказ от работы в праздничный день 12 июня	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 – Лозовая	Да, срок ремонта изменен	ВПр	08.06.16	11.06.16	4 дн	07.06.16	10.06.16	4 дн	ТР ОПН 500 Чуг-2, ТН-1 500 Чуг-2, ТН-2 500 Чуг-2. Профконтроль ДЗЛ ВЛ500 кВ Чугуевка-2 – Лозовая (7SD522); КСЗ №1 ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 – Лозовая (ДЗ, МТЗ, МФТО, ТЗНП, ЗНР) (7SA522); КСЗ №2 ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 – Лозовая (ДЗ, МТЗ, МФТО, ТЗНП, ЗНР) (7SA522). Профконтроль вторичных цепей ТН-1 500 Чуг-2, ТН-2 500 Чуг-2.	с отключением	02:00			Работать только на одном рабочем месте, ЛЭП под наведенным напряжением, п.5.12 Положения по заявкам. С отключением и заземлением ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 – Лозовая, совместно с В-1 500, В-2 500. ППМЭС: Отказ от работы в праздничный день 12 июня. Потерь ПА нет.	под наведенным напряжением

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 220 кВ	В-2 220 АТ-2	Да, срок ремонта изменен	ВПр	14.06.16	17.06.16	4 дн	12.06.16	15.06.16	4 дн	Текущий ремонт ТТ 220 В-2	с отключением	02:00			Отключить и заземлить В-2 220 АТ-2 ППМЭС: Увеличение объема работ. Отказ от начала работ в выходной день. ПримРДУ: С 16.06.2016 не совмещать с остановом оборудования из-за работ на системе гидрозоудаления Партизанской ГРЭС, так как изменение эксплуатационного состояния В-2 220 АТ-2 ПС 500 кВ Лозовая в условиях отсутствия генерации Партизанской ГРЭС может привести к нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами и возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети в энергорайоне между Артемовской ТЭЦ и Партизанской ГРЭС.	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2С 220 кВ	Да, срок ремонта изменен	ТР	14.06.16	17.06.16	4 дн	12.06.16	15.06.16	4 дн	Устранение скола ОСИ на ШР 220 Шир ф. А в ст. С (предписание №ДВ-5/161)	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 2С 220 кВ, В 220 Шир. ВПр ТН 220 2С ППМЭС: Увеличение объема работ. Отказ от начала работ в выходной день. ПримРДУ: С 16.06.2016 не совмещать с остановом оборудования из-за работ на системе гидрозоудаления Партизанской ГРЭС, так как изменение эксплуатационного состояния 2С 220 кВ ПС 500 кВ Лозовая в условиях отсутствия генерации Партизанской ГРЭС может привести к нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами и возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети в энергорайоне между Артемовской ТЭЦ и Партизанской ГРЭС.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 220 2С	Да, срок ремонта изменен	ТР	14.06.16	17.06.16	4 дн	12.06.16	15.06.16	4 дн	Текущий ремонт ТН 220 2С, ОПН 220 ТН 2С	с отключением	02:00			ППМЭС: Увеличение объема работ. Отказ от начала работ в выходной день. ПримРДУ: Не совмещать с остановом оборудования из-за работ на системе гидрозоудаления Партизанской ГРЭС, так как изменение эксплуатационного состояния 2С 220 кВ ПС 500 кВ Лозовая в условиях отсутствия генерации Партизанской ГРЭС может привести к нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами и возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети в энергорайоне между Артемовской ТЭЦ и Партизанской ГРЭС.	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Шир	Нет	ВПр	14.06.16	17.06.16	4 дн	12.06.16	15.06.16	4 дн	Текущий ремонт ТТ 220 Шир и устранение скола ОСИ на ШР 220 Шир ф. А в ст. С (предписание №ДВ-5/16Ц)	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 2С 220 кВ, В 220 Шир. ВПр ТН 220 2С ППМЭС: Увеличение объема работ. Отказ от начала работ в выходной день. ПримРДУ: Не совмещать с остановом оборудования из-за работ на системе гидрозоудаления Партизанской ГРЭС, так как изменение эксплуатационного состояния В 220 Шир ПС 500 кВ Лозовая в условиях отсутствия генерации Партизанской ГРЭС может привести к нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами и возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети в энергорайоне между Артемовской ТЭЦ и Партизанской ГРЭС.	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лозовая – Широкая	Нет	ВПр	14.06.16	17.06.16	4 дн	12.06.16	15.06.16	4 дн	Текущий ремонт КС 220 Шир (ф. А,В), ВЧЗ 220 Шир (ф. А,В)	с отключением	02:00			ЛЭП под наведенным напряжением. п.5.12 Положения по заявкам ППМЭС: Увеличение объема работ. Отказ от начала работ в выходной день. ПримРДУ: С 16.06.2016 не совмещать с остановом оборудования из-за работ на системе	под наведенным напряжением
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / СШ 500 кВ	2С 500	Да, срок ремонта изменен	ТР	08.06.16	11.06.16	4 дн	07.06.16	10.06.16	4 дн	Текущий ремонт ТН-1 500 Лозовая. Профконтроль вторичных цепей ТН-1 500 Лозовая, ТН-2 500 Лозовая	с отключением	02:00			С отключением 2С 500, совместно с ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 - Лозовая, В-2 500, В-3 500, ППМЭС: Отказ от работы в праздничный день 12 июня	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 500 кВ	В-3 500	Да, срок ремонта изменен	ВПр	08.06.16	11.06.16	4 дн	07.06.16	10.06.16	4 дн	Профконтроль комплекта РЗА В-3 500(АУВ, УРОВ, УРОВ АОПН, ОАПВ, ТАПВ, ЗНФ) (6МД664). Опробование привода В-3 500 от защит РЗА	с отключением	02:00			С отключением и разборкой схемы В-3 500, с включением на время проверки. ППМЭС: Отказ от работы в праздничный день 12 июня	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 500 кВ	В-2 500	Да, срок ремонта изменен	ВПр	08.06.16	11.06.16	4 дн	07.06.16	10.06.16	4 дн	Профконтроль комплекта РЗА В-2 500 (АУВ, УРОВ, УРОВ АОПН, ОАПВ, ТАПВ, ЗНФ) (6МД664). Опробование привода В-2 500 от защит РЗА.	с отключением	02:00			С отключением и разборкой схемы В-2 500, с включением на время проверки ППМЭС: Отказ от работы в праздничный день 12 июня	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 – Лозовая	Да, срок ремонта изменен	ВПр	08.06.16	11.06.16	4 дн	07.06.16	10.06.16	4 дн	Вывод 2С 500 для ТР ТН-1 500 Лозовая и профконтроля вторичных цепей ТН-1 500 Лозовая и ТН-2 500 Лозовая . Профконтроль ДЗЛ ВЛ500 кВ Чугуевка-2 – Лозовая (7SD522), КС3 №1 ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 – Лозовая (ДЗ, МТЗ, МФТО, ТЗНП, ЗНР) (7SA522), КС3 №2 ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 – Лозовая (ДЗ, МТЗ, МФТО, ТЗНП, ЗНР) (7SA522)	с отключением	02:00			С отключением и заземлением ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 – Лозовая , совместно с 2С 500, В-2 500, В-3 500. Работать только на одном рабочем месте, п.5.12Положения по заявкам. ЛЭП под наведенным напряжением ППМЭС: Отказ от работы в праздничный день 12 июня. Потеря ПА нет.	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Снятая	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ	Нет	ТР	-	-	-	-	-	-		с отключением	01:00		Излишне подана		
Утверждена на своем уровне	Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ	Нет	ЗРР	21.06.16	21.06.16	1 дн	21.06.16	21.06.16	1 дн	Отключить с ПС 110 кВ Анисимовка/т ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ на время ТР ШРТН2-110, ТР2-110, СР2-110.	с отключением	01:00			Отключить и заземлить сш2-110. ВПр СМВ-110. Отключить ЛР2-110 (ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ отключена с ПС 110 кВ Анисимовка/т).	
Утверждена на своем уровне	Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	07.06.16	07.06.16	1 дн	21.06.16	21.06.16	1 дн	Профилактический контроль РЗА ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридман/т – ХФЗ	с отключением	00:25			Отключить СМВ-110,СР1-110, СР2-110	
Утверждена на своем уровне	Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ТР	10.06.16	10.06.16	1 дн	21.06.16	21.06.16	1 дн	Текущий ремонт СМВ-110	с отключением	01:00			Отключить и заземлить СМВ-110. Отключить СР1-110, СР2-110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	21.06.16	21.06.16	1 дн	21.06.16	21.06.16	1 дн	ВПр СМВ-110 на время ТР ШРТН2-110, ТР2-110, СР2-110.	с отключением	01:00			Отключить и заземлить сш2-110. ВПр СМВ-110. Отключить ЛР2-110 (ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ отключена с ПС 110 кВ Анисимовка/т).	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Фридман/г	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/г - Фридман/г - ХФЗ	Нет	ЗРР	17.06.16	17.06.16	1 дн	17.06.16	17.06.16	1 дн	ВЛ 110 кВ Анисимовка/г - Фридман/г - ХФЗ включена с ПС 110 кВ Анисимовка и ПС 110 кВ ХФЗ на время ТР ШРТН1-110, ТР1-110.	с отключением	01:00			Отключить и заземлить СШ1-110 и СШ2-110 на время ТР ШРТН1-110, ТР1-110. ВЛ 110 кВ Анисимовка/г - Фридман/г - ХФЗ включена с ПС 110 кВ Анисимовка и ПС 110 кВ ХФЗ (КР СМВ-110: с 07.08.15 по июль 2016; ДЗ №1444. Временная перемычка между СШ1-110 и СШ2-110).	
Утверждена на своем уровне	Снятая	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Фридман/г	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	-	-	-	-	-	-	ВПр СМВ-110. на время ТР ШРТН1-110, ТР1-110.	с отключением	01:00		Излишне подна, СМВ-110 в КР весь июнь 2016 предположительно	ВПр СМВ-110.	
Утверждена	Измененная	РЖД	РЖД	ПС 220 кВ Губерово/г	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ-220	Нет	ВПр	14.06.16	14.06.16	1 дн	13.06.16	13.06.16	1 дн	Текущий ремонт ШР2 СП-220, ТТ2-220, ЛР2-220, ШР ТН2-220	с отключением	00:20			Отключить и заземлить СВ-220, 2С-220, ВЛ 220 кВ Губерово/г-Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман , ТН2-220.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	РЖД	РЖД	ПС 220 кВ Губерово/г	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2С-220	Нет	ТР	14.06.16	14.06.16	1 дн	13.06.16	13.06.16	1 дн	ТР ШР2 В2-220, ШР 2 РП-220; ШР1 В2-220; ШР 2СП-220; ШР ТН2-220; ЛР2-220	с отключением	00:20			Отключить и заземлить СВ-220, 2С-220, ВЛ 220 кВ Губерово/г-Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман ,ТН2-220,РП-220, В2-220.	
Утверждена	Измененная	РЖД	РЖД	ПС 220 кВ Губерово/г	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Губерово/г – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Нет	ВПр	14.06.16	14.06.16	1 дн	13.06.16	13.06.16	1 дн	ТР ЛР2-220; ТТВ1-220.	с отключением	00:20			Отключить и заземлить СВ-220, 2С-220, ВЛ 220 кВ Губерово/г-Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман ,ТН2-220. Потеря ПА нет. В работе канал ПА по УПАСК ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	РЖД	РЖД	ПС 220 кВ Губерово/г	ЭЛТ / В 220 кВ	В2-220	Нет	ТР	14.06.16	14.06.16	1 дн	13.06.16	13.06.16	1 дн	ТР Т2, ШР2 В2-220, ШР2 РП-220 ; В2-220; ШР1 В2-220	с отключением	00:15			Отключить и заземлить В2-220, РП-220, 2С-220.	

Начальник СЭР _____ Н.М. Федосеева

Начальник СРЗА _____ П.П. Козубин

Начальник СЭРБиР _____ А. С. Аксенов

Начальник ОДС _____ М.С. Похожалов