

Утверждаю  
 Первый заместитель директора-  
 главный диспетчер  
 Филиала АО «СО ЕЭС»  
 Амурское РДУ  
 п/п Б.А. Васильев  
 « 28 » 06 2017 год

Сводный график ремонта ЛЭП и электростевого оборудования по операционной зоне Филиала АО "СО ЕЭС" Амурское РДУ на июль 2017 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час, сутки)	Вид ремонта	Примечания: вид ремонта, выполняемые работы, аварийная готовность и т.п.	Примечания: текущее состояние объекта, мероприятия по ремонту, выполненные в предыдущий период и т.п..	Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)					
Объект: ПС 110 кВ Волково														
В-Л110 Ивановка	24.07.17	25.07.17	2 дн	24.07.17	25.07.17	2 дн	04.07.17	05.07.17	2 дн	03:00	ТР	Текущий ремонт В-Л110 Ивановка, ЛР-Л110 Ивановка, КС-Л110 Ивановка, ВЗ-Л110 Ивановка	С выводом в ремонт. С разрывом транзита	
В-Л110 Тамбовка	06.07.17	07.07.17	2 дн	06.07.17	07.07.17	2 дн	06.07.17	07.07.17	2 дн	03:00	ТР	Текущий ремонт В-Л110 Тамбовка, ЛР-Л110 Тамбовка, КС-Л110 Тамбовка, ВЗ-Л110 Тамбовка	С выводом в ремонт. С разрывом транзита	
Объект: ПС 110 кВ Ивановка														
В-Л110 Волково	24.07.17	25.07.17	2 дн	24.07.17	25.07.17	2 дн	04.07.17	05.07.17	2 дн	03:00	ТР	Текущий ремонт В-Л110 Волково, ЛР-Л110 Волково, КС-Л110 Волково, ВЗ-Л110 Волково. Профилактические испытания	С выводом в ремонт. С разрывом транзита	
В-Л110 Полевая	12.07.17	13.07.17	2 дн	13.07.17	14.07.17	2 дн	10.07.17	11.07.17	2 дн	03:00	ТР	Текущий ремонт В-Л110 Полевая, ЛР-Л110 Полевая, КС-Л110 Полевая, ВЗ-Л110 Полевая. Профилактические испытания	С выводом в ремонт. С разрывом транзита.	
Объект: ПС 110 кВ Михайловка														
ТН-110				10.07.17	10.07.17	1 дн	10.07.17	10.07.17	1 дн	ВЗ	ТР	Отбор проб масла	С отключением ТН-110, с вводом ускорения защит на ПС Тамбовка, Райчихинская ГРЭС	
Объект: ПС 110 кВ Озерная														
РП-110 кВ	26.07.17	26.07.17	1 дн	26.07.17	26.07.17	1 дн	01.07.17	01.07.17	1 дн	ВЗ	ИСП	Профилактические испытания ТТ-110 РП	С разрывом транзита в ЦЭР, с выводом в ремонт РП-110	
СВ-110				10.07.17	10.07.17	1 дн	10.07.17	10.07.17	1 дн	ВЗ	КР	Реконструкция ПС 110 кВ Озерная с заменой СВ-110	Без разрыва транзита в ЦЭР, с включением РП-110, без включения на ночь	
Объект: ПС 110 кВ Полевая														
ВЛ 110 кВ Озерная - Полевая с отпайкой на ПС Анювка				03.07.17	04.07.17	2 дн	01.07.17	02.07.17	2 дн	ВЗ	ТР	Текущий ремонт В-110 озерная, ЛР-Л110 Озерная		
СВ-110	08.07.17	09.07.17	2 дн	03.07.17	04.07.17	2 дн	01.07.17	02.07.17	2 дн	02:00	ИСП	Профилактические испытания	С выводом в ремонт. С разрывом транзита	
В-Л110 Озерная	08.07.17	09.07.17	2 дн	03.07.17	04.07.17	2 дн	01.07.17	02.07.17	2 дн	03:00	ТР	Текущий ремонт В-110 Озерная, ЛР-Л110 Озерная. Профилактические испытания	С выводом в ремонт. С разрывом транзита	
1ТН-110	05.07.17	05.07.17	1 дн	05.07.17	05.07.17	1 дн	05.07.17	05.07.17	1 дн	02:00	ТР	Текущий ремонт 1ТН-110		
В-Л110 Ивановка	10.07.17	11.07.17	2 дн	11.07.17	12.07.17	2 дн	10.07.17	11.07.17	2 дн	03:00	ТР	Текущий ремонт В-110 Ивановка, ЛР-Л110 Ивановка, ВЗ-Л110 Ивановка, КС-Л110 Ивановка. Профилактические испытания	С выводом в ремонт. С разрывом транзита	
2ТН-110	18.07.17	19.07.17	2 дн	18.07.17	19.07.17	2 дн	18.07.17	19.07.17	2 дн	02:00	ТР	Текущий ремонт 2ТН-110		
Объект: ПС 110 кВ Тамбовка														
В-Л110 Волково	06.07.17	07.07.17	2 дн	06.07.17	07.07.17	2 дн	06.07.17	07.07.17	2 дн	03:00	ТР	Текущий ремонт В-110 Волково, ЛР-Л110 Волково, КС-Л110, ВЗ-Л110 Волково	С выводом в ремонт. С разрывом транзита	
Объект: ПС 220 кВ Белогорск														
СВ-220	01.07.17	02.07.17	2 дн	01.07.17	02.07.17	2 дн	01.07.17	02.07.17	2 дн	01:00	ВПр	Опробование АУВ		
ТН-220 2С	24.07.17	12.08.17	20 дн	24.07.17	24.07.17	1 дн	10.07.17	10.07.17	1 дн	02:00	ТР	Текущий ремонт		
Объект: ПС 220 кВ Благовещенская														

СВ-110	05.07.17	07.07.17	3 дн	03.07.17	07.07.17	5 дн	03.07.17	07.07.17	5 дн	04:00	ВПр	Профконтроль РЗА. ВПр (вывод в ремонт ОСШ-110 кВ)	С раздельной работой 1С-110 кВ и 2С-110 кВ	
ОСШ-110 кВ	05.07.17	07.07.17	3 дн	03.07.17	07.07.17	5 дн	03.07.17	07.07.17	5 дн	04:00	КР	Капитальный ремонт ОР-110 ВЛ Игнатьево; ИИ ТН-110 ОСШ		
ВЛ 220 кВ Благоевещенская - Варваровка	04.07.17	04.07.17	1 дн	18.07.17	18.07.17	1 дн	03.07.17	03.07.17	1 дн	02:00	ВПр	ВПр (вывод в ремонт В-220 ВЛ Варваровка)	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благоевещенской ТЭЦ составом оборудования ТГ №1(2),4	
В-220 ВЛ Варваровка	04.07.17	04.07.17	1 дн	18.07.17	18.07.17	1 дн	03.07.17	03.07.17	1 дн	02:00	ТР	Опробование АУВ.		
СВ-220	10.07.17	10.07.17	1 дн	07.07.17	08.07.17	2 дн	07.07.17	08.07.17	2 дн	02:00	ВПр	Профконтроль РЗА		
ВЛ 220 кВ Благоевещенская - Айгунь I цепь	11.07.17	11.07.17	1 дн	10.07.17	11.07.17	2 дн	11.07.17	11.07.17	1 дн	02:00	ТР	ТО КС-220 ВЛ Айгунь I цепь. Профконтроль РЗА. ВПр (вывод в ремонт В-220 ВЛ Айгунь I цепь)	Потеря ПА нет.	
В-220 ВЛ Айгунь I цепь	11.07.17	11.07.17	1 дн	10.07.17	11.07.17	2 дн	11.07.17	11.07.17	1 дн	02:00	ВПр	Опробование АУВ. Профконтроль РЗА. ВПр (Вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Благоевещенская – Айгунь I цепь)		
ВЛ 220 кВ Благоевещенская - Айгунь II цепь	12.07.17	12.07.17	1 дн	12.07.17	12.07.17	1 дн	12.07.17	12.07.17	1 дн	02:00	ТР	ТО КС-220 ВЛ Айгунь II цепь. ВПр (вывод в ремонт В-220 ВЛ Айгунь II цепь)	Потеря ПА нет.	
В-220 ВЛ Айгунь II цепь	12.07.17	12.07.17	1 дн	12.07.17	12.07.17	1 дн	12.07.17	12.07.17	1 дн	02:00	ВПр	Опробование АУВ. Профконтроль РЗА. ВПр (Вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Благоевещенская – Айгунь II цепь)		
ВЛ 220 кВ Амурская - Благоевещенская № 1	15.07.17	15.07.17	1 дн	13.07.17	13.07.17	1 дн	13.07.17	13.07.17	1 дн	02:00	ТР	ТО КС-220 ВЛ Амурская №1. ВПр (вывод в ремонт В-220 ВЛ Амурская №1)	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благоевещенской ТЭЦ составом оборудования ТГ №2(3),4. Потеря ПА нет.	
В-220 ВЛ Амурская № 1	15.07.17	15.07.17	1 дн	13.07.17	13.07.17	1 дн	13.07.17	13.07.17	1 дн	02:00	ТР	Опробование АУВ. ВПр (Вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Амурская - Благоевещенская №1)		
ВЛ 220 кВ Амурская - Благоевещенская № 2	14.07.17	14.07.17	1 дн	14.07.17	14.07.17	1 дн	14.07.17	14.07.17	1 дн	02:00	ТР	ТО КС-220 ВЛ Амурская №2. ВПр (вывод в ремонт В-220 ВЛ Амурская №2)	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благоевещенской ТЭЦ составом оборудования ТГ №2(3),4. Потеря ПА нет.	
В-220 ВЛ Амурская № 2	14.07.17	14.07.17	1 дн	14.07.17	14.07.17	1 дн	14.07.17	14.07.17	1 дн	02:00	ТР	Опробование АУВ. ВПр (Вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Амурская - Благоевещенская №2)		
В-110 ВЛ БТЭЦ № 1				17.07.17	20.07.17	4 дн	17.07.17	20.07.17	4 дн	02:00	ТР	Профконтроль РЗА.		
Объект: ПС 220 кВ Хвойная														
ВЛ 220 кВ Короли/т – Завитая с оттайкой на ПС Хвойная	29.07.17	31.07.17	3 дн	28.07.17	31.07.17	4 дн	17.07.17	20.07.17	4 дн	03:00	ТР	Тек. ремонт ЛР-220 ВЛ Короли/т, РГ-220 ВЛ Короли/т, ТО КС-220 ВЛ Короли/т	Потеря нет	
АТ-1	28.07.17	01.08.17	5 дн	28.07.17	01.08.17	5 дн	17.07.17	21.07.17	5 дн	03:00	ТР	Тек.ремонт. БВР (тепловой ремонт ШР-220 АТ-1, профконтроль РЗА АТ-1). ВПр (вывод в ремонт 1С-220 кВ)	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благоевещенской ТЭЦ составом оборудования ТГ №2,4	
В-110 АТ-1	28.07.17	01.08.17	5 дн	28.07.17	01.08.17	5 дн	17.07.17	21.07.17	5 дн	03:00	ВПр	ВПр (вывод в ремонт АТ-1)		
РГ-220 кВ	29.07.17	31.07.17	3 дн	28.07.17	31.07.17	4 дн	17.07.17	20.07.17	4 дн	03:00	ТР	Тек. ремонт ЛР-220 ВЛ Короли/т, РГ-220 ВЛ Короли/т		
1С-220 кВ	28.07.17	01.08.17	5 дн	28.07.17	01.08.17	5 дн	17.07.17	21.07.17	5 дн	03:00	ТР	Тек. ремонт ШР-220 ТН 1С, ШР-220 АТ-1, СР-220 1С, ЛР-220 ВЛ Короли/т		
ТН-220 1С	28.07.17	01.08.17	5 дн	28.07.17	01.08.17	5 дн	17.07.17	21.07.17	5 дн	03:00	ТР	Тек.ремонт. ИИ ТН-220 1С, отбор проб масла на ФХА(с) ВПр (вывод в ремонт 1С-220 кВ)		
СВ-220	28.07.17	01.08.17	5 дн	28.07.17	01.08.17	5 дн	17.07.17	21.07.17	5 дн	03:00	ВПр	Тек. ремонт СР-220 1С. ВПр (вывод в ремонт 1С-220 кВ)		
В-220 АТ-1	28.07.17	01.08.17	5 дн	28.07.17	01.08.17	5 дн	17.07.17	21.07.17	5 дн	03:00	ВПр	ВПр (вывод в ремонт АТ-1)		
ВЛ 110 кВ Хвойная - Озерная	17.07.17	21.07.17	5 дн	17.07.17	21.07.17	5 дн	22.07.17	26.07.17	5 дн	ВЗ	ВПр	Кап.ремонт ШР-110 ВЛ Озерная, ШР-110 АТ-1, ТН-110.	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима в работе на Благоевещенской ТЭЦ не менее двух ТГ.	
В-110 ВЛ Озерная	17.07.17	19.07.17	3 дн	17.07.17	19.07.17	3 дн	22.07.17	24.07.17	3 дн	01:00	ТР	ТО КС-110 ВЛ Озерная		
В-110 ВЛ Озерная	17.07.17	21.07.17	5 дн	17.07.17	21.07.17	5 дн	22.07.17	26.07.17	5 дн	03:00	КР	Кап.ремонт ШР-110 ВЛ Озерная, Опробование РЗА Озерная. ВПр (вывод в ремонт С-110 кВ)		

В-110 АТ-2	17.07.17	21.07.17	5 дн	17.07.17	21.07.17	5 дн	22.07.17	26.07.17	5 дн	03:00	ВБР	ВПр (вывод в ремонт С-110 кВ)		
В-110 АТ-1	17.07.17	21.07.17	5 дн	17.07.17	21.07.17	5 дн	22.07.17	26.07.17	5 дн	03:00	КР	Кап.ремонт ШР-110 АТ-1. ВПр (вывод в ремонт С-110 кВ)		
С-110 кВ	17.07.17	21.07.17	5 дн	17.07.17	21.07.17	5 дн	22.07.17	26.07.17	5 дн	03:00	КР	Кап.ремонт ШР-110 ВЛ Озерная, ШР-110 АТ-1		
ТН-110	17.07.17	21.07.17	5 дн	17.07.17	21.07.17	5 дн	22.07.17	26.07.17	5 дн	03:00	КР	Капитальный ремонт. ВПр (вывод в ремонт С-110 кВ)		

Ведущий специалист СЭР	п/п	Т.А. Иванова
Начальник ОДС	п/п	Е.А. Болотов
Начальник СЭРБнР	п/п	Н.В. Серая
Начальник СРЗА	п/п	Б.А. Ищенко