

Утверждаю

Заместитель главного диспетчера

Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ

Д.Г. Петухов

"24" сентября 2018 года

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Приморского РДУ на октябрь 2018 года.

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1 СШ 110 кВ	Да	КР	15.10.18	22.10.18	8 дн	15.10.18	22.10.18	8 дн	Капитальный ремонт: РШ-1-110 ВЛ Промузел, РШ-1-110 ВЛ Шахта 7, РШ-1-110 1 РТс/н, РШ-1-110 2Т. Текущий ремонт РШ-1-110 ШСМВ	с отключением	06:00			Последовательный ремонт 1 СШ 110 кВ и 2 СШ 110 кВ, для уменьшения объемов переключений, заявлен переход из ремонта 1 СШ 110 кВ в ремонт 2 СШ 110 кВ. Приморское РДУ отключить и заземлить 1 СШ 110 кВ, ШСМВ-110, МВ 110 ВЛ Шахта 7 (16-17 октября), МВ 110 ВЛ Промузел (18-19 октября). Одностороннее отключение с Артемовской ТЭЦ. ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Шахта-7 (16-17 октября) и ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузел (18-19 октября). С отключением ТН-110 1СШ. С переводом присоединений на 2 СШ 220 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН-110 1 СШ	Да	ТР	15.10.18	22.10.18	8 дн	15.10.18	22.10.18	8 дн	Текущий ремонт ТН-110 1 СШ	с отключением	02:00			Приморское РДУ отключить и заземлить ТН-110 1 СШ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Да	ТР	15.10.18	22.10.18	8 дн	15.10.18	22.10.18	8 дн	Текущий ремонт РШ-1-110 ШСМВ	с отключением	06:00			Приморское РДУ отключить и заземлить ШСМВ-110, 1 СШ 110 кВ. С переводом присоединений на 2 СШ 110 кВ. С отключением ТН-110 1СШ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Шахта-7	Да	ВПр	16.10.18	17.10.18	2 дн	16.10.18	17.10.18	2 дн	Капитальный ремонт РШ-1-110 ВЛ Шахта-7	без отключения	06:00			Приморское РДУ: отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Шахта 7 и 1 СШ 110 кВ. С отключением ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Шахта-7 на Артемовской ТЭЦ. С переводом присоединений на 2 СШ 110 кВ. С отключением ШСМВ-110 и ТН-110 1СШ	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ Шахта 7	Да	КР	16.10.18	17.10.18	2 дн	16.10.18	17.10.18	2 дн	Капитальный ремонт РШ-1-110 ВЛ Шахта-7	с отключением	06:00			Приморское РДУ: отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Шахта 7 и 1 СШ 110 кВ. С отключением ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Шахта-7 на Артемовской ТЭЦ. С переводом присоединений на 2 СШ 110 кВ. С отключением ШСМВ-110 и ТН-110 1СШ	
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел	Нет	ВПр	-	-	-	-	-	-	Капитальный ремонт РШ-1-110 ВЛ Промузел	без отключения	12:00		Приморское РДУ: извещение подано, дублирует заявку с 18 по 22 октября	не в транзите	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел	Да, срок ремонта изменен	ВПр	18.10.18	22.10.18	5 дн	18.10.18	22.10.18	5 дн	Капитальный ремонт РШ-1-110 ВЛ Промузел и текущий ремонт МВ 110 ВЛ Промузел	без отключения	06:00			Приморское РДУ отключить и заземлить 1 СШ 110 кВ, МВ 110 ВЛ Промузел. С Артемовской ТЭЦ отключить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел. С переводом присоединений на 2 СШ 110 кВ. С отключением ШСМВ-110 и ТН-110 1СШ.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ Промузел	Да, срок ремонта изменен	КР	18.10.18	22.10.18	5 дн	18.10.18	22.10.18	5 дн	Капитальный ремонт РШ-1-110 ВЛ Промузел и текущий ремонт МВ 110 ВЛ Промузел	с отключением	06:00			Приморское РДУ отключить и заземлить 1 СШ 110 кВ, МВ 110 ВЛ Промузел. С Артемовской ТЭЦ отключить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел. С переводом присоединений на 2 СШ 110 кВ. С отключением ШСМВ-110 и ТН-110 1СШ.	
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ Промузел	Нет	КР	-	-	-	-	-	-	КР РШ-1-110 ВЛ Промузел	с отключением	06:00		Приморское РДУ: извещение подано, дублирует заявку с 18 по 22		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2 СШ 110 кВ	Да	КР	22.10.18	26.10.18	5 дн	22.10.18	26.10.18	5 дн	Капитальный ремонт: РШ-2-110 ВЛ Промузел, РШ-2-110 ВЛ Шахта 7, РШ-2-110 1 РТс/н, КР РШ-2-110 2Т. Текущий ремонт РШ-2-110 ШСМВ,	с отключением	06:00			Последовательный ремонт 1 и 2 СШ 110 кВ для уменьшения объемов переключений заявлен переход из ремонта 1 СШ 110 кВ в ремонт 2 СШ 110 кВ без восстановления на 18 и 19 фиксации в это время КР РШ-110 2Т Приморское РДУ отключить и заземлить 2 СШ 110 кВ, ШСМВ-110, МВ 110 ВЛ Промузел (23-24 октября), МВ 110 ВЛ Шахта 7 (25-26 октября). С отключением на Артемовской ТЭЦ: ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузел (23-24 октября) и ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Шахта-7(25-26 октября) С отключением ТН-110 2СШ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН-110 2 СШ	Да	ТР	22.10.18	26.10.18	5 дн	22.10.18	26.10.18	5 дн	Текущий ремонт ТН-110 2 СШ	с отключением	02:00			приморское РДУ отключить и заземлить ТН-110 2 СШ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Да	ТР	22.10.18	26.10.18	5 дн	22.10.18	26.10.18	5 дн	Текущий ремонт РШ-2-110 ШСМВ	с отключением	06:00			Приморское РДУ отключить и заземлить ШСМВ-110 и 2 СШ 110 кВ. С переводом присоединений на 1 СШ 110 кВ. С отключением ТН-110 2СШ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел	Да	ВПр	23.10.18	24.10.18	2 дн	23.10.18	24.10.18	2 дн	Капитальный ремонт РШ-2-110 ВЛ Промузел	без отключения	06:00			Приморское РДУ отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Промузел и 2 СШ 110 кВ. С отключением на Артемовской ТЭЦ ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузел	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ Промузел	Да	КР	23.10.18	24.10.18	2 дн	23.10.18	24.10.18	2 дн	Капитальный ремонт РШ-2-110 ВЛ Промузел	с отключением	06:00			Приморское РДУ отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Промузел и 2 СШ 110 кВ. С отключением на Артемовской ТЭЦ ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузел	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Шахта-7	Да	ВПр	25.10.18	26.10.18	2 дн	25.10.18	26.10.18	2 дн	Капитальный ремонт РШ-2-110 ВЛ Шахта 7	без отключения	06:00			Приморское РДУ отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Шахта 7 и 2 СШ 110 кВ. С отключением на Артемовской ТЭЦ ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Шахта-7	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ Шахта 7	Да	КР	25.10.18	26.10.18	2 дн	25.10.18	26.10.18	2 дн	Капитальный ремонт РШ-2-110 ВЛ Шахта 7	с отключением	06:00			Приморское РДУ отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Шахта 7 и 2 СШ 110 кВ. С отключением на Артемовской ТЭЦ ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Шахта-7	
Утверждена	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-4А, Б	Да, срок ремонта изменен	ТР	15.09.18	09.10.18	25 дн	15.09.18	09.10.18	25 дн	Текущий ремонт АТ-4А, Б	с отключением	ВЗ			Изменения сроков капитального ремонта ТТ-4 Приморское РДУ отключить и заземлить АТ-4А, Б	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 АТ-4	Да, срок ремонта изменен	КР	15.09.18	17.10.18	33 дн	15.09.18	17.10.18	33 дн	Капитальный ремонт МВ 220 АТ-4	с отключением	ВЗ			С 9 октября по 17 октября включение АТ 4 А,Б через ШОВ на время КР МВ 220 АТ-4 Приморское РДУ отключить и заземлить МВ 220 АТ-4. С переводом АТ-4А,Б через ШОВ 220 на 2СШ 220 кВ	с переводом на ОБ

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 АТ-4	Да, срок ремонта изменен	ТР	15.09.18	09.10.18	25 дн	15.09.18	09.10.18	25 дн	ТР МВ 110 АТ-4	с отключением	ВЗ			Изменения сроков капитального ремонта ТТ-4 Приморское РДУ:отключить и заземлить МВ 110 АТ-4	
Утверждена	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1СШ 220 кВ	Да, срок ремонта изменен	КР	18.10.18	26.10.18	9 дн	18.10.18	26.10.18	9 дн	Капитальный ремонт РШ ТН 1СШ 220 , РШ 1СШ 220 КВЛ ВТЭЦ2- 3У	с отключением	16:00			с отключением и заземлением 1СШ 220кВ. С переводом присоединений на 2СШ 220кВ Приморское РДУ:отключить и заземлить ТН 1СШ 220 , В 220 КВЛ ВТЭЦ2-3У . С отключением ТН 1СШ 220 и КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2-Зелёный угол на Владивостокской ТЭЦ-2.	
Утверждена	Изменная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 220 кВ	КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Зелёный угол	Нет	ТР	24.10.18	29.10.18	6 дн	18.10.18	23.10.18	6 дн	Текущий ремонт РЛ 220 КВЛ ВТЭЦ2-3У	с отключением	08:00			отключить и заземлить КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Зелёный угол. Потеря ПА нет	
Утверждена	Изменная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 КВЛ ВТЭЦ2-3У	Нет	КР	24.10.18	29.10.18	6 дн	18.10.18	23.10.18	6 дн	Капитальный ремонт РШ 1СШ 220 КВЛ ВТЭЦ2- 3У. Текущий ремонт РЛ 220 КВЛ ВТЭЦ2-3У, В 220 КВЛ ВТЭЦ2-3У	с отключением	16:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить В 220 КВЛ ВТЭЦ2-3У и 1СШ 220 кВ, КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Зелёный угол. А/Г для текущего ремонта 08:00.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Нет	ВПр	22.10.18	26.10.18	5 дн	22.10.18	26.10.18	5 дн	Профилактическое восстановление АУВ ОМВ 110	с отключением	02:00			Приморское РДУ: с отключением ОМВ 110 и АУВ ОМВ 110	
Утверждена на своем уровне	Изменная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 1СШ 220	Да, срок ремонта изменен	КР	18.10.18	23.10.18	6 дн	24.10.18	29.10.18	6 дн	Текущий ремонт ТН 1СШ 220 и капитальный ремонт РШ ТН 1СШ 220	с отключением	16:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ТН 1СШ 220, 1СШ 220 кВ. А/Г для текущего ремонта 08:00	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН ОСШ 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	30.10.18	31.10.18	2 дн	30.10.18	31.10.18	2 дн	Текущий ремонт ТН ОСШ 220	с отключением	08:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ТН ОСШ 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да	ТР	25.09.18	06.10.18	12 дн	25.09.18	06.10.18	12 дн	Текущий ремонт АТ-2, МВ110 АТ-2	с отключением	ВЗ			Отключить и заземлить МВ-110 кВ АТ-2 и АТ-2.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ТР	08.10.18	19.10.18	12 дн	08.10.18	19.10.18	12 дн	Текущий ремонт АТ-1, ВДТ-1, МВ-110 кВ АТ-1	с отключением	ВЗ			Отключить и заземлить МВ 110кВ АТ-1 и АТ-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ 110	Да	ТР	27.08.18	05.10.18	40 дн	27.08.18	05.10.18	40 дн	ТР ШСМВ 110, ТО Рш 1СШ 110 ШСМВ	с отключением	06:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ШСМВ 110, 1СШ 110 кВ. ВПр ТН 1СШ 110.С переводом присоединений на 1СШ 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ 110 кВ	Да	ТР	27.08.18	05.10.18	40 дн	27.08.18	05.10.18	40 дн	ТО Рш 1СШ 110 ВЛ Бикин, Рш 1СШ 110 ВЛ Луч-1, Рш 1СШ 110 ВЛ Луч-2, Рш 1СШ 110 ВЛ Разрез-1, Рш 1СШ 110 ВЛ Разрез-2, Р ТН 1СШ 110, Рш 1СШ 110 ШСМВ, Рш 1СШ 110 резач.1.	с отключением	06:00			Отключить и заземлить 1СШ 110 кВ, МВ 110 ВЛ Бикин и ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС-Бикин (06-11 сентября), МВ 110 ВЛ Луч-1 (12-18 сентября), МВ 110 ВЛ Луч-2 (19-24 сентября), МВ 110 ВЛ Разрез-1 (25-28 сентября), МВ 110 ВЛ Разрез-2 (01-04 октября), ТН 1СШ 110 (27-30 августа), ШСМВ 110 (28 августа-05 октября) - поочередно. ВПр ТН 1СШ 110 (с 31 августа по 5 октября) С переводом присоединений на 1СШ 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Да	ТР	01.10.18	04.10.18	4 дн	01.10.18	04.10.18	4 дн	Техническое обслуживание Робх 110 ВЛ Разрез-2	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ОСШ 110 кВ. ВПр ОМВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Да	ТР	10.10.18	12.10.18	3 дн	10.10.18	12.10.18	3 дн	Техническое обслуживание Робх 5Т	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ОСШ 220 кВ.ВПр ОМВ 220	
Утверждена	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Бикин/т	Нет	ТР	15.10.18	18.10.18	4 дн	15.10.18	18.10.18	4 дн	Техническое обслуживание Рз 220 ВЛ Бик/т, Робх 220 ВЛ Бик/т	с отключением	06:00			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Бикин/т, ОСШ 220 кВ. С отключением ОМВ 220 Работу выполнять по ПНР 1.Включить на Приморской ГРЭС Рз Рз 220 в ст. ВЛ Бик/т 2.Включить на ПС 220 кВ Бикин/т ЗН1-ЛР-220 Приморская ГРЭС-Бикин/т 3. С установкой ПЗ по месту производства работ А/Г при ТО Р обх 220 ВЛ Бик/т 02:00 Потеря ПА нет	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Да	ТР	15.10.18	18.10.18	4 дн	15.10.18	18.10.18	4 дн	Техническое обслуживание Робх 220 ВЛ Бик/т	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ОСШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС-Бикин/т. С отключением ОМВ 220.	
Утверждена	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ВЛ Бик/т	Да	ТР	15.10.18	18.10.18	4 дн	15.10.18	18.10.18	4 дн	Техническое обслуживание МВ 220 ВЛ Бик/т, Рз 220 ВЛ Бик/т	с отключением	06:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить МВ 220 ВЛ Бик/т,ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Бикин/т	
Утверждена	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Розенгартовка/т	Нет	ТР	22.10.18	26.10.18	5 дн	22.10.18	26.10.18	5 дн	Техническое обслуживание Робх 220 ВЛ Розенгарт/т и Рз 220 ВЛ Розенгарт/т	с отключением	06:00			Отключить и заземлить ОСШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Розенгартовка/т. С отключением ОМВ 220. Работу выполнять по ПНР 1. С включением на Приморской ГРЭС Рз Рз 220 в ст. ВЛ Розенгарт/т 2. С включением на ПС 220 кВ Розенгартовка/т ЗН1-ЛР-220-Л-Приморская ГРЭС-Розенгартовка/т 3. С установкой ПЗ по месту производства работ А/Г при ТО Робх 220 ВЛ Розенгарт/ 02:00 Потеря ПА нет	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Да	ТР	22.10.18	26.10.18	5 дн	22.10.18	26.10.18	5 дн	Техническое обслуживание Робх 220 ВЛ Розенгарт/т	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОСШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Розенгартовка/т. С отключением ОМВ 220	
Утверждена	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ВЛ Розенгарт/т	Да	ТР	22.10.18	26.10.18	5 дн	22.10.18	26.10.18	5 дн	ТО МВ 220 ВЛ Розенгарт/т, Рз 220 ВЛ Розенгарт/т	с отключением	06:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить МВ 220 ВЛ Розенгарт/т и ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Розенгартовка/т	
Утверждена	Отказанная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Нет	ТР	29.10.18	31.10.18	3 дн	-	-	-	Техническое обслуживание Робх 220 ВЛ Лес и Рз 220 ВЛ Лес.	с отключением	06:00	В связи с дефицитом пропускной способности электрической сети в контролируемом сечении ПримГРЭС – Юг Приморского края. В послеаварийном режиме после отключения ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная для ввода режима в допустимую область требуется ввод ГВО в объеме до 94 МВт. Ремонт может быть разрешен в заявленные сроки только при наличии разрешения Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.		Приморское РДУ:отключить и заземлить ОСШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман. С отключением ОМВ 220 Работу выполнять по ПНР. 1. Включить на Приморской ГРЭС Рз Рз 220 в ст. ВЛ Лес 2. Включить на ПС 220 кВ Лесозаводск ЗН РЛ 220 И-ПримГРЭС в ст. Л 3 С установкой ПЗ по месту производства А/Г для ТО Робх 220 ВЛ Лес 02:00 Потеря ПА нет	под наведенным напряжением

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Да	ТР	29.10.18	31.10.18	3 дн	-	-	-	Техническое обслуживание Ровх 220 ВЛ Лес	с отключением	02:00	В связи с дефицитом пропускной способности электрической сети в контролируемом сечении ПримГРЭС – Юг Приморского края. В послеварийном режиме после отключения ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная для ввода режима в допустимую область требуется ввод ГВО в объеме до 94 МВт. Ремонт может быть разрешен в заявленные сроки только при наличии разрешения Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.		Приморское РДУ отключить и заземлить ОСШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозавод с отайкой на ПС Иман. С отключением ОМВ 220	
Утверждена	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ВЛ Лес	Да	ТР	29.10.18	31.10.18	3 дн	29.10.18	31.10.18	3 дн	ТО МВ 220 ВЛ Лес	без отключения	06:00			Согласовано только ТО МВ 220 ВЛ Лес с переводом на ОВ	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	Восточный Порт	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Восточная/т - Угольная	Нет	ВПр	01.10.18	03.10.18	3 дн	01.10.18	03.10.18	3 дн	Текущий ремонт ШР 110 Т-1, РТН-1 110, ШР 110 В-У, чистка изоляции	без отключения	02:00			Отключить и заземлить В 110 В-У, ТН-1 110, IC 110 кВ, В 110 Т-1 С отключением СВ 110, ВЛ 110 кВ Восточная-Угольная на ПС 110 кВ Угольная	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	Восточный Порт	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110 кВ	Нет	ТР	01.10.18	03.10.18	3 дн	01.10.18	03.10.18	3 дн	Текущий ремонт ШР 110 Т-1, РТН-1 110, ШР 110 В-У, СР 110-1, чистка изоляции	с отключением	02:00			Отключить и заземлить В 110 В-У, ТН-1 110, IC 110 кВ, В 110 Т-1, СВ 110. С отключением ВЛ 110 кВ Восточная-Угольная на ПС 110 кВ Угольная, ОСШ 110 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Восточный Порт	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	01.10.18	03.10.18	3 дн	01.10.18	03.10.18	3 дн	Текущий ремонт СР 110-1, чистка изоляции	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1С 110 кВ, СВ 110. С отключением ОСШ 110 кВ, ТН-1 110, В 110 В-У, ВЛ 110 кВ Восточная-Угольная (с ПС 110 кВ Угольная).	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Восточный Порт	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 В-У	Нет	ТР	01.10.18	03.10.18	3 дн	01.10.18	03.10.18	3 дн	Текущий ремонт ШР 110 В-У, чистка изоляции	с отключением	02:00			Отключить и заземлить В 110 В-У, 1С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Восточная-Угольная. С отключением ОСШ 110 кВ, ТН-1 110, СВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Восточный Порт	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Екатеринбург - Угольная	Нет	ВПр	08.10.18	10.10.18	3 дн	16.10.18	18.10.18	3 дн	Текущий ремонт ШР 110 Т-2, ШР 110 Е-У, РТН-2 110 чистка изоляции.	без отключения	02:00			Отключить и заземлить 2С 110 кВ, ТН-2 110, В 110 Е-У, В 110 Т-2 С отключением ВЛ 110 кВ Екатеринбург-Угольная на ПС 110 кВ Угольная, СВ 110.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	Восточный Порт	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110 кВ	Нет	ТР	08.10.18	10.10.18	3 дн	16.10.18	18.10.18	3 дн	Текущий ремонт ШР 110 Т-2, ШР 110 Е-У, РТН-2 110, СР 110-2, чистка изоляции	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 2С 110 кВ, ТН-2 110, В 110 Е-У, В 110 Т-2, СВ 110. С отключением ВЛ 110 кВ Екатеринбург-Угольная на ПС 110 кВ Угольная.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Восточный Порт	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	08.10.18	10.10.18	3 дн	16.10.18	18.10.18	3 дн	Текущий СР 110-2, чистка изоляции	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 2С 110 кВ, СВ 110. С отключением ТН-2 110, ВЛ 110 кВ Екатеринбург-Угольная (на ПС 110 кВ Угольная)	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная	Нет	КР	24.09.18	08.10.18	15 дн	24.09.18	08.10.18	15 дн	Замена изоляции	с отключением	02:00			ПЭС С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная, с включением на выходные дни	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Кожзавод - Уссурийск/т	Нет	ТР	08.10.18	17.10.18	10 дн	01.10.18	10.10.18	10 дн	Вырубка угрожающих деревьев, замена изоляции, ремонт провода.	с отключением	02:00			ПЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Кожзавод - Уссурийск/т. 1.С производством работ по технологической карте, 2.На ПС 220 кВ Уссурийск-2: Включить Рз Рн 110 КЗ-Усс/т в ст. Л3.На ПС 110 кВ Кожзавод: Включить ЗН ЛР 110 ВЛ Уссурийск-2 в ст ВЛ 4.На ПС 110 кВ Уссурийск/т: включить ЗН-ЛЭП-110-У-2* 5.С установкой переносного заземления на месте производства работ. С пропаданием Канала ТМ направления ДП Приморское РДУ – ПС 110 кВ Павловка-1, Канала ТМ направления Приморское РДУ - ПС Ярославка.	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промысловка - С-55	Нет	КР	22.10.18	26.10.18	5 дн	01.10.18	05.10.18	5 дн	Демонтаж грозотроса опор №1-42	с отключением	02:00			ПЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Промыловка - С-55. 1.С производством работ по технологической карте, 2. На ПС 110 кВ Промыловка: Включить ЗН ЛР-110 ВЛ С-55 в ст.ВЛ, 3.На ПС 110 кВ С-55: Включить ЗН ЛР-110 ВЛ Промыловка в ст.ВЛ С установкой переносного заземления на месте производства работ.	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Слатья	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с оттайкой на ПС Котельная 2Р	Нет	КР	-	-	-	-	-	-	Капитальный ремонт ЛР 110 Волна на ПС 110 кВ Котельная 2Р	с отключением	02:00		Приморское РДУ: подать от ПС 110 кВ Котельная 2Р	ПЭС_ВРЭС С отключением и заземлением. С переводом питания ПС Котельная 2Р по сети 6 кВ ПС Волна	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ ЖБИ-130 - Павловка-2	Нет	БВР	05.10.18	05.10.18	1 дн	05.10.18	05.10.18	1 дн	Валка деревьев.	с отключением	01:00			ПЭС. Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ ЖБИ-130 - Павловка-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промысловка - Береговая-1	Нет	КР	08.10.18	12.10.18	5 дн	08.10.18	12.10.18	5 дн	Демонтаж грозотроса	с отключением	02:00			ПЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Промыловка - Береговая-1. С пропаданием диспетчерского канала направления ПС Промыловка- Приморское РДУ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка	Нет	БВР	01.10.18	12.10.18	12 дн	09.10.18	20.10.18	12 дн	Расширение просеки, Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода	с отключением	01:00			ПЭС С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка. С пропаданием Канала ТМ направления Приморское РДУ - Арсеньев-1, диспетчерского канала направления Приморское РДУ - ДП Арсеньев-1	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Приозерная - Липовцы	Нет	КР	15.10.18	24.10.18	10 дн	13.10.18	22.10.18	10 дн	Чистка просеки, замена изоляции	с отключением	02:00			ПЭС С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Приозерная - Липовцы	
Утверждена на своем уровне	Измененная, разбитая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1	Нет	БВР	18.10.18	31.10.18	14 дн	13.10.18	15.10.18	3 дн	Механизированная чистка просеки.	с отключением	01:00			ПЭС. Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1. Без пропадания каналов связи. С включением на ночь	с включением на ночь
Утверждена на своем уровне	Измененная, разбитая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник	Нет	ТР	03.10.18	12.10.18	10 дн	15.10.18	17.10.18	3 дн	Обрезка крон деревьев, замена изоляции	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55	Нет	БВР	01.10.18	05.10.18	5 дн	15.10.18	19.10.18	5 дн	Расширение просеки	с отключением	01:00			ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55. 1.С производством работ по технологической карте. 2 На ПС 110 кВ Находка: Включить ЗН ЛР 110 С-55 в ст. ВЛ 3 На ПС 110 кВ Волчанец: Включить ЗН ЛР-1 110 Находка в ст. ВЛ, ЗН ЛР-2 110 Находка в ст. ВЛ 4 На ПС 110 кВ С-55: Включить ЗН ЛР-110 ВЛ Находка в ст. ВЛ С установкой переносного заземления на месте производства работ.	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55	Нет	КР	15.10.18	19.10.18	5 дн	15.10.18	19.10.18	5 дн	Замена изоляции	с отключением	02:00			ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55. 1.С производством работ по технологической карте. 2 На ПС 110 кВ Находка: Включить ЗН ЛР 110 С-55 в ст. ВЛ 3 На ПС 110 кВ Волчанец: Включить ЗН ЛР-1 110 Находка в ст. ВЛ, ЗН ЛР-2 110 Находка в ст. ВЛ 4 На ПС 110 кВ С-55: Включить ЗН ЛР-110 ВЛ Находка в ст. ВЛ С установкой переносного заземления на месте производства работ.	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	Нет	БВР	15.10.18	26.10.18	12 дн	15.10.18	26.10.18	12 дн	Обрезка крон деревьев.	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р. С переводом питания ПС 110 кВ Котельная 2Р по сети 6 кВ ПС 220 кВ Волна	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	15.10.18	19.10.18	5 дн	-	-	-	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) в связи с обрезкой крон деревьев, чистой просеки на ВЛ 110 кВ Патрокла-Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	с отключением	01:00	Сформирована заявка от предприятия Приморское РДУ для подачи в вышестоящий ДЦ Филнала АО "СО ЕЭС" ОДУ Востока. (по условиям функционала ПЮ Ремонта).		ПЮЭС_ВРЭС_Приморское РДУ отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Патрокла-Голдобин с отпайкой на ПС Улисс От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Сивитино/г – Спасск на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Сивитино/г – Спасск на ПС 220 кВ Спасск на величину нагрузки ВЛ 110 кВ Патрокла - Голдобин терется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток на величину нагрузки ВЛ 110 кВ Патрокла - Голдобин терется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ1).	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1	Нет	ЗРР	08.10.18	17.10.18	10 дн	16.10.18	26.10.18	11 дн	Механизированная чистка просеки.	без отключения	ВЗ				
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка	Нет	КР	29.10.18	29.10.18	1 дн	22.10.18	22.10.18	1 дн	Устранение негабарита опор №44-45 и №63-64	с отключением	02:00			ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка 1.С производством работ по технологической карте, 2.На ПС 220 кВ Широкая: Включить ЗН ЛР 110 Голубовка в ст.Л, 3.На ПС 110 кВ Голубовка: Включить ЗН ЛР 110 ВЛ Широкая в ст.ВЛ. С установкой переносного заземления на месте производства работ.	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка	Нет	БВР	22.10.18	09.11.18	19 дн	22.10.18	09.11.18	19 дн	Механизированная чистка просек	с отключением	01:00			ПЭС С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка.	с включением на ночь
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск - Черниговка - Ярославка	Нет	БВР	22.10.18	09.11.18	19 дн	22.10.18	09.11.18	19 дн	Механизированная чистка просек	с отключением	01:00			ПЭС С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка Приморское РДУ: при необходимости для выполнения работ подать предложение в график ремонтов на ноябрь.	с включением на ночь
Утверждена на своем уровне	Измененная, разбитая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник	Нет	ТР	03.10.18	12.10.18	10 дн	25.10.18	31.10.18	7 дн	Обрезка крон деревьев, замена изоляции	с отключением	02:00			ПЮЭС_ВРЭС С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Кожзавод	Нет	БВР	25.10.18	26.10.18	2 дн	25.10.18	26.10.18	2 дн	Обрезка крон деревьев	с отключением	01:00			ПЭС: Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Кожзавод. С проведением канала ТМ направления ДП Приморское РДУ – ПС 110 кВ Павловка-1, Канала ТМ направления Приморское РДУ - ПС Ярославка. С включением на ночь	с включением на ночь
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая	Нет	КР	25.10.18	25.10.18	1 дн	25.10.18	25.10.18	1 дн	Капитальный ремонт провода	с отключением	02:00			ПЭС. Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	Нет	БВР	15.10.18	19.10.18	5 дн	26.10.18	30.10.18	5 дн	Обрезка крон деревьев, чистка просеки	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Патрокла-Голдобин с отпайкой на ПС Улисс 1. Работы выполнять по режимной карте. 2.На ПС 220 кВ Патрокла: Включить ЗН ЛР 110 Голд в ст.Л 3.На ПС 110 кВ Голдобин: Включить ЗН ЛР 110 Патрокла в ст.ВЛ. 4.На ПС 110 кВ Улисс: Включить ЗН ЛР 110 Патрокла в ст.ВЛ. С установкой переносного заземления на месте производства работ. ПРДУ: От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Сивитино/г на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Сивитино/г – Спасск на ПС 220 кВ Спасск на величину нагрузки ВЛ 110 кВ Патрокла - Голдобин терется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток на величину нагрузки ВЛ 110 кВ Патрокла - Голдобин терется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ1).	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Измененная, разбитая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1	Нет	БВР	18.10.18	31.10.18	14 дн	27.10.18	31.10.18	5 дн	Механизированная чистка просеки.	с отключением	01:00			ПЭС. Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1. Без пропадания каналов связи. С включением на ночь	с включением на ночь
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи	Нет	КР	29.10.18	31.10.18	3 дн	-	-	-	Замена изоляции опор №2-116	с отключением	02:00	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи в ремонтной схеме ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка и ВЛ 110 кВ Спасск -		ПЭС: Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Пушкинская	ЭЛТ / СП 110 кВ	Ремонтная перемычка 110 кВ	Нет	ВКЛ	02.10.18	02.10.18	1 дн	02.10.18	02.10.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110, В 110 Раздольное-1, В 110 Давыдова поочередно	с отключением	ВЗ			ПЮЭС_АРЭС Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Кратковременно отключить СВ 110, В 110 Раздольное-1, В 110 Давыдова.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Пушкинская	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	02.10.18	02.10.18	1 дн	02.10.18	02.10.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЮЭС_АРЭС С кратковременным отключением СВ 110. С включением Ремонтной перемычки 110 кВ	с включением ремонтной перемычки

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Амурская	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Амурская - Залив	Да, срок ремонта изменен	ВПр	01.10.18	01.10.18	1 дн	29.10.18	29.10.18	1 дн	Отбор проб масла ТН 110 1С	без отключения	01:00			ПЮЭС_ВРЭС Сотклучением и заземлением 1С 110 кВ, с отключением СВ 110 и ВЛ 110 кВ Амурская - Залив на ПС 110 кВ Амурская	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Амурская	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	02.10.18	02.10.18	1 дн	30.10.18	30.10.18	1 дн	Отбор проб масла ТН 110 2С	без отключения	01:00			ПЮЭС_ВРЭС С отключением и заземлением 2С 110 кВ. С отключением СВ 110, КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т на ПС 110 кВ Амурская.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Амурская	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	03.10.18	03.10.18	1 дн	31.10.18	31.10.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЮЭС_ВРЭС С кратковременным отключением СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 1Р	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	04.10.18	04.10.18	1 дн	04.10.18	04.10.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЮЭС_ВРЭС С кратковременным отключением СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 1Р	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110 кВ	Да, срок ремонта изменен	ТР	05.10.18	05.10.18	1 дн	05.10.18	05.10.18	1 дн	Отбор проб масла ТН 110 2С	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ. Отключить СВ 110, В 110 Т-2, ЛР 110 Мингородок и ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р (на ПС 110 кВ1Р)	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 1Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р	Да, срок ремонта изменен	ВПр	04.10.18	04.10.18	1 дн	05.10.18	05.10.18	1 дн	Отбор проб масла ТН 110 2С	без отключения	01:00			ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-2, ЛР 110 Мингородок и ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р (на ПС 110 кВ 1Р)	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 1Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р	Нет	ВПр	05.10.18	05.10.18	1 дн	05.10.18	05.10.18	1 дн	Отбор проб масла ТН 110 2С	без отключения	01:00			Отключить и заземлить 2С 110 кВ. Отключить СВ 110, В 110 Т-2, ЛР 110 Мингородок и ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р (на ПС 110 кВ1Р)	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Береговая-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	16.10.18	16.10.18	1 дн	08.10.18	08.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Береговая-2	без отключения	00:20			ПЮЭС_АРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Береговая-1: В 110 Береговая-2 и ВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1. Приморское РДУ: выполнить до вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Промысловка - Береговая-1.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Береговая-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Смоляниново/т - Береговая-1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	16.10.18	16.10.18	1 дн	08.10.18	08.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Смоляниново/т	без отключения	00:20			ПЮЭС_АРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Береговая-1: В 110 Смоляниново/т и ВЛ 110 кВ Смоляниново/т - Береговая-1. Приморское РДУ: выполнить до вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Промысловка - Береговая-1.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Береговая-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промысловка - Береговая-1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	16.10.18	16.10.18	1 дн	08.10.18	08.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Промысловка	без отключения	00:20			ПЮЭС_АРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Береговая-1: В 110 Промысловка и ВЛ 110 кВ Промысловка - Береговая-1	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Береговая-1	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	16.10.18	16.10.18	1 дн	08.10.18	08.10.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЮЭС_АРЭС С кратковременным отключением СВ 110. Приморское РДУ: выполнить до вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Промысловка - Береговая-1.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	08.10.18	08.10.18	1 дн	16.10.18	16.10.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЮЭС_ВРЭС С кратковременным отключением СВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	08.10.18	08.10.18	1 дн	16.10.18	16.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Орлиная	без отключения	00:20			ПЮЭС_ВРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1: В 110 Орлиная и КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	08.10.18	08.10.18	1 дн	16.10.18	16.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Волна	без отключения	00:20			ПЮЭС_ВРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1: В 110 Волна и КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голубовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка	Да	ЗРР	26.10.18	26.10.18	1 дн	26.10.18	26.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Широкая	без отключения	00:20			ПЮЭС_НРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Голубовка: В 110 Широкая и ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голубовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Восточная/т - Голубовка	Да	ЗРР	26.10.18	26.10.18	1 дн	26.10.18	26.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Восточная/т	без отключения	00:20			ПЮЭС_НРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Голубовка: В 110 Восточная/т и ВЛ 110 кВ Восточная/т - Голубовка	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голубовка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	26.10.18	26.10.18	1 дн	26.10.18	26.10.18	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	00:20			ПЮЭС_НРЭС_3,10_Опроб С кратковременным отключением СВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Давыдовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка	Да	ЗРР	04.10.18	04.10.18	1 дн	04.10.18	04.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Западная	без отключения	00:20			ПЮЭС_АРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Давыдовка: В 110 Западная и ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Давыдовка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	04.10.18	04.10.18	1 дн	04.10.18	04.10.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110.	с отключением	00:20			ПЮЭС_АРЭС С кратковременным отключением СВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Давыдовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Пушкинская - Давыдовка	Да	ЗРР	04.10.18	04.10.18	1 дн	04.10.18	04.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Пушкинская	без отключения	00:20			ПЮЭС_АРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Давыдовка: В 110 Пушкинская и ВЛ 110 кВ Пушкинская - Давыдовка	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Екатерининка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатерининка	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода В 110 ПаГРЭС	без отключения	00:20		Изишие подана, так как ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатерининка в работе через Ремонтную перемычку 110 кВ	ПЮЭС_НРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Екатерининка: В 110 ПаГРЭС и ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС -Екатерининка. С включением Ремонтной перемычки 110 кВ	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Екатерининка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	Ремонтная перемычка 110 кВ	Да	ВКЛ	09.10.18	09.10.18	1 дн	09.10.18	09.10.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110, В 110 ПаГРЭС, В 110 Угольная	с отключением	00:20			ПЮЭС_НРЭС Включить Ремонтную перемычку 110 кВ, поочередно отключить краткоременно СВ 110, В 110 ПаГРЭС, В 110 Угольная	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Екатерининка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	09.10.18	09.10.18	1 дн	09.10.18	09.10.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЮЭС_НРЭС С кратковременным отключением СВ 110. С включением Ремонтной перемычки 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ЖБИ-130	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	08.10.18	08.10.18	1 дн	08.10.18	08.10.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ЩЭС С кратковременным отключением СВ 110. С включением Ремонтной перемычки 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 3	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	18.10.18	18.10.18	1 дн	18.10.18	18.10.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЭС С кратковременным отключением СВ 110. С включением Ремонтной перемычки 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Залив	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	10.10.18	10.10.18	1 дн	17.10.18	17.10.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЮЭС_ВРЭС С кратковременным отключением СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Залив	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Амурская - Залив	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	10.10.18	10.10.18	1 дн	17.10.18	17.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Амурская	без отключения	00:20			ПЮЭС_ВРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Залив: В 110 Амурская и ВЛ 110 кВ Амурская - Залив	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Залив	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	10.10.18	10.10.18	1 дн	17.10.18	17.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВТЭЦ-2	без отключения	00:20			ПЮЭС_ВРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Залив: В 110 ВТЭЦ-2 и КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	05.10.18	05.10.18	1 дн	12.10.18	12.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Давыдовка	без отключения	00:20			ПЮЭС_АРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Западная: В 110 Давыдовка и ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	05.10.18	05.10.18	1 дн	12.10.18	12.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Раздольное-1	без отключения	00:20			ПЮЭС_АРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Западная: В 110 Раздольное-1 и ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	05.10.18	05.10.18	1 дн	12.10.18	12.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Шахта-7	без отключения	00:20			ПЮЭС_АРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Западная: В 110 Шахта-7 и ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	05.10.18	05.10.18	1 дн	12.10.18	12.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Надеждинская/т	без отключения	00:20			ПЮЭС_АРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Западная: В 110 Надеждинская/т и ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	05.10.18	05.10.18	1 дн	12.10.18	12.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Штыково-2	без отключения	00:20			ПЮЭС_АРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Западная: В 110 Штыково-2 и ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	05.10.18	05.10.18	1 дн	12.10.18	12.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Штыково-1	без отключения	00:20			ПЮЭС_АРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Западная: В 110 Штыково-1 и ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	05.10.18	05.10.18	1 дн	12.10.18	12.10.18	1 дн	Опробование действия привода ШСВ 110	с отключением	00:20			ПЮЭС_АРЭС С кратковременным отключением ШСВ 110	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	05.10.18	05.10.18	1 дн	12.10.18	12.10.18	1 дн	Опробование действия привода ОВ 110	с отключением	00:20			ПЮЭС_АРЭС Включить ОВ 110 для опробования привода Кратковременно отключить ОВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Котельная 2Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	Нет	КР	01.10.18	05.10.18	5 дн	01.10.18	05.10.18	5 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Волна	с отключением	02:00			ПЮЭС_ВРЭС С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р. С переводом питания ПС 110 кВ Котельная 2Р по сети 6 кВ ПС 220 кВ Волна	
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Кролевцы	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2	Да	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода В 110 Штыково-2	без отключения	00:20		Приморское РДУ: извещение подано, так как ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2 и в работе и в транзите	ПЮЭС_АРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Кролевцы: В 110 Штыково-2 и ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2	
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Кролевцы	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1	Да	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода В 110 Штыково-1	без отключения	00:20		Приморское РДУ: извещение подано, так как ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2 и в работе и в транзите	ПЮЭС_АРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Кролевцы: В 110 Штыково-1 и ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Кролевцы	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	08.10.18	08.10.18	1 дн	08.10.18	08.10.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЮЭС_АРЭС С кратковременным отключением СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Липовцы	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Приозерная - Липовцы	Да	ЗРР	15.10.18	15.10.18	1 дн	15.10.18	15.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Приозерная	без отключения	00:20			ПЭС. С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Липовцы: В 110 Приозерная и ВЛ 110 кВ Приозерная - Липовцы.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Липовцы	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая	Да	ЗРР	15.10.18	15.10.18	1 дн	15.10.18	15.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Полевая	без отключения	00:20			ПЭС. С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Липовцы: В 110 Полевая и ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая Приморское РДУ: выполнить до вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Приозерная - Липовцы.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Липовцы	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	15.10.18	15.10.18	1 дн	15.10.18	15.10.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЭС. С кратковременным отключением СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ М	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ М - Реттиховка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	03.10.18	03.10.18	1 дн	16.10.18	16.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Реттиховка.	без отключения	00:20			ПЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ М: В 110 Реттиховка и ВЛ 110 кВ М - Реттиховка.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ М	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Сибирцево/т - М	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	03.10.18	03.10.18	1 дн	16.10.18	16.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Сибирцево/т.	без отключения	00:20			ПЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ М: В 110 Сибирцево/т и ВЛ 110 кВ Сибирцево/т - М.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Междуречье	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	КР	02.10.18	05.10.18	4 дн	02.10.18	05.10.18	4 дн	Капитальный ремонт СР 110 1С и СР 110 2С	с отключением	02:00			ПЭС. С отключением и заземлением СВ 110, поочередно отключить и заземлить 1С 110 кВ и 2С 110 кВ. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Междуречье	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	11.10.18	11.10.18	1 дн	11.10.18	11.10.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЭС С кратковременным отключением СВ 110, с включением Ремонтной перемычки 110 кВ	с включением ремонтной перемычки

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Мингородок	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	11.10.18	11.10.18	1 дн	11.10.18	11.10.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЮЭС_ВРЭС С кратковременным отключением СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Молодежная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20		Приморское РДУ: дублирует заявку на СВ 110	ПСЭС. Кратковременно отключить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Молодежная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ТР	22.10.18	23.10.18	2 дн	22.10.18	23.10.18	2 дн	Ревизия ВОФ СВ 110 и Опробование действия привода СВ 110	с отключением	02:00			ПСЭС С отключением, заземлением СВ 110, с включением Ремонтной перемычки 110 кВ Приморское РДУ: с АГ 00:20 для опробования	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Молодежная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	Ремонтная перемычка 110 кВ	Да	ТР	24.10.18	24.10.18	1 дн	24.10.18	24.10.18	1 дн	Отбор проб масла, ревизия ВОФ ТТ 110 Рнер	с отключением	02:00			ПСЭС С отключением, заземлением Ремонтной перемычки 110 кВ. СВ 110 включен	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Муравейка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	09.10.18	09.10.18	1 дн	09.10.18	09.10.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЮЭС_АРЭС С кратковременным отключением СВ 110. С включением Ремонтной перемычки 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Находка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	17.10.18	17.10.18	1 дн	15.10.18	15.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Широкая	без отключения	00:20			ПЮЭС_НРЭС. С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Находка: В 110 Широкая и ВЛ 110 кВ Широкая - Находка Приморское РДУ: выполнить до вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка/г - Находка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	17.10.18	17.10.18	1 дн	15.10.18	15.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Находка/г	без отключения	00:20			ПЮЭС_НРЭС. С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Находка: В 110 Находка/г и ВЛ 110 кВ Находка/г - Находка Приморское РДУ: выполнить до вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	17.10.18	17.10.18	1 дн	15.10.18	15.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 С-55	без отключения	00:20			ПЮЭС_НРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Находка: В 110 С-55 и ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Находка	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	17.10.18	17.10.18	1 дн	15.10.18	15.10.18	1 дн	Опробование действия привода ШСВ 110	с отключением	00:20			ПЮЭС_НРЭС. С кратковременным отключением ШСВ 110. Приморское РДУ: выполнить до вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Новый мир	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	17.10.18	17.10.18	1 дн	17.10.18	17.10.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЮЭС_АРЭС. С кратковременным отключением СВ 110. С включением Ремонтной перемычки 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Павловка-1	Да	ЗРР	01.10.18	01.10.18	1 дн	01.10.18	01.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Уссурийск-2	без отключения	00:20			ПЦЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Павловка-1: В 110 Уссурийск-2 и ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Павловка-1.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1	Да	ЗРР	01.10.18	01.10.18	1 дн	01.10.18	01.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Ярославка	без отключения	00:20			ПЦЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Павловка-1: В 110 Ярославка и ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Павловка-1	Нет	ВПр	11.10.18	11.10.18	1 дн	17.10.18	17.10.18	1 дн	Отбор проб масла из вводов В 110 Уссурийск-2	без отключения	01:00			ПЦЭС. Отключить и заземлить В 110 Уссурийск-2, отключить на ПС 110 кВ Павловка-1: ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Павловка-1	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1	Нет	ВПр	18.10.18	19.10.18	2 дн	18.10.18	19.10.18	2 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Т-2	без отключения	02:00			ПЦЭС. Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Т-2. Отключить В 110 Ярославка, ВЛ 110 кВ Ярославка-Павловка-1 (на ПС 110 кВ Павловка-1), СР 110 2С. Приморское РДУ: Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ каналов	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-1	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ПС 110 кВ	Нет	КР	-	-	-	-	-	-	Капитальный ремонт ШР 110 Т-2	с отключением	02:00		Приморское РДУ: на 1С 110 кВ нет Т-2.	ПЦЭС. Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Т-2. Отключить СР 110 2С. В 110 Ярославка и ВЛ 110 кВ Ярославка-Павловка-1 (на ПС 110 кВ Павловка-1).	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-1	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110 кВ	Нет	КР	18.10.18	19.10.18	2 дн	18.10.18	19.10.18	2 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Т-2	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Т-2. Отключить СР 110 2С, В 110 Ярославка и ВЛ 110 кВ Ярославка-Павловка-1 (на ПС 110 кВ Павловка-1).	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 1В	Да	ЗРР	02.10.18	02.10.18	1 дн	02.10.18	02.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 1В	с отключением	00:20			ПЦЭС С кратковременным отключением В 110 1В	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 2В	Да	ЗРР	02.10.18	02.10.18	1 дн	02.10.18	02.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 2В	с отключением	00:20			ПЦЭС С кратковременным отключением В 110 2В	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 3В	Да	ЗРР	02.10.18	02.10.18	1 дн	02.10.18	02.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 3В	с отключением	00:20			ПЦЭС С кратковременным отключением В 110 3В	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 4В	Да	ЗРР	02.10.18	02.10.18	1 дн	02.10.18	02.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 4В	с отключением	00:20			ПЦЭС С кратковременным отключением В 110 4В	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Петровици	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	11.10.18	11.10.18	1 дн	11.10.18	11.10.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЦЭС С кратковременным отключением СВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Подьяпольск	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	18.10.18	18.10.18	1 дн	18.10.18	18.10.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЮЭС_АРЭС. С кратковременным отключением СВ 110. С включением Ремонтной перемычки 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Полевая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая	Да	ЗРР	25.10.18	25.10.18	1 дн	25.10.18	25.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Уссурийск-2	без отключения	00:20			ПЦЭС. С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Полевая: В 110 Уссурийск-2 и ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая Приморское РДУ: выполнить до вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая	не в транзите

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	29.10.18	30.10.18	2 дн	23.10.18	24.10.18	2 дн	Опробование действия привода В 110 УКФ	без отключения	00:20			ПЦЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Уссурийск-1: В 110 УКФ и ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	29.10.18	30.10.18	2 дн	23.10.18	24.10.18	2 дн	Опробование действия привода В 110 АТЭЦ	без отключения	00:20			ПЦЭС. С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Уссурийск-1: В 110 АТЭЦ и ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Тереховка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	29.10.18	30.10.18	2 дн	23.10.18	24.10.18	2 дн	Опробование действия привода В 110 Терех	без отключения	00:20			ПЦЭС. С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Уссурийск-1: В 110 Терех и ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Тереховка	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	29.10.18	30.10.18	2 дн	23.10.18	24.10.18	2 дн	Опробование действия привода ШСВ 110	с отключением	00:20			ПЦЭС С кратковременным отключением ШСВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная	Да	ЗРР	12.10.18	12.10.18	1 дн	12.10.18	12.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Приозерная	без отключения	00:20			ПЦЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Хороль: В 110 Приозерная и ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи	Да	ЗРР	12.10.18	12.10.18	1 дн	12.10.18	12.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Петровичи	без отключения	00:20			ПЦЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Хороль: В 110 Петровичи и ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль	Да	ЗРР	12.10.18	12.10.18	1 дн	12.10.18	12.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Ярославка	без отключения	00:20			ПЦЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Хороль: В 110 Ярославка и ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	ВПр	-	-	-	-	-	-	Замена уставок	с отключением	00:30		Инициатива собственника	ПЦЭС_ПРЭС Отключить ОВ 110	
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Анисимовка/т	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода В 110 Анисимовка/т	с отключением	00:20		Инициатива собственника	ПЦЭС_ПРЭС Кратковременно отключить В 110 Анисимовка/т. ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ перевести на ОВ 110. Выполнить поочередно с текущим ремонтом В 110 Анисимовка/т	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Анисимовка/т	Нет	ТР	-	-	-	-	-	-	Текущий ремонт В 110 Анисимовка/т	с отключением	02:00		Инициатива собственника	ПЦЭС_ПРЭС Отключить и заземлить В 110 Анисимовка/т. ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ перевести на ОВ 110. Выполнить поочередно с опробованием действия привода В 110 Анисимовка/т	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	ВПр	-	-	-	-	-	-	Замена уставок	с отключением	00:30		Инициатива собственника	ПЦЭС_ПРЭС Отключить ОВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	ТР	12.10.18	12.10.18	1 дн	12.10.18	12.10.18	1 дн	Текущий ремонт ШСВ 110 и Опробование действия привода ШСВ 110	с отключением	02:00			ПЦЭС_ПРЭС Отключить и заземлить ШСВ 110. Для опробования привода АГ 00:20 (кратковременное отключение ШСВ 110)	
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода ШСВ 110	с отключением	00:20		Приморское РДУ: дублирует заявку на ТР ШСВ 110	ПЦЭС_ПРЭС Кратковременно отключить ШСВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ПаГРЭС №1	Нет	ТР	15.10.18	15.10.18	1 дн	15.10.18	15.10.18	1 дн	Текущий ремонт В 110 ПаГРЭС №1 и опробование привода В 110 ПаГРЭС №1	с отключением	02:00			ПЦЭС_ПРЭС Отключить и заземлить В 110 ПаГРЭС №1. ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1 перевести на ОВ 110. Выполнить поочередно с кратковременным отключением В 110 ПаГРЭС №1 с АГ 00:20 (для опробования)	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ПаГРЭС №1	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода В 110 ПаГРЭС №1	с отключением	00:20		Приморское РДУ: дублирует заявку ТР	ПЦЭС_ПРЭС Отключить кратковременно В 110 ПаГРЭС №1. ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1 перевести на ОВ 110. Работы выполнять поочередно с текущим ремонтом В 110 ПаГРЭС №1	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ПаГРЭС №2	Нет	ТР	16.10.18	16.10.18	1 дн	16.10.18	16.10.18	1 дн	Текущий ремонт В 110 ПаГРЭС №2 и опробование привода В 110 ПаГРЭС №2	с отключением	02:00			ПЦЭС_ПРЭС Отключить и заземлить В 110 ПаГРЭС №2. ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2 перевести на ОВ 110. Выполнить поочередно с кратковременным отключением В 110 ПаГРЭС №2 с АГ 00:20 (для опробования)	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ПаГРЭС №2	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода В 110 ПаГРЭС №2	с отключением	00:20		Приморское РДУ: дублирует заявку на текущий ремонт	ПЦЭС_ПРЭС Отключить кратковременно В 110 ПаГРЭС №2. ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2 перевести на ОВ 110. Работы выполнять поочередно с текущим ремонтом В 110 ПаГРЭС №2	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	ВПр	-	-	-	-	-	-	Замена уставок	с отключением	00:30		Инициатива собственника	ПЦЭС_ПРЭС Отключить ОВ 110	
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Вокзальная/т	Нет	ТР	-	-	-	-	-	-	Текущий ремонт В 110 Вокзальная/т	с отключением	02:00		Инициатива собственника	ПЦЭС_ПРЭС Отключить и заземлить В 110 Вокзальная/т. ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ перевести на ОВ 110. Выполнить поочередно с опробованием действия привода В 110 Вокзальная/т	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Вокзальная/т	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода В 110 Вокзальная/т	с отключением	00:20		Инициатива собственника	ПЦЭС_ПРЭС Кратковременно отключить В 110 Вокзальная/т. ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ перевести на ОВ 110. Выполнить поочередно с текущим ремонтом В 110 Вокзальная/т	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	ВПр	-	-	-	-	-	-	Замена уставок	с отключением	00:30		Инициатива собственника	ПЦЭС_ПРЭС Отключить ОВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Чайка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	15.10.18	15.10.18	1 дн	15.10.18	15.10.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЦЭС_ВРЭС С кратковременным отключением СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Штыково	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	10.10.18	10.10.18	1 дн	11.10.18	11.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Анисимовка/т	без отключения	00:20			ПЦЭС_АРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Штыково: В 110 Анисимовка/т и ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Штыково	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т - Штыково	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	10.10.18	10.10.18	1 дн	11.10.18	11.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Фридман/т	без отключения	00:20			ПЦЭС_АРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Штыково: В 110 Фридман/т и ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т - Штыково	не в транзите

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	10.10.18	10.10.18	1 дн	11.10.18	11.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Кролевцы-2	без отключения	00:20			ПЮЭС_АРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Штыково: В 110 Кролевцы-2 и ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	10.10.18	10.10.18	1 дн	11.10.18	11.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Кролевцы-1	без отключения	00:20			ПЮЭС_АРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Штыково: В 110 Кролевцы-1 и ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	10.10.18	10.10.18	1 дн	11.10.18	11.10.18	1 дн	Опробование действия привода ОВ 110	с отключением	00:20			ПЮЭС_АРЭС С кратковременным отключением ОВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1	Да	ЗРР	15.10.18	15.10.18	1 дн	15.10.18	15.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Яр-Павл-1	без отключения	00:20			ПЦЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Ярославка: В 110 ВЛ Яр-Павл-1 и ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-2	Да	ЗРР	15.10.18	15.10.18	1 дн	15.10.18	15.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Яр-Павл-2	без отключения	00:20			ПЦЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Ярославка: В 110 ВЛ Яр-Павл-2 и ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-2	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль	Да	ЗРР	15.10.18	15.10.18	1 дн	15.10.18	15.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Яр-Хор	без отключения	00:20			ПЦЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Ярославка: В 110 ВЛ Яр-Хор и ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка	Да	ЗРР	15.10.18	15.10.18	1 дн	15.10.18	15.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ СП-Дм-Яр	без отключения	00:20			ПЦЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Ярославка: В 110 ВЛ СП-Дм-Яр и ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка	Да	ЗРР	15.10.18	15.10.18	1 дн	15.10.18	15.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ СП-Дм-Черн-Яр	без отключения	00:20			ПЦЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Ярославка: В 110 ВЛ СП-Дм-Черн-Яр и ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Да	ЗРР	15.10.18	15.10.18	1 дн	15.10.18	15.10.18	1 дн	Опробование действия привода ШСВ 110	с отключением	00:20			ПЦЭС С кратковременным отключением ШСВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Сибирцево/т	Да	ЗРР	15.10.18	15.10.18	1 дн	15.10.18	15.10.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Яр-Сиб.т.	без отключения	00:20			ПЦЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Ярославка: В 110 ВЛ Яр-Сиб.т. и ВЛ 110 кВ Ярославка - Сибирцево/т	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная, разбитая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ВКЛ	15.10.18	20.10.18	6 дн	01.10.18	02.10.18	2 дн	Включить в работу АТ-1 на время ТР В-1 220 АТ-1 ПС 500 кВ Чугуевка-2	с отключением	ВЗ			для работ по заявке Приморский ЦУС (Финанс ПАО "ФСК ЕЭС" ППМЭС)	
Утверждена на своем уровне	Измененная, разбитая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ВКЛ	15.10.18	20.10.18	6 дн	03.10.18	08.10.18	6 дн	Включить в работу АТ-1 на время КР ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2.	с отключением	ВЗ			для работ по заявке Приморский ЦУС (Финанс ПАО "ФСК ЕЭС" ППМЭС)	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ВКЛ	01.10.18	12.10.18	12 дн	09.10.18	20.10.18	12 дн	Включить в работу АТ-1 на время БВр ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка.	с отключением	ВЗ			для работ по заявке ОДИАС ПЭС ДРСК	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / Реакторы / РШ 500 кВ	ШР-4	Да, срок ремонта изменен	ТР	24.09.18	03.10.18	10 дн	24.09.18	03.10.18	10 дн	Текущий ремонт ШР-4. Техническое обслуживание ОПН ШР-4, В121. Диагностика ШР-4. Профвосстановление Основные и резервные защиты ШР-4, 1 комплект (RET 521), Основные и резервные защиты ШР-4, 2 комплект (RET 521). АУВ В121 (УРОВ, ЗНФ) (REB551). ЭМБ ШР-	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ШР-4, В121	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В121	Да, срок ремонта изменен	ТР	24.09.18	03.10.18	10 дн	24.09.18	03.10.18	10 дн	Техническое обслуживание В121. Профвосстановление АУВ В121 (УРОВ, ЗНФ) (REB551).	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить В 121, ВПр ШР-4	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2с 220	Нет	ТР	01.10.18	05.10.18	5 дн	01.10.18	05.10.18	5 дн	Демонтаж резервных (неиспользуемых) шлейфов 2с 220	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить 2с 220. Отключить ВЛ 220 кВ Лозовая-Партизанск, В 220 АТ-2 и СВ 220	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	01.10.18	05.10.18	5 дн	01.10.18	05.10.18	5 дн	Техническое обслуживание СВ 220	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить СВ 220 ППМЭС: перенос сроков ремонта для оптимизации вывода оборудования, устранения предписаний.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-2	Нет	ТР	01.10.18	05.10.18	5 дн	01.10.18	05.10.18	5 дн	Техническое обслуживание В 220 АТ-2	с отключением	02:00			ППМЭС: перенос сроков ремонта для оптимизации вывода оборудования, устранения предписаний. Приморское РДУ:отключить и заземлить В 220 АТ-2. АТ-2 с отключением по 220 кВ	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск	Нет	ВПр	01.10.18	05.10.18	5 дн	01.10.18	05.10.18	5 дн	Демонтаж резервных (неиспользуемых) шлейфов 2с 220	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить 2с 220. Отключить ВЛ 220 кВ Лозовая-Партизанск, В 220 АТ-2 и СВ 220. Бесприближения к токоведущим частям ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск (под наведенным напряжением) Потери ПА нет	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск	Нет	ТР	05.10.18	05.10.18	1 дн	05.10.18	05.10.18	1 дн	Демонтаж неиспользуемого шлейфа на ф.В ВЛ 220 кВ Лозовая - Партизанск на приёмном портале	с отключением	01:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск 1.Работу выполнять по ППР 2.Включить на Переключательном пункте 220 кВ Партизанск Рз Рз 220 Лозовая Л 3.Включить на ПС 500 кВ Лозовая ЗН ЛР 220 Парт в ст. Л 4.С установкой ПЗ по месту производства работ Потери ПА нет	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1с 220	Нет	ТР	08.10.18	09.10.18	2 дн	08.10.18	09.10.18	2 дн	Рз 220 Чуг-2 устранение предписания: установка на болтовых соединениях аппаратных зажимов ф.В, С разъединителя Рз 220-Чуг 2 со стороны 1С 220 кВ. Снятие гнезда с портала Ре 220 1с.	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить 1с 220 и ВЛ 220 кВ Чугуевка-2-Партизанск. С отключением СВ 220, В 220 АТ-1 АГ для работы по Рз 220 Чуг-2 01:00, для снятия гнезда с Ре 220 1с 02:00.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Нет	БВР	08.10.18	09.10.18	2 дн	08.10.18	09.10.18	2 дн	Снятие гнезда с портала Ре 220 1с.	с отключением	01:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить 1с 220, СВ 220. С отключением В 220 АТ-1 и ВЛ 220 кВ Чугуевка-2-Партизанск	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-1	Да	ТР	08.10.18	09.10.18	2 дн	08.10.18	09.10.18	2 дн	Техническое обслуживание В 220 АТ-1, Устранение предписания: ТТ 220 АТ-1 установка недостающих шайб в болтовое соединение аппаратного зажима, снятие гнезда с портала возле Рз 220 АТ-1 и портала Ре 220 1с.	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить В 220 АТ-1, АТ-1,1с 220,СВ 220	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск	Нет	ТР	09.10.18	09.10.18	1 дн	09.10.18	09.10.18	1 дн	РЛ 220 Чуг-2 устранение предписания: установка на болтовых соединениях аппаратных зажимов ф. В, С разъединителя РЛ 220-Чуг 2 со стороны 1с 220	с отключением	01:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск Работы производятся по ППР. 1. Включить Рз РЛ 220 Парт Л на ПС 500 кВ Чугуевка-2 2. Включить Рз РЛ 220 Чуг-2 Л на Переключательном пункте 220 кВ Партизанск 3. С установкой ПЗ на по месту работ. Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ каналов Потерь ПА нет	под наведенным напряжением
Утверждена	Отказанная	ДГК	Приморский ЦУС	Приморская ГРЭС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Нет	ТР	29.10.18	14.11.18	17 дн	-	-	-	Демонтаж КС 220 ВЛ Лес (ф.В) на ОРУ 220 кВ Приморской ГРЭС.	с отключением	06:00	В связи с дефицитом пропускной способности электрической сети в контролируемом сечении ПримГРЭС – Юг Приморского края. В послеварийном режиме после отключения ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная для ввода режима в допустимую область требуется ввод ГВО в объеме до 94 МВт. Ремонт может быть разрешен в заявленные сроки только при наличии разрешения Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.		Работы производятся по ППР. 1. Включить 3Н РЛ 220 И-ПримГРЭС в ст. Л на ПС 220 кВ Лесозаводск 2. Включить 3Н ВЛ 220 ПримГРЭС-И-Лес на ПС 220 кВ Иман 3. Включить Рз РЛ 220 в ст. ВЛ Лес на Приморской ГРЭС 4. С установкой ПЗ на по месту работ Приморский ЦУС: 2 дня в заявленный период. Потерь ПА нет	под наведенным напряжением
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск	Да, срок ремонта изменен	КР	26.09.18	04.10.18	9 дн	26.09.18	04.10.18	9 дн	Замена изоляции, ремонт провода и грозотроса, установка балласта, обводных гирлянд, замена ГВН. Верховой осмотр анкерных и промежуточных опор с проверкой провода в зажимах, рубка ОСД.	с отключением	03:00			Работы производятся по ППР. 1. Включить 3Н РЛ 220 К в ст. Л на ПС 220 кВ Лесозаводск. 2. Включить 3Н РЛ 220 Лес в ст.Л на ПС 220 кВ К. 3. С установкой ПЗ по месту работ. Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ каналов При условии окончания работ по 1С 220 на ПС 220 кВ Лесозаводск и окончания работ по ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К в августе Приморское РДУ: утвержденные сроки в графике на сентябрь 28.09.-04.10.2018 Потерь ПА нет	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К - Горелое	Нет	ЗРР	01.10.18	10.10.18	10 дн	01.10.18	10.10.18	10 дн	Замена резьбовой части U-образных болтов опор №20-94	без отключения	01:00			Без отключения, с выводом АПВ	
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск	Да	КР	01.10.18	05.10.18	5 дн	01.10.18	05.10.18	5 дн	Монтаж обводных гирлянд, замена изоляции, ремонт заземляющих спусков ОКГТ. Верховой осмотр анкерных и промежуточных опор с проверкой провода в зажимах	с отключением	03:00			Работы производятся по ППР. 1. Включить Рз РЛ 220 Лозовая Л на Переключательный пункт 220 кВ Партизанск 2. Включить 3Н ЛР 220 Парт в ст. Л на ПС 500 кВ Лозовая 3. С установкой ПЗ на ВЛ по месту работ. Потерь ПА нет	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	КВЛ 220 кВ Зелёный угол - Патрокл	Нет	ТР	01.10.18	05.10.18	4 дн 14 ч	01.10.18	05.10.18	4 дн 14 ч	Диагностика оболочки экранов КВЛ 220 кВ Зелёный угол - Патрокл ф. А, В, С	с отключением	03:00			КВЛ 220 кВ Зелёный угол - Патрокл отключить и заземлить	
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2	Нет	КР	03.10.18	08.10.18	6 дн	03.10.18	08.10.18	6 дн	Замена ж/б опор	с отключением	2			Не выполнение работ при выводе ВЛ в ремонт в июле по причине не готовности подрядной организации АГ-36 часов, ПК"Ремонт" автоматически переводит в Гдень, этого времени не достаточно, при подачи самой заявки в ПК"заявки" бюджет указано 36 часов Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2. Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ каналов ПРДУ. От АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спаск на ПС 220 кВ Спаск терется ОН ПС 220 кВ Арсеньев-2, ПС 110 кВ Арсеньев-1, ПС 110 кВ Молодежная, ПС 220 кВ К, ПС 220 кВ Горелое (полная потеря УВ ОНД1, частичная потеря ОНД5). При введеном в работу АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск потеря нет	
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск	Да, срок ремонта изменен	КР	08.10.18	14.10.18	7 дн	08.10.18	14.10.18	7 дн	Замена изоляции, ремонт провода и грозотроса, замена ГВН, замена грозотроса. Верховой осмотр анкерных и промежуточных опор с проверкой провода в зажимах,рубка ОСД.	с отключением	03:00			Работы производятся по ППР. 1. Включить Рз РЛ 220 Парт Л на ПС 500 кВ Чугуевка-2 2. Включить Рз РЛ 220 Чуг-2 Л на Переключательном пункте 220 кВ Партизанск 3. С установкой ПЗ на по месту работ. Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ каналов ПМЭС. Сокращение сроков в связи с выполнением части работ при выводе ВЛ в ремонт в июне. Потерь ПА нет	под наведенным напряжением
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна	Да, срок ремонта изменен	КР	10.10.18	14.10.18	5 дн	10.10.18	14.10.18	5 дн	Замена поврежденной изоляции, ремонт провода, ремонт заземляющих спусков ВОЛС, замена ГВН. Верховой осмотр анкерных и промежуточных опор с проверкой провода в зажимах,рубка ОСД.	с отключением	02:00			Работы производятся по ППР. 1. Включить 3Н ЛР 220 Вол в ст. Л на ПС 500 кВ Владивосток. 2. Включить РЗ РЛ 220 Влад в ст. Л на ПС 220 кВ Волна. 3. С установкой ПЗ по месту работ. Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ каналов Приморское РДУ: Полная потеря реализации УВ (ОНД4, ОНД5, ОНД14, ОНДЮ5) на ОН (30 МВт) на ПС 110 кВ Западная, ОНДЮ8 (60 МВт) ПС 220 кВ Волна, ПС 110 кВ Западная от: ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская (частичная потеря УВ ОНД4, ОНД5) АОПО ВЛ 220 кВ Хельсир 2 - Хельсир 1 и цель, АОПО ВЛ 220 кВ Хельсир 2 - В цель на ПС 500 кВ Хельсир 2 (частичная потеря УВ ОНД5) АОПО ВЛ 220 кВ Хельсир 2 - НПС-36 на ПС 500 кВ Хельсир 2, АОПО ВЛ 220 кВ Хельсир 2 - НПС-36 на ПС 220 кВ НПС-36 (частичная потеря УВ ОНД4, ОНД5) ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД4, ОНД5). ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД14). АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спаск на ПС 220 кВ Спаск (частичная потеря УВ ОНД14). От АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток терется ОН ПС 110 кВ Западная (частичная потеря УВ ОНДЮ5). От АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 терется ОН ПС 110 кВ Западная, ПС 220 кВ Волна (полная потеря УВ ОНДЮ8). От АДВ ПС 500 кВ Дальневосточная терется включение ОН ПС 220 кВ Волна, ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ Бурная. ПМЭС: Отказ от работ в выходные, увеличение объема работ	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	КВЛ 220 кВ Зелёный угол – Русская	Нет	ТР	11.10.18	19.10.18	8 дн 14 ч	11.10.18	19.10.18	8 дн 14 ч	Диагностика оболочки экранов КВЛ 220 кВ Зелёный угол – Русская ф. А, В, С	с отключением	03:00			КВЛ 220 кВ Зелёный угол - Русская - отключить и заземлить	
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 1	Да	ЗРР	13.10.18	02.11.18	21 дн	13.10.18	02.11.18	21 дн	Выправка ж/б опор	без отключения	02:00			С выводом АПВ Потерь ПА нет	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Зелёный угол	Да, срок ремонта изменен	ТР	08.10.18	10.10.18	3 дн	18.10.18	20.10.18	3 дн	Верховой осмотр анкерных и промежуточных опор с проверкой провода в зажимах. Диагностика оболочки экранов КЛ ф. А, В, С	с отключением	01:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Зелёный угол Потерь ПА нет	
Утверждена	Отказанная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К	Нет	КР	21.10.18	01.11.18	12 дн	-	-	-	Замена фарфоровой изоляции, верховой осмотр опор с проверкой провода и троса в зажимах	с отключением	03:00	В связи с дефицитом пропускной способности электрической сети в контролируемом сечении ПримГРЭС – Юг Приморского края. В послеаварийном режиме после отключения ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная для ввода режима в допустимую область требуется ввод ГВО в объеме до 126 МВт. Ремонт может быть разрешен в заявленные сроки только при наличии разрешения Шгаба по обеспечению безопасности электроснабжения.		Отказ от вывода ВЛ в ремонт в августе по причине не готовности подрядной организации Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К. ПРДУ: При введении в работу АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиягино/г на ПС 220 кВ Лесозаводск потерь нет От АОПО ВЛ 220 кВ Спасск на ПС 220 кВ Горное (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД5).	
Утверждена	Отказанная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Да	КР	29.10.18	14.11.18	17 дн	-	-	-	Выправка опор (вдоль оси).	с отключением	16:00	В связи с дефицитом пропускной способности электрической сети в контролируемом сечении ПримГРЭС – Юг Приморского края. В послеаварийном режиме после отключения ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная для ввода режима в допустимую область требуется ввод ГВО в объеме до 94 МВт. Ремонт может быть разрешен в заявленные сроки только при наличии разрешения Шгаба по обеспечению безопасности электроснабжения.		Работы производятся по ППР. 1. Включить 3Н РЛ 220 И-ПримГРЭС в ст. Л на ПС 220 кВ Лесозаводск 2. Включить 3Н ВЛ 220 ПримГРЭС-И-Лес на ПС 220 кВ Иман 3. Включить Рз Рз 220 в ст. ВЛ Лес на Приморской ГРЭС 4. С установкой ПЗ на по месту работ Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман Потерь ПА нет	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	ТР	01.10.18	04.10.18	4 дн	01.10.18	04.10.18	4 дн	Техническое обслуживание ТН 110 ОСШ. Профосстановление ТН 110 ОСШ.	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ОСШ 110. ВПр ОВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да	ТР	01.10.18	04.10.18	4 дн	01.10.18	04.10.18	4 дн	Текущий ремонт ТТ 110 ОВ в ст. ОСШ, ТТ 110 ОВ в ст. В, техническое обслуживание ОВ 110. Профконтроль КСЗ (ШЭ2607 022) ОВ 110, КСЗ и АУВ (ШЭ2607 014) ОВ 110	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ОВ 110. ВПр ОСШ 110	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 220 кВ	КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Зелёный угол	Да, срок ремонта изменен	ВПр	08.10.18	08.10.18	1 дн	18.10.18	18.10.18	1 дн	Профосстановление ТН 220 ВТЭЦ-2 ф. В.	с отключением	01:30			Приморское РДУ: отключить и заземлить КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Зелёный угол Потерь ПА нет	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зеленый угол - Горностаи	Да	ВПр	25.10.18	26.10.18	2 дн	25.10.18	26.10.18	2 дн	Профосстановление ШОН.	с отключением	01:30			Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Зеленый угол - Горностаи	
Утверждена	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К	Нет	ТР	21.10.18	01.11.18	12 дн	-	-	-	Техническое обслуживание РЛ 220 Чуг-2. Техническое обслуживание, профосстановление ТТ 220 Чуг-2.	с отключением	02:00	В связи с дефицитом пропускной способности электрической сети в контролируемом сечении ПримГРЭС – Юг Приморского края. В послеаварийном режиме после отключения ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная для ввода режима в допустимую область требуется ввод ГВО в объеме до 126 МВт. Ремонт может быть разрешен в заявленные сроки только при наличии разрешения Шгаба по обеспечению безопасности электроснабжения.		отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К и 1С 220 кВ ПРДУ: При введении в работу АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиягино/г на ПС 220 кВ Лесозаводск потерь нет От АОПО ВЛ 220 кВ К, ПС 220 кВ Горное (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД5).	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / В 220 кВ	1В 220	Нет	ТР	21.10.18	01.11.18	12 дн	-	-	-	Техническое обслуживание Р1-Б 220	с отключением	02:00	В связи с дефицитом пропускной способности электрической сети в контролируемом сечении ПримГРЭС – Юг Приморского края. В послеаварийном режиме после отключения ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная для ввода режима в допустимую область требуется ввод ГВО в объеме до 126 МВт. Ремонт может быть разрешен в заявленные сроки только при наличии разрешения Шгаба по обеспечению безопасности электроснабжения.		Отключить и заземлить 1В 220, 1С 220 кВ	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / В 220 кВ	2В 220	Нет	ТР	21.10.18	01.11.18	12 дн	-	-	-	Техническое обслуживание Р2-Б 220	с отключением	02:00	В связи с дефицитом пропускной способности электрической сети в контролируемом сечении ПримГРЭС – Юг Приморского края. В послеаварийном режиме после отключения ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная для ввода режима в допустимую область требуется ввод ГВО в объеме до 126 МВт. Ремонт может быть разрешен в заявленные сроки только при наличии разрешения Шгаба по обеспечению безопасности электроснабжения.		Отключить и заземлить 2В 220, 1С 220 кВ	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220 кВ	Нет	ТР	21.10.18	01.11.18	12 дн	-	-	-	Техническое обслуживание РШ 220 ТН-1, Р1-Б 220, Р2-Б 220, РЛ 220 Чуг-2, ТТ 220 Чуг-2, замена болтовых аппаратных зажимов на прессуемые. Профосстановление ТТ 220 Чуг-2.	с отключением	02:00	В связи с дефицитом пропускной способности электрической сети в контролируемом сечении ПримГРЭС – Юг Приморского края. В послеаварийном режиме после отключения ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная для ввода режима в допустимую область требуется ввод ГВО в объеме до 126 МВт. Ремонт может быть разрешен в заявленные сроки только при наличии разрешения Шгаба по обеспечению безопасности электроснабжения.		отключить и заземлить 1С 220 кВ,ТН-1 220, ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - К,1В 220, 2В 220	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-1 220	Нет	ТР	21.10.18	01.11.18	12 дн	-	-	-	Техническое обслуживание РШ 220 ТН-1, ТН-1 220. Профвосстановление ТН-1 220.	с отключением	02:00	В связи с дефицитом пропускной способности электрической сети в контролируемом сечении ПримГРЭС – Юг Приморского края. В послеварийном режиме после отключения ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная для ввода режима в допустимую область требуется ввод ГВО в объеме до 126 МВт. Ремонт может быть разрешен в заявленные сроки только при наличии разрешения Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.		отключить и заземлить 1С 220 кВ и ТН-1 220	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск	Нет	ТР	26.09.18	04.10.18	9 дн	26.09.18	04.10.18	9 дн	Техническое обслуживание В 220 К, РЛ 220 К. Демонтаж ВЧЗ 220 ВЛ К ф. С.	с отключением	04:00			При условии окончания работ по 1С 220 на ПС 220 кВ Лесозаводск Приморское РДУ: отключить и заземлить ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск Работы производится по ППР. 1. Включить ЗН РЛ 220 К в ст. Л на ПС 220 кВ Лесозаводск. 2. Включить ЗН РЛ 220 Лес в ст. Л на ПС 220 кВ К. 3. С установкой ПЗ по месту работ. Обязательна информация о ВЧ каналах (ДК-2 СЭС и ДК-1 СЭС) Приморское РДУ: утвержденные сроки в графике на сентябрь 28.09.-04.10.2018 Потеря ПА нет	под наведенным напряжением
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 К	Нет	ТР	26.09.18	04.10.18	9 дн	26.09.18	04.10.18	9 дн	Техническое обслуживание В 220 К, РЛ 220 К.	с отключением	04:00			При условии окончания работ по 1С 220 на ПС 220 кВ Лесозаводск Приморское РДУ: отключить и заземлить В 220 К и ВЛ 220 кВ К-Лесозаводск Приморское РДУ: утвержденные сроки в графике на сентябрь 28.09.-04.10.2018	
Утверждена	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Нет	ТР	29.10.18	14.11.18	17 дн	-	-	-	Демонтаж ВЧЗ 220 И-ПримГРЭС (ф. В)	с отключением	02:00	В связи с дефицитом пропускной способности электрической сети в контролируемом сечении ПримГРЭС – Юг Приморского края. В послеварийном режиме после отключения ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная для ввода режима в допустимую область требуется ввод ГВО в объеме до 94 МВт. Ремонт может быть разрешен в заявленные сроки только при наличии разрешения Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.		Работы производится по ППР. 1. Включить ЗН РЛ 220 И-ПримГРЭС в ст. Л на ПС 220 кВ Лесозаводск 2. Включить ЗН ВЛ 220 ПримГРЭС-И-Лес на ПС 220 кВ Иман 3. Включить Рз РЛ 220 в ст. ВЛ Лес на Приморской ГРЭС 4. С установкой ПЗ на по месту работ Приморский ЦУС: 2 дня в заявленный период. Потеря ПА нет	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная	Да	ВПр	08.10.18	09.10.18	2 дн	08.10.18	09.10.18	2 дн	Техническое обслуживание В 110 Муч. Профвосстановление КСЗ (7SA522, 1 комплект) ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная, КСЗ (7SA522, 2 комплект) ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная, АУВ и УРОВ (6MD664) В 110 Муч.	с отключением	02:00			Приморское РДУ: отключить и заземлить В 110 Муч, ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная на ПС 220 кВ Спасск (для опробования АУВ и УРОВ (6MD664) В 110 Муч необходимо опробование ЛР 110 Муч и ЗН ЛР 110 Муч в ст.Л с чем связано отключение ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная)	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110	Да	ТР	08.10.18	17.10.18	10 дн	08.10.18	17.10.18	10 дн	Текущий ремонт ШР 2СШ Ды-Черн-Яр, ШР 2СШ 110 Ды-Яр, ШР 2СШ 110 ШСВ, РТН 110 ТН-2, ШР 2СШ 110 АТ-2, ШР 2СШ 110 Муч, ШР 2СШ 110 АСБ-1, ШР 2СШ 110 Сп/т, ШР 2СШ 110 Т1, ШР 2СШ 110 ОВ, ШР 2СШ 110 Т2 Диагностика ТН-2-110	с отключением	04:00			С переводом всех присоединений на 1СШ 110 Приморское РДУ: отключить и заземлить 2СШ 110, ШСВ 110, ТН-2 110, В 110 АТ2 (8 октября), В 110 Муч (8-9 октября), В 110 Ды-Черн-Яр (9 октября), В 110 Ды-Яр (10-12 октября), В 110 Сп/т (12 октября), ОВ 110 (15-16 октября), В 110 Т2, В 110 Т1, В 110 АСБ1. С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Спасск-Мучная (8-9 октября для пробования АУВ и УРОВ (6MD664) В 110 Муч) и ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Ярославка на ПС 220 кВ Спасск (10-12 октября текущий ремонт). С отключением ВЛ 110 кВ Спасск-Спасск/т (ТО В 110 Сп/т) С переводом через ОВ 110 на 1СШ 110: АТ-2 (8 октября) и ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка (9 октября)	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН-2 110	Нет	ТР	08.10.18	17.10.18	10 дн	08.10.18	17.10.18	10 дн	Текущий ремонт РТН 110 ТН-2. Техническое обслуживание ТН-2 110	с отключением	04:00			Приморское РДУ: отключить и заземлить ТН-2 110 и 2СШ 110. С переводом присоединений на 1СШ 110. С отключением ШСВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	ТР	08.10.18	17.10.18	10 дн	08.10.18	17.10.18	10 дн	Текущий ремонт ШР 2СШ 110 ШСВ	с отключением	04:00			Приморское РДУ: отключить и заземлить ШСВ 110 и 2СШ 110. С переводом присоединений на 1СШ 110. С отключением ТН-2 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 АТ2	Нет	ТР	08.10.18	08.10.18	1 дн	08.10.18	08.10.18	1 дн	Текущий ремонт ШР 2СШ 110 АТ2	с отключением	04:00			Приморское РДУ: отключить и заземлить В 110 АТ2, 2СШ 110. С переводом АТ-2 через ОВ 110 на 1СШ 110. ВПр ТН-2 110 и ШСВ 110	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Муч	Да	ТР	08.10.18	09.10.18	2 дн	08.10.18	09.10.18	2 дн	Текущий ремонт ШР 2СШ 110 Муч. Техническое обслуживание В 110 Муч. Профвосстановление АУВ и УРОВ (6MD664) В 110 Муч.	с отключением	04:00			Приморское РДУ: отключить и заземлить В 110 Муч, 2СШ 110. С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная (для опробования АУВ и УРОВ (6MD664) В 110 Муч необходимо опробование ЛР 110 Муч и ЗН ЛР 110 Муч в ст.Л с чем связано отключение ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная) АГ для ТО и профвосстановления 02:00	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Ды-Черн-Яр	Нет	ТР	09.10.18	09.10.18	1 дн	09.10.18	09.10.18	1 дн	Текущий ремонт ШР 2СШ Ды-Черн-Яр	с отключением	04:00			Приморское РДУ: отключить и заземлить В 110 Ды-Черн-Яр, 2СШ 110. ВПр ТН-2 110, ШСВ 110. ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка с переводом через ОВ 110 на 1СШ 110.	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка	Да	ТР	10.10.18	12.10.18	3 дн	10.10.18	12.10.18	3 дн	Текущий ремонт ОР 110 Ды-Яр, ЛР 110 Ды-Яр. Профвосстановление КСЗ (7SA522, 1 комплект) ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка, КСЗ (7SA522, 2 комплект) ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка, АУВ и УРОВ (6MD664) В 110 Ды-Яр.	с отключением	02:00			Приморское РДУ: отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка, ОСШ 110. ВПр ОВ 110. С отключением ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка, КСЗ (7SA522, 2 комплект) ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка, КСЗ (7SA522, 2 комплект) ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка, АУВ и УРОВ (6MD664) В 110 Ды-Яр.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Да	ТР	10.10.18	14.10.18	5 дн	10.10.18	14.10.18	5 дн	Текущий ремонт ОР 110 Ды-Яр, ОР 110 Т2.	с отключением	02:00			Приморское РДУ: отключить и заземлить ОСШ 110, ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка, В 110 Т2. ВПр ОВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Ды-Яр	Да	ТР	10.10.18	12.10.18	3 дн	10.10.18	12.10.18	3 дн	Техническое обслуживание В 110 Ды-Яр. Профвосстановление АУВ и УРОВ (6MD664) В 110 Ды-Яр. Текущий ремонт ШР 2СШ 110 Ды-Яр.	с отключением	04:00			Приморское РДУ: отключить и заземлить В 110 Ды-Яр, 2СШ 110. АГ для ТО и профвосстановления 02:00.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск - Спасск/т	Да	ВПр	12.10.18	12.10.18	1 дн	12.10.18	12.10.18	1 дн	Техническое обслуживание В 110 Сп/т	с отключением	02:00			Приморское РДУ: отключить и заземлить В 110 Сп/т. С отключением ВЛ 110 кВ Спасск-Спасск/т	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Сп/т	Да	ТР	12.10.18	12.10.18	1 дн	12.10.18	12.10.18	1 дн	Техническое обслуживание В 110 Сп/т	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить В 110 Сп/т. С отключением ВЛ 110 кВ Спасск-Спасск/т	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Да	ТР	15.10.18	16.10.18	2 дн	15.10.18	16.10.18	2 дн	Текущий ремонт ОР 110 ОВ	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ОСШ 110 и ОВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	ТР	15.10.18	16.10.18	2 дн	15.10.18	16.10.18	2 дн	Текущий ремонт ШР 2СШ 110 ОВ	с отключением	04:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ОВ 110 и 2СШ 110. С переводом присоединений на 1СШ 110. С отключением ШСВ 110 и ТН-2 110	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Нет	КР	15.10.18	20.10.18	6 дн	01.10.18	06.10.18	6 дн	АТ-2 замена вводов 110 кВ ф.А,В,С, и дегазация масла	с отключением	3			Приморское РДУ:отключить и заземлить АТ-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-3	Нет	ТР	08.10.18	12.10.18	5 дн	08.10.18	12.10.18	5 дн	Текущий ремонт АТ-3	с отключением	04:00			Работа не выполнена в мае в связи с повреждением вводов на АТ-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ- 2	Да, срок ремонта изменен	ТР	08.10.18	12.10.18	5 дн	08.10.18	12.10.18	5 дн	Текущий ремонт АТ-2, техническое обслуживание В 110 АТ-2 Диагностика АТ-2	с отключением	04:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить АТ- 2, В 110 АТ-2 ПМЭС: перенос сроков ремонта с 29.10 - 02.11.2018 для качественного проведения ремонта и диагностики.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка	Да	ТР	22.10.18	24.10.18	3 дн	22.10.18	24.10.18	3 дн	Техническое обслуживание, диагностика КС 110 Голубовка. Профвосстановление КС3 (7SA522) 1к, КС3 (7SA522) 2к, АУВ (6МД664) В 110 Голубовка.	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка 1. На ПС 220 кВ Широкая включить ЗН ЛР 110 Голубовка в ст.Л 2. На ПС 110 кВ Голубовка включить ЗН ЛР 110 Широкая в ст ВЛ 3. С установкой ПЗ по месту производства работ	под наведенным напряжением
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СКРМ / СК 10 кВ	СК-2	Да, срок ремонта изменен	ТР	17.09.18	07.10.18	21 дн	17.09.18	07.10.18	21 дн	Текущий ремонт, диагностика СК-2, РБ-10 СК-2, РБ-10 ТСН-2	с отключением	3			Приморское РДУ:вывести СК-2 Перенос из-за саммита	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЭЛТ / Реакторы / РШ 220 кВ	УШР 220	Нет	ТР	15.10.18	18.10.18	4 дн	15.10.18	18.10.18	4 дн	Текущий ремонт УШР 220, ТН 10 УШР, техническое обслуживание ТМП оси, ТМП рез Диагностика УШР 220, ТН 10 УШР	с отключением	04:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить УШР 220	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск	Нет	ТР	01.10.18	05.10.18	5 дн	01.10.18	05.10.18	5 дн	Техническое обслуживание, диагностика ТТ 220 Парт, КС 220 Парт	с отключением	02:00			С отключением и заземлением ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск Приморское РДУ Работа производится по ППР. 1. Включить Рз РЛ 220 Лозовая Л на Переключательный пункт 220 кВ Партизанск 2. Включить ЗН ЛР 220 Парт в ст. Л на ПС 500 кВ Лозовая 3. С установкой ПЗ на ВЛ по месту работ. Потерь ПА нет	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Парт	Нет	ТР	01.10.18	05.10.18	5 дн	01.10.18	05.10.18	5 дн	Техническое обслуживание, диагностика ТТ 220 Парт	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить В 220 Парт. С отключением ВЛ 220 кВ Лозовая-Партизанск	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В-1 220 АТ-1	Нет	ТР	03.10.18	04.10.18	2 дн	01.10.18	02.10.18	2 дн	Замена элегаза ТТ-1 220 АТ-1 ф. А,В,С.	с отключением	06:00			С разрывом транзита 220 кВ Приморское РДУ:отключить и заземлить В-1 220 АТ-1	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	АТ-1	Нет	КР	08.10.18	14.10.18	7 дн	09.10.18	15.10.18	7 дн	Замена ввода 500 кВ Ф.В, дегазация масла АТ-1	с отключением	3			дегазация масла Приморское РДУ:отключить и заземлить АТ-1	
Утверждена	Измененная	СО ЕЭС	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	15.10.18	20.10.18	6 дн	03.10.18	08.10.18	6 дн	Снижение объема ОН (ОНД1, ОНД5) на 85 МВт на период КР ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2. От АОПО ВЛ 220 кВ Святино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН ПС 220 кВ Арсеньев-2. ПС 110 кВ Арсеньев-1. ПС 110 кВ Молодежная, ПС 220 кВ К, ПС 220 кВ Горелое (полная потеря УВ ОНД1, частичная потеря ОНД5).	с отключением	2			При введеном в работу АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Святино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск потерь нет	
Утверждена на своем уровне	Снятая	СО ЕЭС	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема нагрузки отключаемой действием АЧР на 5МВт и более	Да	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Снижение объема АЧР на 15 МВт (нагрузка ПС 220 кВ Лесозаводск) на время периодического профилактического контроля МКПА 220 кВ №1 (ФОЛ ВЛ 220 кВ ПримГРЭС – Лес, ФОЛ ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лес, АОПО, ФОЛ ВЛ 220 кВ Лес – Святино/т, ФОЛ ВЛ 220 кВ К – Лес, АЧР, ОН) ПС 220 кВ Лесозаводск.	с отключением	02:00			Снижение объема нагрузки отключаемой действием АЧР на 5МВт и более не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ.	
Утверждена	Измененная	СО ЕЭС	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	09.10.18	11.10.18	3 дн	05.10.18	07.10.18	3 дн	Снижение объема ОН (ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5, ОНД13, ОНД14, ОНД15,) на 30 МВт (ОН ПС 220 кВ Спасск) на период послеварийной проверки МКПА 220 кВ (ФОЛ ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Спасск, АОПО, ФОЛ ВЛ 220 кВ Святино/т – Спасск, ОН, АЧР, АОСН 220 кВ) ПС 220 кВ Спасск. От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ "Север" Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 220 кВ Спасск (частичная потеря УВ ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5). От АРПМ Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 220 кВ Спасск (частичная потеря УВ ОНД2, ОНД3). От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ "Юг" Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 220 кВ Спасск (частичная потеря УВ ОНД15). От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Святино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск теряется ОН ПС 220 кВ Спасск (частичная потеря УВ ОНД15, ОНД5). Теряется АОПО ВЛ 220 кВ Святино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск (полная потеря УВ ОНД1, ОНД5, ОНД13, ОНД14, ОНД15).	с отключением	02:00			Полная потеря реализации УВ (ОНД2 - ОНД5, ОНД15) на ОН (30 МВт) на ПС 220 кВ Спасск от: ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская (частичная потеря УВ ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5) АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская - Волочаевка/т, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская - Леневожская на ПС 500 кВ Хабаровская (частичная потеря ОНД2) АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ3 - РЦ, АОПО КВЛ 220 кВ РЦ - Амур на ПС 220 кВ РЦ (частичная потеря УВ ОНД2) АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ - РЦ, КВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ3 - Амур (частичная потеря УВ ОНД2) АОПО ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - Хехшир 1 цепь, АОПО ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - II цепь на ПС 500 кВ Хехшир 2 (частичная потеря УВ ОНД2, ОНД3, ОНД5) АОПО ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - НПС-36 на ПС 500 кВ Хехшир 2, АОПО ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - НПС-36 на ПС 220 кВ НПС-36 (частичная потеря УВ ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5) ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД15) РАДВ "Север" Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5) АРПМ Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД2, ОНД3) АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Святино/т с отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск (частичная потеря УВ ОНД5, ОНД15)	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Измененная	СО ЕЭС	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	03.10.18	05.10.18	3 дн	07.10.18	09.10.18	3 дн	Снижение объема ОН (ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5, ОНД13, ОНД14, ОНД15,) на 15 МВт (ОН ПС 220 кВ Лесозаводск) на период периодического профилактического контроля МКПА 220 кВ №1 (ФОЛ ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск, ФОЛ ВЛ 220 кВ Губерво/т – Лесозаводск, АОЮ, ФОЛ ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Святигно/т, ФОЛ ВЛ 220 кВ К – Лесозаводск, ОН, АЧР ПС 220 кВ Лесозаводск. От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС терется ОН ПС 220 кВ Лесозаводск (частичная потеря УВ ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5). От АРПМ Приморской ГРЭС терется ОН ПС 220 кВ Лесозаводск (частичная потеря УВ ОНД2, ОНД3). От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС терется ОН ПС 220 кВ Лесозаводск (частичная потеря УВ ОНД15).	с отключением	ВЗ			Полная потеря реализации УВ (ОНД2 - ОНД5, ОНД15) на ОН (15 МВт) на ПС 220 кВ Лесозаводск от: ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская (частичная потеря УВ ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5) АОЮ ВЛ 220 кВ Хабаровская - Волочанская/т, АОЮ ВЛ 220 кВ Хабаровская - Ленобережная на ПС 500 кВ Хабаровская (частичная потеря ОНД2) АОЮ ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - РЦ, АОЮ КВЛ 220 кВ РЦ - Амур на ПС 220 кВ РЦ (частичная потеря УВ ОНД2) АОЮ ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ - РЦ, КВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - Амур (частичная потеря УВ ОНД2) АОЮ ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - Хехшир 1 цепь, АОЮ ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - II цепь на ПС 500 кВ Хехшир 2 (частичная потеря УВ ОНД2, ОНД3, ОНД5) АОЮ ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - НПС-36 на ПС 220 кВ Хехшир 2, АОЮ ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - НПС-36 на ПС 500 кВ Хехшир 2, АОЮ ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - НПС-36 на ПС 220 кВ НПС-36 (частичная потеря УВ ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5) ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД15) РАДВ «Север» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5) АРПМ Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД2, ОНД3) ПИМЭС подтверждает АГ=ВЗ в связи с удаленностью энергообъекта.	
Утверждена	Исходная	СО ЕЭС	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	10.10.18	14.10.18	5 дн	10.10.18	14.10.18	5 дн	Снижение объема ОН (ОНД4, ОНД5, ОНД14, ОНДЮ5) на 30 МВт (ОН ПС 110 кВ Западная), ОНДЮ8 (60 МВт) ПС 220 кВ Волна, ПС 110 кВ Западная, ПС 220 кВ Волна) на период КР ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна.	с отключением	02:00			Полная потеря реализации УВ (ОНД4, ОНД5, ОНД14, ОНДЮ5) на ОН (30 МВт) на ПС 110 кВ Западная, ОНДЮ8 (60 МВт) ПС 220 кВ Волна, ПС 110 кВ Западная от: ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская (частичная потеря УВ ОНД4, ОНД5) АОЮ ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - Хехшир 1 цепь, АОЮ ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - II цепь на ПС 500 кВ Хехшир 2 (частичная потеря УВ ОНД5) АОЮ ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - НПС-36 на ПС 500 кВ Хехшир 2, АОЮ ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - НПС-36 на ПС 220 кВ НПС-36 (частичная потеря УВ ОНД4, ОНД5) ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД4, ОНД5). ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД14) АОЮ ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Святигно/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОЮ ВЛ 220 кВ Святигно/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск (частичная потеря УВ ОНД14). От АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Усурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Усурийск-2, АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Усурийск-2 на ПС 220 кВ Усурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток терется ОН ПС 110 кВ Западная (частичная потеря УВ ОНДЮ5). От АОЮ ВЛ 220 кВ Владивосток – Усурийск-2 на ПС 220 кВ Усурийск-2 терется ОН ПС 110 кВ Западная, ПС 220 кВ Волна (полная потеря УВ ОНДЮ8). При совмещении с работами на МКПА 110 кВ (АОЮ ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7, АЧР, ОН) ПС 110 кВ Западная без дополнительного снижения объема ОН (ОНД4, ОНД5, ОНД14, ОНДЮ5, ОНДЮ8).	
Утверждена	Исходная	СО ЕЭС	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	10.10.18	12.10.18	3 дн	10.10.18	12.10.18	3 дн	Снижение объема ОН (ОНД4, ОНД5, ОНД14, ОНДЮ5, ОНДЮ8) на 30 МВт (ОН ПС 110 кВ Западная) на период периодического профилактического контроля МКПА 110 кВ (АОЮ ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7, АЧР, ОН) ПС 110 кВ Западная. От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС терется ОН ПС 110 кВ Западная (частичная потеря УВ ОНД4, ОНД5). От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС терется ОН ПС 110 кВ Западная (частичная потеря УВ ОНД14). От АОЮ ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Святигно/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОЮ ВЛ 220 кВ Святигно/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск терется ОН ПС 110 кВ Западная (частичная потеря УВ ОНД14, ОНД5). От АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Усурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Усурийск-2, АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Усурийск-2 на ПС 220 кВ Усурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток терется ОН ПС 110 кВ Западная (частичная потеря УВ ОНДЮ5). От АОЮ ВЛ 220 кВ Владивосток – Усурийск-2 на ПС 500 кВ Владивосток и ПС 220 кВ Усурийск-2 терется ОН ПС 110 кВ Западная (частичная потеря УВ ОНДЮ8).	с отключением	02:00			Полная потеря реализации УВ (ОНД4, ОНД5, ОНД14, ОНДЮ5) на ОН (30 МВт) на ПС 110 кВ Западная, ОНДЮ8 (60 МВт) ПС 220 кВ Волна, ПС 110 кВ Западная от: ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская (частичная потеря УВ ОНД4, ОНД5) АОЮ ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - Хехшир 1 цепь, АОЮ ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - II цепь на ПС 500 кВ Хехшир 2 (частичная потеря УВ ОНД5) АОЮ ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - НПС-36 на ПС 500 кВ Хехшир 2, АОЮ ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - НПС-36 на ПС 220 кВ НПС-36 (частичная потеря УВ ОНД4, ОНД5) ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД4, ОНД5). ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД14) АОЮ ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Святигно/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОЮ ВЛ 220 кВ Святигно/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск (частичная потеря УВ ОНД14). От АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Усурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Усурийск-2, АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Усурийск-2 на ПС 220 кВ Усурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток терется ОН ПС 110 кВ Западная (частичная потеря УВ ОНДЮ5). От АОЮ ВЛ 220 кВ Владивосток – Усурийск-2 на ПС 220 кВ Усурийск-2 терется ОН ПС 110 кВ Западная, ПС 220 кВ Волна (полная потеря УВ ОНДЮ8). При совмещении с работами по КР ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна без дополнительного снижения объема ОН (ОНД4, ОНД5, ОНД14, ОНДЮ5, ОНДЮ8).	
Утверждена	Измененная	СО ЕЭС	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	16.10.18	18.10.18	3 дн	20.10.18	22.10.18	3 дн	Снижение объема ОН (ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5) на 19 МВт (ОН ПС 220 кВ К) на период первого профилактического контроля МКПА 220 кВ (ФОЛ ВЛ 220 кВ К – Лесозаводск, ФОЛ ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К, АЧР, ОН) ПС 220 кВ К. От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС терется ОН ПС 220 кВ К (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5). От АРПМ Приморской ГРЭС терется ОН ПС 220 кВ К (частичная потеря УВ ОНД2, ОНД3). От РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС терется ОН ПС 220 кВ К (частичная потеря УВ ОНД1). От АОЮ ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Святигно/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОЮ ВЛ 220 кВ Святигно/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск терется ОН ПС 220 кВ К (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД5).	с отключением	ВЗ			Полная потеря реализации УВ (ОНД1 - ОНД5) на ОН (19 МВт) на ПС 220 кВ К от: ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5) АОЮ ВЛ 220 кВ Занятия - Варваровка на ПС 220 кВ Варваровка (частичная потеря УВ ОНД1) АОЮ ВЛ 220 кВ Хабаровская - Волочанская/т, АОЮ ВЛ 220 кВ Хабаровская - Ленобережная на ПС 500 кВ Хабаровская (частичная потеря ОНД2) АОЮ ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - РЦ, АОЮ КВЛ 220 кВ РЦ - Амур на ПС 220 кВ РЦ (частичная потеря УВ ОНД2) АОЮ ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ - РЦ, КВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - Амур (частичная потеря УВ ОНД2) АОЮ ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - Хехшир 1 цепь, АОЮ ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - II цепь на ПС 500 кВ Хехшир 2 (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД5) АОЮ ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - НПС-36 на ПС 500 кВ Хехшир 2, АОЮ ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - НПС-36 на ПС 220 кВ НПС-36 (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5) ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД1) РАДВ «Север» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5) АРПМ Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД2, ОНД3) АОЮ ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Святигно/т с отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД5) АОЮ ВЛ 220 кВ Святигно/т - Спасск на ПС 220 кВ Спасск (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД5) ПИМЭС подтверждает АГ=ВЗ в связи с удаленностью энергообъекта.	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Измененная	СО ЕЭС	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	08.10.18	10.10.18	3 дн	20.10.18	22.10.18	3 дн	Снижение объема ОН (ОНД4, ОНД5, ОНД11, ОНДЮ5, ОНДЮ7) на 31 МВт (ОН Артемовской ТЭЦ) на период первого профилактического контроля МКПА 220 кВ №1 (ФОЛ КВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Аэропорт, ФОЛ ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Береговая-2, ФОЛ ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2, АЧР, ОН) Артемовской ТЭЦ. От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС терятся ОН Артемовской ТЭЦ (частичная потеря УВ ОНД4, ОНД5). От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС терятся ОН Артемовской ТЭЦ (частичная потеря УВ ОНД11). От АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток терятся ОН Артемовской ТЭЦ (частичная потеря УВ ОНДЮ5). От АОЮ ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 и ПС 500 кВ Владивосток терятся ОН Артемовской ТЭЦ (частичная потеря УВ ОНДЮ7). От АОЮ ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиятино'т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОЮ ВЛ 220 кВ Свиятино'т - Спасск на ПС 220 кВ Спасск терятся ОН Артемовской ТЭЦ (частичная потеря УВ ОНД5).	с отключением	02:00			Полная потеря реализации УВ (ОНД4, ОНД5, ОНД11, ОНДЮ5, ОНДЮ7) на ОН (31МВт) на Артемовской ТЭЦ от ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская (частичная потеря УВ ОНД4, ОНД5) АОЮ ВЛ 220 кВ Хехир 2 - Хехир I цепь, АОЮ ВЛ 220 кВ Хехир 2 - Хехир II цепь на ПС 500 кВ Хехир 2 (частичная потеря УВ ОНД5) АОЮ ВЛ 220 кВ Хехир 2 - НПС-36 на ПС 500 кВ Хехир 2, АОЮ ВЛ 220 кВ Хехир 2 - НПС-36 на ПС 220 кВ НПС-36 (частичная потеря ОНД4, ОНД5) ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД11) РАДВ «Север» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД4, ОНД5), АОЮ ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиятино'т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОЮ ВЛ 220 кВ Свиятино'т - Спасск на ПС 220 кВ Спасск (частичная потеря УВ ОНД5). От АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток терятся ОН Артемовской ТЭЦ (частичная потеря УВ ОНДЮ5). От АОЮ ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 и ПС 500 кВ Владивосток терятся ОН Артемовской ТЭЦ (частичная потеря УВ ОНДЮ7). От АОЮ ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиятино'т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОЮ ВЛ 220 кВ Свиятино'т - Спасск на ПС 220 кВ Спасск терятся ОН Артемовской ТЭЦ (частичная потеря УВ ОНД5).	
Утверждена	Отказанная	СО ЕЭС	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	21.10.18	01.11.18	12 дн	-	-	-	Снижение объема ОН (ОНД1, ОНД5) на 38 МВт на период КР ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - К. От АОЮ ВЛ 220 кВ Свиятино'т - Спасск на ПС 220 кВ Спасск терятся ОН ПС 220 кВ К, ПС 220 кВ Горное (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД5).	с отключением	03:00	В связи с отказом вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - К		При введении в работу АОЮ ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиятино'т на ПС 220 кВ Лесозаводск потеря нет	
Утверждена	Измененная	СО ЕЭС	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	15.10.18	19.10.18	5 дн	26.10.18	30.10.18	5 дн	Снижение объема ОН (ОНД13, ОНДЮ1) на 32 МВт на Владивостокской ТЭЦ-2 (в объеме нагрузки ВЛ 110 кВ Патрокл - Годобин) в связи с БВр ВЛ 110 кВ Патрокл-Годобин с отпайкой на ПС Улисс. От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОЮ ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиятино'т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОЮ ВЛ 220 кВ Свиятино'т - Спасск на ПС 220 кВ Спасск на величину нагрузки ВЛ 110 кВ Патрокл - Годобин терятся ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток на величину нагрузки ВЛ 110 кВ Патрокл - Годобин терятся ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ1).	с отключением	01:00			Полная потеря реализации УВ (ОНД13, ОНДЮ1) на ОН (32 МВт) на Владивостокской ТЭЦ-2 от ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД13) АОЮ ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиятино'т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОЮ ВЛ 220 кВ Свиятино'т - Спасск на ПС 220 кВ Спасск (частичная потеря УВ ОНД13) От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток терятся ОН Владивостокской ТЭЦ-2 в объеме ОН ПС ПС Улисс и ПС Годобин (частичная потеря УВ ОНДЮ1).	

Начальник СЭР _____ Н.М. Федосеева

Заместитель начальника СРЗА _____ К.М. Иванов

Начальник СЭРБиР _____ А.С. Аксенов

Начальник ОДС _____ А.Н. Беляев