

удования по операционной зоне Приморского РДУ на ноябрь 2018 года.

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУГЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 2СШ 110	Нет	ТР	01.11.18	02.11.18	2 дн	01.11.18	02.11.18	2 дн	Текущий ремонт ТН 2СШ 110, ОПН 110 2 СШ	с отключением	08:00			Перенос срока ремонта с октября на ноябрь в связи с изменением, по инициативе РДУ, сроков вывода в ремонт КВЛ 220кВ ВТЭЦ-2-Зеленый угол. Приморское РДУ:отключить и заземлить ТН 2СШ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУГЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН ОСШ 110	Нет	ТР	06.11.18	09.11.18	4 дн	06.11.18	09.11.18	4 дн	Текущий ремонт ТН ОСШ 110	с отключением	08:00			Перенос срока ремонта с октября на ноябрь в связи с изменением, по инициативе РДУ, сроков вывода в ремонт КВЛ 220кВ ВТЭЦ-2-Зеленый угол. Приморское РДУ:отключить и заземлить ОМВ 110. ВПр ОСШ 110 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУГЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Нет	ТР	06.11.18	09.11.18	4 дн	06.11.18	09.11.18	4 дн	Текущий ремонт ОМВ 110, ТТ 110 ОМВ	с отключением	08:00			Перенос срока ремонта с октября на ноябрь в связи с изменением, по инициативе РДУ, сроков вывода в ремонт КВЛ 220кВ ВТЭЦ-2-Зеленый угол. Приморское РДУ:отключить и заземлить ОМВ 110. ВПр ОСШ 110 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Ярославка	Нет	БВР	22.10.18	09.11.18	19 дн	22.10.18	09.11.18	19 дн	Механизированная чистка просек	с отключением	01:00			ПЭС С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка. Приморское РДУ: с ежедневным включением в работу к вечернему максимуму нагрузки. При оформлении диспетчерской заявки использовать новое диспетчерское наименование ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка.	с включением на ночь
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	Нет	БВР	22.10.18	09.11.18	19 дн	22.10.18	09.11.18	19 дн	Механизированная чистка просек	с отключением	01:00			ПЭС С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка. Приморское РДУ: с ежедневным включением в работу к вечернему максимуму нагрузки.	с включением на ночь
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2	Нет	ТР	01.11.18	05.11.18	5 дн	01.11.18	05.11.18	5 дн	Замена изоляции, обрезка крон деревьев,	с отключением	02:00			ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Кролевец	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ЗРР	01.11.18	01.11.18	1 дн	01.11.18	01.11.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЮЭС_АРЭС С кратковременным отключением СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т	Нет	ТР	06.11.18	09.11.18	4 дн	06.11.18	09.11.18	4 дн	Замена изоляции, вырубка угрожающих деревьев	с отключением	02:00			ПЭС С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Уссурийск/т Приморское РДУ: с ежедневным включением в работу к вечернему максимуму нагрузки.	с включением на ночь
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	Нет	ТР	06.11.18	09.11.18	4 дн	06.11.18	09.11.18	4 дн	Замена изоляции, валка деревьев,	с отключением	02:00			ПЭС С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Ярославка - Сибирцево/т. Приморское РДУ: с ежедневным включением в работу к вечернему максимуму нагрузки.	с включением на ночь
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	Нет	БВР	19.11.18	30.11.18	12 дн	06.11.18	17.11.18	12 дн	Обрезка крон деревьев	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС С отключением и заземлением КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т. 1.С производством работ по технологической карте, 2.На ПС 110 кВ Волна: Включить РЗ РЛ 110 ВТЭЦ-1 в ст. Л, 3.На ПС 110 кВ ВТЭЦ-1: Включить ЗН ЛР 110 Волна в ст КВЛ, 4.На ПС 110 кВ 1Р/т: Включить ЗНЛР2-110 в линию КВЛ 110 кВ Волна – ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т. С установкой переносного заземления на месте производства работ.	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ УКФ	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ТР	07.11.18	09.11.18	3 дн	07.11.18	09.11.18	3 дн	Текущий ремонт ТТ1 110 СВ, ШР 110 Т-1, ТН 110 1С	с отключением	02:00			ПЭС С отключением и заземлением СВ 110, 1С 110 кВ, с включением Ремонтной перемычки 110 кВ Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ УКФ	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	07.11.18	09.11.18	3 дн	07.11.18	09.11.18	3 дн	Профвосстановление АУВ СВ 110	с отключением	01:00			ПЭС С Отключить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка	Нет	ТР	12.11.18	16.11.18	5 дн	12.11.18	16.11.18	5 дн	Замена изоляции	с отключением	02:00			ПЭС С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Петровичи - Вадимовка. Приморское РДУ: с ежедневным включением в работу к вечернему максимуму нагрузки.	с включением на ночь
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка/т – Находка	Нет	ТР	12.11.18	13.11.18	2 дн	12.11.18	13.11.18	2 дн	Устранение нагрева (по результатуТВК) в пролетах опор №№58-59	с отключением	02:00			ПЮЭС_НРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Находка/т - Находка 1.С производством работ по технологической карте, 2.На ПС 110 кВ Находка/т: Включить ЗНЛР1-110 в линию ВЛ 110 кВ Нах/т-Нах, 3.На ПС 110 кВ Находка: Включить ЗН ЛР 110 Находка/т в ст ВЛ. С установкой переносного заземления на месте производства работ. С пропаданием диспетчерского канала направления Приморское РДУ - ДП Находка Приморское РДУ: с ежедневным включением в работу к вечернему максимуму нагрузки.	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ УКФ	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ТР	12.11.18	14.11.18	3 дн	12.11.18	14.11.18	3 дн	Текущий ремонт ТТ2 110 СВ, ШР 110 Т-2, ТН 110 2С	с отключением	02:00			ПЭС С отключением и заземлением СВ 110, 2С 110 кВ, с включением Ремонтной перемычки 110 кВ. Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ УКФ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	Ремонтная перемычка 110 кВ	Да	ТР	15.11.18	16.11.18	2 дн	15.11.18	16.11.18	2 дн	Текущий ремонт ТТ 110 рем пер	с отключением	02:00			ПЭС С отключением и заземлением Ремонтной перемычки 110 кВ, СВ 110 включен	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ ЖБИ-130 – Павловка-2	Нет	БВР	16.11.18	16.11.18	1 дн	16.11.18	16.11.18	1 дн	Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода	с отключением	01:00			ПЭС С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ ЖБИ-130 - Павловка-2	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел	Нет	ТР	06.11.18	16.11.18	11 дн	19.11.18	29.11.18	11 дн	Замена изоляции. Обрезка крон деревьев.	с отключением	02:00			ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел Приморское РДУ: с ежедневным включением в работу к вечернему максимуму нагрузки.	с включением на ночь
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ М – Реттиховка	Нет	БВР	19.11.18	14.12.18	26 дн	19.11.18	30.11.18	12 дн	Механизированная чистка просеки	с отключением	01:00			ПЭС С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ М - Реттиховка. С включением на выходные дни. С пропаданием ТМ ПС Реттиховка Приморское РДУ: с ежедневным включением в работу к вечернему максимуму нагрузки. Возможность выполнения ремонтных работ в декабре бюджетопредельна при рассмотрении предложений в график ремонтов на декабрь.	с включением на ночь
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55	Нет	ТР	19.11.18	22.11.18	4 дн	19.11.18	22.11.18	4 дн	Замена изоляции	с отключением	02:00			ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55 1.С производством работ по технологической карте, 2.На ПС 110 кВ Находка: Включить ЗН ЛР 110 С-55 в ст ВЛ, 3.На ПС 110 кВ Волчанец: Включить ЗН ЛР-1 110 Находка в ст. ВЛ, 3.На ПС 110 кВ Волчанец: Включить ЗН ЛР-2 110 Находка в ст. ВЛ, 4.На ПС 110 кВ С-55: Включить ЗН ЛР-110 ВЛ Находка в ст.ВЛ С установкой переносного заземления на месте производства работ. Приморское РДУ: с ежедневным включением в работу к вечернему максимуму нагрузки.	под наведенным напряжением

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 2СШ 110	Нет	ТР	01.11.18	02.11.18	2 дн	01.11.18	02.11.18	2 дн	Текущий ремонт ТН 2СШ 110, ОПН 110 2 СШ	с отключением	08:00			Перенос срока ремонта с октября на ноябрь в связи с изменением, по инициативе РДУ, сроков вывода в ремонт КВЛ 220кВ ВТЭЦ-2-Зеленый угол. Приморское РДУ:отключить и заземлить ТН 2СШ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН ОСШ 110	Нет	ТР	06.11.18	09.11.18	4 дн	06.11.18	09.11.18	4 дн	Текущий ремонт ТН ОСШ 110	с отключением	08:00			Перенос срока ремонта с октября на ноябрь в связи с изменением, по инициативе РДУ, сроков вывода в ремонт КВЛ 220кВ ВТЭЦ-2-Зеленый угол. Приморское РДУ:отключить и заземлить ОМВ 110. ВПр ОСШ 110 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55	Нет	ТР	19.11.18	22.11.18	4 дн	19.11.18	22.11.18	4 дн	Демонтаж ВЧЗ 110 С-55 (ф.В,С)	с отключением	02:00			ПКОЭС НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55 1.С производством работ по технологической карте, 2 На ПС 110 кВ Находка: Включить ЗН ЛР 110 С-55 в ст. ВЛ 3 На ПС 110 кВ Волчанец; Включить ЗН ЛР-1 110 Находка в ст. ВЛ, ЗН ЛР-2 110 Находка в ст. ВЛ 4 На ПС 110 кВ С-55; Включить ЗН ЛР-110 ВЛ Находка в ст. ВЛ С установкой переносного заземления на месте производства работ. Приморское РДУ: с ежедневным включением в работу к вечернему максимуму нагрузки.	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	Нет	ТР	26.11.18	30.11.18	5 дн	26.11.18	30.11.18	5 дн	Замена изоляции	с отключением	02:00			ПЭС С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная. Приморское РДУ: с ежедневным включением в работу к вечернему максимуму нагрузки.	с включением на ночь
Утверждена	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Губерново/т	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ-220	Нет	ЗРР	01.11.18	01.11.18	10 ч	01.11.18	01.11.18	10 ч	Опробование АУВ СВ-220	с отключением	00:20			С включением в работу Ремонтной переключки 220кВ в целях сохранения транзита 220 кВ на время производства работ.	с включением ремонтной переключки
Утверждена на своем уровне	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Дальнереченск/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ И – Дальнереченск/т	Нет	ВПр	03.11.18	03.11.18	10 ч	03.11.18	03.11.18	10 ч	Текущий ремонт РТ-10	без отключения	ВЗ			С отключением ВЛ 110 кВ И - Дальнереченск/т на ПС 110кВ Дальнереченск/т	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Губерново/т	ЭЛТ / В 220 кВ	В1-220	Нет	ЗРР	05.11.18	05.11.18	10 ч	05.11.18	05.11.18	10 ч	Опробование АУВ В1-220	с отключением	00:20			С включением Ремонтной переключки 220кВ на время производства работ в целях обеспечения параллельной работы Т1 и Т2	
Утверждена	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Свягино/т	ЭЛТ / СШ 220 кВ	Ремонтная переключка 220 кВ	Нет	ТР	10.11.18	10.11.18	1 дн	10.11.18	10.11.18	1 дн	Текущий ремонт ШР2 В2-220, ШР2 РП-220, РТ2-220	с отключением	02:00			Отключить и заземлить Ремонтную переключку 220кВ, В2-220, Т2. С сохранением транзита 220 кВ через СВ-220.	
Утверждена	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Свягино/т	ЭЛТ / В 220 кВ	В2-220	Нет	ТР	10.11.18	10.11.18	10 ч	10.11.18	10.11.18	10 ч	Текущий ремонт ШР2 В2-220, ШР2 РП-220, РТ2-220	с отключением	02:00			Отключить и заземлить Ремонтную переключку 220кВ, В2-220, Т2. С сохранением транзита 220 кВ через СВ-220.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Губерново/т	ЭЛТ / В 220 кВ	В2-220	Нет	ЗРР	12.11.18	12.11.18	10 ч	12.11.18	12.11.18	10 ч	Опробование АУВ В2-220	с отключением	00:20			С включением Ремонтной переключки 220кВ на время производства работ в целях обеспечения параллельной работы Т1 и Т2	с включением ремонтной переключки
Утверждена на своем уровне	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Дальнереченск/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ И – Дальнереченск/т	Нет	ВПр	17.11.18	17.11.18	9 ч	17.11.18	17.11.18	9 ч	Текущий ремонт РТ-10	без отключения	ВЗ			С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ И - Дальнереченск/т на ПС 110кВ Дальнереченск/т	не в транзите
Утверждена	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Свягино/т	ЭЛТ / В 220 кВ	В1-220	Нет	ЗРР	19.11.18	19.11.18	10 ч	19.11.18	19.11.18	10 ч	Опробование АУВ В1-220	с отключением	00:20			С включением Ремонтной переключки 220кВ в целях обеспечения параллельной работы Т1 и Т2 на время производства работ.	
Утверждена	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Свягино/т	ЭЛТ / СШ 220 кВ	Ремонтная переключка 220 кВ	Нет	ТР	24.11.18	24.11.18	1 дн	24.11.18	24.11.18	1 дн	Текущий ремонт ШР2 В1-220, ШР1 РП-220, РТ1-220	с отключением	02:00			Отключить и заземлить Ремонтную переключку 220кВ , Т1, В1-220. С сохранением транзита 220 кВ через СВ-220.	
Утверждена	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Свягино/т	ЭЛТ / В 220 кВ	В1-220	Нет	ТР	24.11.18	24.11.18	10 ч	24.11.18	24.11.18	10 ч	Текущий ремонт ШР2 В1-220, ШР1 РП-220, РТ1-220	с отключением	02:00			Отключить и заземлить Ремонтную переключку 220кВ , Т1, В1-220. С сохранением транзита 220 кВ через СВ-220.	
Утверждена	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Свягино/т	ЭЛТ / В 220 кВ	В2-220	Нет	ЗРР	26.11.18	26.11.18	10 ч	26.11.18	26.11.18	10 ч	Опробование АУВ В2-220	с отключением	00:20			С включением Ремонтной переключки 220кВ в целях обеспечения параллельной работы Т1 и Т2 на время производства работ	
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 1	Да	ЗРР	13.10.18	02.11.18	21 дн	13.10.18	02.11.18	21 дн	Выправка ж/б опор	без отключения	02:00			С выводом АПВ	
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Губерново/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Да, срок ремонта изменен	КР	19.11.18	23.11.18	5 дн	01.11.18	05.11.18	5 дн	Выправка ж/б опор вдоль оси, ремонт проводов	с отключением	12:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Губерново/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман ППМЭС. Изменение объема работ. Перенос сроков из-за отказа от работ в выходные дни С включением СВ 220 на ПС 220 кВ Иман Потерь ПА нет.	
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Арсеньев-2	Да	ЗРР	06.11.18	08.11.18	3 дн	06.11.18	08.11.18	3 дн	Выправка ж/б опор	без отключения	02:00			С выводом АПВ	
Отклонена	Снятая и отказанная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чузуевка-2 – К	Нет	КР	-	-	-	-	-	-	Замена фарфоровой изоляции, верхней осмотр опор с проверкой провода и троса в зажимах	с отключением	03:00		Отказ от работ Приморским РДУ в графике октября	Отказ от вывода ВЛ в ремонт в августе по причине не готовности подрядной организации	
Отклонена	Снятая и отказанная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Да, срок ремонта изменен	КР	-	-	-	-	-	-	Выправка опор (вдоль оси).	с отключением	16:00		Отказ от работ Приморским РДУ в графике октября	Работы производятся по ППР. 1. Включить ЗН РЛ 220 И-ПримГРЭС в ст. Л на ПС 220 кВ Лесозаводск 2. Включить ЗН ВЛ 220 ПримГРЭС-И-Лес на ПС 220 кВ Иман 3. Включить Рз Рз 220 в ст. ВЛ Лес на Приморской ГРЭС 4. С установкой ПЗ на по месту работ ППМЭС. Изменение сроков в связи с выходными праздничными днями 3-5 ноября С включением СВ 220 на ПС 220 кВ Иман	под наведенным напряжением
Отклонена	Снятая и отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чузуевка-2 – К	Нет	ТР	-	-	-	-	-	-	Техническое обслуживание РЛ 220 Чуз-2. Техническое обслуживание, профостаповление ТТ 220 Чуз-2.	с отключением	02:00		Отказ от работ Приморским РДУ в графике октября	отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Чузуевка-2 – К и 1С 220 кВ	
Утверждена на своем уровне	Снятая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / В 220 кВ	1В 220	Нет	ТР	-	-	-	-	-	-	Техническое обслуживание Р1-Б 220	с отключением	02:00		Отказ от работ Приморским РДУ в графике октября	Отключить и заземлить 1В 220, 1С 220 кВ	
Утверждена на своем уровне	Снятая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / В 220 кВ	2В 220	Нет	ТР	-	-	-	-	-	-	Техническое обслуживание Р2-Б 220	с отключением	02:00		Отказ от работ Приморским РДУ в графике октября	Отключить и заземлить 2В 220, 1С 220 кВ	
Утверждена на своем уровне	Снятая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220 кВ	Нет	ТР	-	-	-	-	-	-	Техническое обслуживание РШ 220 ТН-1, Р1-Б 220, Р2-Б 220, РЛ 220 Чуз-2, ТТ 220 Чуз-2, замена болтовых аппаратных зажимов на прессуемые	с отключением	02:00		Отказ от работ Приморским РДУ в графике октября	отключить и заземлить 1С 220 кВ, ТН-1 220, ВЛ 220 кВ Чузуевка-2 - К, 1В 220, 2В 220	
Утверждена на своем уровне	Снятая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-1 220	Нет	ТР	-	-	-	-	-	-	Техническое обслуживание РШ 220 ТН-1, ТН-1 220.	с отключением	02:00		Отказ от работ Приморским РДУ в графике октября	отключить и заземлить 1С 220 кВ и ТН-1 220	
Отклонена	Снятая и отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Нет	ТР	-	-	-	-	-	-	Демонтаж ВЧЗ 220 И-ПримГРЭС (ф. В)	с отключением	02:00		Отказ от работ Приморским РДУ в графике октября	Работы производятся по ППР. 1. Включить ЗН РЛ 220 И-ПримГРЭС в ст. Л на ПС 220 кВ Лесозаводск 2. Включить ЗН ВЛ 220 ПримГРЭС-И-Лес на ПС 220 кВ Иман 3. Включить Рз Рз 220 в ст. ВЛ Лес на Приморской ГРЭС 4. С установкой ПЗ на по месту работ	под наведенным напряжением

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 2СШ 110	Нет	ТР	01.11.18	02.11.18	2 дн	01.11.18	02.11.18	2 дн	Текущий ремонт ТН 2СШ 110, ОПН 110 2 СШ	с отключением	08:00			Перенос срока ремонта с октября на ноябрь в связи с изменением, по инициативе РДУ, сроков вывода в ремонт КВЛ 220кВ ВТЭЦ-2-Зеленый угол. Приморское РДУ:отключить и заземлить ТН 2СШ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН ОСШ 110	Нет	ТР	06.11.18	09.11.18	4 дн	06.11.18	09.11.18	4 дн	Текущий ремонт ТН ОСШ 110	с отключением	08:00			Перенос срока ремонта с октября на ноябрь в связи с изменением, по инициативе РДУ, сроков вывода в ремонт КВЛ 220кВ ВТЭЦ-2-Зеленый угол. Приморское РДУ:отключить и заземлить ОМВ 110. ВПр ОСШ 110 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Нет	ТР	03.11.18	08.11.18	6 дн	-	-	-	Текущий ремонт и диагностика АТ-2, замена вводов 220 ф.А, 110 ф.А,В,С (работы ЭСС)	с отключением	3	Отказать из-за выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений: в ремонтной схеме АТ-2 ПС 220 кВ Уссурийск-2 при нормативном возмущении (отключение одного из двух работающих АТ на ПС 220 кВ Уссурийск-2) величина аварийной перегрузки оставшегося в работе АТ ПС 220 кВ Уссурийск-2 составит 1,56, что превышает разрешенную собственником при температуре наружного воздуха в диапазоне от минус 5 град до 10 град (письмо филиала ПАО «ФСК ЭЭС» ППМЭС №МЗ/П2/2/7323 от 08.12.2017). Возможно рассмотреть выполнение работ по складывающимся режимным условиям после завершения осенне-зимнего периода максимума потребления активной		Перенос с июня в связи с АВР на АТ-1, а затем работами по реконструкции ячейки АТ-1 Приморское РДУ:отключить и заземлить АТ-2	
Отклонена	Снятая и отказанная	СО ЭЭС	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Да	ЗРР	-	-	-	-	-	-	От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 110 кВ Западная (частичная потеря УВ ОНД4, ОНД5). Снижение объема ОН (частичная потеря УВ ОНД5). (частичная потеря УВ ОНД14), (частичная потеря УВ ОНДЮ8) на 45 МВт на время периодического профилактического контроля МКПА 110 кВ (АОПО ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7, АЧР, ОН) ПС 110 кВ Западная. От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свяжино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свяжино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН ПС 110 кВ Западная (частичная потеря УВ ОНД5). От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свяжино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свяжино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН ПС 110 кВ Западная (частичная потеря УВ ОНД14). От АДВ ВЛ 220 кВ	с отключением	02:00		Работы согласованы в графике ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на октябрь 2018 г.		
Утверждена на своем уровне	Снятая	СО ЭЭС	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема нагрузки отключаемой действием АЧР на 5МВт и более	Да	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Снижение объема ОН АЧР на 45 МВт (нагрузка ПС 110 кВ Западная) на время периодического профилактического контроля МКПА 110 кВ (АОПО ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7, АЧР, ОН) ПС 110 кВ Западная.	с отключением	02:00		Снижение объема нагрузки отключаемой действием АЧР на 5МВт и более не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ.		

Начальник СЭР \_\_\_\_\_ Н.М. Федосеева

Начальник СРЗА \_\_\_\_\_ П.П. Козубин

Начальник СЭРБиР \_\_\_\_\_ А.С. Аксенов

Начальник ОДС \_\_\_\_\_ А.Н. Беляев