

УТВЕРЖДАЮ
 Первый заместитель директора –
 главный диспетчер
 Филиала ОАО «СО ЕЭС»
 Хабаровское РДУ

И.О. Баканов
 «__» _____ 2016 г.

**СВОДНЫЙ ГРАФИК
 ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования, операционной зоны Хабаровского РДУ на апрель 2016 г.**

Объект	Оборудование	учтенная в годовом графике	Месячный. Заявленное время.			Месячный. Время ремонта.			Апрель 2016																														Вып. ремонта	АГ	Содержание работ	Прочие примечания																							
			Начало	Конiec	Дни	Начало	Конiec	Дни	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб																																		
																																01	02	03	04	05	06	07					08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ВЛ 220 кВ																																																																	
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Старт – Парус (Л-258)	Нет	01.04.16	16.04.16	16 дн	01.04.16	16.04.16	16 дн																											ЗРР	01:00	Замена железобетонных опор на металлические. Работы выполняет Восточной СГБ филиал ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС"	Без отключения ВЛ, с выводом АПВ																											
Хабаровская ТЭЦ-3	ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – Хехир 2 I цепь с отпайкой на ПС Князе-Волконка (Л-223)	Да, срок рено нта измен ен	26.04.16	26.04.16	1 дн	11.04.16	11.04.16	1 дн																											ЗРР	00:30	Опробование АПВ перед грозovým сезоном. С отключением линии на время АПВ. АГ 00:30																												
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Высокогорная – Ванюна (Л-263)	Да	22.04.16	10.05.16	19 дн	22.04.16	10.05.16	19 дн																											ЗРР	01:00	Вывод АПВ для работ по монтажу ОКГТ Л-263. Работы подрядной организации БайкалСвязь-ЭнергоСтрой																												
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Старт – Парус (Л-258)	Нет	25.04.16	30.04.16	6 дн	25.04.16	30.04.16	6 дн																												КР	06:00	Отключить в связи работами на линии замена железобетонных опор на металлические. Работы выполняет Восточной СГБ филиал ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС"	МДП																										
ВЛ 110 кВ																																																																	
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 110 кВ Южная – Хехир №2 (С-14)	Да, срок рено нта измен ен	28.03.16	01.04.16	5 дн	28.03.16	01.04.16	5 дн																												ТР	02:00	ПС Хехир: ТР МВ-110 С-14, ВВИ в МВ-110С-14, отбор проб масла в МВ-110 С-14, проф.восстановление: ЭПЗ-1636, ЭПЗ-1643, УПЗ-70, ФП и ВЧ тракт, АВТОМАТИКА, ЭМБ, ТТ.																											
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74)	Нет	01.04.16	30.04.16	30 дн	01.04.16	30.04.16	30 дн																												ЗРР	01:00	Расчистка просеки от ДКР механизмами.	Без отключения с выводом АПВ.																										
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119)	Нет	01.04.16	30.04.16	30 дн	01.04.16	30.04.16	30 дн																												ЗРР	01:00	Расчистка трассы от ДКР механизмами.	Без отключения, с выводом АПВ.																										
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120)	Нет	01.04.16	30.04.16	30 дн	01.04.16	30.04.16	30 дн																												ЗРР	01:00	Расчистка трассы от ДКР механизмами.	Без отключения, с выводом АПВ.																										
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС	ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25)	Нет	28.04.16	28.04.16	9 ч	01.04.16	01.04.16	9 ч																												ЗРР	00:30	Кратковременное одностороннее отключение со стороны ПС 110 кВ Корфовская на время опробования АПВ МВ 110 кВ С-25	Поочередное выполнение работ по опробованию АПВ МВ на ПС 110 кВ Корфовская																										
ПС 110 кВ Картель	ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С-99)	Нет	13.04.16	13.04.16	1 дн	04.04.16	04.04.16	1 дн																												ЗРР	01:00	Одностороннее отключение ВЛ на время опробования АПВ.																											
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С-99)	Нет	06.04.16	07.04.16	2 дн	04.04.16	05.04.16	2 дн																												ТР	04:00	ПС Селихино: ТР МВ С-99, отбор проб масла в МВ С-99																											
Комсомольская ТЭЦ-2	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т №1 (С-85)	Нет	21.04.16	21.04.16	1 дн	04.04.16	04.04.16	1 дн																												ЗРР	00:30	Опробование АПВ перед грозovým сезоном. С отключением линии на время АПВ. АГ 00:30																											
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т №1 (С-85)	Нет	04.04.16	08.04.16	5 дн	04.04.16	08.04.16	5 дн																													ТР	02:00	Замена дефектных изоляторов. Комплекс профилактических и эксплуатационных работ.	С отключением, без включения на ночь.																									
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т №2 с отпайкой на ПС Парус (С-86)	Нет	04.04.16	08.04.16	5 дн	04.04.16	08.04.16	5 дн																												ЗРР	02:00	Перенос точки деления сети в связи с работами на ВЛ 110 кВ С-85.																											
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС	ВЛ 110 кВ Корфовская – Хехир (С-23)	Нет	28.04.16	28.04.16	9 ч	04.04.16	04.04.16	9 ч																													ЗРР	00:30	Кратковременное одностороннее отключение со стороны ПС 110 кВ Корфовская на время опробования АПВ МВ 110 кВ С-23	Поочередное выполнение работ по опробованию АПВ МВ на ПС 110 кВ Корфовская																									
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 110 кВ Корфовская – Хехир (С-23)	Да, срок рено нта измен ен	04.04.16	07.04.16	4 дн	04.04.16	07.04.16	4 дн																													ТР	04:00	ПС Хехир: Опробование АПВ. ТР МВ-110 С-23, ВВИ в МВ-110 С-23, отбор проб масла в МВ-110 С-23, проф.восстановл: ЭПЗ-1636, ДЗЛ-2, автоматки, ЭМБ, ТТ.																										
ПС 110 кВ ГВФ	ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46)	Нет	08.04.16	08.04.16	9 ч	05.04.16	05.04.16	9 ч																													ЗРР	00:30	Кратковременное отключение на время опробования АПВ 0 МВ-110 С-46 ГВФ	Поочередное опробование АПВ на ПС 110 кВ ГВФ																									
ПС 110 кВ ГВФ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45)	Нет	08.04.16	08.04.16	9 ч	05.04.16	05.04.16	9 ч																													ЗРР	00:30	Кратковременное отключение при опробовании АПВ 0 МВ-110 С-45	Поочередное выполнение проверок АПВ на ПС 110 кВ ГВФ																									
Хабаровская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45)	Да, срок рено нта измен ен	07.04.16	07.04.16	1 дн	05.04.16	05.04.16	1 дн																													ЗРР	00:30	Опробование АПВ перед грозovým сезоном. С отключением линии на время АПВ. АГ 00:30																										
Хабаровская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ №3 (С-49)	Да, срок рено нта измен ен	12.04.16	12.04.16	1 дн	05.04.16	05.04.16	1 дн																													ЗРР	00:30	Опробование АПВ перед грозovým сезоном. С отключением линии на время АПВ. АГ 00:30																										

Объект	Оборудование	Учитывается в годовом лимите?	Месячный. Заявленное время.			Месячный. Время ремонта.			Апрель 2016																															AG	Содержание работ	Прочие примечания
			Начало	Конец	Дни	Начало	Конец	Дни	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс										
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	18.04.16	21.04.16	4 дн	11.04.16	14.04.16	4 дн																															ЗРР	01:00	Работы на ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская №1 с оттайками (С-5).	<p>Потеря УВ ОНХ2, ОНХ4 на ПС 110 кВ АК, ПС 110 Корфовская на 30 МВт от ЛАПНУ Бурейской ГЭС, ЛАПНУ Зейской ГЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Амурская – Белогорск/т с оттайками, АОПО ВЛ 220 кВ Амурская – Короли/т с оттайкой на ПС Белогорск на ПС 500 кВ Амурская, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Завитая №1, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Завитая №2, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Архара, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Ядрин/т с оттайкой на ПС Тарманчук/т на Райчихинской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская – Волочаевка/т, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская – Леобережная на ПС 500 кВ Хабаровская, АОПО ВЛ 220 кВ Волочаевка/т – РЦ, АОПО ВЛ 220 кВ Леобережная – РЦ на ПС 220 кВ РЦ, АОПО ВЛ 220 кВ Хехири 2 – Хехири II цепь, АОПО ВЛ 220 кВ Хехири 2 – Хехири II цепь на ПС 500 кВ Хехири 2, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ, АОПО ВЛ 220 кВ РЦ – Амур на ПС 220 кВ РЦ, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – Амур на Хабаровской ТЭЦ-3.</p>
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	18.04.16	22.04.16	5 дн	11.04.16	15.04.16	5 дн																													ЗРР	01:00	МКПА 220 кВ №1 (АОПО ВЛ 220 кВ Волочаевка/т – РЦ, АОПО ВЛ 220 кВ Леобережная – РЦ, АЧР, ОН)	<p>Потеря действия АНР на отключение потребителей на ПС 220 кВ РЦ на 25 МВт Потеря УВ ОНХ2, ОНХ4 на ПС 220 кВ РЦ на 20 МВт от ЛАПНУ Бурейской ГЭС, ЛАПНУ Зейской ГЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Амурская – Белогорск/т, АОПО ВЛ 220 кВ Амурская – Короли/т, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Завитая №1, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Завитая №2, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Архара, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Ядрин/т, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская – Волочаевка/т, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская – Леобережная на ПС 500 кВ Хабаровская, АОПО ВЛ 220 кВ Волочаевка/т – РЦ, АОПО ВЛ 220 кВ Леобережная – РЦ на ПС 220 кВ РЦ.</p>		
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	18.04.16	29.04.16	12 дн	18.04.16	29.04.16	12 дн																													ЗРР	ВЗ	Работы на ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-71).	<p>Потеря УВ ОНХ1, ОНХ3 на Амурской ТЭЦ-1 на 1МВт от ЛАПНУ Бурейской ГЭС, ЛАПНУ Зейской ГЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Завитая №1, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Завитая №2, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Архара, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Ядрин/т с оттайкой на ПС Тарманчук/т на Райчихинской ГРЭС.</p>		
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	25.04.16	29.04.16	5 дн	25.04.16	29.04.16	5 дн																													ЗРР	01:00	Работы на ВЛ 220 кВ Хабаровская – Леобережная (Л-213)	<p>Потеря УВ ОНХ2, ОНХ4 на ПС 220 кВ Леобережная на 12 МВт от ЛАПНУ Бурейской ГЭС, ЛАПНУ Зейской ГЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Амурская – Белогорск/т с оттайками, АОПО ВЛ 220 кВ Амурская – Короли/т с оттайкой на ПС Белогорск на ПС 500 кВ Амурская, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Завитая №1, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Завитая №2, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Архара, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Ядрин/т с оттайкой на ПС Тарманчук/т на Райчихинской ГРЭС. В работе каналы ПА Хабаровская - Волочаевка/т - РЦ.</p>		
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	18.04.16	27.04.16	10 дн																																ЗРР	01:00	ПРД УПК-Ц 208 кГц ВЛ 220 кВ Лондоко – Облучье №1 с оттайками	<p>Потеря УВ ОНХ1, ОНХ3 на ПС 220 кВ Лондоко на 12 МВт.</p>		

Начальник Службы электрических режимов

Л.Ю. Чаплыгина

Е.А. Сухорукова (4212) 38-05-44; 33-44.
П.В. Кирилленко (4212) 38-05-51; 33-51