

**Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Приморского РДУ на август 2020 года.**

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1 СШ 110 кВ	Да	КР	31.07.20	12.08.20	13 дн	31.07.20	12.08.20	13 дн	КР РШ-1-110 2Т, КР РШ-1-110 4Т, КР РШ 110 ОПН 1СШ, ТР РШ-1-110 ШСМВ, ТР ТН-110 1СШ, ТР РШ 110 ТН 1 СШ.	с отключением	06:00			Выполнить после включения в работу 2 СШ 110 кВ и после перевода всех присоединений ОРУ 110 кВ с 1 СШ 110 кВ на 2 СШ 110 кВ Отключить и заземлить 1 СШ 110 кВ, МВ 110 2Т, МВ 110 4Т, ШСМВ-110, ТН-110 1СШ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН-110 1 СШ	Да	ТР	31.07.20	12.08.20	13 дн	31.07.20	12.08.20	13 дн	Текущий ремонт ТН-110 1СШ и текущий ремонт РШ 110 ТН 1 СШ	с отключением	06:00			Отключить и заземлить ТН-110 1СШ и 1 СШ 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Да	ТР	31.07.20	12.08.20	13 дн	31.07.20	12.08.20	13 дн	Текущий ремонт РШ-1-110 ШСМВ. Профилактическое восстановление: МТЗ, ТЭНП ШСМВ-110, КСЗ (ЭПЗ-1636) ШСМВ-110, АУВ ШСМВ-110.	с отключением	06:00			Отключить и заземлить ШСМВ-110 и 1 СШ 110 кВ Вывести из работы МТЗ, ТЭНП ШСМВ-110, КСЗ (ЭПЗ-1636) ШСМВ-110, АУВ ШСМВ-110.	
Утверждена	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ – Владивостокская ТЭЦ-2	Да	КР	10.08.20	14.08.20	5 дн	10.08.20	14.08.20	5 дн	Капитальный ремонт РЛ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2. Капитальный ремонт РШ ОСШ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2. Текущий ремонт МВ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2	с отключением	16:00			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ – Владивостокская ТЭЦ-2 и ОСШ 220 кВ АГ 8 часов для МВ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2. Потеря ПА нет.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН ОСШ 220	Да	ТР	24.08.20	28.08.20	5 дн	24.08.20	28.08.20	5 дн	Капитальный ремонт РШ ТН ОСШ 220. Текущий ремонт ТН ОСШ 220.	с отключением	16:00			Отключить и заземлить ТН ОСШ 220, ОСШ 220кВ Для ТР АГ 04:00	
Утверждена	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	ШОВ 220	Да	КР	17.08.20	21.08.20	5 дн	17.08.20	21.08.20	5 дн	Капитальный ремонт РШ ОСШ 220 ШОВ, текущий ремонт ШОВ 220 и ТТ220 ШОВ.	с отключением	16:00			с отключением и заземлением ШОВ 220, ОСШ 220 кВ. С объединением 1 СШ 220кВ и 2 СШ 220кВ в ячейке 2 (ВЛ 220кВ Артемовская ТЭЦ – Владивостокская ТЭЦ2) АГ 8 часов для текущего ремонта	
Утверждена	Исходная, разбитая	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2	Да, срок ремонта изменен	ТР	10.08.20	14.08.20	5 дн	10.08.20	14.08.20	5 дн	Текущий ремонт МВ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2	с отключением	08:00			Отключить и заземлить МВ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2	
Утверждена	Исходная, разбитая	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2	Да, срок ремонта изменен	ТР	03.08.20	09.08.20	7 дн	03.08.20	09.08.20	7 дн	ТР МВ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2	с отключением	08:00			Отключить и заземлить МВ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Да	КР	10.08.20	28.08.20	19 дн	10.08.20	28.08.20	19 дн	Капитальный ремонт: РШ ОСШ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2, РШ ОСШ 220 ШОВ, РШ ТН ОСШ 220	с отключением	16:00			Отключить и заземлить ОСШ 220 кВ, ВЛ 220кВ Артемовская ТЭЦ-Владивостокская ТЭЦ2 (10авг-14авг), ШОВ 220(17 авг-21авг), ТН ОСШ 220 (24 авг-28авг).	
Отклонена	Снятая и отказанная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	ШОВ 220	Да	КР	-	-	-	-	-	-	КР РШ ОСШ 220 ШОВ, КР РШ ТН ОСШ 220	с отключением	16:00		Приморское РДУ Данное предложение некорректно оформлено с 10 августа и дублирует предложение на ШОВ 220 поданное с 17 по 21 августа. (КР РШ ОСШ 220 ШОВ заявлен с 17 по 21 августа, КР РШ ТН ОСШ 220 заявлен с 24 по 28 августа).	отключить и заземлить ШОВ 220 и ОСШ 220 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ-110	Да	ВПр	24.08.20	24.08.20	1 дн	24.08.20	24.08.20	1 дн	Пеглавание МВ-110 кВ ВЛ Южная (с последующим включением ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-Южная через ШСМВ-110 на время профилактического восстановления устройства РЗА) на 1 СШ-110.	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Южная, МВ-110 кВ ВЛ Южная, 1 СШ-110. Отключить ШСМВ-110, ТН II с.ш.110. С переводом присоединений на 1СШ-110 Приморское РДУ: теряется ЧДА.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1 СШ-110	Да	КР	18.08.20	19.08.20	2 дн	18.08.20	19.08.20	2 дн	Капитальный ремонт РШ 110 I с.ш. ВЛ Екатериновка	с отключением	08:00			Перевод присоединений с 1 СШ-110 на II СШ-110. С отключением ШСМВ-110, ТН I с.ш. 110. Отключить и заземлить 1 СШ-110 и МВ-110 кВ ВЛ Екатериновка. С отключением ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка на Партизанской ГРЭС Приморское РДУ: теряется ЧДА.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Партизанская ГРЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Екатериновка	Да	ВПр	17.08.20	21.08.20	5 дн	17.08.20	21.08.20	5 дн	Текущий ремонт МВ-110 кВ ВЛ 110 Екатериновка, К.Р. РШ 110 I сш ВЛ Екатериновка	без отключения	08:00			С отключением ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка на Партизанской ГРЭС. Отключить и заземлить МВ-110 кВ ВЛ Екатериновка.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ-110 кВ ВЛ Екатериновка	Да	ТР	17.08.20	21.08.20	5 дн	17.08.20	21.08.20	5 дн	Текущий ремонт МВ-110 кВ ВЛ 110 Екатериновка, К.Р. РШ 110 I сш ВЛ Екатериновка	с отключением	08:00			Отключить и заземлить МВ-110 кВ ВЛ Екатериновка и 1 СШ-110 (18-19 августа). С отключением ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка на Партизанской ГРЭС.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Да	ТР	17.08.20	19.08.20	3 дн	17.08.20	19.08.20	3 дн	Текущий ремонт Ровх 220 8АТ	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОСШ 220 кВ, 8АТ. С отключением МВ 220 8АТ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Да	ТР	18.08.20	21.08.20	4 дн	18.08.20	21.08.20	4 дн	Техническое обслуживание ОМВ 110, Ровх 110 ОМВ.	с отключением	06:00			Отключить и заземлить ОМВ 110, ОСШ 110 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Да	ТР	18.08.20	21.08.20	4 дн	18.08.20	21.08.20	4 дн	Техническое обслуживание Ровх 110 ОМВ	с отключением	06:00			Отключить и заземлить ОСШ 110 кВ, ОМВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН ОСШ 110 (ф.А)	Да	ТР	18.08.20	21.08.20	4 дн	18.08.20	21.08.20	4 дн	Техническое обслуживание ТН ОСШ 110 (ф.А)	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ТН ОСШ 110 (ф.А).	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина сиктия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 8АТ	Да	СР	31.07.20	09.08.20	10 дн	31.07.20	09.08.20	10 дн	Средний ремонт МВ 220 8АТ	с отключением	2			Отключить и заземлить МВ 220 8АТ. 8АТ в работе через ОМВ 220.	с переводом на ОВ
Утверждена	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / АТ.Т 500 кВ	8АТ	Да	ТР	10.08.20	24.08.20	15 дн	10.08.20	24.08.20	15 дн	Текущий ремонт 8АТ и Роба 220 8АТ	с отключением	08:00			Отключить и заземлить 8АТ и ОСШ 220 кВ (17-19 августа) АГ 2 часа для Роба 220 8АТ	
Утверждена	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 8АТ	Да	СР	10.08.20	24.08.20	15 дн	10.08.20	24.08.20	15 дн	СР МВ 220 8АТ, ТР Рг 220 8АТ, Роба 220 8АТ.	с отключением	2			Отключить и заземлить МВ 220 8АТ, 8АТ, ОСШ 220 кВ (17-19 августа). В период ТР 8АТ.	
Утверждена	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / АТ.Т 500 кВ	7АТ	Да	СР	01.07.20	09.08.20	40 дн	01.07.20	09.08.20	40 дн	СР 7АТ	с отключением	2			Отключить и заземлить 7АТ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная	Нет	ТР	19.08.20	19.08.20	1 дн	31.08.20	31.08.20	1 дн	Монтаж грозотроса	с отключением	02:00			ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Надеждинская/т-Западная. Работы выполнить по технологической карте 1. На ПС 110 кВ Надеждинская/т включить ЗН ЛР-2-110 Над/т-Зап 2. На ПС 110 кВ Западная включить ЗН ЛР 110 Надеждинская/т в ст ВЛ 3. С установкой ПЗ по месту производства работ. Погашение ПС 110 кВ	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Смоляниново/т	Нет	ТР	18.08.20	18.08.20	1 дн	-	-	-	Текущий ремонт, замена плашечных зажимов	с отключением	02:00			ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Смоляниново/т	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т	Нет	ТР	17.08.20	17.08.20	1 дн	-	-	-	Перетяжка провода, демонтаж грозотроса	с отключением	02:00			ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково	Нет	ТР	13.08.20	14.08.20	2 дн	13.08.20	14.08.20	2 дн	Замена изоляции	с отключением	02:00			ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т	Нет	ТР	10.08.20	11.08.20	2 дн	-	-	-	Замена изоляции	с отключением	02:00			ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55	Нет	ТР	31.08.20	03.09.20	4 дн	31.08.20	03.09.20	4 дн	Сварка шлейфов	с отключением	02:00			ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55. I.C противостом работ по технологической карте, 2 На ПС 110 кВ Находка: Включить ЗН ЛР 110 С-55 в ст ВЛ 3. На ПС 110 кВ Волчанец: Включить ЗН ЛР-1 110 Находка в ст. ВЛ, ЗН ЛР-2 110 Находка в ст. ВЛ 4. На ПС 110 кВ С-55: Включить ЗН ЛР-110 ВЛ	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодёжная	Нет	БВР	03.08.20	07.08.20	5 дн	-	-	-	Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода	с отключением	01:00			ПЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2, включить АТ-1 на ПС 220 кВ Чугуевка	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	Нет	КР	17.08.20	21.08.20	5 дн	17.08.20	21.08.20	5 дн	Замена изоляции	с отключением	02:00			ПЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Амурская – Залив	Да, срок ремонта изменен	БВР	10.08.20	14.08.20	5 дн	10.08.20	14.08.20	5 дн	Обрезка кроны деревьев	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Амурская – Залив	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина сиктия	Прочие примечания	Условия производства работ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промысловка – С-55	Да, срок ремонта изменен	КР	05.08.20	14.08.20	10 дн	08.08.20	16.08.20	9 дн	Сварка шлейфов, замена изоляции	с отключением	02:00			ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Промысловка – С-55 1.С производством работ по технологической карте, 2. На ПС 110 кВ Промыловка: Включить 3Н ЛР-110 ВЛ С-55 в ст.ВЛ, 3.На ПС 110 кВ С-55: Включить 3Н ЛР-110 ВЛ Промыловка в ст.ВЛ С установкой переносного заземления на месте производства работ, включить	под наведенным напряжением	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	Нет	БВР	17.08.20	28.08.20	12 дн	15.08.20	23.08.20	9 дн	Обрезка крои деревьев	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземнить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка		
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – Чайка	Да, срок ремонта изменен	КР	24.07.20	07.08.20	15 дн	24.07.20	07.08.20	15 дн	Замена провода	с отключением	12:00			ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземнить ВЛ 110 кВ Волна – Чайка. 1.С производством работ по технологической карте, 2.На ПС 110 кВ Волна: Включить РЗ РЛ 110 Чайка в ст. Л, 3.На ПС 110 кВ Чайка: Включить 3Н ЛР 110 Волна в ст.ВЛ С установкой переносного заземления на месте производства работ. Без включения на выходные	под наведенным напряжением	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	Да	БВР	03.08.20	31.08.20	29 дн	03.08.20	31.08.20	29 дн	Механизированная чистка просеки, вырубка деревьев (подрядным способом), высоковольтные испытания В 110 Ярославка	с отключением	01:00			ПЮЭС_ХорЭС Отключить и заземнить ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль		
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Береговая-1	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1	Нет	ВПр	24.08.20	28.08.20	5 дн	-	-	-	Капитальный ремонт ШР 110 Садовая, ШР 110 Промыловка, ШР 110 Т-1, ШР 110 ТН 1С, СР 110 1С	без отключения	04:00			ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземнить 1С 110 кВ и В 110 Садовая, В 110 Промыловка, В 110 Т-1, ТН 110 1С, СВ 110 С отключением на ПС 110 кВ Береговая-1: КВЛ 110 кВ Береговая-1-Садовая и КВЛ 110 кВ Промыловка-Береговая-1	не в транзите	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Береговая-1	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110 кВ	Нет	КР	24.08.20	28.08.20	5 дн	-	-	-	Капитальный ремонт ШР 110 Садовая, ШР 110 Промыловка, ШР 110 Т-1, ШР 110 ТН 1С, СР 110 1С	с отключением	04:00			ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземнить 1С 110 кВ и В 110 Садовая, В 110 Промыловка, В 110 Т-1, ТН 110 1С, СВ 110 С отключением на ПС 110 кВ Береговая-1: КВЛ 110 кВ Береговая-1-Садовая и КВЛ 110 кВ Промыловка-Береговая-1		
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Береговая-1	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая	Нет	ВПр	24.08.20	28.08.20	5 дн	-	-	-	Капитальный ремонт ШР 110 Садовая, ШР 110 Промыловка, ШР 110 Т-1, ШР 110 ТН 1С, СР 110 1С	без отключения	04:00			ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземнить 1С 110 кВ и В 110 Садовая, В 110 Промыловка, В 110 Т-1, ТН 110 1С, СВ 110 С отключением на ПС 110 кВ Береговая-1: КВЛ 110 кВ Береговая-1-Садовая и КВЛ 110 кВ Промыловка-Береговая-1	не в транзите	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Береговая-1	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая	Нет	КР	24.08.20	28.08.20	5 дн	-	-	-	Капитальный ремонт В 110 Садовая, ЛР 110 Садовая	с отключением	1			ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземнить КВЛ 110 кВ Берегова-1-Садовая и В 110 Садовая Аварийная готовность для КР В 110 Садовая 36 часов, для ЛР 110 Садовая - 2 часа		
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Бурун	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	Да	КР	10.08.20	10.08.20	1 дн	-	-	-	Капитальный ремонт ЛР 110 Волна	с отключением	02:00			Ремонт выполняется по ДЗ№5929 в период 06:00 27.07.20 - 21:00 31.07.20	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземнить В 110 Волна, ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р. Выполнить одновременно с В 110 Волна	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Бурун	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун	Да	КР	03.08.20	03.08.20	1 дн	-	-	-	Капитальный ремонт ЛР 110 2Р	с отключением	02:00			Ремонт выполняется по ДЗ№5603 в период 06:00 20.07.20 - 21:00 24.07.20	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземнить В 110 2Р, ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун. Выполнить одновременно с В 110 2Р	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Бурун	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	Нет	ЗРР	19.08.20	20.08.20	2 дн	19.08.20	20.08.20	2 дн	ЗРР для безопасного оперирования ШР 110 Т-2 на время вывода Т-2 для текущего ремонта и на время ввода Т-2 после текущего ремонта	без отключения	00:30			ПЭС_ВРЭС Отключить 2С 110 кВ и ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р на ПС 110 кВ Бурун	не в транзите	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Бурун	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110 кВ	Нет	ВПр	17.08.20	18.08.20	2 дн	17.08.20	18.08.20	2 дн	Вынужденный простой для безопасного оперирования ШР 110 Т-1 на время вывода Т-1 для текущего ремонта и на время ввода Т-1 после текущего ремонта	с отключением	00:30			ПЭС_ВРЭС Отключить 1С 110 кВ, СВ 110 и ВЛ110 кВ 2Р-Бурун на ПС 110 кВ Бурун		
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Бурун	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110 кВ	Нет	ВПр	19.08.20	20.08.20	2 дн	19.08.20	20.08.20	2 дн	ВПр для безопасного оперирования ШР 110 Т-2 на время вывода Т-2 для текущего ремонта и на время ввода Т-2 после текущего ремонта	с отключением	00:30			ПЭС_ВРЭС Отключить 2С 110 кВ и ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р на ПС 110 кВ Бурун		
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Бурун	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун	Нет	ВПр	17.08.20	18.08.20	2 дн	17.08.20	18.08.20	2 дн	Вынужденный простой для безопасного оперирования ШР 110 Т-1 на время вывода Т-1 для текущего ремонта и на время ввода Т-1 после текущего ремонта	без отключения	00:30			ПЭС_ВРЭС Отключить 1С 110 кВ, СВ 110 и ВЛ110 кВ 2Р-Бурун на ПС 110 кВ Бурун	не в транзите	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Бурун	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	10.08.20	14.08.20	5 дн	10.08.20	14.08.20	5 дн	Капитальный ремонт В 110 Волна	без отключения	5			ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземнить В 110 Волна, отключить ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р на ПС 110 кВ Бурун	не в транзите	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Бурун	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун	Да	ВПр	03.08.20	07.08.20	5 дн	03.08.20	07.08.20	5 дн	Капитальный ремонт В 110 2Р	без отключения	1			ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземнить В 110 2Р, отключить ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун на ПС 110 кВ Бурун	не в транзите	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голубовка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	КР	17.08.20	17.08.20	1 дн	-	-	-	Отбор проб масла СВ 110, капитальный ремонт СР 110 1С	с отключением	02:00			Из-за возможного выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений в плановой ремонтной схеме ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатеринбург.	ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземнить 1С 110 кВ, СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голубовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка	Да, срок ремонта изменен	ВПр	24.08.20	28.08.20	5 дн	24.08.20	28.08.20	5 дн	Вынужденный простой на период производства работ:Капитальный ремонт В 110 Широкая	без отключения	5			ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземнить В 110 Широкая, отключить ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка на ПС 110 кВ Голубовка	не в транзите	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голубовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Восточная/г – Голубовка	Нет	КР	17.08.20	21.08.20	5 дн	-	-	-	Капитальный ремонт ЛР 110 Восточная/г, ШР 110 Восточная/г, ШР 110 Т-1, ШР 110 ТН 110 1С поочередно	с отключением	02:00			Из-за возможного выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений в плановой ремонтной схеме ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатеринбург.	ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземнить 1С 110 кВ, СВ 110, В 110 Восточная/г, В 110 Т-1, ВЛ 110 кВ Восточная/г - Голубовка.	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина сиктия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голубовка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110 кВ	Нет	КР	17.08.20	21.08.20	5 дн	-	-	-	Капитальный ремонт ЛР 110 Восточная/г, ШР 110 Восточная/г, ШР 110 Т-1, ШР 110 ТН 110 1С, СР 110 1С поочередно	с отключением	02:00	Из-за возможного выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений в плановой ремонтной схеме ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатеринбург.		ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, В 110 Восточная/г, В 110 Т-1, ВЛ 110 кВ Восточная/г - Голубовка, отключить СВ 110, Для СР 110 1С - отключить и заземлить СВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ЖБИ-130	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – ЖБИ-130	Да	КР	25.08.20	26.08.20	2 дн	25.08.20	26.08.20	2 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Агрокомплекс	с отключением	02:00			ПЦЭС_УссРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - ЖБИ-130, 1С 110 кВ, отключить Ремонтную перемычку 110 кВ, СВ 110, В 110 Т-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ЖБИ-130	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Михайловка – ЖБИ-130	Да, срок ремонта изменен	КР	17.08.20	20.08.20	4 дн	17.08.20	20.08.20	4 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Уссурийск-2, Рпер 110 Уссурийск-2	с отключением	02:00			ПЦЭС_УссРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Михайловка – ЖБИ-130, 2С 110 кВ, Ремонтную перемычку 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-2. На ПС 110 кВ Михайловка включить В 35 Тимирязевка	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ЖБИ-130	ЭЛТ / П 110 кВ	Ремонтная перемычка 110 кВ	Да, срок ремонта изменен	КР	17.08.20	26.08.20	10 дн	17.08.20	26.08.20	10 дн	Капитальный ремонт Рпер 110 Уссурийск-2, Рпер 110 Агрокомплекс поочередно	с отключением	02:00			ПЦЭС_УссРЭС Отключить и заземлить Ремонтную перемычку 110 кВ, ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Михайловка – ЖБИ-130 и ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - ЖБИ-130 поочередно. Работы на Рпер 110 Агрокомплекс выполнить после Рпер 110 Уссурийск-2	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная – Шахта-7	Нет	ВПр	20.08.20	21.08.20	2 дн	-	-	-	Профвостановление КС3 и АУВ (ШЛ2606.102) ВЛ 110 кВ Западная – Шахта-7	без отключения	01:00	Заявлено повторно		ПЮЭС_ВРЭС_РЗА Отключить В 110 Шахта-7, ВЛ 110 кВ Западная – Шахта-7 на ПС 110 кВ Западная	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Надеждинская/г – Западная	Нет	ВПр	19.08.20	20.08.20	2 дн	-	-	-	Профвостановление КС3 и АУВ (ШЛ2606.102) ВЛ 110 кВ Надеждинская/г – Западная	без отключения	01:00	Заявка излишне подана, подать заявку на выключатель.		ПЮЭС_АРЭС_РЗА Отключить В 110 Надеждинская/г. Вывести из работы КС3 и АУВ (ШЛ2606.102) ВЛ 110 кВ Надеждинская/г – Западная Приморское РДУ: Выполнение работ согласовано при условии перевода В 110 Надеждинская/г на ОВ 110 без отключения ВЛ 110 кВ Надеждинская/г – Западная на ПС 110 кВ Западная.	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевицы – Штыково №2	Нет	ЗРР	27.08.20	28.08.20	2 дн	-	-	-	Профвостановление КС3 и АУВ (ШЛ2606.10) ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевицы – Штыково №2	без отключения	01:00	Заявка излишне подана, подать заявку на выключатель.		ПЮЭС_АРЭС_РЗА Отключить В 110 Штыково -2. Вывести из работы КС3 и АУВ (ШЛ2606.10) ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевицы – Штыково №2 Приморское РДУ: Выполнение работ согласовано при условии перевода В 110 Штыково -2 на ОВ 110 без отключения ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевицы – Штыково №2 на ПС 110 кВ Западная.	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная – Шахта-7	Нет	ВПр	24.08.20	26.08.20	3 дн	-	-	-	Профвостановление КС3 и АУВ (ШЛ2606.102) ВЛ 110 кВ Западная – Шахта-7	без отключения	01:00	Заявка излишне подана, подать заявку на выключатель.		ПЮЭС_АРЭС_РЗА Отключить В 110 Шахта-7. Вывести из работы КС3 и АУВ (ШЛ2606.102) ВЛ 110 кВ Западная – Шахта-7 Приморское РДУ: Выполнение работ согласовано при условии перевода В 110 Шахта-7 на ОВ 110 без отключения ВЛ 110 кВ Западная – Шахта-7 на ПС 110 кВ Западная.	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевицы – Штыково №1	Нет	ЗРР	17.08.20	19.08.20	3 дн	-	-	-	Профвостановление КС3 и АУВ (ШЛ2606.10) ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевицы – Штыково №1	без отключения	01:00	Заявка излишне подана, подать заявку на выключатель.		ПЮЭС_АРЭС_РЗА Отключить В 110 Штыково-1. Вывести из работы КС3 и АУВ (ШЛ2606.10) ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевицы – Штыково №1 Приморское РДУ: Выполнение работ согласовано при условии перевода В 110 Штыково -1 на ОВ 110 без отключения ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевицы – Штыково №1 на ПС 110 кВ Западная.	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Кожзавод	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожзавод	Да	ВПр	13.08.20	14.08.20	2 дн	-	-	-	Капитальный ремонт СР 110 2С	без отключения	02:00	Из-за возможного выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений в период экстремально высоких температур наружного воздуха. Работы возможно выполнить при сезонном снижении температуры наружного воздуха.		ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить СП-110, 2С 110 кВ, отключить на ПС 110 кВ Кожзавод ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожзавод	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Кожзавод	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Кожзавод – Уссурийск/г	Да	ЗРР	10.08.20	12.08.20	3 дн	10.08.20	12.08.20	3 дн	Капитальный ремонт СР 110 1С, ШР 110 Т-1	без отключения	02:00			ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить СП-110, 1С 110 кВ, отключить на ПС 110 кВ Кожзавод ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Кожзавод – Уссурийск/г	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Кожзавод	ЭЛТ / П 110 кВ	СП-110	Да, срок ремонта изменен	КР	10.08.20	14.08.20	5 дн	10.08.20	12.08.20	3 дн	Капитальный ремонт СР 110 1С, ШР 110 Т-1, СР 110 2С поочередно	с отключением	02:00			ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить СП-110, 1С 110 кВ, 2С 110 кВ поочередно, отключить поочередно на ПС 110 кВ Кожзавод: ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Кожзавод – Уссурийск/г, ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожзавод Приморское РДУ: Ремонт с отключением 2С 110 кВ и ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожзавод на ПС 110 кВ Кожзавод не согласован.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Междуречье	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	КР	10.08.20	11.08.20	2 дн	13.08.20	14.08.20	2 дн	Капитальный ремонт СР 110 2С	с отключением	02:00			ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить СВ 110, 2С 110 кВ, отключить В 110 Т-2, включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая – Находка	Нет	ВПр	03.08.20	03.08.20	1 дн	01.08.20	01.08.20	1 дн	Отбор проб масла В 110 Широкая	без отключения	01:00			ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить В 110 Широкая, отключить ВЛ 110 кВ Широкая – Находка на ПС 110 кВ Находка	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка/г – Находка	Нет	ВПр	04.08.20	04.08.20	1 дн	02.08.20	02.08.20	1 дн	Отбор проб масла В Находка/г	без отключения	01:00			ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить В 110 Находка/г, ВЛ 110 кВ Находка/г – Находка на ПС 110 кВ Находка	не в транзите

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина сиктия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 2В	Нет	ТР	10.08.20	11.08.20	2 дн	10.08.20	11.08.20	2 дн	Высоковольтные испытания В 110 2В	с отключением	02:00			ПЦЭС_МихРЭС Отключить и заземлить В 110 2В	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 4В	Нет	ТР	25.08.20	26.08.20	2 дн	25.08.20	26.08.20	2 дн	Высоковольтные испытания В 110 4В	с отключением	02:00			ПЦЭС_МихРЭС Отключить и заземлить В 110 4В	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Приозерная	ЭЛТ / П 110 кВ	Ремонтная перемычка 110 кВ	Да	ВКЛ	06.08.20	06.08.20	1 дн	06.08.20	06.08.20	1 дн	Текущий ремонт ТН 110 2С	с отключением	02:00			ПЦЭС_ХорРЭС Отключить и заземлить ТН 110 2С, 2С 110, отключить СВ 110, В 110 Т-2. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Приозерная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ТР	04.08.20	05.08.20	2 дн	04.08.20	05.08.20	2 дн	Текущий ремонт ТТ1 СВ 110, ТТ2 СВ 110	с отключением	02:00			ПЦЭС_ХорРЭС Отключить и заземлить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Реттиховка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110 кВ	Да	ТР	21.08.20	21.08.20	1 дн	21.08.20	21.08.20	1 дн	Текущий ремонт СР 110 2С	с отключением	02:00			ПЦЭС_ХорРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, отключить В 110 Арсеньев-2, В 110 Т-2, ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 на ПС 110 кВ Реттиховка Примское РДУ: с включением в работу АТ-1 ПС 220 кВ Чугуевка, с отключением на ночь в связи с высокими уровнями напряжения в сети 110 кВ в часы ночного минимума нагрузок на ПС 220 кВ Чугуевка.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Реттиховка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	Да	ВПр	18.08.20	19.08.20	2 дн	18.08.20	19.08.20	2 дн	Текущий ремонт В 110 Арсеньев-2, ТТ 110 Арсеньев-2.	без отключения	02:00			ПЦЭС_ХорРЭС Отключить и заземлить , В 110 Арсеньев-2. Отключить ВЛ 110 кВ Реттиховка-Арсеньев-2 на ПС 110 кВ Реттиховка Примское РДУ: с включением в работу АТ-1 ПС 220 кВ Чугуевка , с отключением на ночь в связи с высокими уровнями напряжения в сети 110 кВ в часы ночного минимума нагрузок на ПС 220 кВ Чугуевка.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Реттиховка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	Да, срок ремонта изменен	КР	20.08.20	21.08.20	2 дн	20.08.20	21.08.20	2 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Арсеньев-2, Текущий ремонт СР 110 2С	с отключением	02:00			ПЦЭС_ХорРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Арсеньев-2, ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2, отключить В 110 Т-2 на ПС 110 кВ Реттиховка Примское РДУ: с включением в работу АТ-1 ПС 220 кВ Чугуевка, с отключением на ночь в связи с высокими уровнями напряжения в сети 110 кВ в часы ночного минимума нагрузок на ПС 220 кВ Чугуевка.	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожавод	Нет	ВПр	13.08.20	14.08.20	2 дн	-	-	-	Высоковольтные испытания В 110 КЗ	без отключения	02:00	Из-за возможного выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений в период экстремально высоких температур наружного воздуха. Работы возможно выполнить при сезонном снижении температуры наружного воздуха.		ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить В 110 КЗ, отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожавод на ПС 110 кВ Уссурийск-1	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	04.08.20	04.08.20	1 дн	03.08.20	07.08.20	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 СОВ 2С, ШР 110 Кролевы-1, ШР 110 Фридман/т, ШР 110 Факел-2, ШР 110 ТН 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 Пер	без отключения	02:00			ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Фридман, В 110 Кролевы-1 (03.08.20), СОВ 110, ТН 110 2С, Т-2, В 110 Факел-2, Перемычку 110 кВ. Отключить на ПС 110 кВ Штыково: ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевы – Штыково №1 (03.08.20) и ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково. С 04.08.-07.08.20 ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевы – Штыково №1 через СОВ	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевы – Штыково №1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	05.08.20	05.08.20	1 дн	03.08.20	03.08.20	1 дн	Капитальный ремонт ШР 110 СОВ 2С	без отключения	02:00			ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить СОВ 110 и 2С 110 кВ, Отключить на ПС 110 кВ Штыково ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевы – Штыково №1	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 2С	Да	КР	07.08.20	07.08.20	1 дн	07.08.20	07.08.20	1 дн	Капитальный ремонт ШР 110 ТН 2С	с отключением	02:00			ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить 2С 110, ТН 110 2С, отключить на ПС 110 кВ Штыково: ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково, ВЛ 110 кВ Штыково - Факел №2, В 110 Кролевы-1, Т-2, В 110 Фридман/т, В 110 Факел-2. Для ремонта всех шпильных разъединителей 2С 110 кВ включить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ-Западная-Кролевы-Штыково №1 на СОВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / В 110 кВ	СОВ 110	Да	КР	03.08.20	03.08.20	1 дн	03.08.20	03.08.20	1 дн	Капитальный ремонт ШР 110 СОВ 2С	с отключением	02:00			ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить СОВ 110 и 2С 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Кролевы-1	Да	КР	05.08.20	05.08.20	1 дн	05.08.20	05.08.20	1 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Кролевы-1	с отключением	02:00			ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить В 110 Кролевы-1 2С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевы – Штыково №1 через СОВ 110	с переводом на ОВ



Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина сиктия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Фридман/т	Да	КР	04.08.20	04.08.20	1 дн	04.08.20	04.08.20	1 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Фридман/т	с отключением	02:00			ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить В 110 Фридман/т, 2с 110, ВЛ 110 кВ Воскальская/т – Фридман/т – Штыково на ПС 110 кВ Штыково	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Да	КР	10.08.20	12.08.20	3 дн	10.08.20	12.08.20	3 дн	Капитальный ремонт ОР 110 СОВ, ОР 110 Пер поочередно	с отключением	02:00			ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить СОВ 110, ОСШ 110 кВ, Перемычку 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / В 110 кВ	СОВ 110	Да	КР	10.08.20	12.08.20	3 дн	10.08.20	12.08.20	3 дн	Капитальный ремонт ОР 110 СОВ, ОР 110 Пер	с отключением	02:00			ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить СОВ 110, ОСШ 110 кВ, отключить Перемычку 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110 кВ	Да	КР	03.08.20	07.08.20	5 дн	03.08.20	07.08.20	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 СОВ 2С, ШР 110 Кролевы-1, ШР 110 Фридман/т, ШР 110 Факез-2, ШР 110 ТН 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 Пер	с отключением	02:00			ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Фридман, В 110 Кролевы-1 (03.08.20), СОВ 110, ТН 110 2С, Т-2, В 110 Факез-2, Перемычку 110 кВ Отключить на ПС 110 кВ Штыково; ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевы – Штыково №1 (03.08.20) и ВЛ 110 кВ Воскальская/т – Фридман/т – Штыково, С 04.08.-07.08.20 ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевы – Штыково №1 через СОВ	с переводом на ОБ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ 110 кВ	Нет	ВПР	30.08.20	30.08.20	1 дн	30.08.20	30.08.20	1 дн	Расплетание В 110 кВ Сиб/т. (с последующим включением ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т через В 110 Сиб/т.; по окончании текущего ремонта В 110 Сиб/т., замены ТТ 110 Сиб/т.).	с отключением	12:00			ПЦЭС_ХорПЭС Отключить и заземлить В 110 кВ Сиб/т., ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т, 1СШ 110 кВ, ТН 110 1СШ, отключить ШСВ 110 кВ, перенести присоединения 1СШ 110 кВ со 2СШ 110 кВ в соответствии с утвержденной схемой	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	Нет	ТР	30.08.20	30.08.20	1 дн	30.08.20	30.08.20	1 дн	Расплетание В 110 кВ Сиб/т. (с последующим включением ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т через В 110 Сиб/т.; по окончании текущего ремонта В 110 Сиб/т., замены ТТ 110 Сиб/т.).	с отключением	12:00			ПЦЭС_ХорПЭС Отключить и заземлить В 110 кВ Сиб/т., ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т, 1СШ 110 кВ, ТН 110 1СШ, отключить ШСВ 110 кВ, перенести присоединения 1СШ 110 кВ со 2СШ 110 кВ в соответствии с утвержденной схемой	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ 110 кВ	Нет	ВПР	24.08.20	25.08.20	2 дн	24.08.20	25.08.20	2 дн	Плетание В 110 кВ Сиб/т. (с последующим включением ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т через ШСВ 110 на 1СШ 110 кВ; на время текущего ремонта В 110 Сиб/т., замены ТТ 110 Сиб/т. номиналом 300/5 на 600/5), замена изоляции выборочно, установка птисезащитных устройств.	с отключением	12:00			ПЦЭС_ХорПЭС Отключить и заземлить В 110 кВ Сиб/т., ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т, 1СШ 110 кВ, ТН 110 1СШ, отключить ШСВ 110 кВ, перенести присоединения 1СШ 110 кВ на 2СШ 110 кВ. Включить на ночь ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	с включением на ночь
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	Нет	ТР	24.08.20	25.08.20	2 дн	24.08.20	25.08.20	2 дн	Плетание В 110 кВ Сиб/т. (с последующим включением ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т через ШСВ 110 на 1СШ 110 кВ; на время текущего ремонта В 110 Сиб/т., замены ТТ 110 Сиб/т. номиналом 300/5 на 600/5), замена изоляции выборочно, установка птисезащитных устройств.	с отключением	12:00			ПЦЭС_ХорПЭС Отключить и заземлить В 110 кВ Сиб/т., ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т, 1СШ 110 кВ, ТН 110 1СШ, отключить ШСВ 110 кВ, перенести присоединения 1СШ 110 кВ на 2СШ 110 кВ. Включить на ночь ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	с включением на ночь
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ 110 кВ	Нет	ЗРР	26.08.20	29.08.20	4 дн	-	-	-	Текущий ремонт В 110 Сиб/т., замена ТТ 110 Сиб/т	без отключения	12:00	Измнение поданы		ПЦЭС_ХорПЭС Заплетание В 110 кВ Сиб/т., ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т включена через ШСВ 110 на 1СШ 110 кВ, присоединения 1СШ 110 кВ переданы на 2СШ 110 кВ, отключен ТН 110 1СШ	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	ЗРР	26.08.20	29.08.20	4 дн	-	-	-	Текущий ремонт В 110 Сиб/т., замена ТТ 110 Сиб/т	без отключения	12:00	Измнение поданы		ПЦЭС_ХорПЭС Заплетание В 110 кВ Сиб/т., ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т включена через ШСВ 110 на 1СШ 110 кВ, присоединения 1СШ 110 кВ переданы на 2СШ 110 кВ, отключен ТН 110 1СШ	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	Нет	ЗРР	26.08.20	30.08.20	5 дн	-	-	-	Текущий ремонт В 110 Сиб/т., замена ТТ 110 Сиб/т	без отключения	12:00	Измнение поданы		ПЦЭС_ХорПЭС Заплетание В 110 кВ Сиб/т., ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т включена через ШСВ 110 на 1СШ 110 кВ, присоединения 1СШ 110 кВ переданы на 2СШ 110 кВ, отключен ТН 110 1СШ	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	17.08.20	18.08.20	2 дн	-	-	-	Высоковольтные испытания СВ 110	с отключением	02:00	В связи с высокими уровнями напряжения в сети 110 кВ в часы ночного минимума нагрузок при включении АТ-1 на ПС 220 кВ Чугуевка.		ПЭС Отключить и заземлить СВ 110, включить АТ 1 на ПС 220 кВ Чугуевка	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Молодежная – Чугуевка	Нет	ВПР	19.08.20	21.08.20	3 дн	-	-	-	Высоковольтные испытания В 110 Молодежная	без отключения	02:00	В связи с высокими уровнями напряжения в сети 110 кВ в часы ночного минимума нагрузок при включении АТ-1 на ПС 220 кВ Чугуевка.		ПЭС Отключить и заземлить В 110 Молодежная, включить АТ-1. С отключением ВЛ 110 кВ Молодежная – Чугуевка на ПС 220 кВ Чугуевка	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ВКЛ	17.08.20	21.08.20	5 дн	18.08.20	21.08.20	4 дн	Включить в работу на период ремонта на ПС 110 кВ Реттиховка по ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	с отключением	02:00			ПЭС Включить в работу на период КР и ВПР ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 на ПС 110 кВ Реттиховка Примское РДУ; с отключением на ночь в связи с высокими уровнями напряжения в сети 110 кВ в часы ночного минимума нагрузок на ПС 220 кВ Чугуевка.	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ВКЛ	03.08.20	07.08.20	5 дн	-	-	-	Включить на период капитального ремонта ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная	с отключением	02:00	В связи с отказом работ по ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная		ПЭС Отключить и заземлить, включить АТ-1 на ПС 220 кВ Чугуевка	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В32	Да, срок ремонта изменен	ТР	25.08.20	28.08.20	4 дн	25.08.20	28.08.20	4 дн	Техническое обслуживание, диагностика ТТ32.	с отключением	02:00			С отключением и заземлением В32	
Утверждена	Измененная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В101	Нет	ТР	03.08.20	07.08.20	5 дн	29.08.20	31.08.20	3 дн	Техническое обслуживание Р101А. Технический контроль ЭМБ В101 (REF 545). Опробование приводов В101.	с отключением	02:00			С отключением и заземлением 1СШ 500 кВ, В101 Отключить и заземлить В 101 и 1СШ 500 кВ Техническое обслуживание Р101А с АГ=2ч. Технический контроль ЭМБ В101 (REF 545) с АГ=1ч Опробование приводов В101 с АГ=15мин ВПР В21,В42, В51, ТН 1СШ, В81, В121 и ШР-4	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина сиктия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Измененная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В21	Нет	ТР	03.08.20	07.08.20	5 дн	29.08.20	31.08.20	3 дн	Текущий ремонт Р21А	с отключением	02:00			С отключением и заземлением 1СШ 500 кВ, В21	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В42	Да, срок ремонта изменен	ВПр	10.08.20	14.08.20	5 дн	10.08.20	14.08.20	5 дн	Профконтроль схемы управления Р42Б. Опробование привода В42.	с отключением	01:00			С отключением и заземлением В42 С отключением и заземлением В40 8АТ в режиме 220/10 кВ, с разборкой схемы Р 8АТ	
Утверждена	Измененная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / Р / РШ 500 кВ	ШР-4	Нет	ВПр	03.08.20	07.08.20	5 дн	29.08.20	31.08.20	3 дн	ВПр ШР-4 в связи с отключением В121 для технического обслуживания Р121.	с отключением	01:00			С отключением и заземлением 1СШ 500 кВ, В121 ВПр ШР-4	
Утверждена	Измененная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / СШ 500 кВ	1СШ 500 кВ	Нет	ТР	03.08.20	07.08.20	5 дн	29.08.20	31.08.20	3 дн	Техническое обслуживание Р101А, Р121, текущий ремонт Р21А. Профконтроль вторичных цепей ТН 1СШ	с отключением	02:00			С отключением и заземлением 1СШ 500 кВ, В21, ТН 1СШ, В101, В121 С отключением В51, В81 ВПр ШР-4.	
Утверждена	Измененная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В121	Нет	ТР	03.08.20	07.08.20	5 дн	29.08.20	31.08.20	3 дн	Техническое обслуживание Р121. Опробование приводов В121.	с отключением	02:00			С отключением и заземлением 1СШ 500 кВ, В121 ВПр ШР-4 Техническое обслуживание Р121 с АГ=2ч Опробование приводов В 121 с АГ=15мин	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	8АТ	Да	КР	10.08.20	24.08.20	15 дн	10.08.20	24.08.20	15 дн	Замена ИОС Р 8АТ. Капитальный ремонт Р 8АТ, Р40А. Текущий ремонт с расшинкой, диагностика ТН 8АТ. Профконтроль схемы управления Р 8АТ. Профконтроль схемы управления Р42Б Одновременное отключения В40 для КР и В42 для профконтроля схемы управления Р42Б	с отключением	12:00			С отключением и заземлением 8АТ, В40, В42 С отключением и заземлением 8АТ, В40 и В42 Замена ИОС и КР с АГ=12ч Тр и диагностика сАГ=4ч Профконтроль с АГ=2ч ВПр на время одновременного отключения с АГ=1ч	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В40	Да	КР	10.08.20	24.08.20	15 дн	10.08.20	24.08.20	15 дн	Капитальный ремонт Р40А. Опробование В40	с отключением	12:00			С отключением и заземлением В40 С отключением В42 и разборкой схемы Р42Б 8АТ в режиме 220/10 кВ, с разборкой схемы Р 8АТ Капитальный ремонт Р40А с АГ=12ч Опробование В40 с АГ=15мин	
Утверждена	Измененная	ПАО «ФСК ЕЭС»	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Нет	ТР	03.08.20	07.08.20	5 дн	24.08.20	28.08.20	5 дн	Монтаж ЖАЛ и ПЗУ Ремонт подвески грозотроса	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман Работы выполнять по ППР. 1. Включить ЗН РЛ 220 И-Губер/т в ст. Л на ПС 220 кВ Лесозаводск. 2. Включить ЗН ВЛ 220 Губер/т-И-Лес на ПС 220 кВ Иман. 3. Включить ЗН ЛР2- 220 на ПС 220 кВ Губерово/т 4. С установкой ПЗ по месту	под наведенным напряжением
Утверждена	Исходная	ПАО «ФСК ЕЭС»	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2	Нет	КР	17.08.20	21.08.20	5 дн	17.08.20	21.08.20	5 дн	Монтаж вставки ОКГТ	с отключением	03:00			С отключением и заземлением ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 Совместно и на условиях вывода в ремонт под работы на ПС. Потерь ПА нет. В работе ПРМ/ПРД (ПРД/ПРМ) АВАНТ по ВОЛС ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2.	
Утверждена	Исходная	ПАО «ФСК ЕЭС»	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол	Да	БВР	17.08.20	21.08.20	5 дн	17.08.20	21.08.20	5 дн	Монтаж опоры №1 (двухцепной ВЛ 220 кВ Владивосток-Суходол, Суходол-Зелёный угол) в охранной зоне ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол	с отключением	08:00			С отключением и заземлением ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол Выполнение работ по ремонту поддерживающей подвески ОКГТ без вывода ЛЭП 220 кВ в ремонт Потерь ПА нет. В работе ПРД/ПРМ (ПРМ/ПРД) РВБ по ВОЛС ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол.	
Утверждена	Исходная	ПАО «ФСК ЕЭС»	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ НПС-38 – Лесозаводск	Нет	КР	10.08.20	14.08.20	5 дн	10.08.20	14.08.20	5 дн	Установка балласта, ремонт шлейфа провода. Монтаж ЖАЛ, шаров-маркеров, ПЗУ. Рубка ОСД.	с отключением	05:00			С отключением заземлением ВЛ 220 кВ НПС-38 - Лесозаводск. Совместно и на условиях вывода в ремонт под работы на ПС 220 кВ НПС-38 и на ПС 220 кВ Лесозаводск. Потерь ПА нет. В работе ПРД/ПРМ (ПРМ/ПРД) РВБ по ВОЛС ВЛ 220 кВ НПС-38 – Лесозаводск.	
Утверждена	Исходная	ПАО «ФСК ЕЭС»	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Владивостокская ТЭЦ-2	Да, срок ремонта изменен	КР	10.08.20	16.08.20	7 дн	10.08.20	16.08.20	7 дн	Ремонт изолирующих подвесок провода, установка обводных гирзанд в шлейфа анкерных опор	с отключением	03:00			Увеличение объема работ Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Владивостокская ТЭЦ-2. Потерь ПА нет.	
Утверждена	Исходная	ПАО «ФСК ЕЭС»	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка	Да	КР	10.08.20	23.08.20	14 дн	10.08.20	23.08.20	14 дн	Замена поврежденной и фарфоровой изоляции, ремонт провода и грозотроса, ремонт изолирующих подвесок, замена ГВН на проводе и грозотросе, установка разрядных рогов, верховой осмотр опор с проверкой провода и троса в зажимах	с отключением	04:00			С отключением и заземлением ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка Работы выполнять по ППР. 1. Включить ЗН РЛ 220 Кир-Свяга/т в ст. Л на ПС 220 кВ Лесозаводск 2. Включить ЗН РЛ 220 Лес-Свяга/т в ст. ВЛ на ПС 220 кВ Кировка 3. Включить ЗН ЛР-220 "Л" на ПС 220 кВ Свягино/т 4. С установкой ПЗ на по месту	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Измененная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ТР	10.08.20	14.08.20	5 дн	03.08.20	07.08.20	5 дн	Замена измерительных выводов на вводах 110 кВ АТ-1. Расшиновка и диагностика АТ-1. Устранение дефектов.	с отключением	08:00			С отключением и заземлением АТ-1. С отключением В 110 АТ-1 Замена измерительных выводов на вводах 110 кВ АТ-1 с АГ=8ч Расшиновка и диагностика АТ-1, устранение дефектов с АГ=4ч	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В4 220	Да	ТР	24.08.20	28.08.20	5 дн	24.08.20	28.08.20	5 дн	Текущий ремонт В4 220, техническое обслуживание с расшинкой, диагностика ТТ 220 В4	с отключением	02:00			С отключением и заземлением В4 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В3 220	Да	ТР	24.08.20	28.08.20	5 дн	24.08.20	28.08.20	5 дн	Текущий ремонт В3 220, техническое обслуживание с расшинкой, диагностика ТТ 220 В3	с отключением	02:00			С отключением и заземлением В3 220	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Береговая-2 – Звезда	Да	ВПр	24.08.20	28.08.20	5 дн	24.08.20	28.08.20	5 дн	ВПр ВЛ 220 кВ Береговая-2-Звезда для технического обслуживания ТН 220 Звезда и одновременного отключения В3 220, В4 220 для текущего ремонта.	с отключением	02:00			С отключением и заземлением В3 220, В4 220, С отключением ВЛ 220 кВ Береговая-2-Звезда и разборкой схемы ЛР 220 Береговая-2. Без приближения к токоведущим частям, ЛЭП 220 кВ под наведенным напряжением С установкой ПЗ по месту выполнения работ Потерь ПА нет.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Нет	ЭРР	28.08.20	29.08.20	2 дн	28.08.20	29.08.20	2 дн	Режим работы 220/6 кВ в связи с отключением В 110 АТ-2 для проведения текущего ремонта и замена аппаратных зажимов РШ 110 АТ-2	без отключения	01:00			С отключением и заземлением В 110 АТ-2, 2С 110 АТ-2 в режиме 220/6 кВ, с переводом на ОВ 30.08.2020 на 1С 110	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	ТР	28.08.20	29.08.20	2 дн	28.08.20	29.08.20	2 дн	Текущий ремонт РШ 110 2С ОВ. Замена аппаратных зажимов на РШ 110 2С ОВ	с отключением	04:00			Аварийная готовность для работ по замене аппаратных зажимов 4 ч. Аварийная готовность для работ по текущему ремонту 2 ч. С отключением и заземлением ОВ 110, 2С 110 Предложение создано на основании годового графика путем разделения работ по срокам 24.06-27.06 (срок вывода 1С 110) и 28.06-04.07 (срок вывода 2С 110)	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 АТ-2	Да, срок ремонта изменен	ТР	28.08.20	29.08.20	2 дн	28.08.20	29.08.20	2 дн	Текущий ремонт, замена аппаратных зажимов РШ 110 АТ-2	с отключением	04:00			С отключением и заземлением В 110 АТ-2, 2С 110 АТ-2 в режиме 220/6 кВ. Аварийная готовность для работ по замене аппаратных зажимов 4 ч. Аварийная готовность для работ по стекшему ремонту р 2 ч.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ЭРР	24.08.20	27.08.20	4 дн	24.08.20	27.08.20	4 дн	Режим работы 220/6 кВ в связи с отключением 1С 110 для текущего ремонта	без отключения	01:00			С отключением и заземлением 1С 110. С отключением В 110 АТ-2 АТ-1 в режиме работы 220/6 кВ	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – 2Р	Нет	ВПр	24.08.20	27.08.20	4 дн	24.08.20	27.08.20	4 дн	ВПр в связи с отключением 1С 110 для текущего ремонта	с отключением	01:00			С отключением и заземлением 1С 110 С отключением ВЛ 110 кВ Волна - 2Р	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	Нет	ВПр	24.08.20	27.08.20	4 дн	24.08.20	27.08.20	4 дн	ВПр в связи с отключением 1С 110 для текущего ремонта	с отключением	01:00			С отключением и заземлением 1С 110 С отключением ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р Угнотить у ПЭС, как будет осуществляться питание ПС 110 кВ Котельная 2Р и не нужно-ли включить СВ 110 на ПС 110 кВ Бурун	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	24.08.20	27.08.20	4 дн	24.08.20	27.08.20	4 дн	Текущий ремонт 1С 110, замена аппаратных зажимов от 1С 110 до РШ 110 1С ОВ и РШ 110 1С ОВ. Замена аппаратных зажимов на РШ 110 ТН 1С. Техническое обслуживание ТН 110 1С. Профоснавление ТН 110 1С.	с отключением	04:00			С отключением и заземлением 1С 110, ТН 110 1С, ОВ 110 С отключением В 110 Чайка, ВЛ 110 кВ Волна - Чайка, В 110 2Р, ВЛ 110 кВ Волна – 2Р, В 110 Бурун, ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р, СВ 110, В 110 АТ-1, В 110 Т-1 АТ-1 в режиме 220/6 кВ. ВПр Т-1, ОСШ 110 (на время вывода в ремонт ОВ 110) Текущий ремонт 1С 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	24.08.20	27.08.20	4 дн	24.08.20	27.08.20	4 дн	Замена аппаратных зажимов на РШ 110 1С ОВ	с отключением	04:00			С отключением и заземлением ОВ 110, 1С 110 Срок для заявленных в годовом графике работ увеличен до 04.09.20, а сами работы разделены на два предложения: а срок 1С 110 (24.06-27.06) и в срок 2С 110 (28.06-04.07)	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – Чайка	Нет	ВПр	24.08.20	27.08.20	4 дн	24.08.20	27.08.20	4 дн	ВПр в связи с отключением 1С 110 для текущего ремонта	с отключением	01:00			С отключением и заземлением 1С 110 С отключением ВЛ 110 кВ Волна - Чайка без приближения к токоведущим частям, ЛЭП 110 кВ под наведенным напряжением	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 АТ-2	Нет	ТР	30.08.20	04.09.20	6 дн	30.08.20	04.09.20	6 дн	Текущий ремонт, замена аппаратных зажимов РШ 110 АТ-2	с отключением	04:00			отключением и заземлением В 110 АТ-2, 2С 110 Аварийная готовность для работ по замене аппаратных зажимов 4 ч. Аварийная готовность для работ по стекшему ремонту р 2 ч. С переводом АТ-2 через ОВ 110	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Да	ТР	28.08.20	04.09.20	8 дн	28.08.20	04.09.20	8 дн	Текущий ремонт РШ 110 ВТЭЦ-1, РШ 110 АТ-2, РШ 110 Т-2, 2С 110 - осмотр линейной арматуры, замена дефектных линейных изоляторов, замена дефектных аппаратных зажимов. Техническое обслуживание РШ 110 ТН 2С, РШ 110 2С ОВ, РШ 110 2С СВ, ТН 110 2С, РЛ 110 ВТЭЦ-1. Замена аппаратных	с отключением	04:00			Аварийная готовность для работ по замене аппаратных зажимов, диагностика ТН 110 2С - 4 ч. Аварийная готовность для работ по ТР и ТО, профоснавление ТН 110 2С - 2 ч. С отключением и заземлением 2С 110, В 110 ВТЭЦ-1, КВЛ 110 кВ Волна – ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т, В 110 АТ-2, В 110 Т-2, ТН 110 2С, ОВ 110, СВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	28.08.20	04.09.20	8 дн	28.08.20	04.09.20	8 дн	Текущий ремонт РШ 110 2С СВ, замена аппаратных зажимов. Профоснавление МТЗ, ТЭН СВ 110, АУВ СВ 110. АГ для работ по замене аппаратных зажимов 4 ч. ТР РШ 110 2С СВ, профоснавление РЗА с АГ=2ч Профоснавление ТТ 110 СВ с АГ=1ч Изменены сроки ремонта: начало с 24.08.20 окончание 29.08.20, на начало с 28.08.20 окончание 04.09.20	с отключением	04:00			С отключением и заземлением СВ 110 и 2С 110 С выводом из работы МТЗ, ТЭН СВ 110, АУВ СВ 110. АГ для работ по замене аппаратных зажимов 4 ч. ТР РШ 110 2С СВ, профоснавление РЗА с АГ=2ч Профоснавление ТТ 110 СВ с АГ=1ч Изменены сроки ремонта: начало с 24.08.20 окончание 29.08.20, на начало с 28.08.20 окончание 04.09.20	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	Да	ТР	28.08.20	04.09.20	8 дн	28.08.20	04.09.20	8 дн	Замена аппаратных зажимов РЛ 110 ВТЭЦ-1.	с отключением	02:00			С отключением и заземлением КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т, В 110 ВТЭЦ-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВТЭЦ-1	Да	ТР	28.08.20	04.09.20	8 дн	28.08.20	04.09.20	8 дн	Текущий ремонт РШ 110 ВТЭЦ-1, замена аппаратных зажимов РЛ 110 ВТЭЦ-1.	с отключением	04:00			С отключением и заземлением 2С 110, КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т, В 110 ВТЭЦ-1 Аварийная готовность для работ по замене аппаратных зажимов, ТО и диагностики ТТ 110 ВТЭЦ-1 - 4 ч. Аварийная готовность для работ по текущему ремонту РШ 110 ВТЭЦ-1 - 2 ч.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Высокогорск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К – Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск	Да	ТР	03.08.20	14.08.20	12 дн	03.08.20	14.08.20	12 дн	Текущий ремонт ВЧЗ 220 К-ВГ-Гор (перемонтаж крепления подвески гирлянда ВЧЗ 220 К-ВГ-Гор) Профоснавление ТН 220.	с отключением	08:00			С отключением и заземлением ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой на ПС. Высокогорск ВПр Т-1 Необходимо согласование с потребителем на пошатание. С потерей резервного маршрута по ВЧ-связи для каналов: ДК-1 ПС Горелое, ТМ ПС Горелое Текущий ремонт ВЧЗ 220 К-ВГ-Гор с АГ=8ч Профоснавление ТН 220 с АГ=30 минут	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ЭРР	17.08.20	21.08.20	5 дн	17.08.20	21.08.20	5 дн	Режим работы АТ-1 220/10 кВ в связи с выводом в ремонт 1С 110 для замены плашечных аппаратных зажимов, подвесной изоляции и верхней осмотр опинновки;технического обслуживания РШ 110 АТ-1, РШ 110 Т-1, РШ 110 ГТ-2, ТН -110 1С	без отключения	04:00			С отключением и заземлением 1С 110, В 110 АТ-1, ТН-110 1С, В 110 ГТ-2, В 110 Т-1	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К – Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск	Да	ТР	03.08.20	14.08.20	12 дн	03.08.20	14.08.20	12 дн	Текущий ремонт с заменой привода Рл 220 ВГ-К, В 220 ВГ-К (замена ИОС ШМ 30 шт.), ВЧЗ 220 ВГ-К(ф.В.С). Профоснавление АУВ В 220 ВГ-К. Профоснавление ФП и ЭН ВЧЗ. Тестовый контроль КСЗ (ЩДЭ2802 осн, рез) ВЛ 220 кВ К – Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск. Пуско-наладочные работы КСЗ	с отключением	08:00			С отключением и заземлением ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой на ПС. Высокогорск. С отключением и разборкой схемы В 220 ВГ-К С выводом из работы АУВ В 220 ВГ-К, КСЗ (ЩДЭ2802 осн, рез) ВЛ 220 кВ К – Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск. ТР с заменой привода Рл 220 ВГ-К; ТР В 220 ВГ-К (замена ИОС ШМ 30	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Нет	ТР	03.08.20	14.08.20	12 дн	03.08.20	14.08.20	12 дн	Текущий ремонт с заменой привода Рс 220 1С	с отключением	08:00			С отключением и заземлением 1С 220, СВ 220 С отключением ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск на ПС 220 кВ Горелое АТ-1 в режиме 110/10 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220	Да	ТР	03.08.20	14.08.20	12 дн	03.08.20	14.08.20	12 дн	Текущий ремонт с заменой привода Рш 220 ВГ-К, Рс 220 1С, Рш 220 АТ-1, ТН-220 1С. Замена подвесной изоляции и верхней осмотр 1С 220.	с отключением	08:00			С отключением и заземлением 1С 220, В 220 ВГ-К, СВ 220 С отключением ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск на ПС 220 кВ Горелое АТ-1 в режиме 110/10 кВ, с отключением ОД 220 АТ-1	



Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да	ТР	31.08.20	11.09.20	12 дн	31.08.20	11.09.20	12 дн	Текущий ремонт АТ-1, ОД 220 АТ-1, техническое обслуживание РТ 110 АТ-1, В 10 АТ-1 Профсоюзное ДЗТ АТ-1, КС3-220 (МТЗ, ТЭОП, ТЭНП) АТ1, КС3-110 (ТЭНП) АТ-1, АУВ и УРОВ В 110 АТ1, Сх. управления и автоматика ОД Циркохладение АТ-1, ШАОТ АТ-1, Регулирование напряжения АТ-1	с отключением	04:00			С отключением и заземлением АТ-1, В 110 АТ-1, В 10 АТ-1 С выводом из работы ДЗТ АТ-1, КС3-220 (МТЗ, ТЭОП, ТЭНП) АТ1, КС3-110 (ТЭНП) АТ-1, АУВ и УРОВ В 110 АТ1 ТР и ТО с АГ=4ч Профсоюзное РЗА с АГ=1ч	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да	ЗРР	03.08.20	14.08.20	12 дн	03.08.20	14.08.20	12 дн	Работа в режиме 110/10 кВ в связи с выводом 1С 220 в ремонт для текущего ремонта с заменой привода Рш 220 ВГ-К, Рс 220 1С, Рш 220 АТ-1, ТН-220 1С; замены подвесной изоляции и верховой осмотр 1С 220.	без отключения	04:00			С отключением и заземлением 1С 220, В 110 АТ-1, В 220 ВГ-К, СВ 220, ТН-220 1С АТ-1 в режиме 110/10 кВ, с отключением ОД 220 АТ-1	не в транзите
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Звезда	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Береговая-2 – Звезда	Да	ТР	24.08.20	28.08.20	5 дн	24.08.20	28.08.20	5 дн	Текущий ремонт ЛР 220 Береговая-2, техническое обслуживание ТТ-220 Береговая-2, ТН-220 Береговая-2, ОПН 220 Береговая-2, Проверка червячной шестерни приводов ПД-14 ЛР 220 Береговая-2, ЗНЛ ЛР 220 Береговая-2 Рашинювка, диагностика ТТ-220 Береговая-2	с отключением	02:00			С отключением и заземлением ВЛ 220 кВ Береговая-2-Звезда С отключением В-1-220 Береговая-2, В-2-220 Береговая-2 и разборкой ЛР-1-220 Береговая-2, ЛР-2-220 Береговая-2 С поочередным оперированием ЛР 220 Береговая-2, ЗНЛ ЛР 220 Береговая-2 Работа выполняется по ППР. Чна ПС 220 кВ Береговая-2 включить ЗН ЛР 220 Звезда и ет.Л	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Звезда	ЭЛТ / В 220 кВ	В-1-220 Береговая-2	Нет	ВПр	24.08.20	28.08.20	5 дн	24.08.20	28.08.20	5 дн	техническое обслуживание ТТ-220 Береговая-2	с отключением	02:00			Отключить В-1-220 Береговая-2, разборка ЛР-1-220 Береговая-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Звезда	ЭЛТ / В 220 кВ	В-2-220 Береговая-2	Да	ТР	24.08.20	28.08.20	5 дн	24.08.20	28.08.20	5 дн	Техническое обслуживание В-2-220 Береговая-2. Техническое обслуживание ТТ-220 Береговая-2	с отключением	02:00			С отключением и заземлением В-2-220 Береговая-2. С отключением и заземлением 2С 220 для БВР (компактный коммутационный модуль, при ремонте самого В-2-220 Береговая-2 необходимо заземлять примыкающую 2С 220 и ЛЭП 220 кВ (раздинтели и ЗН находится внутри модуля)) С отключением В-1-220 Береговая-2, В-2-220 Перевал С отключением	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Звезда	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2С 220	Да	БВР	24.08.20	28.08.20	5 дн	24.08.20	28.08.20	5 дн	Техническое обслуживание В-2-220 Береговая-2	с отключением	02:00			С отключением и заземлением В-2-220 Береговая-2. С отключением и заземлением 2С 220 для БВР С отключением В-1-220 Береговая-2, В-2-220 Перевал С отключением ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Звезда и разборкой схемы ЛР 220 Береговая-2. ВПр Т-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Звезда	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	Т-2	Нет	ВПр	24.08.20	28.08.20	5 дн	24.08.20	28.08.20	5 дн	ВПр в связи с отключением 2С 220 для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию В-2-220 Береговая-2.	с отключением	01:00			С отключением и заземлением В-2-220 Береговая-2. С отключением и заземлением 2С 220 для БВР ВПр Т-2	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол	Да	ТР	17.08.20	21.08.20	5 дн	17.08.20	21.08.20	5 дн	Установка соединительной шпик между верхним и нижним каскадом КС 220 Влад Технический контроль ДЗЛ и КС3 (ШЭ2607091) ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол, КС3 (ШЭ2607021) ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол. Технический контроль АУВ и УРОВ (ШЭ2607 019) В 220 Владивосток.	с отключением	01:00			С отключением и заземлением ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол. С выводом из работы ДЗЛ и КС3 (ШЭ2607091) ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол, КС3 (ШЭ2607021) ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол С установкой ПЗ по месту работы С отключением и разборкой схемы В 220 Владивосток Вынести из работы АУВ и УРОВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Владивосток	Да	ВПр	17.08.20	21.08.20	5 дн	17.08.20	21.08.20	5 дн	Технический контроль АУВ и УРОВ (ШЭ2607 019) В 220 Владивосток.	с отключением	01:00			С отключением и разборкой схемы В 220 Владивосток. С отключением ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол С выводом из работы АУВ и УРОВ (ШЭ2607 019) В 220 Владивосток	
Утверждена на своем уровне	Снятая	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман в режиме транзита Приморская ГРЭС – ПС 220 кВ Лесозаводск в связи с отключением 1с 220 кВ на ПС 220 кВ Иман	без отключения	01:00	Приморское РДУ: ЛЭП остаётся в работе и в транзите, излишне подано предложение	С отключением ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Иман С отключением и заземлением 1с 220 кВ		
Утверждена на своем уровне	Снятая	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Губерово'т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	ВЛ 220 кВ Губерово'т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман в режиме транзита ПС 220 кВ Губерово'т – ПС 220 кВ Лесозаводск в связи с отключением 2с 220 кВ на ПС 220 кВ Иман	без отключения	01:00	Приморское РДУ: ЛЭП остаётся в работе и в транзите, излишне подано предложение	С отключением ВЛ 220 кВ Губерово'т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Иман С отключением и заземлением 2с 220 кВ		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2с 220 кВ	Да	ТР	13.08.20	14.08.20	2 дн	13.08.20	14.08.20	2 дн	Текущий ремонт 2с 220 кВ.	с отключением	02:00			С отключением и заземлением 2с 220 кВ С отключением СВ 220, В 220 Губ'ч-И-Лес. С отключением ВЛ 220 кВ Губерово'т – Лесозаводск отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Иман ВПр АТ-2, Дублирует работу выполненную в июне 2020	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ВПр	10.08.20	11.08.20	2 дн	10.08.20	11.08.20	2 дн	ВПр АТ-1 в связи с отключением 1с 220 кВ для текущего ремонта	с отключением	01:00			С отключением и заземлением 1с 220 кВ ВПр АТ-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Нет	ВПр	13.08.20	14.08.20	2 дн	13.08.20	14.08.20	2 дн	ВПр АТ-2 в связи с отключением 2с 220 кВ для текущего ремонта	с отключением	01:00			С отключением и заземлением 2с 220 кВ ВПр АТ-2	
Утверждена на своем уровне	Снятая	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	-	-	-	-	-	-	Переподключение шлейфа ВЛ 110 кВ И - Новопокровка с СВ 110 обратно на В 110 Новоп после пусконаладочных работ КС3 (ШЭТ220.07-0) ВЛ 110 кВ И - Новопокровка и АУВ и УРОВ В 110 Новоп (ШЭТ221.09-0).	с отключением	02:00	Излишне подано, по информации в рабочем порядке субъекта ПАО «ФСК ЕЭС» ПМЭС (Тетюра С Ю): на производство указанного ремонта поданы ДЗ с 10 июля 2020,	С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ И - Новопокровка, В 110 Новоп С отключением СВ 110 Выполнить в один из дней указанного срока по завершению пусконаладочных работ. Указанная работа заявлена 10 июля 2020, зачем в августе выполнять её снова?		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1с 220 кВ	Да	ТР	10.08.20	11.08.20	2 дн	10.08.20	11.08.20	2 дн	Текущий ремонт 1с 220 кВ. Техническое обслуживание ТН 220 1с.	с отключением	02:00			С отключением и заземлением 1с 220 кВ, С отключением СВ 220, В 220 ПримГРЭС-И-Лес. С отключением ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Иман ВПр АТ-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ЗРР	03.08.20	07.08.20	5 дн	03.08.20	07.08.20	5 дн	Режим работы 220/35 кВ в связи с отключением В 110 АТ-1 для текущего ремонта ШР 110 АТ-1	без отключения	01:00			С отключением и заземлением В 110 АТ-1, 1с 110 кВ. АТ-1 в режиме 220/35 кВ.	не в транзите

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1с 110 кВ	Да	ТР	03.08.20	07.08.20	5 дн	03.08.20	07.08.20	5 дн	Текущий ремонт 1с 110 кВ. Техническое обслуживание ОПН 110 ТН 1с, СР-1 110, ШР 110 ТН 1с, ШР 110 Новод, ШР 110 АТ-1, ТН 110 1с.	с отключением	02:00			С отключением и заземлением 1с 110 кВ, СВ 110, В 110 АТ-1, В 110 Новод, ТН 110 1с, ВЛ 110 кВ И - Новопокровка, АТ-1 в режиме 220/35 кВ ТР и ТО с АГ=2ч	
Утверждена на своем уровне	Снятая	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	-	-	-	-	-	-	Техническое обслуживание СР-1 110. Переподключение шлейфа с СВ 110 на ВЛ 110 кВ И - Новопокровка для использования в качестве линейных защит на время пусконаладочных работ КСЗ (ШЭТ220.07-0) ВЛ 110 кВ И - Новопокровка. Смена уставок КСЗ (ШЭТ2802) СВ 110.	с отключением	02:00		Излишне подано, по информации в рабочем порядке субъекта ПАО «ФСК ЕЭС» ПМЭС (Тетюра С Ю).	С отключением и заземлением 1с 110 кВ, СВ 110. С отключением ВЛ 110 кВ И - Новопокровка, В 110 Новод и заземлением на время переподключения шлейфов ТО СР-1 110, переподключение шлейфа с АГ=2ч Смена уставок КСЗ (ШЭТ2802) СВ 110 с АГ=1ч	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск	Да	ТР	03.08.20	14.08.20	12 дн	03.08.20	14.08.20	12 дн	Текущий ремонт РЛ 220 ВГ-Гор, ВЧЗ 220 ВГ-Гор (ф.А.В.С), ТТ 220 ВГ-Гор Расшиновка, диагностика ТТ 220 ВГ-Гор. Тестовый контроль КСЗ (ШДЭ-2802 осн) ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск, КСЗ (ШДЭ-2802 рез) ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск. Профсоюзное обучение ФП и	с отключением	ВЗ			С отключением и заземлением ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск, 3С 220 кВ С выводом из работы КСЗ (ШДЭ-2802 осн) ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск, КСЗ (ШДЭ-2802 рез) ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск, пуско-наладочные работы КСЗ (ШЭТ220.07-0) ВЛ 220 кВ К - Горелое	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Кировка	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка	Да, срок ремонта изменен	ТР	10.08.20	21.08.20	12 дн	10.08.20	21.08.20	12 дн	Текущий ремонт ВЧЗ 220 Лес-Свяг/т (ф. А. В. С). Профсоюзное обучение ФП и автоматизм РЛ 220 Лес-Свяг/т, ЗН РЛ 220 Лес-Свяг/т в ст. ВЛ, ЗН РЛ 220 Лес-Свяг/т в ст. В 220 Т-3. Текущий ремонт РТ 220 Т-3. Техническое обслуживание ТТ 220 Т-3. Профсоюзное обучение АУВ В 220 Т-3. ВПр В 220	с отключением	02:00			С отключением и заземлением ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка, В 220 Т-3, Т-3. Работу выполнять по ППР: 1. Включить ЗН РЛ 220 Кир-Свяг/т в ст. Л на ПС 220 кВ Лесозаводск 2. Включить ЗН РЛ 220 Лес-Свяг/т в ст. ВЛ на ПС 220 кВ Кировка 3. Включить ЗН ЛР-220 "Л" на ПС 220 кВ Свягино/т 4. С	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Кировка	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Т-3	Да	ТР	10.08.20	21.08.20	12 дн	10.08.20	21.08.20	12 дн	Текущий ремонт РТ 220 Т-3. Техническое обслуживание ТТ 220 Т-3. Профсоюзное обучение АУВ В 220 Т-3. ВПр В 220 Т-3 для текущего ремонта Т-3	с отключением	04:00			С отключением и заземлением В 220 Т-3, Т-3. С отключением ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка С выводом из работы АУВ В 220 Т-3.	
Утверждена	Исходная, разбитая	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ НПС-38 - Лесозаводск	Да, срок ремонта изменен	ВПр	10.08.20	14.08.20	5 дн	10.08.20	14.08.20	5 дн	ВПр ВЛ 220 кВ НПС-38 - Лесозаводск для подъема поверхностных фундаментов с подсыпкой щебня, разборка, сборка и регулировка РШ 220 1С НПС-38, ШО между РШ 220 1С НПС-38 и В 220 НПС-38.	с отключением	2			С отключением и заземлением В 220 НПС-38, 1С 220. С отключением ВЛ 220 кВ НПС-38 - Лесозаводск При условии ввода в работу ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск. Потеря ПА нет. В работе ПРДПРМ (ПРМ/ПРД) РВБ по ВОЛС ВЛ 220 кВ НПС-38 - Лесозаводск.	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 НПС-38	Нет	КР	10.08.20	14.08.20	5 дн	10.08.20	14.08.20	5 дн	Подъем поверхностных фундаментов с подсыпкой щебня, разборка, сборка и регулировка РШ 220 1С НПС-38, ШО между РШ 220 1С НПС-38 и В 220 НПС-38.	с отключением	2			С отключением и заземлением В 220 НПС-38, 1С 220. С отключением ВЛ 220 кВ НПС-38 - Лесозаводск	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка	Да	ТР	10.08.20	21.08.20	12 дн	10.08.20	21.08.20	12 дн	Текущий ремонт РЛ 220 Кир-Свяг/т, КС 220 Кир-Свяг/т (ф.А.В.С), ВЧЗ 220 Кир-Свяг/т (ф.А.В.С). Диагностика КС 220 Кир-Свяг/т. Тестовый контроль КСЗ (ШДЭ 2801 осн) ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка, КСЗ (ШДЭ 2801 рез) ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка. Работу выполнять по ППР:	с отключением	04:00			С отключением и заземлением ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка, В 220 Кир-Свяг/т с отпайкой на ПС Кировка, КСЗ (ШДЭ 2801 осн) ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка, КСЗ (ШДЭ 2801 рез) ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка. Работу выполнять по ППР:	под наведенным напряжением
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220	Да	КР	10.08.20	21.08.20	12 дн	10.08.20	21.08.20	12 дн	Подъем поверхностных фундаментов с подсыпкой щебня, разборка, сборка и регулировка РШ 220 1С НПС-38, ШО между РШ 220 1С НПС-38 и В 220 НПС-38. Техническое обслуживание РШ 220 Кир-Свяг/т, РШ ТН 220 1С	с отключением	2			С отключением и заземлением 1С 220, В 220 НПС-38, В 220 Кир-Свяг/т, ТН 220 1С С отключением СВ 220, В 220 И-Губер/т, В 220 Руж/т-1, ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/т 1 цепь, ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка, В 220 Т-1, Т-1. С переводом через ОВ 220 на 2С 220 ВЛ 220 кВ Губерово/т - Лесозаводск с	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/т 1 цепь	Нет	ВПр	10.08.20	21.08.20	12 дн	10.08.20	21.08.20	12 дн	ВПр ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/т 1 цепь в связи с выводом в ремонт 1С 220: Подъем поверхностных фундаментов с подсыпкой щебня, разборка, сборка и регулировка РШ 220 1С НПС-38, ШО между РШ 220 1С НПС-38 и В 220 НПС-38. Техническое обслуживание РШ 220 Кир-Свяг/т, РШ ТН 220 1С	с отключением	01:00			С отключением и заземлением 1С 220 С отключением ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/т 1 цепь	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 220 1С	Нет	ТР	10.08.20	21.08.20	12 дн	10.08.20	21.08.20	12 дн	Техническое обслуживание РШ ТН 220 1С, ТН 220 1С.	с отключением	04:00			С отключением и заземлением 1С 220, ТН 220 1С	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Кир-Свяг/т	Нет	ТР	10.08.20	21.08.20	12 дн	10.08.20	21.08.20	12 дн	Текущий ремонт В 220 Кир-Свяг/т, РЛ 220 Кир-Свяг/т. Техническое обслуживание РШ 220 Кир-Свяг/т	с отключением	04:00			С отключением и заземлением В 220 Кир-Свяг/т, 1С 220, ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да, срок ремонта изменен	ТР	03.08.20	07.08.20	5 дн	03.08.20	07.08.20	5 дн	Текущий ремонт АТ-2, ЛРТ-2, техническое обслуживание ТН 110 ЛРТ-2. Технический контроль ДЗО-220 (ТУТ633) АТ-2, ДТТ 220 кВ АТ-2 - ТУТ6331, КСЗ-220 (7SA522) АТ-2, КСЗ-110 (7SA522) АТ-2. АУВ и УРОВ (6МД) В 110 АТ2, ДЗО-10 (ТУТ633) АТ-2. Управление РПН АТ-2, Управление РПН ЛРТ-2. Технический	с отключением	04:00			С отключением и заземлением АТ-2, ЛРТ-2 С выводом из работы ДЗО-220 (ТУТ633) АТ-2, ДТТ 220 кВ АТ-2 - ТУТ6331, КСЗ-220 (7SA522) АТ-2, КСЗ-110 (7SA522) АТ-2. АУВ и УРОВ (6МД) В 110 АТ2, ДЗО-10 (ТУТ633) АТ-2. ТР, ТО и диагностика с АГ=4ч Технический контроль РЗА с АГ=2ч. Уменьшение сроков ремонта ввиду нормированного	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Нет	ВПр	24.08.20	26.08.20	3 дн	24.08.20	26.08.20	3 дн	Опробование АВР 35 кВ 2С	с отключением	00:30			Отключить В 220 АТ-1 для проверки работы АВР 35 кВ от ЗМН 2С 35. ВПр АТ-2 С включением СВ 35 от действия АВР	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-2	Нет	ВПр	24.08.20	26.08.20	3 дн	24.08.20	26.08.20	3 дн	Опробование АВР 35 кВ 2С	с отключением	00:30			ВПр АТ-2 Отключить В 220 АТ-2 для проверки работы АВР 35 кВ от ЗМН 2С 35. С включением СВ 35 от действия АВР	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ 110	Нет	ВПр	05.08.20	06.08.20	2 дн	05.08.20	06.08.20	2 дн	Кратковременное отключение 1СШ 110 для вывода в ремонт/ввода ТН-1 110	с отключением	00:30			С отключением и заземлением ТН-1 110 С кратковременным отключением 1СШ 110 для вывода/ввода ТН-1 110 С перефискашей всех присоединений на 2СШ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110	Нет	ВПр	03.08.20	04.08.20	2 дн	03.08.20	04.08.20	2 дн	Кратковременное отключение 2СШ 110 для вывода в ремонт/ввода ТН-2 110	с отключением	00:30			С отключением и заземлением ТН-2 110 С кратковременным отключением 2СШ 110 для ввода/вывода ТН-2 110 С перефискашей всех присоединений на 1СШ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН-1 110	Да	ТР	05.08.20	06.08.20	2 дн	05.08.20	06.08.20	2 дн	Техническое обслуживание ТН-1 110.	с отключением	02:00			С отключением и заземлением ТН-1 110 С кратковременным отключением 1СШ 110 для вывода/ввода ТН-1 110	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снотия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН-2 110	Да	ТР	03.08.20	04.08.20	2 дни	03.08.20	04.08.20	2 дн	Техническое обслуживание ТН-2 110. Профобслуживание ТН-2 110.	с отключением	02:00			С отключением и заземлением ТН-2 110 С кратковременным отключением 2СШ 110 для вывода/ввода ТН-2 110	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Нет	ВПр	26.08.20	27.08.20	2 дн	-	-	-	Техническое обслуживание Рш 2ш 110 АТ-2.	с отключением	04:00	Согласовано выполнение работ с переводом через ОМВ 110 на 1СШ 110 АТ-2		Отключить и заземлить 2СШ 110 и МВ 110 АТ-2 С отключением АТ-2	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-3	Нет	ВПр	17.08.20	18.08.20	2 дн	-	-	-	Техническое обслуживание Рш 2ш 110 АТ-3.	с отключением	04:00	Согласовано выполнение работ с переводом через ОМВ 110 на 1СШ 110 АТ-3		С отключением и заземлением 2СШ 110, МВ 110 АТ-3 С отключением АТ-3	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Михайловка – ЖБИ-130	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	13.08.20	14.08.20	2 дн	17.08.20	18.08.20	2 дн	Вынужденный простой ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Михайловка - ЖБИ-130 в связи с профобслуживанием КС3 (ШДЭ-2801) ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Михайловка - ЖБИ-130.	без отключения	01:00			С отключением ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Михайловка - ЖБИ-130 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 С отключением и разборкой схемы МВ 110 Мих-ЖБИ130 С выходом из работы КС3 (ШДЭ-2801) ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Михайловка - ЖБИ-130.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Снятая	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Междуречье	Да	ВПр	-	-	-	-	-	-	Тестовый контроль КС3 (ШДЭ2801) ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Междуречье.	с отключением	00:30	Приморское РДУ: подано заявление		С отключением и разборкой схемы МВ 110 МР. С выходом из работы КС3 (ШДЭ2801) ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Междуречье. С отключением ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Междуречье через ОВ 110	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	27.08.20	28.08.20	2 дн	19.08.20	20.08.20	2 дн	Техническое обслуживание с расшивкой, диагностика ШСМВ 110. Профобслуживание МТЗ, ТЭНП ШСМВ 110, АУВ ШСМВ 110.	с отключением	04:00			С отключением и заземлением ШСМВ 110 С выходом из работы МТЗ, ТЭНП ШСМВ 110, АУВ ШСМВ 110. Без объединения 1СШ 110 и 2СШ 110 ТО и диагностика с АГ=4ч Профобслуживание РЗА с АГ=1ч	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 Н.Ник-Гр-Пром	Нет	ТР	17.08.20	18.08.20	2 дн	28.08.20	29.08.20	2 дн	Техническое обслуживание Рш 2ш 110 Н.Ник-Гр-Пром.	с отключением	04:00			Отключить и заземлить 2СШ 110 и МВ 110 Н.Ник-Гр-Пром С переводом через ОМВ 110 на 1СШ 110 ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новониколск – Гранит – Промышленная	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 АТ-2	Нет	ТР	26.08.20	27.08.20	2 дн	26.08.20	27.08.20	2 дн	Техническое обслуживание Рш 2ш 110 АТ-2.	с отключением	04:00			Отключить и заземлить 2СШ 110 и МВ 110 АТ-2	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Измененная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 АТ-2	Нет	ТР	10.08.20	11.08.20	2 дн	13.08.20	14.08.20	2 дн	Техническое обслуживание Рш 1 ш 110 АТ-2.	с отключением	04:00			С отключением и заземлением 1СШ 110, МВ 110 АТ-2. С переводом АТ-2 через ОВ 110 на 2СШ 110	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 АТ-3	Нет	ТР	17.08.20	18.08.20	2 дн	17.08.20	18.08.20	2 дн	Техническое обслуживание Рш 2ш 110 АТ-3.	с отключением	04:00			С отключением и заземлением 2СШ 110, МВ 110 АТ-3	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Измененная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 АТ-3	Нет	ТР	11.08.20	12.08.20	2 дн	14.08.20	15.08.20	2 дн	Техническое обслуживание Рш 1ш 110 АТ-3.	с отключением	04:00			С отключением и заземлением 1СШ 110, МВ 110 АТ-3. С переводом АТ-3 через ОВ 110 на 2СШ 110 После выполнения работ по МВ 110 АТ-2	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 МР	Да	ТР	24.08.20	25.08.20	2 дн	24.08.20	25.08.20	2 дн	Техническое обслуживание с расшивкой, диагностика МВ 110 МР. Тестовый контроль КС3 (ШДЭ2801) ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Междуречье.	с отключением	04:00			Отключить и заземлить МВ 110 МР. С выходом из работы КС3 (ШДЭ2801) ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Междуречье. АГ 00:30 для тестового контроля	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Измененная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 Мих-ЖБИ130	Да, срок ремонта изменен	ТР	13.08.20	14.08.20	2 дн	17.08.20	18.08.20	2 дн	Техническое обслуживание с расшивкой, диагностика МВ 110 Мих-ЖБИ130	с отключением	04:00			С отключением и заземлением МВ 110 Мих-ЖБИ130. С отключением на ПС 220 кВ Уссурийск-2 ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Михайловка - ЖБИ-130 С возможностью перевода ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Михайловка - ЖБИ-130 через ОВ 110 на 2СШ 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В-1 110 АТ-1	Нет	КР	06.08.20	07.08.20	2 дн	06.08.20	07.08.20	2 дн	Капитальный ремонт Рш 1ш 110 АТ-1	с отключением	06:00			С отключением и заземлением 1СШ 110, В-1 110 АТ-1 С включением В-2 110 АТ-1.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1	Да	ТР	03.08.20	05.08.20	3 дн	03.08.20	05.08.20	3 дн	Техническое обслуживание Рох 110 Пав1, Рл 110 Пав1. Диагностика КС 110 Пав-1 ф.А,В,С	с отключением	04:00			С отключением и заземлением МВ 110 Пав1, ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Павловка-1, ОСШ 110 ВПр ОМВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Полевая	Да, срок ремонта изменен	ТР	06.08.20	08.08.20	3 дн	06.08.20	08.08.20	3 дн	Техническое обслуживание Рох 110 Пол. Тестовый контроль КС3 (ШДЭ-2801) ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая.	с отключением	04:00			С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая, ОСШ 110 С отключением МВ 110 Пол ВПр ОМВ 110 ТО с АГ=4ч Вывести КС3 (ШДЭ-2801) ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая с АГ=1ч	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Кожавод – Уссурийск/т	Да, срок ремонта изменен	ТР	10.08.20	12.08.20	3 дн	-	-	-	Техническое обслуживание Рл 110 КЗ-Усс/т, МВ 110 КЗ-Усс/т Профобслуживание КС3 (ШДЭ2801) ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Кожавод – Уссурийск/т Диагностика КС 110 КЗ-Усс/т ф.А,В,С Профобслуживание встроенного в трансформатора тока	с отключением	04:00	Из-за возможного выхода параметров электронергетического режима за пределы допустимых значений в период экстремально высоких температур наружного воздуха. Работы Техническое обслуживание Рл 110 КЗ-Усс/т возможно выполнить при сезонном снижении		С отключением и заземлением МВ 110 КЗ-Усс/т, ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Кожавод - Уссурийск/т С выходом из работы КС3 (ШДЭ2801) ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Кожавод – Уссурийск/т ТО и диагностика с АГ=4ч Профобслуживание с АГ=1ч.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	ТР	19.08.20	21.08.20	3 дн	19.08.20	21.08.20	3 дн	Текущий ремонт Рох 110 ЛР3-2	с отключением	04:00			С отключением и заземлением ОСШ 110, ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – ЛР3 №2 С отключением МВ 110 ЛР3-2 ВПр ОМВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 КЗ-Усс/т	Нет	ТР	10.08.20	12.08.20	3 дн	10.08.20	12.08.20	3 дн	Техническое обслуживание Рл 110 КЗ-Усс/т, МВ 110 КЗ-Усс/т. Расшивки и диагностика МВ 110 КЗ-Усс/т. Профобслуживание встроенного в МВ 110 КЗ-Усс/т трансформатора тока	с отключением	04:00			С отключением и заземлением МВ 110 КЗ-Усс/т, ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Кожавод - Уссурийск/т ТО и диагностика с АГ=4ч Профобслуживание т с АГ=1ч. Приморское РДУ: Выполнение работ Техническое обслуживание Рл 110 КЗ-Усс/т с отключением ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Кожавод - Уссурийск/т не согласованы	с переводом на ОВ

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина сиктия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 Пав1	Нет	ТР	03.08.20	05.08.20	3 дн	03.08.20	05.08.20	3 дн	Текущий ремонт МВ 110 Пав1 с расшивкой и проведением диагностики. Техническое обслуживание Рп 110 Пав1.	с отключением	04:00			С отключением и заземлением МВ 110 Пав1, ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Павлова-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 Пол	Нет	ТР	06.08.20	08.08.20	3 дн	06.08.20	08.08.20	3 дн	Текущий ремонт МВ 110 Пол, с расшивкой и диагностикой.	с отключением	04:00			С отключением и заземлением МВ 110 Пол. С отключением ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	ТР	03.08.20	08.08.20	6 дн	03.08.20	08.08.20	6 дн	Техническое обслуживание Ровх 110 Пол, Ровх 110 Пав1	с отключением	04:00			С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Павлова-1, ОСШ 110, ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая. С отключением МВ 110 Пав1, МВ 110 Пол ВПр ОМВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110	Да, срок ремонта изменен	КР	17.08.20	29.08.20	13 дн	17.08.20	29.08.20	13 дн	Капитальный ремонт Рп 2ш 110 ЛР3-2, Рп 2ш 110 ЛР3-1, Рп 2ш 110 Т-1, Рп 2ш 110 Т-2. Техническое обслуживание Рп 2ш 110 АТ-3, Рп 2ш 110 АТ-2, Рп 2ш 110 Н.Никс-Гр-Пром, Рп 2ш ТН 110, ТН-110 2ш. Текущий ремонт, верховой осмотр, ревизия контактных соединений 2СШ 110.	с отключением	06:00			С отключением и заземлением 2СШ 110, МВ 110 Т-1 (24.08 - 25.08), МВ 110 Т-2 (26.08 - 27.08), МВ 110 АТ-2 (26.08-27.08), МВ 110 АТ-3 (17.08 - 18.08), МВ 110 ЛР3-1 (17.08-18.08), МВ 110 ЛР3-2 (19.08 - 21.08), ТН 110 2ш, МВ 110 Н.Никс-Гр-Пром (28.08-29.08) С перефискацией на 2СШ 110: ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новонокольск – Гранит –	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ 110	Да, срок ремонта изменен	КР	03.08.20	16.08.20	14 дн	03.08.20	16.08.20	14 дн	Капитальный ремонт Рп 1ш 110 Т-1, Рп 1ш 110 Т-2, Рп 1ш 110 АТ-1, Рп 1ш ТН 110, техническое обслуживание Рп 1ш 110 АТ-3, Рп 1ш 110 АТ-2, Рп 1ш 110 ЛР3-2, Рп 1ш 110 ЛР3-1, ТН 110 1ш. Текущий ремонт, верховой осмотр, ревизия контактных соединений 1СШ 110	с отключением	06:00			С отключением и заземлением 1СШ 110, МВ 110 Т-1 (04.08 - 05.08), МВ 110 Т-2 (13.08 - 14.08), В-1 110 АТ-1 (06.08 - 07.08), МВ 110 АТ-2 (13.08 - 14.08), МВ 110 АТ-3 (14.08 - 15.08), МВ 110 ЛР3-1 (03.08-04.08), МВ 110 ЛР3-2 (13.08), ТН-110 1ш С перефискацией на 2СШ 110: ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новонокольск – Гранит – Промшленная, ВЛ 110	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2	Да	ТР	17.08.20	21.08.20	5 дн	17.08.20	21.08.20	5 дн	Текущий ремонт, проверка червячной шестерни приводов ПД-14: ЛР 220 Усс-2, ЗН ЛР 220 Усс-2 в ст. Л, ЗН ЛР 220 Усс-2 в ст. В. Технический контроль ДФ3 и КС3 (L60) ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2, ПВЗУ-Е, КС3 (7SA522) ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2, ПВЗУ-Е, КС3 (7SA522) ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2. Техническое обслуживание ТТ 220 Усс-2.	с отключением	02:00			С отключением и заземлением В 220 Усс-2, ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 С выводом из работы ДФ3 и КС3 (L60) ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2, ПВЗУ-Е, КС3 (7SA522) ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2. С поочередным оперированием ЛР 220 Усс-2, ЗН ЛР 220 Усс-2 в ст. Л, ЗН ЛР 220 Усс-2 в ст. В. ТР с АГ=2ч	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2с 220	Да	ТР	17.08.20	21.08.20	5 дн	17.08.20	21.08.20	5 дн	Текущий ремонт ШР 220 Усс-2, РТН 220 ТН 2с, ШР 220 ЗУ, ШР 2с-220 УШР, ШР 2с-220 СВ, ШР 220 ПП-2, ТН 220 2с. Проверка червячной шестерни приводов ПД-14: ЛР 220 ЗУ, ЗН ЛР 220 ЗУ в ст. Л, ЗН ЛР 220 ЗУ в ст. В, ШР 220 ЗУ, ЗН ШР 220 ЗУ в ст. Л, ЗН ШР 220 ЗУ в ст. В, ШР 220 ЗУ, ЗН ШР 220 ЗУ в ст. В, ШР 220 ПП-2, ЗН ШР 220 ПП-2 в ст. В, РТН 220 ТН 2с, ЗН РТН 220	с отключением	02:00			С отключением и заземлением ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол, КВЛ 220 кВ Владивосток – Промляр II цепь. С отключением и заземлением 2с 220, В 220 Усс-2, В 220 ЗУ, В 220 ПП-2, СВ 220, ТН 220 2с, В 220 УШР ВПр УШР 220 С поочередным оперированием разъединителями и их заземляющими ножами	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 220 2с	Да	ТР	17.08.20	21.08.20	5 дн	17.08.20	21.08.20	5 дн	Текущий ремонт ТН 220 2с, РТН 220 ТН 2с, Проверка червячной шестерни приводов ПД-14: РТН 220 ТН 2с, ЗН РТН 220 ТН 2с в ст. 2с, ЗН РТН 220 ТН 2с в ст. ТН	с отключением	02:00			С отключением и заземлением ТН 220 2с, 2с 220 С поочередным оперированием РТН 220 ТН 2с, ЗН РТН 220 ТН 2с в ст. 2с, ЗН РТН 220 ТН 2с в ст. ТН	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да	ТР	17.08.20	21.08.20	5 дн	17.08.20	21.08.20	5 дн	Текущий ремонт ШР 2с 220 СВ, проверка червячной шестерни приводов ПД-14: ШР 2с 220 СВ, ЗН ШР 2с 220 СВ в ст. В, ЗН ШР 2с 220 СВ в ст. 2с	с отключением	02:00			С отключением и заземлением СВ 220, 2с 220 С поочередным оперированием разъединителями и их заземляющими ножами	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЭЛТ / Р / РШ 220 кВ	УШР 220	Нет	ВПр	17.08.20	21.08.20	5 дн	17.08.20	21.08.20	5 дн	ВПр в связи с текущим ремонтом ШР 2с 220 УШР	с отключением	01:00			С отключением и заземлением 2с 220 и В 220 УШР ВПр УШР 220	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол	Да	ТР	17.08.20	21.08.20	5 дн	17.08.20	21.08.20	5 дн	Текущий ремонт, проверка червячной шестерни приводов ПД-14: ЛР 220 ЗУ, ЗН ЛР 220 ЗУ в ст. Л, ЗН ЛР 220 ЗУ в ст. В. Технический контроль ДЗЛ и КС3 (ШЭ2607091) ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол, КС3 (7SA522) ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол.	с отключением	02:00			С отключением и заземлением ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол, В 220 ЗУ С выводом из работы ДЗЛ и КС3 (ШЭ2607091) ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол, КС3 (7SA522) ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол. С поочередным оперированием ЛР 220 ЗУ, ЗН ЛР 220 ЗУ в ст. Л, ЗН ЛР 220 ЗУ в ст. В. ТР с АГ=2ч Технический	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Усс-2	Да	ТР	17.08.20	21.08.20	5 дн	17.08.20	21.08.20	5 дн	Текущий ремонт ШР 220 Усс-2, проверка червячной шестерни приводов ПД-14: ЛР 220 Усс-2, ЗН ЛР 220 Усс-2 в ст. Л, ЗН ЛР 220 Усс-2 в ст. В, ШР 220 Усс-2, ЗН ШР 220 Усс-2 в ст. В. Техническое обслуживание ТТ 220 Усс-2. Технический контроль АУВ (6MD664) В 220 Усс-2. Расшивки, диагностика ТТ 220 Усс-2	с отключением	02:00			С отключением и заземлением В 220 Усс-2, ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2, 2с 220 С выводом из работы АУВ (6MD664) В 220 Усс-2. С поочередным оперированием разъединителями и их заземляющими ножами ТР, ТО и диагностика с АГ=2ч Технический контроль с АГ=1ч	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 ЗУ	Да	ТР	17.08.20	21.08.20	5 дн	17.08.20	21.08.20	5 дн	Текущий ремонт ЛР 220 ЗУ и ШР 220 ЗУ, проверка червячной шестерни приводов ПД-14: ЛР 220 ЗУ, ЗН ЛР 220 ЗУ в ст. Л, ЗН ЛР 220 ЗУ в ст. В, ШР 220 ЗУ, ЗН ШР 220 ЗУ в ст. В. Технический контроль АУВ (6MD664) В 220 ЗУ.	с отключением	02:00			С отключением и заземлением ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол, В 220 ЗУ, 2с 220. С выводом из работы АУВ (6MD664) В 220 ЗУ С поочередным оперированием ЛР 220 ЗУ, ЗН ЛР 220 ЗУ в ст. Л, ЗН ЛР 220 ЗУ в ст. В, ШР 220 ЗУ, ЗН ШР 220 ЗУ в ст. В. ТР с АГ=2ч Технический контроль с АГ=1ч	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 УШР	Да	ТР	17.08.20	21.08.20	5 дн	17.08.20	21.08.20	5 дн	Текущий ремонт ШР 2с 220 УШР, проверка червячной шестерни приводов ПД-14: ШР 2с 220 УШР, ЗН ШР 2с 220 УШР в ст. В, ШР 2с 220 УШР в ст. 2с. Технический контроль АУВ (6MD664) В 220 УШР.	с отключением	02:00			С отключением и заземлением В 220 УШР, 2с 220 ВПр УШР 220 С выводом из работы АУВ (6MD664) В 220 УШР. С поочередным оперированием ШР 2с 220 УШР, ЗН ШР 2с 220 УШР в ст. В, ШР 2с 220 УШР в ст. 2с. ТР с АГ=2ч Технический контроль с АГ=1ч	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЭЛТ / В 500 кВ	В 500 61	Да	ТР	03.08.20	07.08.20	5 дн	03.08.20	07.08.20	5 дн	Техническое обслуживание В 500 61, ТТ 500 61. Текущий ремонт с расшивкой, диагностика ТН-2 500 Лозовая, техническое обслуживание ТТ 500 Лозовая. Технический контроль Комплект РЗА В 500 61 (АУВ, УРОВ, УРОВ АОПН, ОАПВ, ТАПВ, ЗНФ) (6MD664)	с отключением	02:00			С отключением и заземлением В 500 61 и ВЛ 500 кВ Владивосток - Лозовая С отключением и разборкой схемы В 500 62. С включением ЗН Р 500 62 Б в ст. ВЛ. С выводом из работы Комплекта РЗА В 500 61 (АУВ, УРОВ, УРОВ АОПН, ОАПВ, ТАПВ, ЗНФ) (6MD664) ТО с АГ=2ч Технический контроль с АГ=1ч	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЭЛТ / В 500 кВ	В 500 62	Нет	ВПр	03.08.20	07.08.20	5 дн	03.08.20	07.08.20	5 дн	Текущий ремонт с расшивкой, диагностика ТН-2 500 Лозовая, техническое обслуживание ТТ 500 Лозовая.	с отключением	02:00			С отключением и заземлением ВЛ 500 кВ Владивосток - Лозовая С отключением и разборкой схемы В 500 62, В 500 61 С включением ЗН Р 500 62 Б в ст. ВЛ, ЗН Р 500 61 Б в ст. ВЛ	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Владивосток – Лозовая	Да	ТР	03.08.20	07.08.20	5 дн	03.08.20	07.08.20	5 дн	Текущий ремонт с расшивкой, диагностика ТН-1 500 Лозовая, ТН-2 500 Лозовая, техническое обслуживание ТТ 500 Лозовая. Технический контроль ДЗЛ ВЛ 500 кВ Владивосток – Лозовая (7SD522), КС3 №1 ВЛ 500 кВ Владивосток – Лозовая (ДЗ, МТЗ, МФТО, ТЗНП, ЗНФ) (7SA522), КС3 №2 ВЛ 500	с отключением	02:00			С отключением и заземлением ВЛ 500 кВ Владивосток - Лозовая С отключением и разборкой схемы В 500 61, В 500 62. С включением ЗН Р 500 62 Б в ст. ВЛ, ЗН Р 500 61 Б в ст. ВЛ для работ по ТН-2 500 Лозовая и ТТ 500 Лозовая. С выводом из работы ДЗЛ ВЛ 500 кВ Владивосток – Лозовая (7SD522), КС3 №1 ВЛ 500 кВ Владивосток –	



Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	ОВ 220	Нет	КР	01.08.20	01.08.20	1 дн	01.08.20	01.08.20	1 дн	Капитальный ремонт Рш 220 1С ОВ	с отключением	04:00			С отключением и заземлением ОВ 220, 1С 220 ВПр ОСШ 220 С 31 июля по 01 августа 2020	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 1	Нет	ВПр	01.08.20	02.08.20	2 дн	01.08.20	02.08.20	2 дн	ВПр ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 1 для текущего ремонт Рш 220 Усс-И-1	с отключением	00:30			Отключить и заземлить 1С 220, В 220 Усс-И-1 с отключением ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 1 С 27 июля по 2 августа. Потери ПА нет.	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Сп	Нет	ТР	01.08.20	02.08.20	2 дн	01.08.20	02.08.20	2 дн	Техническое обслуживание В 220 Сп, ТТ 220 Сп	с отключением	02:00			Отключить и заземлить В 220 Сп. С отключением ВЛ 220 кВ Дальневосточная-Спасск 30 июля по 02 августа 2020	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 500 кВ	В-2 500	Да	ТР	31.08.20	02.09.20	3 дн	31.08.20	02.09.20	3 дн	Техническое обслуживание Рш-21 500 Профоснавление схемы управления Рш-21 500	с отключением	04:00			С отключением и заземлением В-2 500, 1С 500 ВПр СК-1, В-3 500, АТ-1 АГ 1 час для профоснавления	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 500 кВ	В-3 500	Да	ТР	31.08.20	02.09.20	3 дн	31.08.20	02.09.20	3 дн	Техническое обслуживание Рш -31 500, Рат 500 АТ-1 Профоснавление схемы управления Рш-31 500.	с отключением	04:00			С отключением и заземлением В-3 500, 1С 500, АТ-1. ВПр В-2 500 и СК-1 ТО с АГ=4ч Профоснавление с АГ=1ч	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СШ 500 кВ	1С 500	Да	ТР	31.08.20	02.09.20	3 дн	31.08.20	02.09.20	3 дн	Техническое обслуживание Рш -31 500, Рш 21-500, Рат 500 АТ-1.верховой осмотр 1С 500. Профоснавление схемы управления Рш-31 500, Рат 500 АТ-1.	с отключением	04:00			С отключением и заземлением 1С 500, В-2 500, В-3 500, АТ-1 ВПр СК-1 ТО с АГ=4ч Профоснавление схемы управления, верховой осмотр 1С 500 с АГ=1ч	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Усс-И-1	Нет	ТР	03.08.20	06.08.20	4 дн	03.08.20	06.08.20	4 дн	Текущий ремонт Рш 220 Усс-И-1	с отключением	04:00			С отключением и заземлением 1С 220, В 220 Усс-И-1 ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 1 через ОВ 220 в работе	с переводом на ОВ
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Спасск	Нет	ВПр	01.08.20	06.08.20	6 дн	01.08.20	06.08.20	6 дн	ВПр ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск в связи с техническим обслуживанием В 220 Сп, ТТ 220 Сп. и отключением 1С 220 для капитального ремонта Рш 220 АТ-1, Рш 220 1С ОВ, Рш 220 ТН-1, Рш 220 1С СВ, текущий ремонт Рш 220 Усс-И-1, верховой осмотр 1С 220.	с отключением	01:00			С отключением и заземлением 1С 220 (27.07-06.08), ТН-1 220, В 220 АТ-1, ОВ 220 (31.07-01.08), СВ 220, В 220 Усс-И-1, В 220 Сп (с 27 по 30 с переводом на ОВ 220), В 220 Сп (31.07-02.08) С отключением ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Спасск. С отключением ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №1 (27.07-02.08) С переводом ВЛ 220 кВ	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Усс-И-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	27.07.20	02.08.20	7 дн	27.07.20	02.08.20	7 дн	Текущий ремонт Рш 220 Усс-И-1	с отключением	04:00			С отключением и заземлением 1С 220, В 220 Усс-И-1 С отключением ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	АТ-1	Да	ЗРР	27.07.20	06.08.20	11 дн	27.07.20	06.08.20	11 дн	Режим работы 500/10 кВ в связи с отключением В 220 АТ-1 для капитального ремонта Рш 220 АТ-1	без отключения	00:30			АТ-1 в режиме работы 500/10 кВ С отключением и заземлением 1С 220, В 220 АТ-1 АТ-2 в работе	не в транзите
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да	КР	27.07.20	06.08.20	11 дн	27.07.20	06.08.20	11 дн	Капитальный ремонт Рш 220 1С СВ	с отключением	04:00			С отключением и заземлением 1С 220 и СВ 220	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220	Да	КР	27.07.20	06.08.20	11 дн	27.07.20	06.08.20	11 дн	Капитальный ремонт Рш 220 АТ-1, Рш 220 1С ОВ, Рш 220 ТН-1, Рш 220 1С СВ, текущий ремонт Рш 220 Усс-И-1, верховой осмотр 1С 220.	с отключением	04:00			С отключением и заземлением 1С 220, ТН-1 220, В 220 АТ-1, ОВ 220 (31.07-01.08), СВ 220, В 220 Усс-И-1 С отключением ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Спасск. С отключением ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №1 (27.07-02.08) С переводом ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 через ОВ 220 на 2С 220 (3-6 августа) С перификсацией ВЛ 220 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-1 220	Да	КР	27.07.20	06.08.20	11 дн	27.07.20	06.08.20	11 дн	Капитальный ремонт Рш 220 ТН-1, техническое обслуживание ОПН 220 1С, ТН-1 220. Профконтроль вторичных цепей ТН-1 220.	с отключением	04:00			С отключением и заземлением ТН-1 220, 1С 220 КР с АГ=4ч ТО с АГ=2ч Профконтроль вторичных цепей ТН-1 220 с АГ=1ч.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-1	Да	КР	27.07.20	06.08.20	11 дн	27.07.20	06.08.20	11 дн	Капитальный ремонт Рш 220 АТ-1	с отключением	04:00			АТ-1 в режиме работы 500/10 кВ С отключением и заземлением 1С 220, В 220 АТ-1	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	АТ-1	Да	ТР	31.08.20	13.09.20	14 дн	31.08.20	13.09.20	14 дн	Текущий ремонт АТ-1 с дегазацией трансформаторного масла в баке, Рат 220 АТ-1, техническое обслуживание В 220 АТ-1, Рат 500 АТ-1, Росс 220 АТ-1, ТТ 220 АТ-1. Профоснавление ДЗТ АТ-1, Газовая защита, Защита трёхфазного ввода, ДЗ стороны СН АТ-1, КСЗ стороны ВН АТ-1 (ТЭНП, ТЭОП,	с отключением	2			С отключением и заземлением АТ-1, В 220 АТ-1, 1С 500 (31.08-02.09), ОСШ 220 ВПр СК-1, В-2 500, В-3 500 (31.08-02.09). ВПр ОВ 220, С выводом из работы ДЗТ АТ-1, ДЗ стороны СН АТ-1, КСЗ стороны ВН АТ-1 (ТЭНП, ТЭОП, МТЗ), КСЗ-220 АТ-1, МТЗ - 10, ДЗО - 10, ДЗО стороны ВН АТ-1 ТР дегазация трансформаторного масла в баке АТ с	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Нет	ТР	31.08.20	13.09.20	14 дн	31.08.20	13.09.20	14 дн	Техническое обслуживание Росс 220 АТ-1	с отключением	04:00			Отключить и заземлить АТ-1 и ОСШ 220. ВПр В 220 АТ-1 и ОВ 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-1	Нет	ТР	31.08.20	13.09.20	14 дн	31.08.20	13.09.20	14 дн	техническое обслуживание В 220 АТ-1, ТТ 220 АТ-1. Текущий ремонт Рат 220 АТ-1	с отключением	04:00			Отключить и заземлить АТ-1 и В 220 АТ-1	



Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СКРМ / СК 10 кВ	СК-1	Да, срок ремонта изменен	КР	24.08.20	04.10.20	42 дн	24.08.20	04.10.20	42 дн	Капитальный ремонт, диагностика СК-1; текущий ремонт РБ 10 СК-1; техническое обслуживание Рн 10 СК-1. Профоснастоление РЗАИ и управление, ТТ-10 СК, Автоматика АВР СН-0,4 кВ Распиновка, диагностика РБ 10 СК-1.	с отключением	ВЗ			С отключением и заземлением СК-1, АТ-1 ВПр ТСН-1 Капитальный ремонт, диагностика СК-1 (полный разбор машины, с последующим виброобслуживанием и балансировкой статорной организацией) с АГ=ВЗ Текущий ремонт РБ 10 СК-1 с АГ=04:00; техническое обслуживание Рн 10 СК-1 с АГ=01:00.	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Владивосток – Лозовая	Нет	ТР	03.08.20	07.08.20	5 дн	03.08.20	07.08.20	5 дн	Текущий ремонт ТН-1 500 Влад, ТН-2 500 Влад; Техническое обслуживание ОПН 500 Влад Текущий ремонт 1С 500 кВ. Распиновка и диагностика ТТ 500 Влад.	с отключением	04:00			С отключением и заземлением ВЛ 500 кВ Владивосток-Лозовая, 1С 500 кВ. С отключением и разборкой схемы В-3 500. С отключением В-1 500. ВПр УШР 500 ТР и ТО с АГ=4ч ВПр с АГ=1ч Потерь ПА нет. В работе ПРД/ПРМ (ПРМ/ПРД) PBS по ВОЛС ВЛ 500 кВ Владивосток – Лозовая.	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / Р / РШ 500 кВ	УШР 500	Нет	ТР	03.08.20	07.08.20	5 дн	03.08.20	07.08.20	5 дн	Текущий ремонт УШР 500; Техническое обслуживание ОПН 500 УШР Текущий ремонт 1С 500 кВ Распиновка и диагностика ТТ 500 Влад	с отключением	04:00			С отключением и заземлением УШР 500 С отключением и заземлением 1С 500 кВ. С отключением В-1 500, В-3 500, ВЛ 500 кВ Владивосток-Лозовая. ВПр УШР 500 ТР и ТО с АГ=4ч ВПр=1ч Приморское РДУ: На время ремонта УШР 500 ПС 500 кВ Лозовая ПР-4 ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС должен быть в резерве ввиду	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / СШ 500 кВ	1С 500 кВ	Нет	ТР	03.08.20	07.08.20	5 дн	03.08.20	07.08.20	5 дн	Текущий ремонт 1С 500 кВ Распиновка и диагностика ТТ 500 Влад	с отключением	04:00			С отключением и заземлением 1С 500 кВ С отключением ВЛ 500 кВ Владивосток-Лозовая и разборкой схемы ЛР 500 Влад. С отключением и разборкой схемы В-3 500. С отключением В-1 500 ВПр УШР 500 и В 500 УШР ТР и ТО с АГ=4ч Диагностика с АГ=2ч	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 500 кВ	В-3 500	Нет	ВПр	03.08.20	07.08.20	5 дн	03.08.20	07.08.20	5 дн	ВПр ВЛ 500 кВ Владивосток-Лозовая в связи с распиновкой и диагностикой ТТ 500 Влад	с отключением	01:00			С отключением и заземлением 1С 500 кВ. С отключением ВЛ 500 кВ Владивосток-Лозовая и разборкой схемы ЛР 500 Влад. С отключением и разборкой схемы В-3 500. С отключением В-1 500	
Утверждена	Отказанная	АО «СО ЕЭС»	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	10.08.20	23.08.20	14 дн	-	-	-	Для планирования режима учитывать снижение значения ОНД15, ОНД15 на 27 МВт(ОН ПС 220 кВ Спасск от АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Связигино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск) в составленной формулы расчета объема противаварийного управления для контролируемых сечений: - ПримГЭС- Юг	с отключением	04:00	Снижения объема ОН на объектах нет. В заявке на ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Связигино/т потери для АОПО указаны.		Снижение объема ОН на ремя КР ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Связигино/т с отпайкой на ПС Кировка, ТР ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Связигино/т с отпайкой на ПС 220 кВ Кировка на ПС 220 кВ Кировка и ПС 220 кВ Лесозаводск.	