

Утверждаю  
Первый заместитель директора - главный диспетчер  
Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ  
Д.Г. Петухов

"22" декабря 2017г.

оборудования по операционной зоне Приморского РДУ на январь 2018 года.

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учитана в графике	Вид ремонта	Месячный Заключенное время. Начало	Месячный Заключенное время. Конец	Месячный Заключенное время. Длительность	Месячный Время ремонта. Начало	Месячный Время ремонта. Конец	Месячный Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина оттока	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛУГЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110кВ	Нет	ВПр	30.01.18	30.01.18	1 дн	30.01.18	30.01.18	1 дн	Перестройка уставок ОМВ 110 (для последующего перевода ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улisses) на время ремонта МВ 110 ВЛ ВТЭЦ-2 год в феврале 2018)	с отключением	01:00			Приморское РДУ: Отключить ОМВ 110. ВПр ОСШ 110 кВ и ТН ОСШ 110	с включением на ночь
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛУГЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Да	ВПр	30.01.18	30.01.18	1 дн	30.01.18	30.01.18	1 дн	Перестройка уставок ОМВ 110 (для последующего перевода ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улisses) на время ремонта МВ 110 ВЛ ВТЭЦ-2 год в феврале 2018)	с отключением	01:00			Приморское РДУ: Отключить ОМВ 110. ВПр ОСШ 110 кВ и ТН ОСШ 110	с включением на ночь
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДНАС ПЭС ДРСК	ОДНАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Океан - Муравейка	Да	БВР	15.01.18	26.01.18	12 дн	15.01.18	26.01.18	12 дн	Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода. Ручная чистка просек	с отключением	01:00			ВРЭС. Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Океан - Муравейка	с включением на ночь
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДНАС ПЭС ДРСК	ОДНАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ М - Реттиховка	Да	БВР	15.01.18	23.01.18	9 дн	15.01.18	23.01.18	9 дн	Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода.	с отключением	01:00			ПЭС. Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ М - Реттиховка. С выводом канала ТМ ДП Приморское РДУ - ПС 110 кВ Реттиховка при заземлении ВЛ 110 кВ М - Реттиховка	с включением на ночь
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДНАС ПЭС ДРСК	ОДНАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1	Да	ТР	16.01.18	19.01.18	4 дн	16.01.18	19.01.18	4 дн	Обваловка опор	с отключением	02:00			ПЭС. Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1. С проведением СДУ направления ДП Приморское РДУ – ПС 110 кВ Ярославка. ПС 110 кВ Павловка-1	с включением на ночь
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДНАС ПЭС ДРСК	ОДНАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Михайловка - ЖБИ-130	Да	БВР	22.01.18	02.02.18	12 дн	22.01.18	02.02.18	12 дн	Ручная расчистка просек. Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода	с отключением	01:00			ПЭС. Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Михайловка - ЖБИ-130	с включением на ночь
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДНАС ПЭС ДРСК	ОДНАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зелёный угол - Мингоровок	Да	БВР	29.01.18	02.02.18	5 дн	29.01.18	02.02.18	5 дн	Обрезка крон деревьев. Ручная расчистка просек	с отключением	01:00			ВРЭС. Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Зелёный угол - Мингоровок	с включением на ночь
Утверждена на своем уровне	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморское ПМЭС	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальнеосточная	Да	ЗРР	10.01.18	06.02.18	28 дн	10.01.18	06.02.18	28 дн	Замена фундаментов опор	без отключения	04:00			С выводом АПВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	СО ЕЭС	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема нагрузки отключаемой действием АЧР на 5МВт и более	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	15.01.18	15.01.18	1 дн	15.01.18	15.01.18	1 дн	Снижение объема АЧР на 21 МВт на время периодического профилактического контроля АЧР,ОН (БРЧН) ПС 110 кВ Голдобин.	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	СО ЕЭС	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	16.01.18	16.01.18	1 дн	16.01.18	16.01.18	1 дн	Снижение объема ОН (частичная потеря УВ ОНД13) на 19 МВт на время периодического профилактического контроля АЧР,ОН (БРЧН) ПС 110 кВ 1Р. От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Ог» Приморской ГРЭС, АОНО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Сивинино*т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОЮ ВЛ 220 кВ Сивинино*т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН ПС 110 кВ 1Р (частичная потеря УВ ОНД13).	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	СО ЕЭС	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема нагрузки отключаемой действием АЧР на 5МВт и более	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	16.01.18	16.01.18	1 дн	16.01.18	16.01.18	1 дн	Снижение объема АЧР на 19 МВт на время периодического профилактического контроля АЧР,ОН (БРЧН) ПС 110 кВ 1Р.	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	СО ЕЭС	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема нагрузки отключаемой действием АЧР на 5МВт и более	Нет	ЗРР	17.01.18	17.01.18	1 дн	17.01.18	17.01.18	1 дн	Снижение объема АЧР на 12 МВт на время периодического профилактического контроля АЧР ПС 110 кВ Залив.	с отключением	02:00				

Начальник СЭР Н.М. Федосеева

Начальник СРЗА П.П. Козубин

Начальник СЭРБП А.С. Аксенов

Начальник ОДС М.С. Похожалов