

Утверждаю
 Первый заместитель директора-
 главный диспетчер
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Амурское РДУ
 п/п Б.А. Васильев
 « 26 » 05 2017 год

Сводный график ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования по операционной зоне Филиала АО "СО ЕЭС" Амурское РДУ на июнь 2017 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час, сутки)	Примечания: вид ремонта, выполняемые работы, аварийная готовность и т.п.	Примечания: текущее состояние объекта, мероприятия по ремонту, выполненные в предыдущий период и т.п.	Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)				
Ограничение режима работы Амурской энергосистемы				14.06.17	20.06.17	7 дн	14.06.17	20.06.17	7 дн	04:00	Перенести точку деления сети ОЭС Сибири-ОЭС Востока. Питание ПС 220 кВ Амазар, ПС 220 кВ Семозерный от ОЭС Сибири (30 МВт) для вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Призейская-Тугаул (14.06.2017 - 20.06.2017).		
Ограничение режима работы Амурской энергосистемы				01.06.17	13.06.17	13 дн	01.06.17	13.06.17	13 дн	04:00	Перенести точку деления сети ОЭС Сибири-ОЭС Востока. Питание ПС 220 кВ Амазар, ПС 220 кВ Семозерный, ПС 220 кВ Чкалка, ПС 220 кВ Алей/т от ОЭС Сибири (60 МВт) для вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Магдагачи-Ульручи/т (01.06.2017 - 13.06.2017).		
ВЛ 220 кВ													
ВЛ 220 кВ Амурская - Михайло Чесноковская/т I цель	01.06.17	02.06.17	2 дн	01.06.17	02.06.17	2 дн	01.06.17	02.06.17	2 дн	03:00	Установка гирлянд на шлейфах оп № 15/ 3 шт), оп № 17/ 3 шт); Верховой осмотр ВЛ (с проверкой провода в поддерживающих зажимах, с проверкой состояния ГЗТ в поддерживающих зажимах, с выборочной проверкой состояния пресуемых зажимов, с проверкой антикоррозийного состояния металлических опор) опоры №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15.		
ВЛ 220 кВ Амурская - Белогорск/т с оттайками	09.06.17	10.06.17	2 дн	09.06.17	10.06.17	2 дн	09.06.17	10.06.17	2 дн	03:00	БВР (Текущий ремонт, ВВИ КС-220 ВЛ Белогорск/т)	1. Потери реализации УВ «ОГ Зейской ГЭС» от АОПО ВЛ 220 кВ, установленных на Райчихинской ГРЭС. 2. Потери реализации УВ «ОНА1», «ОНА2» на ПС 220 кВ Белогорск от ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС	
ВЛ 220 кВ Амурская - Короли/т с оттайкой на ПС Белогорск	29.06.17	30.06.17	2 дн	29.06.17	30.06.17	2 дн	29.06.17	30.06.17	2 дн	03:00	БВР (Текущий ремонт, ВВИ КС-220 ВЛ Короли/т)	Потерь ПА нет	
ВЛ 220 кВ Амурская - Михайло Чесноковская/т I цель	12.06.17	15.06.17	4 дн	12.06.17	15.06.17	4 дн	12.06.17	15.06.17	4 дн	00:30	Чистка изоляции ЛР-220-01, покраска.		
ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Талакан № 1 с оттайкой на ПС Куруктани	14.06.17	28.06.17	15 дн	14.06.17	28.06.17	15 дн	14.06.17	27.06.17	14 дн	08:00	Ремонт ШР-Талакан1, ЛР-Талакан1		
ВЛ 220 кВ Большая Омутная/т - Ерофей Павлович/т				21.06.17	22.06.17	2 дн	21.06.17	22.06.17	2 дн	01:00	Текущий ремонт ШР-ВЛ-220ВЗ Большая Омутная/т	Потерь ПА нет	
ВЛ 220 кВ Белогорск/т - Завитая с оттайкой на ПС Хвалыная	06.06.17	08.06.17	3 дн	06.06.17	08.06.17	3 дн	06.06.17	08.06.17	3 дн	02:00	БВР (Тек. Ремонт ЛР-220 ВЛ Белогорск/т, РП-220 ВЛ Белогорск/т)	Потери реализации УВ ОНА на ПС 220 кВ Хвалыная от ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС. Потери реализации УВ «ОГ Зейской ГЭС» от АОПО ВЛ 220 кВ, установленных на Райчихинской ГРЭС.	
ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая I цель	26.06.17	28.06.17	3 дн	26.06.17	28.06.17	3 дн	25.06.17	27.06.17	3 дн	06:00	БВР (капитальный ремонт ОР-220 ВЛ БГЭС I цель, ТО КС-220 ВЛ ВЛ БГЭС I цель. Профреставление ВЧ тракта)	Потерь ПА нет. В работе канал ТМ ПА по УПАСК ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая II цель.	
ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая I цель	14.06.17	28.06.17	15 дн	14.06.17	28.06.17	15 дн	14.06.17	27.06.17	14 дн	08:00	Ремонт ШР-Завитая1, ЛР-Завитая1	Потерь ПА нет. В работе канал ТМ ПА по УПАСК ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая II цель.	
ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Светлая I цель с оттайкой на ПС Энергия	01.06.17	04.06.17	4 дн	01.06.17	04.06.17	4 дн	01.06.17	04.06.17	4 дн	03:00	БВР (Капитальный ремонт ЛР - 220 ВЛ ЗГЭС I цель)	Потерь ПА нет. В работе каналы ПА по УПАСК ВОЛС ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Светлая.	
ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Светлая II цель с оттайкой на ПС Энергия	05.06.17	08.06.17	4 дн	05.06.17	08.06.17	4 дн	05.06.17	08.06.17	4 дн	02:00	БВР (Текущий ремонт ЛР - 220 ВЛ ЗГЭС 2 цель. ТО КС - 220 ВЛ ЗГЭС 2 цель, ВЧЗ - 220 ВЛ ЗГЭС 2 цель)	Потерь ПА нет	
ВЛ 220 кВ Завитая - Завитая/т II цель	01.06.17	03.06.17	3 дн	01.06.17	03.06.17	3 дн	01.06.17	03.06.17	3 дн	06:00	БВР (ТО КС-220 ВЛ Завитая/т II цель). ВПр (вывод в ремонт В-220 ВЛ Завитая/т II цель)		
ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Светлая II цель с оттайкой на ПС Энергия	05.06.17	08.06.17	4 дн	05.06.17	08.06.17	4 дн	05.06.17	08.06.17	4 дн	02:00	БВР (ТО КС - 220 ВЛ ЗГЭС II цель, ВЧЗ - 220 ВЛ ЗГЭС II цель)	Потерь ПА нет	
ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Светлая I цель с оттайкой на ПС Энергия	01.06.17	04.06.17	4 дн	01.06.17	04.06.17	4 дн	01.06.17	04.06.17	4 дн	02:00	БВР (ТО КС - 220 ВЛ ЗГЭС I цель)	Потерь ПА нет. В работе каналы ПА по УПАСК ВОЛС ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Светлая.	
ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Светлая I цель с оттайкой на ПС Энергия	01.06.17	04.06.17	4 дн	01.06.17	04.06.17	4 дн	01.06.17	04.06.17	4 дн	03:00	Замена поврежденных изоляторов оп № 9АВ(14); Замена полимерной изоляции оп № 35(2); Установка спиральных зажимов на пресуемые оп № 12-13; Замена сварных соединений шлейфов на спиральные оп № 28; оттайка оп №7; Верховой осмотр ВЛ (с проверкой провода в поддерживающих зажимах, с проверкой состояния ГЗТ в поддерживающих зажимах, с выборочной проверкой состояния пресуемых зажимов, с проверкой антикоррозийного состояния металлических опор) опоры №№ 12,13,14,15,16,17,18.	Потерь ПА нет. В работе каналы ПА по УПАСК ВОЛС ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Светлая.	
ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Светлая II цель с оттайкой на ПС Энергия	05.06.17	08.06.17	4 дн	05.06.17	08.06.17	4 дн	05.06.17	08.06.17	4 дн	03:00	Замена полимерной изоляции оп № 34(2),35(2); Установка спиральных зажимов на пресуемые оп. № 12-13; Замена сварных соединений шлейфов на спиральные оп № 28; оттайка оп №7; Верховой осмотр ВЛ (с проверкой провода в поддерживающих зажимах, с проверкой состояния ГЗТ в поддерживающих зажимах, с выборочной проверкой состояния пресуемых зажимов, с проверкой антикоррозийного состояния металлических опор) опоры №№ 12,13,14,15,16,17,18.	Потерь ПА нет	
ВЛ 220 кВ Ерофей Павлович/т - Чкалка (ВЛ-220-02)	05.06.17	08.06.17	4 дн	05.06.17	08.06.17	4 дн	05.06.17	08.06.17	4 дн	03:00	Замена сварных соединений шлейфов на спиральные опоры № 1,2,4,8,11; Верховой осмотр ВЛ (с проверкой провода в поддерживающих зажимах, с проверкой состояния ГЗТ в поддерживающих зажимах, с выборочной проверкой состояния пресуемых зажимов, с проверкой антикоррозийного состояния металлических опор), проверка соединительных пресуемых зажимов и бандажей опоры №№ 26,27,29,30,32,34,36,37,38,39.		

ВЛ 220 кВ Ерофей Павлович/Т - Амчит (ВЛ-220-01)	23.06.17	27.06.17	5 дн	23.06.17	27.06.17	5 дн	23.06.17	27.06.17	5 дн	03:00	Замена сварных соединений шлейфов на спиральные опоры №1,3,4,11. Верховой осмотр ВЛ (с проверкой провода в подвешивающих зажимах, с проверкой состояния ГЭТ в подвешивающих зажимах, с выборочной проверкой состояния пресушенных зажимов, с проверкой антикоррозийного состояния металлических опор), проверка соединительных пресушенных зажимов и бандажей опоры №№ 24,25,26,28,29,30,32,33,34,35.		
ВЛ 220 кВ Ерофей Павлович/Т - Амчит (ВЛ-220-01)				21.06.17	22.06.17	2 дн	21.06.17	22.06.17	2 дн	01:00	Текущий ремонт ТТ-220-01, ЛР-220-01, ШР-1-220-Т-2, МР-ТН-2-220		
ВЛ 220 кВ Ерофей Павлович/Т - Чинчатка (ВЛ-220-02)	05.06.17	08.06.17	4 дн	05.06.17	08.06.17	4 дн	05.06.17	08.06.17	4 дн	03:00	Замена сварных соединений шлейфов на спиральные опоры № 1,2,4,8,11; Верховой осмотр ВЛ (с проверкой провода в подвешивающих зажимах, с проверкой состояния ГЭТ в подвешивающих зажимах, с выборочной проверкой состояния пресушенных зажимов, с проверкой антикоррозийного состояния металлических опор), проверка соединительных пресушенных зажимов и бандажей опоры №№ 26,27,29,30,32,34,36,37,38,39.		
ВЛ 220 кВ Ключевая - Сулус/Т	21.06.17	01.07.17	11 дн	21.06.17	01.07.17	11 дн	21.06.17	01.07.17	11 дн	06:00	Выправка ж/б опор №№ 12 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27;	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа электростанций Южно-Якутского энергорайона составом: Нерюнгинская ГРЭС - два Блока; Потерь ПА нет	
ВЛ 220 кВ Ключевая - Сулус/Т	26.06.17	27.06.17	2 дн	26.06.17	27.06.17	2 дн	26.06.17	27.06.17	2 дн	01:00	Текущий ремонт ЛР-220 Ключевая, Р-ТН1-220, РС1-220, ШР1-220-Т1, ТН1-220	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа электростанций Южно-Якутского энергорайона составом: Нерюнгинская ГРЭС - два Блока; Потерь ПА нет	
КВЛ 220 кВ Ледяная - Восточная № 1				31.05.17	01.06.17	2 дн	31.05.17	01.06.17	2 дн	03:00	ВПр (выход в ремонт В-220 Восточная №1)		
ВЛ 220 кВ Магдагачи - Ульручи/Т с оттайкой на ПС Талдан/Т	31.05.17	08.06.17	9 дн	31.05.17	08.06.17	9 дн	31.05.17	08.06.17	9 дн	04:00	Вырубка ОСД опоры №382-383(25),383-384(25),402-403(1); Ремонт гирлянд (замена изоляции) оп № 426; Замена сварных соединений шлейфов на спиральные опоры №365,423,439,440,446; Проверка состояния болтовых и контактных соединений опоры №№ 96-110; Верховой осмотр ВЛ (с проверкой провода в подвешивающих зажимах, с проверкой состояния ГЭТ в подвешивающих зажимах, с выборочной проверкой состояния пресушенных зажимов, с проверкой антикоррозийного состояния металлических опор), проверка соединительных пресушенных зажимов и бандажей опоры №6,100,105,110,115,120,130,135,140,150,160,170,180,190,193. Замер уровня наведенного напряжения	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа электростанций Южно-Якутского энергорайона составом: Нерюнгинская ГРЭС - два Блока; Чумльинская ТЭЦ - 2 ТГ. Потерь ПА нет	
ВЛ 220 кВ Магдагачи - Ульручи/Т с оттайкой на ПС Талдан/Т	09.06.17	13.06.17	5 дн	09.06.17	13.06.17	5 дн	01.06.17	05.06.17	5 дн	02:00	ВЛ (отключение В-220 ВЛ Ульручи/Т)	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа электростанций Южно-Якутского энергорайона составом: Нерюнгинская ГРЭС - два Блока; Чумльинская ТЭЦ - 2 ТГ. Потерь ПА нет	
ВЛ 220 кВ Магдагачи - Ульручи/Т с оттайкой на ПС Талдан/Т	31.05.17	03.06.17	4 дн	31.05.17	03.06.17	4 дн	31.05.17	03.06.17	4 дн	02:00	БВР (ТО КС - 220 ВЛ Ульручи, ВЧЗ - 220 ВЛ Ульручи)	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа электростанций Южно-Якутского энергорайона составом: Нерюнгинская ГРЭС - два Блока; Чумльинская ТЭЦ - 2 ТГ. Потерь ПА нет	
ВЛ 220 кВ Мухомовка/Т - Шимановск/Т	02.06.17	03.06.17	2 дн	02.06.17	03.06.17	2 дн	02.06.17	03.06.17	2 дн	00:30	Ремонт ШР-ТН-1С-220, нанесение фазировки	Потерь ПА нет	
ВЛ 220 кВ Мухомовка/Т - Шимановск/Т	02.06.17	03.06.17	2 дн	02.06.17	03.06.17	2 дн	02.06.17	03.06.17	2 дн	01:00	Текущий ремонт РС-1, нанесение фазировки	Потерь ПА нет	
ВЛ 220 кВ Мухомовка/Т - Шимановск	01.06.17	01.06.17	1 дн	01.06.17	01.06.17	1 дн	01.06.17	01.06.17	1 дн	00:30	Текущий ремонт ЛР-Л1-220 Шимановск, ОР-Л1-220 Шимановск	В ЛАПНУ Зейской ГЭС потеря автоматической фиксации состояния ВЛ 220 кВ на транзите Мухомовка/Т - Амурская.	
ВЛ 220 кВ Новокиевка - Февральская с оттайкой на ПС Улагодка				06.06.17	09.06.17	4 дн	06.06.17	09.06.17	4 дн	05:00	Верховой осмотр. Ремонт подвешивающей арматуры (пролет оп. №№ 576-840)	1. В ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС потеря ТИ, ТС с ПС 220 кВ Февральская, потеря автоматической фиксации состояния ВЛ 220 кВ, прилегающих к ПС Февральская. 2. В ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЦСПА ОЭС Востока односторонняя потеря ФОЛ ВЛ 220 кВ транзита Призаяская - Тунгала - Февральская. (потери ФОЛ ВЛ 220 кВ Тунгала - Февральская с ПС 220 кВ Февральская). 3. В РАДВ ПС 500 кВ Амурская потеря ТИ ВЛ 220 кВ Февральская - Эгэрин в КИР-41.	
ВЛ 220 кВ Нерюнгинская ГРЭС - НПС-18 №1				13.06.17	26.06.17	14 дн	01.06.17	12.06.17	12 дн	02:00	Замена поврежденных изоляторов, опоры №№ 2, 4, 6, 7, 9, 14, 15 16. Устойновка грозозащитных аппаратов опоры №№ 1-400	Работы добавлены по инвент проат грозоустойчивость. С выводом в резерв ВЛ 110 кВ на транзите Малый Ниньер - Нижний Курамах.	
ВЛ 220 кВ НПС-18 - Нижний Курамах № 2 с оттайкой на ПС НПС-17	22.06.17	23.06.17	2 дн	19.06.17	20.06.17	2 дн	22.06.17	23.06.17	2 дн	02:00	Выправка подвешивающих гирлянд изоляторов провода оп. №177(2),180(2),391(2)	С выводом в резерв ВЛ 110 кВ на транзите Малый Ниньер - Нижний Курамах.	
ВЛ 220 кВ Нижний Курамах - НПС-15 № 1 с оттайкой на ПС НПС-14				15.06.17	19.06.17	5 дн	15.06.17	19.06.17	5 дн	04:00	Прокладка магистрального газопровода "Сила Сибири", пролеты опор №№ 194-195	Потерь ПА нет.	
ВЛ 220 кВ Нижний Курамах - НПС-15 № 2 с оттайкой на ПС НПС-14				20.06.17	26.06.17	7 дн	20.06.17	26.06.17	7 дн	04:00	Прокладка магистрального газопровода "Сила Сибири", пролеты опор №№ 198-199	Потерь ПА нет.	
КВЛ 220 кВ Нерюнгинская ГРЭС - Тында II цепь с оттайкой на ПС НПС-19	05.06.17	10.06.17	6 дн	05.06.17	10.06.17	6 дн	19.06.17	24.06.17	6 дн	02:00	Замена сварных соединений шлейфов на спиральные: 228(3),278(3),286(3),287(3),288(3),296(3). Устранение продинаса; установка ГВУ в прохладное положение (опоры №№ 36, 470-496)	Потерь ПА нет.	
КВЛ 220 кВ Нерюнгинская ГРЭС - Тында II цепь с оттайкой на ПС НПС-19	19.06.17	23.06.17	5 дн	19.06.17	23.06.17	5 дн	19.06.17	23.06.17	5 дн	2	Текущий ремонт В-202, текущий ремонт ТТ-202. Капитальный ремонт РО-202,	С отключением КВЛ 220 кВ Нерюнгинская ГРЭС - Тында № 2 с оттайкой на ПС НПС-19. Потерь ПА нет.	
ВЛ 220 кВ Нижний Курамах - НПС-15 № 1 с оттайкой на ПС НПС-16	26.06.17	28.06.17	3 дн	15.06.17	19.06.17	5 дн	15.06.17	19.06.17	5 дн	04:00	БВР (Текущий ремонт ЛР-220 ВЛ НПС-15 №1), Первый профилактический контроль ВЧЗ	Потерь ПА нет.	
ВЛ 220 кВ Нижний Курамах - НПС-15 № 2 с оттайкой на ПС НПС-16	29.06.17	01.07.17	3 дн	20.06.17	26.06.17	7 дн	20.06.17	26.06.17	7 дн	04:00	БВР (Текущий ремонт ЛР-220 ВЛ НПС-15 №2), Первый профилактический контроль ВЧЗ	Потерь ПА нет.	
ВЛ 220 кВ Нижний Курамах - НПС-15 № 1 с оттайкой на ПС НПС-16				17.06.17	19.06.17	3 дн	17.06.17	19.06.17	3 дн	02:00	Первый профилактический контроль ВЧЗ	Потерь ПА нет.	
ВЛ 220 кВ Нижний Курамах - НПС-15 № 2 с оттайкой на ПС НПС-16				20.06.17	22.06.17	3 дн	20.06.17	22.06.17	3 дн	02:00	Первый профилактический контроль ВЧЗ	Потерь ПА нет.	
ВЛ 220 кВ Нерюнгинская ГРЭС - НПС-18 №2	18.06.17	19.06.17	2 дн	18.06.17	23.06.17	6 дн	18.06.17	19.06.17	2 дн	04:00	Первый профилактический контроль ВЧЗ	С выводом в резерв ВЛ 110 кВ на транзите Малый Ниньер - Нижний Курамах.	
КВЛ 220 кВ Нерюнгинская ГРЭС - Тында I цепь с оттайкой на ПС НПС-19	26.06.17	27.06.17	2 дн	26.06.17	27.06.17	2 дн					Профилактический РЗА. Двусторонняя проверка ВЧ Канала	Выполнение работ необходимо выполнять с отключением КВЛ 220 кВ Нерюнгинская ГРЭС - Тында I цепь с оттайкой на ПС НПС-19.	
ВЛ 220 кВ Олекминск - НПС 15 № 1 с оттайкой на ПС НПС-14 (в 3402)	12.06.17	12.06.17	1 дн	12.06.17	12.06.17	1 дн	12.06.17	12.06.17	1 дн	02:00	Первый профилактический контроль ВЧЗ		
ВЛ 220 кВ Олекминск - НПС 15 № 2 с оттайкой на ПС НПС-14 (в 3402)	13.06.17	13.06.17	1 дн	13.06.17	13.06.17	1 дн	13.06.17	13.06.17	1 дн	01:00	Первый профилактический контроль ВЧЗ		
ВЛ 220 кВ Призаяская - Тутуал	14.06.17	20.06.17	7 дн	14.06.17	20.06.17	7 дн	14.06.17	20.06.17	7 дн	01:00	Вырубка ОСД, оп. №11-12(14), 12-13(7), 13-14(4), 14-15(1), 15-16(2), 18-19(5),30-31(10),31-32(20),32-33(9),34-35(1).	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа электростанций Южно-Якутского энергорайона составом: Нерюнгинская ГРЭС - два Блока; Потерь ПА нет	
ВЛ 220 кВ Призаяская - Тутуал	14.06.17	20.06.17	7 дн	14.06.17	20.06.17	7 дн	14.06.17	20.06.17	7 дн	04:00	БВР (ап. ремонт ЛР-220 ВЛ Тутуал, ОР ВЛ-220 Тутуал, тек. ремонт КС-220 ВЛ Тутуал, вывод в ремонт В-220 ВЛ Тутуал), Проверка ВЧЗ	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа электростанций Южно-Якутского энергорайона составом: Нерюнгинская ГРЭС - два Блока; Потерь ПА нет	
ВЛ 220 кВ Призаяская - Тутуал	14.06.17	17.06.17	4 дн	14.06.17	17.06.17	4 дн	14.06.17	17.06.17	4 дн	04:00	Профилактический ВЧЗ. ВПр (вывод в ремонт 2С-220 кВ).	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа электростанций Южно-Якутского энергорайона составом: Нерюнгинская ГРЭС - два Блока; Потерь ПА нет	

ВЛ 220 кВ Сковородино - Уруша/г				15.06.17	22.06.17	8 дн	14.06.17	20.06.17	7 дн	03:00	1) Вырубка ОСД, пролёты опор №№ 1016-17(4),88-89(5),98-99(10), 101-102(150),119-120(20),121-122(3),122-123(2),123-124(4),124-125(16), 125-126(2),126-127(1),129-130(3),179-178(1),177-178(1),179-180(5),181-182(8); 2) Установка гермока на шлейфах опоры № 152(2); 3) Выправка металлической опоры № 145; 4) Замена сварных соединений шлейфов на спиральные, опоры №№ 96,108,132,152,159; 5) Закрепление шпунта ГЗТ на опорах №№ 94,96,146,152,193(1),195(1); 6) Верховой осмотр ВЛ (с проверкой проводов в поддерживающих зажимах, с проверкой состояния ГЗТ в поддерживающих зажимах, с выборочной проверкой состояния пресуемых зажимов, с проверкой антикоррозийного состояния металлических опор), проверка соединительных пресуемых зажимов и бандажей опоры №№ 65,67,70,72,75,77,79,80,82,85,87,90,92,95,98	Потеря ПА нет	
ВЛ 220 кВ Сулус/г - Магдагачи	09.06.17	13.06.17	5 дн	09.06.17	13.06.17	5 дн	01.06.17	05.06.17	5 дн	02:00	БВР (Текущий ремонт ЛР - 220 ВЛ Сулус, ТО КС - 220 ВЛ Сулус, ВЧЗ - 220 ВЛ Сулус. Проверка РЗА ВЧЗ - 220 ВЛ Сулус) ВПр (вывод в ремонт В-220 ВЛ Сулус/г)	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа электростанций Южно-Якутского энергорайона составом: Нерюнгринская ГРЭС - два Блока; Чульманская ТЭЦ - 2 ТГ. Потеря ПА нет	
КВЛ 220 кВ Сковородино - Тында № 2				26.06.17	27.06.17	2 дн					ВПр (вывод в ремонт ЗС-220 кВ)	Потеря ПА нет.	Выполнение работ необходимо выполнять с отключением КВЛ 220 кВ Тында - Коргочи, отключение данной КВЛ не согласовано Забайкальским РДУ.
КВЛ 220 кВ Тында - Дилеун	25.06.17	02.07.17	8 дн	25.06.17	02.07.17	8 дн	25.06.17	02.07.17	8 дн	04:00	Вырубка ОСД оп. №161-162(5), 163-164(2), 164-165(1), 165-166(10), 167-168(1), 168-169(2), 169-170(2), 170-171(7), 171-172(4). Установка спиральных зажимов на пресуемые в местах пересечения, оп. № 48-49 программа повышения надежности ВЛ, замена сварных соединений шлейфов на спиральные оп. №7(3), 14(3), 29(3), 49(3). Верховой осмотр ВЛ (с проверкой проводов в поддерживающих зажимах, с проверкой состояния ГЗТ в поддерживающих зажимах, с выборочной проверкой состояния пресуемых зажимов, с проверкой антикоррозийного состояния металлических опор), Проверка соединительных пресуемых зажимов и бандажей опоры №№ 118,120,125,127,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,177.	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа электростанций Южно-Якутского энергорайона составом: Нерюнгринская ГРЭС - два Блока; Потеря ПА нет.	
КВЛ 220 кВ Тында - Дилеун	26.06.17	27.06.17	2 дн	26.06.17	27.06.17	2 дн	26.06.17	27.06.17	2 дн	02:00	ТО КС-220 КВЛ Тында, ТТ-220 КВЛ Тында	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа электростанций Южно-Якутского энергорайона составом: Нерюнгринская ГРЭС - два Блока; Потеря ПА нет.	
ВЛ 220 кВ Уруша/г - Ерофеев Павлович/г				05.06.17	06.06.17	2 дн	05.06.17	06.06.17	2 дн	01:00	Текущий ремонт ШР-ВЛ-220W2 Уруша/г	Потеря ПА нет	
ВЛ 220 кВ Шимановск - Ледная с оттайкой на ПС Ледная/г	05.06.17	08.06.17	4 дн	05.06.17	08.06.17	4 дн	05.06.17	08.06.17	4 дн	02:00	ВПр (вывод в ремонт В-220 ВЛ Шимановск)	В ПАГНУ Зейской ГЭС провести автоматической фиксации состояния ВЛ 220 кВ на транзите Мухинская/г - Амурская.	
ВЛ 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ - Хатыни с оттайками				20.06.17	21.06.17	2 дн	20.06.17	21.06.17	2 дн	02:00	ВПр; Текущий ремонт ЗСШ-110		
ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Чульманская ТЭЦ с оттайками (Л-114)				20.06.17	21.06.17	2 дн	20.06.17	21.06.17	2 дн	02:00	ВПр.Текущий ремонт ЗСШ-110		
ВЛ 110 кВ Хатыни - Малый Ниньяр				01.06.17	12.06.17	12 дн	03.06.17	12.06.17	10 дн	02:00	Реконструкция ПС 110 кВ Малый Ниньяр		
ВЛ 110 кВ Хатыни - Малый Ниньяр				17.06.17	19.06.17	3 дн	17.06.17	19.06.17	3 дн	02:00	Реконструкция ПС 110 кВ Малый Ниньяр		
ВЛ 110 кВ Лебедянский - Нижний Кураих с оттайками	26.06.17	30.06.17	5 дн	26.06.17	30.06.17	5 дн	26.06.17	30.06.17	5 дн	02:00	Замена опор.		
ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ - Хатыни с оттайками				20.06.17	23.06.17	4 дн	20.06.17	23.06.17	4 дн	02:00	Замена опор.		
ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ - Малый Ниньяр с оттайками	13.06.17	16.06.17	4 дн	13.06.17	16.06.17	4 дн	13.06.17	16.06.17	4 дн	02:00	Замена опор.		
ПС 500 кВ Амурская													
В-220 ВЛ Коргочи/г	05.06.17	10.06.17	6 дн	05.06.17	10.06.17	6 дн	05.06.17	10.06.17	6 дн	01:00	ТО, БВР (Профосстановление РЗА, АУВ, ТТ.)	С переводом на ОВ-220	
В1-500				26.06.17	27.06.17	2 дн	26.06.17	27.06.17	2 дн	04:00	Замена емкостных делителей	Потеря ПА нет	
В2-500				28.06.17	29.06.17	2 дн	28.06.17	29.06.17	2 дн	04:00	Замена емкостных делителей	Потеря ПА нет	
ПС 220 кВ Аячиг/м													
ВЛ 220 кВ Амазар-Аячиг/г (ВЛ-226)				12.06.17	13.06.17	2 дн	14.06.17	15.06.17	2 дн	ВЗ	Текущий ремонт ТТ-ВЛ-220-226, ЛР-ВЛ-220-226, ШР-ТН-1-220, ШР-1-МВ-220-Т-1		
1С-220	12.06.17	13.06.17	2 дн	12.06.17	13.06.17	2 дн	14.06.17	15.06.17	2 дн	02:00	Текущий ремонт ТТ-220-01, ЛР-220-01, ШР-1-220-Т-2, МР-ТН-2-220	с включением на ночь	
2С-220	21.06.17	22.06.17	2 дн	21.06.17	22.06.17	2 дн	21.06.17	22.06.17	2 дн	01:00	Текущий ремонт ТТ-220-01, ЛР-220-01, ШР-1-220-Т-2, МР-ТН-2-220	с включением на ночь	
ПС 220 кВ Белогорск													
В-220 ВЛ Коргочи/г	29.06.17	30.06.17	2 дн	29.06.17	30.06.17	2 дн	29.06.17	30.06.17	2 дн	03:00	Опробование АУВ, БВР (Текущий ремонт, ВВИ КС-220 ВЛ Коргочи/г)		
В-220 ВЛ Белогорск/г	09.06.17	10.06.17	2 дн	09.06.17	10.06.17	2 дн	09.06.17	10.06.17	2 дн	03:00	Опробование АУВ, БВР (Текущий ремонт, ВВИ КС-220 ВЛ Белогорск/г)		
ПС 220 кВ Белогорск/м													
В-220-Т1	14.06.17	16.06.17	3 дн	14.06.17	16.06.17	3 дн	14.06.17	16.06.17	3 дн	00:30	ремонт В-220 Т-1, Т-1, ТТ1-20, ТТ6-220		
ПС 220 кВ Благовещенская													
АТ-1	01.06.17	05.06.17	5 дн	01.06.17	05.06.17	5 дн	01.06.17	05.06.17	5 дн	04:00	Текущий ремонт: БВР (ИИ ОПН-220 АТ-1, ОПН-35 АТ-1, ИИ в/высоы-110 АТ-1, ТО РЗА АТ-1 (О)) ВПр (вывод в ремонт В-220 АТ-1)	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТТ №2,3(4). Потеря ПА нет	
АТ-2	19.06.17	23.06.17	5 дн	19.06.17	23.06.17	5 дн	19.06.17	23.06.17	5 дн	04:00	Текущий ремонт АТ-2; БВР (ИИ ОПН-220 АТ-2, ОПН-35 АТ-2, ТО РЗА АТ-2 (О)) ВПр (вывод в ремонт В-220 АТ-2)	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТТ №2,4 Потеря ПА нет	
В-110 АТ-1	01.06.17	05.06.17	5 дн	01.06.17	05.06.17	5 дн	01.06.17	05.06.17	5 дн	04:00	ТО, ВПр (вывод в ремонт АТ-1)		
В-110 АТ-2	19.06.17	23.06.17	5 дн	19.06.17	23.06.17	5 дн	19.06.17	23.06.17	5 дн	04:00	ТО В-110 АТ-2 (О), ВПр (вывод в ремонт АТ-2)		
В-220 АТ-1	01.06.17	05.06.17	5 дн	01.06.17	05.06.17	5 дн	01.06.17	05.06.17	5 дн	04:00	ТО, ВПр (вывод в ремонт АТ-1)		
В-220 АТ-2	19.06.17	23.06.17	5 дн	19.06.17	23.06.17	5 дн	19.06.17	23.06.17	5 дн	04:00	ТО В-220 АТ-2 (О), ВПр (вывод в ремонт АТ-2)		
ПС 220 кВ Бурей/м													
В-110-Т1	20.06.17	22.06.17	3 дн	20.06.17	22.06.17	3 дн	20.06.17	22.06.17	3 дн	00:30	Текущий ремонт В-110 Т-1, Т-1	Без совмещения с работами на В-110 Т-1, Т-2.	
В-110-Т2	20.06.17	22.06.17	3 дн	20.06.17	22.06.17	3 дн	20.06.17	22.06.17	3 дн	00:30	Текущий ремонт В-110 Т-2, Т-2	Без совмещения с работами на В-110 Т-1, Т-1.	
ПС 220 кВ Варпаровка													
В 220 Т-1	19.06.17	23.06.17	5 дн	19.06.17	23.06.17	5 дн	19.06.17	23.06.17	5 дн	03:00	ВПр (вывод в ремонт Т-1)		
В 220 Т-2	26.06.17	30.06.17	5 дн	26.06.17	30.06.17	5 дн	26.06.17	30.06.17	5 дн	03:00	ВПр (вывод в ремонт Т-2)		
РП-220 кВ	26.06.17	30.06.17	5 дн	26.06.17	30.06.17	5 дн	26.06.17	30.06.17	5 дн	03:00	ВПр (вывод в ремонт Т-2)		
РП-220 кВ	19.06.17	23.06.17	5 дн	19.06.17	23.06.17	5 дн	19.06.17	23.06.17	5 дн	03:00	ВПр (вывод в ремонт Т-1)		

ПС 220 кВ Голыма/т												
СВ-220	26.06.17	28.06.17	3 дн	26.06.17	28.06.17	3 дн	26.06.17	28.06.17	3 дн	00:30	Текущий ремонт СВ-220, межремонтные испытания ТТ-СВ-220	с включением ремонтной перемишки
РП-220	26.06.17	28.06.17	3 дн	26.06.17	28.06.17	3 дн	26.06.17	28.06.17	3 дн	00:30	Текущий ремонт СВ-220, межремонтные испытания ТТ-СВ-220	
РП-220	13.06.17	13.06.17	1 дн	13.06.17	13.06.17	1 дн	13.06.17	13.06.17	1 дн	01:30	Межремонтные испытания ТТ-РП-220	
РП-220	20.06.17	21.06.17	2 дн	20.06.17	21.06.17	2 дн	20.06.17	21.06.17	2 дн	00:30	Текущий ремонт В-220-Т1	с включением ремонтной перемишки
РП-220	22.06.17	23.06.17	2 дн	22.06.17	23.06.17	2 дн	22.06.17	23.06.17	2 дн	00:30	Текущий ремонт В-220-Т2	с включением ремонтной перемишки
ТН2-220	08.06.17	08.06.17	1 дн	08.06.17	08.06.17	1 дн	08.06.17	08.06.17	1 дн	01:00	Межремонтные испытания ТН2-220	
ТН2-220	08.06.17	08.06.17	1 дн	08.06.17	08.06.17	1 дн	08.06.17	08.06.17	1 дн	00:30	Текущий ремонт ТН2-220	
ТН1-220	15.06.17	15.06.17	1 дн	15.06.17	15.06.17	1 дн	15.06.17	15.06.17	1 дн	01:00	Межремонтные испытания ТН1-220	
ТН1-220	07.06.17	07.06.17	1 дн	07.06.17	07.06.17	1 дн	07.06.17	07.06.17	1 дн	00:30	Текущий ремонт ТН1-220	
В-220-Т1	16.06.17	16.06.17	1 дн	16.06.17	16.06.17	1 дн	16.06.17	16.06.17	1 дн	01:30	Межремонтные испытания ОПН-220-Т1, ТТ-220-Т1	
В-220-Т1	20.06.17	21.06.17	2 дн	20.06.17	21.06.17	2 дн	20.06.17	21.06.17	2 дн	00:30	Текущий ремонт В-220-Т1	с включением ремонтной перемишки
В-220-Т1	05.06.17	05.06.17	1 дн	05.06.17	05.06.17	1 дн	05.06.17	05.06.17	1 дн	01:00	Межремонтные испытания Т1	
В-220-Т2	12.06.17	12.06.17	1 дн	12.06.17	12.06.17	1 дн	12.06.17	12.06.17	1 дн	01:30	Межремонтные испытания ОПН-220-Т2, ТТ-220-Т2	
В-220-Т2	22.06.17	23.06.17	2 дн	22.06.17	23.06.17	2 дн	22.06.17	23.06.17	2 дн	00:30	Текущий ремонт В-220-Т2	с включением ремонтной перемишки
В-220-Т2	07.06.17	07.06.17	1 дн	07.06.17	07.06.17	1 дн	07.06.17	07.06.17	1 дн	01:00	Межремонтные испытания высоковольтных вводов Т2	
ПС 220 кВ Дипкун												
СВ-220				26.06.17	27.06.17	2 дн	26.06.17	27.06.17	2 дн	02:00	БВР (ТО КС-220 КВЛ Тында, ТО ТТ-220 КВЛ Тында)	
РП-220 кВ	20.06.17	24.06.17	5 дн	19.06.17	23.06.17	5 дн	19.06.17	23.06.17	5 дн	04:00	ВПр (вывод в ремонт Т-1, В-220 Т-1)	
РП-220 кВ	15.06.17	19.06.17	5 дн	05.06.17	09.06.17	5 дн	05.06.17	09.06.17	5 дн	04:00	ВПр (вывод в ремонт Т-2)	
РП-220 кВ				26.06.17	27.06.17	2 дн	26.06.17	27.06.17	2 дн	02:00	ВПр (ТО КС-220 КВЛ Тында, ТО ТТ-220 КВЛ Тында)	
ТН-220 1С	05.06.17	05.06.17	1 дн	26.06.17	27.06.17	2 дн	26.06.17	27.06.17	2 дн	02:00	ТО, ВВИ	
В-220 Т-1				26.06.17	27.06.17	2 дн	26.06.17	27.06.17	2 дн	02:00	БВР (ТО КС-220 КВЛ Тында, ТО ТТ-220 КВЛ Тында)	
В-220 Т-1	20.06.17	24.06.17	5 дн	19.06.17	23.06.17	5 дн	19.06.17	23.06.17	5 дн	02:00	ТО, ФХА, ХАРТ, БВР (вывод в ремонт Т-1)	
В-220 Т-2	15.06.17	19.06.17	5 дн	05.06.17	09.06.17	5 дн	05.06.17	09.06.17	5 дн	04:00	БВР (вывод в ремонт Т-2)	
ПС 220 кВ Ерофей Паслович/т												
2СШ-220 кВ	21.06.17	22.06.17	2 дн	21.06.17	22.06.17	2 дн	21.06.17	22.06.17	2 дн	01:00	Текущий ремонт ШР-ВЛ-220№1 Амчи/т, РС-1-220, ШР-1-220-Т-1, ШР ТН-1-220, ШР-ВЛ-220№3 Большая Омуталга/т, ШР1 ОБ-220	с включением на ночь
2СШ-220 кВ	05.06.17	06.06.17	2 дн	05.06.17	06.06.17	2 дн	05.06.17	06.06.17	2 дн	01:00	Текущий ремонт ШР-ВЛ-220№2 Уруша/т, РС-2-220, ШР-220-Т-2, ШР ТН-2-220, ШР-ВЛ-220№4 Чичатка/т, ШР2 ОБ-220	с включением на ночь
ТН-2-220	19.06.17	20.06.17	2 дн	19.06.17	20.06.17	2 дн	19.06.17	20.06.17	2 дн	01:00	Текущий ремонт трансформатора напряжения	Без совмещения с работами на ТН-1-220 Потери АПВ СВ-220, с включением на ночь
ТН-1-220	20.06.17	21.06.17	2 дн	20.06.17	21.06.17	2 дн	20.06.17	21.06.17	2 дн	01:00	Текущий ремонт трансформатора напряжения	Без совмещения с работами на ТН-2-220 Потери АПВ СВ-220 с включением на ночь
ПС 220 кВ Завитая												
В-220 ВЛ БГЭС I цель	26.06.17	28.06.17	3 дн	26.06.17	28.06.17	3 дн	25.06.17	27.06.17	3 дн	06:00	БВР (капитальный ремонт ОР-220 ВЛ БГЭС I цель, ТО КС-220 ВЛ ВЛ БГЭС I цель, ХАРТ ТТ В-220 ВЛ БГЭС I цель, Профоснастоление ВЧ тракта)	
В-220 ВЛ БГЭС II цель	04.06.17	06.06.17	3 дн	04.06.17	06.06.17	3 дн	04.06.17	06.06.17	3 дн	06:00	БВР (кап.ремонт ШР-220 2СШ ВЛ БГЭС II цель, ВВИ ТТ В-220 БГЭС-2, ХАРТ ТТ В-220 БГЭС-2)	С переводом на ОБ-220
В-220 ВЛ Белогорск/т	28.06.17	30.06.17	3 дн	28.06.17	30.06.17	3 дн	28.06.17	30.06.17	3 дн	06:00	БВР (кап.ремонт ШР-220 2СШ ВЛ Белогорск/т, ФХА ТТ В-220 ВЛ Белогорск/т. Опробование АУВ)	С переводом на ОБ-220
В-220 ВЛ Варваровка	22.06.17	24.06.17	3 дн	22.06.17	24.06.17	3 дн	22.06.17	24.06.17	3 дн	06:00	БВР (кап.ремонт ШР-220 2СШ ВЛ Варваровка, ФХА ТТ В-220 ВЛ Варваровка, ХАРТ ТТ В-220 ВЛ Варваровка)	С переводом на ОБ-220
В-220 ВЛ Завитая/т II цель	01.06.17	03.06.17	3 дн	01.06.17	03.06.17	3 дн	01.06.17	03.06.17	3 дн	06:00	БВР (кап.ремонт ШР-220 2СШ ВЛ Завитая/т II цель, ВВИ ТТ В-220 Завитая/т II цель. Опробование АУВ)	
В-220 ВЛ Короли/т	25.06.17	27.06.17	3 дн	25.06.17	27.06.17	3 дн	25.06.17	27.06.17	3 дн	06:00	БВР (кап.ремонт ШР-220 2СШ ВЛ Короли/т, ФХА ТТ В-220 ВЛ Короли/т. Опробование АУВ)	С переводом на ОБ-220
В-220 ВЛ РГЭС №1	13.06.17	15.06.17	3 дн	13.06.17	15.06.17	3 дн	13.06.17	15.06.17	3 дн	06:00	БВР (кап.ремонт ШР-220 2СШ ВЛ РГЭС №1, ФХА ТТ В-220 РГЭС №1)	С переводом на ОБ-220
ОВ-220	16.06.17	18.06.17	3 дн	16.06.17	18.06.17	3 дн	16.06.17	18.06.17	3 дн	06:00	БВР (кап.ремонт ШР-220 2СШ ОВ)	Потерь ПА нет
ШСВ-220	01.06.17	30.06.17	30 дн	01.06.17	30.06.17	30 дн	01.06.17	30.06.17	30 дн	06:00	ВПр (вывод в ремонт 2СШ-220 кВ)	Потерь ПА нет
2СШ-220 кВ	01.06.17	30.06.17	30 дн	01.06.17	30.06.17	30 дн	01.06.17	30.06.17	30 дн	06:00	БВР (капитальный ремонт ШР-220 2СШ ВЛ Завитая/т II цель, ШР-220 2СШ ВЛ БГЭС II цель, ШР-220 2СШ Т-1, ШР-220 2СШ Т-2, ШР-220 2СШ ВЛ РГЭС №1, ШР-220 2СШ ШСВ (резерв), ШР-220 2СШ ВЛ Варваровка, ШР-220 2СШ ВЛ Короли/т, ШР-220 2СШ ВЛ Белогорск/т, ШР-220 2СШ ОВ)	С переводом все присоединений на 1 СШ-220 кВ. Потерь ПА нет
ОСШ-220 кВ	16.06.17	18.06.17	3 дн	16.06.17	18.06.17	3 дн	16.06.17	18.06.17	3 дн	06:00	ВПр (вывод в ремонт ОВ-220)	
ТН-220 2СШ	01.06.17	30.06.17	30 дн	01.06.17	30.06.17	30 дн	01.06.17	30.06.17	30 дн	06:00	ВПр (вывод в ремонт 2СШ-220 кВ)	
ПС 220 кВ Короли/т												
В-220-Т1	06.06.17	06.06.17	1 дн	06.06.17	06.06.17	1 дн	06.06.17	06.06.17	1 дн	01:00	Текущий ремонт В-220-Т1 и Т1	
В-220-Т2	13.06.17	13.06.17	1 дн	13.06.17	13.06.17	1 дн	13.06.17	13.06.17	1 дн	00:30	Текущий ремонт В-220-Т2 и Т2	
1С-220	14.06.17	14.06.17	1 дн	14.06.17	14.06.17	1 дн	29.06.17	29.06.17	1 дн	01:00	Текущий ремонт ЛР-220-01 РП-1	откл.ВЛ-220-01 Амурская-Короли/т
ПС 220 кВ Ледная												
В-220 Шихановск	21.06.17	24.06.17	4 дн	05.06.17	08.06.17	4 дн	05.06.17	08.06.17	4 дн	02:00	Монтаж и подключение блока UVL-140. Проверка работы выключателя. Профилактический контроль РЗА	
В-220 Восточная №1				31.05.17	01.06.17	2 дн	31.05.17	01.06.17	2 дн	03:00	Монтаж и подключение блока UVL-140. Проверка работы выключателя	
ПС 220 кВ Лопча												
Р-1	14.06.17	30.06.17	17 дн	19.06.17	23.06.17	5 дн	19.06.17	23.06.17	5 дн	04:00	Ток. ремонт: ВПр (вывод в ремонт В-220 Т-1, Т-1, В-35 Т-1, 1С-35 кВ). БВР (Кап.ремонт РР-35 Р-1; Тек.ремонт В-35 Р-1)	

РП-220 кВ	14.06.17	30.06.17	17 дн	19.06.17	23.06.17	5 дн	19.06.17	23.06.17	5 дн	04:00	БВР (Тек.ремонт РП-220 Т-1). ВПр (вывод в ремонт Т-1, В-220 Т-1)		
В-220 Т-1	14.06.17	30.06.17	17 дн	19.06.17	23.06.17	5 дн	19.06.17	23.06.17	5 дн	04:00	ТО В-220 Т-1, опробование РЗА. БВР (вывод в ремонт Т-1).		
ПС 220 кВ Магдагачи													
В-220 ВЛ Сулуц/т	09.06.17	13.06.17	5 дн	09.06.17	13.06.17	5 дн	01.06.17	05.06.17	5 дн	02:00	БВР (Текущий ремонт ЛР - 220 ВЛ Сулуц. ВВИ вводов В - 220 ВЛ Сулуц. Отбор проб масла на ХАРП с вводов В - 220 ВЛ Сулуц)		
В-220 ВЛ Ульурч/т	09.06.17	13.06.17	5 дн	09.06.17	13.06.17	5 дн	01.06.17	05.06.17	5 дн	02:00	ВПр (вывод в ремонт 1С-220 кВ)		
В-220 ВЛ Ульурч/т	31.05.17	03.06.17	4 дн	31.05.17	03.06.17	4 дн	31.05.17	03.06.17	4 дн	02:00	ВПр (вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Магдагачи - Ульурч/т с отжкой на ПС Талдан/т)		
ОВ-220	09.06.17	13.06.17	5 дн	09.06.17	13.06.17	5 дн	01.06.17	05.06.17	5 дн	02:00	Перевод Т-1 на ОВ-220	Потери ПА нет	
1С-220 кВ	09.06.17	13.06.17	5 дн	09.06.17	13.06.17	5 дн	01.06.17	05.06.17	5 дн	02:00	БВР (Текущий ремонт СР - 220 1С)	Потери ПА нет	
ОСШ-220 кВ	09.06.17	13.06.17	5 дн	09.06.17	13.06.17	5 дн	01.06.17	05.06.17	5 дн	02:00	Перевод Т-1 на ОВ-220		
ТН-220 1С	09.06.17	13.06.17	5 дн	09.06.17	13.06.17	5 дн	01.06.17	05.06.17	5 дн	02:00	ВПр (вывод в ремонт 1С-220 кВ)		
СВ-220	09.06.17	13.06.17	5 дн	09.06.17	13.06.17	5 дн	01.06.17	05.06.17	5 дн	02:00	БВР (Текущий ремонт СР - 220 1С)		
ПС 220 кВ Михайло Чесноковская/т													
В-220 Т1	20.06.17	20.06.17	1 дн	20.06.17	20.06.17	1 дн	20.06.17	20.06.17	1 дн	00:30	Текущий ремонт		
В-220 Т1	12.06.17	13.06.17	2 дн	12.06.17	13.06.17	2 дн	12.06.17	13.06.17	2 дн	00:30	пожарка РП-1	откл.ЛР-220-01	
В-220 Т2	26.06.17	26.06.17	1 дн	26.06.17	26.06.17	1 дн	26.06.17	26.06.17	1 дн	00:30	Текущий ремонт		
ПС 220 кВ Мухинская/т													
В-Л-220 Шимановск	01.06.17	01.06.17	1 дн	01.06.17	01.06.17	1 дн	01.06.17	01.06.17	1 дн	00:30	Текущий ремонт ЛР-Л-220 Шимановск, ОР-Л-220 Шимановск		
В-Л-220 Шимановск				26.06.17	27.06.17	2 дн	26.06.17	27.06.17	2 дн	01:00	Текущий ремонт выключателя В-Л-220-Шимановск, с переводом на ОВ-220		
В-Л-220 Шимановск/т				28.06.17	29.06.17	2 дн	28.06.17	29.06.17	2 дн	01:00	Текущий ремонт выключателя В-Л-220-Шимановск тяга, с переводом на ОВ-220		
ОВ-220	01.06.17	01.06.17	1 дн	01.06.17	01.06.17	1 дн	01.06.17	01.06.17	1 дн	00:30	Текущий ремонт ЛР-Л-220 Шимановск, ОР-Л-220 Шимановск	Потери ПА нет	
ОСШ-220	01.06.17	01.06.17	1 дн	01.06.17	01.06.17	1 дн	01.06.17	01.06.17	1 дн	00:30	Текущий ремонт ЛР-Л-220 Шимановск, ОР-Л-220 Шимановск		
ПС 220 кВ Нижний Кураих													
ОВ-110	19.06.17	20.06.17	2 дн	19.06.17	20.06.17	2 дн	19.06.17	20.06.17	2 дн	04:00	БВР (Текущий ремонт, ВВИ ТТ ОВ-110)		
ОВ-110	07.06.17	09.06.17	3 дн	07.06.17	09.06.17	3 дн	07.06.17	09.06.17	3 дн	06:00	ВПр (вывод в ремонт ОСШ-110 кВ)		
ОВ-110	01.06.17	06.06.17	6 дн	01.06.17	06.06.17	6 дн	01.06.17	06.06.17	6 дн	06:00	ВПр (вывод в ремонт ОСШ-110 кВ)		
ОВ-110	13.06.17	15.06.17	3 дн	13.06.17	15.06.17	3 дн	13.06.17	15.06.17	3 дн	06:00	ВПр (вывод в ремонт ОСШ-110 кВ)		
СВ-110	07.06.17	09.06.17	3 дн	07.06.17	09.06.17	3 дн	07.06.17	09.06.17	3 дн	06:00	БВР (капитальный ремонт ОР-110 СВ)		
В-110 ВЛ №111	22.06.17	22.06.17	1 дн	22.06.17	22.06.17	1 дн	22.06.17	22.06.17	1 дн	04:00	БВР (Текущий ремонт КС-110 В.Кураих (Ф.А.))	С выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Н.Кураих - В.Кураих (Л-111)	
В-110 ВЛ №104	23.06.17	23.06.17	1 дн	23.06.17	23.06.17	1 дн	26.06.17	26.06.17	1 дн	04:00	БВР (Текущий ремонт КС-110 ВЛ Лебединский)	С выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Лебединский - Н.Кураих с отжкой на ПС В.Кураих (Л-104)	
ОСШ-110 кВ	19.06.17	20.06.17	2 дн	19.06.17	20.06.17	2 дн	19.06.17	20.06.17	2 дн	04:00	ВПр (вывод в ремонт ОВ-110)		
ОСШ-110 кВ	01.06.17	06.06.17	6 дн	01.06.17	06.06.17	6 дн	01.06.17	06.06.17	6 дн	06:00	БВР (Капитальный ремонт ОР-110 ВЛ №131)		
ОСШ-110 кВ	13.06.17	15.06.17	3 дн	13.06.17	15.06.17	3 дн	13.06.17	15.06.17	3 дн	06:00	БВР (Капитальный ремонт ОР-110 ВЛ №105)		
ОСШ-110 кВ	07.06.17	09.06.17	3 дн	07.06.17	09.06.17	3 дн	07.06.17	09.06.17	3 дн	06:00	БВР (капитальный ремонт ОР-110 СВ)		
В-220 ВЛ НПС-15 № 1	26.06.17	28.06.17	3 дн	15.06.17	19.06.17	5 дн	15.06.17	19.06.17	5 дн	04:00	Первый профилактический контроль ВЧЗ БВР (Текущий ремонт ЛР-220 ВЛ НПС-15 №1)		
В-220 ВЛ НПС-15 № 2	29.06.17	01.07.17	3 дн	20.06.17	26.06.17	7 дн	20.06.17	26.06.17	7 дн	04:00	Первый профилактический контроль ВЧЗ БВР (Текущий ремонт ЛР-220 ВЛ НПС-15 №2)		
ПС 220 кВ НПС-18													
В 220 Н.Кураих №1				17.06.17	19.06.17	3 дн	17.06.17	19.06.17	3 дн	02:00	Первый профилактический контроль ВЧЗ		
В 220 Н.Кураих №2				20.06.17	22.06.17	3 дн	20.06.17	22.06.17	3 дн	02:00	Первый профилактический контроль ВЧЗ		
В 220 Олёкинск №1	12.06.17	12.06.17	1 дн	12.06.17	12.06.17	1 дн	12.06.17	12.06.17	1 дн	02:00	Первый профилактический контроль ВЧЗ		
В 220 Олёкинск №2	13.06.17	13.06.17	1 дн	13.06.17	13.06.17	1 дн	13.06.17	13.06.17	1 дн	02:00	Первый профилактический контроль ВЧЗ		
ПС 220 кВ НПС-18													
В 220 НРЭС №2	18.06.17	19.06.17	2 дн	18.06.17	23.06.17	6 дн	18.06.17	19.06.17	2 дн	04:00	Первый профилактический контроль ВЧЗ		
ПС 220 кВ НПС-24													
1С 220	05.06.17	11.06.17	7 дн	05.06.17	11.06.17	7 дн	05.06.17	11.06.17	7 дн	00:30	ВПр (вывод в ремонт Т-1)		
2С 220	13.06.17	18.06.17	6 дн	13.06.17	18.06.17	6 дн	13.06.17	18.06.17	6 дн	00:30	ВПр (вывод в ремонт Т-2)		
В 220 Чалтан/т	05.06.17	11.06.17	7 дн	05.06.17	11.06.17	7 дн	05.06.17	11.06.17	7 дн	00:30	ВПр (вывод в ремонт Т-1)	Потери ПА нет.	
В 220 Мухинская/т	13.06.17	18.06.17	6 дн	13.06.17	18.06.17	6 дн	13.06.17	18.06.17	6 дн	00:30	ВПр (вывод в ремонт Т-2)	Потери ПА нет.	
СВ-220	05.06.17	11.06.17	7 дн	05.06.17	11.06.17	7 дн	05.06.17	11.06.17	7 дн	00:30	ВПр (вывод в ремонт Т-1)	Потери ПА нет.	
СВ-220	13.06.17	18.06.17	6 дн	13.06.17	18.06.17	6 дн	13.06.17	18.06.17	6 дн	00:30	ВПр (вывод в ремонт Т-2)	Потери ПА нет.	
ПС 220 кВ Призейская													
В-220 ВЛ Тутуул	14.06.17	20.06.17	7 дн	14.06.17	20.06.17	7 дн	14.06.17	20.06.17	7 дн	04:00	БВР (кап. ремонт ЛР-220 ВЛ Тутуул, ШР-220 ВЛ Тутуул)		
СОВ-220	14.06.17	20.06.17	7 дн	14.06.17	20.06.17	7 дн	14.06.17	20.06.17	7 дн	04:00	БВР (кап. ремонт ШР-220 2С СОВ). ВПр (вывод в ремонт ОСШ-220)	Потери ПА нет	
Р-2	14.06.17	20.06.17	7 дн	14.06.17	20.06.17	7 дн	14.06.17	20.06.17	7 дн	04:00	ВПр (вывод в ремонт 2С-220 кВ)		
2С-220 кВ	14.06.17	20.06.17	7 дн	14.06.17	20.06.17	7 дн	14.06.17	20.06.17	7 дн	04:00	БВР (кап. ремонт ШР-220 ВЛ Тутуул, ШР-220 2С СОВ)		
ОСШ-220 кВ	14.06.17	20.06.17	7 дн	14.06.17	20.06.17	7 дн	14.06.17	20.06.17	7 дн	04:00	БВР (кап. ремонт ОР-220 ВЛ Тутуул). ВПр (вывод в ремонт СОВ-220)		
ТН-220 2С	14.06.17	20.06.17	7 дн	14.06.17	20.06.17	7 дн	14.06.17	20.06.17	7 дн	04:00	ВПр (вывод в ремонт 2С-220 кВ)		
ТН-220 2С	14.06.17	15.06.17	2 дн	14.06.17	15.06.17	2 дн	14.06.17	15.06.17	2 дн	02:00	Текущий ремонт		
ПС 220 кВ Светлая													
В-220 ВЛ ЭЭС 1 цель	01.06.17	04.06.17	4 дн	01.06.17	04.06.17	4 дн	01.06.17	04.06.17	4 дн	02:00	ВПр (вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Светлая 1 цель с отжкой на ПС Энергия)		

B-220 ВЛ ЭГЭС II цель	05.06.17	08.06.17	4 дн	05.06.17	08.06.17	4 дн	05.06.17	08.06.17	4 дн	02:00	ВПр (вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС – Светлая II цель с отпайкой на ПС Энергия)		
ОВ-220	26.06.17	30.06.17	5 дн	26.06.17	30.06.17	5 дн	26.06.17	30.06.17	5 дн	02:00	Текущий ремонт. БВР (Опробование РЗА, Отбор проб масла на СВХА с ТТ - 220 ОВ, Отбор проб масла на ХАМТ с вводов ОВ - 220, ВВИ вводов ОВ - 220)	Потерь ПА нет	
ОСШ-220 кВ	26.06.17	30.06.17	5 дн	26.06.17	30.06.17	5 дн	26.06.17	30.06.17	5 дн	02:00	ВПр (вывод в ремонт ОВ-220)		
ПС 220 кВ Свободный													
B-220 Т-1				28.06.17	28.06.17	1 дн	28.06.17	28.06.17	1 дн	04:00	Тех. обслуживание В-220 Т-1		
ПС 220 кВ Сулулт													
СВ-220	26.06.17	27.06.17	2 дн	26.06.17	27.06.17	2 дн	26.06.17	27.06.17	2 дн	01:00	Текущий ремонт ЛР-220 Ключевая, Р-ТН1-220, РС1-220, ШР1-220-Т1, ТН1-220	Потерь ПА нет, с включением РП-220	
СШ1-220	26.06.17	27.06.17	2 дн	26.06.17	27.06.17	2 дн	26.06.17	27.06.17	2 дн	01:00	Текущий ремонт ЛР-220 Ключевая, Р-ТН1-220, РС1-220, ШР1-220-Т1, ТН1-220	, с включением РП-220	
РП1-220	26.06.17	27.06.17	2 дн	26.06.17	27.06.17	2 дн	26.06.17	27.06.17	2 дн	01:00	Текущий ремонт ЛР-220 Ключевая, Р-ТН1-220, РС1-220, ШР1-220-Т1, ТН1-220	, с включением РП-220	
ТН1-220	26.06.17	27.06.17	2 дн	26.06.17	27.06.17	2 дн	26.06.17	27.06.17	2 дн	01:00	Текущий ремонт ТН1-220		
B-220 Т1	26.06.17	27.06.17	2 дн	26.06.17	27.06.17	2 дн	26.06.17	27.06.17	2 дн	01:00	Текущий ремонт ЛР-220 Ключевая, Р-ТН1-220, РС1-220, ШР1-220-Т1, ТН1-220	, с включением РП-220	
ПС 220 кВ Талданит													
2С-220	12.06.17	12.06.17	1 дн	12.06.17	12.06.17	1 дн	12.06.17	12.06.17	1 дн	ВЗ	Текущий ремонт		
1С-220	22.06.17	22.06.17	1 дн	22.06.17	22.06.17	1 дн	22.06.17	22.06.17	1 дн	ВЗ	Текущий ремонт		
ПС 220 кВ Тутага													
СВ-220	14.06.17	17.06.17	4 дн	14.06.17	17.06.17	4 дн	14.06.17	17.06.17	4 дн	04:00	тех. ремонт СР-220 2С, БВР (вывод в ремонт 2С-220 кВ)	Потерь ПА нет	
2С-220 кВ	14.06.17	17.06.17	4 дн	14.06.17	17.06.17	4 дн	14.06.17	17.06.17	4 дн	04:00	тех. ремонт ШР-220 Т-2, СР-220 2С, ШР-220 ТН		
РП1-220 кВ	14.06.17	17.06.17	4 дн	14.06.17	17.06.17	4 дн	14.06.17	17.06.17	4 дн	04:00	ВПр (вывод в ремонт В-220 Т-2)		
ТН-220 2С	14.06.17	16.06.17	3 дн	14.06.17	17.06.17	4 дн	14.06.17	17.06.17	4 дн	04:00	Тех. ремонт ШР-220 ТН-2С, ВПр (вывод в ремонт 2С-220 кВ)		
B-220 Т-2	14.06.17	17.06.17	4 дн	14.06.17	17.06.17	4 дн	14.06.17	17.06.17	4 дн	04:00	тех. ремонт ШР-220 Т-2, БВР (вывод в ремонт 2С-220 кВ)		
ПС 220 кВ Тында													
Р-1	05.06.17	16.06.17	12 дн	05.06.17	16.06.17	12 дн	05.06.17	16.06.17	12 дн	ВЗ	Кап. ремонт, ВВИ		
Р-2				26.06.17	27.06.17	2 дн					ВПр (вывод в ремонт 2С-220 кВ)		Выполнение работ необходимо выполнять с отключением КВЛ 220 кВ Тында - Хоргочи, отключение данной КВЛ не согласовано Забайкальским РДУ.
2 С 220				26.06.17	27.06.17	2 дн					БВР ТО, Регулировка давления Элегаза ШР-2-220 НРЭС I цель.		Выполнение работ необходимо выполнять с отключением КВЛ 220 кВ Тында - Хоргочи, отключение данной КВЛ не согласовано Забайкальским РДУ.
СВ 220				26.06.17	27.06.17	2 дн					ТО, Опробование автоматики, Регулировка давления Элегаза.		Выполнение работ необходимо выполнять с отключением КВЛ 220 кВ Тында - Хоргочи, отключение данной КВЛ не согласовано Забайкальским РДУ.
B 220 НРЭС I цель	26.06.17	27.06.17	2 дн	26.06.17	27.06.17	2 дн					Профконтроль РЗА, БВР ТО, Регулировка давления Элегаза ШР-2-220 НРЭС I цель.		Выполнение работ необходимо выполнять с отключением КВЛ 220 кВ Тында - Хоргочи, отключение данной КВЛ не согласовано Забайкальским РДУ.
B 220 Дилеун				26.06.17	27.06.17	2 дн					ВПр (вывод в ремонт 2С-220 кВ)		Выполнение работ необходимо выполнять с отключением КВЛ 220 кВ Тында - Хоргочи, отключение данной КВЛ не согласовано Забайкальским РДУ.
КВЛ 220 кВ Тында - Хоргочи				26.06.17	27.06.17	2 дн					ВПр (вывод в ремонт 2С-220 кВ)		Отключение КВЛ 220 кВ Тында - Хоргочи не согласовано Забайкальским РДУ.
КВЛ 220 кВ Тында - Дилеун				26.06.17	27.06.17	2 дн					ВПр (вывод в ремонт 2С-220 кВ)		Выполнение работ необходимо выполнять с отключением КВЛ 220 кВ Тында - Хоргочи, отключение данной КВЛ не согласовано Забайкальским РДУ.
B-2-220 Хоргочи				26.06.17	27.06.17	2 дн					ВПр (вывод в ремонт 2С-220 кВ)		Выполнение работ необходимо выполнять с отключением КВЛ 220 кВ Тында - Хоргочи, отключение данной КВЛ не согласовано Забайкальским РДУ.
B 220 Сквародино №2				26.06.17	27.06.17	2 дн					ВПр (вывод в ремонт 2С-220 кВ)		Выполнение работ необходимо выполнять с отключением КВЛ 220 кВ Тында - Хоргочи, отключение данной КВЛ не согласовано Забайкальским РДУ.
ПС 220 кВ Улручыт													
ТН2-220				08.06.17	08.06.17	4 ч	08.06.17	08.06.17	4 ч	00:30	Метрологическая поверка	Без совмещения с работами на ТН1-220	
ТН1-220				08.06.17	08.06.17	5 ч	08.06.17	08.06.17	5 ч	00:30	Метрологическая поверка	Без совмещения с работами на ТН-220	
ПС 220 кВ Февральская													
B-220 ВЛ Новокиевка	10.06.17	17.06.17	8 дн	19.06.17	26.06.17	8 дн	06.06.17	13.06.17	8 дн	06:00	БВР (Капитальный ремонт ШР-220 ВЛ Новокиевка) ВПр (вывод в ремонт 2С-220 кВ)	С отключением ВЛ 220 кВ Новокиевка - Февральская со стороны ПС 220 кВ Февральская	
B-220 ВЛ Этерган	10.06.17	17.06.17	8 дн	19.06.17	26.06.17	8 дн	06.06.17	13.06.17	8 дн	06:00	Опробование АВВ ВПр (вывод в ремонт 2С-220 кВ)	С переводом на СОВ-220	
Р-2	10.06.17	17.06.17	8 дн	19.06.17	26.06.17	8 дн	06.06.17	13.06.17	8 дн	06:00	ВПр (вывод в ремонт 2С-220 кВ)		
Р-2	01.06.17	09.06.17	9 дн	01.06.17	09.06.17	9 дн	01.06.17	09.06.17	9 дн	02:00	Текущий ремонт. ВПр (вывод в ремонт АТ-2) Замена болтовых соединений на пресумные, замена провода ошиновки В-35 Р-2 , Р-2		
2С-220 кВ	10.06.17	17.06.17	8 дн	19.06.17	26.06.17	8 дн	06.06.17	13.06.17	8 дн	06:00	Капитальный ремонт ШР-220 АТ-2 , ШР-220 ТН 2С , ШР-220П1 ШР-220 ВЛ Новокиевка , Замена болтовых соединений на пресумные, замена провода ошиновки РР-22	Потерь ПА нет	
ТН-220 2С	10.06.17	17.06.17	8 дн	19.06.17	26.06.17	8 дн	06.06.17	13.06.17	8 дн	06:00	БВР (Капитальный ремонт ШР-220 ТН 2С) ВПр (вывод в ремонт 2С-220 кВ)		
ПС 220 кВ Хойнина													
АТ-2	24.06.17	28.06.17	5 дн	24.06.17	28.06.17	5 дн	24.06.17	28.06.17	5 дн	03:00	Текущий ремонт. БВР (текущий ремонт ШР-220 АТ-2, профконтроль РЗА АТ-2), ВПр (вывод в ремонт 2С-220 кВ)	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТТ №2,4	
B-110 АТ-2	24.06.17	28.06.17	5 дн	24.06.17	28.06.17	5 дн	24.06.17	28.06.17	5 дн	03:00	БВР (ИИ вводов В-110 АТ-2), ВПр (вывод в ремонт АТ-2)		
РП1-220 кВ	06.06.17	08.06.17	3 дн	06.06.17	08.06.17	3 дн	06.06.17	08.06.17	3 дн	02:00	БВР (Тек. ремонт РП1-220 ВЛ Белогорск/т)		
2С-220 кВ	24.06.17	28.06.17	5 дн	24.06.17	28.06.17	5 дн	24.06.17	28.06.17	5 дн	03:00	БВР (текущий ремонт ШР-220 АТ-2, СР-220 2С, ШР-220 ТН-2)		
ТН-220 2С	24.06.17	28.06.17	5 дн	24.06.17	28.06.17	5 дн	24.06.17	28.06.17	5 дн	03:00	БВР (текущий ремонт ШР-220 ТН-2), ВПр (вывод в ремонт 2С-220 кВ)		

СВ-220	24.06.17	28.06.17	5 дн	24.06.17	28.06.17	5 дн	24.06.17	28.06.17	5 дн	03:00	Текущий ремонт СВ-220. БВР (текущий ремонт СР-220 2С, профконтроль АУВ СВ-220) ВПр (выход в ремонт 2С-220 кВ)	
В-220 АТ-2	24.06.17	28.06.17	5 дн	24.06.17	28.06.17	5 дн	24.06.17	28.06.17	5 дн	03:00	БВР (текущий ремонт ШР-220 АТ-2, профконтроль РЗА АТ-2) ВПр (выход в ремонт 2С-220 кВ)	
ПС 220 кВ Хароговичи												
Р	06.06.17	06.06.17	1 дн	06.06.17	06.06.17	1 дн	06.06.17	06.06.17	1 дн	01:00	Отprobование РЗА	
РП-220 кВ				09.06.17	09.06.17	1 дн	09.06.17	09.06.17	1 дн	02:00	Замена рубильников ТН-220 РП	
ТН-220 2С				07.06.17	07.06.17	1 дн	07.06.17	07.06.17	1 дн	02:00	Замена рубильников	
ТН-220 1С				06.06.17	06.06.17	1 дн	06.06.17	06.06.17	1 дн	02:00	Замена рубильников	
ПС 220 кВ Чалгань/т												
В-220 Т2	14.06.17	14.06.17	1 дн	14.06.17	14.06.17	1 дн	14.06.17	14.06.17	1 дн	01:00	Межремонтные испытания Т2	
ПС 220 кВ Энергия												
1С-220 кВ	25.05.17	04.06.17	11 дн	25.05.17	04.06.17	11 дн	25.05.17	04.06.17	11 дн	03:00	БВР (Капитальный ремонт ШР - 220 ВЛ ЗГЭС 1цель, Текущий ремонт СР - 220 1С, ТР - 220 Т - 1. Отбор проб масла на СФХА с ТН - 220 1С)	
2С-220 кВ	05.06.17	16.06.17	12 дн	05.06.17	09.06.17	5 дн	05.06.17	09.06.17	5 дн	02:00	БВР (Текущий ремонт ШР - 220 ВЛ ЗГЭС 2 цель, СР - 220 2С)	
В-220 ВЛ ЗГЭС 1 цель	25.05.17	04.06.17	11 дн	25.05.17	04.06.17	11 дн	25.05.17	04.06.17	11 дн	03:00	БВР (Капитальный ремонт ШР - 220 ВЛ ЗГЭС 1цель, ЛР - 220 ВЛ ЗГЭС 1цель. Отprobование РЗМ. Замена синкаплага)	
В-220 ВЛ ЗГЭС II цель	05.06.17	16.06.17	12 дн	05.06.17	09.06.17	5 дн	05.06.17	09.06.17	5 дн	02:00	БВР (Текущий ремонт ШР - 220 ВЛ ЗГЭС 2цель, ЛР - 220 ВЛ ЗГЭС 2цель. Отprobование РЗА).	
ПС 220 кВ Юкнали												
Р-1	22.05.17	10.06.17	20 дн	22.05.17	10.06.17	20 дн	22.05.17	10.06.17	20 дн	ВЗ	Тек. ремонт. ВВИ. ВПр (Выход в ремонт В-220 Т-1, В-35 Т-1, Т-1, 1С-35 кВ). БВР (Тек.ремонт РР-35 Р-1, ШР 35 Р-1)	
Р-2	16.06.17	04.07.17	19 дн	26.06.17	30.06.17	5 дн	26.06.17	30.06.17	5 дн	04:00	ВПр (Выход в ремонт Т-2, В-220 Т-1, В-35 Т-2, РП-220 Т-2). Отprobование РЗА	
РП-220 кВ	22.05.17	10.06.17	20 дн	22.05.17	10.06.17	20 дн	22.05.17	10.06.17	20 дн	ВЗ	БВР (Кап.ремонт РП-220 Т-1). ВПр (выход в ремонт В-220 Т-1, Т-1)	
РП-220 кВ	16.06.17	04.07.17	19 дн	26.06.17	30.06.17	5 дн	26.06.17	30.06.17	5 дн	04:00	БВР (Кап.ремонт РП-220 Т-2). ВПр (выход в ремонт В-220 Т-2, Т-2, В-35 Т-2)	
В-220 Т-1	22.05.17	10.06.17	20 дн	22.05.17	10.06.17	20 дн	22.05.17	10.06.17	20 дн	ВЗ	ТО. Отбор проб масла. БВР (выход в ремонт Т-1, РП-220). ВПр (отprobование РЗА)	
В-220 Т-2	16.06.17	04.07.17	19 дн	26.06.17	30.06.17	5 дн	26.06.17	30.06.17	5 дн	04:00	Техническое обслуживание, отбор пробмасла (выход в ремонт Т-2, РП-220 Т-2). ВПр (отprobование РЗА)	
Т-2				26.06.17	30.06.17	5 дн	26.06.17	30.06.17	5 дн	04:00	Тек. ремонт. ВВИ. ВПр (Выход в ремонт В-220 Т-2; отprobование РЗА). БВР (ТО, ВВИ ОПН-220 Т-2; Тек.ремонт ТР-35 Т-2, КР РП-220 Т-2); Отprobование РЗА	
Т-1				22.05.17	10.06.17	20 дн	22.05.17	10.06.17	20 дн	ВЗ	Тек. ремонт. ВВИ. ВПр (Выход в ремонт В-220 Т-1; отprobование РЗА). БВР (ТО, ВВИ ОПН-220 Т-1; Кап.ремонт ТР-220 Т-1, РП-220 Т-1; Тек.ремонт ТР-35 Т-1. Монтаж ТТ-35 Т-1)	
ПС 110 кВ Бурья/т												
В-110 Т1	20.06.17	22.06.17	3 дн	20.06.17	22.06.17	3 дн	20.06.17	22.06.17	3 дн	00:30	Текущий ремонт В-110 Т-1, Т-1	Без совмещения с работами на В-110 Т-2, Т-2.
В-110 Т2	20.06.17	22.06.17	3 дн	20.06.17	22.06.17	3 дн	20.06.17	22.06.17	3 дн	00:30	Текущий ремонт В-110 Т-2, Т-2	Без совмещения с работами на В-110 Т-1, Т-1.
ПС 110 кВ Малый Нимыр												
ВЛ 110 кВ Хатыни - Малый Нимыр				01.06.17	12.06.17	12 дн	03.06.17	12.06.17	10 дн	02:00	Реконструкция ПС 110 кВ Малый Нимыр	
ВЛ 110 кВ Хатыни - Малый Нимыр				17.06.17	19.06.17	3 дн	17.06.17	19.06.17	3 дн	02:00	Реконструкция ПС 110 кВ Малый Нимыр	
ПС 110 кВ Озерная												
СВ-110	19.06.17	20.06.17	2 дн	19.06.17	20.06.17	2 дн	19.06.17	20.06.17	2 дн	03:00	Работы на РЗА ЛР-110 Хвойная	С включением РП-110.
ПС 110 кВ Сетевая												
Т-2	08.06.17	09.06.17	2 дн	08.06.17	09.06.17	2 дн	08.06.17	09.06.17	2 дн	01:00	Профилактические испытания	
Т-1	05.06.17	06.06.17	2 дн	05.06.17	06.06.17	2 дн	05.06.17	06.06.17	2 дн	01:00	Профилактические испытания	
Бурейская ГЭС												
В-Завитая1	14.06.17	28.06.17	15 дн	14.06.17	28.06.17	15 дн	14.06.17	27.06.17	14 дн	08:00	Ремонт ШР-Завитая1, ЛР-Завитая1	
В-Завитая1	19.06.17	21.06.17	3 дн	19.06.17	21.06.17	3 дн	19.06.17	21.06.17	3 дн	08:00	С переводом на ОВ-1	
В-Талакан1	14.06.17	28.06.17	15 дн	14.06.17	28.06.17	15 дн	14.06.17	27.06.17	14 дн	08:00	Ремонт ШР-Талакан1, ЛР-Талакан1	
В-Талакан1				26.06.17	28.06.17	3 дн	26.06.17	27.06.17	2 дн	08:00	Текущий ремонт	
В1-АТ-220	14.06.17	28.06.17	15 дн	14.06.17	28.06.17	15 дн	14.06.17	27.06.17	14 дн	08:00	Ремонт ШР1-АТ	
ОВ-1	14.06.17	28.06.17	15 дн	14.06.17	28.06.17	15 дн	14.06.17	27.06.17	14 дн	08:00	Ремонт ШР-ОВ1	Потерь ПА нет.
1С-220	14.06.17	28.06.17	15 дн	14.06.17	28.06.17	15 дн	14.06.17	27.06.17	14 дн	04:00	Ремонт ШР-ОВ1, ЛР-Талакан1, ШР-Талакан1, Р-Т1, ШР-Т1, ЛР-Завитая1, ШР-Завитая1, ШР1-АТ, Р-ТН-1С, В-Т1	Потерь ПА нет.
ОСШ-220	14.06.17	24.06.17	11 дн	14.06.17	24.06.17	11 дн	14.06.17	24.06.17	11 дн	04:00	ТР, ремонт ОР-ОВ1, Р-ТН-ОСШ, ОР-Талакан1, ОР-Завитая1, ОР-Т1	
ТН-ОСШ	14.06.17	24.06.17	11 дн	14.06.17	24.06.17	11 дн	14.06.17	24.06.17	11 дн	04:00	Текущий ремонт	
ТН-1С	14.06.17	28.06.17	15 дн	14.06.17	28.06.17	15 дн	14.06.17	27.06.17	14 дн	04:00	Ремонт Р-ТН-1С	
Зейская ГЭС												
АТ	29.05.17	21.07.17	54 дн	29.05.17	21.07.17	54 дн	29.05.17	21.07.17	54 дн	ВЗ	Текущий ремонт АТ. Реконструкция ячеек №4 ОРУ-500кВ и ячеек №№1,2 ОРУ-220 кВ.	При введении в ремонт АТ Зейской ГЭС и работе одного ГА на шинах 220 кВ Зейской ГЭС в АОПЧ 500 кВ установить ОГ1-ОГ4, на ШВОГ установить отключение ГА2-ГА6. При введении в ремонт АТ Зейской ГЭС и работе двух ГА на шинах 220 кВ Зейской ГЭС в АОПЧ 500 кВ установить ОГ2-ОГ4, на ШВОГ установить отключение ГА1 (ГА2)-ГА6, в АОПЧ 220 кВ ввести ОГ1 с воздействием на отключение ГА2.
В1-АТ-220	29.05.17	21.07.17	54 дн	29.05.17	21.07.17	54 дн	29.05.17	21.07.17	54 дн	ВЗ	Замена В1-АТ-220, ШР1-АТ, Р1-АТ, ТТ В1-АТ-220	Потерь ПА нет
В1-АТ-500				01.06.17	30.06.17	30 дн	01.06.17	30.06.17	30 дн	ВЗ	Замена В1-АТ-500, ШР1-АТ-500, Р1-АТ-500, ТТ В1-АТ-500	В1-АТ-500 выведен в реконструкцию по заявке №188 с 01.04.2017 по 21.07.2017.
В2-АТ-220	29.05.17	21.07.17	54 дн	29.05.17	21.07.17	54 дн	29.05.17	21.07.17	54 дн	ВЗ	Замена В2-АТ-220, ШР2-АТ, Р2-АТ, ТТ В2-АТ-220	Потерь ПА нет
В2-АТ-500	29.05.17	21.07.17	54 дн	29.05.17	21.07.17	54 дн	29.05.17	21.07.17	54 дн	ВЗ	Замена В2-АТ-500, ШР2-АТ-500, Р2-АТ-500, ТТ В2-АТ-500	Потерь ПА нет

OB-1	30.05.17	10.07.17	42 дн	30.05.17	10.07.17	42 дн	30.05.17	10.07.17	42 дн	04:00	Включение для секционирования при отключенном АТ	Потерь ПА нет
OB-2	30.05.17	10.07.17	42 дн	30.05.17	10.07.17	42 дн	30.05.17	10.07.17	42 дн	04:00	Включение для секционирования при отключенном АТ	Потерь ПА нет
ОСШ-220	30.05.17	10.07.17	42 дн	30.05.17	10.07.17	42 дн	30.05.17	10.07.17	42 дн	04:00	Включение для секционирования при отключенном АТ	
Ш-АТ-220	29.05.17	21.07.17	54 дн	29.05.17	21.07.17	54 дн	29.05.17	21.07.17	54 дн	В3	Замена Р-ТН-АТ, ошиновки Ш-АТ-220	
ТН-АТ	29.05.17	21.07.17	54 дн	29.05.17	21.07.17	54 дн	29.05.17	21.07.17	54 дн	В3	Замена Р-ТН-АТ	
ТН-ОСШ-220	30.05.17	10.07.17	42 дн	30.05.17	10.07.17	42 дн	30.05.17	10.07.17	42 дн	04:00	Включение для секционирования при отключенном АТ	
В1-502				27.06.17	27.06.17	1 дн	27.06.17	27.06.17	1 дн	03:00	Постановка под напряжение Т5. Комплексная проверка устройств РЗА, управления и сигнализации ГАС и др.	
Нерюнгринская ГРЭС												
2АТ	01.06.17	16.06.17	16 дн	01.06.17	16.06.17	16 дн	01.06.17	16.06.17	16 дн	2	Текущий ремонт, текущий ремонт 2ТН-35, Р-35-2ТН.	При работе на ОРУ-110 кВ Нерюнгринской ГРЭС не более одного Блока. Потери ПА нет.
В-114	29.06.17	30.06.17	2 дн	29.06.17	30.06.17	2 дн	29.06.17	30.06.17	2 дн	1	Текущий ремонт В-114, (с переводом на ОБ-110).	
В-110-2АТ	01.06.17	16.06.17	16 дн	01.06.17	16.06.17	16 дн	01.06.17	16.06.17	16 дн	1	Текущий ремонт.	
В-220-2АТ	01.06.17	16.06.17	16 дн	01.06.17	16.06.17	16 дн	01.06.17	16.06.17	16 дн	В3	Капитальный ремонт В-220-2АТ.	
OB-110	22.05.17	02.06.17	12 дн	22.05.17	02.06.17	12 дн	22.05.17	02.06.17	12 дн	02:00	Перевод Л-120 НГРЭС-СОК на ОБ-110 (ремонт В-120).	
OB-110	26.06.17	28.06.17	3 дн	26.06.17	28.06.17	3 дн	26.06.17	28.06.17	3 дн	02:00	Перевод Л-116 НГРЭС-ОФ на ОБ-110 (ремонт В-116).	
OB-110	29.06.17	30.06.17	2 дн	29.06.17	30.06.17	2 дн	29.06.17	30.06.17	2 дн	01:00	Перевод ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Чульманская ТЭЦ с оттайками (Л-114) на ОБ-110 (ремонт В-114).	
OB-220	19.06.17	23.06.17	5 дн	19.06.17	23.06.17	5 дн	19.06.17	23.06.17	5 дн	В3	БВР по Капитальному ремонту РО-202.	Потери ПА нет.
ОСШ-110	26.06.17	28.06.17	3 дн	26.06.17	28.06.17	3 дн	26.06.17	28.06.17	3 дн	01:00	Перевод Л-116 НГРЭС-ОФ на ОБ-110 (ремонт В-116).	
ОСШ-110	22.05.17	02.06.17	12 дн	22.05.17	02.06.17	12 дн	22.05.17	02.06.17	12 дн	02:00	Перевод Л-120 НГРЭС-СОК на ОБ-110 (ремонт В-120).	
ОСШ-110	29.06.17	30.06.17	2 дн	29.06.17	30.06.17	2 дн	29.06.17	30.06.17	2 дн	01:00	Перевод ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Чульманская ТЭЦ с оттайками (Л-114) на ОБ-110 (ремонт В-114).	
ОСШ-220	19.06.17	23.06.17	5 дн	19.06.17	23.06.17	5 дн	19.06.17	23.06.17	5 дн	В3	БВР по Капитальному ремонту РО-202.	
Благовещенская ТЭЦ												
OB	29.05.17	11.06.17	14 дн	29.05.17	11.06.17	14 дн	29.05.17	11.06.17	14 дн	02:00	Текущий ремонт	
В Центральная №1	12.06.17	18.06.17	7 дн	12.06.17	18.06.17	7 дн	12.06.17	18.06.17	7 дн	04:00	Текущий ремонт В Центральная №1 с переводом на ОБ.	с переводом на ОБ-110
В Центральная №2	19.06.17	25.06.17	7 дн	19.06.17	25.06.17	7 дн	19.06.17	25.06.17	7 дн	04:00	Текущий ремонт В Центральная №2 с переводом на ОБ.	с переводом на ОБ-110
Райчихинская ГРЭС												
1СШ-110 кВ	14.06.17	16.06.17	3 дн	14.06.17	16.06.17	3 дн	14.06.17	16.06.17	3 дн	04:00	Текущий ремонт с переводом всех присоединений на 2 СШ, ПВ ТН	
ШСВ-110	14.06.17	16.06.17	3 дн	14.06.17	16.06.17	3 дн	14.06.17	16.06.17	3 дн	04:00	Текущий ремонт	
В-110 Бурев/т	20.06.17	23.06.17	4 дн	20.06.17	23.06.17	4 дн	20.06.17	23.06.17	4 дн	04:00	Текущий ремонт с переводом на ОБ, ВВИ	
В-220 Архара №2				01.06.17	22.06.17	22 дн	01.06.17	22.06.17	22 дн	02:00	Капитальный ремонт с переводом на ШОВ-220, ВВИ, ПК РЗА	Потери ПА нет.
Чульманская ТЭЦ												
В-114	20.06.17	21.06.17	2 дн	20.06.17	21.06.17	2 дн	20.06.17	21.06.17	2 дн	02:00	Отключить для БВР при текущем ремонте 2СШ-110.	
ВС-110	20.06.17	21.06.17	2 дн	20.06.17	21.06.17	2 дн	20.06.17	21.06.17	2 дн	02:00	Отключить для БВР при текущем ремонте 2СШ-110.	
2СШ-110	27.06.17	28.06.17	2 дн	27.06.17	28.06.17	2 дн	27.06.17	28.06.17	2 дн	02:00	Текущий ремонт.	
2СШ-110				20.06.17	21.06.17	2 дн	20.06.17	21.06.17	2 дн	02:00	Текущий ремонт	
В-102	20.06.17	21.06.17	2 дн	20.06.17	21.06.17	2 дн	20.06.17	21.06.17	2 дн	02:00	Отключить для БВР при текущем ремонте 2СШ-110.	

Начальник СЭР п/п О.М. Кравцова

Начальник ОДС п/п Е.А. Болотов

Начальник СЭРБиР п/п Н.В. Серая

Начальник СРЗА п/п Б.А. Ищенко