

Объект	Оборудование	Учены	Завялен	Завяленн	Завял	Время	Время	Время	Март 2021																															Вид	Аварии	Содержание работ	Состояние	Условия	Заземление	Прочие примечания	Группа	Состояние
									Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср									
ПС 220 кВ Старт	ОСШ 220 кВ	Да, срок ремонта изменен	16.03.21	16.03.21	1 дн	09.03.21	09.03.21	1 дн																													ТР	02:00	Отбор проб масла с ТН-ОСШ-220. Техническое обслуживание ТН-ОСШ-220.	с отключением		Не задано			ТН-ОСШ Ст	Изменена		
ПС 220 кВ Старт	ОСЗВ-220	Нет	16.03.21	16.03.21	1 дн	09.03.21	09.03.21	1 дн																												ВПр	02:00	вынужденный простой на время вывода в ремонт ОСШ 220 кВ для выполнения технического обслуживания ТН-ОСШ-220.	с отключением		Не задано	С раздельной работой 1С 220 кВ и 2 С 220 кВ		ТН-ОСШ Ст	Изменена			
ПС 220 кВ Старт	РП-220	Да, срок ремонта изменен	16.03.21	16.03.21	1 дн	09.03.21	09.03.21	1 дн																												ВПр	02:00	Вынужденный простой на время вывода в ремонт ОСШ 220 кВ	с отключением		Не задано	С раздельной работой 1С 220 кВ и 2 С 220 кВ		ТН-ОСШ Ст	Изменена			
ПС 220 кВ Старт	ШСМВ	Да, срок ремонта изменен	10.03.21	12.03.21	3 дн	10.03.21	12.03.21	3 дн																												ТР	08:00	Ремонт в объеме проверки технического состояния выключателя	с отключением		Не задано	С сохранением параллельной работы 1СШ и 2СШ 110 кВ			Исходная			
ПС 220 кВ Старт	МВ-Л-253	Да	15.03.21	19.03.21	5 дн	15.03.21	19.03.21	5 дн																												ТР	02:00	Проверка технического состояния выключателя. Отбор проб масла со вводов МВ	с отключением		Не задано			Л-253	Исходная			
ПС 220 кВ Старт	ОМВ-110	Да, срок ремонта изменен	22.03.21	02.04.21	12 дн	22.03.21	02.04.21	12 дн																												ВКЛ	3	Ввод в работу для перепада под защиту ОМВ-110 ВЛ 110 кВ Старт – Солнечная №1 с отпайкой на ПС Ручей (С-103) на время капитального ремонта МВ-С-103			Не задано			Старт КР103	Исходная			
ПС 220 кВ Старт	МВ-Л-258	Да	29.03.21	31.03.21	3 дн	29.03.21	31.03.21	3 дн																												ТР	02:00	Ремонт в объеме в объеме проверки технического состояния выключателя. Отбор проб масла со вводов МВ	с отключением		Не задано	с отключением ВЛ		Л-258	Исходная			
ПС 220 кВ Ургал	УШР-110	Да	09.03.21	20.03.21	12 дн	09.03.21	20.03.21	12 дн																												ТР	08:00	Текущий ремонт УШР-110. Техническое обслуживание 3В-110-УШР, ОПН-110-УШР. ТО УРЗА: в объеме профконтроля Защиты УШР, Трансформаторы тока УШР, АВВ 3В-УШР-110, Автоматика приводов разрядников, ЭМБ. ТО УРЗА в объеме технического контроля ТМП основной силовые тиристоры, основной БУПП.	с отключением		Не задано	Не совмещать с ремонтом УШР на ПС 220 кВ Фервальская			Исходная			
ПС 220 кВ Хечир	ОСМВ-110	Да, срок ремонта изменен	09.03.21	11.03.21	3 дн	03.03.21	05.03.21	3 дн																													ТР	01:00	Проверка технического состояния выключателя Отбор проб масла со вводов. Отбор проб масла с ТТ-ОСМВ-110	с отключением		Не задано	С раздельной работой секций 1С и 2С 110 кВ			Изменена		
ПС 220 кВ Хечир	ОСШ 110 кВ	Да, срок ремонта изменен	09.03.21	11.03.21	3 дн	03.03.21	05.03.21	3 дн																													ТР	02:00	Ремонт в объеме техобслуживания ТН-110 ОСШ	с отключением		Не задано	С раздельной работой шем 110 кВ			Изменена		
ПС 220 кВ Хечир	МВ-110 С-23	Да, срок ремонта изменен	31.03.21	02.04.21	2 дн 12 ч	09.03.21	11.03.21	2 дн 12 ч																													ТР	08:00	Ремонт в объеме проверки технического состояния выключателя. Отбор проб масла со вводов МВ	с отключением	с переводом на ОБ	Не задано	С раздельной работой 1С и 2С 110 кВ			Изменена		
ПС 220 кВ Хечир	ОМВ-220	Да	15.03.21	17.03.21	3 дн	15.03.21	17.03.21	3 дн																													ТР	08:00	Ремонт в объеме проверки технического состояния выключателя. Высоковольтные испытания ТТ ОМВ-220. Отбор проб масла со вводов МВ	с отключением		Не задано				Исходная		
ПС 220 кВ Хечир	ОСШ 220 кВ	Да, срок ремонта изменен	23.03.21	23.03.21	1 дн	15.03.21	17.03.21	3 дн																													ТР	02:00	Ремонт в объеме техобслуживания ТН ОСШ 220 кВ	с отключением		Не задано				Изменена		
ПС 220 кВ Хечир	МВ-110 С-13	Да, срок ремонта изменен	16.03.21	19.03.21	3 дн 12 ч	16.03.21	19.03.21	3 дн 12 ч																													ТР	08:00	Ремонт в объеме проверки технического состояния выключателя. Высоковольтные испытания в МВ. Отбор проб масла со вводов МВ	с отключением		Не задано			С-13	Исходная		
ПС 220 кВ Хечир	ТН-220-1	Да	22.03.21	22.03.21	1 дн	22.03.21	22.03.21	1 дн																													ВПр	08:00	Техническое обслуживание УРЗА	с отключением		Не задано				Исходная		
ПС 220 кВ Хечир	МВ-110 С-14	Да, срок ремонта изменен	23.03.21	26.03.21	3 дн 12 ч	23.03.21	26.03.21	3 дн 12 ч																														ТР	08:00	Ремонт в объеме проверки технического состояния выключателя. Высоковольтные испытания в МВ. Отбор проб масла со вводов МВ	с отключением		Не задано			С-14	Исходная	
ПС 220 кВ Хечир	ТН-110-1	Да	24.03.21	24.03.21	1 дн	24.03.21	24.03.21	1 дн																													ТР	02:00	Ремонт в объеме техобслуживания ТН-110 ОСШ. Отбор проб масла	с отключением		Не задано				Исходная		
ПС 220 кВ Хечир	ТН-110-2	Да	25.03.21	25.03.21	1 дн	25.03.21	25.03.21	1 дн																													ВПр	08:00	ТО УРЗА вторичные цепи	с отключением		Не задано				Исходная		
ПС 220 кВ Хечир	ТН-220-2	Да	26.03.21	26.03.21	1 дн	26.03.21	26.03.21	1 дн																													ТР	02:00	Ремонт в объеме техобслуживания ТН-220-2.	с отключением		Не задано				Исходная		
ПС 220 кВ Этеркан	2С 220 кВ	Нет	29.03.21	01.04.21	4 дн	29.03.21	01.04.21	4 дн																													ТР	03:00	Техническое обслуживание ТТ-Ф-Э	с отключением		Не задано	С отключением ВЛ 220 кВ Фервальская – Этеркан		Ф-Э	Исходная		
ПС 220 кВ Этеркан	2ТН-220	Нет	29.03.21	01.04.21	4 дн	29.03.21	01.04.21	4 дн																													ВПр	03:00	Вынужденный простой на время вывода в ремонт 2С 220 кВ	с отключением		Не задано			Ф-Э	Исходная		
ПС 220 кВ Этеркан	РП-220 кВ	Нет	29.03.21	01.04.21	4 дн	29.03.21	01.04.21	4 дн																													ТР	03:00	Техническое обслуживание ТТ-РП-220	с отключением		Не задано	С отключением ВЛ 220 кВ Фервальская – Этеркан		Ф-Э	Исходная		
ПС 220 кВ Этеркан	СЗВ-220	Нет	29.03.21	01.04.21	4 дн	29.03.21	01.04.21	4 дн																													ВПр	03:00	Вынужденный простой на время вывода в ремонт 2С 220 кВ	с отключением		Не задано	С отключением ВЛ 220 кВ Фервальская – Этеркан		Ф-Э	Исходная		
ПС 220 кВ Этеркан	3В-220-2Т	Нет	29.03.21	01.04.21	4 дн	29.03.21	01.04.21	4 дн																													ВПр	03:00	Вынужденный простой на время вывода в ремонт 2С 220 кВ	с отключением		Не задано			Ф-Э	Исходная		
ПС 110 кВ МЖК	2с 110	Нет	29.03.21	31.03.21	2 дн 9 ч	22.03.21	26.03.21	4 дн 9 ч																													ТР	03:00	Текущий ремонт ОД 110 Т1, К3 110 Т1.	с отключением		Не задано				Изменена		
ПС 110 кВ МЖК	2с 110	Да, срок ремонта изменен	24.03.21	26.03.21	2 дн 5 ч	22.03.21	26.03.21	4 дн 9 ч																													ВПр	04:00	Текущий ремонт 2Т, отбор проб масла	с отключением		Не задано				Изменена		
ПС 110 кВ МЖК	1с 110	Нет	22.03.21	24.03.21	2 дн 9 ч	29.03.21	31.03.21	2 дн 9 ч																													ТР	03:00	Текущий ремонт ОД 110 Т1, К3 110 Т1.	с отключением		Не задано				Изменена		
ПС 110 кВ МЖК	1с 110	Да, срок ремонта изменен	22.03.21	24.03.21	2 дн 4 ч	29.03.21	31.03.21	2 дн 4 ч																													ВПр	04:00	Текущий ремонт 1Т, отбор проб масла.	с отключением		Не задано				Изменена		

