

Форма раскрытия информации о движении активов, включающий балансовую стоимость активов на начало года, балансовую стоимость активов на конец года, а также информацию о выбытии активов в течение года, о вводе активов в течение года, в том числе за счет переоценки, модернизации, реконструкции, строительства и приобретения нового оборудования

Наименование организации: филиал АО "ДРСК" "Амурские электрические сети"
ИНН: 2801108200
КПП: 280102003
Долгосрочный период регулирования: 2018-2022 гг.

№ п/п	Ед. изм.	2022 год		Примечание *	
		план	факт		
1	Остаточная балансовая стоимость активов на начало года долгосрочного периода регулирования	тыс. руб.	9 958 091,4	10 295 368,3	
2	Ввод активов (основных средств), всего	тыс. руб.	2 447 188,8	1 630 294,1	
		МВА	183,0	65,4	
		км	327,8	464,8	
2.1	Увеличение стоимости активов (основных средств) за счет переоценки	тыс. руб.			
2.2	Ввод активов (основных средств) за год	тыс. руб.	2 447 188,8	1 630 294,1	
		МВА	183,0	65,4	
		км	327,8	464,8	
2.2.1	в том числе модернизация и реконструкция	тыс. руб.	916 442,8	718 291,6	Снижение фактических показателей в стоимостном выражении и физических параметрах (км и МВА) сложилось по проектам: - Модернизация ПС-110/35/10 кВ Михайловка с заменой выключателей 110 кВ на элегазовые - 5 шт., заменой выключателей 35 кВ на элегазовые - 6 шт., заменой выключателей 10 кВ на вакуумные - 9 шт., с разработкой ПСД - не произведен ввод ОС по части проекта - оснащению ПС 110 кВ Михайловка оборудованием телемеханики. Отставание от графика выполнения работ произошло по причине отсутствия части материалов и оборудования, закупаемых подрядчиком (ООО "УРАЛЭНЕРГОТЕЛ", договор № 628 от 20.06.2022), что привело к смещению ввода на 2023 год. - Монтаж и наладка 608 комплектов автоматизации для включения приборов учета в интеллектуальную систему сбора и передачи данных на уровне напряжения 0,4 кВ, Установка (замена) приборов учета в количестве 14 547 единицы при отсутст.ви, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками (Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ) (0,4 кВ) и другие проекты, относящиеся к развитию и модернизации электрической энергии – смещение сроков поставки оборудования ведет к смещению сроков выполнения СМР и соответственно ввода на 2023 год.
		МВА	25,6	16,8	
		км	85,2	82,5	
2.2.2	в том числе новое строительство	тыс. руб.	1 401 894,6	800 697,9	Снижение фактических показателей в стоимостном выражении и физических параметрах (км и МВА) сложилось по проектам: Строительство сетей 10/0,4 кВ для технологического присоединения потребителей мощностью до 150 кВт - недостаточный объем средств для выполнения СМР подрядным способом, Строительство распределительных сетей 10 кВ для подключения ООО "Жилой микрорайон" в г.Свободный (ЛЭП-10 кВ - 20,62 км, РП-10 - 1 шт, ТП 10/0,4 кВ - 20 шт) – задержка выполнения СМР ведет к смещению даты ввода на более поздний срок.
		МВА	157,4	29,5	
		км	242,5	190,3	
2.2.3	Прочее, в том числе приобретение нового оборудования	тыс. руб.	128 851,4	111 304,7	Невыполнение плановых показателей сложилось из-за отмены части закупок оборудования ИТ по причине санкционных ограничений.
		МВА		19,1	
		км		192,0	
3	Выбытие активов (основных средств)	тыс. руб.		189 482,6	
		МВА			
		км			
4	Остаточная балансовая стоимость активов на конец года долгосрочного периода регулирования	тыс. руб.	12 405 280,2	11 736 179,9	

Примечание:

* При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.