

СВОДНЫЙ ГРАФИК  
 ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования, операционной зоны Хабаровского РДУ на февраль 2016 г.

Объект	Оборудование	Учтенная в графике дата	Месячный балансовый период	Месячный период завершения работ	Месячный период начала работ	Месячный период окончания работ	Месячный период завершения работ	Февраль 2016																													Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Прочие замечания						
								Пн							Вт							Ср							Чт							Пт										
								01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29										
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХТМЭС	ВЛ 500 кВ Хабаровская – Комсомольская (Л-512)	Да	09.02.16	15.02.16	7 дн	09.02.16	15.02.16	7 дн																											КР	06:00	ЮЭС: Замена дефектной изоляции на провода, ремонт грозотроса, установка разрядных рогов, регулировка разрядных рогов. ПС Хабаровск: опробование АПВ, профилактика РЗА П-512, ТГ ЗМБ. Работы ГСС: замена фундаментов опл.№481, 484, 540 (только вывод АПВ)	МДП в сечении "Комсомольск - Хабаровск" 140 МВт, в послеаварийном при отключении Блока КТЭЦ-3 200 МВт, при отключении следующего сетевого элемента 60 МВт. МДП в сечении "Комсомольск - Хабаровск" (прямое) 305 МВт, в послеаварийном 125 МВт. В работе каналы ПА Хабаровская – Старт – Комсомольская. Потери ПА нет.								
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХТМЭС	ВЛ 220 кВ Хабаровская – Старт II цепь с оттайкой на ПС Литово (Л-242)	Да	01.02.16	05.02.16	5 дн	01.02.16	05.02.16	5 дн																											КР	06:00	ЮЭС: Замена полимерной изоляции на сталежелезную. ПС Старт: опробование АПВ, ПС Хабаровская: опробование АПВ, профилактика РЗА П-512, ТГ ЗМБ. Работы ГСС: замена фундаментов опл.№481, 484, 540 (только вывод АПВ)	МДП в сечении "Комсомольск - Хабаровск" 240 МВт, в послеаварийном при отключении Блока КТЭЦ-3 200 МВт, при отключении следующего сетевого элемента 60 МВт. МДП в сечении "Комсомольск - Хабаровск" (прямое) 305 МВт, в послеаварийном 125 МВт. В работе каналы ПА Хабаровская – Комсомольск – Старт. Потери ПА нет.								
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХТМЭС	ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – Хекшир 2 I цепь с оттайкой на ПС Бурый-Валковский (Л-223)	Да	08.02.16	20.02.16	13 дн	08.02.16	20.02.16	13 дн																											ЗРР	00:30	ЮЭС: Установка противотупых устройств	Без отключения ВЛ, с выводом АПВ. Потери ПА нет.								
Филиал ОАО "ДРОК" ХЭС ОП СЭС	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 №1 (С-83)	Да	18.02.16	19.02.16	2 дн	18.02.16	19.02.16	2 дн																											ТР	02:00	Обрезка крон деревьев АГ 2:00									
Филиал ОАО "ДРОК" ХЭС ОП СЭС	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 №2 (С-84)	Да, срок рево	28.01.16	02.02.16	6 дн	28.01.16	02.02.16	6 дн																											ТР	02:00	Замена дефектных изоляторов (Обрезка крон деревьев АГ 2:00									
Филиал ОАО "ДРОК" ХЭС	ВЛ 110 кВ Виленская - Котиково (С-26)	Нет	01.02.16	15.02.16	14 дн 9 ч	01.02.16	15.02.16	14 дн 9 ч																											БВР	02:00	Расчистка просеки от угрожающих деревьев									
Филиал ОАО "ДРОК" ХЭС	ВЛ 110 кВ Красицкая - Виленская (С-28)	Нет	16.02.16	16.02.16	9 ч	16.02.16	16.02.16	9 ч																											ТР	ВЗ	Выправка опоры ВЛ 110 кВ Красицкая - Виленская (С-28)									
Филиал ОАО "ДРОК" ХЭС	ВЛ 110 кВ Котиково - Лермонтовка (С-31)	Нет	17.02.16	29.02.16	12 дн 9 ч	17.02.16	29.02.16	12 дн 9 ч																											БВР	04:00	Расчистка просеки от угрожающих деревьев	Кор включить МВ-110 С-29								
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	01.02.16	15.02.16	15 дн	01.02.16	15.02.16	15 дн																											ЗРР	01:00	перенос точки деления трансита Вилен-Корфовская на ВЛ 110 кВ Виленская - Котиково (С-26)	Увеличение нагрузки зоны ТЭЦ-1 на 13 МВт								
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	16.02.16	16.02.16	1 дн	16.02.16	16.02.16	1 дн																											ЗРР	01:00	перенос точки деления трансита Вилен-Корфовская на ВЛ 110 кВ Красицкая - Виленская (С-28)	Увеличение нагрузки зоны ТЭЦ-1 на 2 МВт								
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	17.02.16	29.02.16	13 дн	17.02.16	29.02.16	13 дн																											ЗРР	01:00	перенос точки деления трансита Вилен-Корфовская на ВЛ 110 кВ Котиково - Лермонтовка (С-31)	Увеличение нагрузки зоны ТЭЦ-1 на 16 МВт								
Филиал ОАО "ДРОК" ХЭС ОП СЭС	ВЛ 110 кВ Старт – Солнечная №1 с оттайкой на ПС Ручей (С-103)	Да	01.01.16	31.03.16	91 дн	01.01.16	31.03.16	91 дн																											ТР	02:00	Расчистка трассы от ДКР механизмами	Без отключения С выводом АПВ								
Филиал ОАО "ДРОК" ХЭС ОП СЭС	ВЛ 110 кВ Старт – Солнечная №2 (С-104)	Да	01.01.16	31.03.16	91 дн	01.01.16	31.03.16	91 дн																											ТР	02:00	Расчистка трассы от ДКР механизмами	Без отключения С выводом АПВ								
ПС 220 кВ Ваняно	ЛТ	Нет	15.02.16	20.02.16	6 дн	15.02.16	20.02.16	6 дн																											ВТР	01:00	профилактика РЗА ОСЗВ-110 АВВ, ЗМБ, авт.ЛТР, авт.ЗЖР	Увеличение потребления СЭР на 10 МВт								
ПС 220 кВ Ваняно	ОСШ 110 кВ	Нет	15.02.16	20.02.16	6 дн	15.02.16	20.02.16	6 дн																											ВТР	02:00	профилактика РЗА ОСЗВ-110 АВВ, ЗМБ, авт.ЛТР, авт.ЗЖР									
ПС 220 кВ Ваняно	ОСЗВ	Нет	15.02.16	20.02.16	6 дн	15.02.16	20.02.16	6 дн																											ВТР	02:00	профилактика РЗА ОСЗВ-110 АВВ, ЗМБ, авт.ЛТР, авт.ЗЖР									
ПС 220 кВ Ваняно	РП-110	Нет	15.02.16	20.02.16	6 дн	15.02.16	20.02.16	6 дн																											ВТР	01:00	профилактика РЗА ОСЗВ-110 АВВ, ЗМБ, авт.ЛТР, авт.ЗЖР									
ПС 220 кВ Ваняно	СМВ-35	Нет	15.02.16	20.02.16	6 дн	15.02.16	20.02.16	6 дн																											ЗРР	01:00	Включить									
ПС 500 кВ Комсомольская	ОСШ 110 кВ	Нет	01.02.16	05.02.16	5 дн	01.02.16	05.02.16	5 дн																											ВТР	02:00	Первый профилактический комплекс зашит ОСЗВ-110 ЗЖР									
ПС 500 кВ Комсомольская	ОЗВ-110	Нет	01.02.16	05.02.16	5 дн	01.02.16	05.02.16	5 дн																											ВТР	02:00	Первый профилактический комплекс зашит ОСЗВ-110 ЗЖР									
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	15.02.16	20.02.16	6 дн	15.02.16	20.02.16	6 дн																											ЗРР	01:00	Снижение объема АПР на ПС 220 кВ Ваняно на 10 МВт	Потери УВ «ОНХ1», «ОНХ3» на ПС 220 кВ Ваняно от ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ Бурыйский ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская, АООП ВЛ 220 кВ, установленных на Райчихинской ГРЭС.								