


Утверждаю  
Первый заместитель директора - главный диспетчер  
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Приморское РДУ  
  
Д.Г. Петухов  
" 24 " декабря 2015г.

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Приморского РДУ на январь 2016 года.

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Вадимовка - Мучная	Да	КР	18.01.16	22.01.16	5 дн	11.01.16	15.01.16	5 дн	КР, замена изоляции, замена ГВН	с отключение м	02:00				с включение м на ночь
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка	Нет	КР	11.01.16	31.01.16	21 дн	11.01.16	31.01.16	21 дн	КР, чистка плросеки механическая и ручная	без отключения	ВЗ			Обязательно информация о каналах связи и телемеханики (в работе либо нет)	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Тереховка	Да	КР	11.01.16	29.01.16	19 дн	11.01.16	29.01.16	19 дн	КР, чистка просеки	без отключения	ВЗ				
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЭЛТ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	12.01.16	12.01.16	1 дн	12.01.16	12.01.16	1 дн	Снижение объема ОНД13 на 18,7 МВт с связи с проведением профконтроля АЧР на ПС 110 кВ 1Р. С выводом АЧР.	с отключение м	01:00			Потеря УВ ОНД13 на ПС 110 кВ 1Р от ЛАПНУ Юг, РАДВ Юг.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЭЛТ	Снижение объема нагрузки отключаемой действием АЧР на 5МВт и более	Нет	ЗРР	12.01.16	12.01.16	1 дн	12.01.16	12.01.16	1 дн	Снижение объема АЧР на 18,7 МВт с связи с проведением профконтроля АЧР на ПС 110 кВ 1Р. С выводом АЧР.	с отключение м	01:00				
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЭЛТ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	13.01.16	13.01.16	1 дн	13.01.16	13.01.16	1 дн	Снижение объема ОН на 21,8 МВт с связи с проведением профконтроля АЧР на ПС 110 кВ Бурун. С выводом АЧР	с отключение м	01:00		ПримРДУ: некорректно поданная		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЭЛТ	Снижение объема нагрузки отключаемой действием АЧР на 5МВт и более	Нет	ЗРР	13.01.16	13.01.16	1 дн	13.01.16	13.01.16	1 дн	Снижение объема АЧР на 20,3 МВт с связи с проведением профконтроля АЧР на ПС 110 кВ Бурун. С выводом АЧР	с отключение м	01:00				
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЭЛТ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	14.01.16	14.01.16	1 дн	14.01.16	14.01.16	1 дн	Снижение объема ОН на 21,6 МВт с связи с проведением профконтроля АЧР на ПС Чайка. С выводом АЧР	с отключение м	01:00		ПримРДУ: некорректно поданная		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЭЛТ	Снижение объема нагрузки отключаемой действием АЧР на 5МВт и более	Нет	ЗРР	14.01.16	14.01.16	1 дн	14.01.16	14.01.16	1 дн	Снижение объема ОН на 19,6 МВт с связи с проведением профконтроля АЧР на ПС 110 кВ Чайка. С выводом АЧР	с отключение м	01:00				
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЭЛТ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	15.01.16	15.01.16	1 дн	15.01.16	15.01.16	1 дн	Снижение объема ОН на 11,1 МВт с связи с проведением профконтроля АЧР на ПС Ц. С выводом АЧР	с отключение м	01:00		ПримРДУ: некорректно поданная		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЭЛТ	Снижение объема нагрузки отключаемой действием АЧР на 5МВт и более	Нет	ЗРР	15.01.16	15.01.16	1 дн	15.01.16	15.01.16	1 дн	Снижение объема АЧР на 10,3 МВт с связи с проведением профконтроля АЧР на ПС 35 кВ Ц. С выводом АЧР	с отключение м	01:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1	Да	КР	18.01.16	22.01.16	5 дн	18.01.16	22.01.16	5 дн	КР, рубка ОСД, замена изоляции пролеты опор 193-195.	с отключение м	02:00				с включение м на ночь

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЭЛТ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	18.01.16	18.01.16	1 дн	18.01.16	18.01.16	1 дн	Снижение объема ОНД14, ОНДЮ4 на 11,3 МВт с связи с проведением профконтроля АЧР на ПС 110 кВ Залив. С выводом АЧР	с отключение м	01:00			Потеря УВ ОНД14 на ПС 110 кВ Залив от ЛАПНУ Юг, РАДВ Юг. Потеря УВ ОНДЮ4 на ПС 110 кВ Залив от АДВ ПС 500 кВ Владивосток.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЭЛТ	Снижение объема нагрузки отключаемой действием АЧР на 5МВт и более	Нет	ЗРР	18.01.16	18.01.16	1 дн	18.01.16	18.01.16	1 дн	Снижение объема АЧР на 11,3 МВт с связи с проведением профконтроля АЧР на ПС 110 кВ Залив. С выводом АЧР	с отключение м	01:00			В графике ремонтов РЗА нет такой работы.	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЭЛТ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	19.01.16	22.01.16	4 дн	19.01.16	22.01.16	4 дн	Снижение объема ОНД14, ОНДЮ4 на 11,3 МВт с связи с проведением первого профконтроля ПРД/ПРМ UMUX по ВОЛС КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка на ПС 110 кВ Залив. С выводом ПРД/ПРМ UMUX по ВОЛС КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	с отключение м	01:00			Потеря УВ ОНД14 на ПС 110 кВ Залив от ЛАПНУ Юг, РАДВ Юг. Потеря УВ ОНДЮ4 на ПС 110 кВ Залив от АДВ ПС 500 кВ Владивосток.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-2	Да	КР	25.01.16	29.01.16	5 дн	25.01.16	29.01.16	5 дн	КР, рубка ОСД, чистка просеки	с отключение м	02:00				с включение м на ночь
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЭЛТ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	25.01.16	25.01.16	1 дн	25.01.16	25.01.16	1 дн	Снижение объема ОНД13, ОНДЮ2 на 21,7 МВт с связи с проведением профконтроля ПРД/ПРМ UMUX по ВОЛС КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка на ПС 110 кВ Орлиная. С выводом ПРД/ПРМ UMUX по ВОЛС КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	с отключение м	01:00			Потеря УВ ОНД13 на ПС 110 кВ Орлиная от ЛАПНУ Юг, РАДВ Юг. Потеря УВ ОНДЮ2 на ПС 110 кВ Орлиная от АДВ ПС 500 кВ Владивосток.	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЭЛТ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	26.01.16	26.01.16	1 дн	26.01.16	26.01.16	1 дн	Снижение объема ОНД13 на 16,9 МВт с связи с проведением профконтроля ПРМ ДЗЛ по ВОЛС ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Мингородок на ПС 110 кВ Мингородок. С выводом ПРМ ДЗЛ по ВОЛС ВЛ 110 кВ	с отключение м	01:00			Потеря УВ ОНД13 на ПС 110 кВ Мингородок от ЛАПНУ Юг, РАДВ Юг.	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЭЛТ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	27.01.16	27.01.16	1 дн	27.01.16	27.01.16	1 дн	Снижение объема ОНД14 на 25 МВт с связи с проведением профконтроля АЧР на ПС 110 кВ Бурная. С выводом АЧР	с отключение м	01:00			Потеря УВ ОНД14 на ПС 110 кВ Бурная от ЛАПНУ Юг, РАДВ Юг.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЭЛТ	Снижение объема нагрузки отключаемой действием АЧР на 5МВт и более	Нет	ЗРР	27.01.16	27.01.16	1 дн	27.01.16	27.01.16	1 дн	Снижение объема АЧР на 25 МВт с связи с проведением профконтроля АЧР на ПС 110 кВ Бурная. С выводом АЧР	с отключение м	01:00				
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2	Да, срок ремонта изменен	КР	12.01.16	21.01.16	10 дн	12.01.16	21.01.16	10 дн	Замена фундаментов опор	без отключения	ВЗ			ППМЭС: Увеличение объема работ по замене фундаментов	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная	Да, срок ремонта изменен	КР	25.01.16	07.02.16	14 дн	25.01.16	07.02.16	14 дн	Замена фундаментов и анкерных плит	без отключения	ВЗ			ППМЭС: Сокращение объема работ по замене фундаментов.	

Начальник СЭР \_\_\_\_\_ Н.М. Федосеева

Начальник СРЗА \_\_\_\_\_ П.П. Козубин

Начальник СЭРБир \_\_\_\_\_ А. С. Аксенов

Начальник ОДС \_\_\_\_\_ М.С. Похожалов