


Утверждаю  
 Первый заместитель директора - главный диспетчер  
 Филиала ОАО «СЭЭС» Приморское РДУ  
  
 Д.Г. Петухов  
 " 24 " март 2016г.

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Приморского РДУ на апрель 2016 года.

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в головном графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждаемая	Измененная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Береговая - 2	Да, срок ремонта изменен	ВПр	04.04.16	04.04.16	1 дн	01.04.16	01.04.16	1 дн	ВПр на период ТР РЛ 220 ВЛ Береговая-2.	с отключением	06:00			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Береговая - 2. Изменение срока ремонта в связи с совмещением ремонтов разных собственников (по согласованию с Филиалом АО "ДГК" Приморская генерация).	
Утверждаемая	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 220 кВ	ШОВ-220	Да	ЗРР	11.04.16	21.04.16	11 дн	11.04.16	21.04.16	11 дн	Включить 7 АТ № 1,2 через ШОВ-220 на время КР МВ-220 7 АТ.	с отключением	ВЗ			С переводом всех присоединений на 1СШ 220 кВ. ВПр 2СШ 220 кВ и Перемычки 220 кВ 8Р, ТН-220 2 СШ	
Утверждаемая	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2 СШ 220 кВ	Нет	ВПр	11.04.16	21.04.16	11 дн	11.04.16	21.04.16	11 дн	ВПр 2 СШ 220 кВ на время КР МВ-220 7 АТ (реализация ремонтной схемы с отключением 2 СШ 220 кВ и переводом на 1 СШ 220 всех присоединений).	с отключением	ВЗ			ВПр ТН-220 2 СШ, Перемычки 220 кВ 8Р.	
Утверждаемая	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Да	ЗРР	11.04.16	21.04.16	11 дн	11.04.16	21.04.16	11 дн	Включить 7 АТ № 1,2 через ШОВ-220 на ОСШ 220 кВ на время КР МВ-220 7 АТ.	с отключением	ВЗ			С переводом всех присоединений на 1СШ 220 кВ. ВПр 2СШ 220 кВ и Перемычки 220 кВ 8Р, ТН-220 2 СШ	
Рассматриваемая	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-220 2 СШ	Нет	ВПр	11.04.16	21.04.16	11 дн	11.04.16	21.04.16	11 дн	ВПр ТН-220 2 СШ на время КР МВ-220 7 АТ (реализация ремонтной схемы с отключением 2 СШ 220 кВ и переводом на 1 СШ 220 всех присоединений).	с отключением	ВЗ			ВПр 2СШ 220 кВ, Перемычки 220 кВ 8Р.	
Утверждаемая	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 220 кВ	КВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ-Аэропорт	Да	ВПр	11.04.16	11.04.16	1 дн	11.04.16	11.04.16	1 дн	ВПр КВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ-Аэропортна период ТР РЛ 220 КВЛ Аэропорт	с отключением	06:00			С отключением КВЛ и соблюдением требований п.5.12 Положения о заявках: п.5.12....в поле «Оперативные указания» указывается «Без заземления ЛЭП в РУ», а также информация о необходимости включения ЗН в сторону ЛЭП на соответствующем энергообъекте для обеспечения безопасности персонала при установке и снятии ПЗ на рабочем ме-сте.	под наведенным напряжением
Утверждаемая	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	Перемычка 220 кВ 8Р	Нет	ВПр	11.04.16	21.04.16	11 дн	11.04.16	21.04.16	11 дн	ВПр Перемычки 220 кВ 8Р на время КР МВ-220 7 АТ (реализация ремонтной схемы с отключением 2 СШ 220 кВ и переводом на 1 СШ 220 всех присоединений).	с отключением	ВЗ			ВПр 2 СШ 220 кВ,ТН-220 2 СШ .	
Утверждаемая	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	7АТ №1, 2	Да	ТР	22.04.16	30.04.16	9 дн	22.04.16	30.04.16	9 дн	ТР 7 АТ № 1,2, КР МВ-220 7 АТ, ТР МВ 110 7АТ, КР РШ-2-220 7АТ	с отключением	2				
Утверждаемая	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 220 кВ	ШОВ-220	Да	ВПр	22.04.16	30.04.16	9 дн	22.04.16	30.04.16	9 дн	ВПр ШОВ-220 для ТР РШ-2-220 ШОВ ( КР МВ-220 7 АТ, КР РШ-2-220 7АТ),проведения испытаний и измерений.	с отключением	08:00			С отключением 2СШ 220 кВ и переводом на 1СШ 220 кВ всех присоединений. ВПр ОСШ 220 кВ, Перемычки 220 кВ 8Р.	
Утверждаемая	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2 СШ 220 кВ	Да	КР	22.04.16	30.04.16	9 дн	22.04.16	30.04.16	9 дн	КР РШ-2-220 7АТ, ТР РШ-2-220 ШОВ,КР МВ-220 7 АТ проведение испытаний и измерений.	с отключением	12:00			С отключением 2 СШ 220 кВ и переводом на 1СШ 220 кВ всех присоединений. ВПр ШОВ-220, ОСШ 220 кВ, Перемычки 220 кВ 8Р	
Утверждаемая	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Да	ВПр	22.04.16	30.04.16	9 дн	22.04.16	30.04.16	9 дн	ВПр ОСШ 220 кВ для ТР РШ-2-220 ШОВ,КР МВ-220 7 АТ, КР РШ-2-220 7АТ, проведения испытаний и измерений.	с отключением	08:00			С отключением 2СШ 220 кВ и переводом на 1СШ 220 кВ всех присоединений. ВПр ШОВ-220 , Перемычки 220 кВ 8Р.	
Рассматриваемая	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-220 2 СШ	Да	ТР	22.04.16	29.04.16	8 дн	22.04.16	29.04.16	8 дн	ТР ТН-220 2 СШ.	с отключением	2			Отключить и заземлить ТН-220 2 СШ	
Утверждаемая	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	Перемычка 220 кВ 8Р	Нет	ВПр	22.04.16	30.04.16	9 дн	22.04.16	30.04.16	9 дн	ВПр Перемычка 220 кВ 8Р на время КР РШ-2-220 7АТ, ТР РШ-2-220 ШОВ,КР МВ-220 7 АТ проведения испытаний и измерений.	с отключением	08:00			С отключением 2 СШ 220 кВ и переводом на 1СШ 220 кВ всех присоединений. ВПр ШОВ-220, ОСШ 220 кВ, Перемычки 220 кВ 8Р	
Утверждаемая	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-4А, Б	Да	ТР	23.03.16	21.04.16	30 дн	23.03.16	21.04.16	30 дн	ТР АТ-4А, Б, ТСН-4Б, МВ 220 АТ-4, МВ 110 АТ-4, МВ 10,5 Г-4; РТ 110 АТ-4; РТ 220 АТ-4; , испытания вводов. КР ТСН-4А с доставкой на ремонтное предприятие.	с отключением	ВЗ				



Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Рассматриваемая	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	OMB 110	Нет	ВКЛ	27.04.16	28.04.16	2 дн	27.04.16	28.04.16	2 дн	Включить OMB 110 для включения РТСН-1 на ОСШ 110кВ на время КР РШ 2СШ 110 РТСН-1.	с отключением	04:00			С отключением 2СШ 110 кВ, с переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ШСМВ 110, ТН 2СШ 110.	
Рассматриваемая	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110кВ	Да	КР	29.04.16	30.04.16	2 дн	29.04.16	30.04.16	2 дн	Капитальный ремонт РШ 2СШ 110 ШСМВ,	с отключением	04:00			с отключением 2СШ 110 кВ и переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ТН 2СШ 110, ШСМВ 110	
Рассматриваемая	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 2СШ 110	Да	ВПр	29.04.16	30.04.16	2 дн	29.04.16	30.04.16	2 дн	ВПр ТН 2СШ 110 на время с КР РШ 2СШ 110 ШСМВ.	с отключением	04:00			ПримРДУ: Оборудование не соответствует содержанию работ. С отключением и заземлением 2СШ 110 кВ, ШСМВ 110	
Рассматриваемая	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ 110	Нет	ВПр	29.04.16	30.04.16	2 дн	29.04.16	30.04.16	2 дн	ВПр ШСМВ 110, ТН 2СШ 110 на время с КР РШ 2СШ 110 ШСМВ.	с отключением	04:00			С отключением и заземлением 2СШ 110 кВ.	
Рассматриваемая	Измененная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	05.04.16	05.04.16	1 дн	12.04.16	12.04.16	1 дн	Подготовка к грозовому сезону. Опробование МВ-110 кВ АТ-1	с отключением	00:30			с отключением МВ-110 кВ АТ-1 на время действия АПВ.	
Рассматриваемая	Измененная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	05.04.16	05.04.16	1 дн	12.04.16	12.04.16	1 дн	Подготовка к грозовому сезону. Опробование МВ-110 кВ АТ-2	с отключением	00:30			С отключением МВ-110 кВ АТ-2 на время действия АПВ. Поочередно с МВ-110 кВ АТ-1.	
Рассматриваемая	Измененная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	05.04.16	05.04.16	1 дн	12.04.16	12.04.16	1 дн	Подготовка к грозовому сезону. Опробование МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №1	с отключением	00:30			С отключением на время действия АПВ МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №1. С отключением ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1 на Партизанской ГРЭС на время действия АПВ. ПримРДУ: поочередно с ПС ХФЗ	
Рассматриваемая	Измененная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	05.04.16	05.04.16	1 дн	12.04.16	12.04.16	1 дн	Подготовка к грозовому сезону. Опробование МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №2.	с отключением	00:30			С отключением на время действия АПВ МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №2. С отключением ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2 на Партизанской ГРЭС на время действия АПВ. ПримРДУ: поочередно с ПС ХФЗ	
Рассматриваемая	Снятая	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Южная	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	05.04.16	05.04.16	1 дн	12.04.16	12.04.16	1 дн	Подготовка к грозовому сезону. Опробование МВ-110 кВ ВЛ Южная	с отключением	00:30		Не является ОД Филиала ОАО "СО ЕЭС" Приморское РДУ	Не является ОД Филиала ОАО "СО ЕЭС" Приморское РДУ	
Рассматриваемая	Измененная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №1	Да, срок ремонта изменен	ВПр	05.04.16	05.04.16	1 дн	12.04.16	12.04.16	1 дн	Подготовка к грозовому сезону. Опробование МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №1 на время действия АПВ.	с отключением	00:30			С отключением ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1 на Партизанской ГРЭС на время действия АПВ.	
Рассматриваемая	Измененная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №2	Да, срок ремонта изменен	ВПр	05.04.16	05.04.16	1 дн	12.04.16	12.04.16	1 дн	Подготовка к грозовому сезону. Опробование МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №2	с отключением	00:30			С отключением на время действия АПВ МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №2. С отключением ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2 на Партизанской ГРЭС на время действия АПВ.	
Рассматриваемая	Измененная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	06.04.16	06.04.16	1 дн	13.04.16	13.04.16	1 дн	Подготовка к грозовому сезону. Опробование МВ-110 кВ ВЛ Екатериновка	с отключением	00:30			Отключить МВ-110 кВ ВЛ Екатериновка на время действия АПВ. Отключить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка на Партизанской ГРЭС на время действия АПВ ПримРДУ: до или после опробований на ПС Голубовка	
Рассматриваемая	Измененная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Находка/т	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	06.04.16	06.04.16	1 дн	13.04.16	13.04.16	1 дн	Опробование приводов МВ-110 кВ ВЛ Находка/т (подготовка к грозовому сезону)	с отключением	00:30			Отключить МВ-110 кВ ВЛ Находка/т на время действия АПВ. Отключить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Находка/т на Партизанской ГРЭС на время действия АПВ ПримРДУ: до или после опробований на ПС Голубовка	
Утверждаемая	Измененная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	06.04.16	06.04.16	1 дн	13.04.16	13.04.16	1 дн	Снижение объема ОНД3-ОНД5, ОНД11, ОНДЮ3, ОНЮ1 на 21,3 МВт (объем ОН ПаГРЭС) на время опробования ВЛ 35 кВ (МВ-35кВ ВЛ Партизан-1 и МВ-35кВ ВЛ Партизан-2 в рамках подготовки к грозовому сезону) на Партизанской ГРЭС.	с отключением	00:30			Отключить МВ-35кВ ВЛ Партизан-1 поочередно с МВ-35кВ ВЛ Партизан-2 на время действия АПВ	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Рассматриваемая	Измененная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ-110 кВ ВЛ Находка/т	Да, срок ремонта изменен	ВПр	06.04.16	06.04.16	1 дн	13.04.16	13.04.16	1 дн	Подготовка к грозовому сезону. Опробование МВ-110 кВ ВЛ Находка/т	с отключением	00:30			Отключить МВ-110 кВ ВЛ Находка/т на время действия АПВ. Отключить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Находка/т на Партизанской ГРЭС на время действия АПВ	
Рассматриваемая	Измененная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ-110 кВ ВЛ Екатериновка	Да, срок ремонта изменен	ВПр	06.04.16	06.04.16	1 дн	13.04.16	13.04.16	1 дн	Подготовка к грозовому сезону. Опробование МВ-110 кВ ВЛ Екатериновка	с отключением	00:30			Отключить МВ-110 кВ ВЛ Екатериновка на время действия АПВ. Отключить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка на Партизанской ГРЭС на время действия АПВ	
Рассматриваемая	Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да	ТР	20.04.16	30.04.16	11 дн	20.04.16	30.04.16	11 дн	ТР АТ-2, МВ-110 кВ АТ-2.	с отключением	08:00			Отключить и заземлить АТ-2	
Утверждаемая	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	7АТ	Да	ТР	14.03.16	07.04.16	25 дн	14.03.16	07.04.16	25 дн	ТР 7АТ, ТО МВ 220 7АТ и Рт 220 7АТ	с отключением	16:00				
Рассматриваемая	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Да	СР	25.04.16	19.05.16	25 дн	25.04.16	19.05.16	25 дн	СР ОМВ 110	с отключением	1				
Рассматриваемая	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Да	ВПр	25.04.16	19.05.16	25 дн	25.04.16	19.05.16	25 дн	ВПр ОСШ 110 кВ на период СР ОМВ 110	с отключением	1				
Рассматриваемая	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН ОСШ 110 (ф.А)	Нет	ВПр	25.04.16	19.05.16	25 дн	25.04.16	19.05.16	25 дн	ВПр ТН ОСШ 110 (ф.А) на период СР ОМВ 110	с отключением	01:00				
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Раздольное-2 - Тереховка	Нет	КР	01.04.16	30.04.16	30 дн	01.04.16	30.04.16	30 дн	Чистка просеки, восстановление дорог	без отключения	ВЗ			ПЭС_АРЭС_Рд-2-Терех	
Утверждаемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЭЛТ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	01.04.16	01.04.16	1 дн	01.04.16	01.04.16	1 дн	Снижение ОНД14 на 18 МВт (объем ОН ПС 110 кВ Бурная) на период профконтроля УПАСК (ПРД/ПРМ УМУХ по ВОЛС Залив-Бурная) на ПС 110 кВ Бурная. С выводом УПАСК	с отключением	01:00				
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка	Нет	КР	25.04.16	29.04.16	5 дн	02.04.16	09.04.16	8 дн	КР, чистка просеки, замена изоляции	с отключением	02:00			ПЭС_НРЭС_Шир-Голуб	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка	Нет	КР	01.04.16	08.04.16	8 дн	02.04.16	09.04.16	8 дн	КР, чистка просеки, замена изоляции	с отключением	02:00			ПЭС_НРЭС_Шир-Голуб	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1	Да	КР	04.04.16	08.04.16	5 дн	04.04.16	08.04.16	5 дн	КР, рубка ОСД, замена изоляции, выправка опор	с отключением	02:00			Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ-каналов (связь, телемеханика) ПЭС_ЦЭС_Яр-Пав-1	
Рассматриваемая	Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЭЛТ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	04.04.16	04.04.16	1 дн	04.04.16	04.04.16	1 дн	Снижение ОНД14, ОНДЮ4 на 8 МВт (объем ОН ПС 110 кВ Залив) на период профконтроля УПАСК (ПРД/ПРМ УМУХ по ВОЛС Залив-Бурная) на ПС 110 кВ Залив. С выводом УПАСК	с отключением	01:00		Не корректно поданная заявка		

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЭЛТ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ на 5 МВт и более	Нет	ЗРР	04.04.16	04.04.16	1 дн	04.04.16	04.04.16	1 дн	Снижение ОНД14, ОНДЮ4 на 8 МВт (объем ОН ПС 110 кВ Залив) на период профконтроля УПАСК (ПРД/ПРМ УМУХ по ВОЛС Залив-Бурная) на ПС 110 кВ Залив. С выводом УПАСК	с отключением	01:00				
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЭЛТ	Снижение объема нагрузки отключаемой действием АЧР на 5МВт и более	Нет	ЗРР	04.04.16	08.04.16	5 дн	04.04.16	08.04.16	5 дн	Снижение объема АЧР на 3,5 МВт с связи с наладкой ПА (замена на БРЧН) на ПС 35 кВ Шкотово. С выводом АЧР	с отключением	ВЗ			ПЭС_АРЭС_РЗА_Шкот	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка	Нет	КР	05.04.16	06.04.16	2 дн	05.04.16	06.04.16	2 дн	Механическая чистка, ручная чистка просеки	без отключения	ВЗ			ПЭС_СЭС_Молод-Чуг	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЭЛТ	Снижение объема нагрузки отключаемой действием АЧР на 5МВт и более	Нет	ЗРР	07.04.16	07.04.16	1 дн	07.04.16	07.04.16	1 дн	Снижение объема АЧР на 5,8 МВт с связи с профвосстановлением ПА на ПС 110 кВ Надаровская. С выводом АЧР	с отключением	02:00			ПЭС_ЗЭС_РЗА_Надар	
Утверждаемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЭЛТ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	06.04.16	07.04.16	2 дн	08.04.16	09.04.16	2 дн	Снижение ОНД13, ОНДЮ2 на 17,5 МВт (объем ОН ПС 110 кВ Орлиная) на период профконтроля УПАСК (ПРД/ПРМ УМУХ по ВОЛС ПС 110 кВ Залив- ПС 110 кВ Орлиная) на ПС 110 кВ Орлиная (с отключением).	с отключением	01:00				
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка	Нет	КР	09.04.16	24.04.16	16 дн	09.04.16	24.04.16	16 дн	КР, чистка просеки	без отключения	ВЗ			ПЭС_НРЭС_Шир-Голуб	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1	Да	КР	11.04.16	15.04.16	5 дн	11.04.16	15.04.16	5 дн	КР, демонтаж грозотроса	с отключением	02:00			Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ-каналов (связь, телемеханика) ПЭС_АРЭС_Злд-Кип-Рд-1	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная	Да, срок ремонта изменен	КР	04.04.16	08.04.16	5 дн	11.04.16	15.04.16	5 дн	КР, Замена изоляции, обрезка ОСД	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_Ус-2_Н.Ник-Гр-Пром	с включением на ночь
Рассматриваемая	Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи	Да	КР	11.04.16	15.04.16	5 дн	11.04.16	15.04.16	5 дн	КР, рубка ОСД, замена изоляции, выправка опор	с отключением	02:00	ПримРДУ: Не совмещать с плановыми ремонтами в сети, заявить в мае.		ПЭС_ЦЭС_Хор-Петр	
Утверждаемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЭЛТ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	04.04.16	08.04.16	5 дн	11.04.16	15.04.16	5 дн	Снижение объема ОНД3-ОНД5, ОНД15, ОНДЮ3, ОНДЮ5, АОПО 1,2ст ПС 220 кВ Уссурийск-2 на 19 МВт (объем ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2) в связи с КР ВЛ 110 кВ Уссурийск-2-Новоникольск-Гранит-Промышленная (Филиал АО "ДРСК" ПЭС).	с отключением	02:00				
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зелёный угол - Стройиндустрия	Нет	КР	18.04.16	19.04.16	2 дн	18.04.16	19.04.16	2 дн	КР, рубка ОСД	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_ЗУ-СИ	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЭЛТ	Снижение объема нагрузки отключаемой действием АЧР на 5МВт и более	Нет	ЗРР	11.04.16	15.04.16	5 дн	18.04.16	22.04.16	5 дн	Снижение объема АЧР на 17,3 МВт с связи с наладкой ПА (замена на БРЧН) на ПС 110 кВ Давыдовка. С выводом АЧР	с отключением	02:00			ПЭС_АРЭС_РЗА_Дав	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-2	Да, срок ремонта изменен	КР	18.04.16	22.04.16	5 дн	19.04.16	23.04.16	5 дн	КР, рубка ОСД, замена изоляции, выправка опор	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_Яр-Пав-2. После опробования приводов на ПС 110 кВ Ярославка	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЭЛТ	Снижение объема нагрузки отключаемой действием АЧР на 5МВт и более	Нет	ЗРР	21.04.16	21.04.16	1 дн	21.04.16	21.04.16	1 дн	Снижение объема АЧР на 5,9 МВт с связи с профвосстановлением на ПС 110 кВ Восток 2. С выводом АЧР	с отключением	02:00			ПЭС_ЗЭС_РЗА_Восток-2	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Горностаи - Океан	Да	КР	22.04.16	03.05.16	12 дн	22.04.16	03.05.16	12 дн	КР, чистка просеки	с отключением	02:00			Обязательна информация по п.5.12 Положения по заявкам (ЛЭП под наведенным напряжением) ПЭС_ВРЭС_Горн-Ок ПримРДУ: после завершения опробования приводов на ПС 220 кВ Зеленый угол и после включения АТ-4 А,Б на Владивостокской ТЭЦ-2, с включением 25.04 на время опробования В 110 на ПС Зеленый угол	под наведенным напряжением
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1	Нет	БВР	18.04.16	22.04.16	5 дн	23.04.16	27.04.16	5 дн	Выполнение работ в охранной зоне ВЛ.	с отключением	02:00				
Утверждаемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЭЛТ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	25.04.16	30.04.16	6 дн	25.04.16	30.04.16	6 дн	Снижение объема ОНД13, ОНДЮ1 на 38 МВт (объем ОН Владивостокской ТЭЦ-2) в связи с работами на ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) Филиал АО "ДРСК" ПЭС.	с отключением	02:00				
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	Нет	КР	01.04.16	06.04.16	6 дн	25.04.16	30.04.16	6 дн	КР, замена изоляции	с отключением	02:00			Снижение объема ОН... ПЭС_ВРЭС_ВТЭЦ-2-Голд-Заг-Ул	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Пушкинская	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Да	ВКЛ	04.04.16	04.04.16	1 дн	04.04.16	04.04.16	1 дн	Включить в работу пер 110 на период опробования действия приводов СВ 110, В 110 ВЛ Пушк - Рд-1, В 110 ВЛ Пушк - Дав	без отключения	ВЗ			ПЭС_АРЭС_о.п._Пуш	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Пушкинская	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	04.04.16	04.04.16	1 дн	04.04.16	04.04.16	1 дн	Опробование действия приводов СВ 110 (В 110 ВЛ Пушк - Рд-1, В 110 ВЛ Пушк - Дав поочередно)	с отключением	02:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Пуш	с включением ремонтной перемычки
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Амурская	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	12.04.16	12.04.16	1 дн	12.04.16	12.04.16	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._Амур	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 1Р	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	13.04.16	13.04.16	1 дн	13.04.16	13.04.16	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._1Р	
Рассматриваемая	Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна - 2Р	Нет	ЗРР	11.04.16	15.04.16	5 дн	11.04.16	15.04.16	5 дн	ЗРР на период профконтроля АУВ, КСЗ В 110 ВЛ Вол-2Р с отключением В 110 ВЛ Вол-2Р На ПС 110 кВ 2Р отключить ВЛ 110 кВ Волна - 2Р	с отключением	02:00	ПримРДУ: не совмещать с АТ 4 АБ и плановыми ремонтами в сети. Заявить в мае		ПЭС_ВРЭС_РЗА_2Р	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	Нет	ЗРР	25.04.16	29.04.16	5 дн	25.04.16	29.04.16	5 дн	ЗРР КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т на период профконтроля АУВ, КСЗ. С отключением В 110 КВЛ 2Р-Ам На ПС 110 кВ 2Р отключить КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_РЗА_2Р	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна - 2Р	Да	ЗРР	28.04.16	28.04.16	1 дн	28.04.16	28.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Волна - 2Р на период опробования действия привода В 110 ВЛ Вол-2Р На ПС 110 кВ 2Р отключить ВЛ 110 кВ Волна - 2Р на период опробования действия привода В 110 ВЛ Вол-2Р	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._2Р	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 2Р	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	28.04.16	28.04.16	1 дн	28.04.16	28.04.16	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._2Р	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р	Да	ЗРР	28.04.16	28.04.16	1 дн	28.04.16	28.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р на период опробования действия привода В 110 ВЛ СИ-2Р На ПС 110 кВ 2Р отключить ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р на период опробования действия привода В 110 ВЛ СИ-2Р	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._2Р	



Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ 1Р-2Р	Да	ЗРР	28.04.16	28.04.16	1 дн	28.04.16	28.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ 1Р-2Р на период опробования действия привода В 110 ВЛ 1Р-2Р На ВЛ 110 кВ 1Р-2Р отключить ВЛ 110 кВ 1Р-2Р на период опробования действия привода В 110 ВЛ 1Р-2Р	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._2Р	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	Да	ЗРР	28.04.16	28.04.16	1 дн	28.04.16	28.04.16	1 дн	ЗРР КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т на период опробования действия привода В 110 КВЛ 2Р-Ам На ПС 110 кВ 2Р отключить КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т на период опробования действия привода В 110 КВЛ 2Р-Ам	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._2Р	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун	Да	ЗРР	28.04.16	28.04.16	1 дн	28.04.16	28.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун на период опробования действия привода В 110 ВЛ 2Р-Бур На ПС 110 кВ 2Р отключить ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун на период опробования действия привода В 110 ВЛ 2Р-Бур	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._2Р	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1	Нет	ЗРР	27.04.16	27.04.16	1 дн	27.04.16	27.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1 для опробования действия привода В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №1 На ПС 110 кВ А отключить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1 на время опробования действия привода В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №1	с отключением	02:00				
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №2	Нет	ЗРР	27.04.16	27.04.16	1 дн	27.04.16	27.04.16	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №2 На ПС 110 кВ А отключить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №2 на время опробования действия привода В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №2	с отключением	02:00				
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №2	Да	ЗРР	27.04.16	27.04.16	1 дн	27.04.16	27.04.16	1 дн	ЗРР КВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №2 на период опробования действия привода В 110 КВЛ 3У-А №2 На ПС 110 кВ А отключить КВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №2 на период опробования действия привода В 110 КВЛ 3У-А №2	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._А	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №1	Да	ЗРР	27.04.16	27.04.16	1 дн	27.04.16	27.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №1 на период опробования действия привода В 110 КВЛ 3У-А №1 На ПС 110 кВ А отключить ВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №1 на период опробования действия привода В 110 КВЛ 3У-А №1	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._А	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №1	Да	ВПр	27.04.16	27.04.16	1 дн	27.04.16	27.04.16	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №1 На ПС 110 кВ А отключить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1 на время опробования действия привода В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №1	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._А	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №2	Да	ВПр	27.04.16	27.04.16	1 дн	27.04.16	27.04.16	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №2 На ПС 110 кВ А отключить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №2 на время опробования действия привода В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №2	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._А	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Береговая-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	07.04.16	07.04.16	1 дн	18.04.16	18.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1 на период опробования действия привода В 110 ВЛ Бер-2 – Бер-1 На ПС 110 кВ Береговая-1 отключить ВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1 на период опробования действия привода В 110 ВЛ Бер-2 – Бер-1	с отключением	02:00			Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ-каналов (связь и ТМ) ЭС_АРЭС_о.п._Бк-1	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Береговая-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Смоляниново/т - Береговая-1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	07.04.16	07.04.16	1 дн	18.04.16	18.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Смоляниново/т - Береговая-1 на период опробования действия привода В 110 ВЛ Смол/т – Бер-1 На ПС 110 кВ Береговая-1 отключить ВЛ 110 кВ Смоляниново/т - Береговая-1 на период опробования действия привода В 110 ВЛ Смол/т – Бер-1	с отключением	02:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Бк-1	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Береговая-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промысловка - Береговая-1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	07.04.16	07.04.16	1 дн	18.04.16	18.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Промысловка - Береговая-1 на период опробования действия привода В 110 ВЛ Промysl – Бер-1 На ПС 110 кВ Береговая-1 отключить ВЛ 110 кВ Промысловка - Береговая-1 на период опробования действия привода В 110 ВЛ Промysl – Бер-1	с отключением	02:00			Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ-каналов (связь и ТМ) ПЭС_АРЭС_о.п._Бк-1	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Береговая-1	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	07.04.16	07.04.16	1 дн	18.04.16	18.04.16	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Бк-1	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Бурун	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	Да	ЗРР	05.04.16	05.04.16	1 дн	05.04.16	05.04.16	1 дн	ЗРР для ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р на период опробования действия привода В 110 ВЛ Вол - Бур ( с включением СВ 110) На ПС 110 кВ Бурун отключить ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р на период опробования действия привода В 110 ВЛ Вол - Бур	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._Бурун	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Бурун	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВКЛ	05.04.16	05.04.16	1 дн	05.04.16	05.04.16	1 дн	Включить СВ 110 для опробования действия привода СВ 110 и при опробовании действия привода В 110 ВЛ Вол - Бур-включить СВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._Бурун	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Бурун	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун	Да	ЗРР	05.04.16	05.04.16	1 дн	05.04.16	05.04.16	1 дн	ЗРР для ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун на период опробования действия привода В 110 ВЛ 2Р - Бурун На ПС 110 кВ Бурун отключить ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун на период опробования действия привода В 110 ВЛ 2Р - Бурун	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._Бурун	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Бурун	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВКЛ	11.04.16	12.04.16	2 дн	11.04.16	12.04.16	2 дн	Включение в работу СВ 110 на период высоковольтных профиспытаний В 110 ВЛ 2Р - Бурун, В 110 ВЛ Вол - Бурун	без отключения	ВЗ			ПЭС_ВРЭС_СИЗПИ_Бурун	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Бурун	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун	Нет	ЗРР	11.04.16	11.04.16	1 дн	11.04.16	11.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун на период высоковольтных профиспытаний В 110 ВЛ 2Р - Бурун (с включением СВ 110). С отключением В 110 ВЛ 2Р - Бурун, ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун на ПС 110 кВ Бурун,	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_СИЗПИ_Бурун	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Бурун	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	Нет	ЗРР	12.04.16	12.04.16	1 дн	12.04.16	12.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р на период высоковольтных профиспытаний В 110 ВЛ Вол - Бурун (с включением СВ 110). На ПС 110 кВ Бурун отключить В 110 ВЛ Вол - Бурун, ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р.	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_СИЗПИ_Бурун	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Вадимовка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	05.04.16	05.04.16	1 дн	29.04.16	29.04.16	1 дн	Опробование действия привода СВ 110 Поочередно с ПС 110 кВ Мучная	с отключением	02:00			ПЭС_ПЭС_о.п._Валим После завершения работ на ПС 110 кВ Мучная	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	26.04.16	26.04.16	1 дн	25.04.16	25.04.16	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._ВТЭЦ-1	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	26.04.16	26.04.16	1 дн	25.04.16	25.04.16	1 дн	ЗРР КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная на период опробования действия привода В 110 КВЛ ВТЭЦ-1 - Орл На ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 отключить КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная на период опробования действия привода В 110 КВЛ ВТЭЦ-1 - Орл	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._ВТЭЦ-1	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	26.04.16	26.04.16	1 дн	25.04.16	25.04.16	1 дн	ЗРР КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т на период опробования действия привода В110 КВЛ Вол - ВТЭЦ-1 На ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 отключить КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т на период опробования действия привода В110 КВЛ Вол - ВТЭЦ-1	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._ВТЭЦ-1 Приморское РДУ: перед выводом ВЛ 110 кВ 2Р-Амурская	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голдобин	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВКЛ	07.04.16	07.04.16	1 дн	07.04.16	07.04.16	1 дн	Включить СВ 110 для опробования действия привода СВ 110 и включить СВ 110 на период опробования действия привода В 110 ВЛ Патр - Голд (поочередно с В 110 ВЛ ВТЭЦ-2 - Голд)	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._Голд	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голдобин	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВКЛ	07.04.16	07.04.16	1 дн	07.04.16	07.04.16	1 дн	Включить СВ 110 на период опробования действия привода В 110 ВЛ Патр - Голд (поочередно с В 110 ВЛ ВТЭЦ-2 - Голд)	с отключением	02:00				
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голдобин	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	Да	ЗРР	07.04.16	07.04.16	1 дн	07.04.16	07.04.16	1 дн	ЗРР для ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс на период опробования действия привода В 110 ВЛ Патр - Голд (с включением СВ 110) На ПС 110 кВ Голдобин отключить ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс на период опробования действия привода В 110 ВЛ Патр - Голд	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._Голд	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голдобин	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	Да	ЗРР	07.04.16	07.04.16	1 дн	07.04.16	07.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) на период опробования действия привода В 110 ВЛ ВТЭЦ-2 - Голд (с включением СВ 110) На ПС 110 кВ Голдобин отключить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) на период опробования действия привода В 110 ВЛ ВТЭЦ-2 - Голд	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._Голд	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голдобин	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВКЛ	18.04.16	18.04.16	1 дн	18.04.16	18.04.16	1 дн	Включить СВ 110 на период высоковольтных профиспытаний В 110 ВЛ ВТЭЦ-2 - Голд На ПС 110 кВ Голдобин отключить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) на период высоковольтных профиспытаний В 110 ВЛ ВТЭЦ-2 - Голд	без отключения	02:00				
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голдобин	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	Нет	ЗРР	18.04.16	18.04.16	1 дн	18.04.16	18.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) на период высоковольтных профиспытаний В 110 ВЛ ВТЭЦ-2 - Голд С включением СВ 110 На ПС 110 кВ Голдобин отключить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) на период высоковольтных профиспытаний В 110 ВЛ ВТЭЦ-2 - Голд	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_СИЗПИ_Голд	



Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голдобин	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВКЛ	19.04.16	19.04.16	1 дн	19.04.16	19.04.16	1 дн	Включить в работу СВ 110 на время высоковольтных профиспытаний В 110 ВЛ Патр - Голд На ПС 110 кВ Голдобин отключить ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс на период высоковольтных профиспытаний В 110 ВЛ Патр - Голд	без отключения	02:00				
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голдобин	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	Нет	ЗРР	19.04.16	19.04.16	1 дн	19.04.16	19.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс на период высоковольтных профиспытаний В 110 ВЛ Патр - Голд На ПС 110 кВ Голдобин отключить ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс на период высоковольтных профиспытаний В 110 ВЛ Патр - Голд С включением СВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_СИЗПИ_Голд	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голдобин	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	21.04.16	21.04.16	1 дн	21.04.16	21.04.16	1 дн	Высоковольтные профиспытания СВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_СИЗПИ_Голд	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голубовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	14.04.16	14.04.16	1 дн	13.04.16	13.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка на период опробования действия привода В 110 ВЛ Шир-Голуб На ПС 110 кВ Голубовка отключить ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка на период опробования действия привода В 110 ВЛ Шир-Голуб	с отключением	02:00			ПЭС_НРЭС_о.п._Голуб	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голубовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Восточная/т - Голубовка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	14.04.16	14.04.16	1 дн	13.04.16	13.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Восточная/т - Голубовка на период опробования действия привода В 110 ВЛ Вост/т-Голуб На ПС 110 кВ Голубовка отключить ВЛ 110 кВ Восточная/т - Голубовка на период опробования действия привода В 110 ВЛ Вост/т-Голуб	с отключением	02:00			ПЭС_НРЭС_о.п._Голуб	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голубовка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	14.04.16	14.04.16	1 дн	13.04.16	13.04.16	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_НРЭС_о.п._Голуб	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Горностае	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Да, срок ремонта изменен	ВКЛ	19.04.16	19.04.16	1 дн	25.04.16	25.04.16	1 дн	Включить в работу пер 110 на период опробования действия привода СВ 110	без отключения	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._Горн	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Горностае	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	19.04.16	19.04.16	1 дн	25.04.16	25.04.16	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._Горн ПримРДУ: после опробований на ПС 220 кВ Зеленый угол	с включением ремонтной перемычки
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Давыдовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка	Да	ЗРР	06.04.16	06.04.16	1 дн	06.04.16	06.04.16	1 дн	ЗРР для ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка для на период опробования действия привода В 110 ВЛ ЗПД - Дав На ПС 110 кВ Давыдовка отключить ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка на период опробования действия привода В 110 ВЛ ЗПД - Дав	с отключением	01:00			Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ-каналов (связь, телемеханика) ПЭС_АРЭС_о.п._Давыд	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Давыдовка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	06.04.16	06.04.16	1 дн	06.04.16	06.04.16	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	01:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Давыд	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Давыдовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Пушкинская - Давыдовка	Да	ЗРР	06.04.16	06.04.16	1 дн	06.04.16	06.04.16	1 дн	ЗРР для ВЛ 110 кВ Пушкинская - Давыдовка на период опробования действия привода В 110 ВЛ Пушк - Дав На ПС 110 кВ Давыдовка отключить ВЛ 110 кВ Пушкинская - Давыдовка на период опробования действия привода В 110 ВЛ Пушк - Дав.	с отключением	01:00			Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ-каналов (связь, телемеханика) ПЭС_АРЭС_о.п._Давыд	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка	Да, срок ремонта изменен	ВПр	11.04.16	11.04.16	1 дн	15.04.16	15.04.16	1 дн	ВПр ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка на период отбора проб масла ТН 110 ВЛ ПаГРЭС - Ек Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка. ВПр В 110 ВЛ ПаГРЭС - Ек, пер 110.	с отключением	02:00				
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Да, срок ремонта изменен	ВКЛ	11.04.16	11.04.16	1 дн	15.04.16	15.04.16	1 дн	Включить в работу пер 110 на период опробования действия приводов В 110 ВЛ ПаГРЭС - Ек, СВ 110 (поочередно с отбором проб масла из ТН 110 ВЛ ПаГРЭС - Ек, с отключением пер 110) Отключить В 110 ВЛ ПаГРЭС - Ек (поочередно СВ 110) на период опробования действия приводов	без отключения	ВЗ				
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВПр	11.04.16	11.04.16	1 дн	15.04.16	15.04.16	1 дн	ВПр пер 110: отбор проб масла ТН 110 ВЛ ПаГРЭС - Ек (поочередно с опробованием действия приводов В 110 ВЛ ПаГРЭС-Ек, СВ 110-с включением пер 110) В 110 ВЛ ПаГРЭС-Ек (ВПр), ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС- Екатериновка (ВПр).	с отключением	02:00			ПЭС_НРЭС_Екатер	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	11.04.16	11.04.16	1 дн	15.04.16	15.04.16	1 дн	Опробование действия привода СВ 110.	с отключением	02:00			ПЭС_НРЭС_о.п._Екатер ПримРДУ: до вывода ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка	с включением ремонтной перемычки
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ ПаГРЭС-Ек	Нет	ВПр	11.04.16	11.04.16	1 дн	15.04.16	15.04.16	1 дн	ВПр В 110 ВЛ ПаГРЭС-Ек на период отбора проб масла из ТН 110 ВЛ ПаГРЭС - Ек Опробование действия привода В 110 ВЛ ПаГРЭС-Ек (с включением пер 110) ВПр ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-Екатериновка, пер 110. На ПС 110 кВ Екатериновка отключить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-Екатериновка на время действия привода В 110 ВЛ ПаГРЭС-Ек	с отключением	02:00			ПЭС_НРЭС_Екатер	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 3	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	25.04.16	25.04.16	1 дн	25.04.16	25.04.16	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._3	с включением ремонтной перемычки
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 3	ЭЛТ / СШ 110 кВ	Рем пер 110	Да	ВКЛ	25.04.16	25.04.16	1 дн	25.04.16	25.04.16	1 дн	Включить в работу Рем пер 110 на период опробования действия привода СВ 110	без отключения	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._3	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Загородная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВКЛ	08.04.16	08.04.16	1 дн	08.04.16	08.04.16	1 дн	Включить СВ 110 для опробования действия привода СВ 110 (поочередно В 110 ВЛ ВТЭЦ-2 - Патр, В 110 ВЛ ВТЭЦ-2 - Голд). Отключить СВ 110 на время действия привода СВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._Загор	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Загородная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	Да	ЗРР	08.04.16	08.04.16	1 дн	08.04.16	08.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Патрокл с отпайкой на ПС Загородная на период опробования действия привода В 110 ВЛ ВТЭЦ-2 - Патр (с включением СВ 110) Отключить В 110 ВЛ ВТЭЦ-2 - Патр на период опробования действия привода	без отключения	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._Загор	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Загородная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	Да	ЗРР	08.04.16	08.04.16	1 дн	08.04.16	08.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) на период опробования действия привода В 110 ВЛ ВТЭЦ-2 - Голд (с включением СВ 110) Отключить В 110 ВЛ ВТЭЦ-2 - Голд на период опробования действия привода	без отключения	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._Загор	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Залив	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	29.04.16	29.04.16	1 дн	29.04.16	29.04.16	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._Зал	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Залив	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Амурская - Залив	Да	ЗРР	29.04.16	29.04.16	1 дн	29.04.16	29.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Амурская - Залив на период опробования действия привода В 110 ВЛ Ам - Зал На ПС 110 кВ Залив отключить ВЛ 110 кВ Амурская - Залив на период опробования действия привода В 110 ВЛ Ам - Зал	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._Зал	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Залив	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка	Да	ЗРР	29.04.16	29.04.16	1 дн	29.04.16	29.04.16	1 дн	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка на период опробования действия привода В 110 КВЛ ВТЭЦ-2 - Зал с отп Глб На ПС 110 кВ Залив отключить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка на период опробования действия привода В 110 КВЛ ВТЭЦ-2 - Зал с отп Глб	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._Зал	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Залив	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 КВЛ ВТЭЦ-2-Зал с отп Глб	Да	ВПр	29.04.16	29.04.16	1 дн	29.04.16	29.04.16	1 дн	Опробование действия привода В 110 КВЛ ВТЭЦ-2 - Зал с отп Глб На ПС 110 кВ Залив отключить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка на период опробования действия привода В 110 КВЛ ВТЭЦ-2 - Зал с отп Глб	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._Зал	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка	Да	ЗРР	07.04.16	07.04.16	1 дн	07.04.16	07.04.16	1 дн	ЗРР для ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка для на период опробования действия привода В 110 ВЛ ЗПД - Дав На ПС 110 кВ Давыдовка отключить ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка на период опробования действия привода В 110 ВЛ ЗПД - Дав	с отключением	02:00			Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ-каналов (связь, телемеханика) ПЭС_АРЭС_о.п._Злд	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1	Да	ЗРР	07.04.16	07.04.16	1 дн	07.04.16	07.04.16	1 дн	ЗРР для ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1 на период опробования действия привода В 110 ВЛ ЗПД - Кип - РД-1 На ПС 110 кВ Западная отключить ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1 на период опробования действия привода В 110 ВЛ ЗПД - Кип - РД-1.	с отключением	01:00			Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ-каналов (связь и телемеханика) ПЭС_АРЭС_о.п._Злд	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7	Да	ЗРР	07.04.16	07.04.16	1 дн	07.04.16	07.04.16	1 дн	ЗРР для ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7 на период опробования действия привода В 110 ВЛ ЗПД - Ш-7 На ПС 110 кВ Западная отключить ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7 а период опробования действия привода В 110 ВЛ ЗПД - Ш-7	с отключением	01:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Злд	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная	Да	ЗРР	07.04.16	07.04.16	1 дн	07.04.16	07.04.16	1 дн	ЗРР для ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная на период опробования действия привода В 110 ВЛ Над/т - ЗПД На ПС 110 кВ Западная отключить ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная на период опробования действия привода В 110 ВЛ Над/т - ЗПД	с отключением	01:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Злд	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2	Да	ЗРР	07.04.16	07.04.16	1 дн	07.04.16	07.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2 на период опробования действия привода В 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-2 Отключить В 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-2 на время действия привода	без отключения	01:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Злд	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1	Да	ЗРР	07.04.16	07.04.16	1 дн	07.04.16	07.04.16	1 дн	ЗРР для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1 на период опробования действия привода В 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-1 Отключить В 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык-1 на время действия привода	без отключения	01:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Злд	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Да	ВПр	07.04.16	07.04.16	1 дн	07.04.16	07.04.16	1 дн	Опробование действия привода ШСВ 110	с отключением	01:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Злд	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да	ВКЛ	07.04.16	07.04.16	1 дн	07.04.16	07.04.16	1 дн	Включить ОВ 110 для опробования действия привода	с отключением	01:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Злд	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-1	Да	ВПр	07.04.16	07.04.16	1 дн	07.04.16	07.04.16	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-1	с отключением	01:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Злд	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ Над/т-ЗПД	Да	ВПр	07.04.16	07.04.16	1 дн	07.04.16	07.04.16	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Над/т-ЗПД На ПС 110 кВ Западная отключить ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная на период опробования действия привода В 110 ВЛ Над/т - ЗПД	с отключением	01:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Злд	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-2	Да	ВПр	07.04.16	07.04.16	1 дн	07.04.16	07.04.16	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-2	с отключением	01:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Злд	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Кожзавод	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Кожзавод - Уссурийск/т	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	04.04.16	05.04.16	2 дн	03.04.16	05.04.16	3 дн	ЗРР на период КР 1С 110 На ПС 110 кВ Кожзавод: отключить РЛ 110 ВЛ Усс-2-КЗ-Усс.т и отключить, заземлить 1С 110; ВПр СП-110.	с отключением	02:00			Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ-каналов (связь, телемеханика) ПЭС_ЦЭС_Кожз-д	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Кожзавод	ЭЛТ / СП 110 кВ	СП-110	Нет	ВПр	04.04.16	04.04.16	1 дн	03.04.16	05.04.16	3 дн	ВПр СП-110 на время КР 1С 110. На ПС 110 кВ Кожзавод: отключить РЛ 110 ВЛ Усс-2-КЗ-Усс.т и отключить, заземлить 1С 110; ВПр СП-110.	с отключением	02:00				
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Кожзавод	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Кожзавод	Да, срок ремонта изменен	ВПр	06.04.16	06.04.16	1 дн	06.04.16	07.04.16	2 дн	ВПр ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Кожзавод для КР РЛ 110 ВЛ Усс-1-КЗ	с отключением	02:00			Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ-каналов (связь, телемеханика) ПЭС_ЦЭС_Кожз-д	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Кролевцы	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2	Да	ЗРР	12.04.16	12.04.16	1 дн	12.04.16	12.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2 на период опробования привода В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык №2 (с включением СВ 110)	без отключения	02:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Крол	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Кролевцы	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1	Да	ЗРР	12.04.16	12.04.16	1 дн	12.04.16	12.04.16	1 дн	ЗРР на период опробования привода В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык №1 (с включением СВ 110)	без отключения	02:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Крол	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Кролевцы	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВКЛ	12.04.16	12.04.16	1 дн	12.04.16	12.04.16	1 дн	Включить СВ 110 для опробование действия привода СВ 110 и включить СВ 110 для опробование действия привода В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык №1 (В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык №2)	с отключением	02:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Крол	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Кролевцы	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык №1	Да	ВПр	12.04.16	12.04.16	1 дн	12.04.16	12.04.16	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык №1 (с включением СВ 110)	с отключением	02:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Крол	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Кролевцы	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык №2	Да	ВПр	12.04.16	12.04.16	1 дн	12.04.16	12.04.16	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык №2 (с включением СВ 110)	с отключением	02:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Крол	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Липовцы	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Приозерная - Липовцы	Нет	ЗРР	19.04.16	19.04.16	1 дн	19.04.16	19.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Приозерная - Липовцы на период опробования приводов В 110 ВЛ Приоз-Лип На ПС 110 кВ Липовцы отключить ВЛ 110 кВ Приозерная - Липовцы на период опробования приводов В 110 ВЛ Приоз-Лип	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Лип	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Липовцы	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая	Нет	ЗРР	19.04.16	19.04.16	1 дн	19.04.16	19.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая на период опробования приводов В 110 ВЛ Лип-Пол На ПС 110 кВ Липовцы отключить ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая на период опробования приводов В 110 ВЛ Лип-Пол	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Лип	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Липовцы	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	19.04.16	19.04.16	1 дн	19.04.16	19.04.16	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Лип	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ М	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ М - Реттиховка	Да	ЗРР	07.04.16	07.04.16	1 дн	07.04.16	07.04.16	1 дн	ЗРР для ВЛ 110 кВ М - Реттиховка на период опробования действия привода В 110 М-Рет На ПС 110 кВ М отключить ВЛ 110 кВ М - Реттиховка на период опробования действия привода В 110 М-Рет	с отключением	02:00			Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ-каналов(связь, телемеханика) ПЭС_ЦЭС_о.п._М	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ М	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Сибирцево/т - М	Да	ЗРР	07.04.16	07.04.16	1 дн	07.04.16	07.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Сибирцево/т - М на период опробования действия привода В 110 Сиб.т-М На ПС 110 кВ М отключить ВЛ 110 кВ Сибирцево/т - М на период опробования действия привода В 110 Сиб.т-М	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._М	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Мингородок	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	19.04.16	19.04.16	1 дн	19.04.16	19.04.16	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._Мингор ПримРДУ: после включения ВЛ 110 кВ Зеленый угол - Стройиндустрия	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Молодежная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ТР	25.04.16	26.04.16	2 дн	25.04.16	26.04.16	2 дн	Опробование действия привода СВ 110 и ТО вводов СВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_СЭС_о.п._Молод	с включением ремонтной перемычки
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Молодежная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	Рпер 110	Да	ВКЛ	25.04.16	26.04.16	2 дн	25.04.16	26.04.16	2 дн	Включить в работу Рпер 110 на период опробования действия привода СВ 110, ТО вводов СВ 110	без отключения	02:00			ПЭС_СЭС_о.п._Молод	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Муравейка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Да	ВКЛ	08.04.16	08.04.16	1 дн	08.04.16	08.04.16	1 дн	Включить в работу пер 110 на период опробования действия привода СВ 110	без отключения	ВЗ			ПЭС_ВРЭС_о.п._Мур	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Муравейка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	08.04.16	08.04.16	1 дн	08.04.16	08.04.16	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._Мур	с включением ремонтной перемычки
Рассматриваемая	Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Мучная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Вадимовка - Мучная	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	04.04.16	05.04.16	2 дн	29.04.16	29.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Вадимовка - Мучная на период ТР 1С 110, ТН 110 1С Отключить и заземлить 1С 110, РЛ 110 Вад-Муч, РС 110 1С. ВПр СВ 110. Отключить ВЛ 110 кВ Вадимовка - Мучная на ПС 110 кВ Мучная.	с отключением	02:00	ПримРДУ: не совмещать с опробов на ПС Мучная и ПС Вадимовка. Заявить на май. Заявить на май		ПЭС_ЦЭС_Мучн	
Рассматриваемая	Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Мучная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	04.04.16	05.04.16	2 дн	29.04.16	29.04.16	1 дн	ВПр СВ 110 на период ТР 1С 110, ТН 110 1С.	с отключением	02:00	ПримРДУ: не совмещать с опробов на ПС Мучная и ПС Вадимовка. Заявить на май.		ПЭС_ЦЭС_Мучн	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Мучная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	05.04.16	05.04.16	1 дн	29.04.16	29.04.16	1 дн	Опробование действия привода СВ 110. Поочередно с ПС 110 кВ Вадимовка	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Мучн	с включением ремонтной перемычки
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Находка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	12.04.16	12.04.16	1 дн	11.04.16	11.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Широкая - Находка на период опробования действия привода В 110 ВЛ Шир - Нах, отбора проб масла В 110 ВЛ Шир - Нах На ПС 110 кВ Находка отключить ВЛ 110 кВ Широкая - Находка	с отключением	02:00			ПЭС_НРЭС_о.п._Нах	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка/т - Находка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	12.04.16	12.04.16	1 дн	11.04.16	11.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Находка/т - Находка на период опробования действия привода В 110ВЛ Нах/т - Нах. На ПС 110 кВ Находка отключить ВЛ 110 кВ Находка/т - Находка на период опробования действия привода В 110ВЛ Нах/т - Нах.	с отключением	02:00			Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ-каналов (связь, телемеханика) ПЭС_НРЭС_о.п._Нах	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	12.04.16	12.04.16	1 дн	11.04.16	11.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55 на период опробования действия привода В 110ВЛ Нах - Волч - С-55. На ПС 110 кВ Находка отключить ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55 на период опробования действия привода В 110ВЛ Нах - Волч - С-55.	с отключением	02:00			ПЭС_НРЭС_о.п._Нах	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	12.04.16	12.04.16	1 дн	11.04.16	11.04.16	1 дн	Опробование действия привода ШСВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_НРЭС_о.п._Нах	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Новый мир	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	20.04.16	20.04.16	1 дн	20.04.16	20.04.16	1 дн	Опробование действия привода СВ 110 С откл., вкл РП 110	с отключением	02:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Н.Мир	с включением ремонтной перемычки

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Новый мир	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Да	ВКЛ	20.04.16	20.04.16	1 дн	20.04.16	20.04.16	1 дн	Включить в работу пер 110 на период опробования действия привода СВ 110	без отключения	ВЗ			ПЭС_АРЭС_о.п._Н.Мир	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Океан	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Да	ВКЛ	18.04.16	18.04.16	1 дн	18.04.16	18.04.16	1 дн	Включить пер 110 в работу на период опробования действия приводов В 110 КВЛ Горн - Ок, В 110 КВЛ Ок - Мур, СВ 110	без отключения	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._Океан	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Океан	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	18.04.16	18.04.16	1 дн	18.04.16	18.04.16	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._Океан	с включением ремонтной бригады
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Орлиная	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	25.04.16	25.04.16	1 дн	26.04.16	26.04.16	1 дн	ЗРР КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная на период опробования действия привода В 110 КВЛ ВТЭЦ-1-Орл На ПС 110 кВ Орлиная отключить КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная на период опробования действия привода В 110 КВЛ ВТЭЦ-1-Орл	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._Орлин	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Орлиная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	25.04.16	25.04.16	1 дн	26.04.16	26.04.16	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._Орлин	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Орлиная	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	25.04.16	25.04.16	1 дн	26.04.16	26.04.16	1 дн	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка на период опробования действия привода В 110 КВЛ ВТЭЦ-2-Орл с отп Глб На ПС 110 кВ Орлиная отключить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка на период опробования действия привода В 110 КВЛ ВТЭЦ-2-Орл с отп Глб	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._Орлин	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Орлиная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 КВЛ ВТЭЦ-2-Орл с отп Глб	Да, срок ремонта изменен	ВПр	25.04.16	25.04.16	1 дн	26.04.16	26.04.16	1 дн	Опробование действия привода В 110 КВЛ ВТЭЦ-2-Орл с отп Глб На ПС 110 кВ Орлиная отключить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка на период опробования действия привода В 110 КВЛ ВТЭЦ-2-Орл с отп Глб	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_о.п._Орлин	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Павловка-1	Да	ЗРР	01.04.16	01.04.16	1 дн	01.04.16	01.04.16	1 дн	ЗРР на период опробования действия привода В 110 ВЛ Усс-2-Павл-1 (поочередно В 110 ВЛ Яр-Павл-1) На ПС 110 кВ Павловка-1 отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Павловка-1 на время опробования действия привода В 110 ВЛ Усс-2-Павл-1	с отключением	02:00			Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ-каналов (связь, телемеханика) ПЭС_ЦЭС_о.п._Пав-1	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1	Да	ЗРР	01.04.16	01.04.16	1 дн	01.04.16	01.04.16	1 дн	ЗРР для ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1 на период опробования действия привода В 110 ВЛ Яр-Павл-1 (поочередно с В 110 ВЛ Усс-2-Павл-1) На ПС 110 кВ Павловка-1 отключить ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1 на время опробования действия привода В 110 ВЛ Яр-Павл-1	с отключением	02:00			Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ-каналов (связь, телемеханика) ПЭС_ЦЭС_о.п._Пав-1 РДУ:После включения в работу ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Павловка-1	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 1В	Да	ВПр	13.04.16	13.04.16	1 дн	13.04.16	13.04.16	1 дн	Опробование действия привода В 110 1В	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Пав-2	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 2В	Да	ВПр	13.04.16	13.04.16	1 дн	13.04.16	13.04.16	1 дн	Опробование действия привода В 110 2В	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Пав-2	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 3В	Да	ВПр	13.04.16	13.04.16	1 дн	13.04.16	13.04.16	1 дн	Опробование действия привода В 110 3В	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Пав-2	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 4В	Да	ВПр	13.04.16	13.04.16	1 дн	13.04.16	13.04.16	1 дн	Опробование действия привода В 110 4В	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Пав-2	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Петровичи	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	11.04.16	11.04.16	1 дн	04.04.16	04.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи на период опробования действия привода В 110 ВЛ Хор-Петр На ПС 110 кВ Петровичи отключить ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи на период опробования действия привода В 110 ВЛ Хор-Петр	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Петрович	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Петровичи	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Петровичи - Вадимовка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	11.04.16	11.04.16	1 дн	04.04.16	04.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Петровичи - Вадимовка на период опробования действия привода В 110 ВЛ Петр-Вад На ПС 110 кВ Петровичи отключить ВЛ 110 кВ Петровичи - Вадимовка на период опробования действия привода В 110 ВЛ Петр-Вад	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Петрович До вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Петровичи	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	11.04.16	11.04.16	1 дн	04.04.16	04.04.16	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Петрович До вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Подьяпольск	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	21.04.16	21.04.16	1 дн	21.04.16	21.04.16	1 дн	Опробование действия привода СВ 110 С отключением СВ 110, с включением пер 110	с отключением	02:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Подьяп	с включением ремонтной бригады



Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Подъяпольск	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Да	ВКЛ	21.04.16	21.04.16	1 дн	21.04.16	21.04.16	1 дн	Включить в работу пер 110 на период опробования действия привода СВ 110	без отключения	ВЗ			ПЭС_АРЭС_о.п._Подъяп	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая	Да	ЗРР	18.04.16	18.04.16	1 дн	18.04.16	18.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая на период опробования действия привода В 110 ВЛ Усс-2-Пол На ПС 110 кВ Полевая отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая на период опробования действия привода В 110 ВЛ Усс-2-Пол	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Полев	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая	Да	ЗРР	18.04.16	18.04.16	1 дн	18.04.16	18.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая на период опробования действия привода В 110 ВЛ Пром - Пол На ПС 110 кВ Полевая отключить ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая на период опробования действия привода В 110 ВЛ Пром - Пол	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Полев	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая	Да	ЗРР	18.04.16	18.04.16	1 дн	18.04.16	18.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая на период опробования действия привода В 110 ВЛ Лип-Пол На ПС 110 кВ Полевая отключить ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая на период опробования действия привода В 110 ВЛ Лип-Пол	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Полев	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110 1-2С	Да	ВПр	18.04.16	18.04.16	1 дн	18.04.16	18.04.16	1 дн	Опробование действия привода СВ 110 1-2С	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Полев	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110 2-3С	Да	ВПр	18.04.16	18.04.16	1 дн	18.04.16	18.04.16	1 дн	Опробование действия привода СВ 110 2-3С	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Полев	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Приозерная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	20.04.16	20.04.16	1 дн	20.04.16	20.04.16	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Приоз	с включением ремонтной бригады
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Приозерная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	Рем. Пер. 110	Да	ВКЛ	20.04.16	20.04.16	1 дн	20.04.16	20.04.16	1 дн	Включение в работу Рем. Пер. 110 на период опробования действия привода СВ 110	без отключения	ВЗ			ПЭС_ЦЭС_о.п._Приоз	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Промышленная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная	Да	ЗРР	01.04.16	01.04.16	1 дн	01.04.16	01.04.16	1 дн	ЗРР для ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная на период опробования действия привода В 110 ВЛ Усс-1-СГ-3-Пром На ПС 110 кВ Промышленная отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная на время опробования привода В 110 ВЛ Усс-1-СГ-3-Пром	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Пром	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Промышленная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная	Да	ЗРР	01.04.16	01.04.16	1 дн	01.04.16	01.04.16	1 дн	ЗРР для ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная на период опробования действия привода В 110 ВЛ Усс-2-Н.Н-Гр-Пром С кратковременным включением СОВ 110 на период опробования привода В 110 ВЛ Усс-2-Н.Н-Гр-Пром На ПС 110 кВ Промышленная отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная на время опробования привода В 110 ВЛ Усс-2-Н.Н-Гр-Пром	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Пром	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Промышленная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая	Да	ЗРР	01.04.16	01.04.16	1 дн	01.04.16	01.04.16	1 дн	ЗРР для ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая на период опробования действия привода В 110 ВЛ Пром-Пол На ПС 110 кВ Промышленная отключить ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая на время опробования действия привода В 110 ВЛ Пром-Пол	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Пром	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Промышленная	ЭЛТ / В 110 кВ	СОВ 110	Да	ВКЛ	01.04.16	01.04.16	1 дн	01.04.16	01.04.16	1 дн	Включить СОВ 110 для опробование действия привода СОВ 110 и для опробования действия привода В 110 ВЛ Усс-2-Н.Н-Гр-Пром.	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Пром	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Раздольное-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1	Да	ЗРР	05.04.16	05.04.16	1 дн	05.04.16	05.04.16	1 дн	ЗРР для ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1 на период опробования действия привода В 110 ВЛ ЗПД - Кип - Рд-1 На ПС 110 кВ Раздольное-1 отключить ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1 на период опробования действия привода В 110 ВЛ ЗПД - Кип - Рд-1	с отключением	02:00			Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ-каналов (связь, телемеханика) ПЭС_АРЭС_о.п._Рд-1	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Раздольное-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Раздольное 1 - Раздольное-2	Да	ЗРР	05.04.16	05.04.16	1 дн	05.04.16	05.04.16	1 дн	ЗРР для ВЛ 110 кВ Раздольное 1 - Раздольное-2 на период опробования действия привода В 110 ВЛ Рд-1 - Рд-2 На ПС 110 кВ Раздольное-1 отключить ВЛ 110 кВ Раздольное 1 - Раздольное-2 на период опробования действия привода В 110 ВЛ Рд-1 - Рд-2	с отключением	02:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Рд-1	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Раздольное-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Пушкинская - Раздольное-1	Да	ЗРР	05.04.16	05.04.16	1 дн	05.04.16	05.04.16	1 дн	ЗРР для ВЛ 110 кВ Пушкинская - Раздольное-1 на период опробования действия привода В 110 ВЛ Пушк - Рд-1 На ПС 110 кВ Раздольное-1 отключить ВЛ 110 кВ Пушкинская - Раздольное-1 на период опробования действия привода В 110 ВЛ Пушк - Рд-1	с отключением	02:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Рд-1	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Раздольное-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Раздольное 1 - Раздольное-2	Да	ЗРР	05.04.16	05.04.16	1 дн	05.04.16	05.04.16	1 дн	ЗРР для ВЛ 110 кВ Раздольное 1 - Раздольное-2 на период опробования действия привода В 110 ВЛ Рд-1 - Рд-2 На ПС 110 кВ Раздольное-2 отключить ВЛ 110 кВ Раздольное 1 - Раздольное-2 на период опробования действия привода В 110 ВЛ Рд-1 - Рд-2	с отключением	02:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Рд-2	



Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Раздольное-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Раздольное-2 - Тереховка	Да	ЗРР	05.04.16	05.04.16	1 дн	05.04.16	05.04.16	1 дн	ЗРР для ВЛ 110 кВ Раздольное-2 - Тереховка на период опробования действия привода В 110 ВЛ Рд-2 - Тер На ПС 110 кВ Раздольное-2 отключить ВЛ 110 кВ Раздольное-2 - Тереховка на период опробования действия привода В 110 ВЛ Рд-2 - Тер	с отключением	02:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Рд-2	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Реттиховка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ М - Реттиховка	Да	ЗРР	04.04.16	04.04.16	1 дн	04.04.16	04.04.16	1 дн	ЗРР на период опробования действия привода В 110 М-Рет На ПС 110 кВ Реттиховка отключить ВЛ 110 кВ М - Реттиховка на время опробования действия привода В 110 М-Рет	с отключением	02:00			Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ-каналов (связь, телемеханика) ПЭС_ЦЭС_о.п._Рет	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Реттиховка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	Да	ЗРР	04.04.16	04.04.16	1 дн	04.04.16	04.04.16	1 дн	ЗРР для ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 на период опробования действия привода В 110 Арс-2-Рет На ПС 110 кВ Реттиховка отключить ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 на время опробования действия привода В 110 Арс-2-Рет	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Рет	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Спутник	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел	Нет	ЗРР	14.04.16	14.04.16	1 дн	14.04.16	14.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел на период высоковольтных профиспытаний В 110 ВЛ Спут - Промуз На ПС 110 кВ Спутник отключить ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_СИЗПИ_Промуз	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Спутник	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Нет	БВР	15.04.16	15.04.16	1 дн	15.04.16	15.04.16	1 дн	БВР 2С 110 на период профиспытаний ТН 110 2С. Возможна некорректная работа защит (ДЗЛ ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел). С отключением ТН 110 2С	без отключения	ВЗ			ПЭС_ВРЭС_СИЗПИ_Спут	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Стройиндустрия	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	21.04.16	21.04.16	1 дн	21.04.16	21.04.16	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_СИ	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Тереховка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Да	ВКЛ	01.04.16	01.04.16	1 дн	01.04.16	01.04.16	1 дн	Включить в работу пер 110 на период опробования действия привода СВ 110	без отключения	ВЗ			ПЭС_АРЭС_о.п._Терех	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Тереховка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ТР	01.04.16	01.04.16	1 дн	01.04.16	01.04.16	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Терех	с включением ремонтной документации
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Топаз	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВКЛ	19.04.16	19.04.16	1 дн	19.04.16	19.04.16	1 дн	Включить СВ 110 для опробования действия привода СВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Топаз	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ УКФ	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	27.04.16	27.04.16	1 дн	27.04.16	27.04.16	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._УКФ	с включением ремонтной документации
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ УКФ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	Рем. пер. 110	Да	ВКЛ	27.04.16	27.04.16	1 дн	27.04.16	27.04.16	1 дн	Включить Рем.пер.110 на период опробования действия привода СВ 110	без отключения	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._УКФ	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1	Нет	ЗРР	18.04.16	18.04.16	1 дн	18.04.16	18.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1 на период ТР 1СШ 110: устранения дефекта РШ 110 1СШ ВЛ УКФ-Усс-1	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_Усс-1	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Кожзавод	Да	ЗРР	21.04.16	22.04.16	2 дн	21.04.16	22.04.16	2 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Кожзавод на период опробования действия привода В 110 ВЛ Усс-1-КЗ На ПС 110 кВ Уссурийск-1 отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Кожзавод на период опробования действия привода В 110 ВЛ Усс-1-КЗ	с отключением	02:00			Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ-каналов (связи и ТМ) ПЭС_ЦЭС_о.п._Усс-1	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная	Да	ЗРР	21.04.16	22.04.16	2 дн	21.04.16	22.04.16	2 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная на период опробования действия привода В 110 ВЛ Усс-1-СГ-3-Пром На ПС 110 кВ Уссурийск-1 отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная на период опробования действия привода В 110 ВЛ Усс-1-СГ-3-Пром	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Усс-1	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1	Да	ЗРР	21.04.16	22.04.16	2 дн	21.04.16	22.04.16	2 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1 на период опробования действия привода В 110 ВЛ УКФ-Усс-1 На ПС 110 кВ Уссурийск-1 отключить ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1 на период опробования действия привода В 110 ВЛ УКФ-Усс-1	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Усс-1	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1	Нет	ЗРР	21.04.16	22.04.16	2 дн	21.04.16	22.04.16	2 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1 на период опробования действия привода В 110 ВЛ АТЭЦ- Усс-1 На ПС 110 кВ Уссурийск-1 отключить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1 на период опробования действия привода В 110 ВЛ АТЭЦ- Усс-1	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Усс-1	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Тереховка	Нет	ЗРР	21.04.16	22.04.16	2 дн	21.04.16	22.04.16	2 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Тереховка на период опробования действия привода В 110 ВЛ Усс-1-Терех На ПС 110 кВ Уссурийск-1 отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Тереховка на период опробования действия привода В 110 ВЛ Усс-1-Терех	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Усс-1	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Да	ВПр	21.04.16	22.04.16	2 дн	21.04.16	22.04.16	2 дн	Опробование действия привода ШСВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Усс-1	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ-Усс-1	Да	ВПр	21.04.16	22.04.16	2 дн	21.04.16	22.04.16	2 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ АТЭЦ-Усс-1 На ПС 110 кВ Уссурийск-1 отключить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1 на период опробования действия привода В 110 ВЛ АТЭЦ-Усс-1	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Усс-1	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ Усс-1-Терех	Да	ВПр	21.04.16	22.04.16	2 дн	21.04.16	22.04.16	2 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Усс-1-Терех На ПС 110 кВ Уссурийск-1 отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Тереховка на период опробования действия привода В 110 ВЛ Усс-1-Терех	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Усс-1	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ 110	Нет	ТР	18.04.16	19.04.16	2 дн	25.04.16	26.04.16	2 дн	ТР 1СШ 110: устранение дефекта РШ 110 1СШ ВЛ УКФ-Усс-1, РШ 110 1СШ ШСВ. С откл. 1СШ 110 (ТР), ВЛ 110 кВ УКФ-Уссурийск-1 (ЗРР), ШСВ 110 (ВПр), с переводом всех присоединений 110 кВ на 2СШ 110. ВПр ТН 110 1СШ.	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_Усс-1	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	ВПр	18.04.16	19.04.16	2 дн	25.04.16	26.04.16	2 дн	ВПр ШСВ 110: устранение дефекта РШ 110 1СШ ШСВ С отключением 1СШ 110 (ТР), с переводом всех присоединений 110 кВ на 2СШ 110. ВПр ТН 110 1СШ.	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_Усс-1	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная	Да	ЗРР	25.04.16	25.04.16	1 дн	25.04.16	25.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная на период опробования действия привода В 110 ВЛ Хор-Приоз На ПС 110 кВ Хороль отключить ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная на период опробования действия привода В 110 ВЛ Хор-Приоз	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Хор	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи	Да	ЗРР	25.04.16	25.04.16	1 дн	25.04.16	25.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи на период опробования действия привода В 110 ВЛ Хор-Петр На ПС 110 кВ Хороль отключить ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи на период опробования действия привода В 110 ВЛ Хор-Петр	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Хор	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль	Да	ЗРР	25.04.16	25.04.16	1 дн	25.04.16	25.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль на период опробования действия привода В 110 ВЛ Яр-Хор На ПС 110 кВ Хороль отключить ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль на период опробования действия привода В 110 ВЛ Яр-Хор	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Хор	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	26.04.16	26.04.16	1 дн	28.04.16	28.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная на период КР 1С 110: РШ 110 ВЛ Хор-Приоз На ПС 110 кВ Хороль отключить В 110 ВЛ Хор-Приоз, ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_Хор	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Хороль	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Да, срок ремонта изменен	КР	26.04.16	26.04.16	1 дн	28.04.16	28.04.16	1 дн	КР 1С 110: РШ 110 ВЛ Хор-Приоз Отключить и заземлить 1С 110 (КР), ЗРР для ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная . ВПр ТН 110 1С	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_Хор	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	ВПр	04.04.16	06.04.16	3 дн	04.04.16	06.04.16	3 дн	ВПр ОСШ 110 на время ТР ОВ 110, замены масла, опробования действия привода ОВ 110	с отключением	02:00				
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	15.04.16	15.04.16	1 дн	04.04.16	06.04.16	3 дн	ТР ОВ 110, замена масла, опробование действия привода ОВ 110 ВПр ОСШ 110	с отключением	02:00			ПЭС_ПРЭС_ХФЗ	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	15.04.16	15.04.16	1 дн	07.04.16	07.04.16	1 дн	ТР ШСВ 110, замена масла, опробование действия привода	с отключением	02:00			ПЭС_ПРЭС_ХФЗ	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	15.04.16	15.04.16	1 дн	08.04.16	08.04.16	1 дн	ЗРР на период ТР, опробования действия приводов В 110 ВЛ ПаГРЭС – ХФЗ-1 Отключить и заземлить В 110 ВЛ ПаГРЭС – ХФЗ-1 (для ТР); с отключением ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1 на ПС 110 кВ ХФЗ.	с отключением	02:00			ПЭС_ПРЭС_ХФЗ	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ ПаГРЭС – ХФЗ-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	15.04.16	15.04.16	1 дн	08.04.16	08.04.16	1 дн	В 110 ВЛ ПаГРЭС – ХФЗ-1 ТР, опробование действия привода Отключить и заземлить В 110 ВЛ ПаГРЭС – ХФЗ-1 (для ТР); с отключением ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1 на ПС 110 кВ ХФЗ.	с отключением	02:00			ПЭС_ПРЭС_ХФЗ	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	15.04.16	15.04.16	1 дн	11.04.16	13.04.16	3 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ на период ТР, опробования действия приводов В 110 ВЛ Вокз - ХФЗ На ПС 110 кВ ХФЗ отключить ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ,	с отключением	02:00			ПЭС_ПРЭС_ХФЗ	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	15.04.16	15.04.16	1 дн	14.04.16	14.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2 на период ТР и опробования действия приводов В 110 ВЛ ПаГРЭС – ХФЗ-2 На ПС 110 кВ ХФЗ отключить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2, отключить и заземлить В 110 ВЛ ПаГРЭС – ХФЗ-2 (ТР)	с отключением	02:00			ПЭС_ПРЭС_ХФЗ	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ	Да	ЗРР	15.04.16	15.04.16	1 дн	15.04.16	15.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ на период ТР, опробования действия привода В 110 ВЛ Ан/т - Фр/т - ХФЗ На ПС 110 кВ ХФЗ отключить ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ	с отключением	02:00			ПЭС_ПРЭС_ХФЗ	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ ПаГРЭС – ХФЗ-2	Да	ТР	15.04.16	15.04.16	1 дн	15.04.16	15.04.16	1 дн	ТР В 110 ВЛ ПаГРЭС – ХФЗ-2, опробование действия привода На ПС 110 кВ ХФЗ отключить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2, отключить и заземлить В 110 ВЛ ПаГРЭС – ХФЗ-2 (ТР)	с отключением	02:00			ПЭС_ПРЭС_ХФЗ	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Штыково	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Штыково	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	11.04.16	11.04.16	1 дн	01.04.16	01.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Штыково на период опробования действия привода В 110 ВЛ Ан/т - Штык На ПС 110 кВ Штыково отключить ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Штыково на время опробования действия привода В 110 ВЛ Ан/т - Штык	с отключением	02:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Штык	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Штыково	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т - Штыково	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	11.04.16	11.04.16	1 дн	01.04.16	01.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т - Штыково на период опробования действия привода В 110 ВЛ Вокз/т - Фр/т - Штык На ПС 110 кВ Штыково отключить ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т - Штыково на период опробования действия привода В 110 ВЛ Вокз/т - Фр/т - Штык	с отключением	02:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Штык	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Штыково	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	11.04.16	11.04.16	1 дн	01.04.16	01.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2 на период опробования действия привода В 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык №2 На ПС 110 кВ Штыково отключить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2 на период опробования действия привода В 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык №2	с отключением	02:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Штык	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Штыково	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	11.04.16	11.04.16	1 дн	01.04.16	01.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1 на период опробования действия привода В 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык №1 На ПС 110 кВ Штыково отключить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1 на период опробования действия привода В 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык №1	с отключением	02:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Штык	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / В 110 кВ	ОШСВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	11.04.16	11.04.16	1 дн	01.04.16	01.04.16	1 дн	Опробование действия привода ОШСВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Штык	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык №1	Да, срок ремонта изменен	ВПр	11.04.16	11.04.16	1 дн	01.04.16	01.04.16	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык №1. На ПС 110 кВ Штыково отключить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1 на период опробования действия привода В 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык №1	с отключением	02:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Штык	
Рассматриваемая	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык №2	Да, срок ремонта изменен	ВПр	11.04.16	11.04.16	1 дн	01.04.16	01.04.16	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык №2 На ПС 110 кВ Штыково отключить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2 на период опробования действия привода В 110 ВЛ АТЭЦ - ЗПД - Крол - Штык №2	с отключением	02:00			ПЭС_АРЭС_о.п._Штык	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1	Да	ЗРР	18.04.16	18.04.16	1 дн	18.04.16	18.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1 на период опробования действия привода В 110 ВЛ Яр-Павл-1 На ПС 110 кВ Ярославка отключить ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1 на период опробования действия привода В 110 ВЛ Яр-Павл-1	с отключением	02:00			Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ-каналов (связь и ТМ) ПЭС_ЦЭС_о.п._Яр	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-2	Да	ЗРР	18.04.16	18.04.16	1 дн	18.04.16	18.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-2 на период опробования действия привода В 110 ВЛ Яр-Павл-2. На ПС 110 кВ Ярославка отключить ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-2 на период опробования действия привода В 110 ВЛ Яр-Павл-2.	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Яр	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль	Да	ЗРР	18.04.16	18.04.16	1 дн	18.04.16	18.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль на период опробования действия привода В 110 ВЛ Яр-Хор На ПС 110 кВ Ярославка отключить ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль на период опробования действия привода В 110 ВЛ Яр-Хор	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Яр После включения в работу ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка	Да	ЗРР	18.04.16	18.04.16	1 дн	18.04.16	18.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка на период опробования действия привода В 110 ВЛ СП-Дм-Яр На ПС 110 кВ Ярославка отключить ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка на период опробования действия привода В 110 ВЛ СП-Дм-Яр	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Яр	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка	Да	ЗРР	18.04.16	18.04.16	1 дн	18.04.16	18.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка на период опробования действия привода В 110 ВЛ СП-Дм-Черн-Яр. На ПС 110 кВ Ярославка отключить ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка на период опробования действия привода В 110 ВЛ СП-Дм-Черн-Яр.	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Яр	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Да	ВПр	18.04.16	18.04.16	1 дн	18.04.16	18.04.16	1 дн	Опробование действия привода ШСВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Яр	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Сибирцево/т	Да	ЗРР	18.04.16	18.04.16	1 дн	18.04.16	18.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Ярославка - Сибирцево/т на период опробования привода В 110 ВЛ Яр-Сиб.т. На ПС 110 кВ Ярославка отключить ВЛ 110 кВ Ярославка - Сибирцево/т на период опробования действия привода В 110 ВЛ Яр-Сиб.т.	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_о.п._Яр	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-2	Да	ВПр	19.04.16	19.04.16	1 дн	19.04.16	19.04.16	1 дн	ВПр ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-2 на период КР РЛ 110 ВЛ Яр-Павл-2	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_Яр	
Рассматриваемая	Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка	Нет	ЗРР	27.04.16	29.04.16	3 дн	27.04.16	29.04.16	3 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка на период ТР В 110 ВЛ СП-Дм-Яр: замена коэффициента трансформации ТТ-110 ВЛ СП-Дм-Яр в ст ВЛ. На ПС 110 кВ Ярославка отключить ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка (Поочередно с ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка)	с отключением	02:00	ПримРДУ: не совмещать с планов ремонт по сети 110-220. Заявить на май		ПЭС_ЦЭС_Яр	
Рассматриваемая	Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка	Нет	ЗРР	27.04.16	29.04.16	3 дн	27.04.16	29.04.16	3 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка на период ТР В 110 ВЛ СП-Дм-Черн-Яр : замена коэффициента трансформации ТТ 110 ВЛ СП-Дм-Черн-Яр в ст ВЛ. На ПС 110 кВ Ярославка отключить ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка (Поочередно с ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Ярославка)	с отключением	02:00	ПримРДУ: не совмещать с планов ремонт по сети 110-220. Заявить на май		ПЭС_ЦЭС_Яр	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 220 кВ Чугуевка	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Чугуевка	Нет	ЗРР	22.04.16	22.04.16	1 дн	22.04.16	22.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Чугуевка на период опробования действия привода В 220 ВЛ Чугуевка-2, ТО вводов В 110 ВЛ Молодежная (поочередно с В 110 ВЛ Молодежная , В 220 АТ-1, В 220 ВЛ Чугуевка-2, СВ 110). С включением АТ-1 на период опробования В 220 ВЛ Чугуевка-2. На ПС 220 кВ Чугуевка отключить ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Чугуевка	с отключением	01:00				
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да	ТР	22.04.16	22.04.16	1 дн	22.04.16	22.04.16	1 дн	ТО вводов АТ-1 и опробование действия привода всех присоединений: В 220 АТ-1, В 220 ВЛ Чугуевка-2 поочередно с СВ 110, В 110 ВЛ Молодежная.	с отключением	01:00			ПЭС_СЭС_о.п._Чуг	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ТР	22.04.16	22.04.16	1 дн	22.04.16	22.04.16	1 дн	ТО вводов СВ 110, опробование действия привода СВ 110 поочередно с В 220 АТ-1, В 220 ВЛ Чугуевка-2, В 110 ВЛ Молодежная. С включением АТ-1 на период опробования СВ 110.	с отключением	01:00			ПЭС_СЭС_о.п._Чуг	
Рассматриваемая	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 220 кВ Чугуевка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка	Да	ЗРР	22.04.16	22.04.16	1 дн	22.04.16	22.04.16	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка на период опробования действия привода В 110 ВЛ Молодежная , ТО вводов В 110 ВЛ Молодежная (поочередно с В 220 АТ-1, В 220 ВЛ Чугуевка-2, СВ 110). С включением АТ-1 на период опробования В 110 ВЛ Молодежная . На ПС 220 кВ Чугуевка отключить ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка	с отключением	01:00			Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ-каналов (связь и ТМ) ПЭС_СЭС_о.п._Чуг	
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	7АТ	Да, срок ремонта изменен	ВПр	28.03.16	07.04.16	11 дн	28.03.16	07.04.16	11 дн	Капитальный ремонт Р20А, Р 7АТ, Р21Б. Совместно с В20, В21	с отключением	08:00				
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В21	Да, срок ремонта изменен	ВПр	28.03.16	07.04.16	11 дн	28.03.16	07.04.16	11 дн	Капитальный ремонт Р20А, Р 7АТ, Р21Б.	с отключением	08:00				
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В20	Да, срок ремонта изменен	ВПр	28.03.16	07.04.16	11 дн	28.03.16	07.04.16	11 дн	Капитальный ремонт Р20А, Р 7АТ, Р21Б.	с отключением	08:00				
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В32	Да	КР	08.04.16	04.06.16	58 дн	08.04.16	04.06.16	58 дн	Капитальный ремонт В32, техническое обслуживание ТТ32. Провосстановление АУВ В32.Диагностика В32. Профвосстановление Р3 ТТ 32.	с отключением	ВЗ			С отключением Р32А , Р32Б.	
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В40	Да	ВПр	18.04.16	22.04.16	5 дн	18.04.16	22.04.16	5 дн	ВПр В40 на время текущего ремонта Р40Б. Совместно с В51, 9Т	с отключением	02:00			В сроки ремонта 9Т Приморской ГРЭС	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2с 220	Да	ВПр	20.04.16	29.04.16	10 дн	20.04.16	29.04.16	10 дн	ВПр 2с 220 для капитального ремонта Рл 220 Лозовая. Совместно с ВЛ 220 кВ Лозовая-Партизанск.	с отключением	08:00				
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да	ВПр	20.04.16	29.04.16	10 дн	20.04.16	29.04.16	10 дн	ВПр СВ 220 для технического обслуживания ТТ2 СВ 220; изменения рабочей отпайки ТТ1 СВ 220 (ИМВ-245), ТТ2 СВ 220 (ИМВ-245) для цепей учета.; опробования привода СВ 220 в цикле АПВ.	с отключением	02:00				
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-2 220	Да	ТР	20.04.16	29.04.16	10 дн	20.04.16	29.04.16	10 дн	Техническое обслуживание ТН-2 220. Совместно с 2с 220	с отключением	02:00				

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-2	Да	ВПр	20.04.16	29.04.16	10 дн	20.04.16	29.04.16	10 дн	Техническое обслуживание РЗ 220 АТ-2. Совместно с АТ-2 на Партизанской ГРЭС. Изменение рабочей отпайки ТТ 220 АТ-2 (IMB-245) для цепей учета. Измерение значения наведенного напряжения участка ВЛ 220 кВ Лозовая-Партизанск от В 220 АТ-2 до АТ-2. Опробование привода В 220 АТ-2 в цикле АПВ	с отключением	02:00				
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск	Да	ВПр	20.04.16	29.04.16	10 дн	20.04.16	29.04.16	10 дн	ВПр ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск для профконтроля ДЗЛ и КСЗ (7SD523, сторона АТ-2) ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск, ДЗЛ и КСЗ (7SD523, сторона СВ 220 кВ) ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск.; изменения рабочей отпайки ТТ1 СВ 220 (IMB-245), ТТ2 СВ 220 (IMB-245), ТТ 220 АТ-2 (IMB-245) для цепей учета	с отключением	02:00				
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ВПр	30.04.16	30.04.16	1 дн	30.04.16	30.04.16	1 дн	Опробование привода В 220 АТ-1 в цикле АПВ.	с отключением	00:30			После ввода в работу 2С 220 Переключательного пункта 220 кВ Партизанск и АТ-2 Партизанской ГРЭС	
Утверждаемая	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Береговая - 2	Да, срок ремонта изменен	КР	01.04.16	01.04.16	1 дн	01.04.16	01.04.16	1 дн	Монтаж обводных гирианд, ремонт провода, ВО опор. Вынос опоры №79 из поймы реки Суходол с заменой опоры и провода в пролете. Измерение уровня наведенного напряжения. ПС 220 кВ Береговая-2: Техобслуживание ТТ 220 АТЭЦ, ТН 220 АТЭЦ, опробование приводов В1 220, В2 220 в цикле АПВ	с отключением	05:00			ППМЭС: 1) Заявляемое время ремонта с 28.03.16 по 01.04.16. 2) Отказ от работ в выходные дни. ПримРДУ: От АДВ ЦПА ПС 500 кВ Владивосток, МКПА 220 №3 (АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №1 и ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №2) на ПС 500 кВ Дальневосточная, МКПА №1 (АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №1 и ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №2) на ПС 220 кВ Уссурийск-2 теряется объем ОН: ПС 220 кВ Береговая-2, ПС 220 кВ Широкая.	
Утверждаемая	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Губерова/т	Да	КР	01.04.16	10.04.16	10 дн	01.04.16	10.04.16	10 дн	Замена полимерной изоляции, регулировка гирианд и ГВН на проводе, ВО опор. Измерение уровня наведенного напряжения	с отключением	02:00			Обязательное выполнение требований п.5.12. Положения по заявкам (ЛЭП под наведенным напряжением)	под наведенным напряжением
Утверждаемая	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЭЛТ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	01.04.16	01.04.16	1 дн	01.04.16	01.04.16	1 дн	Снижение объема ОНДЮЗ на 27 МВт (ОН ПС 220 кВ Широкая) и ОНДЮЗ на 14 МВт (ОН ПС 220 кВ Береговая-2) от АДВ ЦПА ПС 500 кВ Владивосток, МКПА 220 №3 на ПС 500 кВ Дальневосточная, МКПА №1 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 в связи с работами на ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Береговая-2.	с отключением	05:00				
Утверждаемая	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	КВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ-Аэропорт	Да, срок ремонта изменен	КР	04.04.16	10.04.16	7 дн	04.04.16	10.04.16	7 дн	Рубка ОСД, перемонтаж шлейфов, монтаж обводных гирианд, ВО опор. Диагностика КЛ. Испытание оболочки экранов КЛ. ПС 220 кВ Аэропорт: ТР ЛР ЛР 220 АТЭЦ, СР2 220, ШР 220 ТН-2, ШР 220 Т-2.	с отключением	04:00			ППМЭС: Перенос начала работ на понедельник (4 апр.) в связи со смещением вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Береговая-2 Обязательное выполнение п.5.12 Положения по заявкам (КЛ под наведенным напряжением).	под наведенным напряжением
Утверждаемая	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЭЛТ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	05.04.16	07.04.16	3 дн	05.04.16	07.04.16	3 дн	Снижение объема ОНД5, ОНД15 на 37 МВт (ОН ПС 220 кВ Спасск) от АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т, установленной на ПС 220 кВ Лесозаводск, на период профконтроля УПАСК ПС 220 кВ Спасск ПРМ УПК-Ц 536 кГц ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск и ПС 220 кВ Свягино/т ПРД УПК-Ц 536 кГц ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск.	с отключением	01:00				
Утверждаемая	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка	Да, срок ремонта изменен	КР	11.04.16	16.04.16	6 дн	11.04.16	16.04.16	6 дн	Замена фарфоровой изоляции (Инвест.программа), монтаж ответвительных зажимов, балластов. ПС 220 кВ Лесозаводск: КР РЛ 220 Кир-Свяг/т, ТР КС 220 Кир-Свяг/т (ф.С), ТО ВЧЗ 220 Кир-Свяг/т (ф.А, В, С). Опробование привода В 220 Кир - Свяг/т в цикле АПВ	с отключением	04:00			ППМЭС: Увеличение объема работ С отключением В 220 Кир - Свяг/т, ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск на время действия АПВ Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка для	



Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждаемая	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал	Да, срок ремонта изменен	КР	12.04.16	19.04.16	8 дн	12.04.16	19.04.16	8 дн	Монтаж обводных гирлянд, замена полимерной изоляции. Измерение уровня наведенного напряжения ПС 220 кВ Береговая-2: ТО ЛР 220 Пер, ТН 220 Пер, ТР ТТ 220 Пер, ШР 220 В3 Л,ШР 220 В4 Л. Опробование приводов В3 220, В4 220 в цикле АПВ	с отключением	04:00			ППМЭС: Перенос начала работ на вторник (12 апр.) в связи со смещением по собственной инициативе вывод в ремонт КВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Аэропорт. из-за увеличения объема работ. ПримРДУ: 1) Обязательна информация о наличии либо отключении каналов связи. 2) Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал для КР ЛЭП. Отключить В3 220, В4 220, ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал на ПС 220 кВ Береговая-2 на время действия АПВ. 3) От АДВ ЦПА ПС 500 кВ Владивосток, МКПА 220 №3 (АДВ ВЛ 220 кВ Дальнево-сточная – Уссурийск-2 №1 и ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №2) на ПС 500 кВ Дальневосточная, МКПА №1 (АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №1 и ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №2) на ПС 220 кВ Уссурийск-2 теряется объем ОН: ПС 220 кВ Широкая. Теряется от МКПА (АДВ ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск) на ПП 220 кВ Партизанск объем ОН: ПС 220 кВ Береговая-2.	
Утверждаемая	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЭЛТ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	12.04.16	19.04.16	8 дн	12.04.16	19.04.16	8 дн	Снижение объема ОНДЮЗ на 27 МВт (ОН ПС 220 кВ Широкая) от АДВ ЦПА ПС 500 кВ Владивосток, МКПА 220 №3 на ПС 500 кВ Дальневосточная, МКПА №1 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 в связи с работами на ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал.	с отключением	04:00				
Утверждаемая	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЭЛТ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	12.04.16	19.04.16	8 дн	12.04.16	19.04.16	8 дн	Снижение объема ОНЮ2 на 14 МВт (ОН ПС 220 кВ Береговая-2) от МКПА (АДВ ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск) на Переключательном пункте 220 кВ Партизанск в связи с работами на ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал.	с отключением	04:00				
Утверждаемая	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Бикин/т	Да, срок ремонта изменен	КР	18.04.16	19.04.16	2 дн	18.04.16	19.04.16	2 дн	Замена изоляции.	с отключением	02:00			ППМЭС: Не совмещать с выводом ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Губерова/т и ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка по нагрузке персонала. Обязательно выполнить требования п.5.12 Положения по заявкам (ЛЭП под наведенным напряжением)	под наведенным напряжением
Утверждаемая	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Дальневосточная – Владивосток	Да	КР	18.04.16	24.04.16	7 дн	18.04.16	24.04.16	7 дн	Рубка ОСД, замена поврежденной изоляции, ВО опор. ПС 500 кВ Дальневосточная: вывод 4С 500 для ремонта ОПН ТН 500 4С и замены ИОС РШ-34 500, ТО и опробование приводов В-3 500, В-4 500. ПС 500 кВ Владивосток: ТР ВЧЗ 500 кВ ВЛ ДВ (ф В), ТО ТН-1 500 ДВ, ТТ 500 42, ТТ 500 62, опробование приводов В 500 42, В 500 62	с отключением	02:00				
Утверждаемая	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Розенгартровка/т	Да, срок ремонта изменен	КР	20.04.16	22.04.16	3 дн	20.04.16	22.04.16	3 дн	Замена изоляции. Измерение уровня наведенного напряжения.	с отключением	02:00			ППМЭС: Не совмещать с выводом ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Губерова/т и ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка по нагрузке персонала. Обязательно выполнение требования п.5.12 Положения по заявкам (ЛЭП под наведенным напряжением)	под наведенным напряжением
Утверждаемая	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск	Да	КР	20.04.16	29.04.16	10 дн	20.04.16	29.04.16	10 дн	Рубка ОСД, перемонтаж шлейфов, монтаж обводных гирлянд, ремонт провода, ВО опор. Измерение уровня наведенного напряжения ПС 500 кВ Лозовая: Профконтроль РЗА ЛЭП. Переключательный пункт 220 кВ Партизанск: ВПр 2С 220 для КР Рл 220 Лозовая. Профконтроль РЗА СВ 220. Изменение рабочей отпайки ТТ 1 СВ 220 (ИМВ-245), ТТ2 СВ 220 (ИМВ-245), ТТ 220 АТ-2 (ИМВ-245) для цепей учета. Опробование приводов В 220 Парт в цикле АПВ (А/Г 00:30)	с отключением	04:00				
Утверждаемая	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 1	Да	КР	25.04.16	30.04.16	6 дн	25.04.16	30.04.16	6 дн	Перемонтаж шлейфов, монтаж обводных гирлянд, ВО опор. Измерение уровня наведенного напряжения ПС 500 кВ Дальневосточная: Простой в связи с ТР 1С 220. Опробование привода В 220 Усс-П-1 в цикле АПВ, перед выводом ЛЭП в КР ПС 220 кВ Уссурийск-2: Изменение рабочей отпайки ТТ (встроенного в МВ 220 ДВ-1) для цепей РЗА	с отключением	04:00				



Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждаемая	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск	Да, срок ремонта изменен	КР	25.04.16	30.04.16	6 дн	25.04.16	30.04.16	6 дн	Рубка ОСД, замена изоляции, ВО опор. Измерение уровня наведенного напряжения ПС 500 кВ Дальневосточная; Опробование привода В 220 Ст в цикле АПВ. С отключением ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 500 кВ Дальневосточная на время АПВ (перед выводом ЛЭП в КР). ТР 1С 220. ПС 220 кВ Спасск:ТО ЛР 220 ДВ. Опробование привода В 220 ДВ в цикле АПВ, перед выводом ЛЭП в КР. ТР 2СШ 220: ТО ШР 2СШ 220 ДВ.	с отключением	03:00			Обязательна информация об эксплуатационном состоянии каналов диспетчерской связи	
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Аэропорт	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да, срок ремонта изменен	ВПр	04.04.16	10.04.16	7 дн	04.04.16	10.04.16	7 дн	ВПр СВ 220 для текущего ремонта ЛР 220 АТЭЦ, СР2 220, ШР 220 ТН-2, ШР 220 Т-2 Опробование привода СВ 220 от РЗА, с отключением СР1 220, СР2 220 (один день).	с отключением	02:00			Совместно с КВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Аэропорт, В 220 Т-2, 2С 220.	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Аэропорт	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2С 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	04.04.16	10.04.16	7 дн	04.04.16	10.04.16	7 дн	Текущий ремонт СР2 220, ШР 220 ТН-2, ЛР 220 АТЭЦ, ШР 220 Т-2 Опробование привода СВ 220 от РЗА, с отключением СР1 220, СР2 220 (один день).	с отключением	02:00			Совместно с КВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Аэропорт, В 220 Т-2, СВ 220.	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Аэропорт	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-2 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	04.04.16	10.04.16	7 дн	04.04.16	10.04.16	7 дн	Техническое обслуживание ТН-2 220, ОПН 220 ТН-2	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ТН-2 220	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Аэропорт	ЭЛТ / В 220 кВ	ВП 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	04.04.16	10.04.16	7 дн	04.04.16	10.04.16	7 дн	Техобслуживание ВП 220. Текущий ремонт РП2 220, ТР 220 Т-2, Т-2. Техническое обслуживание ОПН 220 Т-2. Совместно с В 220 Т-2. Опробование привода ВП 220 от РЗА Т-2, с отключением РП1 220, РП2 220 (один день).	с отключением	02:00				
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Аэропорт	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Т-2	Да, срок ремонта изменен	ВПр	04.04.16	10.04.16	7 дн	04.04.16	10.04.16	7 дн	ВПр В 220 Т-2 на время ТР ЛР 220 АТЭЦ, СР2 220, ШР 220 ТН-2, ШР 220 Т-2, РП2 220, ТР 220 Т-2, Т-2;ТО ОПН 220 Т-2. Опробование привода В 220 Т-2 от РЗА Т-2, с отключением ТР 220 Т-2, ШР 220 Т-2, один день. Совместно с ВП 220	с отключением	02:00			Совместно с КВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Аэропорт, СВ 220, ВП 220.	
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Аэропорт	ЛЭП 220 кВ	КВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ-Аэропорт	Да, срок ремонта изменен	ВПр	04.04.16	10.04.16	7 дн	04.04.16	10.04.16	7 дн	Текущий ремонт ЛР 220 АТЭЦ	с отключением	02:00			С отключением КВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ-Аэропорт Обязательное выполнение требований п.5.12 Положения по заявкам. КЛ под наведенным напряжением.	под наведенным напряжением
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ретиховка – Арсеньев-2	Нет	ЗРР	18.04.16	18.04.16	1 дн	18.04.16	18.04.16	1 дн	Опробование привода В 110 Рет в цикле АПВ.	с отключением	00:30			С отключением В 110 Рет, ВЛ 110 кВ Ретиховка – Арсеньев-2 на ПС 220 кВ Арсеньев-2 на время действия АПВ	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная	Нет	ЗРР	19.04.16	19.04.16	1 дн	19.04.16	19.04.16	1 дн	Опробование привода В 110 Мол в цикле АПВ.	с отключением	00:30			С отключением В 110 Мол, ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная на ПС 220 кВ Арсеньев-2 на время действия АПВ	
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да	ВПр	20.04.16	20.04.16	1 дн	20.04.16	20.04.16	1 дн	Опробование привода СВ 220 в цикле АПВ.	с отключением	00:30			С отключением СВ 220 на время действия АПВ	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	20.04.16	20.04.16	1 дн	20.04.16	20.04.16	1 дн	Опробование привода СВ 110 в цикле АПВ.	с отключением	00:30			ППМЭС: Без разборки схемы С отключением СВ 110 на время действия АПВ	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да	ВПр	20.04.16	20.04.16	1 дн	20.04.16	20.04.16	1 дн	Опробование привода ОВ 110 в цикле АПВ.	с отключением	00:30			ППМЭС: Без разборки схемы С отключением ОВ 110 на время действия АПВ	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 2С 220	Нет	ВПр	25.04.16	29.04.16	5 дн	25.04.16	29.04.16	5 дн	Монтаж ОПН 220 ТН 2С	с отключением	02:00				
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Береговая - 2	Да, срок ремонта изменен	ВПр	01.04.16	01.04.16	1 дн	01.04.16	01.04.16	1 дн	Техническое обслуживание ТТ 220 АТЭЦ, ТН 220 АТЭЦ. Совместно с В1 220, В2 220	с отключением	02:00			ППМЭС: 1) Заявляемое время ремонта с 28.03.16 по 01.04.16. 2) Отказ от работ в выходные дни	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В1 220	Да, срок ремонта изменен	ВПр	01.04.16	01.04.16	1 дн	01.04.16	01.04.16	1 дн	Опробование привода В1 220 в цикле АПВ , совместно с В2 220. Техническое обслуживание ТТ 220 АТЭЦ, ТН 220 АТЭЦ. С отключением В1 220, совместно с ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Береговая-2, В2 220. Изменение конфигурации терминала АПВ и УРОВ (6MD664) В1 220, с последующим опробованием привода в цикле АПВ (совместно с В2 220).	с отключением	02:00			ППМЭС: 1) Заявляемое время ремонта с 28.03.16 по 01.04.16. 2) Отказ от работ в выходные дни	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В2 220	Да, срок ремонта изменен	ВПр	01.04.16	01.04.16	1 дн	01.04.16	01.04.16	1 дн	Опробование привода В2 220 в цикле АПВ, совместно с В1 220. Техническое обслуживание ТТ 220 АТЭЦ, ТН 220 АТЭЦ. С отключением В2 220, совместно с ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ-Береговая-2, В1 220. Изменение конфигурации терминала АПВ и УРОВ (6MD664) В2 220, с последующим опробованием привода В2 220 в цикле АПВ, совместно с В1 220	с отключением	02:00			ППМЭС: 1) Заявляемое время ремонта с 28.03.16 по 01.04.16. 2) Отказ от работ в выходные дни	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал	Да, срок ремонта изменен	ВПр	12.04.16	19.04.16	8 дн	12.04.16	19.04.16	8 дн	ВПр ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал для технического обслуживания ЛР 220 Пер, ТН 220 Пер, ШР 220 В3 Л, ШР 220 В4 Л; текущего ремонта ТТ 220 Пер.	с отключением	02:00			совместно с В3 220, В4 200 (Отключить В3 220, В4 220, ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал на ПС 220 кВ Береговая-2 на время действия АПВ) Обязательна информация о каналах связи ( в работе либо нет) Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал для ВПр ЛЭП.	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В4 220	Да, срок ремонта изменен	ВПр	12.04.16	19.04.16	8 дн	12.04.16	19.04.16	8 дн	ВПр В4 220 для ТО ЛР 220 Пер, ТН 220 Пер, ШР 220 В3 Л, ШР 220 В4 Л.; ТР ТТ 220 Пер; изменения конфигурации терминала АПВ и УРОВ (6MD664) В4 220, с последующим опробованием привода В4 220 в цикле АПВ, совместно с В3 220.	с отключением	02:00			С отключением В4 220, совместно с ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал, В3 220. Отключить В3 220, В4 220, ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал на ПС 220 кВ Береговая-2 на время действия АПВ	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В3 220	Да, срок ремонта изменен	ВПр	12.04.16	23.04.16	12 дн	12.04.16	23.04.16	12 дн	ВПр В3 220 для изменения конфигурации терминала АПВ и УРОВ (6MD664) В3 220, с последующим опробованием привода В3 220 в цикле АПВ, совместно с В4 220. ТО ЛР 220 Пер, ТН 220 Пер, ШР 220 В3 Л, ШР 220 В4 Л, ТТ 220 Пер с 12.04.16 по 19.04.16. ТО ТР 220 АТ-2, ШР 220 В2 С, ШР 220 В3 С с 19.04.16 по 23.04.16.	с отключением	02:00			С отключением В3 220, совместно с ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал, В4 220. Отключить В3 220, В4 220, ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал на ПС 220 кВ Береговая-2 на время действия АПВ	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да, срок ремонта изменен	ТР	19.04.16	23.04.16	5 дн	19.04.16	23.04.16	5 дн	Техническое обслуживание ТР 110 АТ-2, ТР 6 АТ-2, РТН 6 АТ-2, ТН 6 АТ-2, ТР 220 АТ-2.. Опробование привода В 110 АТ-2 от защит РЗА, с отключением ШР 110 АТ-2, ТР 110 АТ-2. Диагностика АТ-2, ОПН-6 АТ-2	с отключением	04:00			ПримРДУ: 1) Вывод в ремонт после выполнения 19.04.2016 работ по опробованию приводов В-2 220 АТ-2 ПС 500 кВ Лозовая. 2) С сохранением транзита 220 кВ (после включения в работу ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал).	
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2С 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	19.04.16	23.04.16	5 дн	19.04.16	23.04.16	5 дн	Техническое обслуживание ТР 220 АТ-2, ШР 220 В2 С, ШР 220 В3 С. Совместно с В2 220, В3 220	с отключением	02:00			ПримРДУ: 1) Вывод в ремонт после выполнения 19.04.2016 работ по опробованию приводов В-2 220 АТ-2 ПС 500 кВ Лозовая. 2) С сохранением транзита 220 кВ (после включения в работу ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал).	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В3 220	Нет	ВПр	19.04.16	23.04.16	5 дн	19.04.16	23.04.16	5 дн	Техническое обслуживание ТР 220 АТ-2, ШР 220 В2 С, ШР 220 В3 С. Совместно с 2С 220, В2 220	с отключением	02:00				
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В2 220	Да, срок ремонта изменен	ВПр	19.04.16	23.04.16	5 дн	19.04.16	23.04.16	5 дн	Техническое обслуживание ТР 220 АТ-2, ШР 220 В2 С, ШР 220 В3 С. Совместно с 2С 220, В3 220	с отключением	02:00			ПримРДУ: 1) Вывод в ремонт после выполнения 19.04.2016 работ по опробованию приводов В-2 220 АТ-2 ПС 500 кВ Лозовая. 2) С сохранением транзита 220 кВ (после включения в работу ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал).	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Нет	КР	01.04.16	20.04.16	20 дн	01.04.16	20.04.16	20 дн	Замена вводов 220 кВ с дегазацией масла АТ-2	с отключением	4			Отключить и заземлить АТ-2	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / СТК	СТК-2	Нет	ВПр	01.04.16	20.04.16	20 дн	01.04.16	20.04.16	20 дн	Вынужденный простой СТК-2 в связи с заменой вводов 220 кВ с дегазацией масла АТ-2	с отключением	4			Отключить СТК-2	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск	Да	ЗРР	27.04.16	27.04.16	1 дн	27.04.16	27.04.16	1 дн	Опробование привода В 220 ВГ-К в цикле АПВ.	с отключением	00:30			С отключением В 220 ВГ-К, ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск на ПС 220 кВ Горелое на время действия АПВ	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К - Горелое	Да	ЗРР	27.04.16	27.04.16	1 дн	27.04.16	27.04.16	1 дн	Опробование привода В 220 К в цикле АПВ.	с отключением	00:30			С отключением В 220 К, ВЛ 220 кВ К - Горелое на ПС 220 кВ Горелое на время действия АПВ	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да	ВПр	28.04.16	28.04.16	1 дн	28.04.16	28.04.16	1 дн	Опробование привода СВ 220 в цикле АПВ.	с отключением	00:30			С отключением СВ 220 на время действия АПВ	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зелёный угол - Горностай	Да	ЗРР	22.04.16	22.04.16	1 дн	22.04.16	22.04.16	1 дн	Опробование привода В 110 Горностай в цикле АПВ.	с отключением	00:30			С отключением В 110 Горностай, ВЛ 110 кВ Зелёный угол - Горностай на ПС 220 кВ Зелёный угол на время действия АПВ.	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зелёный угол - А №1	Да	ЗРР	22.04.16	22.04.16	1 дн	22.04.16	22.04.16	1 дн	Опробование привода В 110 А №1 в цикле АПВ.	с отключением	00:30			С отключением В 110 А №1, ВЛ 110 кВ Зелёный угол - А №1 на ПС 220 кВ Зелёный угол на время действия АПВ.	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зелёный угол - Мингородок	Да	ЗРР	22.04.16	22.04.16	1 дн	22.04.16	22.04.16	1 дн	Опробование привода В 110 МГ в цикле АПВ.	с отключением	00:30			С отключением В 110 МГ, ВЛ 110 кВ Зелёный угол - Мингородок на ПС 220 кВ Зелёный угол на время действия АПВ.	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	22.04.16	22.04.16	1 дн	22.04.16	22.04.16	1 дн	Опробование привода СВ 110 в цикле АПВ.	с отключением	00:30			С отключением СВ 110 на время действия АПВ.	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зелёный угол - Стройиндустрия	Да	ЗРР	22.04.16	22.04.16	1 дн	22.04.16	22.04.16	1 дн	Опробование привода В 110 СИ в цикле АПВ.	с отключением	00:30			С отключением В 110 СИ, ВЛ 110 кВ Зелёный угол - Стройиндустрия на время действия АПВ.	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да	ВПр	25.04.16	25.04.16	1 дн	25.04.16	25.04.16	1 дн	Опробование приводов В 220 АТ-1, В 110 АТ-1.	с отключением	01:00			С отключением и разборкой схемы В 220 АТ-1, В 110 АТ-1.	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да	ВПр	25.04.16	25.04.16	1 дн	25.04.16	25.04.16	1 дн	Опробование приводов выключателей В 220 АТ-2, В 110 АТ-2.	с отключением	01:00			С отключением, с разборкой схемы В 220 АТ-2, В 110 АТ-2.	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да	ВПр	25.04.16	25.04.16	1 дн	25.04.16	25.04.16	1 дн	Опробование привода СВ 220.	с отключением	00:30			С отключением и разборкой схемы СВ 220	
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / В 220 кВ	3В 220	Да	ВПр	21.04.16	21.04.16	1 дн	21.04.16	21.04.16	1 дн	Опробование привода 3В 220 в цикле АПВ	с отключением	00:30				
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / В 220 кВ	4В 220	Да	ВПр	21.04.16	21.04.16	1 дн	21.04.16	21.04.16	1 дн	Опробование привода 4В 220 в цикле АПВ	с отключением	00:30				
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / В 220 кВ	1В 220	Да	ВПр	22.04.16	22.04.16	1 дн	22.04.16	22.04.16	1 дн	Опробование привода 1В 220 в цикле АПВ	с отключением	00:30				
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / В 220 кВ	2В 220	Да	ВПр	22.04.16	22.04.16	1 дн	22.04.16	22.04.16	1 дн	Опробование привода 2В 220 в цикле АПВ	с отключением	00:30				
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Кировка	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Т-3	Да	ВПр	11.04.16	11.04.16	1 дн	11.04.16	11.04.16	1 дн	Опробование привода В 220 Т-3.	с отключением	01:00			С отключением, с разборкой схемы	
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка	Да, срок ремонта изменен	ВПр	11.04.16	16.04.16	6 дн	11.04.16	16.04.16	6 дн	Капитальный ремонт РЛ 220 Кир-Свяг/т, текущий ремонт КС 220 Кир-Свяг/т (ф.С), техобслуживание ВЧЗ 220 Кир-Свяг/т (ф.А, В, С)	с отключением	04:00				
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка	Да	ЗРР	11.04.16	11.04.16	1 дн	11.04.16	11.04.16	1 дн	Опробование привода В 220 Кир - Свяг/т в цикле АПВ.	с отключением	00:30			С отключением В 220 Кир - Свяг/т, ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск на время действия АПВ	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/т I цепь	Да	ЗРР	11.04.16	11.04.16	1 дн	11.04.16	11.04.16	1 дн	Опробование привода В 220 Руж/т-I в цикле АПВ.	с отключением	00:30			ППМЭС: Перед выводом ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка в ремонт С отключением В 220 Руж/т-I, ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/т I цепь на ПС 220 кВ Лесозаводск на время действия АПВ	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/т II цепь	Да	ЗРР	11.04.16	11.04.16	1 дн	11.04.16	11.04.16	1 дн	Опробование привода В 220 Руж/т-II в цикле АПВ.	с отключением	00:30			ППМЭС: Перед выводом ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка в ремонт С отключением В 220 Руж/т-II, ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/т II цепь на ПС 220 кВ Лесозаводск на время действия АПВ	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Руж/т-I	Нет	ВПр	11.04.16	11.04.16	1 дн	11.04.16	11.04.16	1 дн	Опробование привода В 220 Руж/т-I в цикле АПВ	с отключением	00:30			С отключением В 220 Руж/т-I, ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/т I цепь на ПС 220 кВ Лесозаводск на время действия АПВ	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Руж/т-II	Нет	ВПр	11.04.16	11.04.16	1 дн	11.04.16	11.04.16	1 дн	Опробование действия привода В 220 Руж/т-II в цикле АПВ	с отключением	00:30			С отключением В 220 Руж/т-II, ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/т II цепь на ПС 220 кВ Лесозаводск на время действия АПВ	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Кир-Свяг/т	Да, срок ремонта изменен	ТР	11.04.16	16.04.16	6 дн	11.04.16	16.04.16	6 дн	Техническое обслуживание В 220 Кир-Свяг/т	с отключением	02:00			Отключить и заземлить В 220 Кир-Свяг/т.	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Кир-Свяг/т	Нет	ВПр	11.04.16	11.04.16	1 дн	11.04.16	11.04.16	1 дн	Опробование привода В 220 Кир-Свяг/т в цикле АПВ	с отключением	00:30			С отключением В 220 Кир - Свяг/т, ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск на время действия АПВ	
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	ОВ 220	Да, срок ремонта изменен	ВПр	18.04.16	18.04.16	1 дн	18.04.16	18.04.16	1 дн	Опробование приводов ОВ 220.	с отключением	00:30			ППМЭС: После окончания работ по ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка С отключением, с разборкой схемы	
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да, срок ремонта изменен	ВПр	18.04.16	18.04.16	1 дн	18.04.16	18.04.16	1 дн	Опробование привода СВ 220 в цикле АПВ.	с отключением	00:30			С отключением СВ 220 на время АПВ. ППМЭС: После окончания работ по ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка	
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ НПС-38 - Лесозаводск	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	18.04.16	18.04.16	1 дн	18.04.16	18.04.16	1 дн	Опробование привода В 220 НПС-38 в цикле АПВ.	с отключением	00:30			С отключением В 220 НПС-38, ВЛ 220 кВ НПС-38 - Лесозаводск на ПС 220 кВ Лесозаводск на время действия АПВ ППМЭС: После окончания работ по ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 НПС-38	Нет	ВПр	18.04.16	18.04.16	1 дн	18.04.16	18.04.16	1 дн	Опробование привода В 220 НПС-38 в цикле АПВ	с отключением	00:30			С отключением В 220 НПС-38, ВЛ 220 кВ НПС-38 - Лесозаводск на ПС 220 кВ Лесозаводск на время действия АПВ	
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	19.04.16	19.04.16	1 дн	19.04.16	19.04.16	1 дн	Опробование привода В 220 К в цикле АПВ.	с отключением	00:30			С отключением В 220 К, ВЛ 220 кВ К-Лесозаводск на ПС 220 кВ Лесозаводск на время действия АПВ ППМЭС: После окончания работ по ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 К	Нет	ВПр	19.04.16	19.04.16	1 дн	19.04.16	19.04.16	1 дн	Опробование привода В 220 К в цикле АПВ	с отключением	00:30			С отключением В 220 К, ВЛ 220 кВ К-Лесозаводск на ПС 220 кВ Лесозаводск на время действия АПВ	
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-38	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 ПримГРЭС	Нет	ВПр	04.04.16	08.04.16	5 дн	04.04.16	08.04.16	5 дн	ВПр В 220 ПримГРЭС на время текущего ремонта ШР 220 ПримГРЭС	с отключением	01:00			С отключением и заземлением 1С 220, ВПр СВ 220	
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-38	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Нет	ВПр	04.04.16	08.04.16	5 дн	04.04.16	08.04.16	5 дн	ВПр СВ 220 на время текущего ремонта СР-1 220 и технического обслуживания ТТ СВ 220.	с отключением	01:00			Отключить и заземлить СВ 220 и 1С 220	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-38	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220	Нет	ТР	04.04.16	08.04.16	5 дн	04.04.16	08.04.16	5 дн	Текущий ремонт ШР 220 ПримГЭС. Текущий ремонт СР-1 220.	с отключением	01:00			Отключить и заземлить 1С 220	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да	ВПр	05.04.16	05.04.16	1 дн	05.04.16	05.04.16	1 дн	Опробование привода СВ 220.	с отключением	01:00			С отключением и разборкой схемы	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да	ВПр	05.04.16	05.04.16	1 дн	05.04.16	05.04.16	1 дн	Опробование приводов В 110 АТ-1.	с отключением	01:00			С отключением, с разборкой схемы	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да	ВПр	05.04.16	05.04.16	1 дн	05.04.16	05.04.16	1 дн	Опробование приводов В 110 АТ-2.	с отключением	01:00			С отключением, с разборкой схемы	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	06.04.16	06.04.16	1 дн	06.04.16	06.04.16	1 дн	Опробование привода СВ 110 в цикле АПВ.	с отключением	00:30			С отключением СВ 110 на время АПВ	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	Да	ЗРР	06.04.16	06.04.16	1 дн	06.04.16	06.04.16	1 дн	Опробование привода В 110 ВТЭЦ-2 в цикле АПВ.	с отключением	00:30			С отключением В 110 ВТЭЦ-2, ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная на ПС 220 кВ Патрокл на время действия АПВ	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	Да	ЗРР	06.04.16	06.04.16	1 дн	06.04.16	06.04.16	1 дн	Опробование привода В 110 Голд в цикле АПВ.	с отключением	00:30			С отключением В 110 Голд, ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс на ПС 220 кВ Патрокл на время действия АПВ	
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск	Да	ЗРР	07.04.16	07.04.16	1 дн	07.04.16	07.04.16	1 дн	Опробование привода В 220 Свяг/т в цикле АПВ.	с отключением	00:30			С отключением В 220 Свяг/т, ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск на ПС 220 кВ Спасск на время действия АПВ	
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 220 кВ	ШСВ 220	Да	ВПр	07.04.16	07.04.16	1 дн	07.04.16	07.04.16	1 дн	Опробование привода ШСВ 220 в цикле АПВ.	с отключением	00:30			С отключением ШСВ 220 на время действия АПВ	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Свяг/т	Да	ВПр	07.04.16	07.04.16	1 дн	07.04.16	07.04.16	1 дн	Опробование привода В 220 Свяг/т в цикле АПВ.	с отключением	00:30			С отключением В 220 Свяг/т, ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск на ПС 220 кВ Спасск на время действия АПВ	
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск	Да, срок ремонта изменен	ВПр	25.04.16	30.04.16	6 дн	25.04.16	30.04.16	6 дн	Техническое обслуживание ЛР 220 ДВ. Опробование привода В 220 ДВ в цикле АПВ.	с отключением	02:00			с отключением В 220 ДВ, ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск на время АПВ, перед выводом ЛЭП в КР. Обязательна информация об эксплуатационном состоянии каналов диспетчерской связи	
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 220 кВ	ШСВ 220	Да	ВПр	25.04.16	26.04.16	2 дн	25.04.16	26.04.16	2 дн	Простой ШСВ 220 для технического обслуживания ШР 2СШ 220 ДВ( ТР 2СШ 220).	с отключением	02:00				
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2СШ 220	Да	ТР	25.04.16	26.04.16	2 дн	25.04.16	26.04.16	2 дн	Техническое обслуживание ШР 2СШ 220 ДВ.	с отключением	02:00			с включением всех присоединений на 1СШ 220 ВПр ШСВ 220	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-2 220	Да	ВПр	25.04.16	26.04.16	2 дн	25.04.16	26.04.16	2 дн	Простой ТН-2 220 для ТР 2СШ 220: технического обслуживания ШР 2СШ 220 ДВ.	с отключением	02:00				
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 ДВ	Да, срок ремонта изменен	ТР	25.04.16	30.04.16	6 дн	25.04.16	30.04.16	6 дн	Техническое обслуживание В 220 ДВ, ТТ 220 ДВ. Опробование привода В 220 ДВ в цикле АПВ, перед КР ЛЭП	с отключением	02:00				
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	06.04.16	08.04.16	3 дн	06.04.16	08.04.16	3 дн	Опробование приводов МВ 220 ДВ-2 в цикле АПВ. Изменение рабочей отпайки ТТ 220 ДВ-2 (ТФНД-220) для цепей учета и РЗА	с отключением	04:00			ППМЭС: Увеличение срока вывода в связи с необходимостью изменения рабочей отпайки ТТ 220 ДВ-2 (ТФНД-220) для цепей учета и РЗА. Отключить МВ 220 ДВ-2, ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 на время действия АПВ. Отключить и заземлить МВ 220 ДВ-2 и Рл 220 ДВ-2 для изменения рабочей отпайки ТТ 220 ДВ-2. Обязательна информация о наличии либо пропадании каналов связи.	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ДВ-2	Да, срок ремонта изменен	ВПр	06.04.16	08.04.16	3 дн	06.04.16	08.04.16	3 дн	Опробование приводов МВ 220 ДВ-2 в цикле АПВ. Изменение рабочей отпайки ТТ 220 ДВ-2 (ТФНД-220) для цепей учета и РЗА	с отключением	04:00			ППМЭС: Увеличение срока вывода в связи с необходимостью изменения рабочей отпайки ТТ 220 ДВ-2 (ТФНД-220) для цепей учета и РЗА. Отключить МВ 220 ДВ-2, ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 на время действия АПВ. Отключить и заземлить МВ 220 ДВ-2 и Рл 220 ДВ-2 для изменения рабочей отпайки ТТ 220 ДВ-2.	
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	25.04.16	30.04.16	6 дн	25.04.16	30.04.16	6 дн	Опробование привода МВ 220 ДВ-1 в цикле АПВ. С отключением МВ 220 ДВ-1 на время АПВ Изменение рабочей отпайки ТТ (встроенного в МВ 220 ДВ-1) для цепей РЗА	с отключением	02:00			ППМЭС: Увеличение срока вывода в связи с необходимостью изменения рабочей отпайки ТТ (встроенного в МВ 220 ДВ-1) для цепей РЗА.	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ДВ-1	Да	ВПр	25.04.16	25.04.16	1 дн	25.04.16	25.04.16	1 дн	Опробование привода МВ 220 ДВ-1 в цикле АПВ. С отключением МВ 220 ДВ-1 на время действия АПВ Изменение рабочей отпайки ТТ (встроенного в МВ 220 ДВ-1) для цепей РЗА	с отключением	00:30			ППМЭС: Увеличение срока вывода в связи с необходимостью изменения рабочей отпайки ТТ (встроенного в МВ 220 ДВ-1) для цепей РЗА.	





Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2	Да	ЗРР	06.04.16	06.04.16	1 дн	06.04.16	06.04.16	1 дн	Опробование приводов В 220 Усс-И-2 в цикле АПВ.	с отключением	00:30			С отключением В 220 Усс-И-2 , ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2 на ПС 500 кВ Дальневосточная на время действия АПВ	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Усс-И-2	Да	ВПр	06.04.16	06.04.16	1 дн	06.04.16	06.04.16	1 дн	Опробование приводов В 220 Усс-И-2 в цикле АПВ.	с отключением	00:30			С отключением В 220 Усс-И-2 на время действия АПВ С отключением В 220 Усс-И-2 , ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2 на ПС 500 кВ Дальневосточная на время действия АПВ	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Да	ТР	14.04.16	15.04.16	2 дн	14.04.16	15.04.16	2 дн	Текущий ремонт Рощ 220 НПС-41	с отключением	02:00				
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 500 кВ	В-3 500	Да	ТР	18.04.16	24.04.16	7 дн	18.04.16	24.04.16	7 дн	Техническое обслуживание В-3 500 и опробование В-3 500 (с отключением Рш-34 500, Рш-31 500, один день)	с отключением	02:00				
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 500 кВ	В-4 500	Да	ТР	18.04.16	24.04.16	7 дн	18.04.16	24.04.16	7 дн	Техническое обслуживание В-4 500 и опробование В-4 500 с отключением Рш-44 500, Рш-42 500 (один день)	с отключением	02:00				
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	ОВ 220	Да, срок ремонта изменен	ВКЛ	25.04.16	28.04.16	4 дн	25.04.16	28.04.16	4 дн	Включение АТ-1 через ОВ 220 на ОСШ 220 для ТР с заменой ИОС Рш 220 АТ-1	без отключения	02:00				
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да	ТР	25.04.16	30.04.16	6 дн	25.04.16	30.04.16	6 дн	Техническое обслуживание СВ 220, текущий ремонт ТТ 220 СВ. Опробование привода СВ 220 от РЗА	с отключением	02:00			С отключением и разборкой схемы СВ 220	
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220	Да	ТР	25.04.16	30.04.16	6 дн	25.04.16	30.04.16	6 дн	Текущий ремонт с заменой ИОС Рш 220 АТ-1, Рш 220 1С СВ, текущий ремонт Рш 220 1с НПС-40, Рш 220 1с НПС-41, Рш 220 Усс-И-1, Рш 220 ТН-1.	с отключением	02:00			С отключением 1С 220, ВПр СВ 220, ТН-1 220, с включением ВЛ 220 кв Дальневосточная - НПС-41 на 2С 220. Возможно с переводом любого ОСШ 220	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Да, срок ремонта изменен	ВКЛ	25.04.16	28.04.16	4 дн	25.04.16	28.04.16	4 дн	Включение АТ-1 через ОВ 220 на ОСШ 220 для ТР с заменой ИОС Рш 220 АТ-1	без отключения	02:00				
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-1 220	Да	ВПр	25.04.16	30.04.16	6 дн	25.04.16	30.04.16	6 дн	Текущий ремонт ОПН 220 1С. Проф. восстановление РЗА ТН-1 220.	с отключением	02:00				
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Сп	Да	ВПр	25.04.16	30.04.16	6 дн	25.04.16	30.04.16	6 дн	Опробование привода В 220 Сп в цикле АПВ. С отключением ВЛ 220 кв Дальневосточная - Спасск на ПС 500 кВ Дальневосточная на время АПВ (перед выводом ЛЭП в КР). Простой В 220 Сп в связи с ТР Рш 220 Сп	с отключением	02:00				
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Усс-И-1	Да	ТР	25.04.16	30.04.16	6 дн	25.04.16	30.04.16	6 дн	Техническое обслуживание В 220 Усс-И-1. Опробование привода В 220 Усс-И-1 в цикле АПВ.	с отключением	02:00			С отключением ВЛ 220 кв Дальневосточная – Уссурийск-2 №1 на ПС 500 кВ Дальневосточная на время АПВ перед выводом ЛЭП в КР	
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	28.04.16	30.04.16	3 дн	28.04.16	30.04.16	3 дн	Работа в режиме 500/10 кВ для ТР 1С 220: ТР Рш 220 1с ОВ	без отключения	04:00			Без отключения АТ-1, с отключением В 220 АТ-1, ОВ 220	
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	ОВ 220	Да	ТР	28.04.16	30.04.16	3 дн	28.04.16	30.04.16	3 дн	Техническое обслуживание ОВ 220, ТТ 220 ОВ сторона ОСШ, ТТ 220 ОВ сторона ОВ. Текущий ремонт с заменой ИОС Рш 220 1с ОВ. Опробование привода ОВ 220 от РЗА, с отключением и разборкой схемы, один день.	с отключением	02:00				
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Да	ВПр	28.04.16	30.04.16	3 дн	28.04.16	30.04.16	3 дн	ВПр ОСШ 220 для ТР с заменой ИОС Рш 220 1с ОВ; ТО ОВ 220, ТТ 220 ОВ сторона ОСШ, ТТ 220 ОВ сторона ОВ; опробования привода ОВ 220 от РЗА, с отключением и разборкой схемы, один день.	с отключением	02:00				
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Дальневосточная – Владивосток	Да	ВПр	18.04.16	24.04.16	7 дн	18.04.16	24.04.16	7 дн	Текущий ремонт ВЧЗ 500 кВ ВЛ ДВ (ф.В), техническое обслуживание ТН-1 500 ДВ. Техническое обслуживание шинных опор ошиновки линейной сборки.	с отключением	02:00				
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЭЛТ / В 500 кВ	В 500 42	Да	ВПр	18.04.16	24.04.16	7 дн	18.04.16	24.04.16	7 дн	Техническое обслуживание ТТ 500 42. Установка УЗИП(устройства защиты от импульсных перенапряжений) в шкафы управления. Опробование привода В 500 42, с отключением Р 500 42 А, Р 500 42 Б (один день)	с отключением	02:00				
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЭЛТ / В 500 кВ	В 500 62	Да	ВПр	18.04.16	24.04.16	7 дн	18.04.16	24.04.16	7 дн	Техническое обслуживание ТТ 500 62, ТН-2 500 ДВ. Опробование привода В 500 62, с отключением Р 500 62 А, Р 500 62 Б (один день)	с отключением	02:00			С отключением совместно с В 500 42.	
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 220 кВ	В-2 220 АТ-2	Да, срок ремонта изменен	ВПр	19.04.16	19.04.16	1 дн	19.04.16	19.04.16	1 дн	Опробование привода В-2 220 АТ-2 в цикле АПВ.	с отключением	00:30			С отключением В-2 220 АТ-2 на время действия АПВ После завершения ремонта и включения в работу ВЛ 220 кв Береговая-2 - Перевал.	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Шир	Нет	ВПр	19.04.16	19.04.16	1 дн	19.04.16	19.04.16	1 дн	Опробование приводов В 220 Шир в цикле АПВ.	с отключением	00:30			С отключением В 220 Шир, ВЛ 220 кВ Лозовая-Широкая на ПС 500 кВ Лозовая на время действия АПВ После завершения ремонта и включения в работу ВЛ 220 кв Береговая-2 - Перевал.	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лозовая – Широкая	Нет	ЗРР	19.04.16	19.04.16	1 дн	19.04.16	19.04.16	1 дн	Опробование приводов В 220 Шир в цикле АПВ.	с отключением	00:30			С отключением В 220 Шир. ВЛ 220 кВ Лозовая-Широкая на ПС 500 кВ Лозовая на время действия АПВ После завершения ремонта и включения в работу ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал.	
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 220 кВ	В-1 220 АТ-2	Да	ВПр	20.04.16	29.04.16	10 дн	20.04.16	29.04.16	10 дн	Текущий ремонт ТТ 220 В-1. Опробование привода В-1 220 АТ-2 в цикле АПВ. (АГ 00:30)	с отключением	02:00				
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220 кВ	Да	ВПр	20.04.16	29.04.16	10 дн	20.04.16	29.04.16	10 дн	Простой 1С 220 кВ на время в КР ВЛ 220 кВ Лозовая - Партизанск, ВПр В-1 220 АТ-2	с отключением	02:00				
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск	Да	ЗРР	20.04.16	20.04.16	1 дн	20.04.16	20.04.16	1 дн	Опробование приводов В 220 Парт в цикле АПВ.	с отключением	00:30			С отключением В 220 Парт, ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск на ПС 500 кВ Лозовая на время действия АПВ	
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск	Да	ВПр	20.04.16	29.04.16	10 дн	20.04.16	29.04.16	10 дн	ВПр ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск для профконтроля РЗА ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск (ДЗЛ и КСЗ (7SD522) ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск, КСЗ (7SA522) ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск).	с отключением	02:00				
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Парт	Да	ВПр	20.04.16	20.04.16	1 дн	20.04.16	20.04.16	1 дн	Опробование привода В 220 Парт в цикле АПВ.	с отключением	00:30			С отключением В 220 Парт, ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск на ПС 500 кВ Лозовая на время действия АПВ	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Парт	Да	ВПр	20.04.16	29.04.16	10 дн	20.04.16	29.04.16	10 дн	Текущий ремонт ТТ 220 Парт. Профконтроль АУВ и УРОВ (7SJ647) В 220 Парт,	с отключением	02:00			с отключением В 220 Парт и разборкой схемы, (с включением В 220 Парт) на время проверки.	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 220 1С	Да	ТР	20.04.16	29.04.16	10 дн	20.04.16	29.04.16	10 дн	Текущий ремонт ТН 220 1С, ОПН 220 ТН 1С	с отключением	02:00				
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лозовая – Козьмино №1	Нет	ВПр	20.04.16	29.04.16	10 дн	20.04.16	29.04.16	10 дн	Вынужденный простой в связи с КР ВЛ 220 кВ Лозовая - Паризанск, ВПр 1С 220 кВ, ВПр В-1 220 АТ-2. Первый профконтроль КСЗ (7SA522, 1 комплект) ВЛ 220 кВ Лозовая – Козьмино №1, КСЗ (7SA522, 2 комплект) ВЛ 220 кВ Лозовая – Козьмино №1	с отключением	02:00			Обязательное выполнение требований п.5.12 Положения о заявках (ЛЭП под наведенным напряжением)	под наведенным напряжением
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Коз-1	Нет	ВПр	20.04.16	29.04.16	10 дн	20.04.16	29.04.16	10 дн	Вынужденный простой в связи с КР ВЛ 220 кВ Лозовая - Паризанск, ВПр В-1 220 АТ-2, ВПр 1С 220 кВ Первый профконтроль АУВ и УРОВ (7SJ647) В 220 Коз-1	с отключением	02:00				
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск	Да	ЗРР	01.04.16	01.04.16	1 дн	01.04.16	01.04.16	1 дн	Опробование привода В 220 Парт в цикле АПВ.	с отключением	00:30			Отключить В 220 Парт и ВЛ 220 кВ Чугуевка-2-Партизанск на ПС 500 кВ Чугуевка-2 на время действия АПВ. После выполнения работ по ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Береговая-2	
Утверждаемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К	Да	ЗРР	01.04.16	01.04.16	1 дн	01.04.16	01.04.16	1 дн	Опробование привода В 220 К в цикле АПВ.	с отключением	00:30			Отключить В 220 К и ВЛ 220 кВ Чугуевка-2-К на ПС 500 кВ Чугуевка-2 на время действия АПВ.	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 К	Да	ВПр	01.04.16	01.04.16	1 дн	01.04.16	01.04.16	1 дн	Опробование привода В 220 К в цикле АПВ.	с отключением	00:30			Отключить В 220 К и ВЛ 220 кВ Чугуевка-2-К на ПС 500 кВ Чугуевка-2 на время действия АПВ.	
Рассматриваемая	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Парт	Да	ВПр	01.04.16	01.04.16	1 дн	01.04.16	01.04.16	1 дн	Опробование привода В 220 Парт в цикле АПВ.	с отключением	00:30			Отключить В 220 Парт и ВЛ 220 кВ Чугуевка-2-Партизанск на ПС 500 кВ Чугуевка-2 на время действия АПВ. После выполнения работ по ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Береговая-2	
Рассматриваемая	Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	01.04.16	01.04.16	1 дн	01.04.16	01.04.16	1 дн	Профилактический контроль релейной защиты ВЛ-110 кВ Анисимовка/т - Штыково.	с отключением	00:25			РЖД: вторник, пятница	
Рассматриваемая	Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Восточная/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	РП 110	Нет	ВПр	14.04.16	14.04.16	1 дн	14.04.16	14.04.16	1 дн	Текущий ремонт СР1-110, ТРТ1-110	с отключением	00:30			РЖД 1) с отключением. Отключить РП-110 ВЛ Вост/т-Голуб ВПр СМВ-110, СШ1-110. 2) кроме вторника, пятницы ПримРДУ: После завершения работ АО "ДРСК" ПЭС опробования приводов на ПС 110 кВ Голубовка	
Рассматриваемая	Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Восточная/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	РП 110	Нет	ВПр	14.04.16	14.04.16	1 дн	14.04.16	14.04.16	1 дн	Текущий ремонт ШРСШ1-110, РП-110 ВЛ Вост/т-Голуб	с отключением	00:30			РЖД 1) с отключением. Отключить РП-110 ВЛ Вост/т- Угольная, РП-110 ВЛ Вост/т-Голуб ВПр РП-110. 2) кроме вторника, пятницы ПримРДУ: После завершения работ АО "ДРСК" ПЭС опробования приводов на ПС 110 кВ Голубовка	
Рассматриваемая	Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Восточная/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	14.04.16	14.04.16	1 дн	14.04.16	14.04.16	1 дн	Текущий ремонт ШРСШ1-110, РП-110 ВЛ Вост/т-Голуб	с отключением	00:30			РЖД: 1) с отключением. Отключить СМВ-110. ВПр СШ1-110, РП-110. 2) кроме вторника, пятницы ПримРДУ: После завершения работ АО "ДРСК" ПЭС опробования приводов на ПС 110 кВ Голубовка	



Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Рассматриваемая	Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Восточная/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	14.04.16	14.04.16	1 дн	14.04.16	14.04.16	1 дн	Текущий ремонт СР1-110, ТРТ1-110	с отключением	00:30			РЖД 1) с отключением. Отключить СМВ-110. ВПр СШ1-110, РП-110 2) кроме вторника, пятницы ПримРДУ: После завершения работ АО "ДРСК" ПЭС опробования приводов на ПС 110 кВ Голубовка	
Рассматриваемая	Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Восточная/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	РП 110	Нет	ВКЛ	21.04.16	21.04.16	1 дн	21.04.16	21.04.16	1 дн	Профилактическое восстановление РЗиА ВЛ 110 кВ Восточная/т - Голубовка, профилактический контроль цепей управления и защит ТН1-110	без отключения	00:30			РЖД 1) без отключения (с включением ремонтной перемычки). включить РП-110 ВЛ Вост/т-Голуб, РП-110 ВЛ Вост/т-Угольная ВПр СМВ-110, СШ1-110; 2) кроме вторника, пятницы. ПримРДУ: с сохранением транзита 110 кВ	
Рассматриваемая	Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Восточная/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	21.04.16	21.04.16	1 дн	21.04.16	21.04.16	1 дн	Профилактическое восстановление РЗиА ВЛ 110 кВ Восточная/т - Голубовка, профилактический контроль цепей управления и защит ТН1-110	с отключением	00:30			РЖД 1) с отключением. Отключить СМВ-110. ВПр СШ1-110 2) кроме вторника, пятницы. ПримРДУ: с сохранением транзита 110 кВ	

Заместитель главного диспетчера  И.Н. Коновалов

Начальник СЭР  Н.М. Федосеева

Начальник СРЗА  П.П. Козубин

Начальник СЭРБиР  А. С. Аксенов

Начальник ОДС  М.С. Похожалов