

Утверждаю
 Первый заместитель директора-
 главный диспетчер
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Амурское РДУ
 п/п Б.А. Васильев
 « 26 » 07 2017 год

Сводный график ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования по операционной зоне Филиала АО "СО ЕЭС" Амурское РДУ на август 2017 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час, сутки)	Вид ремонта	Содержание работ	Условия производства работ	Прочие примечания	Причина отказа
	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)						
Объект: Амурской ЦЭС															
ВЛ 110 кВ Благоевская - Хайса	21.08.17	25.08.17	5 дн	21.08.17	25.08.17	5 дн					ТР	Замена полимерной изоляции оп № 4(1 шт-Ф А) 15(2 шт); Установка ГВУ на провад оп № 21(2 шт), 22(2 шт); Замена сварных соединений шлейфов на спиральные оп. № 52, 49,45; Верховой осмотр ВЛ (с проверкой провада в поддерживающих зажимах, с проверкой состояния ГТ в поддерживающих зажимах, с выборочной проверкой состояния пресуемых зажимов, с проверкой антикоррозийного состояния металлических опор), проверка соединительных пресуемых зажимов и бандажей МНВ 18-27	Потери ПА нет		не согласовано КНР
ВЛ 220 кВ Анурская - Ледная	14.08.17	17.08.17	4 дн	14.08.17	17.08.17	4 дн	14.08.17	17.08.17	4 дн	04:00	ТР	Вырубка ОВД 65-67(5 шт), 83-84(10 шт), 88-89(3) план 51-52(8 шт); Ремонт провада п № 38 (у ПГН); Установка спиральных зажимов на пресуемые №1-2; Замена сварных соединений шлейфов на спиральные оп № 50,94,105; Верховой осмотр ВЛ (с проверкой провада в поддерживающих зажимах, с проверкой состояния ГТ в поддерживающих зажимах, с выборочной проверкой состояния пресуемых зажимов, с проверкой антикоррозийного состояния металлических опор), проверка соединительных пресуемых зажимов и бандажей опоры МНВ 36,37,38,39,40,41,42,45,47,48,49,50,51,52,54	Потери ПА нет.		
ВЛ 220 кВ Анурская - Шимановск/т с отпайкой на ПС Ледяной	23.08.17	29.08.17	7 дн	23.08.17	29.08.17	7 дн	23.08.17	29.08.17	7 дн	06:00	КР	Выправка ж/б опор оп №73(1),57(2),4(5),93(1),5(3),5),268(3),269(3),291(4),5(2)	Потери ПА нет.		
ВЛ 220 кВ Ардара - Облучье с отпайкой на ПС Тарманкумук/т	22.08.17	27.08.17	6 дн	22.08.17	27.08.17	6 дн					ТР	Вырубка ОВД пр. оп. №141-142(20),199-200(10),221-222(5),222-223(5),240-241(5); Замена поврежденных изоляторов оп. №239(1); Установка гирлянд на шлейфах оп. №1(2),2(2); Выправка ж/б опор оп. №132,231,233; Установка ГВУ на ГТ оп. №3(2),4(2),4н(2),5(2),7(2); Замена сварных соединений шлейфов на спиральные оп. №1(2),2(2),11(2),10(3),24(3),42(3); Закрепление шунта ГТ на опорах оп. №4,5; Регулировка искровых промежутков опор оп. №92, 93, 101, 162, 165, 185, 186, 187, 191, 203, 213, 216, 226, 229, 232, 235, 236, 238, 240, 242; Выправка поддерживающих гирлянд изоляторов провада оп. №5(1),12(3),114(3),132(3),156(3),158(3),174(3),234(1),235(1),236(2),240(2); Выправка поддерживающих гирлянд изоляторов провада оп. Верховой осмотр ВЛ (с проверкой провада в поддерживающих зажимах, с проверкой состояния ГТ в поддерживающих зажимах, с выборочной проверкой состояния пресуемых зажимов, с проверкой антикоррозийного состояния металлических опор), проверка соединительных пресуемых зажимов и бандажей опоры МНВ 81,85,87,90, 95,100,105,110,115,121.	Потери ПА нет.		не совмещать с работами на ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая I цель и ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая II цель с отпайкой на ПС Строр
ВЛ 220 кВ БАМ/т - Большая Омутная/т	10.08.17	12.08.17	3 дн	10.08.17	12.08.17	3 дн	10.08.17	12.08.17	3 дн	03:00	ТР	Замена сварных соединений шлейфов на спиральные опоры № 21,22; Верховой осмотр ВЛ (с проверкой провада в поддерживающих зажимах, с проверкой состояния ГТ в поддерживающих зажимах, с выборочной проверкой состояния пресуемых зажимов, с проверкой антикоррозийного состояния металлических опор), проверка соединительных пресуемых зажимов и бандажей опоры МНВ 89,92,95,97,100,105,107,110,115,117,120,125,130,132,134	Потери ПА нет		
ВЛ 220 кВ Большая Омутная/т - Ершей Павлович/т	13.08.17	14.08.17	2 дн	13.08.17	14.08.17	2 дн	13.08.17	14.08.17	2 дн	02:00	ТР	Верховой осмотр ВЛ (с проверкой провада в поддерживающих зажимах, с проверкой состояния ГТ в поддерживающих зажимах, с выборочной проверкой состояния пресуемых зажимов, с проверкой антикоррозийного состояния металлических опор), проверка соединительных пресуемых зажимов и бандажей опоры МНВ 21,22,23,24,25,26,27,28,30,31	Потери ПА нет		
ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая I цель				20.08.17	30.08.17	11 дн	14.08.17	24.08.17	11 дн	83	КР	Преустройство участка ВЛ в пролете опор №159-160.	Потери ПА нет.		
ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая II цель с отпайкой на ПС Стапо				20.08.17	30.08.17	11 дн	14.08.17	24.08.17	11 дн	83	КР	Преустройство участка ВЛ в пролете опор №159-160.	Потери ПА нет		
ВЛ 220 кВ Гонка/т - Сквордино с отпайкой на ПС Талана/т				01.08.17	15.08.17	15 дн						Установка грозозащитных аппаратов опоры МНВ/установка грозозащитных аппаратов, опоры № 10,11,12, 13,49,50,51,52,66,67, 68,69,91,92,93,94,112,113,А114,А115,167,168,169,170,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,191,19 2,193,194,195,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,238,239,240,241,2 42,248,249,250,251,252,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,274,275,276,277,278,А279,А280,А 291,292,293,294,А285			В связи с возможностью нарушения надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совмещении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская
ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская	08.08.17	17.08.17	10 дн	08.08.17	17.08.17	10 дн	08.08.17	17.08.17	10 дн	03:00	ТР	Вырубка ОВД опоры №14-15(15),80-81(3),83-84(1),96-97(2),224-225(1),248-249(10),282-283(1),339-340(1); Замена полимерной изоляции опоры МНВ(2),9(1),81(2),96(1),105(1),107(1),113(2),119(2),124(2),126(2),133(2),146(2); Замена сварных соединений шлейфов на спиральные опоры МНВ,9,81,96,105,107,113,119,124,126,133,146; Верховой осмотр ВЛ (с проверкой провада в поддерживающих зажимах, с проверкой состояния ГТ в поддерживающих зажимах, с выборочной проверкой состояния пресуемых зажимов, с проверкой антикоррозийного состояния металлических опор), проверка соединительных пресуемых зажимов и бандажей опоры МНВ 192,197,200,210,215,220,225,230,235,240,245,250,252,255,256, 436,437,438,439,440,441,442,444,445,447,448,450,451,452,453.			Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа электростанция Южно-Якутского энергорайона составом: Нерюнгринская ГРЭС - два блока; В ЛАГНУ Зейской ГЭС потеря ТИ, ТС с ПС 220 кВ Призейская, потеря автоматической фиксации состояния ВЛ 220 кВ, прилегающих к ПС 220 кВ Призейская; В ЛАГНУ Зейской ГЭС, ЦСГА ОЭС Восточная административная потеря ФАП ВЛ 220 кВ транзита Призейская - Тунгала - Февральская (потеря ФАП ВЛ 220 кВ Призейская - Тунгала с ПС 220 кВ Призейская).
ВЛ 220 кВ Ключевая - Чалганы/т	01.08.17	01.08.17	1 дн	01.08.17	04.08.17	4 дн	01.08.17	04.08.17	4 дн	02:00	ТР	Закрепление шунта ГТ на опоре № 1(1); Верховой осмотр ВЛ (с проверкой провада в поддерживающих зажимах, с проверкой состояния ГТ в поддерживающих зажимах, с выборочной проверкой состояния пресуемых зажимов, с проверкой антикоррозийного состояния металлических опор), проверка соединительных пресуемых зажимов и бандажей опоры МНВ № 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 42, 43, 44, 45	Потери ПА нет		
ВЛ 220 кВ Мухинская/т - Шимановск	07.08.17	15.08.17	9 дн	05.08.17	13.08.17	9 дн	05.08.17	13.08.17	9 дн	06:00	КР	Выправка ж/б опор № 59(3),63(2),64(4),67(24),70(3,6/3),71(3),72(1),73(4),74(1,7/3); Установка ГВУ на провад оп.217, 218(2), 219(2), 224, 272, 297; Ремонт ГТ оп.2-3; Замена сварных соединений шлейфов на спиральные оп.№12,104,105,122; Закрепление шлейфа на нижних опорах оп. №12; Верховой осмотр ВЛ (с проверкой провада в поддерживающих зажимах, с проверкой состояния ГТ в поддерживающих зажимах, с выборочной проверкой состояния пресуемых зажимов, с проверкой антикоррозийного состояния металлических опор), проверка соединительных пресуемых зажимов и бандажей опоры МНВ 76,77,80,82,85,87,90,95,97,100,105,107,110,112,114,			В ЛАГНУ Зейской ГЭС потеря автоматической фиксации состояния ВЛ 220 кВ на транзите Мухинская/т - Амурская.
ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18 №1				15.08.17	25.08.17	11 дн	01.08.17	11.08.17	11 дн	04:00	ТР	Ремонт ГТ оп. № 158; Ремонт провада оп. № 90-91(ф.В); Замена сварных соединений шлейфов на спиральные оп. № 17(3), 38(3), 45(3), 56(3), 66(3), 67(3), 68(3), 69(3), 72(3), 79(3); Установка ГВУ на ГТ оп. № 114(1), 116(1), 151(1), 181(1), 238(1), 239(2), 240(1), 241(1), 242(1),243(1), 244(2), 245(1), 246(1), 247(2), 248(2), 249(1).			С выводом в резерв ВЛ 110 кВ на транзите Малый Ниньер - Нижний Куранск.

ВЛ 220 кВ Нижний Курахан – НПС-15 № 1 с отпайкой на ПС НПС-16	10.08.17	16.08.17	7 дн	15.08.17	19.08.17	5 дн	15.08.17	19.08.17	5 дн	02:00	БВР	Прокладка магистрального газопровода "Сила Сибири" в охранной зоне ВЛ пролет опр №194-195.		Потеря ПА нет	
ВЛ 220 кВ Нижний Курахан – НПС-15 № 2 с отпайкой на ПС НПС-16	17.08.17	23.08.17	7 дн	20.08.17	26.08.17	7 дн	20.08.17	26.08.17	7 дн	02:00	БВР	Прокладка магистрального газопровода "Сила Сибири" в охранной зоне ВЛ пролет опр №198-199.		Потеря ПА нет	
ВЛ 220 кВ НПС-18 – Нижний Курахан № 1 с отпайкой на ПС НПС-17				01.08.17	09.08.17	9 дн					ТР	Установка ГВУ на ГЗТ оп. 43(2), 45(2), 231(1), 232(1), 261(1), 285(1); Замена сварных соединений шлейфов на спиральные опоры №№ 200, 203, 224, 236; Верховой осмотр ГЗТ на опр №163 с целью определения степени повреждения и восстановления;		В связи с возможностью нарушения надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совмещении с работами запланированными в годовом графике ремонтов на транзите 220 кВ Черемуховская ГЭС-Нижний Курахан или на транзите 110 кВ Малый Нимбар - Нижний Курахан	
ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС - Архара № 2				10.08.17	16.08.17	7 дн	07.08.17	12.08.17	6 дн	04:00	ТР	Замена поврежденных изоляторов оп.№ 3(2),4(2),5(2),6(2),7(2)–10шт. -натяжная подвеска 166(1),167(1),168(1),169(1),170(1),171(1),172(1),174(1),176(1),179(1),181(1), 182(1), 183(1),184(1),185(1),186(1),187(1),188(1),189(1), 190(1), 194(1)–21шт. -поддерживающая подвеска; Установка ГВУ на пров.оп.№ 98(6),177(6),194(3),202(3),203(1); Установка ГВУ на ГЗТ оп.№ 98(2); Ремонт пров.оп.№ 36-37(Ф-С),96-97,154-155(Ф-С). Замена сварных соединений шлейфов на спиральные оп.№ 40(1); Установка разрядных рогов оп № 140; Выправка поддерживающих гирлянд изоляторов пров.оп.№ 71,72,118,151,154,155,156,157(2),178(3),179(3),184(3),185,186(3),189(3),193(3),194(3),198; Выправка поддерживающих гирлянд изоляторов грозотроса оп.№ 10,22,42,70,106,109,118,126; Верховой осмотр ВЛ (с проверкой пров.оп. в поддерживающих зажимах, с проверкой состояния ГЗТ в поддерживающих зажимах, с выборочной проверкой состояния пресуемых зажимов, с проверкой антикоррозионного состояния металлических опор), проверка соединительных пресуемых зажимов и бандажей опоры №№ 68,70,72,75,80,85,87,90,95,101.		Потеря ПА нет	
ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС - Завитая № 1	07.08.17	12.08.17	6 дн	07.08.17	12.08.17	6 дн	01.08.17	06.08.17	6 дн	04:00	ТР	Вырубка ОСД; Замена поврежденных изоляторов оп. №109(1),208(1); Замена поврежденных изоляторов оп. №2(1,1),87(1,1),207(1x13),210(1,1,15-15), оп. №2(1,1),13(1), 12(1); установка гирлянд на шлейфах оп. № 13(2), 5(3); Ремонт пров.оп.№ 5-6; Выправка поддерживающих гирлянд изоляторов грозотроса оп. №19,20,21,28,33,34,53,56,209; Верховой осмотр ВЛ (с проверкой пров.оп. в поддерживающих зажимах, с проверкой состояния ГЗТ в поддерживающих зажимах, с выборочной проверкой состояния пресуемых зажимов, с проверкой антикоррозионного состояния металлических опор), проверка соединительных пресуемых зажимов и бандажей опоры №№ 75,77,85,90,92,95,100,105,107,110.		Потеря ПА нет.	
ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС - Завитая № 2	13.08.17	18.08.17	6 дн	13.08.17	18.08.17	6 дн	07.08.17	12.08.17	6 дн	04:00	ТР	Замена поврежденных изоляторов оп. №100(1),134(1); оп. №5(1,1,1); установка гирлянд на шлейфах оп. №62(1); Установка ГВУ на пров.оп. №16(2); Замена сварных соединений шлейфов на спиральные оп. 62(3), 94(3), 192(3), 193(3); Регулировка искровых промежутков опор оп. №132,153; Выправка поддерживающих гирлянд изоляторов пров.оп. №64(1), 66(2), 93(1), 109(1), 115(1), 147(2), 149(2), 178(1), 180(3), 181(1), 197(1); Выправка поддерживающих гирлянд изоляторов грозотроса оп. №10, 15, 17, 26, 37, 117, 128, 178, 180, 181,189,197; Верховой осмотр ВЛ (с проверкой пров.оп. в поддерживающих зажимах, с проверкой состояния ГЗТ в поддерживающих зажимах, с выборочной проверкой состояния пресуемых зажимов, с проверкой антикоррозионного состояния металлических опор), проверка соединительных пресуемых зажимов и бандажей опоры №№ 67, 68, 70, 72, 75, 77, 80, 82, 85, 90, 92, 95, 97, 100, 101.		Потеря ПА нет.	
ВЛ 220 кВ Сквордино - Уруша/т				22.08.17	27.08.17	6 дн	22.08.17	27.08.17	6 дн	02:00	ТР	1) Вырубка ОСД: пролеты опор №№ №16-17(4),88-89(5),98-99(10), 101-102(150),119-120(20),121-122(3),122-123(2),123-124(14),124-125(16), 125-126(2),126-127(1),129-130(3),175-176(1),177-178(1),179-180(5),181-182(8); 2) Установка гирлянд на шлейфах опоры № 152(2); 3) Выправка металлической опоры № 145; 4) Замена сварных соединений шлейфов на спиральные опоры №№ 96,108,132,152,159; 5) Закрепление шунта ГЗТ на опорах №93,94,96,146,152,193(1),195(1); 6) Верховой осмотр ВЛ (с проверкой пров.оп. в поддерживающих зажимах, с проверкой состояния ГЗТ в поддерживающих зажимах, с выборочной проверкой состояния пресуемых зажимов, с проверкой антикоррозионного состояния металлических опор), проверка соединительных пресуемых зажимов и бандажей опоры №№ 65,67,70,72,75,77,79,80,82,85,87,90,92,95,98		Потеря ПА нет	
ВЛ 220 кВ Уруша/т - Ерофеев Павлович/т	07.08.17	09.08.17	3 дн	07.08.17	09.08.17	3 дн	07.08.17	09.08.17	3 дн	03:00	ТР	Замена сварных соединений шлейфов на спиральные опоры № 1,3,4; Верховой осмотр ВЛ (с проверкой пров.оп. в поддерживающих зажимах, с проверкой состояния ГЗТ в поддерживающих зажимах, с выборочной проверкой состояния пресуемых зажимов, с проверкой антикоррозионного состояния металлических опор), проверка соединительных пресуемых зажимов и бандажей опоры №№ 57,59,60,65,67,69,70,72,73,75,77,79,80,82,85.		Потеря ПА нет	
ВЛ 220 кВ Хоргочи - Лопча				02.08.17	04.08.17	3 дн	05.08.17	06.08.17	2 дн	03:00	ТР	Верховой осмотр ВЛ (с проверкой пров.оп. в поддерживающих зажимах, с проверкой состояния ГЗТ в поддерживающих зажимах, с выборочной проверкой состояния пресуемых зажимов, с проверкой антикоррозионного состояния металлических опор), проверка соединительных пресуемых зажимов и бандажей опоры №№ 70,72,75,77,80,82,85,87,90,92,95,97,100,102,105.		Перенос для несовмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ ТК-47 Таксим - Куанда. Потеря ПА нет	
ВЛ 220 кВ Юктали - Хани с отпайкой на ПС Олёна	26.08.17	31.08.17	6 дн	26.08.17	31.08.17	6 дн	26.08.17	31.08.17	6 дн	02:00	ТР	Верховой осмотр ВЛ (с проверкой пров.оп. в поддерживающих зажимах, с проверкой состояния ГЗТ в поддерживающих зажимах, с выборочной проверкой состояния пресуемых зажимов, с проверкой антикоррозионного состояния металлических опор), Проверка соединительных пресуемых зажимов и бандажей опоры №№ 124,127,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180,182,184; Установка ГВУ на пров.оп. №№220(6), 232(6). Ремонт пров.оп.(Установка ремонтных спиральных зажимов) оп.№ 232; Установка грозозащитных аппаратов РВЛ-220/150-10/680 УХЛ 238(3), 239(3)		Бурятское РДУ: Перенос для несовмещения с вывозом ВЛ 220 кВ ТК-47.Питание Хани от ОЭС Сибири (6 МВт).	
ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС – Амурская				05.08.17	05.08.17	1 дн	13.08.17	13.08.17	1 дн	83	КР	Выполнение работ по переисчению с ВЛ 220 кВ Нижне-Бурейская ГЭС - Завитая в охранной зоне ВЛ в пролете 487-488		Потеря ПА нет.	
КВЛ 220 кВ Сквордино - Тында № 1				03.08.17	08.08.17	6 дн	28.08.17	02.09.17	6 дн	02:00	ТР	Верховой осмотр ВЛ (с проверкой пров.оп. в поддерживающих зажимах, с проверкой состояния ГЗТ в поддерживающих зажимах, с выборочной проверкой состояния пресуемых зажимов, с проверкой антикоррозионного состояния металлических опор)опоры №№ 795, 800,805,810,820,825,830,840,845,850,860,870,880,890,895, 1,2,4,5,7. Проверка состояния пров.оп. в дистанционных распорках. Проверка соединительных пресуемых зажимов и бандажей опоры №№ 795,797,800,805,810,820,822, 825,830,840,845,850,860,865,870,875,880,885,890,895.		Потеря ПА нет	
КВЛ 220 кВ Тында - Дигюн				28.08.17	30.08.17	3 дн					ТР	Вырубка ОСД опоры №№161-165, замена сварных соединений на спиральные опоры №№93-20		В связи с возможностью нарушения надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совмещении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская	
КВЛ 220 кВ Тында - Хоргочи	07.08.17	09.08.17	3 дн	07.08.17	09.08.17	3 дн	07.08.17	09.08.17	3 дн	02:00	ТР	Устранение негабарита (метод срезы грунта) оп. №5-6.		Питание ПС 220 кВ Хоргочи, ПС 220 кВ Лопча, ПС 220 кВ Юктали, Олёна, Хани от ОЭС Сибири (12 Мвт). Потеря ПА нет	
Объект: Амурское РДУ															
Ограничение режима работы Амурской энергосистемы				22.08.17	25.08.17	4 дн	18.08.17	21.08.17	4 дн	02:00	ЗРР	Перенести точку деления сети ОЭС Сибири-ОЭС Востока. Питание ПС 220 кВ Аназар, ПС 220 кВ Сенгилейский от ОЭС Сибири (30 МВт) для вывода в ремонт: - ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС-Магдагачи (22.08-25.08.17); при совмещении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская (24.08 -15.09.17).			
Ограничение режима работы Амурской энергосистемы				26.08.17	28.08.17	3 дн	22.08.17	24.08.17	3 дн	02:00	ЗРР	Перенести точку деления сети ОЭС Сибири-ОЭС Востока. Питание ПС 220 кВ Аназар, ПС 220 кВ Сенгилейский от ОЭС Сибири (30 МВт) для вывода в ремонт: - ВЛ 220 кВ Ключевая-Магдагачи (26.08 -28.08.17); при совмещении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская (24.08 -15.09.17).			

Объект: АЭС ДРСК													
ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Михайловка	26.07.17	11.08.17	17 дн	27.07.17	09.08.17	14 дн	27.07.17	09.08.17	14 дн	06:00	ТР	Замена грозотроса 9,985 км оп.186-224, замена изоляторов ЛК. Работы на ПС 110 кВ Михайловка 09.08.17 (Профилактические испытания В-110 Райчихинская ГРЭС).	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Райчихинской ГРЭС - ТТ №4,6(7), на Благовещенской ТЭЦ не менее двух ТТ с дальним транзитом в ЦБР; с выходом в ремонт Райчихинская ГРЭС - Михайловка, без включения на ночь.
ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка				10.08.17	11.08.17	2 дн	10.08.17	11.08.17	2 дн	02:00	ТР	Верховой осмотр	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Райчихинской ГРЭС - ТТ №4,6(7), на Благовещенской ТЭЦ не менее двух ТТ
ВЛ 110 кВ Центральная - Волково с оттайкой на ПС Владимирова	17.08.17	18.08.17	2 дн	17.08.17	18.08.17	2 дн	17.08.17	18.08.17	2 дн	83	ТР	Работы на ПС 110 кВ Центральная, Волково	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ 2 ТТ
Объект: Благовещенская ТЭЦ													
1СШ-110 кВ				01.08.17	01.09.17	32 дн	01.08.17	01.09.17	32 дн	04:00	ТР	Текущий ремонт ШР-1СШ-110, с переводом присоединений на ЗСШ-110	
В Благовещенская №1				31.07.17	02.08.17	3 дн	31.07.17	02.08.17	3 дн	04:00	ВПр	Текущий ремонт ШР-1СШ-110.	с переводом на ОБ
В Благовещенская №2				02.08.17	04.08.17	3 дн	02.08.17	04.08.17	3 дн	04:00	ВПр	Текущий ремонт ШР-1СШ-110.	с переводом на ОБ
В Центральная №1				07.08.17	09.08.17	3 дн	07.08.17	09.08.17	3 дн	04:00	ВПр	Текущий ремонт ШР-1СШ-110.	с переводом на ОБ
В Центральная №2				09.08.17	11.08.17	3 дн	09.08.17	11.08.17	3 дн	04:00	ВПр	Текущий ремонт ШР-1СШ-110.	с переводом на ОБ
ОВ				01.08.17	01.09.17	32 дн	12.08.17	01.09.17	21 дн	04:00	ВКЛ	Текущий ремонт поочередно ШР 1 РТСН, ШР 1 Т-2, ШР 1 Т-3, ШР 1 Т-4 с переводом присоединений на ОБ	
ОСШ-110 кВ				01.08.17	01.09.17	32 дн	12.08.17	01.09.17	21 дн	04:00	ВКЛ	Текущий ремонт поочередно ШР 1 РТСН, ШР 1 Т-2, ШР 1 Т-3, ШР 1 Т-4 с переводом присоединений на ОБ	
ТН1-110	28.08.17	30.08.17	3 дн	28.08.17	30.08.17	3 дн	28.08.17	30.08.17	3 дн	04:00	ТР	Текущий ремонт с переводом питания вторичных цепей на ТН2-110	
Объект: Бурейская ГЭС													
ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС – Хабаровская № 1				01.08.17	01.08.17	1 дн	25.08.17	30.08.17	6 дн	04:00	ТР	ТР. Ремонт ОПН-Ха61, ОПН2-Ха61, ТН-Хабаровская1	Потеря ПА нет
Объект: Головной ЦРС													
ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС – Амурская				05.08.17	05.08.17	1 дн	13.08.17	13.08.17	1 дн	83	БВР	Выполнение работ по пересечению с ВЛ 220 кВ Нижне-Бурейская ГЭС - Завитая в охранной зоне ВЛ в пролете 487-488.	Потеря ПА нет
Объект: Зейская ГЭС													
В-208	24.07.17	15.09.17	54 дн	24.07.17	15.09.17	54 дн	24.07.17	15.09.17	54 дн	83	РЕК	Замена В-208, ШР-208, ОР-208, ТТ В-208, ЛР-208.	Потеря ПА нет.
В2-АТ-500	29.05.17	21.07.17	54 дн	29.05.17	18.09.17	113 дн	29.05.17	18.09.17	113 дн	83	РЕК	В2-АТ-500, ШР2-АТ-500, Р2-АТ-500, ТТ В2-АТ-500.	Потеря ПА нет
ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская	26.07.17	15.09.17	52 дн	24.07.17	15.09.17	54 дн	24.07.17	15.09.17	54 дн	83	ТР	Замена В-208, ШР-208, ОР-208, ТТ В-208, ЛР-208.	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа электростанций Южно-Восточного энергетического кластера: Нерюнгинская ГРЭС - два Блока; В ЛАПНУ Зейской ГЭС потеря ТИ, ТС с ПС 220 кВ Призейская, потеря автоматической фиксации состояния ВЛ 220 кВ, прилегающих к ПС 220 кВ Призейская; В ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЦСПА ОЭС Востока односторонняя потеря ФОЛ ВЛ 220 кВ транзита Призейская – Тунгала – Февральская (потеря ФОЛ ВЛ 220 кВ Призейская – Тунгала с ПС 220 кВ Призейская).
ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Амурская №2				05.08.17	06.08.17	2 дн	30.08.17	31.08.17	2 дн	83	БВР	Перезавод силового, контрольного, оптического кабеля оборудования ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2.	Потеря ПА нет
ОСШ-220	28.08.17	28.08.17	1 дн	28.08.17	28.08.17	1 дн	28.08.17	28.08.17	1 дн	08:00	ТР	БВР. Ремонт ОР-Т2	
Объект: Нерюнгинская ГРЭС													
В-115	01.08.17	04.08.17	4 дн	01.08.17	04.08.17	4 дн	21.08.17	24.08.17	4 дн	08:00	ТР	Текущий ремонт В-115 (с переводом на ОБ-110).	с переводом на ОБ
В-201				14.08.17	16.08.17	3 дн	14.08.17	16.08.17	3 дн	08:00	ТР	Текущий ремонт В-201 с переводом на ОБ-220	с переводом на ОБ
В-203				28.08.17	30.08.17	3 дн	28.08.17	30.08.17	3 дн	08:00	ТР	Текущий ремонт В-203 с переводом на ОБ-220	с переводом на ОБ
КВЛ 220 кВ Нерюнгинская ГРЭС - Тында I цепь с оттайкой на ПС ЦРС-19	14.08.17	16.08.17	3 дн	14.08.17	16.08.17	3 дн	14.08.17	16.08.17	3 дн	2	ВПр	Текущий ремонт В-201, Текущий ремонт ТТ-201 с переводом на ОБ-220	Потеря ПА нет
ФВ-110	01.08.17	04.08.17	4 дн	01.08.17	04.08.17	4 дн	21.08.17	24.08.17	4 дн	01:00	ЗРР	Перевод ВЛ 110 кВ Нерюнгинская ГРЭС - Чумльинская ТЭЦ с оттайками (П-115) на ОБ-110 (ремонт В-115).	
ОСШ-110	01.08.17	04.08.17	4 дн	01.08.17	04.08.17	4 дн	21.08.17	24.08.17	4 дн	01:00	ЗРР	Перевод ВЛ 110 кВ Нерюнгинская ГРЭС - Чумльинская ТЭЦ с оттайками (П-115) на ОБ-110 (ремонт В-115).	
Р-2	31.07.17	11.08.17	12 дн	31.07.17	11.08.17	12 дн	31.07.17	11.08.17	12 дн	83	КР	Капитальный ремонт реактора Р-2.	
КШВ-220				21.08.17	23.08.17	3 дн	21.08.17	23.08.17	3 дн	08:00	ТР	Антикоррозийное покрытие масляного выключателя	
Объект: ПС 110 кВ Бурья г/т													
1С-110	22.08.17	22.08.17	1 дн	22.08.17	22.08.17	1 дн	22.08.17	22.08.17	1 дн	00:30	ТР	Текущий ремонт	
2С-110	25.08.17	25.08.17	1 дн	25.08.17	25.08.17	1 дн	25.08.17	25.08.17	1 дн	00:30	ТР	Текущий ремонт	
Объект: ПС 110 кВ ВКГ													
2СШ-110 кВ	28.08.17	08.09.17	12 дн	28.08.17	08.09.17	12 дн	28.08.17	08.09.17	12 дн	83	ТР	текущий ремонт 2С-110, Текущий ремонт Т1, текущий ремонт разъединителей 2С-110 (РШ-110-125, ШРС-110-2С, РШ-110-2Т, Р-6-2Т, РЛ-110-125 НВК.	
В-125	28.08.17	08.09.17	12 дн	28.08.17	08.09.17	12 дн	28.08.17	08.09.17	12 дн	08:00	ТР	Текущий ремонт В-125.	
СМВ-110	14.08.17	25.08.17	12 дн	14.08.17	25.08.17	12 дн	14.08.17	25.08.17	12 дн	83	БВР	БВР с ремонтом 1С-110, 2С-110.	
СМВ-110	28.08.17	08.09.17	12 дн	28.08.17	08.09.17	12 дн	28.08.17	08.09.17	12 дн	08:00	ТР	текущий ремонт	
Объект: ПС 110 кВ Волково													
В-П110 Центральная	17.08.17	18.08.17	2 дн	17.08.17	18.08.17	2 дн	17.08.17	18.08.17	2 дн	83	ТР	Текущий ремонт В-П110 Центральная, ЛР-П110 Центральная, КС-П110 Центральная, ВЗ-П110 Центральная. Периодический профилактический РМ	
Объект: ПС 110 кВ Михайловка													
В-110 Райчихинская ГРЭС				09.08.17	09.08.17	1 дн	09.08.17	09.08.17	1 дн	02:00	ИСП	Профилактические испытания	
В-110 Тамбовка	10.08.17	11.08.17	2 дн	10.08.17	11.08.17	2 дн	10.08.17	11.08.17	2 дн	02:00	ТР	Текущий ремонт ШР-110 Тамбовка. Профилактические испытания.	
С-110 кВ	10.08.17	10.08.17	1 дн	10.08.17	10.08.17	1 дн	10.08.17	10.08.17	1 дн	02:00	ТР	Отсоединение шлейфа от СШ-110 к ШР-110 Тамбовка	
С-110 кВ	11.08.17	11.08.17	1 дн	11.08.17	11.08.17	1 дн	11.08.17	11.08.17	1 дн	02:00	ТР	Присоединение шлейфов от СШ-110 к ШР-110 Тамбовка	
Объект: ПС 110 кВ Озерная													
ВЛ 110 кВ Озерная - Полевая с оттайкой на ПС Анновка				14.08.17	14.08.17	1 дн	14.08.17	14.08.17	1 дн	02:00	ТР	Работы на ПС 110 кВ Озерная	
ВЛ 110 кВ Хвойная - Озерная				15.08.17	15.08.17	1 дн	15.08.17	15.08.17	1 дн	02:00	ТР	Работы на ПС 110 кВ Озерная	
РП-110 кВ				15.08.17	15.08.17	1 дн	15.08.17	15.08.17	1 дн	02:00	ТР	Текущий ремонт РРП-1 110	

РП-110 кВ				14.08.17	14.08.17	1 дн	14.08.17	14.08.17	1 дн	02:00	ТР	Текущий ремонт РРП-2 110			
СВ-110	14.08.17	14.08.17	1 дн	14.08.17	14.08.17	1 дн	14.08.17	14.08.17	1 дн	02:00	ТР	РП-110 Полевая капитальный ремонт разъединителя.			
СВ-110	15.08.17	15.08.17	1 дн	15.08.17	15.08.17	1 дн	15.08.17	15.08.17	1 дн	02:00	ТР	РП-110 Хойная капитальный ремонт разъединителя			
Объект: ПС 110 кВ Центральная															
ВЛ 110 кВ Благоевская ТЭЦ - Центральная № 1 с отпайками				21.08.17	25.08.17	5 дн	21.08.17	25.08.17	5 дн	08:00	ВПр	Работы на ПС 110 кВ Центральная Первичный профконтроль РЗА. Профилактические испытания В-Л110 БТЭЦ №1			
В-Л110 Благоевская №2	08.08.17	09.08.17	2 дн	08.08.17	09.08.17	2 дн	08.08.17	09.08.17	2 дн	02:00	ТР	Текущий ремонт В-Л110 Благоевская 2, ЛР-Л110 Благоевская 2, ТН-Л110 Благоевская 2, КС-Л110 Благоевская 2, ВЗ-Л110 Благоевская 2			
В-Л110 БТЭЦ №1	22.08.17	23.08.17	2 дн	22.08.17	23.08.17	2 дн	22.08.17	23.08.17	2 дн	02:00	ТР	Текущий ремонт В-Л110 БТЭЦ-1, ЛР-Л110 БТЭЦ-1, ТН-Л110 БТЭЦ-1			
В-Л110 БТЭЦ №1	21.08.17	25.08.17	5 дн	21.08.17	25.08.17	5 дн	21.08.17	25.08.17	5 дн	08:00	ИСП	Первичный профконтроль РЗА. Профилактические испытания			
В-Л110 Волково	17.08.17	18.08.17	2 дн	17.08.17	18.08.17	2 дн	17.08.17	18.08.17	2 дн	02:00	ТР	Текущий ремонт В-Л110 Волково, ЛР-Л110 Волково, ТН-Л110 Волково, КС-Л110 Волково, ВЗ-Л110 Волково			
КВЛ 110 кВ Благоевская - Центральная № 2 с отпайкой на ПС Северная				08.08.17	09.08.17	2 дн	08.08.17	09.08.17	2 дн	02:00	ТР	ВПр. Текущий ремонт В-Л110 Благоевская 2, ЛР-Л110 Благоевская 2, ТН-Л110 Благоевская 2, КС-Л110 Благоевская 2, ВЗ-Л110 Благоевская 2			
КВЛ 110 кВ Благоевская - Центральная № 2 с отпайкой на ПС Северная				26.08.17	30.08.17	5 дн	26.08.17	30.08.17	5 дн	02:00	ЕВР	ЕВР (Тех. обслуживание КС-110 КВЛ Центральная №2, ТО АУВ; ИИ вводы В-110 КВЛ Центральная №2).			
Объект: ПС 220 кВ Белогорск															
ЭС-220 кВ				14.08.17	14.08.17	1 дн	14.08.17	14.08.17	1 дн	12:00	ТР	Разрезание шейффа на портале между Т-3 и Т-4 и подкашивания шейффа.			
ЭС-220 кВ				22.08.17	22.08.17	1 дн	22.08.17	22.08.17	1 дн	12:00	ТР	Соединение шейффа на портале между Т-3 и Т-4			
ЭС-220 кВ				14.08.17	18.08.17	5 дн	14.08.17	18.08.17	5 дн	12:00	КР	Опрессовка спусков ТН-220 ЭС, ШР-220 ТН-220 ЭС, ШР-220 Т-4.		С выводом в ремонт ЭС-220 кВ до разрезанного участка. Питание Т-3 от СВ-220.	
ЭС-220 кВ				18.08.17	22.08.17	5 дн	18.08.17	22.08.17	5 дн	12:00	КР	Опрессовка спусков ШР-220 Т-3.		С выводом в ремонт ЭС-220 кВ до разрезанного участка. Питание Т-4 от В-220 ВЛ Белогорск/т	
В-220 ВЛ Белогорск/т	14.08.17	14.08.17	1 дн	14.08.17	14.08.17	1 дн	14.08.17	14.08.17	1 дн	12:00	ВПр	ВПр (Выход в ремонт ЭС-220 кВ)			
В-220 ВЛ Белогорск/т	22.08.17	22.08.17	1 дн	22.08.17	22.08.17	1 дн	22.08.17	22.08.17	1 дн	12:00	ВПр	ВПр (Выход в ремонт ЭС-220 кВ)			
В-220 ВЛ Белогорск/т	14.08.17	18.08.17	5 дн	14.08.17	18.08.17	5 дн	14.08.17	18.08.17	5 дн	12:00	ВПр	ВПр (Выход в ремонт ЭС-220 кВ)			
СВ-220	14.08.17	14.08.17	1 дн	14.08.17	14.08.17	1 дн	14.08.17	14.08.17	1 дн	12:00	ВПр	ВПр (Выход в ремонт ЭС-220 кВ)			
СВ-220	18.08.17	22.08.17	5 дн	18.08.17	22.08.17	5 дн	18.08.17	22.08.17	5 дн	12:00	ВПр	ВПр (Выход в ремонт ЭС-220 кВ)			
СВ-220	22.08.17	22.08.17	1 дн	22.08.17	22.08.17	1 дн	22.08.17	22.08.17	1 дн	12:00	ВПр	ВПр (Выход в ремонт ЭС-220 кВ)			
ТН-220 ЭС	14.08.17	14.08.17	1 дн	14.08.17	14.08.17	1 дн	14.08.17	14.08.17	1 дн	12:00	ВПр	ВПр (Выход в ремонт ЭС-220 кВ)			
ТН-220 ЭС	14.08.17	18.08.17	5 дн	14.08.17	18.08.17	5 дн	14.08.17	18.08.17	5 дн	12:00	КР	Опрессовка спусков ТН-220 ЭС, ШР-220 ТН-220 ЭС. ВПр (Выход в ремонт ЭС-220 кВ)			
ТН-220 ЭС	22.08.17	22.08.17	1 дн	22.08.17	22.08.17	1 дн	22.08.17	22.08.17	1 дн	12:00	ВПр	ВПр (Выход в ремонт ЭС-220 кВ)			
Объект: ПС 220 кВ Белогорск/т															
ТС-220	22.08.17	25.08.17	4 дн	22.08.17	25.08.17	4 дн	22.08.17	25.08.17	4 дн	01:00	ТР	Ремонт ШР ТН-1-220, РС-1, ШР-220 Т-1, ТТС-220. Транзит через РП-220.	с включением ремонтной перемычки		
СВ-220	02.08.17	02.08.17	1 дн	02.08.17	02.08.17	1 дн	22.08.17	22.08.17	1 дн	00:30	ТР	Текущий ремонт СВ-220. Транзит через РП-220.	с включением ремонтной перемычки	Потери ПА нет	
СВ-220				22.08.17	25.08.17	4 дн	22.08.17	25.08.17	4 дн	01:00	ТР	Ремонт ШР ТН-1-220, РС-1, ШР-220 Т-1, ТТС-220.	с включением ремонтной перемычки	Транзит через РП-220. Потери ПА нет	
Объект: ПС 220 кВ Благоевская															
ЭС-110 кВ	21.08.17	25.08.17	5 дн	21.08.17	25.08.17	5 дн	21.08.17	25.08.17	5 дн	04:00	ТР	Антикорр. обр. ОРУ-110 (ЭС-110). Работа ВЛ 110 кВ Благоевская - Хайка через СОВ-110.			
ЭС-110 кВ	26.08.17	30.08.17	5 дн	26.08.17	30.08.17	5 дн					ТР	Тех. ремонт ШР-110 БТЭЦ-2; Антикорр. обр. ОРУ-110 (ЭС-110)			Выход в ремонт ЭС-110 возможен только после перевода питания ВЛ 110 кВ Благоевская - Хайка с ЭС-110 на ЭС-110, с кратковременным отключением ВЛ 110 кВ Благоевская - Хайка. По причине отсутствия согласования КНР отключения ВЛ 110 кВ Благоевская - Хайка, выполнение работ предварительно согласовано на 04.09 - 08.09.17.
АТ-1	21.08.17	25.08.17	5 дн	21.08.17	25.08.17	5 дн	21.08.17	25.08.17	5 дн	04:00	ЗРР	Отключение В-110 АТ-1 для антикорр. обр. ОРУ-110 (ЭС-110)	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благоевской ТЭЦ 2 ТГ. Работы выполнить при наличии согласования КНР на отключение 21.07-25.07 ВЛ 110 кВ Благоевская-Хайка.		Выход в ремонт ЭС-110 возможен только после перевода питания ВЛ 110 кВ Благоевская - Хайка с ЭС-110 на ЭС-110, с кратковременным отключением ВЛ 110 кВ Благоевская - Хайка. По причине отсутствия согласования КНР отключения ВЛ 110 кВ Благоевская - Хайка, выполнение работ предварительно согласовано на 04.09 - 08.09.17.
АТ-2	26.08.17	30.08.17	5 дн	26.08.17	30.08.17	5 дн					ЗРР	Отключение В-110 АТ-2 для антикорр. обр. ОРУ-110 (ЭС-110)	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благоевской ТЭЦ 2 ТГ		Выход в ремонт ЭС-110 возможен только после перевода питания ВЛ 110 кВ Благоевская - Хайка с ЭС-110 на ЭС-110, с кратковременным отключением ВЛ 110 кВ Благоевская - Хайка. По причине отсутствия согласования КНР отключения ВЛ 110 кВ Благоевская - Хайка, выполнение работ предварительно согласовано на 04.09 - 08.09.17.
В-110 АТ-1	21.08.17	25.08.17	5 дн	21.08.17	25.08.17	5 дн	21.08.17	25.08.17	5 дн	04:00	ВПр	ВПр (Выход в ремонт ЭС-110 кВ)		С отключением АТ-1 со стороны 110 кВ	
В-110 АТ-2	26.08.17	30.08.17	5 дн	26.08.17	30.08.17	5 дн					ВПр	ВПр (Выход в ремонт ЭС-110 кВ)		С отключением АТ-2 со стороны 110 кВ	Выход в ремонт ЭС-110 возможен только после перевода питания ВЛ 110 кВ Благоевская - Хайка с ЭС-110 на ЭС-110, с кратковременным отключением ВЛ 110 кВ Благоевская - Хайка. По причине отсутствия согласования КНР отключения ВЛ 110 кВ Благоевская - Хайка, выполнение работ предварительно согласовано на 04.09 - 08.09.17.
В-110 ВЛ БТЭЦ № 1	21.08.17	25.08.17	5 дн	21.08.17	25.08.17	5 дн	21.08.17	25.08.17	5 дн	08:00	ТР	Тех.обслуживание КС-110 БТЭЦ №1, Профконтроль РЗА, ТО АУВ, ИИ вводы В-110 БТЭЦ №1. Установка выносов ТТ ВПр (Выход в ремонт ЭС-110 кВ)		С выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Благоевская ТЭЦ - Благоевская №1 с отпайками	
В-110 ВЛ БТЭЦ № 2	26.08.17	30.08.17	5 дн	26.08.17	30.08.17	5 дн	26.08.17	30.08.17	5 дн	08:00	ТР	ИИ вводы В-110 ВЛ БТЭЦ №2, ФХА(с) вводы В-110 ВЛ БТЭЦ №2, ХАРГ вводы В-110 ВЛ БТЭЦ №2, профконтроль РЗА ВЛ-110 БТЭЦ №2 (к), ТО АУВ, Тех.обслуживание КС-110 ВЛ БТЭЦ №2.		С выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Благоевская ТЭЦ - Благоевская №2 с отпайкой на ПС Чилири	
В-110 ВЛ Хайка				16.08.17	31.08.17	16 дн	16.08.17	31.08.17	16 дн	83	КР	ИИ вводы В-110 ВЛ БТЭЦ №2, ФХА(с) вводы В-110 ВЛ БТЭЦ №2, ХАРГ вводы В-110 ВЛ БТЭЦ №2, профконтроль РЗА ВЛ-110 БТЭЦ №2 (к), ТО АУВ, Тех.обслуживание КС-110 ВЛ БТЭЦ №2. Установка выносов ТТ ВПр (Выход в ремонт ЭС-110 кВ)	с переводом на ОВ	С переводом на СОВ-110 с 16 по 21.08 и с 25 по 31.08	
В-110 ВЛ Хайка	21.08.17	25.08.17	5 дн	21.08.17	25.08.17	5 дн					ТР	Профсоствозале РЗА, ФХА(С) ТТ-110 ВЛ Хайка, ИИ ТТ-110 ВЛ Хайка, ИИ ТТ В-110 Хайка, ТО АУВ. ВПр (Выход в ремонт ЭС-110 кВ)		С выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Благоевская - Хайка	Отключение не согласовано КНР.
В-110 КВЛ Центральная № 1	21.08.17	25.08.17	5 дн	21.08.17	25.08.17	5 дн	21.08.17	25.08.17	5 дн	04:00	ВПр	Тех.обслуживание КС-110 КВЛ Центральная №1, ИИ вводы В-110 КВЛ Центральная №1, ТО АУВ В-110. ВПр (Выход в ремонт ЭС-110 кВ)		С выводом в ремонт КВЛ 110 кВ Благоевская - Центральная №1 с отпайками	
В-110 КВЛ Центральная № 2	26.08.17	30.08.17	5 дн	26.08.17	30.08.17	5 дн	26.08.17	30.08.17	5 дн	08:00	ТР	Тех.обслуживание КС-110 КВЛ Центральная №2, ТО АУВ; ИИ вводы В-110 КВЛ Центральная №2.		С выводом в ремонт КВЛ 110 кВ Благоевская - Центральная №2 с отпайкой на ПС Северная	
ВЛ 110 кВ Благоевская - Хайка	21.08.17	25.08.17	5 дн	21.08.17	25.08.17	5 дн					ВПр	ВПр (Выход в ремонт ЭС-110 кВ). Работы выполнить при наличии согласования КНР на отключение 21.07-25.07 ВЛ 110 кВ Благоевская-Хайка		Потери ПА нет	Отключение не согласовано КНР.
ВЛ 110 кВ Благоевская ТЭЦ - Благоевская № 1 с отпайками	21.08.17	25.08.17	5 дн	21.08.17	25.08.17	5 дн	21.08.17	25.08.17	5 дн	08:00	ТР	Тех.обслуживание КС-110 БТЭЦ №1, Профконтроль РЗА, ТО АУВ, ИИ вводы В-110 БТЭЦ №1. Установка выносов ТТ ВПр (Выход в ремонт ЭС-110 кВ)			

ВЛ 110 кВ Благоевеченская ТЭЦ - Благоевеченская № 2 с отпайкой на ПС Чигири				26.08.17	30.08.17	5 дн	26.08.17	30.08.17	5 дн	08:00	ВПр	ИИ вводы В-110 ВЛ БТЭЦ №2, ФХА(С) вводы В-110 ВЛ БТЭЦ №2, ХАРГ вводы В-110 ВЛ БТЭЦ №2, профконтроль РЗА ВЛ-110 БТЭЦ №2 (к), ТО АВБ, Тех.обслуживание КС-110 ВЛ БТЭЦ №2.		
КВЛ 110 кВ Благоевеченская - Центральная № 1 с отпайками				21.08.17	25.08.17	5 дн	21.08.17	25.08.17	5 дн	04:00	ТР	Тех.обслуживание КС-110 КВЛ Центральная №1, ИИ вводы В-110 КВЛ Центральная №1, ТО АВБ В-110. ВПр (вывод в ремонт КС-110 кВ).		
КВЛ 110 кВ Благоевеченская - Центральная № 2 с отпайкой на ПС Сивенья				26.08.17	30.08.17	5 дн	26.08.17	30.08.17	5 дн	08:00	ТР	Тех.обслуживание КС-110 КВЛ Центральная №2, ТО АВБ; ИИ вводы В-110 КВЛ Центральная №2.		
ОСШ-110 кВ	21.08.17	25.08.17	5 дн	21.08.17	25.08.17	5 дн					ВПр	ВПр (отключение СОВ-110)		Отключение ВЛ 110 кВ Благоевеченская - Хайка не согласовано кИР.
СОВ-110	26.08.17	30.08.17	5 дн	21.08.17	25.08.17	5 дн					ТР	Отбор проб масла на ХАРГ вводы СОВ-110, ТО АВБ		Отключение ВЛ 110 кВ Благоевеченская - Хайка не согласовано кИР, по причине этого на период вывода в ремонт КС-110 (21.07-25.07) ВЛ 110 кВ Благоевеченская - Хайка работает через СОВ-110
ТН-110 1С	21.08.17	25.08.17	5 дн	21.08.17	25.08.17	5 дн	21.08.17	25.08.17	5 дн	04:00	ВПр	ВПр (вывод в ремонт 1С-110 кВ)		
ТН-110 2С	26.08.17	30.08.17	5 дн	26.08.17	30.08.17	5 дн					ВПр	ВПр (вывод в ремонт 2С-110 кВ)		Вывод в ремонт 2С-110 возможен только после передела питания ВЛ 110 кВ Благоевеченская - Хайка с 2С-110 на 1С-110, с кратковременным отключением ВЛ 110 кВ Благоевеченская - Хайка. По причине отсутствия согласования кИР отключение ВЛ 110 кВ Благоевеченская - Хайка, выполнение работ предварительно согласовано на 04.09 - 08.09.17.
Объект: ПС 220 кВ Дитюки														
В-220 Т-1				28.08.17	30.08.17	3 дн					ВПр	ВПр (вывод в ремонт КВЛ 220 кВ Тында - Дитюки)		В связи с возможностью нарушения надежного электрооборудования и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совершении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская
В-220 Т-2				30.08.17	21.08.17	2 дн					ВПр	ВПр (вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Дитюки - Тутуай)		В связи с возможностью нарушения надежного электрооборудования и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совершении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская
ВЛ 220 кВ Дитюки - Тутуай				30.08.17	21.08.17	2 дн					ТР	ВМ КС-220 ВЛ Тутуай	Потерь ПА нет	В связи с возможностью нарушения надежного электрооборудования и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совершении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская
КВЛ 220 кВ Тында - Дитюки				28.08.17	30.08.17	3 дн					ТР	ВМ КС-220 КВЛ Тында		В связи с возможностью нарушения надежного электрооборудования и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совершении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская
ВЛ-220 кВ				28.08.17	30.08.17	3 дн					ВПр	ВПр (вывод в ремонт КВЛ 220 кВ Тында - Дитюки)		В связи с возможностью нарушения надежного электрооборудования и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совершении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская
ВЛ-220 кВ				20.08.17	21.08.17	2 дн					ВПр	ВПр (вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Дитюки - Тутуай)		В связи с возможностью нарушения надежного электрооборудования и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совершении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская
СВ-220				20.08.17	21.08.17	2 дн					ВПр	ВПр (вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Дитюки - Тутуай)	Потерь ПА нет	В связи с возможностью нарушения надежного электрооборудования и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совершении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская
СВ-220				28.08.17	30.08.17	3 дн					ВПр	ВПр (вывод в ремонт КВЛ 220 кВ Тында - Дитюки)	Потерь ПА нет	В связи с возможностью нарушения надежного электрооборудования и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совершении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская
ТН-220 1С				28.08.17	30.08.17	3 дн					ВПр	ВПр (вывод в ремонт КВЛ 220 кВ Тында - Дитюки)		В связи с возможностью нарушения надежного электрооборудования и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совершении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская
ТН-220 2С				20.08.17	21.08.17	2 дн					ВПр	ВПр (вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Дитюки - Тутуай)		В связи с возможностью нарушения надежного электрооборудования и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совершении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская
Объект: ПС 220 кВ Завитая														
1СШ-220 кВ	14.08.17	26.08.17	13 дн	10.08.17	24.08.17	15 дн	01.08.17	18.08.17	18 дн	10:00	КР	Капитальный ремонт ШР-220 1СШ ВЛ Белогорск/г.ШР-220 1СШ ВЛ Варваровка, ШР-220 1СШ ВЛ РГЭС №1, ШР-220 1СШ ВЛ РГЭС №2	с переводом на ОБ	С переводом всех присоединений на 2СШ-220 кВ
В-220 ВЛ Белогорск/г	14.08.17	16.08.17	3 дн	10.08.17	12.08.17	3 дн	04.08.17	06.08.17	3 дн	10:00	КР	Кап.ремонт ШР-220 1СШ ВЛ Белогорск/г	с переводом на ОБ	С переводом на ОБ-220 Потерь ПА нет.
В-220 ВЛ Варваровка	22.08.17	23.08.17	2 дн	22.08.17	24.08.17	3 дн	16.08.17	18.08.17	3 дн	02:00	КР	Кап.ремонт ШР-220 1СШ ВЛ Варваровка. Без совмещения с работами на В-220 ВЛ РГЭС № 1 (12.08-16.08.17)	с переводом на ОБ	С переводом на ОБ-220 Потерь ПА нет.
В-220 ВЛ Завитая/г I цель	21.08.17	25.08.17	5 дн	22.08.17	26.08.17	5 дн	22.08.17	26.08.17	5 дн	06:00	ТР	Текущий ремонт. Опробование АВБ		
В-220 ВЛ Завитая/г II цель	22.08.17	26.08.17	5 дн	27.08.17	31.08.17	5 дн	27.08.17	31.08.17	5 дн	06:00	ТР	Текущий ремонт. Опробование АВБ.		
В-220 ВЛ РГЭС № 1	14.08.17	21.08.17	8 дн	12.08.17	16.08.17	5 дн	12.08.17	16.08.17	5 дн	10:00	ТР	Текущий ремонт. Кап.ремонт ШР-220 1СШ ВЛ РГЭС №1	с переводом на ОБ	С переводом на ОБ-220. Без совмещения с работами на В-220 ВЛ Варваровка (16.08-18.08.17) Потерь ПА нет.
В-220 ВЛ РГЭС № 1	07.08.17	09.08.17	3 дн	07.08.17	09.08.17	3 дн	01.08.17	03.08.17	3 дн	06:00	ТР	ТО КСЗ REL-511 А2 (В). ВПр (вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС - Завитая № 1)		Потерь ПА нет.
В-220 ВЛ РГЭС № 2	17.08.17	21.08.17	5 дн	17.08.17	21.08.17	5 дн	07.08.17	11.08.17	5 дн	10:00	ТР	Тех. ремонт. Кап.ремонт ШР-220 1СШ ВЛ РГЭС №2, ТО КС-220 ВЛ РГЭС №2		Потерь ПА нет.
ВЛ 220 кВ Завитая - Завитая/г I цель	21.08.17	25.08.17	5 дн	22.08.17	26.08.17	5 дн	22.08.17	26.08.17	5 дн	06:00	ТР	ТО КС-220 ВЛ Завитая/г I цель. ВПр (вывод в ремонт В-220 ВЛ Завитая/г I цель)		

ВЛ 220 кВ Завитая - Завитая/г II цепь	22.08.17	26.08.17	5 дн	27.08.17	31.08.17	5 дн	27.08.17	31.08.17	5 дн	06:00	ВПр	ВПр (вывод в ремонт В-220 ВЛ Завитая/г II цепь)					
ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС - Завитая № 1	07.08.17	09.08.17	3 дн	07.08.17	09.08.17	3 дн	01.08.17	03.08.17	3 дн	06:00	КР	Капитальный ремонт ОР-220 ВЛ ГРЭС №1, ТО элементов ВЧ тракта (В), ТО ВЧ канала (В), ТО КС ВЕЛ-511 А2 (В)	Потеря ПА нет.				
ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС - Завитая № 2	17.08.17	21.08.17	5 дн	17.08.17	21.08.17	5 дн	07.08.17	11.08.17	5 дн	10:00	ТР	ТО КС-220 ВЛ ГРЭС №2, ТО элементов ВЧ тракта (В), ТО ВЧ канала (В), ВПр (вывод в ремонт В-220 ВЛ ГРЭС)	Потеря ПА нет.				
ОВ-220				07.08.17	09.08.17	3 дн	01.08.17	03.08.17	3 дн	06:00	ВПр	ВПр (вывод в ремонт ОСШ-220 кВ)	Потеря ПА нет.				
ОСШ-220 кВ				07.08.17	09.08.17	3 дн	01.08.17	03.08.17	3 дн	06:00	КР	Капитальный ремонт ОР-220 ВЛ ГРЭС №1					
ТН-220 1СШ	14.08.17	26.08.17	13 дн	10.08.17	24.08.17	15 дн	10.08.17	24.08.17	15 дн	10:00	ВПр	ВПр (вывод в ремонт 1СШ-220 кВ)					
ШСВ-220	14.08.17	26.08.17	13 дн	10.08.17	24.08.17	15 дн	10.08.17	18.08.17	18 дн	10:00	ВПр	ВПр (вывод в ремонт 1СШ-220 кВ)	Потеря ПА нет.				
Объект: ПС 220 кВ Завитая/г																	
В-220-01	15.08.17	17.08.17	3 дн	15.08.17	17.08.17	3 дн	15.08.17	17.08.17	3 дн	01:00	ТР	Текущий ремонт	откл. ШР-220-01				
В-220-02	22.08.17	25.08.17	4 дн	22.08.17	25.08.17	4 дн	22.08.17	25.08.17	4 дн	01:00	ТР	Текущий ремонт	откл. ШР-220-02				
Объект: ПС 220 кВ Ключевая																	
В-220 ВЛ Чалганы/г				01.08.17	04.08.17	4 дн	01.08.17	04.08.17	4 дн	02:00	ВПр	ВПр (вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Ключевая - Чалганы/г)	Потеря ПА нет				
ВЛ 220 кВ Ключевая - Чалганы/г	01.08.17	04.08.17	4 дн	01.08.17	04.08.17	4 дн	01.08.17	04.08.17	4 дн	02:00	ТР	ТО КС - 220 Чалганы/г, ВЧ3-220 ВЛ Чалганы/г	Потеря ПА нет				
ОВ-220	01.08.17	04.08.17	4 дн	01.08.17	04.08.17	4 дн	01.08.17	04.08.17	4 дн	ВЗ	КР	Замена ремонт ТН - 220 ОВ	Потеря ПА нет				
ОСШ-220 кВ	01.08.17	04.08.17	4 дн	01.08.17	04.08.17	4 дн	01.08.17	04.08.17	4 дн	ВЗ	ВПр	ВПр (вывод в ремонт ОВ-220)					
Объект: ПС 220 кВ Королит																	
1С-220	17.08.17	17.08.17	1 дн	17.08.17	17.08.17	1 дн	17.08.17	17.08.17	1 дн	01:00	ТР	Текущий ремонт ШР-220-Т1, РС-1 и шины 1С-220	с включением ремонтной переемычки	откл. СВ-220			
Объект: ПС 220 кВ Куруктани																	
2С-220	24.07.17	02.08.17	10 дн	24.07.17	02.08.17	10 дн	24.07.17	02.08.17	10 дн	08:00	ТР						
В-Куруктани 1	24.07.17	02.08.17	10 дн	24.07.17	02.08.17	10 дн	24.07.17	02.08.17	10 дн	04:00	ТР	Выключатель 220 кВ, В-Куруктани 2-2С, ЛР-Куруктани 1, 2-С-220					
ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Талакан № 1 с оттайкой на ПС Куруктани	24.07.17	02.08.17	10 дн	24.07.17	02.08.17	10 дн	24.07.17	02.08.17	10 дн	04:00	ТР	ТР ЛР-Куруктани 1					
Объект: ПС 220 кВ Ледяная																	
В-220 Амурская				14.08.17	17.08.17	4 дн	14.08.17	17.08.17	4 дн	03:00	ТР	ТО, Замена уставок РЗА согласно письма СО					
ВЛ 220 кВ Амурская - Ледяная				14.08.17	17.08.17	4 дн	14.08.17	17.08.17	4 дн	03:00	ВПр	ВПр (вывод в ремонт В-220 Амурская)	Потеря ПА нет.				
Объект: ПС 220 кВ Ледяная/г																	
2С-220	25.08.17	25.08.17	1 дн	25.08.17	25.08.17	1 дн	25.08.17	25.08.17	1 дн	00:30	ВПр	Текущий ремонт 2С-220	откл. ЛР-220-02, РТ-1				
В-220-Т2	18.08.17	18.08.17	1 дн	18.08.17	18.08.17	1 дн	18.08.17	18.08.17	1 дн	00:30	ИСП	Испытание ОПН-220-Т2	откл. ШР-220-Т2				
В-220-Т2	25.08.17	25.08.17	1 дн	25.08.17	25.08.17	1 дн	25.08.17	25.08.17	1 дн	00:30	ТР	Нанесение фазировки	откл. ЛР-220-02, РТ-1				
ВЛ 220 кВ Амурская - Шимановск/г с оттайкой на ПС Ледяная/г				25.08.17	25.08.17	1 дн	25.08.17	25.08.17	1 дн	01:00	ТР	Текущий ремонт	Текущий ремонт ЛР-220-02, РТ-1 Потеря ПА нет.				
Объект: ПС 220 кВ Ломча																	
1С-220 кВ				02.08.17	04.08.17	3 дн	05.08.17	06.08.17	2 дн	04:00	ТР	Замена опорных изоляторов между ШР-220 Т-1 и В-220 Т-1					
В-220 Т-1				02.08.17	04.08.17	3 дн	05.08.17	06.08.17	2 дн	04:00	ТР	Замена опорных изоляторов между ШР-220 Т-1 и В-220 Т-1					
ВЛ 220 кВ Хоргогчи - Ломча				02.08.17	04.08.17	3 дн	05.08.17	06.08.17	2 дн	04:00	ТР	ТО КС-220 ВЛ Хоргогчи	Потеря ПА нет				
Р-1				02.08.17	04.08.17	3 дн	05.08.17	06.08.17	2 дн	04:00	ВПр	ВПр (вывод в ремонт В-220 Т-1)					
ВЛ-220 кВ				02.08.17	04.08.17	3 дн	05.08.17	06.08.17	2 дн	04:00	ВПр	ВПр (вывод в ремонт В-220 Т-1)					
СВ-220				02.08.17	04.08.17	3 дн	05.08.17	06.08.17	2 дн	04:00	ВПр	ВПр (вывод в ремонт 1С-220 кВ)					
ТН-220 1С				02.08.17	04.08.17	3 дн	05.08.17	06.08.17	2 дн	04:00	ВПр	ВПр (вывод в ремонт 1С-220 кВ)					
Объект: ПС 220 кВ Магдагачи																	
2С-220 кВ	18.10.17	22.10.17	5 дн	22.08.17	27.08.17	6 дн					ТР	Текущий ремонт ШР - 220 ВЛ ЗГЭС, ШР - 220 ВЛ Ключевая, ШР - 220 ВЛ Гонжа, СР - 220 2С.	В связи с возможностью возникновения недостатка пропускной способности электрической сети (в сечении "ОЭС - Запад Амурэнерго") при совмещении с работами запланированными в годовом графике ремонтов на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская	В связи с возможностью нарушения надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совмещении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская			
СВ-220	18.10.17	22.10.17	5 дн	22.08.17	27.08.17	6 дн					ТР	Текущий ремонт СР - 220 2С. ВПр (вывод в ремонт 2С-220 кВ)		В связи с возможностью нарушения надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совмещении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская			
В-220 ВЛ Гонжа/г	18.10.17	22.10.17	5 дн	22.08.17	27.08.17	6 дн					ТР	Текущий ремонт ШР - 220 ВЛ Гонжа. ВПр (вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Магдагачи - Гонжа/г)		В связи с возможностью нарушения надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совмещении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская			
В-220 ВЛ Гонжа/г	07.08.17	11.08.17	5 дн	07.08.17	11.08.17	5 дн	07.08.17	11.08.17	5 дн	02:00	ТР	Текущий ремонт. ВВИ вводов В - 220 Гонжа. Устранение дефекта РЗА	с переводом на ОВ	С переводом на ОВ-220			
В-220 ВЛ ЗГЭС	18.10.17	24.10.17	7 дн	22.08.17	30.08.17	9 дн	18.08.17	21.08.17	4 дн	02:00	ТР	Текущий ремонт ОР - 220 ВЛ ЗГЭС, ЛР - 220 ВЛ ЗГЭС. Изменение сроков согласовано с собственником.					
В-220 ВЛ Ключевая	25.10.17	28.10.17	4 дн	22.08.17	30.08.17	9 дн	22.08.17	24.08.17	3 дн	02:00	ТР	Текущий ремонт, ОР - 220 ВЛ Ключевая	Потеря ПА нет				
ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Магдагачи	18.10.17	24.10.17	7 дн	22.08.17	30.08.17	9 дн	18.08.17	21.08.17	4 дн	02:00	ТР	Текущий ремонт ОР - 220 ВЛ ЗГЭС, ЛР - 220 ВЛ ЗГЭС. Изменение сроков согласовано с собственником.	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа электростанций Южно-Якутского энергорайона составом: Нерюнгринская ГРЭС - два Блока Потеря ПА нет				
ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи	25.10.17	28.10.17	4 дн	28.08.17	30.08.17	3 дн	22.08.17	24.08.17	3 дн	02:00	ТР	Текущий ремонт ОР - 220 ВЛ Ключевая	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа электростанций Южно-Якутского энергорайона составом: Нерюнгринская ГРЭС - два Блока Потеря ПА нет				
ВЛ 220 кВ Магдагачи - Гонжа/г	18.10.17	22.10.17	5 дн	22.08.17	27.08.17	6 дн					ВПр	ВПр (вывод в ремонт В-220 ВЛ Гонжа/г)		В связи с возможностью возникновения недостатка пропускной способности электрической сети (в сечении "ОЭС - Запад Амурэнерго") при совмещении с работами запланированными в годовом графике ремонтов на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская			
ОВ-220	25.10.17	28.10.17	4 дн	28.08.17	30.08.17	3 дн	22.08.17	24.08.17	3 дн	02:00	ТР	ВВИ вводов ОВ - 220. Отбор проб масла на ХАРП с вводов ОВ - 220. ВПр (вывод в ремонт ОСШ-220 кВ).	Потеря ПА нет				
ОВ-220				22.08.17	25.08.17	4 дн	18.08.17	21.08.17	4 дн	02:00	ВПр	Текущий ремонт ОР - 220 ОВ. ОР-220 ВЛ Ключевая.	Потеря ПА нет				
ОСШ-220 кВ	23.10.17	24.10.17	2 дн	28.08.17	30.08.17	3 дн	22.08.17	24.08.17	3 дн	02:00	ТР	Текущий ремонт ОР - 220 ОВ, ОР-220 ВЛ Ключевая					
ОСШ-220 кВ				22.08.17	25.08.17	4 дн	18.08.17	21.08.17	4 дн	02:00	ТР	Текущий ремонт ОР - 220 ВЛ ЗГЭС, ЛР - 220 ВЛ ЗГЭС.					

ТН-220 2С	18.10.17	22.10.17	5 дн	22.08.17	27.08.17	6 дн							ВПр	ВПр (выход в ремонт 2С-220 кВ)			В связи с возможностью нарушения надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совмещении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская
Объект: ПС 220 кВ Михайло Чесноковская/г																	
В-220-Т1	16.08.17	16.08.17	1 дн	16.08.17	16.08.17	1 дн	16.08.17	16.08.17	1 дн	00:30			ИСП	испытание ОПН-220-01			
В-220-Т2	09.08.17	09.08.17	1 дн	09.08.17	09.08.17	1 дн	09.08.17	09.08.17	1 дн	00:30			ИСП	испытание ОПН-220-02			
Объект: ПС 220 кВ Мурунская/г																	
ОВ-220	15.08.17	15.08.17	1 дн	15.08.17	15.08.17	1 дн	15.08.17	15.08.17	1 дн	00:30			ТР	Текущий ремонт ОР-220			Потери ПА нет
ОВ-220	21.08.17	22.08.17	2 дн	21.08.17	22.08.17	2 дн	21.08.17	22.08.17	2 дн	01:30			ТР	Текущий ремонт ОВ-220			Потери ПА нет
ОСШ-220	21.08.17	22.08.17	2 дн	21.08.17	22.08.17	2 дн	21.08.17	22.08.17	2 дн	01:30			ВПр	Текущий ремонт ОВ-220			
ОСШ-220	15.08.17	15.08.17	1 дн	15.08.17	15.08.17	1 дн	15.08.17	15.08.17	1 дн	00:30			ТР	Текущий ремонт ОР-220			
ШСВ-220	23.08.17	24.08.17	2 дн	23.08.17	24.08.17	2 дн	23.08.17	24.08.17	2 дн	00:30			ТР	Текущий ремонт ШСВ-220			Потери ПА нет
Объект: ПС 220 кВ Нижний Курамах																	
2С-220 кВ	03.08.17	13.08.17	11 дн	20.08.17	31.08.17	12 дн	01.08.17	12.08.17	12 дн	04:00			ТР	Текущий ремонт ШР-220 ВЛ НПС-15 №2, ТО СР-220 2С, ШР-220 ТН 2С, ШР-220 ВЛ НПС-18 №2			
АТ-2	03.08.17	13.08.17	11 дн	20.08.17	31.08.17	12 дн	01.08.17	12.08.17	12 дн	04:00			ТР	Текущий ремонт, Отprobование РЗА, ВБИ В/вводов. ТО ТР-220 АТ-2, ВБИ ОПН-220 АТ-2. Профилактическое восстановление РЗА. ВПр (выход в ремонт 2С-220 кВ).			
В-110 АТ-2	03.08.17	13.08.17	11 дн	20.08.17	31.08.17	12 дн	01.08.17	12.08.17	12 дн	04:00			ВПр	Профилактическое восстановление РЗА. ВПр (выход в ремонт АТ-2).			
В-220 АТ-2	03.08.17	13.08.17	11 дн	20.08.17	31.08.17	12 дн	01.08.17	12.08.17	12 дн	04:00			ТР	ТО ТР-220 АТ-2, ШР-220 АТ-2. Профилактическое восстановление РЗА ВПр (Выход в ремонт АТ-2, 2С-220 кВ)			
В-220 ВЛ НПС-15 № 2	03.08.17	13.08.17	11 дн	20.08.17	31.08.17	12 дн	01.08.17	12.08.17	12 дн	04:00			ТР	Текущий ремонт ШР-220 ВЛ НПС-15 №2, ВПр (Выход в ремонт 2С-220 кВ)			
В-220 ВЛ НПС-18 №2	03.08.17	13.08.17	11 дн	20.08.17	31.08.17	12 дн	01.08.17	12.08.17	12 дн	04:00			ТР	ТО ШР-220 ВЛ НПС-18 №2, ВПр (выход в ремонт 2С-220 кВ)			
ВЛ 220 кВ Нижний Курамах – НПС-15 № 2 с отпайкой на ЛС НПС-16	03.08.17	13.08.17	11 дн	20.08.17	31.08.17	12 дн	01.08.17	12.08.17	12 дн	04:00			ВПр	ВПр (выход в ремонт 2С-220 кВ)			Потери ПА нет
ВЛ 220 кВ НПС-18 – Нижний Курамах № 2 с отпайкой на ЛС НПС-17	03.08.17	13.08.17	11 дн	20.08.17	31.08.17	12 дн	01.08.17	12.08.17	12 дн	04:00			ВПр	Профилактический контроль РЗА, Профилактический контроль ВФЗ. ВПр (выход в ремонт 2С-220 кВ)			С выходом в резерв ВЛ 110 кВ на транзите Малый Нимцыл - Нижний Курамах
СВ-220	03.08.17	13.08.17	11 дн	20.08.17	31.08.17	12 дн	01.08.17	12.08.17	12 дн	04:00			ТР	ТО СР-220 2С. ВПр (выход в ремонт 2С-220 кВ)			
ТН-220 2С	03.08.17	13.08.17	11 дн	20.08.17	31.08.17	12 дн	01.08.17	12.08.17	12 дн	04:00			ТР	ТО ШР-220 ТН 2С. ВПр (выход в ремонт 2С-220 кВ)			
Объект: ПС 220 кВ НПС-15																	
В 220 Р-2	28.08.17	31.08.17	4 дн	13.08.17	16.08.17	4 дн	13.08.17	16.08.17	4 дн	04:00			ВПр	ВПр (выход в ремонт Р-2-220)			
В 220 УШР-1	24.08.17	27.08.17	4 дн	09.08.17	12.08.17	4 дн	09.08.17	12.08.17	4 дн	04:00			ВПр	ВПр (выход в ремонт УШР-1-220)			
Р-2-220	28.08.17	31.08.17	4 дн	13.08.17	16.08.17	4 дн	13.08.17	16.08.17	4 дн	04:00			ТР	Текущий ремонт.			Потери ПА нет
УШР-1-220	24.08.17	27.08.17	4 дн	09.08.17	12.08.17	4 дн	09.08.17	12.08.17	4 дн	04:00			ТР	Текущий ремонт.			Потери ПА нет
Объект: ПС 220 кВ НПС-18																	
В 220 Н.Курамах №2				20.08.17	31.08.17	12 дн							ВПр	Профилактический контроль РЗА			В связи с возможностью нарушения надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совмещении с работами запланированными в годовом графике ремонта на транзите 220 кВ Нерюнгинская ГРЭС-Нижний Курамах или на транзите 110 кВ Малый Нимцыл - Нижний Курамах
В 220 НГРЭС №1				15.08.17	18.08.17	4 дн	14.08.17	17.08.17	4 дн	04:00			ВПр	ВПр (Выход в ремонт ВЛ 220 кВ Нерюнгинская ГРЭС - НПС-18 № 1)			
ВЛ 220 кВ Нерюнгинская ГРЭС – НПС-18 №1				15.08.17	18.08.17	4 дн	14.08.17	17.08.17	4 дн	04:00			ВПр	Первый профилактический контроль ВФЗ			С выходом в резерв ВЛ 110 кВ на транзите Малый Нимцыл - Нижний Курамах
ВЛ 220 кВ НПС-18 – Нижний Курамах № 2 с отпайкой на ЛС НПС-17				20.08.17	31.08.17	12 дн							ВПр	Профилактический контроль РЗА			В связи с возможностью нарушения надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совмещении с работами запланированными в годовом графике ремонта на транзите 220 кВ Нерюнгинская ГРЭС-Нижний Курамах или на транзите 110 кВ Малый Нимцыл - Нижний Курамах
Объект: ПС 220 кВ Призейская																	
1С-220 кВ	08.08.17	09.08.17	2 дн	08.08.17	09.08.17	2 дн	08.08.17	09.08.17	2 дн	04:00			КР	Кап. ремонт ШР-220 ВЛ ЗГЭС, Текущий ремонт ШР-220 ТН-1С			Потери ПА нет
В-220 ВЛ ЗГЭС	08.08.17	11.08.17	4 дн	08.08.17	11.08.17	4 дн	08.08.17	11.08.17	4 дн	04:00			КР	Кап. ремонт ЛР-220 ВЛ ЗГЭС, ШР-220 ВЛ ЗГЭС			Потери ПА нет
В-220 ВЛ Тунгала				02.08.17	03.08.17	2 дн							ВПр	ВПр (Выход в ремонт ВЛ 220 кВ Призейская - Тунгала)			В связи с возможностью нарушения надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совмещении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская
В-220 ВЛ Тунгала				08.08.17	09.08.17	2 дн	08.08.17	09.08.17	2 дн	04:00			ВПр	ВЛ (выход в ремонт 1С-220 кВ)			с переводом на ОВ
ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская	08.08.17	13.08.17	6 дн	08.08.17	13.08.17	6 дн	08.08.17	13.08.17	6 дн	04:00			КР	Тек. ремонт КС-220 ВЛ ЗГЭС, Капитальный ремонт ЛР В-220 ВЛ ЗГЭС, ОР-220 ВЛ ЗГЭС. ТО ВФЗ			Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа электростанций Южно-Якутского энергорайона составом: Нерюнгинская ГРЭС - два Блока; В ЛАПНУ Зейской ГЭС: пелера ТН, ТС с ПС 220 кВ Призейская, потеря автоматической фиксации состояния ВЛ 220 кВ, прилегающих к ПС 220 кВ Призейская; В ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЦСЛА, ОЭС Востока односторонняя потеря ФАП ВЛ 220 кВ транзита Призейская - Тунгала - Феарьская (потеря ФАП ВЛ 220 кВ Призейская - Тунгала с ПС 220 кВ Призейская).
ВЛ 220 кВ Призейская - Тунгала				02.08.17	03.08.17	2 дн							ТР	ТО КС-220 ВЛ Тунгала, ВФЗ-220 ВЛ Тунгала			В связи с возможностью нарушения надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совмещении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская
ОСШ-220 кВ	12.08.17	13.08.17	2 дн	12.08.17	13.08.17	2 дн	12.08.17	13.08.17	2 дн	04:00			КР	Кап. ремонт ОР-220 ЗГЭС			Потери ПА нет
Р-1	08.08.17	09.08.17	2 дн	08.08.17	09.08.17	2 дн	08.08.17	09.08.17	2 дн	04:00			ВПр	ВПр (выход в ремонт 1С-220 кВ)			

P-1				31.07.17	04.08.17	5 дн	31.07.17	04.08.17	5 дн	ВЗ	ВПр	ВПр (вывод в ремонт Т-1)								
PI 220 кВ				12.08.17	13.08.17	2 дн	12.08.17	13.08.17	2 дн	04:00	ВПр	ВПр (вывод в ремонт ОСШ-220 кВ)							Потери ПА нет	
СОВ-220				12.08.17	13.08.17	2 дн	12.08.17	13.08.17	2 дн	04:00	ВПр	ВПр (вывод в ремонт ОСШ-220 кВ)							С совместной работой 1С-220 и 2С-220 Потери ПА нет	
ТН-220 1С	08.08.17	09.08.17	2 дн	08.08.17	09.08.17	2 дн	08.08.17	09.08.17	2 дн	04:00	ТР	Текущий ремонт ШР-220 ТН-1С. ВПр (вывод в ремонт 1С-220 кВ)								
Объект: ПС 220 кВ Светлая																				
ОВ-220	07.08.17	09.08.17	3 дн	07.08.17	09.08.17	3 дн	07.08.17	09.08.17	3 дн	02:00	ВПр	ВПр (вывод в ремонт ОСШ-220 кВ)							Потери ПА нет	
ОСШ-220 кВ	07.08.17	09.08.17	3 дн	07.08.17	09.08.17	3 дн	07.08.17	09.08.17	3 дн	02:00	ТР	ВВИ ТН - 220 ОСШ. Отбор проб масла на СВФА с ТН - 220 ОСШ								
Объект: ПС 220 кВ Сиваски/т																				
В-220 Т2	22.08.17	22.08.17	1 дн	22.08.17	22.08.17	1 дн	22.08.17	22.08.17	1 дн	01:00	ИСП	Межремонтные испытания Т2								
ТН-1-220	23.08.17	23.08.17	1 дн	23.08.17	23.08.17	1 дн	23.08.17	23.08.17	1 дн	01:00	ИСП	Межремонтные испытания ТН1-220								
Объект: ПС 220 кВ Сквородино																				
1С-220 кВ				01.08.17	15.08.17	15 дн						КР	Капитальный ремонт: ШР-220 ВЛ Гонка/т, ШР-220 АТ-1, ШР-220 ТН 1С. Техобслуживание: ШР-220 КВЛ Тында №1, ШР-220 ВЛ Сквородино I цель. Устранение дефекта на ШР-220 1С ОВ, Капитальный ремонт ШР-220 1С ОВ (с 01.08 по 04.08).						В связи с возможностью нарушения надежного электрооборудования и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совмещении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская	
2С-220 кВ				16.08.17	30.08.17	15 дн						КР	Капитальный ремонт ШР - 220 АТ - 2, ШР - 220 КВЛ Тында №2. Текущий ремонт ШР - 220 ТН 2С, ШР - 220 ВЛ Ульручы/т. Определена причина между В - 220 АТ - 2 и ШР - 220 АТ - 2. Окраска в черный цвет ЗН ОП-220 2С. Замена привода ШР - 220 ВЛ Ульручы, ШР - 220 ВЛ Уруша. Регулировка соотношения ЗН ШР 220 ВЛ Уруша/т в ст. В. Проверка ЭМБ, с оперированием шинных разъединителей 2С-220 кВ и ЗН ШР-220 2С УШР в ст. 2С. Капитальный ремонт ШР - 220 2С ОВ, Определена причина между В - 220 АТ - 2 и ШР - 220 АТ - 2, между ОВ - 220 и ШР - 220 2С ОВ (с 15.08 по 20.08)					В связи с возможностью нарушения надежного электрооборудования и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совмещении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская		
В-220 ВЛ БАМ/т				01.08.17	15.08.17	15 дн						ТР	Текущий ремонт ШР-220 БАМ/т, ШР-220 БАМ/т. ВПр (вывод в ремонт 1С-220 кВ)	с переводом на ОВ	С переводом на ОВ-220 с 05.08 по 15.08				В связи с возможностью нарушения надежного электрооборудования и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совмещении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская	
В-220 ВЛ Гонка/т				01.08.17	15.08.17	15 дн						КР	Капитальный ремонт ШР-220 ВЛ Гонка/т, ЛР-220 ВЛ Гонка/т. Отбор проб масла и замена силикагеля с ТТ В - 220 Гонка.					В связи с возможностью нарушения надежного электрооборудования и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совмещении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская		
В-220 ВЛ Сквородино/т I цель				01.08.17	15.08.17	15 дн						ТР	Текущий ремонт ШР-220 ВЛ Сквородино I цель.						В связи с возможностью нарушения надежного электрооборудования и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совмещении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская	
В-220 ВЛ Сквородино/т II цель				16.08.17	30.08.17	15 дн						ВПр	ВПр (вывод в ремонт 2С-220 кВ)						В связи с возможностью нарушения надежного электрооборудования и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совмещении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская	
В-220 ВЛ Ульручы/т				16.08.17	30.08.17	15 дн						ТР	Текущий ремонт ШР - 220 ВЛ Ульручы, ЛР - 220 ВЛ Ульручы, ТТ В - 220 ВЛ Ульручы. Замена привода ШР - 220 ВЛ Ульручы	с переводом на ОВ	С переводом на ОВ-220 с 21.08 по 30.08				В связи с возможностью нарушения надежного электрооборудования и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совмещении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская	
В-220 ВЛ Уруша/т				16.08.17	30.08.17	15 дн	22.08.17	27.08.17	6 дн	06:00	ТР	Текущий ремонт ТТ В - 220 ВЛ Уруша								
В-220 КВЛ Тында № 1				01.08.17	15.08.17	15 дн						ТР	Техобслуживание: ШР-220 КВЛ Тында №1						В связи с возможностью нарушения надежного электрооборудования и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совмещении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская	
В-220 КВЛ Тында № 2				16.08.17	30.08.17	15 дн						КР	Капитальный ремонт ШР - 220 КВЛ Тында № 2. Текущий ремонт ТТ В - 220 ВЛ Тында № 2						В связи с возможностью нарушения надежного электрооборудования и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совмещении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская	
В-220 УШР				16.08.17	30.08.17	15 дн	01.08.17	15.08.17	15 дн	06:00	ТР	Проверка ЭМБ								
ВЛ 220 кВ Гонка/т - Сквородино с отпайкой на ПС Талдан/т				01.08.17	15.08.17	15 дн						КР	Капитальный ремонт ЛР-220 ВЛ Гонка/т, ТО КС - 220 ВЛ Гонка/т, ВЧЗ - 220 ВЛ Гонка/т						В связи с возможностью нарушения надежного электрооборудования и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совмещении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская	
ВЛ 220 кВ Сквородино - БАМ/т				01.08.17	04.08.17	4 дн	01.08.17	04.08.17	4 дн	06:00	ТР	ТО КС - 220 ВЛ БАМ/т, ВЧЗ - 220 ВЛ БАМ/т.							Потери ПА нет	
ВЛ 220 кВ Сквородино - Сквородино/т I цель				01.08.17	15.08.17	15 дн						ВПр	ВПр (вывод в ремонт 1С-220 кВ)						В связи с возможностью нарушения надежного электрооборудования и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совмещении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская	
ВЛ 220 кВ Сквородино - Сквородино/т II цель				16.08.17	30.08.17	15 дн						ВПр	ВПр (вывод в ремонт 2С-220 кВ)						В связи с возможностью нарушения надежного электрооборудования и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совмещении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская	

СВ-220	29.08.17	29.08.17	1 дн	29.08.17	29.08.17	1 дн	29.08.17	29.08.17	1 дн	02:00	ТР	Текущий ремонт. ВВИ , Опробование АВВ	Потери ПА нет		
Объект: ПС 220 кВ Тугаул															
1С-220 кВ				20.08.17	21.08.17	2 дн						ВПр	ВПр (вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Дилкун - Тугаул)	В связи с возможностью нарушения надежного электрооборудования и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совмещении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская	
В-220 Т-1				20.08.17	21.08.17	2 дн						ВПр	ВПр (вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Дилкун - Тугаул)	В связи с возможностью нарушения надежного электрооборудования и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совмещении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская	
ВЛ 220 кВ Дилкун - Тугаул				20.08.17	21.08.17	2 дн						ТР	ТО ФНЗ-220 ВЛ Дилкун	Потери ПА нет	В связи с возможностью нарушения надежного электрооборудования и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совмещении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская
РП-220 кВ				20.08.17	21.08.17	2 дн						ВПр	ВПр (вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Дилкун - Тугаул)	В связи с возможностью нарушения надежного электрооборудования и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совмещении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская	
СВ-220				20.08.17	21.08.17	2 дн						ВПр	ВПр (вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Дилкун - Тугаул)	Потери ПА нет	Отказ ВЛ
ТН-220 1С				20.08.17	21.08.17	2 дн						ВПр	ВПр (вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Дилкун - Тугаул)	В связи с возможностью нарушения надежного электрооборудования и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совмещении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская	
Объект: ПС 220 кВ Тында															
В 220 Соверодино №1				01.08.17	15.08.17	15 дн						КР	Демонтаж, монтаж концевых кабельных муфт 220 кВ КВЛ 220 кВ Соверодино - Тында № 1, ф. А,Б,С.	В связи с возможностью нарушения надежного электрооборудования и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совмещении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская	
В 220 УШР	14.08.17	20.08.17	7 дн	14.08.17	18.08.17	5 дн	14.08.17	18.08.17	5 дн	04:00	ВПр	Первый профконтроль РЗА. ВПр (вывод в ремонт УШР-220)			
В-1-220 Хорогочи	07.08.17	07.08.17	1 дн	07.08.17	07.08.17	1 дн	07.08.17	07.08.17	1 дн	01:00	ТР	Опробование АВВ			
В-2-220 Хорогочи	07.08.17	07.08.17	1 дн	07.08.17	07.08.17	1 дн	07.08.17	07.08.17	1 дн	01:00	ТР	Опробование АВВ			
КВЛ 220 кВ Соверодино - Тында № 1				01.08.17	15.08.17	15 дн						КР	Демонтаж, монтаж концевых кабельных муфт 220 кВ КВЛ 220 кВ Соверодино - Тында № 1, ф. А,Б,С.	В связи с возможностью нарушения надежного электрооборудования и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совмещении с работами на ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Призейская	
КВЛ 220 кВ Тында - Хорогочи	07.08.17	07.08.17	1 дн	07.08.17	07.08.17	1 дн	07.08.17	07.08.17	1 дн	01:00	ВПр	ВПр (вывод в ремонт В-1-220 Хорогочи, В-2-220 Хорогочи)	Питание ПС 220 кВ Хорогочи, ПС 220 кВ Лема, ПС 220 кВ Юкстали, Ойюка, Хани от ОЭС Сибири (12 МВт). Потери ПА нет		
Р-2	07.08.17	11.08.17	5 дн	07.08.17	11.08.17	5 дн	07.08.17	11.08.17	5 дн	04:00	ВПр	ВПр (вывод в ремонт АТ-2)			
УШР-220	14.08.17	20.08.17	7 дн	14.08.17	18.08.17	5 дн	14.08.17	18.08.17	5 дн	04:00	ТР	Тек. ремонт. ВВИ. Отбор проб масла. Первый профконтроль РЗА. ВПр (вывод в ремонт В 220 УШР; ТО, опробование автоматики В-10 ТМП осн и рез); Тек. ремонт. ВВИ, отбор проб масла ТМП осн и рез)	Потери ПА нет		
Объект: ПС 220 кВ Хани															
2С-220 кВ	26.08.17	28.08.17	3 дн	26.08.17	28.08.17	3 дн	26.08.17	28.08.17	3 дн	02:00	ТР	Тек. ремонт ШР-220 Т-2			
В-220 Т-2	04.08.17	09.08.17	6 дн	04.08.17	09.08.17	6 дн	04.08.17	09.08.17	6 дн	04:00	ВПр	Опробование РЗА. ВПр (вывод в ремонт Т-2)			
В-220 Т-2	26.08.17	28.08.17	3 дн	26.08.17	28.08.17	3 дн	26.08.17	28.08.17	3 дн	02:00	ТР	Тек. ремонт ШР-220 Т-2			
ВЛ 220 кВ Юкстали - Хани с отпайкой на ПС Ойюка	26.08.17	28.08.17	3 дн	26.08.17	28.08.17	3 дн	26.08.17	28.08.17	3 дн	02:00	ТР	Тек. ремонт КС-220 ВЛ Юкстали. Профконтроль РЗА. ВПр (вывод в ремонт 2С-220 кВ)	Питание Хани от ОЭС Сибири (6 МВт).		
Р-4	14.08.17	15.08.17	2 дн	11.08.17	12.08.17	2 дн	11.08.17	12.08.17	2 дн	02:00	ТР	Тек. ремонт. Опробование РЗА. ВПр (тек. ремонт В-10 Р-4)			
Р-6	16.08.17	17.08.17	2 дн	13.08.17	14.08.17	2 дн	13.08.17	14.08.17	2 дн	02:00	ТР	Тек. ремонт. ВВИ. Опробование РЗА			
РП-220	26.08.17	28.08.17	3 дн	26.08.17	28.08.17	3 дн	26.08.17	28.08.17	3 дн	02:00	ВПр	ВПр (вывод в ремонт 2С-220 кВ)			
РП-220	04.08.17	09.08.17	6 дн	04.08.17	09.08.17	6 дн	04.08.17	09.08.17	6 дн	04:00	ВПр	ВПр (вывод в ремонт Т-2, В-220 Т-2)			
СВ-220	26.08.17	28.08.17	3 дн	26.08.17	28.08.17	3 дн	26.08.17	28.08.17	3 дн	02:00	ВПр	Профосмотрение РЗА. ВПр (вывод в ремонт 2С-220 кВ)			
Объект: ПС 220 кВ Хайюная															
1С-220 кВ	28.07.17	01.08.17	5 дн	28.07.17	01.08.17	5 дн						ТР	Тек. ремонт ШР-220 ТН 1С, ШР-220 АТ-1, СР-220 1С, ЛР-220 ВЛ Королы/г	Работы запланированы на июль 2017: 17.07 - 21.07.2017	
АТ-1	28.07.17	01.08.17	5 дн	28.07.17	01.08.17	5 дн						ТР	Тек.ремонт. БВР (текущий ремонт ШР-220 АТ-1, профконтроль РЗА АТ-1). ВПр (вывод в ремонт 1С-220 кВ)	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ, состав оборудования ТТ № 4	Работы запланированы на июль 2017: 17.07 - 21.07.2017
В-110 АТ-1	28.07.17	01.08.17	5 дн	28.07.17	01.08.17	5 дн						ВПр	ВПр (вывод в ремонт АТ-1)	Работы запланированы на июль 2017: 17.07 - 21.07.2017	
В-220 АТ-1	28.07.17	01.08.17	5 дн	28.07.17	01.08.17	5 дн						ВПр	ВПр (вывод в ремонт АТ-1)	Работы запланированы на июль 2017: 17.07 - 21.07.2017	
СВ-220	28.07.17	01.08.17	5 дн	28.07.17	01.08.17	5 дн						ТР	Тек. ремонт СР-220 1С. ВПр (вывод в ремонт 1С-220 кВ)	Работы запланированы на июль 2017: 17.07 - 21.07.2017	
ТН-220 1С	28.07.17	01.08.17	5 дн	28.07.17	01.08.17	5 дн						ТР	Тек.ремонт. ИИ ТН-220 1С, отбор проб масла на ФХА(С) ВПр (вывод в ремонт 1С-220 кВ)	Работы запланированы на июль 2017: 17.07 - 21.07.2017	
Объект: ПС 220 кВ Хорогочи															
ТН-220 2С	08.08.17	11.08.17	4 дн	26.08.17	26.08.17	1 дн	26.08.17	26.08.17	1 дн	08:00	ТР	Текущий ремонт			
Объект: ПС 220 кВ Чалганы/г															
В-220 Т1				02.08.17	02.08.17	1 дн	02.08.17	02.08.17	1 дн	00:30	БВР	Текущий ремонт трансформатора Т1			
В-220 Т1	08.08.17	08.08.17	1 дн	08.08.17	08.08.17	1 дн	08.08.17	08.08.17	1 дн	00:30	БВР	Межремонтные испытания ТТ-220 Т1			
В-220 Т2	07.08.17	07.08.17	1 дн	07.08.17	07.08.17	1 дн	07.08.17	07.08.17	1 дн	03:00	БВР	Межремонтные испытания ТТ-220 Т2			
В-220 Т2	03.08.17	03.08.17	1 дн	03.08.17	03.08.17	1 дн	03.08.17	03.08.17	1 дн	00:30	БВР	Текущий ремонт трансформатора Т2			
В-220 Т2	01.08.17	01.08.17	1 дн	01.08.17	01.08.17	1 дн	01.08.17	01.08.17	1 дн	01:00	БВР	Межремонтные испытания ТТ-РП-220			

РП-220	01.08.17	01.08.17	1 дн	01.08.17	01.08.17	1 дн	01.08.17	01.08.17	1 дн	01:00	ИСП	Межремонтные испытания ТТ-РП-220							
СВ-220	04.08.17	04.08.17	1 дн	04.08.17	04.08.17	1 дн	04.08.17	04.08.17	1 дн	01:00	ИСП	Межремонтные испытания ТТ-РС-220						с включением ремонтной перемычки	Потери ПА нет
Объект: ПС 220 кВ Шимановск																			
2С-220 кВ				08.08.17	10.08.17	3 дн	08.08.17	10.08.17	3 дн	03:00	ВПр	ВПр (выход в ремонт ВЛ 220 кВ Муинская/г - Шимановск)							
В-220 Т-2				08.08.17	10.08.17	3 дн	08.08.17	10.08.17	3 дн	03:00	ВПр	ВПр (выход в ремонт ВЛ 220 кВ Муинская/г - Шимановск)							
ВЛ 220 кВ Муинская/г - Шимановск				08.08.17	10.08.17	3 дн	08.08.17	10.08.17	3 дн	03:00	ВПр	ТО КЭС ВЛ 220 кВ Муинская/г - Шимановск							Потери ПА нет
РП-220 кВ				08.08.17	10.08.17	3 дн	08.08.17	10.08.17	3 дн	03:00	ВПр	ВПр (выход в ремонт ВЛ 220 кВ Муинская/г - Шимановск)							Потери ПА нет
СВ-220				08.08.17	10.08.17	3 дн	08.08.17	10.08.17	3 дн	03:00	ВПр	ВПр (выход в ремонт ВЛ 220 кВ Муинская/г - Шимановск)							Потери ПА нет
Объект: ПС 220 кВ Шимановск/г																			
2С-220				30.08.17	30.08.17	1 дн	28.08.17	28.08.17	1 дн	01:00	ТР	Ремонт ШР-ТН-2-220, РС-2-220, нанесение фазировки.							
ВЛ 220 кВ Амурская - Шимановск/г с отпайкой на ПС Ледавая/г	30.08.17	31.08.17	2 дн	30.08.17	31.08.17	2 дн	28.08.17	29.08.17	2 дн	01:00	ТР	Ремонт ШР-ТН-2-220, РС-2-220, нанесение фазировки.							Потери ПА нет.
СВ-220				30.08.17	30.08.17	1 дн	28.08.17	28.08.17	1 дн	01:00	ТР	Ремонт ШР-ТН-2-220, РС-2-220, нанесение фазировки.							Потери ПА нет
Объект: ПС 220 кВ Энергия																			
1С-220 кВ				14.08.17	18.08.17	5 дн	14.08.17	18.08.17	5 дн	02:00	ВПр	ВПр (выход в ремонт Т-1)							
2С-220 кВ	21.08.17	25.08.17	5 дн	21.08.17	27.08.17	7 дн	21.08.17	27.08.17	7 дн	02:00	ТР	Замена рубильников ТН-220 2С. ВПр (выход в ремонт Т-2)							
В-220 ВЛ ЗГЭС I цепь				14.08.17	18.08.17	5 дн	14.08.17	18.08.17	5 дн	02:00	ВПр	ВПр (выход в ремонт Т-1)							
В-220 ВЛ ЗГЭС II цепь	21.08.17	25.08.17	5 дн	21.08.17	27.08.17	7 дн	21.08.17	27.08.17	7 дн	02:00	ВПр	ВПр (выход в ремонт Т-2)							
Объект: ПС 220 кВ Юктали																			
1С-220 кВ	26.08.17	27.08.17	2 дн	26.08.17	31.08.17	6 дн	26.08.17	31.08.17	6 дн	04:00	ТР	ТО СР-220 1С, ШР-220 Т-1, ЛР-220 ВЛ Хани, ШР-220 ТН-1С							
2С-220 кВ				22.08.17	25.08.17	4 дн	10.08.17	13.08.17	4 дн	04:00	ТР	Замена опорной изоляции между СР-220 2С и СВ-220, между ШР-220Т-2 и В-220 Т-2							
В-220 Т-1	26.08.17	27.08.17	2 дн	26.08.17	31.08.17	6 дн	26.08.17	31.08.17	6 дн	04:00	ТР	ТО ШР-220 Т-1. ВПр (Выход в ремонт 1С-220 кВ)							
В-220 Т-2				22.08.17	25.08.17	4 дн	10.08.17	13.08.17	4 дн	04:00	ТР	Замена опорной изоляции между ШР-220Т-2 и В-220 Т-2. ВПр (выход в ремонт 2С-220 кВ)							
ВЛ 220 кВ Лоча - Юктали				22.08.17	25.08.17	4 дн	10.08.17	13.08.17	4 дн	04:00	ВПр	ВПр (выход в ремонт 2С-220 кВ)							Перенос для несоответствия с ремонтом ВЛ 220 кВ ТК 47 Таксимо - Куанда. Потери ПА нет
ВЛ 220 кВ Юктали - Хани с отпайкой на ПС Олёвна	26.08.17	27.08.17	2 дн	26.08.17	31.08.17	6 дн	26.08.17	31.08.17	6 дн	04:00	ТР	ТО КС-220 ВЛ Хани, ЛР-220 ВЛ Хани. Профконтроль РЗА							Питание Хани от ОЭС Сибири (6 МВт). Потери ПА нет
Р-1	28.08.17	31.08.17	4 дн	26.08.17	31.08.17	6 дн	26.08.17	31.08.17	6 дн	02:00	ВПр	ВПр (выход в ремонт 1С-35 кВ, 1С-220 кВ)							
Р-2				22.08.17	25.08.17	4 дн	10.08.17	13.08.17	4 дн	04:00	ВПр	ВПр (выход в ремонт 2С-220 кВ)							
РП-220 кВ	26.08.17	27.08.17	2 дн	26.08.17	31.08.17	6 дн	26.08.17	31.08.17	6 дн	04:00	ВПр	ВПр (Выход в ремонт 1С-220 кВ)							
РП-220 кВ				22.08.17	25.08.17	4 дн	10.08.17	13.08.17	4 дн	04:00	ВПр	ВПр (выход в ремонт 2С-220 кВ)							
СВ-220	26.08.17	27.08.17	2 дн	26.08.17	31.08.17	6 дн	26.08.17	31.08.17	6 дн	04:00	ТР	ТО СР-220 1С. ВПр (Выход в ремонт 1С-220 кВ)							
СВ-220				22.08.17	25.08.17	4 дн	10.08.17	13.08.17	4 дн	04:00	ТР	Замена опорной изоляции между СР-220 2С и СВ-220. ВПр (выход в ремонт 2С-220 кВ)							
ТН-220 1С	26.08.17	27.08.17	2 дн	26.08.17	31.08.17	6 дн	26.08.17	31.08.17	6 дн	04:00	ТР	ТО ШР-220 ТН-1С. ВПр (Выход в ремонт 1С-220 кВ)							
ТН-220 2С				22.08.17	25.08.17	4 дн	10.08.17	13.08.17	4 дн	04:00	ТР	Замена опорной изоляции между ШР-220 ТН 2С и ТН-220 2С. ВПр (выход в ремонт 2С-220 кВ)							
Объект: ПС 500 кВ Амурская																			
1С-500 кВ	31.07.17	13.08.17	14 дн	31.07.17	13.08.17	14 дн	31.07.17	12.08.17	13 дн	01:00	КР	Кап.ремонт ТР-500 АТ-2. Профсоствозание ДЗШ-500 1С							
2С-500 кВ	14.08.17	27.08.17	14 дн	14.08.17	27.08.17	14 дн	14.08.17	27.08.17	14 дн	05:00	ВПр	Профсоствозание ДЗШ-500 2С							
АТ-1	14.08.17	27.08.17	14 дн	14.08.17	27.08.17	14 дн	14.08.17	27.08.17	14 дн	05:00	ТР	Профсоствозание РЗА АТ-1, ДЗО-10. Текущий ремонт, ВВИ АТ-1, текущий ремонт системы							Потери ПА нет.
АТ-2	31.07.17	13.08.17	14 дн	31.07.17	13.08.17	14 дн	31.07.17	12.08.17	13 дн	01:00	ТР	ремонт системы АТ-1. Профсоствозание РЗА ВЛ 110 кВ							Потери ПА нет.
В1-500				14.08.17	27.08.17	14 дн	14.08.17	27.08.17	14 дн	05:00	ВПр	Текущий ремонт, ВВИ, ТО РЗА АТ-2, кап.ремонт ТР-500 АТ-2.							Потери ПА нет.
В-220 АТ-1	14.08.17	27.08.17	14 дн	14.08.17	27.08.17	14 дн	14.08.17	27.08.17	14 дн	05:00	ТР	ТО. Отпробование АВВ. ВПр (выход в ремонт АТ-1)							Потери ПА нет.
В-220 АТ-2	31.07.17	13.08.17	14 дн	31.07.17	13.08.17	14 дн	31.07.17	12.08.17	13 дн	01:00	ТР	ТО. Отпробование АВВ. ВПр (выход в ремонт 1С-500 кВ)							Потери ПА нет.
В-220 ВЛ Ледная	14.08.17	15.08.17	2 дн	14.08.17	17.08.17	4 дн	14.08.17	17.08.17	4 дн	04:00	ВПр	Замена уставок РЗА согласно письма СО							Потери ПА нет.
В-220 ВЛ Шимановск/г				23.08.17	29.08.17	7 дн	23.08.17	29.08.17	7 дн	06:00	ВПр	ВПр (Выход в ремонт ВЛ 220 кВ Амурская - Шимановск/г с отпайкой на ПС Ледавая/г)							Потери ПА нет.
В3-500				31.07.17	13.08.17	14 дн	31.07.17	12.08.17	13 дн	01:00	ВПр	Профсоствозание ТТ. ВПр (выход в ремонт 1С-500 кВ)							Потери ПА нет.
В3-500				14.08.17	27.08.17	14 дн	14.08.17	27.08.17	14 дн	05:00	ВПр	Профсоствозание ДЗШ-500 2С. ВПр (выход в ремонт 2С-500 кВ)							Потери ПА нет.
В5-500				31.07.17	13.08.17	14 дн	31.07.17	12.08.17	13 дн	01:00	ТР	Профсоствозание ТТ. ВПр (выход в ремонт 1С-500 кВ)							Потери ПА нет
В5-500				05.08.17	05.08.17	1 дн	13.08.17	13.08.17	1 дн	01:00	ВПр	Работа на ВЛ. Дополнение(письмо МЭ/23/75 от 03.07.2017)							
В7-500				14.08.17	27.08.17	14 дн	14.08.17	27.08.17	14 дн	05:00	ВПр	Профсоствозание ДЗШ-500 2С. ВПр (выход в ремонт 2С-500 кВ)							Потери ПА нет
В8-500				31.07.17	13.08.17	14 дн	31.07.17	12.08.17	13 дн	01:00	ТР	Профсоствозание ТТ. ВПр (выход в ремонт 1С-500 кВ)							Потери ПА нет.
ВЛ 220 кВ Амурская - Ледная	14.08.17	15.08.17	2 дн	14.08.17	17.08.17	4 дн	14.08.17	17.08.17	4 дн	04:00	ТР	ТО, ВВИ КС-220 ВЛ Ледная, ВЧ3-220 ВЛ Ледная							Потери ПА нет.
ВЛ 220 кВ Амурская - Шимановск/г с отпайкой на ПС Ледавая/г				23.08.17	29.08.17	7 дн	23.08.17	29.08.17	7 дн	06:00	ТР	ТО, ВВИ КС-220 ВЛ Шимановск/г, ВЧ3-220 ВЛ Шимановск/г							Потери ПА нет.
РК-1 АТ-1	14.08.17	27.08.17	14 дн	14.08.17	27.08.17	14 дн	14.08.17	27.08.17	14 дн	05:00	ВПр	Профсоствозание РЗА. ВПр (выход в ремонт АТ-1)							Потери ПА нет.
РК-1 АТ-2	31.07.17	13.08.17	14 дн	31.07.17	13.08.17	14 дн	31.07.17	12.08.17	13 дн	01:00	ВПр	ВПр (выход в ремонт АТ-2)							Потери ПА нет.
РК-2 АТ-1	14.08.17	27.08.17	14 дн	14.08.17	27.08.17	14 дн	14.08.17	27.08.17	14 дн	05:00	ВПр	Профсоствозание РЗА. ВПр (выход в ремонт АТ-1)							Потери ПА нет.
РК-2 АТ-2	31.07.17	13.08.17	14 дн	31.07.17	13.08.17	14 дн	31.07.17	12.08.17	13 дн	01:00	ВПр	ВПр (выход в ремонт АТ-2)							Потери ПА нет.
ТН-500 2С				14.08.17	27.08.17	14 дн	14.08.17	27.08.17	14 дн	05:00	ВПр	ВПр (выход в ремонт 2С-500 кВ)							Потери ПА нет
Объект: Районная ГРЭС																			
1СШ-220 кВ	02.08.17	04.08.17	3 дн	02.08.17	04.08.17	3 дн	02.08.17	04.08.17	3 дн	04:00	ТР	Текущий ремонт с переводом всех присоединений на 2 СШ							
ОВ-110	08.08.17	25.08.17	18 дн	08.08.17	25.08.17	18 дн	08.08.17	25.08.17	18 дн	В3	КР	Капитальный ремонт, ВВИ							
ОВ-110				01.08.17	04.08.17	4 дн	01.08.17	04.08.17	4 дн	02:00	ЗРП	Перевод ВЛ 110 кВ Районная ГРЭС - Бурейск № 2 на ОВ-110							
ОСШ-110 кВ				01.08.17	04.08.17	4 дн	01.08.17	04.08.17	4 дн	02:00	ЗРП	Перевод ВЛ 110 кВ Районная ГРЭС - Бурейск № 2 на ОВ-110							
ОСШ-110 кВ	08.08.17	10.08.17	3 дн	08.08.17	10.08.17	3 дн	08.08.17	10.08.17	3 дн	В3	ТР	Текущий ремонт, ПВ ТН							
Объект: Чуманская ТЭЦ																			
В-101				21.08.17	25.08.17	5 дн					ТР	Текущий ремонт В-101							В связи с возможностью нарушения надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технической регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совещании с работниками Запириваниями в годовом графике ремонтов на ВЛ 110 кВ Большой Нимыр - Юкта (23.08 - 26.08.17).
В-114				15.08.17	16.08.17	2 дн	10.08.17	11.08.17	2 дн	02:00	ТР	Текущий ремонт В-114							
ВЛ 110 кВ Неронгская ГРЭС - Чуманская ТЭЦ с отпайками (Л-114)				15.08.17	16.08.17	2 дн	10.08.17	11.08.17											

ВЛ 110 кВ Чуманская ТЭЦ - Малый Ниньур с оттайками				21.08.17	25.08.17	5 дн						ВПр	Текущий ремонт В-101				В связи с возможностью нарушения надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующим требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами при совмещении с работами запланированными в годовом графике ремонтов на ВЛ 110 кВ Большой Ниньур - Юхта (23.08 - 26.08.17). Ориентировочный срок выполнения работ - 18.08 - 22.08.17 (ремонт запланированный в годовом графике ремонтов на ВЛ 110 кВ Чуманская ТЭЦ - Малый Ниньур).
Объект: ЮЯЭС ДРСК																	
ВЛ 110 кВ Большой Ниньур - Юхта	23.08.17	26.08.17	4 дн	23.08.17	26.08.17	4 дн	23.08.17	26.08.17	4 дн	02:00	КР	Замена опор.					
ВЛ 110 кВ Лебединь - Нижний Куранах с оттайками				07.08.17	11.08.17	5 дн	27.08.17	31.08.17	5 дн	02:00	КР	Замена опор.					
ВЛ 110 кВ Хатяни - Малый Ниньур	18.08.17	22.08.17	5 дн	18.08.17	22.08.17	5 дн	18.08.17	22.08.17	5 дн	02:00	КР	Замена опор.					
ВЛ 110 кВ Чуманская ТЭЦ - Хатяни с оттайками	14.08.17	17.08.17	4 дн	14.08.17	17.08.17	4 дн	14.08.17	17.08.17	4 дн	02:00	КР	Замена опор.					

Начальник СЭР	п/п	О.М. Кравцова
Начальник ОДС	п/п	Е.А. Болотов
Зам. начальника СЭРБир	п/п	Д.А. Бондаренко
Ведущий эксперт СРЗА	п/п	С.В. Маршин