



Объект	Оборудование	Учетчик	Заказное	Заказное	Замка	Прокля	Прокля	Прокля	Август 2021																															Вид	Амортиза	Содержание работ	Состояние	Условия	Язык	Прочие примечания	Группа	Состояние						
									Вс	Пн	Вт	Ср	Чр	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чр	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чр	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чр	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чр	Сб	Вс										Пн	Вт	Ср	Чр	Сб	Вс
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
ПС 110 кВ Южная	ТН 110 1СШ	Нет	02.08.21	02.08.21	9 ч	02.08.21	02.08.21	9 ч																														ТР	04:00	отбор проб масла, согласно графика	с отключением		Не			Исполная								
ПС 110 кВ Южная	ТН 110 2СШ	Нет	02.08.21	03.08.21	3 дн 9	03.08.21	03.08.21	9 ч																														ТР	04:00	Устранение течи масла фВ	с отключением		Не			Изменения								
ПС 110 кВ Южная	В 110 С-2	Да	04.08.21	04.08.21	9 ч	04.08.21	04.08.21	9 ч																														ТР	08:00	Ремонт выключателя В 110 С-2 Южная	с отключением	с переводом на ОВ	Не			Исполная								
ПС 110 кВ Южная	ШКВ 110	Нет	05.08.21	05.08.21	9 ч	05.08.21	05.08.21	9 ч																															ТР	01:00	отбор проб масла, согласно графика	с отключением		Не	С сохранением		Исполная							
ПС 110 кВ Южная	ОВ 110	Да	16.08.21	20.08.21	4 дн 9 ч	16.08.21	20.08.21	4 дн 9 ч																														ЗРР	08:00	Ремонт выключателя В 110 С-12 Южная. Перевод на ОВ 110.	без отключения		Не			Исполная								
ПС 110 кВ Южная	ОСШ 110	Да	16.08.21	20.08.21	4 дн 9 ч	16.08.21	20.08.21	4 дн 9 ч																														ЗРР	08:00	Ремонт выключателя В 110 С-12 Южная. Перевод на ОВ 110.	без отключения		Не			Исполная								
ПС 35 кВ Южная	1с-35	Да	02.08.21	06.08.21	5 дн	02.08.21	06.08.21	5 дн																															ТР	04:00	Текущий ремонт присоединений 1с 35	с отключением		Не	С выводом в ремонт ВЛ	1с-35	Исполная							
ПС 35 кВ Южная	СВ 35	Да	02.08.21	13.08.21	12 дн	02.08.21	13.08.21	12 дн																																ТР	04:00	Текущий ремонт СВ 35	с отключением		Не			Исполная						
ПС 35 кВ Южная	РП 35	Да	06.08.21	06.08.21	1 дн	06.08.21	06.08.21	1 дн																																ТР	04:00	Текущий ремонт РП 35	с отключением		Не			Исполная						
ПС 35 кВ Южная	2с-35	Да	09.08.21	13.08.21	5 дн	09.08.21	13.08.21	5 дн																																ТР	04:00	Текущий ремонт присоединений 2с 35	с отключением		Не	С выводом в ремонт ВЛ	2с-35	Исполная						
СП СЭС ХЭС ДРСК	Снижение объема ОИ в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой	Нет	02.08.21	06.08.21	5 дн	02.08.21	06.08.21	5 дн																																ЗРР	02:00	Снижение объема ОИ в связи с профконтролем АЧР ПС 110 кВ	с отключением		Не	Уменьшение объема АЧР		Исполная						
СП СЭС ХЭС ДРСК	Снижение объема ОИ в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой	Нет	02.08.21	06.08.21	5 дн	02.08.21	06.08.21	5 дн																																ЗРР	00:20	Снижение объема ОИ в связи с тестовым контролем АЧР ПС 35	с отключением		Не	Уменьшение объема АЧР		Исполная						
СП СЭС ХЭС ДРСК	Снижение объема ОИ в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой	Нет	02.08.21	06.08.21	5 дн	02.08.21	06.08.21	5 дн																																ЗРР	02:00	Снижение объема ОИ в связи с тестовым контролем АЧР ПС 35	с отключением		Не	Уменьшение объема АЧР		Исполная						
СП СЭС ХЭС ДРСК	Снижение объема ОИ в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой	Да	03.08.21	05.08.21	3 дн	03.08.21	05.08.21	3 дн																																ЗРР	08:00	В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ К – Комсомольская	с отключением		Не	Снижение объема ОИ от		Исполная						
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	16.08.21	20.08.21	5 дн	16.08.21	20.08.21	5 дн																																ЗРР	08:00	Выход в ремонт ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С-94).	без отключения		Не	МДП в КС "Выдача"		Исполная						
Хабаровское РДУ	Состояние трамзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Вилки – Корфовская	Нет	23.08.21	24.08.21	1 дн 9 ч	23.08.21	24.08.21	1 дн 9 ч																																ЗРР	01:00	Работа на ОСВ 110 ПС 110 кВ Вилки. С включением В 110 С-29	с отключением		Не	Увеличение потребления	Вилки 110	Отказная						
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	26.07.21	08.08.21	14 дн	26.07.21	08.08.21	14 дн																																ЗРР	04:00	Выход в ремонт ВЛ 110 кВ Карель – Сельхико (С-99)	без отключения		Не	МДП в КС		Исполная						

Начальник Службы электрических режимов

Д.В. Маланов

Сухорукова Екатерина Александровна  
(412)38-05-44; 33-44.