


Утверждаю
 Первый заместитель директора - главный диспетчер
 Филиала ОАО «СО ЕЭС» Приморское РДУ

 Д.Г. Петухов
 "23" сентября 2016г.

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Приморского РДУ на октябрь 2016 года.

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный Заявленное время. Начало	Месячный Заявленное время. Конец	Месячный Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина сывтия	Прочие примечания	Условия производства работ	
Утверждена	Исходная	Восточный Порт	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Восточная/г - Угольная	Нет	ТР	03.10.16	04.10.16	2 дн	03.10.16	04.10.16	2 дн	Для ТР ЛР 110 Е-У, ТР ОР 110 Е-У	с отключением	01:00					
Утверждена	Исходная	Восточный Порт	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110 кВ	Нет	ТР	03.10.16	04.10.16	2 дн	03.10.16	04.10.16	2 дн	Для ТР ШР 110 В-У	с отключением	01:00					
Утверждена	Исходная	Восточный Порт	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Нет	ТР	03.10.16	06.10.16	4 дн	03.10.16	06.10.16	4 дн	Для ТР ОР 110 В-У, ТР ОР 110 Е-У	с отключением	01:00					
Утверждена	Исходная	Восточный Порт	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	03.10.16	06.10.16	4 дн	03.10.16	06.10.16	4 дн	ВПр на период ТР	с отключением	01:00					
Утверждена	Исходная	Восточный Порт	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН-1 110	Нет	ВПр	03.10.16	04.10.16	2 дн	03.10.16	04.10.16	2 дн		с отключением	01:00					
Утверждена	Исходная	Восточный Порт	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Екатериновка - Угольная	Нет	ТР	05.10.16	06.10.16	2 дн	05.10.16	06.10.16	2 дн	Для ТР ЛР 110 В-У, ТР ОР 110 В-У	с отключением	01:00					
Утверждена	Исходная	Восточный Порт	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110 кВ	Нет	ТР	05.10.16	06.10.16	2 дн	05.10.16	06.10.16	2 дн	Для ТР ШР 110 Е-У.	с отключением	01:00					
Утверждена	Исходная	Восточный Порт	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН-2 110	Нет	ВПр	05.10.16	06.10.16	2 дн	05.10.16	06.10.16	2 дн		с отключением	01:00					
Утверждена	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 1СШ 110	Нет	ТР	03.10.16	04.10.16	2 дн	03.10.16	04.10.16	2 дн	ТО ТН 1СШ 110	с отключением	04:00					
Утверждена	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 1СШ 110	Нет	ТР	05.10.16	07.10.16	3 дн	05.10.16	07.10.16	3 дн	ТО ТН 1СШ 110	с отключением	04:00					
Утверждена	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 1СШ 220	Нет	ТР	10.10.16	11.10.16	2 дн	10.10.16	11.10.16	2 дн	ТР ТН 1СШ 220	с отключением	04:00					
Утверждена	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 1СШ 220	Нет	ТР	12.10.16	14.10.16	3 дн	12.10.16	14.10.16	3 дн		с отключением	ВЗ					
Утверждена	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	8АТ	Нет	ТР	17.10.16	11.11.16	26 дн	17.10.16	11.11.16	26 дн	ТР 8АТ, ТО МВ 220 8АТ и Рг 220 8АТ	с отключением	16:00				Потеря ПА нет.	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка	Нет	КР	01.10.16	31.12.16	92 дн	01.10.16	31.12.16	92 дн	Чистка, расширение просеки	без отключения	ВЗ				ПЮЭС_НРЭС_Шир_Голуб	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ретгиховка - Арсеньев-2	Нет	КР	01.10.16	01.10.16	1 дн	01.10.16	01.10.16	1 дн	Чистка просеки ручная	без отключения	ВЗ				ПСЭС	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Молодежная - Чулуевка	Нет	КР	03.10.16	31.10.16	29 дн	03.10.16	31.10.16	29 дн	Чистка просеки ручная	без отключения	ВЗ				ПСЭС	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зеленый угол - Горностаи	Нет	БВР	24.10.16	25.10.16	2 дн	05.10.16	06.10.16	2 дн	КР, рубка ОСД, чистка просеки	с отключением	02:00				ПЮЭС_ВРЭС ПримРДУ: Согласовано отключение ВЛ 110 кВ Зеленый угол - Горностаи только для безопасного выполнения работ по монтажу опор на ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2, с ежедневным включением к вечернему максимуму.	под наведенным напряжением
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка	Нет	КР	05.10.16	16.10.16	12 дн	07.10.16	14.10.16	8 дн	Чистка, расширение просеки	с отключением	02:00				ПЮЭС_НРЭС_Шир-Голуб С включением на выходные дни	
Утверждена	Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Горностаи - Океан	Нет	КР	10.10.16	21.10.16	12 дн	-	-	-	КР, чистка просеки	с отключением	02:00				1. Изменение эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации КВЛ 110 кВ Горностаи - Океан может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 или ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна. 2. Подать предложение в график ноября.	ПЮЭС_ВРЭС
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль	Нет	КР	10.10.16	14.10.16	5 дн	10.10.16	14.10.16	5 дн	КР, рубка ОСД, замена изоляции, выправка опор. Для ПС Ярославка: высоковольтные испытания В-110кВ ВЛ Хороль, ТТ-110 кВ ВЛ Хороль	с отключением	02:00				ПЦЭС_Яр-Хор	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая	Нет	КР	17.10.16	21.10.16	5 дн	-	-	-	КР, замена изоляции	с отключением	02:00	1. Изменение эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети в схеме ремонта транзита ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Междуречье - УКФ 2. Подать предложение в график ноября с с условием производства работ с включением к вечернему максимуму.		ЩЭС_Усс-2-Полев	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка	Нет	КР	17.10.16	25.10.16	9 дн	17.10.16	25.10.16	9 дн	КР, рубка ОСД, замена изоляции	с отключением	02:00			ЩЭС_Сп_Дм_Черн_Яр	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка	Нет	КР	17.10.16	25.10.16	9 дн	17.10.16	25.10.16	9 дн	КР, рубка ОСД, замена изоляции. Для ПС Ярославка: КР В-110кВ ВЛ Черн- Дм-Спасск	с отключением	02:00			ЩЭС_Сп_Дм_Черн_Яр	с включением на ночь
Утверждена	Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	Нет	КР	17.10.16	21.10.16	5 дн	-	-	-	КР, рубка ОСД, замена изоляции	с отключением	02:00	1. Изменение эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна. 2. Подать предложение в график ноября.		ПНОЭС_ВРЭС Теряется объем ОН Владивостокской ТЭЦ-2;- ОНД13 от ЛАПНУ «Юг», РАДВ «Юг», АОПО ВЛ 220 кВ Лесоза-водск – Свиягино/т, ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск; - ОНДЮ1 от АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток.	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка	Нет	КР	03.10.16	07.10.16	5 дн	24.10.16	28.10.16	5 дн	Чистка просеки ручная, удаление ОСД	с отключением	02:00			ПСЭС_Молод-Чуг	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	10.10.16	14.10.16	5 дн	24.10.16	28.10.16	5 дн	Снижение объема ОН на 32 МВт на период КР ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) (Теряется объем ОН Владивостокской ТЭЦ-2: - ОНД13 от ЛАПНУ «Юг», РАДВ «Юг», АОПО ВЛ 220 кВ Лесоза-водск – Свиягино/т, ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск; - ОНДЮ1 от АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток.)	с отключением	02:00			ПНОЭС_ВРЭС	
Утверждена	Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №1	Нет	КР	24.10.16	25.10.16	2 дн	-	-	-	Верховой осмотр, ревизия болтовых соединений и усиление мест крепления грозотроса	с отключением	02:00	1. Изменение эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации ВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №1 может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети в схеме ремонта ТГ №2 Владивостокской ТЭЦ-2. 2. Подать предложение в график ноября.		ПНОЭС_ВРЭС	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	Нет	КР	10.10.16	14.10.16	5 дн	24.10.16	28.10.16	5 дн	КР, рубка ОСД, замена изоляции	с отключением	02:00			ПНОЭС_ВРЭС Теряется объем ОН Владивостокской ТЭЦ-2: - ОНД13 от ЛАПНУ «Юг», РАДВ «Юг», АОПО ВЛ 220 кВ Лесоза-водск – Свиягино/т, ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск; - ОНДЮ1 от АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток.	
Утверждена	Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС ПР/т	Нет	КР	26.10.16	31.10.16	6 дн	-	-	-	КР, рубка ОСД, чистка просеки	с отключением	02:00	1. Изменение эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС ПР/т может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети в схеме ремонта ТГ №2 Владивостокской ТЭЦ-2. 2. Подать предложение в график ноября.		ПНОЭС_ВРЭС	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна - Чайка	Нет	КР	03.10.16	07.10.16	5 дн	31.10.16	04.11.16	5 дн	КР, рубка ОСД, чистка просеки, замена изоляции	с отключением	02:00			ПНОЭС_ВРЭС	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Амурская	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	10.10.16	10.10.16	1 дн	10.10.16	10.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ПНОЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 1Р	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	07.10.16	07.10.16	1 дн	14.10.16	14.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ПНОЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна - 2Р	Нет	ВПр	11.10.16	11.10.16	1 дн	11.10.16	11.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 ВЛ Вол-2Р	с отключением	01:00			ПНОЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 2Р	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	11.10.16	11.10.16	1 дн	11.10.16	11.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ПНОЭС_ВРЭС_привод	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р	Нет	ВПр	11.10.16	11.10.16	1 дн	11.10.16	11.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 ВЛ СИ-2Р	с отключением	01:00			ПНОЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/г	Нет	ВПр	11.10.16	11.10.16	1 дн	11.10.16	11.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 КВЛ 2Р-Ам	с отключением	01:00			ПНОЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун	Нет	ВПр	11.10.16	11.10.16	1 дн	11.10.16	11.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 ВЛ 2Р-Бур	с отключением	01:00			ПНОЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2Р	Нет	ВПр	11.10.16	11.10.16	1 дн	11.10.16	11.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 КЛ Вост.ТЭЦ-2Р	с отключением	01:00			ПНОЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 А №1	Нет	ВПр	12.10.16	12.10.16	1 дн	12.10.16	12.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №1	с отключением	01:00			ПНОЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 А №2	Нет	ВПр	12.10.16	12.10.16	1 дн	12.10.16	12.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №2	с отключением	01:00			ПНОЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №2	Нет	ВПр	12.10.16	12.10.16	1 дн	12.10.16	12.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 КВЛ 3У-А №2	с отключением	01:00			ПНОЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №1	Нет	ВПр	12.10.16	12.10.16	1 дн	12.10.16	12.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 КВЛ 3У-А №1	с отключением	01:00			ПНОЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №1	Нет	ТР	12.10.16	12.10.16	1 дн	12.10.16	12.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ПНОЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №2	Нет	ТР	12.10.16	12.10.16	1 дн	12.10.16	12.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ПНОЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	12.10.16	12.10.16	1 дн	12.10.16	12.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ПНОЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Береговая-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1	Нет	ВПр	24.10.16	24.10.16	1 дн	24.10.16	24.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 ВЛ Бер-2 – Бер-1	с отключением	01:00			ПНОЭС_АРЭС_Бк-1_привод	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Береговая-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Смоляниново/г - Береговая-1	Нет	ВПр	24.10.16	24.10.16	1 дн	24.10.16	24.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 ВЛ Смол/г – Бер-1	с отключением	01:00			ПНОЭС_АРЭС_Бк-1_привод	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Береговая-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промысловка - Береговая-1	Нет	ВПр	24.10.16	24.10.16	1 дн	24.10.16	24.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 ВЛ Промысл – Бер-1	с отключением	01:00			ПНОЭС_АРЭС_Бк-1_привод	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Береговая-1	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	24.10.16	24.10.16	1 дн	24.10.16	24.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ПНОЭС_АРЭС_Бк-1_привод	
Утверждена	Изменная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Бурун	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	Нет	ВПр	04.10.16	04.10.16	1 дн	03.10.16	03.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 ВЛ Вол - Бур	с отключением	01:00			ПНОЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Бурун	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	Нет	КР	03.10.16	07.10.16	5 дн	03.10.16	07.10.16	5 дн	ВПр на период профконтроля РЗА: АУВ, защиты Т-2	с отключением	02:00			ПНОЭС_ШРЭС_РЗА	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Бурун	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВКЛ	03.10.16	04.10.16	2 дн	03.10.16	04.10.16	2 дн	Включение работу для ТВК	без отключения	ВЗ			ПНОЭС_ВРЭС_СИЗПИ_Бурун	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Бурун	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	КР	03.10.16	07.10.16	5 дн	03.10.16	07.10.16	5 дн	ВПр на период профконтроля РЗА: АУВ, защиты Т-2	с отключением	02:00			ПНОЭС_ШРЭС_РЗА	
Утверждена	Изменная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Бурун	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	04.10.16	04.10.16	1 дн	03.10.16	03.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ПНОЭС_ВРЭС_привод до вывода ремонт ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	
Утверждена	Изменная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Бурун	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун	Нет	ВПр	04.10.16	04.10.16	1 дн	03.10.16	03.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 ВЛ 2Р - Бур	с отключением	01:00			ПНОЭС_ВРЭС_привод до вывода ремонт ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Вадимовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Вадимовка - Мучная	Нет	ВПр	05.10.16	07.10.16	3 дн	05.10.16	07.10.16	3 дн	ВПр на период КР 2С 110	с отключением	02:00			ПЦЭС	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Вадимовка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	05.10.16	07.10.16	3 дн	05.10.16	07.10.16	3 дн	ВПр на период КР 2С 110: РШ110 Т-2, РЛ110 ВЛ Вад-Муч, высоковольтных испытаний ТТ 110 2С	с отключением	02:00			ПЦЭС_Вад-Муч	
Утверждена	Изменная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	04.10.16	04.10.16	1 дн	13.10.16	13.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ПНОЭС_ВРЭС_привод	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	Нет	ВПР	04.10.16	04.10.16	1 дн	13.10.16	13.10.16	1 дн	ВПР на период опробования действия привода В 110 КВЛ ВТЭЦ-1 - Орл	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	Нет	ВПР	04.10.16	04.10.16	1 дн	13.10.16	13.10.16	1 дн	ВПР на период опробования действия привода В110 КВЛ Вол - ВТЭЦ-1	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голдобин	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	20.10.16	20.10.16	1 дн	24.10.16	24.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС_привод до вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голдобин	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	Нет	ВПР	20.10.16	20.10.16	1 дн	24.10.16	24.10.16	1 дн	ВПР на период опробования действия привода	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС_привод Теряется объем ОН Владивостокской ТЭЦ-2: - ОНД13 от ЛАПНУ «Юг», РАДВ «Юг», АОПО ВЛ 220 кВ Лесоза-водск – Свягино/т, ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск; - ОНДЮ1 от АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток. до вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голдобин	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	Нет	ВПР	20.10.16	20.10.16	1 дн	24.10.16	24.10.16	1 дн	ВПР на период опробования действия привода	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС_привод Теряется объем ОН Владивостокской ТЭЦ-2: - ОНД13 от ЛАПНУ «Юг», РАДВ «Юг», АОПО ВЛ 220 кВ Лесоза-водск – Свягино/т, ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск; - ОНДЮ1 от АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток.	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голубовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка	Нет	ВПР	04.10.16	04.10.16	1 дн	29.10.16	29.10.16	1 дн	ВПР на период опробования действия привода В 110 ВЛ Широкая-Голубовка	с отключением	01:00			ПЮЭС_НРЭС_Голуб_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голубовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Восточная/т - Голубовка	Нет	ВПР	04.10.16	04.10.16	1 дн	29.10.16	29.10.16	1 дн	ВПР на период опробования действия привода В 110 ВЛ Восточная/т -Голубовка	с отключением	01:00			ПЮЭС_НРЭС_Голуб_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голубовка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	04.10.16	04.10.16	1 дн	29.10.16	29.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ПЮЭС_НРЭС_Голуб_привод	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Горноста́й	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВКЛ	18.10.16	18.10.16	1 дн	18.10.16	18.10.16	1 дн	Вкл в работу на период опробования действия привода СВ 110	без отключения	ВЗ			ПЮЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Горноста́й	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	18.10.16	18.10.16	1 дн	18.10.16	18.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС_привод	с включением ремонтной перемычки
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Давыдовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка	Нет	ВПР	13.10.16	13.10.16	1 дн	06.10.16	06.10.16	1 дн	ВПР на период опробования действия привода В 110 ВЛ ЗПД - Дав	с отключением	01:00			ПЮЭС_АРЭС_Давыд	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Давыдовка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	13.10.16	13.10.16	1 дн	06.10.16	06.10.16	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	01:00			ПЮЭС_АРЭС_Давыд	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Давыдовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Пушкинская - Давыдовка	Нет	ВПР	13.10.16	13.10.16	1 дн	06.10.16	06.10.16	1 дн	ВПР на период опробования действия привода В 110 ВЛ Пушк - Дав	с отключением	01:00			ПЮЭС_АРЭС_Давыд	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка	Нет	ВПР	03.10.16	03.10.16	1 дн	31.10.16	31.10.16	1 дн	ВПР на период опробования действия привода В 110 ВЛ Партизанская ГРЭС-Екатериновка	с отключением	01:00			ПЮЭС_НРЭС_Екат_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Екатериновка - Угольная	Нет	ВПР	03.10.16	03.10.16	1 дн	31.10.16	31.10.16	1 дн	ВПР на период опробования действия привода В 110 ВЛ Екатериновка-Угольная	с отключением	01:00			ПЮЭС_НРЭС_Екат_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	03.10.16	03.10.16	1 дн	31.10.16	31.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ПЮЭС_НРЭС_Екат_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ ПаГРЭС–Ек	Нет	ТР	03.10.16	03.10.16	1 дн	31.10.16	31.10.16	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ ПаГРЭС–Ек	с отключением	01:00			ПЮЭС_НРЭС_Екат_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Загородная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	27.10.16	27.10.16	1 дн	03.10.16	03.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Загородная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	Нет	ВПР	27.10.16	27.10.16	1 дн	03.10.16	03.10.16	1 дн	ВПР на период опробования действия привода В 110 ВЛ ВТЭЦ-2 - Патр	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС_привод Теряется объем ОН Владивостокской ТЭЦ-2: - ОНД13 от ЛАПНУ «Юг», РАДВ «Юг», АОПО ВЛ 220 кВ Лесоза-водск – Свягино/т, ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск; - ОНДЮ1 от АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток.	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Загородная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	Нет	ВПР	27.10.16	27.10.16	1 дн	03.10.16	03.10.16	1 дн	ВПР на период опробования действия привода В 110 ВЛ ВТЭЦ-2 - Голд	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС_привод Теряется объем ОН Владивостокской ТЭЦ-2: - ОНД13 от ЛАПНУ «Юг», РАДВ «Юг», АОПО ВЛ 220 кВ Лесоза-водск – Свягино/т, ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск; - ОНДЮ1 от АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток.	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Залив	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	17.10.16	17.10.16	1 дн	31.10.16	31.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС_привод до вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Волна - Чайка	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Междуречье	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Междуречье	Нет	ВПр	17.10.16	19.10.16	3 дн	17.10.16	19.10.16	3 дн	ВПр на период КР 2С 110	с отключением	02:00			ЩЭС_Усс-2-Междуречье	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Междуречье	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	17.10.16	21.10.16	5 дн	17.10.16	21.10.16	5 дн	ВПр на период КР 1С 110, 2С 110, профконтроля РЗА (АУВ)	с отключением	02:00			ЩЭС_Междуречье	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Междуречье	ЭЛТ / СШ 110 кВ	Рем пер 110	Нет	КР	17.10.16	21.10.16	5 дн	17.10.16	21.10.16	5 дн	Ррем.пер 110 ВЛ Усс-2-МР, Ррем.пер 110 ВЛ МР-УКФ	с отключением	02:00			ЩЭС_Междуречье	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Междуречье	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Междуречье - УКФ	Нет	КР	20.10.16	21.10.16	2 дн	20.10.16	21.10.16	2 дн	ВПр на период КР 1С 110	с отключением	02:00			ЩЭС_Междуречье-УКФ	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Мингородок	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	19.10.16	19.10.16	1 дн	28.10.16	28.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ЩОЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Молодежная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	Рпер 110	Нет	ТР	14.10.16	14.10.16	1 дн	14.10.16	14.10.16	1 дн	ТО ТТ Рпер 110	с отключением	02:00			ЩЭС_Молод	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Молодежная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	17.10.16	21.10.16	5 дн	17.10.16	21.10.16	5 дн	Опробование действия привода, ТР вводов (17-18 окт), с 19 по 20 окт ВПр на период КР 1С 110 (ТР ТТ110 ВЛ Чугуевка, ТН 110 1С), 2С 110 (ТР ТТ110 ВЛ Арсеньев-2, ТН 110 2С) поочередно	с отключением	02:00			ЩЭС_Молод	с включением ремонтной перемычки
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Молодежная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	Рпер 110	Нет	ВКЛ	17.10.16	21.10.16	5 дн	17.10.16	21.10.16	5 дн	Вкл на период опробование действия привода, ТР вводов (17-18 окт), с 19 по 20 окт ВПр на период КР 1С 110 (ТР ТТ110 ВЛ Чугуевка, ТН 110 1С), 2С 110 (ТР ТТ110 ВЛ Арсеньев-2, ТН 110 2С) поочередно	с отключением	02:00			ЩЭС_Молод	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Муравейка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	17.10.16	17.10.16	1 дн	17.10.16	17.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ЩОЭС_АРЭС_Мур_привод	с включением ремонтной перемычки
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Мучная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	07.10.16	07.10.16	1 дн	07.10.16	07.10.16	1 дн	ВПр на период высоковольтных испытаний ТН-1С 110	с отключением	02:00			ЩЭС_Вал-Муч	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Мучная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная	Нет	ВПр	31.10.16	31.10.16	1 дн	31.10.16	31.10.16	1 дн	ВПр на период высоковольтных испытаний ТН-2С 110	с отключением	02:00			ЩЭС_Сп-Муч	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Мучная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	31.10.16	31.10.16	1 дн	31.10.16	31.10.16	1 дн	ВПр на период высоковольтных испытаний ТН-2С 110	с отключением	02:00			ЩЭС_Сп-Муч	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55	Нет	ВПр	01.10.16	02.10.16	2 дн	01.10.16	02.10.16	2 дн	ВПр на период КР РШ 110 2СШ ВЛ Находка - Волчанец - С-55	с отключением	02:00			ПримРДУ: из графика сентября 2016г.	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110	Нет	КР	01.10.16	02.10.16	2 дн	01.10.16	02.10.16	2 дн	КР 2СШ 110: РШ 110 2СШ ВЛ Находка-Волчанец-С55. С откл 2 СШ (КР). ШСВ 110(ВПр), с переводом всех присоединений на 1СШ 110	с отключением	02:00				
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	ВПр	01.10.16	02.10.16	2 дн	01.10.16	02.10.16	2 дн	КР РШ 110 2СШ ШСВ	с отключением	02:00				
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Находка	Нет	ВПр	06.10.16	06.10.16	1 дн	15.10.16	15.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 ВЛ Широкая - Находка	с отключением	01:00			ЩОЭС_НРЭС_Находка_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка/т - Находка	Нет	ВПр	06.10.16	06.10.16	1 дн	15.10.16	15.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 ВЛ Находка /т - Находка	с отключением	01:00			ЩОЭС_НРЭС_Находка_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55	Нет	ВПр	06.10.16	06.10.16	1 дн	15.10.16	15.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 ВЛ Находка - Волчанец - С-55	с отключением	01:00			ЩОЭС_НРЭС_Находка_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	ВПр	06.10.16	06.10.16	1 дн	15.10.16	15.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ЩОЭС_НРЭС_Находка_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	КР	10.10.16	14.10.16	5 дн	17.10.16	21.10.16	5 дн	КР ШСВ 110	с отключением	ВЗ			ЩОЭС_НРЭС_Находка, с объединением шин	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Новый мир	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	26.10.16	26.10.16	1 дн	26.10.16	26.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ЩОЭС_АРЭС_Н.Мир_привод	с включением ремонтной перемычки
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Океан	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Горноста́й - Океан	Нет	ВПр	17.10.16	26.10.16	10 дн	17.10.16	26.10.16	10 дн	ВПр на период профвосстановления РЗА по КВЛ 110 кВ Горноста́й-Океан	с отключением	02:00			ЩОЭС_ВРЭС_РЗА	с включением ремонтной перемычки
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Океан	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Океан - Муравейка	Нет	ВПр	17.10.16	26.10.16	10 дн	17.10.16	26.10.16	10 дн	ВПр на период профвосстановления РЗА по КВЛ 110 кВ Океан-Муравейка	с отключением	02:00			ЩОЭС_ВРЭС_РЗА	с включением ремонтной перемычки

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Океан	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВКЛ	17.10.16	26.10.16	10 дн	17.10.16	26.10.16	10 дн	Вкл в работу на период профвосстановления РЗА по ВЛ 110 кВ Горностаи океан, Океан-Муравейка, СВ 110, ТН 110 1С, ТН 110 2С.	без отключения	ВЗ			ПЮЭС_ВРЭС_РЗА	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Океан	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	17.10.16	26.10.16	10 дн	17.10.16	26.10.16	10 дн	на период профвосстановления РЗА по ВЛ 110 кВ Горностаи океан, Океан-Муравейка, СВ 110, ТН 110 1С, ТН 110 2С.	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС_привод	с включением ремонтной перемычки
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Океан	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Горностаи - Океан	Нет	ВПр	06.10.16	06.10.16	1 дн	19.10.16	19.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 КВЛ Горн - Ок	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС_привод	с включением ремонтной перемычки
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Океан	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Океан - Муравейка	Нет	ВПр	06.10.16	06.10.16	1 дн	19.10.16	19.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 КВЛ Ок - Мур	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС_привод	с включением ремонтной перемычки
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Океан	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВКЛ	06.10.16	06.10.16	1 дн	19.10.16	19.10.16	1 дн	Вкл в работу на период опробования действия привода	без отключения	ВЗ			ПЮЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Океан	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	06.10.16	06.10.16	1 дн	19.10.16	19.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	02:00			ПЮЭС_ВРЭС_РЗА	с включением ремонтной перемычки
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Орлиная	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	Нет	ВПр	18.10.16	18.10.16	1 дн	04.10.16	04.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 КВЛ ВТЭЦ-1-Орл	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Орлиная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	18.10.16	18.10.16	1 дн	04.10.16	04.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Орлиная	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	Нет	ВПр	18.10.16	18.10.16	1 дн	04.10.16	04.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 КВЛ ВТЭЦ-2-Орл с отп Глб	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Орлиная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 КВЛ ВТЭЦ-2-Орл с отп Глб	Нет	ТР	18.10.16	18.10.16	1 дн	04.10.16	04.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Петровичи	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Петровичи - Вадимовка	Нет	РЕЗ	25.10.16	26.10.16	2 дн	25.10.16	26.10.16	2 дн	ВПр на период высоковольтных испытаний ТН-110 кВ 2С	с отключением	02:00			ПЦЭС_Петровичи-Вад	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Петровичи	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Нет	ВПр	25.10.16	26.10.16	2 дн	25.10.16	26.10.16	2 дн	ВПр на период высоковольтных испытаний ТН-110 кВ 2С	с отключением	02:00			ПЦЭС_Петровичи-Вад	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Петровичи	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	25.10.16	28.10.16	4 дн	25.10.16	28.10.16	4 дн	ВПр на период высоковольтных испытаний ТН-110 кВ 2С, ТН-110 кВ 1С	с отключением	02:00			ПЦЭС_Петровичи	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Петровичи	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи	Нет	РЕЗ	27.10.16	28.10.16	2 дн	27.10.16	28.10.16	2 дн	ВПр на период высоковольтных испытаний ТН-110 кВ 1С	с отключением	02:00			ПЦЭС_Хороль-Петровичи	с включением ремонтной перемычки
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Петровичи	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Нет	РЕЗ	27.10.16	28.10.16	2 дн	27.10.16	28.10.16	2 дн	ВПр на период высоковольтных испытаний ТН-110 кВ 1С	с отключением	02:00			ПЦЭС_Хороль-Петровичи	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Подьяпольск	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	27.10.16	27.10.16	1 дн	27.10.16	27.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ПЮЭС_АРЭС_Подьял_привод	с включением ремонтной перемычки
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая	Нет	ВПр	26.09.16	04.10.16	9 дн	26.09.16	04.10.16	9 дн	ВПр на период КР 2С 110	с отключением	02:00			ПЦЭС_Полев_2С	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Нет	ВПр	26.09.16	04.10.16	9 дн	26.09.16	04.10.16	9 дн	КР 2С 110: РШ 110 Т-2, РШ 110 ТН 110 2С, РС 110 2С в ст 3С, РС 110 2С в ст. 1С, РШ 110 ВЛ Лип. С откл. 2С 110 (КР), СВ 110 1-2С (ВПр), СВ 110 2-3С (ВПр), ВПр для ВЛ 110 кВ Липовцы -Полевая	с отключением	02:00			ПЦЭС_Полев_2С	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110 1-2С	Нет	ВПр	26.09.16	04.10.16	9 дн	26.09.16	04.10.16	9 дн	ВПр на период КР 2С 110	с отключением	02:00			ПЦЭС_Полев_2С	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110 2-3С	Нет	ВПр	26.09.16	04.10.16	9 дн	26.09.16	04.10.16	9 дн	ВПр на период КР 2С 110	с отключением	02:00			ПЦЭС_Полев_2С	
Утверждена	Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110 2-3С	Нет	КР	05.10.16	14.10.16	10 дн	-	-	-	КР СВ 110 2-3С с заменой вводов	с отключением	ВЗ	1. Изменение эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации СВ 110 2-3С может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Вадимовка - Мучная или ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль. 2. Рекомендовано выполнить КР СВ 110 2-3С ПС 110 кВ Полевая в срок с 19.09.2016 по 04.10.2016 в период ВПр СВ 110 2-3С для КР 3С 110 и КР 2С 110 ПС 110 кВ Полевая, о чем сообщено зам. нач. ОДИАС Беляеву 08.09.2016.		ПЦЭС_Полев	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Приозерная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ИСП	19.10.16	20.10.16	2 дн	13.10.16	14.10.16	2 дн	Высоковольтные испытания СВ 110, ТТ СВ-110 кВ 1С 110, ТТ СВ-110 кВ 2С 110	с отключением	ВЗ			ЩЭС_Приозерная СВ 110	с включением ремонтной перемычки
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Промузел	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел	Нет	ВПр	26.10.16	26.10.16	1 дн	26.10.16	26.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 ВЛ Спут-Промуз	с отключением	01:00			ЩОЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Промузел	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел	Нет	ВПр	26.10.16	26.10.16	1 дн	26.10.16	26.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 ВЛ АТЭЦ-Промуз	с отключением	01:00			ЩОЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Промузел	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	26.10.16	26.10.16	1 дн	26.10.16	26.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ЩОЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Промузел	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ – Промуз	Нет	ТР	26.10.16	26.10.16	1 дн	26.10.16	26.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ЩОЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Раздольное-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1	Нет	ВПр	12.10.16	12.10.16	1 дн	05.10.16	05.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 ВЛ ЗПД - Кип - Рд-1	с отключением	01:00			ЩОЭС_АРЭС_Рд-1_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Раздольное-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Раздольное 1 - Раздольное-2	Нет	ВПр	12.10.16	12.10.16	1 дн	05.10.16	05.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 ВЛ Рд-1 – Рд-2	с отключением	01:00			ЩОЭС_АРЭС_Рд-1_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Раздольное-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Пушкинская - Раздольное-1	Нет	ВПр	12.10.16	12.10.16	1 дн	05.10.16	05.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 ВЛ Пушк - Рд-1	с отключением	01:00			ЩОЭС_АРЭС_Рд-1_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Раздольное-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Раздольное 1 - Раздольное-2	Нет	ВПр	12.10.16	12.10.16	1 дн	05.10.16	05.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 ВЛ Рд-1 – Рд-2	с отключением	01:00			ЩОЭС_АРЭС_Рд-2_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Раздольное-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Раздольное-2 - Тереховка	Нет	ВПр	12.10.16	12.10.16	1 дн	05.10.16	05.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 ВЛ Рд-2 - Тер	с отключением	01:00			ЩОЭС_АРЭС_Рд-2_привод	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Спутник	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник	Нет	ВПр	27.10.16	27.10.16	1 дн	27.10.16	27.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 ВЛ Чк - Спут	с отключением	01:00			ЩОЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Спутник	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел	Нет	ВПр	27.10.16	27.10.16	1 дн	27.10.16	27.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 ВЛ Спут - Промуз	с отключением	01:00			ЩОЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Стройиндустрия	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	21.10.16	21.10.16	1 дн	28.10.16	28.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ЩОЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Тереховка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	10.10.16	10.10.16	1 дн	10.10.16	10.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ЩОЭС_АРЭС_Терех_привод	с включением ремонтной перемычки
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Топаз	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	03.10.16	07.10.16	5 дн	03.10.16	07.10.16	5 дн	ВПр на период профвосстановления РЗА: АУВ, КСЗ, защиты Т-1 (3-5 окт), Т-2 (6-7 окт)	с отключением	02:00			ЩОЭС_ШРЭС_РЗА	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Топаз	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Береговая 2 - Топаз - Новый мир	Нет	ЗРР	06.10.16	07.10.16	2 дн	05.10.16	06.10.16	2 дн	ВПр на период профвосстановления РЗА: АУВ, защиты Т-2	с отключением	02:00			ЩОЭС_ШРЭС_РЗА	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Топаз	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	25.10.16	25.10.16	1 дн	06.10.16	06.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ЩОЭС_АРЭС_Топаз_привод	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ УКФ	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	КР	03.10.16	07.10.16	5 дн	03.10.16	07.10.16	5 дн	КР СВ 110	с отключением	ВЗ			ЩЭС_Междуречье	с включением ремонтной перемычки
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ УКФ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	Рем. пер. 110	Нет	ВКЛ	03.10.16	07.10.16	5 дн	03.10.16	07.10.16	5 дн	Вкл в работу на период КР СВ 110, высоковольтных испытаний ТН 110 1С (с откл 1С 110), ТН 110 2С (с откл 2С 110) поочередно	без отключения	ВЗ			ЩЭС_Междуречье	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ УКФ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Междуречье - УКФ	Нет	ВПр	25.10.16	26.10.16	2 дн	25.10.16	26.10.16	2 дн	ВПр на период КР Рем.пер.110	с отключением	02:00			ЩЭС_Междуречье-УКФ	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ УКФ	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	25.10.16	28.10.16	4 дн	25.10.16	28.10.16	4 дн	ВПр на период КР Рем.пер.110, РС 110 1С, РС 110 2С поочередно	с отключением	02:00			ЩЭС_УКФ	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ УКФ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	Рем. пер. 110	Нет	КР	25.10.16	28.10.16	4 дн	25.10.16	28.10.16	4 дн	КР Рем.пер.110: Ррем.пер 110 ВЛ МР-УКФ, РЛ 110 ВЛ МР-УКФ, Ррем.пер 110 ВЛ УКФ-Усс-1, РЛ 110 ВЛ УКФ-Усс-1	с отключением	02:00			ЩЭС_УКФ	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ УКФ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1	Нет	ВПр	27.10.16	28.10.16	2 дн	27.10.16	28.10.16	2 дн	ВПр на период КР Рем.пер.110	с отключением	02:00			ЩЭС_УКФ-Усс-1	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль	Нет	ВПр	10.10.16	14.10.16	5 дн	10.10.16	14.10.16	5 дн	ВПр на период наладки РЗА: АУВ, КСЗ (ШМЗЛ-05)	с отключением	02:00			ЩЭС_РЗА_Яр-Хор	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1	Нет	ВПр	18.10.16	18.10.16	1 дн	18.10.16	18.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода, текущего ремонта	с отключением	01:00			ПНОЭС_ПРЭС_ХФЗ_опроб	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2	Нет	ВПр	19.10.16	19.10.16	1 дн	18.10.16	18.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода, текущего ремонта	с отключением	01:00			ПНОЭС_ПРЭС_ХФЗ_опроб	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ	Нет	ТР	20.10.16	20.10.16	1 дн	18.10.16	18.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода, текущего ремонта	с отключением	01:00			ПНОЭС_ПРЭС_ХФЗ_опроб	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ	Нет	ВПр	21.10.16	21.10.16	1 дн	18.10.16	18.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода, текущего ремонта	с отключением	01:00			ПНОЭС_ПРЭС_ХФЗ_опроб	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	ТР	21.10.16	21.10.16	1 дн	18.10.16	18.10.16	1 дн	Опробование действия привода, текущий ремонт	с отключением	01:00			ПНОЭС_ПРЭС_ХФЗ_опроб	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	ТР	21.10.16	21.10.16	1 дн	18.10.16	18.10.16	1 дн	Опробование действия привода, текущий ремонт	с отключением	01:00			ПНОЭС_ПРЭС_ХФЗ_опроб	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ ПаГРЭС – ХФЗ-1	Нет	ТР	18.10.16	18.10.16	1 дн	18.10.16	18.10.16	1 дн	Опробование действия привода, текущий ремонт	с отключением	01:00			ПНОЭС_ПРЭС_ХФЗ_опроб	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ ПаГРЭС – ХФЗ-2	Нет	ТР	19.10.16	19.10.16	1 дн	18.10.16	18.10.16	1 дн	Опробование действия привода, текущий ремонт	с отключением	01:00			ПНОЭС_ПРЭС_ХФЗ_опроб	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ Ан/т-Фр/т-ХФЗ	Нет	ТР	20.10.16	20.10.16	1 дн	18.10.16	18.10.16	1 дн	Опробование действия привода, текущий ремонт	с отключением	01:00			ПНОЭС_ПРЭС_ХФЗ_опроб	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Чайка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	28.10.16	28.10.16	1 дн	25.10.16	25.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ПНОЭС_ВРЭС_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Штыково	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Штыково	Нет	ВПр	18.10.16	18.10.16	1 дн	17.10.16	17.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 ВЛ Ан/т - Штык	с отключением	01:00			ПНОЭС_АРЭС_Штык_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Штыково	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т - Штыково	Нет	ВПр	18.10.16	18.10.16	1 дн	17.10.16	17.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 ВЛ Вокз/т - Фр/т - Штык	с отключением	01:00			ПНОЭС_АРЭС_Штык_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Штыково	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевы - Штыково №2	Нет	ВПр	18.10.16	18.10.16	1 дн	17.10.16	17.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол - Штык №2	с отключением	01:00			ПНОЭС_АРЭС_Штык_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Штыково	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевы - Штыково №1	Нет	ВПр	18.10.16	18.10.16	1 дн	17.10.16	17.10.16	1 дн	ВПр на период опробования действия привода В 110 ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол - Штык №1	с отключением	01:00			ПНОЭС_АРЭС_Штык_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / В 110 кВ	ОШСВ 110	Нет	ТР	18.10.16	18.10.16	1 дн	17.10.16	17.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ПНОЭС_АРЭС_Штык_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык №1	Нет	ТР	18.10.16	18.10.16	1 дн	17.10.16	17.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ПНОЭС_АРЭС_Штык_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык №2	Нет	ТР	18.10.16	18.10.16	1 дн	17.10.16	17.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ПНОЭС_АРЭС_Штык_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ Вокз/т-Фр/т-Штык	Нет	ТР	18.10.16	18.10.16	1 дн	17.10.16	17.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ПНОЭС_АРЭС_Штык_привод	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ Ан/т-Штык	Нет	ТР	18.10.16	18.10.16	1 дн	17.10.16	17.10.16	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00			ПНОЭС_АРЭС_Штык_привод	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / Реакторы / РШ 500 кВ	ШР-3	Нет	ТР	03.10.16	07.10.16	5 дн	03.10.16	07.10.16	5 дн	Текущий ремонт, диагностика ШР-3, ТТ-9	с отключением	08:00			ППМЭС: Не успели выполнить ремонт в июле ввиду необходимости ввода линии в работу из-за аварийного отключения В-220 Губ-т ПримРДУ: На время ремонта ШР-3 ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС включить в работу ШР-4 ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС. Потеря ПА нет.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / Реакторы / РШ 500 кВ	ШР-4	Да	ТР	12.10.16	23.10.16	12 дн	12.10.16	23.10.16	12 дн	Текущий ремонт, диагностика ШР-4, ОПН ШР-4	с отключением	08:00			Потеря ПА нет.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В121	Да	ТР	12.10.16	23.10.16	12 дн	12.10.16	23.10.16	12 дн	Техническое обслуживание	с отключением	02:00			Потеря ПА нет.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	8АТ	Да	ТР	24.10.16	30.10.16	7 дн	24.10.16	30.10.16	7 дн	Текущий ремонт ТН 8АТ, Р 8АТ	с отключением	02:00			Потеря ПА нет.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В40	Да	ТР	24.10.16	30.10.16	7 дн	24.10.16	30.10.16	7 дн	Текущий ремонт Р8АТ, Р40А. Опробование привода от защит РЗА, профвосстановление УРОВ, Профвосстановление автоматики управления Р40А, Р42Б	с отключением	02:00			С отключением и заземлением, совместно с 8АТ, В42. с отключением и разборкой схемы (профвосстановление УРОВ). Потеря ПА нет.	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В42	Да	ВПр	24.10.16	30.10.16	7 дн	24.10.16	30.10.16	7 дн	Текущий ремонт Р8АТ, Р40А. Опробование привода от защиты РЗА, профвосстановление УРОВ, Профвосстановление автоматики управления Р40А, Р42Б. Профвосстановление РЗ ТТ42	с отключением	02:00			С отключением и заземлением, совместно с 8АТ, В42, с отключением и разборкой схемы (профвосстановление УРОВ). Потеря ПА нет.	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1с 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	10.10.16	14.10.16	5 дн	17.10.16	21.10.16	5 дн	Техническое обслуживание Рл 220 Чуг-2, Техническое обслуживание, Замена дефектного ИОС Рс 220 1с.	с отключением	04:00			Отключить и заземлить 1с 220, совместно с ВЛ 220 кВ Чугуевка- 2 - Партизанск, СВ 220. ВПр В 220 АТ-1.	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	10.10.16	14.10.16	5 дн	17.10.16	21.10.16	5 дн	технического обслуживание Рл 220 Чуг-2, Рс 220 1с	с отключением	02:00			Потеря ПА нет.	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	10.10.16	14.10.16	5 дн	17.10.16	21.10.16	5 дн	Техническое обслуживание РЗ 220 кВ АТ-1.	с отключением	02:00			С отключением, совместно с АТ-1 ПаГРЭС	
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2	Нет	КР	28.09.16	09.10.16	12 дн	28.09.16	09.10.16	12 дн	Замена опор	с отключением	ВЗ			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2 ПМЭС: Перенесено из августа из-за отсутствия материалов по ИП. Потеря ПА нет. В работе каналы ПА УПАСК по ВОЛС Владивосток - Аэропорт - Артемовская ТЭЦ	
Утверждена	Исходная, разбитая	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск	Да, срок ремонта изменен	КР	28.09.16	08.10.16	11 дн	28.09.16	08.10.16	11 дн	Монтаж обводных гирианд, ремонт провода и ГТ, ВО опор. ПС 220 кВ К. Профконтроль РЗА ПС 220 кВ Лесозаводск: КР РЛ 220 К, ТР КС 220 К (ф.В), ВЧЗ 220 ВЛ К (ф.А, В, С). Опробование привода В 220 К в цикле АПВ. ТР 2С 220.	с отключением	04:00			ПримРДУ: В ЛАПНУ «Юг» и РАДВ «Юг» ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС теряется формирование ПО ФОЛ К – Лесозаводск со стороны ПС 220 кВ К. Обязательна информация в соответствии с п.5.17 Положения по заявкам (ЛЭП под наведенным напряжением). Информация об эксплуатационном состоянии ВЧ каналов (связь) ПМЭС: Увеличение объема работ	под наведенным напряжением
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	28.09.16	02.10.16	5 дн	28.09.16	02.10.16	5 дн	Снижение объема ОН на 23 МВт на период ремонта 2С 110 кВ ПС 220 кВ Арсеньев-2. (Потеря реализации ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5 на ПС 110 кВ Молодежная, на ПС 220 кВ Арсеньев-2 от ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ «Север», РАДВ «Север». Потеря реализации ОНД2, ОНД3 на ПС 110 кВ Молодежная, на ПС 220 кВ Арсеньев-2 от АРПМ 500. Потеря реализации ОНД1 на ПС 110 кВ Молодежная, на ПС 220 кВ Арсеньев-2 от ЛАПНУ «Юг», РАДВ «Юг». Потеря реализации ОНД1, ОНД5 на ПС 110 кВ Молодежная, на ПС 220 кВ Арсеньев-2 от АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиягино/т, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск.	с отключением	02:00				
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ НПС-38 - Лесозаводск	Да, срок ремонта изменен	КР	28.09.16	09.10.16	12 дн	28.09.16	09.10.16	12 дн	Рубка ОСД, замена изоляции, устранение негабарита, перемонтаж шлейфов, регулировка ГВН, ВО опор. ПС 220 кВ Лесозаводск: ТР РЛ 220 НПС-38, ТР КС 220 НПС-38 (ф.В), ТР ВЧ 220 НПС-38 (ф.А,В,С), КР 2С 220. Опробование привода В 220 НПС-38 в цикле АПВ перед выводом 2С 220 в КР.	с отключением	04:00			Потеря ПА нет	
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	03.10.16	14.10.16	12 дн	03.10.16	14.10.16	12 дн	Снижение объема ОН на 34 МВт (ОН ПС 220 кВ Арсеньев-2, ПС 110 кВ Арсеньев-1) на время ТР ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Арсеньев-1 на ПС 220 кВ Арсеньев-2. Теряется АОСН 110 кВ ПС 220 кВ Арсеньев-2. Объем ОН : - ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5 от ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ «Север», РАДВ «Север»; - ОНД2, ОНД3 от АРПМ 500, АРПМ 220; - ОНД1 от ЛАПНУ «Юг», РАДВ «Юг»; - ОНД1, ОНД5 от АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиягино/т, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск.	с отключением	06:00				
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	03.10.16	05.10.16	3 дн	03.10.16	07.10.16	5 дн	Снижение объема ОН на 12 МВт (ОН ПС 110 кВ Молодежная) на время ТР ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная и профконтроль УПАСК ПРД УПК-Ц 544 кт и ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная на ПС 220 кВ Арсеньев-2 Теряется объем: - ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5 от ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ «Север», РАДВ «Север»; - ОНД2, ОНД3 от АРПМ 500, АРПМ 220; - ОНД1 от ЛАПНУ «Юг», РАДВ «Юг»; - ОНД1, ОНД5 от АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиягино/т, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск.	с отключением					
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	УВ	Снижение объема нагрузки отключаемой действием АЧР на 5МВт и более	Нет	ЗРР	03.10.16	14.10.16	12 дн	03.10.16	14.10.16	12 дн	Снижение объема АЧР на 9,9 МВт (объем АЧР ПС 220 кВ Арсеньев-2) на время ТР ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Арсеньев-1 на ПС 220 кВ Арсеньев-2.	с отключением	06:00				
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Волна – Зелёный угол	Нет	БВР	05.10.16	07.10.16	3 дн	05.10.16	07.10.16	3 дн	Для безопасного выполнения работ по замене опор на ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ – Владивостокская ТЭЦ-2, Монтаж обводных гирианд, перемонтаж шлейфов.	с отключением	02:00			ППМЭС: Необходимость вывода ВЛ 220 кВ Волна - Зеленый угол (оп. 25 - 26) в связи с пересечением ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ 2 (оп. 133 - 134). Совместно с ВЛ 110 кВ Горностай - Океан, ВЛ 110 кВ Зеленый угол - Горностай. ПримРДУ: Согласовано отключение ВЛ 220 кВ Волна – Зелёный угол только для безопасного выполнения работ по монтажу опор на ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2, с ежедневным включением к вечернему максимуму. Потеря ПА нет.	с отключением на ночь

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ	
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 1	Да	КР	10.10.16	16.10.16	7 дн	10.10.16	16.10.16	7 дн	Выправка опор. ПС 220 кВ Уссурийск-2: Опробование привода МВ 220 ДВ-1 в цикле АПВ. ТР Рш 1с 220 пер, Рш 1с ТН 220, Рш 1с 220 АТ-3	с отключением	05:00			Потеря ПА нет.		
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Губерова/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Да, срок ремонта изменен	КР	10.10.16	21.10.16	12 дн	10.10.16	21.10.16	12 дн	Замена ж/б опор, перемонтаж шлейфов, устранение негабарита, ВО опор. ПС 220 кВ Иман: Текущий ремонт, диагностика КС 220 Губ/т-И-Лес (ф.А,С) ПС 220 кВ Лесозаводск: Текущий ремонт КС 220 И-Губер/т (ф.А, С), ВЧЗ 220 И-Губер/т (ф.А, С). Опробование В 220 И-Губер/т в цикле АПВ перед выводом в ремонт	с отключением	3			ППМЭС: Увеличение объема работ. Изменение срока в связи с увеличением сроков по ВЛ 220 кВ Лесозаводск - ИПС 38, ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск. Потеря ПА нет.		
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2	Да	КР	10.10.16	16.10.16	7 дн	10.10.16	16.10.16	7 дн	Замена фарфоровой изоляции, замена свайных фундаментов, монтаж обводных гирлянд, перемонтаж шлейфов, ВО опор. ПС 220 кВ Уссурийск-2: Опробование привода МВ 220 Влад в цикле АПВ. Текущий ремонт Рш 1с 220 пер, Рш 1с ТН 220, Рш 1с 220 АТ-3	с отключением	ВЗ			ПримРДУ: Теряется Объем ОН ПС 110 кВ Западная, Артёмовской ТЭЦ, Партизанской ГРЭС, ПС 220 кВ Береговая-2, ПС 220 кВ Широкая: - ОНДЮ3, ОНДЮ5 от АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2).		
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	10.10.16	16.10.16	7 дн	10.10.16	16.10.16	7 дн	Снижение объема ОНДЮ3, ОНДЮ5 на 120 МВт (Объем ОН ПС 110 кВ Западная, Артёмовской ТЭЦ, Партизанской ГРЭС, ПС 220 кВ Береговая-2, ПС 220 кВ Широкая) от АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на время КР ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 (10-16.09), на время вывода в ремонт МКПА №1! ПС 500 кВ Дальневосточная (10-11.09) и на время вывода в ремонт МКПА №2! ПС 220 кВ Уссурийск-2 (12-13.09).	с отключением	ВЗ					
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Зелёный угол	Да, срок ремонта изменен	ТР	17.10.16	21.10.16	5 дн	10.10.16	14.10.16	5 дн	Диагностика КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Зелёный угол, испытание оболочки экранов КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Зелёный угол ПС 220 кВ Зелёный угол: ТО ЛР 220 ВТЭЦ-2, ТН 220 ВТЭЦ-2. Профконтроль РЗА Профконтроль АУВ и УРОВ (ШГЭ2607 019) В 220 ВТЭЦ-2	с отключением	03:00			Потеря ПА нет.		
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	КЛ 220 кВ Патрокл – Русская	Нет	ТР	03.10.16	07.10.16	5 дн	10.10.16	14.10.16	5 дн	Диагностика КЛ, испытание оболочки экранов КЛ.	с отключением	03:00					
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чууевка-2 – Партизанск	Да, срок ремонта изменен	КР	10.10.16	05.11.16	27 дн	17.10.16	05.11.16	20 дн	Замена фарфоровой изоляции, рубка ОСД, монтаж обводных гирлянд, перемонтаж шлейфов, ремонт грозотроса, ВО опор. Переключателный пункт 220 кВ Партизанск: ТР 1с 220 (ТР Рл 220 Чуг-2, ТР Рс 220 1с)	с отключением	04:00			Обязательна информация в поле Оперативные указания по п.5.17 Положения по заявкам (ЛЭП под наведенным напряжением) ИПМЭС: Объединение сроков вывода ЛЭП ПримРДУ: При необходимости увеличения срока ремонта подать предложение в график ремонтов на ноябрь. Потеря ПА нет.	под наведенным напряжением	
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 1	Да, срок ремонта изменен	КР	17.10.16	23.10.16	7 дн	17.10.16	23.10.16	7 дн	Выправка опор (поперек ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 1)	без отключения	05:00			ППМЭС: Увеличение объема работ. Потеря ПА нет.		
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна	Да, срок ремонта изменен	КР	10.10.16	15.10.16	6 дн	17.10.16	22.10.16	6 дн	Рубка ОСД, перемонтаж шлейфов, ремонт провода, ВО опор. ПС 500 кВ Владивосток: Профвосстановление РЗА. ПС 220 кВ Волна: Профвосстановление РЗА	с отключением	02:00			Обязательна информация по п.5.17 Положения о заявках ЛЭП под наведенным напряжением Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ каналов (связь и ТМ) ИПМЭС: Перенос в пользу ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ 2, ВЛ 220 кВ Волна - Зеленый угол. ПримРДУ: 1) Теряется объем ОН ПС 110 кВ Западная: - ОНД4, ОНД5 от ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ «Север», РАДВ «Север»; - ОНД5 от АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск; - ОНД14 от ЛАПНУ «Юг», РАДВ «Юг», АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т, АОПО ВЛ 220 кВ ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск; - ОНДЮ5 от АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2), АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток; - ОНДЮ8 от АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2. 2) при условии ежедневного включения к вечернему максимуму и АГ=2часа.		под наведенным напряжением
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	10.10.16	15.10.16	6 дн	17.10.16	22.10.16	6 дн	Снижение объема на 30 МВт (ОН ПС 110 кВ Западная) на время КР ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна. Теряется объем: - ОНД4, ОНД5 от ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ «Север», РАДВ «Север»; - ОНД5 от АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск; - ОНД14 от ЛАПНУ «Юг», РАДВ «Юг», АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск; - ОНДЮ5 от АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2), АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток; - ОНДЮ8 от АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2.	с отключением	03:00					

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная, разбитая	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Да, срок ремонта изменен	КР	22.10.16	03.11.16	13 дн	22.10.16	03.11.16	13 дн	Замена ж/б опоры, замена фарфоровой изоляции, перемонтаж шлейфов, ВО опор. ПС 220 кВ Лесозаводск; Текущий ремонт РЛ 220 И-ПримГРЭС. Опробование привода В 220 И-ПримГРЭС в цикле АПВ.	с отключением	2			Обязательна информация по п. 5. 17 Положения по заявкам. Потеря ПА нет.	под наведенным напряжением
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Да, срок ремонта изменен	КР	29.10.16	03.11.16	6 дн	29.10.16	03.11.16	6 дн	Выправка опор (поперек ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман)	без отключения	05:00			Потеря ПА нет.	
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	11.10.16	12.10.16	2 дн	31.10.16	01.11.16	2 дн	Замена алгоритма ФОЛ МКПА 220 кВ №1 ПС 220 кВ Уссурийск-2. Снижение объема ОН на 65 МВт (ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2) - ОНД3, ОНД4, ОНД5 от ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ «Север», РАДВ «Север»; - ОНД3 от АРПМ 500, АРПМ 220; - ОНД15 от ЛАПНУ «Юг», РАДВ «Юг»; - ОНДЮ3, ОНДЮ5 от АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2); - ОНД5, ОНД15 от АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск; - ОНДЮ7 от АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2), АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2. Теряются УВ ОНДЮ3, ОНДЮ5 от АДВ ВЛ 220 кВ Дальнево-сточная - Уссурийск-2 №1 и ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №2) на ПС 220 кВ Уссурийск-2.	с отключением	01:00				
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Волна - Зелёный угол	Нет	КР	24.10.16	28.10.16	5 дн	31.10.16	01.11.16	2 дн	Монтаж обводных гирлянд, перемонтаж шлейфов	с отключением	03:00			ППМЭС: Невыполнение части работ во время планового вывода ВЛ в ремонт из-за отсутствия материалов. ПримРДУ: Сокращение срока согласовано с ППМЭС. Потеря ПА нет.	
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	УВ	Снижение объема нагрузки отключаемой действом АЧР на 5МВт и более	Нет	ЗРР	11.10.16	12.10.16	2 дн	31.10.16	01.11.16	2 дн	Замена алгоритма ФОЛ МКПА 220 кВ №1 ПС 220 кВ Уссурийск-2. Снижение объема АЧР на 65 МВт (АЧР ПС 220 кВ Уссурийск-2).	с отключением	01:00				
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная	Да, срок ремонта изменен	ТР	28.09.16	05.10.16	8 дн	28.09.16	05.10.16	8 дн	Техническое обслуживание РЛ 110 Мол, ТТ 110 Мол, РШ 2С 110 Мол	с отключением	02:00			ПримРДУ: - Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная, В 110 Мол. С отключением и заземлением 2С 110 кВ (27 сентября-01 октября 2016) - Потеря реализации ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5 на ПС 110 кВ Молодежная от ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ «Север», РАДВ «Север». Потеря реализации ОНД2, ОНД3 на ПС 110 кВ Молодежная от АРПМ 500, АРПМ 220. Потеря реализации ОНД1 на ПС 110 кВ Молодежная от ЛАПНУ «Юг», РАДВ «Юг». Потеря реализации ОНД1, ОНД5 на ПС 110 кВ Молодежная от АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110 кВ	Да, срок ремонта изменен	ТР	28.09.16	02.10.16	5 дн	28.09.16	02.10.16	5 дн	Техническое обслуживание РШ 2С 110 Мол, РШ 110 ТН 2С, РС 110 2С, РШ 2С 110 АТ-2, РШ 2С ОВ 110	с отключением	02:00			ПримРДУ: - Отключить и заземлить 2С 110 кВ, ТН 2С 110, СВ 110, В 110 АТ-2, В 110 Мол, ОВ 110. С отключением ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная. С отключением ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Арсеньев-1 - Потеря реализации ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5 на ПС 220 кВ Арсеньев-2 от ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ «Север», РАДВ «Север». Потеря реализации ОНД2, ОНД3 на ПС 220 кВ Арсеньев-2 от АРПМ 500, АРПМ 220. Потеря реализации ОНД1 на ПС 220 кВ Арсеньев-2 от ЛАПНУ «Юг», РАДВ «Юг». Потеря реализации ОНД1, ОНД5 на ПС 220 кВ Арсеньев-2 от АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск. - Потеря реализации ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5 на ПС 110 кВ Молодежная от ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ «Север», РАДВ «Север». Потеря реализации ОНД2, ОНД3 на ПС 110 кВ Молодежная от АРПМ 500, АРПМ 220. Потеря реализации ОНД1 на ПС 110 кВ Молодежная от ЛАПНУ «Юг», РАДВ «Юг».	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	28.09.16	02.10.16	5 дн	28.09.16	02.10.16	5 дн	ТО РС 110 2С, РШ 2С 110 Мол, РШ 110 ТН 2С, РШ 2С 110 АТ-2, РШ 2С ОВ 110. Опробование привода СВ 110 от РЗА	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 2С 110 кВ и СВ 110. С отключением и разборкой схемы СВ 110 при опробовании привода	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 110 Мол	Нет	ТР	28.09.16	05.10.16	8 дн	28.09.16	05.10.16	8 дн	Техническое обслуживание РЛ 110 Мол, ТТ 110 Мол, РШ 2С 110 Мол	с отключением	04:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная, В 110 Мол. С отключением и заземлением 2С 110 кВ (28 сентября-02 октября 2016)	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-2	Нет	ЗРР	30.09.16	02.10.16	3 дн	30.09.16	02.10.16	3 дн	Включение АТ-2 через ОВ 110 и ОСШ 110 кВ на 1С 110 кВ для ТР 2С 110 кВ (ТР РШ 2С 110 АТ-2) После окончания работ по ремонту РШ 2С 110 ОВ	без отключения	02:00			Отключить и заземлить В 110 АТ-2	с переводом на ОВ
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Да	ТР	03.10.16	08.10.16	6 дн	03.10.16	08.10.16	6 дн	Текущий ремонт РШ ОШ 110 Арс-1.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОСШ 110 кВ, ВПр ОВ 110. Совместно с ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Арсеньев-1.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Да	ТР	03.10.16	04.10.16	2 дн	03.10.16	04.10.16	2 дн	Текущий ремонт ТН ОШ 110 (ф.В)	с отключением	02:00				
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да	ВПр	03.10.16	08.10.16	6 дн	03.10.16	08.10.16	6 дн	Простой в связи с ТР ОСШ 110 кВ: ТР ТН ОШ 110, ТР РШ ОШ 110 Арс-1. Опробование привода ОВ 110 от защит РЗА	с отключением	02:00			С отключением и разборкой схемы	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Арсеньев-2	Нет	ВПр	10.10.16	13.10.16	4 дн	10.10.16	13.10.16	4 дн	ВПр на время по переносу Рш В 220 АТ-2 (для последующего ТР, переноса на поверхностный фундамент ТТ 220 АТ-2).	с отключением	2			Потеря ПА нет.	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да	ВПр	24.10.16	24.10.16	1 дн	10.10.16	10.10.16	1 дн	Опробование привода В 220 АТ-1, В 110 АТ-1 от защит РЗА	с отключением	01:00			с отключением и разборкой схемы. ПримРДУ: выполнить перед выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-2 и 2С 220, СВ 220, АТ-2, В 220 АТ-2 ПС 220 кВ Арсеньев-2.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Нет	ЗРР	10.10.16	21.10.16	12 дн	10.10.16	21.10.16	12 дн	Работа в режиме 110/10 в связи с переносом на поверхностный фундамент ТТ 220 АТ-2.	с отключением	ВЗ				
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Нет	БВР	10.10.16	13.10.16	4 дн	10.10.16	13.10.16	4 дн	Отключение СВ 220 для безопасного выполнения работ по переносу Рш В 220 АТ-2 (для последующего ТР, переноса на поверхностный фундамент ТТ 220 АТ-2).	с отключением	2			Потеря ПА нет.	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да	ВПр	24.10.16	24.10.16	1 дн	10.10.16	10.10.16	1 дн	Опробование привода в цикле АПВ	с отключением	00:30			Потеря ПА нет.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / СП 220 кВ	2С 220 кВ	Нет	ТР	10.10.16	13.10.16	4 дн	10.10.16	13.10.16	4 дн	Перенос Рш В 220 АТ-2 для последующего ТР, переноса на поверхностный фундамент ТТ 220 АТ-2.	с отключением	2			Отключить и заземлить 2С 220 кВ	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-1	Да	ВПр	24.10.16	24.10.16	1 дн	10.10.16	10.10.16	1 дн	Опробование привода от защит РЗА	с отключением	01:30			С отключением и разборкой схемы ПримРДУ: выполнить перед выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-2 и 2С 220, СВ 220, АТ-2, В 220 АТ-2 ПС 220 кВ Арсеньев-2.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-2	Нет	ТР	10.10.16	13.10.16	4 дн	10.10.16	13.10.16	4 дн	Перенос Рш В 220 АТ-2(для последующего ТР, переноса на поверхностный фундамент ТТ 220 АТ-2).	с отключением	2				
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 2С 220	Нет	ВПр	10.10.16	13.10.16	4 дн	10.10.16	13.10.16	4 дн	Перенос Рш В 220 АТ-2(для последующего ТР, переноса на поверхностный фундамент ТТ 220 АТ-2).	с отключением	2				
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 АТ-1	Нет	ВПр	24.10.16	24.10.16	1 дн	10.10.16	10.10.16	1 дн	Опробование привода В 110 АТ-1 от защит РЗА	с отключением	01:00			ПримРДУ: выполнить перед выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-2 и 2С 220, СВ 220, АТ-2, В 220 АТ-2 ПС 220 кВ Арсеньев-2.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-2	Нет	ТР	13.10.16	21.10.16	9 дн	13.10.16	21.10.16	9 дн	Текущий ремонт и перенос на поверхностный фундамент ТТ 220 АТ-2.	с отключением	ВЗ				
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1	Нет	ВПр	03.10.16	04.10.16	2 дн	03.10.16	04.10.16	2 дн	Профконтроль КС3(7SA522) 1 к ВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1, КС3(7SA522) 2 к ВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1, Профконтроль АУВ и УРОВ(6MD664) В 110 Бер-1	с отключением	02:00			Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ каналов (связь)	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна	Да, срок ремонта изменен	ВПр	10.10.16	15.10.16	6 дн	17.10.16	22.10.16	6 дн	Профвостановление РЗА (ВЧБ и КС3 (7SA522) ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна, КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна	с отключением	02:00			Обязательна информация о ВЧ каналах (связь и ТМ)	
Утверждена	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110кВ Восточная ТЭЦ-Зелёный угол	Нет	ТР	03.10.16	04.10.16	2 дн	-	-	-	Техническое обслуживание КС 110 Восточная ТЭЦ	с отключением	02:00			1. Изменение эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации КВЛ 110кВ Восточная ТЭЦ-Зелёный угол может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2.	
Утверждена	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Волна	Нет	ВПр	05.10.16	07.10.16	3 дн	-	-	-	Замена внешней теплоизоляции для герметизации внешних фланцевых соединений яч. 220 кВ "ВЛ 220 кВ Волна – Зелёный угол" КРУ"У 220 кВ.	с отключением	ВЗ			Изменение эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации В 220 Волна ПС 220 кВ Зелёный угол для выполнения работ с АГ=ВЗ в ремонтной схеме ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2 может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.	ППМЭС: Работает внешний подрядчик
Утверждена	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Волна – Зелёный угол	Нет	ВПр	05.10.16	07.10.16	3 дн	-	-	-	Замена внешней теплоизоляции для герметизации внешних фланцевых соединений яч. 220 кВ "ВЛ 220 кВ Волна – Зелёный угол" КРУ"У 220 кВ.	с отключением	ВЗ			Изменение эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации ВЛ 220 кВ Волна – Зелёный угол для выполнения работ с АГ=ВЗ в ремонтной схеме ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2 может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети. Потеря ПА нет.	ППМЭС: Работает внешний подрядчик
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зеленый угол - Горностаи	Нет	БВР	05.10.16	06.10.16	2 дн	05.10.16	06.10.16	2 дн	Техническое обслуживание КС 110 Горн. Ревизия болтовых соединений грозотрос. Р-123 п. 1.1	с отключением	02:00			Обязательна информация вполе Оперативные указания в соответствии с п.5.17 Положения о заявках (ЛЭП под наведенным напряжением) ППМЭС: Перенесены сроки из за загрузки персонала в июне. ПримРДУ: Согласовано отключение ВЛ 110 кВ Зеленый угол - Горностаи только для безопасного выполнения работ по монтажу опор на ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2, с ежедневным включением к вечернему максимуму.	под наведенным напряжением

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Нет	ВПр	09.10.16	11.10.16	3 дн	-	-	-	Замена внешней теплоизоляции для герметизации внешних фланцевых соединений яч. 220 кВ АТ-2 КРУЭ 220 кВ,	с отключением	ВЗ	1. Изменение эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации АТ-2 ПС 220 кВ Зелёный угол может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2 или КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Зеленый угол.		ППМЭС: Работает внешний подрядчик	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 220 1С	Да, срок ремонта изменен	ВПр	17.10.16	18.10.16	2 дн	10.10.16	11.10.16	2 дн	Профконтроль вторичных цепей ТН 220 1С.	с отключением	02:00				
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 220 кВ	КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Зелёный угол	Да, срок ремонта изменен	ВПр	17.10.16	21.10.16	5 дн	10.10.16	14.10.16	5 дн	Профконтроль РЗА (ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607091) КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Зелёный угол, КСЗ (ШЭ2607021) КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Зелёный угол)	с отключением	03:00			Потеря ПА нет.	
Утверждена	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ВПр	12.10.16	14.10.16	3 дн	-	-	-	Замена внешней теплоизоляции для герметизации внешних фланцевых соединений яч. 220 кВ АТ-1 КРУЭ 220 кВ,	с отключением	ВЗ	1. Изменение эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации АТ-1 ПС 220 кВ Зелёный угол может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Зеленый угол.		ППМЭС: Работает внешний подрядчик	
Утверждена	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол	Нет	ВПр	16.10.16	18.10.16	3 дн	-	-	-	Замена внешней теплоизоляции для герметизации внешних фланцевых соединений яч. 220 кВ "ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол" КРУЭ 220 кВ.	с отключением	ВЗ	1. Изменение эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна.		ППМЭС: Работает внешний подрядчик	
Утверждена	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Владивосток	Нет	ВПр	16.10.16	18.10.16	3 дн	-	-	-	Замена внешней теплоизоляции для герметизации внешних фланцевых соединений яч. 220 кВ "ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол" КРУЭ 220 кВ.	с отключением	ВЗ	1. Изменение эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна.		ППМЭС: Работает внешний подрядчик	
Утверждена	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	24.10.16	25.10.16	2 дн	-	-	-	Профконтроль КСЗ, АУВ и УРОВ (ШЭ2607 015) СВ 110,	с отключением	02:00	1. Изменение эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации СВ 110 ПС 220 кВ Зелёный угол может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети в схеме ремонта ТГ №2 Владивостокской ТЭЦ-2. 2. Подать предложение в график ноября.		с отключением и разборкой схемы, с включением на время проверки	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да, срок ремонта изменен	ВПр	03.10.16	07.10.16	5 дн	03.10.16	06.10.16	4 дн	Опробование привода В 110 АТ-2	с отключением	01:00			С отключением и разборкой схемы В один из указанных дней	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВКЛ	03.10.16	07.10.16	5 дн	03.10.16	06.10.16	4 дн	Опробование привода В 110 АТ-2	без отключения	01:00			В один из указанных дней	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ И - Дальнереченск/т	Да, срок ремонта изменен	ВПр	10.10.16	10.10.16	1 дн	07.10.16	07.10.16	1 дн	Опробование привода В 110 Дальн/т в цикле АПВ	с отключением	00:30				
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	10.10.16	10.10.16	1 дн	07.10.16	07.10.16	1 дн	Опробование привода	с отключением	01:00			с отключением и разборкой схемы	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Дальн/т	Да, срок ремонта изменен	ВПр	10.10.16	10.10.16	1 дн	07.10.16	07.10.16	1 дн	Опробование привода в цикле АПВ	с отключением	00:30			Отключить ВЛ 110 кВ И - Дальнереченск/т на время действия АПВ	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Губерова/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Да, срок ремонта изменен	ВПр	10.10.16	21.10.16	12 дн	10.10.16	21.10.16	12 дн	Текущий ремонт, диагностика КС 220 Губ/т-И-Лес (ф.А,С)	с отключением	02:00			Потеря ПА нет.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Губ/т-И-Лес	Нет	ВПр	10.10.16	21.10.16	12 дн	10.10.16	21.10.16	12 дн	Простой с связи с ТР, диагностикой КС 220 Губ/т-И-Лес (ф.А,С)	с отключением	02:00				
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да, срок ремонта изменен	ВКЛ	10.10.16	21.10.16	12 дн	10.10.16	21.10.16	12 дн	Включить в связи с ТР, диагностикой КС 220 Губ/т-И-Лес (ф.А,С)	без отключения	02:00				

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да, срок ремонта изменен	ВКЛ	22.10.16	03.11.16	13 дн	22.10.16	03.11.16	13 дн	Включение в связи с КР ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	без отключения	01:00					
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 ПримГРЭС-И-Лес	Да, срок ремонта изменен	ВПР	22.10.16	03.12.16	43 дн	22.10.16	03.12.16	43 дн	Простой в связи с КР ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	с отключением	01:00					
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / В 220 кВ	3В 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	28.09.16	06.10.16	9 дн	28.09.16	06.10.16	9 дн	Текущий ремонт. Опробование привода в цикле АПВ, диагностика	с отключением	02:00				Потеря ПА нет.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / В 220 кВ	4В 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	28.09.16	06.10.16	9 дн	28.09.16	06.10.16	9 дн	Техническое обслуживание. Опробование привода в цикле АПВ, диагностика	с отключением	02:00				Потеря ПА нет.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск	Да, срок ремонта изменен	ВПР	28.09.16	06.10.16	9 дн	28.09.16	06.10.16	9 дн	ТР ТТ 220 Лес. Профконтроль РЗА (КСЗ (ШДЭ-2801 рез)ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск	с отключением	02:00				С отключением ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск на ПС 220 кВ К. Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ каналов (связь)	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-2 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	28.09.16	06.10.16	9 дн	28.09.16	06.10.16	9 дн	ТР ТН-2 220	с отключением	02:00					
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Нет	ТР	28.09.16	08.10.16	11 дн	28.09.16	08.10.16	11 дн	Перевод на поверхностный фундамент РШ 220 2С СВ. Опробование привода СВ 220 в цикле АПВ перед выводом СВ 220 в ремонт. Профконтроль АУВ СВ 220	с отключением	ВЗ				с отключением и разборкой схемы, с включением на время проверки. Потеря ПА нет.	
Утверждена	Исходная, разбитая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2С 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	28.09.16	08.10.16	11 дн	28.09.16	08.10.16	11 дн	Перевод на поверхностный фундамент РШ 220 2С СВ	с отключением	05:00				С переводом ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман через ОВ 220 и ОСШ 220 на 1С 220. С отключением и заземлением ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Ружино/т II цепь и ВЛ 220 кВ НПС-38 – Лесозаводск, ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск. Потеря ПА нет.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск	Да, срок ремонта изменен	КР	28.09.16	08.10.16	11 дн	28.09.16	08.10.16	11 дн	Капитальный ремонт РЛ 220 К, текущий ремонт КС 220 К (ф.В), ВЧЗ 220 ВЛ К (ф.А, В, С). Опробование привода В 220 К в цикле АПВ	с отключением	08:00				Обязательна информация в соответствии с п.5.17 Положения по заявкам (ЛЭП под наведенным напряжением). Информация об эксплуатационном состоянии ВЧ каналов (связь)	под наведенным напряжением
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ НПС-38 - Лесозаводск	Да, срок ремонта изменен	ТР	28.09.16	08.10.16	11 дн	28.09.16	08.10.16	11 дн	ТР КС 220 НПС-38 (ф.В), ТР РЛ 220 НПС-38, ТР 2С 220. Опробование привода В 220 НПС-38 в цикле АПВ перед выводом 2С 220 в ТР.	с отключением	02:00				С отключением ВЛ 220 кВ НПС-38 - Лесозаводск на ПС 220 кВ Лесозаводск, отключить и заземлить 2С 220. С отключением ВЛ 220 кВ НПС-38 - Лесозаводск на время действия АПВ. Потеря ПА нет	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 К	Да, срок ремонта изменен	ТР	28.09.16	08.10.16	11 дн	28.09.16	08.10.16	11 дн	Техническое обслуживание В 220 К. Опробование привода в цикле АПВ	с отключением	02:00				Потеря ПА нет	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 И-ПримГРЭС	Нет	ВПР	28.09.16	08.10.16	11 дн	28.09.16	08.10.16	11 дн	Перевод ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман через ОВ 220 и ОСШ 220 на 1С 220 в связи с ТР 2С 220 (перевод на поверхностный фундамент РШ 220 2С СВ)	с отключением	02:00				Отключить и заземлить В 220 И-ПримГРЭС. Потеря ПА нет	с переводом на ОВ
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 220 2С	Нет	ТР	01.10.16	08.10.16	8 дн	01.10.16	08.10.16	8 дн	Техническое обслуживание, капитальный ремонт РШ ТН 220 2С.	с отключением	02:00				Отключить и заземлить ТН 220 2С, 2С 220 ПШМЭС. Из сентября, для выравнивания загрузки с началом работ с 28.09.2016.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 НПС-38	Нет	ТР	01.10.16	08.10.16	8 дн	01.10.16	08.10.16	8 дн	Текущий ремонт РШ 220 2С НПС-38	с отключением	02:00				ПШМЭС: Начало работ с 28.09.2016 совместно с 2С 220. Потеря ПА нет.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 220 1С	Да, срок ремонта изменен	ТР	10.10.16	11.10.16	2 дн	10.10.16	11.10.16	2 дн	Техническое обслуживание	с отключением	02:00				ПШМЭС: Перенос для выравнивания загрузки персонала	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Губерова/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Да, срок ремонта изменен	ВПР	10.10.16	21.10.16	12 дн	10.10.16	21.10.16	12 дн	Текущий ремонт КС 220 И-Губер/т (ф.А, С), ВЧЗ 220 И-Губер/т (ф.А, С). Опробование В 220 И-Губер/т в цикле АПВ перед выводом в ремонт	с отключением	02:00				Потеря ПА нет.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 И-Губер/т	Да, срок ремонта изменен	ТР	10.10.16	21.10.16	12 дн	10.10.16	21.10.16	12 дн	Опробование в цикле АПВ перед выводом в ремонт	с отключением	02:00				Потеря ПА нет.	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Нет	ТР	22.10.16	02.11.16	12 дн	22.10.16	03.11.16	13 дн	Текущий ремонт РЛ 220 И-ПримГРЭС	с отключением	02:00				Обязательна информация по п.5.17 Положения по заявкам. Потеря ПА нет.	под наведенным напряжением
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-38	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Лес	Да, срок ремонта изменен	ВПР	28.09.16	09.10.16	12 дн	28.09.16	09.10.16	12 дн	ВПР в связи с ТР КС 220 НПС-38 (ф.В), ТР 2С 220. Опробование привода В 220 НПС-38 в цикле АПВ перед выводом 2С 220 в ТР.	с отключением	01:00				Потеря ПА нет	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-38	ЭЛТ / В 220 кВ	ВП 220	Да, срок ремонта изменен	ВПР	28.09.16	09.10.16	12 дн	28.09.16	09.10.16	12 дн	ВПР в связи с КР ВЛ 220 кВ НПС-38 - Лесозаводск	с отключением	01:00				Потеря ПА нет	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / СШ 220 кВ	Ремонтная перемычка 220 кВ	Нет	ВПР	03.10.16	07.10.16	5 дн	10.10.16	14.10.16	5 дн	Простой в связи с ТР КЛ 220 кВ Патрокл - Русская, В 220 Рус	с отключением	02:00				ПШМЭС: Перенос из августа в связи с отказом от вывода перед ВЭФ 2016.	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Рус	Нет	ВПР	03.10.16	07.10.16	5 дн	10.10.16	14.10.16	5 дн	Профконтроль АУВ и УРОВ (6МД664) В 220 Рус	с отключением	02:00				с отключением и с разборкой схемы, с включением на время проверки ПШМЭС: Перенос из августа в связи с отказом от вывода перед ВЭФ 2016.	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220	Нет	ТР	03.10.16	07.10.16	5 дн	10.10.16	14.10.16	5 дн	Техническое обслуживание ШР 220 АТ-1, СР-1 220, ЛР 220 Патрокл	с отключением	02:00				Отключить и заземлить 1С 220, КЛ 220 кВ Патрокл-Русская, В 220 АТ-1, СВ 220	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Нет	ТР	03.10.16	07.10.16	5 дн	10.10.16	14.10.16	5 дн	Техническое обслуживание СР-1 220	с отключением	02:00					
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-1	Нет	ТР	03.10.16	07.10.16	5 дн	10.10.16	14.10.16	5 дн	Техническое обслуживание ШР 220 АТ-1	с отключением	02:00					
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЛЭП 220 кВ	КЛ 220 кВ Патрокл – Русская	Нет	ТР	03.10.16	07.10.16	5 дн	10.10.16	14.10.16	5 дн	Техническое обслуживание ЛР 220 Патрокл	с отключением	02:00					
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ВПР	10.10.16	16.10.16	7 дн	10.10.16	16.10.16	7 дн	Опробование привода в цикле АПВ. ВПР АТ-1 в связи с ТР Рш 1с 220 пер, Рш 1с ТН 220, Рш 1с 220 АТ-3	с отключением	02:00				Отключить и заземлить 1с 220, ТН 220 1с, РП 220, В 220 АТ-3. ВПР АТ-1	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1с 220	Да	ТР	10.10.16	16.10.16	7 дн	10.10.16	16.10.16	7 дн	Текущий ремонт Рш 1с 220 пер, Рш 1с ТН 220, Рш 1с 220 АТ-3	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1с 220,ТН 220 1с, РП 220, В 220 АТ-3. ВПр АТ-1 Потерь ПА нет.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 220 1с	Да	ТР	10.10.16	16.10.16	7 дн	10.10.16	16.10.16	7 дн	ТР Рш 1с 220 пер, Рш 1с ТН 220, Рш 1с 220 АТ-3	с отключением	02:00				
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ДВ-1	Да	ВПр	10.10.16	10.10.16	1 дн	10.10.16	10.10.16	1 дн	Опробование привода в цикле АПВ	с отключением	00:30			Потерь ПА нет.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Влад	Да	ВПр	10.10.16	10.10.16	1 дн	10.10.16	10.10.16	1 дн	Опробование привода в цикле АПВ	с отключением	00:30			Потерь ПА нет.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	РП 220	Нет	ТР	10.10.16	16.10.16	7 дн	10.10.16	16.10.16	7 дн	Текущий ремонт Рш 1с 220 пер	с отключением	02:00			Потерь ПА нет.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-3	Нет	ТР	10.10.16	16.10.16	7 дн	10.10.16	16.10.16	7 дн	Текущий ремонт Рш 1с 220 АТ-3.	с отключением	02:00			С переводом АТ-3 через ОСШ 220, СОВ 220 на 2С 220 кВ. Отключить и заземлить В 220 АТ-3	с переводом на ОВ
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да	ВПр	17.10.16	17.10.16	1 дн	17.10.16	17.10.16	1 дн	Опробование приводов В 220 АТ-2, В 110 АТ-2,	с отключением	01:00			с отключением и разборкой схемы	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-3	Да	ВПр	17.10.16	17.10.16	1 дн	17.10.16	17.10.16	1 дн	Опробование приводов В 220 АТ-3, В 110 АТ-3,	с отключением	01:00			с отключением и разборкой схемы	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка	Нет	ВПр	19.10.16	19.10.16	1 дн	10.10.16	10.10.16	1 дн	Текущий ремонт ТТ 110 Голубовка	с отключением	02:00				
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Находка	Нет	ЗРР	17.10.16	17.10.16	1 дн	11.10.16	11.10.16	1 дн	Текущий ремонт ТТ 110 2С Находка.	без отключения	02:00			ППМЭС: - С отключением В 110 2С Находка, без отключения ВЛ 110 кВ Широкая - Находка - Перенос работ на октябрь августа из-за загрузки персонала на подготовительных работах ВЭФ	с отключением оборудования
Утверждена	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	13.10.16	15.10.16	3 дн	-	-	-	Техническое обслуживание, диагностика ТТ 110 СВ	с отключением	02:00	ПримРДУ: Согласование возможно при условии объединения 1с 110 и 2с 110 ПС 220 кВ Широкая			
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	28.09.16	13.10.16	16 дн	28.09.16	13.10.16	16 дн	Текущий ремонт, диагностика АТ-1 (замена ввода 500 кВ ф.А),Рат 220 АТ-1, техническое обслуживание В 220 АТ-1, ТТ 220 АТ-1. Профконтроль РЗА (ДЗТ, ДЗТр АТ-1,КС3-220 (ШЭ2607 072) АТ-1). Профконтроль и опробование привода В 220 АТ-2 от РЗА.	с отключением	3			с отключением и разборкой схемы АТ-1 Потерь ПА нет.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 500 кВ	В-2 500	Да, срок ремонта изменен	КР	28.09.16	13.10.16	16 дн	28.09.16	13.10.16	16 дн	ТР 1С 500 (ТР Рш -31 500, КР Рш-21 500, снятие гнезда с портала)	с отключением	1			ППМЭС: АГ=36 часов. Потерь ПА нет	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 500 кВ	В-3 500	Да, срок ремонта изменен	ТР	28.09.16	13.10.16	16 дн	28.09.16	13.10.16	16 дн	ТР 1С 500 (ТР Рш -31 500, КР Рш-21 500, снятие гнезда с портала)	с отключением	02:00			Потерь ПА нет	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СКРМ / СК 10 кВ	СК-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	28.09.16	13.10.16	16 дн	28.09.16	13.10.16	16 дн	Текущий ремонт, диагностика СК-1, техническое обслуживание В-2 СК-1, В-1 СК-1, капитальный ремонт Рш 10 СК-1	с отключением	2			Потерь ПА нет	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СШ 500 кВ	1С 500	Да, срок ремонта изменен	ТР	28.09.16	13.10.16	16 дн	28.09.16	13.10.16	16 дн	Текущий ремонт Рш -31 500, капитальный ремонт Рш- 21 500, снятие гнезда с портала	с отключением	1			Отключить и заземлить 1С 500, В-3 500, В-2 500 Потерь ПА нет.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	АТ-2	Нет	ТР	14.10.16	29.10.16	16 дн	14.10.16	29.10.16	16 дн	Текущий ремонт, диагностика АТ-2, Техническое обслуживание Рат 500 АТ-2, ТТ 220 АТ-2. Опробование привода В 220 АТ-2 от защит РЗА,	с отключением	1			с отключением и разборкой схемы. Потерь ПА нет.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СКРМ / СК 10 кВ	СК-2	Нет	ТР	14.10.16	29.10.16	16 дн	14.10.16	29.10.16	16 дн	Текущий ремонт, диагностика СК-2, техническое обслуживание В-2 СК-2, В-1 СК-2, Рш 10 СК-2	с отключением	2			Потерь ПА нет.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-2	Нет	ТР	14.10.16	29.10.16	16 дн	14.10.16	29.10.16	16 дн	Техническое обслуживание ТТ 220 АТ-2. Опробование привода В 220 АТ-2 от защит РЗА,	с отключением	02:00			с отключением и разборкой схемы	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2	Нет	ВПР	11.10.16	11.10.16	1 дн	24.10.16	24.10.16	1 дн	опробование привода В 220 Арс-2 в цикле АПВ	с отключением	00:30			Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ каналов (связь). Потеря ПА нет. В работе каналы ПА по УПАСК ВЛ 220 кВ Чугуевка 2 - Арсеньев 2.	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Арс-2	Да, срок ремонта изменен	ВПР	11.10.16	11.10.16	1 дн	24.10.16	24.10.16	1 дн	Опробование привода В 220 Арс-2 в цикле АПВ	с отключением	00:30			С отключением ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2 на время действия АПВ. Потеря ПА нет.	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна	Да, срок ремонта изменен	ВПР	10.10.16	15.10.16	6 дн	17.10.16	22.10.16	6 дн	Профвосстановление РЗА (ВЧБ и КСЗ (7SA522) ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна, ПВЗУ-Е, КСЗ (7SA522) ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна	с отключением	02:00			Обязательна информация о ВЧ каналах (связь и ТМ)	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Вол	Да, срок ремонта изменен	ТР	10.10.16	15.10.16	6 дн	17.10.16	22.10.16	6 дн	Техническое обслуживание. Профвосстановление АУВ (6MD664) В 220 Вол.	с отключением	02:00			С отключением и разборкой схемы, с включением на время проверки	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск	Да, срок ремонта изменен	ТР	10.10.16	05.11.16	27 дн	17.10.16	05.11.16	20 дн	Текущий ремонт, диагностика КС 220 Парт. Профконтроль РЗА (КСЗ (ШЭ2607 021) ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск), КСЗ, АУВ и УРОВ (ШЭ2607 016) ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск). Профвосстановление РЗА (ФП и ЭН ВЧЗ 220 Парт)	с отключением	02:00			Обязательна информация в поле Оперативные указания по п.5.17 Положения по заявкам (ЛЭП под наведенным напряжением) Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск, В 220 Парт, с включением на время проверки В 220 Парт. Потеря ПА нет.	под наведенным напряжением
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Парт	Да, срок ремонта изменен	ТР	10.10.16	05.11.16	27 дн	17.10.16	05.11.16	20 дн	Техническое обслуживание	с отключением	02:00				
Утверждена	Исходная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2	Нет	ВПР	01.10.16	08.10.16	8 дн	01.10.16	08.10.16	8 дн	Проверка ВЧЗ-220 ВЛ ВТЭЦ-2 (ф.А,В,С), демонтаж не используемых ВЧЗ	с отключением	ВЗ			ПримРДУ: включено в график на основании письма Филиала АО "ДГК" Приморская генерация" от 01.09.2016 № 110-02-093/2751. Срок начала работ с 28.09.2016 совместно с работами Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" ПМЭС, утвержденными в графике ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на сентябрь 2016г. / Потеря ПА нет. В работе каналы ПА УПАСК по ВОЛС Владивосток - Аэропорт - Артемовская ТЭЦ.	
Утверждена	Отказанная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ 110	Да	ТР	27.09.16	01.10.16	5 дн	-	-	-	ТР ШСМВ 110, ТТ 110 ШСМВ	с отключением	08:00	ПримРДУ: работы утверждены в графике ремонтов на сентябрь с 05.09-09.09.2016.			
Утверждена	Отказанная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ 110	Нет	ТР	27.09.16	01.10.16	5 дн	-	-	-	ТР ШСМВ 110, ТТ 110 ШСМВ	с отключением	08:00	ПримРДУ: работы утверждены в графике ремонтов на сентябрь с 05.09-09.09.2016.			
Утверждена	Исходная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2	Нет	ВПР	01.10.16	08.10.16	8 дн	01.10.16	08.10.16	8 дн	Замена ящиков зажимов МВ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2 на ОРУ 220 кВ, проверка ВЧЗ 220 АТЭЦ-ВТЭЦ2, демонтаж не используемых ВЧЗ	с отключением	ВЗ			ПримРДУ: включено в график на основании письма Филиала АО "ДГК" Приморская генерация" от 01.09.2016 № 110-02-093/2751. Срок начала работ с 28.09.2016 совместно с работами Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" ПМЭС, утвержденными в графике ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на сентябрь 2016г. Потеря ПА нет. В работе каналы ПА УПАСК по ВОЛС Владивосток - Аэропорт - Артемовская ТЭЦ.	
Утверждена	Исходная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2	Нет	ВПР	01.10.16	08.10.16	8 дн	01.10.16	08.10.16	8 дн	Замена ящиков зажимов МВ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2 на ОРУ 220 кВ, проверка ВЧЗ 220 АТЭЦ-ВТЭЦ2, демонтаж не используемых ВЧЗ	с отключением	ВЗ			ПримРДУ: включено в график на основании письма Филиала АО "ДГК" Приморская генерация" от 01.09.2016 № 110-02-093/2751. Срок начала работ с 28.09.2016 совместно с работами Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" ПМЭС, утвержденными в графике ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на сентябрь 2016г. Потеря ПА нет.	
Утверждена	Измененная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2СШ 220 кВ	Да, срок ремонта изменен	КР	17.10.16	21.10.16	5 дн	10.10.16	14.10.16	5 дн	Капитальный ремонт РШ 2СШ 220 КВЛ 220 кВ ВТЭЦ-2-3У	с отключением	16:00			с отключением и заземлением 2СШ 220 кВ и переводом присоединений на 1СШ 220 кВ. ВПР ШОВ 220, ТН 2СШ 220. Потеря ПА нет.	
Утверждена	Измененная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 2СШ 220	Да, срок ремонта изменен	ВПР	17.10.16	21.10.16	5 дн	10.10.16	14.10.16	5 дн	Вынужденный простой в связи с КР РШ 2СШ 220 КВЛ 220 кВ ВТЭЦ-2-3У	с отключением	16:00			с отключением и заземлением 2СШ 220 кВ и переводом присоединений на 1СШ 220 кВ. ВПР ШОВ 220, ТН 2СШ 220.	
Утверждена	Измененная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 220 кВ	КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Зелёный угол	Да, срок ремонта изменен	ТР	17.10.16	21.10.16	5 дн	10.10.16	14.10.16	5 дн	ТР В 220 КВЛ ВТЭЦ-2-3У, РЛ 220 КВЛ ВТЭЦ-2-3У	с отключением	08:00			Отключить и заземлить КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Зелёный угол, В 220 КВЛ ВТЭЦ-2-3У, Потеря ПА нет.	
Утверждена	Измененная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 КВЛ ВТЭЦ-2-3У	Да, срок ремонта изменен	ТР	17.10.16	21.10.16	5 дн	10.10.16	14.10.16	5 дн	ТР В 220 КВЛ ВТЭЦ-2-3У, РЛ 220 КВЛ ВТЭЦ-2-3У	с отключением	08:00			Отключить и заземлить В 220 КВЛ ВТЭЦ-2-3У, КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Зелёный угол Потеря ПА нет.	
Утверждена	Измененная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Нет	ВПР	20.10.16	21.10.16	2 дн	13.10.16	14.10.16	2 дн	ВПР на время перестройки уставок ШОВ 220 под Т-6 (с последующим включением Т-6 через ШОВ 220 на время КР РШ 2СШ 220 Т-6)	с отключением	08:00				
Утверждена	Измененная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН ОСШ 220	Нет	ВПР	20.10.16	21.10.16	2 дн	13.10.16	14.10.16	2 дн	ВПР на время перестройки уставок ШОВ 220 под Т-6 (с последующим включением Т-6 через ШОВ 220 на время КР РШ 2СШ 220 Т-6)	с отключением	08:00				
Утверждена	Измененная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	ШОВ 220	Нет	ВПР	20.10.16	21.10.16	2 дн	13.10.16	14.10.16	2 дн	ВПР для перестройки уставок под Т-6 (с последующим включением Т-6 через ШОВ 220 на время КР РШ 2СШ 220 Т-6)	с отключением	08:00			Потеря ПА нет.	
Утверждена	Измененная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2СШ 220 кВ	Да, срок ремонта изменен	КР	24.10.16	28.10.16	5 дн	17.10.16	21.10.16	5 дн	Капитальный ремонт РШ 2СШ 220 Т-6	с отключением	16:00			с отключением и заземлением 2СШ 220 кВ, МВ 220 Т-6 и переводом присоединений на 1СШ 220 кВ. С включением Т-6 через ШОВ 220. Потеря ПА нет.	с переводом на ОВ
Утверждена	Снятая	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Включить Т-6 через ШОВ 220 на время кап.ремонта РШ 2СШ 220 Т-6	с отключением	16:00		Измине подана, см. п 5.20 Положения по заявкам		
Утверждена	Снятая	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН ОСШ 220	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Включить в работу на время перевода Т-6 через ШОВ 220 для кап.ремонта РШ 2СШ 220 Т-6.	с отключением	16:00		Измине подана, см. п 5.20 Положения по заявкам		
Утверждена	Измененная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 2СШ 220	Да, срок ремонта изменен	ВПР	24.10.16	28.10.16	5 дн	17.10.16	21.10.16	5 дн	Вывести в вынужденный простой для КР РШ 2СШ 220 Т-6	с отключением	16:00			с отключением 1СШ 220 кВ и переводом присоединений на 2СШ 220 кВ	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Измененная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	ШОВ 220	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	24.10.16	28.10.16	5 дн	17.10.16	21.10.16	5 дн	Включить Т-6 через ШОВ 220 на время кап.ремонта РШ 2СШ 220 Т-6	без отключения	16:00			Излишне подана, см. п.5.20 Положения по заявкам	
Утверждена	Отказанная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110кВ	Да, срок ремонта изменен	КР	10.10.16	11.10.16	2 дн	-	-	-	КР РШ 2СШ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Голд	с отключением	04:00	1. Изменение эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации 2СШ 110кВ Владивостокская ТЭЦ-2 может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети в схеме ремонта ТГ №2 Владивостокской ТЭЦ-2.		с отключением и заземлением 2СШ 110 кВ и переводом присоединений на 1СШ 110 кВ, ВПр ШСМВ 110	
Утверждена	Отказанная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 2СШ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	10.10.16	11.10.16	2 дн	-	-	-	ВПр в связи с КР РШ 2СШ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Голд	с отключением	04:00				
Утверждена	Измененная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	Да, срок ремонта изменен	ТР	10.10.16	13.10.16	4 дн	24.10.16	27.10.16	4 дн	ТР РЛ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Голд, МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Голд	с отключением	08:00				
Утверждена	Измененная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Голд	Нет	ТР	10.10.16	13.10.16	4 дн	24.10.16	27.10.16	4 дн	ТР МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Голд, РЛ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Голд	с отключением	08:00			Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Голд, ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	
Утверждена	Отказанная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	10.10.16	11.10.16	1 дн 23 ч	-	-	-	ВПр в связи с КР РШ 2СШ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Голд	с отключением	04:00			Отключить и заземлить 2СШ 110 кВ, ВПр ШСМВ 110	
Утверждена	Измененная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ЗРР	10.10.16	14.10.16	5 дн	24.10.16	28.10.16	5 дн	Работа АТ-1 в режиме 110/35 на время ТО Рл 220 Чуг-2, Рс 220 1с на Переключательном пункте 220 кВ Партизанск	с отключением	02:00			Отключить В 220 АТ-1 на Переключательном пункте 220 кВ Партизанск совместно с работами на 1с 220 на Переключательном пункте 220 кВ Партизанск	

Начальник СЭР _____ Н.М. Федосеева

Начальник СРЗА _____ П.П. Козубин

Начальник СЭРБиР _____ А. С. Аксенов

Начальник ОДС _____ М.С. Похожалов