


Утверждаю
 Первый заместитель директора - главный диспетчер
 Филиала ОАО «СО ЕЭС» Приморское РДУ

 Д.Г. Петухов
 " 29 " сентября 2015г.

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Приморского РДУ на октябрь 2015 года.

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
ДГК																				
Измененная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ Промузел	Нет	ТР	24.09.15	12.10.15	19 дн	24.09.15	11.10.15	18 дн	ТР МВ 110 ВЛ Промузел (замена ВВ в связи утечки масла в бак при низких температурах)	с отключением	ВЗ			Примеч: До 28.09.2015 с отключением и заземл. ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Промузел. С 28.09.2015 включить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ-Промузел через ШСМВ-110 на 2СШ 110 кВ. ПримРДУ: Без включения ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ-Промузел через ШСМВ-110 на 2СШ 110 кВ. С отключением на весь период ремонта.	
Отказанная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2 СШ 110 кВ	Нет	ЗРР	28.09.15	12.10.15	15 дн	-	-	-	включить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ-Промузел через ШСМВ-110 на 2СШ 110 кВ на время ТР МВ 110 ВЛ Промузел (с заменой высоковольтных вводов). С переводом присоединений 2СШ 110 кВ на 1СШ 110 кВ	с отключением	ВЗ	Без включения ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ-Промузел через ШСМВ-110 на 2СШ 110 кВ.		Присоединения 2СШ 110 кВ на 1СШ 110 кВ.	
Измененная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Промузел	Нет	ЗРР	28.09.15	12.10.15	15 дн	28.09.15	11.10.15	14 дн	На время ТР МВ 110 ВЛ Промузел (с заменой высоковольтных вводов) включение по ремонтной схеме через ШСМВ-110	с отключением	ВЗ			Без включения ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ-Промузел через ШСМВ-110 на 2СШ 110 кВ. С отключением на весь период ремонта.	под наведенным напряжением
Отказанная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Нет	ЗРР	28.09.15	12.10.15	15 дн	-	-	-	включить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ-Промузел через ШСМВ-110 на 2СШ 110 кВ на время ТР МВ 110 ВЛ Промузел (с заменой высоковольтных вводов). С отключением ШСМВ-110 на время подключения шунтирующих шлейфов для перевода ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ-Промузел через ШСМВ-110. Отключить 2 СШ 110 кВ, с перефикацией всех присоединений на 1СШ 110 кВ.	с отключением	ВЗ	Без включения ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ-Промузел через ШСМВ-110 на 2СШ 110 кВ.			
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	8Т	Нет	ВПр	-	-	-	-	-	-	В пр. в связи с продлением заявки для ремонта турбоагрегата № 8	с отключением	ВЗ			8Т с 01.09.2015 не является объектом диспетчеризации (не соответствует критериям отнесения к ОД)	
Отказанная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2 СШ 110 кВ	Нет	ВПр	12.10.15	12.10.15	1 дн	-	-	-	ВПр в связи с петлеванием МВ 110 ВЛ Промузел (приведение схемы в исходное)	с отключением	ВЗ	Без включения ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ-Промузел через ШСМВ-110 на 2СШ 110 кВ.			
Отказанная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН-110 2 СШ	Нет	ВПр	12.10.15	12.10.15	1 дн	-	-	-	ВПр в связи с петлеванием МВ 110 ВЛ Промузел (приведение схемы в исходное)	с отключением	ВЗ	Без включения ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ-Промузел через ШСМВ-110 на 2СШ 110 кВ.			
Отказанная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Нет	ВПр	12.10.15	12.10.15	1 дн	-	-	-	ВПр в связи с петлеванием МВ 110 ВЛ Промузел (приведение схемы в исходное)	с отключением	ВЗ	Без включения ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ-Промузел через ШСМВ-110 на 2СШ 110 кВ.			
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / АТ,Т 110 кВ	2РТсн	Да, срок ремонта изменен	ТР	13.10.15	16.10.15	4 дн	13.10.15	16.10.15	4 дн	Т.р. 2 РТсн, МВ 110 2РТ сн, с откл МВ 110, РШ 1, 2СШ 110	с отключением	04:00			Изменение сроков в связи с продлением ремонта ТГ № 8	
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / АТ,Т 110 кВ	Т-3	Да, срок ремонта изменен	ТР	23.07.15	26.10.15	96 дн	23.07.15	26.10.15	96 дн	Т.р. Т-3, ТСН-3, РТ 110 Т-3 отк. МВ 110 Т-3, РТ, РШ 1СШ 110 Т-3, РШ 2СШ 110 Т-3, РШ ОСШ 110 Т-3	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 2СШ 220	Нет	ТР	01.10.15	02.10.15	2 дн	01.10.15	02.10.15	2 дн	Т.р. ТН 2СШ 220, ОПН 2СШ 220.	с отключением	04:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	Т-6	Да, срок ремонта изменен	ТР	04.10.15	29.10.15	26 дн	-	-	-	Т.р. Т-6, РТ К.р. МВ отк. МВ, РТ, РШ, РШ ОСШ	с отключением	04:00			Т-6 с 01.09.2015 не является объектом диспетчеризации (не соответствует критериям отнесения к ОД)	
Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Нет	ВКЛ	08.10.15	08.10.15	1 дн	05.10.15	05.10.15	1 дн	Включить ОМВ 110 для опробования на время действия АПВ	с отключением	00:10				
Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1	Нет	ЗРР	08.10.15	08.10.15	1 дн	05.10.15	05.10.15	1 дн	Опробование МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2 - А1 на время действия АПВ. Разрыв по ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1 на Владивостокской ТЭЦ-2	с отключением	00:10			Совместно с работами на ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1 на ПС 110 кВ А (Филиал ПАО "ДРСК" ПЭС реконструкция ПС 110 кВ А)	
Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А1	Нет	ВПр	08.10.15	08.10.15	1 дн	05.10.15	05.10.15	1 дн	Опробование МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А1 на время действия АПВ. Разрыв по ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1 на Владивостокской ТЭЦ-2	с отключением	00:10			Совместно с работами на ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1 на ПС 110 кВ А (Филиал ПАО "ДРСК" ПЭС реконструкция ПС 110 кВ А)	
Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2	Нет	ЗРР	14.10.15	14.10.15	1 дн	06.10.15	06.10.15	1 дн	Опробование МВ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2 на время действия АПВ. Разрыв по ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2 на Владивостокской ТЭЦ-2	с отключением	00:10				
Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 220 кВ	КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Зелёный угол	Нет	ЗРР	14.10.15	14.10.15	1 дн	06.10.15	06.10.15	1 дн	Опробование В 220 КВЛ ВТЭЦ2-3У на время действия АПВ. Разрыв по КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Зелёный угол на Владивостокской ТЭЦ-2	с отключением	00:10				
Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2	Нет	ВПр	14.10.15	14.10.15	1 дн	06.10.15	06.10.15	1 дн	Опробование МВ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2 на время действия АПВ. Разрыв по ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2 на Владивостокской ТЭЦ-2	с отключением	00:10				
Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 КВЛ ВТЭЦ2-3У	Нет	ВПр	14.10.15	14.10.15	1 дн	06.10.15	06.10.15	1 дн	Опробование В 220 КВЛ ВТЭЦ2-3У на время действия АПВ. Разрыв по КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Зелёный угол на Владивостокской ТЭЦ-2	с отключением	00:10				
Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	ШОВ 220	Нет	ВПр	20.10.15	20.10.15	1 дн	07.10.15	07.10.15	1 дн	Опробование ШОВ 220 на время действия АПВ	с отключением	00:10				
Отказанная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	Нет	ЗРР	08.10.15	08.10.15	1 дн	-	-	-	Опробование В 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор на время действия АПВ. Разрыв по КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка на Владивостокской ТЭЦ-2	с отключением	00:10	Отказать в схеме реконструкции ПС 110 кВ А из-за возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.			

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ	
Отказанная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка	Нет	ЗРР	08.10.15	08.10.15	1 дн	-	-	-	Опробование МВ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Зал на время действия АПВ. Разрыв по КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка на Владивостокской ТЭЦ-2	с отключением	00:10	Отказать в схеме реконструкции ПС 110 кВ А из-за возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.				
Отказанная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор	Нет	ВПр	08.10.15	08.10.15	1 дн	-	-	-	Опробование В 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор на время действия АПВ. Разрыв по КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка на Владивостокской ТЭЦ2	с отключением	00:10	Отказать в схеме реконструкции ПС 110 кВ А из-за возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.				
Отказанная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Зал	Нет	ВПр	08.10.15	08.10.15	1 дн	-	-	-	Опробование МВ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Зал на время действия АПВ. Разрыв по КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка на Владивостокской ТЭЦ-2	с отключением	00:10	Отказать в схеме реконструкции ПС 110 кВ А из-за возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.				
Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №2	Нет	ЗРР	08.10.15	08.10.15	1 дн	12.10.15	12.10.15	1 дн	Опробование МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2 - А2 на время действия АПВ. Разрыв по ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №2 на Владивостокской ТЭЦ-2	с отключением	00:10			При условии завершения реконструкции ПС 110 кВ А (Филиала ПАО "ДРСК" ПЭС).		
Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А2	Нет	ВПр	08.10.15	08.10.15	1 дн	12.10.15	12.10.15	1 дн	Опробование МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2 - А2 на время действия АПВ. Разрыв по ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №2 на Владивостокской ТЭЦ-2	с отключением	00:10			При условии завершения реконструкции ПС 110 кВ А (Филиала ПАО "ДРСК" ПЭС).		
Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	Да, срок ремонта изменен	ВПр	05.10.15	07.10.15	3 дн	12.10.15	14.10.15	3 дн	Т.р. МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-Голд, РЛ 110 ВЛ ВТЭЦ2 - Голд. Опробование на время действия АПВ.	с отключением	08:00					
Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	Да, срок ремонта изменен	ВПр	01.10.15	02.10.15	2 дн	15.10.15	16.10.15	2 дн	Т.р. МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2 - Патг, РЛ 110 ВЛ ВТЭЦ2 - Патг. Опробование на время действия АПВ.	с отключением	08:00					
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Нет	КР	01.10.15	04.10.15	4 дн	01.10.15	04.10.15	4 дн	Т.р. ТН-220 ОСШ, К.р. ОСШ 220 кВ: РШ 220 ШОВ; РШ-2-220 ТН ОСШ; РШ ОСШ 220 КВЛ Аэропорт, РШ ОСШ 220 ВЛ ВТЭЦ-2, РШ ОСШ 220 ВЛ Береговая-2.	с отключением	12:00					
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 220 кВ	КВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ-Аэропорт	Нет	ВПр	03.10.15	04.10.15	2 дн	03.10.15	04.10.15	2 дн	В пр для К.р. РШ ОСШ 220 КВЛ Аэропорт	с отключением	12:00			В Оперативных указаниях: в соответствии с п 5,12 Положения, ЛЭП под наведенным напряжением	под наведенным напряжением	
Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Да	КР	22.09.15	01.10.15	10 дн	22.09.15	01.10.15	10 дн	К.р. ШСМВ-110. С объединением I СШ -110 и II СШ-110 в ячейке 9 Т-5	с отключением	08:00					
Снятая	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	I СШ-110	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	ЗРР I СШ-110 в связи с К.р. ШСМВ-110. С откл ШСМВ-110	без отключения	08:00		Режим объединения с ПСШ-110 прописан в заявке на ШСМВ-110.			
Снятая	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	II СШ-110	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	ЗРР II СШ-110 в связи с К.р. ШСМВ-110. С откл ШСМВ-110	без отключения	08:00		Режим объединения с ПСШ-110 прописан в заявке на ШСМВ-110.			
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	7АТ	Да, срок ремонта изменен	ТР	21.09.15	14.10.15	24 дн	21.09.15	14.10.15	24 дн	ТР 7АТ, ТО МВ 220 7АТ и Рг 220 7АТ	с отключением	16:00					
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	РТСН-2	Да	ТР	05.10.15	05.11.15	32 дн	05.10.15	05.11.15	32 дн	ТР РТСН-2 и СР МВ 220 РТСН-2	с отключением	1					
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН IСШ 110 кВ	Да	ТР	05.10.15	07.10.15	3 дн	05.10.15	07.10.15	3 дн	ТО ТН I СШ 110	с отключением	04:00					
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН IIСШ 110 кВ	Да	ТР	08.10.15	10.10.15	3 дн	08.10.15	10.10.15	3 дн	ТО ТН II СШ 110	с отключением	04:00					
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Губерovo/т	Да, срок ремонта изменен	ВПр	10.10.15	15.10.15	6 дн	10.10.15	15.10.15	6 дн	ВПр на период ТО МВ 220 ВЛ Губ/т и КР Рд 220 ВЛ Губ/т	с отключением	16:00				под наведенным напряжением	
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ВЛ Губ/т	Нет	ТР	10.10.15	15.10.15	6 дн	10.10.15	15.10.15	6 дн	ТО МВ 220 ВЛ Губ/т	с отключением	06:00					
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН IСШ 220	Да	ТР	12.10.15	14.10.15	3 дн	12.10.15	14.10.15	3 дн	ТО ТН IСШ 220	с отключением	04:00					
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН IIСШ 220	Да	ТР	15.10.15	17.10.15	3 дн	15.10.15	17.10.15	3 дн	ТО ТН IIСШ 220	с отключением	04:00					
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	9Т	Да, срок ремонта изменен	ТР	21.10.15	20.11.15	31 дн	21.10.15	20.11.15	31 дн	ТР 9Т	с отключением	ВЗ					
ДРСК																					
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Прогресс	Да	КР	-	-	-	-	-	-	КР. Чистка просеки ручная.	без отключения	ВЗ			<u>ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Прогресс с 01.09.2015 не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ</u>		
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Горностаи - Океан	Да, срок ремонта изменен	ТР	26.09.15	02.10.15	7 дн	-	-	-	Обрезка ОСД, ревизия болтовых соединений на шлейфах.	с отключением	02:00	Отказать в ремонтной схеме ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Промузел в условиях продления реконструкции ПС 110 кВ А. В графике ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2015г. отказанная.			под наведенным напряжением	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Промузел	Нет	ТР	28.09.15	02.10.15	5 дн	28.09.15	02.10.15	5 дн	ТР, обрезка ОСД, ревизия болтовых соединений шлейфов.	с отключением	02:00			ПримРДУ: В Оперативные указания в соответствие с п.5.12 Положения по заявкам (ЛЭП под наведенным напряжением)	под наведенным напряжением	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1	Да	КР	01.10.15	30.10.15	30 дн	01.10.15	30.10.15	30 дн	Чистка просеки.	без отключения	00:01			Обязательна информация о каналах связи (в работе)		
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Береговая 2 - Топаз - Новый мир	Да	КР	-	-	-	-	-	-	КР Чистка просеки.	без отключения	00:01		Подана излишне			
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Береговая 2 - Топаз - Новый мир	Да	КР	01.10.15	30.12.15	91 дн	01.10.15	30.12.15	91 дн	Чистка просеки.	без отключения	00:01					
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Подъяпольск - Новый мир	Да	КР	01.10.15	30.12.15	91 дн	01.10.15	30.12.15	91 дн	Чистка просеки	без отключения	00:01					
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Кожзавод	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Заявленный режим работы на период замены В 110 ВЛ Усс-1-КЗ	без отключения	ВЗ		подана излишне			

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная	Да	КР	01.10.15	05.10.15	5 дн	01.10.15	05.10.15	5 дн	Замена изоляторов. чистка просеки.	с отключением	02:00				с включением на ночь
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Арсеньев-1	Да	КР	-	-	-	-	-	-	КР, чистка просеки ручная.	без отключения	00:01		<u>ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Арсеньев-1 с 01.09.2015 не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ</u>		
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Находка/т	Да, срок ремонта изменен	КР	01.10.15	30.10.15	30 дн	01.10.15	30.10.15	30 дн	чистка просеки.	без отключения	00:01				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел	Да	ТР	01.10.15	07.10.15	7 дн	01.10.15	07.10.15	7 дн	Обрезка ОСД, ревизия болтовых зажимов.	с отключением	02:00			ПримРДУ: В Оперативные указания в соответствии с п.5.12 Положения по заявкам (ЛЭП под наведенным напряжением) указать необходимую информацию.	под наведенным напряжением
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1	Да	КР	-	-	-	-	-	-	КР Ремонт провода	с отключением	01:00		Филиал ПАО "ДРСК" ПЭС Коростылева: подана ошибочно	Обязательна информация о каналах связи (в работе либо нет)	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Подъяпольск - Новый мир	Нет	КР	06.10.15	08.10.15	3 дн	06.10.15	08.10.15	3 дн	КР, замена изоляторов ВЛ 110 кВ Подъяпольск - Новый мир в пр. оп. 35-50.	с отключением	02:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Горностай - Океан	Да, срок ремонта изменен	ТР	08.10.15	19.10.15	12 дн	12.10.15	23.10.15	12 дн	Обрезка ОСД. С отключением и заземлением.	с отключением	02:00			Обязательно выполнение требований п.5.12 Положения о заявках в Оперативных указаниях (ЛЭП под наведенным напряжением)	под наведенным напряжением
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная	Да	КР	12.10.15	16.10.15	5 дн	12.10.15	16.10.15	5 дн	чистка просеки механическая.	без отключения	00:01				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка	Да	КР	12.10.15	16.10.15	5 дн	12.10.15	16.10.15	5 дн	Чистка просеки, рубка ОСД.	с отключением	02:00			ПримРДУ: при подаче ДЗ указать каким образом будет осуществляться электроснабжение потребителей.	с включением на ночь
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка	Да	КР	12.10.15	16.10.15	5 дн	12.10.15	16.10.15	5 дн	Чистка просеки, рубка ОСД.	с отключением	02:00			ПримРДУ: при подаче ДЗ указать каким образом будет осуществляться электроснабжение потребителей.	с включением на ночь
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	Нет	ТР	05.10.15	07.10.15	3 дн	12.10.15	14.10.15	3 дн	Обрезка ОСД	с отключением	02:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	Нет	ТР	01.10.15	02.10.15	2 дн	15.10.15	16.10.15	2 дн	Обрезка ОСД	с отключением	02:00				
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Находка/т	Да, срок ремонта изменен	КР	18.10.15	26.10.15	9 дн	-	-	-	рубка ОСД, чистка просеки.	с отключением	02:00	Отказать из-за возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.			
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная	Да, срок ремонта изменен	КР	12.10.15	16.10.15	5 дн	19.10.15	23.10.15	5 дн	подрезка крои деревьев, выправка опор. чистка просеки.	с отключением	02:00			ПримРДУ: снижение объема ОН	с включением на ночь
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая	Да	КР	19.10.15	23.10.15	5 дн	19.10.15	23.10.15	5 дн	Рубка ОСД, замена изоляторов.	с отключением	02:00				с включением на ночь
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка	Да	КР	19.10.15	23.10.15	5 дн	19.10.15	23.10.15	5 дн	обрезка, удаление ОСД	с отключением	01:00			Обязательна информация о каналах телемеханики (в работе либо нет)	
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ ЛутЭК - Разрез - Надаровская - Игнатьевка	Да	ВПр	-	-	-	-	-	-	КР РЛ ВЛ-110 ЛутЭК-Надаровская -Ласточка /т на ПС Разрез.	с отключением	02:00		<u>ВЛ 110 кВ ЛутЭК - Разрез - Надаровская - Игнатьевка с 01.09.2015 не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ</u>		
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	Да	ЗРР	20.10.15	20.10.15	1 дн	20.10.15	20.10.15	1 дн	ЗРР для Опробование действия привода на ПС 110 кВ Котельная 2Р, с разборкой схемы РЛ ВЛ 110 Волна-Бурун на ПС 110 кВ Котельная 2Р.	без отключения	01:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55	Нет	КР	26.10.15	30.10.15	5 дн	26.10.15	30.10.15	5 дн	Чистка просеки	без отключения	00:01				
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Бурная	ЛЭП 110 кВ	КЛ 110 кВ Залив - Бурная I цепь	Да	ТР	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода	с отключением	01:00		<u>КЛ 110 кВ Залив - Бурная I цепь на ПС 110 кВ Бурная с 01 09 2015 не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ</u>		
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Бурная	ЛЭП 110 кВ	КЛ 110 кВ Залив - Бурная II цепь	Да	ТР	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода	с отключением	01:00		<u>КЛ 110 кВ Залив - Бурная II цепь на ПС 110 кВ Бурная с 01 09 2015 не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ</u>		
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Бурная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ТР	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода	с отключением	01:00		<u>СВ 110 на ПС 110 кВ Бурная с 01 09 2015 не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ</u>		
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Пушкинская	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Пушкинская - Раздольное-1	Да	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода В 110 ВЛ Пушк - Рд-1	с отключением	01:00		ПримРДУ: излишне поданная	с включением ремонтной перемычки	
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Пушкинская	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Пушкинская - Давыдовка	Да	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода В 110 ВЛ Пушк - Дав	с отключением	01:00		ПримРДУ: излишне поданная	с включением ремонтной перемычки	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Пушкинская	ЭЛТ / СП 110 кВ	РП 110	Нет	ВКЛ	14.10.15	14.10.15	1 дн	14.10.15	14.10.15	1 дн	Включить РП 110 на время опробования действия привода В 110 ВЛ Пушк - Рд-1 и В 110 ВЛ Пушк - Дав (поочередно) на время действия АПВ	без отключения	01:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Пушкинская	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	14.10.15	14.10.15	1 дн	14.10.15	14.10.15	1 дн	Опробование действия привода СВ 110 на время действия АПВ	с отключением	01:00				с включением ремонтной перемычки
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Амурская	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	12.10.15	12.10.15	1 дн	12.10.15	12.10.15	1 дн	Опробование действия привода СВ 110.	с отключением	01:00			Отключить СВ 110 на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 1Р	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	14.10.15	14.10.15	1 дн	14.10.15	14.10.15	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	01:00			Отключить СВ 110 на время действия АПВ	

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна - 2Р	Да	ЗРР	09.10.15	09.10.15	1 дн	-	-	-	Опробование действия привода В 110 ВЛ Вол-2Р	с отключением	01:00	Отказать в схеме реконструкции ПС 110 кВ А из-за возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.		Разрыв по ВЛ 110 кВ Волна - 2Р на ПС 110 кВ 2Р на время действия АПВ	
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 2Р	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	09.10.15	09.10.15	1 дн	-	-	-	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	01:00	Отказать в схеме реконструкции ПС 110 кВ А из-за возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.		Отключить СВ 110 на время действия АПВ.	
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р	Да	ЗРР	09.10.15	09.10.15	1 дн	-	-	-	Опробование действия привода В 110 ВЛ СИ-2Р	с отключением	01:00	Отказать в схеме реконструкции ПС 110 кВ А из-за возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.		Разрыв по ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р на ПС 110 кВ 2Р на время действия АПВ.	
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ 1Р-2Р	Да	ЗРР	09.10.15	09.10.15	1 дн	-	-	-	Опробование действия привода В 110 ВЛ 1Р-2Р	с отключением	01:00	Отказать в схеме реконструкции ПС 110 кВ А из-за возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.		Разрыв по ВЛ 110 кВ 1Р-2Р на ПС 110 кВ 2Р на время действия АПВ.	
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	Да	ЗРР	09.10.15	09.10.15	1 дн	-	-	-	Опробование действия привода В 110 КВЛ 2Р-Ам	с отключением	01:00	Отказать в схеме реконструкции ПС 110 кВ А из-за возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.		На ПС 110 кВ 2Р разрыв по КВЛ 110 кВ 2 Р-Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т на время действия АПВ.	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун	Да	ЗРР	09.10.15	09.10.15	1 дн	09.10.15	09.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ 2Р-Бур	с отключением	01:00			На ПС 110 кВ 2Р разрыв по ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун на время действия АПВ	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р	Нет	ВПр	26.10.15	27.10.15	2 дн	30.10.15	31.10.15	2 дн	ВПр на период профвосстановления комплекта РЗ ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р (ДЗЛ, ДЗ, МФТО, ТЗНП) (ШЭ2607092)	с отключением	02:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ 1Р-2Р	Нет	ВПр	26.10.15	27.10.15	2 дн	30.10.15	31.10.15	2 дн	ВПр на период профвосстановления Комплект РЗ ВЛ 110 кВ 1Р – 2Р (ДЗЛ, ДЗ, МФТО, ТЗНП) (ШЭ2607092)	с отключением	02:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110	Нет	РЕК	01.10.15	20.10.15	20 дн	11.10.15	30.10.15	20 дн	Реконструкция (демонтаж-монтаж) 2СШ 110, В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №2, В 110 Т-1, ТН 110 2СШ, ОПН 110 ТН 2С.	с отключением	ВЗ			С отключением 2СШ 110 (РЕК), ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2-А№2 (ВПр), ТН 110 2СШ(РЕК), ШСВ 110(РЕК), В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №2 (РЕК)	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №2	Нет	ВПр	01.10.15	20.10.15	20 дн	11.10.15	30.10.15	20 дн	Вынужденный простой на периода реконструкции В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №2	с отключением	ВЗ				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 2СШ	Нет	РЕК	01.10.15	20.10.15	20 дн	11.10.15	30.10.15	20 дн	Реконструкция ТН 110 2СШ	с отключением	ВЗ				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	РЕК	01.10.15	20.10.15	20 дн	11.10.15	30.10.15	20 дн	Реконструкция ШСВ 110	с отключением	ВЗ				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №2	Нет	РЕК	01.10.15	20.10.15	20 дн	11.10.15	30.10.15	20 дн	Реконструкция В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №2	с отключением	ВЗ			ВПр ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2	
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Арсеньев-1	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 1С	Да	ТР	-	-	-	-	-	-	ТО.	с отключением	01:00			ТН 110 1С на ПС 110 кВ Арсеньев-1 с 01.09.2015 не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ	
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Арсеньев-1	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 2С	Да	ТР	-	-	-	-	-	-	ТО.	с отключением	01:00			ТН 110 2С на ПС 110 кВ Арсеньев-1 с 01.09.2015 не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Береговая-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	20.10.15	20.10.15	1 дн	05.10.15	05.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Бер-2 – Бер-1.	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1 на ПС 110 кВ Береговая-1 на время действия АПВ. Обязательна информация о каналах связи, телемеханики (в работе либо нет)	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Береговая-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Смоляниново/т - Береговая-1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	20.10.15	20.10.15	1 дн	05.10.15	05.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Смоля/т – Бер-1.	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Смоляниново/т - Береговая-1 на ПС 110 кВ Береговая-1 на время действия АПВ	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Береговая-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промысловка - Береговая-1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	20.10.15	20.10.15	1 дн	05.10.15	05.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Промысл – Бер-1.	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Промысловка - Береговая-1 на ПС 110 кВ Береговая-1 на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Бурун	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	Да	ЗРР	06.10.15	06.10.15	1 дн	06.10.15	06.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Вол - Бур	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р на ПС 110 кВ Бурун на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Бурун	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВКЛ	06.10.15	06.10.15	1 дн	06.10.15	06.10.15	1 дн	Включить для опробования действия привода СВ 110	с отключением	01:00			Отключить СВ 110 на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Бурун	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун	Да	ЗРР	06.10.15	06.10.15	1 дн	06.10.15	06.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ 2Р - Бур	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун на ПС 110 кВ Бурун на время действия АПВ	
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Бурун	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Опробование привода СВ 110	с отключением	01:00	Некорректно поданная		Разрыв по ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р на ПС 110 кВ Бурун на время действия АПВ	
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Бурун	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВКЛ	-	-	-	-	-	-	Включить для опробования привода СВ 110	с отключением	01:00	Некорректно поданная		Разрыв по ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р на ПС 110 кВ Бурун на время действия АПВ.	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Вадимовка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	05.10.15	05.10.15	1 дн	28.10.15	28.10.15	1 дн	Опробование действия привода СВ 110.	с отключением	01:00			Отключить СВ 110 на время действия АПВ	
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Волчанец	ЭЛТ / СШ 110 кВ	Ошиновка 110 кВ	Да	ТР	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода Т-1, Т-2	с отключением	01:00			Ошиновка 110 кВ на ПС 110 кВ Волчанец с 01.09.2015 не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ	
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	05.10.15	05.10.15	1 дн	-	-	-	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	01:00	Отказать в схеме реконструкции ПС 110 кВ А из-за возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.		Отключить СВ 110 на время действия АПВ.	
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	Да	ЗРР	05.10.15	05.10.15	1 дн	-	-	-	Опробование действия привода В 110 КВЛ ВТЭЦ-1 - Орл.	с отключением	01:00	Отказать в схеме реконструкции ПС 110 кВ А из-за возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.		Разрыв по КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 на время действия АПВ.	

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	Да	ЗРР	05.10.15	05.10.15	1 дн	-	-	-	Опробование действия привода В110 КВЛ Вол - ВТЭЦ-1.	с отключением	01:00	Отказать в схеме реконструкции ПС 110 кВ А из-за возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.		Разрыв по КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 на время действия АПВ.	
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 МГТЭС №1	Да, срок ремонта изменен	ТР	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода	с отключением	01:00		В 110 МГТЭС №1 на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 с 01.09.2015 не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ		
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 МГТЭС №2	Да, срок ремонта изменен	ТР	05.10.15	05.10.15	1 дн	19.10.15	19.10.15	1 дн	Опробование действия привода	с отключением	01:00		В 110 МГТЭС №2 на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 с 01.09.2015 не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ		
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голдобин	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	08.10.15	08.10.15	1 дн	08.10.15	08.10.15	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	01:00			отключить СВ 110 на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голдобин	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	Да	ЗРР	08.10.15	08.10.15	1 дн	08.10.15	08.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Патр - Голд	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс на ПС 110 кВ Голдобин на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голдобин	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	Да	ЗРР	08.10.15	08.10.15	1 дн	08.10.15	08.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ ВТЭЦ-2 - Голд	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) на ПС 110 кВ Голдобин на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голубовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	29.10.15	29.10.15	1 дн	29.10.15	29.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Шир - Голуб	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка на ПС 110 кВ Голубовка на время действия АПВ	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голубовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Восточная/т - Голубовка	Нет	ЗРР	21.10.15	21.10.15	1 дн	29.10.15	29.10.15	1 дн	Опробование привода В 110 ВЛ Вост/т - Голуб	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Восточная/т - Голубовка на ПС 110 кВ Голубовка на время действия АПВ	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голубовка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	21.10.15	21.10.15	1 дн	29.10.15	29.10.15	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	01:00			Отключить СВ 110 на время действия АПВ	
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голубовка	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ Вост/т - Голуб	Да, срок ремонта изменен	ТР	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода	с отключением	01:00		В 110 ВЛ Вост/т - Голуб на ПС 110 кВ Голубовка не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ		
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Горностай	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВКЛ	05.10.15	09.10.15	5 дн	05.10.15	09.10.15	5 дн	на период профконтроля РЗА (АУВ, КСЗ) по ВЛ 110 кВ Горностай-Океан, Зеленый угол-Горностай с отключением СВ 110	без отключения	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Горностай	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	05.10.15	09.10.15	5 дн	05.10.15	09.10.15	5 дн	ВПр на период профконтроля РЗА (АУВ, КСЗ) по ВЛ 110 кВ Горностай-Океан, Зеленый угол-Горностай.	с отключением	02:00			С отключением СВ 110. С сохранением транзита 110 кВ.	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Горностай	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВКЛ	21.10.15	21.10.15	1 дн	12.10.15	12.10.15	1 дн	Включить пер 110 для опробования действия привода СВ 110	без отключения	01:00			Отключить СВ 110 на время действия АПВ. ПримРДУ: до вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Горностай - Океан	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Горностай	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	21.10.15	21.10.15	1 дн	12.10.15	12.10.15	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	01:00			Отключить СВ 110 на время действия АПВ ПримРДУ: до вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Горностай - Океан	с включением ремонтной перемычки
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Давыдовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка	Нет	ЗРР	16.10.15	16.10.15	1 дн	16.10.15	16.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ ЗПД - Дав	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка на ПС 110 кВ Давыдовка на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Давыдовка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	16.10.15	16.10.15	1 дн	16.10.15	16.10.15	1 дн	Опробование действия привода СВ 110 на время действия АПВ	с отключением	01:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Давыдовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Пушкинская - Давыдовка	Да	ЗРР	16.10.15	16.10.15	1 дн	16.10.15	16.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Пушк - Дав	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Пушкинская - Давыдовка на ПС 110 кВ Давыдовка на время действия АПВ. Обязательна информация о каналах телемеханики (в	
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Дмитриевка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Да	ТР	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода Т-2.	с отключением	01:00		2С 110 ПС 110 кВ Дмитриевка с 01.09.2015 не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ		
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка	Нет	ВПр	01.10.15	02.10.15	2 дн	05.10.15	06.10.15	2 дн	ВПр на период ТР и профиспытания ТН 110 ВЛ ПаГРЭС - Эк	с отключением	02:00			ВПр пер 110, В 110 ВЛ ПаГРЭС-Эк.	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ ПаГРЭС-Эк	Нет	ВПр	01.10.15	02.10.15	2 дн	05.10.15	06.10.15	2 дн	ВПр на период ТР и профиспытания ТН 110 ВЛ ПаГРЭС - Эк	с отключением	02:00			ВПр ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Екатериновка, пер 110.	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Екатериновка - Угольная	Нет	ВПр	05.10.15	06.10.15	2 дн	07.10.15	08.10.15	2 дн	ВПр на время ТР и профиспытания ТН 110 ВЛ Эк -Уг	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка	Нет	ЗРР	15.10.15	15.10.15	1 дн	15.10.15	15.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ ПаГРЭС-Эк	с отключением	01:00			С сохранением транзита 110 кВ.	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Екатериновка - Угольная	Нет	ЗРР	15.10.15	15.10.15	1 дн	15.10.15	15.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Эк-Уг	с отключением	01:00			С сохранением транзита 110 кВ.	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВКЛ	15.10.15	15.10.15	1 дн	15.10.15	15.10.15	1 дн	На время поочередного Опробования действия привода В 110 ВЛ ПаГРЭС-Эк, В 110 ВЛ Эк-Уг, СВ 110	без отключения	01:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	15.10.15	15.10.15	1 дн	15.10.15	15.10.15	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	01:00			С сохранением транзита 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ ПаГРЭС-Эк	Да	ВПр	15.10.15	15.10.15	1 дн	15.10.15	15.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ ПаГРЭС-Эк.	с отключением	01:00			С сохранением транзита 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ Эк-Уг	Да	ВПр	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода В 110 ВЛ Эк-Уг	с отключением	01:00		В 110 ВЛ Эк-Уг не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ		с включением ремонтной перемычки
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ЖБИ-130	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Михайловка - ЖБИ-130	Да	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода СВ 110.	с отключением	01:00		Некорректно поданная	Разрыв по ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Михайловка - ЖБИ-130 на время действия АПВ	
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ЖБИ-130	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ ЖБИ-130 - Павловка-2	Да	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода СВ 110.	с отключением	01:00		Некорректно поданная	Разрыв по ВЛ 110 кВ ЖБИ-130 - Павловка-2 на время действия АПВ на ПС 110 кВ ЖБИ-130	

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ЖБИ-130	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	01.10.15	01.10.15	1 дн	01.10.15	01.10.15	1 дн	Опробование действия привода СВ 110, от РЗА на ВЛ 110 кВ ЖБИ-130 – Павловка-2, от РЗА на ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Михайловка – ЖБИ-130	с отключением	01:00			Отключить СВ 110 на время действия АПВ	с включением ремонтной перемычки
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ЖБИ-130	ЭЛТ / СП 110 кВ	Рем пер 110	Нет	ВКЛ	01.10.15	01.10.15	1 дн	01.10.15	01.10.15	1 дн	Включить в работу Рем пер 110 для опробования действия привода СВ 110, от РЗА на ВЛ 110 кВ ЖБИ-130 – Павловка-2, от РЗА на ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Михайловка – ЖБИ-130	без отключения	01:00			Отключить СВ 110 на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 3	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	06.10.15	06.10.15	1 дн	06.10.15	06.10.15	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	01:00			Отключить СВ 110 на время действия АПВ	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Загородная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	16.10.15	16.10.15	1 дн	09.10.15	09.10.15	1 дн	Опробование действия привода СВ 110, В 110 ВЛ ВТЭЦ-2 - Патр, В 110 ВЛ ВТЭЦ-2 - Голд (поочередно) на время действия АПВ	с отключением	01:00				
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Загородная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	Да	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода В 110 ВЛ ВТЭЦ-2 - Патр	с отключением	01:00		Некорректно поданная		
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Загородная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	Да	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода В 110 ВЛ ВТЭЦ-2 - Голд	с отключением	01:00		Некорректно поданная		
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Залив	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	07.10.15	07.10.15	1 дн	-	-	-	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	01:00	Отказать в схеме реконструкции ПС 110 кВ А из-за возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.		Отключить СВ 110 на время действия АПВ	
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Залив	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Амурская - Залив	Да	ЗРР	07.10.15	07.10.15	1 дн	-	-	-	Опробование действия привода В 110 ВЛ Ам - Зал	с отключением	01:00	Отказать в схеме реконструкции ПС 110 кВ А из-за возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.		Разрыв по ВЛ 110 кВ Амурская - Залив на ПС 110 кВ Залив на время действия АПВ.	
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Залив	ЛЭП 110 кВ	КЛ 110 кВ Залив - Бурная I цепь	Да	ТР	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода	с отключением	01:00		<u>КЛ 110 кВ Залив - Бурная I цепь на ПС 110 кВ Залив с 01.09.2015 не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ.</u>		
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Залив	ЛЭП 110 кВ	КЛ 110 кВ Залив - Бурная II цепь	Да	ТР	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода	с отключением	01:00		<u>КЛ 110 кВ Залив - Бурная II цепь на ПС 110 кВ Залив с 01.09.2015 не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ.</u>		
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Залив	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка	Нет	ЗРР	07.10.15	07.10.15	1 дн	-	-	-	Опробование действия привода В 110 КВЛ ВТЭЦ-2-Зал с отп Глб	с отключением	01:00	Отказать в схеме реконструкции ПС 110 кВ А из-за возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.		Разрыв по КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка на ПС 110 кВ Залив на время действия АПВ.	
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Залив	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 КВЛ ВТЭЦ-2-Зал с отп Глб	Да	ВПр	07.10.15	07.10.15	1 дн	-	-	-	Опробование действия привода В 110 КВЛ ВТЭЦ-2-Зал с отп Глб	с отключением	01:00	Отказать в схеме реконструкции ПС 110 кВ А из-за возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.		Разрыв по КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка на ПС 110 кВ Залив на время действия АПВ.	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка	Да	ЗРР	19.10.15	19.10.15	1 дн	19.10.15	19.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ ЗПД - Дав	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка на ПС 110 кВ Западная на время действия АПВ. Обязательна информация о каналах телемеханики(в работе либо нет)	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1	Да	ЗРР	19.10.15	19.10.15	1 дн	19.10.15	19.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ ЗПД – Кип - РД-1	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1 на ПС 110 кВ Западная на время действия АПВ. Обязательна информация о каналах связи, телемеханики (в работе либо нет)	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7	Да	ЗРР	19.10.15	19.10.15	1 дн	19.10.15	19.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ ЗПД - Ш-7	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7 на ПС 110 кВ Западная на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Да	ВПр	19.10.15	19.10.15	1 дн	19.10.15	19.10.15	1 дн	Опробование действия привода ШСВ 110.	с отключением	01:00			Отключить ШСВ 110 на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да	ВПр	19.10.15	19.10.15	1 дн	19.10.15	19.10.15	1 дн	Опробование действия привода ОВ 110.	с отключением	01:00			Отключить ОВ 110 на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-1	Да	ВПр	19.10.15	19.10.15	1 дн	19.10.15	19.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-1 на время действия АПВ.	с отключением	01:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ Нал/т-ЗПД	Да	ВПр	19.10.15	19.10.15	1 дн	19.10.15	19.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Нал/т-ЗПД.	с отключением	01:00			Кратковременно разрыв по ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная на ПС 110 кВ Западная на время АПВ.	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-2	Да	ВПр	19.10.15	19.10.15	1 дн	19.10.15	19.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-2 на время действия АПВ	с отключением	01:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Кролевы	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол – Штык №1	Нет	ВПр	28.10.15	28.10.15	1 дн	23.10.15	23.10.15	1 дн	Опробование привода В 110 ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол – Штык №1 на время действия АПВ	с отключением	01:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Кролевы	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол – Штык №2	Нет	ВПр	28.10.15	28.10.15	1 дн	23.10.15	23.10.15	1 дн	Опробование привода В 110 ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол – Штык №2 на время действия АПВ	с отключением	01:00				
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Кролевы	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевы - Штыково №2	Да	ТР	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода.	с отключением	01:00		Некорректно поданная		
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Кролевы	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевы - Штыково №1	Да	ТР	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода.	с отключением	01:00		Некорректно поданная		
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Липовцы	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Приозерная - Липовцы	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	08.10.15	08.10.15	1 дн	19.10.15	19.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Приоз-Лип.	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Приозерная - Липовцы на ПС 110 кВ Липовцы на время действия АПВ. ПримРДУ: до вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая	

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Липовцы	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	08.10.15	08.10.15	1 дн	19.10.15	19.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Лип-Пол.	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая на ПС 110 кВ Липовцы на время действия АПВ	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Липовцы	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	08.10.15	08.10.15	1 дн	19.10.15	19.10.15	1 дн	Опробование действия привода СВ 110.	с отключением	01:00			Отключить и заземлить СВ 110 на время действия АПВ. ПримРДУ: до вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ М	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ М - Реттиховка	Да	ЗРР	06.10.15	06.10.15	1 дн	06.10.15	06.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 М-Рет.	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ М - Реттиховка на ПС 110 кВ М на время действия АПВ. Обязательна информация о каналах связи и телемеханики (в работе либо нет)	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ М	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Сибирцево/г - М	Да	ЗРР	06.10.15	06.10.15	1 дн	06.10.15	06.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 Сиб.т-М.	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Сибирцево/г - М на ПС 110 кВ М на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Междуречье	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Да	КР	05.10.15	06.10.15	2 дн	05.10.15	06.10.15	2 дн	КР РШ 110 Т2 с заменой изоляции,	с отключением	02:00			С отключением, заземлением 2С 110.ВПр СВ 110. Включить Рем пер 110. С сохранением транзита 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Междуречье	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	12.10.15	13.10.15	2 дн	05.10.15	06.10.15	2 дн	Вынужденный простой СВ 110 на период КР РШ 110 Т2	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 2С 110. Включить Рем пер 110.	с включением ремонтной перемычки
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Междуречье	ЭЛТ / СШ 110 кВ	Рем пер 110	Нет	ВКЛ	12.10.15	13.10.15	2 дн	05.10.15	06.10.15	2 дн	Включение в работу Рем пер 110 на период КР РШ 110 Т2	без отключения	02:00			ВПр СВ 110. Отключить и заземлить 2С 110.	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Междуречье	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Да, срок ремонта изменен	КР	01.10.15	02.10.15	2 дн	12.10.15	13.10.15	2 дн	КР РШ 110 Т1 с заменой изоляции,	с отключением	02:00			С отключение, заземлением 1С 110. ВПр СВ 110. С сохранением транзита 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Междуречье	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	12.10.15	12.10.15	1 дн	12.10.15	13.10.15	2 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	01:00			Отключить СВ 110 на время действия АПВ	с включением ремонтной перемычки
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Междуречье	ЭЛТ / СШ 110 кВ	Рем пер 110	Нет	ВКЛ	12.10.15	13.10.15	2 дн	12.10.15	13.10.15	2 дн	Включение Рем пер 110 в работу на время КР РШ 110 Т1	без отключения	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Мингородок	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	13.10.15	13.10.15	1 дн	13.10.15	13.10.15	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	01:00			Отключить СВ 110 на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Молодежная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ТР	05.10.15	06.10.15	2 дн	05.10.15	06.10.15	2 дн	ТР СВ 110 и опробование действия привода.	с отключением	01:00			С отключением СВ 110 (ТР), с включением Рпер 110	с включением ремонтной перемычки
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Молодежная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	Рпер 110	Нет	ВКЛ	05.10.15	07.10.15	3 дн	05.10.15	07.10.15	3 дн	Включение в работу на период ТР 1С 110, СВ 110, ТО ТТ 110 ВЛ Чугуевка, замены ВОФи доливки масла ТН 110 1С.	без отключения	01:00				
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Молодежная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Да	ТР	-	-	-	-	-	-	ТО ТТ 110 ВЛ Чугуевка, замена ВОФи доливки масла ТН 110 1С. С отключением 1С 110 (ТР), с включением Рпер 110	с отключением	01:00			1С 110 на ПС 110 кВ Молодежная с 01.09.2015 не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ	с включением ремонтной перемычки
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Молодежная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	07.10.15	07.10.15	1 дн	07.10.15	07.10.15	1 дн	ВПр СВ 110 на время ТО ТТ 110 ВЛ Чугуевка, замены ВОФи доливки масла ТН 110 1С.	с отключением	01:00			С отключением 1С 110 (ТР), с включением Рпер 110	с включением ремонтной перемычки
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Молодежная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	Рпер 110	Нет	ВКЛ	07.10.15	07.10.15	1 дн	07.10.15	07.10.15	1 дн	Включить Рпер 110 на время ТО ТТ 110 ВЛ Чугуевка, замены ВОФи доливки масла ТН 110 1С.	без отключения	01:00			ВПр СВ 110	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Молодежная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	Рпер 110	Да	ВПр	09.10.15	09.10.15	1 дн	09.10.15	09.10.15	1 дн	ТО ТТ 110 Рпер, замена ВОФ и доливка масла	с отключением	01:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Муравейка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВКЛ	26.10.15	26.10.15	1 дн	26.10.15	26.10.15	1 дн	Включить пер 110 для опробования действия привода СВ 110.	без отключения	01:00			Отключить СВ 110 на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Муравейка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	26.10.15	26.10.15	1 дн	26.10.15	26.10.15	1 дн	Опробование действия привода СВ 110.	с отключением	01:00			Отключить СВ 110 на время действия АПВ	с включением ремонтной перемычки
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Мучная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	01.10.15	01.10.15	1 дн	27.10.15	27.10.15	1 дн	Опробование действия привода СВ 110.	с отключением	01:00			Отключить СВ 110 на время действия АПВ	
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110	Нет	КР	30.09.15	01.10.15	2 дн	-	-	-	КР РШ 110 ОПН 2СШ, испытания ОПН 110 2СШ.	с отключением	03:00	Отказать. Выполнено 29-30.09		С переводом всех присоединений на 1СШ 110.	
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 2СШ	Нет	ТР	-	-	-	-	-	-	Замена масла ТН 110 2СШ	с отключением	03:00			ТН 110 2СШ на ПС 110 кВ Находка с 01.09.2015 не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Находка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	05.10.15	05.10.15	1 дн	16.10.15	16.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Шир - Нах.	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Широкая - Находка на ПС 110 кВ Находка на время действия АПВ. ПримРДУ: До вывода в ремонт 1СШ 110 для ТР РШ 1101СШ ВЛ Нах/г – Нах	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	19.10.15	19.10.15	1 дн	16.10.15	16.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Нах – Волч - С-55	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55 на ПС 110 кВ Находка на время действия АПВ. ПримРДУ: До вывода в ремонт 1СШ 110 для ТР РШ 1101СШ ВЛ Находка/г – Находка .	

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ 110	Нет	ТР	16.10.15	16.10.15	1 дн	16.10.15	16.10.15	1 дн	ТР РШ 1101СШ ВЛ Нах/т – Нах	с отключением	03:00			С откл. 1СШ 110 (ТР), ТН 110 1СШ (ВПр), ШСВ 110 (ВПр), с переводом всех присоединений на 2СШ 110 ПримРДУ: После выполнения опробования приводов ПС 110 кВ Находка	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	ВПр	16.10.15	16.10.15	1 дн	16.10.15	16.10.15	1 дн	Вынужденный простой на время ТР РШ 1101СШ ВЛ Нах/т – Нах	с отключением	03:00			ВПр ШСВ 110 отключить 1СШ 110 (ТР), ТН 110 1СШ (ВПр), с переводом всех присоединений на 2СШ 110 ПримРДУ: После выполнения опробования приводов ПС 110 кВ Находка	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	19.10.15	19.10.15	1 дн	16.10.15	16.10.15	1 дн	Опробование действия привода ШСВ 110	с отключением	01:00			Отключить ШСВ 110 на время действия АПВ. ПримРДУ: До вывода в ремонт 1СШ 110 для ТР РШ 1101СШ ВЛ Находка/т – Находка .	
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 1СШ	Нет	ВПр	-	-	-	-	-	-	Вынужденный простой на период ТР 1СШ 110	с отключением	03:00		ТН 110 1СШ с 01 09 2015 не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ.		
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ Находка/т – Находка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	19.10.15	19.10.15	1 дн	16.10.15	16.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110ВЛ Нах/т - Нах	с отключением	01:00			Обязательна информация о каналах телемеханики и связи (в работе либо нет). Разрыв по В 110 ВЛ Находка/т – Находка на ПС 110 кВ Находка на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Новый мир	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	22.10.15	22.10.15	1 дн	22.10.15	22.10.15	1 дн	Опробование действия привода СВ 110.	с отключением	01:00			Отключить СВ 110 на время действия АПВ	с включением ремонтной перемычки
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Новый мир	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВКЛ	22.10.15	22.10.15	1 дн	22.10.15	22.10.15	1 дн	Включить пер 110 для опробование действия привода СВ 110.	без отключения	01:00			Отключить СВ 110 на время действия АПВ	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Новый мир	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	19.10.15	23.10.15	5 дн	26.10.15	30.10.15	5 дн	ВПр на период профконтроля РЗА (АУВ, КСЗ) по ВЛ 110 кВ Подьяпольск-Новый мир, Береговая-2 – Топаз – Новый мир.	с отключением	02:00			Отключить СВ 110. С сохранением транзита 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Новый мир	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВКЛ	26.10.15	30.10.15	5 дн	26.10.15	30.10.15	5 дн	на период профконтроля РЗА (АУВ, КСЗ) по ВЛ 110 кВ Подьяпольск-Новый мир, Береговая-2 – Топаз – Новый мир.	без отключения	02:00				
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Океан	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Горностаи - Океан	Да	ТР	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода	с отключением	01:00		Некорректно поданная		
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Океан	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Океан - Муравейка	Да	ТР	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода	с отключением	01:00		Некорректно поданная		
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Океан	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВКЛ	22.10.15	22.10.15	1 дн	23.10.15	23.10.15	1 дн	Включить пер 110 для опробования привода В 110 КВЛ Горн - Ок, В 110 КВЛ Ок - Мур, СВ 110 (поочередно)	без отключения	01:00			Отключить В 110 КВЛ Горн - Ок, В 110 КВЛ Ок - Мур, СВ 110 на время действия АПВ ПримРДУ: После завершения работ на КВЛ 110 кВ Горностаи - Океан	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Океан	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	22.10.15	22.10.15	1 дн	23.10.15	23.10.15	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	01:00			Отключить СВ 110 на время действия АПВ ПримРДУ: После завершения работ на КВЛ 110 кВ Горностаи - Океан	с включением ремонтной перемычки
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Орлиная	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	Да	ЗРР	15.10.15	15.10.15	1 дн	15.10.15	15.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 КВЛ ВТЭЦ-1-Орл	с отключением	01:00			Разрыв по КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная на ПС 110 кВ Орлиная на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Орлиная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	15.10.15	15.10.15	1 дн	15.10.15	15.10.15	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	01:00			Отключить СВ 110 на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Орлиная	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	Нет	ЗРР	15.10.15	15.10.15	1 дн	15.10.15	15.10.15	1 дн	Опробование привода В 110 КВЛ ВТЭЦ-2-Орл с отп Глб	с отключением	01:00			Разрыв по КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка на ПС 110 кВ Орлиная на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Орлиная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 КВЛ ВТЭЦ-2-Орл с отп Глб	Да	ВПр	15.10.15	15.10.15	1 дн	15.10.15	15.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 КВЛ ВТЭЦ-2-Орл с отп Глб	с отключением	01:00			Разрыв по КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка на ПС 110 кВ Орлиная на время действия АПВ	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Павловка-1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	15.10.15	15.10.15	1 дн	08.10.15	08.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Усс-2 - Павл-1	с отключением	01:00			Обязательна информация о каналах телемеханики (в работе либо нет). ПримРДУ: до вывода в ремонт 2С 110 ПС 110 кВ Павловка-1	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	15.10.15	15.10.15	1 дн	08.10.15	08.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Яр – Павл-1	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1 на ПС 110 кВ Павловка-1 на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1	Нет	ЗРР	08.10.15	10.10.15	3 дн	08.10.15	10.10.15	3 дн	Разрыв по ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1 на ПС 110 кВ Павловка-1 на период КР РШ 110 Т-2	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 2С 110. Обязательна информация о каналах телемеханики (в работе либо нет)	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-1	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Нет	КР	08.10.15	10.10.15	3 дн	08.10.15	10.10.15	3 дн	КР РШ 110 Т-2.	с отключением	02:00			С отключением 2С 110 (ТР), разрыв по ВЛ 110 кВ Ярославка-Павловка-1 на ПС 110 кВ Павловка-1	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 2В	Да	ТР	05.10.15	06.10.15	2 дн	05.10.15	06.10.15	2 дн	ТР В 110 2В	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 1В	Да	ВПр	16.10.15	16.10.15	1 дн	16.10.15	16.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 1В на время действия АПВ	с отключением	01:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 2В	Да	ВПр	16.10.15	16.10.15	1 дн	16.10.15	16.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 2В на время действия АПВ	с отключением	01:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 3В	Да	ВПр	16.10.15	16.10.15	1 дн	16.10.15	16.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 3В на время действия АПВ	с отключением	01:00				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 4В	Да	ВПр	16.10.15	16.10.15	1 дн	16.10.15	16.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 4В на время действия АПВ	с отключением	01:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Петровичи	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи	Нет	ВПр	05.10.15	16.10.15	12 дн	08.10.15	11.10.15	4 дн	ВПр на период наладки РЗА: АУВ, КСЗ (ШМЗ 05)	с отключением	02:00			ПримРДУ: Сокращения срока из-за невозможности совмещения 05.10. - с работами на ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная 07.10 - с работами на ПС 110 кВ Полевая, 12-16.10 - с работами на ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка и ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка. При невозможности выполнения всего объема в согласованные сроки подать предложение на ноябрь.	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Петровичи	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	22.10.15	22.10.15	1 дн	26.10.15	26.10.15	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	01:00			С отключением СВ 110 на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Петровичи	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	26.10.15	26.10.15	1 дн	26.10.15	26.10.15	1 дн	Профиспытания СВ 110	с отключением	01:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Подьяпольск	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	23.10.15	23.10.15	1 дн	23.10.15	23.10.15	1 дн	Опробование действия привода СВ 110.	с отключением	01:00			Отключить СВ 110 на время действия АПВ	с включением ремонтной перемычки
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Подьяпольск	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВКЛ	23.10.15	23.10.15	1 дн	23.10.15	23.10.15	1 дн	Включить пер 110 для опробования действия привода СВ 110.	без отключения	01:00			Отключить СВ 110 на время действия АПВ	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	09.10.15	09.10.15	1 дн	07.10.15	07.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Пром - Пол.	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая на ПС 110 кВ Полевая на время действия АПВ	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	09.10.15	09.10.15	1 дн	07.10.15	07.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Лип-Пол	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая на ПС 110 кВ Полевая на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Приозерная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	22.10.15	22.10.15	1 дн	22.10.15	22.10.15	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	01:00			Отключить СВ 110 на время действия АПВ	с включением ремонтной перемычки
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Приозерная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	Рем. Пер. 110	Нет	ВКЛ	22.10.15	22.10.15	1 дн	22.10.15	22.10.15	1 дн	Включить Рем. Пер. 110 для опробования действия привода СВ 110	без отключения	01:00			Отключить СВ 110 на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Промузел	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 1С	Нет	ТР	01.10.15	01.10.15	1 дн	01.10.15	01.10.15	1 дн	Устранение течи масла ТН 110 1С	с отключением	01:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Промузел	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 2С	Нет	ТР	01.10.15	01.10.15	1 дн	01.10.15	01.10.15	1 дн	Устранение течи масла ТН 110 2С	с отключением	01:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Промузел	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	01.10.15	01.10.15	1 дн	19.10.15	19.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Спут-Промуз.	с отключением	01:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Промузел	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	01.10.15	01.10.15	1 дн	19.10.15	19.10.15	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	01:00			С отключением СВ 110 на время действия АПВ	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Промузел	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ – Промуз	Да, срок ремонта изменен	ВПр	01.10.15	01.10.15	1 дн	19.10.15	19.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ АТЭЦ – Промуз	с отключением	01:00			Отключить В 110 ВЛ АТЭЦ – Промуз (разрыв по ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузел) на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Промышленная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая	Нет	ЗРР	26.10.15	28.10.15	3 дн	26.10.15	28.10.15	3 дн	КР В 110 ВЛ Пром-Пол	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Промышленная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная	Да	ЗРР	28.10.15	28.10.15	1 дн	28.10.15	28.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Усс-1-СГ-3-Пром	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная на ПС 110 кВ Промышленная на время действия АПВ ПримРДУ: после завершения работ на ПС 110 кВ Промышленная ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Промышленная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная	Да	ЗРР	28.10.15	28.10.15	1 дн	28.10.15	28.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Усс-2-НН-Гр-Пром	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная на ПС 110 кВ Промышленная на время действия АПВ ПримРДУ: после завершения работ на ПС 110 кВ Промышленная ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Промышленная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая	Да	ЗРР	28.10.15	28.10.15	1 дн	28.10.15	28.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Пром-Пол	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая на ПС 110 кВ Промышленная на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Промышленная	ЭЛТ / В 110 кВ	СОВ 110	Да	ВПр	28.10.15	28.10.15	1 дн	28.10.15	28.10.15	1 дн	Опробование действия привода СОВ 110.	с отключением	01:00			Отключить СОВ 110 на время действия АПВ ПримРДУ: после завершения работ на ПС 110 кВ Промышленная ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Раздольное-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Раздольное 1 - Раздольное-2	Нет	ВПр	01.10.15	01.10.15	1 дн	01.10.15	01.10.15	1 дн	ВПр на период профвосстановления РЗА: АУВ, КСЗ	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Раздольное-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1	Да	ЗРР	15.10.15	15.10.15	1 дн	15.10.15	15.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ ЗПД – Кип - Рд-1	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1 на ПС 110 кВ Раздольное-1 на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Раздольное-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Раздольное 1 - Раздольное-2	Да	ЗРР	15.10.15	15.10.15	1 дн	15.10.15	15.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Рд-1 – Рд-2	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Раздольное 1 - Раздольное-2 на ПС 110 кВ Раздольное-1 на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Раздольное-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Пушкинская - Раздольное-1	Да	ЗРР	15.10.15	15.10.15	1 дн	15.10.15	15.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Пушк - Рд-1	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Пушкинская - Раздольное-1 на ПС 110 кВ Раздольное-1 на время действия АПВ	

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Раздольное-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Раздольное 1 - Раздольное-2	Да	ЗРР	15.10.15	15.10.15	1 дн	15.10.15	15.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Рд-1 – Рд-2	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Раздольное 1 - Раздольное-2 на ПС 110 кВ Раздольное-2 на время действия АПВ Поочередно с ПС 110 кВ Раздольное-1 по ВЛ 110 кВ Раздольное 1 - Раздольное-2	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Раздольное-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Раздольное-2 - Тереховка	Да	ЗРР	15.10.15	15.10.15	1 дн	15.10.15	15.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Рд-2 - Тер	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Раздольное-2 - Тереховка на ПС 110 кВ Раздольное-2 на время действия АПВ Поочередно с ПС 110 кВ Раздольное-1	
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Раздольное-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Раздольное 1 - Раздольное-2	Нет	ВПр	26.10.15	30.10.15	5 дн	-	-	-	ВПр на период профвосстановления РЗА: АУВ, КСЗ	с отключением	02:00	Отказать из-за возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети, подать предложение на ноябрь.			
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Реттиховка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ М - Реттиховка	Да	ЗРР	07.10.15	07.10.15	1 дн	07.10.15	07.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 М-Рет.	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ М - Реттиховка на ПС 110 кВ Реттиховка на время действия АПВ. Обязательна информация о каналах телемеханики и связи (в работе либо нет).	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Реттиховка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	Да	ЗРР	07.10.15	07.10.15	1 дн	07.10.15	07.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 Арс-2-Рет.	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 на ПС 110 кВ Реттиховка на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Реттиховка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ М - Реттиховка	Нет	ЗРР	26.10.15	30.10.15	5 дн	26.10.15	30.10.15	5 дн	Капремонт В 110 М-Рет	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Спутник	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник	Нет	ЗРР	20.10.15	21.10.15	2 дн	20.10.15	21.10.15	2 дн	Замена изоляции РС 110 1С	с отключением	08:00			С отключением и заземлением 1С 110. Разрыв по ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник на ПС 110 кВ Спутник	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Спутник	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	22.10.15	23.10.15	2 дн	20.10.15	21.10.15	2 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Чк - Спут и замена изоляции РС 110 1С	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник на ПС 110 кВ Спутник	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Спутник	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Да	ТР	20.10.15	21.10.15	2 дн	20.10.15	21.10.15	2 дн	Замена изоляции РС 110 1С	с отключением	08:00			С отключением и заземлением 1С 110. Разрыв по ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник на ПС 110 кВ Спутник	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Спутник	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	20.10.15	21.10.15	2 дн	22.10.15	23.10.15	2 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Спут - Промуз. Замена изоляции РС 110 2С	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел на ПС 110 кВ Спутник на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Спутник	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Да	ТР	22.10.15	23.10.15	2 дн	22.10.15	23.10.15	2 дн	Замена изоляции РС 110 2С	с отключением	08:00			С отключением, заземлением 2С 110. Разрыв по ВЛ 110 кВ Спутник-Промузел на ПС 110 кВ Спутник	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Тереховка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВКЛ	13.10.15	13.10.15	1 дн	13.10.15	13.10.15	1 дн	Включить пер 110 на время опробования действия привода СВ 110.	без отключения	01:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Тереховка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	13.10.15	13.10.15	1 дн	13.10.15	13.10.15	1 дн	Опробование действия привода СВ 110.	с отключением	01:00			Отключить СВ 110 на время действия АПВ	с включением ремонтной перемычки
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Топаз	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВКЛ	21.10.15	21.10.15	1 дн	21.10.15	21.10.15	1 дн	Включить для опробования действия привода СВ 110.	с отключением	01:00			Отключить СВ 110 на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ УКФ	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	12.10.15	12.10.15	1 дн	12.10.15	12.10.15	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	01:00			Отключить СВ 110 на время действия АПВ	с включением ремонтной перемычки
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Кожзавод	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	01.10.15	30.10.15	30 дн	01.10.15	30.10.15	30 дн	Замена В 110 ВЛ Усс-1-КЗ.	с отключением	ВЗ			Обязательна информация о каналах связи и телемеханики (есть в работе либо нет) Разрыв по ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Кожзавод на ПС 110 кВ Уссурийск-1	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	26.10.15	27.10.15	2 дн	30.10.15	31.10.15	2 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Усс-1-Ст-3-Пром	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная на ПС 110 кВ Уссурийск-1 на время действия АПВ	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	26.10.15	27.10.15	2 дн	30.10.15	31.10.15	2 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ УКФ-Усс-1	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1 на ПС 110 кВ Уссурийск-1 на время действия АПВ	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1	Нет	ЗРР	26.10.15	26.10.15	1 дн	30.10.15	31.10.15	2 дн	Опробование привода В 110 ВЛ АТЭЦ-Усс-1	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Уссурийск-1 на ПС 110 кВ Уссурийск-1 на время действия АПВ	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Тереховка	Нет	ЗРР	26.10.15	27.10.15	2 дн	30.10.15	31.10.15	2 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Усс-1-Терех	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Тереховка на ПС 110 кВ Уссурийск-1 на время действия АПВ	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	26.10.15	27.10.15	2 дн	30.10.15	31.10.15	2 дн	Опробование действия привода ШСВ 110	с отключением	01:00			Отключить ШСВ 110 на время действия АПВ	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ-Усс-1	Да, срок ремонта изменен	ВПр	26.10.15	27.10.15	2 дн	30.10.15	31.10.15	2 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ АТЭЦ-Усс-1	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Уссурийск-1 на ПС 110 кВ Уссурийск-1 на время действия АПВ	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ Усс-1-Терех	Да, срок ремонта изменен	ВПр	26.10.15	27.10.15	2 дн	30.10.15	31.10.15	2 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Усс-1-Терех	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Тереховка на ПС 110 кВ Уссурийск-1 на время действия АПВ	
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Хороль	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 1С	Да	ТР	-	-	-	-	-	-	ТР ТН-1С-110, ОПН 1С-110.	с отключением	02:00			<u>ТН 110 1С на ПС 110 кВ Хороль с 01.09.2015 не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ</u>	
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Хороль	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 2С	Да	ТР	-	-	-	-	-	-	ТР ТН-2С-110, ОПН 2С-110	с отключением	02:00			<u>ТН 110 2С на ПС 110 кВ Хороль с 01.09.2015 не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ</u>	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	21.10.15	21.10.15	1 дн	08.10.15	08.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Хор-Приоз.	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная на ПС 110 кВ Хороль на время действия АПВ ПримРДУ: до вывода в ремонт 2С 110 ПС 110 кВ Хороль	
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	ЗРР на период КР 2С 110	с отключением	02:00		Подана ошибочно, ВЛ 110 кВ Хороль-Приозерная к 1С 110 подходит		

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи	Нет	ЗРР	08.10.15	09.10.15	2 дн	08.10.15	09.10.15	2 дн	КР РШ 110 ТН 2С	с отключением	02:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи и по ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль на ПС 110 кВ Хороль	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи	Нет	ВПр	05.10.15	16.10.15	12 дн	08.10.15	11.10.15	4 дн	ВПР на период наладки РЗА: АУВ, КСЗ (ШМЗ 05)	с отключением	02:00			ПримРДУ: Сокращения срока из-за невозможности совмещения 05.10. - с работами на ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная 07.10 - с работами на ПС 110 кВ Полевая, 12-16.10 - с работами на ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка и ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка. При невозможности выполнения всего объема в согласованные сроки подать предложение на ноябрь.	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	21.10.15	21.10.15	1 дн	08.10.15	09.10.15	2 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Хор-Петр.	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи на ПС 110 кВ Хороль на время действия АПВ	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	21.10.15	21.10.15	1 дн	08.10.15	08.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Яр-Хор.	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль на ПС 110 кВ Хороль на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль	Нет	ЗРР	08.10.15	09.10.15	2 дн	08.10.15	09.10.15	2 дн	КР РШ 110 ТН 2С	с отключением	02:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи и по ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль на ПС 110 кВ Хороль. Отключить и заземлить 2С 110.	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Хороль	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Нет	КР	08.10.15	09.10.15	2 дн	08.10.15	09.10.15	2 дн	КР РШ 110 ТН 2С	с отключением	02:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи и по ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль на ПС 110 кВ Хороль	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	12.10.15	12.10.15	1 дн	06.10.15	06.10.15	1 дн	Опробование действия привода, ТР ШСВ 110.	с отключением	01:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	08.10.15	08.10.15	1 дн	07.10.15	07.10.15	1 дн	Опробование действия привода, ТР В 110 ВЛ Вокз - ХФЗ	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ на ПС 110 кВ ХФЗ	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	07.10.15	07.10.15	1 дн	08.10.15	08.10.15	1 дн	Опробование действия привода, ТР В 110 ВЛ ПаГРЭС – ХФЗ-2.	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2 на ПС 110 кВ ХФЗ	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ ПаГРЭС – ХФЗ-2	Нет	ТР	07.10.15	07.10.15	1 дн	08.10.15	08.10.15	1 дн	Опробование действия привода, ТР В 110 ВЛ ПаГРЭС – ХФЗ-2.	с отключением	ВЗ			Разрыв по ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2 на ПС 110 кВ ХФЗ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ	Да	ЗРР	09.10.15	09.10.15	1 дн	09.10.15	09.10.15	1 дн	Опробование действия привода и ТР В 110 ВЛ Ан/т - Фр/т - ХФЗ	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ на ПС 110 кВ ХФЗ	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	06.10.15	06.10.15	1 дн	12.10.15	12.10.15	1 дн	Опробование действия привода, ТР В 110 ВЛ ПаГРЭС – ХФЗ-1.	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1 на ПС 110 кВ ХФЗ	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ ПаГРЭС – ХФЗ-1	Нет	ТР	06.10.15	06.10.15	1 дн	12.10.15	12.10.15	1 дн	Опробование действия привода, ТР В 110 ВЛ ПаГРЭС – ХФЗ-1.	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1 на ПС 110 кВ ХФЗ.	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да	ТР	14.10.15	14.10.15	1 дн	14.10.15	14.10.15	1 дн	ТР ОВ 110, опробование действия привода.	с отключением	01:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Чайка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	23.10.15	23.10.15	1 дн	30.10.15	30.10.15	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	01:00			Отключить СВ 110 на время действия АПВ	
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Штыково	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т - Штыково	Нет	ВПр	08.10.15	09.10.15	2 дн	08.10.15	09.10.15	2 дн	ВПР на период профконтроля АУВ В 110 ВЛ Вокз/т-Фрид/т-Штык и КСЗ ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково (ДЗ, МФТО, ТЭП) (ЭПЗ-1636)	с отключением	02:00	Отказать из-за возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети, подать предложение на		Обязательное выполнение требований п 5.12 Положения по заявкам в Оперативные указания	под наведенным напряжением
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Штыково	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Штыково	Нет	ВПр	05.10.15	07.10.15	3 дн	26.10.15	28.10.15	3 дн	ВПР на период профконтроля РЗА: АУВ, КСЗ (ЭПЗ 1636)	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Нет	ТР	26.10.15	30.10.15	5 дн	26.10.15	30.10.15	5 дн	Замена изолятора на РШ 110 ОШСВ 1С ф. В в сторону 1С 110. ВПр ТН 110 1С, ОСШ 110, В 110 ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол – Штык №2.	с отключением	02:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Штыково	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Штыково	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	27.10.15	27.10.15	1 дн	30.10.15	30.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Ан/т - Штык	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Штыково на ПС 110 кВ Штыково на время действия АПВ	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Штыково	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т - Штыково	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	27.10.15	27.10.15	1 дн	30.10.15	30.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Вокз/т - Фр/т - Штык	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т - Штыково на ПС 110 кВ Штыково на время действия АПВ ПримРДУ: после завершения работ по 1С 110 ПС 110 кВ Штыково	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Штыково	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевыц - Штыково №2	Нет	ЗРР	27.10.15	27.10.15	1 дн	30.10.15	30.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык №2	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевыц - Штыково №2 на ПС 110 кВ Штыково на время действия АПВ	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Штыково	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевыц - Штыково №1	Нет	ЗРР	27.10.15	27.10.15	1 дн	30.10.15	30.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык №1	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевыц - Штыково №1 на ПС 110 кВ Штыково на время действия АПВ ПримРДУ: после завершения работ по 1С 110 ПС 110 кВ Штыково	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / В 110 кВ	ОШСВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	27.10.15	27.10.15	1 дн	30.10.15	30.10.15	1 дн	Опробование действия привода ОШСВ 110.	с отключением	01:00			Отключить ОШСВ 110 на время действия АПВ	

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык №1	Да, срок ремонта изменен	ВПр	27.10.15	27.10.15	1 дн	30.10.15	30.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык №1	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 на ПС 110 кВ Штыково на время действия АПВ ПримРДУ: после завершения работ по 1С 110 ПС 110 кВ Штыково	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык №2	Да, срок ремонта изменен	ВПр	27.10.15	27.10.15	1 дн	30.10.15	30.10.15	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык №2	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 на ПС 110 кВ Штыково на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1	Да	ЗРР	19.10.15	20.10.15	2 дн	19.10.15	20.10.15	2 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Яр-Павл-1	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1 на ПС 110 кВ Ярославка на время действия АПВ. Обязательна информация о каналах телемеханики (в работе либо нет)	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-2	Да	ЗРР	19.10.15	20.10.15	2 дн	19.10.15	20.10.15	2 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Яр-Павл-2	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-2 на ПС 110 кВ Ярославка на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль	Да	ЗРР	19.10.15	20.10.15	2 дн	19.10.15	20.10.15	2 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Яр-Хор	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль на ПС 110 кВ Ярославка на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка	Да	ЗРР	19.10.15	20.10.15	2 дн	19.10.15	20.10.15	2 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ СП-Дм-Яр.	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка на ПС 110 кВ Ярославка на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка	Да	ЗРР	19.10.15	20.10.15	2 дн	19.10.15	20.10.15	2 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ СП-Дм-Черн-Яр.	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка на ПС 110 кВ Ярославка на время действия АПВ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Да	ВПр	19.10.15	20.10.15	2 дн	19.10.15	20.10.15	2 дн	Опробование действия привода ШСВ 110.	с отключением	01:00			Отключить ШСВ 110 на время действия АПВ	
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 1СШ	Да	ТР	-	-	-	-	-	-	ТР ТН-1С-110, ОПН 1С-110.	с отключением	02:00			ТН 110 1СШ на ПС 110 кВ Ярославка с 01.09.2015 не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Сибирцево/т	Да	ЗРР	19.10.15	20.10.15	2 дн	19.10.15	20.10.15	2 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Яр-Сиб.т.	с отключением	01:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Ярославка - Сибирцево/т на ПС 110 кВ Ярославка на время действия АПВ	
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 2СШ	Да	ТР	-	-	-	-	-	-	ТР ТН-2С-110, ОПН 2С-110.	с отключением	02:00			ТН 110 2СШ на ПС 110 кВ Ярославка с 01.09.2015 не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ВКЛ	05.10.15	06.10.15	2 дн	05.10.15	06.10.15	2 дн	Включение в работу АТ-1 на период КР РШ 110 Т-2	без отключения	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	05.10.15	06.10.15	2 дн	05.10.15	06.10.15	2 дн	ВПр СВ 110 на период КР РШ 110 Т-2	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Нет	КР	05.10.15	06.10.15	2 дн	05.10.15	06.10.15	2 дн	КР РШ 110 Т-2.	с отключением	02:00			С отключением 2С 110, СВ 110 (ВПр), разрыв по ВЛ 110 кВ Чугуевка-Молодежная на ПС 220 кВ Чугуевка, с включением в работу АТ-1	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 220 кВ Чугуевка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка	Нет	ЗРР	05.10.15	06.10.15	2 дн	05.10.15	06.10.15	2 дн	Разрыв по ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка на ПС 220 кВ Чугуевка на период КР РШ 110 Т-2	с отключением	02:00			Обязательна информация о каналах ТМ (в работе либо нет)	
ШМЭС																				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / Реакторы / РШ 500 кВ	ШР-1	Нет	ВПр	02.10.15	04.10.15	3 дн	02.10.15	04.10.15	3 дн	Вынужденный простой в связи с КР ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Дальневосточная	с отключением	03:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / Реакторы / РШ 500 кВ	ШР-4	Да, срок ремонта изменен	ТР	05.10.15	07.10.15	3 дн	05.10.15	07.10.15	3 дн	Диагностика	с отключением	04:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В40	Нет	ВПр	13.10.15	25.10.15	13 дн	21.10.15	02.11.15	13 дн	Вынужденный простой для капитального ремонта Р51Б, Р9Т	с отключением	16:00			ПримРДУ: в сроки ремонта энергетического оборудования	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск	Да	КР	28.09.15	01.10.15	4 дн	28.09.15	01.10.15	4 дн	Рубка ОСД, верховой осмотр анкерных и промежуточных опор, ремонт провода. ПС 220 кВ Спасск: Текущий ремонт КС 220 Свяг/т, техническое обслуживание ЛР 220 Свяг/т, техническое обслуживание, диагностика ТТ 220 Свяг/т	с отключением	03:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	КЛ 220 кВ Патрокл – Русская	Нет	ТР	28.09.15	02.10.15	5 дн	28.09.15	02.10.15	5 дн	Диагностика КЛ 220 кВ Патрокл – Русская. Испытание оболочки экранов КЛ 220 кВ Патрокл – Русская	с отключением	03:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная	Нет	КР	02.10.15	04.10.15	3 дн	02.10.15	04.10.15	3 дн	Замена оттяжки, регулировка ИП, ВО опор. ПС 500 кВ Дальневосточная: ТО ВЧЗ ВЛ ПримГРЭС (ф.А, В, С)	с отключением	03:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск	Да, срок ремонта изменен	КР	12.10.15	18.10.15	7 дн	05.10.15	08.10.15	4 дн	Ремонт и эксплуатационные работы, замена фарфоровой изоляции	с отключением	03:00			ПримРДУ: Обязательна информация о каналах связи (ДК Чугуевка в работе либо нет). Сокращение срока ремонта в связи с необходимостью выполнения работ на АТ-1 ПС 500 кВ Владивосток (письмо Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" ПМЭС от 03.09.2015 № М3/П2/2/185). При необходимости подать предложение в график ремонтов ноября.	

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка	Да, срок ремонта изменен	КР	05.10.15	08.10.15	4 дн	05.10.15	08.10.15	4 дн	Ремонт и эксплуатационные работы.	с отключением	02:00			ППМЭС: Уменьшение срока; уточнение объема работ	
Снятая и отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-2	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	ПС 500 кВ Чугуевка-2. Опробование приводов В 220 Арс-2. Разрыв по ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-2 на ПС 500 кВ Чугуевка-2	с отключением	00:30	Некорректно подано предложение в график.	ПримРДУ: Некорректно подано предложение в график.		
Снятая и отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Чугуевка	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	ПС Чугуевка-2. Опробование приводов В 220 Чуг. Один день в указанный период	с отключением	00:30	Некорректно подано предложение в график.	ПримРДУ: Некорректно подано предложение в график.		
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 1	Нет	ВПр	19.10.15	20.10.15	2 дн	13.10.15	14.10.15	2 дн	Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт 1с 220 на ПС 220 кВ Уссурийск-2	с отключением	04:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2	Да, срок ремонта изменен	КР	19.10.15	23.10.15	5 дн	13.10.15	17.10.15	5 дн	Ремонт и эксплуатационные работы. ПС 220 кВ Уссурийск-2: Текущий ремонт КС 220 Влад. Техническое обслуживание В 220 Влад	с отключением	03:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Губерово/т	Да	КР	16.10.15	19.10.15	4 дн	16.10.15	19.10.15	4 дн	Ремонт и эксплуатационные работы, замена фарфоровой изоляции.	с отключением	03:00				под наведенным напряжением
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лозовая – Козьмино	Нет	КР	10.10.15	21.10.15	12 дн	18.10.15	29.10.15	12 дн	Врезка проектируемых ВЛ 220 кВ Лозовая - Козьмино цепь 1 и ВЛ 220 кВ Лозовая - Козьмино цепь 2	с отключением	ВЗ			ППМЭС: Письмо ЗАО "СМУ-15" БМК от 24.08.2015 № 0308/1-4. При условии подтверждения готовности подрядчика ПримРДУ: Работать только на одном рабочем месте. В случае подтверждения подрядчиком готовности к началу работ в заявленный срок, работы по врезке ВЛ 220 кВ Лозовая - Козьмино цепь №1 и ВЛ 220 кВ Лозовая - Козьмино цепь №2 возможно выполнить с 13.10.2015 на необходимое количество дней после включения АТ-1 ПС 500 кВ Владивосток без совмещения с ремонтом 1с 220 ПС 220 кВ Уссурийск-2 (с отключением ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2, ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 1), в том числе по комплексу ПА, из-за возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.	под наведенным напряжением
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2	Да, срок ремонта изменен	КР	12.10.15	15.10.15	4 дн	19.10.15	22.10.15	4 дн	Ремонт и эксплуатационные работы. ПС 220 кВ Уссурийск-2: Текущий ремонт МВ 220 ДВ-2, Рбх 220 ДВ-2, Рп 220 ДВ-2, КС 220 ДВ-2. Техническое обслуживание ТТ 220 ДВ-2	с отключением	03:00			ППМЭС: Уменьшение срока; уточнение объема работ ПримРДУ: Обязательна информация о каналах связи (ДК-1(2,3) Уссурийск-2 в работе либо нет)	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лозовая – Козьмино	Да, срок ремонта изменен	КР	26.10.15	31.10.15	6 дн	19.10.15	24.10.15	6 дн	Ремонт и эксплуатационные работы	с отключением	03:00			ПримРДУ: Работать только на одном рабочем месте.	под наведенным напряжением
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К	Да, срок ремонта изменен	КР	19.10.15	25.10.15	7 дн	20.10.15	26.10.15	7 дн	Ремонт и эксплуатационные работы, замена фарфоровой изоляции	с отключением	03:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск	Да	КР	27.10.15	02.11.15	7 дн	27.10.15	02.11.15	7 дн	Ремонт и эксплуатационные работы. ПС ДВ. Текущий ремонт Рп 220 Сп, Росп 220 Сп, ТТ 220 Сп, КС 220 Спасск ПС Спасск: Текущий ремонт КС 220 ДВ, техобслуживание ШР 1СШ 220 ДВ, ШР 2СШ 220 ДВ	с отключением	03:00			ПримРДУ: Обязательна информация о каналах связи (в работе либо нет)	
Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск	Нет	КР	26.10.15	06.11.15	12 дн	-	-	-	Ремонт и эксплуатационные работы, замена ГВН, перемонтаж шлейфов (КР), ВО опор с проверкой провода и грозового троса в зажимах	с отключением	04:00	Не совмещать с утвержденными в сводном годовом графике ремонтами ЛЭП и сетевого оборудования и заявленными в график ремонтами на октябрь работами по ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск из-за возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.		ПримРДУ: Обязательна информация о каналах связи (в работе либо нет)	под наведенным напряжением
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна	Нет	КР	05.10.15	11.10.15	7 дн	27.10.15	29.10.15	3 дн	Ремонт и эксплуатационные работы, рубка ОСД, замена фарфоровой изоляции, монтаж обводных гирлянд, замена ГВН, ВО опор с проверкой провода в зажимах.	с отключением	03:00			ПримРДУ: Обязательна информация о каналах связи и телемеханики. Сокращение сроков в связи с изменением от утвержденного сроков среднего и текущего ремонтов ТТ № 3 Владивостокской ТЭЦ-2.	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Козьмино – Широкая	Нет	КР	23.10.15	01.11.15	10 дн	30.10.15	08.11.15	10 дн	Врезка проектируемых ВЛ 220 кВ Лозовая - Козьмино цепь 1 и ВЛ 220 кВ Лозовая - Козьмино цепь 2	с отключением	ВЗ			ППМЭС: Письмо ЗАО "СМУ-15" БМК от 24.08.2015 № 0308/1-4. При условии подтверждения готовности подрядчика.	под наведенным напряжением
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 D	Нет	ВПр	01.10.15	02.10.15	2 дн	26.10.15	26.10.15	1 дн	Опробование приводов В 220 С и В 220 D в цикле АПВ. С кратковременным отключением ВЛ 220 кВ Волна - Зеленый угол.	с отключением	00:30			ППМЭС: Один день в указанный период	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 С	Нет	ВПр	01.10.15	02.10.15	2 дн	26.10.15	26.10.15	1 дн	Опробование приводов В 220 С и В 220 D в цикле АПВ. С кратковременным отключением ВЛ 220 кВ Волна - Зеленый угол на ПС 220 кВ Волна	с отключением	00:30			ППМЭС: Один день в указанный период	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Волна – Зелёный угол	Нет	ЗРР	01.10.15	02.10.15	2 дн	26.10.15	26.10.15	1 дн	Опробование приводов В 220 D и В 220 С в цикле АПВ. С кратковременным отключением ВЛ 220 кВ Волна - Зеленый угол на ПС 220 кВ Волна	с отключением	00:30			ППМЭС: Один день в указанный период	

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 А	Нет	ВПр	05.10.15	11.10.15	7 дн	27.10.15	27.10.15	1 дн	Опробование приводов В 220 А и В 220 В в цикле АПВ. Разрыв по ВЛ 220 кВ Владивосток-Волна на ПС 220 кВ Волна. Совместно с ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна	с отключением	00:30				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 В	Нет	ВПр	05.10.15	11.10.15	7 дн	27.10.15	27.10.15	1 дн	Опробование приводов В 220 А и В 220 В в цикле АПВ. Разрыв по ВЛ 220 кВ Владивосток-Волна на ПС 220 кВ Волна. Совместно с ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К - Горелое	Нет	ЗРР	05.10.15	05.10.15	1 дн	05.10.15	05.10.15	1 дн	Опробование приводов В 220 К в цикле АПВ. Разрыв по ВЛ 220 кВ К - Горелое на ПС 220 кВ Горелое	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Нет	ЗРР	05.10.15	05.10.15	1 дн	05.10.15	05.10.15	1 дн	Опробование ОД 220 АТ-2 и В 110 АТ-2. Совместно с опробованием ВЛ 220 кВ К – Горелое	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Нет	ВПр	06.10.15	06.10.15	1 дн	06.10.15	06.10.15	1 дн	Опробование приводов в цикле АПВ. Поочередно с СОВ 110	с отключением	00:30				
Снятая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / В 220 кВ	СОВ 110	Нет	ВПр	-	-	-	-	-	-	Опробование приводов в цикле АПВ. Поочередно с СВ 220	с отключением	00:30		СОВ 110 не является объектом диспетчеризации с 01.09.2015 (не соответствует критериям отнесения к объектам диспетчеризации)		
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск	Нет	ЗРР	07.10.15	07.10.15	1 дн	07.10.15	07.10.15	1 дн	Опробование приводов В 220 ВГ - К в цикле АПВ. Разрыв по ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск на ПС 220 кВ Горелое	с отключением	00:30			Обязательна информация о каналах связи и каналах телемеханики	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ЗРР	07.10.15	07.10.15	1 дн	07.10.15	07.10.15	1 дн	Опробование ОД 220 АТ-1 и В 110 АТ-1. Совместно с опробованием ВЛ 220 кВ К – Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск	с отключением	00:30				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман (И)	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ И - Дальнереченск/т	Нет	ВПр	13.10.15	13.10.15	1 дн	09.10.15	09.10.15	1 дн	Опробование приводов В 110 Дальн/т в цикле АПВ. Отключить ВЛ 110 кВ И-Дальнереченск/т на время действия АПВ	с отключением	00:30				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман (И)	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Дальн/т	Нет	ВПр	13.10.15	13.10.15	1 дн	09.10.15	09.10.15	1 дн	Опробование приводов В 110 Дальн/т в цикле АПВ. Отключить ВЛ 110 кВ И-Дальнереченск/т на время действия АПВ	с отключением	00:30				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман (И)	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Губ/т-И-Лес	Нет	ВПр	12.10.15	12.10.15	1 дн	09.10.15	09.10.15	1 дн	Опробование приводов В 220 Губ/т-И-Лес в цикле АПВ. Поочередно с В 220 ПримГРЭС-И-Лес	с отключением	00:30				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман (И)	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Нет	ВПр	13.10.15	13.10.15	1 дн	09.10.15	09.10.15	1 дн	Опробование приводов СВ 220 в цикле АПВ.	с отключением	00:30				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман (И)	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 ПримГРЭС-И-Лес	Нет	ВПр	12.10.15	12.10.15	1 дн	09.10.15	09.10.15	1 дн	Опробование приводов В 220 ПримГРЭС-И-Лес в цикле АПВ. Поочередно с В 220 Губ/т-И-Лес	с отключением	00:30				
Снятая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман (И)	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Опробование приводов В 220 ПримГРЭС-И-Лес в цикле АПВ. Поочередно	с отключением	00:30		ПримРДУ: некорректно поданная (ПС 220 кВ Иман (И) отпаечная, достаточно заявки на В 220 ПримГРЭС-И-Лес)		
Снятая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман (И)	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Губеро/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Опробование приводов В 220 Губ/т-И-Лес в цикле АПВ. Поочередно	с отключением	00:30		ПримРДУ: некорректно поданная (ПС 220 кВ Иман отпаечная, достаточно заявки на В 220 Губ/т-И-Лес)		
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка	Да, срок ремонта изменен	ВПр	05.10.15	08.10.15	4 дн	05.10.15	08.10.15	4 дн	Техническое обслуживание Рохв 220 Кир-Свяг/т, Опробование приводов В 220 Кир – Свяг/т в цикле АПВ	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	ОВ 220	Нет	ВПр	05.10.15	08.10.15	4 дн	05.10.15	08.10.15	4 дн	Техническое обслуживание Рохв 220 Кир-Свяг/т. ОВ 220 ВПр.	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСПИ-220	Да, срок ремонта изменен	ТР	05.10.15	08.10.15	4 дн	05.10.15	08.10.15	4 дн	Техническое обслуживание Рохв 220 Кир-Свяг/т. ОВ 220 ВПр.	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Губеро/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Нет	ЗРР	05.10.15	05.10.15	1 дн	05.10.15	05.10.15	1 дн	Опробование В 220 И - Губер/т в цикле АПВ.	с отключением	00:30			ПримРДУ: до вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 И - Губер/т	Нет	ВПр	05.10.15	05.10.15	1 дн	05.10.15	05.10.15	1 дн	Опробование В 220 И - Губер/т в цикле АПВ.	с отключением	00:30			ПримРДУ: до вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Кир-Свяг/т	Нет	ВПр	05.10.15	05.10.15	1 дн	05.10.15	05.10.15	1 дн	Опробование приводов в цикле АПВ.	с отключением	00:30			ПримРДУ: совместно с заявкой на ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2С 220	Нет	ВПр	28.09.15	02.10.15	5 дн	28.09.15	02.10.15	5 дн	Вынужденный простой в связи с ТР АТ-2, ТР СВ 220, ТР КЛ 220 кВ Патрокл – Русская.	с отключением	01:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / СШ 220 кВ	Ремонтная перемычка 220 кВ	Нет	ВПр	28.09.15	02.10.15	5 дн	28.09.15	02.10.15	5 дн	Вынужденный простой в связи с ТР КЛ 220 кВ Патрокл – Русская.	с отключением	01:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Нет	ТР	28.09.15	02.10.15	5 дн	28.09.15	02.10.15	5 дн	Текущий ремонт СВ 220. Установка полимерных цилиндров в оголовники выключателя.	с отключением	01:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Рус	Нет	ВПр	28.09.15	02.10.15	5 дн	28.09.15	02.10.15	5 дн	Вынужденный простой в связи с ТР: АТ-2, СВ 220, КЛ 220 кВ Патрокл – Русская.	с отключением	01:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да, срок ремонта изменен	ТР	28.09.15	02.10.15	5 дн	28.09.15	02.10.15	5 дн	Текущий ремонт АТ-2, ЛРТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2	с отключением	04:00				
Снятая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЭЛТ / СШ 220 кВ	Ремонтная перемычка 220 кВ	Нет	ВПр	-	-	-	-	-	-	Вынужденный простой в связи с выводом АТ-2	с отключением	02:00		ПримРДУ: Ремонтная перемычка 220 кВ не является объектом диспетчеризации Приморского РДУ с 01.09.2015.		
Снятая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да, срок ремонта изменен	ТР	-	-	-	-	-	-	Текущий ремонт АТ-2, ТТ 220 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ОПН 35 АТ-2. ЛЭТ (ШЭ2607 042) - проверка газовой защиты. С отключением и разборкой схемы. С включением и отключением от ГЗ В 220 АТ-2, В 110 АТ-2, В 35 АТ-2 на время проверки.	с отключением	02:00		АТ-2 и указанные ОД РЗА не являются объектами диспетчеризации ПримРДУ с 01.09.2015		

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-2	Нет	ВПр	28.09.15	02.10.15	5 дн	28.09.15	02.10.15	5 дн	Вынужденный простой в связи с ТР АТ-2 Текущий ремонт АТ-2, ТТ 220 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ОПН 35 АТ-2 . С отключением и разборкой схемы. С включением и отключением от ГЗ В 220 АТ-2, В 110 АТ-2, В 35 АТ-2 на время проверки РЗА АТ-2.	с отключением	02:00				
Снятая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Нет	ВПр	-	-	-	-	-	-	Профконтроль АУВ и УРОВ (ШЭ2607019).	с отключением	02:00		ПримРДУ: излишне поданная		
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Нет	ВПр	19.10.15	20.10.15	2 дн	19.10.15	20.10.15	2 дн	ВПр СВ 220 для проф контроля комплекта РЗА В 220 СВ 220 (УРОВ, АУВ) (ШЭ2607019)	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск	Да	ВПр	28.09.15	01.10.15	4 дн	28.09.15	01.10.15	4 дн	Текущий ремонт КС 220 Свяг/т, техническое обслуживание ЛР 220 Свяг/т, техническое обслуживание, диагностика ТТ 220 Свяг/т.	с отключением	03:00			ПримРДУ: После включения ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС-Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1СШ 220	Да	ТР	30.09.15	01.10.15	2 дн	30.09.15	01.10.15	2 дн	Техническое обслуживание ШР 1СШ 220 Свяг/т. С переводом всех присоединений на 2СШ 220. Совместно с ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск ВПр ШСВ 220	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-1 220	Нет	ВПр	30.09.15	01.10.15	2 дн	30.09.15	01.10.15	2 дн	Вынужденный простой в связи с выводом 1СШ 220 для технического обслуживания ШР 1СШ 220 Свяг/т	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 220 кВ	ШСВ 220	Нет	ВПр	01.10.15	01.10.15	1 дн	01.10.15	01.10.15	1 дн	Вынужденный простой в связи с выводом 1СШ 220 для технического обслуживания ШР 1СШ 220 Свяг/т	с отключением	02:00			ПримРДУ: Совместно с работами по ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск в срок с 30.09 по 01.10.2015.	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Свяг/т	Нет	ВПр	01.10.15	01.10.15	1 дн	01.10.15	01.10.15	1 дн	Техническое обслуживание, диагностика ТТ 220 Свяг/т	с отключением	02:00			ПримРДУ: Совместно с работами по ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск в срок с 28.09 по 01.10.2015.	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 220 кВ	ШСВ 220	Нет	ВПр	12.10.15	16.10.15	5 дн	13.10.15	14.10.15	2 дн	ВПр в связи с выводом 1СШ 220 для Техническое обслуживание ШР 1СШ 220 Нов 1	с отключением	02:00			ППМЭС: 1 день в указанный период С переводом присоединений с 1СШ 220 на 2СШ 220	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1СШ 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	12.10.15	16.10.15	5 дн	13.10.15	13.10.15	1 дн	Техническое обслуживание ШР 1СШ 220 Нов 1 (ТР) С откл, с переводом всех присоединений на 2СШ 220.	с отключением	02:00			ППМЭС: 1 день в указанный период	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-1 220	Нет	ВПр	12.10.15	16.10.15	5 дн	13.10.15	13.10.15	1 дн	ВПр в связи с выводом 1СШ 220 для Техническое обслуживание ШР 1СШ 220 Нов 1	с отключением	02:00			ППМЭС: 1 день в указанный период	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2СШ 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	12.10.15	16.10.15	5 дн	14.10.15	14.10.15	1 дн	Техническое обслуживание ШР 2СШ 220 Нов 1 (ТР) С откл, с переводом всех присоединений на 1СШ 220. Поочередно с 1СШ 220.	с отключением	02:00			ППМЭС: 1 день в указанный период	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-2 220	Нет	ВПр	12.10.15	16.10.15	5 дн	14.10.15	14.10.15	1 дн	ВПр в связи с выводом 2СШ 220 для Техническое обслуживание ШР 2СШ 220 Нов 1	с отключением	02:00			ППМЭС: 1 день в указанный период	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 220 кВ	ШСВ 220	Нет	ВПр	19.10.15	23.10.15	5 дн	19.10.15	20.10.15	2 дн	ВПр в связи с выводом 1СШ 220 для технического обслуживания ШР 1СШ 220 Нов 2 и выводом 2СШ 220 для технического обслуживания ШР 2СШ 220 Нов 2 . Поочередно	с отключением	02:00			ППМЭС: 2 дня в указанный период	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1СШ 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	19.10.15	23.10.15	5 дн	19.10.15	19.10.15	1 дн	Техническое обслуживание ШР 1СШ 220 Нов 2 (ТР) С откл, с переводом всех присоединений на 2СШ 220.	с отключением	02:00			ППМЭС: 1 день в указанный период	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-1 220	Нет	ВПр	19.10.15	23.10.15	5 дн	19.10.15	19.10.15	1 дн	ВПр в связи с выводом 1СШ 220 для Техническое обслуживание ШР 1СШ 220 Нов 2	с отключением	02:00			ППМЭС: 1 день в указанный период	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2СШ 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	19.10.15	23.10.15	5 дн	20.10.15	20.10.15	1 дн	Техническое обслуживание ШР 2СШ 220 Нов 2 (ТР) С откл, с переводом всех присоединений на 1СШ 220. Поочередно с 1СШ 220.	с отключением	02:00			ППМЭС: 1 день в указанный период	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-2 220	Нет	ВПр	19.10.15	23.10.15	5 дн	20.10.15	20.10.15	1 дн	ВПр в связи с выводом 2СШ 220 для Техническое обслуживание ШР 2СШ 220 Нов 2	с отключением	02:00			ППМЭС: 1 день в указанный период	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск	Да	ВПр	27.10.15	02.11.15	7 дн	27.10.15	02.11.15	7 дн	Текущий ремонт КС 220 ДВ (ТР) С откл	с отключением	02:00			ПримРДУ: Обязательна информация о каналах связи (в работе либо нет)	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 220 кВ	ШСВ 220	Нет	ВПр	27.10.15	02.11.15	7 дн	27.10.15	30.10.15	4 дн	ВПр в связи с выводом 1СШ 220 для технического обслуживания ШР 1СШ 220 ДВ и выводом 2СШ 220 для технического обслуживания ШР 2СШ 220 ДВ. Поочередно	с отключением	02:00			ППМЭС: 4 дня в указанный период.	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1СШ 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	27.10.15	02.11.15	7 дн	27.10.15	28.10.15	2 дн	Техническое обслуживание ШР 1СШ 220 ДВ. Текущий ремонт ОПН 220 ТН-1 (ТР) С откл, с переводом всех присоединений на 2СШ 220.	с отключением	02:00			ППМЭС: 2 дня в указанный период	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-1 220	Нет	ВПр	27.10.15	02.11.15	7 дн	27.10.15	28.10.15	2 дн	ВПр в связи с выводом 1СШ 220 для технического обслуживания ШР 1СШ 220 ДВ, текущего ремонта ОПН 220 ТН-1	с отключением	02:00			ППМЭС: 2 дня в указанный период	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 ДВ	Нет	ВПр	27.10.15	02.11.15	7 дн	27.10.15	02.11.15	7 дн	ВПр для текущего ремонта КС 220 ДВ	с отключением	02:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2СШ 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	27.10.15	02.11.15	7 дн	29.10.15	30.10.15	2 дн	Техническое обслуживание ШР 2СШ 220 ДВ. Текущий ремонт ОПН 220 ТН-2 (ТР) С откл, с переводом всех присоединений на 1СШ 220. Поочередно с 1СШ 220.	с отключением	02:00			ППМЭС: 2 дня в указанный период	


Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-2 220	Нет	ВПр	27.10.15	02.11.15	7 дн	29.10.15	30.10.15	2 дн	ВПР в связи с выводом 2СШ 220 для технического обслуживания ШР 2СШ 220 ДВ и текущего ремонта ОПН 220 ТН-2	с отключением	02:00			ППМЭС: 2 дня в указанный период	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	ВКЛ	01.10.15	08.10.15	8 дн	01.10.15	08.10.15	8 дн	Включение в работу для перевода АТ-2 на 1СШ 110 в связи с капитальным ремонтом МВ 110 АТ-2	без отключения	01:00			ППМЭС: Перенос из-за не поставки запчастей. ПримРДУ: В поданных предложениях ППМЭС в график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на октябрь по данной работе заявлено время ремонта с 23.09.-08.10.2015. В утвержденном графике ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2015 данной работы нет. По информации ППМЭС Быкова П.А. с 23.09.2015 будут поданы неплановые ДЗ на выполнение этой работы с переходом на октябрь 2015.	с переводом на ОВ
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Нет	ВКЛ	01.10.15	08.10.15	8 дн	01.10.15	08.10.15	8 дн	Включение в работу для перевода АТ-2 через ОМВ 110 на 1СШ 110 в связи с капитальным ремонтом МВ 110 АТ-2	без отключения	01:00			ППМЭС: Перенос из-за не поставки запчастей. ПримРДУ: В поданных предложениях ППМЭС в график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на октябрь по данной работе заявлено время ремонта с 23.09.-08.10.2015. В утвержденном графике ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2015 данной работы нет. По информации ППМЭС Быкова П.А. с 23.09.2015 будут поданы неплановые ДЗ на выполнение этой работы с переходом на октябрь 2015.	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ВПр	19.10.15	23.10.15	5 дн	13.10.15	17.10.15	5 дн	Текущий ремонт Рш 1с 220 АТ-1. Опробование приводов от защит АТ. Совместно с 1с 220	с отключением	04:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	СОВ 220	Нет	ВПр	19.10.15	19.10.15	1 дн	13.10.15	13.10.15	1 дн	Текущий ремонт Рш 1с 220 СОВ. Опробование приводов в цикле АПВ.	с отключением	04:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1с 220	Нет	ТР	19.10.15	23.10.15	5 дн	13.10.15	17.10.15	5 дн	Текущий ремонт Рш 1с 220 ДВ-1, Рш 1с 220 АТ-1, Рш 1с 220 СОВ, Рш 1с 220 Влад, Рш 1с ТН 220, Рш 1с 220 АТ-3, Рш 1с 220 пер	с отключением	04:00			ППМЭС: 13.10 - Перефиксация АТ-3 на 2с 220; 15.10-17.10 - Перефиксация АТ-3 на 2с 220. С поочередным переводом присоединений 1с 220 на ОСШ 220 с 14 по 17 октября 2015	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 220 1с	Нет	ТР	19.10.15	23.10.15	5 дн	13.10.15	17.10.15	5 дн	Текущий ремонт ТН 220 1с	с отключением	04:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Усурийск-2	Да, срок ремонта изменен	ВПр	19.10.15	23.10.15	5 дн	13.10.15	17.10.15	5 дн	Текущий ремонт КС 220 Влад. Техническое обслуживание В 220 Влад	с отключением	04:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Влад	Нет	ТР	19.10.15	23.10.15	5 дн	13.10.15	17.10.15	5 дн	ТО В 220 Влад. Текущий ремонт Рш 1с 220 Влад. Опробование приводов в цикле АПВ. Совместно с 1с 220.	с отключением	04:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	СОВ 220	Нет	ВКЛ	20.10.15	20.10.15	1 дн	14.10.15	14.10.15	1 дн	Включение АТ-3 через СОВ 220 для безопасного выполнения работ по ремонту Рш 1с 220 АТ-3	без отключения	02:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Нет	ВКЛ	20.10.15	20.10.15	1 дн	14.10.15	14.10.15	1 дн	Включение АТ-3 через СОВ 220 для безопасного выполнения работ по ремонту Рш 1с 220 АТ-3	без отключения	02:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	СОВ 220	Нет	ВКЛ	21.10.15	23.10.15	3 дн	15.10.15	17.10.15	3 дн	Включение ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Усурийск-2 №1 через СОВ 220 для безопасного выполнения работ по ремонту Рш 1с 220 ДВ-1	без отключения	04:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Нет	ВКЛ	21.10.15	23.10.15	3 дн	15.10.15	17.10.15	3 дн	Включение ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Усурийск-2 №1 через СОВ 220 для безопасного выполнения работ по ремонту Рш 1с 220 ДВ-1	без отключения	04:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ДВ-1	Нет	ВПр	21.10.15	23.10.15	3 дн	15.10.15	17.10.15	3 дн	Вынужденный простой МВ 220 ДВ-1 для текущего ремонта Рш 1с 220 ДВ-1 и опробования приводов МВ 220 ДВ-1 в цикле АПВ. С переводом ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Усурийск-2 №1 через СОВ 220	с отключением	04:00				с переводом на ОВ
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Усурийск-2 № 2	Да, срок ремонта изменен	ВПр	12.10.15	18.10.15	7 дн	19.10.15	25.10.15	7 дн	Текущий ремонт МВ 220 ДВ-2, Рох 220 ДВ-2, Рш 220 ДВ-2, КС 220 ДВ-2. Техническое обслуживание ТТ 220 ДВ-2. Опробование приводов МВ 220 ДВ-2	с отключением	04:00			ПримРДУ: Обязательна информация о каналах связи	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	СОВ 220	Нет	ВПр	12.10.15	18.10.15	7 дн	19.10.15	20.10.15	2 дн	ВПР СОВ 220 на время текущего ремонта Рох 220 ДВ-2. Два рабочих дня в указанный период	с отключением	04:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	12.10.15	18.10.15	7 дн	19.10.15	20.10.15	2 дн	Текущий ремонт Рох 220 ДВ-2. Два рабочих дня в указанный период	с отключением	04:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ДВ-2	Нет	ТР	12.10.15	18.10.15	7 дн	19.10.15	25.10.15	7 дн	ТР МВ 220 ДВ-2, опробование	с отключением	04:00				
Снятая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Влад	Нет	ТР	-	-	-	-	-	-	ТО	с отключением	04:00		ПримРДУ: Излишне поданная.		
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 500 кВ	В-1 500	Нет	ВПр	02.10.15	04.10.15	3 дн	02.10.15	04.10.15	3 дн	Вынужденный простой в связи с КР ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Дальневосточная	с отключением	03:00				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 500 кВ	В-2 500	Нет	ВПр	02.10.15	04.10.15	3 дн	02.10.15	04.10.15	3 дн	Вынужденный простой в связи с КР ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Дальневосточная	с отключением	03:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск	Да	ВПр	27.10.15	02.11.15	7 дн	27.10.15	02.11.15	7 дн	Текущий ремонт Рп 220 Сп, Рощ 220 Сп, ТТ 220 Сп, КС 220 Спасск. Первый профконтроль ФП и ВЧЗ Спасск	с отключением	04:00			ПримРДУ: Обязательна информация о каналах связи (в работе либо нет)	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СПШ 220 кВ	ОСПШ 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	27.10.15	30.10.15	4 дн	27.10.15	30.10.15	4 дн	Текущий ремонт Рощ 220 Сп .	с отключением	04:00			ПримРДУ: ВПр ОВ 220.	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	АТ-1	Нет	КР	09.10.15	12.10.15	4 дн	09.10.15	12.10.15	4 дн	перестройка заземлений нейтрали и вынос фундаментов из масляной АТ-1	с отключением	1			Включено в график на основании письма Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" ПМЭС от 03.09.2015 № МЗ/П12/2/185.	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лозовая – Козьмино	Нет	ЗРР	26.10.15	31.10.15	6 дн	19.10.15	23.10.15	5 дн	Первый профконтроль комплекта РЗА В 220 Коз (АУВ, УРОВ) (7SJ647).	с отключением	02:00			Разрыв по ВЛ 220 кВ Лозовая – Козьмино на ПС 500 кВ Лозовая (отключить В 220 Коз)	под навешенным напряжением
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Коз	Нет	ВПр	26.10.15	31.10.15	6 дн	19.10.15	23.10.15	5 дн	Первый профконтроль комплекта РЗА В 220 Коз (АУВ, УРОВ) (7SJ647)	с отключением	02:00			Разрыв по ВЛ 220 кВ Лозовая – Козьмино на ПС 500 кВ Лозовая (отключить В 220 Коз)	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Чугуевка	Нет	ЗРР	12.10.15	17.10.15	6 дн	08.10.15	08.10.15	1 дн	Опробование приводов В 220 Чуг. Разрыв по ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Чугуевка на ПС 500 кВ Чугуевка-2. Один день в указанный период	с отключением	00:30				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Парт	Нет	ВПр	12.10.15	17.10.15	6 дн	08.10.15	08.10.15	1 дн	Опробование приводов В 220 Парт в цикле АПВ. Разрыв по ВЛ 220 кВ Чугуевка-2-Партизанск на ПС 500 кВ Чугуевка-2.	с отключением	00:30			ППМЭС: Один день в указанный период	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-2	Нет	ЗРР	09.10.15	09.10.15	1 дн	09.10.15	09.10.15	1 дн	Опробование приводов В 220 Арс-2. Разрыв по ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-2 на ПС 500 кВ Чугуевка-2	с отключением	00:30			Обязательна информация о каналах связи (ТМ-2 Арсеньев-2, ТМ-1 Арсеньев-2 в работе либо нет)	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К	Нет	ЗРР	06.10.15	07.10.15	2 дн	09.10.15	09.10.15	1 дн	Опробование В 220 К в цикле АПВ.	с отключением	00:30				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В-1 220 АТ-1	Нет	ВПр	05.10.15	07.10.15	3 дн	09.10.15	09.10.15	1 дн	Опробование приводов в цикле АПВ. Поочередно с В-2 220 АТ-1	с отключением	00:30			ППМЭС: Один день в указанный период	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В-2 220 АТ-1	Нет	ВПр	05.10.15	07.10.15	3 дн	09.10.15	09.10.15	1 дн	Опробование приводов в цикле АПВ. Поочередно с В-1 220 АТ-1	с отключением	00:30			ППМЭС: Один день в указанный период	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Арс-2	Нет	ВПр	09.10.15	09.10.15	1 дн	09.10.15	09.10.15	1 дн	Опробование приводов В 220 Арс-2 в цикле АПВ. Разрыв по ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-2 на ПС 500 кВ Чугуевка-2	с отключением	00:30				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 К	Нет	ВПр	06.10.15	07.10.15	2 дн	09.10.15	09.10.15	1 дн	Опробование В 220 К в цикле АПВ.	с отключением	00:30				
ПримРДУ																				
Исходная	Приморское РДУ	Приморское РДУ	Приморское РДУ	ЭЛТ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	01.10.15	01.10.15	1 дн	01.10.15	01.10.15	1 дн	Снижение объема ОНД2-ОНД5, ОНД15 на 28 МВт (ОН ПС 220 кВ Спасск) в связи с Заменой алгоритма АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск в МКПА по указанию ОДУ Востока и Приморского РДУ, подключение и опробование цепей отключения В220 Свягино/т от АОПО. Изменение схемы подключения токовых цепей ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск в МКПА. Совместно с выводом ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское РДУ	Приморское РДУ	Приморское РДУ	ЭЛТ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	05.10.15	08.10.15	4 дн	05.10.15	08.10.15	4 дн	Снижение объема ОНД2-ОНД5, ОНД15 на 15 МВт (АЧР, ОН ПС Лесозаводск) в связи с Заменой алгоритма АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка в МКПА №1 по указанию ОДУ Востока и Приморского РДУ подключение и опробование цепей отключения В 220 Кир-Свягино/т от АОПО. Совместно с выводом ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское РДУ	Приморское РДУ	Приморское РДУ	ЭЛТ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	12.10.15	14.10.15	3 дн	12.10.15	14.10.15	3 дн	Снижение объема ОНД 1-5 на 11 МВт (АЧР, ОН ПС 220 кВ Горелое) в связи с работами на УОН	с отключением	02:00				
Измененная	Приморское РДУ	Приморское РДУ	Приморское РДУ	ЭЛТ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	19.10.15	23.10.15	5 дн	12.10.15	16.10.15	5 дн	Снижение объема ОНД13, ОНДЮ1 на 35 МВт (ОН Владивостокской ТЭЦ-2 в связи с работами ТР МВ, РЛ ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная и ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) поочередно	с отключением	08:00				
Измененная	Приморское РДУ	Приморское РДУ	Приморское РДУ	ЭЛТ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	13.10.15	03.11.15	22 дн	18.10.15	08.11.15	22 дн	Снижение объема ОНДЮ3 на 35 МВт (ОН ПС 220 кВ Широкая, Партизанской ГРЭС) Снижение объема ОНЮ2 на 12 МВт (ОН ПС 220 кВ Береговая-2) в связи с работами по Врезке проектируемых ВЛ 220 кВ Лозовая - Козьмино цепь 1 и ВЛ 220 кВ Лозовая - Козьмино цепь 2	с отключением	ВЗ				
Измененная	Приморское РДУ	Приморское РДУ	Приморское РДУ	ЭЛТ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	26.10.15	30.10.15	5 дн	19.10.15	23.10.15	5 дн	Снижение объема ОНД3-ОНД5, ОНД15, ОНДЮ3, ОНДЮ5 на 45 МВт (АЧР, ОН ПС Уссурийск-2) в связи с заменой алгоритма АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2 в МКПА №1 ПС 220 кВ Уссурийск-2, подключение и опробование цепей отключения МВ220 ДВ-2 от АОПО. Совместно с выводом ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2	с отключением	02:00				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Измененная	Приморское РДУ	Приморское РДУ	Приморское РДУ	ЭЛТ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	19.10.15	23.10.15	5 дн	26.10.15	30.10.15	5 дн	Снижение объема ОНЮ2 на 12 МВт (ОН ПС 220 кВ Береговая 2) из-за работ на ПС 220 кВ Перевал и ПС 220 кВ Широкая на УПАСК.	с отключением	02:00				
Измененная	Приморское РДУ	Приморское РДУ	Приморское РДУ	ЭЛТ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	19.10.15	23.10.15	5 дн	26.10.15	30.10.15	5 дн	Снижение объема ОНДЮ3 на 15 МВт (ОН ПС 220 кВ Широкая) из-за работ на ПС 220 кВ Перевал и ПС 220 кВ Широкая на УПАСК.	с отключением	02:00				
Измененная	Приморское РДУ	Приморское РДУ	Приморское РДУ	ЭЛТ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	25.10.15	31.10.15	7 дн	27.10.15	29.10.15	3 дн	Снижение объема ОНД4-5, ОНД14, ОНДЮ5 на 20 МВт (ОН ПС 110 кВ Западная) в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна	с отключением	03:00				
РЖД																				
Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Штыково	Нет	ЗРР	06.10.15	06.10.15	1 дн	06.10.15	06.10.15	1 дн	Профилактическое восстановление релейной защиты ввода ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Штыково. Текущий ремонт ШРТН1-110, ТР1-110.	с отключением	00:20				
Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	06.10.15	06.10.15	1 дн	06.10.15	06.10.15	1 дн	Профилактическое восстановление релейной защиты ввода ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Штыково. Текущий ремонт ШРТН1-110, ТР1-110.	с отключением	00:20				
Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ	Нет	ЗРР	09.10.15	09.10.15	1 дн	09.10.15	09.10.15	1 дн	Текущий ремонт СМВ-110. Текущий ремонт ШРТН2-110, ТР2-110.	с отключением	00:20				
Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ТР	09.10.15	09.10.15	1 дн	09.10.15	09.10.15	1 дн	Текущий ремонт СМВ-110. Текущий ремонт ШРТН2-110, ТР2-110.	с отключением	00:20				
Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ	Нет	ВПр	23.10.15	23.10.15	1 дн	23.10.15	23.10.15	1 дн	Профилактическое восстановление релейной защиты ввода ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ. Текущий ремонт разъединителя ШРТН2-110, ТР2-110.	с отключением	00:20				
Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	23.10.15	23.10.15	1 дн	23.10.15	23.10.15	1 дн	Профилактическое восстановление релейной защиты ввода ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ. Текущий ремонт разъединителя ШРТН2-110, ТР2-110.	с отключением	00:20				
Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Вокзальная/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ	Нет	ВПр	07.10.15	07.10.15	1 дн	07.10.15	07.10.15	1 дн	Капитальный ремонт ЛР2-110, СР2-110, ТР2-110, ШРТН2-110, ЗРТ2-110.	с отключением	00:30				под наведенным напряжением
Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Вокзальная/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	07.10.15	07.10.15	1 дн	07.10.15	07.10.15	1 дн	Капитальный ремонт ЛР2-110, СР2-110, ТР2-110, ШРТН2-110, ЗРТ2-110.	с отключением	00:30				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Восточная/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Восточная/т - Угольная	Нет	ВПр	05.10.15	06.10.15	2 дн	12.10.15	13.10.15	2 дн	Монтаж и подключение новых ЛР2-110 и ТТ2-110 (реконструкция ПС 110 кВ Восточная/т).	с отключением	00:30				с включением на ночь
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Восточная/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	РП 110	Нет	ВПр	05.10.15	06.10.15	2 дн	12.10.15	13.10.15	2 дн	Монтаж и подключение новых ЛР2-110 и ТТ2-110 (реконструкция ПС 110 кВ Восточная/т).	с отключением	00:30				с включением на ночь
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Восточная/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	05.10.15	06.10.15	2 дн	12.10.15	13.10.15	2 дн	Монтаж и подключение новых ЛР2-110 и ТТ2-110 (реконструкция ПС 110 кВ Восточная/т).	с отключением	00:30				с включением на ночь
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Восточная/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Восточная/т - Голубовка	Нет	ВПр	01.10.15	01.10.15	8 ч	17.10.15	17.10.15	8 ч	Монтаж и подключение новых ТТ1-110 и ЛР1-110 (реконструкция ПС 110 кВ Восточная/т)	с отключением	00:30				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Восточная/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	РП 110	Нет	ВПр	01.10.15	01.10.15	1 дн	17.10.15	17.10.15	1 дн	Монтаж и подключение новых ТТ1-110 и ЛР1-110 (реконструкция ПС 110 кВ Восточная/т)	с отключением	00:30				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Восточная/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	01.10.15	01.10.15	1 дн	17.10.15	17.10.15	1 дн	Монтаж и подключение новых ТТ1-110 и ЛР1-110 (реконструкция ПС 110 кВ Восточная/т)	с отключением	00:30				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Смоляниново/т - Береговая-1	Нет	ЗРР	02.10.15	02.10.15	1 дн	10.10.15	10.10.15	1 дн	Проверка РЗА ввода ВЛ 110 кВ Смоляниново/т-Береговая-1. Замена ОПН-110 Т2.	с отключением	00:30				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	сш2-110	Нет	ВПр	02.10.15	02.10.15	1 дн	10.10.15	10.10.15	1 дн	Проверка РЗА ввода ВЛ 110 кВ Смоляниново/т-Береговая-1. Замена ОПН-110 Т2.	с отключением	00:30				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	02.10.15	02.10.15	1 дн	10.10.15	10.10.15	1 дн	Проверка РЗА ввода ВЛ 110 кВ Смоляниново/т-Береговая-1. Замена ОПН-110 Т2.	с отключением	00:30				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН2-110	Нет	ВПр	02.10.15	02.10.15	1 дн	10.10.15	10.10.15	1 дн	Проверка РЗА ввода ВЛ 110 кВ Смоляниново/т-Береговая-1. Замена ОПН-110 Т2.	с отключением	00:30				
Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Смоляниново/т	Нет	ВПр	13.10.15	13.10.15	1 дн	13.10.15	13.10.15	1 дн	Установка и подключение ТТ1-110 (реконструкция ПС 110 кВ Смоляниново/т). Текущий ремонт ШР-110 ТН1. Замена изоляции на портале ввода ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Смоляниново/т.	с отключением	00:30				
Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	сш1-110	Нет	РЕК	13.10.15	13.10.15	1 дн	13.10.15	13.10.15	1 дн	Установка и подключение ТТ1-110 (реконструкция ПС 110 кВ Смоляниново/т). Текущий ремонт ШР-110 ТН1. Замена изоляции на портале ввода ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Смоляниново/т.	с отключением	00:30				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	13.10.15	13.10.15	1 дн	13.10.15	13.10.15	1 дн	Установка и подключение ТТ1-110 (реконструкция ПС 110 кВ Смоляниново/т). Текущий ремонт ШР-110 ТН1. Замена изоляции на портале ввода ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Смоляниново/т.	с отключением	00:30				
Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН1-110	Нет	ВПр	13.10.15	13.10.15	1 дн	13.10.15	13.10.15	1 дн	Установка и подключение ТТ1-110 (реконструкция ПС 110 кВ Смоляниново/т). Текущий ремонт ШР-110 ТН1. Замена изоляции на портале ввода ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Смоляниново/т.	с отключением	00:30				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Смоляниново/т - Береговая-1	Нет	ВПр	16.10.15	16.10.15	1 дн	14.10.15	15.10.15	2 дн	Установка и подключение ЛР2-110(замена на новый). Установка и подключение ТТ2-110 (реконструкция ПС 110 кВ Смоляниново/т)	с отключением	00:30				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	сш2-110	Нет	РЕК	16.10.15	16.10.15	1 дн	14.10.15	15.10.15	2 дн	Установка и подключение ЛР2-110(замена на новый). Установка и подключение ТТ2-110 (реконструкция ПС 110 кВ Смоляниново/т)	с отключением	00:30				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	16.10.15	16.10.15	1 дн	14.10.15	15.10.15	2 дн	Установка и подключение ЛР2-110(замена на новый). Установка и подключение ТТ2-110 (реконструкция ПС 110 кВ Смоляниново/т)	с отключением	00:30				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН2-110	Нет	ВПр	16.10.15	16.10.15	1 дн	14.10.15	15.10.15	2 дн	Установка и подключение ЛР2-110(замена на новый). Установка и подключение ТТ2-110 (реконструкция ПС 110 кВ Смоляниново/т)	с отключением	00:30				
Отказанная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Смоляниново/т - Береговая-1	Нет	ВПр	20.10.15	20.10.15	1 дн	-	-	-	Замена изоляции на портале ввода ВЛ 110 кВ Смоляниново/т-Береговая-1, текущий ремонт и межремонтные испытания СМВ-110.	с отключением	00:30	Отказать в ремонтной схеме ВЛ 220 кВ Лозовая - Козьмино из-за возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.			
Отказанная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	сш2-110	Нет	ВПр	20.10.15	20.10.15	1 дн	-	-	-	Замена изоляции на портале ввода ВЛ 110 кВ Смоляниново/т-Береговая-1, текущий ремонт и межремонтные испытания СМВ-110.	с отключением	00:30	Отказать в ремонтной схеме ВЛ 220 кВ Лозовая - Козьмино из-за возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.			
Отказанная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ТР	20.10.15	20.10.15	1 дн	-	-	-	Замена изоляции на портале ввода ВЛ 110 кВ Смоляниново/т-Береговая-1, текущий ремонт и межремонтные испытания СМВ-110.	с отключением	00:30	Отказать в ремонтной схеме ВЛ 220 кВ Лозовая - Козьмино из-за возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.			
Отказанная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН2-110	Нет	ВПр	20.10.15	20.10.15	1 дн	-	-	-	Замена изоляции на портале ввода ВЛ 110 кВ Смоляниново/т-Береговая-1, текущий ремонт и межремонтные испытания СМВ-110.	с отключением	00:30	Отказать в ремонтной схеме ВЛ 220 кВ Лозовая - Козьмино из-за возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.			
Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Фридман/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	КР	01.10.15	30.10.15	30 дн	01.10.15	30.10.15	30 дн	Капитальный ремонт (ДЗ №7545 по 30.09.2015).	с отключением	ВЗ			РЖД: Установлена временная ремонтная перемычка между СШ1-110 и СШ2-110 для КР СМВ-110 от 7авг 2015 (ДЗ №6388 и 6389). На ПС 110 кВ Фридман/т отключен ЛР1-110 . СР2-110 под напряжением со стороны СШ2-110.	
Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Фридман/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	КР	27.10.15	27.10.15	1 дн	27.10.15	27.10.15	1 дн	Капитальный ремонт (ДЗ №7545 по 30.09.2015). Текущий ремонт СР2-110	с отключением	ВЗ			РЖД: Погашение ПС 110 кВ Фридман/т , с отключением ЛР2-110 под напряжением. Согласно п.3.9 Положения по заявкам уведомление потребителей о погашении	
Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Фридман/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	КР	30.10.15	30.10.15	1 дн	30.10.15	30.10.15	1 дн	Капитальный ремонт (ДЗ №7545 по 30.09.2015). Текущий ремонт СР2-110	с отключением	ВЗ			РЖД: Погашение ПС 110 кВ Фридман/т , с отключением ЛР2-110 под напряжением. Согласно п.3.9 Положения по заявкам уведомление потребителей о погашении	
Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ1Р/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	05.10.15	05.10.15	1 дн	05.10.15	05.10.15	1 дн	Текущий ремонт ШРТН1-110.	с отключением	00:30				
Отказанная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ1Р/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	08.10.15	08.10.15	1 дн	-	-	-	Восстановление электрической блокировки ЛР1-110, с опробованием.	с отключением	00:30	Отказать в схеме реконструкции ПС 110 кВ А из-за возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.			
Отказанная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ1Р/т	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	Нет	ВПр	08.10.15	08.10.15	1 дн	-	-	-	Восстановление электрической блокировки ЛР1-110, с опробованием.	с отключением	00:30	Отказать в схеме реконструкции ПС 110 кВ А из-за возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.			под наведенным напряжением
Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ1Р/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	14.10.15	14.10.15	1 дн	14.10.15	14.10.15	1 дн	Восстановление электрической блокировки ЛР2-110, с опробованием.	с отключением	00:30			При условии завершения реконструкции ПС 110 кВ А (Филиал ПАО "ДРСК" ПЭС)	
Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ1Р/т	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	Нет	ВПр	14.10.15	14.10.15	1 дн	14.10.15	14.10.15	1 дн	Восстановление электрической блокировки ЛР2-110, с опробованием.	с отключением	00:30			При условии завершения реконструкции ПС 110 кВ А (Филиал ПАО "ДРСК" ПЭС)	под наведенным напряжением
Восточный порт																				
Измененная	Восточный Порт	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Екатериновка - Угольная	Нет	ВПр	22.10.15	26.10.15	5 дн	07.10.15	11.10.15	5 дн	Разрыв по ВЛ 110 кВ Екатериновка-Угольная на ПС 110 кВ Угольная на время профконтроля КСЗ (ШЭ2607021) ВЛ 110 кВ Екатериновка-Угольная.	с отключением	02:00			Одновременно будут выполняться работы по ошиновке В 110 кВ Екатериновка-Угольная и ЛР 110 кВ Екатериновка-Угольная. Необходимо отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Екатериновка-Угольная на ПС 110 кВ Екатериновка.	
Измененная	Восточный Порт	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2с.ш. 110 кВ	Нет	РЕК	22.10.15	26.10.15	5 дн	07.10.15	11.10.15	5 дн	Будут выполняться работы по ошиновке В 110 кВ Екатериновка-Угольная и ШР 110 кВ Екатериновка-Угольная. Необходимо отключить и заземлить 2с.ш.110 кВ	с отключением	02:00			Одновременно будет выполнен профконтроль АУВ СЭВ-110 (ШЭ2607015)	

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Измененная	Восточный Порт	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЭЛТ / В 110 кВ	СЭВ 110	Нет	ВПр	22.10.15	26.10.15	5 дн	07.10.15	11.10.15	5 дн	ВПр СЭВ 110 кВ на время профконтроля АУВ СЭВ 110 кВ (ШЭ2607015). 2)	с отключением	02:00			Одновременно будет выполнен профконтроль КСЗ (ШЭ2607021) ВЛ 110 кВ Екатериновка-Угольная и работы по ошиновке В 110 кВ Екатериновка-Угольная	
Измененная	Восточный Порт	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Восточная/т - Угольная	Нет	ВПр	27.10.15	31.10.15	5 дн	12.10.15	15.10.15	4 дн	Разрыв по ВЛ 110 кВ Восточная/т - Угольная на ПС 110 кВ Угольная на время профконтроля КСЗ (ШЭ2607021) ВЛ 110 кВ Восточная/т - Угольная	с отключением	02:00			Одновременно будут выполняться работы по ошиновке В 110 кВ Восточная/т - Угольная и ЛР 110 кВ Восточная/т - Угольная. Необходимо отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Восточная/т - Угольная на ПС 110 кВ Восточная/т.	
Измененная	Восточный Порт	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1с.ш. 110 кВ	Нет	РЕК	27.10.15	31.10.15	5 дн	12.10.15	15.10.15	4 дн	Будут выполняться работы по ошиновке В 110 кВ Восточная/т - Угольная и ШР 110 кВ Восточная/т - Угольная. Необходимо отключить и заземлить 1с.ш.110 кВ.	с отключением	02:00				
Измененная	Восточный Порт	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЭЛТ / В 110 кВ	СЭВ 110	Нет	ВПр	27.10.15	31.10.15	5 дн	12.10.15	15.10.15	4 дн	ВПр СЭВ 110 кВ на время работ по реконструкции 1с.ш. 110 кВ	с отключением	02:00				
Оборонэнерго																				
Исходная	Оборонэнерго	Оборонэнерго	ПС 110 кВ Промысловка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промысловка-Прибой - 178Ф	Нет	ЗРР	01.10.15	04.10.15	4 дн	01.10.15	04.10.15	4 дн	Первый день: демонтаж временной перемычки соединяющей 2С-110 и ВЛ 110 кВ Промысловка-Прибой - 178Ф, для обеспечения безопасного выполнения работ по демонтажу поврежденного МВ-110 ВЛ 178Ф. Второй-третий день: демонтаж МВ-110 ВЛ 178Ф. Четвертый день: монтаж временной перемычки соединяющей 2С-110 и ВЛ 110 кВ Промысловка-Прибой - 178Ф, для обеспечения транзита в условиях отсутствия выключателя по ВЛ 110 кВ Промысловка-Прибой - 178Ф на ПС 110 кВ Промысловка.	с отключением	04:00			ПримРДУ: При условии согласования погашения ПС 110 кВ Промысловка с потребителями.	
Исходная	Оборонэнерго	Оборонэнерго	ПС 110 кВ Промысловка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промысловка - Береговая-1	Нет	ЗРР	01.10.15	01.10.15	1 дн	01.10.15	01.10.15	1 дн	Изменение режима работы ВЛ 110 кВ Промысловка - Береговая-1, для обеспечения демонтажа временной перемычки от 2С-110 до ВЛ 110 кВ Промысловка-Прибой - 178Ф. Без пропадания каналов связи	с отключением	00:30				
Исходная	Оборонэнерго	Оборонэнерго	ПС 110 кВ Промысловка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промысловка - С-55	Нет	ЗРР	01.10.15	01.10.15	1 дн	01.10.15	01.10.15	1 дн	Отключение ВЛ 110 кВ Промысловка - С-55 на ПС 110 кВ Промысловка при производстве оперативных переключений по выводу 2С-110 для демонтажа временной перемычки соединяющей 2С-110 и ВЛ 110 кВ Промысловка-Прибой - 178Ф на ПС 110 кВ Промысловка.	с отключением	00:10				
Исходная	Оборонэнерго	Оборонэнерго	ПС 110 кВ Промысловка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С-110	Нет	ВПр	01.10.15	01.10.15	1 дн	01.10.15	01.10.15	1 дн	Демонтаж временной перемычки соединяющей 2С-110 и ВЛ 110 кВ Промысловка-Прибой - 178Ф, для обеспечения безопасного выполнения работ по демонтажу поврежденного МВ-110 ВЛ 178Ф.	с отключением	00:30			Оборонэнерго: Габариты МВ-110 ВЛ 178Ф не позволяют выполнить демонтаж без снятия временной перемычки.	

Заместитель главного диспетчера  И. Н. Коновалов

Начальник СЭР  Н.М. Федосеева

Начальник СЭРБиР  А. С. Аксенов

Начальник ОДС  М.С. Похожалов