

Утверждаю
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ
Д.Г. Петухов
"24" августа 2017г.

оборудования по операционной зоне Приморского РДУ на сентябрь 2017 года.

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Оборудование	Учетная в годовом	Вид ремонт	Месячный Заявленное	Месячный Заявленное	Месячный Заявленное	Месячный Заявленное	Месячный Заявленное	Месячный Заявленное	Месячный Заявленное	Содержание работ	Состояние оборудования по	АГ	Причина отказа	Причина сiania	Прочие примечания	Условия производства работ	ПРИМЕЧАНИЯ
Утверждена на своем уровне	Измененная, разбитая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Горностаи - Океан	Да, срок ремонта изменен	БВР	25.09.17	29.09.17	5 дн	01.09.17	04.09.17	4 дн	Ручная расчистка просеки	с отключением	02:00				ППОЭС_ВРЭС_!	с включением на ночь	ВРЭС
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Междуречье	Нет	ТР	11.09.17	15.09.17	5 дн	-	-	-	Замена изоляции	с отключением	02:00	Изменение эксплуатационного состояния ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Междуречье в плановых утвержденных в годовом графике ремонтных схемах сети 110-220 кВ в энергорайоне ниже контролируемого сечения Приморское может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети. Работы возможно заявить в месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на октябрь 2017г.			ППОЭС_Ус-2-М/д_! С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Междуречье		ППОЭС
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55	Да, срок ремонта изменен	БВР	04.09.17	22.09.17	19 дн	11.09.17	27.09.17	17 дн	Расширение просеки, покраска опор.	с отключением	03:00				ППОЭС_НРЭС_!С включением на выходные дни Приморское РДУ:1. С выполнением работы по технологической карте 2. На ПС 110 кВ Находка включить ЗН РЛ110ВЛ Нах - Волч - С-55 в ст ВЛ 3.На ПС 110 кВ Волчанец включить ЗН 1-РЛ 110 ВЛ Находка - Волчанец - С-55 в ст. линии 4.На ПС 110 кВ С-55 включить ЗН ЛР-110 ВЛ Находка в ст.ВЛ 5. С установкой ПЗ по месту производства работ	под наведенным напряжением	НРЭС
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ М - Реттиховка	Да	КР	18.09.17	26.09.17	9 дн	18.09.17	26.09.17	9 дн	Замена изоляции, ремонт фундаментов ВЛ 110 кВ М - Реттиховка	с отключением	02:00				ППОЭС_! Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 110 кВ М - Реттиховка. Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ТМ Реттиховка		ППОЭС
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатеринбург	Нет	БВР	25.09.17	29.09.17	5 дн	-	-	-	Расширение просеки	с отключением	02:00	Изменение эксплуатационного состояния ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатеринбург в плановых ремонтных схемах сети 220 кВ в энергорайоне между Артемовской ТЭЦ и Партизанской ГРЭС может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети. Работы возможно заявить в месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на октябрь 2017г.			ППОЭС_НРЭС_ПГРЭС-Ек_! С отключением и заземлением		НРЭС
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/г	Да, срок ремонта изменен	БВР	25.09.17	29.09.17	5 дн	25.09.17	29.09.17	5 дн	Рубка ОСД	с отключением	02:00				ППОЭС_ВРЭС_! Приморское РДУ: 1. Работу выполнять по технологической карте 2. На ПС 220 кВ Волна с включением РЗ РЛ 110 ВТЭЦ-1 в ст. Л 3. На ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 с включением ЗН РЛ 110 КВЛ Вол - ВТЭЦ-1 в ст КВЛ 4. На ПС 110 кВ ВЛ 1Р/г с включением ЗНЛР2-110 в линию КВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/г 5. С установкой ПЗ по месту производства работ	под наведенным напряжением	ВРЭС
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Вадимовка	ВЛ 110 кВ Вадимовка - Мучная	Да	ТР	18.09.17	20.09.17	3 дн	18.09.17	20.09.17	3 дн	ТР РЛ 110 Вал-Муч, ТТ 110 2С	с отключением	02:00				ППОЭС_Вад_! С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Вадимовка - Мучная, 2С 110. С отключением СВ 110		ППОЭС
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	Да, срок ремонта изменен	ВПр	11.09.17	12.09.17	2 дн	18.09.17	19.09.17	2 дн	Высоковольтные испытания В 110 КВЛ ВТЭЦ-1 - Орл	без отключения	02:00				ППОЭС_ВРЭС_СИЗПИ_ВТЭЦ-1_! Отключить на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	не в транзите	ВРЭС
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	13.09.17	14.09.17	2 дн	21.09.17	22.09.17	2 дн	Высоковольтные испытания СВ 110	с отключением	02:00				ППОЭС_ВРЭС_СИЗПИ_ВТЭЦ-1_!		ВРЭС
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голдобин	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	29.09.17	29.09.17	1 дн	01.09.17	01.09.17	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:30				ППОЭС_ВРЭС_Привод_! С кратковременным отключением		ВРЭС
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голдобин	ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	29.09.17	29.09.17	1 дн	01.09.17	01.09.17	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Патр - Голд	без отключения	00:30				ППОЭС_ВРЭС_Привод_! с кратковременным отключением В 110 ВЛ Патр - Голд. Кратковременно ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс в работе со стороны ПС 220 кВ Патрокл.	не в транзите	ВРЭС
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голдобин	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	29.09.17	29.09.17	1 дн	01.09.17	01.09.17	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ ВТЭЦ-2 - Голд	без отключения	00:30				ППОЭС_ВРЭС_Привод_! С кратковременным отключением В 110 ВЛ ВТЭЦ-2 - Голд. Приморское РДУ: Кратковременно ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) в работе со стороны Владивостокской ТЭЦ-2	не в транзите	ВРЭС
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Давыдовка	СВ 110	Да	ВПр	18.09.17	22.09.17	5 дн	18.09.17	22.09.17	5 дн	Профвосстановление АУВ, КСЗ СВ 110	с отключением	02:00				ППОЭС_РЗА_!		РЗА

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Оборудование	Учетная в головном	Вид ремонт	Месячный Заявленное	Месячный Заявленное	Месячный Заявленное	Месячный Заявленное	Месячный Заявленное	Месячный Заявленное	Содержание работ	Состояние обслуживания по	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ	ПРИМЕЧАНИЯ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ЖБИ-130	СВ-110	Да	ТР	13.09.17	13.09.17	1 дн	13.09.17	13.09.17	1 дн	ТР СВ-110.	с отключением	02:00			ПЭС ЖБИ ! С отключением и заземлением. С вкл Рем пер 110	с включением ремонтной перемычки	ПЭС
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ЖБИ-130	ВЛ 110 кВ ЖБИ-130 - Павловка-2	Да	ТР	14.09.17	14.09.17	1 дн	14.09.17	14.09.17	1 дн	ТР Р рем. пер ВЛ-110 ЖБИ-130 - Павловка-2	с отключением	02:00			ПЭС ЖБИ ! С отключением и заземлением Рем пер 110 и ВЛ 110 кВ ЖБИ-130 - Павловка-2		ПЭС
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ЖБИ-130	Рем пер 110	Да	ТР	14.09.17	15.09.17	2 дн	14.09.17	15.09.17	2 дн	ТР Р рем. пер ВЛ-110 ЖБИ-130 - Павловка-2, ТР Р рем. пер ВЛ-110 Уссурийск-2 - Михайловка - ЖБИ-130	с отключением	02:00			ПЭС ЖБИ ! С отключением и заземлением Рем пер 110 Приморское РДУ: 14.09.17 отключить и заземлить ВЛ 110 кВ ЖБИ-130 - Павловка-2 15.07.2017 отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 ВЛ 110 кВ ЖБИ-130 - Павловка-2 - Михайловка - ЖБИ-130		ПЭС
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ЖБИ-130	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Михайловка - ЖБИ-130	Да	ТР	15.09.17	15.09.17	1 дн	15.09.17	15.09.17	1 дн	ТР Р рем. пер ВЛ-110 Уссурийск-2 - Михайловка - ЖБИ-130	с отключением	02:00			ПЭС ЖБИ ! С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Михайловка - ЖБИ-130 и Рем пер 110 Приморское РДУ: Указать либо как будет осуществляться питание потребителей ПС 110 кВ Михайловка, либо предоставить уведомление потребителей о погашении		ПЭС
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7	Да	ВПр	28.08.17	01.09.17	5 дн	-	-	-	Профконтроль КСЗ и АУВ (ШЛ2606.102) ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7	без отключения	02:00	Выполнить с переводом ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7 на ОВ 110 ПС 110 кВ Западная.		ПЭС_РЗА ! С отключением ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7 на ПС 110 кВ Западная	не в транзите	РЗА
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	В 110 ВЛ ЗПД-Ш-7	Нет	ВПр	28.08.17	01.09.17	5 дн	28.08.17	01.09.17	5 дн	Профконтроль КСЗ и АУВ (ШЛ2606.102) ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7	с отключением	02:00			ПЭС_РЗА ! Приморское РДУ: с отключением В 110 ВЛ ЗПД-Ш-7, с переводом ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7 на ОВ 110	с переводом на ОВ	РЗА
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ШСВ 110	Да	ВПр	11.09.17	15.09.17	5 дн	11.09.17	15.09.17	5 дн	Профвосстановление АУВ ШСВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_РЗА ! Приморское РДУ: с отключением ШСВ 110		РЗА
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ОВ 110	Нет	ВПр	11.09.17	15.09.17	5 дн	11.09.17	15.09.17	5 дн	Профконтроль КСЗ и АУВ (ШЛ2606.122) ОВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_РЗА ! Приморское РДУ: с отключением ОВ 110		РЗА
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная	Да, срок ремонта изменен	ВПр	18.09.17	22.09.17	5 дн	18.09.17	22.09.17	5 дн	Профконтроль КСЗ и АУВ ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная	без отключения	02:00			Приморское РДУ: Согласовано при условии с переводом ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная на ОВ 110 на ПС 110 кВ Западная. ПЭС_РЗА !		РЗА
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Липовцы	ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая	Да	ТР	26.09.17	02.10.17	7 дн	26.09.17	02.10.17	7 дн	ТР РЛ 110 ВЛ Лип-Пол	с отключением	02:00			ПЭС_Лип ! С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая		ПЭС
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Липовцы	2С 110	Да	ТР	26.09.17	02.10.17	7 дн	26.09.17	02.10.17	7 дн	ТР РЛ 110 ВЛ Лип-Пол, РШ 110 ВЛ Лип-Пол, РШ 110 Т-2, РШ 110 ТН 2С, РС 110 2С вкл. на выходные дни	с отключением	02:00			ПЭС_Лип ! С отключением и заземлением 2С 110, СВ 110, ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая, ТН 110 2С, В 110 Т-2. С включением на выходные дни		ПЭС
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Мучная	ВЛ 110 кВ Спасек - Мучная	Да	ЗРР	21.09.17	25.09.17	5 дн	21.09.17	25.09.17	5 дн	КР РЛ 110 СП-Муч, КР РС 110 2С, КР ТТ 110 2С, КР ТН 110 2С	с отключением	02:00			ПЭС_Муч ! С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Спасек - Мучная, СВ 110, 2С 110		ПЭС
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Мучная	СВ 110	Да	КР	21.09.17	25.09.17	5 дн	21.09.17	25.09.17	5 дн	КР РС 110 1С, КР РС 110 2С, КР ТТ 110 2С, КР ТН 110 2С, КР РЛ 110 СП-Муч.	с отключением	02:00			ПЭС_Муч ! С отключением и заземлением СВ 110, ВЛ 110 кВ Вадимовка - Мучная, 2С 110		ПЭС
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Орлиная	ТН 110 1С	Да	ВПр	-	-	-	-	-	-	Профвосстановление АУВ, КСЗ	с отключением	02:00		Приморское РДУ: по информации Користеловой О.В. (ОДИАС ПЭС ДРСК) ошибочно подана на ТН 110 1С		ПЭС_РЗА !	РЗА
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	Да, срок ремонта изменен	ВПр	11.09.17	15.09.17	5 дн	16.09.17	20.09.17	5 дн	Профвосстановление АУВ, КСЗ КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	без отключения	02:00			ПЭС_РЗА ! С отключением КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная на ПС 110 кВ Орлиная	не в транзите	РЗА
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Орлиная	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	18.09.17	20.09.17	3 дн	20.09.17	22.09.17	3 дн	Профвосстановление КСЗ, АУВ и УРОВ (ШГЭ2607 015) СВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_РЗА !		РЗА
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	Нет	ЗРР	18.09.17	22.09.17	5 дн	21.09.17	24.09.17	4 дн	Профвосстановление КСЗ, АУВ и УРОВ (ШГЭ2607016) КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	без отключения	02:00			Приморское РДУ: КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка - в работе со стороны Владивостокской ТЭЦ-2. С отключением В 110 КВЛ ВТЭЦ-2-Орл с отп Глб на ПС 110 кВ Орлиная	не в транзите	РЗА
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Орлиная	В 110 КВЛ ВТЭЦ-2-Орл с отп Глб	Да, срок ремонта изменен	ВПр	18.09.17	22.09.17	5 дн	21.09.17	24.09.17	4 дн	Профвосстановление КСЗ, АУВ и УРОВ (ШГЭ2607016) КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	с отключением	02:00			ПЭС_РЗА !		РЗА
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Орлиная	ТН 110 2С	Да, срок ремонта изменен	ВПр	18.09.17	21.09.17	4 дн	21.09.17	24.09.17	4 дн	Профвосстановление АУВ, КСЗ	с отключением	02:00			ПЭС_РЗА !		РЗА
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промузел	ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел	Да	ЗРР	20.09.17	20.09.17	1 дн	20.09.17	20.09.17	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Спут-Промуз	без отключения	00:30			ПЭС_ВРЭС_Привод ! С кратковременным отключением В 110 ВЛ Спут-Промуз. Кратковременное одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел	не в транзите	ВРЭС
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промузел	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел	Да	ЗРР	20.09.17	20.09.17	1 дн	20.09.17	20.09.17	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ АТЭЦ-Промуз	без отключения	00:30			ПЭС_ВРЭС_Привод ! С кратковременным отключением В 110 ВЛ АТЭЦ-Промуз. Кратковременное одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел	не в транзите	ВРЭС
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промузел	СВ 110	Да	ЗРР	20.09.17	20.09.17	1 дн	20.09.17	20.09.17	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:30			ПЭС_ВРЭС_Привод ! С кратковременным отключением СВ 110		ВРЭС
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промузел	В 110 ВЛ АТЭЦ - Промуз	Да	ЗРР	20.09.17	20.09.17	1 дн	20.09.17	20.09.17	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ АТЭЦ - Промуз	с отключением	00:30			ПЭС_ВРЭС_Привод ! С кратковременным отключением В 110 ВЛ АТЭЦ - Промуз и кратковременное одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел		ВРЭС

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Оборудование	Учетная в годовом	Вид работ	Месячный Заявленное	Месячный Заявленное	Месячный Заявленное	Месячный Заявленное	Месячный Заявленное	Месячный Заявленное	Содержание работ	Состояние оборудования по	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ	ПРИМЕЧАНИЯ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Раздольное-1	ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1	Да	ЗРР	28.08.17	01.09.17	5 дн	28.08.17	01.09.17	5 дн	КР РШ 110 ВЛ Рд-1 – Рд-2, РШ 110 ВЛ Пушк - Рд-1, В 110 ВЛ ЗИД – Кип - Рд-1, РШ 110 Т-1, покраска порталов.	без отключения	ВЗ			ПНОЭС_АРЭС_??? Приморское РДУ:отключить и заземлить С110, В 110 ВЛ Рд-1-Рд-2,В 110 ВЛ Пушк - Рд-1,В 110 Т-1. Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2,ВЛ 110 кВ Пушкинская – Раздольное-1. ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово –Раздольное-1 в работе со стороны ПС 110 кВ Западная.	не в транзите	АРЭС
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Раздольное-1	ВЛ 110 кВ Раздольное 1 - Раздольное-2	Да	ВПр	28.08.17	01.09.17	5 дн	28.08.17	01.09.17	5 дн	КР РШ 110 ВЛ Рд-1 – Рд-2, РШ 110 ВЛ Пушк - Рд-1, В 110 ВЛ ЗИД – Кип - Рд-1, РШ 110 Т-1, покраска порталов.	без отключения	04:00			ПНОЭС_АРЭС_??? Приморское РДУ:отключить и заземлить С110, В 110 ВЛ Рд-1-Рд-2,В 110 ВЛ Пушк - Рд-1,В 110 Т-1. Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2,ВЛ 110 кВ Пушкинская – Раздольное-1. ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово –Раздольное-1 в работе со стороны ПС 110 кВ Западная.	не в транзите	АРЭС
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Раздольное-1	С 110	Да	КР	28.08.17	01.09.17	5 дн	28.08.17	01.09.17	5 дн	КР РШ 110 ВЛ Рд-1 – Рд-2, РШ 110 ВЛ Пушк - Рд-1, В 110 ВЛ ЗИД – Кип - Рд-1, РШ 110 Т-1, покраска порталов.	с отключением	04:00			ПНОЭС_АРЭС_??? Приморское РДУ:отключить и заземлить С110, В 110 ВЛ Рд-1-Рд-2,В 110 ВЛ Пушк - Рд-1,В 110 Т-1. Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2,ВЛ 110 кВ Пушкинская – Раздольное-1. ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово –Раздольное-1 в работе со стороны ПС 110 кВ Западная.		АРЭС
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Раздольное-1	ВЛ 110 кВ Пушкинская - Раздольное-1	Да	ВПр	28.08.17	01.09.17	5 дн	28.08.17	01.09.17	5 дн	КР РШ 110 ВЛ Рд-1 – Рд-2, РШ 110 ВЛ Пушк - Рд-1, В 110 ВЛ ЗИД – Кип - Рд-1, РШ 110 Т-1, покраска порталов.	без отключения	04:00			ПНОЭС_АРЭС_??? Приморское РДУ:отключить и заземлить С110, В 110 ВЛ Рд-1-Рд-2,В 110 ВЛ Пушк - Рд-1,В 110 Т-1. Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2,ВЛ 110 кВ Пушкинская – Раздольное-1. ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово –Раздольное-1 в работе со стороны ПС 110 кВ Западная.	не в транзите	АРЭС
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Раздольное-1	ВЛ 110 кВ Раздольное 1 - Раздольное-2	Нет	КР	11.09.17	15.09.17	5 дн	-	-	-	КР В 110 ВЛ Рд-1 – Рд-2, РЛ 110 ВЛ Рд-1 – Рд-2, ВЧЗ 110 ВЛ Рд-1-Рд-2, КС 110 ВЛ Рд-1-Рд-2, покраска линейного портала.	с отключением	5	Изменение эксплуатационного состояния ВЛ 110 кВ Раздольное 1 - Раздольное-2 в плановых утвержденных в годовом графике ремонтных схемах сети 110-220 кВ в энергорайоне ниже контролируемого сечения Приморское может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети. Работы возможно завести в месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на октябрь 2017г.	ПНОЭС_АРЭС_! С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Раздольное 1 - Раздольное-2,В 110 ВЛ Рд-1 – Рд-2		АРЭС	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Реттиховка	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	Да	ВПр	11.09.17	15.09.17	5 дн	11.09.17	15.09.17	5 дн	Наладка КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	без отключения	02:00			ПНОЭС_Рет_РЗА_! С отключением ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 на ПС 110 кВ Реттиховка	не в транзите	АРЭС
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Спутник	ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник	Да	ЗРР	21.09.17	21.09.17	1 дн	21.09.17	21.09.17	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Чк - Спут	без отключения	00:30			ПНОЭС_ВРЭС_Привод_! С кратковременным отключением В 110 ВЛ Чк - Спут, кратковременное одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник	не в транзите	РЗА ВРЭС
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Спутник	ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел	Да	ЗРР	21.09.17	21.09.17	1 дн	21.09.17	21.09.17	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Спут - Промуз	без отключения	00:30			ПНОЭС_ВРЭС_Привод_! С кратковременным отключением В 110 ВЛ Спут - Промуз и кратковременное одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел	не в транзите	ВРЭС
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	2СШ 110	Да, срок ремонта изменен	КР	04.09.17	29.09.17	26 дн	09.09.17	01.10.17	23 дн	Поочередно КР РШ 110 2СШ ВЛ АТЭЦ-Усс-1, КР РШ 110 2СШ ВЛ Усс-1-СТ-3-Пром, КР В 110 ВЛ Усс-1-СТ-3-Пром, КР РШ ТН 110 2СШ, КР РШ 110 2СШ ВЛ УКФ-Усс-1, КР В 110 ВЛ УКФ-Усс-1, КР РШ 110 2СШ ШСВ, КР ШСВ 110, КР РШ 110 ОПН 2СШ, КР РШ 110 2СШ Т-1, КР РШ 110 2СШ Т-2, КР РШ 110 2СШ ВЛ Усс-1-Терех, КР В 110 ВЛ Усс-1-Терех, КР РШ 110 2СШ ВЛ Усс-1-КЗ, КР В 110 ВЛ Усс-1-КЗ	с отключением	02:00			ПНОЭС_Усс-1 С отключением и заземлением 2СШ 110, ШСВ 110 (11-15.09.17), ТН 110 2СШ,ВПр ШСВ 110 (15.09-01.10.17), С переводом присоединений на 1СШ 110. Приморское РДУ: С отключением ОПН 110 2СШ. Отключить и заземлить поочередно В 110 ВЛ АТЭЦ-Усс-1, В 110 ВЛ Усс-1-СТ-3-Пром,В 110 ВЛ УКФ-Усс-1, В 110 ВЛ Усс-1-Терех,В 110 ВЛ Усс-1-КЗ,В 110 Т-2, В 110 Т-1.ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 –Промышленная в работе со стороны ПС 110 кВ 3. Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1, ВЛ 110 кВ Уссурийск-1		ПЦЭС
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ТН 110 2СШ	Да, срок ремонта изменен	КР	11.09.17	11.09.17	1 дн	11.09.17	11.09.17	1 дн	КР РШ ТН 110 2СШ	с отключением	02:00			ПНОЭС_Усс-1 С отключением и заземлением 2СШ 110, ТН 110 2СШ. С переводом присоединений на 1СШ 110.		ПЦЭС
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ШСВ 110	Да, срок ремонта изменен	КР	04.09.17	08.09.17	5 дн	11.09.17	15.09.17	5 дн	КР ШСВ 110, РШ 110 2СШ ШСВ	с отключением	02:00			ПНОЭС_Усс-1 С отключением и заземлением ШСВ 110, 2СШ 110. С переводом присоединений на 1СШ 110. С отключением ОПН 110 2СШ, ТН 110 2СШ.		ПЦЭС
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Кожзавод	Да, срок ремонта изменен	ВПр	06.09.17	07.09.17	2 дн	12.09.17	13.09.17	2 дн	КР РШ 110 2СШ ВЛ Усс-1-КЗ,КР В 110 ВЛ Усс-1-КЗ	с отключением	02:00			ПНОЭС_Усс-1 С отключением ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Кожзавод на ПС 110 кВ Уссурийск-1 Приморское РДУ:отключить и заземлить 2СШ 110, В 110 ВЛ Усс-1-КЗ. С переводом присоединений на 1СШ 110, ВПр ШСВ 110,ТН 110 2СШ. Обязательна информация о ТМ Павловка-1.		ПЦЭС
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1	Да, срок ремонта изменен	ВПр	13.09.17	14.09.17	2 дн	18.09.17	19.09.17	2 дн	КР РШ 110 2СШ ВЛ АТЭЦ-Усс-1	без отключения	02:00			ПНОЭС_Усс-1 С отключением ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1 на ПС 110 кВ Уссурийск-1 Приморское РДУ:отключить и заземлить 2СШ 110,В 110 ВЛ АТЭЦ-Усс-1. С переводом присоединений на 1СШ 110.	не в транзите	ПЦЭС

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Оборудование	Учетная в головом	Вид ремонт	Месячный Заявленное	Месячный Заявленное	Месячный Заявленное	Месячный Время	Месячный Время ремонта	Месячный Время	Содержание работ	Состояние оборудования по	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия продолжения работ	ПРИМЕЧАНИЯ
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	В 110 ВЛ АТЭЦ-Усс-1	Да, срок ремонта изменен	КР	13.09.17	14.09.17	2 дн	18.09.17	19.09.17	2 дн	КР РШ 110 2СШ ВЛ АТЭЦ-Усс-1	с отключением	02:00			ПЭС_Усс-1 С отключением и заземлением В 110 ВЛ АТЭЦ-Усс-1, 2СШ 110. С переводом присоединений на 1СШ 220. Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1 на ПС 110 кВ Уссурийск-1		пцэс
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	04.09.17	05.09.17	2 дн	20.09.17	21.09.17	2 дн	КР РШ 110 2СШ ВЛ Усс-1-СГ-3-Пром, КР В 110 ВЛ Усс-1-СГ-3-Пром	без отключения	02:00			ПЭС_Усс-1 С отключением ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная на ПС 110 кВ Уссурийск-1 Приморское РДУ:Отключить и заземлить В 110 ВЛ Усс-1-СГ-3-Пром, 2СШ 110,ВПр ТН 110 2СШ, с отключением ШСВ 110, ОПН 110 2СШ. ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная в работе со стороны ПС 110 кВ 3.	не в транзите	пцэс
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Тереховка	Да, срок ремонта изменен	ВПр	13.09.17	14.09.17	2 дн	22.09.17	23.09.17	2 дн	КР РШ 110 2СШ ВЛ Усс-1-Терех, КР В 110 ВЛ Усс-1-Терех.	без отключения	02:00			ПЭС_Усс-1 С отключением ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Тереховка на ПС 110 кВ Уссурийск-1 Приморское РДУ: Отключить и заземлить 2СШ 110, В 110 ВЛ Усс-1-Терех. С переводом присоединений на 1СШ 110.	не в транзите	пцэс
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1	Да, срок ремонта изменен	ВПр	18.09.17	19.09.17	2 дн	26.09.17	27.09.17	2 дн	КР РШ 110 2СШ ВЛ УКФ-Усс-1, В 110 ВЛ УКФ-Усс-1	без отключения	02:00			ПЭС_Усс-1 С отключением ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1 на ПС 110 кВ Уссурийск-1 Приморское РДУ:отключить и заземлить 2СШ 110 кВ,В 110 ВЛ УКФ-Усс-1. ВПр ШСВ 110. С переводом присоединений на 1СШ 110.	не в транзите	пцэс
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Чайка	СВ 110	Да	ЗРР	22.09.17	22.09.17	1 дн	22.09.17	22.09.17	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:30			ПОЭС_ВРЭС_Привод ! С кратковременным отключением СВ 110		врэс
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка	Да	ЗРР	27.09.17	27.09.17	1 дн	27.09.17	27.09.17	1 дн	КР РШ 110 2СШ ВЛ СП-Дм-Яр	без отключения	02:00			ПЭС_Яр ! Приморское РДУ: отключить и заземлить 2СШ 110,В 110 ВЛ СП-Дм-Яр. ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка в работе со стороны ПС 220 кВ Спасск	не в транзите	пцэс
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	2СШ 110	Да	КР	27.09.17	27.09.17	1 дн	27.09.17	27.09.17	1 дн	КР РШ 110 2СШ ВЛ СП-Дм-Яр, РШ 110 2СШ ШСВ	с отключением	02:00			ПЭС_Яр ! С отключением и заземлением 2СШ 110, ШСВ 110,ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка. С переводом всех присоединений на 1СШ 110		пцэс
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ШСВ 110	Да	КР	27.09.17	27.09.17	1 дн	27.09.17	27.09.17	1 дн	КР РШ 110 2СШ ШСВ,КР РШ 110 2СШ ВЛ СП-Дм-Яр.	с отключением	02:00			ПЭС_Яр ! Приморское РДУ:С отключением и заземлением 2СШ 110, ШСВ 110,ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка. С переводом всех присоединений на 1СШ 110.		пцэс
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Чугуевка	Да	ЗРР	05.09.17	05.09.17	1 дн	04.09.17	04.09.17	1 дн	Опробование действия привода В 220 ВЛ Чугуевка-2	без отключения	00:30			ПЭС ! Поочередно с другими присоединениями с кратковременным отключением В 220 ВЛ Чугуевка-2, ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Чугуевка на ПС 220 кВ Чугуевка	не в транзите	псэс
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	АТ-1	Да	ЗРР	05.09.17	05.09.17	1 дн	04.09.17	04.09.17	1 дн	Опробование действия привода В 220 АТ-1, В 110 АТ-1.	без отключения	00:30			ПЭС С кратковременным отключением поочередно В 220 АТ-1, В 110 АТ-1, В 220 ВЛ Чугуевка-2,СВ 110,В 110 ВЛ Молодежная	не в транзите	псэс
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	СВ 110	Да	ЗРР	05.09.17	05.09.17	1 дн	04.09.17	04.09.17	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:30			ПЭС ! С кратковременным отключением СВ 110 (поочередно с В 110 ВЛ Молодежная, В 110 АТ-1)		псэс
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка	Да	ЗРР	05.09.17	05.09.17	1 дн	04.09.17	04.09.17	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВЛ Молодежная	без отключения	00:30			ПЭС ! Поочередно с кратковременным отключением В 110 ВЛ Молодежная, ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка на ПС 220 кВ Чугуевка, СВ 110.	не в транзите	псэс

Начальник СЭР _____ Н.М. Федосеева

Начальник СРЗА _____ П.П. Козубин

Заместитель начальника СЭРБир _____ Т.В. Егорова

Заместитель начальника ОДС _____ С.Ю. Стефанович