

Утверждаю  
 Первый заместитель директора -  
 главный диспетчер  
 Физкалва АО «СЭ» ЕЭС  
 Амурское РДУ  
 и/п А.А. Голубинов  
 « 24 » августа 2020 г.

**График ремонта ЛЭИ и электросетевого оборудования Физкалва АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на сентябрь 2020 года**

Наименование объекта электроснабжения (электростанция, оборудование)	Выполненный в годовом графике срок ремонта			Запланированный в месячный графике срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Административная группа (участок)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Принята оплата
	Начало	Окончание	Кол-во (шт/ед)	Начало	Окончание	Кол-во (шт/ед)	Начало	Окончание	Кол-во (шт/ед)						
<b>Объект: Амурские электросетевые сети</b>															
ВЛ 110 кВ Центральная - Волково с отпайкой на ПС Владимирова	08.09.2020	09.09.2020	2 км	08.09.2020	09.09.2020	2 км	08.09.2020	09.09.2020	2 км	4-00	ВТр	Работы на ПС Центральная, ПС Волково	На время заявки необходимо переключить нагрузку в соответствующем объеме из работы, осуществляемой в ПС 1, 4, 5, 2 ПС 200 кВ Усолье, ВЛ 110 кВ Центральная - Волково, 45-01 Районный ГРЭС.	Исходящая	
ВЛ 110 кВ Усолье - Ойская				09.09.2020	11.09.2020	2 км	09.09.2020	11.09.2020	2 км	6-00	ТР	Работы на ПС 110 кВ Ойская		Исходящая	
ВЛ 110 кВ Ойская - Тополевка с отпайкой на ПС Давыдова				12.09.2020	15.09.2020	2 км	12.09.2020	15.09.2020	2 км	6-00	ВТр	Работы на ПС 110 кВ Ойская		Исходящая	
ВЛ 110 кВ Районная ГРЭС - Михайловка	14.09.2020	15.09.2020	2 км	14.09.2020	15.09.2020	2 км	14.09.2020	15.09.2020	2 км	4-00	ВТр	Работы на ПС 110 кВ Михайловка	Для обеспечения непрерывного режима мощности в диспетчерский пункт необходимо работа Районной ГРЭС, оставшее оборудование ТТ № 6,7	Согласованная	
ВЛ 110 кВ Тамбова - Михайловка	20.09.2020	30.09.2020	11 км	20.09.2020	30.09.2020	11 км	20.09.2020	30.09.2020	11 км	3Р	ВТр	Работы на ПС 110 кВ Михайловка	Для обеспечения непрерывного режима мощности в диспетчерский пункт необходимо работа Районной ГРЭС, оставшее оборудование ТТ № 6,7	Исходящая	
<b>Объект: ПС 110 кВ Ойская</b>															
ЭС 110				10.09.2020	11.09.2020	4 км	10.09.2020	11.09.2020	4 км	6-00	КР	работы на ЭС 110 кВ, ЭС 110 кВ		Исходящая	
ЭС 110 кВ				10.09.2020	11.09.2020	2 км	10.09.2020	11.09.2020	2 км	6-00	КР	капитальный ремонт ЭС 110 кВ с заменой опорной стальной конструкции		Исходящая	
ЭС 110 кВ				12.09.2020	13.09.2020	2 км	12.09.2020	13.09.2020	2 км	6-00	КР	капитальный ремонт ЭС 110 кВ с заменой опорной стальной конструкции		Исходящая	
<b>Объект: ПС 110 кВ Михайловка</b>															
В-110 Районная ГРЭС	14.09.2020	15.09.2020	2 км	14.09.2020	15.09.2020	2 км	14.09.2020	15.09.2020	2 км	4-00	КР	Капитальный ремонт ВР-110 Районная ГРЭС		Согласованная	
ТН-110	15.09.2020	15.09.2020	1 км	15.09.2020	15.09.2020	1 км	15.09.2020	15.09.2020	1 км	4-00	ТР	Замена сензитива в осветительном фильтре		Согласованная	
В-110 Тамбова	20.09.2020	30.09.2020	11 км	20.09.2020	30.09.2020	11 км	20.09.2020	30.09.2020	11 км	В3	КР	Капитальный ремонт В-110 Тамбова, выключатель испытание В-110 Тамбова		Исходящая	
<b>Объект: ПС 110 кВ Центральная</b>															
В-П110 Волково	08.09.2020	09.09.2020	2 км	08.09.2020	09.09.2020	2 км	08.09.2020	09.09.2020	2 км	4-00	ТР	Текущий ремонт В-П110 Волково, ВР-П110 Волково, ТН-П110 Волково, ЭС-П110 Волково, ЭВ-П110 Волково		Исходящая	
<b>Объект: ПС 110 кВ Волково</b>															
В-П110 Центральная	08.09.2020	09.09.2020	2 км	08.09.2020	09.09.2020	2 км	08.09.2020	09.09.2020	2 км	4-00	ТР	Текущий ремонт В-П110 Центральная, ВР-П110 Центральная, ИС-П110 Центральная, ЭВ-П110 Центральная		Исходящая	

Начальник СЭР  
 Начальник СЭР/ИП  
 Начальник СЭР/ИП  
 Начальник ОДС

и/п  
 и/п  
 и/п  
 и/п

Т.А. Гайдукова  
 В.Е. Попик  
 Н.В. Булгаков  
 В.С. Янов