

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Приморского РДУ на сентябрь 2019 года.

Статус заявки	Состояние заявки	Субъекты	Распределение	Объект	Комплект	Оборудование	Уточнены в графике	Вид работ	Месячный Запланированный время Начало	Месячный Запланированный время Конец	Месячный Запланированный время Длительность	Месячный Время ремонта Начало	Месячный Время ремонта Конец	Месячный Время ремонта Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Прочие отказы	Прочие заявки	Прочие примечания	Условия проведения работ
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1	Нет	ТР	30.09.19	10.10.19	11 дн	-	-	-	Текущий ремонт РЛ 110 ВЛ Уссурийск-1	с отключением	06:00	Приморское РДУ. Подача производится в сводный месячный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2019г. согласно утвержденному графику (17.09.2019) по 02.10.2019. Инициальное решение МВ 110 ВЛ Сема-Т с учетом рекомендаций основной проектной работы с переводом на ОВ МВ 110 МВ 110 ВЛ Уссурийск-1.		Отключить и заменить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ Уссурийск-1	Нет	СР	30.09.19	10.10.19	11 дн	-	-	-	Средний ремонт МВ 110 ВЛ Уссурийск-1 и текущий ремонт РЛ 110 ВЛ Уссурийск-1	с отключением	06:00	Приморское РДУ. Подача производится в сводный месячный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2019г. согласно утвержденному графику (17.09.2019) по 02.10.2019. Инициальное решение МВ 110 ВЛ Сема-Т с учетом рекомендаций основной проектной работы с переводом на ОВ МВ 110 МВ 110 ВЛ Уссурийск-1.		Отключить и заменить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1, МВ 110 ВЛ Уссурийск-1	
Утверждена	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2 СШ 220 кВ	Нет	КР	16.09.19	27.09.19	12 дн	16.09.19	27.09.19	12 дн	Капитальный ремонт РШ-220 8Р. Чистка подвесной изоляции ОСШ 220 кВ	с отключением	06:00			Отключить и заменить ОСШ 220 кВ и Перемычку 220 кВ 8Р, 2СШ 220 кВ с переводом всех присоединений на 1 СШ 220 кВ. ВПР ШОВ 220 и ТН-220 2 СШ, ТН-220 ОСШ	
Утверждена	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Нет	КР	16.09.19	27.09.19	12 дн	16.09.19	27.09.19	12 дн	Капитальный ремонт РШ-220 8Р. Чистка подвесной изоляции ОСШ 220 кВ	с отключением	06:00			Отключить и заменить ОСШ 220 кВ и Перемычку 220 кВ 8Р, 2СШ 220 кВ с переводом всех присоединений на 1 СШ 220 кВ. ВПР ТН-220 ОСШ, ШОВ 220, ТН-220 2 СШ	
Утверждена	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / П 220 кВ	Перемычка 220 кВ 8Р	Нет	КР	16.09.19	27.09.19	12 дн	16.09.19	27.09.19	12 дн	Капитальный ремонт РШ-220 8Р. Чистка подвесной изоляции ОСШ 220 кВ	с отключением	06:00			Отключить и заменить ОСШ 220 кВ и Перемычку 220 кВ 8Р, 2СШ 220 кВ с переводом всех присоединений на 1 СШ 220 кВ. ВПР ТН-220 ОСШ, ШОВ 220, ТН-220 2 СШ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110кВ	Нет	КР	02.09.19	03.09.19	2 дн	02.09.19	03.09.19	2 дн	КР РШ 2СШ 110 Т-2	с отключением	04:00			С отключением и заменой 2СШ 110кВ, МВ 110 Т-2 и переводом присоединений на 1СШ 110кВ. Приморское РДУ. Территория ЧДА. Владивостокская ТЭЦ-2.	
Утверждена	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2СШ 220 кВ	Нет	КР	30.09.19	04.10.19	5 дн	30.09.19	04.10.19	5 дн	КР РШ ТН 2СШ 220	с отключением	16:00			С отключением и заменой 2СШ 220кВ, ТН 2СШ 220 и переводом присоединений на 1СШ 220кВ. ВПР ШОВ 220 (в аварийном режиме или при необходимости)	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 2СШ 220	Нет	КР	30.09.19	04.10.19	5 дн	30.09.19	04.10.19	5 дн	КР РШ ТН 2СШ 220, ТР ТН 2СШ 220, ТР ОПН 220 2СШ	с отключением	16:00			Отключить и заменить ТН 2 СШ 220 и 2СШ 220 кВ АГ 04:00 при текущем ремонте.	
Утверждена	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2СШ 220 кВ	Нет	КР	01.09.19	20.09.19	20 дн	01.09.19	20.09.19	20 дн	КР ШОВ 220, ТР ТТ 220 ШОВ	с отключением	16:00			С отключением, заменой 2СШ 220кВ, ШОВ 220 и переводом присоединений на 1СШ 220кВ. ВПР ТН 2СШ 220, ТН ОСШ 220, ОСШ 220кВ АГ для текущего ремонта 04:00	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Нет	ВПР	01.09.19	20.09.19	20 дн	01.09.19	20.09.19	20 дн	ВПР на время КР ШОВ 220, ТР ТТ 220 ШОВ	с отключением	16:00			С отключением, заменой 2СШ 220кВ, ШОВ 220 и переводом присоединений на 1СШ 220кВ. ВПР ТН 2СШ 220, ТН ОСШ 220, ОСШ 220кВ АГ для текущего ремонта 04:00	
Утверждена	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	ШОВ 220	Нет	КР	01.09.19	20.09.19	20 дн	01.09.19	20.09.19	20 дн	КР ШОВ 220, ТР ТТ 220 ШОВ	с отключением	16:00			С отключением, заменой 2СШ 220кВ, ШОВ 220 и переводом присоединений на 1СШ 220кВ. ВПР ТН 2СШ 220, ТН ОСШ 220, ОСШ 220кВ АГ для текущего ремонта 04:00	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «РАО ЭС Востока»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Восточная ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ - 2Р	Нет	ЗРР	06.09.19	06.09.19	1 дн	09.09.19	09.09.19	1 дн	Опробование привода В 110 2Р	без отключения	00:15			Отключить В 110 2Р и КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ - 2Р на Восточной ТЭЦ. Подготовка к ОВ	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «РАО ЭС Востока»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Восточная ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	ЗРР	06.09.19	06.09.19	1 дн	09.09.19	09.09.19	1 дн	Опробование привода ШСВ 110	с отключением	00:15			Отключить ШСВ 110. Подготовка к ОВ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «РАО ЭС Востока»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Восточная ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ - 1Р	Нет	ЗРР	06.09.19	06.09.19	1 дн	09.09.19	09.09.19	1 дн	Опробование привода В 110 1Р	без отключения	00:15			Отключить В 110 1Р и КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ - 1Р на Восточной ТЭЦ. Подготовка к ОВ	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «РАО ЭС Востока»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Восточная ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ - Стройиндустрия	Нет	ЗРР	06.09.19	06.09.19	1 дн	09.09.19	09.09.19	1 дн	Опробование привода В 110 С11	без отключения	00:15			Отключить В 110 С11 и КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ - Стройиндустрия на Восточной ТЭЦ. Подготовка к ОВ	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «РАО ЭС Востока»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Восточная ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ - Зеленый угол	Нет	ЗРР	06.09.19	06.09.19	1 дн	09.09.19	09.09.19	1 дн	Опробование привода В 110 3У	без отключения	00:20			Отключить В 110 3У и КВЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ. Зеленый угол на Восточной ТЭЦ. Подготовка к ОВ	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Нет	ТР	19.09.19	20.09.19	2 дн	19.09.19	20.09.19	2 дн	Текущий ремонт ШСМВ-110	с отключением	08:00			Отключить и заменить ШСМВ-110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1 СШ-110	Нет	КР	17.09.19	18.09.19	2 дн	17.09.19	18.09.19	2 дн	Капитальный ремонт РШ 110 1 с.ш. АТ-1	с отключением	08:00			Перевод присоединений с 1СШ-110 на 1СШ-110. ВПР ШСМВ-110, ТН 1 с.ш. 110. Отключить и заменить 1СШ-110 и МВ-110 кВ АТ-1. Приморское РДУ. Территория ЧДА Партизанской ГРЭС.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1 СШ-110	Нет	КР	30.09.19	01.10.19	2 дн	30.09.19	01.10.19	2 дн	Капитальный ремонт РШ 110 1 с.ш. АТ-2	с отключением	08:00			Перевод присоединений с 1СШ-110 на 1СШ-110. ВПР ШСМВ-110, ТН 1 с.ш. 110. Отключить и заменить 1СШ-110 и МВ-110 кВ АТ-2. Приморское РДУ. Территория ЧДА Партизанской ГРЭС.	

Статус заявки	Состояние заявки	Субъект	Препараты	Объект	Контракт	Оборудование	Уточная в годовом графике	Выс. решение	Месячный Заключенный время. Начало	Месячный Заключенный время. Конец	Месячный Заключенный время. Длительность	Месячный Время решения Начало	Месячный Время решения Конец	Месячный Время решения Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АИ	Принято заказ	Принято смета	Прочие примечания	Указание приоритета работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ОДНАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Патрола – Уласе	Да, срок ремонта изменен	БВР	23.09.19	27.09.19	5 дн	23.09.19	27.09.19	5 дн	Обреза крон деревьев	с отключением	01:00			ПЭС, ВРЖ. Отключить и заменить ВЛ 110 кВ Патрола - Глодобин с отпайкой на ПК Уласе, 1-е промежуточные работ на промежуточной вете, 2-й ПК 270 кВ Патрола; Заменить ВЛ 110 Гала и с. 3-й ПК 110 кВ Глодобин; Заменить ВЛ 2Р 110 Патрола и с. ВЛ 4-го ПК 110 кВ Уласе; Заменить ВЛ 2Р 110 Патрола и с. ВЛ с отпайкой переключателя на месте производства работ. На Пятикостской ТЭЦ-2 провести работы по установке аппаратуры на ВЛ 110 кВ Патрола - Глодобин с отпайкой на ПК Уласе - от ДАИПУ Приморской ГРЭС, РАДВ «В» - Приморской ГРЭС, АОВВ 10/220 кВ; Заключить - Смонтировать на ПК 220 кВ Заключить, АОВВ 10/220 кВ Соединить - Соединить на ПК 220 кВ Соединить отпора ТЭЦ (СНД1) - от АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток - Углубить 2 на ПК 220 кВ Углубить 2; АДВ ВЛ 500 кВ Владивосток (с отпайкой отпора ТЭЦ (СНД1)).	под наблюдением надзорными
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ОДНАС ПЭС ДРСК	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РЭУ (на 10 МВт и более)	Да	ЗРР	30.09.19	04.10.19	5 дн	30.09.19	04.10.19	5 дн	Снижение объема ОНД13, ОНДЮ1 на 35 МВт (ОН Владивостокской ТЭЦ-2) на период КР ВЛ 110 кВ Владивостокской ТЭЦ-2 - Патрола с отпайкой на ПК Загорных. От ДАИПУ Приморской ГРЭС, РАДВ	с отключением	02:00			ПЭС, ВРЖ.	
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ОДНАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Лазурная – Океан	Нет	КР	23.09.19	27.09.19	5 дн	17.09.19	21.09.19	5 дн	Ремонт провода	с отключением	02:00			ПЭС, ВРЖ. Отключить и заменить КВЛ 110 кВ Лазурная - Океан	
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ОДНАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка/т – Находка	Да, срок ремонта изменен	КР	19.08.19	10.09.19	23 дн	19.08.19	08.09.19	21 дн	Замена изоляции, демонтаж грозотроса	с отключением	02:00			ВРЖ, ВРЖ. Отключить и заменить ВЛ 110 кВ Находка - Панама, 1-е промежуточные работ на промежуточной вете, 2-й ПК 110 кВ; Находка; Заменить ВЛР-1-10 и отпора ВЛ 110В Находка, 3-й ПК 110 кВ Находка; Заменить ВЛ 2Р 110 Находка Т-1 и ВЛ с установлен переключателя на месте производства работ. С проведением восстановительных работ на территории Приморского РЭУ - ДП Находка. Приморское РЭУ с ежедневным включением в режимы маневру нагрузки (18:00).	под наблюдением надзорными
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 1Р	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	25.09.19	25.09.19	1 дн	17.09.19	17.09.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ВРЖ, ВРЖ. Критическим отключить СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 1Р	ЭЛТ / СВ 110 кВ	1С 110 кВ	Нет	КР	09.09.19	13.09.19	5 дн	10.09.19	14.09.19	5 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Восточная ТЭЦ	с отключением	02:00			ВРЖ, ВРЖ. Отключить и заменить 1С 110 кВ, КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-1Р, отключить СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 1Р	ЭЛТ / СВ 110 кВ	1С 110 кВ	Нет	КР	09.09.19	13.09.19	5 дн	10.09.19	14.09.19	5 дн	Капитальный ремонт ТН 110 1С, ШР 110 Т-1, СР 110 1С	с отключением	02:00			ПЭС, ВРЖ. Отключить и заменить 1С 110 кВ, В 110 Т-1, СВ 110 (для работы СР 2С 110), отключить СВ 110 (для отключения работ) и ВЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ - 1Р на ПК 110 кВ 1Р	
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 1Р	ЭЛТ / СВ 110 кВ	2С 110 кВ	Нет	КР	23.09.19	27.09.19	5 дн	17.09.19	21.09.19	5 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Мингородак	с отключением	02:00			ПЭС, ВРЖ. Отключить и заменить 2С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Мингородак - 1Р, отключить СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 1Р	ЭЛТ / СВ 110 кВ	2С 110 кВ	Нет	КР	23.09.19	27.09.19	5 дн	17.09.19	21.09.19	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Т-2, СР 110 2С, текущий ремонт ТН 110 2С	с отключением	02:00			ПЭС, ВРЖ. Отключить и заменить 2С 110 кВ, В 110 Т-2, СВ 110 (для КР СР 110 2С), отключить СВ 110 (для отключения работ) и ВЛ 110 кВ Мингородак - 1Р на ПК 110 кВ 1Р	
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 1Р	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	КР	09.09.19	13.09.19	5 дн	10.09.19	14.09.19	5 дн	Капитальный ремонт ТН 110 1С, ШР 110 Т-1, СР 110 1С	с отключением	02:00			ПЭС, ВРЖ. Отключить и заменить СВ 110, 1С 110 кВ, В 110 Т-1, КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ - 1Р	
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 1Р	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	КР	23.09.19	27.09.19	5 дн	17.09.19	21.09.19	5 дн	Капитальный ремонт СР 110 2С	с отключением	02:00			ПЭС, ВРЖ. Отключить и заменить 2С 110 кВ, СВ 110, отключить ВЛ 110 кВ Мингородак - 1Р на ПК 110 кВ 1Р	
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 1Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Мингородак – 1Р	Нет	КР	23.09.19	27.09.19	5 дн	17.09.19	21.09.19	5 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Мингородак	с отключением	02:00			ПЭС, ВРЖ. Отключить и заменить 2С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Мингородак 1Р, отключить СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 1Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Мингородак – 1Р	Нет	КР	23.09.19	27.09.19	5 дн	17.09.19	21.09.19	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Т-2, СР 110 2С, текущий ремонт ТН 110 2С	с отключением	02:00			ПЭС, ВРЖ. Отключить и заменить 2С 110 кВ, В 110 Т-2, СВ 110 (для работы СР 2С 110), отключить СВ 110 (для отключения работ) и ВЛ 110 кВ Мингородак - 1Р на ПК 110 кВ 1Р	
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 1Р	ЛЭП 110 кВ	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ – 1Р	Нет	КР	09.09.19	13.09.19	5 дн	10.09.19	14.09.19	5 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Восточная ТЭЦ	с отключением	02:00			ПЭС, ВРЖ. Отключить и заменить 1С 110 кВ, КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ - 1Р, отключить СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 1Р	ЛЭП 110 кВ	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ – 1Р	Нет	ВПр	09.09.19	13.09.19	5 дн	10.09.19	14.09.19	5 дн	Вынужденный простой на время капитального ремонта ТН 110 1С, ШР 110 Т-1, СР 110 1С	без отключения	02:00			ПЭС, ВРЖ. Отключить и заменить 1С 110 кВ, В 110 Т-1, СВ 110 (для КР СР 110 1С), отключить СВ 110 (для отключения работ) и КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ - 1Р на ПК 110 кВ 1Р	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – 2Р	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	20.09.19	20.09.19	1 дн	30.09.19	30.09.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Волна	без отключения	00:15			ПЭС, ВРЖ. Критическим отключить В 110 Волна и ВЛ 110 кВ Волна - 2Р на ПК 110 кВ 2Р. Время работ - с 12:00 до 13:00 (Специальное РД) - Выполнить запуск и ремонт 1С 110 кВ ПК 110 кВ 2Р.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	20.09.19	20.09.19	1 дн	30.09.19	30.09.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ПЭС, ВРЖ. Критическим отключить СВ 110. Время работ - с 13:00 до 14:00	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р	Нет	КР	30.09.19	30.09.19	1 дн	30.09.19	30.09.19	1 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 СИ	с отключением	02:00			ПЭС, ВРЖ. Отключить и заменить ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р, В 110 СИ	
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	20.09.19	20.09.19	1 дн	30.09.19	30.09.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 СИ	без отключения	00:15			ПЭС, ВРЖ. Критическим отключить В 110 СИ и ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р на ПК 110 кВ 2Р. Время работ - с 14:00 до 15:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПК 1Р/Т	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	20.09.19	20.09.19	1 дн	30.09.19	30.09.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Амурская	без отключения	00:15			ПЭС, ВРЖ. Критическим отключить В 110 Амурская и КВЛ 110 кВ 2Р - Амурская с отпайкой на ПК 1Р/Т на ПК 110 кВ 2Р. Время работ - с 15:00 до 16:00	не в транзите

Служба	Состояние заявки	Собственн.	Цели	Объект	Конспект	Оборудование	Уточнение в графике	Выд. ремонт	Месяц выполнения работ	Месяц выполнения работ	Месяц выполнения работ	Месяц выполнения работ	Месяц выполнения работ	Месяц выполнения работ	Месяц выполнения работ	Содержание работ	Состояние оборудования по завершению	АГ	Принятые сроки	Принятые сроки	Прочие примечания	Уточнение примечания работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Екатеринбург	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	25.09.19	25.09.19	1 дн	25.09.19	25.09.19	1 дн	Устранение нагрева СВ 110 2С, по результатам ТВК	с отключением	02:00				ПЭС, ИРЖ. Отключить и заменить СВ 110 кВ СВ 110. Выполнить Ремонтные работы СВ 110 кВ Циркуляр РДУ, при условии соблюдения графика 110 кВ.	с включением ремонтной перемены
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Загородная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокс с отпайкой на ПС Загородная	Нет	ЗРР	19.09.19	19.09.19	1 дн	19.09.19	19.09.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Патрокс	без отключения	00:15				ПЭС, ИРЖ. Критическое отключение В 110 Патрокс. Время работ с 10:00 до 13:00. Провести РДУ. Проверить обмотки ВН Владивостокской ТЭЦ-2 на наличие нагрева ПС. Завершить отключение при работе ОН Владивостокской ТЭЦ-2 на отключение ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокс с отпайкой на ПС Загородная – от ДАИИТ Промышлен УЭС, РАДВ-Юм Промышлен УЭС, АОВ ВЛ 220 кВ Доломит – Сметаны на ПС 220 кВ Доломит, АОВ ВЛ 220 кВ Сметаны – Сметаны на ПС 220 кВ Сметаны на ПС 220 кВ Сметаны, от АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Угрюмов-2 на ПС 220 кВ Угрюмов-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток (сметаны линия УН ОНДВН).	с включением ремонтной перемены
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Загородная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Годобин с отпайкой на ПС Улисс	Нет	ЗРР	19.09.19	19.09.19	1 дн	19.09.19	19.09.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Годобин	без отключения	00:15				ПЭС, ИРЖ. Критическое отключение В 110 Годобин. Время работ с 13:00 до 16:00. Провести РДУ. Уточнить обмотки ОН Владивостокской ТЭЦ-2, при работе ОН на Владивостокской ТЭЦ-2 на отключение ВЛ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокс на ПС 110 кВ Загородная отключить полностью.	с включением ремонтной перемены
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Залив	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	17.09.19	17.09.19	1 дн	16.09.19	16.09.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15				ПЭС, ИРЖ. Критическое отключение СВ 110. Время работ с 12:00 до 13:00.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Залив	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Амурская – Залив	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	17.09.19	17.09.19	1 дн	16.09.19	16.09.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Амурская	без отключения	00:15				ПЭС, ИРЖ. Критическое отключение В 110 Амурская в ВЛ 110 кВ Амурская – Залив на ПС 110 кВ Залив. Время работ с 13:00 до 14:00.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Залив	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	17.09.19	17.09.19	1 дн	16.09.19	16.09.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВТЭЦ-2	без отключения	00:15				ПЭС, ИРЖ. Критическое отключение В 110 ВТЭЦ-2 и КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка в ВЛ 110 кВ Залив. Время работ с 14:00 до 15:00.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ М	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Сибирцевог	Нет	ВПр	11.09.19	11.09.19	1 дн	11.09.19	11.09.19	1 дн	Текущий ремонт ШР 110 Сибирцевог	без отключения	02:00				ПЭС, МерФЭС. Отключить, заменить СВ 110 кВ в В 110 Сибирцевог. Отключить ВЛ 110 кВ Сибирцевог – М на ПС 110 кВ М.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ М	ЭЛТ / СН 110 кВ	С 110 кВ	Да, срок ремонта изменен	ТР	11.09.19	11.09.19	1 дн	11.09.19	11.09.19	1 дн	Текущий ремонт ШР 110 Сибирцевог	с отключением	02:00				ПЭС, МерФЭС. Отключить, заменить СВ 110 кВ в В 110 Сибирцевог. Отключить ВЛ 110 кВ Сибирцевог – М на ПС 110 кВ М.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ М	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Сибирцевог – М	Да, срок ремонта изменен	ТР	09.09.19	10.09.19	2 дн	09.09.19	10.09.19	2 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Сибирцевог, ВЧЗ 110 Сибирцевог (Ф,А,В)	с отключением	02:00				ПЭС, РЭС. Отключить, заменить ВЛ 110 кВ Сибирцевог – М в В 110 Сибирцевог.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ М	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Сибирцевог – М	Да, срок ремонта изменен	ВПр	02.09.19	06.09.19	5 дн	02.09.19	06.09.19	5 дн	Капитальный ремонт В 110 Сибирцевог	без отключения	ВЗ				ПЭС, МерФЭС. Отключить и заменить В Сибирцевог. Отключить ВЛ 110 кВ Сибирцевог – М на ПС 110 кВ М.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Мингорзодок	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	30.09.19	30.09.19	1 дн	16.09.19	16.09.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15				ПЭС, ИРЖ. Критическое отключение СВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая – Находка	Нет	ТР	24.09.19	24.09.19	1 дн	28.09.19	28.09.19	1 дн	Устранение нагрева ЛР 110 Широкая, по результатам ТВК	с отключением	02:00				ПЭС, ИРЖ. Отключить и заменить ВЛ 110 кВ Широкая – Находка, В 110 Широкая.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая – Находка	Нет	ВПр	24.09.19	24.09.19	1 дн	28.09.19	28.09.19	1 дн	Устранение нагрева ШР-2 110 Широкая	с отключением	02:00				ПЭС, ИРЖ. Отключить и заменить СВ 110 кВ, В 110 Широкая. Отключить ДСВ 110, ПН 110 2С, ВЛ 110 кВ Широкая – Находка на ПС 110 кВ Находка. С апреля по октябрю на ПС 110 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Находка	ЭЛТ / СН 110 кВ	СШ 110 кВ	Нет	ТР	24.09.19	24.09.19	1 дн	28.09.19	28.09.19	1 дн	Устранение нагрева ШР-2 110 Широкая	с отключением	02:00				ПЭС, ИРЖ. Отключить и заменить СВ 110 кВ, В 110 Широкая. Отключить ДСВ 110, ПН 110 2С, ВЛ 110 кВ Широкая – Находка на ПС 110 кВ Находка. С апреля по октябрю на ПС 110 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Осан	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	09.09.19	10.09.19	2 дн	23.09.19	24.09.19	2 дн	Опробование действия привода СВ 110, В 110 Латунная, В 110 Муравейка	с отключением	00:15				ПЭС, ИРЖ. Критическое отключение СВ 110, В 110 Латунная, В 110 Муравейка. Выполнить Ремонтные работы СВ 110 кВ. Опробовать действие привода СВ 110, В 110 Латунная, В 110 Муравейка. Уточнить результаты испытаний Промышлен РДУ, при условии соблюдения графика 110 кВ.	с включением ремонтной перемены
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Орлянка	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 – Орлянка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	27.09.19	27.09.19	1 дн	11.09.19	11.09.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВТЭЦ-1	без отключения	00:15				ПЭС, ИРЖ. Критическое отключение В 110 ВТЭЦ-1 и КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 – Орлянка на ПС 110 кВ Орлянка. Время работ с 09:00 до 13:00.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Орлянка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	27.09.19	27.09.19	1 дн	11.09.19	11.09.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15				ПЭС, ИРЖ. Критическое отключение СВ 110. Время работ с 10:00 до 10:00.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Орлянка	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлянка с отпайкой на ПС Голубинка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	27.09.19	27.09.19	1 дн	11.09.19	11.09.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВТЭЦ-2	без отключения	00:15				ПЭС, ИРЖ. Критическое отключение В 110 ВТЭЦ-2, КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлянка с отпайкой на ПС Голубинка на ПС 110 кВ Орлянка. Время работ с 13:00 до 16:00.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	09.09.19	10.09.19	2 дн	09.09.19	10.09.19	2 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Уссурийск-2	с отключением	02:00				ПЭС, МерФЭС. Отключить, заменить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1, В 110 Уссурийск-2. При выполнении ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1 находится из работы ТМ ПС 110 кВ Ярославск и ТМ ПС 110 кВ Павловка-1.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-1	ЭЛТ / СН 110 кВ	С 110 кВ	Да, срок ремонта изменен	КР	05.09.19	06.09.19	2 дн	05.09.19	06.09.19	2 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Т-2, текущий ремонт ШР 110 Ярославка	с отключением	02:00				ПЭС, МерФЭС. Отключить и заменить СВ 110 кВ, В 110 Ярославка, В 110 Т-2, с отключением ПН 110 2С, ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1 на ПС 110 кВ Павловка-1. Работы выполнять после ремонта ШР 110 Ярославка.	

Структурная единица	Состояние заявки	Собственник	Президент	Объект	Консультант	Оборудование	Учитываемый график	Выдана смета	Месячный плановый срок начала работ	Месячный фактический срок начала работ	Месячный плановый срок окончания работ	Месячный фактический срок окончания работ	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	AI	Принято отказа	Принято согласия	Прочие примечания	Условия предоставления работ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1	Нет	ВПр	10.09.19	12.09.19	3 дн	10.09.19	12.09.19	3 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Уссурийск-2, ШР 110 Т-1	без отклонения	02:00		ПЭС, МагЖС, Отделочник, монтаж. 1С 110 кВ, В 110 Уссурийск-2, В 110 Т-1. Оплачивать ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Павловка-1 на ПС 110 кВ Павловка-1. Работы выполняются после ремонта ШР 110 Уссурийск-2. Указать эксплуатационные данные ВР шкафа	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1	Нет	ВПр	04.09.19	06.09.19	3 дн	04.09.19	06.09.19	3 дн	Текущий ремонт ШР 110 Ярославка, капитальный ремонт ШР 110 Т-2	без отклонения	02:00		ПЭС, МагЖС, Отделочник и монтаж. 2С 110 кВ, В 110 Ярославка, В 110 Т-2. Оплачивать ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1 на ПС 110 кВ Павловка-1. Работы выполняются после ремонта ШР 110 Ярославка. Указать эксплуатационные данные ВР шкафа	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	03.09.19	05.09.19	3 дн	03.09.19	05.09.19	3 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Ярославка	с отклонением	02:00		ПЭС, МагЖС, Отделочник, монтаж. ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1, В 110 Ярославка. При оплывании ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1 выводится из работы ТМ ДС 110 кВ Ярославка	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-1	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110 кВ	Да, срок ремонта изменен	КР	10.09.19	12.09.19	3 дн	10.09.19	12.09.19	3 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Уссурийск-2, ШР 110 Т-1	с отклонением	02:00		ПЭС, МагЖС, Отделочник, монтаж. 1С 110 кВ, В 110 Уссурийск-2, В 110 Т-1. Оплачивать ТН 110 1С, ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Павловка-1 на ПС 110 кВ Павловка-1. Работы выполняются после ремонта ШР 110 Уссурийск-2	
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промузел	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	24.09.19	24.09.19	1 дн	21.09.19	21.09.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Спутник	без отклонения	00:15		ПЭС, ВРЖ, Критически важные объекты. В 110 Спутник и ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел на ПС 110 кВ Промузел	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промузел	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	23.09.19	23.09.19	1 дн	20.09.19	20.09.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 АТЭЦ	без отклонения	00:15		ПЭС, ВРЖ, Критически важные объекты. В 110 АТЭЦ, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Промузел на ПС 110 кВ Промузел	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промузел	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	23.09.19	24.09.19	2 дн	20.09.19	21.09.19	2 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отклонением	00:15		ПЭС, ВРЖ, Критически важные объекты СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Спутник	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	11.09.19	11.09.19	1 дн	18.09.19	18.09.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Чайка	без отклонения	00:15		ПЭС, ВРЖ, Критически важные объекты. В 110 Чайка и ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник на ПС 110 кВ Спутник. Время работ: с 15:00 до 14:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Спутник	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	11.09.19	11.09.19	1 дн	18.09.19	18.09.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Промузел	без отклонения	00:15		ПЭС, ВРЖ, Критически важные объекты. В 110 Промузел и ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел на ПС 110 кВ Спутник. Время работ: с 14:00 до 13:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 1СШ	Нет	ТР	12.09.19	13.09.19	2 дн	12.09.19	13.09.19	2 дн	Текущий ремонт ТН 110 1СШ	с отклонением	01:50		ПЭС, МагЖС, Отделочник, монтаж. ТН 110 1СШ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 2СШ	Нет	ТР	05.09.19	06.09.19	2 дн	05.09.19	06.09.19	2 дн	Текущий ремонт ТН 110 2СШ	с отклонением	01:50		ПЭС, МагЖС, Отделочник, монтаж. ТН 110 2СШ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Тереховка	Нет	ВПр	02.09.19	04.09.19	3 дн	02.09.19	04.09.19	3 дн	Капитальный ремонт ШР-2 110 Терех	без отклонения	02:00		ПЭС, МагЖС, Отделочник, монтаж. 2СШ 110 кВ и В 110 Терех. Оплачивать ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Тереховка на ПС 110 кВ Уссурийск-1. Оплачивать СВ В 110, ТН 110-2СШ, ВР 110 ТН 2СШ. С персоналом производимой на 1СШ 110 кВ	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ 110 кВ	Да	КР	09.09.19	11.09.19	3 дн	09.09.19	11.09.19	3 дн	Капитальный ремонт ШР-1 110 Т-1	с отклонением	02:00		ПЭС, МагЖС, Отделочник, монтаж. 1СШ 110 кВ и В 110 Т-1. Оплачивать СВ В 110 ТН 1СШ. С персоналом производимой на 2СШ 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110 кВ	Да	КР	02.09.19	04.09.19	3 дн	02.09.19	04.09.19	3 дн	Капитальный ремонт ШР-2 110 Терех	с отклонением	02:00		ПЭС, МагЖС, Отделочник, монтаж. 2СШ 110 кВ и В 110 Терех. Оплачивать ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Тереховка на ПС 110 кВ Уссурийск-1, оплачивать ВСВ 110, ТН 110 2СШ. С персоналом производимой на 1СШ 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ УКФ – Уссурийск-1	Нет	ВПр	23.09.19	27.09.19	5 дн	23.09.19	27.09.19	5 дн	Капитальный ремонт В 110 УКФ	без отклонения	5		ПЭС, МагЖС, Отделочник и монтаж. В 110 УКФ, оплачивать ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1 на ПС 110 кВ Уссурийск-1	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Чайка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	25.09.19	25.09.19	1 дн	17.09.19	17.09.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отклонением	00:20		ПЭС, ВРЖ, Критически важные объекты СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДНАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чулуевка	ЭЛТ / АТ-1 220 кВ	АТ-1	Нет	ВКЛ	14.09.19	24.09.19	11 дн	14.09.19	24.09.19	11 дн	Включение в работу АТ-1 на период проведения работ на 2С 220 кВ ПС 220 кВ Арсеньев-2, ВЛ 220 кВ Дальнереченская - Арсеньев-2, АТ-2 ПС 220 В Арсеньев-2.	с отклонением	В3			
Утверждена на своем уровне	Исходная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Дальнереченск к/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ И – Дальнереченск	Нет	ТР	18.09.19	18.09.19	11 ч	18.09.19	18.09.19	11 ч	Монтаж оборудования ТЛМ, КЭС (шкафы телемеханики, телемеритры) Монтаж вторичных цепей под устройства РЗА для нового оборудования. Монтаж металлоконструкций между ОПН -110 и ТТ-110 под установку ШР1-110, ШР2-110. Монтаж, установка ШР1-110, ШР2-110 без подключения шинфидов и ошиновки 110кВ. Профсоюзный контроль, устройства РЗА ТТ-110, ТН-110, ТТ1-110, АУВ В-110	с отклонением	В3		Оплатить и включить В-110, Т1, с отклонением ВЛ 110 кВ И - Дальнереченск на ПС 110кВ Дальнереченск. Включить ШР2, ШР-110, с установкой первичных цепей фидов на месту производства работ. С персоналом производимой, оплывания. Кран на автомобильном ходу.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Дальнереченск к/т	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110	Нет	ВПр	18.09.19	18.09.19	11 ч	18.09.19	18.09.19	11 ч	Монтаж оборудования ТЛМ, КЭС (шкафы телемеханики, телемеритры) Монтаж вторичных цепей под устройства РЗА для нового оборудования. Монтаж металлоконструкций и опор между ОПН -110 и ТТ-110 под установку ШР1-110, ШР2-110. Монтаж, установка ШР1-110, ШР2-110 без подключения шинфидов и ошиновки 110кВ. Профсоюзный контроль, устройства РЗА ТТ-110, ТН-110, ТТ1-110, АУВ В-110	с отклонением	В3		Оплатить и включить В-110, Т1, с отклонением ВЛ 110 кВ И - Дальнереченск на ПС 110кВ Дальнереченск. Включить ШР2, ШР-110, с установкой первичных цепей фидов на место производства работ. С персоналом производимой, оплывания. Кран на автомобильном ходу.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Дальнереченск к/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ И – Дальнереченск	Нет	ТР	25.09.19	27.09.19	2 дн 11 ч	25.09.19	27.09.19	2 дн 11 ч	Монтаж оборудования ТЛМ, КЭС (шкафы телемеханики, телемеритры) Монтаж вторичных цепей под устройства РЗА для нового оборудования. Монтаж металлоконструкций между ОПН -110 и ТТ-110 под установку ШР1-110, ШР2-110. Монтаж, установка ШР1-110, ШР2-110 без подключения шинфидов и ошиновки 110кВ. Профсоюзный контроль, устройства РЗА ТТ-110, ТН-110, ТТ1-110, АУВ В-110	с отклонением	В3		Оплатить и включить В-110, Т1, с отклонением ВЛ 110 кВ И - Дальнереченск на ПС 110кВ Дальнереченск. Включить ШР2, ШР-110, с установкой первичных цепей фидов на место производства работ. С персоналом производимой, оплывания. Кран на автомобильном ходу.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Дальнереченск к/т	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110	Нет	ВПр	25.09.19	27.09.19	2 дн 11 ч	25.09.19	27.09.19	2 дн 11 ч	Монтаж оборудования ТЛМ, КЭС (шкафы телемеханики, телемеритры) Монтаж вторичных цепей под устройства РЗА для нового оборудования. Монтаж металлоконструкций и опор между ОПН -110 и ТТ-110 под установку ШР1-110, ШР2-110. Монтаж, установка ШР1-110, ШР2-110 без подключения шинфидов и ошиновки 110кВ. Профсоюзный контроль, устройства РЗА ТТ-110, ТН-110, ТТ1-110, АУВ В-110	с отклонением	В3		Оплатить и включить В-110, Т1, с отклонением ВЛ 110 кВ И - Дальнереченск на ПС 110кВ Дальнереченск. Включить ШР2, ШР-110, с установкой первичных цепей фидов на место производства работ. С персоналом производимой, оплывания. Кран на автомобильном ходу.	

Статус заявки	Состояние заявки	Субъекты	Презарти	Област	Комплекс	Оборудование	Уточнен в графике	Выполнен	Месячный Замысел	Месячный Замысел	Месячный Замысел	Месячный Замысел	Месячный Замысел	Месячный Замысел	Месячный Замысел	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Принятый статус	Принятый статус	Принятый статус	Уточнен по содержанию работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Дальнереченск к/Т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ И – Дальнереченск/Т	Нет	ТР	02.09.19	06.09.19	4 дн 13 ч	02.09.19	06.09.19	4 дн 13 ч	Монтаж оборудования ТЭМ, КЭС (шкафы телемеханики, телеметрия) (Монтаж вторичных цепей под устройства РЗА для нового оборудования. Монтаж металлоконструкций между ОВН-110 и ТТ-110 под установку ШР1-110, ШР2-110. Монтаж, установка ШР1-110, ШР2-110 без подвешивания кабелей в опоясание 110кВ. Профилактический контроль: устройства РЗА ТТ-110, ТН-110, ТТ-110, АУВ В-110	с отключением	ВЗ			Отключить и заменить ВЛ 110 кВ ТТ, с отключением ВЛ 110 кВ И – Дальнереченск/Т на ПС 110кВ Дальнереченск. Выполнить ШИД ШР-110, с установкой вторичных цепей под установку работ. С применением грузоподъемных механизмов. Кран на автомобильном ходу.	<пусто>	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Дальнереченск к/Т	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110	Нет	ВПр	02.09.19	06.09.19	4 дн 13 ч	02.09.19	06.09.19	4 дн 13 ч	Монтаж оборудования ТЭМ, КЭС (шкафы телемеханики, телеметрия) (Монтаж вторичных цепей под устройства РЗА для нового оборудования. Монтаж металлоконструкций между ОВН-110 и ТТ-110 под установку ШР1-110, ШР2-110. Монтаж, установка ШР1-110, ШР2-110 без подвешивания кабелей в опоясание 110кВ. Профилактический контроль: устройства РЗА ТТ-110, ТН-110, ТТ-110, АУВ В-110	с отключением	02.00			Отключить и заменить ВЛ 110 кВ ТТ, с отключением ВЛ 110 кВ И – Дальнереченск/Т на ПС 110кВ Дальнереченск. Выполнить ШИД ШР-110, с установкой вторичных цепей под установку работ. С применением грузоподъемных механизмов. Кран на автомобильном ходу.	<пусто>	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Губерово/Т	ЭЛТ / П 220 кВ	Ремонтная перемычка 220 кВ	Да, срок ремонта изменен	ТР	24.09.19	24.09.19	12 ч	03.09.19	03.09.19	12 ч	Текущий ремонт ШР1 РП-220, РТ1-220, Т1	с отключением	02.00			Отключить и заменить Ремонтная перемычка: 220кВ к Т1. ВПр ВЛ-220	<пусто>	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Губерово/Т	ЭЛТ / П 220 кВ	Ремонтная перемычка 220 кВ	Да, срок ремонта изменен	ТР	03.09.19	03.09.19	12 ч	24.09.19	24.09.19	12 ч	Текущий ремонт ШР2 РП-220, РТ2-220, Т2,	с отключением	02.00			Отключить и заменить Ремонтная перемычка: 220кВ к Т2. ВПр ВЛ-220	<пусто>	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Ружино/Т	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Ружино/Т 1 цепь	Нет	ТР	23.09.19	24.09.19	19 ч	23.09.19	24.09.19	19 ч	Текущий ремонт ЛР-220 "Л1", текущий ремонт ТН1-220, ТТ2 В1-220, ШР1-220	с отключением	02.00			Отключить и заменить ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Ружино/Т 1 цепь, КС-220, ТН1-220, В1-220	под напряжением	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Ружино/Т	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Ружино/Т 1 цепь	Нет	ТР	16.09.19	17.09.19	19 ч	16.09.19	17.09.19	19 ч	Текущий ремонт ЛР-220 "Л2", ТН2-220, ТТ2 В3-220, ШР2-220	с отключением	02.00			Отключить и заменить ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Ружино/Т 1 цепь, ТН2-220, В3-220, ШР2-220	под напряжением	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Ружино/Т	ЭЛТ / СШ 220 кВ	С-220	Нет	ТР	23.09.19	24.09.19	19 ч	23.09.19	24.09.19	19 ч	Текущий ремонт ЛР-220 "Л1", ТН1-220, ТТ2 В1-220, ШР1-220	с отключением	02.00			Отключить и заменить ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Ружино/Т 1 цепь, КС-220, ТН1-220, В1-220	<пусто>	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Ружино/Т	ЭЛТ / СШ 220 кВ	С-220	Нет	ТР	16.09.19	17.09.19	19 ч	16.09.19	17.09.19	19 ч	Текущий ремонт ЛР-220 "Л2", ТН2-220, ТТ2В2-220, ШР2-220	с отключением	02.00			Отключить и заменить ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Ружино/Т 1 цепь, ТН2-220, В2-220, ШР2-220	<пусто>	
Утверждена	Измененная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В32	Нет	ТР	23.09.19	26.09.19	4 дн	25.09.19	28.09.19	4 дн	Техническое обслуживание В32, ТТ32	с отключением	02.00			Отключить и заменить В32 Перемычки в пазы	<пусто>	
Утверждена	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / АТ.Т 500 кВ	7АТ	Да	ТР	03.09.19	17.09.19	15 дн	03.09.19	17.09.19	15 дн	Текущий ремонт ТН 7АТ, ОПН 7АТ.	с отключением	02.00			отключить и заменить 7АТ.	<пусто>	
Утверждена	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В21	Да	ТР	03.09.19	17.09.19	15 дн	03.09.19	17.09.19	15 дн	Техническое обслуживание В21, ТТ21. Опробование привода В21	с отключением	02.00			с отключением и заменой В21, совместно с выключателем 7АТ с АТ 00,1А для опробования	<пусто>	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключател ьный пункт 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-2	Да	ТР	30.09.19	01.10.19	2 дн	30.09.19	01.10.19	2 дн	Замена поврежденной и фарфоровой изоляции, ремонту провода, замене ГВН-опиновки АТ-2 (в виде ЛЭП 220 кВ от В 220 АТ-2 до АТ-2 на Партизанской ГРЭС)	с отключением	02.00			Отключить и заменить ВЛ 220 кВ и проложить от В 220 АТ-2 до АТ-2 на Партизанской ГРЭС. С отключением и заменой АТ-1, В 220 АТ-1. Промывка ИБЭС. Не опоясывать с выключателем ВЛ 220 кВ Широкая - Париска	<пусто>	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключател ьный пункт 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	16.09.19	17.09.19	2 дн	16.09.19	17.09.19	2 дн	Замена поврежденной и фарфоровой изоляции, ремонт провода, замене ГВН-опиновки АТ-1 (в виде ЛЭП 220 кВ от В 220 АТ-1 до АТ-1)	с отключением	02.00			Отключить и заменить в пазы ЛЭП 220 кВ проложить от В 220 АТ-1 до АТ-1 на Партизанской ГРЭС. С отключением и заменой АТ-1, В 220 АТ-1. Промывка ИБЭС. Не опоясывать с выключателем ВЛ 220 кВ Широкая - Париска	<пусто>	
Утверждена	Исходная	ПАО «ФСК ЕЭС»	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лозовая – Широкая	Да	КР	09.09.19	13.09.19	5 дн	09.09.19	13.09.19	5 дн	Рубка ОСД, ремонт провода. Верховой осмотр опор с проверкой провода в зажимах.	с отключением	03.00			Работы выполняются по ПРП-1. Выполнить ШИД ШР 220 кВ/Т в ст. Л на ПС 220 кВ Широкая - 2. Выполнить ШИД ШР 220 кВ/Т в ст. Л на ПС 500 кВ Лозовая - 3. С установкой ПЗ на ВЛ 220 кВ Лозовая - Широкая по месту производства работ. Паспорт ПА нет	под напряжением	
Утверждена	Измененная	ПАО «ФСК ЕЭС»	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Губерово/Т	Нет	КР	02.09.19	11.09.19	10 дн	01.09.19	08.09.19	8 дн	Замена поврежденной и фарфоровой изоляции, установка балласта, ремонт провода, замена и регулировка ГВН, замена разрядных рогов, регулировка гирлянд изоляторов. Верховой осмотр опор с проверкой провода в зажимах.	с отключением	04.00			Работы выполняются по ПРП-1. Выполнить Р.Р. В 220 кВ ст. ВЛ Губеро на Приморской ГРЭС. 2. Выполнить ШИД ШР-220 на ПС 220 кВ Губерово/Т. 3. С установкой ПЗ на ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС. - 1) убрать от места производства работ. Паспорт ПА нет. Промывка ИБЭС. Промывка опоясывающих в пазы с отключением работ в выходные дни	под напряжением	
Утверждена	Исходная	ПАО «ФСК ЕЭС»	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Широкая – Периска	Да, срок ремонта изменен	КР	18.09.19	27.09.19	10 дн	18.09.19	27.09.19	10 дн	Замена поврежденной изоляции, установка обводных гирлянд, ремонт провода, ремонт заземляющих спусков ОКТ, замена ГВН на проводе и тросе. Верховой осмотр опор с проверкой провода в зажимах.	с отключением	03.00			с отключением и заменой ВЛ 220 кВ Широкая - Париска. Паспорт ПА нет. Промывка ИБЭС. Не опоясывать с выключателем В220 АТ-1 ПН Партизанск.	<пусто>	
Утверждена	Исходная	ПАО «ФСК ЕЭС»	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Арсеньев-2	Да, срок ремонта изменен	КР	14.09.19	24.09.19	11 дн	14.09.19	24.09.19	11 дн	Замена жб опор, установка обводных гирлянд, установка балласта, замена изоляции, ремонт провода, ремонт заземляющих спусков ОКТ, замена ГВН. Верховой осмотр опор с проверкой провода в зажимах, снятие посторонних предметов с опор.	с отключением	20.00			09-АМ400 ВЛ 220 кВ Сиверский – Спасск на ПС 220 кВ Спасск переключить на ПС 220 кВ Арсеньев-2, ПС 110 кВ Арсеньев-1, ПС 110 кВ Милославское, ПС 220 кВ В, ПС 220 кВ Горьковская линия между ТН ОКД21, ОКД33. 09-ПС 300 кВ Дальневосточная требуется выполнить ШИД ПС 220 кВ Арсеньев-2, ПС 110 кВ Арсеньев-1, ПС 110 кВ Милославское с отключением и заменой ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2. Обязательна информация об используемых системах ВЛ в пазы (Приморский ЦУС) 1) Выполнение дополнительных работ по монтажу (Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» ПМЭС) выполнено от 02.09.2019 АМ400 ПЗ 2) Паспорт ПА нет при условии в работе АОЮ ВЛ 220 кВ Лозовая - 3) Выполнить с отключением на ПС 220 кВ Лозовая.	<пусто>	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Президент	Область	Комплекс	Оборудование	Уточная в графиках	Вид работ	Местный Заключенный время. Начало	Местный Заключенный время. Конец	Местный Заключенный время. Длительность	Местный Время ремонта Начало	Местный Время ремонта Конец	Местный Время ремонта Длительность	Содержание работ	Системное оборудование по заявке	AI*	Причина оттока	Причина оттока	Прочие примечания	Условие завершения работ
Утверждена	Исходная	ПАО «ФСК ЕЭС»	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2	Да, срок ремонта изменен	КР	25.08.19	04.09.19	11 дн	25.08.19	04.09.19	11 дн	Ремонт и регулировка проводов, монтаж обводных гирлянд, замена ГВН, ремонт заземляющих ступок ОКЛТ. Верхний осмотр опор с проверкой провода в зажимах.	с отключением	03:00			Он АФЭ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) от ИС 500 кВ Дальневосточная и ИС 220 кВ Уссурийск-2 термина ОН ИС 110 кВ Волна, Артемовский ТЭЦ, Партизанский ГРЭС, ИС 220 кВ Березовка-2, ИС 220 кВ Шиховая (системная линия УВ ОИ(С)), ОИ(С)П(С) - Он ИС 500 кВ Дальневосточная терминальные включатели (оптимальная нагрузка ИС 110 кВ Золотая, Артемовский ТЭЦ, ИС 220 кВ Березовка-2, ИС 220 кВ Волна, ИС 220 кВ Нарьяк, Партизанский ГРЭС, ИС 110 кВ Орловка, ИС 110 кВ Золот, ИС 110 кВ А, ИС 110 кВ ПР, ИС 110 кВ ЗР, ИС 110 кВ Сербинское, ИС 110 кВ Милосердие, ИС 110 кВ Борня. Отключить и акселер ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2. Промежуток ПМЭС. Изменить сроки и статус выполнения части работ при выводе ВЛ в ремонт в яном	«пусто»
Утверждена	Измененная	ПАО «ФСК ЕЭС»	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск	Нет	КР	02.09.19	13.09.19	12 дн	13.09.19	24.09.19	12 дн	Замена поврежденной и фарфоровой изоляции, верхний осмотр опор с проверкой провода и троса в зажимах.	с отключением	04:00			Промежуток ПМЭС. Отчет о выводе ВЛ в ремонт в яном в яном выводе ВЛ 220 кВ К. - Асеевский, ВЛ 220 кВ ПрилГЭС - Дальневосточная и яном на ИС. Яном для перекрестков и яном перекрестков со стороны ВЛ 220 кВ. Акселерация - Система Отключить, и изменить ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск	«пусто»
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛП / В 110 кВ	СВ 110	Да	ТР	26.09.19	27.09.19	2 дн	26.09.19	27.09.19	2 дн	Текущий ремонт ТТ 110 СВ, техническое обслуживание СВ 110.	с отключением	02:00			отключить и изменить СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛП / СШ 110 кВ	ОСП 110 кВ	Нет	ВПр	23.09.19	25.09.19	3 дн	23.09.19	25.09.19	3 дн	ВПр на время технического обслуживания ОВ 110, ТТ 110 ОВ 1-й ряд, ТТ 110 ОВ 2-ой ряд	с отключением	02:00			отключить и изменить ОВ 110 ВПр ОСП 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛП / В 110 кВ	ОВ 110	Да	ТР	23.09.19	25.09.19	3 дн	23.09.19	25.09.19	3 дн	Техническое обслуживание ОВ 110, ТТ 110 ОВ 1-й ряд, ТТ 110 ОВ 2-ой ряд	с отключением	02:00			отключить и изменить ОВ 110 ВПр ОСП 110 кВ	
Утверждена	Измененная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2	Да, срок ремонта изменен	ТР	12.09.19	22.09.19	11 дн	14.09.19	24.09.19	11 дн	Текущий ремонт ВЧЗ ВЛ 220 Дальневосточная (ф.А.С) (перемонтаж), КС ВЛ 220 Дальневосточная ф.А.С)	с отключением	04:00			Он АФЭ ВЛ 220 кВ Спасск - Спасск на ИС 220 кВ Спасск термина ОН ИС 220 кВ Арсеньев-2, ИС 110 кВ Арсеньев-1, ИС 110 кВ Милосердие, ИС 220 кВ К. ИС 220 кВ (системная линия УВ ОИ(С)), ОИ(С)П(С) - Он ИС 500 кВ Дальневосточная терминальные включатели ОН ИС 220 кВ Арсеньев-2, ИС 110 кВ Арсеньев-1, ИС 110 кВ Милосердие, отключить и изменить ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2. (Изменить информацию об эксплуатационном состоянии ПР включателя (Промежуток РДУ) - 1) Изменить заключенный срок на изменение Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» ПМЭС яном от 02.08.2019 ЯММ132/2/707; 2) Изменить ИС на яном при замене я работ АФЭ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск яном от 02.08.2019 ЯММ132/2/707	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛП / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ЗРР	14.09.19	24.09.19	11 дн	14.09.19	24.09.19	11 дн	Текущий ремонт РШ В 220 АТ-1	с отключением	02:00			отключить и изменить ИС 220 кВ, В 220 АТ-1 с отключением СВ 220, ВЛ 220 кВ Дальневосточная-Арсеньев-2 АТ-1 110В Промежуток РДУ, изменить заключенный срок на изменение Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» ПМЭС яном от 02.08.2019 ЯММ132/2/707	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛП / СШ 220 кВ	ИС 220 кВ	Да, срок ремонта изменен	ТР	14.09.19	24.09.19	11 дн	14.09.19	24.09.19	11 дн	Текущий ремонт РШ 220 ТН 1С, РШ В 220 АТ-1	с отключением	02:00			отключить и изменить ИС 220 кВ, ТН 1С, В 220 АТ-1 с отключением СВ 220, ВЛ 220 кВ Дальневосточная-Арсеньев-2 АТ-1 110В Промежуток РДУ, изменить заключенный срок на изменение Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» ПМЭС яном от 02.08.2019 ЯММ132/2/707	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛП / ТН 220 кВ	ТН 1С 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	14.09.19	24.09.19	11 дн	14.09.19	24.09.19	11 дн	Текущий ремонт РШ 220 ТН 1С, ТН 1С 220, ОПН 220 ТН 1С	с отключением	02:00			отключить и изменить ИС 220 кВ, ТН 1С, В 220 АТ-1 с отключением СВ 220, ВЛ 220 кВ Дальневосточная-Арсеньев-2 Промежуток РДУ, изменить заключенный срок на изменение Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» ПМЭС яном от 02.08.2019 ЯММ132/2/707	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛП / В 220 кВ	В 220 АТ-1	Нет	ЗРР	14.09.19	24.09.19	11 дн	14.09.19	24.09.19	11 дн	АТ-1 в режиме 110/6 для текущего ремонта РШ В 220 АТ-1	без отключения	02:00			отключить и изменить ИС 220 кВ, В 220 АТ-1 с отключением СВ 220, ВЛ 220 кВ Дальневосточная-Арсеньев-2 АТ-1 110В Промежуток РДУ, изменить заключенный срок на изменение Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» ПМЭС яном от 02.08.2019 ЯММ132/2/707	не в графике
Утверждена	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛП / В 220 кВ	СВ 220	Да	ТР	30.09.19	01.10.19	2 дн	30.09.19	01.10.19	2 дн	техническое обслуживание СВ 220, ТТ 220 СВ, профсоствление АУВ и УРОВ (6МД664) СВ 220 Распиновка и Диагностика ТТ 220 СВ	с отключением	02:00			отключить и изменить СВ 220 с отключением АУВ и УРОВ (6МД664) СВ 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛП / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Нет	ВПр	19.09.19	19.09.19	1 дн	19.09.19	19.09.19	1 дн	ВПр в связи с заменой шинных опор 2С 220	с отключением	04:00			отключить и изменить 2С 220 с отключением АТ-2	
Утверждена	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛП / СШ 220 кВ	2С 220	Нет	ТР	19.09.19	19.09.19	1 дн	19.09.19	19.09.19	1 дн	Замена шинных опор 2С 220	с отключением	04:00			отключить и изменить 2С 220 с отключением АТ-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛП / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ЗРР	23.09.19	27.09.19	5 дн	23.09.19	27.09.19	5 дн	Работа АТ-1 в режиме 220/6 кВ в связи с выводом 1С 110 для текущего ремонта, замены аппаратных жакетов РШ 110 АТ-1, РШ 110 ТН 1С, РШ 110 1С ОВ, РШ 110 1С СВ, РШ 110 Т-1, РШ 110 ЗР, РШ 110 Бурун, РШ 110	без отключения	04:00			отключить и изменить ИС 110, В 110 АТ-1, ТН 110 1С, ОПН 110 СВ 110, В 110 Т-1, В 110 ЗР, В 110 Бурун, В 110 Чайка с отключением ВЛ 110 кВ Волна - Чайка, ВЛ 110 кВ Волна - ЗР, ВЛ 110 кВ Волна - Бурун с отключением на ИС. Акселерация ЗР на ИС 220 кВ Волна АТ-1 в режиме 220/6 кВ, ВПр ОСП 110, Т-1	не в графике
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна - ЗР	Нет	ЗРР	23.09.19	27.09.19	5 дн	23.09.19	27.09.19	5 дн	Текущий ремонт, замена аппаратных жакетов РШ 110 ЗР	с отключением	04:00			отключить и изменить ИС 110, В 110 ЗР с отключением ВЛ 110 кВ Волна - Чайка, ВЛ 110 кВ Волна - ЗР, ВЛ 110 кВ Волна - Бурун с отключением на ИС. Акселерация ЗР на ИС 220 кВ Волна АТ-1 в режиме 220/6 кВ, ВПр Т-1	не в графике
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна - Бурун с отпайкой на ИС Котельная ЗР	Нет	ЗРР	23.09.19	27.09.19	5 дн	23.09.19	27.09.19	5 дн	Текущий ремонт, замена аппаратных жакетов РШ 110 Бурун	без отключения	04:00			отключить и изменить ИС 110, В 110 Бурун с отключением ВЛ 110 кВ Волна - Чайка, ВЛ 110 кВ Волна - ЗР, ВЛ 110 кВ Волна - Бурун с отключением на ИС. Акселерация ЗР на ИС 220 кВ Волна АТ-1 в режиме 220/6 кВ, ВПр Т-1	не в графике
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛП / СШ 110 кВ	ИС 110	Да	ТР	23.09.19	27.09.19	5 дн	23.09.19	27.09.19	5 дн	Текущий ремонт, замена аппаратных жакетов РШ 110 АТ-1, РШ 110 ТН 1С, РШ 110 1С ОВ, РШ 110 1С СВ, РШ 110 Т-1, РШ 110 ЗР, РШ 110 Бурун, РШ 110 Чайка	с отключением	04:00			отключить и изменить ИС 110, В 110 АТ-1, ТН 110 1С, ОПН 110 СВ 110, В 110 Т-1, В 110 ЗР, В 110 Бурун, В 110 Чайка с отключением ВЛ 110 кВ Волна - Чайка, ВЛ 110 кВ Волна - ЗР, ВЛ 110 кВ Волна - Бурун с отключением на ИС. Акселерация ЗР на ИС 220 кВ Волна АТ-1 в режиме 220/6 кВ, ВПр ОСП 110, Т-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛП / СШ 110 кВ	ОСП 110	Нет	ВПр	23.09.19	27.09.19	5 дн	23.09.19	27.09.19	5 дн	ВПр на время текущего ремонта ОВ 110, замены аппаратных жакетов РШ 110 1С ОВ	с отключением	04:00			отключить и изменить ИС 110, ОПН 110 с отключением ВЛ 110 кВ Волна - Чайка, ВЛ 110 кВ Волна - ЗР, ВЛ 110 кВ Волна - Бурун с отключением на ИС. Акселерация ЗР на ИС 220 кВ Волна АТ-1 в режиме 220/6 кВ, ВПр ОСП 110, Т-1	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Приоритет	Объект	Контракт	Оборудование	Уточнил в графике	Над ренов и	Месячный Закрытие время. Начало	Месячный Закрытие время. Конец	Месячный Закрытие время. Длительность	Месячный Прочие работы. Начало	Месячный Прочие работы. Конец	Месячный Прочие работы. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заверш.	АГ	Принят отклик	Принят заказ	Прочие примечания	Успешно выполнены работы
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ТР	23.09.19	27.09.19	5 дн	23.09.19	27.09.19	5 дн	Техническое обслуживание, отбор проб масла ТТ 110 СВ Текущий ремонт, замена апартных зажимов РШ 110 1С СВ	с отключением	04:00			Отключить и заменить 1С 110, СВ 110 С отключением В3 110 кВ Волна - Чайка, В3 110 кВ Волна - 2Р, В3 110 кВ Волна - Бурга с отключением на ПК Коллектора 2Р на ПК 220 кВ Волна АТ-1 в режиме 220/6 кВ, ВЩР 1С10 110, Т-1 АГ -4кВ для текущего ремонта, замена импортных запчастей РШ 110 1С СВ АГ -4кВ для Технического обслуживания, отбора проб масла ТТ 110 СВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	ТР	23.09.19	27.09.19	5 дн	23.09.19	27.09.19	5 дн	Текущий ремонт, замена апартных зажимов РШ 110 1С ОВ	с отключением	04:00			Отключить и заменить 1С 110, СВ 110 С отключением В3 110 кВ Волна - Чайка, В3 110 кВ Волна - 2Р, В3 110 кВ Волна - Бурга с отключением на ПК Коллектора 2Р на ПК 220 кВ Волна АТ-1 в режиме 220/6 кВ, ВЩР ОСШ 110, Т-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна - Чайка	Нет	ЗРР	23.09.19	27.09.19	5 дн	23.09.19	27.09.19	5 дн	Текущий ремонт, замена апартных зажимов РШ 110 Чайка	без отключения	04:00			Отключить и заменить 1С 110, В 110 Чайка С отключением ВЛ 110 кВ Волна - Чайка, ВЛ 110 кВ Волна - 2Р, ВЛ 110 кВ Волна - Бурга с отключением на ПК Коллектора 2Р на ПК 220 кВ Волна АТ-1 в режиме 220/6 кВ, ВЩР Т-1	не в графике
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 2Р	Нет	ТР	23.09.19	27.09.19	5 дн	23.09.19	27.09.19	5 дн	Текущий ремонт, замена апартных зажимов РШ 110 2Р	с отключением	04:00			Отключить и заменить 1С 110, В 110 2Р С отключением В3 110 кВ Волна - Чайка, В3 110 кВ Волна - 2Р, В3 110 кВ Волна - Бурга с отключением на ПК Коллектора 2Р на ПК 220 кВ Волна АТ-1 в режиме 220/6 кВ, ВЩР Т-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 АТ-1	Нет	ТР	23.09.19	27.09.19	5 дн	23.09.19	27.09.19	5 дн	Текущий ремонт, замена апартных зажимов РШ 110 АТ-1	с отключением	04:00			Отключить и заменить 1С 110, В 110 АТ-1 С отключением В3 110 кВ Волна - Чайка, В3 110 кВ Волна - 2Р, В3 110 кВ Волна - Бурга с отключением на ПК Коллектора 2Р на ПК 220 кВ Волна АТ-1 в режиме 220/6 кВ, ВЩР Т-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Чайка	Нет	ТР	23.09.19	27.09.19	5 дн	23.09.19	27.09.19	5 дн	Текущий ремонт, замена апартных зажимов РШ 110 Чайка	с отключением	04:00			Отключить и заменить 1С 110, В 110 Чайка С отключением ВЛ 110 кВ Волна - Чайка, ВЛ 110 кВ Волна - 2Р, ВЛ 110 кВ Волна - Бурга с отключением на ПК Коллектора 2Р на ПК 220 кВ Волна АТ-1 в режиме 220/6 кВ, ВЩР Т-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Бурга	Нет	ТР	23.09.19	27.09.19	5 дн	23.09.19	27.09.19	5 дн	Текущий ремонт, замена апартных зажимов РШ 110 Бурга	с отключением	04:00			Отключить и заменить 1С 110, В 110 Бурга С отключением В3 110 кВ Волна - Чайка, В3 110 кВ Волна - 2Р, В3 110 кВ Волна - Бурга с отключением на ПК Коллектора 2Р на ПК 220 кВ Волна АТ-1 в режиме 220/6 кВ, ВЩР Т-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / СКРМ / СТК 10 кВ	СТК 1	Да	ТР	02.09.19	03.09.19	2 дн	02.09.19	03.09.19	2 дн	Техническое обслуживание СТК-1	с отключением	01:00			с отключением и заменой СТК-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / СКРМ / СТК 10 кВ	СТК 2	Да	ТР	04.09.19	05.09.19	2 дн	04.09.19	05.09.19	2 дн	Техническое обслуживание СТК-2	с отключением	01:00			с отключением и заменой СТК-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да	ТР	02.09.19	15.09.19	14 дн	02.09.19	15.09.19	14 дн	СВ 220 (замена 2-х вводов ф.В), замена ИОС шинного моста СВ 220, замена подвесной изоляции Распиновка и диагностика СВ 220	с отключением	5			отключить и заменить СВ 220 АГ -2 для замены 2-х вводов ф.В, замена ИОС шинного моста СВ 220, замена подвесной изоляции АГ -4кВ для Распиновки и диагностики СВ 220	
Утверждена	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Звезда	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2С 220	Нет	ТР	16.09.19	20.09.19	5 дн	16.09.19	20.09.19	5 дн	Текущий ремонт ТР 220 Т-2	с отключением	04:00			Отключить и заменить Т-2, 2С 220 (отключить В-2-220 Бергама-2, В-2-220 Парвала Приморское РДУ, с отключением тратить 220 кВ)	
Утверждена	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Звезда	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220	Нет	ТР	09.09.19	13.09.19	5 дн	09.09.19	13.09.19	5 дн	Текущий ремонт ТР 220 Т-1	с отключением	04:00			Отключить и заменить Т-1, 1С 220 (отключить В-2-220 Бергама-2, В-1-220 Парвала Приморское РДУ, с отключением тратить 220 кВ)	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Звезда	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	Т-2	Нет	ТР	16.09.19	20.09.19	5 дн	16.09.19	20.09.19	5 дн	Текущий ремонт Т-2, ТР 220 Т-2, техническое обслуживание В-2-10 Т-2, В-4-10 Т-2 Распиновка и Диагностика ТТ 220 Т-2	с отключением	04:00			Отключить и заменить Т-2, 2С 220 (отключить В-2-220 Бергама-2, В-2-220 Парвала)	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Звезда	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	Т-1	Нет	ТР	09.09.19	13.09.19	5 дн	09.09.19	13.09.19	5 дн	Текущий ремонт Т-1, ТР 220 Т-1 Распиновка и Диагностика Т-1, ТТ 220 Т-1	с отключением	04:00			Отключить и заменить Т-1, 1С 220 (отключить В-2-220 Бергама-2, В-1-220 Парвала)	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-2	Нет	ЗРР	16.09.19	20.09.19	5 дн	16.09.19	20.09.19	5 дн	Работа АТ-2 в режиме 220/35 кВ в связи с выходом 2с 110 кВ для текущего ремонта ШР 110 ТН 2с, ТН 110 2с	с отключением	02:00			Отключить и заменить 2с 110 кВ, ТН 110 2с с отключением В3 110 кВ И - Дальнереченск АТ-2 в режиме 220/35 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2с 110 кВ	Да	ТР	16.09.19	20.09.19	5 дн	16.09.19	20.09.19	5 дн	Текущий ремонт ШР 110 ТН 2с, ТН 110 2с	с отключением	02:00			Отключить и заменить 2с 110 кВ, ТН 110 2с с отключением В3 110 кВ И - Дальнереченск АТ-2 в режиме 220/35 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ И - Дальнереченск/г	Нет	ТР	16.09.19	20.09.19	5 дн	16.09.19	20.09.19	5 дн	Текущий ремонт ОПН 110 Дальн	с отключением	02:00			Отключить и заменить ВЛ 110 кВ И - Дальнереченск г	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 2 с	Нет	ТР	16.09.19	20.09.19	5 дн	16.09.19	20.09.19	5 дн	Текущий ремонт ШР 110 ТН 2с, ТН 110 2с	с отключением	02:00			Отключить и заменить 2с 110 кВ, ТН 110 2с с отключением В3 110 кВ И - Дальнереченск АТ-2 в режиме 220/35 кВ	
Утверждена	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-38	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 ПримРЭС	Нет	ТР	02.09.19	06.09.19	5 дн	02.09.19	06.09.19	5 дн	Техническое обслуживание СР-1 220, ШР 220 ПримРЭС.	с отключением	03:00			Отключить и заменить СВ 220, СР 220, В 220 ПримРЭС, В3 220 кВ Приморская ГЭС - НКС -38 в работе. Без работы тратится. Тратит через ВЛ 220	
Утверждена	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-38	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Лес	Нет	ТР	09.09.19	13.09.19	5 дн	09.09.19	13.09.19	5 дн	Техническое обслуживание ШР 220 Лес, СР-2 220.	с отключением	03:00			Отключить и заменить 2С 220, СВ 220 и В 220 Лес, ВЛ 220 кВ НКС-38. Заключен в работу. Без работы тратится. Тратит через ВЛ 220	
Утверждена	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-38	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Нет	ТР	09.09.19	13.09.19	5 дн	09.09.19	13.09.19	5 дн	Техническое обслуживание СВ 220, СР-2 220	с отключением	03:00			Отключить и заменить СВ 220 и СР 220, ВЛ 220 кВ НКС -38. Заключен в работу. Без работы тратится. Тратит через ВЛ 220 полностью с мая	
Утверждена	Исходная	Финвал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-38	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Нет	ТР	02.09.19	06.09.19	5 дн	02.09.19	06.09.19	5 дн	Техническое обслуживание СР-1 220.	с отключением	03:00			Отключить и заменить СВ 220, СР 220, ВЛ 220 кВ Приморская ГЭС - НКС-38 в работе. Без работы тратится. Тратит через ВЛ 220 полностью с мая	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Преприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Уточнен в графике	Вид работ	Месяц. Запланир. время. Начало	Месяц. Запланир. время. Конец	Месяц. Факт. время. Длительность	Месяц. Факт. время. Начало	Месяц. Факт. время. Конец	Месяц. Факт. время. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	AG	Причина отъезда	Причина отъезда	Причина отъезда	Условия предоставления работ
Утверждена	Исполнена	Финнал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-38	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220	Нет	ТР	02.09.19	06.09.19	5 дн	02.09.19	06.09.19	5 дн	Техническое обслуживание СР-1 220, ШР 220 ПримГЭС.	с отключением	03:00			Отключена в 06:00 часов СВ 25кВ, 1С 220, В 220 ШР ПРЖ. ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - НПС-38 в работе. Без работы транспорта. Транзит через ВЛ 220 Парусовое с мая	
Утверждена	Исполнена	Финнал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-38	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2С 220	Нет	ТР	09.09.19	13.09.19	5 дн	09.09.19	13.09.19	5 дн	Техническое обслуживание ШР 220 Лес, СР-2 220.	с отключением	03:00			Отключена в 06:00 часов 2С 220, ВЛ 220 кВ НПС-38. Лесовозовская в работе. Без работы транспорта. Транзит через ВЛ 220 Парусовое с мая	
Утверждена на своем уровне	Исполнена	Финнал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-38	ЭЛТ / АТ 220 кВ	T-2	Нет	ТР	09.09.19	13.09.19	5 дн	09.09.19	13.09.19	5 дн	Текущий ремонт Т-2, ТР 10 Т-2, ОПН 220 Т-2. Техническое обслуживание ТР-2 220, токопровода 10 кВ Т-2	с отключением	03:00			Отключена в 06:00 часов, Т-2, КС 220 без работы транспорта. Транзит через ВЛ 220 Парусовое с мая	
Утверждена на своем уровне	Исполнена	Финнал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-38	ЭЛТ / АТ 220 кВ	T-1	Нет	ТР	02.09.19	06.09.19	5 дн	02.09.19	06.09.19	5 дн	Текущий ремонт Т-1, ТР 10 Т-1, ОПН 220 Т-1. Техническое обслуживание ТР-1 220, токопровода 10 кВ Т-1.	с отключением	03:00			Отключена в 06:00 часов, Т-1, КС 220 без работы транспорта. Транзит через ВЛ 220 Парусовое с мая	
Утверждена	Исполнена	Финнал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1СШ 220	Нет	РЕК	29.09.19	02.10.19	4 дн	29.09.19	02.10.19	4 дн	Создание ошинок 220 кВ (от новых ячеек 8 и 9 до 1СШ 220). 8 ячейка это строящаяся ВЛ 220 кВ Лесовозовская-Спасск, 9 ячейка это ВЛ 220 кВ Сивягининт-Спасск	с отключением	08:00			Отключена в 06:00 часов 1СШ 220, ВЛ 220 кВ Сивягининт - Спасск, АТ-2, ВЛР ПН-1 220 и ВЛР ВП-2 220. С первого мая продолжался на 2СШ 220. Работа по созданию ошинок. Проморское ПМЭС и филиалы филиала ПАО «ФСК ЕЭС» ПМЭС. письмо от 02.08.2019 №МЭП2/2707	
Утверждена	Исполнена	Финнал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2СШ 220	Нет	РЕК	25.09.19	28.09.19	4 дн	25.09.19	28.09.19	4 дн	Создание ошинок 220 кВ (от новых ячеек 8 и 9 до 2СШ 220). 8 ячейка это строящаяся ВЛ 220 кВ Лесовозовская-Спасск, 9 ячейка это ВЛ 220 кВ Сивягининт-Спасск	с отключением	08:00			С первого мая продолжался на 1СШ 220. Отключена в 06:00 часов 2СШ 220, ВЛ 220 кВ Сивягининт - Спасск, АТ-2, ВЛР ПН-1 220 и ВЛР ВП-2 220. Работа по созданию ошинок. Проморское ПМЭС и филиалы филиала ПАО «ФСК ЕЭС» ПМЭС. письмо от 02.08.2019 №МЭП2/2707	
Утверждена	Измененная	Финнал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск	Нет	ТР	09.09.19	13.09.19	5 дн	17.09.19	21.09.19	5 дн	Текущий ремонт ЛР 220 ДВ, техническое обслуживание ТТ 220 ДВ.	с отключением	02:50			Отключена в 06:00 часов ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск, В 220 ДВ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Финнал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 ДВ	Нет	ТР	09.09.19	13.09.19	5 дн	17.09.19	21.09.19	5 дн	Текущий ремонт ЛР 220 ДВ, техническое обслуживание ТТ 220 ДВ.	с отключением	02:50			Отключена в 06:00 часов ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск, В 220 ДВ	
Утверждена на своем уровне	Исполнена	Финнал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / АТ 220 кВ	АТ-2	Нет	ВНР	25.09.19	02.10.19	8 дн	25.09.19	02.10.19	8 дн	Для ВНР по созданию ошинок 220 кВ (от новых ячеек 8 и 9 до 2СШ 220 и 1СШ 220). 8 ячейка это строящаяся ВЛ 220 кВ Лесовозовская-Спасск и переводу ВЛ 220 кВ Сивягининт / Спасск (с ОКГТ) из ячейки 6 в ячейку 9	с отключением	08:00			Отключена в 06:00 часов АТ-2. Отключена в 06:00 часов ВЛ 220 кВ Сивягининт - Спасск, 2СШ 220 (25-26 сентября 2019), ВЛР ВВЗ-1 220. С первого мая продолжался на 1СШ 220 (23-26 сентября 2019), на 2СШ 220 (27-30 сентября 2019). Работа по созданию ошинок. Проморское ПМЭС и филиалы филиала ПАО «ФСК ЕЭС» ПМЭС. письмо от 02.08.2019 №МЭП2/2707	
Утверждена	Исполнена	Финнал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Сивягининт - Спасск	Нет	КР	25.09.19	02.10.19	8 дн	25.09.19	02.10.19	8 дн	Перевод ВЛ 220 кВ Сивягининт - Спасск (с ОКГТ) из ячейки 6 в новую ячейку 9 (к 1СШ 220 и к 2СШ 220)	с отключением	08:00			Отключена в 06:00 часов ВЛ 220 кВ Сивягининт - Спасск, 2СШ 220, 1СШ 220, АТ-2, ВЛР ВВЗ-1 220. С первого мая продолжался на 1СШ 220, на 2СШ 220 (перевод). Работы выполнялись по ППР / Вводились ВЛ 220 кВ Сивягининт / Спасск и т.д. на ПС 220 кВ Спасск 2. Выполнены ВЛ ЛР-220 "С" на ВЛ 220 кВ Сивягининт 3. С установкой ПТ на нуле работ Работы по переводу ошинок. Проморское ПМЭС и филиалы филиала ПАО «ФСК ЕЭС» ПМЭС. письмо от 02.08.2019 №МЭП2/2707	под напряжением
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Финнал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Кокажод - Уссурийск/т	Нет	ТР	26.09.19	27.09.19	2 дн	-	-	-	Техническое обслуживание ИЧЗ 110 КЗ-Уссу/т (ф.А,В,С), КС 110 КЗ-Уссу/т (ф.А,В,С) Диагностика КС 110 КЗ-Уссу/т (ф.А,В,С)	с отключением	01:50			Плановое плановое обслуживание системы ВЛ 110 кВ Уссурийск 2 - Кокажод - Уссурийск/т в рамках выполнения мероприятий по обеспечению безопасности электроэнергетики региона на периоды отсутствия напряжений, перевода нагрузки на резервные ИЧЗ 110 кВ Кокажод/т, ПС 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исполнена	Финнал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Павловка-1	Да, срок ремонта изменен	КР	30.09.19	04.10.19	5 дн	30.09.19	04.10.19	5 дн	Капитальный ремонт Роба 110 Пав1, текущий ремонт КС 110 Пав1 (ф.А,В,С), ВЧЗ 110 Пав1 (ф.А,В,С), техническое обслуживание МВ 110 Пав1, диагностика КС 110 Пав1 (ф.А,В,С). Профобстановление КС3 (ШДЗ-2801) ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Павловка	с отключением	04:00			Отключена в 06:00 часов ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Павловка, МВ 110 Пав1, ОСШ 110 Уссурийск-2, МВ 110 Пав1 (ф.А,В,С), ВЧЗ 110 Пав1 (ф.А,В,С), ТО МВ 110 Пав1, диагностика КС 110 Пав1 (ф.А,В,С), профобстановление КС3 (ШДЗ-2801) ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Павловка. Отключена информация об эксплуатационном состоянии ИР системы	
Утверждена на своем уровне	Исполнена	Финнал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	ТР	30.09.19	04.10.19	5 дн	30.09.19	04.10.19	5 дн	Капитальный ремонт Роба 110 Пав1	с отключением	04:00			Отключена в 06:00 часов ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Павловка, ОСШ 110 Уссурийск-2, МВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исполнена	Финнал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 Пав1	Нет	ТР	30.09.19	04.10.19	5 дн	30.09.19	04.10.19	5 дн	Техническое обслуживание МВ 110 Пав1	с отключением	02:00			Отключена в 06:00 часов МВ 110 Пав1. С созданием ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Павловка-1 на ПС 220 кВ Уссурийск-2	
Утверждена	Исполнена	Финнал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Нет	ТР	26.08.19	04.09.19	10 дн	26.08.19	04.09.19	10 дн	Техническое обслуживание Роба 220 Влад	с отключением	03:50			Отключена в 06:00 часов ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2, ОСШ 220 ВлР РП 220	
Утверждена	Исполнена	Финнал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / П 220 кВ	РП 220	Нет	ВНР	26.08.19	04.09.19	10 дн	26.08.19	04.09.19	10 дн	ВНР в связи с выводом ОСШ 220 для технического обслуживания Роба 220 Влад	с отключением	03:00			Отключена в 06:00 часов ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2, ОСШ 220 ВлР РП 220	
Утверждена	Исполнена	Финнал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2	Да, срок ремонта изменен	ТР	25.08.19	04.09.19	11 дн	25.08.19	04.09.19	11 дн	Текущий ремонт КС 220 Влад, ВЧЗ 220 Влад, техническое обслуживание Роба 220 Влад, Рз 220 Влад. Профобстановка КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2, АУВ В 220 Влад	с отключением	03:00			Отключена в 06:00 часов ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2, ОСШ 220, ВЛ 220 Влад, ВЛР РП 220 АТ для профобстановки КС3. С отключением КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2, АУВ В 220 Влад. Исполнение срока в связи с отъездом от начала работ в выходные дни. Утвержденный срок - 20.08 по 04.09 в графике отсутствует возможность выполнить работы	
Утверждена	Исполнена	Финнал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Влад	Да, срок ремонта изменен	ВНР	25.08.19	04.09.19	11 дн	25.08.19	04.09.19	11 дн	Техническое обслуживание Ра 220 Влад. Профобстановление АУВ В 220 Влад	с отключением	03:00			С отключением в 06:00 часов ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2, В 220 Влад. С отключением АУВ В 220 Влад, АТ для профобстановки КС3. Исполнение срока в связи с отъездом от начала работ в выходные дни. Утвержденный срок - 20.08 по 04.09 в графике отсутствует возможность выполнить работы	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Центр/район	Объект	Комплект	Оборудование	Уточнен ли график	Выполнен ли ремонт	Месяц. Закрытие заявки. Начало	Месяц. Закрытие заявки. Конец	Месяц. Закрытие заявки. Долгота	Месяц. Время ремонта. Начало	Месяц. Время ремонта. Конец	Месяц. Время ремонта. Долгота	Содержание работ	Состояние оборудования по завершению	АГ	Принята ставка	Принята смета	Прочие примечания	Условия выполнения работ
Утверждена	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220 кВ	Нет	ВПр	18.09.19	19.09.19	2 дн	18.09.19	19.09.19	2 дн	ВПр на время ввода/вывода ТН-1 220 для профобслуживания	с отключением	01:00			С отключением и изменением ТН-1 220 с критериями отключения 1С 220 кВ, АТ-1, СВ 220 на время выполнения ТН-1 220(командой)	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / АТ, 220 кВ	АТ-1	Нет	ВПр	18.09.19	19.09.19	2 дн	18.09.19	19.09.19	2 дн	ВПр на время ввода/вывода ТН-1 220 для профобслуживания	с отключением	01:00			С отключением и изменением ТН-1 220 с критериями отключения 1С 220 кВ, АТ-1, СВ 220 на время выполнения ТН-1 220(командой)	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-1 220	Да, срок ремонта изменен	ВПр	18.09.19	19.09.19	2 дн	18.09.19	19.09.19	2 дн	Профобслуживание ТН-1 220.	с отключением	01:00			С отключением и изменением ТН-1 220 с критериями отключения 1С 220 кВ, АТ-1, СВ 220 на время выполнения ТН-1 220(командой)	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / АТ, 220 кВ	АТ-2	Нет	ВПр	09.09.19	13.09.19	5 дн	09.09.19	13.09.19	5 дн	ВПр в связи с выводом 2С 220 кВ для текущего ремонта ШР 220 Лозовая, РТН-2 220, ШР 220 СВ 2С, ШР 220 АТ-2, РП 220 2С, технического обслуживания ОПН 220 ТН-2	с отключением	02:00			Отключить и изменить 2С 220 кВ, В 220 Лозовая, ТН-2 220, СВ 220, В 220 АТ-2, Ремонтные переключатели 220 кВ. С отключением ВЛ 220 кВ Лозовая-Широкая, АТ-2	
Утверждена	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2С 220 кВ	Да	ТР	09.09.19	13.09.19	5 дн	09.09.19	13.09.19	5 дн	Текущий ремонт ШР 220 Лозовая, РТН-2 220, ШР 220 СВ 2С, ШР 220 АТ-2, РП 220 2С, техническое обслуживание ОПН 220 ТН-2	с отключением	02:00			Отключить и изменить 2С 220 кВ, В 220 Лозовая, ТН-2 220, СВ 220, В 220 АТ-2, Ремонтные переключатели 220 кВ. С отключением ВЛ 220 кВ Лозовая-Широкая, АТ-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-2 220	Да	ТР	09.09.19	13.09.19	5 дн	09.09.19	13.09.19	5 дн	Текущий ремонт РТН-2 220. Техническое обслуживание ОПН 220 ТН-2	с отключением	02:00			Отключить и изменить 2С 220 кВ, ТН-2 220 с отключением ВЛ 220 кВ Лозовая-Широкая, АТ-2	
Утверждена	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Нет	ТР	09.09.19	13.09.19	5 дн	09.09.19	13.09.19	5 дн	Текущий ремонт ШР 220 СВ 2С	с отключением	02:00			Отключить и изменить 2С 220 кВ, СВ 220 с отключением ВЛ 220 кВ Лозовая-Широкая, АТ-2. С отключением ТН-2 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / П 220 кВ	Ремонтная переключки 220 кВ	Нет	ТР	09.09.19	13.09.19	5 дн	09.09.19	13.09.19	5 дн	Текущий ремонт РП 220 2С	с отключением	02:00			Отключить и изменить 2С 220 кВ, Ремонтные переключки 220 кВ. С отключением ВЛ 220 кВ Лозовая-Широкая, АТ-2	
Утверждена	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лозовая – Широкая	Да	ТР	09.09.19	13.09.19	5 дн	09.09.19	13.09.19	5 дн	Техническое обслуживание ЛР 220 Лозовая. Профконтроль ДЭЛ и КСЗ (75D522) ВЛ 220 кВ Лозовая – Широкая	с отключением	02:00			Отключить и изменить ВЛ 220 кВ Лозовая – Широкая. Работы выполняются по НОР. Изменить № ЛР 220 Лозовая и № 1 на №С 220 кВ Широкая 2. Изменить № ЛР 220 Широкая и № 3 на №С 220 кВ Широкая 2. Установить РП на ВЛ 220 кВ Широкая – Широкая по месту производства работ. С отключением ДЭЛ и КСЗ(75D522) ВЛ 220 кВ Лозовая – Широкая. Проверка ПА нет	под НАПРАВЛЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Лозовая	Нет	ТР	09.09.19	13.09.19	5 дн	09.09.19	13.09.19	5 дн	Текущий ремонт ШР 220 Лозовая Техническое обслуживание ЛР 220 Лозовая	с отключением	02:00			Отключить и изменить 2С 220 кВ, В 220 Лозовая, ВЛ 220 кВ Лозовая-Широкая, АТ-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-2	Нет	ТР	09.09.19	13.09.19	5 дн	09.09.19	13.09.19	5 дн	Текущий ремонт ШР 220 АТ-2	с отключением	02:00			Отключить и изменить 2С 220 кВ, В 220 АТ-2. С отключением ВЛ 220 кВ Лозовая-Широкая, АТ-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / АТ, 220 кВ	АТ-2	Нет	ВПр	02.09.19	07.09.19	6 дн	02.09.19	07.09.19	6 дн	ВПр в связи с выводом 2С 110 кВ для текущего ремонта ШР 110 2С Назловка, РТН-2 110, ШР 110 Голубовка, ШР 110 АТ-2, СР 110 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 ЖБФ-2, технического обслуживания ОПН 110 ТН-2	с отключением	02:00			С отключением и изменением 2С 110 кВ, В 110 2С Назловка, ТН-2 110, В 110 Голубовка, В 110 АТ-2, СВ 110, В 110 Т-2, В 110 ЖБФ-2 Отключить ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка, ВЛ 110 кВ Широкая - ЖБФ №2 на ПС 220 кВ Широкая С отключением АТ-2, Т-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка	Нет	ВПр	02.09.19	07.09.19	6 дн	02.09.19	07.09.19	6 дн	Текущий ремонт ШР 110 Голубовка	без отключения	02:00			Отключить и изменить 2С 110 кВ, В 110 Голубовка Отключить ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка, ВЛ 110 кВ Широкая - ЖБФ №2 на ПС 220 кВ Широкая С отключением АТ-2, Т-2	не в трафике
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110 кВ	Да	ТР	02.09.19	07.09.19	6 дн	02.09.19	07.09.19	6 дн	Текущий ремонт ШР 110 2С Назловка, РТН-2 110, ШР 110 Голубовка, ШР 110 АТ-2, СР 110 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 ЖБФ-2, техническое обслуживание ОПН 110 ТН-2. Профобслуживание ТН-2 110	с отключением	02:00			Отключить и изменить 2С 110 кВ, В 110 2С Назловка, ТН-2 110, В 110 Голубовка, В 110 АТ-2, СВ 110, В 110 Т-2, В 110 ЖБФ-2 Отключить ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка, ВЛ 110 кВ Широкая - ЖБФ №2 на ПС 220 кВ Широкая С отключением АТ-2, Т-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	02.09.19	07.09.19	6 дн	02.09.19	07.09.19	6 дн	Текущий ремонт СР 110 2С Технический контроль КСЗ (75A624) СВ 110, АУВ и УРОВ (6МД664) СВ 110	с отключением	02:00			Отключить и изменить 2С 110 кВ, СВ 110 Отключить ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка, ВЛ 110 кВ Широкая - ЖБФ №2 на ПС 220 кВ Широкая С отключением АТ-2, Т-2 с отключением КСЗ (75A624) СВ 110, АУВ и УРОВ (6МД664) СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 АТ-2	Нет	ТР	02.09.19	07.09.19	6 дн	02.09.19	07.09.19	6 дн	Текущий ремонт ШР 110 АТ-2	с отключением	02:00			Отключить и изменить 2С 110 кВ, В 110 АТ-2 Отключить ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка, ВЛ 110 кВ Широкая - ЖБФ №2 на ПС 220 кВ Широкая С отключением АТ-2, Т-2	
Утверждена	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Широкая – Перевал	Да, срок ремонта изменен	ВПр	18.09.19	27.09.19	10 дн	18.09.19	27.09.19	10 дн	Технический контроль ДЭЛ и КСЗ (75D522) ВЛ 220 кВ Широкая – Перевал, КСЗ (75A522) ВЛ 220 кВ Широкая – Перевал.	с отключением	01:00			с отключением ВЛ 220 кВ Широкая – Перевал. С отключением ДЭЛ и КСЗ (75D522) ВЛ 220 кВ Широкая – Перевал, КСЗ (75A522) ВЛ 220 кВ Широкая – Перевал. Проверка ПА нет. Проверка ПАЭС. Проверка сметы в связи с неактуальностью односторонней работы на ВЛ в БЗ20 АТ-1 ПП Перевал. Не опираться с выводом БЗ20 АТ-1 ПП Перевал.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Перевал	Да, срок ремонта изменен	ВПр	18.09.19	27.09.19	10 дн	18.09.19	27.09.19	10 дн	Технический контроль АУВ и УРОВ (6МД664) В 220 Перевал	с отключением	01:00			С отключением и разбором сметы В 220 Перевал. С отключением ВЛ 220 кВ Широкая - Перевал. Проверка Примитива ПАЭС. Проверка сметы в связи с неактуальностью односторонней работы на ВЛ в БЗ20 АТ-1 ПП Перевал. Не опираться с выводом БЗ20 АТ-1 ПП Перевал.	
Утверждена	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / АТ, 500 кВ	АТ-2	Да	ЗРР	16.09.19	16.09.19	1 дн	16.09.19	16.09.19	1 дн	Работа в режиме 500/10 кВ в связи с выводом 2С 220 для технического обслуживания Рш 220 2С ОБ	без отключения	02:00			Отключить и изменить 2С 220, СВ 220, С отключением ВЛ 220 кВ Дальневосточная Ардямь-2, ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск 2 №2, СВ 220, В 220 АТ-2 с отключением ВЛ 220 кВ Дальневосточная ННБ-40 на КС 220 ШР ОШН 220 РП АТ-2 500/10 кВ	не в трафике
Утверждена	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2	Да	ВПр	16.09.19	16.09.19	1 дн	16.09.19	16.09.19	1 дн	ВПр в связи с выводом 2С 220 для технического обслуживания Рш 220 2С ОБ	с отключением	02:00			Отключить и изменить 2С 220, СВ 220 с отключением ВЛ 220 кВ Дальневосточная Ардямь-2, ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск 2 №2, СВ 220, В 220 АТ-2 с отключением ВЛ 220 кВ Дальневосточная ННБ-40 на КС 220 ШР ОШН 220 РП АТ-2 500/10 кВ. Проверка ПА нет.	
Утверждена	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	ОВ 220	Да	ТР	16.09.19	16.09.19	1 дн	16.09.19	16.09.19	1 дн	Техническое обслуживание Рш 220 2С ОБ	с отключением	02:00			Отключить и изменить 2С 220, СВ 220 с отключением ВЛ 220 кВ Дальневосточная Ардямь-2, ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск 2 №2, СВ 220, В 220 АТ-2 с отключением ВЛ 220 кВ Дальневосточная ННБ-40 на КС 220 ШР ОШН 220 РП АТ-2 500/10 кВ	
Утверждена	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2С 220	Да	ТР	16.09.19	16.09.19	1 дн	16.09.19	16.09.19	1 дн	Техническое обслуживание Рш 220 2С ОБ	с отключением	02:00			Отключить и изменить 2С 220, СВ 220 с отключением ВЛ 220 кВ Дальневосточная Ардямь-2, ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск 2 №2, СВ 220, В 220 АТ-2 с отключением ВЛ 220 кВ Дальневосточная ННБ-40 на КС 220 ШР ОШН 220 РП АТ-2 500/10 кВ	

