

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Приморского РДУ на октябрь 2020 года.

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина оттока	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Перенесенная	АО «Восточный Порт»	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Екатеринбург – Угольная	Нет	ТР	12.10.20	16.10.20	4 дн 13 ч	12.10.20	16.10.20	4 дн 13 ч	Текущий ремонт ЛР 110 Е-У, ШР 110 Е-У, ОР 110 Е-У, внеочередная проверка КС3 осн., АУВ, и УРОВ (ШЭ2607011) ВЛ 110 кВ Екатеринбург – Угольная	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Екатеринбург – Угольная, ОСШ 110 кВ, В 110 Е-У, 2С 110 кВ. Вывести из работы КС3 осн., АУВ, и УРОВ (ШЭ2607011) ВЛ 110 кВ Екатеринбург – Угольная	
Утверждена на своем уровне	Перенесенная	АО «Восточный Порт»	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Восточная/т – Угольная	Нет	ТР	05.10.20	09.10.20	4 дн 13 ч	05.10.20	09.10.20	4 дн 13 ч	Текущий ремонт ОР 110 В-У, ЛР 110 В-У, ШР 110 В-У	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Восточная/т – Угольная, В 110 В-У, 1С 110 кВ и ОСШ 110 кВ. С отключением СВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Перенесенная	АО «Восточный Порт»	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЭЛТ / СП 110 кВ	1С 110 кВ	Нет	ТР	05.10.20	09.10.20	4 дн 13 ч	05.10.20	09.10.20	4 дн 13 ч	текущий ремонт ШР 110 В-У, СР 110-1	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1С 110 кВ и В 110 В-У, СВ 110. С отключением ВЛ 110 кВ Восточная/т – Угольная на ПС 110 кВ Угольная	
Утверждена на своем уровне	Перенесенная	АО «Восточный Порт»	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЭЛТ / СП 110 кВ	2С 110 кВ	Нет	ТР	12.10.20	16.10.20	4 дн 13 ч	12.10.20	16.10.20	4 дн 13 ч	Текущий ремонт ШР 110 Е-У, СР 110-2	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Е-У, СВ 110. Отключить ТН-2 110, В 110 Т-2, ВЛ 110 кВ Екатеринбург – Угольная на ПС 110 кВ Угольная.	
Утверждена на своем уровне	Перенесенная	АО «Восточный Порт»	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЭЛТ / СП 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Нет	ТР	12.10.20	16.10.20	4 дн 13 ч	12.10.20	16.10.20	4 дн 13 ч	Текущий ремонт ОР 110 Е-У	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОСШ 110 кВ и ВЛ 110 кВ Екатеринбург – Угольная, В 110 Е-У.	
Утверждена на своем уровне	Перенесенная	АО «Восточный Порт»	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЭЛТ / СП 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Нет	ТР	05.10.20	09.10.20	4 дн 13 ч	05.10.20	09.10.20	4 дн 13 ч	Текущий ремонт ОР 110 СВ, ОР 110 В-У	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОСШ 110 кВ, СВ 110 и ВЛ 110 кВ Восточная/т – Угольная. С отключением В 110 В-У	
Утверждена на своем уровне	Перенесенная	АО «Восточный Порт»	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	05.10.20	09.10.20	4 дн 13 ч	05.10.20	09.10.20	4 дн 13 ч	Текущий ремонт ОР 110 СВ, СР 110-1	с отключением	02:00			Отключить и заземлить СВ 110 и ОСШ 110 кВ, 1С 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Перенесенная	АО «Восточный Порт»	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	12.10.20	16.10.20	4 дн 13 ч	12.10.20	16.10.20	4 дн 13 ч	Текущий ремонт СР 110-2	с отключением	02:00			Отключить и заземлить СВ 110 и 2С 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Перенесенная	АО «Восточный Порт»	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 В-У	Нет	ТР	05.10.20	09.10.20	4 дн 13 ч	05.10.20	09.10.20	4 дн 13 ч	Текущий ремонт ЛР 110 В-У, ШР 110 В-У, внеочередная проверка КС3 осн., АУВ, и УРОВ (ШЭ2607011) ВЛ 110 кВ Восточная/т - Угольная	с отключением	02:00			Отключить и заземлить В 110 В-У ВЛ 110 кВ Восточная/т – Угольная. Вывести из работы КС3 осн., АУВ, и УРОВ (ШЭ2607011) ВЛ 110 кВ Восточная/т - Угольная	
Утверждена	Измененная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	7АТ №1, 2	Да, срок ремонта изменен	ВПр	14.10.20	14.10.20	1 дн	27.10.20	27.10.20	6 ч	ВПр 7АТ №1, 2 и МВ-220 7АТ на время перевода РИН ВДТ	с отключением	00:30			Отключить 7АТ №1,2 и МВ-220 7АТ. Приморское РДУ: - РИН ВДТ 7АТ №1,2 перевести из 9 положения в 7 положение. Работа необходимо выполнить в ночной провал нагрузок. - изменение срока ВПр в соответствии со сроком ВПр ТГ №7.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СП 110 кВ	2 СШ 110 кВ	Нет	ВПр	12.10.20	12.10.20	1 дн	15.10.20	15.10.20	1 дн	Петлавание МВ 110 Смол-Т (с последующим включением ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Смоляниново/т через ШСМВ-110 на 2 СШ 110 кВ: на время ТР МВ 110 ВЛ Смол-Т, ТР РЛ 110 ВЛ Смол-Т)	с отключением	06:00			Отключить и заземлить 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Смоляниново/т, МВ 110 Смол-Т, отключить ШСМВ-110	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СП 110 кВ	2 СШ 110 кВ	Нет	ВПр	16.10.20	16.10.20	1 дн	22.10.20	22.10.20	1 дн	Распетлавание МВ 110 ВЛ Смол-Т (с последующим включением ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Смоляниново/т через МВ 110 ВЛ Смол-Т: по окончании ТР МВ 110 ВЛ Смол-Т, ТР РЛ 110 ВЛ Смол-Т)	с отключением	06:00			Отключить и заземлить 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Смоляниново/т, МВ 110 Смол-Т, отключить ШСМВ-110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ)	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2	Да	ЗРР	06.10.20	06.10.20	1 дн	06.10.20	06.10.20	1 дн	ЗРР на время текущего ремонта РШ-2-110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-2	без отключения	06:00			Отключить и заземлить МВ-110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-2 и 2 СШ 110 кВ. Отключить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2 на Артёмовской ТЭЦ	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ)	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1	Да	ЗРР	01.10.20	01.10.20	1 дн	01.10.20	01.10.20	1 дн	ЗРР на время текущего ремонта РШ-1-110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-1	без отключения	06:00			Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-1 и 2 СШ 110 кВ. Отключить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1 на Артёмовской ТЭЦ	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ)	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Смоляниново/т	Нет	ТР	12.10.20	12.10.20	1 дн	15.10.20	15.10.20	1 дн	Текущий ремонт РЛ 110 ВЛ Смол-Т	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Смоляниново/т	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ)	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Смоляниново/т	Да	ВПр	05.10.20	05.10.20	1 дн	05.10.20	05.10.20	1 дн	ВПр на время текущего ремонта РШ-2-110 ВЛ Смол-Т.	без отключения	06:00			Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Смол-Т и 2 СШ 110 кВ. Отключить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Смоляниново/т на Артёмовской ТЭЦ	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ)	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Смоляниново/т	Нет	ВПр	12.10.20	12.10.20	1 дн	15.10.20	15.10.20	1 дн	Петлавание МВ 110 Смол-Т (с последующим включением ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Смоляниново/т через ШСМВ-110 на 2 СШ 110 кВ: на время ТР МВ 110 ВЛ Смол-Т, ТР РЛ 110 ВЛ Смол-Т)	с отключением	06:00			Отключить и заземлить 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Смоляниново/т, МВ 110 Смол-Т, отключить ШСМВ-110	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ)	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Смоляниново/т	Нет	ВПр	16.10.20	16.10.20	1 дн	22.10.20	22.10.20	1 дн	Распетлавание МВ 110 ВЛ Смол-Т (с последующим включением ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Смоляниново/т через МВ 110 ВЛ Смол-Т: по окончании ТР МВ 110 ВЛ Смол-Т, ТР РЛ 110 ВЛ Смол-Т)	с отключением	06:00			Отключить и заземлить 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Смоляниново/т, МВ 110 Смол-Т, отключить ШСМВ-110	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ)	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Муравейка	Да, срок ремонта изменен	ВПр	08.10.20	08.10.20	1 дн	09.10.20	09.10.20	1 дн	ВПр на время текущего ремонта РШ-2-110 ВЛ Муравейка	без отключения	06:00			Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Муравейка и 2 СШ 110 кВ. Отключить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Муравейка на Артёмовской ТЭЦ	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-1	Да	ТР	01.10.20	01.10.20	1 дн	01.10.20	01.10.20	1 дн	Текущий ремонт РШ-2-110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-1	с отключением	06:00			Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-1 и 2 СШ 110 кВ. Отключить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1 на Артёмовской ТЭЦ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-2	Да	ТР	06.10.20	06.10.20	1 дн	06.10.20	06.10.20	1 дн	Текущий ремонт РШ-2-110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-2	с отключением	06:00			Отключить и заземлить МВ-110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-2 и 2 СШ 110 кВ. Отключить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2 на Артёмовской ТЭЦ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ Смол-Т	Да	ТР	05.10.20	05.10.20	1 дн	05.10.20	05.10.20	1 дн	Текущий ремонт РШ-2-110 ВЛ Смол-Т	с отключением	06:00			Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Смол-Т и 2 СШ 110 кВ. Отключить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Смоляниново/т на Артёмовской ТЭЦ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ Муравейка	Да, срок ремонта изменен	ТР	08.10.20	08.10.20	1 дн	09.10.20	09.10.20	1 дн	Текущий ремонт РШ-2-110 ВЛ Муравейка;	с отключением	06:00			Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Муравейка и 2 СШ 110 кВ. Отключить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Муравейка на Артёмовской ТЭЦ	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ)	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1	Да	ВПр	02.10.20	03.10.20	2 дн	02.10.20	03.10.20	2 дн	ВПр на время капитального ремонта РШ-2-110 ВЛ Уссурийск-1.	без отключения	06:00			Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Уссурийск-1 и 2 СШ 110 кВ. Отключить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1 на Артёмовской ТЭЦ	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ Уссурийск-1	Да	КР	02.10.20	03.10.20	2 дн	02.10.20	03.10.20	2 дн	Капитальный ремонт РШ-2-110 ВЛ Уссурийск-1;	с отключением	06:00			Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Уссурийск-1 и 2 СШ 110 кВ. Отключить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1 на Артёмовской ТЭЦ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ Смол-Т	Нет	ТР	12.10.21	16.10.21	5 дн	15.10.20	22.10.20	8 дн	Текущий ремонт МВ 110 ВЛ Смол-Т, РЛ 110 ВЛ Смол-Т	с отключением	06:00			Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Смол-Т, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Смолиново/т Приморское РДУ: некорректно задано заявленное время ремонта	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2 СШ 110 кВ	Да	КР	30.09.20	14.10.20	15 дн	30.09.20	14.10.20	15 дн	КР РШ-2-110 ВЛ Уссурийск-1, ТР РШ-2-110 ВЛ ЗИД-Кроа-Штг-1, ТР РШ-2-110 ВЛ ЗИД-Кроа-Штг-2, ТР РШ-2-110 ВЛ Смоа-Т, КР РШ 110 ОПН ЗСШ, КР РШ-2-110 СТ, ТР РШ-2-110 ВЛ Мураешка.	с отключением	06:00			С переводом присоединений ОРУ 110 кВ на 1 СШ 110 кВ и поочерёдным отключением ЛЭП 110 кВ со стороны Артёмовской ТЭЦ. Отключить и заземлить 2 СШ 110 кВ, МВ 110 ВЛ Уссурийск-1, МВ 110 ВЛ ЗИД-Кроа-Штг-1, МВ 110 ВЛ ЗИД-Кроа-Штг-2, МВ 110 ВЛ Смоа-Т, ОПН-110 2 СШ, МВ 110 СТ (30.09.2020), МВ 110 ВЛ Мураешка	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ)	Владивостокская ТЭЦ 2	ЭЛТ / В 220 кВ	ШОВ 220	Нет	ВПр	15.10.20	15.10.20	1 дн	15.10.20	15.10.20	1 дн	Перестройка уставок РЗА под Т-6 с последующим выводом в ремонт выключателя МВ 220 Т-6 для планового капитального ремонта	с отключением	04:00			Отключить ШОВ 220. С объединением 1СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ разъединителями в ячейке 2 (ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ-Владивостокская ТЭЦ2)	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ)	Владивостокская ТЭЦ 2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Да	КР	05.10.20	10.10.20	6 дн	05.10.20	10.10.20	6 дн	Капитальный ремонт РШ ОСШ 220 Т-6	с отключением	16:00			Отключить и заземлить ОСШ 220 кВ, МВ 220 Т-6	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ)	Владивостокская ТЭЦ 2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Да	КР	20.10.20	26.10.20	7 дн	20.10.20	26.10.20	7 дн	Капитальный ремонт РШ ОСШ 220 Т-5	с отключением	16:00			Отключить и заземлить ОСШ 220 кВ, МВ 220 Т-5	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ)	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-2	Нет	КР	01.10.20	02.10.20	2 дн	01.10.20	02.10.20	2 дн	Капитальный ремонт МВ-110 кВ АТ-2. Текущий ремонт АТ-2.	с отключением	06:00			Отключить и заземлить МВ-110 кВ АТ-2, АТ-2. ВПр В 220 АТ-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ)	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ТР	05.10.20	16.10.20	12 дн	05.10.20	16.10.20	12 дн	Текущий ремонт АТ-1, ВДТ-1, МВ-110 кВ АТ-1.	с отключением	06:00			Отключить и заземлить МВ-110 кВ АТ-1, АТ-1, ВДТ-1. ВПр В 220 АТ-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДНЭС ПЭС ДРСК	ОДНЭС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Промышловка – Береговая-1	Нет	БВР	27.10.20	27.10.20	1 дн	27.10.20	27.10.20	1 дн	Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода	с отключением	01:00			ПАОС, НРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Промышловка – Береговая-1. С пропанданием ДК Диспетчер "Оборонэнерго"	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДНЭС ПЭС ДРСК	ОДНЭС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промышловка – С-55	Нет	ТР	28.10.20	28.10.20	1 дн	14.10.20	14.10.20	1 дн	Ремонт провода	с отключением	02:00			ПАОС, НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Промышловка – С-55. 1.С производством работ по технологической карте. 2. На ПС 110 кВ Промышловка: Включить ЗН ЛР-110 ВЛ С-55 в ст.ВЛ, 3.На ПС 110 кВ С-55: Включить ЗН ЛР-110 ВЛ Промышловка в ст.ВЛ С установкой переносного заземления на месте производства работ.	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДНЭС ПЭС ДРСК	ОДНЭС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55	Нет	ТР	26.10.20	26.10.20	1 дн	16.10.20	16.10.20	1 дн	Снятие птичьих гнезд с опор	с отключением	02:00			ПАОС, НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55. 1.С производством работ по технологической карте. 2. На ПС 110 кВ Находка: Включить ЗН ЛР 110 С-55 в ст.ВЛ 3.На ПС 110 кВ Волчанец: Включить ЗН ЛР-1 110 Находка в ст. ВЛ, ЗН ЛР-2 110 Находка в ст. ВЛ 4.На ПС 110 кВ С-55: Включить ЗН ЛР-110 ВЛ Находка в ст.ВЛ С установкой переносного заземления на месте производства работ. Приморское РДУ: выполнение работ после завершения отработки действия привода	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДНЭС ПЭС ДРСК	ОДНЭС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково	Нет	ТР	29.10.20	30.10.20	2 дн	30.10.20	31.10.20	2 дн	Замена изоляции. Сварка шлейфов	с отключением	02:00			ПАОС, АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково.	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДНЭС ПЭС ДРСК	ОДНЭС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожавод	Нет	КР	06.10.20	08.10.20	3 дн	06.10.20	08.10.20	3 дн	монтаж грозороса	с отключением	02:00			ПЭС Работы выполняются на участке ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожавод и ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Кожавод – Уссурийск/т. Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожавод и ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Кожавод – Уссурийск/т. ПС 110 кВ Кожавод запитать от ПС 220 кВ Уссурийск-2 от ПС 35 кВ Известковая При заземлении ЛЭП 110 кВ пропадет ТМ ПС 110 кВ Павловка-1	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДНЭС ПЭС ДРСК	ОДНЭС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1	Нет	КР	12.10.20	14.10.20	3 дн	-	-	-	Замена грозотроса	с отключением	02:00			ПЭС Работы выполняются на участке ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1 и ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Кожавод – Уссурийск/т. Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1 и ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Кожавод – Уссурийск/т. При заземлении ЛЭП 110 кВ пропадет ТМ ПС 110 кВ Ярославка и ТМ ПС 110 кВ Павловка 1	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДНЭС ПЭС ДРСК	ОДНЭС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – 2Р	Да, срок ремонта изменен	БВР	19.10.20	23.10.20	5 дн	26.10.20	30.10.20	5 дн	Обрезка крои деревьев, ручная расчистка просеки	с отключением	01:00			ПАОС, ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Волна – 2Р	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДНЭС ПЭС ДРСК	ОДНЭС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Полевая	Да	КР	19.10.20	23.10.20	5 дн	19.10.20	23.10.20	5 дн	Выправка и ремонт опор	с отключением	02:00			ПЭС, РЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Полевая	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДНЭС ПЭС ДРСК	ОДНЭС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р	Да, срок ремонта изменен	КР	26.10.20	30.10.20	5 дн	19.10.20	23.10.20	5 дн	Обрезка крои деревьев, замена изоляции	с отключением	02:00			ПАОС, ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДНЭС ПЭС ДРСК	ОДНЭС ПЭС ДРСК	ЭЛТ / УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	26.10.20	30.10.20	5 дн	26.10.20	31.10.20	6 дн	Для планирования режима учитывать снижение значения ОНД13, ОНД101 на 35 МВт (объем ОН Владивостокской ТЭЦ-2 на величину нагрузки ВЛ 110 кВ Патрокл – Годобин с отпайкой на ПС Улисс) на период БВР ВЛ 110 кВ Патрокл – Годобин с отпайкой на ПС Улисс на ПС 110 кВ Улисс.	с отключением	02:00			ПАОС, ВРЭС Снижение объема ОН на 35 МВт при Выводе ВЛ 110 кВ Патрокл - Годобин с отпайкой на ПС Улисс для безопасного выполнения работ по монтажу огаждения ПС 110 кВ Улисс Приморское РДУ: Частичная потеря объема УВ ОНД13, ОНД101 на ОН (35 МВт) Владивостокской ТЭЦ-2 на величину нагрузки на ВЛ 110 кВ Патрокл - Годобин с отпайкой на ПС Улисс от: - ЛАПНУ 1 комплект Приморской ГРЭС - ЛАПНУ 2 комплект Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДНЭС ПЭС ДРСК	ОДНЭС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ М – Реттиховка	Да	КР	19.10.20	30.10.20	12 дн	19.10.20	30.10.20	12 дн	Ручная расчистка просеки, вырубка угрожающих деревьев, замена дефектной изоляции. Механизированная чистка просеки, вырубка деревьев (подрядным способом)	с отключением	02:00			ПЭС, ЧернРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ М – Реттиховка. С пропанданием канала ТМ ДП Приморское РДУ - ПС 110 кВ Реттиховка	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДНЭС ПЭС ДРСК	ОДНЭС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Кожавод – Уссурийск/т	Нет	КР	01.10.20	17.10.20	17 дн	-	-	-	Замена грозотроса	с отключением	02:00			ПЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Кожавод – Уссурийск/т. Возможно включение на ночь. С 01 по 11.10.2020 - Замена грозотроса на ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Кожавод – Уссурийск/т С 12 по 17.10.2020 - БВР для работ на ВЛ 110 кВ Уссурийск-2-Павловка-1 При заземлении ЛЭП 110 кВ пропадет ТМ ПС 110 кВ Павловка-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДНЭС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Агрокомплекс	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	05.10.20	05.10.20	1 дн	05.10.20	05.10.20	1 дн	Отробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ПЭС, УсеРЭС Кратковременно отключить СВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДНЭС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Береговая-1	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1	Нет	ЗРР	09.10.20	09.10.20	1 дн	03.10.20	03.10.20	1 дн	отробование действия привода В 110 Береговая-2		00:15			ПАОС, НРЭС Кратковременно отключить на ПС 110 кВ Береговая-1. В 110 Береговая-2 и КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1, с выводом УРОВ. Время работ: с 12:00 до 13:00 БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ (НЕ В ТРАНЗИТЕ) ПРОГРАММА НЕ ДАЕТ ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНО СОСТОЯНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛОВИЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ Приморское РДУ: выполнение отробование действия привода В 110 Береговая-2 не совпадает с кратковременным отключением 1С 220 кВ, ВЛ 220 кВ Широкая -	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Береговая-1	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1	Нет	ЗРР	09.10.20	09.10.20	1 дн	03.10.20	03.10.20	1 дн	опробование действия привода В 110 Промысловка		00:15			ПАОЭС_НРЭС Кратковременно отключить на ПС 110 кВ Береговая-1: В 110 Промысловка и КВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1, с выводом УРОВ. Время работ: с 13:00 до 14:00 БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ (НЕ В ТРАНЗИТЕ) ПРОГРАММА НЕ ДАЕТ ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНО СОСТОЯНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛОВИЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. Приморское РДУ: выполнение опробование действия привода В 110 Промысловка не совпадает. С кратковременным отключением 1С 220	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Береговая-1	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая	Нет	ЗРР	09.10.20	09.10.20	1 дн	03.10.20	03.10.20	1 дн	Опробование действия приводов В 110 Садовая		00:15			ПАОЭС_НРЭС Кратковременно отключить на ПС 110 кВ Береговая-1: В 110 Садовая и КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая, с выводом УРОВ. Время работ: с 11:00 до 12:00 БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ (НЕ В ТРАНЗИТЕ) ПРОГРАММА НЕ ДАЕТ ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНО СОСТОЯНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛОВИЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. Приморское РДУ: выполнение опробование действия привода В 110 Садовая не совпадает. С кратковременным отключением 1С 220 кВ ВЛ 220 кВ Широкая.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Вадимовка	ЭЛП / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	19.10.20	19.10.20	1 дн	20.10.20	20.10.20	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ПАОЭС_НРЭС Кратковременно отключить СВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голубовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка	Нет	КР	12.10.20	15.10.20	4 дн	01.10.20	02.10.20	2 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Широкая, СР 110 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 ТН 2С. опробование действия привода В 110 кВ Широкая, монтаж ВЧЗ 110 Широкая	с отключением	02:00			ПАОЭС_НРЭС отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка и 2С 110 кВ, В 110 Широкая, ТН 110 2С, СВ 110, В 110 Т-2, Опробование с АГ 00:15 Приморское РДУ: утверждено в графике ремонтов сентября 2020 с 30.09 по 02.10.2020.	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голубовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Восточная/г – Голубовка	Нет	ТР	05.10.20	08.10.20	4 дн	-	-	-	Капитальный ремонт ШР 110 Восточная/г, СР 110 1С, ШР 110 Т-1, ШР 110 ТН 1С. опробование действия привода В 110 кВ Восточная/г, монтаж ВЧЗ 110 Восточная/г	с отключением	02:00			ПАОЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Восточная/г – Голубовка и 1С 110 кВ, В 110 Восточная/г, ТН 110 1С, СВ 110, В 110 Т-1	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голубовка	ЭЛП / СП 110 кВ	1С 110 кВ	Нет	КР	05.10.20	08.10.20	4 дн	-	-	-	Капитальный ремонт ШР 110 Восточная/г, СР 110 1С, ШР 110 Т-1, ШР 110 ТН 1С	с отключением	02:00			ПАОЭС_НРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, ТН 110 1С, СВ 110, В 110 Т-1, В 110 Восточная/г, отключить ВЛ 110 кВ Восточная/г – Голубовка на ПС 110 кВ Голубовка.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голубовка	ЭЛП / СП 110 кВ	2С 110 кВ	Нет	КР	12.10.20	15.10.20	4 дн	01.10.20	02.10.20	2 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Восточная/г, СР 110 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 ТН 2С	с отключением	02:00			ПАОЭС_НРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, ТН 110 2С, СВ 110, В 110 Т-2, В 110 Широкая, отключить ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка на ПС 110 кВ Голубовка. Приморское РДУ: утверждено в графике ремонтов сентября 2020 с 30.09 по 02.10.2020.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голубовка	ЭЛП / В 110 кВ	СВ 110	Нет	КР	12.10.20	15.10.20	4 дн	01.10.20	02.10.20	2 дн	Капитальный ремонт СР 110 2С, опробование действия привода СВ 110	с отключением	02:00			ПАОЭС_НРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, СВ 110, отключить ТН 110 2С, В 110 Т-2, В 110 Широкая, ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка на ПС 110 кВ Голубовка. Для опробования АГ 00:15 Приморское РДУ: утверждено в графике ремонтов сентября 2020 с 30.09 по 02.10.2020.	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голубовка	ЭЛП / В 110 кВ	СВ 110	Нет	КР	05.10.20	08.10.20	4 дн	-	-	-	Капитальный ремонт СР 110 1С	с отключением	02:00			ПАОЭС_НРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, СВ 110, отключить ТН 110 1С, В 110 Т-1, В 110 Восточная/г, ВЛ 110 кВ Восточная/г – Голубовка на ПС 110 кВ Голубовка	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голубовка	ЭЛП / В 110 кВ	СВ 110	Нет	КР	19.10.20	23.10.20	5 дн	-	-	-	Капитальный ремонт СВ 110	с отключением	1			ПАОЭС_НРЭС Отключить и заземлить СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Горностай	ЭЛП / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	06.10.20	06.10.20	1 дн	06.10.20	06.10.20	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ПАОЭС_ВРЭС Кратковременно отключить на ПС 110 кВ Горностай СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Екатеринбург	ЭЛП / П 110 кВ	Ремонтная перемычка 110 кВ	Да	ВКЛ	09.10.20	09.10.20	1 дн	09.10.20	09.10.20	1 дн	Опробование действия привода, В 110 Угольная	с отключением	00:15			ПАОЭС_НРЭС Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Кратковременно отключить В 110 Угольная. Время работ: с 11:00 до 12:00. Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Екатеринбург	ЭЛП / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	09.10.20	09.10.20	1 дн	09.10.20	09.10.20	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ПАОЭС_НРЭС Кратковременно отключить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Время работ: с 13:00 до 14:00. Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Екатеринбург	ЭЛП / В 110 кВ	В 110 ПаГРЭС	Да	ЗРР	09.10.20	09.10.20	1 дн	09.10.20	09.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 ПаГРЭС	с отключением	00:15			ПАОЭС_НРЭС Кратковременно отключить В 110 ПаГРЭС. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Время работ: с 12:00 до 13:00. Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ЖБИ-130	ЭЛП / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	05.10.20	05.10.20	1 дн	05.10.20	05.10.20	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ПАОЭС_УсрЭС Кратковременно отключить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 3	ЭЛП / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	08.10.20	08.10.20	1 дн	08.10.20	08.10.20	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ПАОЭС_ЮжРЭС Кратковременно отключить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Залив	ЭЛП / СП 110 кВ	1С 110 кВ	Нет	КР	05.10.20	09.10.20	5 дн	14.10.20	18.10.20	5 дн	Капитальный ремонт В 110 Т-1, ШР 110 Т-1, ТР 110 Т-1	с отключением	36:00			ПАОЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, В 110 Т-1. С отключением СВ 110, КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка отключить на ПС 110 кВ Залив, КЛ 110 кВ Залив-Бурная I цепь. Нагрузку перевести на Т-2	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Залив	ЭЛП / СП 110 кВ	2С 110 кВ	Нет	КР	12.10.20	16.10.20	5 дн	26.10.20	30.10.20	5 дн	Капитальный ремонт В 110 Т-2, ТР 110 Т-2	с отключением	36:00			ПАОЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Т-2. Отключить СВ 110, ВЛ 110 кВ Амурская – Залив на ПС 110 кВ Залив, КЛ 110 кВ Залив-Бурная II цепь. Нагрузку перевести на Т-1	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Залив	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Амурская – Залив	Нет	ВПр	12.10.20	16.10.20	5 дн	26.10.20	30.10.20	5 дн	Капитальный ремонт В 110 Т-2, ТР 110 Т-2	с отключением	36:00			Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Т-2. Отключить СВ 110, ВЛ 110 кВ Амурская – Залив, КЛ 110 кВ Залив-Бурная II цепь. Нагрузку перевести на Т-1	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Залив	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	Нет	ВПр	05.10.20	09.10.20	5 дн	14.10.20	18.10.20	5 дн	Капитальный ремонт В 110 Т-1, ШР 110 Т-1, ТР 110 Т-1	с отключением	36:00			ПАОЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, В 110 Т-1. Отключить СВ 110, КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка, КЛ 110 кВ Залив-Бурная I цепь. Нагрузку перевести на Т-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Кипарисово	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1	Да	КР	05.10.20	09.10.20	5 дн	05.10.20	09.10.20	5 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Западная, ВЧЗ 110 Западная (Ф.А) поочередно	с отключением	02:00			ПАОЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1. С пропадом Основного канала ТМ направления Приморское РДУ - ПС Раздольное-1, Резервного канала ТМ направления Приморское РДУ - ПС Раздольное-1. Потребителей защитить по сети 6 кВ от ПС 110 кВ Раздольное-1	
Утверждена на своем уровне	Снятая	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Кролевыц	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевыц – Штыково №2	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода В 110 Штыково-2		00:15		ЛЭП 110 кВ и в работе и в транзите, ПС 110 кВ Кролевыц отпайка, опробование данного выключателя в СВ 110 указать	ПАОЭС_АРЭС Кратковременно отключить В 110 Штыково-2, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевыц – Штыково №2 на ПС 110 кВ Кролевыц (без отключения и в транзите). Время работ с 12:00 до 13:00. Невозможность реализации заявки в сентябре 2020 вследствие отсутствия персонала	
Утверждена на своем уровне	Снятая	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Кролевыц	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевыц – Штыково №1	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода В 110 Штыково-1		00:15		ЛЭП 110 кВ и в работе и в транзите, заявить в СВ 110	ПАОЭС_АРЭС Кратковременно отключить В 110 Штыково-1, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевыц – Штыково №1 на ПС 110 кВ Кролевыц (без отключения и в транзите. Некорректная работа ПО Ремонты). Время работ с 11:00 до 12:00. Невозможность реализации заявки в сентябре 2020 вследствие отсутствия персонала	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Кролевцы	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ЗРР	05.10.20	05.10.20	1 дн	05.10.20	05.10.20	1 дн	Опробование действия привода СВ 110, В 110 Штыково-2, В 110 Штыково-1	с отключением	00:15			ПЭС_АРЭС Включить СВ 110 для опробования действия привода СВ 110. Время работ с 13:00 до 14:00. с 12:00 до 13:00 В 110 Штыково-2 с 11:00 до 12:00 В 110 Штыково-1. Невозможность реализации заявки в сентябре 2020 вследствие отсутствия персонала	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Лазурная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	08.10.20	08.10.20	1 дн	05.10.20	05.10.20	1 дн	Опробование действия привода СВ 110, В 110 Горностаи, В 110 Океан	с отключением	00:15			ПЭС_ВРЭС Кратковременно отключить на ПС 110 кВ Лазурная СВ 110 (с 10:00 до 17:00), В 110 Горностаи (с 13:00 до 17:00), В 110 Океан (с 10:00 до 13:00). Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Липовцы	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	13.10.20	13.10.20	1 дн	21.10.20	21.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Приозерная	без отключения	00:15			ПЭС_ОктРЭС Кратковременно отключить на ПС 110 кВ Липовцы В 110 Приозерная и ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы. Время работ: с 13:00 до 14:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Липовцы	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	13.10.20	13.10.20	1 дн	21.10.20	21.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Полевая	без отключения	00:15			ПЭС_ОктРЭС Кратковременно отключить В 110 Полевая и ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая на ПС 110 кВ Липовцы. Время работ: с 14:00 до 15:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Липовцы	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	13.10.20	13.10.20	1 дн	21.10.20	21.10.20	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ПЭС_ОктРЭС Кратковременно отключить СВ 110. Время работ: с 12:00 до 13:00	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ М	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ М – Ретиховка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	20.10.20	20.10.20	1 дн	19.10.20	19.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Ретиховка	без отключения	00:15			ПЭС_ЧернРЭС Кратковременно отключить В 110 Ретиховка, ВЛ 110 кВ М – Ретиховка на ПС 110 кВ М. Время работ: с 12:00 до 13:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ М	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Сибирцево'т – М	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	20.10.20	20.10.20	1 дн	19.10.20	19.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Сибирцево'т	без отключения	00:15			ПЭС_ЧернРЭС Кратковременно отключить В 110 Сибирцево'т, ВЛ 110 кВ Сибирцево'т – М на ПС 110 кВ М. Время работ: с 13:00 до 14:00. Приморское РДУ: выполнение работ до планового вывода в ремонт ВЛ 110 кВ М - Ретиховка.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Междуречье	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	12.10.20	12.10.20	1 дн	12.10.20	12.10.20	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ПЭС_ЮжРЭС Кратковременно отключить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Молодежная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ТР	01.10.20	01.10.20	1 дн	01.10.20	01.10.20	1 дн	Опробование действия привода СВ 110, техобслуживание СВ 110, ревизия воздухоосушительных фильтров СВ 110	с отключением	02:00			ПЭС Отключить и заземлить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Кратковременно отключить СВ 110 для опробования с АГ 00:15 Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Молодежная	ЭЛТ / П 110 кВ	Ремонтная перемычка 110 кВ	Да	ТР	02.10.20	02.10.20	1 дн	02.10.20	02.10.20	1 дн	Техническое обслуживание ТТ 110 Рнер, техническое обслуживание воздухоосушительных фильтров	с отключением	02:00			ПЭС Отключить и заземлить Ремонтную перемычку 110 кВ, СВ 110 включен Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Молодежная	ЭЛТ / П 110 кВ	Ремонтная перемычка 110 кВ	Да	ВКЛ	05.10.20	06.10.20	2 дн	05.10.20	06.10.20	2 дн	Техническое обслуживание воздухоосушительных фильтров ТН 110 2С, ТТ 110 Чузуевка	с отключением	02:00			ПЭС Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Отключить и заземлить 1С 110 кВ, отключить СВ 110, Т-1 Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Молодежная	ЭЛТ / П 110 кВ	Ремонтная перемычка 110 кВ	Да	ВКЛ	07.10.20	08.10.20	2 дн	07.10.20	08.10.20	2 дн	Техническое обслуживание воздухоосушительных фильтров ТН 110 2С, ТТ 110 Арсеньев-2	с отключением	02:00			ПЭС Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Отключить и заземлить 2С 110 кВ, отключить СВ 110, Т-2 Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Муравейка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ЗРР	26.10.20	26.10.20	1 дн	26.10.20	26.10.20	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	ВЗ			ПЭС_АРЭС Кратковременно отключить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Невозможность реализации заявки в сентябре 2020 вследствие отсутствия персонала. Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Мучная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	Да	ВПр	13.10.20	13.10.20	1 дн	13.10.20	13.10.20	1 дн	Текущий ремонт ТН 110 2С	без отключения	02:00			ПЭС_ЧернРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-2, ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная на ПС 110 кВ Мучная	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Мучная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	Да	КР	12.10.20	12.10.20	1 дн	12.10.20	12.10.20	1 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Спасск	с отключением	02:00			ПЭС_ЧернРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная, 2С 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Мучная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	Да	ВПр	14.10.20	14.10.20	1 дн	14.10.20	14.10.20	1 дн	Вынужденный простой на время текущего ремонта СР 110 2С	без отключения	02:00			ПЭС_ЧернРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, СВ 110, отключить В 110 Т-2, ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная на ПС 110 кВ Мучная	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Мучная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	21.10.20	21.10.20	1 дн	15.10.20	15.10.20	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ПЭС_ЧернРЭС Кратковременно отключить СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Мучная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ТР	14.10.20	14.10.20	1 дн	14.10.20	14.10.20	1 дн	Текущий ремонт СР 110 2С	с отключением	02:00			ПЭС_ЧернРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, СВ 110, отключить В 110 Т-2, ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная на ПС 110 кВ Мучная	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая – Находка	Да	ЗРР	16.10.20	16.10.20	1 дн	16.10.20	16.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Широкая	без отключения	00:15			ПЭС_НРЭС Кратковременно отключить В 110 Широкая, ВЛ 110 кВ Широкая – Находка на ПС 110 кВ Находка. Время работ: с 11:00 до 12:00. Приморское РДУ: выполнение до вывода в ТР ВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55 (снятие гнзда).	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка'т – Находка	Да	ЗРР	16.10.20	16.10.20	1 дн	16.10.20	16.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Находка'т	без отключения	00:15			ПЭС_НРЭС Кратковременно отключить В 110 Находка'т, ВЛ 110 кВ Находка'т – Находка на ПС 110 кВ Находка. Время работ: с 12:00 до 13:00. Приморское РДУ: выполнение до вывода в ТР ВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55 (снятие гнзда).	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55	Да	ЗРР	16.10.20	16.10.20	1 дн	16.10.20	16.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 С-55	без отключения	00:15			ПЭС_НРЭС Кратковременно отключить В 110 С-55, ВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55 на ПС 110 кВ Находка. Время работ: с 13:00 до 14:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Находка	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Да	ЗРР	16.10.20	16.10.20	1 дн	16.10.20	16.10.20	1 дн	Опробование действия привода ШСВ 110	с отключением	00:15			ПЭС_НРЭС Кратковременно отключить на ПС 110 кВ Находка ШСВ 110. Время работ: с 14:00 до 15:00. Приморское РДУ: выполнение до вывода в ТР ВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55 (снятие гнзда).	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая – Находка	Нет	ВПр	01.10.20	02.10.20	2 дн	10.10.20	10.10.20	1 дн	Высоковольтные испытания В 110 Широкая		02:00			ПЭС_НРЭС Отключить и заземлить В 110 Широкая, отключить ВЛ 110 кВ Широкая – Находка на ПС 110 кВ Находка (без отключения не в транзите, некорректная работа ПО Ремонты).	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка/г – Находка	Нет	ВПр	29.10.20	30.10.20	2 дн	04.10.20	04.10.20	1 дн	Высоковольтные испытания В 110 Находка/г		02:00			ПАОЭС_НРЭС Отключить и заземлить В 110 Находка/г. Отключить ВЛ 110 кВ Находка/г – Находка на ПС 110 кВ Находка (без отключения не в транзите. Некорректная работа ПО Ремонта)	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Новый мир	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ЗРР	06.10.20	06.10.20	1 дн	06.10.20	06.10.20	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ПАОЭС_АРЭС Кратковременно отключить СВ 110, Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Невозможность реализации заявки в сентябре 2020 вследствие отсутствия персонала Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Океан	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	02.10.20	02.10.20	1 дн	02.10.20	02.10.20	1 дн	Опробование действия привода СВ 110, В 110 Лазурная, В 110 Муравейка	с отключением	00:15			ПАОЭС_ВРЭС Кратковременно отключить на ПС 110 кВ Океан СВ 110 (с 10:00 до 16:00), В 110 Лазурная (с 10:00 до 13:00), В 110 Муравейка (с 13:00 до 16:00). Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Время работ: с 10:00 до 16:00 Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1	Да	ЗРР	15.10.20	15.10.20	1 дн	15.10.20	15.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Уссурийск – 2	без отключения	00:15			ПЭС_МихРЭС Кратковременно отключить В 110 Уссурийск – 2, ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Павловка-1 на ПС 110 кВ Павловка-1. Время работ: с 13:00 до 14:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1	Да	ЗРР	15.10.20	15.10.20	1 дн	15.10.20	15.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Ярославка	без отключения	00:15			ПЭС_МихРЭС Кратковременно отключить В 110 Ярославка, ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1 на ПС 110 кВ Павловка-1. Время работ: с 12:00 до 13:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1	Нет	ВПр	12.10.20	14.10.20	3 дн	12.10.20	14.10.20	3 дн	Покраска порталов 1С 110 кВ		02:00			ПЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, отключить В 110 Т-1, В 110 Уссурийск-2, ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Павловка-1 на ПС 110 кВ Павловка-1. (Без отключения не в транзите. Некорректная работа ПО Ремонта)	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-1	ЭЛТ / СП 110 кВ	1С 110 кВ	Нет	ТР	12.10.20	14.10.20	3 дн	12.10.20	14.10.20	3 дн	Покраска порталов 1С 110 кВ	с отключением	02:00			ПЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, отключить В 110 Т-1, В 110 Уссурийск-2, ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Павловка-1 на ПС 110 кВ Павловка-1.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 1В	Да	ЗРР	16.10.20	16.10.20	1 дн	16.10.20	16.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 1В	с отключением	00:15			ПЭС_МихРЭС Кратковременно отключить В 110 1В. Время работ: с 12:00 до 13:00 Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 2В	Да	ЗРР	16.10.20	16.10.20	1 дн	16.10.20	16.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 2В	с отключением	00:15			ПЭС_МихРЭС Кратковременно отключить В 110 2В. Время работ: с 13:00 до 14:00 Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 3В	Да	ЗРР	16.10.20	16.10.20	1 дн	16.10.20	16.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 3В	с отключением	00:15			ПЭС_МихРЭС Кратковременно отключить В 110 3В. Время работ: с 14:00 до 15:00 Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 4В	Да	ЗРР	16.10.20	16.10.20	1 дн	16.10.20	16.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 4В	с отключением	00:15			ПЭС_МихРЭС Кратковременно отключить В 110 4В. Время работ: с 15:00 до 16:00 Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Петровичи	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи	Да	ЗРР	28.10.20	28.10.20	1 дн	28.10.20	28.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Хороль	без отключения	00:15			ПЭС_ХорРЭС Кратковременно отключить В 110 Хороль, ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи на ПС 110 кВ Петровичи. Время работ: с 14:00 до 15:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Петровичи	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка	Да	ЗРР	28.10.20	28.10.20	1 дн	28.10.20	28.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Вадимовка	без отключения	00:15			ПЭС_ХорРЭС Кратковременно отключить В 110 Вадимовка, ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка на ПС 110 кВ Петровичи. Время работ: с 13:00 до 14:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Петровичи	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	28.10.20	28.10.20	1 дн	28.10.20	28.10.20	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ПЭС_ХорРЭС Кратковременно отключить СВ 110. Время работ: с 12:00 до 13:00	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Полевая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Полевая	Да	ЗРР	19.10.20	19.10.20	1 дн	19.10.20	19.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Уссурийск-2	без отключения	00:15			ПЭС_ОктРЭС Кратковременно отключить В 110 Уссурийск-2, ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Полевая на ПС 110 кВ Полевая. Время работ: с 14:00 до 15:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Полевая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая	Да	ЗРР	19.10.20	19.10.20	1 дн	19.10.20	19.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Промышленная	без отключения	00:15			ПЭС_ОктРЭС Кратковременно отключить В 110 Промышленная, ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая на ПС 110 кВ Полевая. Время работ: с 12:00 до 13:00 Приморское РДУ: выполнение работ до планового вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Полевая	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Полевая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	Да	ЗРР	19.10.20	19.10.20	1 дн	19.10.20	19.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Липовцы	без отключения	00:15			ПЭС_ОктРЭС Кратковременно отключить В 110 Липовцы, ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая на ПС 110 кВ Полевая. Время работ: с 13:00 до 14:00 Приморское РДУ: выполнение работ до планового вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Полевая	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110 1-2С	Да	ЗРР	19.10.20	19.10.20	1 дн	19.10.20	19.10.20	1 дн	Опробование действия привода СВ 110 1-2С	с отключением	00:15			ПЭС_ОктРЭС Кратковременно отключить СВ 110 1-2С. Время работ: с 16:00 до 17:00 Приморское РДУ: выполнение работ до планового вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Полевая	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110 2-3С	Да	ЗРР	19.10.20	19.10.20	1 дн	19.10.20	19.10.20	1 дн	Опробование действия привода СВ 110 2-3С	с отключением	00:15			ПЭС_ОктРЭС Кратковременно отключить СВ 110 2-3С. Время работ: с 15:00 до 16:00 Приморское РДУ: выполнение работ до планового вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Полевая	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Приозерная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	27.10.20	27.10.20	1 дн	27.10.20	27.10.20	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ПЭС_ХорРЭС Кратковременно отключить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промузел	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	05.10.20	05.10.20	1 дн	12.10.20	12.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Спутник	без отключения	00:15			ПАОЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Спутник и ВЛ 110 кВ Спутник-Промузел на ПС 110 кВ Промузел. Время работ: с 13:00 до 16:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промузел	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	05.10.20	05.10.20	1 дн	12.10.20	12.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 АТЭЦ-2	без отключения	00:15			ПАОЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 АТЭЦ-2, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел на ПС 110 кВ Промузел. Время работ: с 10:00 до 13:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промузел	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	05.10.20	05.10.20	1 дн	12.10.20	12.10.20	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ПАОЭС_ВРЭС Кратковременно отключить СВ 110. Время работ: с 10:00 до 16:00	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промышленная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная	Да	ЗРР	06.10.20	06.10.20	1 дн	06.10.20	06.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Уссурийск-1	без отключения	00:15			ПЭС_ЮжРЭС Кратковременно отключить. В 110 Уссурийск-1, ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная на ПС 110 кВ Промышленная. Время работ: с 13:00 до 14:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промышленная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная	Да	ЗРР	06.10.20	06.10.20	1 дн	06.10.20	06.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Уссурийск-2	без отключения	00:15			ПЭС_ЮжРЭС Кратковременно отключить. В 110 Уссурийск-2, ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная на ПС 110 кВ Промышленная. Время работ: с 14:00 до 15:00. Приморское РДУ: Теряется объем ОН на ПС 220 кВ Уссурийск-2 на величину нагрузки ПС 110 кВ Промышленная по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная: - от ПА ОС Восток, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (состоящая линия УВ ОНЛЗ)	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промышленная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая	Да	ЗРР	06.10.20	06.10.20	1 дн	06.10.20	06.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Полевая	без отключения	00:15			ПЭС_ЮжРЭС Кратковременно отключить. В 110 Полевая, ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая на ПС 110 кВ Промышленная. Время работ: с 15:00 до 16:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промышленная	ЭЛТ / В 110 кВ	СОВ 110	Да	ЗРР	06.10.20	06.10.20	1 дн	06.10.20	06.10.20	1 дн	Опробование действия привода СОВ 110	с отключением	00:15			ПЭС_ЮжРЭС Включить СОВ 110 для опробования действия привода. Время работ: с 12:00 до 13:00	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Пушкинская	ЭЛТ / П 110 кВ	Ремонтная перемычка 110 кВ	Нет	ВКЛ	08.10.20	08.10.20	1 дн	08.10.20	08.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Раздольное-1, В 110 Давыдовка		00:15			ПЭС_АРЭС Кратковременно отключить В 110 Раздольное-1, В 110 Давыдовка поочередно. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Время работ: с 11:00 до 13:00. Невозможность реализации заявки в сентябре 2020 вследствие отсутствия персонала Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Пушкинская	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ЗРР	08.10.20	08.10.20	1 дн	08.10.20	08.10.20	1 дн	Опробование действия привода СВ 110		00:15			ПЭС_АРЭС Кратковременно отключить СВ 110, Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Время работ: с 11:00 до 13:00. Невозможность реализации заявки в сентябре 2020 вследствие отсутствия персонала Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Раздольное-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1	Нет	ЗРР	12.10.20	12.10.20	1 дн	19.10.20	19.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Кипарисово		00:15			ПЭС_АРЭС Кратковременно отключить В 110 Кипарисово, ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1 на ПС 110 кВ Раздольное-1 (без отключения не в транзите. Некорректная работа ПО Ремонты). Время работ с 12:00 до 13:00. Невозможность реализации заявки в сентябре 2020 вследствие отсутствия персонала	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Раздольное-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2	Нет	ЗРР	12.10.20	12.10.20	1 дн	19.10.20	19.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Раздольное-2		00:15			ПЭС_АРЭС Кратковременно отключить В 110 Раздольное-2, ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2 на ПС 110 кВ Раздольное-1 (без отключения не в транзите. Некорректная работа ПО Ремонты). Время работ с 13:00 до 14:00. Невозможность реализации заявки в сентябре 2020 вследствие отсутствия персонала	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Раздольное-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Пушкинская – Раздольное-1	Нет	ЗРР	12.10.20	12.10.20	1 дн	19.10.20	19.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Пушкинская		00:15			ПЭС_АРЭС Кратковременно отключить В 110 Пушкинская, ВЛ 110 кВ Пушкинская – Раздольное-1 на ПС 110 кВ Раздольное-1 (без отключения не в транзите. Некорректная работа ПО Ремонты). Время работ с 11:00 до 12:00. Невозможность реализации заявки в сентябре 2020 вследствие отсутствия персонала	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Раздольное-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2	Нет	ЗРР	12.10.20	12.10.20	1 дн	19.10.20	19.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Раздольное-1		00:15			ПЭС_АРЭС Кратковременно отключить В 110 Раздольное-1, ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2 на ПС 110 кВ Раздольное-2 (без отключения не в транзите. Некорректная работа ПО Ремонты). Время работ с 15:00 до 16:00. Невозможность реализации заявки в сентябре 2020 вследствие отсутствия персонала	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Раздольное-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Раздольное-2 – Тереховка	Нет	ЗРР	12.10.20	12.10.20	1 дн	19.10.20	19.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Тереховка		00:15			ПЭС_АРЭС Кратковременно отключить В 110 Тереховка, ВЛ 110 кВ Раздольное-2 – Тереховка на ПС 110 кВ Раздольное-2 (без отключения не в транзите. Некорректная работа ПО Ремонты). Время работ с 14:00 до 15:00. Невозможность реализации заявки в сентябре 2020 вследствие отсутствия персонала	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Реттиховка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ М – Реттиховка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	22.10.20	22.10.20	1 дн	30.10.20	30.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 М	без отключения	00:15			ПЭС_ЧериРЭС Кратковременно отключить В 110 М, ВЛ 110 кВ М – Реттиховка на ПС 110 кВ Реттиховка. Время работ: с 12:00 до 13:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Реттиховка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	22.10.20	22.10.20	1 дн	30.10.20	30.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Арсеньев-2	без отключения	00:15			ПЭС_ЧериРЭС Кратковременно отключить В 110 Арсеньев-2, ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 на ПС 110 кВ Реттиховка. Время работ: с 13:00 до 14:00. Приморское РДУ: после включения в работу после КР ВЛ 110 кВ М-Реттиховка	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Садовая	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110 кВ	Нет	ВПр	02.10.20	02.10.20	1 дн	02.10.20	02.10.20	1 дн	Текущий ремонт Т-2, опробование действия привода СВ 110, В 110 Смоляниново ^т	с отключением	01:00			ПЭС_АРЭС Отключить и заземлить Т-2, отключить 2С 110 кВ, СВ 110, В 110 Смоляниново ^т для производства оперативных переключений. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Для опробования АГ 00:15. Невозможность реализации заявки в сентябре 2020 вследствие отсутствия персонала Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Садовая	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110 кВ	Нет	ВПр	01.10.20	01.10.20	1 дн	01.10.20	01.10.20	1 дн	Текущий ремонт Т-1, опробование действия привода СВ 110, В 110 Береговая-1	с отключением	01:00			ПЭС_АРЭС Отключить и заземлить Т-1, отключить 1С 110 кВ, СВ 110, В 110 Береговая-1 для производства оперативных переключений. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ, С АГ 00:15 для опробования. Невозможность реализации заявки в сентябре 2020 вследствие отсутствия персонала Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Спутник	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник	Да	ЗРР	01.10.20	01.10.20	1 дн	01.10.20	01.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Чайка	без отключения	00:15			ПЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Чайка, ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник на ПС 110 кВ Спутник. Время работ: с 14:00 до 15:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Спутник	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел	Да	ЗРР	01.10.20	01.10.20	1 дн	01.10.20	01.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Промузел	без отключения	00:15			ПЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Промузел, ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел на ПС 110 кВ Спутник. Время работ: с 13:00 до 14:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Тереховка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ЗРР	07.10.20	07.10.20	1 дн	07.10.20	07.10.20	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ПЭС_АРЭС Кратковременно отключить СВ 110, Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Невозможность реализации заявки в сентябре 2020 вследствие отсутствия персонала Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ УКФ	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	09.10.20	09.10.20	1 дн	09.10.20	09.10.20	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ПЭС_ЮжРЭС Кратковременно отключить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ УКФ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Междуречье – УКФ	Да	КР	12.10.20	13.10.20	2 дн	12.10.20	13.10.20	2 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Междуречье	с отключением	02:00			ПЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Междуречье – УКФ, 2С 110 кВ, отключить СВ 110, Ремонтную перемычку 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ УКФ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ УКФ – Уссурийск-1	Да	КР	14.10.20	15.10.20	2 дн	14.10.20	15.10.20	2 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Уссурийск-1	с отключением	02:00			ПЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ УКФ – Уссурийск-1, 1С 110 кВ, отключить СВ 110, Ремонтную перемычку 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Улисс	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Годобин с оттайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	Нет	БВР	19.10.20	23.10.20	5 дн	19.10.20	23.10.20	5 дн	Монтаж ограждения подстанции	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Годобин с оттайками (на ПС Загородная и ПС Улисс). Приморское РДУ: От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Святино ^т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Святино ^т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Годобин с оттайками (на ПС Улисс). Приморское РДУ: От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Святино ^т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Святино ^т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Годобин с оттайками (на ПС Улисс).	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Улисс	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Патрокс – Годобин с оттайкой на ПС Улисс	Нет	БВР	26.10.20	31.10.20	6 дн	26.10.20	31.10.20	6 дн	Монтаж ограждения подстанции	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Патрокс – Годобин с оттайкой на ПС Улисс. Снижение объема ОН на величину нагрузки по ВЛ 110 кВ Патрокс – Годобин с оттайкой на ПС Улисс: От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Святино ^т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Святино ^т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Годобин с оттайками (на ПС Улисс).	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожавод	Да	ЗРР	07.10.20	07.10.20	1 дн	07.10.20	07.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 КЗ	без отключения	00:15			ПЭС_ ЮжРЭС Кратковременно отключить. В 110 КЗ, ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожавод на ПС 110 кВ Уссурийск-1. Время работ: с 16:00 до 17:00. Приморское РДУ: при условии Перевода питания от ПС 110 кВ Кожавод по сети 35 кВ от ПС 220 кВ Уссурийск-2.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная	Да	ЗРР	07.10.20	07.10.20	1 дн	07.10.20	07.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Пром	без отключения	00:15			ПЭС_ ЮжРЭС Кратковременно отключить. В 110 Пром, ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная на ПС 110 кВ Уссурийск-1. Время работ: с 12:00 до 13:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ УКФ – Уссурийск-1	Да	ЗРР	07.10.20	07.10.20	1 дн	07.10.20	07.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 УКФ	без отключения	00:15			ПЭС_ ЮжРЭС Кратковременно отключить. В 110 УКФ, ВЛ 110 кВ УКФ – Уссурийск-1 на ПС 110 кВ Уссурийск-1. Время работ: с 11:00 до 12:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1	Да	ЗРР	07.10.20	07.10.20	1 дн	07.10.20	07.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 АТЭЦ	без отключения	00:15			ПЭС_ ЮжРЭС Кратковременно отключить. В 110 АТЭЦ, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1 на ПС 110 кВ Уссурийск-1. Время работ: с 15:00 до 16:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Тереховка	Да	ЗРР	07.10.20	07.10.20	1 дн	07.10.20	07.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Терех	без отключения	00:15			ПЭС_ ЮжРЭС Кратковременно отключить. В 110 Терех, ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Тереховка на ПС 110 кВ Уссурийск-1. Время работ: с 14:00 до 15:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЭЛП / В 110 кВ	ШСВ 110	Да	ЗРР	07.10.20	07.10.20	1 дн	07.10.20	07.10.20	1 дн	Опробование действия привода ШСВ 110	с отключением	00:15			ПЭС_ ЮжРЭС Кратковременно отключить ШСВ 110. Время работ: с 11:00 до 12:00	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожавод	Нет	ВПр	06.10.20	08.10.20	3 дн	06.10.20	08.10.20	3 дн	Высоковольтные испытания В 110 КЗ		02:00			ПЭС Отключить и заземлить В 110 КЗ, отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожавод на ПС 110 кВ Уссурийск-1 (без отключения не в транзите. Некорректная работа ПО Ремонты) Приморское РДУ: при условии Перевода питания от ПС 110 кВ Кожавод по сети 35 кВ от ПС 220 кВ Уссурийск-2, длительностью в один из дней.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	Да	ЗРР	26.10.20	26.10.20	1 дн	26.10.20	26.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Приозерная	без отключения	00:15			ПЭС_ ХорРЭС Кратковременно отключить. В 110 Приозерная, ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная на ПС 110 кВ Хороль. Время работ: с 14:00 до 15:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи	Да	ЗРР	26.10.20	26.10.20	1 дн	26.10.20	26.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Петровичи	без отключения	00:15			ПЭС_ ХорРЭС Кратковременно отключить. В 110 Петровичи, ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи на ПС 110 кВ Хороль. Время работ: с 13:00 до 14:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	Да	ЗРР	26.10.20	26.10.20	1 дн	26.10.20	26.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Ярославка	без отключения	00:15			ПЭС_ ХорРЭС Кратковременно отключить. В 110 Ярославка, ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль на ПС 110 кВ Хороль. Время работ: с 12:00 до 13:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛП / В 110 кВ	ШСВ 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	27.10.20	27.10.20	1 дн	27.10.20	27.10.20	1 дн	Текущий ремонт ШСВ 110, Опробование действия привода ШСВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_ ПРЭС Отключить и заземлить ШСВ 110. С объединением 1СШ 110 кВ и 2СШ 110 кВ, после выполнения ТР включить ШСВ 110, кратковременно отключить ШСВ 110 и вывести пуск УРОВ 110 кВ, АГ:15 мин	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛП / В 110 кВ	ОВ 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	26.10.20	26.10.20	1 дн	26.10.20	26.10.20	1 дн	Текущий ремонт ОВ 110, Опробование действия привода ОВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_ ПРЭС Отключить и заземлить ОВ 110, ВПр ОСШ 110 кВ после выполнения ТР включить ОВ 110, кратковременно отключить ОВ 110 и вывести пуск УРОВ 110 кВ, АГ:15 мин	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛП / В 110 кВ	ОВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	19.10.20	19.10.20	1 дн	19.10.20	19.10.20	1 дн	Замена уставок для последующего перевода ВЛ 110 кВ Воксальная/т – ХФЗ на ОВ 110.	с отключением	01:00			ПЭС_ ПРЭС Отключить ОВ 110, ОСШ 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛП / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	ВПр	23.10.20	23.10.20	1 дн	23.10.20	23.10.20	1 дн	Замена уставок для перевода ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1 и ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №2 на ОВ 110.	с отключением	01:00			ПЭС_ ПРЭС Отключить ОВ 110, ОСШ 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛП / В 110 кВ	ОВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	21.10.20	21.10.20	1 дн	21.10.20	21.10.20	1 дн	Замена уставок для последующего перевода ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ на ОВ 110	с отключением	01:00			ПЭС_ ПРЭС Отключить ОВ 110, ОСШ 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛП / В 110 кВ	В 110 ПаГРЭС №1	Да, срок ремонта изменен	ТР	15.10.20	15.10.20	1 дн	08.10.20	08.10.20	1 дн	Текущий ремонт В 110 ПаГРЭС №1, Опробование действия привода В 110 ПаГРЭС №1.	с отключением	02:00			ПЭС_ ПРЭС Отключить и заземлить В 110 ПаГРЭС №1. Перевести ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1 через ОВ 110 и ОСШ 110 кВ на 1СШ 110 кВ. После выполнения ТР включить В 110 ПаГРЭС №1 для последующего опробования и вывести пуск УРОВ 110 кВ с АГ- 00:15.	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛП / В 110 кВ	В 110 ПаГРЭС №2	Да, срок ремонта изменен	ТР	15.10.20	15.10.20	1 дн	15.10.20	15.10.20	1 дн	Текущий ремонт В 110 ПаГРЭС №2, Опробование действия привода В 110 ПаГРЭС №2	с отключением	02:00			ПЭС_ ПРЭС Отключить и заземлить В 110 ПаГРЭС №2. Перевести ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №2 через ОВ 110 и ОСШ 110 кВ на 2СШ 110 кВ. После выполнения ТР включить В 110 ПаГРЭС №2 для последующего опробования и вывести пуск УРОВ 110 кВ с АГ- 00:15.	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛП / В 110 кВ	В 110 Воксальная/т	Да, срок ремонта изменен	ТР	20.10.20	20.10.20	1 дн	20.10.20	20.10.20	1 дн	Текущий ремонт В 110 Воксальная/т, Опробование действия привода В 110 Воксальная/т	с отключением	02:00			ПЭС_ ПРЭС Отключить и заземлить В 110 Воксальная/т. Перевести ВЛ 110 кВ Воксальная/т – ХФЗ №1 через ОВ 110 и ОСШ 110 кВ на 2СШ 110 кВ. После выполнения ТР включить В 110 Воксальная/т для последующего опробования и вывести пуск УРОВ 110 кВ с АГ- 00:15	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛП / В 110 кВ	В 110 Анисимовка/т	Да, срок ремонта изменен	ТР	22.10.20	22.10.20	1 дн	22.10.20	22.10.20	1 дн	Текущий ремонт В 110 Анисимовка/т, Опробование действия привода В 110 Анисимовка/т	с отключением	02:00			ПЭС_ ПРЭС Отключить и заземлить В 110 Анисимовка/т на ПС 110 кВ ХФЗ. Перевести ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ через ОВ 110 и ОСШ 110 кВ на 1СШ 110 кВ. После выполнения ТР включить В 110 Анисимовка/т для последующего опробования и вывести пуск УРОВ 110 кВ с АГ- 00:15	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛП / В 110 кВ	В 110 ПаГРЭС №1	Нет	ВПр	05.10.20	08.10.20	4 дн	05.10.20	08.10.20	4 дн	Профконтроль КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1		01:00			ПЭС_ ПРЭС РЗА Отключить В 110 ПаГРЭС №1, перевести ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1 через ОВ 110 и ОСШ 110 кВ на 1СШ 110 кВ. Вывести из работы КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛП / В 110 кВ	В 110 ПаГРЭС №2	Нет	ВПр	12.10.20	15.10.20	4 дн	12.10.20	15.10.20	4 дн	Профконтроль КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №2		01:00			ПЭС_ ПРЭС РЗА Отключить В 110 ПаГРЭС №2, перевести ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №2 через ОВ 110 и ОСШ 110 кВ на 2СШ 110 кВ. Вывести из работы КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №2	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛП / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	ВПр	19.10.20	23.10.20	5 дн	26.10.20	30.10.20	5 дн	Профконтроль АУВ ШСВ 110, МТЗ, ТЭП ШСВ 110	с отключением	01:00			ПЭС_ ПРЭС РЗА Отключить ШСВ 110, АУВ ШСВ 110, МТЗ, ТЭП ШСВ 110 АУВ ШСВ 110 (с 19 по 20 октября) МТЗ, ТЭП ШСВ 110 (с 21 по 23 октября) С объединением 1СШ 110 кВ и 2СШ 110 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Чайка	ЭЛП / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	07.10.20	07.10.20	1 дн	13.10.20	13.10.20	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ПЭС_ ВРЭС Кратковременно отключить СВ 110	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/г – Штыково	Да	КР	30.10.20	30.10.20	1 дн	30.10.20	30.10.20	1 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Анисимовка/г,	с отключением	02:00			ПЭС_АРЭС Отключить и заземлить В 110 Анисимовка/г и ВЛ 110 кВ Анисимовка/г – Штыково.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Воксальная/г – Фридман/г – Штыково	Да	КР	23.10.20	23.10.20	1 дн	23.10.20	23.10.20	1 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Фридман/г	с отключением	02:00			ПЭС_АРЭС Отключить и заземлить В 110 Фридман/г, ВЛ 110 кВ Воксальная/г – Фридман/г – Штыково.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевы – Штыково №2	Да	КР	16.10.20	16.10.20	1 дн	16.10.20	16.10.20	1 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Кролевы-2	с отключением	02:00			ПЭС_АРЭС Отключить и заземлить В 110 Кролевы-2, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевы – Штыково №2.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевы – Штыково №1	Да	КР	09.10.20	09.10.20	1 дн	09.10.20	09.10.20	1 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Кролевы-1	с отключением	02:00			ПЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевы – Штыково №1, В 110 Кролевы-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Кролевы-1	Нет	КР	09.10.20	09.10.20	1 дн	09.10.20	09.10.20	1 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Кролевы-1	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевы – Штыково №1, В 110 Кролевы-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Кролевы-2	Нет	КР	16.10.20	16.10.20	1 дн	16.10.20	16.10.20	1 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Кролевы-2	с отключением	02:00			Отключить и заземлить В 110 Кролевы-2, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевы – Штыково №2.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Фридман/г	Нет	КР	23.10.20	23.10.20	1 дн	23.10.20	23.10.20	1 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Фридман/г	с отключением	02:00			Отключить и заземлить В 110 Фридман/г, ВЛ 110 кВ Воксальная/г – Фридман/г – Штыково.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Анисимовка/г	Нет	КР	30.10.20	30.10.20	1 дн	30.10.20	30.10.20	1 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Анисимовка/г,	с отключением	02:00			Отключить и заземлить В 110 Анисимовка/г и ВЛ 110 кВ Анисимовка/г – Штыково.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Кролевы-1	Да, срок ремонта изменен	КР	05.10.20	08.10.20	4 дн	05.10.20	08.10.20	4 дн	Капитальный ремонт В 110 Кролевы-1, опробование действия привода В 110 Кролевы-1	с отключением	1			ПЭС_АРЭС Отключить и заземлить В 110 Кролевы-1, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевы – Штыково №1 перевести через СОВ 110 и ОСШ 110 кВ на 1С 110 кВ Для опробования АГ - 15 минут	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Кролевы-2	Да, срок ремонта изменен	КР	12.10.20	15.10.20	4 дн	12.10.20	15.10.20	4 дн	Капитальный ремонт В 110 Кролевы-2, опробование действия привода В 110 Кролевы-2	с отключением	1			ПЭС_АРЭС Отключить и заземлить В 110 Кролевы-2, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевы – Штыково №1 перевести через СОВ 110 и ОСШ 110 кВ на 2С 110 кВ Для опробования АГ - 15 минут	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Фридман/г	Да, срок ремонта изменен	КР	19.10.20	22.10.20	4 дн	19.10.20	22.10.20	4 дн	Капитальный ремонт В 110 Фридман/г. Опробование привода В 110 Фридман/г	с отключением	36:00			ПЭС_АРЭС Отключить и заземлить В 110 Фридман/г, ВЛ 110 кВ Воксальная/г – Фридман/г – Штыково перевести на ОСШ 110 кВ через СОВ 110, АГ 00:15 для опробования	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Анисимовка/г	Да, срок ремонта изменен	КР	26.10.20	29.10.20	4 дн	26.10.20	29.10.20	4 дн	Капитальный ремонт В 110 Анисимовка/г опробование действия привода В 110 Анисимовка/г	с отключением	36:00			ПЭС_АРЭС Отключить и заземлить В 110 Анисимовка/г, ВЛ 110 кВ Анисимовка/г – Штыково перевести через СОВ 110 на ОСШ 110 кВ, АГ 00:15 для опробования	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка 1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	29.10.20	29.10.20	1 дн	16.10.20	16.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Павл-1	без отключения	00:15			ПЭС_ХорПЭС Кратковременно отключить В 110 Павл-1, ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1 на ПС 110 кВ Ярославка Время работ: с 13:00 до 14:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка 2	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	29.10.20	29.10.20	1 дн	16.10.20	16.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Павл-2	без отключения	00:15			ПЭС_ХорПЭС Кратковременно отключить В 110 Павл-2, ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2 на ПС 110 кВ Ярославка Время работ: с 12:00 до 13:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	29.10.20	29.10.20	1 дн	16.10.20	16.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Хороль	без отключения	00:15			ПЭС_ХорПЭС Кратковременно отключить В 110 Хороль, ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль на ПС 110 кВ Ярославка Время работ: с 17:00 до 18:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитрияевка – Черниговка – Ярославка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	29.10.20	29.10.20	1 дн	16.10.20	16.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Спасск	без отключения	00:15			ПЭС_ХорПЭС Кратковременно отключить В 110 Спасск, ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитрияевка – Черниговка – Ярославка на ПС 110 кВ Ярославка Время работ: с 16:00 до 17:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	29.10.20	29.10.20	1 дн	16.10.20	16.10.20	1 дн	Опробование действия привода ШСВ 110	с отключением	00:15			ПЭС_ХорПЭС Кратковременно отключить ШСВ 110. Время работ: с 11:00 до 12:00	
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/г	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	29.10.20	29.10.20	1 дн	16.10.20	16.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Сиб/г	без отключения	00:15			ПЭС_ХорПЭС Кратковременно отключить В 110 Сиб/г, ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/г на ПС 110 кВ Ярославка Время работ: с 14:00 до 15:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитрияевка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	29.10.20	29.10.20	1 дн	16.10.20	16.10.20	1 дн	Опробование действия привода В 110 Ключи	без отключения	00:15			ПЭС_ХорПЭС Кратковременно отключить В 110 Ключи, ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитрияевка на ПС 110 кВ Ярославка Время работ: с 15:00 до 16:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	19.10.20	19.10.20	1 дн	30.10.20	30.10.20	1 дн	Техническое обслуживание вводов АТ-1, опробование действия привода АТ-1	с отключением	00:20			ПЭС Отключить и заземлить АТ-1 (АГ:20 мин). Для опробования (АГ:15 мин). Время работ: с 10:00 до 12:00	
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ВКЛ	19.10.20	19.10.20	1 дн	30.10.20	30.10.20	1 дн	Включить на время очередного техобслуживания и опробования приводов СВ 110	с отключением	00:20			ПЭС Отключить и заземлить СВ 110 (АГ:20мин). Для опробования (АГ:15 мин). Время работ: с 12:00 до 16:00	
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	19.10.20	19.10.20	1 дн	30.10.20	30.10.20	1 дн	Техническое обслуживание вводов СВ 110, Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЭС Отключить и заземлить СВ 110 (АГ:20мин). Для опробования (АГ:15 мин). Включить АТ-1. Время работ: с 14:00 до 16:00	
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ВКЛ	01.10.20	02.10.20	2 дн	28.10.20	29.10.20	2 дн	Техническое обслуживание вводов В 110 Молодежная, опробование действия привода В 110 Молодежная, высоковольтные испытания В 110 Молодежная	с отключением	02:00			ПЭС Отключить и заземлить В 110 Молодежная, отключить на ПС 220 кВ Чугуевка ВЛ 110 кВ Молодежная – Чугуевка (без отключения не в транзите), включить АТ-1. для опробования (АГ:15 мин),	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплексы	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Молодежная – Чугуевка	Да, срок ремонта изменен	ВПр	01.10.20	02.10.20	2 дн	28.10.20	29.10.20	2 дн	Техническое обслуживание вводов В 110 Молодежная, отработка действия привода В 110 Молодежная, высоковольтные испытания В 110 Молодежная		02:00			ПСЭС Отключить и заземлить В 110 Молодежная, отключить на ПС 220 кВ Чугуевка ВЛ 110 кВ Молодежная – Чугуевка (без отключения не в транзите) (АГ-2ч). для отработки (АГ:15 мин). Включить АТ-1	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛП / СШ 220 кВ	РСШ 220 кВ	Да, срок ремонта изменен	КР	26.10.20	30.10.20	5 дн	30.10.20	03.11.20	5 дн	Капитальный ремонт ШР 220 АТ-1	с отключением	02:00			ПСЭС Отключить и заземлить РСШ 220 кВ, В 220 АТ-1, отключить В 220 Чугуевка-2, ТН 220 РСШ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ООО «Приморская ГРЭС»	ООО «Приморская ГРЭС»	Приморская ГРЭС	ЭЛП / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Нет	ТР	28.10.20	30.10.20	3 дн	28.10.20	30.10.20	3 дн	Текущий ремонт Робах 220 РТСН-3	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОСШ 220 кВ, РТСН-3.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ООО «Приморская ГРЭС»	ООО «Приморская ГРЭС»	Приморская ГРЭС	ЭЛП / В 220 кВ	МВ 220 ЗАТ	Нет	ТР	21.09.20	02.10.20	12 дн	21.09.20	02.10.20	12 дн	Текущий ремонт МВ 220 ЗАТ, Рг 220 ЗАТ	с отключением	06:00			Отключить и заземлить МВ 220 ЗАТ, ЗАТ. В период текущего ремонта ЗАТ (21 сентября - 16 октября). Текущий ремонт Рг 220 ЗАТ АГ - 02:00	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ООО «Приморская ГРЭС»	ООО «Приморская ГРЭС»	Приморская ГРЭС	ЭЛП / В 110 кВ	МВ 110 ЗАТ	Нет	ТР	21.09.20	02.10.20	12 дн	21.09.20	02.10.20	12 дн	Техническое обслуживание МВ 110 ЗАТ, Рг 110 ЗАТ.	с отключением	06:00			Отключить и заземлить МВ 110 ЗАТ, ЗАТ. В период текущего ремонта ЗАТ (21 сентября - 16 октября). Техническое обслуживание Рг 110 ЗАТ АГ - 02:00	
Утверждена	Исходная	ООО «Приморская ГРЭС»	ООО «Приморская ГРЭС»	Приморская ГРЭС	ЭЛП / АТ,Т 220 кВ	ЗАТ	Нет	ТР	21.09.20	16.10.20	26 дн	21.09.20	16.10.20	26 дн	Текущий ремонт ЗАТ, Рг 220 ЗАТ, Робах 220 ЗАТ; техническое обслуживание Рг 110 ЗАТ, Робах 110 ЗАТ .	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ЗАТ, ОСШ 110 кВ (28-30 сентября), МВ 110 ЗАТ (21 сентября-02 октября), ОСШ 220 кВ (21-23 сентября), МВ 220 ЗАТ (21 сентября-02 октября) Текущий ремонт Рг 220 ЗАТ, Робах 220 ЗАТ АГ - 02:00. Техническое обслуживание Рг 110 ЗАТ, Робах 110 ЗАТ АГ - 02:00. При условии завершения ремонта дымовой трубы №2 Приморской ГРЭС и включения в работу Блоков 6 - 8 Приморской ГРЭС.	
Утверждена	Исходная	ООО «Приморская ГРЭС»	ООО «Приморская ГРЭС»	Приморская ГРЭС	ЭЛП / В 220 кВ	OMB 220	Нет	СР	01.10.20	30.10.20	30 дн	01.10.20	30.10.20	30 дн	Средний ремонт OMB 220	с отключением	2			Отключить и заземлить OMB 220. Вынужденный простой ОСШ 220 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ ПР/г	ЭЛП / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	09.10.20	09.10.20	1 дн	09.10.20	09.10.20	1 дн	Отработка РЗА Т2 с проверкой блока ОД-К3-110 Т2	с отключением	00:30			Отключение СМВ-110, СШ2-110 и КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС ПР/г на ПС 110 кВ ПР/г с отключением ЛР2-110 (ЛЭП 110 кВ в работе и в транзите от ПС 220 кВ Волна до ПС 110 кВ ВТЭЦ-1, ПС 110 кВ ПР/г отпайка)	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ ПР/г	ЭЛП / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	05.10.20	05.10.20	1 дн	12.10.20	12.10.20	1 дн	Отработка РЗА Т1 с проверкой блока ОД-К3-110 Т1	с отключением	00:30			Отключение СМВ-110, СШ1-110 и КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС ПР/г на ПС 110 кВ ПР/г (в работе и без отключения транзита).	
Утверждена на своем уровне	Снятая	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ ПР/г	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ 2Р - Амурская с отпайкой на ПС ПР/г	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Отработка РЗА Т1 с проверкой блока ОД-К3-110 Т1		00:30		Назвине подана ЛЭП 110 кВ в работе от ПС 110 кВ 2Р до ПС 110 кВ Амурская и в транзите (ПС 110 кВ ПР/г отпайка)	Отключить СМВ-110, СШ1-110 и КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС ПР/г на ПС 110 кВ ПР/г.	
Утверждена на своем уровне	Снятая	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ ПР/г	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС ПР/г	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Отработка РЗА Т2 с проверкой блока ОД-К3-110 Т2		00:30		ЛЭП 110 кВ в работе и в транзите от ПС 220 кВ Волна до ПС 110 кВ ВТЭЦ-1, ПС 110 кВ ПР/г отпайка	Отключение СМВ-110, СШ2-110 и КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС ПР/г на ПС 110 кВ ПР/г с отключением ЛР2-110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/г	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/г – Фридман/г – ХФЗ	Нет	ЗРР	27.10.20	27.10.20	1 дн	27.10.20	27.10.20	1 дн	Внеочередная проверка КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Анисимовка/г – Фридман/г – ХФЗ	без отключения	00:30			Отключить КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Анисимовка/г – Фридман/г – ХФЗ, ВЛ 110 кВ Анисимовка/г – Фридман/г – ХФЗ на ПС 110 кВ Анисимовка/г (ЛР2-110), СМВ-110, ВПр см2-110	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/г	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/г – Штыково	Нет	ВПр	06.10.20	06.10.20	1 дн	24.10.20	24.10.20	1 дн	Внеочередная проверка КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Анисимовка/г – Штыково	без отключения	00:30			Отключить КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Анисимовка/г – Штыково, ВЛ 110 кВ Анисимовка/г – Штыково на ПС 110 кВ Анисимовка/г (ЛР1-110), СМВ-110, ВПр см1-110	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/г	ЭЛП / П 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	27.10.20	27.10.20	1 дн	27.10.20	27.10.20	1 дн	Внеочередная проверка КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Анисимовка/г – Фридман/г – ХФЗ	с отключением	00:30			Отключить КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Анисимовка/г – Фридман/г – ХФЗ, ВЛ 110 кВ Анисимовка/г – Фридман/г – ХФЗ на ПС 110 кВ Анисимовка/г (ЛР2-110), СМВ-110, ВПр см2-110	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/г	ЭЛП / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	06.10.20	06.10.20	1 дн	24.10.20	24.10.20	1 дн	Внеочередная проверка КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Анисимовка/г – Штыково	с отключением	00:30			Отключить КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Анисимовка/г – Штыково, ВЛ 110 кВ Анисимовка/г – Штыково на ПС 110 кВ Анисимовка/г (ЛР1-110), СМВ-110, ВПр см1-110	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Воксальная/г	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Воксальная/г – ХФЗ	Нет	ВПр	09.10.20	09.10.20	1 дн	10.10.20	10.10.20	1 дн	Профилактический контроль КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Воксальная/г – ХФЗ и автоматики ТН2 -110.		00:30			Отключить СМВ-110, КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Воксальная/г – ХФЗ и ВЛ 110 кВ Воксальная/г – ХФЗ на ПС 110 кВ Воксальная/г. БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ (НЕ В ТРАНЗИТЕ) ПРОГРАММА НЕ ДАЕТ ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ В ПОЛЯХ СОСТОЯНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Воксальная/г	ЭЛП / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	09.10.20	09.10.20	1 дн	10.10.20	10.10.20	1 дн	Профилактический контроль КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Воксальная/г – ХФЗ и автоматики ТН2 -110.	с отключением	00:30			Отключить СМВ-110, КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Воксальная/г – ХФЗ и ВЛ 110 кВ Воксальная/г – ХФЗ на ПС 110 кВ Воксальная/г.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Восточная/г	ЭЛП / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ТР	02.10.20	02.10.20	1 дн	07.10.20	07.10.20	1 дн	Текущий ремонт СМВ-110	с отключением	ВЗ			Отключить и заземлить СМВ-110	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Восточная/г	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Восточная/г – Угольная	Нет	ТР	12.10.20	13.10.20	2 дн	05.10.20	06.10.20	2 дн	Текущий ремонт ЛР2-110, ШРСШ2-110, РП-110 ВЛ Востг-Угольная,СР2-110, ТРП2-110	с отключением	00:30			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Восточная/г – Угольная, РП 110, СШ2-110, СМВ-110, Т2. С отключением ТН2-110	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Восточная/г	ЭЛП / П 110 кВ	РП 110	Нет	ТР	12.10.20	13.10.20	2 дн	05.10.20	06.10.20	2 дн	Текущий ремонт ЛР2-110, ШРСШ2-110, РП-110 ВЛ Востг-Угольная,СР2-110, ТРП2-110	с отключением	00:30			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Восточная/г – Угольная, РП 110, СШ2-110, СМВ-110, Т2. ВПр ТН2-110	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Восточная/г	ЭЛП / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ТР	12.10.20	13.10.20	2 дн	05.10.20	06.10.20	2 дн	Текущий ремонт ЛР2-110, ШРСШ2-110, РП-110 ВЛ Востг-Угольная,СР2-110, ТРП2-110	с отключением	00:30			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Восточная/г – Угольная, РП 110, СШ2-110, СМВ-110, Т2. ВПр ТН2-110	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Находка/г	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка/г – Находка	Нет	ВПр	05.10.20	05.10.20	1 дн	04.10.20	04.10.20	1 дн	Межремонтные испытания ВТ1-110, Профилактический контроль КС3 (ШЭ2607021) ВЛ 110 кВ Находка/г – Находка		00:30			Отключить и заземлить СШ1-110 (ШРТ1-110 встроены в ВТ1-110, отключить и заземлить СШ1--110 необходимо для создания видимого разрыва), отключить Т1, заземлить ВТ1-110. Отключить ВЛ 110 кВ Находка/г – Находка на ПС 110 кВ Находка/г, СВ -110, ТН-1 110 БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ (НЕ В ТРАНЗИТЕ) ПРОГРАММА НЕ ДАЕТ ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ В СОСТОЯНИИ ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Находка/г	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка/г – Находка	Нет	ВПр	20.10.20	20.10.20	1 дн	04.10.20	04.10.20	1 дн	Межремонтные испытания СВ-110	без отключения	00:30			Отключить и заземлить СВ-110, отключить СШ1-110, СШ2-110, ВЛ 110 кВ Находка/г-Находка на ПС 110 кВ Находка/г, ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-Находка/г на ПС 110 кВ Находка/г. С погашением ПС 110 кВ Находка/г. С погашением ПС 110 кВ Находка/г	не в транзите

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Находка/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка/т	Нет	ВПр	20.10.20	20.10.20	1 дн	04.10.20	04.10.20	1 дн	Межремонтные испытания СВ-110	без отключения	00:30				Отключить и заземлить СВ-110, отключить СШ1-110, СШ2-110, ВЛ 110 кВ Находка/т-Находка на ПС 110 кВ Находка/т, ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-Находка/т на ПС 110 кВ Находка/т. С погашением ПС 110 кВ Находка/т. С погашением ПС 110 кВ Находка/т	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Находка/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка/т	Нет	ВПр	06.10.20	06.10.20	1 дн	-	-	-	Межремонтные испытания ВТ2-110, Профилактический контроль КС3 (ШЭ2607021) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка/т, Профилактический контроль ТН2-110		00:30	Работы выполнены в сентябре ДЗ№8121		Отключить и заземлить СШ2-110, ВТ2-110. Отключить Т2, СВ-110, ТН2-110 Отключить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка/т на ПС 110 кВ Находка/т, Вынести из работы КС3 (ШЭ2607021) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка/т БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ (НЕ В ТРАНЗИТЕ) ПРОГРАММА НЕ ДАЁТ ВЫБРАТЬ В СОСТОЯНИИ ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ		
Утверждена на своем уровне	Измененная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Находка/т	ЭЛП / СШ 110 кВ	СШ1-110	Нет	ВПр	05.10.20	05.10.20	1 дн	04.10.20	04.10.20	1 дн	Межремонтные испытания ВТ1-110, Профилактический контроль КС3 (ШЭ2607021) ВЛ 110 кВ Находка/т – Находка	с отключением	00:30			Отключить и заземлить СШ1-110 (ШРТ1-110 встроен в ВТ1-110, отключить и заземлить СШ1–110 необходимо для создания видимого разрыва), отключить Т1, заземлить ВТ1-110. Отключить ВЛ 110 кВ Находка/т – Находка на ПС 110 кВ Находка/т, СВ-110, ТН-1 110		
Утверждена на своем уровне	Измененная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Находка/т	ЭЛП / СШ 110 кВ	СШ1-110	Нет	ВПр	20.10.20	20.10.20	1 дн	04.10.20	04.10.20	1 дн	ВПр на время межремонтных испытаний СВ-110	с отключением	00:30			Отключить и заземлить СВ-110, отключить СШ1-110, СШ2-110, ВЛ 110 кВ Находка/т-Находка на ПС 110 кВ Находка/т, ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-Находка/т на ПС 110 кВ Находка/т. С погашением ПС 110 кВ Находка/т		
Утверждена на своем уровне	Измененная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Находка/т	ЭЛП / СШ 110 кВ	СШ2-110	Нет	ВПр	20.10.20	20.10.20	1 дн	04.10.20	04.10.20	1 дн	ВПр на время межремонтных испытаний СВ-110	с отключением	00:30			Отключить и заземлить СВ-110, отключить СШ1-110, СШ2-110, ВЛ 110 кВ Находка/т-Находка на ПС 110 кВ Находка/т, ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-Находка/т на ПС 110 кВ Находка/т. С погашением ПС 110 кВ Находка/т		
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Находка/т	ЭЛП / СШ 110 кВ	СШ2-110	Нет	ВПр	06.10.20	06.10.20	1 дн	-	-	-	Межремонтные испытания ВТ2-110, Профилактический контроль КС3 (ШЭ2607021) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка/т, Профилактический контроль ТН2-110	с отключением	00:30	Работы выполнены в сентябре ДЗ№8121		Отключить и заземлить СШ2-110, ВТ2-110. Отключить Т2, СВ-110, ТН2-110 Отключить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка/т на ПС 110 кВ Находка/т,		
Утверждена на своем уровне	Измененная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Находка/т	ЭЛП / В 110 кВ	СВ-110	Нет	ТР	20.10.20	20.10.20	1 дн	04.10.20	04.10.20	1 дн	Межремонтные испытания СВ-110	с отключением	00:30			Отключить и заземлить СВ-110, отключить СШ1-110, СШ2-110, ВЛ 110 кВ Находка/т-Находка на ПС 110 кВ Находка/т, ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-Находка/т на ПС 110 кВ Находка/т. С погашением ПС 110 кВ Находка/т		
Утверждена на своем уровне	Измененная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Находка/т	ЭЛП / В 110 кВ	СВ-110	Нет	ВПр	05.10.20	05.10.20	1 дн	04.10.20	04.10.20	1 дн	Межремонтные испытания ВТ1-110, Профилактический контроль КС3 (ШЭ2607021) ВЛ 110 кВ Находка/т – Находка	с отключением	00:30			Отключить и заземлить СШ1-110 (ШРТ1-110 встроен в ВТ1-110, отключить и заземлить СШ1–110 необходимо для создания видимого разрыва), отключить Т1, заземлить ВТ1-110. Отключить ВЛ 110 кВ Находка/т – Находка на ПС 110 кВ Находка/т, СВ-110, ТН-1 110		
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Находка/т	ЭЛП / В 110 кВ	СВ-110	Нет	ВПр	06.10.20	06.10.20	1 дн	-	-	-	Межремонтные испытания ВТ2-110, Профилактический контроль КС3 (ШЭ2607021) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка/т, Профилактический контроль ТН2-110	с отключением	00:30	Работы выполнены в сентябре ДЗ№8121		Отключить и заземлить СШ2-110, ВТ2-110. Отключить Т2, СВ-110, ТН2-110 Отключить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка/т на ПС 110 кВ Находка/т,		
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Находка/т	ЭЛП / ТН 110 кВ	ТН2-110	Нет	ВПр	06.10.20	06.10.20	1 дн	-	-	-	Профилактический контроль ТН2-110	с отключением	00:30	Работы выполнены в сентябре ДЗ№8121		Отключить и заземлить ТН2-110		
Утверждена на своем уровне	Измененная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЭЛП / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	04.10.20	04.10.20	1 дн	24.10.20	24.10.20	1 дн	Профилактический контроль КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т	с отключением	00:30			Отключить СМВ-110, ВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т на ПС 110 кВ Смоляниново/т. Вынести КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т		
Утверждена на своем уровне	Измененная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЭЛП / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ТР	11.10.20	11.10.20	1 дн	15.10.20	15.10.20	1 дн	Текущий ремонт СМВ-110	с отключением	00:30			Отключить и заземлить СМВ-110		
Утверждена на своем уровне	Измененная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т	Нет	ВПр	04.10.20	04.10.20	1 дн	24.10.20	24.10.20	1 дн	Профилактический контроль КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т	без отключения	00:30			Отключить СМВ-110, ВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т на ПС 110 кВ Смоляниново/т. Вынести КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т	не в транзите	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Фридрих/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридрих/т – ХФ3	Нет	ТР	25.10.20	25.10.20	1 дн	25.10.20	25.10.20	1 дн	Опробование привода ЛР 110 ХФ3	с отключением	00:30			Работу выполнять по технологической карте 1.Включить ЗНЛ ЛР 110 ХФ3 на ПС 110 кВ Фридрих/т. 2.Включить ЗНШ ЛР 110 ХФ3 на ПС 110 кВ Фридрих/т. 3. Включить ЗН ЛР2-110 в линию ВЛ 110кВ Аи/т – Фр/т – ХФ3 на ПС 110 кВ Анисимовка/т. 4. Включить ЗН ЛР 110 Анисимовка/т в ст ВЛ на ПС 110 кВ ХФ3. С установкой переносного заземления на мест производства работ Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридрих/т – ХФ3. ЛР 110 ХФ3, ШР 110 ХФ3	под наведенным напряжением	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Фридрих/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридрих/т – ХФ3	Нет	ТР	11.10.20	12.10.20	2 дн	24.10.20	25.10.20	2 дн	Текущий ремонт ЛР 110 ХФ3	с отключением	00:30			Работу выполнять по технологической карте 1.Включить ЗНЛ ЛР 110 ХФ3 на ПС 110 кВ Фридрих/т. 2.Включить ЗНШ ЛР 110 ХФ3 на ПС 110 кВ Фридрих/т. 3. Включить ЗН ЛР2-110 в линию ВЛ 110кВ Аи/т – Фр/т – ХФ3 на ПС 110 кВ Анисимовка/т. 4. Включить ЗН ЛР 110 Анисимовка/т в ст ВЛ на ПС 110 кВ ХФ3. С установкой переносного заземления на мест производства работ Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридрих/т – ХФ3	под наведенным напряжением	
Утверждена	Измененная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Губерово/т	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Губерово/т	Нет	ТР	15.10.20	16.10.20	2 дн	01.10.20	02.10.20	2 дн	Текущий ремонт ЛР1-220, ШР ТН1-220, ШР1 В1-220, ШР1 СП-220	с отключением	04:00			отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС- Губерово/т, Отключить и заземлить СВ-220, 1С-220, ТН1-220, В1-220. С включением Ремонтной перемычки 220 кВ для обеспечения параллельной работы Т1, Т2. Работу выполнять по технологической карте 2. На Приморской ГРЭС включить Рр Ра 220 в ст. ВЛ Губ'т 3.На ПС 220 кВ Губерово/т включить ЗН ЛР1-220 4. С установкой ПЗ по месту производства работ Подать ПА вст.	под наведенным напряжением	
Утверждена	Измененная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Губерово/т	ЭЛП / В 220 кВ	СВ-220	Нет	ТР	15.10.20	16.10.20	2 дн	01.10.20	02.10.20	2 дн	Текущий ремонт ШР1 СП-220	с отключением	04:00			отключить и заземлить СВ-220, 1С-220,		
Утверждена на своем уровне	Измененная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Губерово/т	ЭЛП / СШ 220 кВ	1С-220	Нет	ТР	15.10.20	16.10.20	2 дн	01.10.20	02.10.20	2 дн	Текущий ремонт ЛР1-220, ШР ТН1-220, ШР1 В1-220, ШР1 СП-220	с отключением	04:00			отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС- Губерово/т, СВ-220, 1С-220, ТН1-220, В1-220. С включением Ремонтной перемычки 220 кВ для обеспечения параллельной работы Т1, Т2		
Утверждена на своем уровне	Измененная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Губерово/т	ЭЛП / ТН 220 кВ	ТН1-220	Нет	ТР	15.10.20	16.10.20	2 дн	01.10.20	02.10.20	2 дн	Текущий ремонт ШР ТН1-220	с отключением	04:00			Отключить и заземлить 1С-220 и ТН1-220		
Утверждена на своем уровне	Измененная	ОАО «РЖД»	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Губерово/т	ЭЛП / В 220 кВ	В1-220	Нет	ТР	15.10.20	16.10.20	2 дн	01.10.20	02.10.20	2 дн	Текущий ремонт ШР1 В1-220	с отключением	04:00			Отключить и заземлить 1С-220, В1-220,		
Утверждена	Измененная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛП / В 500 кВ	В101	Нет	ТР	05.10.20	09.10.20	5 дн	11.10.20	15.10.20	5 дн	Техническое обслуживание Р101А. Технический контроль ЭМБ В101 (REF 545).	с отключением	02:00			С отключением и заземлением 1СШ 500 кВ, В101 С отключением В21, В51, В81, В121 ВПр ШР-4, ТН 1СШ Техническое обслуживание Р101А с АГ=2ч. Технический контроль ЭМБ В101 (REF 545) с АГ=1ч		
Утверждена	Измененная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛП / В 500 кВ	В21	Нет	ТР	05.10.20	09.10.20	5 дн	11.10.20	15.10.20	5 дн	Текущий ремонт Р21А	с отключением	02:00			С отключением и заземлением 1СШ 500 кВ, В21 С отключением В101, В51, В81, В121 ВПр ШР-4, ТН 1СШ		
Утверждена	Измененная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛП / СШ 500 кВ	1СШ 500 кВ	Нет	ТР	05.10.20	09.10.20	5 дн	11.10.20	15.10.20	5 дн	Техническое обслуживание Р101А, Р121, текущий ремонт Р21А. Профконтроль вторичных цепей ТН 1СШ	с отключением	02:00			С отключением и заземлением 1СШ 500 кВ, В21, ТН 1СШ, В101, В121 С отключением В51, В81 ВПр ШР-4.		

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплексе	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Измененная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В121	Нет	ТР	05.10.20	09.10.20	5 дн	11.10.20	15.10.20	5 дн	Техническое обслуживание Р121. Опробование приводов В121.	с отключением	02:00			С отключением и заземлением 1СШ 500 кВ, В121 С отключением В101, В51, В81, В21 ВВР ШР-4, ТН 1СШ Техническое обслуживание Р121 с АГ=2ч Опробование приводов В121 с АГ=15мин	
Утверждена	Измененная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В101	Нет	ТР	01.10.20	12.10.20	12 дн	16.10.20	27.10.20	12 дн	Опробование приводов В101. Текущий ремонт В101, текущий ремонт Р114, техническое обслуживание Р101Б	с отключением	04:00			С отключением и заземлением В101, П4 500 кВ, с отключением и разборкой схемы В112 и В9; с отключением ШР-3, ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехшир 2 ТР с АГ=4ч Опробование с АГ=15мин. По информации субъекта работы заявлены в октябре при условии невозможности выполнения в сентябре	
Утверждена	Измененная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В112	Нет	ТР	01.10.20	12.10.20	12 дн	16.10.20	27.10.20	12 дн	Текущий ремонт В112 Профобстановка схемы управления Р112Б, Р112ВБ, Р112БП. Техническое обслуживание Р112Б. Опробование привода В112.	с отключением	04:00			С отключением и заземлением В112, П4 500 кВ, С отключением ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехшир 2 и разборкой схемы Р1 Хехшир2 С отключением В9, В101 и разборкой схемы ВВР ШР-3 ТО и ТР с АГ=4ч Профобстановка с АГ=2ч Для опробования АГ=00:15 По информации субъекта работы заявлены в октябре при условии невозможности выполнения в сентябре	
Утверждена	Измененная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / Р / РШ 500 кВ	ШР-3	Нет	ТР	01.10.20	12.10.20	12 дн	16.10.20	27.10.20	12 дн	Текущий ремонт ШР-3 Распиновка, диагностика ШР-3. Техническое обслуживание ОПН ШР-3 Опробование, техническое обслуживание Р112Б, Р101Б, текущий ремонт Р1 П4.	с отключением	04:00			С отключением и заземлением ШР-3, П4 500 кВ, В112, В101 С отключением ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехшир 2 и разборкой схемы Р1 Хехшир2 ТР, ТО и диагностика с АГ=4ч ТО Р112Б, Р101Б и ТР Р1 П4 с АГ=1ч По информации субъекта работы заявлены в октябре при условии невозможности выполнения в сентябре	
Утверждена	Измененная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / Р / РШ 500 кВ	ШР-4	Да, срок ремонта изменен	ТР	05.10.20	16.10.20	12 дн	11.10.20	22.10.20	12 дн	Текущий ремонт ШР-4, ОПН ШР-4, Распиновка, диагностика ШР-4 техническое обслуживание Р101А, Р121, текущего ремонта Р21А и профконтроля вторичных цепей ТН 1СШ	с отключением	04:00			С отключением и заземлением ШР-4 С отключением и заземлением 1СШ 500 кВ, В21, ТН 1СШ, В101, В121 - по работам по ВВР С отключением В51, В81 - по работам по ВВР ТО и диагностика с АГ=4ч АГ=1ч для ВВР ШР-4 на время технического обслуживания Р101А, Р121, текущего ремонта Р21А и профконтроля вторичных цепей ТН 1СШ	
Утверждена	Измененная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехшир 2	Нет	КР	01.10.20	12.10.20	12 дн	16.10.20	27.10.20	12 дн	Техническое обслуживание ОПН Хехшир2, ВЧ3 ВЛ Хехшир2 (ф. А,В,С), ТН Хехшир-2. Технический контроль ДФЗ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехшир 2 (ДФЗ, ОАПВ) (Бреслер-2704). Комплект РЗА № 1 ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехшир 2 (МТЗ, МФТО, ТЭНП, ДЗ, ОАПВ, ЗНР) (REL521), Комплект РЗА № 2 ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехшир 2 (МТЗ, МФТО, ТЭНП, ДЗ, ОАПВ, ЗНР) (REL521). Работы производятся по ПИР. 1. Включить Р1.	с отключением	04:00			С отключением и заземлением ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехшир 2, В112, П4 500 кВ, В101. С отключением и разборкой схемы В9 ВВР ШР-3 С выведением работы ДФЗ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехшир 2 (ДФЗ, ОАПВ) (Бреслер-2704). Комплект РЗА № 1 ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехшир 2 (МТЗ, МФТО, ТЭНП, ДЗ, ОАПВ, ЗНР) (REL521). Комплект РЗА № 2 ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехшир 2 (МТЗ, МФТО, ТЭНП, ДЗ, ОАПВ, ЗНР) (REL521). Работы производятся по ПИР. 1. Включить Р1.	под наведенным напряжением
Утверждена	Измененная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В9	Нет	ВВР	01.10.20	12.10.20	12 дн	16.10.20	27.10.20	12 дн	Опробование приводов В9.	с отключением	00:15			С отключением и разборкой схемы В9 ВВР ШР-3 По информации субъекта работы заявлены в октябре при условии невозможности выполнения в сентябре	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПП 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2с 220	Да	ТР	30.09.20	02.10.20	3 дн	30.09.20	02.10.20	3 дн	Текущий ремонт 2с 220 (верховой осмотр, замена поврежденных изоляторов, проверка качества пресуемых зажимов) Профконтроль схемы управления Р1 ТН-2 2с	с отключением	04:00			С отключением и заземлением 2с 220 С отключением и установкой в ремонтное положение СВ 220, В 220 АТ-2, С отключением ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск ВВР АТ-2 ТР с АГ=4ч ВВР с АГ=1ч	
Утверждена	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПП 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Нет	ВВР	30.09.20	02.10.20	3 дн	30.09.20	02.10.20	3 дн	Профобстановка ТТ1 СВ 220.	с отключением	01:00			С отключением и заземлением СВ 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПП 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-2	Да	ВВР	30.09.20	02.10.20	3 дн	30.09.20	02.10.20	3 дн	Профконтроль схемы управления разъединителем Р3 220 АТ-2. Профобстановка ТТ 220 АТ-2.	с отключением	01:00			С отключением и заземлением В 220 АТ-2 С отключением АТ-2 и разборкой схемы РТ 220 АТ-2 на Партизанской ГРЭС	
Утверждена	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПП 220 кВ Партизанск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск	Да	ВВР	30.09.20	02.10.20	3 дн	30.09.20	02.10.20	3 дн	Профконтроль схемы управления Р1 220 Лозовая, Р1 220 Лозовая 2с, Р1 220 Лозовая Л.	с отключением	01:00			С отключением и разборкой схемы ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск, 2с 220 Потеря ПА нет.	
Утверждена	Измененная	ПАО «ФСК ЕЭС»	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол	Нет	БВР	12.10.20	13.10.20	2 дн	19.10.20	20.10.20	2 дн	Протяжка оптического самонесущего кабеля по ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол в месте пересечения с ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Береговая - 2, расположенной под ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол (работы по строительству новых ВЛ 220 кВ Владивосток – Суходол и ВЛ 220 кВ Суходол - Зеленый угол)	с отключением	03:00			С отключением и заземлением ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол Потеря ПА нет.	
Утверждена	Измененная	ПАО «ФСК ЕЭС»	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ – Береговая-2	Нет	КР	12.10.20	16.10.20	5 дн	17.10.20	21.10.20	5 дн	Замена изоляции (оп.8-10) Безопасное выполнение работ по протяжке оптического самонесущего кабеля по ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол в месте пересечения с ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Береговая - 2, расположенной под ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол (работы по строительству новых ВЛ 220 кВ Владивосток – Суходол и ВЛ 220 кВ Суходол - Зеленый угол)	с отключением	03:00			С отключением и заземлением ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Береговая - 2 Потеря ПА нет.	
Утверждена	Исходная	ПАО «ФСК ЕЭС»	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2	Нет	КР	05.10.20	10.10.20	6 дн	05.10.20	10.10.20	6 дн	Монтаж постоянной оптической кабельной вставки ОКГТ	с отключением	04:00			С отключением и заземлением ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2 Заявленный срок скорректирован по информации субъекта в рабочем порядке (Тетюра С.Ю.) Потеря ПА нет.	
Утверждена	Измененная	ПАО «ФСК ЕЭС»	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Арсеньев-2	Нет	КР	14.10.20	24.10.20	11 дн	01.10.20	11.10.20	11 дн	Врезка №2 в ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2 и ВЛ 220 кВ НПС-40 - НПС-41 с образованием ВЛ 220 кВ Арсеньев-2 - НПС-41 (Этан 4)	с отключением	12:00			С отключением и заземлением ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2 и ВЛ 220 кВ НПС-40 - НПС-41. При заземлении ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2 выводится из работы ДК-2 ПС 220 кВ Арсеньев-2. Остается в работе ДК-1 ПС 220 кВ Арсеньев-2 и ДК-2 ПС 220 кВ Арсеньев-2 Приморское РДУ. От АОЮ ВЛ 220 кВ Снягивноч - Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОЮ ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск. АОЮ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск. Для выполнения работ ШПМЭС по ЛЭП требуется 3 дня. С отключением и заземлением ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехшир 2 Работы производятся по ПИР. 1. Включить Р1 Хехшир2 на ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС. 2. Включить ЗИЛ-516 на ПС 500 кВ Хехшир 2. 3. С установкой ПЗ по месту работ. Потеря ПА нет. В работе УПАСК ВОЛС Приморская ГРЭС – Хехшир 2.	
Утверждена	Измененная	ПАО «ФСК ЕЭС»	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехшир 2	Нет	КР	01.10.20	12.10.20	12 дн	16.10.20	27.10.20	12 дн	Ремонт провода (усиление пресуемых зажимов)	с отключением	03:00			С отключением и заземлением ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехшир 2	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Измененная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ЗРР	14.10.20	14.10.20	1 дн	01.10.20	01.10.20	1 дн	Режим работы АТ-1 110/10 кВ на время разборки схемы РШ 220 ДВ для производства работ по реконструкции ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2	без отключения	01:00			С отключением и заземлением ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2 С отключением 1С 220 кВ, СВ 220, В 220 АТ-1 на время разборки схемы РШ 220 ДВ АТ-1 в режиме 110/10 кВ на время разборки схемы РШ 220 ДВ	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ЗРР	24.10.20	24.10.20	1 дн	11.10.20	11.10.20	1 дн	Режим работы АТ-1 110/10 кВ на время сборки схемы РШ 220 ДВ (после работ по реконструкции ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2)	без отключения	01:00			С отключением и заземлением ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2 С отключением 1С 220 кВ, СВ 220, В 220 АТ-1 на время сборки схемы РШ 220 ДВ АТ-1 в режиме 110/10 кВ на время сборки схемы РШ 220 ДВ	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220 кВ	Нет	ВВР	14.10.20	14.10.20	1 дн	01.10.20	01.10.20	1 дн	ВВР на время разборки схемы РШ 220 ДВ для производства работ по реконструкции ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2	с отключением	01:00			С отключением и заземлением ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2 С отключением 1С 220 кВ, СВ 220, В 220 АТ-1 на время разборки схемы РШ 220 ДВ АТ-1 в режиме 110/10 кВ на время разборки схемы РШ 220 ДВ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220 кВ	Нет	ВВР	24.10.20	24.10.20	1 дн	11.10.20	11.10.20	1 дн	ВВР на время сборки схемы РШ 220 ДВ после работ по реконструкции ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2	с отключением	01:00			С отключением и заземлением ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2 С отключением 1С 220 кВ, СВ 220, В 220 АТ-1 на время сборки схемы РШ 220 ДВ АТ-1 в режиме 110/10 кВ на время сборки схемы РШ 220 ДВ	
Утверждена	Измененная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Арсеньев-2	Нет	ТР	28.09.20	02.10.20	5 дн	28.09.20	04.10.20	7 дн	Техническое обслуживание РШ 220 ДВ текущий ремонт РС 1С СВ 220 и технического обслуживания ТТ 220 СВ	с отключением	04:00			С отключением и заземлением 1С 220 кВ, СВ 220, ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2 ВВР ТН 1С 220 и В 220 АТ-1. АТ-1 в режиме работы 110/10 кВ ТО с АГ=4ч АГ=1ч для ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Арсеньев-2 на время текущего ремонта РС 1С СВ 220 и технического обслуживания ТТ 220 СВ При заземлении ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Арсеньев-2 выводится из работы ДК-2 ПС 220 кВ Арсеньев-2.	
Утверждена	Измененная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Нет	ТР	28.09.20	02.10.20	5 дн	28.09.20	04.10.20	7 дн	Текущий ремонт РС 1С СВ 220, техническое обслуживание ТТ 220 СВ	с отключением	04:00			С отключением и заземлением 1С 220 кВ, СВ 220 с отключением В 220 АТ-1, ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2 АТ-1 в режиме работы 110/10 кВ ВВР ТН 1С 220 Приморское РДУ. Предложение оформлено некорректно. В графике сентябре предложение утверждено с 30.09-04.10.2020.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220 кВ	Да, срок ремонта изменен	ТР	28.09.20	02.10.20	5 дн	28.09.20	02.10.20	5 дн	Текущий ремонт РС 1С СВ 220, техническое обслуживание РШ 220 ДВ, ТТ 220 СВ	с отключением	04:00			С отключением и заземлением 1С 220 кВ, СВ 220, ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2 С отключением В 220 АТ-1 ВВР ТН 1С 220 АТ-1 в режиме работы 110/10 кВ	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплексы	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 1С 220	Нет	ТР	28.09.20	02.10.20	5 дн	28.09.20	02.10.20	5 дн	Техническое обслуживание ТН 1С 220	с отключением	04:00			С отключением и заземлением ТН 1С 220		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Нет	ТР	01.10.20	09.10.20	9 дн	01.10.20	09.10.20	9 дн	техническое обслуживание РШ ОШ 110 АТ-1	с отключением	04:00			С отключением и заземлением ОСШ 110 кВ, АТ-1 С отключением В 110 АТ-1, ОВ 110		
Утверждена на своем уровне	Измененная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да, срок ремонта изменен	ТР	14.10.20	23.10.20	10 дн	17.10.20	26.10.20	10 дн	Текущий ремонт АТ-2 (замена изоляторов шинного моста 10 кВ), ВДТ-2, техническое обслуживание РШ ОШ 110 АТ-2, РТ 110 АТ-2, ОПН 110 АТ-2 Распиновка, диагностика АТ-2, шинного моста 10 кВ АТ-2 (ШМ 10 АТ-2)	с отключением	08:00			С отключением и заземлением АТ-2, ВДТ-2, ОСШ 110 кВ, В 110 АТ-2 С отключением В 220 АТ-2, ОВ 110 С отключением В 10 АТ-2 и установкой тележки в ремонтное положение ТР ВДТ-2, ТО, диагностика с АГ=4ч ТР АТ-2 с АГ=8ч С включением в работу АТ-1 ПС 220 кВ Чугуевка		
Утверждена на своем уровне	Измененная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Нет	ТР	14.10.20	23.10.20	10 дн	17.10.20	26.10.20	10 дн	техническое обслуживание РШ ОШ 110 АТ-2	с отключением	04:00			С отключением и заземлением АТ-2, ОСШ 110 кВ, С отключением В 110 АТ-2, ОВ 110		
Утверждена на своем уровне	Измененная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-2	Да, срок ремонта изменен	ТР	14.10.20	23.10.20	10 дн	17.10.20	26.10.20	10 дн	Текущий ремонт ТТ 220 АТ-2	с отключением	02:00			С отключением и заземлением В 220 АТ-2 АТ-2 в режиме 110/10 кВ С включением в работу АТ-1 ПС 220 кВ Чугуевка		
Утверждена на своем уровне	Измененная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 АТ-2	Да, срок ремонта изменен	ТР	14.10.20	23.10.20	10 дн	17.10.20	26.10.20	10 дн	Техническое обслуживание РТ 110 АТ-2, ТТ 110 АТ-2 Распиновка, диагностика ТТ 110 АТ-2	с отключением	02:00			С отключением и заземлением АТ-2, В 110 АТ-2 С включением в работу АТ-1 ПС 220 кВ Чугуевка		
Утверждена на своем уровне	Измененная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	23.09.20	14.10.20	22 дн	23.09.20	16.10.20	24 дн	Текущий ремонт АТ-1 (замена вводов 220 кВ ф.А и 110 кВ ф.А,В), ВДТ-1, техническое обслуживание РШ ОШ 110 АТ-1, РТ 110 АТ-1, ТТ 220 АТ-1, ТТ 110 АТ-1, ОПН 110 АТ-1. Профоснашивание ДЗТ АТ-1, КС3-220 (МТЗ, ТЭОП, ТЭНП) АТ-1, КС3-110 (ТЭНП) АТ-1, ГЗ АТ-1, ГЗ ВДТ-1, ДЗО-10 АТ-1, РЗА ввода 10 кВ, Схема охлаждения РШ, РЗА ВДТ-1.	с отключением	3			С отключением и заземлением АТ-1, В 220 АТ-1, В 110 АТ-1, ВДТ-1, ОСШ 110 кВ С отключением ОВ 110 С выводом из работы ДЗТ АТ-1, КС3-220 (МТЗ, ТЭОП, ТЭНП) АТ-1, КС3-110 (ТЭНП) АТ-1, ГЗ АТ-1, ГЗ ВДТ-1, ДЗО-10 АТ-1, РЗА ввода 10 кВ, Схема охлаждения, РШ, РЗА ВДТ-1. ТР АТ-1 с заменой вводов с АГ=3 дня ТР ВДТ-1, ТО и диагностика с АГ=4ч Профоснашивание ТТ с АГ=2ч Профоснашивание РЗА с АГ=1ч Усиление срока вывода в ремонт в связи с заменой вводов 220 кВ Лип. 110 кВ		
Утверждена на своем уровне	Измененная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	23.09.20	14.10.20	22 дн	23.09.20	16.10.20	24 дн	Профоснашивание АУВ В 220 АТ-1, техническое обслуживание ТТ 220 АТ-1 Профоснашивание ТТ 220 АТ-1 Распиновка, диагностика ТТ 220 АТ-1	с отключением	04:00			С отключением и заземлением В 220 АТ-1 АТ-1 в режиме 110/10 кВ С выводом из работы АУВ В 220 АТ-1 Профоснашивание РЗА с АГ=20мин Профоснашивание ТТ 220 АТ-1 с АГ=2ч ТО и диагностика с АГ=4ч Приморское РДУ. Предложение оформлено некорректно. В графике сентябре предложение утверждено с 30.09-16.10.2020. По информации субъекта в рабочем порядке (Касьяненко А.В., Тетюра С.Ю.) коллективная, смена, замена плановая на 14.10.2020. С включением в работу АУВ В 220 АТ-1		
Утверждена на своем уровне	Измененная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	23.09.20	14.10.20	22 дн	23.09.20	16.10.20	24 дн	Техническое обслуживание РТ 110 АТ-1, ТТ 110 АТ-1 Профоснашивание ТТ 110 АТ-1. Распиновка, диагностика ТТ 110 АТ-1. Профоснашивание АУВ В 110 АТ-1.	с отключением	04:00			С отключением и заземлением В 110 АТ-1, АТ-1 С выводом из работы АУВ В 110 АТ-1 Профоснашивание РЗА с АГ=1ч Профоснашивание ТТ 110 АТ-1 с АГ=2ч ТО и диагностика с АГ=4ч Приморское РДУ. Предложение оформлено некорректно. В графике сентябре предложение утверждено с 30.09-16.10.2020. По информации субъекта в рабочем порядке (Касьяненко А.В., Тетюра С.Ю.) корректировка срока выполнения ремонта на 14.10.2020. С включением в работу АУВ В 110 АТ-1	не в транзите	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Береговая-2 – Тоназ – Новый мир	Нет	ЗРР	02.10.20	02.10.20	1 дн	02.10.20	02.10.20	1 дн	Техническое обслуживание с распиновкой, диагностика ТТ 110 Тон-Н.Мир	без отключения	02:00			С отключением и заземлением В 110 Тон-Н.Мир. С отключением ВЛ 110 кВ Береговая 2 - Тоназ - Новый мир на ПС 220 кВ Береговая-2		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	01.10.20	01.10.20	1 дн	01.10.20	01.10.20	1 дн	Техническое обслуживание с распиновкой, диагностика ТТ 110 СВ, изменение уставок КС3 СВ 110 и АУВ и УРОВ СВ 110	с отключением	02:00			С отключением КС3 СВ 110 и АУВ и УРОВ СВ 110 С отключением и заземлением СВ 110 АГ 01:00 для РЗА		
Утверждена на своем уровне	Измененная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ТР	05.10.20	06.10.20	2 дн	06.10.20	07.10.20	2 дн	Замена измерительных выводов на вводах 110 кВ АТ-1. Распиновка и диагностика АТ-1. Устранение дефектов.	с отключением	08:00			С отключением и заземлением АТ-1. С отключением В 110 АТ-1 Замена измерительных выводов на вводах 110 кВ АТ-1 с АГ=8ч Распиновка и диагностика АТ-1, устранение дефектов с АГ=4ч		
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да, срок ремонта изменен	ТР	07.10.20	16.10.20	10 дн	-	-	-	Текущий ремонт АТ-2, ТР-2, ТР 6 АТ-2, РТН 6 АТ-2, Р-2-6, техническое обслуживание, диагностика ТН-6 АТ-2. Распиновка, диагностика АТ-2, Р-2-6, ТТ-110 АТ-2, ТН-6 АТ-2 Отбор проб масла ТТ-220 АТ-2	с отключением	04:00			Работы выполнены в сентябре ДЗ№8246		
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 АТ-2	Нет	ТР	07.10.20	16.10.20	10 дн	-	-	-	Распиновка, диагностика ТТ-110 АТ-2,	с отключением	04:00			Инициатива субъекта (в рабочем порядке ПМЭС Тетюра С.Ю.) подана излишне, работы проводиться не будут.	Отключить и заземлить В 110 АТ-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Да	ТР	07.10.20	08.10.20	2 дн	07.10.20	08.10.20	2 дн	Текущий ремонт ТН 110 ОСШ, ОСШ 110 - осмотр линейной арматуры, замена дефектных линейных изоляторов. Замена дефектных аппаратных замыков. Техническое обслуживание с распиновкой и диагностикой. ТТ 110 ОВ в ст. ОСШ, ТТ 110 ОВ в ст. В., техническое обслуживание привода ОВ 110, подключение и опробование кабельных связей отключения от ДЗШ ОВ 110.	с отключением	03:00			С отключением и заземлением ОСШ 110, ОВ 110. С отключением 2С 110, СВ 110. В 110 ВТЭЦ-1, В 110 Т-2, В 110 АТ-2; С отключением КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с оттайкой на ПС 1Р/г на ПС 220 кВ Волна; ВПр ТН 110 2С, Т-2; АТ-2 в режиме 220/6 кВ. ТР с АГ=3ч ВПр для ОСШ 110 на время подключения и опробования от ДЗШ ОВ 110. с АГ=1ч		
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Нет	ЗРР	05.10.20	09.10.20	5 дн	-	-	-	Режим работы 220/6 кВ в связи с отключением В 110 АТ-2 для подключения и опробование кабельных связей отключения от ДЗШ В 110 АТ-2, демонтажа ПТТ	без отключения	01:00			Приморское РДУ СРЗА. Отказать вывод 2С 110 из-за возможности угрозы жизни и здоровью людей, повреждения оборудования (присутствует риск незавершения комплекса работ по вводу новой ДЗШ 220). Работы заверить в графике ноября 2020.	С отключением и разборкой схемы В 110 АТ-2 С отключением 2С 110, СВ 110, В 110 ВТЭЦ-1, В 110 Т-2 С отключением КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с оттайкой на ПС 1Р/г на ПС 220 кВ Волна ВПр ТН 110 2С, Т-2 АТ-2 в режиме 220/6 кВ без отключения (не в транзите) ПТТ (промежуточные ТТ)	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Нет	ВПр	05.10.20	09.10.20	5 дн	-	-	-	Подключение и опробование кабельных связей, отключения от ДЗШ В 110 АТ-2, В 110 ВТЭЦ-1, В 110 Т-2, ОВ 110. Демонтаж ПТТ (промежуточных ТТ)	с отключением	05:00			Приморское РДУ СРЗА. Отказать вывод 2С 110 из-за возможности угрозы жизни и здоровью людей, повреждения оборудования (присутствует риск незавершения комплекса работ по вводу новой ДЗШ 220). Работы заверить в графике ноября 2020.	С отключением и разборкой схемы В 110 ВТЭЦ-1, В 110 Т-2, В 110 АТ-2, ОВ 110 С отключением 2С 110, СВ 110, В 110 ВТЭЦ-1, В 110 Т-2, В 110 АТ-2; С отключением КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с оттайкой на ПС 1Р/г на ПС 220 кВ Волна ВПр ТН 110 2С, Т-2, ОСШ 110 АТ-2 в режиме 220/6 кВ АГ 02:00 для ТО и диагностики Приморское РДУ СРЗА. Отказать вывод 2С 110 из-за возможности угрозы жизни и здоровью людей, повреждения оборудования (присутствует риск незавершения комплекса работ по вводу новой ДЗШ 220). Работы заверить в графике ноября 2020.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	05.10.20	09.10.20	5 дн	07.10.20	08.10.20	2 дн	Техническое обслуживание с распиновкой и диагностика ТТ 110 ОВ в ст. ОСШ, ТТ 110 ОВ в ст. В. Техническое обслуживание привода ОВ 110. Подключение и опробование кабельных связей, отключения от ДЗШ ОВ 110. Демонтаж ПТТ (промежуточных ТТ)	с отключением	05:00			С отключением и заземлением ОВ 110 С отключением 2С 110, СВ 110, В 110 ВТЭЦ-1, В 110 Т-2, В 110 АТ-2 С отключением КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с оттайкой на ПС 1Р/г на ПС 220 кВ Волна ВПр ТН 110 2С, Т-2, ОСШ 110 АТ-2 в режиме 220/6 кВ АГ 02:00 для ТО и диагностики Приморское РДУ СРЗА. Отказать вывод 2С 110 из-за возможности угрозы жизни и здоровью людей, повреждения оборудования (присутствует риск незавершения комплекса работ по вводу новой ДЗШ 220). Работы заверить в графике ноября 2020.		
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с оттайкой на ПС 1Р/г	Нет	ЗРР	05.10.20	09.10.20	5 дн	-	-	-	Режим работы ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 - ПС 110 кВ 1Р/г в связи с отключением В 110 ВТЭЦ-1 для подключения и опробование кабельных связей отключения от ДЗШ В 110 ВТЭЦ-1, демонтажа ПТТ (промежуточных ТТ)	без отключения	05:00			Приморское РДУ СРЗА. Отказать вывод 2С 110 из-за возможности угрозы жизни и здоровью людей, повреждения оборудования (присутствует риск незавершения комплекса работ по вводу новой ДЗШ 220). Работы заверить в графике ноября 2020.	С отключением и разборкой схемы В 110 ВТЭЦ-1 С отключением 2С 110, СВ 110, В 110 Т-2, В 110 АТ-2 С отключением КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с оттайкой на ПС 1Р/г на ПС 220 кВ Волна ВПр ТН 110 2С, Т-2 АТ-2 в режиме 220/6 кВ без отключения (не в транзите)	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВТЭЦ-1	Нет	ВПр	05.10.20	09.10.20	5 дн	-	-	-	Подключение и опробование кабельных связей, отключения от ДЗШ В 110 АТ-2 демонтаж ПТТ (промежуточных ТТ)	с отключением	05:00			Приморское РДУ СРЗА. Отказать вывод 2С 110 из-за возможности угрозы жизни и здоровью людей, повреждения оборудования (присутствует риск незавершения комплекса работ по вводу новой ДЗШ 220). Работы заверить в графике ноября 2020.	С отключением и разборкой схемы В 110 ВТЭЦ-1 С отключением 2С 110, СВ 110, В 110 Т-2, В 110 АТ-2 С отключением КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с оттайкой на ПС 1Р/г на ПС 220 кВ Волна ВПр ТН 110 2С, Т-2 АТ-2 в режиме 220/6 кВ	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 АТ-2	Нет	ВПр	05.10.20	09.10.20	5 дн	-	-	-	Подключение и опробование кабельных связей, отключения от ДЗШ В 110 АТ-2 демонтаж ПТТ (промежуточных ТТ)	с отключением	05:00			Приморское РДУ СРЗА. Отказать вывод 2С 110 из-за возможности угрозы жизни и здоровью людей, повреждения оборудования (присутствует риск незавершения комплекса работ по вводу новой ДЗШ 220). Работы заверить в графике ноября 2020.	С отключением и разборкой схемы В 110 АТ-2 С отключением 2С 110, СВ 110, В 110 ВТЭЦ-1, В 110 Т-2 С отключением КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с оттайкой на ПС 1Р/г на ПС 220 кВ Волна ВПр ТН 110 2С, Т-2 АТ-2 в режиме 220/6 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №2	Да	ВПр	05.10.20	06.10.20	2 дн	05.10.20	06.10.20	2 дн	Технический контроль. ДЗЛ и КС3 (ШЭ2607091) КВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №2, КС3 (ШЭ2607021) КВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №2, АУВ и УРОВ (ШЭ2607 019) В 110 А №2.	без отключения	01:00			С выводом из работы ДЗЛ и КС3 (ШЭ2607091) КВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №2, КС3 (ШЭ2607021) КВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №2, АУВ и УРОВ (ШЭ2607 019) В 110 А №2. С отключением КВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №2 на ПС 220 кВ Зелёный угол С отключением и разборкой схемы В 110 А №2	не в транзите	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Финанс ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Горностай	Да	ВПр	07.10.20	08.10.20	2 дн	07.10.20	08.10.20	2 дн	Технический контроль. ДЗЛ и КС3 (ШЭ2607092) ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Горностай, КС3 (ШЭ2607021) ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Горностай, АУВ и УРОВ (ШЭ2607 019) В 110 Горностай	с отключением	01:00			С выводом из работы ДЗЛ и КС3 (ШЭ2607092) ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Горностай, КС3 (ШЭ2607021) ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Горностай, АУВ и УРОВ (ШЭ2607 019) В 110 Горностай С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Горностай на ПС 220 кВ Зелёный угол С отключением и разборкой схемы В 110 Горностай		

