

Утверждаю
 Первый заместитель директора - главный диспетчер
 Филиала ОАО «СО ЕЭС» Приморское РДУ
 Д.Г. Петухов
 "26" августа 2015г.

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Приморского РДУ на сентябрь 2015 года.

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
ДГК																				
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	8Т	Да	ТР	17.07.15	14.09.15	60 дн	17.07.15	14.09.15	60 дн	К.Р. и диагностика металла ТГ № 8, К.Р. МВ-220 8Т, Т.Р. 8Т.	с отключением	ВЗ				
Снятая	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел	Нет	ВПр	-	-	-	-	-	-	ТР МВ 110 ВЛ Промузел (замена ВВ в связи утечки масла в бак при низких температурах)	с отключением	ВЗ	Отказ в заявке		До 04.09.2015 с отключением ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел. С 4.09.2015 включить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузел через ШСМВ-110 на 2СШ 110. 21.09.2015 ВПр ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузел для перевода на МВ 110 ВЛ Промузел	
Снятая	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ Промузел	Да, срок ремонта изменен	ТР	-	-	-	-	-	-	ТР МВ 110 ВЛ Промузел (замена ВВ в связи утечки масла в бак при низких температурах)	с отключением	ВЗ	Отказ в заявке		До 04.09.2015 с отключением ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел. С 4.09.2015 включить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузел через ШСМВ-110 на 2СШ 110. 21.09.2015 ВПр ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузел для перевода на МВ 110 ВЛ Промузел	
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 220 кВ	ШОВ-220	Да	ТР	07.09.15	14.09.15	8 дн	07.09.15	14.09.15	8 дн	Т.Р.ШОВ-220. С откл. ШОВ-220, РШ-1-220 ШОВ, РШ-2-220 ШОВ, ОСШ 220 кВ, ТН-220 ОСШ	с отключением	12:00				
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Нет	ВПр	07.09.15	14.09.15	8 дн	07.09.15	14.09.15	8 дн	ВПр по причине ТР ШОВ-220	с отключением	12:00				
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1	Нет	ВПр	07.09.15	11.09.15	5 дн	07.09.2015	11.09.15	5 дн	В. Пр. на время Т.Р. МВ 110 ВЛ Уссурийск-1	с отключением	12:00				
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-220 ОСШ	Нет	ВПр	07.09.15	14.09.15	8 дн	07.09.15	14.09.15	8 дн	ВПр по причине ТР ШОВ-220	с отключением	12:00				
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ Уссурийск-1	Да	ТР	07.09.15	11.09.15	5 дн	07.09.15	11.09.15	5 дн	Т.Р. МВ 110 ВЛ Уссурийск-1. С откл. МВ 110 ВЛ Уссурийск-1, РШ-2-110 ВЛ Уссурийск-1, РЛ 110 ВЛ Уссурийск-1	с отключением	12:00				
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 220 кВ	ШОВ-220	Да	КР	14.09.15	14.09.15	1 дн	14.09.15	14.09.15	1 дн	К.р. РШ 220 ШОВ. С откл ОСШ 220 кВ, ШОВ-220. ВПр ТН 220 ОСШ.	с отключением	12:00				
Измененная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Да, срок ремонта изменен	КР	14.09.15	27.09.15	14 дн	14.09.15	04.10.15	21 дн	Т.р. ТН-220 ОСШ, К.р. ОСШ 220 кВ: РШ 220 ШОВ; РШ-2-220 ТН ОСШ; РШ ОСШ 220 КВ/Л Аэропорт, РШ ОСШ 220 ВЛ ВТЭЦ-2, РШ ОСШ 220 ВЛ Береговая-2.	с отключением	12:00				
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-220 ОСШ	Да	ТР	14.09.15	27.09.15	14 дн	14.09.15	27.09.15	14 дн	Т.р. ТН-220 ОСШ, К.р. РШ-2-220 ТН ОСШ. С откл. РШ-2-220 ТН ОСШ и ОСШ 220 кВ. ВПр ШОВ-220.	с отключением	12:00			заявка снятая с заявкой на ВПр по причине ТР ШОВ-220	
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2 СШ 110 кВ	Да, срок ремонта изменен	ТР	15.09.15	28.09.15	14 дн	15.09.15	28.09.15	14 дн	Т.р. ТН-110 2 СШ, РШ-2-110 ТН 110 2 СШ, ОПН-110 2 СШ с откл РШ-2-110 ТН 110 2 СШ. С переводом присоединений на 1СШ 110 кВ	с отключением	12:00			снятая заявка с заявкой на ВПр 2 СШ 110 кВ в связи с ТР МВ 110 ВЛ Промузел (с заменой высоковольтных вводов)	
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН-110 2 СШ	Да, срок ремонта изменен	ТР	15.09.15	28.09.15	14 дн	15.09.15	28.09.15	14 дн	Т.р. ТН-110 2 СШ, РШ-2-110 ТН 110 2 СШ, ОПН-110 2 СШ с откл РШ-2-110 ТН 110 2 СШ,	с отключением	12:00			снятая заявка с заявкой на ВПр ТН 110 2 СШ в связи с ТР МВ 110 ВЛ Промузел (с заменой высоковольтных вводов)	
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Да, срок ремонта изменен	ТР	15.09.15	28.09.15	14 дн	15.09.15	28.09.15	14 дн	Т.Р.ШСМВ-110 С откл. и заземл ШСМВ-110,	с отключением	12:00				
Измененная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2	Да, срок ремонта изменен	ВПр	17.09.15	18.09.15	2 дн	24.09.15	25.09.15	2 дн	В пр для К.р. РШ ОСШ 220 ВЛ ВТЭЦ-2 с откл и заземлением ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2.	с отключением	12:00				
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел	Нет	ВПр	24.09.15	28.09.15	5 дн	24.09.15	28.09.15	5 дн	ВПр ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел на Артемовской ТЭЦ на время ТР МВ 110 ВЛ Промузел (с заменой высоковольтных вводов) с откл. ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел	с отключением	ВЗ			ВПр на время подключения шунтирующих шлейфов для перевода ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузел через ШСМВ-110. Отключить 2 СШ 110 кВ, с периферийной их присоединений на 1СШ 110 кВ 28.09.2015	

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ Промузел	Нет	ТР	24.09.15	12.10.15	19 дн	24.09.15	12.10.15	19 дн	ТР МВ 110 ВЛ Промузел (замена ВВ в связи утечки масла в бак при низких температурах)	с отключением	ВЗ			До 28.09.2015 с отключением и заземл ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел. С 28.09.2015 включить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузел через ШСМВ-110 на 2СШ 110 кВ.	
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2 СШ 110 кВ	Нет	ВПр	28.09.15	28.09.15	1 дн	28.09.15	28.09.15	1 дн	ВПр 2 СШ 110 кВ на время вывода из схемы МВ 110 ВЛ Промузел, с подключением шунтирующих шлейфов для перевода ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузел через ШСМВ-110. Отключить 2 СШ 110 кВ, с перефиксацией всех присоединений на 1СШ 110 кВ.	с отключением	03:00				
Измененная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Береговая - 2	Да, срок ремонта изменен	ВПр	22.09.15	23.09.15	2 дн	29.09.15	30.09.15	2 дн	В пр для К.р.РШ ОСШ 220 ВЛ Береговая-2 с откл. и заземлением ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Береговая - 2.	с отключением	12:00				
Измененная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2 СШ 110 кВ	Нет	ЗРР	28.09.15	12.10.15	15 дн	02.10.15	12.10.15	11 дн	включить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузел через ШСМВ-110 на 2СШ 110 кВ на время ТР МВ 110 ВЛ Промузел (с заменой высоковольтных вводов) . С переводом присоединений 2СШ 110 кВ на 1СШ 110 кВ	с отключением	ВЗ		Присоединения 2СШ 110 кВ на 1СШ 110 кВ.		
Измененная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел	Нет	ЗРР	28.09.15	12.10.15	15 дн	02.10.15	12.10.15	11 дн	На время ТР МВ 110 ВЛ Промузел (с заменой высоковольтных вводов) включение по ремонтной схеме через ШСМВ-110	с отключением	ВЗ				
Измененная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН-110 2 СШ	Нет	ВПр	28.09.15	28.09.15	1 дн	02.10.15	02.10.15	1 дн	ВПр на время подключения шунтирующих шлейфов для перевода ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузел через ШСМВ-110. Отключить 2 СШ 110 кВ, с перефиксацией всех присоединений на 1СШ 110 кВ. ТР МВ 110 ВЛ Промузел (с заменой высоковольтных вводов)	с отключением	ВЗ				
Измененная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Нет	ЗРР	28.09.15	12.10.15	15 дн	02.10.15	12.10.15	11 дн	включить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузел через ШСМВ-110 на 2СШ 110 кВ на время ТР МВ 110 ВЛ Промузел (с заменой высоковольтных вводов) . С отключением ШСМВ-110 на время подключения шунтирующих шлейфов для перевода ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузел через ШСМВ-110. Отключить 2 СШ 110 кВ, с перефиксацией всех присоединений на 1СШ 110 кВ.	с отключением	ВЗ				
Измененная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 220 кВ	КВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ-Аэропорт	Да, срок ремонта изменен	ВПр	24.09.15	25.09.15	2 дн	03.10.15	04.10.15	2 дн	В пр для К.р. РШ ОСШ 220 КВЛ Аэропорт. ХАЙРУЛИНА правила наименования и усл произв работ, примечания	с отключением	12:00		В Оперативных указаниях, в соответствии с п.5.12 Положения ЛЭП под наведенным напряжением	под наведенным напряжением	
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / АТ,Т 110 кВ	Т-3	Да, срок ремонта изменен	ТР	23.07.15	15.10.15	85 дн	23.07.15	15.10.15	85 дн	Т.р. Т-3, ТСН-3, РТ 110 Т-3 отк. МВ 110 Т-3, РТ, РШ 1СШ 110 Т-3,РШ 2СШ 110 Т-3, РШ ОСШ 110 Т-3	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	Т-5	Да	ТР	01.09.15	14.09.15	14 дн	01.09.15	14.09.15	14 дн	Т.р. МВ 220 Т-5, РТ 220 Т-5, Т-5, ТСН-5А, ТСН-5Б откл. МВ 220 Т-5, РТ 220 Т-5,РШ 1СШ 220 Т-5,РШ 2СШ 220 Т-5 ,РШ ОСШ 220 Т-5	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 220 кВ	КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Зелёный угол	Да	ВПр	07.09.15	11.09.15	5 дн	07.09.15	11.09.15	5 дн	ВПр КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Зелёный угол в связи с Т.р. В 220 КВЛ ВТЭЦ2-3У, и ТР РЛ 220 КВЛ ВТЭЦ2-3У. откл и заземл КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Зелёный угол. Откл РШ ОСШ 220 КВЛ ВТЭЦ2-3У.	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 КВЛ ВТЭЦ2-3У	Нет	ТР	07.09.15	11.09.15	5 дн	07.09.15	11.09.15	5 дн	Т.р. В 220 КВЛ ВТЭЦ2-3У и РЛ 220 КВЛ ВТЭЦ2-3У.	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Нет	ВПр	21.09.15	25.09.15	5 дн	21.09.15	25.09.15	5 дн	ВПр ОСШ 220 кВ на время ТР ШОВ 220	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН ОСШ 220	Нет	ВПр	21.09.15	25.09.15	5 дн	21.09.15	25.09.15	5 дн	ВПр ТН ОСШ 220 на время ТР ШОВ 220	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	ШОВ 220	Да	ТР	21.09.15	25.09.15	5 дн	21.09.15	25.09.15	5 дн	ТР ШОВ 220, ТТ откл. ШОВ 220, РШ 2СШ 220 ШОВ, РЩД 220 ШОВ.	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 110 кВ	Т-2	Да, срок ремонта изменен	ТР	16.08.15	06.09.15	22 дн	16.08.15	06.09.15	22 дн	текущий ремонт Т-2, ТСН-2, оборудование БО №2, ЭВ-110кВ Т-2.	с отключением	ВЗ				
Снятая	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 110 кВ	Т-2	Да	ТР	-	-	-	-	-	-	текущий ремонт Т-2, ТСН-2, оборудование БО, ВГТ-110 Т-2. Откл РГ, МВ, РШ 1,2 СШ-110кВ. АГ- время заявки	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да	ТР	07.09.15	18.09.15	12 дн	07.09.15	18.09.15	12 дн	текущий ремонт АТ-1, ВТД-1, МВ-110 кВ АТ-1, капитальный ремонт РТ 220 АТ-1. Откл АТ-1, МВ-110 кВ АТ-2, РТ 220 АТ-1, РШ 110 Ис.ш АТ-1	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Нет	ВПр	08.09.15	09.09.15	2 дн	08.09.15	09.09.15	2 дн	ВПр ШСМВ-110 на время КР I СШ-110. Совместно с заявкой на I СШ-110	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	I СШ-110	Да	КР	08.09.15	09.09.15	2 дн	08.09.15	09.09.15	2 дн	капитальный ремонт РШ 110 Ис.ш АТ-1. Откл I СШ-110, АТ-1, РШ 110 Ис.ш АТ-1, с переводом всех присоединений зафиксированные за I СШ-110 на II СШ-110.ВПр ШСМВ-110	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН I с.ш.110кВ	Нет	ВПр	08.09.15	09.09.15	2 дн	08.09.15	09.09.15	2 дн	ВПр ТН I с.ш. 110кВ на время капитального ремонта РШ 110 Ис.ш АТ-1.	с отключением	08:00				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Нет	ВПр	10.09.15	11.09.15	2 дн	10.09.15	11.09.15	2 дн	ВПр ШСМВ-110 на время КР П СШ-110. Совместно с заявкой на П СШ-110	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ПСШ-110	Да	КР	10.09.15	11.09.15	2 дн	10.09.15	11.09.15	2 дн	капитальный ремонт капитальный ремонт РШ 110 Пс.ш АТ-1. Откл ПСШ-110, АТ-1, РШ 110 Пс.ш АТ-1, с переводом всех присоединений, зафиксированных за ПСШ-110 на ПСШ-110.	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН П с.ш.110кВ	Нет	ВПр	10.09.15	11.09.15	2 дн	10.09.15	11.09.15	2 дн	ВПр ТН П с.ш. 110кВ на время капитального ремонта РШ 110 Пс.ш АТ-1.	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Находка/т	Нет	ВПр	17.09.15	18.09.15	2 дн	17.09.15	18.09.15	2 дн	ТР МВ-110 кВ ВЛ Находка/т	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Да	КР	22.09.15	01.10.15	10 дн	22.09.15	01.10.15	10 дн	К.Р. ШСМВ-110, с откл ШСМВ-110	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ПСШ-110	Нет	ЗРР	22.09.15	01.10.15	10 дн	22.09.15	01.10.15	10 дн	ЗРР П СШ-110 в связи с К.Р. ШСМВ-110. С откл ШСМВ-110	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ПСШ-110	Нет	ЗРР	22.09.15	01.10.15	10 дн	22.09.15	01.10.15	10 дн	ЗРР П СШ-110 в связи с К.Р. ШСМВ-110. С откл ШСМВ-110	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	4АТ	Да	ТР	03.08.15	06.09.15	35 дн	03.08.15	06.09.15	35 дн	ТР 4АТ и ТР МВ 110 4АТ, Рг 110 4АТ и Рох 110 4АТ. ТР МВ 220 4АТ, Рг 220 4АТ и Рох 220 4АТ. Отключить и заземлить 4АТ, МВ 110 4АТ, МВ 220 4АТ.	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ 110	Да	СР	24.08.15	23.09.15	31 дн	24.08.15	23.09.15	31 дн	СР ШСМВ 110. Отключить и заземлить ШСМВ 110.	с отключением	1				
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 110 кВ	1Т	Да	ТР	01.09.15	25.09.15	25 дн	01.09.15	25.09.15	25 дн	ТР 1Т и Т/О МВ 110 1Т, Рг 110 1Т,Рох 110 1Т. Отключить и заземлить 1Т.	с отключением	ВЗ			КИМ ЗАЯВИЛ АГ ВЗ И ОТКАЗАЛСЯ ОТ Рох 110, поэтому убрали Рох 110 и поправили АГ с 04:00 до ВЗ ХАЙРУЛИНА	
Перенесенная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС - Бикин	Да, срок ремонта изменен	ВПр	14.09.15	18.09.15	5 дн	14.09.15	18.09.15	5 дн	ТР ТР МВ 110 ВЛ Бикин и ТТ 110 ВЛ Бикин.	с отключением	06:00			ЛЭП под наведенным напряжением в Оперативных указаниях прописать с включением Рз Рз 110 в ст. ВЛ Бикин и установкой ПЗ на время производства работ по ТР ТТ 110 ВЛ Бикин либо без установки ПЗ Рз ИЗ СОДЕРЖАНИЯ УБРАЛА Рох 110 ВЛ Бикин, т.к. КИМ ПОЯСНИЛ ЧТО Рох 110 ВЛ Бикин не будут брать. ХАЙРУЛИНА Ремонт перенесен по согласованию с собственником (Ким А.И.) на сентябрь (14-18.09 2015) из-за невозможности совмещения с работами на 4АТ Приморской ГРЭС.	под наведенным напряжением
Перенесенная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Нет	ВПр	14.09.15	18.09.15	5 дн	14.09.15	18.09.15	5 дн	ТР Рох 110 ВЛ Бикин -ОТКАЗ КИМ А И НУЖНО СНЯТЬ (ХАЙРУЛИНА)	с отключением	06:00			Ремонт перенесен по согласованию с собственником (Ким А.И.) на сентябрь (14-18.09 2015) из-за невозможности совмещения с работами на 4АТ Приморской ГРЭС. НЕ НУЖНА ЭТА ЗАЯВКА, ТАК КАК КИМ ОТКАЗАЛСЯ ОТ Рох 110 ВЛ Бикин	
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Нет	ТР	14.09.15	18.09.15	5 дн	14.09.15	18.09.15	5 дн	ТР Рох 110 ВЛ Бикин ОТКАЗ КИМ А И , НУЖНО СНЯТЬ (ХАЙРУЛИНА)	с отключением	06:00			Ремонт перенесен по согласованию с собственником (Ким А.И.) на сентябрь (14-18.09 2015) из-за невозможности совмещения с работами на 4АТ Приморской ГРЭС. НЕ НУЖНА ЭТА ЗАЯВКА, ТАК КАК КИМ ОТКАЗАЛСЯ ОТ Рох 110 ВЛ Бикин	
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ Бикин	Нет	ТР	14.09.15	18.09.15	5 дн	14.09.15	18.09.15	5 дн	ТР МВ 110 ВЛ Бикин.	с отключением	06:00			Ремонт перенесен по согласованию с собственником (Ким А.И.) на сентябрь (14-18.09 2015) из-за невозможности совмещения с работами на 4АТ Приморской ГРЭС.	
Измененная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	7АТ	Да, срок ремонта изменен	ТР	07.09.15	02.10.15	26 дн	21.09.15	14.10.15	24 дн	ТР 7АТ и Т/О МВ 220 7АТ, Рг 220 7АТ, Рох 220 7АТ. Отключить и заземлить 7АТ.	с отключением	16:00			КИМ ЗАЯВИЛ АГ 16:00, поправили с 04:00 на 16:00 Хайрулина	
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Да	ТР	24.09.15	26.09.15	3 дн	24.09.15	26.09.15	3 дн	ТО ОМВ 110.	с отключением	04:00				
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Да	ТР	24.09.15	26.09.15	3 дн	24.09.15	26.09.15	3 дн	ТО ОМВ 110, Рох ОМВ 110, ТН ОСШ 110	с отключением	04:00				
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	ОМВ 220	Да	ТР	28.09.15	30.09.15	3 дн	28.09.15	30.09.15	3 дн	ТР ОМВ 220	с отключением	06:00				
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Нет	ТР	28.09.15	30.09.15	3 дн	28.09.15	30.09.15	3 дн	ТР ОМВ 220 ТО Рох 220 ОМВ 220, ТН ОСШ 220 и Рох 220 7АТ	с отключением	06:00			ДОБАВЛЕНА ХАЙРУЛИНОЙ НА ОСНОВАНИИ ГРАФИКА КИМ А И	
ДРСК																				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Прогресс	Да	КР	24.08.15	04.09.15	12 дн	24.08.15	04.09.15	12 дн	КР, замена фарфоровой изоляции	с отключением	01:30				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	Да, срок ремонта изменен	ТР	26.08.15	18.09.15	24 дн	26.08.15	08.09.15	14 дн	КР, замена изоляции.	с отключением	01:30				
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Океан - Муравейка	Да	ТР	31.08.15	04.09.15	5 дн	-	-	-	Обрезка ОСД и ТР РК 110 КВЛ Ок - Мур	с отключением	08:00	Отказать из-за продолжения реконструкции ПС 110 кВ А и проведения Восточного форума			

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел	Да	ТР	31.08.15	04.09.15	5 дн	-	-	-	ТР, обрезка ОСД, ревизия болтовых соединений шлефов.	с отключением	02:00	Отказать из-за продолжения реконструкции ПС 110 кВ А и проведения Восточного форума		При совмещении ремонтов при условии организации безопасного выполнения работ для ВЛ под наведенным U.	под наведенным напряжением
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Прогресс	Да	КР	01.09.15	30.11.15	91 дн	01.09.15	30.11.15	91 дн	КР. Чистка просеки ручная.	без отключения	ВЗ				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка	Да, срок ремонта изменен	КР	01.09.15	15.09.15	15 дн	01.09.15	13.09.15	13 дн	КР, замена изоляции, ТО, верховой осмотр с выемкой проводов, рубка угрожающих деревьев	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Находка/т	Да, срок ремонта изменен	КР	01.09.15	30.09.15	30 дн	01.09.15	30.09.15	30 дн	Чистка просеки. Без откл.	без отключения	ВЗ				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	Нет	ТР	01.09.15	30.09.15	30 дн	01.09.15	30.09.15	30 дн	КР, чистка просеки	без отключения	ВЗ				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ	Да, срок ремонта изменен	ТР	07.09.15	30.09.15	24 дн	07.09.15	30.09.15	24 дн	Верховой осмотр проводов и грозотроса. . Чистка просеки	без отключения	ВЗ				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т - Штыково	Нет	ТР	14.09.15	22.09.15	9 дн	14.09.15	22.09.15	9 дн	Верховой осмотр проводов и грозотроса. Проверка прочности фарфоровых изоляторов (штангой под напряжением). Без отключения. С выводом АПВ.	без отключения	ВЗ				под наведенным напряжением
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Находка/т	Нет	КР	14.09.15	25.09.15	12 дн	14.09.15	20.09.15	7 дн	КР, рубка ОСД, чистка просеки	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка	Да	КР	14.09.15	18.09.15	5 дн	14.09.15	18.09.15	5 дн	КР, замена изоляторов, замена ГВН	с отключением	02:00				с включением на ночь
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка	Да	КР	14.09.15	18.09.15	5 дн	14.09.15	18.09.15	5 дн	КР, чистка просеки, рубка ОСД, замена изоляции.	с отключением	02:00				с включением на ночь
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Подъяпольск - Новый мир	Нет	КР	15.09.15	17.09.15	3 дн	15.09.15	17.09.15	3 дн	КР, замена изоляторов ВЛ 110 кВ Подъяпольск - Новый мир.	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Береговая 2 - Топаз - Новый мир	Нет	КР	21.09.15	23.09.15	3 дн	21.09.15	23.09.15	3 дн	КР, замена изоляторов ВЛ 110 кВ Береговая 2 - Топаз - Новый мир.	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка	Да	КР	21.09.15	25.09.15	5 дн	21.09.15	25.09.15	5 дн	КР, чистка просеки, рубка ОСД, замена изоляции	с отключением	02:00				с включением на ночь
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка	Да	КР	21.09.15	25.09.15	5 дн	21.09.15	25.09.15	5 дн	КР, чистка просеки, рубка ОСД, замена изоляции	с отключением	02:00				с включением на ночь
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	Нет	ТР	25.09.15	30.09.15	6 дн	25.09.15	30.09.15	6 дн	КР, чистка просеки.	с отключением	01:00				
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Горностай - Океан	Да, срок ремонта изменен	ТР	26.09.15	02.10.15	7 дн	-	-	-	Обрезка ОСД, ревизия болтовых соединений на шлейфах	с отключением	02:00	Отказать из-за работ ППМЭС на ПС 220кВ Волна и по ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ-Береговая-2. Подать предложения на октябрь			под наведенным напряжением
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел	Нет	ТР	28.09.15	02.10.15	5 дн	28.09.15	02.10.15	5 дн	ТР, обрезка ОСД, ревизия болтовых соединений шлефов.	с отключением	02:00			При совмещении ремонтов при условии организации безопасного выполнения работ для ВЛ под наведенным U.	под наведенным напряжением
Исходная	РЖД	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Вокзальная/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т - Штыково	Нет	КР	07.09.15	07.09.15	1 дн	07.09.15	07.09.15	1 дн	Капитальный ремонт ЛР1-110, СР1-110, ТР1-110, ШРТН1-110, ЗРТ1-110.	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голубовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Восточная/т - Голубовка	Нет	ВПр	28.09.15	28.09.15	1 дн	28.09.15	28.09.15	1 дн	ВПр на период ТР ВЧЗ 110 ВЛ Вост/т - Голуб (ф В), устранения дефекта ТВК С откл и заземл ВЛ 110 кВ Восточная/т - Голубовка.	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка	Да, срок ремонта изменен	ВПр	01.09.15	04.09.15	4 дн	01.09.15	04.09.15	4 дн	ВПр на время ТР РЛ 110 ВЛ ПаГРЭС - Ек, КР Рпер 110 ВЛ ПаГРЭС - Ек, КР ТН 110 ВЛ ПаГРЭС - Ек с откл., ВЛ 110 Партизанская ГРЭС -Екатериновка (ВПр), пер 110 (КР), ВПр В 110 ВЛ ПаГРЭС–Ек	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	КР	01.09.15	04.09.15	4 дн	01.09.15	04.09.15	4 дн	ТР РЛ 110 ВЛ ПаГРЭС - Ек, КР Рпер 110 ВЛ ПаГРЭС - Ек. КР ТН 110 ВЛ ПаГРЭС - Ек с откл., ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС -Екатериновка (ВПр), пер 110 (КР).	с отключением	03:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ ПаГРЭС–Ек	Нет	ВПр	01.09.15	04.09.15	4 дн	01.09.15	04.09.15	4 дн	ВПр на время ТР РЛ 110 ВЛ ПаГРЭС-Ек.	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Да	КР	07.09.15	11.09.15	5 дн	07.09.15	11.09.15	5 дн	КР 2С 110 - РШ 110 ВЛ Ек -Уг, РС 110 2С, РТ 110 Т-2 С откл. 2С 110 (КР), СВ 110 (ВПр), с вкл пер 110.	с отключением	02:00				с включением ремонтной перемишки
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВКЛ	07.09.15	11.09.15	5 дн	07.09.15	11.09.15	5 дн	Включить пер 110 на время КР 2С 110.	без отключения	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	07.09.15	11.09.15	5 дн	07.09.15	11.09.15	5 дн	ВПр на время КР 2С 110.	с отключением	02:00				с включением ремонтной перемишки
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Да	КР	14.09.15	18.09.15	5 дн	14.09.15	18.09.15	5 дн	КР 1С 110: РШ 110 ВЛ ПаГРЭС - Ек, РС 110 1С, РТ 110 Т-1. С откл. 1С 110 (КР), СВ 110 (ВПр), с вкл. пер 110	с отключением	02:00				с включением ремонтной перемишки
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВКЛ	14.09.15	18.09.15	5 дн	14.09.15	18.09.15	5 дн	без разрыва транзита	без отключения	02:00				с включением ремонтной перемишки

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	14.09.15	18.09.15	5 дн	14.09.15	18.09.15	5 дн	ВПр на время КР 1С 110	с отключением	02:00				с включением ремонтной перемычки
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Екатериновка - Угольная	Да, срок ремонта изменен	ВПр	21.09.15	26.09.15	6 дн	-	-	-	КР РЛ 110 ВЛ Эк - Уг, КР Рпер 110 ВЛ Эк-Уг (КР). С откл и заземл ВЛ 110 кВ Екатериновка - Угольная, пер 110	с отключением	02:00	Отказать из-за работ ППМЭС на АТ-2 ПС 220кВ Широкая			
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	КР	21.09.15	26.09.15	6 дн	-	-	-	КР Рпер 110 ВЛ Эк-Уг. С откл и заземл пер 110.	с отключением	02:00	Отказать из-за работ ППМЭС на АТ-2 ПС 220кВ Широкая			
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Кролевец	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВКЛ	14.09.15	18.09.15	5 дн	14.09.15	18.09.15	5 дн	Включение в работу для ТВК СВ 110, РС 110 1С, РС 110 2С	без отключения	01:00				
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Липовцы	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая	Да	ЗРР	-	-	-	-	-	-	На период ТР В 110 ВЛ Лип-Пол, разрыв по ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая на ПС 110 кВ Липовцы	с отключением	ВЗ				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Липовцы	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	09.09.15	11.09.15	3 дн	09.09.15	09.09.15	1 дн	Профконтроль РЗА ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая и ТР В 110 ВЛ Лип-Пол. На время ТР В 110 ВЛ Лип-Пол разрыв по ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая на ПС 110 кВ Липовцы.	с отключением	04:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Липовцы	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Приозерная - Липовцы	Нет	ЗРР	10.09.15	11.09.15	2 дн	10.09.15	11.09.15	2 дн	ЗРР на период КР 1С 110 ПС 110 кВ Липовцы: РШ 110 Т-1 и РТ 110 Т-3 с заменой изоляции.	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Липовцы	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Да	КР	10.09.15	11.09.15	2 дн	10.09.15	11.09.15	2 дн	КР РШ 110 Т-1 и РТ 110 Т-3 с заменой изоляции. С откл 1С 110, ВПр СВ 110, ТН 110 1С. Разрыв по ВЛ 110 кВ Приозерная-Липовцы на ПС 110 кВ Липовцы.	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Липовцы	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	10.09.15	11.09.15	2 дн	10.09.15	11.09.15	2 дн	ВПр СВ 110 на период КР РШ 110 Т-1 и РТ 110 Т-3 с заменой изоляции .	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Липовцы	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 1С	Нет	ВПр	10.09.15	11.09.15	2 дн	10.09.15	11.09.15	2 дн	ВПр ТН 110 1С на время КР РШ 110 Т-2 и РТ 110 Т-3, замены изоляции	с отключением	02:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ М	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Сибирцево/т - М	Да, срок ремонта изменен	ВПр	09.09.15	11.09.15	3 дн	10.09.15	11.09.15	2 дн	КР РЛ 110 Сиб.т-М, профконтроль РЗА. Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Сибирцево/т - М на время КР РЛ 110 Сиб.т-М	с отключением	02:00				
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ М	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Сибирцево/т - М	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	ЗРР на период КР 1С 110. ЗАЧЕМ? ВЕДЬ ЕСТЬ УЖЕ НА ВПр для КР РЛ 110 Сиб.т-М, профконтроль РЗА	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ М	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Да	КР	10.09.15	11.09.15	2 дн	10.09.15	11.09.15	2 дн	КР 1С 110: РС 110 1С с заменой изоляции. С откл., зазем. 1С 110. Разрыв по ВЛ 110 кВ Сибирцево/т-М на ПС 110 кВ М. ВПр ТН 110 1С	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ М	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 1С	Нет	ВПр	10.09.15	11.09.15	2 дн	10.09.15	11.09.15	2 дн	ВПр на период КР РС 110 1С с заменой изоляции	с отключением	02:00				
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка/т - Находка	Нет	ВПр	29.09.15	29.09.15	1 дн	-	-	-	ВПр на период ТР РЛ 110 ВЛ Нах/т-Нах, высоковольтные испытания В 110 ВЛ Нах /т - Нах, РШ 110 1СШ ВЛ Находка /т.- Находка (регулировка привода), устранение дефекта ТВК. С откл. ВЛ 110 кВ Находка/т - Находка (ВПр), , 1СШ 110 (ТР), СВ 110 (ВПр), ТН 110 1СШ (ВПр)	с отключением	02:00	Отказать из-за работ на ВЛ 220 кВ АТЭЦ-Береговая-2			под наведенным напряжением
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ 110	Нет	ТР	29.09.15	29.09.15	1 дн	-	-	-	РШ 110 1СШ ВЛ Нах/т- Нах (регулировка привода), устранение дефекта ТВК.ТР РЛ 110 ВЛ Нах/т -Нах, высоковольтные испытания В 110 ВЛ Нах/т - Нах, С откл 1СШ 110. ВПр ТН 110 1СШ. ВПр ВЛ 110 кВ Находка/т-Находка. ВПр ШСВ 110. С переводом присоединений на 2СШ 110	с отключением	02:00	Отказать из-за работ ППМЭС на ПС 220кВ Волна и по ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ-Береговая-2. Подать предложения на октябрь			
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	ВПр	29.09.15	29.09.15	1 дн	-	-	-	ВПр на период регулировки привода, устранения дефекта ТВК РШ 110 1СШ ВЛ Нах/т- Нах, ТР РЛ 110 ВЛ Нах/т - Нах, высоковольтных испытаний В 110 ВЛ Нах/т - Нах,	с отключением	02:00	Отказать из-за работ ППМЭС на ПС 220кВ Волна и по ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ-Береговая-2. Подать предложения на октябрь			
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 1СШ	Нет	ВПр	29.09.15	29.09.15	1 дн	29.09.15	29.09.15	1 дн	ВПр на период ТР РЛ 110 ВПр для ТР ВЛ Находка / т. - Находка ст. линии, высоковольтные испытания В 110 ВЛ Находка /т - Находка, РШ 110 1СШ ВЛ Находка /т.- Находка (регулировка привода), устранение дефекта ТВК.	с отключением	02:00	Отказать из-за работ ППМЭС на ПС 220кВ Волна и по ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ-Береговая-2. Подать предложения на октябрь			
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110	Нет	КР	30.09.15	01.10.15	2 дн	30.09.15	01.10.15	2 дн	КР 2СШ 110: РШ 110 ОПН 2СШ, испытания ОПН 110 2СШ. С переводом всех присоединений на 1СШ 110.	с отключением	03:00				
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Океан	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ТР	01.09.15	04.09.15	4 дн	-	-	-	ТР пер 110: замена изоляции, ТР РК 110 КВЛ Ок - Мур. С откл.пер 110 (ТР), КВЛ 110 кВ Океан-Муравейка (ВПр).	с отключением	08:00	Отказать из-за продолжения реконструкции ПС 110 кВ А и проведения Восточного форума			

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Океан	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Горностай - Океан	Да	ВПр	21.09.15	25.09.15	5 дн	-	-	-	ВПр КВЛ 110 кВ Горностай - Океан на время ТР РК 110 КВЛ Горн - Ок, замена изоляции пер 110.	с отключением	08:00	Отказать из-за работ ППМЭС на ПС 220кВ Волна и по ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ-ВладивостокскаяТЭЦ-2. Подать предложения на октябрь.		Подана ошибочно	под наведенным напряжением
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Океан	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ТР	21.09.15	25.09.15	5 дн	-	-	-	ТР пер 110 : замена изоляции, ТР РК 110 КВЛ Горн - Ок С откл. пер 110 (ТР), КВЛ 110 кВ Горностай - Океан (ВПр)	с отключением	08:00	Отказать из-за работ ППМЭС на ПС 220кВ Волна и по ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ-ВладивостокскаяТЭЦ-2. Подать предложения на октябрь.		работать только на одном рабочем месте	под наведенным напряжением
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1	Нет	ЗРР	03.09.15	03.09.15	1 дн	08.09.15	08.09.15	1 дн	ЗРР на период отбора проб масла В 110 Яр – Павл-1. Разрыв на ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1 на ПС 110 кВ Павловка-1	с отключением	01:00			Информация о каналах связи и ТМ.	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Павловка-1	Нет	ЗРР	14.09.15	23.09.15	10 дн	14.09.15	18.09.15	5 дн	Разрыв по ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Павловка-1 на ПС 110 кВ Павловка-1 на время КР В 110 Усс-2 – Павл.1	с отключением	04:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 2ПС	Нет	ТР	10.09.15	10.09.15	1 дн	07.09.15	07.09.15	1 дн	ТР ТН 110 2ПС: отбор проб масла	с отключением	01:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 2В	Нет	ТР	08.09.15	08.09.15	1 дн	08.09.15	08.09.15	1 дн	ТР В 110 2В: отбор проб масла.	с отключением	01:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 4В	Нет	ТР	09.09.15	09.09.15	1 дн	09.09.15	09.09.15	1 дн	ТР В 110 4В: отбор проб масла.	с отключением	01:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Подьяпольск	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Подьяпольск - Новый мир	Нет	ВПр	01.09.15	05.09.15	5 дн	01.09.15	05.09.15	5 дн	ВПр на период КР и покраски порталов Рпер 110 ВЛ Подьяп - Н. мир , РЛ 110 ВЛ Подьяп - Н. мир	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Подьяпольск	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Да, срок ремонта изменен	КР	01.09.15	05.09.15	5 дн	01.09.15	05.09.15	5 дн	КР 1С 110: покраска порталов 1С 110, Рпер 110 ВЛ Подьяп - Н. мир , РЛ 110 ВЛ Подьяп - Н. мир , РС 110 1С, РШ 110 Т-1. С откл., зазем 1С 110, ВЛ 110 кВ Подьяпольск-Новый Мир (ВПр), пер 110 (КР), СВ 110 (ВПр).	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Подьяпольск	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	01.09.15	05.09.15	5 дн	01.09.15	05.09.15	5 дн	ВПр на период КР 1С 110 ПС Подьяпольск	с отключением	1				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Подьяпольск	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	КР	01.09.15	05.09.15	5 дн	01.09.15	05.09.15	5 дн	КР и покраска порталов 1С 110, Рпер 110 ВЛ Подьяп - Н. мир , РЛ 110 ВЛ Подьяп - Н. мир , РС 110 1С, РШ 110 Т-1. С откл пер 110, 1С 110. ВПр СВ 110	с отключением	1				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Подьяпольск	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Подьяпольск - 178Ф	Нет	ВПр	07.09.15	11.09.15	5 дн	07.09.15	11.09.15	5 дн	ВПр на период КР РЛ 110 ВЛ Подьяп - 178Ф, Рпер. 110 ВЛ Подьяп-178Ф на ПС 110 кВ Подьяпольск	с отключением	1				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Подьяпольск	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Да, срок ремонта изменен	КР	07.09.15	11.09.15	5 дн	07.09.15	11.09.15	5 дн	КР 2С: КР и покраска порталов 2С 110, Рпер. 110 ВЛ Подьяп-178Ф, РС 110 2С, РЛ 110 ВЛ Подьяп - 178Ф , РШ 110 Т-2. С откл., зазем. 2С 110, ВЛ 110 кВ Подьяпольск-178Ф (ВПр), пер 110 (КР), СВ 110 (ВПр)	с отключением	1				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Подьяпольск	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	07.09.15	11.09.15	5 дн	07.09.15	11.09.15	5 дн	ВПр на период КР 2С 110 ПС 110 кВ Подьяпольск	с отключением	1				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Подьяпольск	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	КР	07.09.15	11.09.15	5 дн	07.09.15	11.09.15	5 дн	КР и покраска порталов: 2С 110, Рпер. 110 ВЛ Подьяп-178Ф, РС 110 2С, РЛ 110 ВЛ Подьяп - 178Ф , РШ 110 Т-2. ВПр СВ 110. С откл пер 110, 2С 110	с отключением	1				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Подьяпольск	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	КР	14.09.15	18.09.15	5 дн	14.09.15	18.09.15	5 дн	КР СВ 110.	с отключением	ВЗ				с включением ремонтной перемычки
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Подьяпольск	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВКЛ	14.09.15	18.09.15	5 дн	14.09.15	18.09.15	5 дн	Вкл. в работу пер110 для КР СВ 110.	без отключения	ВЗ				
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Приозерная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	ВПр на период ТР 1С 110 ПС Приозерная	без отключения	02:00			ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Приозерная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Да	ТР	21.09.15	22.09.15	2 дн	21.09.15	22.09.15	2 дн	ТР 1С 110: ТН-110 кВ 1 С, ТТ 1С 110. С откл., зазем1С 110 (ТР), СВ 110 (ВПр), с вкл. Рем. Пер. 110.	с отключением	02:00				с включением ремонтной перемычки
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Приозерная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	21.09.15	22.09.15	2 дн	21.09.15	22.09.15	2 дн	ВПр на период ТР 1С 110 ПС 110 кВ Приозерная.	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Приозерная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	Рем. Пер. 110	Нет	ВКЛ	21.09.15	22.09.15	2 дн	21.09.15	22.09.15	2 дн	ВКЛ в работу на период ТР 1С 110 ПС 110 кВ Приозерная.	без отключения	02:00				
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Приозерная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Приозерная - Липовцы	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	ЗРР на период ТР 2С 110 ПС Приозерная	без отключения	02:00			ВЛ 110 кВ Приозерная - Липовцы	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Приозерная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Да	ТР	23.09.15	24.09.15	2 дн	23.09.15	24.09.15	2 дн	ТР 2С 110: ТН 110 2 С, ТТ 2С 110. С откл., зазем.2С 110 (ТР), СВ 110 (ВПр), с вкл. Рем. Пер. 110.	с отключением	02:00				с включением ремонтной перемычки
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Приозерная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	23.09.15	24.09.15	2 дн	23.09.15	24.09.15	2 дн	ВПр на период ТР 2С 110 ПС 110 кВ Приозерная.	с отключением	02:00				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Приозерная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	Рем. Пер. 110	Нет	ВКЛ	23.09.15	24.09.15	2 дн	23.09.15	24.09.15	2 дн	ВКЛ на период ТР 2С 110 ПС 110 кВ Приозерная.	без отключения	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Тереховка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВКЛ	30.09.15	30.09.15	1 дн	30.09.15	30.09.15	1 дн	Включение в работу для ТВК Рпер 110 ВЛ Усс-1 - Тер, Рпер 110 ВЛ Рд-2 - Тер, ТТ 110 пер С откл СВ 110	без отключения					
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Тереховка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	30.09.15	30.09.15	1 дн	30.09.15	30.09.15	1 дн	ВПр СВ 110 на время включения в работу для ТВК Рпер 110 ВЛ Усс-1 - Тер, Рпер 110 ВЛ Рд-2 - Тер, ТТ 110 пер С вкл.	с отключением	01:00				с включением ремонтной перемычки
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 1СШ	Да	ТР	09.09.15	11.09.15	3 дн	09.09.15	11.09.15	3 дн	ТН 110 1СШ ТР и высоковольтные испытания, профвосстановление ЦН ТН 110 1СШ.	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1	Нет	ЗРР	14.09.15	15.09.15	2 дн	14.09.15	15.09.15	2 дн	Разрыв по ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1 на ПС 110 кВ Уссурийск-1 на период КР 1СШ 110 (РШ 110 1СШ ВЛ УКФ-Усс-1(Дефект)).	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ 110	Да	КР	14.09.15	15.09.15	2 дн	14.09.15	15.09.15	2 дн	КР 1СШ 110: РШ 110 1СШ Т-2, РШ 110 1СШ ВЛ УКФ-Усс-1, С откл., зазем. 1СШ 110 (КР), ТН 110 1СШ (ВПр), ШСВ 110 (ВПр), ЗРР для ВЛ 110 кВ УКФ-Уссурийск-1 (на период КР РШ 110 1СШ ВЛ УКФ-Усс-1). С переводом присоединений на 2СШ 110	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	14.09.15	25.09.15	12 дн	14.09.15	25.09.15	12 дн	ВПр на период КР 1СШ 110, 2СШ 110, 1 день указанного периода - высоковольтные испытания ШСВ 110.	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	16.09.15	16.09.15	1 дн	16.09.15	16.09.15	1 дн	Разрыв по ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1 на ПС 110 кВ Уссурийск-1 на период КР РШ 110 2СШ ВЛ АТЭЦ-Усс-1 -1 день указанного периода.	с отключением	02:00				
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110	Да	КР	-	-	-	-	-	-	КР РШ 110 2СШ ВЛ УКФ-Усс-1, РШ 110 2СШ ВЛ Усс-1-Терех с заменой изоляции - 1 день указанного периода	с отключением	02:00			ниже есть общая заявка на ссез раздельности по 2СШ 110	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110	Да	КР	16.09.15	25.09.15	10 дн	16.09.15	25.09.15	10 дн	КР с заменой изоляции 2СШ 110: РШ ТН 110 2СШ, РШ 110 ОПН 2СШ, РШ 110 2СШ Т-2, РШ 110 2СШ Т-1, РШ 110 2СШ ШСВ, РШ 110 2СШ ВЛ Усс-1-СГ-3-Пром., РШ 110 2СШ ВЛ УКФ-Усс-1, РШ 110 2СШ ВЛ Усс-1-Терех, РШ 110 2СШ ВЛ АТЭЦ-Усс-1; Высоковольтные испытания В 110 ВЛ Усс-1-Терех, ШСВ 110, профвосстановление ЦН ТН 110 2СШ; ТР РЛ РЛ 110 ВЛ Усс-1-СГ-3-Пром С откл., зазем. 2СШ 110 (КР), с поочередным отключением присоединений, с перефикацией присоединений на 1СШ 110.	с отключением	02:00			с поочередным отключением присоединений в указанный период.	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 2СШ	Да	КР	16.09.15	25.09.15	10 дн	16.09.15	25.09.15	10 дн	ВПр на период КР РШ ТН 110 2СШ, профвосстановление вторичных цепей ТН 110 2СШ - 1день указанного периода.	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная	Да, срок ремонта изменен	ВПр	17.09.15	18.09.15	2 дн	17.09.15	18.09.15	2 дн	ТР РЛ 110 ВЛ Усс-1-СГ-3-Пром, ТР РШ 110 2СШ ВЛ Усс-1-СГ-3-Пром.	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1	Нет	ЗРР	21.09.15	22.09.15	2 дн	21.09.15	22.09.15	2 дн	КР РШ 110 2СШ ВЛ УКФ-Усс-1, Разрыв по ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1 на ПС 110 кВ Уссурийск-1.	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Тереховка	Нет	ЗРР	23.09.15	24.09.15	2 дн	23.09.15	24.09.15	2 дн	Высоковольтные испытания В 110 ВЛ Усс-1-Терех. КР РШ 110 2СШ ВЛ Усс-1-Терех, замена изоляции. Разрыв по ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Тереховка на ПС 110 кВ Уссурийск-1.	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ Усс-1-Терех	Нет	ИСП	23.09.15	24.09.15	2 дн	23.09.15	24.09.15	2 дн	Высоковольтные испытания В 110 ВЛ Усс-1-Терех - 1 день указанного периода. Разрыв по В 110 ВЛ Усс-1-Терех на ПС 110 кВ Уссурийск-1	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ 110	Нет	ТР	01.09.15	01.09.15	1 дн	01.09.15	01.09.15	1 дн	Тепловизионный контроль присоединений 1СШ 110: РШ 110 1СШ ВЛ Вокз-ХФЗ, РШ 110 1СШ ВЛ ПаГРЭС-ХФЗ-2 поочередно с переводом присоединений на 1СШ 110	без отключения	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110	Нет	ЗРР	21.09.15	25.09.15	5 дн	21.09.15	25.09.15	5 дн	Тепловизионный контроль присоединений : РШ 110 2СШ ВЛ Ан/т-Фр/т-ХФЗ, РШ 110 2СШ ВЛ ПаГРЭС-ХФЗ-1 поочередно (с перефикацией на 2СШ 110).	без отключения	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	ВКЛ	21.09.15	25.09.15	5 дн	21.09.15	25.09.15	5 дн	Включение в работу ОСШ 110 для тепловизионного контроля : Робх 110 ВЛ Вокз-ХФЗ, Робх 110 ВЛ Ан/т-Фр/т-ХФЗ, Робх 110 ВЛ ПаГРЭС-ХФЗ-1, Робх ВЛ ПаГРЭС-ХФЗ-2 поочередно (с переводом через ОВ 110 на ОСШ 110).	без отключения	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	ВКЛ	21.09.15	25.09.15	5 дн	21.09.15	25.09.15	5 дн	Включение в работу ОВ 110 для тепловизионного контроля: Робх 110 ВЛ Вокз-ХФЗ, Робх 110 ВЛ Ан/т-Фр/т-ХФЗ, Робх 110 ВЛ ПаГРЭС-ХФЗ-1, Робх 110 ВЛ ПаГРЭС-ХФЗ-2 поочередно (с переводом через ОВ 110 на ОСШ 110).	без отключения	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Нет	ТР	14.09.15	18.09.15	5 дн	14.09.15	18.09.15	5 дн	Для тепловизионного контроля РШ 110 ОШСВ 2С (перевести на 2СШ 110 ОШСВ 110).	с отключением	ВЗ				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	ЗРР	14.09.15	18.09.15	5 дн	14.09.15	18.09.15	5 дн	Для тепловизионного контроля : Робх 110 ОШСВ, Робх 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык №1, Робх 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык №2, Робх 110 ВЛ Вокз/т-Фр/т-Штык, Робх 110 ВЛ Ан/т-Штык, Робх 110 ВЛ Штык-Фак №1, Робх 110 ВЛ Штык-Фак №2 поочередно перевести через ОШСВ 110 на ОСШ 110 .	без отключения	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / В 110 кВ	ОШСВ 110	Нет	ЗРР	14.09.15	18.09.15	5 дн	14.09.15	18.09.15	5 дн	Для тепловизионного контроля : Робх 110 ОШСВ, Робх 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык №1, Робх 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык №2, Робх 110 ВЛ Вокз/т-Фр/т-Штык, Робх 110 ВЛ Ан/т-Штык, Робх 110 ВЛ Штык-Фак №1, Робх 110 ВЛ Штык-Фак №2 поочередно перевести через ОШСВ 110 на ОСШ 110 .	без отключения	02:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль	Нет	ЗРР	08.09.15	08.09.15	1 дн	07.09.15	07.09.15	1 дн	Разрыв по ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль на ПС 110 кВ Ярославка на время КР РШ 110 2СШ ВЛ Яр-Хор	с отключением	02:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110	Да, срок ремонта изменен	КР	08.09.15	11.09.15	4 дн	07.09.15	10.09.15	4 дн	КР 2 СШ 110: РШ 110 2СШ ВЛ Яр-Сиб-т., РШ 110 2СШ Т-2, РШ 110 2СШ ВЛ Яр-Павл-1, РШ 110 2СШ ВЛ Яр-Хор, С откл., зазем. 2СШ 110 (КР), ТН 110 2СШ (ВПр), ШСВ 110 (ВПр), ЗРР поочередно: ВЛ 110 кВ Ярославка-Сибирцево/т, ВЛ 110 кВ Ярославка-Хороль ВЛ 110 кВ Ярославка-Павловка-1.С переводом присоединений 2СШ 110 на 1 СШ 110.	с отключением	02:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 2СШ	Нет	ВПр	08.09.15	11.09.15	4 дн	07.09.15	10.09.15	4 дн	ВПр на период КР 2СШ 110	с отключением	02:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1	Нет	ЗРР	10.09.15	10.09.15	1 дн	08.09.15	08.09.15	1 дн	Разрыв по ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1 на ПС 110 кВ Ярославка на период КР РШ 110 2СШ ВЛ Яр-Павл-1	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	ВПр	08.09.15	11.09.15	4 дн	08.09.15	11.09.15	4 дн	ВПр на период КР 2СШ 110.	с отключением	ВЗ				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Сибирцево/т	Нет	ЗРР	11.09.15	11.09.15	1 дн	09.09.15	09.09.15	1 дн	Разрыв по ВЛ 110 кВ Ярославка - Сибирцево/т на ПС 110 кВ Ярославка на время КР РШ 110 2СШ ВЛ Яр-Сиб-т	с отключением	02:00				
Приморское ПМЭС																				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	7АТ	Нет	ВПр	14.09.15	18.09.15	5 дн	21.09.15	25.09.15	5 дн	Текущий ремонт ТН7АТ, ОПН 7АТ	с отключением	04:00				
Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	8АТ	Нет	ВПр	21.09.15	22.09.15	2 дн	-	-	-	Диагностика ТН 8АТ	с отключением	02:00	Не совмещать с работами на 7АТ и В51		Невыполнение работ при плановом выводе оборудования в связи с погодными условиями и нагрузкой персонала.	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В21	Да, срок ремонта изменен	ТР	14.09.15	18.09.15	5 дн	21.09.15	25.09.15	5 дн	Текущий ремонт ТН7АТ, ОПН 7АТ Техническое обслуживание В21, ТТ21, (ТР) С откл	с отключением	04:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск	Да, срок ремонта изменен	ТР	09.09.15	27.09.15	19 дн	09.09.15	27.09.15	19 дн	Текущий ремонт КС 220 Чуг-2 (ТР) С откл	с отключением	04:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1с 220	Да, срок ремонта изменен	ВПр	09.09.15	10.09.15	2 дн	09.09.15	10.09.15	2 дн	Вынужденный простой в связи с техническим обслуживанием В 220 АТ-1 и выводом ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Партизанск	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	09.09.15	10.09.15	2 дн	09.09.15	10.09.15	2 дн	Техническое обслуживание СВ 220	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-1 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	09.09.15	10.09.15	2 дн	09.09.15	10.09.15	2 дн	Техническое обслуживание ТН-1 220, ОПН 220 1С	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	09.09.15	10.09.15	2 дн	09.09.15	10.09.15	2 дн	Текущий ремонт	с отключением	04:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Губерова/т	Да, срок ремонта изменен	КР	21.08.15	04.09.15	15 дн	21.08.15	01.09.15	12 дн	Ремонт и эксплуатационные работы, замена фарфоровой изоляции (КР), ВО П опор с проверкой провода в зажимах (ТО).	с отключением	03:00			работать только на одном рабочем месте	под навешенным напряжением
Снятая и отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №1	Да	ТР	-	-	-	-	-	-	Замена ГВН, верховой осмотр анкерных и промежуточных опор.	с отключением	02:00		Отказ собственником (по телефону Артемько 05.09.2015)		
Снятая и отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2	Да, срок ремонта изменен	ТР	-	-	-	-	-	-	Замена полимерной изоляции, замена ГВН, монтаж балласта	с отключением	03:00		Отказ собственником (по телефону Артемько 05.09.2015)	Увеличение объема работ по замене полимерной изоляции по результатам обхода ВЛ	
Снятая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная - НПС-41	Да	ТР	-	-	-	-	-	-	Рубка ОСД, верховой осмотр анкерных и промежуточных опор.	с отключением	03:00		Отказ собственником (по телефону Артемько 05.09.2015)	работать только на одном рабочем месте: на ЛЭП или на ПС для ремонта КС 220 НПС-41	под навешенным напряжением
Снятая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Чугуевка	Нет	ТР	-	-	-	-	-	-	Замена фарфоровой изоляции (по инвестиционной программе)	с отключением	03:00		Отказ собственником (по телефону Артемько 05.09.2015)	Не выполнение всего комплекса работ при плановом выводе ВЛ в ремонт в марте из-за отсутствия материалов	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ НПС-38 - Лесозаводск	Да	КР	07.09.15	12.09.15	6 дн	07.09.15	12.09.15	6 дн	Рубка ОСД, верховой осмотр анкерных и промежуточных опор	с отключением	02:00				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Зелёный угол	Да, срок ремонта изменен	ТР	08.09.15	11.09.15	4 дн	08.09.15	11.09.15	4 дн	Диагностика КЛ. Испытание оболочки экранов КЛ	с отключением	04:00			ПримРДУ: Сокращение сроков в связи с проведением экономического форума на о. Русский с 1.09. по 7.09.2015 г.	под наведенным напряжением
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск	Нет	ТР	09.09.15	27.09.15	19 дн	09.09.15	27.09.15	19 дн	Замена фарфоровой изоляции (по инвестиционной программе), рубка ОСД, устранение негабарита, верховой осмотр анкерных и промежуточных опор.	с отключением	04:00			Изменение срока в связи с переносом АТ-1 ПС 500 кВ Чугуевка-2 до 8.09.2015 г. Увеличение срока из-за невозможности выполнения работ по замене фарфоровой изоляции в июле в связи с неподачей материалов.	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - НПС-38	Нет	ТР	14.09.15	18.09.15	5 дн	14.09.15	18.09.15	5 дн	Замена ГВН, полимерной изоляции, верховой осмотр анкерных и промежуточных опор с проверкой провода и троса в зажимах, монтаж обводных гирлянд	с отключением	03:00			Устранение замечаний, выявленных в ходе осмотра ВЛ	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Да, срок ремонта изменен	ТР	21.09.15	28.09.15	8 дн	21.09.15	27.09.15	7 дн	Замена ж/б опоры №185 на многогранную металлическую (по инвестиционной программе), замена ГВН, ремонт провода.	с отключением	2			Не выполнен весь комплекс работ при выводе ВЛ в ремонт в мае. Выполнение работ по Инвестиционной деятельности (замена ж/б опоры)	под наведенным напряжением
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная - НПС-40	Да	ТР	21.09.15	25.09.15	5 дн	21.09.15	25.09.15	5 дн	Рубка ОСД, верховой осмотр анкерных и промежуточных опор.	с отключением	03:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2	Нет	ТР	22.09.15	25.09.15	4 дн	24.09.15	27.09.15	4 дн	Ремонт и эксплуатационные работы, замена сепной арматуры	с отключением	03:00			Увеличение объема работ по замене сепной арматуры. Возможно не выполнение всего объема работ при выводе ВЛ с 3.08. по 8.08.2015 г. Возможно выполнение в другой срок.	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск	Да	КР	28.09.15	01.10.15	4 дн	28.09.15	01.10.15	4 дн	Рубка ОСД, верховой осмотр анкерных и промежуточных опор, ремонт провода.	с отключением	03:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	КЛ 220 кВ Патрокл – Русская	Нет	ТР	28.09.15	02.10.15	5 дн	28.09.15	02.10.15	5 дн	Диагностика КЛ. Испытание оболочки экранов КЛ	с отключением	03:00			Перенос из августа в связи с отсутствием возможности выезда по причине подготовки сетей г. Владивосток к экономическому форуму с 1.09. по 7.09.2015 г.	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ТР	14.09.15	22.09.15	9 дн	14.09.15	22.09.15	9 дн	Текущий ремонт АТ-1, ВДГ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, Рт-220 АТ-1, техническое обслуживание ТТ 220 АТ-1, ТТ 110 АТ-1, В 220 АТ-1. Опробование действия приводов В 220 АТ-1, В 110 АТ-1.	с отключением	04:00			Не выполнено в июне по причине сокращения срока заявки (вывод в аварийный ремонт АТ на ПС Чугуевка-1). Увеличение объема работ	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-1	Нет	ТР	14.09.15	22.09.15	9 дн	14.09.15	22.09.15	9 дн	Техническое обслуживание, опробование действия приводов	с отключением	04:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Нет	ТР	24.09.15	24.09.15	1 дн	23.09.15	23.09.15	1 дн	Опробование действия приводов В 110 АТ-2 в цикле АПВ. Поочередно с В 220 АТ-2. С отключением на время действия АПВ.	с отключением	00:30				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	23.09.15	23.09.15	1 дн	24.09.15	24.09.15	1 дн	Опробование действия привода СВ 220 в цикле АПВ. С отключением на время действия АПВ.	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-2	Нет	ТР	24.09.15	24.09.15	1 дн	24.09.15	24.09.15	1 дн	Опробование действия приводов В 220 АТ-2 в цикле АПВ. Поочередно с В 110 АТ-2. С отключением на время действия АПВ.	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Арсеньев-1	Нет	ЗРР	28.09.15	28.09.15	1 дн	28.09.15	28.09.15	1 дн	Опробование действия приводов В 110 Арс1 в цикле АПВ. Поочередно с ВЛ 110 кВ Арсеньев 2 -Прогресс. С отключением В 110 Арс1 на время действия АПВ.	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ретиховка – Арсеньев-2	Нет	ЗРР	28.09.15	28.09.15	1 дн	28.09.15	28.09.15	1 дн	Опробование действия приводов В 110 Арс1 в цикле АПВ. С отключением В 110 Арс1 на время действия АПВ.	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Прогресс	Нет	ЗРР	29.09.15	29.09.15	1 дн	29.09.15	29.09.15	1 дн	Опробование действия приводов В 110 Прог в цикле АПВ. Поочередно с ВЛ 110 кВ Арсеньев 2 - Арсеньев-1. С отключением В 110 Прог на время действия АПВ.	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная	Нет	ЗРР	29.09.15	29.09.15	1 дн	29.09.15	29.09.15	1 дн	Опробование действия приводов В 110 Мол в цикле АПВ. С отключением В 110 Мол на время действия АПВ.	с отключением	ВЗ				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Нет	ВПр	30.09.15	30.09.15	1 дн	30.09.15	30.09.15	1 дн	Опробование действия приводов ОВ 110 в цикле АПВ. С отключением ОВ 110 на время действия АПВ.	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	30.09.15	30.09.15	1 дн	30.09.15	30.09.15	1 дн	Опробование действия приводов СВ 110 в цикле АПВ. С отключением СВ 110 на время действия АПВ.	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	ВПр	30.09.15	30.09.15	1 дн	30.09.15	30.09.15	1 дн	Опробование действия приводов ОВ 110 в цикле АПВ. С отключением ОВ 110 на время действия АПВ.	с отключением	00:30				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ЗРР	14.09.15	18.09.15	5 дн	19.09.15	23.09.15	5 дн	Работа АТ-1 в режиме 220/6 в связи с выводом 1С 110 для текущего ремонта Рш 110 АТ-1. Совместно с 1С 110.	с отключением	04:00				
Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна - 2Р	Нет	ЗРР	14.09.15	18.09.15	5 дн	-	-	-	Разрыв по ВЛ 110 кВ Волна – 2Р в связи с выводом 1С 110 для ТР(РШ 110 ТН 1С, РШ 110 АТ-1, РШ 110 1С СВ , РШ 110 Т-1, РШ 110 Чайка, РШ 110 Бурун,РШ 110 1С ОВ) Совместно с 1С 110.	с отключением	04:00	ПримРДУ: Продление реконструкции ПС А и др ремонты. Заявить в октябре			
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 1С	Нет	ТР	14.09.15	18.09.15	5 дн	19.09.15	23.09.15	5 дн	Текущий ремонт Рш 110 ТН-1с. Совместно с 1С 110.	с отключением	04:00				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	Нет	ЗРР	14.09.15	18.09.15	5 дн	19.09.15	23.09.15	5 дн	Разрыв по ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р в связи с выводом 1С 110 для ТР(РШ 110 ТН 1С, РШ 110 АТ-1, РШ 110 1С СВ , РШ 110 Т-1, РШ 110 Чайка, РШ 110 Бурун,РШ 110 1С ОВ) Совместно с 1С 110. Опробование действия приводов В 110 Бурун в цикле АПВ. С отключением В 110 Бурун на время действия АПВ Совместно с 1С 110.	с отключением	04:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Нет	ТР	14.09.15	18.09.15	5 дн	19.09.15	23.09.15	5 дн	Текущий ремонт РШ 110 ТН 1С, РШ 110 АТ-1, РШ 110 1С СВ , РШ 110 Т-1, РШ 110 Чайка, РШ 110 Бурун,РШ 110 1С ОВ) Совместно с 1С 110. С возможностью перевода на ОВ 110 любого присоединения с 15.09.2015 г.	с отключением	04:00			С переводом на ОВ ВЛ 110 кВ Выолна - 2Р	
Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	ВПр	14.09.15	18.09.15	5 дн	-	-	-	Вынужденный простой ОСШ 110 в связи с текущим ремонтом Рш 110 1С ОВ 110, диагностика ТТ 110 ОВ	с отключением	04:00	ПримРДУ: Продление реконструкции ПС А и др ремонты. Заявить в октябре			
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	ВКЛ	15.09.15	18.09.15	4 дн	19.09.15	23.09.15	5 дн	Включение в работу для перевода одного из присоединений 1С 110.	с отключением	01:00			С переводом на ОВ ВЛ 110 кВ Выолна - 2Р	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОВ 110	Нет	ВКЛ	15.09.16	18.09.16	5 дн	19.09.16	23.09.16	6 дн	Включение в работу для перевода одного из присоединений 1С 110.	с отключением	01:01			С переводом на ОВ ВЛ 110 кВ Выолна - 2Р	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	14.09.15	18.09.15	5 дн	19.09.15	23.09.15	5 дн	Текущий ремонт РШ 110 1С СВ, техническое обслуживание, диагностика ТТ 110 СВ. Опробование действия приводов СВ 110 в цикле АПВ. С отключением СВ 110 на время действия АПВ. Совместно с 1С 110.	с отключением	04:00				
Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	ВПр	14.09.15	14.09.15	1 дн	-	-	-	Текущий ремонт РШ 110 1С ОВ, диагностика ТТ 110 ОВ(ТТ 110 ОВ в ст. В и ТТ 110 ОВ в ст. ОСШ)? Совместно с 1С 110.	с отключением	04:00	ПримРДУ: Продление реконструкции ПС А и др ремонты. Заявить в октябре			
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна - Чайка	Нет	ЗРР	14.09.15	18.09.15	5 дн	19.09.15	23.09.15	5 дн	Разрыв по ВЛ 110 кВ Волна - Чайка в связи с выводом 1С 110 для ТР(РШ 110 ТН 1С, РШ 110 АТ-1, РШ 110 1С СВ , РШ 110 Т-1, РШ 110 Чайка, РШ 110 Бурун,РШ 110 1С ОВ) Опробование действия приводов В 110 Чайка в цикле АПВ. С отключением В 110 Чайка на время действия АПВ. Совместно с 1С 110.	с отключением	04:00				
Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна - 2Р	Нет	ВПр	21.09.15	23.09.15	3 дн	-	-	-	Капитальный ремонт Рл 110 2Р, диагностика ТТ 110 2Р	с отключением	06:00	ПримРДУ: Продление реконструкции ПС А и др ремонты. Заявить в октябре			
Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	КР	21.09.15	23.09.15	3 дн	-	-	-	Капитальный ремонт Рохб 110 2Р	с отключением	06:00	ПримРДУ: Продление реконструкции ПС А и др ремонты. Заявить в октябре			
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	ВПр	28.09.15	30.09.15	3 дн	28.09.15	30.09.15	3 дн	Вынужденный простой в связи с выводом ОСШ 110 для текущего ремонта Рохб 110 Р/т-ВТЭЦ-1	с отключением	06:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	ВПр	28.09.15	30.09.15	3 дн	28.09.15	30.09.15	3 дн	Вынужденный простой в связи с выводом ОСШ 110 для текущего ремонта Рохб 110 ВТЭЦ-	с отключением	06:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС Р/т	Нет	ЗРР	28.09.15	30.09.15	3 дн	28.09.15	30.09.15	3 дн	Текущий ремонт Рохб 110 ВТЭЦ-1, диагностика ТТ 110 ВТЭЦ-1, устранение нагрева аппаратного зажима В 110 ВТЭЦ-1. Откл РЛ 110 ВТЭЦ-1 ,	с отключением	06:00				под наведенным напряжением
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	21.09.15	25.09.15	5 дн	07.09.15	11.09.15	5 дн	Текущий ремонт, диагностика АТ-1. Текущий ремонт ЛРТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1. Техническое обслуживание ОПН-10 АТ-1	с отключением	04:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да	ТР	14.09.15	18.09.15	5 дн	14.09.15	18.09.15	5 дн	Текущий ремонт, диагностика АТ-2. Текущий ремонт ЛРТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2. Техническое обслуживание ОПН 10 АТ-2	с отключением	04:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман (И)	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Нет	КР	07.09.15	16.09.15	10 дн	07.09.15	16.09.15	10 дн	Замена вводов АТ-2 на ф. В, С	с отключением	01:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман (И)	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВКЛ	07.09.15	16.09.15	10 дн	07.09.15	16.09.15	10 дн	Включение в работу в связи с выводом АТ-2 для замены вводов ф. В, С	без отключения	01:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман (И)	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Нет	ВКЛ	21.09.15	28.09.15	8 дн	21.09.15	28.09.15	8 дн	Включение в работу в связи с выводом ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	без отключения	01:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / В 220 кВ	1В 220	Нет	ВПр	08.09.15	08.09.15	1 дн	08.09.15	08.09.15	1 дн	Опробование действия приводов 1В 220 в цикле АПВ. С отключением на время действия АПВ. Поочередно с 2В 220.	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / В 220 кВ	2В 220	Нет	ВПр	08.09.15	08.09.15	1 дн	08.09.15	08.09.15	1 дн	Опробование действия приводов 2В 220 в цикле АПВ. С отключением на время действия АПВ. Поочередно с 1В 220.	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / В 220 кВ	3В 220	Нет	ВПр	09.09.15	09.09.15	1 дн	09.09.15	09.09.15	1 дн	Опробование действия приводов 3В 220 в цикле АПВ. С отключением на время действия АПВ Поочередно с 4В 220.	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / В 220 кВ	4В 220	Нет	ВПр	09.09.15	09.09.15	1 дн	09.09.15	09.09.15	1 дн	Опробование действия приводов 4В 220 в цикле АПВ. С отключением на время действия АПВ. Поочередно с 3В 220.	с отключением	00:30				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ВПр	10.09.15	10.09.15	1 дн	10.09.15	10.09.15	1 дн	Опробование действия приводов В 110 АТ-1 в цикле АПВ. С отключением В 110 АТ-1 на время действия АПВ. Поочередно с ОД 220 АТ-1, КЗ 220 АТ-1. Опробование действия приводов ОД 220 АТ-1, КЗ 220 АТ-1 от защит. С отключением АТ-1. Поочередно с В 110 АТ-1.	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Нет	ВПр	11.09.15	11.09.15	1 дн	11.09.15	11.09.15	1 дн	Опробование действия приводов В 110 АТ-2 в цикле АПВ. С отключением В 110 АТ-2 на время действия АПВ. Поочередно с ОД 220 АТ-2, КЗ 220 АТ-2. Опробование действия приводов ОД 220 АТ-2, КЗ 220 АТ-2 от защит. С отключением АТ-2. Поочередно с В 110 АТ-2.	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Кировка	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Т-3	Нет	ВПр	21.09.15	27.09.15	7 дн	21.09.15	27.09.15	7 дн	Вынужденный простой в связи с текущим ремонтом Т-3, ОПН-220 Т-3, ТР 220 Т-3 . С вкл Т-1	с отключением	04:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ НПС-38 - Лесозаводск	Нет	ЗРР	07.09.15	07.09.15	1 дн	07.09.15	07.09.15	1 дн	Опробование действия привода В 220 НПС-38 в цикле АПВ. С отключением ВЛ 220 кВ Лесозаводск – В 220 НПС-38 на ПС 220 кВ Лесозаводск на время действия АПВ.	с отключением	01:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 НПС-38	Да	ТР	07.09.15	12.09.15	6 дн	07.09.15	12.09.15	6 дн	Техническое обслуживание (ТР). С откл. Возможно выполнить с 11.08 по 16.08.15	с отключением	04:00			/	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Да, срок ремонта изменен	ВПр	21.09.15	28.09.15	8 дн	21.09.15	27.09.15	7 дн	Опробование действия привода В 220 И – ПримГРЭС в цикле АПВ. С отключением ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск на время действия АПВ.	с отключением	2			Не выполнен весь комплекс работ при выводе ВЛ в ремонт в мае. Выполнение работ по Инвестиционной деятельности (замена ж/б опоры)	под наведенным напряжением
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Нет	ЗРР	21.09.15	21.09.15	1 дн	21.09.15	21.09.15	1 дн	Опробование действия привода В 220 И – ПримГРЭС в цикле АПВ. С отключением ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск на время действия АПВ.	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск	Нет	ЗРР	21.09.15	21.09.15	1 дн	21.09.15	21.09.15	1 дн	Опробование действия привода В 220 К в цикле АПВ. С отключением ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск на ПС 220 кВ Лесозаводск на время действия АПВ.	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Нет	ВПр	22.09.15	22.09.15	1 дн	22.09.15	22.09.15	1 дн	Опробование действия привода СВ 220 в цикле АПВ. С отключением на время действия АПВ.	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/т I цепь	Нет	ЗРР	22.09.15	22.09.15	1 дн	22.09.15	22.09.15	1 дн	Опробование действия привода В 220 Руж/т-I в цикле АПВ. С отключением ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Ружино/т I цепь на ПС 220 кВ Лесозаводск на время действия АПВ.	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/т II цепь	Нет	ЗРР	22.09.15	22.09.15	1 дн	22.09.15	22.09.15	1 дн	Опробование действия привода В 220 Руж/т-II в цикле АПВ. С отключением ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Ружино/т II цепь на ПС 220 кВ Лесозаводск на время действия АПВ.	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-38	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ НПС-38 - Лесозаводск	Нет	ВПр	07.09.15	12.09.15	6 дн	07.09.15	12.09.15	6 дн	Текущий ремонт ТТ 220 Лес. Совместно с В 220 Лес, ВП 220	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-38	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Лес	Да	ТР	07.09.15	12.09.15	6 дн	07.09.15	12.09.15	6 дн	Текущий ремонт ТТ В 220 Лес	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-38	ЭЛТ / В 220 кВ	ВП 220	Да	ТР	07.09.15	12.09.15	6 дн	07.09.15	12.09.15	6 дн	Вынужденный простой в связи с текущим ремонтом ТТ 220 Лес. Совместно с ВЛ 220 кВ Лесозаводск - НПС-38	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-40	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная - НПС-40	Да	ВПр	21.09.15	25.09.15	5 дн	21.09.15	25.09.15	5 дн	Текущий ремонт ТТ 220 ДВ, ТН 220 ДВ. Совместно с В 220 ДВ, ВП 220.	с отключением	02:00				под наведенным напряжением
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-40	ЭЛТ / В 220 кВ	ВП 220	Нет	ТР	21.09.15	25.09.15	5 дн	21.09.15	25.09.15	5 дн	Техническое обслуживание	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-40	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да	ТР	21.09.15	25.09.15	5 дн	21.09.15	25.09.15	5 дн	Текущий ремонт ТТ СВ 220 (ТР) С откл.	с отключением	02:00				
Снятая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-41	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная - НПС-41	Да	ТР	-	-	-	-	-	-	Текущий ремонт ТТ 220 ДВ, ТН 220 ДВ.	с отключением	03:00			Отказ собственником (по телефону Артемько 05.09.2015)	под наведенным напряжением
Снятая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-41	ЭЛТ / В 220 кВ	ВП 220	Нет	ВПр	-	-	-	-	-	-	Вынужденный простой в связи с текущим ремонтом ТТ 220 ДВ, ТН 220 ДВ. Совместно с ВЛ 220 кВ Дальневосточная - НПС-41	с отключением	02:00			Отказ собственником (по телефону Артемько 05.09.2015)	
Снятая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-41	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	-	-	-	-	-	-	Текущий ремонт ТТ СВ 220 (ТР) С откл.	с отключением	02:00			Отказ собственником (по телефону Артемько 05.09.2015)	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	Нет	ВПр	14.09.15	14.10.15	31 дн	14.09.15	14.10.15	31 дн	Вынужденный простой в связи с выводом В 110 ВТЭЦ-2 для изменения конфигурации терминала и проверки прохождения сигналов в АСУ ТП АУВ и УРОВ (6МД664) В 110 ВТЭЦ-	с отключением	01:00				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2С 220	Нет	ВПр	28.09.15	02.10.15	5 дн	28.09.15	02.10.15	5 дн	Вынужденный простой в связи с выводом АТ-2, СВ 220, КЛ 220 кВ Патрокл – Русская.	с отключением	01:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / СШ 220 кВ	Ремонтная перемычка 220 кВ	Нет	ВПр	28.09.15	02.10.15	5 дн	28.09.15	02.10.15	5 дн	Вынужденный простой в связи с выводом КЛ 220 кВ Патрокл – Русская.	с отключением	01:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Нет	ВПр	28.09.15	02.10.15	5 дн	28.09.15	02.10.15	5 дн	Текущий ремонт СВ 220. Установка полимерных цилиндров в оголовники выключателя.	с отключением	01:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Рус	Нет	ВПр	28.09.15	02.10.15	5 дн	28.09.15	02.10.15	5 дн	Вынужденный простой в связи с выводом АТ-2, СВ 220, КЛ 220 кВ Патрокл – Русская.	с отключением	01:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да, срок ремонта изменен	ТР	28.09.15	02.10.15	5 дн	28.09.15	02.10.15	5 дн	Текущий ремонт АТ-2, ЛРТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2	с отключением	04:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЭЛТ / СШ 220 кВ	Ремонтная перемычка 220 кВ	Нет	ВПр	28.09.15	02.10.15	5 дн	28.09.15	02.10.15	5 дн	Вынужденный простой в связи с выводом АТ-2	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да, срок ремонта изменен	ТР	28.09.15	02.10.15	5 дн	28.09.15	02.10.15	5 дн	Текущий ремонт АТ-2, ТТ-220 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ОПН 35 АТ-2	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-2	Нет	ВПр	28.09.15	02.10.15	5 дн	28.09.15	02.10.15	5 дн	Вынужденный простой в связи с выводом АТ-2	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ- 2	Нет	ТР	21.09.15	25.09.15	5 дн	21.09.15	25.09.15	5 дн	Текущий ремонт АТ-2, ТТ 220 АТ-2, ТТ 110 АТ2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2. Техническое обслуживание В 220 АТ-2, В 110 АТ-2	с отключением	04:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск	Да	ТР	28.09.15	01.10.15	4 дн	28.09.15	01.10.15	4 дн	Текущий ремонт КС 220 Свяг/т, техническое обслуживание ЛР 220 Свяг/т, техническое обслуживание, диагностика ТТ 220 Свяг/т.	с отключением	03:00			ПримРДУ: После вка ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с оттайкой на ПС Ишан	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 220 кВ	ШСВ 220	Нет	ВПр	28.09.15	29.09.15	2 дн	28.09.15	29.09.15	2 дн	Вынужденный простой в связи с выводом 2СШ 220 для технического обслуживания ШР 2СШ 220 Свяг/т	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2СШ 220	Да	ТР	28.09.15	29.09.15	2 дн	28.09.15	29.09.15	2 дн	Техническое обслуживание ШР 2СШ 220 Свяг/т. С переводом всех присоединений на 1СШ 220. Совместно с ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск.	с отключением	04:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-2 220	Нет	ВПр	28.09.15	29.09.15	2 дн	28.09.15	29.09.15	2 дн	Вынужденный простой в связи с выводом 2СШ 220 для технического обслуживания ШР 2СШ 220 Свяг/т	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1СШ 220	Да	ТР	30.09.15	01.10.15	2 дн	30.09.15	01.10.15	2 дн	Техническое обслуживание ШР 1СШ 220 Свяг/т. С переводом всех присоединений на 2СШ. Совместно с ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск.	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-1 220	Нет	ВПр	30.09.15	01.10.15	2 дн	30.09.15	01.10.15	2 дн	Вынужденный простой в связи с выводом 1СШ 220 для технического обслуживания ШР 1СШ 220 Свяг/т	с отключением	02:00				
Снятая и отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 1	Да	ТР	-	-	-	-	-	-	Текущий ремонт Рш 1с 220 ДВ-1 (ТР) С откл	с отключением	04:00			Отказ собственником (по телефону Артемько 05.09.2015)	
Снятая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да	ТР	-	-	-	-	-	-	Текущий ремонт Рш 1с 220 АТ-1. Совместно с 1С 220.	с отключением	04:00			Отказ собственником (по телефону Артемько 05.09.2015)	
Снятая и отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1с 220	Да	ТР	-	-	-	-	-	-	Текущий ремонт Рш 1с 220 ДВ-1, Рш 1с 220 АТ-1, Рш 1с 220 СОВ, Рш 1с 220 Влад, Рш 1с ТН 220, Рш 1с 220 АТ-3, Рш 1с 220 пер	с отключением	04:00			Отказ собственником (по телефону Артемько 05.09.2015)	
Снятая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 220 1с	Да	ТР	-	-	-	-	-	-	Текущий ремонт ТН 220 1С (ТР) С откл	с отключением	04:00			Отказ собственником (по телефону Артемько 05.09.2015)	
Снятая и отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2	Да	ТР	-	-	-	-	-	-	Текущий ремонт Рш 1с 220 Влад (ТР) С откл	с отключением	04:00			Отказ собственником (по телефону Артемько 05.09.2015)	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Павловка-1	Нет	ЗРР	07.09.15	07.09.15	1 дн	07.09.15	07.09.15	1 дн	Опробование действия приводов МВ 110 Пав1 в цикле АПВ. С отключением МВ 110 Пав1 на время действия АПВ.	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	ЗРР	07.09.15	22.09.15	16 дн	07.09.15	22.09.15	16 дн	Включение в работу для перевода ВЛ 110 кВ Уссурийск-2-Павловка-1 в связи с капитальным ремонтом МВ 110 Пав1	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Нет	ЗРР	07.09.15	22.09.15	16 дн	07.09.15	22.09.15	16 дн	Включение в работу для перевода ВЛ 110 кВ Уссурийск-2-Павловка-1 в связи с капитальным ремонтом МВ 110 Пав1	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная	Нет	ЗРР	15.09.15	15.09.15	1 дн	15.09.15	15.09.15	1 дн	Опробование действия приводов МВ 110 Н.Ник-Гр-Пром в цикле АПВ. С отключением МВ 110 Н.Ник-Гр-Пром на время действия АПВ.	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ 110	Нет	ЗРР	15.09.15	15.09.15	1 дн	15.09.15	15.09.15	1 дн	Опробование действия приводов ШСМВ 110 в цикле АПВ. С отключением на время действия АПВ.	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая	Нет	ЗРР	16.09.15	16.09.15	1 дн	16.09.15	16.09.15	1 дн	Опробование действия приводов МВ 110 Пол в цикле АПВ. С отключением МВ 110 Пол на время действия АПВ.	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Междуречье	Нет	ЗРР	16.09.15	16.09.15	1 дн	16.09.15	16.09.15	1 дн	Опробование действия приводов МВ 110 МР в цикле АПВ. С отключением МВ 110 МР на время действия АПВ.	с отключением	00:30				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 МР	Нет	ВПр	16.09.15	16.09.15	1 дн	16.09.15	16.09.15	1 дн	Опробование действия приводов МВ 110 МР в цикле АПВ. С отключением МВ 110 МР на время действия АПВ.	с отключением	01:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Усурийск - 2 - Михайловка - ЖБИ-130	Нет	ЗРР	17.09.15	17.09.15	1 дн	17.09.15	17.09.15	1 дн	Опробование действия приводов МВ 110 Мих-ЖБИ130 в цикле АПВ. С отключением МВ 110 Мих-ЖБИ130 на время действия АПВ.	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Нет	ЗРР	23.09.15	23.09.15	1 дн	23.09.15	23.09.15	1 дн	Опробование действия приводов ОМВ 110 в цикле АПВ. С отключением на время действия АПВ.	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ- 2	Да, срок ремонта изменен	ТР	21.09.15	25.09.15	5 дн	21.09.15	25.09.15	5 дн	Текущий ремонт АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2. Техническое обслуживание Т 220 АТ-2, Т 110 АТ-2, В 220 АТ-2, В 110 АТ-2	с отключением	04:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Козьмино – Широкая	Нет	ЗРР	21.09.15	22.09.15	2 дн	21.09.15	22.09.15	2 дн	Кратковременный разрыв по ВЛ 220 кВ Широкая - Козьмино на ПС 220 кВ Широкая на время вывода/ввода ТН-2 220	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2С 220 кВ	Нет	ВПр	21.09.15	22.09.15	2 дн	21.09.15	22.09.15	2 дн	Кратковременное отключение на время вывода/ввода ТН-2 220	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Нет	ВПр	21.09.15	22.09.15	2 дн	21.09.15	22.09.15	2 дн	Кратковременное отключение на время вывода/ввода ТН-2 220	с отключением	04:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / СШ 220 кВ	Ремонтная перемычка 220 кВ	Нет	ТР	21.09.15	22.09.15	2 дн	21.09.15	22.09.15	2 дн	Кратковременное отключение на время вывода/ввода ТН-2 220	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	ОВ 220	Нет	ВКЛ	17.08.15	01.09.15	16 дн	17.08.15	01.09.15	16 дн	включить ВЛ 220 кВ ДВ – Усс-2-2 через ОВ 220 на время ремонта В 220 Усс-И-2 (ВКЛ)	без отключения	ВЗ				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Усс-И-2	Нет	КР	17.08.15	01.09.15	16 дн	17.08.15	01.09.15	16 дн	Капитальный ремонт В 220 Усс-И-2 (КР). Техническое обслуживание ТТ 220 Усс-И-2. (ТР).	с отключением	ВЗ				
Снятая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная - НПС-41	Да	ТР	-	-	-	-	-	-	Текущий ремонт КС 220 НПС-41 (ф.В), ТТ 220 НПС-41, техническое обслуживание В 220 НПС-41.Опробование действия привода В 220 НПС-41 в цикле АПВ. С отключением ВЛ 220 кВ Дальневосточная - НПС-41 на время действия АПВ.	с отключением	03:00	Отказ собственником (по телефону Артемико 05.09.2015)			под наведенным напряжением
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	АТ-1	Да	ТР	07.09.15	21.09.15	15 дн	07.09.15	21.09.15	15 дн	Текущий ремонт АТ-1, ОПН 500 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, В 220 АТ-1, ТТ 220 АТ-1. Опробование привода В 220 АТ-1 в цикле АПВ.	с отключением	3				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СК 10 кВ	СК-1	Да	ТР	07.09.15	21.09.15	15 дн	07.09.15	21.09.15	15 дн	Текущий ремонт СК-1, техническое обслуживание, диагностика ШМ-10 СК-1	с отключением	3				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная - НПС-40	Да	ТР	21.09.15	25.09.15	5 дн	21.09.15	25.09.15	5 дн	Текущий ремонт ТТ 220 НПС-40, КС 220 НПС-40 (ф.В), техническое обслуживание В 220 НПС-40. Опробование действия привода В 220 НПС-40 в цикле АПВ. С отключением ВЛ 220 кВ Дальневосточная - НПС-40 на время действия АПВ.	с отключением	03:00				под наведенным напряжением
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2	Нет	ТР	22.09.15	22.09.15	1 дн	22.09.15	22.09.15	1 дн	Опробование действия привода В 220 Арс-2 в цикле АПВ. С отключением ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев 2 на ПС 500 кВ Дальневосточная на время действия АПВ.	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск	Нет	ЗРР	22.09.15	22.09.15	1 дн	22.09.15	22.09.15	1 дн	Опробование действия привода В 220 Сп в цикле АПВ. С отключением ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 500 кВ Дальневосточная на время действия АПВ.	с отключением	00:30				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Нет	ВПр	28.09.15	29.09.15	2 дн	23.09.15	23.09.15	1 дн	Отбор проб масла из ТТ 220 СВ. Опробование действия привода в цикле АПВ.	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Усурийск-2 № 2	Нет	ЗРР	24.09.15	24.09.15	1 дн	24.09.15	24.09.15	1 дн	Опробование действия привода В 220 Усс-2-2 в цикле АПВ. С отключением ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Усурийск-2 №2 на ПС 500 кВ Дальневосточная на время действия АПВ.	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	АТ-2	Нет	ЗРР	25.09.15	25.09.15	1 дн	25.09.15	25.09.15	1 дн	Опробование действия привода В 220 АТ-2 в цикле АПВ. С отключением В 220 АТ-2 на время действия АПВ.	с отключением	00:30				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	25.08.15	08.09.15	15 дн	25.08.15	01.09.15	8 дн	Текущий ремонт АТ-1 с дегазацией масла, ОПН 500 АТ-1, ОПН 220 АТ-1. Техническое обслуживание ТТ500 АТ-1 (ТР). С откл	с отключением	2				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / СШ 500 кВ	1С 500	Да	ТР	27.08.15	04.09.15	9 дн	27.08.15	01.09.15	6 дн	Текущий ремонт Р 500 АТ-1, ШР-1 500. Техническое обслуживание ТН-1 500 (ТР) С откл, совместно с В-1 500, АТ-1	с отключением	04:00			Увеличение объема работ в связи с необходимостью замены изоляторов 10 кВ АТ-1 и дегазации масла АТ-1. Нехватка ремонтного персонала.	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 500 кВ	В-3 500	Да	ВПр	27.08.15	04.09.15	9 дн	27.08.15	01.09.15	6 дн	В-3 500 ВПр в связи с ТР 1С 500 (ВПр) С откл.	с отключением	04:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 500 кВ	В-1 500	Да	ВПр	27.08.15	04.09.15	9 дн	27.08.15	01.09.15	6 дн	В-1 500 ВПр на время ТР ШР-1 500 (ТР). С откл, совместно с 1С 500	с отключением	04:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В-1 220 АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	31.08.15	05.09.15	6 дн	31.08.15	01.09.15	2 дн	Текущий ремонт Р В-1 220, техобслуживание В-1 220 АТ-1, ТТ-1 220 АТ-1	с отключением	04:00				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В-2 220 АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	31.08.15	05.09.15	6 дн	31.08.15	01.09.15	2 дн	Текущий ремонт Р В-2 220, техобслуживание В-2 220 АТ-1, ТТ-2 220 АТ-1	с отключением	04:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск	Да, срок ремонта изменен	КР	09.09.15	27.09.15	19 дн	09.09.15	27.09.15	19 дн	Капитальный ремонт РЛ 220 Парт. Техническое обслуживание ТТ 220 Парт (КР) С откл	с отключением	04:00			Изменение срока в связи с переносом АТ-1 ПС 500 кВ Чугуевка-2 до 8.09.2015 г. Увеличение срока из-за невозможности выполнения работ по замене фарфоровой изоляции в июле в связи с неподачей материалов.	
Приморское РДУ																				
Исходная	Приморское РДУ	Приморское РДУ	Приморское РДУ	ЭЛТ	Уменьшение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ на 10 МВт и более	Нет	ЗРР	24.08.15	04.09.15	12 дн	24.08.15	04.09.15	12 дн	Снижение ОНД1-ОНД5 на 9 МВт из-за отключения ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Прогресс для КР	с отключением	01:30				
Исходная	Приморское РДУ	Приморское РДУ	Приморское РДУ	ЭЛТ	Уменьшение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ на 10 МВт и более	Нет	ЗРР	14.09.15	14.09.15	1 дн	14.09.15	14.09.15	1 дн	Снижение ОНД13-ОНДЮ1 на 32 МВт из-за отключения ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная для изменения конфигурации терминала и проверки прохождения сигналов в АСУ ТП АУВ и УРОВ (6MD664)	с отключением	00:30				
РЖД																				
Отказанная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	сш1-110	Нет	ТР	04.09.15	04.09.15	1 дн	-	-	-	Профилактическое восстановление релейной защиты ввода ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Штыково. Текущий ремонт разъединителя ШРТН1-110, ТР1-110.	с отключением	00:20	Заявить в график октября			
Отказанная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	04.09.15	04.09.15	1 дн	-	-	-	Профилактическое восстановление релейной защиты ввода ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Штыково. Текущий ремонт разъединителя ШРТН1-110, ТР1-110.	с отключением	00:20	Заявить в график октября			
Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	сш2-110	Нет	ТР	08.09.15	08.09.15	1 дн	08.09.15	08.09.15	1 дн	Профилактическое восстановление релейной защиты ввода ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ. Текущий ремонт разъединителя ШРТН2-110, ТР2-110.	с отключением	00:20				
Отказанная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	08.09.15	08.09.15	1 дн	-	-	-	Профилактическое восстановление релейной защиты ввода ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ. Текущий ремонт разъединителя ШРТН2-110, ТР2-110.	с отключением	00:20	Заявить в график октября			
Отказанная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ТР	18.09.15	18.09.15	1 дн	-	-	-	Текущий ремонт СМВ-110.	с отключением	00:20	Заявить в график октября			
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Вокзальная/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	сш1-110	Нет	БВР	16.09.15	16.09.15	1 дн	02.09.15	02.09.15	1 дн	Поверка ТТ1-110, ТН1-110, ТТ-110 Т1.	с отключением	00:30				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Вокзальная/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	16.09.15	16.09.15	1 дн	02.09.15	02.09.15	1 дн	Поверка ТТ1-110, ТН1-110, ТТ-110 Т1.	с отключением	00:30				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Вокзальная/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	сш2-110	Нет	БВР	17.09.15	17.09.15	1 дн	03.09.15	03.09.15	1 дн	Поверка ТТ2-110, ТН2-110, ТТ-110 Т2.	с отключением	00:30				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Вокзальная/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	17.09.15	17.09.15	1 дн	03.09.15	03.09.15	1 дн	Поверка ТТ2-110, ТН2-110, ТТ-110 Т2.	с отключением	00:30				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Вокзальная/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т - Штыково	Нет	ВПр	03.09.15	03.09.15	1 дн	07.09.15	07.09.15	1 дн	Капитальный ремонт ЛР1-110, СР1-110, ТР1-110, ШРТН1-110, ЗРТ1-110.	с отключением	00:30				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Вокзальная/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	сш1-110	Нет	КР	03.09.15	03.09.15	1 дн	07.09.15	07.09.15	1 дн	Капитальный ремонт ЛР1-110, СР1-110, ТР1-110, ШРТН1-110, ЗРТ1-110.	с отключением	00:30				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Вокзальная/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	03.09.15	03.09.15	1 дн	07.09.15	07.09.15	1 дн	Капитальный ремонт ЛР1-110, СР1-110, ТР1-110, ШРТН1-110, ЗРТ1-110.	с отключением	00:30				
Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Восточная/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	БВР	17.09.15	17.09.15	1 дн	17.09.15	17.09.15	1 дн	Межремонтные испытания вводов СМВ-110	с отключением	00:30			С отключением. Отключить и заземлить СМВ-110. (с включением ремонтной перемычки)	с включением ремонтной перемычки
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Восточная/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Восточная/т - Угольная	Нет	ВПр	03.09.15	04.09.15	2 дн	27.09.15	27.09.15	1 дн	Монтаж и подключение нового ЛР2-110, ТТ2-110	с отключением	00:30				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Восточная/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	СШ2-110	Нет	КР	03.09.15	04.09.15	2 дн	27.09.15	27.09.15	1 дн	Монтаж и подключение нового ЛР2-110, ТТ2-110	с отключением	00:30				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Восточная/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	03.09.15	04.09.15	2 дн	27.09.15	27.09.15	1 дн	Монтаж и подключение нового ЛР2-110, ТТ2-110	с отключением	00:30				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Восточная/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Восточная/т - Голубовка	Нет	ВПр	01.09.15	02.09.15	2 дн	28.09.15	28.09.15	1 дн	Монтаж и подключение нового ЛР1-110, ТТ1-110	с отключением	00:30				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Восточная/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	СШ1-110	Нет	КР	01.09.15	02.09.15	2 дн	28.09.15	28.09.15	1 дн	Монтаж и подключение нового ЛР1-110, ТТ1-110	с отключением	00:30				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Восточная/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	01.09.15	02.09.15	2 дн	28.09.15	28.09.15	1 дн	Монтаж и подключение нового ЛР1-110, ТТ1-110	с отключением	00:30				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Находка/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	СШ2-110	Нет	КР	08.09.15	08.09.15	1 дн	14.09.15	14.09.15	1 дн	Капитальный ремонт ШРТН2-110	с отключением	00:10				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Находка/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ-110	Нет	ВПр	08.09.15	08.09.15	1 дн	14.09.15	14.09.15	1 дн	Капитальный ремонт ШРТН2-110	с отключением	00:10				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Находка/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	СШ2-110	Нет	КР	09.09.15	09.09.15	1 дн	26.09.15	26.09.15	1 дн	Капитальный ремонт ШРТН1-110.	с отключением	10:00				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Находка/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ-110	Нет	ВПр	09.09.15	09.09.15	1 дн	26.09.15	26.09.15	1 дн	Капитальный ремонт ШРТН1-110.	с отключением	10:00				
Отказанная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	сш2-110	Нет	ТР	22.09.15	22.09.15	1 дн	-	-	-	Межремонтные испытания высоковольтных вводов СМВ-110. Текущий ремонт ТР2-110.	с отключением	00:30	Заявить в график октября			
Отказанная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	22.09.15	22.09.15	1 дн	-	-	-	Межремонтные испытания высоковольтных вводов СМВ-110. Текущий ремонт ТР2-110.	с отключением	00:30	Заявить в график октября			
Отказанная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	сш2-110	Нет	ВПр	25.09.15	25.09.15	1 дн	-	-	-	Текущий ремонт СМВ-110, СР2-110.	с отключением	00:30	Заявить в график октября			
Отказанная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ТР	25.09.15	25.09.15	1 дн	-	-	-	Текущий ремонт СМВ-110, СР2-110.	с отключением	00:30	Заявить в график октября			
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Смоляниново/т	Нет	ВПр	11.09.15	11.09.15	1 дн	28.09.15	28.09.15	1 дн	Установка и подключение ТТ1-110. Текущий ремонт ШР-110 ТН1.	с отключением	00:30				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	сш1-110	Нет	КР	11.09.15	11.09.15	1 дн	28.09.15	28.09.15	1 дн	Установка и подключение ТТ1-110. Текущий ремонт ШР-110 ТН1.	с отключением	00:30				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	11.09.15	11.09.15	1 дн	28.09.15	28.09.15	1 дн	Установка и подключение ТТ1-110. Текущий ремонт ШР-110 ТН1.	с отключением	00:30				
Отказанная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	сш2-110	Нет	КР	29.09.15	29.09.15	1 дн	-	-	-	Проверка РЗА ввода ВЛ 110 кВ Смоляниново/т-Береговая-1. Замена ОПН-110 Т2. Установка ТТ2-110 Т2.	с отключением	00:30	Заявить в график октября			
Отказанная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	29.09.15	29.09.15	1 дн	-	-	-	Проверка РЗА ввода ВЛ 110 кВ Смоляниново/т-Береговая-1. Замена ОПН-110 Т2. Установка ТТ2-110 Т2.	с отключением	00:30	Заявить в график октября			
Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Фридман/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	СШ1-110	Нет	ВПр	01.09.15	01.09.15	1 дн	01.09.15	01.09.15	1 дн	Демонтаж временной ремонтной перемычки между СШ1-110 и СШ2-110.	с отключением	00:20				
Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Фридман/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	СШ2-110	Нет	ВПр	01.09.15	01.09.15	1 дн	01.09.15	01.09.15	1 дн	Демонтаж временной ремонтной перемычки между СШ1-110 и СШ2-110.	с отключением	00:20				
Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Фридман/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	СШ1-110	Нет	БВР	15.09.15	15.09.15	1 дн	15.09.15	15.09.15	1 дн	Поверка ТТ1-110	с отключением	00:20				
Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Фридман/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	15.09.15	15.09.15	1 дн	15.09.15	15.09.15	1 дн	Поверка ТТ1-110.	с отключением	00:20				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ1Р/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	СШ2-110	Нет	ТР	02.09.15	02.09.15	1 дн	07.09.15	07.09.15	1 дн	Текущий ремонт ОД-110 Т1, КЗ-110 Т-1.	с отключением	00:30			Без разрыва трансита	
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ1Р/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	02.09.15	02.09.15	1 дн	07.09.15	07.09.15	1 дн	Текущий ремонт ОД-110 Т1, КЗ-110 Т-1.	с отключением	00:30			Без разрыва трансита	
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ1Р/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	СШ2-110	Нет	ТР	03.09.15	03.09.15	1 дн	09.09.15	09.09.15	1 дн	Текущий ремонт ШРТН2-110.	с отключением	00:30			Без разрыва трансита	
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ1Р/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	03.09.15	03.09.15	1 дн	09.09.15	09.09.15	1 дн	Текущий ремонт ШРТН2-110.	с отключением	00:30			Без разрыва трансита	
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ1Р/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	СШ2-110	Нет	ТР	07.09.15	07.09.15	1 дн	10.09.15	10.09.15	1 дн	Профилактический контроль защит Т-2.	с отключением	00:30			Без разрыва трансита	
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ1Р/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	07.09.15	07.09.15	1 дн	10.09.15	10.09.15	1 дн	Профилактический контроль защит Т-2.	с отключением	00:30			Без разрыва трансита	
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ1Р/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	СШ2-110	Нет	БВР	09.09.15	09.09.15	1 дн	28.09.15	28.09.15	1 дн	Проверка РЗА КВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	с отключением	00:30			Без разрыва трансита	
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ1Р/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	09.09.15	09.09.15	1 дн	28.09.15	28.09.15	1 дн	Проверка РЗА КВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	с отключением	00:30			Без разрыва трансита	

Хабаровское РДУ

Исходная	Хабаровское ПМЭС	Хабаровское РДУ	ХПМЭС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Бикин/т	Да, срок ремонта изменен	ТР	07.09.15	13.09.15	7 дн	07.09.15	13.09.15	7 дн	Вырубка УГД	с отключением	06:00			С откл. ВЛ, без вкл. на ночь	
Исходная	РЖД	Хабаровское РДУ	ПС 220 Розенгартовка/т	ЭЛТ / СШ 220 кВ	II сек. ш-220	Да	ТР	21.09.15	25.09.15	5 дн	21.09.15	25.09.15	5 дн	Тек. ремонт ШР1-220-Т2, СР-220 №2, ШР-ТН-220-Л-232	с отключением	02:00			С отключением 2 сш 220 кВ	
Исходная	РЖД	Хабаровское РДУ	ПС 220 кВ Аван/т	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Аван/т – Розенгартовка/т (Л-232)	Да	ТР	21.09.15	25.09.15	5 дн	21.09.15	25.09.15	5 дн	Тек. ремонт РОСПИ-220 Л-232, ЛР-220 Л-232	с отключением	02:00			С выводом ВЛ 220 кВ Аван/т-Розенгартовка/т (Л-232) в ремонт с заземлением линии.	
Исходная	РЖД	Хабаровское РДУ	ПС 220 Розенгартовка/т	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Аван/т – Розенгартовка/т (Л-232)	Да	ТР	21.09.15	25.09.15	5 дн	21.09.15	25.09.15	5 дн	Текущий ремонт ШР1-220-Т2; СР-220№2; ШР-ТН-220 Л-232	с отключением	02:00			С откл. 2 сш 220 кВ	
Исходная	Хабаровское ПМЭС	Хабаровское РДУ	ХПМЭС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Аван/т – Розенгартовка/т (Л-232)	Да, срок ремонта изменен	ТР	21.09.15	23.09.15	3 дн	21.09.15	23.09.15	3 дн	Верх. осм. металлич. опор с выбор.пров. сост. проводов и тросов в ПГН. Вырубка УГД	с отключением	06:00			С отключением ВЛ, без вкл. на ночь	

Заместитель главного диспетчера _____ И. Н. Коновалов

Начальник СЭР _____ Н.М. Федосеева

Начальник СЭРБиР _____ А. С. Аксенов

Начальник ОДС _____ М.С. Похожалов