

Утверждаю

Первый заместитель директора -  
главный диспетчер

Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ

Д.Г. Петухов

"24 " мая 2018 года

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Приморского РДУ на июнь 2018 года.

| Статус заявки              | Состояние заявки | Собственник | Предприятие              | Объект                | Комплекс        | Оборудование                          | Учтенная в годовом графике | Вид ремонта | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Время ремонта. Начало | Месячный. Время ремонта. Конец | Месячный. Время ремонта. Длительность | Содержание работ   | Состояние оборудования по заявке | АГ    | Причина отказа  | Причина снятия | Прочие примечания   | Условия производства работ |
|----------------------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------|---|----------------|---|----------------------------|
| Утверждена                 | Исходная         | ДГК         | АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК) | Артемовская ТЭЦ       | ЭЛТ / В 220 кВ  | ШОВ-220                               | Да                         | ТР          | 01.06.18                           | 03.06.18                          | 3 дн                                     | 01.06.18                        | 03.06.18                       | 3 дн                                  | ТР РШ-2-220 ШОВ  | с отключением                    | 04:00 |   |                | Приморское РДУ: отключить и заземлить ШОВ-220, 2 СШ 220 кВ. ВПр ТН-220 2 СШ, ОСШ 220 кВ, Перемычки 220 кВ 8Р. С переводом присоединений на 1 СШ 220 кВ.   |                            |
| Утверждена                 | Исходная         | ДГК         | АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК) | Артемовская ТЭЦ       | ЭЛТ / СШ 220 кВ | 2 СШ 220 кВ                           | Да                         | ТР          | 01.06.18                           | 28.06.18                          | 28 дн                                    | 01.06.18                        | 28.06.18                       | 28 дн                                 | ТР РШ 220 ТН 2 СШ, РШ-2-220 ШОВ, РШ-2-220 Рез. яч., РШ-2-220 КВЛ Аэропорт, КР РШ-2-220 7АТ                                   | с отключением                    | 04:00 |   |                | Приморское РДУ: Отключить и заземлить 2 СШ 220 кВ, ТН-220 2 СШ. ВПр Перемычки 220 кВ 8Р. Отключить и заземлить ШОВ-220 (1-3 июня 2018). Отключить и заземлить МВ-220 7АТ (4-6 июня 2018). Отключить и заземлить МВ-220 КВЛ Аэропорт (7-28 июня 2018). С переводом присоединений на 1 СШ 220 кВ, с 4 по 28 июня поочередно 7АТ 3№1,2, КВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Аэропорт через ШОВ-220 и ОСШ 220 кВ на 1 СШ 220 кВ.   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДГК         | АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК) | Артемовская ТЭЦ       | ЭЛТ / ТН 220 кВ | ТН-220 2 СШ                           | Да                         | ТР          | 01.06.18                           | 28.06.18                          | 28 дн                                    | 01.06.18                        | 28.06.18                       | 28 дн                                 | ТР ТН-220 2 СШ, ТР РШ 220 ТН 2 СШ  | с отключением                    | 02:00 |   |                | Приморское РДУ: отключить и заземлить ТН-220 2 СШ, 2 СШ 220 кВ. С переводом присоединений на 1 СШ 220 кВ. ВПр Перемычки 220 кВ 8Р.  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДГК         | АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК) | Артемовская ТЭЦ       | ЭЛТ / В 220 кВ  | МВ-220 7АТ                            | Да                         | КР          | 04.06.18                           | 06.06.18                          | 3 дн                                     | 04.06.18                        | 06.06.18                       | 3 дн                                  | КР РШ-2-220 7АТ  | с отключением                    | 12:00 |   |                | Приморское РДУ: отключить и заземлить МВ-220 7АТ и 2 СШ 220 кВ. С переводом присоединений на 1 СШ 220 кВ. Включить 7АТ №1,2 через ШОВ-220 и ОСШ 220 кВ на 1 СШ 220 кВ. ВПр ТН-220 2 СШ, Перемычки 220 кВ 8Р.  | с переводом на ОВ          |
| Утверждена                 | Исходная         | ДГК         | АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК) | Артемовская ТЭЦ       | ЭЛТ / В 220 кВ  | МВ-220 КВЛ Аэропорт                   | Да                         | КР          | 07.06.18                           | 28.06.18                          | 22 дн                                    | 07.06.18                        | 28.06.18                       | 22 дн                                 | КР МВ-220 КВЛ Аэропорт, ТР РШ-2-220 КВЛ Аэропорт   | с отключением                    | ВЗ    |   |                | Приморское РДУ: отключить и заземлить МВ-220 КВЛ Аэропорт, 2 СШ 220 кВ. С переводом присоединений на 1 СШ 220 кВ. КВЛ 220 Артемовская ТЭЦ - Аэропорт через ШОВ-220 и ОСШ 220 кВ на 1 СШ 220 кВ. ВПр Перемычки 220 кВ 8Р. Для КР МВ-220 КВЛ Аэропорт АГ ВЗ, для ТР РШ-2-220 КВЛ Аэропорт АГ ВЗ, для ТР РШ-2-220 КВЛ Аэропорт АГ ВЗ, для ТР РШ-2-220 КВЛ Аэропорт АГ ВЗ, для ТР РШ-2-220 КВЛ Аэропорт АГ ВЗ. Согласно: при условии с 01.06.2018 по 03.06.2018 с отключением и заземлением ШОВ-220, с перефигацией КВЛ 220 Артемовская ТЭЦ - Аэропорт и 7АТ №1,2 на 1 СШ 220 кВ; с 04.06.2018 по 06.06.2018 с переводом 7АТ №1,2 через ШОВ-220, с перефигацией КВЛ 220 Артемовская ТЭЦ - Аэропорт на 1 СШ 220 кВ; с 07.06.2018 с переводом КВЛ 220 Артемовская ТЭЦ - Аэропорт через ШОВ-220. | с переводом на ОВ          |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДГК         | АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК) | Артемовская ТЭЦ       | ЛЭП 110 кВ      | ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Шахта-7   | Да                         | ВПр         | 18.06.18                           | 22.06.18                          | 5 дн                                     | 18.06.18                        | 22.06.18                       | 5 дн                                  | ТР МВ 110 ВЛ Шахта 7   | без отключения                   | 06:00 |   |                | Приморское РДУ: отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Шахта 7. На Артемовской ТЭЦ отключить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Шахта-7.  | не в транзите              |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДГК         | АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК) | Артемовская ТЭЦ       | ЭЛТ / В 110 кВ  | МВ 110 ВЛ Шахта 7                     | Да                         | ТР          | 18.06.18                           | 22.06.18                          | 5 дн                                     | 18.06.18                        | 22.06.18                       | 5 дн                                  | ТР МВ 110 ВЛ Шахта 7   | с отключением                    | 06:00 |   |                | Приморское РДУ: отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Шахта 7. На Артемовской ТЭЦ отключить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Шахта-7.  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДГК         | АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК) | Артемовская ТЭЦ       | ЛЭП 110 кВ      | ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Муравейка | Да                         | ВПр         | 26.06.18                           | 30.06.18                          | 5 дн                                     | 26.06.18                        | 30.06.18                       | 5 дн                                  | ТР МВ 110 ВЛ Муравейка   | без отключения                   | 06:00 |   |                | Приморское РДУ: отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Муравейка. На Артемовской ТЭЦ отключить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Муравейка   | не в транзите              |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДГК         | АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК) | Артемовская ТЭЦ       | ЭЛТ / В 110 кВ  | МВ 110 ВЛ Муравейка                   | Да                         | ТР          | 26.06.18                           | 30.06.18                          | 5 дн                                     | 26.06.18                        | 30.06.18                       | 5 дн                                  | ТР МВ 110 ВЛ Муравейка   | с отключением                    | 06:00 |   |                | Приморское РДУ: отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Муравейка. На Артемовской ТЭЦ отключить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Муравейка   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Измененная       | ДГК         | АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК) | Владивостокская ТЭЦ-2 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1СШ 110кВ                             | Нет                        | КР          | 13.06.18                           | 14.06.18                          | 2 дн                                     | 13.06.18                        | 27.06.18                       | 15 дн                                 | КР РШ 1СШ 110 Т-2, КР РШ 1СШ 110 ОМВ, КР РШ 1СШ 110 Т-1, КР РШ 1СШ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Зал, КР РШ 1СШ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор, поочередно | с отключением                    | 08:00 |   |                | В утвержденные годовым графиком сроки (с 4 по 5 апреля) отказано на стадии формирования заявки. С отключением и заземлением 1СШ 110 кВ. С переводом присоединений на 2СШ 110 кВ. Приморское РДУ: отключить и заземлить 1СШ 110кВ, МВ 110 Т-2, ОМВ 110, МВ 110 Т-1, МВ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Зал, КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка (без отключения, и не в транзите), В 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор, КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка (без отключения и не в транзите), ВПр ТН 1СШ 110 и ШСМВ 110. Теряется ЧДА Владивостокской ТЭЦ-2.  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Отказанная       | ДГК         | АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК) | Владивостокская ТЭЦ-2 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1СШ 110кВ                             | Нет                        | КР          | 07.06.18                           | 08.06.18                          | 2 дн                                     | -                               | -                              | -                                     | КР РШ 1СШ 110 ОМВ  | с отключением                    | 08:00 | Сформирована одна заявка на весь период капитального ремонта 1СШ 110кВ Владивостокской ТЭЦ-2. |                | ВПр ОСШ 110 кВ, ТН ОСШ 110. С переводом присоединений на 2СШ 110 кВ. Приморское РДУ: Отключить и заземлить ОМВ 110, 1СШ 110 кВ Теряется ЧДА Владивостокской ТЭЦ-2.  |                            |

| Статус заявки              | Состояние заявки | Собственник | Предприятие              | Объект                | Комплекс        | Оборудование  | Учтенная в годовом графике | Вид ремонта | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Время ремонта. Начало | Месячный. Время ремонта. Конец | Месячный. Время ремонта. Длительность | Содержание работ  | Состояние оборудования по заявке | ЛГ    | Причина отказа  | Причина снятия | Прочие примечания   | Условия производства работ |
|----------------------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|-------|---|----------------|---|----------------------------|
| Утверждена на своем уровне | Измененная       | ДГК         | АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК) | Владивостокская ТЭЦ-2 | ЭЛТ / В 110 кВ  | OMB 110   | Нет                        | КР          | 07.06.18                           | 08.06.18                          | 2 дн                                     | 15.06.18                        | 16.06.18                       | 2 дн                                  | КР РШ 1СШ 110 OMB   | с отключением                    | 08:00 |   |                | Приморское РДУ: Отключить и заземлить OMB 110, 1СШ 110 кВ, ВПр ОСШ 110 кВ, ТН ОСШ 110. С переводом присоединений на 2СШ 110 кВ. Теряется ЧДА Владивостокской ТЭЦ-2.   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Отказанная       | ДГК         | АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК) | Владивостокская ТЭЦ-2 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1СШ 110кВ   | Да, срок ремонта изменен   | КР          | 18.06.18                           | 19.06.18                          | 2 дн                                     | -                               | -                              | -                                     | КР РШ 1СШ 110 Т-1   | с отключением                    | 08:00 | Сформирована одна заявка на весь период капитального ремонта 1СШ 110кВ Владивостокской ТЭЦ-2. |                | С отключением 1СШ 110кВ. С переводом присоединений на 2СШ 110кВ Приморское РДУ:отключить и заземлить МВ 110 Т-1, ВПр ТН 1СШ 110 и ШСМВ 110 Теряется ЧДА Владивостокской ТЭЦ-2.  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Отказанная       | ДГК         | АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК) | Владивостокская ТЭЦ-2 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1СШ 110кВ   | Да, срок ремонта изменен   | КР          | 04.06.18                           | 06.06.18                          | 3 дн                                     | -                               | -                              | -                                     | КР РШ 1СШ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Зал   | с отключением                    | 08:00 | Сформирована одна заявка на весь период капитального ремонта 1СШ 110кВ Владивостокской ТЭЦ-2. |                | с отключением 1 СШ 110кВ и переводом присоединений на 2СШ 110кВ Приморское РДУ:отключить и заземлить 1СШ 110кВ и МВ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Зал, ВПр ТН 1СШ 110, ШСМВ 110. КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка (без отключения, и не в транзите). Теряется ЧДА Владивостокской ТЭЦ-2.                                   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Измененная       | ДГК         | АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК) | Владивостокская ТЭЦ-2 | ЛЭП 110 кВ      | КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка   | Нет                        | ТР          | 04.06.18                           | 06.06.18                          | 3 дн                                     | 20.06.18                        | 22.06.18                       | 3 дн                                  | ТР РЛ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Зал   | с отключением                    | 08:00 |   |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Измененная       | ДГК         | АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК) | Владивостокская ТЭЦ-2 | ЭЛТ / В 110 кВ  | МВ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Зал  | Да, срок ремонта изменен   | КР          | 04.06.18                           | 06.06.18                          | 3 дн                                     | 20.06.18                        | 22.06.18                       | 3 дн                                  | КР РШ 1СШ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Зал, ТР МВ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Зал, ТР РЛ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Зал   | с отключением                    | 08:00 |   |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить 1СШ 110кВ и МВ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Зал, ВПр ТН 1СШ 110, ШСМВ 110. Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка С переводом присоединений на 2СШ 110кВ.  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Отказанная       | ДГК         | АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК) | Владивостокская ТЭЦ-2 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1СШ 110кВ   | Да, срок ремонта изменен   | КР          | 25.06.18                           | 27.06.18                          | 3 дн                                     | -                               | -                              | -                                     | КР РШ 1СШ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор  | с отключением                    | 08:00 | Сформирована одна заявка на весь период капитального ремонта 1СШ 110кВ Владивостокской ТЭЦ-2. |                | С отключением и заземлением 1 СШ 110кВ. С переводом присоединений на 2СШ 110кВ Приморское РДУ: ВПр ТН 1СШ 110, ШСМВ 110. Отключить и заземлить В 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор, КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка (без отключения и не в транзите). Теряется ЧДА Владивостокской ТЭЦ-2.                                |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДГК         | АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК) | Владивостокская ТЭЦ-2 | ЛЭП 110 кВ      | КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 25.06.18                           | 27.06.18                          | 3 дн                                     | 25.06.18                        | 27.06.18                       | 3 дн                                  | КР РШ 1СШ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор, ТР РЛ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор, ТР В 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор   | с отключением                    | 08:00 |   |                | Приморское РДУ: отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка, В 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор, 1СШ 110 кВ. С переводом присоединений на 2СШ 110 кВ. ВПр ТН 1СШ 110, ШСМВ 110.   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДГК         | АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК) | Владивостокская ТЭЦ-2 | ЭЛТ / В 110 кВ  | В 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор  | Да, срок ремонта изменен   | КР          | 25.06.18                           | 27.06.18                          | 3 дн                                     | 25.06.18                        | 27.06.18                       | 3 дн                                  | КР РШ 1СШ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор, ТР В 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор, ТР РЛ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор,  | с отключением                    | 08:00 |   |                | Приморское РДУ: Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка, В 110 КВЛ ВТЭЦ2-Ор, 1 СШ 110кВ. С переводом присоединений на 2СШ 110кВ. ВПр ТН 1СШ 110, ШСМВ 110.  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДГК         | АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК) | Партизанская ГРЭС     | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1СШ-110   | Да, срок ремонта изменен   | КР          | 25.06.18                           | 06.07.18                          | 12 дн                                    | 25.06.18                        | 06.07.18                       | 12 дн                                 | КР РШ 110 I с.ш. ВЛ ХФ3 №2, КР РШ 110 I с.ш. ВЛ ХФ3 №1. Капитальный ремонт РШ 110 I с.ш. ШСМВ 110, КР РШ 110 ТН I с.ш. 110 кВ, РШ 110 I с.ш. Т-1. | с отключением                    | 08:00 |   |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить 1 СШ-110, ШСМВ-110 (3-4 июля 2018), МВ-110 кВ ВЛ ХФ3 №2 (25-26 июня), МВ-110 кВ ВЛ ХФ3 №1 (5-6 июля 2018), ТН I с.ш. 110. (29.06-02.07) Перевод присоединений с 1 СШ-110 на П СШ-110. На Партизанской ГРЭС отключить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФ3 №2 (25.06-01.07). Теряется ЧДА Партизанской ГРЭС. |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДГК         | АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК) | Партизанская ГРЭС     | ЛЭП 110 кВ      | ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФ3 №2                                  | Нет                        | ВПр         | 25.06.18                           | 01.07.18                          | 7 дн                                     | 25.06.18                        | 01.07.18                       | 7 дн                                  | КР РШ 110 I с.ш. ВЛ ХФ3 №2, ТР МВ-110 кВ ВЛ ХФ3 №2  | без отключения                   | 08:00 |   |                | Приморское РДУ: отключить и заземлить МВ-110 кВ ВЛ ХФ3 №2, СШ-110. На Партизанской ГРЭС отключить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФ3 №2. Перевод присоединений с 1 СШ-110 на П СШ-110. КР РШ 110 I с.ш. ВЛ ХФ3 №2 (25-26 июня)   | не в транзите              |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДГК         | АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК) | Партизанская ГРЭС     | ЭЛТ / В 110 кВ  | МВ-110 кВ ВЛ ХФ3 №2   | Нет                        | КР          | 25.06.18                           | 01.07.18                          | 7 дн                                     | 25.06.18                        | 01.07.18                       | 7 дн                                  | КР РШ 110 I с.ш. ВЛ ХФ3 №2, ТР МВ-110 кВ ВЛ ХФ3 №2  | с отключением                    | 08:00 |   |                | Приморское РДУ: отключить и заземлить МВ-110 кВ ВЛ ХФ3 №2, СШ-110. На Партизанской ГРЭС отключить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФ3 №2. Перевод присоединений с 1 СШ-110 на П СШ-110. КР РШ 110 I с.ш. ВЛ ХФ3 №2 (25-26 июня)   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДГК         | АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК) | Партизанская ГРЭС     | ЭЛТ / ТН 110 кВ | ТН I с.ш. 110   | Нет                        | КР          | 29.06.18                           | 02.07.18                          | 4 дн                                     | 29.06.18                        | 02.07.18                       | 4 дн                                  | КР РШ 110 ТН I с.ш. 110 кВ,   | с отключением                    | 08:00 |   |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить 1 СШ-110, ТН I с.ш. 110. Перевод присоединений с 1 СШ-110 на П СШ-110. Теряется ЧДА Партизанской ГРЭС  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Измененная       | ДГК         | АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК) | Партизанская ГРЭС     | ЛЭП 110 кВ      | ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФ3 №1                                  | Да, срок ремонта изменен   | ВПр         | 25.06.18                           | 01.07.18                          | 7 дн                                     | 02.07.18                        | 06.07.18                       | 5 дн                                  | КР РШ 110 I с.ш. ВЛ ХФ3 №1.   | без отключения                   | 08:00 |   |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить 1 СШ-110, МВ-110 кВ ВЛ ХФ3 №1. ВПр ШСМВ-110 и ТН I с.ш. 110. Перевод присоединений с 1 СШ-110 на П СШ-110. На Партизанской ГРЭС отключить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФ3 №1   | не в транзите              |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДГК         | АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК) | Партизанская ГРЭС     | ЭЛТ / В 110 кВ  | ШСМВ-110  | Нет                        | КР          | 03.07.18                           | 04.07.18                          | 2 дн                                     | 03.07.18                        | 04.07.18                       | 2 дн                                  | Капитальный ремонт РШ 110 I с.ш. ШСМВ 110   | с отключением                    | 08:00 |   |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить 1 СШ-110, ШСМВ-110 Перевод присоединений с 1 СШ-110 на П СШ-110.   |                            |

| Статус заявки              | Состояние заявки | Собственник  | Предприятие              | Объект            | Комплекс        | Оборудование   | Учтенная в годовом графике | Вид ремонта | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Время ремонта. Начало | Месячный. Время ремонта. Конец | Месячный. Время ремонта. Длительность | Содержание работ  | Состояние оборудования по заявке | ЛГ    | Причина отказа  | Причина снятия   | Прочие примечания   | Условия производства работ |
|----------------------------|------------------|--------------|--------------------------|-------------------|-----------------|--|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|-------|---|--|---|----------------------------|
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДГК          | АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК) | Партизанская ГРЭС | ЭЛТ / В 110 кВ  | МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №1  | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 05.07.18                           | 06.07.18                          | 2 дн                                     | 05.07.18                        | 06.07.18                       | 2 дн                                  | КР РШ 110 I с.ш. ВЛ ХФЗ №1.   | с отключением                    | 08:00 |   |  | Приморское РДУ:отключить и заземлить I СШ-110,МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №1 . ВПр ШСМВ-110 и ТН I с.ш.110. Перевод присоединений с I СШ-110 на II СШ-110 . На Партизанской ГРЭС отключить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДГК          | АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК) | Приморская ГРЭС   | ЭЛТ / В 110 кВ  | МВ 110 ЗАТ   | Да                         | СР          | 02.05.18                           | 01.06.18                          | 31 дн                                    | 02.05.18                        | 01.06.18                       | 31 дн                                 | СР МВ 110 ЗАТ   | с отключением                    | 2     |   |  | Приморское РДУ:отключить и заземлить МВ 110 ЗАТ. ЗАТ в режиме 220/35/6  | с переводом на ОВ          |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДГК          | АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК) | Приморская ГРЭС   | ЭЛТ / В 110 кВ  | ОМВ 110  | Да                         | ТР          | 04.06.18                           | 08.06.18                          | 5 дн                                     | 04.06.18                        | 08.06.18                       | 5 дн                                  | ТО ОМВ 110, Рох 110 ОМВ   | с отключением                    | 04:00 |   |  | Приморское РДУ:отключить и заземлить ОМВ 110, ОСШ 110 кВ.   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДГК          | АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК) | Приморская ГРЭС   | ЭЛТ / СШ 110 кВ | ОСШ 110 кВ   | Да                         | ТР          | 04.06.18                           | 08.06.18                          | 5 дн                                     | 04.06.18                        | 08.06.18                       | 5 дн                                  | ТО Рох 110 ОМВ, Ргн ОСШ 110.  | с отключением                    | 04:00 |   |  | Приморское РДУ: отключить и заземлить ОМВ 110, ОСШ 110 кВ и ТН ОСШ 110 (ф.А)  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДГК          | АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК) | Приморская ГРЭС   | ЭЛТ / ТН 110 кВ | ТН ОСШ 110 (ф.А)   | Да                         | ТР          | 04.06.18                           | 08.06.18                          | 5 дн                                     | 04.06.18                        | 08.06.18                       | 5 дн                                  | ТО ТН ОСШ 110 (ф.А), Ргн ОСШ 110.   | с отключением                    | 04:00 |   |  | Приморское РДУ: отключить и заземлить ТР ОСШ 110 (ф.А), ОСШ 110 кВ  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДГК          | АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК) | Приморская ГРЭС   | ЭЛТ / ТН 110 кВ | ТН ПСШ 110   | Да                         | ТР          | 13.06.18                           | 15.06.18                          | 3 дн                                     | 13.06.18                        | 15.06.18                       | 3 дн                                  | ТО ТН ПСШ 110   | с отключением                    | 02:00 |   |  | Приморское РДУ: отключить и заземлить ТН ПСШ 110.   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДГК          | АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК) | Приморская ГРЭС   | ЭЛТ / СШ 220 кВ | ОСШ 220 кВ   | Да                         | ТР          | 25.06.18                           | 29.06.18                          | 5 дн                                     | 25.06.18                        | 29.06.18                       | 5 дн                                  | ТО Рох 220 6Т   | с отключением                    | 02:00 |   |  | Приморское РДУ: отключить и заземлить ОСШ 220 кВ. ВПр ОМВ 220   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Оборонэнерго | Оборонэнерго             | ПС 110 кВ С-55    | ЛЭП 110 кВ      | ВЛ 110 кВ Промысловка - С-55                                 | Да                         | ВПр         | 28.05.18                           | 04.06.18                          | 8 дн                                     | 28.05.18                        | 04.06.18                       | 8 дн                                  | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Промысловка, ШР-110 ВЛ Промысловка, ШР-110 ТН2, ШР-110 Т2, СШР-110 2С. | без отключения                   | 08:00 |   |  | Приморское РДУ:отключить и заземлить МВ-110 ВЛ Промысловка, 2С-110, ТН2-110. Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Промысловка - С-55 Увеличение срока ремонта возможно при условии петлевания МВ-110 ВЛ Промысловка после выполнения ТР ШР 110 2С 110 ПС 110 кВ С-55 для возможности проведения ремонтов других эксплуатирующихся организаций в энергорайоне между Артемовской ТЭЦ и Партизанской ГРЭС.   | не в транзите              |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Оборонэнерго | Оборонэнерго             | ПС 110 кВ С-55    | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 2С-110   | Да                         | ТР          | 28.05.18                           | 04.06.18                          | 8 дн                                     | 28.05.18                        | 04.06.18                       | 8 дн                                  | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ Промысловка, ШР-110 ТН2, ШР-110 Т2, СШР-110 2С.                        | с отключением                    | 08:00 |   |  | Приморское РДУ:отключить и заземлить 2С-110,МВ-110 ВЛ Промысловка, ТН2-110. Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Промысловка - С-55   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Оборонэнерго | Оборонэнерго             | ПС 110 кВ С-55    | ЛЭП 110 кВ      | ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55                          | Да                         | ЗРР         | 05.06.18                           | 12.06.18                          | 8 дн                                     | 05.06.18                        | 12.06.18                       | 8 дн                                  | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Находка, ШР-110 ВЛ Находка,ШР-110 ТН1, ШР-110 Т1, СШР-110 1С.          | без отключения                   | 08:00 |   |  | Приморское РДУ:отключить и заземлить 1С-110,МВ-110 ВЛ Находка,ТН1-110,ВЛ 110 кВ Находка – Волчанец - С-55 в работе с ПС 110 кВ Находка  | не в транзите              |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Оборонэнерго | Оборонэнерго             | ПС 110 кВ С-55    | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1С-110   | Да                         | ТР          | 05.06.18                           | 12.06.18                          | 8 дн                                     | 05.06.18                        | 12.06.18                       | 8 дн                                  | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ Находка, ШР-110 ТН1, ШР-110 Т1, СШР-110 1С.                            | с отключением                    | 04:00 |   |  | Приморское РДУ:отключить и заземлить 1С-110,МВ-110 ВЛ Находка,ТН1-110,ВЛ 110 кВ Находка – Волчанец - С-55 в работе с ПС 110 кВ Находка  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Продленная       | ДРСК         | ОДИАС ПЭС ДРСК           | ОДИАС ПЭС ДРСК    | ЛЭП 110 кВ      | КВЛ 110 кВ Горностай - Океан                                 | Нет                        | БВР         | 21.05.18                           | 01.06.18                          | 12 дн                                    | 21.05.18                        | 01.06.18                       | 12 дн                                 | Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода. Ручная расчистка просек                       | с отключением                    | 01:00 |   |  | ПНОЭС_ВРЭС Отключить, заземлить КВЛ 110 кВ Горностай - Океан  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Измененная       | ДРСК         | ОДИАС ПЭС ДРСК           | ОДИАС ПЭС ДРСК    | ЛЭП 110 кВ      | КВЛ 110 кВ Горностай - Океан                                 | Нет                        | БВР         | 04.06.18                           | 15.06.18                          | 12 дн                                    | 02.06.18                        | 12.06.18                       | 11 дн                                 | Вырубка угрожающих деревьев. Ручная расчистка   | с отключением                    | 01:00 |   |  | ПНОЭС_ВРЭС Отключить, заземлить КВЛ 110 кВ Горностай - Океан  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Отказанная       | ДРСК         | ОДИАС ПЭС ДРСК           | ОДИАС ПЭС ДРСК    | ЛЭП 110 кВ      | ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая                            | Нет                        | ТР          | 05.06.18                           | 09.06.18                          | 5 дн                                     | -                               | -                              | -                                     | Замена изоляции   | с отключением                    | 02:00 | Изменение эксплуатационного состояния ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая в ремонтной схеме ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети. | ПНОЭС_ОкРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая |   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Измененная       | ДРСК         | ОДИАС ПЭС ДРСК           | ОДИАС ПЭС ДРСК    | ЛЭП 110 кВ      | ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1 | Нет                        | ТР          | 13.06.18                           | 14.06.18                          | 2 дн                                     | 10.06.18                        | 11.06.18                       | 2 дн                                  | Замер наведенного напряжения ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1       | с отключением                    | 02:00 |   |  | ПНОЭС_АРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1 1.С производством работ по технологической карте, 2.На Артемовской ТЭЦ-2: Включить РЗ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-1 в ст. ВЛ, 3.На ПС 110 кВ Западная: Включить ЗН ЛР 110 Штыково-1 в ст ВЛ, 4.На ПС 110 кВ Кролевцы: Включить ЗН ЛР 110 Штыково-1 в ст ВЛ, 5.На ПС 110 кВ Штыково: Включить ЗН ЛР 110 Кролевцы-1 в ст ВЛ С установкой переносного заземления на месте производства работ. | под наведенным напряжением |

| Статус заявки              | Состояние заявки | Собственник | Предприятие    | Объект         | Комплекс   | Оборудование   | Учтенная в годовом графике | Вид ремонта | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Время ремонта. Начало | Месячный. Время ремонта. Конец | Месячный. Время ремонта. Длительность | Содержание работ   | Состояние оборудования по заявке | ЛГ    | Причина отказа  | Причина снятия | Прочие примечания   | Условия производства работ |
|----------------------------|------------------|-------------|----------------|----------------|------------|--|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------|---|----------------|---|----------------------------|
| Утверждена на своем уровне | Измененная       | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ОДИАС ПЭС ДРСК | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевыц - Штыково №2               | Нет                        | ТР          | 18.06.18                           | 19.06.18                          | 2 дн                                     | 16.06.18                        | 17.06.18                       | 2 дн                                  | Замер наведенного напряжения ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевыц - Штыково №2                                | с отключением                    | 02:00 |   |                | ПНОЭС_АРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевыц - Штыково №2. 1.С производством работ по технологической карте, 2.На Артемовской ТЭЦ-2: Включить РЗ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2 в ст. ВЛ, 3.На ПС 110 кВ Западная: Включить ЗН ЛР 110 Штыково-2 в ст ВЛ, 4.На ПС 110 кВ Кролевыц: Включить ЗН ЛР 110 Штыково-2 в ст ВЛ, 5.На ПС 110 кВ Штыково: Включить ЗН ЛР 110 Кролевыц-2 в ст ВЛ С установкой переносного заземления на месте производства работ.   | под наведенным напряжением |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ОДИАС ПЭС ДРСК | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Шахта-7  | Нет                        | КР          | 18.06.18                           | 22.06.18                          | 5 дн                                     | 18.06.18                        | 22.06.18                       | 5 дн                                  | Замена изоляции, ремонт провода  | с отключением                    | 02:00 |   |                | ПНОЭС_АРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Шахта-7. Включить на КДЗ  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Измененная       | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ОДИАС ПЭС ДРСК | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная      | Нет                        | БВР         | 18.06.18                           | 19.06.18                          | 2 дн                                     | 19.06.18                        | 20.06.18                       | 2 дн                                  | Обрезка крон деревьев  | с отключением                    | 01:00 |   |                | ПНОЭС_ВРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная ПРДУ: От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (полная потеря УВ ОНДЮ1).   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Измененная       | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ОДИАС ПЭС ДРСК | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс                        | Нет                        | БВР         | 21.06.18                           | 22.06.18                          | 2 дн                                     | 19.06.18                        | 20.06.18                       | 2 дн                                  | Обрезка крон деревьев, замер наведенного напряжения  | с отключением                    | 01:00 |   |                | ПНОЭС_ВРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс. 1.С производством работ по технологической карте, 2.На ПС 220 кВ Патрокл: Включить ЗН ЛР 110 Год в ст.3 На ПС 110 кВ Голдобин: Включить ЗН ЛР 110 Патрокл в ст ВЛ, 4.На ПС 110 кВ Улисс: Включить ЗН РЛ 110 ВЛ Патр-Год в ст ВЛ. С установкой переносного заземления на месте производства работ. Снижение объема ОН на 29 МВт на время вывода ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс. ПРДУ: От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 на величину нагрузки по ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин (частичная потеря УВ ОНД13). От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 на величину нагрузки по ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин (частичная потеря УВ ОНДЮ1). | под наведенным напряжением |
| Утверждена на своем уровне | Отказанная       | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ОДИАС ПЭС ДРСК | УВ         | Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) | Нет                        | ЗРР         | 18.06.18                           | 19.06.18                          | 2 дн                                     | -                               | -                              | -                                     | Снижение объема ОН на 29 МВт на период БВР ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная.        | с отключением                    | 01:00 | Сформирована заявка от предприятия Приморское РДУ для подачи в вышестоящий ДЦ Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Востока. (по условиям функционала ПО Ремонты). См разрешенную заявку. |                | ПНОЭС_ВРЭС Потеря УВ на ОН на 29 МВт на Владивостокской ТЭЦ-2 от: ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск (частичная потеря УВ ОНД13). АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток (полная потеря УВ ОНДЮ1).   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Отказанная       | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ОДИАС ПЭС ДРСК | УВ         | Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) | Нет                        | ЗРР         | 21.06.18                           | 22.06.18                          | 2 дн                                     | -                               | -                              | -                                     | Снижение объема ОН на 29 МВт на время БВР по ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс (обрезка крон деревьев) | с отключением                    | 01:00 | Сформирована заявка от предприятия Приморское РДУ для подачи в вышестоящий ДЦ Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Востока. (по условиям функционала ПО Ремонты). См разрешенную заявку. |                | ПНОЭС_ВРЭС ПРДУ: От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 на величину нагрузки по ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин (частичная потеря УВ ОНД13). От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 на величину нагрузки по ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин (частичная потеря УВ ОНДЮ1).   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Измененная       | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ОДИАС ПЭС ДРСК | ЛЭП 110 кВ | ВЛ 110 кВ Волна - Чайка  | Нет                        | КР          | 28.06.18                           | 29.06.18                          | 2 дн                                     | 21.06.18                        | 22.06.18                       | 2 дн                                  | перемонтаж проводов. Устранение негабарита в пролетах опор №№50-51   | с отключением                    | 04:00 |   |                | ПНОЭС_ВРЭС. Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Волна - Чайка. 1.С производством работ по технологической карте, 2.На ПС 110 кВ Волна: Включить РЗ РЛ 110 Чайка в ст. Л, 3.На ПС 110 кВ Чайка: Включить ЗН ЛР 110 Волна в ст ВЛ. С установкой переносного заземления на месте производства работ.  | под наведенным напряжением |

| Статус заявки              | Состояние заявки | Собственник | Предприятие    | Объект               | Комплекс       | Оборудование   | Учтенная в годовом графике | Вид ремонта | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Время ремонта. Начало | Месячный. Время ремонта. Конец | Месячный. Время ремонта. Длительность | Содержание работ  | Состояние оборудования по заявке | ЛГ    | Причина отказа  | Причина снятия                            | Прочие примечания  | Условия производства работ       |
|----------------------------|------------------|-------------|----------------|----------------------|----------------|--|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|-------|---|---|--|----------------------------------|
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ОДИАС ПЭС ДРСК       | ЛЭП 110 кВ     | ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) | Нет                        | БВР         | 25.06.18                           | 29.06.18                          | 5 дн                                     | 25.06.18                        | 29.06.18                       | 5 дн                                  | Обрезка крон деревьев, замер наведенного напряжения   | с отключением                    | 01:00 |   |   | ПНОЭС ВРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) 1.С производством работ по технологической карте, 2.На Владивостокской ТЭЦ-2: Включить РЭ РЛ 110 ВЛ ВТЭЦ2 - Голд в ст. ВЛ, 3.На ПС 110 кВ Голдобин: Включить ЗН ЛР 110 ВТЭЦ-2 в ст ВЛ, 4.На ПС 110 кВ Загородная: Включить ЗН ЛР Голдобин в ст ВЛ 5.На ПС 110 кВ Улисс: Включить ЗН РЛ 110 ВЛ ВТЭЦ-2-Голд в ст ВЛ. С установкой переносного заземления на месте производства работ. ПРДУ: От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Ог» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (полная потеря УВ ОНДЮ1). | под наведенным напряжением       |
| Утверждена на своем уровне | Отказанная       | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ОДИАС ПЭС ДРСК       | УВ             | Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)           | Нет                        | ЗРР         | 25.06.18                           | 29.06.18                          | 5 дн                                     | -                               | -                              | -                                     | Снижение объема ОН на 29 МВт на период БВР ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) | с отключением                    | 01:00 | Сформирована заявка от предприятия Приморское РДУ для подачи в вышестоящий ДЦ Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Востока. (по условиям функционала ПО Ремонты). См разрешенную заявку.   |   | ПНОЭС ВРЭС Потеря УВ на ОН на 29 МВт на Владивостокской ТЭЦ-2 от ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Ог» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск (частичная потеря УВ ОНД13). АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток (полная потеря УВ ОНДЮ1).   |                                  |
| Утверждена на своем уровне | Снятая           | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ОДИАС ПЭС ДРСК       | ЛЭП 110 кВ     | ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная                               | Нет                        | ТР          | -                                  | -                                 | -  | -                               | -                              | -                                     | КР ЛР 110 Уссурийск-1 на ПС Студгородок   | с отключением                    | 02:00 |   | подать с ПС 110 кВ Студгородок            | ПЦЭС ЮжРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная на ПС Студгородок. Перевести питание ПС Студгородок по 35 кВ от Т-1, ПС 3 с ПС Уссурийск-2 через ПС Гранит  |                                  |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Загородная | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110   | Нет                        | ТР          | 13.06.18                           | 14.06.18                          | 2 дн                                     | 13.06.18                        | 14.06.18                       | 2 дн                                  | Высоковольтные испытания СВ 110   | с отключением                    | 02:00 |   |   | ПНОЭС ВРЭС Отключить, заземлить СВ 110   |                                  |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Кролевцы   | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110   | Нет                        | ТР          | 13.06.18                           | 14.06.18                          | 2 дн                                     | 13.06.18                        | 14.06.18                       | 2 дн                                  | Высоковольтные испытания СВ 110   | с отключением                    | 02:00 |   |   | ПНОЭС АРЭС Отключить, заземлить СВ 110. Работы выполнить поочередно с ТР В 110 Штыково-1.  |                                  |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Кролевцы   | ЭЛТ / В 110 кВ | В 110 Штыково-1  | Нет                        | ТР          | 13.06.18                           | 14.06.18                          | 2 дн                                     | 13.06.18                        | 14.06.18                       | 2 дн                                  | Высоковольтные испытания В 110 Штыково-1  | с отключением                    | 02:00 |   |   | ПНОЭС АРЭС Отключить, заземлить В 110 Штыково-1, отключить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыково №1 на ПС 110 кВ Кролевцы. Включить СВ 110. Испытания В 110 Штыково-1 выполнить поочередно с СВ 110   |                                  |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Кролевцы   | ЭЛТ / В 110 кВ | В 110 Штыково-2  | Нет                        | ТР          | 18.06.18                           | 19.06.18                          | 2 дн                                     | 18.06.18                        | 19.06.18                       | 2 дн                                  | Высоковольтные испытания В 110 Штыково-2  | с отключением                    | 02:00 |   |   | ПНОЭС ВРЭС Отключить, заземлить В 110 Штыково-2, отключить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыково №2 на ПС 110 кВ Кролевцы. Включить СВ 110.   |                                  |
| Утверждена на своем уровне | Снятая           | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Михайловка | ЛЭП 110 кВ     | ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Михайловка - ЖБИ-130                                       | Нет                        | ЗРР         | -                                  | -                                 | -  | -                               | -                              | -                                     | ТР В 110 Т-1 на ПС Михайловка.  | без отключения                   | 02:00 |   | излишне подана, ЛЭП в работе и в транзите | ПЦЭС УссРЭС Отключить, заземлить В 110 Т-1, с отключением на ПС Михайловка ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Михайловка - ЖБИ-130  |                                  |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Молодежная | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110   | Нет                        | КР          | 25.06.18                           | 29.06.18                          | 5 дн                                     | 25.06.18                        | 29.06.18                       | 5 дн                                  | КР, высоковольтные испытания СВ 110, профконтроль АУВ (ВЧБ) СВ 110  | с отключением                    | 5     |   |   | ПСЭС АрсРЭС Отключить, заземлить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ   | с включением ремонтной перемычки |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Новый мир  | ЭЛТ / В 110 кВ | СВ 110   | Нет                        | ВПр         | 18.06.18                           | 22.06.18                          | 5 дн                                     | 18.06.18                        | 22.06.18                       | 5 дн                                  | Профвосстановление КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Береговая-2 – Топаз – Новый мир   | с отключением                    | 02:00 |   |   | ПНОЭС АРЭС Отключить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ   | с включением ремонтной перемычки |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Павловка-2 | ЭЛТ / В 110 кВ | В 110 1В   | Да                         | КР          | 04.06.18                           | 08.06.18                          | 5 дн                                     | 04.06.18                        | 08.06.18                       | 5 дн                                  | КР В 110 1В   | с отключением                    | 5     |   |   | ПЦЭС_МихРЭС Отключить, заземлить В 110 1В  |                                  |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Павловка-2 | ЭЛТ / В 110 кВ | В 110 3В   | Да                         | ТР          | 14.06.18                           | 15.06.18                          | 2 дн                                     | 14.06.18                        | 15.06.18                       | 2 дн                                  | ТР В 110 3В   | с отключением                    | 02:00 |   |   | ПЦЭС_МихРЭС Отключить, заземлить В 110 3В  |                                  |
| Утверждена на своем уровне | Отказанная       | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Полевая    | ЛЭП 110 кВ     | ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая  | Нет                        | ВПр         | 05.06.18                           | 09.06.18                          | 5 дн                                     | -                               | -                              | -                                     | Профвосстановление КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Полевая   | без отключения                   | 02:00 | Изменение эксплуатационного состояния ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая в ремонтной схеме ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети. |   | ПЦЭС_ОктРЭС Отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая на ПС 110 кВ Полевая. Перевести нагрузку Т-1 на Т-2  | не в транзите                    |



| Статус заявки              | Состояние заявки | Собственник | Предприятие    | Объект                 | Комплекс        | Оборудование   | Учтенная в годовом графике | Вид ремонта | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Время ремонта. Начало | Месячный. Время ремонта. Конец | Месячный. Время ремонта. Длительность | Содержание работ  | Состояние оборудования по заявке | ЛГ    | Причина отказа  | Причина снятия | Прочие примечания   | Условия производства работ |
|----------------------------|------------------|-------------|----------------|------------------------|-----------------|--|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|-------|---|----------------|---|----------------------------|
| Утверждена на своем уровне | Отказанная       | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Полевая      | ЭЛТ / В 110 кВ  | СВ 110 1-2С  | Нет                        | КР          | 05.06.18                           | 09.06.18                          | 5 дн                                     | -                               | -                              | -                                     | КР СВ 110 1-2С  | с отключением                    | 5     | Изменение эксплуатационного состояния СВ 110 1-2С ПС 110 кВ Полевая в ремонтной схеме ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети. |                | ЩЭС_ОктРЭС Отключить, заземлить СВ 110 1-2С. Перевести нагрузку Т-1 на Т-2  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Промышленная | ЭЛТ / В 110 кВ  | СОВ 110  | Нет                        | ТР          | 22.06.18                           | 27.06.18                          | 6 дн                                     | 22.06.18                        | 27.06.18                       | 6 дн                                  | ТР СОВ 110, ТР ШР 110 СОВ 2С  | с отключением                    | 02:00 |   |                | ЩЭС_Пром Отключить, заземлить СОВ 110   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Промышленная | ЛЭП 110 кВ      | ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная | Нет                        | ЗРР         | 25.06.18                           | 29.06.18                          | 5 дн                                     | 25.06.18                        | 29.06.18                       | 5 дн                                  | ТР ШР 110 Уссурийск-1   | без отключения                   | 02:00 |   |                | Отключить, заземлить 2С 110 кВ, В 110 Уссурийск-1. Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная и ВЛ 110 кВ Промышленная-Полевая на ПС 110 кВ Промышленная.  | не в транзите              |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Промышленная | ЛЭП 110 кВ      | ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая                       | Нет                        | ВПр         | 25.06.18                           | 29.06.18                          | 5 дн                                     | 25.06.18                        | 29.06.18                       | 5 дн                                  | ТР ШР 110 СОВ 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 Рем. пер., ШР 110 Уссурийск-1 поочередно | без отключения                   | 02:00 |   |                | Отключить, заземлить 2С 110 кВ, СОВ 110, Ремонтную перемычку 110 кВ, В 110 Т-2. Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная и ВЛ 110 кВ Промышленная-Полевая на ПС 110 кВ Промышленная.           | не в транзите              |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Промышленная | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 2С 110 кВ  | Нет                        | ТР          | 25.06.18                           | 29.06.18                          | 5 дн                                     | 25.06.18                        | 29.06.18                       | 5 дн                                  | ТР ШР 110 СОВ 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 Рем. пер., ШР 110 Уссурийск-1 поочередно | с отключением                    | 02:00 |   |                | ЩЭС ЮжРЭС Отключить, заземлить 2С 110 кВ, СОВ 110, Ремонтную перемычку 110 кВ, В 110 Т-2. Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная и ВЛ 110 кВ Промышленная-Полевая на ПС 110 кВ Промышленная. |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Промышленная | ЭЛТ / В 110 кВ  | В 110 Уссурийск-1                                      | Нет                        | ТР          | 25.06.18                           | 29.06.18                          | 5 дн                                     | 25.06.18                        | 29.06.18                       | 5 дн                                  | ТР ШР 110 Уссурийск-1   | с отключением                    | 02:00 |   |                | Отключить, заземлить 2С 110 кВ, В 110 Уссурийск-1. Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная и ВЛ 110 кВ Промышленная-Полевая на ПС 110 кВ Промышленная.  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Студгородок  | ЛЭП 110 кВ      | ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная | Нет                        | КР          | 28.06.18                           | 29.06.18                          | 2 дн                                     | 28.06.18                        | 29.06.18                       | 2 дн                                  | КР ЛР 110 Уссурийск-1   | с отключением                    | 02:00 |   |                | Приморское РДУ: отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная и В 110 Т-2. Перевести питание ПС 110 кВ Студгородок по 35 кВ от Т-1, ПС 110 кВ 3 с ПС 220 кВ Уссурийск-2 через ПС 110 кВ Гранит         |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ ХФЗ          | ЛЭП 110 кВ      | ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2                   | Нет                        | КР          | 01.06.18                           | 01.06.18                          | 1 дн                                     | 01.06.18                        | 01.06.18                       | 1 дн                                  | КР ОР 110 ПаГРЭС №2   | с отключением                    | 02:00 |   |                | ПНОЭС_ПРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2, ОСШ 110 кВ. Отключить В 110 ПаГРЭС-ХФЗ №2, ОВ 110.  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ ХФЗ          | ЭЛТ / СШ 110 кВ | ОСШ 110 кВ   | Нет                        | КР          | 01.06.18                           | 01.06.18                          | 1 дн                                     | 01.06.18                        | 01.06.18                       | 1 дн                                  | КР ОР 110 ПаГРЭС №2   | с отключением                    | 02:00 |   |                | ПНОЭС_ПРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2, ОСШ 110 кВ. Отключить В 110 ПаГРЭС-ХФЗ №2, ОВ 110.  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ ХФЗ          | ЛЭП 110 кВ      | ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2                   | Нет                        | КР          | 04.06.18                           | 04.06.18                          | 1 дн                                     | 04.06.18                        | 04.06.18                       | 1 дн                                  | КР ЛР 110 ПаГРЭС №2   | с отключением                    | 02:00 |   |                | ПНОЭС_ПРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2. Отключить В 110 ПаГРЭС №2.  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ ХФЗ          | ЭЛТ / В 110 кВ  | В 110 ПаГРЭС №2  | Нет                        | КР          | 04.06.18                           | 04.06.18                          | 1 дн                                     | 04.06.18                        | 04.06.18                       | 1 дн                                  | КР ЛР 110 ПаГРЭС №2   | с отключением                    | 02:00 |   |                | Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2. Отключить В 110 ПаГРЭС №2.   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ ХФЗ          | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1СШ 110 кВ   | Нет                        | КР          | 05.06.18                           | 05.06.18                          | 1 дн                                     | 05.06.18                        | 05.06.18                       | 1 дн                                  | КР ШР-1 110 ПаГРЭС №2   | с отключением                    | 02:00 |   |                | ПНОЭС_ПРЭС Отключить, заземлить 1СШ 110 кВ, отключить В 110 ПаГРЭС №2 ВПр ШСВ 110, ТН 110 1СШ, перевести ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2 через ОВ 110 и ОСШ 110 кВ. Перевести присоединения на 2СШ 110 кВ                        |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ ХФЗ          | ЭЛТ / В 110 кВ  | В 110 ПаГРЭС №2  | Нет                        | КР          | 05.06.18                           | 05.06.18                          | 1 дн                                     | 05.06.18                        | 05.06.18                       | 1 дн                                  | КР ШР-1 110 ПаГРЭС №2   | с отключением                    | 02:00 |   |                | ПНОЭС_ПРЭС Отключить, заземлить 1СШ 110 кВ, отключить В 110 ПаГРЭС №2 ВПр ШСВ 110, ТН 110 1СШ, перевести ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2 через ОВ 110 и ОСШ 110 кВ. Перевести присоединения на 2СШ 110 кВ                        | с переводом на ОВ          |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ ХФЗ          | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 2СШ 110 кВ   | Нет                        | КР          | 06.06.18                           | 06.06.18                          | 1 дн                                     | 06.06.18                        | 06.06.18                       | 1 дн                                  | КР ШР-2 110 ПаГРЭС №2   | с отключением                    | 02:00 |   |                | ПНОЭС_ПРЭС Отключить, заземлить 2СШ 110 кВ, В 110 ПаГРЭС №2. ВПр ШСВ 110, ТН 110 2СШ. Перевести ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2 на ОВ 110 и ОСШ 110 кВ. Перевести присоединения на 1СШ 110 кВ                                    |                            |

| Статус заявки              | Состояние заявки | Собственник | Предприятие    | Объект               | Комплекс        | Оборудование   | Учтенная в годовом графике | Вид ремонта | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Время ремонта. Начало | Месячный. Время ремонта. Конец | Месячный. Время ремонта. Длительность | Содержание работ  | Состояние оборудования по заявке | ЛГ    | Причина отказа | Причина снятия | Прочие примечания  | Условия производства работ |
|----------------------------|------------------|-------------|----------------|----------------------|-----------------|--|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|-------|----------------|----------------|--|----------------------------|
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ ХФЗ        | ЭЛТ / В 110 кВ  | В 110 ПаГРЭС №2  | Нет                        | КР          | 06.06.18                           | 06.06.18                          | 1 дн                                     | 06.06.18                        | 06.06.18                       | 1 дн                                  | КР ШР-2 110 ПаГРЭС №2   | с отключением                    | 02:00 |                |                | ПНОЭС_ПРЭС Отключить, заземлить 2СШ 110 кВ, В 110 ПаГРЭС №2. ВПр ШСВ 110, ТН 110 2СШ. Перевести ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2 на ОВ 110 и ОСШ 110 кВ. Перевести присоединения на 1СШ 110 кВ   | с переводом на ОВ          |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ ХФЗ        | ЭЛТ / СШ 110 кВ | ОСШ 110 кВ   | Нет                        | КР          | 07.06.18                           | 07.06.18                          | 1 дн                                     | 07.06.18                        | 07.06.18                       | 1 дн                                  | КР ОР 110 Т-1   | с отключением                    | 02:00 |                |                | ПНОЭС_ПРЭС Отключить, заземлить ОСШ 110 кВ, ОВ 110 отключен. Нагрузку Т-1 перевести на Т-2   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ ХФЗ        | ЭЛТ / В 110 кВ  | ШСВ 110  | Нет                        | ТР          | 21.06.18                           | 21.06.18                          | 1 дн                                     | 21.06.18                        | 21.06.18                       | 1 дн                                  | ТР ШСВ 110  | с отключением                    | 02:00 |                |                | ПНОЭС_ПЭС Отключить, заземлить ШСВ 110   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ ХФЗ        | ЭЛТ / СШ 110 кВ | ОСШ 110 кВ   | Нет                        | ТР          | 22.06.18                           | 22.06.18                          | 1 дн                                     | 22.06.18                        | 22.06.18                       | 1 дн                                  | ТР ТН ОСШ 110   | с отключением                    | 02:00 |                |                | ПНОЭС_ПРЭС Отключить, заземлить ОСШ 110, ОВ 110 отключен   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ ХФЗ        | ЭЛТ / ТН 110 кВ | ТН 110 1СШ   | Нет                        | ТР          | 25.06.18                           | 25.06.18                          | 1 дн                                     | 25.06.18                        | 25.06.18                       | 1 дн                                  | ТР ТН 110 1СШ   | с отключением                    | 02:00 |                |                | ПНОЭС_ПРЭС Отключить, заземлить ТН 110 1СШ   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ ХФЗ        | ЭЛТ / ТН 110 кВ | ТН 110 2СШ   | Нет                        | ТР          | 26.06.18                           | 26.06.18                          | 1 дн                                     | 26.06.18                        | 26.06.18                       | 1 дн                                  | ТР ТН 110 2СШ   | с отключением                    | 02:00 |                |                | ПНОЭС_ПРЭС Отключить, заземлить ТН 110 2СШ   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Чайка      | ЭЛТ / В 110 кВ  | СВ 110   | Нет                        | ТР          | 21.06.18                           | 22.06.18                          | 2 дн                                     | 21.06.18                        | 22.06.18                       | 2 дн                                  | Высоковольтные испытания СВ 110   | с отключением                    | 02:00 |                |                | ПНОЭС_ВРЭС Отключить, заземлить СВ 110   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Черниговка | ЛЭП 110 кВ      | ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка | Нет                        | ТР          | 07.06.18                           | 08.06.18                          | 2 дн                                     | 07.06.18                        | 08.06.18                       | 2 дн                                  | ТР ЛР 110 Спасск  | с отключением                    | 02:00 |                |                | ПЦЭС_ЧерРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка. Питание ПС 110 кВ Черниговка по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Манзовка, питание ПС 110 кВ Дмитриевка по сети 10 кВ от ПС 110 кВ Черниговка  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Ярославка  | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1СШ 110  | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 23.05.18                           | 03.06.18                          | 12 дн                                    | 23.05.18                        | 03.06.18                       | 12 дн                                 | ТР 1СШ 110 кВ: РШ 110 1СШ ВЛ СП-Дм-Черн-Яр, РШ 110 1СШ ВЛ СП-Дм-Яр, РШ 110 1СШ ВЛ Яр-Сиб.т., РШ 110 1СШ ВЛ Яр-Павл-1, РЛ 110 ВЛ Яр-Павл-1, РШ 110 1СШ ВЛ Яр-Павл-2, РЛ 110 ВЛ Яр-Павл-2, РШ 110 1СШ ШСВ, РШ 110 1СШ ВЛ Яр-Хор, РЛ 110 ВЛ Яр-Хор, РШ 110 1СШ Т-1, РШ 110 1СШ Т-2, РШ 110 ТН 1СШ поочередно | с отключением                    | 02:00 |                |                | ПЦЭС_ХорРЭС Отключить, заземлить 1СШ 110, ШСВ 110, ТН 110 1СШ. Перевести присоединения на 2СШ 110 кВ. Отключить на ПС 110 кВ Ярославка: ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка (23.05), ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Ярославка (24.05), ВЛ 110 кВ Ярославка-Сибирцево (26.05-28.05-одни из дней), ВЛ 110 кВ Ярославка-Павловка-1(29.05). Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка-Павловка-2 (30.05-31.05) Приморское РДУ: Отключение ВЛ 110 кВ Ярославка-Хороль для ТР РШ 110 1СШ ВЛ Яр-Хор, РЛ 110 ВЛ Яр-Хор не согласовано в графике ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на май 2018. Подать предложение в график ремонтов на июнь. |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Ярославка  | ЭЛТ / В 110 кВ  | ШСВ 110  | Да                         | ТР          | 31.05.18                           | 01.06.18                          | 2 дн                                     | 31.05.18                        | 01.06.18                       | 2 дн                                  | ТР РШ 110 1СШ ШСВ   | без отключения                   | 02:00 |                |                | ПЦЭС_ХорРЭС Отключить, заземлить ШСВ 110, 1СШ 110 кВ. С переводом присоединений на 2СШ 110. ВПр ТН 110 1СШ   | не в транзите              |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Ярославка  | ЛЭП 110 кВ      | ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль                           | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 04.06.18                           | 05.06.18                          | 2 дн                                     | 04.06.18                        | 05.06.18                       | 2 дн                                  | ТР РЛ 110 ВЛ Яр-Хор, РШ 110 1СШ ВЛ Яр-Хор   | с отключением                    | 02:00 |                |                | ПЦЭС_ХорРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль, 1СШ 110. С переводом присоединений на 2СШ 110. ВПр ТН 110 1СШ   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Ярославка  | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1СШ 110  | Нет                        | ТР          | 04.06.18                           | 07.06.18                          | 4 дн                                     | 04.06.18                        | 07.06.18                       | 4 дн                                  | ТР 1С 110 кВ: РШ 110 1СШ ВЛ Яр-Хор, РЛ 110 ВЛ Яр-Хор, РШ 110 1СШ ВЛ СП-Дм-Черн-Яр   | с отключением                    | 02:00 |                |                | ПЦЭС_ХорРЭС Отключить, заземлить 1СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Ярославка-Хороль. ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка в работе со стороны ПС 110 кВ Спасск. Перевести присоединения на 2СШ 110 кВ. ВПр ШСВ 110, ТН 110 1СШ   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Ярославка  | ЛЭП 110 кВ      | ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка | Да                         | ЗРР         | 06.06.18                           | 06.06.18                          | 1 дн                                     | 06.06.18                        | 06.06.18                       | 1 дн                                  | ТР РШ 110 1СШ ВЛ СП-Дм-Черн-Яр  | без отключения                   | 02:00 |                |                | ПЦЭС_ХорРЭС Отключить на ПС 110 кВ Ярославка ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка. Отключить, заземлить 1СШ 110. С переводом присоединений на 2СШ 110. ВПр ТН 110 1СШ и ШСВ 110  | не в транзите              |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Ярославка  | ЛЭП 110 кВ      | ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка | Да                         | ТР          | 07.06.18                           | 07.06.18                          | 1 дн                                     | 07.06.18                        | 07.06.18                       | 1 дн                                  | ТР РЛ 110 ВЛ СП-Дм-Черн-Яр  | с отключением                    | 02:00 |                |                | ПЦЭС_ХорРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка. Питание ПС 110 кВ Черниговка по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Манзовка, питание ПС 110 кВ Дмитриевка по сети 10 кВ от ПС 110 кВ Черниговка  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Ярославка  | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 2СШ 110  | Да                         | ТР          | 08.06.18                           | 19.06.18                          | 12 дн                                    | 08.06.18                        | 19.06.18                       | 12 дн                                 | ТР РШ 110 2СШ Т-1, РШ 110 2СШ ВЛ Яр-Хор, РЛ 110 ВЛ Яр-Хор, РШ 110 2СШ ВЛ Яр-Павл-1, РШ 110 2СШ ШСВ, РШ 110 ТН 2СШ поочередно  | с отключением                    | 02:00 |                |                | ПЦЭС_ХорРЭС Отключить, заземлить 2С 110, ШСВ 110, с переводом присоединений на 1СШ 110. Отключить на ПС Ярославка: ВЛ 110 кВ Ярославка-Павловка-1, Ярославка-Хороль поочередно   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | ДРСК        | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Ярославка  | ЭЛТ / В 110 кВ  | ШСВ 110  | Да                         | ТР          | 08.06.18                           | 08.06.18                          | 1 дн                                     | 08.06.18                        | 08.06.18                       | 1 дн                                  | ТР РШ 110 2СШ ШСВ   | с отключением                    | 02:00 |                |                | ПЦЭС_ХорРЭС Отключить, заземлить ШСВ 110 и 2СШ 110. ВПр ТН 110 2СШ. С переводом присоединений на 1СШ 110   |                            |

| Статус заявки              | Состояние заявки     | Собственник     | Предприятие    | Объект                     | Комплекс                   | Оборудование                                | Учтенная в годовом графике | Вид ремонта | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Время ремонта. Начало | Месячный. Время ремонта. Конец | Месячный. Время ремонта. Длительность | Содержание работ  | Состояние оборудования по заявке | АГ    | Причина отказа | Причина снятия | Прочие примечания   | Условия производства работ |
|----------------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|-------|----------------|----------------|---|----------------------------|
| Утверждена на своем уровне | Исходная             | ДРСК            | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Ярославка        | ЛЭП 110 кВ                 | ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль                | Да, срок ремонта изменен   | ВПр         | 09.06.18                           | 09.06.18                          | 1 дн                                     | 09.06.18                        | 09.06.18                       | 1 дн                                  | ТР РШ 110 2СШ ВЛ Яр- Хор  | без отключения                   | 02:00 |                |                | ЩЭС_ХорРЭС ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль отключить на ПС 110 кВ Ярославка. Отключить и заземлить 2СШ 110 и В 110 ВЛ Яр-Хор.  | не в транзите              |
| Утверждена на своем уровне | Измененная           | ДРСК            | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Ярославка        | ЛЭП 110 кВ                 | ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1            | Да, срок ремонта изменен   | ВПр         | 12.06.18                           | 12.06.18                          | 1 дн                                     | 13.06.18                        | 13.06.18                       | 1 дн                                  | ТР РШ 110 2СШ ВЛ Яр-Павл-1  | без отключения                   | 02:00 |                |                | ЩЭС_ХорРЭС ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1 отключить на ПС 110 кВ Ярославка ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1. Отключить и заземлить 2СШ 110 и В 110 ВЛ Яр-Павл-1   | не в транзите              |
| Утверждена на своем уровне | Измененная           | ДРСК            | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 110 кВ Ярославка        | ЛЭП 110 кВ                 | ВЛ 110 кВ Ярославка - Сибирцево/т           | Да, срок ремонта изменен   | ВПр         | 14.06.18                           | 15.06.18                          | 2 дн                                     | 18.06.18                        | 19.06.18                       | 2 дн                                  | ТР В 110 ВЛ Яр- Сиб.т.  | без отключения                   | 02:00 |                |                | ЩЭС_ХорРЭС Отключить на ПС 110 кВ Ярославка ВЛ 110 кВ Ярославка - Сибирцево/т   | не в транзите              |
| Утверждена на своем уровне | Исходная             | ДРСК            | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 220 кВ Чугуевка         | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ          | АТ-1  | Нет                        | ВКЛ         | 01.06.18                           | 08.06.18                          | 8 дн                                     | 01.06.18                        | 08.06.18                       | 8 дн                                  | Включить в работу АТ-1 на время КР АТ-1, ТР В 220 АТ-1, КР В 110 АТ-1: на ПС 220 кВ Арсеньев-2  | с отключением                    | ВЗ    |                |                | ПСЭС для работ по заявке ППМЭС  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Измененная, разбитая | ДРСК            | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 220 кВ Чугуевка         | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ          | АТ-1  | Нет                        | ВКЛ         | 01.06.18                           | 08.06.18                          | 8 дн                                     | 13.06.18                        | 17.06.18                       | 5 дн                                  | Включить в работу АТ-1 на время КР ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-2, ТР СВ 220,2С 220 кВ ПС 220 кВ Арсеньев-2 после завершения работ на 1С 220 кВ ПС 500 кВ Чугуевка-2.  | с отключением                    | ВЗ    |                |                | ПСЭС для работ по заявке ППМЭС  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная             | ДРСК            | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 220 кВ Чугуевка         | ЛЭП 220 кВ                 | ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Чугуевка             | Нет                        | ВПр         | 18.06.18                           | 19.06.18                          | 2 дн                                     | 18.06.18                        | 19.06.18                       | 2 дн                                  | ТР ШР 220 АТ-1  | без отключения                   | 02:00 |                |                | ПСЭС Отключить, заземлить РСШ 220 кВ, отключить В 220 Чугуевка-2, В 220 АТ-1, отключить ВЛ 220 кВ Чугуевка-2-Чугуевка на ПС 220 кВ Чугуевка   | не в транзите              |
| Утверждена на своем уровне | Измененная           | ДРСК            | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 220 кВ Чугуевка         | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ          | АТ-1  | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 25.06.18                           | 29.06.18                          | 5 дн                                     | 18.06.18                        | 22.06.18                       | 5 дн                                  | ТР АТ-1, замена реле РП-16,РП-23, ТР В 110 АТ-1 (ремонт и отбор проб масла), В 220 АТ-1 (отбор проб масла)  | с отключением                    | 02:00 |                |                | ПСЭС Отключить, заземлить АТ-1  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная             | ДРСК            | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 220 кВ Чугуевка         | ЭЛТ / СШ 220 кВ            | РСШ 220 кВ                                  | Нет                        | ТР          | 18.06.18                           | 19.06.18                          | 2 дн                                     | 18.06.18                        | 19.06.18                       | 2 дн                                  | ТР ШР 220 АТ-1  | с отключением                    | 02:00 |                |                | ПСЭС Отключить, заземлить РСШ 220 кВ, отключить В 220 Чугуевка-2, В 220 АТ-1, отключить ВЛ 220 кВ Чугуевка-2-Чугуевка на ПС 220 кВ Чугуевка   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Измененная           | ДРСК            | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 220 кВ Чугуевка         | ЭЛТ / СШ 110 кВ            | 1С 110 кВ                                   | Нет                        | СР          | 21.06.18                           | 22.06.18                          | 2 дн                                     | 20.06.18                        | 21.06.18                       | 2 дн                                  | СР ШР 110 АТ-1  | с отключением                    | 02:00 |                |                | ПСЭС Отключить, заземлить 1С 110 кВ, В 110 АТ-1, отключить СВ 110   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Измененная           | ДРСК            | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 220 кВ Чугуевка         | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ          | АТ-1  | Нет                        | ВПр         | 13.06.18                           | 15.06.18                          | 3 дн                                     | 22.06.18                        | 24.06.18                       | 3 дн                                  | ТР В 110 АТ-1   | с отключением                    | 02:00 |                |                | ПСЭС Отключить АТ-1, отключить, заземлить В 110 АТ-1. В нормальной схеме и В 110 АТ-1 и В 220 АТ-1 отключены.   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Измененная, разбитая | ДРСК            | ОДИАС ПЭС ДРСК | ПС 220 кВ Чугуевка         | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ          | АТ-1  | Нет                        | ВКЛ         | 01.06.18                           | 08.06.18                          | 8 дн                                     | 25.06.18                        | 30.06.18                       | 6 дн                                  | Включить в работу АТ-1 на время КР ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2, ТР 1С 220 кВ,СВ 220 на ПС 220 кВ Арсеньев-2 .  | с отключением                    | ВЗ    |                |                | ПСЭС для работ по заявке ППМЭС  |                            |
| Утверждена                 | Исходная             | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС | ЛЭП 500 кВ                 | ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная | Да, срок ремонта изменен   | КР          | 23.05.18                           | 01.06.18                          | 10 дн                                    | 23.05.18                        | 01.06.18                       | 10 дн                                 | Капитальный ремонт Р1. Техническое обслуживание, диагностика ТН ДВ. Профвосстановление КСЗ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная (МФТО, ТЭП, ЗНР) (ПЗ 273/4)  | с отключением                    | 1     |                |                | ППМЭС: увеличение срока в связи с увеличением объема работ на ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС по Капитальному ремонту Р1. Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная, ВПр ШР-1, Потерь ПА нет.   |                            |
| Утверждена                 | Исходная             | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС | ЭЛТ / В 500 кВ             | В20   | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 23.05.18                           | 01.06.18                          | 10 дн                                    | 23.05.18                        | 01.06.18                       | 10 дн                                 | Техническое обслуживание ТТ20, Р20Б. Опробование приводов В20   | с отключением                    | 04:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить В20,П1 500 кВ ВПр ШР-1, В 32. С отключением ВЛ 500кВ Приморская ГРЭС-Дальневосточная. Для Технического обслуживания ТТ20, Р20Б А/Г 04:00. Для опробования привода В 20 с разборкой схемы А/Г 01:00   |                            |
| Утверждена                 | Исходная             | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС | ЭЛТ / В 500 кВ             | В32   | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 23.05.18                           | 01.06.18                          | 10 дн                                    | 23.05.18                        | 01.06.18                       | 10 дн                                 | Техническое обслуживание ТТ32, Р32Б. Опробование приводов В32   | с отключением                    | 04:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить В32,П1 500кВ. ВПр В20,ШР-1.С отключением ВЛ 500кВ Приморская ГРЭС-Дальневосточная. Для ТО ТТ32, Р32Б А/Г 04:00. Для опробования приводов В32 с разборкой схемы А/Г 01:00   |                            |
| Утверждена                 | Исходная             | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС | ЭЛТ / Реакторы / РШ 500 кВ | ШР-1  | Да, срок ремонта изменен   | КР          | 23.05.18                           | 01.06.18                          | 10 дн                                    | 23.05.18                        | 01.06.18                       | 10 дн                                 | Капитальный ремонт Р1, устранение нагревов аппаратных зажимов сторона ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Дальневосточная. ф. С, в сторону Приморской ГРЭС ф. А. Текущий ремонт ШР-1. Техническое обслуживание ОПН ШР-1. Диагностика ШР-1. Устранение нагрева главного контакта Рл ДВ. ф В. | с отключением                    | 1     |                |                | Приморское РДУ:Отключить и заземлить ШР-1, ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Дальневосточная. КР Р1 А/Г 48:00. ТР ШР-1 А/Г 04:00. Устранение нагревов аппаратных зажимов сторона ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Дальневосточная. ф. С, в сторону Приморской ГРЭС ф. А. Текущий ремонт ШР-1. Техническое обслуживание ОПН ШР-1. Диагностика ШР-1. Устранение нагрева главного контакта Рл ДВ. ф В. А/Г 02:00. |                            |
| Утверждена                 | Измененная           | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС | ЛЭП 500 кВ                 | ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2      | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 04.06.18                           | 10.06.18                          | 7 дн                                     | 02.06.18                        | 08.06.18                       | 7 дн                                  | Техническое обслуживание ОПН Чуг2   | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2 Потерь ПА нет.  |                            |



| Статус заявки | Состояние заявки | Собственник     | Предприятие    | Объект                     | Комплекс                   | Оборудование   | Учтенная в годовом графике | Вид ремонта | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Время ремонта. Начало | Месячный. Время ремонта. Конец | Месячный. Время ремонта. Длительность | Содержание работ   | Состояние оборудования по заявке | АГ    | Причина отказа | Причина снятия | Прочие примечания   | Условия производства работ |
|---------------|------------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------|----------------|----------------|---|----------------------------|
| Утверждена    | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС | ЭЛТ / В 500 кВ             | В72  | Да, срок ремонта изменен   | ЭРР         | 04.06.18                           | 10.06.18                          | 7 дн                                     | 02.06.18                        | 08.06.18                       | 7 дн                                  | Опробование привода В72  | с отключением                    | 01:00 |                |                | С отключением и разборкой схемы Один день в указанный период, во время отключения ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС-Чугуевка-2  |                            |
| Утверждена    | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС | ЭЛТ / В 500 кВ             | В81  | Да, срок ремонта изменен   | ЭРР         | 04.06.18                           | 10.06.18                          | 7 дн                                     | 02.06.18                        | 08.06.18                       | 7 дн                                  | Опробование привода В81  | с отключением                    | 01:00 |                |                | С отключением и разборкой схемы Один день в указанный период, во время отключения ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС-Чугуевка-2  |                            |
| Утверждена    | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС | ЭЛТ / Реакторы / РШ 500 кВ | ШР-2   | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 04.06.18                           | 10.06.18                          | 7 дн                                     | 02.06.18                        | 08.06.18                       | 7 дн                                  | Текущий ремонт ШР-2. Диагностика ШР-2. ТР ШР-2 и диагностика ШР-2 Профконтроль схемы управления разъединителя Р6, схема управления разъединителя Р36   | с отключением                    | 08:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ШР-2.ВПр В6. С отключением ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС-Чугуевка-2 Профконтроль схемы управления разъединителя Р6, схема управления разъединителя Р36 А/Г 02:00   |                            |
| Утверждена    | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС | ЭЛТ / В 500 кВ             | В6   | Да, срок ремонта изменен   | ЭРР         | 04.06.18                           | 10.06.18                          | 7 дн                                     | 02.06.18                        | 08.06.18                       | 7 дн                                  | Опробование привода В6   | с отключением                    | 01:00 |                |                | С отключением и разборкой схемы Один день в указанный период,во время отключения ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2   |                            |
| Утверждена    | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС | ЭЛТ / В 500 кВ             | В42  | Нет                        | ТР          | 13.06.18                           | 19.06.18                          | 7 дн                                     | 13.06.18                        | 19.06.18                       | 7 дн                                  | Текущий ремонт В42. Техническое обслуживание ТТ42.   | с отключением                    | 02:00 |                |                | Перенесли из мая, в связи с увеличением срока КР В21. Приморское РДУ:отключить и заземлить В42  |                            |
| Утверждена    | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС | ЭЛТ / В 500 кВ             | В32  | Нет                        | ТР          | 20.06.18                           | 29.06.18                          | 10 дн                                    | 20.06.18                        | 29.06.18                       | 10 дн                                 | Для безопасного выполнения работ по замене ОСИ шинного моста 500 кВ ячейки №3. Техническое обслуживание Р32А.  | с отключением                    | 08:00 |                |                | Приморское РДУ: отключить и заземлить В32. А/Г 08:00 для БВР, А/Г 04:00 для ТР  |                            |
| Утверждена    | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС | ЭЛТ / В 500 кВ             | В42  | Нет                        | ТР          | 20.06.18                           | 29.06.18                          | 10 дн                                    | 20.06.18                        | 29.06.18                       | 10 дн                                 | Для безопасного выполнения работ по замене ОСИ шинного моста 500 кВ ячейки №4. Техническое обслуживание Р42А.  | с отключением                    | 08:00 |                |                | Приморское РДУ: отключить и заземлить В42. А/Г 08:00 для БВР, А/Г 04:00 для ТР  |                            |
| Утверждена    | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС | ЭЛТ / СШ 500 кВ            | 2СШ 500 кВ   | Нет                        | КР          | 20.06.18                           | 29.06.18                          | 10 дн                                    | 20.06.18                        | 29.06.18                       | 10 дн                                 | Замена ОСИ шинного моста 500 кВ ячеек №3,4. (В32 и В 42). Текущий ремонт Р ТН 2СШ. Техническое обслуживание ТН 2СШ. Техническое обслуживание Р42А, Р32А.   | с отключением                    | 08:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить 2СШ 500 кВ,ТН 2СШ,В42, В 32. С отключением В 72, В 112 Для замены ОСИ шинного моста 500 кВ ячеек №3,4. (В32 и В 42) А/Г 08:00 Для ТР Р ТН 2СШ и ТО ТН 2СШ. ТО Р42А, Р32А А/Г 04:00   |                            |
| Утверждена    | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС | ЭЛТ / ТН 500 кВ            | ТН 2СШ   | Нет                        | ТР          | 20.06.18                           | 29.06.18                          | 10 дн                                    | 20.06.18                        | 29.06.18                       | 10 дн                                 | Техническое обслуживание ТН 2СШ.   | с отключением                    | 04:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ТН 2СШ.  |                            |
| Утверждена    | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | Приморский ЦУС             | ЛЭП 500 кВ                 | ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная              | Да, срок ремонта изменен   | КР          | 23.05.18                           | 01.06.18                          | 10 дн                                    | 23.05.18                        | 01.06.18                       | 10 дн                                 | Ремонт провода и грозотроса, замена провода, установка балластов на провод и ГТ, замена изоляции, РР, ГВН, дистанционных распорок. Верховой осмотр анкерных и промежуточных опор с проверкой провода в зажимах и дистанционных распорках,рубка ОСД, устранение негабарита срезкой грунта | с отключением                    | 04:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная Потеря ПА нет.   |                            |
| Утверждена    | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | Приморский ЦУС             | ЛЭП 500 кВ                 | ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2                   | Да, срок ремонта изменен   | КР          | 04.06.18                           | 09.06.18                          | 6 дн                                     | 02.06.18                        | 07.06.18                       | 6 дн                                  | Ремонт провода и грозотроса, замена изоляции, установка балластов на грозотрос, рубка ОСД, ремонт заземляющих спусков ОКГТ. Верховой осмотр анкерных и промежуточных опор с проверкой провода в зажимах и дистанционных распорках.   | с отключением                    | 03:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2 ППМЭС: Отказ от работ в выходные дни, увеличение объема работ. Потеря ПА нет.   |                            |
| Утверждена    | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | Приморский ЦУС             | ЛЭП 220 кВ                 | ВЛ 220 кВ Волна – Зелёный угол                           | Да                         | КР          | 13.06.18                           | 17.06.18                          | 5 дн                                     | 04.06.18                        | 08.06.18                       | 5 дн                                  | Ремонт заземляющих спусков ВОЛС, установка балласта на ОКГТ. Верховой осмотр анкерных и промежуточных опор с проверкой провода в зажимах.  | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Волна – Зелёный угол ППМЭС: Сокращение объема работ, оптимизация загрузки персонала  |                            |
| Утверждена    | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | Приморский ЦУС             | ЛЭП 220 кВ                 | ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-2                        | Да, срок ремонта изменен   | КР          | 13.06.18                           | 17.06.18                          | 5 дн                                     | 13.06.18                        | 17.06.18                       | 5 дн                                  | Ремонт провода, ремонт заземляющих спусков ОКГТ. Верховой осмотр анкерных и промежуточных опор с проверкой провода в зажимах   | с отключением                    | 03:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-2. Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ каналов ППМЭС: Сокращение объемов работ. Оптимизация загрузки ремонтного персонала, перенос сроков из-за смещения вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Партизанск От АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/г – Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН ПС 220 кВ К, ПС 220 кВ Горелое (частичная потеря УВ ОНД1). |                            |
| Утверждена    | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | Приморский ЦУС             | ЛЭП 220 кВ                 | ВЛ 220 кВ Губерovo/г – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман | Да, срок ремонта изменен   | КР          | 18.06.18                           | 27.06.18                          | 10 дн                                    | 13.06.18                        | 22.06.18                       | 10 дн                                 | Замена изоляции, ремонт провода и грозотроса, перемонтаж шлейфов, замена ГВН. ТО: ВО А и П опор с проверкой провода в зажимах и дистанционных распорках, рубка ОСД.  | с отключением                    | 03:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Губерovo/г – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман ППМЭС: Увеличение срока из-за отказа в выводе ВЛ в ремонт в марте. Отказ от работ в выходные и праздничные дни. Потеря ПА нет. В работе каналы ПА по УПАСК ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск.   |                            |

| Статус заявки              | Состояние заявки | Собственник     | Предприятие    | Объект               | Комплекс           | Оборудование  | Учтенная в годовом графике | Вид ремонта | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Время ремонта. Начало | Месячный. Время ремонта. Конец | Месячный. Время ремонта. Длительность | Содержание работ   | Состояние оборудования по заявке | АГ    | Причина отказа | Причина снятия | Прочие примечания  | Условия производства работ |
|----------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------------|--------------------|---|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------|----------------|----------------|--|----------------------------|
| Утверждена                 | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | Приморский ЦУС       | ЛЭП 220 кВ         | ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск                             | Да, срок ремонта изменен   | КР          | 18.06.18                           | 27.06.18                          | 10 дн                                    | 18.06.18                        | 22.06.18                       | 5 дн                                  | Замена изоляции, ремонт провода и грозотроса, установка обводных гирлянд, замена ГВН. Верховой осмотр анкерных и промежуточных опор с проверкой провода в зажимах, рубка ОСД.      | с отключением                    | 04:00 |                |                | Работы производятся по ППР. 1. Включить Рз РЛ 220 Парт Л на ПС 500 кВ Чугуевка-2. Включить Рз РЛ 220 Чуг-2 Л на Переключательном пункте 220 кВ Партизанск 3. С установкой ПЗ на по месту работ. Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ канала. ППМЭС: Отказ от работы в выходные и праздничные дни  | под наведенным напряжением |
| Утверждена                 | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | Приморский ЦУС       | ЛЭП 220 кВ         | ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман | Да, срок ремонта изменен   | КР          | 13.06.18                           | 17.06.18                          | 5 дн                                     | 23.06.18                        | 27.06.18                       | 5 дн                                  | Замена изоляции, ремонт провода, регулировка длины провода, установка балластов на ОКГТ, замена ГВН., Верховой осмотр анкерных и промежуточных опор с проверкой провода в зажимах. | с отключением                    | 04:00 |                |                | Не совмещать с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Розенгартовка/т. и ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Бикин/т по загрузке ремонтного персонала. Работы производятся по ППР. 1. Включить 3Н РЛ 220 И-ПримГРЭС в ст. Л на ПС 220 кВ Лесозаводск 2. Включить 3Н ВЛ 220 ПримГРЭС-И-Лес на ПС 220 кВ Иман 3. Включить Рз РЛ 220 в ст. ВЛ Лес на Приморской ГРЭС 4. С установкой ПЗ на по месту работ. Потерь ПА нет. В работе каналы ПА по УПАСК транзита Приморская ГРЭС - Губерво/т - Лесозаводск. | под наведенным напряжением |
| Утверждена                 | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | Приморский ЦУС       | ЛЭП 220 кВ         | ВЛ 220 кВ Дальневосточная Арсеньев-2                          | Да                         | КР          | 25.06.18                           | 30.06.18                          | 6 дн                                     | 25.06.18                        | 30.06.18                       | 6 дн                                  | Замена изоляции, замена ГВН, усиление прессуемых зажимов, ремонт заземляющего спуска ГТ. Верховой осмотр анкерных и промежуточных опор с проверкой провода в зажимах               | с отключением                    | 03:00 |                |                | Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ каналов ППМЭС: Отказ от работы в выходные дни. От АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН ПС 220 кВ Арсеньев-2, ПС 110 кВ Арсеньев-1, ПС 110 кВ Молодежная, ПС 220 кВ К, ПС 220 кВ Горелое (полная потеря УВ ОНД1).  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Аэропорт   | ЭЛТ / В 220 кВ     | ВП 220  | Да                         | ВПр         | 04.06.18                           | 05.06.18                          | 2 дн                                     | 04.06.18                        | 05.06.18                       | 2 дн                                  | Профвосстановление ТТ ВП 220   | с отключением                    | 01:30 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ВП 220  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Арсеньев-2 | ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ | АТ-1  | Да, срок ремонта изменен   | КР          | 28.05.18                           | 09.06.18                          | 13 дн                                    | 28.05.18                        | 09.06.18                       | 13 дн                                 | Капитальный ремонт РТ 110 АТ-1, РШ ОШ 110 АТ-1. Текущий ремонт АТ-1, ВДТ-1. Опробование приводов В 220 АТ-1, В 110 АТ-1 в цикле АПВ Диагностика АТ-1.                              | с отключением                    | 06:00 |                |                | Опробование привода перед выводом в ремонт АТ-1. Приморское РДУ:отключить и заземлить АТ-1, В 110 АТ-1, ОСШ 110 кВ. ВПр ОВ 110 Для КР РТ 110 АТ-1, РШ ОШ 110 АТ-1 АГ 06:00. Для диагностики АТ-1 АГ 04:00. Для опробования приводов, с разборкой схемы В 220 АТ-1, В 110 АТ-1 в цикле АПВ АГ 01:00   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Арсеньев-2 | ЭЛТ / СШ 110 кВ    | ОСШ 110 кВ  | Да, срок ремонта изменен   | КР          | 28.05.18                           | 08.06.18                          | 12 дн                                    | 28.05.18                        | 08.06.18                       | 12 дн                                 | Капитальный ремонт РШ ОШ 110 АТ-1.   | с отключением                    | 06:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить АТ-1, ОСШ 110 кВ. ВПр ОВ 110.   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Арсеньев-2 | ЭЛТ / В 220 кВ     | В 220 АТ-1  | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 28.05.18                           | 09.06.18                          | 13 дн                                    | 28.05.18                        | 09.06.18                       | 13 дн                                 | Отбор проб масла ТТ 220 АТ-1. Опробование приводов В 220 АТ-1, в цикле АПВ   | с отключением                    | 01:30 |                |                | Приморское РДУ: отключить и заземлить В 220 АТ-1. Для отбора проб масла ТТ 220 АТ-1 АГ 01:30. Для опробования привода В 220 АТ-1 с разборкой схемы АГ 01:00  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Арсеньев-2 | ЭЛТ / В 110 кВ     | В 110 АТ-1  | Да, срок ремонта изменен   | КР          | 28.05.18                           | 09.06.18                          | 13 дн                                    | 28.05.18                        | 09.06.18                       | 13 дн                                 | Капитальный ремонт РТ 110 АТ-1. Текущий ремонт ТТ 110 АТ-1. Отбор проб масла ТТ 110 АТ-1. Опробование приводов В 110 АТ-1, в цикле АПВ   | с отключением                    | 06:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить АТ-1, В 110 АТ-1 Для КР РТ 110 АТ-1 АГ 06:00. Для опробования привода В 110 АТ-1 с разборкой схемы А Г 01:00. Для ТР ТТ 110 АТ-1 и отбора проб масла ТТ 110 АТ-1 АГ 04:00   |                            |
| Утверждена                 | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Арсеньев-2 | ЭЛТ / В 220 кВ     | СВ 220  | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 13.06.18                           | 17.06.18                          | 5 дн                                     | 13.06.18                        | 17.06.18                       | 5 дн                                  | Текущий ремонт РС 2С СВ 220. Техническое обслуживание, диагностика ТТ 220 СВ.  | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить СВ 220,2С 220 кВ. С отключением ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Арсеньев-2. ВПр ТН 2 С 220, В 220 АТ-2   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Арсеньев-2 | ЭЛТ / СШ 220 кВ    | 2С 220 кВ   | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 13.06.18                           | 17.06.18                          | 5 дн                                     | 13.06.18                        | 17.06.18                       | 5 дн                                  | Текущий ремонт РС 2С СВ 220. Техническое обслуживание ТН 2С 220. Профвосстановление ТН 2С 220.Диагностика ТН 2С 220  | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить 2С 220 кВ, ТН 2С 220 кВ, СВ 220,ВПр В 220 АТ-2.С отключением ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Арсеньев-2  |                            |
| Утверждена                 | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Арсеньев-2 | ЛЭП 220 кВ         | ВЛ 220 кВ Дальневосточная Арсеньев-2                          | Да                         | ТР          | 25.06.18                           | 30.06.18                          | 6 дн                                     | 25.06.18                        | 30.06.18                       | 6 дн                                  | Текущий ремонт РШ 220 ДВ   | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ: Отключить и заземлить 1С 220 кВ,ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2,ВПр В 220 АТ-1, ТН 1С 220,СВ 220 Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ каналов От АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН ПС 220 кВ Арсеньев-2, ПС 110 кВ Арсеньев-1, ПС 110 кВ Молодежная, ПС 220 кВ К, ПС 220 кВ Горелое (полная потеря УВ ОНД1).   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Арсеньев-2 | ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ | АТ-1  | Нет                        | ЗРР         | 25.06.18                           | 30.06.18                          | 6 дн                                     | 25.06.18                        | 30.06.18                       | 6 дн                                  | Техническое обслуживание ТТ 220 АТ-1   | без отключения                   | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:Отключить и заземлить 1С 220 кВ,В 220 АТ-1(одностороннее отключение АТ-1)   | не в транзите              |
| Утверждена                 | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Арсеньев-2 | ЭЛТ / В 220 кВ     | СВ 220  | Да                         | ТР          | 25.06.18                           | 30.06.18                          | 6 дн                                     | 25.06.18                        | 30.06.18                       | 6 дн                                  | Текущий ремонт РС 1С СВ 220.   | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:Отключить и заземлить 1С 220 кВ,СВ 220  |                            |

| Статус заявки              | Состояние заявки | Собственник     | Предприятие    | Объект                 | Комплекс              | Оборудование                              | Учтенная в годовом графике | Вид ремонта | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Время ремонта. Начало | Месячный. Время ремонта. Конец | Месячный. Время ремонта. Длительность | Содержание работ  | Состояние оборудования по заявке | АГ    | Причина отказа | Причина снятия | Прочие примечания  | Условия производства работ |
|----------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------------------|---|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|-------|----------------|----------------|--|----------------------------|
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Арсеньев-2   | ЭЛТ / СШ 220 кВ       | 1С 220 кВ                                 | Да                         | ТР          | 25.06.18                           | 30.06.18                          | 6 дн                                     | 25.06.18                        | 30.06.18                       | 6 дн                                  | Текущий ремонт РШ 220 ДВ, РС 1С СВ 220. Техническое обслуживание ТН 1С 220, ТТ 220 АТ-1 Диагностика ТН 1С 220                                 | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:Отключить и заземлить 1С 220 кВ,ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2, В 220 АТ-1, ТН 1С 220,СВ 220  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Арсеньев-2   | ЭЛТ / ТН 220 кВ       | ТН 1С 220                                 | Нет                        | ТР          | 25.06.18                           | 30.06.18                          | 6 дн                                     | 25.06.18                        | 30.06.18                       | 6 дн                                  | Техническое обслуживание ТН 1С 220,   | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ТН 1С 220.  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Арсеньев-2   | ЭЛТ / В 220 кВ        | В 220 АТ-1                                | Да                         | ТР          | 25.06.18                           | 30.06.18                          | 6 дн                                     | 25.06.18                        | 30.06.18                       | 6 дн                                  | Техническое обслуживание ТТ 220 АТ-1  | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:Отключить и заземлить В 220 АТ-1  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Береговая-2  | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ     | АТ-1                                      | Да                         | ЗРР         | 18.06.18                           | 22.06.18                          | 5 дн                                     | 18.06.18                        | 22.06.18                       | 5 дн                                  | Текущий ремонт ШР 110 АТ-1, РТН 110 ТН-1, СР 1С 110 СВ, ШР 110 Топ-Н.Мир  | без отключения                   | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить 1С 110,СВ 110,В 110 АТ-1,ТН-1 110,В 110 Топ-Н.Мир. ВЛ 110 кВ Береговая-2 – Топаз – Новый мир в работе с ПС 110 кВ Новый мир.      | не в транзите              |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Береговая-2  | ЛЭП 110 кВ            | ВЛ 110 кВ Береговая-2 - Топаз - Новый мир | Да                         | ТР          | 18.06.18                           | 22.06.18                          | 5 дн                                     | 18.06.18                        | 22.06.18                       | 5 дн                                  | Текущий ремонт ЛР 110 Топ-Н.Мир, техническое обслуживание, диагностика КС 110 Топаз-Н.Мир   | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Береговая 2 - Топаз - Новый мир   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Береговая-2  | ЭЛТ / СШ 110 кВ       | 1С 110                                    | Да                         | ТР          | 18.06.18                           | 22.06.18                          | 5 дн                                     | 18.06.18                        | 22.06.18                       | 5 дн                                  | Текущий ремонт ШР 110 АТ-1, РТН 110 ТН-1, СР 1С 110 СВ, ШР 110 Топ-Н.Мир  | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить 1С 110,СВ 110,В 110 АТ-1,ТН-1 110,В 110 Топ-Н.Мир. ВЛ 110 кВ Береговая-2 – Топаз – Новый мир в работе с ПС 110 кВ Новый мир.      |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Береговая-2  | ЭЛТ / В 110 кВ        | СВ 110                                    | Да                         | ТР          | 18.06.18                           | 22.06.18                          | 5 дн                                     | 18.06.18                        | 22.06.18                       | 5 дн                                  | Текущий ремонт СР 1С 110 СВ   | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить 1С 110,СВ 110, ВПр В 110 АТ-1,ТН-1 110,В 110 Топ-Н.Мир. ВЛ 110 кВ Береговая-2 – Топаз – Новый мир в работе с ПС 110 кВ Новый мир. |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Береговая-2  | ЛЭП 110 кВ            | ВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1       | Да                         | ТР          | 25.06.18                           | 25.06.18                          | 1 дн                                     | 25.06.18                        | 25.06.18                       | 1 дн                                  | Техническое обслуживание, диагностика КС 110 Бер.1  | с отключением                    | 01:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1. Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧканалов                               |                            |
| Утверждена на своем уровне | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Волна        | ЭЛТ / СШ 220 кВ       | 4С 220                                    | Да                         | ТР          | 13.06.18                           | 17.06.18                          | 5 дн                                     | 04.06.18                        | 08.06.18                       | 5 дн                                  | Текущий ремонт РЛ 220 ЗУ  | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ: отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Волна - Зелёный угол, 4С 220.  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Волна        | ЛЭП 220 кВ            | ВЛ 220 кВ Волна – Зелёный угол            | Да                         | ТР          | 13.06.18                           | 17.06.18                          | 5 дн                                     | 04.06.18                        | 08.06.18                       | 5 дн                                  | Текущий ремонт РЛ 220 ЗУ  | с отключением                    | 04:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Волна – Зелёный угол  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Волна        | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ     | АТ-1                                      | Нет                        | ТР          | 09.06.18                           | 09.06.18                          | 1 дн                                     | 09.06.18                        | 09.06.18                       | 1 дн                                  | Текущий ремонт РШ 220 АТ-1.   | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить АТ-1,1С 220, ВПр В 220 А,В 220 D.   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Волна        | ЭЛТ / В 220 кВ        | В 220 А                                   | Нет                        | ТР          | 09.06.18                           | 09.06.18                          | 1 дн                                     | 09.06.18                        | 09.06.18                       | 1 дн                                  | Текущий ремонт РШ 1С 220 А  | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ: отключить и заземлить В 220 А,1С 220. Одностороннее отключение АТ-1. ВПр В 220 D.  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Волна        | ЭЛТ / СШ 220 кВ       | 1 С 220                                   | Нет                        | ТР          | 09.06.18                           | 09.06.18                          | 1 дн                                     | 09.06.18                        | 09.06.18                       | 1 дн                                  | Текущий ремонт РШ 220 АТ-1 Текущий ремонт РШ 1С 220 А   | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить 1С 220 и АТ-1, В 220 А, ВПр В 220 D   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Волна        | ЭЛТ / СШ 110 кВ       | ОСШ 110                                   | Да                         | ТР          | 13.06.18                           | 15.06.18                          | 3 дн                                     | 13.06.18                        | 15.06.18                       | 3 дн                                  | Техническое обслуживание Рохв 110 Т-2   | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ОСШ 110 и В 110 Т-2. ВПр ОВ 110   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Горелое      | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ     | АТ-2                                      | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 28.05.18                           | 01.06.18                          | 5 дн                                     | 28.05.18                        | 01.06.18                       | 5 дн                                  | Текущий ремонт АТ-2, В 110 АТ-2, ОД 220 АТ-2. Опробование приводов В 110 АТ-2, Опробование приводов В 10 АТ-2 Диагностика АТ-2, ШМ 10 кВ АТ-2 | с отключением                    | 02:00 |                |                | С отключением и разборкой схемы при опробовании привода В 110 АТ-1 А/Г 01:00 Приморское РДУ:отключить и заземлить АТ-2, В 110 АТ-2. ВПр СТК 2                          |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Горелое      | ЭЛТ / СКРМ / СК 10 кВ | СТК 2                                     | Да, срок ремонта изменен   | ВПр         | 28.05.18                           | 01.06.18                          | 5 дн                                     | 28.05.18                        | 01.06.18                       | 5 дн                                  | Текущий ремонт АТ-2, В 110 АТ-2, ОД 220 АТ-2. Опробование приводов В 110 АТ-2, Опробование приводов В 10 АТ-2 Диагностика АТ-2, ШМ 10 кВ АТ-2 | с отключением                    | 02:00 |                |                | С отключением и разборкой схемы при опробовании привода В 110 АТ-2 А/Г 01:00 Приморское РДУ:отключить и заземлить АТ-2, В 110 АТ-2. ВПр СТК 2                          |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Зелёный угол | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ     | АТ-2                                      | Да                         | ТР          | 28.05.18                           | 01.06.18                          | 5 дн                                     | 28.05.18                        | 01.06.18                       | 5 дн                                  | Текущий ремонт АТ-2. Диагностика АТ-2.  | с отключением                    | 04:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить АТ-2.   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Зелёный угол | ЛЭП 220 кВ            | ВЛ 220 кВ Волна – Зелёный угол            | Да                         | ТР          | 13.06.18                           | 17.06.18                          | 5 дн                                     | 04.06.18                        | 08.06.18                       | 5 дн                                  | Профвосстановление цепей ТН 220 Волна ф.В   | с отключением                    | 01:30 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Волна – Зелёный угол  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Зелёный угол | ЛЭП 110 кВ            | КВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №2            | Да                         | ВПр         | 26.06.18                           | 27.06.18                          | 2 дн                                     | 26.06.18                        | 27.06.18                       | 2 дн                                  | Профвосстановление ТН 110 А.№2.   | с отключением                    | 01:30 |                |                | Приморское РДУ: отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №2   |                            |

| Статус заявки              | Состояние заявки | Собственник     | Предприятие    | Объект                 | Комплекс        | Оборудование  | Учтенная в годовом графике | Вид ремонта | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Время ремонта. Начало | Месячный. Время ремонта. Конец | Месячный. Время ремонта. Длительность | Содержание работ   | Состояние оборудования по заявке | АГ    | Причина отказа | Причина снятия | Прочие примечания   | Условия производства работ |
|----------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------------|---|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------|----------------|----------------|---|----------------------------|
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Зеленый угол | ЛЭП 110 кВ      | ВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №1                                 | Да                         | ВПр         | 28.06.18                           | 29.06.18                          | 2 дн                                     | 28.06.18                        | 29.06.18                       | 2 дн                                  | Профосстановление ШОН(шкаф отбора напряжения)  | без отключения                   | 01:30 |                |                | Приморское РДУ: Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №1. Отключить и заземлить В 110 А №1  | не в транзите              |
| Утверждена на своем уровне | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Кировка      | ЭЛП / В 220 кВ  | В 220 Т-3   | Да, срок ремонта изменен   | ЗРР         | 08.06.18                           | 08.06.18                          | 1 дн                                     | 09.06.18                        | 09.06.18                       | 1 дн                                  | Опробование привода В 220 Т-3.   | с отключением                    | 01:00 |                |                | с отключением и разборкой схемы Приморское РДУ: ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка в работе и в транзите с ПС 220 кВ Лесозаводск и с ПС 220 кВ Свягино/т  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Лесозаводск  | ЭЛП / СШ 220 кВ | 1С 220  | Да, срок ремонта изменен   | КР          | 18.06.18                           | 27.06.18                          | 10 дн                                    | 13.06.18                        | 22.06.18                       | 10 дн                                 | Перевод на поверхностный фундамент РШ ТН 220 1С, ТН 220 1С. Техническое обслуживание РШ 220 1С НПС-38, ТН 220. 1С Покраска порталов. Замена шлейфов по ф В,С от В 220 И-Губер/т до РЛ 220 И-Губер/т                            | с отключением                    | 08:00 |                |                | С переводом ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка через ОВ 220 на 2С 220. Перефизация ВЛ 220 кВ НПС-38-Лесозаводск на 2С 220 до выполнения ТО РШ 220 1С НПС-38. Приморское РДУ:отключить и заземлить 1С 220, ТН 220 1С, В 220 НПС-38. ВПр СВ 220, В 220 Т-1, ВЛ 220 кВ Губерово/т - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман , ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Ружино/т 1 цепь, ВЛ 220 кВ НПС-38-Лесозаводск. А/Г 08:00 для перевода на поверхностный фундамент РШ ТН 220 1С, ТН 220 1С. А/Г 04:00 для замены шлейфов по ф В,С от В 220 И-Губер/т до РЛ 220 И-Губер/т. А/Г 02:00 для ТО РШ 220 1С НПС-38, ТН 220 и 1С покраски порталов. Перенос сроков в связи с реконструкцией ПС 220 кВ Лесозаводск (ЗРУ-10 кВ). |                            |
| Утверждена на своем уровне | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Лесозаводск  | ЛЭП 220 кВ      | ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/т 1 цепь                       | Нет                        | ВПр         | 18.06.18                           | 27.06.18                          | 10 дн                                    | 13.06.18                        | 22.06.18                       | 10 дн                                 | Перевод на поверхностный фундамент РШ ТН 220 1С, ТН 220 1С. Техническое обслуживание РШ 220 1С НПС-38, ТН 220. 1С Покраска порталов. Замена шлейфов по ф В,С от В 220 И-Губер/т до РЛ 220 И-Губер/т                            | с отключением                    | 08:00 |                |                | С переводом ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка через ОВ 220 на 2С 220 Приморское РДУ:отключить и заземлить 1С 220, ТН 220 1С, В 220 НПС-38. ВПр СВ 220, В 220 Т-1, ВЛ 220 кВ Губерово/т - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман , ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Ружино/т 1 цепь, ВЛ 220 кВ НПС-38-Лесозаводск. А/Г 08:00 для перевода на поверхностный фундамент РШ ТН 220 1С, ТН 220 1С и замены шлейфов по ф В,С от В 220 И-Губер/т до РЛ 220 И-Губер/т. А/Г 02:00 для ТО РШ 220 1С НПС-38, ТН 220 и 1С покраски порталов.  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Лесозаводск  | ЭЛП / ТН 220 кВ | ТН 220 1С   | Да, срок ремонта изменен   | КР          | 18.06.18                           | 27.06.18                          | 10 дн                                    | 13.06.18                        | 22.06.18                       | 10 дн                                 | Перевод на поверхностный фундамент, капитальный ремонт Рш 220 ТН 220 1С. Перевод на поверхностный фундамент. Техническое обслуживание РШ 220 1С НПС-38, ТН 220. Замена шлейфов по ф В,С от В 220 И-Губер/т до РЛ 220 И-Губер/т | с отключением                    | 08:00 |                |                | С переводом ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка через ОВ 220 на 2С 220 Приморское РДУ:отключить и заземлить 1С 220, ТН 220 1С, В 220 НПС-38. ВПр СВ 220, В 220 Т-1, ВЛ 220 кВ Губерово/т - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман , ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Ружино/т 1 цепь, ВЛ 220 кВ НПС-38-Лесозаводск. А/Г 08:00 для перевода на поверхностный фундамент РШ ТН 220 1С, ТН 220 1С А/Г 04:00 для замены шлейфов по ф В,С от В 220 И-Губер/т до РЛ 220 И-Губер/т. А/Г 02:00 для ТО РШ 220 1С НПС-38, ТН 220 и 1С покраски порталов.  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Лесозаводск  | ЛЭП 220 кВ      | ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман      | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 18.06.18                           | 27.06.18                          | 10 дн                                    | 13.06.18                        | 22.06.18                       | 10 дн                                 | Техническое обслуживание В 220 И-Губер/т, замена шлейфов по ф В,С от В 220 И-Губер/т до РЛ 220 И-Губер/т. Диагностика КС 220 И-Губер/т   | с отключением                    | 04:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман, В 220 И-Губер/т. Потеря ПА нет. В работе каналы ПА по УПАСК ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск.   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Лесозаводск  | ЭЛП / В 220 кВ  | В 220 И-Губер/т   | Нет                        | ТР          | 18.06.18                           | 27.06.18                          | 10 дн                                    | 13.06.18                        | 22.06.18                       | 10 дн                                 | Техническое обслуживание В 220 И-Губер/т, замена шлейфов по ф В,С от В 220 И-Губер/т до РЛ 220 И-Губер/т   | с отключением                    | 04:00 |                |                | Приморское РДУ:Отключить и заземлить В 220 И-Губер/т.Отключить ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман.  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Лесозаводск  | ЛЭП 220 кВ      | ВЛ 220 кВ НПС-38 - Лесозаводск                                | Нет                        | ВПр         | 26.06.18                           | 27.06.18                          | 2 дн                                     | 14.06.18                        | 15.06.18                       | 2 дн                                  | Техническое обслуживание РШ 220 1С НПС-38,   | с отключением                    | 02:00 |                |                | С переводом ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка через ОВ 220 на 2С 220 Приморское РДУ:отключить и заземлить 1С 220, ТН 220 1С, В 220 НПС-38. ВПр СВ 220, В 220 Т-1, ВЛ 220 кВ Губерово/т - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман ,ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Ружино/т 1 цепь, ВЛ 220 кВ НПС-38-Лесозаводск.   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Лесозаводск  | ЭЛП / В 220 кВ  | В 220 НПС-38  | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 26.06.18                           | 27.06.18                          | 2 дн                                     | 14.06.18                        | 15.06.18                       | 2 дн                                  | Техническое обслуживание РШ 220 1С НПС-38.   | с отключением                    | 02:00 |                |                | С переводом ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка через ОВ 220 на 2С 220 Приморское РДУ:отключить и заземлить 1С 220, ТН 220 1С, В 220 НПС-38. ВПр СВ 220, В 220 Т-1, ВЛ 220 кВ Губерово/т - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман ,ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Ружино/т 1 цепь, ВЛ 220 кВ НПС-38-Лесозаводск.   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Лесозаводск  | ЛЭП 220 кВ      | ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 13.06.18                           | 15.06.18                          | 3 дн                                     | 23.06.18                        | 25.06.18                       | 3 дн                                  | Техническое обслуживание В 220 И-Прим ГРЭС, РЛ 220 И-Прим ГРЭС. Демонтаж КС 220 ВЛ Лес ф.В на ОРУ 220 кВ Приморской ГРЭС. Демонтаж ВЧЗ 220 И-Прим ГРЭС ф. В на ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Лесозаводск                                | с отключением                    | 04:00 |                |                | Приморское РДУ: Работы производятся по ППР. 1. Включить ЗН РЛ 220 И-Прим ГРЭС в ст. Л на ПС 220 кВ Лесозаводск 2. Включить ЗН ВЛ 220 Прим ГРЭС-И-Лес на ПС 220 кВ Иман 3. Включить Рз РЛ 220 в ст. ВЛ Лес на Приморской ГРЭС 4. С установкой ПЗ на по месту работ. Потеря ПА нет. В работе каналы ПА по УПАСК транзита Приморская ГРЭС - Губерово/т - Лесозаводск.  | под наведенным напряжением |

| Статус заявки              | Состояние заявки | Собственник     | Предприятие    | Объект                | Комплекс          | Оборудование   | Учтенная в годовом графике | Вид ремонта | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Время ремонта. Начало | Месячный. Время ремонта. Конец | Месячный. Время ремонта. Длительность | Содержание работ  | Состояние оборудования по заявке | АГ    | Причина отказа | Причина снятия | Прочие примечания   | Условия производства работ |
|----------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------|--|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|-------|----------------|----------------|---|----------------------------|
| Утверждена                 | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Лесозаводск | ЭЛТ / В 220 кВ    | В 220 И-ПримГРЭС                                       | Нет                        | ТР          | 13.06.18                           | 15.06.18                          | 3 дн                                     | 23.06.18                        | 25.06.18                       | 3 дн                                  | Техническое обслуживание В 220 И-Прим ГРЭС, РЛ 220 И-ПримГРЭС.  | с отключением                    | 04:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить В 220 И-ПримГРЭС,ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман.  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Русская     | ЭЛТ / В 220 кВ    | В 220 АТ-1   | Нет                        | ВПр         | 05.06.18                           | 06.06.18                          | 2 дн                                     | 05.06.18                        | 06.06.18                       | 2 дн                                  | Опробование АВР 1С 35   | с отключением                    | 01:00 |                |                | Отключить АТ-1 по высокой стороне (т.е. отключить В 220 АТ-1) для опробования АВР 1С 35.  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Русская     | ЭЛТ / В 220 кВ    | В 220 АТ-2   | Нет                        | ВПр         | 05.06.18                           | 06.06.18                          | 2 дн                                     | 05.06.18                        | 06.06.18                       | 2 дн                                  | Опробование АВР 2С 35   | с отключением                    | 01:00 |                |                | Отключить АТ-2 по высокой стороне (т.е. отключить В 220 АТ-2) для опробования АВР 1С 35.  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Спасск      | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | АТ-1   | Да, срок ремонта изменен   | ЭРР         | 04.06.18                           | 09.06.18                          | 6 дн                                     | 04.06.18                        | 05.06.18                       | 2 дн                                  | Текущий ремонт ШР 1СШ 110 АТ1   | без отключения                   | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить В 110 АТ1 и 1СШ 110. Одностороннее отключение АТ-1   | не в транзите              |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Спасск      | ЭЛТ / СШ 110 кВ   | 1СШ 110  | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 04.06.18                           | 09.06.18                          | 6 дн                                     | 04.06.18                        | 09.06.18                       | 6 дн                                  | Текущий ремонт ШР 1СШ 110 АТ1, ШР 1СШ Дм-Черн-Яр поочередно. Техническое обслуживание ТН-1 110 Диагностика ТН-1 110   | с отключением                    | 02:00 |                |                | С перефиксацией всех присоединений на 2СШ 110 Приморское РДУ:отключить и заземлить 1СШ 110, В 110 АТ1, В 110 Дм-Черн-Яр, ТН-1 110. ВПр ШСВ 110,ВЛ 110 кВСпасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка в работе с ПС 110 кВ Ярославка   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Спасск      | ЭЛТ / В 110 кВ    | В 110 АТ1  | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 04.06.18                           | 09.06.18                          | 6 дн                                     | 04.06.18                        | 05.06.18                       | 2 дн                                  | Текущий ремонт ШР 1СШ 110 АТ1   | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить В 110 АТ1 и 1СШ 110. Одностороннее отключение АТ-1   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Спасск      | ЛЭП 110 кВ        | ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 04.06.18                           | 09.06.18                          | 6 дн                                     | 06.06.18                        | 08.06.18                       | 3 дн                                  | Текущий ремонт ОР 110 Дм-Черн-Яр, ЛР 110 Дм-Черн-Яр.  | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка,ОСШ 110,ВПр ОВ 110.   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Спасск      | ЭЛТ / СШ 110 кВ   | ОСШ 110  | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 04.06.18                           | 09.06.18                          | 6 дн                                     | 06.06.18                        | 08.06.18                       | 3 дн                                  | Текущий ремонт ОР 110 Дм-Черн-Яр  | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ОСШ 110, ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка. ВПр ОВ 110  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Спасск      | ЭЛТ / В 110 кВ    | В 110 Дм-Черн-Яр                                       | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 04.06.18                           | 09.06.18                          | 6 дн                                     | 06.06.18                        | 08.06.18                       | 3 дн                                  | Техническое обслуживание В 110 Дм-Черн-Яр. ТР ЛР 110 Дм-Черн-Яр.  | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить В 110 Дм-Черн-Яр,ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка  |                            |
| Утверждена                 | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Спасск      | ЭЛТ / СШ 220 кВ   | 2СШ 220  | Да                         | БВР         | 19.06.18                           | 19.06.18                          | 1 дн                                     | 19.06.18                        | 19.06.18                       | 1 дн                                  | Техническое обслуживание, диагностика ТН-2 220  | с отключением                    | 01:00 |                |                | С перефиксацией всех присоединений на 1СШ 220. Приморское РДУ:Для безопасного оперирования ТН-2 220 (при выводе-вводе) кратковременно отключить 2СШ 220. Отключить и заземлить ТН-2 220.  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Спасск      | ЭЛТ / ТН 220 кВ   | ТН-2 220   | Да                         | ТР          | 19.06.18                           | 19.06.18                          | 1 дн                                     | 19.06.18                        | 19.06.18                       | 1 дн                                  | Техническое обслуживание, диагностика ТН-2 220  | с отключением                    | 01:00 |                |                | С перефиксацией всех присоединений на 1СШ 220. Приморское РДУ:Для безопасного оперирования ТН-2 220 (при выводе-вводе) кратковременно отключить 2СШ 220. Отключить и заземлить ТН-2 220.  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Спасск      | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | АТ- 2  | Да                         | ТР          | 25.06.18                           | 29.06.18                          | 5 дн                                     | 25.06.18                        | 29.06.18                       | 5 дн                                  | Текущий ремонт АТ-2, ОР 110 АТ-2, ТР 110 АТ-2, Техническое обслуживание В 220 АТ2 Диагностика АТ-2. Профвосстановление ДЗТ (7УТ633, 1 комплект) АТ-2, ДЗТ (7УТ633, 2 комплект) АТ-2, КС3-220 (7SA5225) АТ-2, КС3-110 (7SA5225) АТ-2. АУВ и УРОВ   | с отключением                    | 04:00 |                |                | с отключением и разборкой схемы профвосстановление РЗА Приморское РДУ:отключить и заземлить АТ-2,ОСШ 110,В 110 АТ2, В 220 АТ2   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Спасск      | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | АТ- 2  | Нет                        | ТР          | 25.06.18                           | 29.06.18                          | 5 дн                                     | 25.06.18                        | 29.06.18                       | 5 дн                                  | Текущий ремонт ТР 110 АТ-2, ОР 110 АТ2.   | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить В 110 АТ2,ОСШ 110, АТ2   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Спасск      | ЭЛТ / СШ 110 кВ   | ОСШ 110  | Да                         | ТР          | 25.06.18                           | 29.06.18                          | 5 дн                                     | 25.06.18                        | 29.06.18                       | 5 дн                                  | Текущий ремонт ОР 110 АТ2   | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ОСШ 110, АТ2. ВПр ОВ 110, В 110 АТ2  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Спасск      | ЭЛТ / В 110 кВ    | В 110 АТ2  | Да                         | ТР          | 25.06.18                           | 29.06.18                          | 5 дн                                     | 25.06.18                        | 29.06.18                       | 5 дн                                  | Текущий ремонт ТР 110 АТ-2, ОР 110 АТ2.Профвосстановление АУВ и УРОВ (6MD664) В 110 АТ2.  | с отключением                    | 01:30 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить В 110 АТ2,ОСШ 110, АТ2   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Уссурийск-2 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | АТ-2   | Да                         | КР          | 23.05.18                           | 03.06.18                          | 12 дн                                    | 23.05.18                        | 03.06.18                       | 12 дн                                 | Капитальный ремонт Робах 220 АТ-2, Рат 220 АТ-2. Текущий ремонт АТ-2 (замена вводов 220 ф.А, 110 ф.А,В,С), ТТ 110 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2 №1, ОПН 110 АТ-2 №2 Техническое обслуживание МВ 220 АТ-2, МВ 110 АТ-2. Опробование приводов МВ 220 АТ-2, Опробование приводов МВ 110 АТ-2 Диагностика АТ-2, МВ 220 АТ-2, МВ 110 АТ-2 | с отключением                    | 3     |                |                | Возможно разделить на 2 заявки по 5 дней (в одной АГ 08:00 КР Робах 220 АТ-2, Рат 220 АТ-2), во второй 3 дня(Текущий ремонт АТ-2 (замена вводов 220 ф.А, 110 ф.А,В,С), ТТ 110 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2 №1, ОПН 110 АТ-2 №2/ АГ 3. С АГ 04:00 ТО МВ 220 АТ-2, МВ 110 АТ-2. С АГ 01:00 опробование приводов МВ 220 Опробование привода с отключением, перед выводом в ремонт. Приморское РДУ:отключить и заземлить АТ-2,МВ 220 АТ-2, МВ 110 АТ-2. |                            |
| Утверждена                 | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Уссурийск-2 | ЭЛТ / СШ 220 кВ   | ОСШ 220  | Да                         | КР          | 23.05.18                           | 03.06.18                          | 12 дн                                    | 23.05.18                        | 03.06.18                       | 12 дн                                 | Капитальный ремонт Робах 220 АТ-2   | с отключением                    | 08:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ОСШ 220, МВ 220 АТ-2.  |                            |



| Статус заявки              | Состояние заявки | Собственник     | Предприятие    | Объект                    | Комплекс        | Оборудование   | Учтенная в годовом графике | Вид ремонта | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Время ремонта. Начало | Месячный. Время ремонта. Конец | Месячный. Время ремонта. Длительность | Содержание работ   | Состояние оборудования по заявке | АГ    | Причина отказа | Причина снятия | Прочие примечания  | Условия производства работ |
|----------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------|--|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------|----------------|----------------|--|----------------------------|
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Уссурийск-2     | ЭЛТ / В 220 кВ  | МВ 220 АТ-2  | Да                         | ТР          | 23.05.18                           | 03.06.18                          | 12 дн                                    | 23.05.18                        | 03.06.18                       | 12 дн                                 | Техническое обслуживание МВ 220 АТ-2. Диагностика МВ 220 АТ-2. Опробование приводов МВ 220 АТ-2 в цикле АПВ  | с отключением                    | 04:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить МВ 220 АТ-2.С отключением и разборкой схемы при опробовании привода и А/Г 01:00. Диагностика и ТО МВ 220 АТ-2 А/Г 04:00   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Уссурийск-2     | ЭЛТ / В 110 кВ  | МВ 110 АТ-2  | Да                         | ТР          | 23.05.18                           | 03.06.18                          | 12 дн                                    | 23.05.18                        | 03.06.18                       | 12 дн                                 | Техническое обслуживание МВ 110 АТ-2. Текущий ремонт ТТ 110 АТ-2. Опробование приводов МВ 110 АТ-2. Диагностика МВ 110 АТ-2  | с отключением                    | 04:00 |                |                | с отключением для опробования, перед выводом в ремонт Приморское РДУ: отключить и заземлить МВ 110 АТ-2, АТ-2. А/Г для ТО МВ 110 АТ-2. Текущий ремонт ТТ 110 АТ-2 и диагностики МВ 110 АТ-2. А/Г 04:00. А/Г для опробования приводов с разборкой схемы МВ 110 АТ-2 01:00.  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Уссурийск-2     | ЛЭП 110 кВ      | ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая                              | Да                         | ВПр         | 13.06.18                           | 13.06.18                          | 1 дн                                     | 13.06.18                        | 13.06.18                       | 1 дн                                  | Техническое обслуживание, диагностика МВ 110 Пол   | без отключения                   | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:Отключить и заземлить МВ 110 Пол. Отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая на ПС 220 кВ Уссурийск-2  | не в транзите              |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Уссурийск-2     | ЭЛТ / В 110 кВ  | МВ 110 Пол   | Нет                        | ТР          | 13.06.18                           | 13.06.18                          | 1 дн                                     | 13.06.18                        | 13.06.18                       | 1 дн                                  | Техническое обслуживание, диагностика МВ 110 Пол   | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:Отключить и заземлить МВ 110 Пол. Отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая на ПС 220 кВ Уссурийск-2  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Уссурийск-2     | ЛЭП 110 кВ      | ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Михайловка - ЖБИ-130                 | Да                         | ТР          | 14.06.18                           | 15.06.18                          | 2 дн                                     | 14.06.18                        | 15.06.18                       | 2 дн                                  | Текущий ремонт МВ 110 Мих -ЖБИ130, КС 110 Мих -ЖБИ-130, ВЧЗ 110 Мих -ЖБИ-130. Диагностика МВ 110 Мих -ЖБИ130   | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Михайловка - ЖБИ-130, МВ 110 Мих -ЖБИ130  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Уссурийск-2     | ЭЛТ / В 110 кВ  | МВ 110 Мих-ЖБИ130  | Да                         | ТР          | 14.06.18                           | 15.06.18                          | 2 дн                                     | 14.06.18                        | 15.06.18                       | 2 дн                                  | Текущий ремонт МВ 110 Мих -ЖБИ130. Диагностика МВ 110 Мих -ЖБИ130, КС 110 Мих -ЖБИ-130, ВЧЗ 110 Мих -ЖБИ-130   | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить МВ 110 Мих-ЖБИ130,ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Михайловка - ЖБИ-130  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Уссурийск-2     | ЛЭП 110 кВ      | ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 18.06.18                           | 20.06.18                          | 3 дн                                     | 18.06.18                        | 20.06.18                       | 3 дн                                  | Текущий ремонт Рл 110 Н.Ник-Гр-Пром  | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная На ПС 220 кВ Уссурийск-2 на величину нагрузки ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная теряется объем: ОНД3, ОНД4, ОНД5 от ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север»; ОНД3 от АРПМ Приморской ГРЭС; ОНД15 от ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг»; ОНДЮ3, ОНДЮ5 от АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2; ОНД15 от АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск; ОНДЮ7 от АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2, АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 500 кВ Владивосток; АЧР. |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Уссурийск-2     | ЭЛТ / В 110 кВ  | МВ 110 Н.Ник-Гр-Пром   | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 18.06.18                           | 20.06.18                          | 3 дн                                     | 18.06.18                        | 20.06.18                       | 3 дн                                  | Текущий ремонт МВ 110 Н.Ник-Гр-Пром. Диагностика МВ 110 Н.Ник-Гр-Пром. Текущий ремонт Рл 110 Н.Ник-Гр-Пром. Замена дефектных изоляторов шинного моста между МВ 110 Н.Ник-Гр-Пром и Рл                                    | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ: отключить и заземлить МВ 110 Н.Ник-Гр-Пром., ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Уссурийск-2     | ЛЭП 110 кВ      | ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Павловка-1                           | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 21.06.18                           | 22.06.18                          | 2 дн                                     | 21.06.18                        | 22.06.18                       | 2 дн                                  | Текущий ремонт Рл 110 Пав1. Техническое обслуживание МВ 110 Пав-1. Диагностика МВ 110 Пав-1  | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Павловка-1,МВ 110 Пав-1. Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ канала   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Уссурийск-2     | ЭЛТ / В 110 кВ  | МВ 110 Пав1  | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 21.06.18                           | 22.06.18                          | 2 дн                                     | 21.06.18                        | 22.06.18                       | 2 дн                                  | Текущий ремонт Рл 110 Пав1. Техническое обслуживание МВ 110 Пав1. Диагностика МВ 110 Пав1  | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Павловка-1,МВ 110 Пав-1   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Уссурийск-2     | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1СШ 110  | Да                         | КР          | 25.06.18                           | 29.06.18                          | 5 дн                                     | 25.06.18                        | 29.06.18                       | 5 дн                                  | Капитальный ремонт Рш 1ш 110 АТ-3 (с заменой ИОС), Рш 1ш 110 АТ-2, Рш 1ш 110 ЛР3-2, Рш 1ш 110 ЛР3-1 (с заменой ИОС). Текущий ремонт с заменой подвесной фарфоровой изоляции на стеклянную. Профвосстановление ТН 110 1ш. | с отключением                    | 06:00 |                |                | С перефиксацией всех присоединений на 2СШ 110 Приморское РДУ:ВПр ТН 110 1ш,ШСМВ 110. Отключить и заземлить 1СШ 110,МВ 110 АТ-3,МВ 110 АТ-2,МВ 110 ЛР3-2,МВ 110 ЛР3-1. Согласовано при условии поочередного перевода МВ 110 АТ-3,МВ 110 АТ-2 на ОМВ 110 в указанный период.   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Уссурийск-2     | ЭЛТ / В 110 кВ  | МВ 110 АТ-2  | Да                         | КР          | 25.06.18                           | 29.06.18                          | 5 дн                                     | 25.06.18                        | 29.06.18                       | 5 дн                                  | Капитальный ремонт Рш 1ш 110 АТ-2  | с отключением                    | 06:00 |                |                | С перефиксацией всех присоединений на 2СШ 110 Приморское РДУ:ВПр ТН 110 1ш,ШСМВ 110. Отключить и заземлить 1СШ 110,МВ 110 АТ-2. Согласовано при условии поочередного перевода МВ 110 АТ-3,МВ 110 АТ-2 на ОМВ 110 в указанный период.   | с переводом на ОВ          |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 220 кВ Уссурийск-2     | ЭЛТ / В 110 кВ  | МВ 110 АТ-3  | Да                         | КР          | 25.06.18                           | 29.06.18                          | 5 дн                                     | 25.06.18                        | 29.06.18                       | 5 дн                                  | Капитальный ремонт Рш 1ш 110 АТ-3  | с отключением                    | 06:00 |                |                | С перефиксацией всех присоединений на 2СШ 110 Приморское РДУ:ВПр ТН 110 1ш,ШСМВ 110. Отключить и заземлить 1СШ 110,МВ 110 АТ-3. Согласовано при условии поочередного перевода МВ 110 АТ-3,МВ 110 АТ-2 на ОМВ 110 в указанный период.   | с переводом на ОВ          |
| Утверждена                 | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Дальневосточная | ЛЭП 500 кВ      | ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная                    | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 23.05.18                           | 01.06.18                          | 10 дн                                    | 23.05.18                        | 01.06.18                       | 10 дн                                 | Техническое обслуживание, диагностика ТН-1 500. Профвосстановление ДЗ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная (ДЗ-503),КСЗ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная (МФО, ТЗНП, ЗНР) (ПЗ                          | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная. Потеря ПА нет.   |                            |

| Статус заявки              | Состояние заявки | Собственник     | Предприятие    | Объект                    | Комплекс                   | Оборудование                         | Учтенная в годовом графике | Вид ремонта | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Время ремонта. Начало | Месячный. Время ремонта. Конец | Месячный. Время ремонта. Длительность | Содержание работ  | Состояние оборудования по заявке | ЛГ    | Причина отказа   | Причина снятия | Прочие примечания   | Условия производства работ |
|----------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|-------|--|----------------|---|----------------------------|
| Утверждена                 | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Дальневосточная | ЭЛТ / В 500 кВ             | В-1 500                              | Да, срок ремонта изменен   | ЭРР         | 23.05.18                           | 01.06.18                          | 10 дн                                    | 23.05.18                        | 01.06.18                       | 10 дн                                 | Опробование привода В-1 500   | с отключением                    | 01:00 |  |                | С отключением с разборкой схемы. Один день из заявленного периода, во время отключения ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС-Дальневосточная  |                            |
| Утверждена                 | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Дальневосточная | ЭЛТ / В 500 кВ             | В-2 500                              | Да, срок ремонта изменен   | ЭРР         | 23.05.18                           | 01.06.18                          | 10 дн                                    | 23.05.18                        | 01.06.18                       | 10 дн                                 | Опробование привода В-2 500   | с отключением                    | 01:00 |  |                | С отключением с разборкой схемы. Один день из заявленного периода, во время отключения ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС-Дальневосточная.   |                            |
| Утверждена                 | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Дальневосточная | ЭЛТ / В 220 кВ             | В 220 Усс-П-1                        | Да, срок ремонта изменен   | КР          | 04.06.18                           | 18.06.18                          | 15 дн                                    | 04.06.18                        | 18.06.18                       | 15 дн                                 | Капитальный ремонт, диагностика В 220 Усс-П-1   | с отключением                    | ВЗ    |  |                | С переводом ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №1 через ОВ 220 на ОСШ 220  | с переводом на ОВ          |
| Утверждена                 | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Дальневосточная | ЭЛТ / В 220 кВ             | ОВ 220                               | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 19.06.18                           | 20.06.18                          | 2 дн                                     | 19.06.18                        | 20.06.18                       | 2 дн                                  | Техническое обслуживание ОВ 220, ТТ ОВ 220 сторона ОСШ, ТТ ОВ 220 сторона ОВ. Профконтроль КСЗ и АУВ (ШЭ2607 14) ОВ 220, КСЗ (ШЭ2607 022) ОВ 220. Диагностика ТТ 220 ОВ | с отключением                    | 02:00 |  |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ОВ 220. ВПр ОСШ 220  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Дальневосточная | ЭЛТ / СШ 220 кВ            | ОСШ 220                              | Нет                        | ВПр         | 19.06.18                           | 20.06.18                          | 2 дн                                     | 19.06.18                        | 20.06.18                       | 2 дн                                  | Техническое обслуживание ОВ 220, ТТ ОВ 220 сторона ОСШ, ТТ ОВ 220 сторона ОВ. Профконтроль КСЗ и АУВ (ШЭ2607 14) ОВ 220, КСЗ (ШЭ2607 022) ОВ 220. Диагностика ТТ 220 ОВ | с отключением                    | 02:00 |  |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ОВ 220. ВПр ОСШ 220  |                            |
| Утверждена                 | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Дальневосточная | ЭЛТ / В 220 кВ             | В 220 Арс-2                          | Нет                        | ТР          | 21.06.18                           | 24.06.18                          | 4 дн                                     | 21.06.18                        | 24.06.18                       | 4 дн                                  | Текущий ремонт В 220 Арс-2. Техническое обслуживание ТТ 220 Арс-2. Диагностика В 220 Арс-2.   | с отключением                    | 02:00 |  |                | С переводом ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Арсеньев-2 через ОВ 220 на ОСШ 220  | с переводом на ОВ          |
| Утверждена                 | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Дальневосточная | ЛЭП 220 кВ                 | ВЛ 220 кВ Дальневосточная Арсеньев-2 | Да                         | ТР          | 25.06.18                           | 30.06.18                          | 6 дн                                     | 25.06.18                        | 30.06.18                       | 6 дн                                  | Техническое обслуживание Рл 220 Арс-2, Росш 220 Арс-2, ТТ 220 Арс-2. Текущий ремонт В 220 Арс-2. Диагностика В 220 Арс-2, КС 220 Арсеньев-2                             | с отключением                    | 02:00 |  |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2, В 220 Арс-2, ОСШ 220, ВПр ОВ 220. Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ каналов – От АОПО ВЛ 220 кВ Свяжино/т – Спаск на ПС 220 кВ Спаск теряется ОН ПС 220 кВ Арсеньев-2, ПС 110 кВ Арсеньев-1, ПС 110 кВ Молодежная, ПС 220 кВ К, ПС 220 кВ Горелое (полная потеря УВ ОНЦ1). |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Дальневосточная | ЭЛТ / СШ 220 кВ            | ОСШ 220                              | Да                         | ТР          | 25.06.18                           | 25.06.18                          | 1 дн                                     | 25.06.18                        | 25.06.18                       | 1 дн                                  | Техническое обслуживание ТН 220 ОСШ   | с отключением                    | 02:00 |  |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ОСШ 220, ВПр ОВ 220  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Дальневосточная | ЭЛТ / СШ 220 кВ            | ОСШ 220                              | Да                         | ТР          | 25.06.18                           | 30.06.18                          | 6 дн                                     | 25.06.18                        | 30.06.18                       | 6 дн                                  | Техническое обслуживание Росш 220 Арс-2   | с отключением                    | 02:00 |  |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ОСШ 220, ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Арсеньев-2, ВПр ОВ 220  |                            |
| Утверждена                 | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Дальневосточная | ЭЛТ / В 220 кВ             | В 220 Арс-2                          | Да                         | ТР          | 25.06.18                           | 30.06.18                          | 6 дн                                     | 25.06.18                        | 30.06.18                       | 6 дн                                  | Текущий ремонт В 220 Арс-2. Техническое обслуживание ТТ 220 Арс-2. Диагностика В 220 Арс-2. Техническое обслуживание Рл 220 Арс-2, Росш 220 Арс-2,                      | с отключением                    | 02:00 |  |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2, В 220 Арс-2, отключить и заземлить ОСШ 220, ВПр ОВ 220.  |                            |
| Утверждена                 | Отказанная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Владивосток     | ЭЛТ / Реакторы / РШ 220 кВ | УШР 220                              | Нет                        | ТР          | 05.06.18                           | 08.06.18                          | 4 дн                                     | -                               | -                              | -                                     | Текущий ремонт УШР 220, ТН 10 УШР, техническое обслуживание ТМП осн, ТМП рез Диагностика УШР 220, ОПН 10 УШР  | с отключением                    | 04:00 | В период летних минимальных нагрузок в условиях ремонта генерирующего оборудования на электростанциях филиала АО "ДЭК" Приморская генерация при изменении эксплуатационного состояния (выход в ремонт) УШР 220 ПС 500 кВ Владивосток имеющихся средств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности недостаточно для регулирования напряжения в послеварийных режимах. |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить УШР 220  |                            |
| Утверждена                 | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Владивосток     | ЛЭП 220 кВ                 | ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2  | Нет                        | ТР          | 25.06.18                           | 29.06.18                          | 5 дн                                     | 13.06.18                        | 17.06.18                       | 5 дн                                  | Техническое обслуживание ЛР 220 Усс-2, КС 220 Усс-2. Профвосстановление ТТ 220 Усс-2. Профвосстановление ЭН ВЧЗ 220 Усс-2 и ФП Диагностика КС 220 Усс-2                 | с отключением                    | 02:00 |  |                | Приморское РДУ: Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2, В 220 Усс-2 От АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 теряется ОН ПС 110 кВ Западная, Артёмовской ТЭЦ, Партизанской ГРЭС, ПС 220 кВ Береговая-2, ПС 220 кВ Широкая (частичная потеря УВ ОНДЮ3, ОНДЮ5).                           |                            |
| Утверждена                 | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Владивосток     | ЭЛТ / СШ 220 кВ            | 2с 220                               | Нет                        | ТР          | 25.06.18                           | 29.06.18                          | 5 дн                                     | 13.06.18                        | 17.06.18                       | 5 дн                                  | Техническое обслуживание ШР 220 Усс-2, ШР 220 ЗУ, ШР 2с 220 СВ. Техническое обслуживание ЛР 220 Усс-2   | с отключением                    | 02:00 |  |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить 2с 220, СВ 220, В 220 ЗУ, В 220 Усс-2. С отключением ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2, ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол. ВПр ТН 220 2с  |                            |
| Утверждена                 | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Владивосток     | ЭЛТ / В 220 кВ             | СВ 220                               | Нет                        | ТР          | 25.06.18                           | 29.06.18                          | 5 дн                                     | 13.06.18                        | 17.06.18                       | 5 дн                                  | ТО ШР 2с 220 СВ. Профвосстановление ТТ 220 СВ.  | с отключением                    | 02:00 |  |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить СВ 220.  |                            |

| Статус заявки              | Состояние заявки | Собственник     | Предприятие    | Объект                | Комплекс                   | Оборудование                           | Учтенная в годовом графике | Вид ремонта | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Время ремонта. Начало | Месячный. Время ремонта. Конец | Месячный. Время ремонта. Длительность | Содержание работ   | Состояние оборудования по заявке | ЛГ    | Причина отказа | Причина снятия | Прочие примечания  | Условия производства работ |
|----------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------------|--|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------|----------------|----------------|--|----------------------------|
| Утверждена                 | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Владивосток | ЛЭП 220 кВ                 | ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол   | Нет                        | ТР          | 25.06.18                           | 29.06.18                          | 5 дн                                     | 13.06.18                        | 17.06.18                       | 5 дн                                  | Техническое обслуживание КС 220 ЗУ, Диагностика КС 220 ЗУ  | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол Работу производить по ППР. 1.Включить ЗН ЛР 220 ЗУ в ст. Л на ПС 500 кВ Владивосток 2.Включить ЗН 220 ВТЭЦ-2 в ст. Л на ПС 220 кВ Зелёный угол 3. С установкой ПЗ по месту производства работ                        | под наведенным напряжением |
| Утверждена на своем уровне | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Владивосток | ЭЛТ / В 220 кВ             | В 220 Усс-2                            | Нет                        | ТР          | 25.06.18                           | 29.06.18                          | 5 дн                                     | 13.06.18                        | 17.06.18                       | 5 дн                                  | Техническое обслуживание ШР 220 Усс-2.Техническое обслуживание ЛР 220 Усс-2 Профвосстановление ТТ 220 Усс-2. | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ: отключить и заземлить В 220 Усс-2, 2с 220, ВЛ 220 кВ Владивосток-Уссурийск-2   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Владивосток | ЭЛТ / В 220 кВ             | В 220 ЗУ                               | Нет                        | ТР          | 25.06.18                           | 29.06.18                          | 5 дн                                     | 13.06.18                        | 17.06.18                       | 5 дн                                  | Техническое обслуживание ШР 220 ЗУ   | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить В 220 ЗУ  |                            |
| Утверждена                 | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Чугуевка-2  | ЛЭП 500 кВ                 | ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2 | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 04.06.18                           | 10.06.18                          | 7 дн                                     | 02.06.18                        | 08.06.18                       | 7 дн                                  | Техническое обслуживание ТН 500 ПримГРЭС   | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2. Потеря ПА нет.  |                            |
| Утверждена                 | Измененная       | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Чугуевка-2  | ЭЛТ / Реакторы / РШ 500 кВ | Р-1 500                                | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 04.06.18                           | 10.06.18                          | 7 дн                                     | 02.06.18                        | 08.06.18                       | 7 дн                                  | Текущий ремонт, дегазация масла, диагностика Р-1 500   | с отключением                    | 06:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить Р-1 500,ВПр В 500 Р-1   |                            |
| Утверждена                 | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Чугуевка-2  | ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ          | АТ-1                                   | Нет                        | ЗРР         | 13.06.18                           | 13.06.18                          | 1 дн                                     | 13.06.18                        | 13.06.18                       | 1 дн                                  | Техническое обслуживание Р В-1 220, Рш В-1 220, ТТ-1 220 АТ-1 Диагностика ТТ-1 220 АТ-1                      | без отключения                   | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить 1С 220 кВ, В-1 220 АТ-1. Отключить Р АТ-1 220. ВПр В-2 220 АТ-1.Одностороннее отключение АТ-1. С отключением ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Чугуевка,ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-2.   | не в транзите              |
| Утверждена                 | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Чугуевка-2  | ЛЭП 220 кВ                 | ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-2      | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 13.06.18                           | 17.06.18                          | 5 дн                                     | 13.06.18                        | 17.06.18                       | 5 дн                                  | Техническое обслуживание Рл 220 Арс-2, КС 220 Арс-2 Диагностика КС 220 Арс-2                                 | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-2. Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ каналов От АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/г – Спаск на ПС 220 кВ Спаск теряется ОН ПС 220 кВ К, ПС 220 кВ Горелое (частичная потеря УВ ОНД1).                          |                            |
| Утверждена                 | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Чугуевка-2  | ЭЛТ / В 220 кВ             | В-1 220 АТ-1                           | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 13.06.18                           | 13.06.18                          | 1 дн                                     | 13.06.18                        | 13.06.18                       | 1 дн                                  | Техническое обслуживание Р В-1 220, Рш В-1 220, ТТ-1 220 АТ-1 Диагностика ТТ-1 220 АТ-1                      | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить 1С 220 кВ, В-1 220 АТ-1. Отключить Р АТ-1 220. ВПр В-2 220 АТ-1.Одностороннее отключение АТ-1. С отключением ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Чугуевка,ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-2.   |                            |
| Утверждена                 | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Чугуевка-2  | ЭЛТ / СШ 220 кВ            | 1С 220 кВ                              | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 13.06.18                           | 13.06.18                          | 1 дн                                     | 13.06.18                        | 13.06.18                       | 1 дн                                  | Техническое обслуживание Р В-1 220, Рш В-1 220, ТН-1 220   | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить 1С 220 кВ, В-1 220 АТ-1,ТН-1 220. Отключить Р АТ-1 220. ВПр В-2 220 АТ-1.Одностороннее отключение АТ-1. С отключением ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Чугуевка,ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-2.  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Чугуевка-2  | ЛЭП 220 кВ                 | ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Чугуевка        | Нет                        | ВПр         | 13.06.18                           | 13.06.18                          | 1 дн                                     | 13.06.18                        | 13.06.18                       | 1 дн                                  | Техническое обслуживание Р В-1 220, Рш В-1 220, ТН-1 220   | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить 1С 220 кВ, В-1 220 АТ-1,ТН-1 220. Отключить Р АТ-1 220. ВПр В-2 220 АТ-1.Одностороннее отключение АТ-1. С отключением ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Чугуевка,ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-2.  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Чугуевка-2  | ЭЛТ / ТН 220 кВ            | ТН-1 220                               | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 13.06.18                           | 13.06.18                          | 1 дн                                     | 13.06.18                        | 13.06.18                       | 1 дн                                  | Техническое обслуживание ТН-1 220  | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ТН-1 220  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Чугуевка-2  | ЭЛТ / В 220 кВ             | В 220 Арс-2                            | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 13.06.18                           | 17.06.18                          | 5 дн                                     | 13.06.18                        | 17.06.18                       | 5 дн                                  | Техническое обслуживание Рл 220 Арс-2  | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-2   |                            |
| Утверждена                 | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Чугуевка-2  | ЛЭП 220 кВ                 | ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск      | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 18.06.18                           | 22.06.18                          | 5 дн                                     | 18.06.18                        | 22.06.18                       | 5 дн                                  | Техническое обслуживание Рл 220 Парт, КС 220 Парт Диагностика КС 220 Парт                                    | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ: Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ДК-1 ПП Партизанск Работу выполнять по ППР. 1. На ПС 500 кВ Чугуевка-2 включить РзРл 220 Парт Л 2. На Переключательном пункте 220 кВ Партизанск включить Рз Рл 220 Чуг-2 Л 3. С установкой ПЗ по месту производства работ | под наведенным напряжением |

| Статус заявки              | Состояние заявки | Собственник     | Предприятие    | Объект               | Комплекс          | Оборудование   | Учтенная в годовом графике | Вид ремонта | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Время ремонта. Начало | Месячный. Время ремонта. Конец | Месячный. Время ремонта. Длительность | Содержание работ   | Состояние оборудования по заявке | ЛГ    | Причина отказа | Причина снятия                        | Прочие примечания   | Условия производства работ |
|----------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------|--|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------|----------------|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Утверждена                 | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Чугуевка-2 | ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ | АТ-1   | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 18.06.18                           | 18.06.18                          | 1 дн                                     | 18.06.18                        | 18.06.18                       | 1 дн                                  | Техническое обслуживание Р АТ-1 220, Р В-2 220   | с отключением                    | 02:00 |                |                                       | Приморское РДУ:отключить и заземлить АТ-1,В-2 220 АТ-1. ВПр В-1 220 АТ-1  |                            |
| Утверждена                 | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Чугуевка-2 | ЛЭП 220 кВ        | ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К   | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 18.06.18                           | 22.06.18                          | 5 дн                                     | 18.06.18                        | 22.06.18                       | 5 дн                                  | Техническое обслуживание Рл 220 К, Рш 220 К, ТТ 220 К Диагностика ТТ 220 К   | с отключением                    | 02:00 |                |                                       | Приморское РДУ:отключить и заземлить В 220 К,2С 220 кВ, ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К. Потеря ПА нет. В работе каналы ПА по УПАСК ВЛ 220 кВ Лесозаводск - К.   |                            |
| Утверждена                 | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Чугуевка-2 | ЭЛТ / В 220 кВ    | В-2 220 АТ-1   | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 18.06.18                           | 22.06.18                          | 5 дн                                     | 18.06.18                        | 22.06.18                       | 5 дн                                  | Техническое обслуживание Рш В-2 220  | с отключением                    | 02:00 |                |                                       | Приморское РДУ:отключить и заземлить 2С 220 кВ, В-2 220 АТ-1. С отключением Р АТ-1 220 на время оперирования Р В-2 220 при включении в работу.  |                            |
| Утверждена                 | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Чугуевка-2 | ЭЛТ / СП 220 кВ   | 2С 220 кВ  | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 18.06.18                           | 22.06.18                          | 5 дн                                     | 18.06.18                        | 22.06.18                       | 5 дн                                  | Техническое обслуживание Рш 220 Парт, Рш 220 К, Рш В-2 220, ТН-2 220. ТО Рл 220 Парт и Рл 220 К Диагностика ТН-2 220   | с отключением                    | 02:00 |                |                                       | Приморское РДУ:отключить и заземлить В 220 К,2С 220 кВ,В 220 Парт, В-2 220 АТ-1,ТН-2 220,ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск,ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К.  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Чугуевка-2 | ЭЛТ / ТН 220 кВ   | ТН-2 220   | Да, срок ремонта изменен   | ТР          | 18.06.18                           | 22.06.18                          | 5 дн                                     | 18.06.18                        | 22.06.18                       | 5 дн                                  | Техническое обслуживание ТН-2 220 Диагностика ТН-2 220   | с отключением                    | 02:00 |                |                                       | Приморское РДУ:отключить и заземлить ТН-2 220   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Чугуевка-2 | ЭЛТ / В 220 кВ    | В 220 К  | Нет                        | ТР          | 18.06.18                           | 22.06.18                          | 5 дн                                     | 18.06.18                        | 22.06.18                       | 5 дн                                  | Техническое обслуживание Рл 220 К, Рш 220 К, ТТ 220 К Диагностика ТТ 220 К   | с отключением                    | 02:00 |                |                                       | Приморское РДУ:отключить и заземлить В 220 К,2С 220 кВ, ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К.   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Снятая           | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Чугуевка-2 | ЭЛТ / В 220 кВ    | В 220 К  | Нет                        | ТР          | -                                  | -                                 | -  | -                               | -                              | -                                     | Техническое обслуживание Рл 220 К, Рш 220 К, ТТ-220 К Диагностика ТТ-220 К   | с отключением                    | 02:00 |                | Повторно                              | Приморское РДУ:отключить и заземлить В 220 К,2С 220 кВ, ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К,2С 220 кВ.   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | Приморское ПМЭС | Приморский ЦУС | ПС 500 кВ Чугуевка-2 | ЭЛТ / В 220 кВ    | В 220 Парт   | Нет                        | ТР          | 18.06.18                           | 22.06.18                          | 5 дн                                     | 18.06.18                        | 22.06.18                       | 5 дн                                  | Техническое обслуживание Рл 220 Парт   | с отключением                    | 02:00 |                |                                       | Приморское РДУ: отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск   |                            |
| Утверждена                 | Исходная         | Приморское РДУ  | Приморское РДУ | Приморское РДУ       | УВ                | Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) | Нет                        | ЗРР         | 13.06.18                           | 17.06.18                          | 5 дн                                     | 13.06.18                        | 17.06.18                       | 5 дн                                  | Снижение объема ОН на 26 МВт на период КР ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-2.   | с отключением                    | 03:00 |                |                                       | Потеря УВ на ОН на 26 МВт на ПС 220 кВ К, ПС 220 кВ Горелое (частичная потеря УВ ОНД1) от АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск   |                            |
| Утверждена                 | Исходная         | Приморское РДУ  | Приморское РДУ | Приморское РДУ       | УВ                | Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) | Нет                        | ЗРР         | 13.06.18                           | 17.06.18                          | 5 дн                                     | 13.06.18                        | 17.06.18                       | 5 дн                                  | Снижение объема ОН на 105 МВт на период ТР ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 500 кВ Владивосток.   | с отключением                    | 02:00 |                |                                       | Потеря УВ на ОН на 105 МВт на ОН ПС 110 кВ Западная, Артёмовской ТЭЦ, Партизанской ГРЭС, ПС 220 кВ Береговая-2, ПС 220 кВ Широкая (частичная потеря УВ ОНДЮ3, ОНДЮ5) от АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2  |                            |
| Утверждена                 | Исходная         | Приморское РДУ  | Приморское РДУ | Приморское РДУ       | УВ                | Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) | Да, срок ремонта изменен   | ЗРР         | 18.06.18                           | 20.06.18                          | 3 дн                                     | 18.06.18                        | 20.06.18                       | 3 дн                                  | Снижение объема ОН на 19 МВт на ПС 220 кВ Уссурийск-2 на величину нагрузки ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная на период ТР ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная                        | с отключением                    | 02:00 |                |                                       | Потеря УВ на ОН на 19 МВт от ОНД3, ОНД4, ОНД5 от ЛАПНУ Бурейской ГЭС, ЛАПНУ Зейской ГЭС,РАДВ ПС 500 кВ Амурская, АОПО ВЛ 220 кВ Хещир 2 – Хещир I цепь, II цепь на ПС 500 кВ Хещир 2, АОПО ВЛ 220 кВ Хещир 2 – НПС-36 на ПС 500 кВ Хещир 2, АОПО ВЛ 220 кВ Хещир 2 – НПС-36 на ПС 220 кВ НПС-36, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север»; ОНДВ от АРПМ Приморской ГРЭС; ОНД15 от ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг»; ОНДЮ3, ОНДЮ5 от АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2; ОНД15 от АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск; ОНДЮ7 от АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2, АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 500 кВ Владивосток; |                            |
| Утверждена на своем уровне | Снятая           | Приморское РДУ  | Приморское РДУ | Приморское РДУ       | УВ                | Снижение объема нагрузки отключаемой действием АЧР на 5МВт и более         | Да                         | ЗРР         | -                                  | -                                 | -  | -                               | -                              | -                                     | Снижение объема АЧР на 20 МВт (величина нагрузки ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная ПС 220 кВ Уссурийск-2) на период ТР ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная на ПС 220 кВ Уссурийск-2. | с отключением                    | 02:00 |                | Не является объектом диспетчеризации. |   |                            |
| Утверждена                 | Измененная       | Приморское РДУ  | Приморское РДУ | Приморское РДУ       | УВ                | Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) | Нет                        | ЗРР         | 21.06.18                           | 22.06.18                          | 2 дн                                     | 19.06.18                        | 20.06.18                       | 2 дн                                  | Снижение объема ОН на 29 МВт на период БВР ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная.  | с отключением                    | 01:00 |                |                                       | Потеря УВ на ОН на 29 МВт на Владивостокской ТЭЦ-2 от: ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск (частичная потеря УВ ОНД13). АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток (полная потеря УВ ОНДЮ1).  |                            |

| Статус заявки              | Состояние заявки | Собственник    | Предприятие    | Объект                    | Комплекс        | Оборудование   | Учтенная в годовом графике | Вид ремонта | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Время ремонта. Начало | Месячный. Время ремонта. Конец | Месячный. Время ремонта. Длительность | Содержание работ  | Состояние оборудования по заявке | ЛГ    | Причина отказа | Причина снятия | Прочие примечания  | Условия производства работ |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------|--|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|-------|----------------|----------------|--|----------------------------|
| Утверждена                 | Исходная         | Приморское РДУ | Приморское РДУ | Приморское РДУ            | УВ              | Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) | Нет                        | ЭРР         | 25.06.18                           | 30.06.18                          | 6 дн                                     | 25.06.18                        | 30.06.18                       | 6 дн                                  | Снижение объема ОН на 64 МВт на период КР ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2 (А/Г 03:00) и ТР РШ 220 ДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2 на ПС 220 кВ Арсеньев-2 (А/Г 02:00) и ТО РЛ 220 Арс-2 ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2 на ПС 500 кВ Дальневосточная (А/Г 02:00). | с отключением                    | 03:00 |                |                | Потеря УВ на ОН на 64 МВт от АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/г – Спасск на ПС 220 кВ Спасск ОНД1 на ПС 220 кВ Арсеньев-2, ПС 110 кВ Арсеньев-1, ПС 110 кВ Молодежная, ПС 220 кВ К, ПС 220 кВ Горелое (полная потеря УВ ОНД1) При совмещении с вывозом МКПА 220 кВ (ФОЛ ВЛ 220 кВ К – Лесозаводск, ФОЛ ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К, АЧР, ОН) ПС 220 кВ К без дополнительного снижения ОН от АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/г – Спасск на ПС 220 кВ Спасск (горелое ОН ПС 220 кВ Арсеньев-2, ПС 110 кВ Арсеньев-1, ПС 110 кВ Молодежная, ПС 220 кВ К, ПС 220 кВ Горелое (полная потеря УВ ОНД1).   |                            |
| Утверждена                 | Исходная         | Приморское РДУ | Приморское РДУ | Приморское РДУ            | УВ              | Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) | Нет                        | ЭРР         | 25.06.18                           | 29.06.18                          | 5 дн                                     | 25.06.18                        | 29.06.18                       | 5 дн                                  | Снижение объема ОН на 29 МВт на период БВР ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)   | с отключением                    | 01:00 |                |                | Потеря УВ на ОН на 29 МВт на Владивостокской ТЭЦ-2 от ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свиягино/г на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/г – Спасск на ПС 220 кВ Спасск (частичная потеря УВ ОНД13), АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток (полная потеря УВ ОНДЮ1).  |                            |
| Утверждена                 | Исходная         | Приморское РДУ | Приморское РДУ | Приморское РДУ            | УВ              | Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) | Нет                        | ЭРР         | 27.06.18                           | 28.06.18                          | 2 дн                                     | 27.06.18                        | 28.06.18                       | 2 дн                                  | Снижение объема ОН на 16 МВт на период изменения конфигурации АЧР по заданию Приморского РДУ в МКПА 220 кВ (ФОЛ ВЛ 220 кВ К – Лесозаводск, ФОЛ ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К, АЧР, ОН) ПС 220 кВ К.  | с отключением                    | 01:00 |                |                | Потеря УВ на ОН на 16 МВт на ПС 220 кВ К от ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5 от: ЛАПНУ Бурейской ГЭС, ЛАПНУ Зейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская, АОПО ВЛ 220 кВ Завитая – Варваровка на ПС 220 кВ Варваровка, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская – Волочаевка/г, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская – Левобережная на ПС 500 кВ Хабаровская, АОПО ВЛ 220 кВ Хехцир 2 – Хехцир 1 цепь, П цепь на ПС 500 кВ Хехцир 2, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ, АОПО КВЛ 220 кВ РЦ – Амур на ПС 220 кВ РЦ, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ, АОПО КВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – Амур на Хабаровской ТЭЦ-3, АОПО ВЛ 220 кВ Хехцир 2 – НПС-36 на ПС 500 кВ Хехцир 2, АОПО ВЛ 220 кВ Хехцир 2 – НПС-36 на ПС 220 кВ НПС-36, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС. От АРПМ Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД2). От РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД1). От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свиягино/г на ПС 220 кВ Лесозаводск (частичная потеря УВ ОНД1). От АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/г – Спасск на ПС 220 кВ Спасск (частичная потеря УВ ОНД1). |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | РЖД            | РЖД            | ПС 110 кВ Дальнереченск/г | ЛЭП 110 кВ      | ВЛ 110 кВ И - Дальнереченск/г  | Нет                        | ТР          | 15.06.18                           | 15.06.18                          | 10 ч                                     | 15.06.18                        | 15.06.18                       | 10 ч                                  | Текущий ремонт ЛР-110   | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ: отключить и заземлить ВЛ 110 кВ И - Дальнереченск/г, В-110   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | РЖД            | РЖД            | ПС 110 кВ Дальнереченск/г | ЭЛП / В 110 кВ  | В-110  | Нет                        | ТР          | 15.06.18                           | 15.06.18                          | 10 ч                                     | 15.06.18                        | 15.06.18                       | 10 ч                                  | Текущий ремонт ЛР-110   | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ: отключить и заземлить ВЛ 110 кВ И - Дальнереченск/г, В-110   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | РЖД            | РЖД            | ПС 220 кВ Ружино/г        | ЛЭП 220 кВ      | ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/г I цепь                                    | Нет                        | ВПр         | 01.06.18                           | 01.06.18                          | 10 ч                                     | 01.06.18                        | 01.06.18                       | 10 ч                                  | Текущий ремонт ШР1-220. Внешний осмотр цепей РЗА В1-220, проверка действия выходного реле на В1-220 (с запуском АПВ), осмотр токовых цепей ТТ1 В1-220   | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ: отключить и заземлить 1С-220 и В1-220. Одностороннее отключение ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/г I цепь на ПС 220 кВ Ружино/г  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | РЖД            | РЖД            | ПС 220 кВ Ружино/г        | ЭЛП / СП 220 кВ | 1С-220   | Нет                        | ТР          | 01.06.18                           | 01.06.18                          | 10 ч                                     | 01.06.18                        | 01.06.18                       | 10 ч                                  | Текущий ремонт ШР1-220. Внешний осмотр цепей РЗА В1-220, проверка действия выходного реле на В1-220 (с запуском АПВ), осмотр токовых цепей ТТ1 В1-220   | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ: отключить и заземлить 1С-220 и В1-220. Одностороннее отключение ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/г I цепь на ПС 220 кВ Ружино/г  |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | РЖД            | РЖД            | ПС 220 кВ Ружино/г        | ЛЭП 220 кВ      | ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/г II цепь                                   | Нет                        | ВПр         | 08.06.18                           | 08.06.18                          | 10 ч                                     | 08.06.18                        | 08.06.18                       | 10 ч                                  | Текущий ремонт ШР2-220. Внешний осмотр цепей РЗА В2-220, проверка действия выходного реле на В2-220 (с запуском АПВ), осмотр токовых цепей ТТ1 В2-220   | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ: отключить и заземлить 2С-220 и В2-220. Одностороннее отключение ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/г II цепь на ПС 220 кВ Ружино/г   |                            |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | РЖД            | РЖД            | ПС 220 кВ Ружино/г        | ЭЛП / СП 220 кВ | 2С-220   | Нет                        | ТР          | 08.06.18                           | 08.06.18                          | 10 ч                                     | 08.06.18                        | 08.06.18                       | 10 ч                                  | Текущий ремонт ШР2-220. Внешний осмотр цепей РЗА В2-220, проверка действия выходного реле на В2-220 (с запуском АПВ), осмотр токовых цепей ТТ1 В2-220   | с отключением                    | 02:00 |                |                | Приморское РДУ: отключить и заземлить 2С-220 и В2-220. Одностороннее отключение ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/г II цепь на ПС 220 кВ Ружино/г   |                            |



| Статус заявки              | Состояние заявки | Собственник | Предприятие | Объект              | Комплекс        | Оборудование   | Учтенная в годовом графике | Вид ремонта | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Время ремонта. Начало | Месячный. Время ремонта. Конец | Месячный. Время ремонта. Длительность | Содержание работ   | Состояние оборудования по заявке | ЛГ    | Причина отказа | Причина снятия | Прочие примечания   | Условия производства работ |  |                      |
|----------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|--|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------|----------------|----------------|---|----------------------------|--|----------------------|
| Утверждена                 | Измененная       | РЖД         | РЖД         | ПС 220 кВ Свягино/т | ЛЭП 220 кВ      | ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка | Нет                        | ТР          | 23.06.18                           | 27.06.18                          | 4 дн 16 ч                                | 09.06.18                        | 12.06.18                       | 4 дн                                  | Подготовка конструкции под установку нового ТТ2-220 ( марка оборудования ТТМ-220 УХЛ1) присоединенного к 2С-220 без коммутационного аппарата, установка закрепление ТТ2-220 наладочные работы, подключение шлейфов. Демонтаж ТН2-220(СРВ-245) подготовка конструкции под установку нового ТН2-220( марка оборудования НАМИ-220 УХЛ1). Установка закрепление, наладочные работы, подключение шлейфов. Регулировка работы привода ЛР-220 "Л". Работа выполняется с применением крановой установки. | с отключением                    | 12:00 |                |                | С отключением и заземлением ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка. Для БВР при монтаже ТТ2-220 необходимо демонтировать ВЧЗ ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка ( И2-220 и КС-220 "Л"), отключив шлейфа с ВЧЗ ВЛ220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка на ЛР-220 "Л" на время действия заявки; С включением на ночь ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка без ВЧЗ ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка. При завершении монтажа ТТ2-220, ТН2-220, установить ВЧЗ ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка включив шлейфа с ВЧЗ ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка на ЛР-220"Л". После подключения ВЧЗ ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка провести регулировку работы привода ЛР-220 "Л". для регулировки привода ЛР-220"Л" с установкой ПЗ по месту производства работ. После регулировки привода ЛР-220 "Л" включить ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка по нормальной схеме реконструированной ПС 220кВ Свягино/т. ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка под наведенным напряжением 1. С включением на ПС 220кВ Свягино ЗН1 ЛР-220 «Л» 2. С включением на ПС 220кВ Кировка ЗН РЛ 220 Лес-Свяги/т в ст. ВЛ 3 С включением на ПС 220 кВ Лесозаводск ЗН РЛ 220 Кир-Свяги/т в ст. Л С установкой ПЗ по месту производства работ. Отключить и заземлить 2С-220, ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка. С отключением и заземлением ТН2-220,СВ-220 и В2-220. Приморское РДУ: Потерь ПА нет при условии ввода АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск на ПС 220 кВ Спасск. |                            |  | с включением на ночь |
| Утверждена                 | Измененная       | РЖД         | РЖД         | ПС 220 кВ Свягино/т | ЭЛТ / В 220 кВ  | СВ-220   | Нет                        | ВПр         | 25.06.18                           | 25.06.18                          | 8 ч                                      | 09.06.18                        | 09.06.18                       | 8 ч                                   | Опробование АУВ СВ-220   | с отключением                    | 01:00 |                |                | Приморское РДУ: с отключением СВ-220 и выводом АУВ СВ-220.  |                            |  |                      |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | РЖД         | РЖД         | ПС 220 кВ Свягино/т | ЭЛТ / СП 220 кВ | 2С-220   | Нет                        | КР          | 23.06.18                           | 27.06.18                          | 4 дн 16 ч                                | 09.06.18                        | 12.06.18                       | 4 дн                                  | Подготовка конструкции под установку нового ТТ2-220 ( марка оборудования ТТМ-220УХЛ1) присоединенного к 2С-220 без коммутационного аппарата, установка закрепление ТТ2-220 наладочные работы, подключение шлейфов. Демонтаж ТН2-220 (СРВ-245) подготовка конструкции под установку нового ТН2-220 (марка оборудования НАМИ-220 УХЛ1). Установка, закрепление, наладочные работы, подключение шлейфов. Работа выполняется с применением крановой установки.                                       | с отключением                    | ВЗ    |                |                | Отключить и заземлить ТН2-220. На время ввода в работу нового ТН2-220 отключить ВЛ 220кВ Лесозаводск- Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка, 2С-220,СВ-220,В2-220. С отключением токовых цепей.  |                            |  |                      |
| Утверждена на своем уровне | Исходная         | РЖД         | РЖД         | ПС 220 кВ Свягино/т | ЭЛТ / ТН 220 кВ | ТН2-220  | Нет                        | КР          | 23.06.18                           | 27.06.18                          | 4 дн 16 ч                                | 09.06.18                        | 12.06.18                       | 4 дн                                  | Подготовка конструкции под установку нового ТТ2-220 ( марка оборудования ТТМ-220УХЛ1) присоединенного к 2С-220 без коммутационного аппарата, установка закрепление ТТ2-220 наладочные работы, подключение шлейфов. Демонтаж ТН2-220 (СРВ-245) подготовка конструкции под установку нового ТН2-220 (марка оборудования НАМИ-220 УХЛ1). Установка, закрепление, наладочные работы, подключение шлейфов. Работа выполняется с применением крановой установки.                                       | с отключением                    | ВЗ    |                |                | Отключить и заземлить ТН2-220. На время ввода в работу нового ТН2-220 отключить ВЛ 220кВ Лесозаводск- Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка, 2С-220,СВ-220,В2-220. С отключением токовых цепей.  |                            |  |                      |

Начальник СЭР \_\_\_\_\_ Н.М. Федосеева

Начальник СРЗА \_\_\_\_\_ П.П. Козубин

Начальник СЭРБиР \_\_\_\_\_ А.С. Аксенов

И. о. Начальника ОДС \_\_\_\_\_ А.В. Беляев