

«Утверждаю»

Заместитель директора-главный инженер



Паршин В.М.

«08» 22 2016 г.

**Организация** ОАО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28 т/ф (4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

**Филиал** «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 6-82-18

(организация, адрес, телефон, факс)

**СП** Теплоозерский РЭС, 679110, п. Теплоозерск, ул. Лазо, 7А т/ф (42666) 31-7-40

(наименование, адрес)

**Объект** Трансформаторная подстанция №240 (КТП) пос. Кульдур, инв. № ЕО0043832, 679132, пос. Кульдур

## Ведомость дефектов и объемов работ.

Комиссия провела обследование трансформаторной подстанции № 240 Теплоозерского РЭС, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
1	-Дверной блок помещения 1Т, рассохся, деформировался.	м <sup>2</sup> шт  шт шт шт  шт  м <sup>2</sup>  шт шт  т	4,8 1  1 4 1  2  10  91 2  0,07	-Снятие дверных полотен; -Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; -Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; -Установка дверных навесов; -Изготовление и установка дверных замков накладных индивидуальной конструкции; -Устройство заземления металлоконструкций дверного блока, полосовая 40х3, трос d-5 мм; -Масляная окраска металлических поверхностей дверных блоков с 2-х сторон, количество окрасок 2. Нанесение знаков по трафарету: - диспетчерских наименований; - безопасности. -Очистка помещений и вывоз строительного мусора.
2	-Прочие работы			
Материалы				
1. Дверные блоки:				
3	Сталь угловая 50х 50х 5	кг	114	Изготовление каркаса двери
4	Сталь листовая 2мм	кг	75,4	Изготовление панели двери
5	Сталь круглая d-25	кг	3,85	Изготовление навесов
6	Сталь круглая d-12	кг	0,44	Изготовление задвижек
7	Труба 1/2	кг	0,112	

8	Стальные элементы замка	кг	1,4	Изготовление замков
9	Сталь полосовая 40х3	кг	4,7	Изготовление заземляющих
10	Трос оцинкованный d-5 мм	м	2	проводников
11	Эмаль ПФ-115	кг	6	Окраска дверного блока
<b>Транспортная схема</b>				
12	Биробиджан-Кульдур	км	145	КР здания ТП
<b>Погрузо-разгрузочные работы</b>				
13	Строительный мусор	т	0,07	КР здания ТП
14	Стройматериалы	т	0,32	КР здания ТП

Председатель комиссии: Зам. главного инженера по РиЭ  Демьянов А.В.

Члены комиссии:

Начальник ПТС  Смирнова О.В.

Инженер ПТС по ЗиС  Салтыков Д.Н.



«Утверждаю»

Заместитель директора-главный инженер

Паршин В.М.

«28» 02 2016 г.

Организация ОАО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28 т/ф (4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 6-82-18

(организация, адрес, телефон, факс)

СП Теплоозерский РЭС, 679110, п. Теплоозерск, ул. Лаза, 7А т/ф (42666) 31-7-40

(наименование, адрес)

Объект Трансформаторная подстанция №239 (КТП) пос. Кульдур, инв. № ЕО0043831, 679132, пос. Кульдур

### Ведомость дефектов и объемов работ.

Комиссия провела обследование трансформаторной подстанции № 239 Теплоозерского РЭС, в следствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
1	-Дверные блоки 1Т, 2Т, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ рассохлись, деформировались.	м <sup>2</sup> шт  м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> шт шт  м  м <sup>2</sup>	14 4  14,0  14 4  7  28	-Снятие дверных полотен; -Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; -Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; -Установка дверных навесов; -Изготовление и установка дверных замков накладных индивидуальной конструкции; -Устройство заземления металлоконструкций дверного блока, полоса 40х 3, трос d-5мм; -Масляная окраска металлических поверхностей дверных блоков с 2-х сторон, количество окрасок 2; Нанесение знаков по трафарету: -диспетчерских наименований; -безопасности. -Очистка помещений и вывоз строительного мусора.
2	-Прочие работы	шт шт  т	93 8  0,3	

### Материалы

#### 1. Дверные блоки:

3	Сталь угловая 50х 50х 5	кг	430	Изготовление рам и каркасов дверей
4	Сталь полосовая 50х5	кг	19	
5	Сталь листовая 2мм	кг	220	Изготовление панелей
6	Сталь круглая d-25	кг	10,8	Изготовление навесов
7	Сталь круглая d-12	кг	1,6	Изготовление задвижек
8	Труба 1/2	кг	0,33	
9	Стальные элементы замка	кг	5,6	Изготовление замков
10	Сталь полосовая 40х3	кг	6,6	Изготовление заземляющих

11	Трос оцинкованный d-5 мм	м	3,5	проводников
12	Эмаль ПФ-115	кг	11,2	Окраска дверных блоков
Транспортная схема				
13	Биробиджан-Кульдур	км	145	КР здания ТП
Погрузо-разгрузочные работы				
14	Строительный мусор	т	0,3	КР здания ТП
15	Стройматериалы	т	0,71	КР здания ТП

Председатель комиссии: Зам. главного инженера по РиЭ  Демьянов А.В.

Члены комиссии:

Начальник ПТС  Смирнова О.В.

Инженер ПТС по ЗИС  Салтыков Д.Н.

Приложение \_\_\_\_ к техническому заданию

Приложение № 1-6/9  
К Приказу «Об учетной политике ОАО «ДРСК»

**УТВЕРЖДАЮ**

**Зам. директора – главный**

**инженер**

**В.М. Паршин**

«08» 02 2016 г.

**Организация** ОАО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28 т/ф(4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

**Филиал** «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф(42622) 6-82-18

(организация, адрес, телефон, факс)

**СП Облученский РЭС, 679100, Облученский район, г. Облучье, ул. Тварковского, 124 т/ф(42666) 4-28-96**

(наименование, адрес)

**Объект** Трансформаторная подстанция № 15: нежилое, 1-этажный, общая площадь 40,9 кв.м, инв. №2462, лит. А г. Облучье, инв. № ЕО0043722, 679100, г. Облучье, ул. Березовая  
(наименование, адрес)

## Ведомость дефектов и объемов работ.

Комиссия провела обследование здания ТП 6-10/0,4 кВ № 15 Облученского РЭС, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
1	Дверные блоки 1Т, 2Т, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ рассохлись, деформировались.	4 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	4 15 15	-Демонтаж дверных коробок -Снятие дверных полотен; -Установка стальных дверных блоков в готовые проемы; -Установка дверных навесов; -Установка внутренних замков индивидуальной конструкции, с их изготовлением;
		шт шт	14 4	-Устройство заземления металлоконструкций дверного блока, полосу 40х3, трос d-5мм; -Масляная окраска металлических дверей на 2 раза;
		шт шт	90 8	Нанесение знаков по трафарету: -диспетчерских наименований; -безопасности.
2	Прочие работы	т	0,3	-Очистка помещений и вывоз строительного мусора.

### Материалы


1. Дверные блоки:

3	Сталь угловая 50х 50х 5	кг	424,4	Изготовление дверей
4	Сталь листовая 2мм	кг	235,5	Изготовление панелей



5	Сталь круглая d-12	кг	1,6	Изготовление задвижек
6	Труба ½	кг	0,5	
7	Сталь круглая d-25	кг	11	Изготовление навесов
8	Стальные элементы замка	кг	5,6	Изготовление замков
9	Сталь полосовая 40x3	кг	9,45	Изготовление заземляющих
10	Трос оцинкованный d-5 мм	м	3,5	проводников
11	Эмаль ПФ-115	кг	12	Окраска дверных блоков
Транспортная схема				
12	Биробиджан-Облучье	км	165	Ремонт здания ТП
Погрузо-разгрузочные работы				
13	Строительный мусор	т	0,3	Ремонт здания ТП
14	Стройматериалы	т	0,68	Ремонт здания ТП

Председатель комиссии: Зам. главного инженера по РиЭ  Демьянов А.В.


Члены комиссии: Начальник ПТС  Смирнова О.В.

Инженер ПТС по ЗиС  Салтыков Д.Н.

Приложение \_\_\_\_\_ к техническому заданию

Приложение № 1-6/9  
К Приказу «Об учетной политике ОАО «ДРСК»

**УТВЕРЖДАЮ**

Зам. директора – главный инженер  
 В.М. Паршин  
« 08 » 02 2016 г.

**Организация** ОАО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28 т/ф(4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

**Филиал** «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф(42622) 6-82-18  
(организация, адрес, телефон, факс)

**СП** Теплоозерский РЭС, 679110, п. Теплоозерск, ул. Лазо, 7А т/ф (42666) 31-7-40  
(наименование, адрес)

**Объект** Трансформаторная подстанция 6-10/0,4 кВ № 8, инв. № ЕО0004157, 679110, Облученский район, п. Теплоозерск, ул. Лазо, 26П  
(наименование, адрес)


## Ведомость дефектов и объемов работ.

Комиссия провела обследование здания **ТП 6-10/0,4 кВ № 8 Теплоозерского РЭС**, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
1	Дверные блоки 1Т, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ рассохлись, деформировались.	м <sup>2</sup> шт.  м <sup>2</sup> шт.  шт. шт.	8,3 3  8,3 3  8 3	-Снятие дверных полотен; -Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах. -Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; -Устройство заземления металлических дверных блоков, полоса 40х3, трос d-5мм; -Установка дверных навесов; -Изготовление и установка дверных замков накладных индивидуальной конструкции; -Масляная окраска металлических поверхностей дверных блоков с 2-х сторон, количество окрасок 2; Нанесение знаков по трафарету: -диспетчерских наименований; -безопасности.
2	Прочие работы	шт шт  т	76 8  0,2	-Очистка помещений и вывоз строительного мусора.
Материалы				

3	Сталь угловая 50х 50х 5	кг	278	Изготовление рам и каркасов дверей
4	Сталь полосовая 50х5	кг	8	
5	Сталь листовая 2мм	кг	130	Изготовление панелей
6	Сталь круглая d-25	кг	7,7	Изготовление навесов
7	Сталь круглая d-12	кг	0,6	
8	Труба ½	кг	0,112	Изготовление задвижек
9	Стальные элементы замка	кг	4,2	Изготовление замков
10	Сталь полосовая 40х3	кг	7	
11	Трос оцинкованный d-5 мм	м	1,75	Изготовление заземляющих проводников
12	Эмаль ПФ-115	кг	6,6	Окраска дверных блоков
<b>Транспортная схема</b>				
13	Биробиджан-Облучье	км	165	Ремонт здания ТП
<b>Погрузо-разгрузочные работы</b>				
14	Строительный мусор	т	0,3	Ремонт здания ТП
15	Стройматериалы	т	0,45	Ремонт здания ТП

Председатель комиссии: Зам. главного инженера по РиЭ  Демьянов А.В.

Члены комиссии: Начальник ПТС  Смирнова О.В.

Инженер ПТС по ЗиС  Салтыков Д.Н.



Приложение \_\_\_\_\_ к техническому заданию

Приложение № 1-6/9  
К Приказу «Об учетной политике ОАО «ДРСК»

«Утверждаю»

Заместитель директора-главный инженер

 Паршин В.М.  
«08» 02 2016 г.

Организация ОАО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28 т/ф(4162) 397 -200  
(организация, адрес, телефон, факс)

Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф(42622) 6-82-18  
(организация, адрес, телефон, факс)

СП Смидовичский РЭС. 679180, Смидовичский район, п. Приамурский, ул. Энергетическая, 3 (42632) 24-3-08  
(наименование, адрес)

Объект Трансформаторная подстанция 6-10/0,4 кВ № 705 инв. № ЕО0001996, 679170, ЕАО, Смидовичский р-н, Николаевка п, Заводской пер. 6-П  
(наименование, адрес)

## Ведомость дефектов и объемов работ.

Комиссия провела обследование здания ТП-6/0,4 кВ № 705 Смидовичского РЭС, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
1	Деревянные двери 1Т, 2Т, РУ-0,4кВ, РУ-6кВ деформированы, рассохлись.	шт  м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	4  15,9 15,9	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; -Снятие дверных полотен; -Установка стальных дверных блоков в готовые проемы; -Установка дверных навесов; -Установка внутренних замков индивидуальной конструкции, с их изготовлением; -Устройство заземления металлоконструкций дверного блока, полосовая 40х3, трос d-5мм; -Масляная окраска металлических дверей на 2 раза; Нанесение знаков по трафарету: -диспетчерских наименований; -безопасности.
2	Прочие работы	шт шт	100 8	-Вывоз строительного мусора.
Материалы				
1. Дверные блоки:				
3	Сталь угловая 50х 50х 5	кг	462	Изготовление рам и каркасов дверей
4	Сталь полосовая 50х5	кг	20	
5	Сталь листовая 2мм	кг	252	Изготовление панелей дверей
6	Сталь круглая d-25	кг	10,8	Изготовление навесов


7	Столь круглая d-12	кг	1,6	Изготовление задвижек
8	Труба ½	кг	0,33	
9	Стальные элементы замка	кг	5,6	Изготовление замков
10	Столь полосовая 40x3	кг	6,6	Изготовление заземляющих
11	Трос оцинкованный d-5 мм	м	3,5	проводников
12	Эмаль ПФ-115	кг	12,7	Окраска дверных блоков
Транспортная схема				
13	Биробиджан - Николаевка	км.	150	КР здания ТП
Погрузо-разгрузочные работы				
14	Строительный мусор	т	0,3	КР здания ТП
15	Стройматериалы	т	0,78	КР здания ТП

Председатель комиссии: Зам. главного инженера по РиЭ  Демьянов А.В.

Члены комиссии: Начальник ПТС  Смирнова О.В.

Инженер ПТС по ЗиС  Салтыков Д.Н.



«Утверждаю»  
Заместитель директора-главный инженер  
 Паршин В.М.  
«28» 02 2016 г.

Организация ОАО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28 т/ф (4162) 397 - 200

(организация, адрес, телефон, факс)

Филiaal «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 6-82-18  
(организация, адрес, телефон, факс)

СП Смидовичский РЭС, 679180, Смидовичский район, п. Приамурский, ул. Энергетическая, 3 (42632) 24-3-08  
(наименование, адрес)

Объект Здание трансформаторной подстанции 6-10/04 кВ № 102, инв. № ЕО0001994, 679180, ЕАО, Смидовичский р-н, Приамурский п, Островского ул., 12-П

### Ведомость дефектов и объемов работ.

Комиссия провела обследование здания ТП-10/0,4 кВ № 102 Смидовичского РЭС, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
1	- Деревянные двери РУ-0,4кВ, РУ-10 кВ деформированы, рассохлись. Металлические двери 1Т, 2Т не окрашены.	шт  м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	2  7,74 7,74	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; -Снятие дверных полотен; -Установка стальных дверных блоков в готовые проемы; -Установка дверных навесов; -Установка внутренних замков индивидуальной конструкции, с их изготовлением;
		шт шт	6 2	-Устройство заземления металлоконструкций дверного блока, полосу 40х3, трос d-5мм;
		м <sup>2</sup>	33,5	-Масляная окраска металлических дверей с 2-х сторон на 2 раза .
		шт шт	51 8	Нанесение знаков по трафарету: -диспетчерских наименований; -безопасности.
2	-Прочие работы	т	0,15	-Вывоз строительного мусора

### Материалы

#### 1. Дверные блоки:


3	Сталь угловая 50х 50х 5	кг	231	Изготовление рам и каркасов дверей
4	Сталь полосовая 50х5	кг	9,8	Изготовление панелей
5	Сталь листовая 2мм	кг	172,7	Изготовление навесов
6	Сталь круглая d-25	кг	4,6	Изготовление задвижек
7	Сталь круглая d-12	кг	4,6	Изготовление замков
8	Труба 1/2	кг	0,112	Изготовление заземляющих проводников
9	Стальные элементы замка	кг	2,8	
10	Сталь полосовая 40х3	кг	6,6	
11	Трос оцинкованный d-5 мм	м	3,5	



12	Эмаль ПФ-115	кг	13,4	Окраска дверных блоков
Транспортная схема				
13	Биробиджан-Приамурская	км.	170	КР здания ТП
Погрузо-разгрузочные работы				
14	Строительный мусор	т	0,15	КР здания ТП
15	Стройматериалы	т	0,45	КР здания ТП

Председатель комиссии: Зам. главного инженера по РиЭ  Демьянов А.В.

Члены комиссии: Начальник ПТС  Смирнова О.В.

Инженер ПТС по ЗиС  Салтыков Д.Н.

«Утверждаю»

Заместитель директора-главный

инженер

Паршин В.М.

«28» 02 2016 г.

**Организация** ОАО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28 т/ф (4162) 397-200

(организация, адрес, телефон, факс)

**Филиал** «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 6-82-18

(организация, адрес, телефон, факс)

**СП** Теплоозерский РЭС, 679110, п. Теплоозерск, ул. Лазо, 7А т/ф (42666) 31-7-40

(наименование, адрес)

**Объект** Трансформаторная подстанция 6-10/0,4 кВ № 88, , инв. № ЕО0004164, 679125, ЕАО,

Облученский р-он., Известковый п. Железнодорожная ул., 3П


## Ведомость дефектов и объемов работ.

Комиссия провела обследование трансформаторной подстанции № 88 Теплоозерского РЭС, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
1	Дверные блоки 1Т, 2Т, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ рассохлись, деформировались.	м <sup>2</sup> шт  м <sup>2</sup> шт шт  шт  м <sup>2</sup>  шт шт  т	13,4 4  13,4 14 4  4  26,4  92 8  0,3	-Снятие дверных полотен; -Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; -Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; -Установка дверных навесов; - Установка внутренних замков индивидуальной конструкции, с их изготовлением; -Устройство заземления металлоконструкций дверного блока, полоса 40х3, трос d-5мм; -Масляная окраска металлических поверхностей дверных блоков, количество окрасок 2; Нанесение знаков по трафарету: -диспетчерских наименований; -безопасности. -Очистка и вывоз строительного мусора.
2	Прочие работы			
Материалы 648				
3	Сталь угловая 50х 50х 5	кг	411	Изготовление дверей
4	Сталь полосовая 50х5	кг	23	
5	Сталь круглая d-12	кг	1,6	Изготовление задвижек
6	Труба 1/2	кг	0,33	
7	Сталь листовая 2мм	кг	208	Изготовление панелей
8	Сталь круглая d-25	кг	10,8	Изготовление навесов
9	Стальные элементы замка	кг	5,6	Изготовление замков

10	Столь полосовая 40х3	кг	6,6	
11	Трос оцинкованный d-5 мм	м	3,5	Изготовление заземляющих проводников
12	Эмаль ПФ-115	кг	10,6	Окраска дверных блоков
Транспортная схема				
13	Биробиджан-п. Известковый	км	120	КР здания ТП
Погрузо-разгрузочные работы				
14	Строительный мусор	т	0,3	КР здания ТП
15	Стройматериалы	т	0,65	КР здания ТП

Председатель комиссии: Зам. главного инженера по РиЭ  Демьянов А.В.

Члены комиссии: Начальник ПТС  Смирнова О.В.

Инженер ПТС по ЗИС  Салтыков Д.Н



«Утверждаю»

Заместитель директора-главный

инженер

Паршин В.М.

«08» 02

2016 г.

Организация ОАО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28 т/ф (4162)  
397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 6-82-18

(организация, адрес, телефон, факс)

СП Теплоозерский РЭС, 679110, п. Теплоозерск, ул. Лазо, 7А т/ф (42666) 31-7-40

(наименование, адрес)

Объект Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТМ-250/6 кВ, № 44( кирпичная, 2-х

этажная), инв. № ЕО0043503, 679116, ЕАО, Облученский р-н, Лондоко-завод п., Комсомольская  
ул., П

## Ведомость дефектов и объемов работ.

Комиссия провела обследование трансформаторной подстанции № 44 Теплоозерского РЭС, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
1	Деревянные двери 1Т, 2Т РУ-0,4кВ, РУ-10кВ деформированы, рассохлись.	шт м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	4 15 15	-Демонтаж дверных коробок; -Снятие дверных полотен; -Установка стальных дверных блоков в готовые проемы; -Установка дверных навесов; -Установка внутренних замков индивидуальной конструкции, с их изготовлением;
		шт шт	14 4	-Устройство заземления металлоконструкций дверного блока, полосу 40х 3, трос d-5мм;
		м <sup>2</sup>	30	-Масляная окраска металлических дверей на 2 раза;
		шт шт	99 8	Нанесение знаков по трафарету: -диспетчерских наименований; -безопасности.
2	-Прочие работы	т	0,3	-Очистка помещений и вывоз строительного мусора – 0,6т
Материалы 678,6				
3	Сталь угловая 50х 50х 5	кг	424,4	Изготовление каркасов дверей
4	Сталь листовая 2мм	кг	235,5	Изготовление панелей
5	Сталь круглая d-12	кг	1,6	Изготовление задвижек
6	Труба ½	кг	0,5	
7	Сталь круглая d-25	кг	11	Изготовление навесов
8	Стальные элементы замка	кг	5,6	Изготовление замков
9	Сталь полосовая 40х3	кг	9,45	Изготовление заземляющих проводников
10	Трос оцинкованный d-5 мм	м	3,5	
11	Эмаль ПФ-115	кг	12	Окраска дверных блоков

Транспортная схема				
12	Биробиджан-Лондоко-Завод	км	100	КР здания ТП
Погрузо-разгрузочные работы				
13	Строительный мусор	т	0,3	КР здания ТП
14	Стройматериалы	т	0,68	КР здания ТП

Председатель комиссии: Зам. главного инженера по РиЭ  Демьянов А.В.

Члены комиссии: Начальник ПТС  Смирнова О.В.

Инженер ПТС по ЗиС  Салтыков Д.Н.

Приложение \_\_\_\_\_ к техническому заданию

Приложение № 1-6/9  
К Приказу «Об учетной политике ОАО «ДРСК»

**УТВЕРЖДАЮ**

Зам. директора – главный инженер  
 **В.М. Паршин**  
«08» 02 2016 г.

**Организация** ОАО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28 т/ф(4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

**Филиал** «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф(42622) 6-82-18

(организация, адрес, телефон, факс)

**СП** Облученский РЭС, 679100, Облученский район, г. Облучье, ул. Тварковского, 124 т/ф(42666) 4-28-96

(наименование, адрес)

**Объект** Трансформаторная подстанция № 11: нежилое, 2-этажный, общая площадь 44,2 кв. м, инв. №2559, лит. А г. Облучье, инв. № ЕО0043721, 679100, Облученский район, г. Облучье, ул. Пашковское шоссе, 1П

(наименование, адрес)


## Ведомость дефектов и объемов работ.

Комиссия провела обследование здания ТП 6-10/0,4 кВ № 11 Облученского РЭС, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
1	Дверные блоки 1Т, 2Т, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ рассохлись, деформировались.	4 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	4 14,6 14,6	-Демонтаж дверных коробок -Снятие дверных полотен; -Установка стальных дверных блоков в готовые проемы; -Установка дверных навесов; -Установка внутренних замков индивидуальной конструкции, с их изготовлением; -Устройство заземления металлоконструкций дверного блока, полоса 40х3, трос d-5мм; -Масляная окраска металлических дверей на 2 раза;
		шт шт	12 4	Нанесение знаков по трафарету: -диспетчерских наименований; -безопасности.
		шт	4	-Очистка помещений и вывоз строительного мусора.
2	Прочие работы	т	0,3	
<b>Материалы</b>				
3	Сталь угловая 50х 50х 5	кг	448,5	Изготовление рам и каркасов дверей
4	Сталь полосовая 50х5	кг	9,45	
5	Сталь листовая 2мм	кг	229	Изготовление дверных панелей





6	Сталь круглая d-12	кг	1,1	Изготовление задвижек
7	Труба ½	кг	0,3	
8	Сталь круглая d-25	кг	9,4	Изготовление навесов
9	Стальные элементы замка	кг	5,6	Изготовление замков
10	Сталь полосовая 40x3	кг	9,45	Изготовление заземляющих
11	Трос оцинкованный d-5 мм	м	3,5	проводников
12	Эмаль ПФ-115	кг	11,7	Окраска дверных блоков
<b>Транспортная схема</b>				
13	Биробиджан-Облучье	км	165	КР здания ТП
<b>Погрузо-разгрузочные работы</b>				
14	Строительный мусор	т	0,3	КР здания ТП
15	Стройматериалы	т	0,72	КР здания ТП

Председатель комиссии: Зам. главного инженера по РиЭ  Демьянов А.В.

Члены комиссии: Начальник ПТС  Смирнова О.В.

Инженер ПТС по ЗиС  Салтыков Д.Н.

УТВЕРЖДАЮ  
Зам. директора – главный инженер

  
В.М. Паршин  
«08»  2016 г.

Организация ОАО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28 т/ф (4162) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 6-82-18

(организация, адрес, телефон, факс)

СП Облученский РЭС, 679100, Облученский район, г. Облучье, ул. Тварковского, 124 т/ф (42666) 4-28-96

(наименование, адрес)

Объект Трансформаторная подстанция № 17: нежилое, 1-этажный, общая площадь 14,8 кв.м, лит. А г. Облучье, инв. № ЕО0043723, 679100, Облученский район, г. Облучье, ул. Тварковского, 8а

(наименование, адрес)

### Ведомость дефектов и объемов работ.

Комиссия провела обследование здания ТП 6-10/0,4 кВ № 17 Облученского РЭС, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
1	Дверные блоки 1Т, РУ-0,4 кВ, РУ 1-6 кВ, РУ 2-6 кВ рассохлись, деформировались.	м <sup>2</sup> шт  м <sup>2</sup>  шт шт  шт  м <sup>2</sup>  шт шт  т	11 4  11  10 4  4  22  95 8  0,3	-Снятие дверных полотен; -Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; -Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; -Установка дверных навесов; -Изготовление и установка дверных замков индивидуальной конструкции; -Устройство заземления металлоконструкций дверного блока, полосовая 40х3, трос d-5мм; -Масляная окраска металлических поверхностей дверных блоков с 2-х сторон, количество окрасок 2. Нанесение знаков по трафарету: -диспетчерских наименований; -безопасности. -Очистка помещений и вывоз строительного мусора – 0,5 т
2	Прочие работы			
Материалы				
1. Дверные блоки:				
13	Сталь угловая 50х 50х 5	кг	378	Изготовление рам и каркасов дверей
14	Сталь полосовая 50х5	кг	9,45	
18	Сталь листовая 2мм	кг	170	Изготовление дверных панелей

15	Столь круглая d-25	кг	9,6	Изготовление навесов
16	Столь круглая d-12	кг	0,4	Изготовление задвижек
17	Труба 1/2	кг	0,06	
19	Стальные элементы замка	кг	5,6	Изготовление замков
20	Столь полосовая 40x3 (7м)	кг	6,6	Изготовление заземляющих проводников
21	Трос оцинкованный d-5 мм	м	3,5	
22	Эмаль ПФ-115	кг	8,8	Окраска дверных блоков
<b>Транспортная схема</b>				
24	Биробиджан-Облучье	км	165	КР здания ТП
<b>Погрузо-разгрузочные работы</b>				
25	Строительный мусор	т	0,3	КР здания ТП
26	Стройматериалы	т	0,6	КР здания ТП

Председатель комиссии: Зам. главного инженера по РиЭ  Демьянов А.В.

Члены комиссии:

Начальник ПТС  Смирнова О.В.

Инженер ПТС по ЗиС  Салтыков Д.Н.