

Анализ работы ПА 28.03.2016.

Дата

Наименование подстанции/электростанции	Отключенные фидера и линии		Время		Величина отключенной нагрузки <i>каждого присоединения подстанции на момент отключения</i> , (МВт)	Наименование присоединений, которые должны были отключиться, но не отключились, с <i>указанием величины нагрузки</i> , (МВт).	Примечание (указание причин неправильной работы ПА)
	Наименование	Наименование команды	Отключения присоединений	Включения присоединений			
ПС 110 кВ АК	Ф.2	ОНХ2	14:50	15:36	1,41		
	Ф.3					0,00	Выключен ранее 03.04.2015
	Ф.5	ОНХ2	14:50	15:36	0,50		
	Ф.6	ОНХ2	14:50	15:36	0,93		
	Ф.7	ОНХ2	14:50	15:36	0,00		
	Ф.8	ОНХ2	14:50	15:36	1,50		
	Ф.9	ОНХ2	14:50	15:36	0,00		
	Ф.10	ОНХ2	14:50	15:36	0,00		
	Ф.17	ОНХ2	14:50	15:36	0,31		
	Ф.19	ОНХ2	14:50	15:36	0,00		
	Ф.20	ОНХ2	14:50	15:36	0,42		
	Ф.21	ОНХ2	14:50	15:36	0,31		
	Ф.22	ОНХ2	14:50	15:36	1,00		
	Ф.24	ОНХ2				0,00	Выключен ранее 22.09.2015
	Ф.25	ОНХ2	14:50	15:36	0,72		
	Ф.26	ОНХ2				0,00	Выключен ранее 02.07.2015
Ф.16	ОНХ2	14:50	15:36	0,88			

	T-30	ОНХ2					Выключен по режиму
	T-31	ОНХ2					Выключен по режиму
	T-32	ОНХ2	14:50	14:50	2,06		Включение действием автоматики АПВ*
	T-33	ОНХ2	14:50	14:50	2,94		
	T-34	ОНХ2	14:50	14:50	9,01		
ПС 110 кВ Корфовская	C-40	ОНХ2	14:50	15:13	1,66		
	T-41	ОНХ2	14:50	15:13	2,73		
	Ф.7	ОНХ2	14:50	15:13	0,62		
	Ф.8	ОНХ2	14:50	15:13	0,09		
	Ф.9	ОНХ2	14:50	15:13	0,23		
	Ф.13	ОНХ2	14:50	15:13	0,31		
	Ф.15	ОНХ2	14:50	15:13	0,01		
	Ф.17	ОНХ2	14:50	15:13	0,52		
	Ф.22	ОНХ2	14:50	15:13	0,43		

Примечание: *- После работы УПАСК 28.03.2016 на ПС 110кВ «АК» по цепям ЧАПВ включились ВЛ-35 кВ Т-32, Т-33, Т-34. Блокировка ЧАПВ после работы УПАСК отсутствует, что соответствует согласованному с ХРДУ схемному решению. В дальнейшем в ХРДУ будет направлена на согласование схема УПАСК с изменениями.

Заместитель начальника ОДИАС

А.В. Ващило

Исполнитель: Буравлев А.А.
Телефон: 22-31