

Анализ работы АЧР 04.10.2018 09:29

Объект	Присоединение	АЧР-1		АЧР-2		ЧАПВ		Прогнозная нагрузка присоединения		Ожидаемый объем отключаемой нагрузки		Нагрузка, МВт						Фактическое время <sup>2</sup>		Наименование субъекта электроэнергетики	Примечание
		сек	Гц	сек	Гц	сек	Гц	9	10	АЧР-1		АЧР-2		ЧАПВ		откл., ч:мм	вкл., ч:мм				
										Отключ.	Не отключ.	Отключ.	Не отключ.	Включ.	Не включ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ПС 220 кВ Нижний Куранах	ф. 6 кВ Котельная-1,2, Мехколлонна, Насосная-1,2	0,3	48,4	20,0	49,0	10,0	49,8	1,5	1,5			1,5		1,5		9:29	10:06	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" АП МЭС			
ПС 220 кВ Нижний Куранах	ЗиФ 5,6	0,3	48,8	5,0	49,0			5,4	5,4			5,4				9:29	9:30	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" АП МЭС			
ПС 110 кВ Алдан	В 35 Селигдар, В 35 Водозабор	0,3	48,8	5,0	49,0			0,0	0,0			0,3				9:29	9:54	Филиал АО "ДРСК" ЮЯЭС	В 35 Водозабор отключен по режиму		
ПС 110 кВ ТДЭС	В 35 Т-1			5,0	49,1			2,4	1,6			1,6				9:29	9:54	Филиал АО "ДРСК" ЮЯЭС			
ПС 35 кВ Восточная	Алдан-2, Аэропорт	0,3	48,6	20,0	48,9	10,0	49,6	1,5	0,0			0,8		0,8		9:29	9:32	Филиал АО "ДРСК" ЮЯЭС			
ПС 110 кВ Верхний Куранах	ф. ЛЭП-1, ЛЭП-2, ЛЭП-3, Посёлок			10,0	49,1	10,0	49,8	1,0	0,7			0,7		0,7		9:29	9:32	Филиал АО "ДРСК" ЮЯЭС			
ПС 110 кВ Лебединый	Посёлок 2, Поселок 3, Исковый	0,3	48,8	10,0	49,0	20,0	49,7	1,1	0,7			0,5		0,5		9:29	9:32	Филиал АО "ДРСК" ЮЯЭС			
ПС 110 кВ Лебединый	В 35 Водозабор, В 35 Белая гора	0,3	48,6	15	49			2,4	1,6			1,6				9:29	9:54	Филиал АО "ДРСК" ЮЯЭС	В 35 Белая гора отключен по заявке		
ПС 110 кВ ЗиФ	В 35 Хатыстыр	0,3	48,8	10	49	20	49,7	0,5	0,3			0,3		0,3		9:29	9:53	Филиал АО "ДРСК" ЮЯЭС			
ПС 110 кВ Фабрика	яч. 2А, 8, 12, 37	0,3	48,8	10	49	25	49,7	1,6	1,6			1,6		1,6		9:29	9:30	Филиал АО "ДРСК" ЮЯЭС			
ПС 110 кВ Фабрика	В-30			15	49,1			2,5	2,5			2,5				9:29	9:55	Филиал АО "ДРСК" ЮЯЭС			
ПС 110 кВ Фабрика	В-28			10	49,1			3	3			3,0				9:29	9:55	Филиал АО "ДРСК" ЮЯЭС			
ПС 110 кВ УВД	яч. 7, 9, 11			25	49,1	15	49,8	2,4	1,6			1,6		1,6		9:29	9:32	Филиал АО "ДРСК" ЮЯЭС			
ПС 110 кВ УВД	яч. 21, 23			30	49,1	15	49,8	1,2	1,2			1,2		1,2		9:29	9:32	Филиал АО "ДРСК" ЮЯЭС			
ПС 110 кВ УВД	яч. 25			25	49,1			1,6	1,1			1,1				9:29	9:32	Филиал АО "ДРСК" ЮЯЭС			
ПС 35 кВ ЛДЗ	яч. 1, 3, 5, 9, 11, 19, 21, 23, 33, 35, 37, 39, 47, 49, 53	0,3	48	30	48,9	15	49,5	0,4	0,0			0,3		0,3		9:29	9:31	Филиал АО "ДРСК" ЮЯЭС	Излишняя работа. яч. 1, 3, 11, 19, 21, 23, 35, 37, 39, 49 отключены по режиму		
ПС 110 кВ Дежнёвская	яч. 22, 24, 32			15	49,1	10	49,8	0,8	0,8			0,8		0,8		9:29	9:32	Филиал АО "ДРСК" ЮЯЭС	яч. 22 отключена по режиму		
ПС 110 кВ Дежнёвская	яч. 10,14, 16	0,3	48,8	10	49	15	49,7	1,6	1,6			1,6		1,6		9:29	9:32	Филиал АО "ДРСК" ЮЯЭС	яч. 16 отключена по режиму		
ПС 110 кВ Дежнёвская	5, 7, 9, 11, 19, 21, 23			20	49,1			2,2	2,2			2,2				9:29	10:04	Филиал АО "ДРСК" ЮЯЭС	яч. 21 отключена по режиму		
ПС 110 кВ Дежнёвская	29, 31, 33, 41, 43, 45, 47			20	49,1			1,6	1,1			1,1				9:29	10:04	Филиал АО "ДРСК" ЮЯЭС	яч. 33, 43 отключены по режиму.		
ПС 110 кВ Инаглинская	яч. 202, 203, 204, 207	0,3	48,6	20	49	25	49,7	2	0,0			0,0		0,0		9:29	9:31	Филиал АО "ДРСК" ЮЯЭС	яч. 202, 203, 204 отключены по режиму.		
Чульманская ТЭЦ	ф. Южный, Северный, Промбаза			20	49,1			2,9	1,9			1,7				9:29	9:32	Филиал АО "ДГК" "Нерюнгринская ГРЭС"			