

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Приморского РДУ на октябрь 2019 года.

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «Восточный Порт»	Восточный порт	Восточный порт	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Екатериновка – Угольная	Нет	ТР	07.10.19	11.10.19	5 дн	07.10.19	11.10.19	5 дн	Замена изоляции на опорах №85, 88, покраска опор № 85-89.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Екатериновка – Угольная	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «Восточный Порт»	Восточный порт	Восточный порт	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Восточная/г – Угольная	Да, срок ремонта изменен	ТР	01.10.19	05.10.19	5 дн	01.10.19	05.10.19	5 дн	Замена изоляции на опоре №1, покраска опоры №1 ВЛ 110 кВ Восточная/г-Угольная.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Восточная/г - Угольная.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «Восточный Порт»	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Екатериновка – Угольная	Да	ТР	07.10.19	11.10.19	5 дн	07.10.19	11.10.19	5 дн	Текущий ремонт ШР 110 Е-У, ОР 110 Е-У, ЛР 110 Е-У	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 2С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Екатериновка-Угольная, ТН-2 110, В 110 Е-У, ОСШ 110 кВ, В 110 Т-2. С отключением СВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «Восточный Порт»	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Восточная/г – Угольная	Да	ТР	01.10.19	05.10.19	5 дн	01.10.19	05.10.19	5 дн	Текущий ремонт ШР 110 В-У, ОР 110 В-У, ЛР 110 В-У.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Восточная-Угольная, В 110 В-У, ТН-1 110, 1С 110 кВ, В 110 Т-1. С отключением СВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «Восточный Порт»	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110 кВ	Да	ТР	01.10.19	05.10.19	5 дн	01.10.19	05.10.19	5 дн	Текущий ремонт ШР 110 В-У, СР 110-1, чистка изоляции	с отключением	02:00			Отключить и заземлить В 110 В-У, ТН-1 110, 1С 110 кВ, В 110 Т-1, СВ 110. С отключением ВЛ 110 кВ Восточная-Угольная на ПС 110 кВ Угольная, ОСШ 110 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «Восточный Порт»	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110 кВ	Да	ТР	07.10.19	11.10.19	5 дн	07.10.19	11.10.19	5 дн	Текущий ремонт ШР 110 Е-У, СР 110-2	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 2С 110 кВ, ТН-2 110, В 110 Е-У, В 110 Т-2, СВ 110. С отключением ВЛ 110 кВ Екатериновка-Угольная на ПС 110 кВ Угольная.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «Восточный Порт»	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Нет	ТР	01.10.19	05.10.19	5 дн	01.10.19	05.10.19	5 дн	Текущий ремонт ОР 110 СВ, ОР 110 В-У	с отключением	02:00			С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Восточная/г - Угольная, ОСШ 110 кВ, СВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «Восточный Порт»	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Нет	ТР	07.10.19	11.10.19	5 дн	07.10.19	11.10.19	5 дн	Текущий ремонт ОР 110 Е-У	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОСШ 110 кВ. ВЛ 110 кВ Екатериновка - Угольная.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «Восточный Порт»	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ТР	07.10.19	11.10.19	5 дн	07.10.19	11.10.19	5 дн	Текущий СР 110-2	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 2С 110 кВ, СВ 110. Отключить ВЛ 110 кВ Екатериновка-Угольная, ТН-2 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «Восточный Порт»	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ТР	01.10.19	05.10.19	5 дн	01.10.19	05.10.19	5 дн	Текущий ремонт СР 110-1, ОР 110 СВ	с отключением	02:00			Отключить и заземлить В 110 В-У, 1С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Восточная-Угольная, СВ 110, ОСШ 110 кВ. С отключением ТН-1 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «Восточный Порт»	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 В-У	Да	ТР	01.10.19	05.10.19	5 дн	01.10.19	05.10.19	5 дн	Текущий ремонт ЛР 110 В-У, ШР 110 В-У	с отключением	02:00			Отключить и заземлить В 110 В-У, 1С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Восточная-Угольная, ТН-1 110.	
Утверждена на своем уровне	Снятая	АО «Восточный Порт»	Восточный порт	ПС 110 кВ Угольная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 В-У	Нет	ВПр	-	-	-	-	-	-	Текущий ремонт ЛР 110 Е-У, ШР 110 Е-У	с отключением	02:00	излишне поданная			
Утверждена	Изменная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	7АТ №1, 2	Да, срок ремонта изменен	ВПр	07.10.19	07.10.19	1 дн	08.10.19	08.10.19	1 дн	Перевод РПН ВДТ	с отключением	00:30			С отключением 7АТ №1, 2 Приморское РДУ: Выполнить перевод РПН ВДТ из 9 положения в 7 положение.	
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2 СШ 110 кВ	Нет	ВПр	11.10.19	11.10.19	1 дн	14.10.19	14.10.19	1 дн	Расшифтирование МВ 110 ВЛ Уссурийск-1 для последующего включения ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Уссурийск-1 в работу по нормальной схеме.	с отключением	06:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1, МВ 110 ВЛ Уссурийск-1. 2СШ 110 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2 СШ 110 кВ	Нет	ВПр	01.10.19	01.10.19	1 дн	02.10.19	02.10.19	1 дн	Шунтирование МВ 110 ВЛ Уссурийск-1 для последующего включения ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Уссурийск-1 на 2СШ 110 кВ с использованием ШСМВ-110 в качестве линейного выключателя.	с отключением	06:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1, МВ 110 ВЛ Уссурийск-1. 2СШ 110 кВ. С переводом всех присоединений, кроме ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Уссурийск-1, на 1СШ 110 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Уссурийск-1	Нет	ТР	11.10.19	11.10.19	1 дн	14.10.19	14.10.19	1 дн	Расшифтирование МВ 110 ВЛ Уссурийск-1, для последующего включения ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Уссурийск-1 в работу по нормальной схеме.	с отключением	06:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1, МВ 110 ВЛ Уссурийск-1. 2СШ 110 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Уссурийск-1	Нет	ТР	01.10.19	01.10.19	1 дн	02.10.19	02.10.19	1 дн	Текущий ремонт РЛ 110 ВЛ Уссурийск-1. Шунтирование МВ 110 ВЛ Уссурийск-1, для последующего включения ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Уссурийск-1 на 2СШ 110 кВ с использованием ШСМВ-110 в качестве линейного выключателя.	с отключением	06:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1, МВ 110 ВЛ Уссурийск-1. 2СШ 110 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Изменная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2 СШ 110 кВ	Нет	ЗРР	01.10.19	11.10.19	11 дн	02.10.19	14.10.19	13 дн	Включение ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Уссурийск-1 на 2СШ 110 кВ с использованием ШСМВ-110 в качестве линейного выключателя.	с отключением	06:00			С переводом всех присоединений, кроме ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Уссурийск-1, на 1СШ 110 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Снятая	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Уссурийск-1	Да	ТР	-	-	-	-	-	-	Текущий ремонт РЛ 110 ВЛ Уссурийск-1	с отключением	06:00	изменение условий производства работ		Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1, МВ 110 ВЛ Уссурийск-1.	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ Уссурийск-1	Нет	СР	01.10.19	11.10.19	11 дн	02.10.19	14.10.19	13 дн	Средний ремонт МВ 110 ВЛ Уссурийск-1, Текущий ремонт РЛ 110 ВЛ Уссурийск-1.	с отключением	06:00			На время ТР РЛ 110 ВЛ Уссурийск-1 отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1, МВ 110 ВЛ Уссурийск-1. На время СР МВ 110 ВЛ Уссурийск-1 зашунтировать МВ 110 ВЛ Уссурийск-1, с включением ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1 на 2СШ 110 кВ с использованием ШСМВ-110 в	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Снятая	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ Уссурийск-1	Да	СР	-	-	-	-	-	-	Средний ремонт МВ 110 ВЛ Уссурийск-1, Текущий ремонт РЛ 110 ВЛ Уссурийск-1	с отключением	06:00	изменение условий производства работ		Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1, МВ 110 ВЛ Уссурийск-1.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110кВ	Да	КР	14.10.19	15.10.19	2 дн	14.10.19	15.10.19	2 дн	Капитальный ремонт РШ 2СШ 110 АТ-4	с отключением	04:00			с отключением и заземлением 2СШ 110 кВ и МВ 110 АТ-4. С переводом присоединений на 1СШ 110кВ Приморское РДУ. Теряется ЧДА Владивостокской ТЭЦ-2.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН ОСШ 220	Да	ТР	28.10.19	31.10.19	4 дн	28.10.19	31.10.19	4 дн	Текущий ремонт ТН ОСШ 220	с отключением	04:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ТН ОСШ 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 1СШ 220	Да	ТР	28.10.19	31.10.19	4 дн	28.10.19	31.10.19	4 дн	Текущий ремонт ТН 1СШ 220,Текущий ремонт ОПН 220 1СШ	с отключением	04:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ТН 1СШ 220	
Утверждена	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2СШ 220 кВ	Да	КР	30.09.19	04.10.19	5 дн	30.09.19	04.10.19	5 дн	Капитальный ремонт РШ ТН 2СШ 220	с отключением	16:00			с отключением, заземлением 2СШ 220 кВ и переводом присоединений на 1СШ 220 кВ Приморское РДУ:отключить и заземлить ТН 2СШ 220 и 2СШ 220 кВ	
Утверждена	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2СШ 220 кВ	Да	КР	07.10.19	11.10.19	5 дн	07.10.19	11.10.19	5 дн	Капитальный ремонт РШ 2СШ 220 АТ-4	с отключением	16:00			с отключением, заземлением 2СШ 220кВ и переводом присоединений на 1СШ 220кВ Приморское РДУ:отключить и заземлить МВ 220 АТ-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 2СШ 220	Да	КР	30.09.19	04.10.19	5 дн	30.09.19	04.10.19	5 дн	Капитальный ремонт РШ ТН 2СШ 220. Текущий ремонт: ТН 2СШ 220, ОПН 220 2СШ	с отключением	16:00			Для ТР ТН 2СШ 220, ТР ОПН 220 2СШ - АГ 04:00. Приморское РДУ: отключить и заземлить 2СШ 220 кВ и ТН 2СШ 220.	
Утверждена	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-4А, Б	Да	КР	07.10.19	18.10.19	12 дн	07.10.19	18.10.19	12 дн	Текущий ремонт АТ-4А, Б	с отключением	5			Приморское РДУ:отключить и заземлить АТ-4А, Б. При вводе в работу изменить положение РПН из 6 положения в 9 положение.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 АТ-4	Да	КР	07.10.19	18.10.19	12 дн	07.10.19	18.10.19	12 дн	Текущий ремонт МВ 220 АТ-4. Капитальный ремонт РШ 2СШ 220 АТ-4.	с отключением	16:00			С отключением, заземлением 2СШ 220 кВ, МВ 220 АТ-4. С переводом присоединений на 1СШ 220кВ. Для ТР МВ 220 АТ-4 АГ - 5 часов.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 АТ-4	Да, срок ремонта изменен	КР	07.10.19	31.10.19	25 дн	07.10.19	31.10.19	25 дн	КР МВ 110 АТ-4. КР РШ 2СШ 110 АТ-4. Аварийная готовность 16 часов с 7 по 13 октября, и 4 часа с 14 по 15 октября	с отключением	16:00			Отключить и заземлить МВ 110 АТ-4. С включением АТ-4А,Б с 19.10. по 31.10 через ОМВ 110. Для КР РШ 2СШ 110 АТ-4 отключить и заземлить 2СШ 110 кВ, МВ 110 АТ-4. С переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. Для КР РШ 2СШ 110 АТ-4 АГ 4 часа.	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ-110	Да	КР	30.09.19	01.10.19	2 дн	30.09.19	01.10.19	2 дн	Капитальный ремонт РШ 110 I с.ш. АТ-2	с отключением	08:00			Перевод присоединений с 1СШ-110 на II СШ-110. ВПр ШСМВ-110, ТН I с.ш. Приморское РДУ:отключить и заземлить I СШ-110 и МВ-110 кВ АТ-2 Теряется ЧДА Партизанской ГРЭС.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	II СШ-110	Да	КР	02.10.19	03.10.19	2 дн	02.10.19	03.10.19	2 дн	Капитальный ремонт РШ 110 II с.ш. АТ-2.	с отключением	08:00			Перевод присоединений со II СШ-110 на I СШ-110. ВПр ШСМВ-110, ТН II с.ш. Приморское РДУ:отключить и заземлить II СШ-110 и МВ-110 кВ АТ-2 Теряется ЧДА Партизанской ГРЭС.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да	ТР	30.09.19	11.10.19	12 дн	30.09.19	11.10.19	12 дн	Текущий ремонт АТ-2, МВ-110 кВ АТ-2. Капитальный ремонт РТ 220 АТ-2,РШ 110 I с.ш. АТ-2, РШ 110 II с.ш. АТ-2.	с отключением	08:00			Отключить и заземлить АТ-2. Установить переносное заземление на РТ 220 АТ-2 в сторону ПП Партизанск. Отключить и заземлить I СШ-110 (с 30.09.19 - 01.10.10). Отключить и заземлить II СШ-110 (с 02.10.19 - 03.10.10).	
Утверждена	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 220 кВ	II СШ 220 кВ	Нет	ТР	01.10.19	03.10.19	3 дн	01.10.19	03.10.19	3 дн	Регулировка, устранение течения шлейфа Рш II СШ 220 ВЛ НПС-36 (ф.С).	с отключением	03:00			Отключить и заземлить: II СШ 220 кВ, В 220 ВЛ НПС-36. ВПр ТН II СШ 220, ШСМВ 220. С переводом присоединений II СШ 220 кВ на I СШ 220 кВ и II СШ 220 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН I СШ 220	Да	ТР	16.10.19	18.10.19	3 дн	16.10.19	18.10.19	3 дн	Текущий ремонт ТН I СШ 220	с отключением	1			Отключить и заземлить ТН I СШ 220	
Утверждена	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 ВЛ НПС-36	Нет	ТР	01.10.19	03.10.19	3 дн	01.10.19	03.10.19	3 дн	Регулировка, устанение течения шлейфа Рш II СШ 220 ВЛ НПС-36 (ф.С).	с отключением	03:00			Отключить и заземлить В 220 ВЛ НПС-36; Отключить и заземлить II СШ 220 кВ.	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН I СШ 110	Да	ТР	07.10.19	10.10.19	4 дн	07.10.19	10.10.19	4 дн	Текущий ремонт ТН I СШ 110.	с отключением	1			Отключить и заземлить ТН I СШ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН II СШ 220	Нет	ТР	21.10.19	25.10.19	5 дн	21.10.19	25.10.19	5 дн	Текущий ремонт ТН II СШ 220	с отключением	1			Отключить и заземлить ТН II СШ 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН II СШ 110	Да	ТР	11.10.19	15.10.19	5 дн	11.10.19	15.10.19	5 дн	Техническое обслуживание ТН II СШ 110.	с отключением	06:00			Отключить и заземлить ТН II СШ 110	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	АО «ДГК»	ДГК (ХГ, ПГ, ЛУТЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ВЛ Губ'т	Да, срок ремонта изменен	СР	04.10.19	31.10.19	28 дн	04.10.19	31.10.19	28 дн	Средний ремонт МВ 220 ВЛ Губ'т	с отключением	2			Отключить и заземлить МВ 220 ВЛ Губ'т	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «Оборонэнерго»	Оборонэнерго	ПС 110 кВ Промысловка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промысловка-Прибой – 178Ф	Нет	ВПр	14.10.19	20.10.19	7 дн	14.10.19	20.10.19	7 дн	Текущий ремонт ШР-110 ВЛ Береговая-1, ШР-110 ВЛ 178Ф, ШР-110 ТН2, ШР-110 Т2, СШР-110 2С.	без отключения	04:00			Отключить и заземлить 2С-110 , В-110 ВЛ 178Ф. С отключением ВЛ 110 кВ Промысловка - Прибой - 178Ф на ПС 110 кВ Промысловка.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «Оборонэнерго»	Оборонэнерго	ПС 110 кВ Промысловка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1	Да	ВПр	14.10.19	20.10.19	7 дн	14.10.19	20.10.19	7 дн	Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Береговая-1 и ШР-110 ВЛ Береговая-1	без отключения	1			Приморское РДУ:отключить и заземлить 2С-110 и МВ-110 ВЛ Береговая-1. С отключением ВЛ 110 кВ Промысловка-Береговая-1 на ПС 110 кВ Промысловка. АГ 04:00 для ТР ШР-110 ВЛ Береговая-1	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «Оборонэнерго»	Оборонэнерго	ПС 110 кВ Промысловка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С-110	Да	ТР	14.10.19	20.10.19	7 дн	14.10.19	20.10.19	7 дн	Текущий ремонт ШР-110 ВЛ Береговая-1, ШР-110 ВЛ 178Ф, ШР-110 ТН2, ШР-110 Т2, СШР-110 2С	с отключением	04:00			Отключить и заземлить 2С-110 , МВ-110 ВЛ Береговая-1,В-110 ВЛ 178Ф,МВ-110 Т2, ТН2-110. С отключением ВЛ 110 кВ Промысловка - Прибой - 178Ф и ВЛ 110 кВ Промысловка - Береговая-1 на ПС 110 кВ Промысловка.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «Оборонэнерго»	Оборонэнерго	ПС 110 кВ Промысловка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промысловка – С-55	Да, срок ремонта изменен	ВПр	06.10.19	13.10.19	8 дн	07.10.19	13.10.19	7 дн	Текущий ремонт МВ-110 ВЛ С-55 и ШР-110 ВЛ С-55	без отключения	1			Приморское РДУ:отключить и заземлить 1С-110 и МВ-110 ВЛ С-55. С АГ 04:00 для ТР ШР-110 ВЛ С-55. С отключением ВЛ 110 кВ Промысловка - С-55 на ПС 110 кВ Промысловка	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «Оборонэнерго»	Оборонэнерго	ПС 110 кВ Промысловка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С-110	Да, срок ремонта изменен	ТР	06.10.19	13.10.19	8 дн	07.10.19	13.10.19	7 дн	Текущий ремонт ШР-110 ВЛ С-55, СШР-110 1С, ШР-110 ТН1, ШР-110 Т1	с отключением	04:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить МВ-110 ВЛ С-55,ТН1-110, МВ-110 Т1. С отключением ВЛ 110 кВ Промысловка - С-55 на ПС 110 кВ Промысловка.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	Нет	ЗРР	08.10.19	08.10.19	1 дн	08.10.19	08.10.19	1 дн	Опробование действия привода ОД 110 Т-5, КЗ 110 Т-5	без отключения	00:15			ПЮЭС_ВРЭС Отключить временно ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р на ПС 110 кВ Котельная 2Р.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55	Да, срок ремонта изменен	КР	03.10.19	04.10.19	2 дн	03.10.19	04.10.19	2 дн	Монтаж грозотроса	с отключением	02:00			ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55. 1.С производством работ по технологической карте, 2 На ПС 110 кВ Находка: Включить ЗН ЛР 110 С-55 в ст ВЛ 3.На ПС 110 кВ Волчанец: Включить ЗН ЛР-1 110 Находка в ст. ВЛ, ЗН ЛР-2 110 Находка в ст. ВЛ 4.На ПС 110 кВ С-55: Включить ЗН ЛР-110 ВЛ Находка в ст.ВЛ С установкой переносного заземления на месте производства работ.	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел	Нет	БВР	01.10.19	04.10.19	4 дн	03.10.19	06.10.19	4 дн	Рубка ОСД	с отключением	01:00			ПЮЭС_АРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Промузел. 1.С производством работ по технологической карте, 2.На Артёмовской ТЭЦ: Включить РЗ 110 ВЛ Промузел в ст. ВЛ, 3.На ПС 110 кВ Промузел: Включить ЗН ЛР 110 АТЭЦ в ст.ВЛ. С установкой переносного заземления на месте производства работ. Приморское РДУ: 03.10 после завершения работ на ПС 110 кВ Чайка	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Полевая	Да	КР	21.10.19	25.10.19	5 дн	21.10.19	25.10.19	5 дн	Замена грозотроса	с отключением	02:00			ПЦЭС_РЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи	Да	КР	14.10.19	18.10.19	5 дн	14.10.19	18.10.19	5 дн	Замена изоляции	с отключением	02:00			ПЦЭС_ХорРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	Нет	КР	21.10.19	25.10.19	5 дн	21.10.19	25.10.19	5 дн	Расширение просеки, замена изоляции	с отключением	02:00			ПСЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	Да	КР	28.10.19	01.11.19	5 дн	28.10.19	01.11.19	5 дн	Замена изоляции	с отключением	02:00			ПЦЭС_РЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1	Да, срок ремонта изменен	КР	07.10.19	11.10.19	5 дн	07.10.19	11.10.19	5 дн	Обрезка крои деревьев, замена изоляции	с отключением	02:00			ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2	Да, срок ремонта изменен	БВР	14.10.19	18.10.19	5 дн	14.10.19	18.10.19	5 дн	Обрезка крои деревьев	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	Да	КР	30.09.19	04.10.19	5 дн	30.09.19	04.10.19	5 дн	Ремонт провода	с отключением	02:00			ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино'т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино'т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск терется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток терется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (полная потеря УВ ОНДЮ1).	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	Да	БВР	28.10.19	01.11.19	5 дн	28.10.19	01.11.19	5 дн	Обрезка крои деревьев	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс). 1.С производством работ по технологической карте, 2.На Владивостокской ТЭЦ-2: Включить РЗ РЛ 110 ВЛ ВТЭЦ-2 - Голд в ст. ВЛ, 3.На ПС 110 кВ Голдобин: Включить ЗН ЛР 110 ВТЭЦ-2 в ст. ВЛ, 4.На ПС 110 кВ Загородная: Включить ЗН ЛР Голдобин в ст. ВЛ 5.На ПС 110 кВ Улисс: Включить ЗН РЛ 110 ВТЭЦ-2-Голд в ст. ВЛ. С установкой переносного заземления на месте производства работ. От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино'т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино'т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск терется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток терется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (полная потеря УВ ОНДЮ1).	под наведенным напряжением

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Да	ЗРР	30.09.19	04.10.19	5 дн	30.09.19	04.10.19	5 дн	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ 35 МВт в связи с выводом в капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2-Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	с отключением	02:00			ПЮЭС_ВРЭС От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «От» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/г на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/г – Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (полная потеря УВ ОНДЮ1).	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Да	ЗРР	28.10.19	01.11.19	5 дн	28.10.19	01.11.19	5 дн	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ 40 МВт в связи с отключением для БВР ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2-Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	с отключением	02:00			ПЮЭС_ВРЭС От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «От» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/г на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/г – Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (полная потеря УВ ОНДЮ1).	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	Нет	КР	28.10.19	01.11.19	5 дн	28.10.19	01.11.19	5 дн	Замена изоляции	с отключением	02:00			ПЦЭС_РЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1	Да, срок ремонта изменен	КР	01.10.19	10.10.19	10 дн	05.10.19	13.10.19	9 дн	Замена грозотроса	с отключением	02:00			ПЦЭС_РЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/г	Нет	БВР	21.10.19	01.11.19	12 дн	-	-	-	Обрезка кроны деревьев	с отключением	01:00	Изменение эксплуатационного состояния КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/г в условиях вынужденного простоя ТТ №3 в связи с аварийным ремонтом Т-3 на Владивостокской ТЭЦ-2 может привести в энергорайоне г. Владивостока к выходу параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений.		ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/г	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун	Нет	ТР	02.10.19	02.10.19	1 дн	02.10.19	02.10.19	1 дн	ТР ЛР 110 Бурун.	с отключением	02:00			ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун, В 110 Бурун.	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	КР	30.09.19	01.10.19	2 дн	-	-	-	Капитальный ремонт СР 110 1С	с отключением	02:00	Изменение эксплуатационного состояния 1С 110 ПС 110 кВ 2Р (с отключением КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/г, ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р) в условиях вынужденного простоя ТТ №3 в связи с аварийным ремонтом Т-3 на Владивостокской ТЭЦ-2 может привести в энергорайоне г. Владивостока к выходу параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений.		ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, СВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/г	Нет	ТР	30.09.19	01.10.19	2 дн	-	-	-	ТР ЛР 110 Амурская.	с отключением	02:00	Изменение эксплуатационного состояния 1С 110 ПС 110 кВ 2Р (с отключением КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/г, ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р) в ремонтной схеме ТТ №2 Владивостокской ТЭЦ-2 в условиях вынужденного простоя ТТ №3 в связи с аварийным ремонтом Т-3 на Владивостокской ТЭЦ-2 может привести в энергорайоне г. Владивостока к выходу параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений.		ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/г, В 110 Амурская.	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110 кВ	Нет	КР	30.09.19	04.10.19	5 дн	-	-	-	Капитальный ремонт 1С 110 кВ: капитальный ремонт ШР 110 ТН 1С, ШР 110 СИ, ШР 110 Т-1, ШР 110 Бурун, ШР 110 Амурская, СР 110 1С	с отключением	02:00	Изменение эксплуатационного состояния 1С 110 ПС 110 кВ 2Р (с отключением КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/г, ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р) в ремонтной схеме ТТ №2 Владивостокской ТЭЦ-2 в условиях вынужденного простоя ТТ №3 в связи с аварийным ремонтом Т-3 на Владивостокской ТЭЦ-2 может привести в энергорайоне г. Владивостока к выходу параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений.		ПЮЭС_ВРЭС На ПС 110 кВ 2Р отключить. ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р, КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/г, ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун. Отключить и заземлить 1С 110 кВ, СВ 110, ТН 110 1С, В 110 СИ, В 110 Т-1, В 110 Бурун, В 110 Амурская.	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р	Нет	ВПр	30.09.19	04.10.19	5 дн	-	-	-	ВПр ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р на время КР: 1С 110 кВ, ШР 110 ТН 1С, ШР 110 СИ, ШР 110 Т-1, ШР 110 Бурун, ШР 110 Амурская, СР 110 1С, ТР В 110 СИ (30.09.2019)	без отключения	02:00	Изменение эксплуатационного состояния 1С 110 ПС 110 кВ 2Р (с отключением КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/г, ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р) в ремонтной схеме ТТ №2 Владивостокской ТЭЦ-2 в условиях вынужденного простоя ТТ №3 в связи с аварийным ремонтом Т-3 на Владивостокской ТЭЦ-2 может привести в энергорайоне г. Владивостока к выходу параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений.		ПЮЭС_ВРЭС Для ТР 1С 110 кВ: Отключить и заземлить 1С 110 кВ, СВ 110, ТН 110 1С, В 110 СИ, В 110 Т-1, В 110 Бурун, В 110 Амурская. Для ТР В 110 СИ: Отключить и заземлить В 110 СИ. Отключить ШР 110 СИ, ЛР 110 СИ, отключить ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р на ПС 110 кВ 2Р. Работы выполнить одновременно с текущим ремонтом ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/г	Нет	ЗРР	30.09.19	04.10.19	5 дн	-	-	-	Заявленный режим работы на период КР: 1С 110 кВ, ШР 110 ТН 1С, ШР 110 СИ, ШР 110 Т-1, ШР 110 Бурун, ШР 110 Амурская, СР 110 1С, ТР В 110 Амурская (01.10.2019)	без отключения	02:00	Изменение эксплуатационного состояния 1С 110 ПС 110 кВ 2Р (с отключением КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/г, ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р) в ремонтной схеме ТТ №2 Владивостокской ТЭЦ-2 в условиях вынужденного простоя ТТ №3 в связи с аварийным ремонтом Т-3 на Владивостокской ТЭЦ-2 может привести в энергорайоне г. Владивостока к выходу параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений.		ПЮЭС_ВРЭС Для ТР 1С 110 кВ: Отключить и заземлить 1С 110 кВ, СВ 110, ТН 110 1С, В 110 СИ, В 110 Т-1, В 110 Бурун, В 110 Амурская. Для ТР В 110 Амурская: Отключить и заземлить В 110 Амурская. Отключить ЛР 110 Амурская, ШР 110 Амурская, отключить КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/г на ПС 110 кВ 2Р	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Отказанная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун	Нет	ВПр	30.09.19	05.10.19	6 дн	-	-	-	Вынужденный простой на период КР: 1С 110 кВ, ШР 110 ТН 1С, ШР 110 СИ, ШР 110 Т-1, ШР 110 Бурун, ШР 110 Амурская, СР 110 1С и на период ТР В 110 Бурун (02.10.2019)	без отключения	02:00	Изменение эксплуатационного состояния 1С 110 ПС 110 кВ 2Р (с отключением КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/г, ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р) в ремонтной схеме ТТ №2 Владивостокской ТЭЦ-2 в условиях вынужденного простоя ТТ №3 в связи с аварийным ремонтом Т-3 на Владивостокской ТЭЦ-2 может привести в энергорайоне г. Владивостока к выходу параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений.		ПЮЭС_ВРЭС Для ТР 1С 110 кВ: Отключить и заземлить 1С 110 кВ, СВ 110, ТН 110 1С, В 110 СИ, В 110 Т-1, В 110 Бурун, В 110 Амурская. Для ТР В 110 Бурун: Отключить и заземлить В 110 Бурун, отключить ЛР 110 Бурун, ШР 110 Бурун, отключить ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун на ПС 110 кВ 2Р	не в транзите

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ А	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1	Нет	ВПр	07.10.19	11.10.19	5 дн	07.10.19	11.10.19	5 дн	Первый профконтроль ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607091) ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1, Профконтроль КСЗ, АУВ и УРОВ ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1	без отключения	02:00			ПЮЭС_АРЭС Отключить В 110 ВТЭЦ-2 №1 и ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1 на ПС 110 кВ А	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ А	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2	Нет	ВПр	14.10.19	18.10.19	5 дн	14.10.19	18.10.19	5 дн	Первый профконтроль ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607091) ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2, Профконтроль КСЗ, АУВ и УРОВ ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №2	без отключения	02:00			ПЮЭС_АРЭС Отключить В 110 ВТЭЦ-2 №2 и ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2 на ПС 110 кВ А	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Береговая-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	15.10.19	15.10.19	1 дн	14.10.19	14.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Береговая-2	без отключения	00:15			ПЮЭС_АРЭС Кратковременно отключить В 110 Береговая-2 и ВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1 на ПС 110 кВ Береговая-1. Время работ: с 11:00 до 13:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Береговая-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	15.10.19	15.10.19	1 дн	14.10.19	14.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Промысловка	без отключения	00:15			ПЮЭС_АРЭС Кратковременно отключить В 110 Промысловка и ВЛ 110 кВ Промысловка - Береговая-1 на ПС 110 кВ Береговая-1. Время работ: с 14:00 до 15:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Береговая-1	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	15.10.19	15.10.19	1 дн	14.10.19	14.10.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ПЮЭС_АРЭС Кратковременно отключить СВ 110. Время работ: с 15:00 до 16:00	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Вадимовка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	01.10.19	01.10.19	1 дн	01.10.19	01.10.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ЩЭС_ЧерЭС Кратковременно отключить СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голдобин	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	Да	ЗРР	07.10.19	07.10.19	1 дн	07.10.19	07.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Патрокл	без отключения	00:15			ПЮЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Патрокл и ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс на ПС 110 кВ Голдобин. Время работы: 13:00 - 15:00. ПРДУ: От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Святигно/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Святигно/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск терется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Усурийск-2 на ПС 220 кВ Усурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток терется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (полная потеря УВ ОНДЮ1).	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голдобин	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	Да	ЗРР	07.10.19	07.10.19	1 дн	07.10.19	07.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВТЭЦ-2	без отключения	00:15			ПЮЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 ВТЭЦ-2 и ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) на ПС 110 кВ Голдобин. Время работы: 15:00 - 17:00. ПРДУ: От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Святигно/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Святигно/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск терется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Усурийск-2 на ПС 220 кВ Усурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток терется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (полная потеря УВ ОНДЮ1).	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голубовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка	Да	ЗРР	14.10.19	14.10.19	1 дн	14.10.19	14.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Широкая	без отключения	00:15			ПЮЭС_НРЭС Кратковременно отключить В 110 Широкая и ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка на ПС 110 кВ Голубовка	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голубовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Восточная/т – Голубовка	Да	ЗРР	14.10.19	14.10.19	1 дн	14.10.19	14.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Восточная/т	без отключения	00:15			ПЮЭС_НРЭС Кратковременно отключить В 110 Восточная/т и ВЛ 110 кВ Восточная/т - Голубовка на ПС 110 кВ Голубовка	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голубовка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	14.10.19	14.10.19	1 дн	14.10.19	14.10.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ПЮЭС_НРЭС Кратковременно отключить СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Горностаи	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ЗРР	04.10.19	04.10.19	1 дн	04.10.19	04.10.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ПЮЭС_ВРЭС Отключить кратковременно СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ Приморское РДУ: с сохранением трагита 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Давыдовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка	Да	ЗРР	04.10.19	04.10.19	1 дн	04.10.19	04.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Западная	без отключения	00:15			ПЮЭС_АРЭС Кратковременно отключить В 110 Западная и ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка на ПС 110 кВ Давыдовка. Время работ: с 11:00 до 12:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Давыдовка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	04.10.19	04.10.19	1 дн	05.10.19	05.10.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ПЮЭС_АРЭС Кратковременно отключить СВ 110. Время работ: с 12:00 до 13:00. Приморское РДУ: после завершения КР В 110 Западная ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка на ПС 110 кВ Давыдовка	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Давыдовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	04.10.19	04.10.19	1 дн	05.10.19	05.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Пушкинская	без отключения	00:15			ПЮЭС_АРЭС Кратковременно отключить В 110 Пушкинская и ВЛ 110 кВ Пушкинская - Давыдовка на ПС 110 кВ Давыдовка. Время работ: с 13:00 до 14:00. Приморское РДУ: после завершения КР В 110 Западная ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка на ПС 110 кВ Давыдовка	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Давыдовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка	Нет	ЗРР	01.10.19	05.10.19	5 дн	01.10.19	05.10.19	5 дн	Капитальный ремонт В 110 Западная с заменой вводов 110 кВ	с отключением	5			ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить В 110 Западная, отключить ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка на ПС 110 кВ Давыдовка	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Екатеринбург	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	09.10.19	09.10.19	1 дн	11.10.19	11.10.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ПЮЭС_НРЭС Кратковременно отключить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ Приморское РДУ: с сохранением трагита 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Екатеринбург	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ПаГРЭС	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	09.10.19	09.10.19	1 дн	11.10.19	11.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 ПаГРЭС	с отключением	00:15			ПЮЭС_НРЭС Кратковременно отключить В 110 ПаГРЭС. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ Приморское РДУ: с сохранением трагита 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ЖБИ-130	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	07.10.19	07.10.19	1 дн	07.10.19	07.10.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ЩЭС_УчРЭС Кратковременно отключить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ Приморское РДУ: с сохранением трагита 110 кВ	с включением ремонтной перемычки

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ З	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	10.10.19	10.10.19	1 дн	10.10.19	10.10.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ЩЭС_ЮжРЭС Кратковременно отключить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ Приморское РДУ: с сохранением трагита 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	14.10.19	14.10.19	1 дн	15.10.19	15.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Давыдовка	без отключения	00:15			ЩОЭС_АРЭС Кратковременно отключить на ПС 110 кВ Западная В 110 Давыдовка, ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка. Время работ: с 10:00 до 11:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная – Раздольное-1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	14.10.19	14.10.19	1 дн	15.10.19	15.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Раздольное-1	без отключения	00:15			ЩОЭС_АРЭС Кратковременно отключить на ПС 110 кВ Западная В 110 Раздольное-1, ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1. Время работ: с 11:00 до 12:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная – Шахта-7	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	14.10.19	14.10.19	1 дн	15.10.19	15.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Шахта-7	без отключения	00:15			ЩОЭС_АРЭС Кратковременно отключить на ПС 110 кВ Западная В 110 Шахта-7, ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7. Время работ: с 12:00 до 13:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	14.10.19	14.10.19	1 дн	15.10.19	15.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Надеждинская/т	без отключения	00:15			ЩОЭС_АРЭС Кратковременно отключить на ПС 110 кВ Западная В 110 Надеждинская/т, ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная. Время работ: с 13:00 до 14:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	14.10.19	14.10.19	1 дн	15.10.19	15.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Штыково-2	без отключения	00:15			ЩОЭС_АРЭС Кратковременно отключить на ПС 110 кВ Западная В 110 Штыково-2, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2. Время работ: с 17:00 до 18:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	14.10.19	14.10.19	1 дн	15.10.19	15.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Штыково-1	без отключения	00:15			ЩОЭС_АРЭС Кратковременно отключить на ПС 110 кВ Западная В 110 Штыково-1, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1. Время работ: с 14:00 до 15:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	14.10.19	14.10.19	1 дн	15.10.19	15.10.19	1 дн	Опробование действия привода ШСВ 110	с отключением	00:15			ЩОЭС_АРЭС Кратковременно отключить на ПС 110 кВ Западная ШСВ 110. Время работ: с 15:00 до 16:00	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	14.10.19	14.10.19	1 дн	15.10.19	15.10.19	1 дн	Опробование действия привода ОВ 110	с отключением	00:15			ЩОЭС_АРЭС Кратковременно отключить на ПС 110 кВ Западная ОВ 110. Время работ: с 16:00 до 17:00	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Кролевцы	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	15.10.19	15.10.19	1 дн	14.10.19	14.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Штыково-2	без отключения	00:15			ЩОЭС_АРЭС Кратковременно отключить В 110 Штыково-1 и ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ-Кролевцы-Штыково №1 на ПС 110 кВ Кролевцы. Время работ: с 11:00 до 12:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Кролевцы	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	15.10.19	15.10.19	1 дн	14.10.19	14.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Штыково-1	без отключения	00:15			ЩОЭС_АРЭС Кратковременно отключить В 110 Штыково-1 и ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ-Кролевцы-Штыково №1 на ПС 110 кВ Кролевцы. Время работ: с 12:00 до 13:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Кролевцы	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	15.10.19	15.10.19	1 дн	14.10.19	14.10.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ЩОЭС_АРЭС Кратковременно отключить СВ 110. Время работ: с 13:00 до 14:00	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Липовцы	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы	Да	ЗРР	08.10.19	08.10.19	1 дн	08.10.19	08.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Приозерная	с отключением	00:15			ЩЭС_ОкстрЭС Кратковременно отключить В 110 Приозерная, ВЛ 110 кВ Приозерная - Липовцы на ПС 110 кВ Липовцы. Время работ: с 11:00 до 11:30	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Липовцы	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	Да	ЗРР	08.10.19	08.10.19	1 дн	08.10.19	08.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Полевая	с отключением	00:15			ЩЭС_ОкстрЭС Кратковременно отключить В 110 Полевая, ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая на ПС 110 кВ Липовцы. Время работ: с 11:30 до 12:00	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Липовцы	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	08.10.19	08.10.19	1 дн	08.10.19	08.10.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ЩЭС_ОкстрЭС Кратковременно отключить СВ 110. Время работ: с 12:00 до 12:30	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ М	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ М – Реттиховка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	03.10.19	03.10.19	1 дн	04.10.19	04.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Реттиховка	без отключения	00:15			ЩЭС_ЧерРЭС Кратковременно отключить В 110 Реттиховка и ВЛ 110 кВ М - Реттиховка на ПС 110 кВ М. Время работ: 11:00 до 11:20	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ М	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Сибирцево/т – М	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	03.10.19	03.10.19	1 дн	04.10.19	04.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Сибирцево/т	без отключения	00:15			ЩЭС_ЧерРЭС Кратковременно отключить В 110 Сибирцево/т и ВЛ 110 кВ Сибирцево/т - М на ПС 110 кВ М. Время работ: 11:20 до 11:40	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Междуречье	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	04.10.19	04.10.19	1 дн	04.10.19	04.10.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ЩЭС_ЮжРЭС Кратковременно отключить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ Приморское РДУ: с сохранением трагита 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Снятая	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Междуречье	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Междуречье	Нет	ТР	-	-	-	-	-	-	Текущий ремонт Рнер 110 УКФ	с отключением	02:00	некорректно поданая		ЩЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Междуречье, Ремонтную перемычку 110 кВ. Выполнить одновременно с ЛР 110 УКФ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Междуречье	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Междуречье – УКФ	Да, срок ремонта изменен	КР	10.10.19	11.10.19	2 дн	10.10.19	11.10.19	2 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 УКФ, ТР Рнер 110 кВ УКФ.	с отключением	02:00			ЩЭС_ЮжРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Междуречье - УКФ, 1С 110 кВ, Ремонтную перемычку 110 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Снятая	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Междуречье	ЭЛТ / П 110 кВ	Ремонтная перемычка 110 кВ	Нет	ТР	-	-	-	-	-	-	Текущий ремонт Рнер 110 УКФ	с отключением	02:00	излишне поданая		ЩЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Междуречье, Ремонтную перемычку 110 кВ. Выполнить одновременно с ЛР 110 УКФ	
Утверждена на своем уровне	Снятая	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Междуречье	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Междуречье	Да	КР	-	-	-	-	-	-	Капитальный ремонт ЛР 110 Уссурийск - 2	с отключением	02:00	излишне поданая		ЩЭС_ЮжРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Междуречье, 2С 110 кВ, отключить Ремонтную перемычку 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Междуречье	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Междуречье	Нет	КР	07.10.19	09.10.19	3 дн	07.10.19	09.10.19	3 дн	КР ЛР 110 Уссурийск-2, ТР Рнер 110 Уссурийск-2	с отключением	02:00			ЩЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Междуречье, Ремонтную перемычку 110 кВ. 2С 110 кВ.	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Междуречье	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	КР	02.10.19	04.10.19	3 дн	02.10.19	04.10.19	3 дн	Капитальный ремонт СР 110 1С, СР 110 2С, профвосстановление КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Междуречье	с отключением	02:00			ШЭС_ЮжРЭС Отключить, заземлить СВ 110, 1С 110 кВ и 2С 110 кВ поочередно, включить Ремонтную перемычку 110 кВ Приморское РДУ: с сохранением трагита 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Междуречье	ЭЛТ / П 110 кВ	Ремонтная перемычка 110 кВ	Нет	КР	07.10.19	11.10.19	5 дн	07.10.19	11.10.19	5 дн	КР ЛР 110 Уссурийск-2, ТР Рнер 110 Уссурийск-2. КР ЛР 110 УКФ, ТР Рнер 110 УКФ.	с отключением	02:00			ШЭС_ЮжРЭС (07.10.19 - 09.10.19) Для КР ЛР 110 Уссурийск-2 отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Междуречье, Ремонтную перемычку 110 кВ, 2С 110 кВ. Для ТР Рнер 110 Уссурийск-2 отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Междуречье, Ремонтную перемычку 110 кВ (10.10.19 - 11.10.19) Для КР ЛР 110 УКФ отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Междуречье - УКФ, Ремонтную перемычку 110 кВ, 1С 110 кВ. Для ТР Рнер 110 УКФ отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Междуречье - УКФ, Ремонтную перемычку 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Молодежная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	07.10.19	07.10.19	1 дн	07.10.19	07.10.19	1 дн	Техническое обслуживание СВ 110. Опробование действия привода	с отключением	02:00			ПСЭС 1 Для ТО вводов СВ 110 отключить и заземлить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ, АГ: 02:00. После ТО выполнить опробование действия привода: кратковременно отключить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ, АГ: 00:15. Приморское РДУ: с сохранением трагита 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Молодежная	ЭЛТ / П 110 кВ	Ремонтная перемычка 110 кВ	Нет	ТР	11.10.19	11.10.19	1 дн	11.10.19	11.10.19	1 дн	Техническое обслуживание ТТ 110 Рнер 110	с отключением	02:00			ПСЭС Отключить, заземлить Ремонтную перемычку 110 кВ, СВ 110 включен Приморское РДУ: с сохранением трагита 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Молодежная	ЭЛТ / П 110 кВ	Ремонтная перемычка 110 кВ	Нет	ВКЛ	01.10.19	04.10.19	4 дн	01.10.19	04.10.19	4 дн	ТР ТТ 110 Чугуевка, ТН 110 1С. ТР ТТ 110 Арсеньев-2, ТН 110 2С (поочередно).	с отключением	02:00			ПСЭС Отключить, заземлить СВ 110, ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка поочередно с ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная, включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Муравейка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	09.10.19	09.10.19	1 дн	09.10.19	09.10.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ШОЭС_АРЭС Кратковременно отключить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ Приморское РДУ: с сохранением трагита 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Мучная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	02.10.19	02.10.19	1 дн	02.10.19	02.10.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ШЭС Кратковременно отключить СВ 110. Время работ: с 10:30 до 11:05	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая – Находка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	17.10.19	17.10.19	1 дн	21.10.19	21.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Широкая	без отключения	00:15			ШОЭС_НРЭС Кратковременно отключить В 110 Широкая и ВЛ 110 кВ Широкая - Находка на ПС 110 кВ Находка	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка/г – Находка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	17.10.19	17.10.19	1 дн	21.10.19	21.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Находка/г	без отключения	00:15			ШОЭС_НРЭС Кратковременно отключить В 110 Находка/г и ВЛ 110 кВ Находка/г - Находка на ПС 110 кВ Находка	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	17.10.19	17.10.19	1 дн	21.10.19	21.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 С-55	без отключения	00:15			ШОЭС_НРЭС Кратковременно отключить В 110 С-55 и ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55 на ПС 110 кВ Находка	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Находка	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	17.10.19	17.10.19	1 дн	21.10.19	21.10.19	1 дн	Опробование действия привода ШСВ 110	с отключением	00:15			ШОЭС_НРЭС Кратковременно отключить ШСВ 110 на ПС 110 кВ Находка	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55	Нет	ЗРР	03.10.19	04.10.19	2 дн	03.10.19	04.10.19	2 дн	Всоковольтные испытания В 110 С-55	без отключения	01:00			ШОЭС_НРЭС Отключить и заземлить В 110 С-55, отключить ВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55 на ПС 110 кВ Находка. Работы можно выполнить одновременно с демонтажем грозотроса на ВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Новый мир	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	16.10.19	16.10.19	1 дн	16.10.19	16.10.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ШОЭС_АРЭС Кратковременно отключить СВ 110 Приморское РДУ: с сохранением трагита 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	16.10.19	16.10.19	1 дн	04.10.19	04.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Уссурийск-2	без отключения	00:15			ШЭС_МихРЭС Кратковременно отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Павловка-1 на ПС 110 кВ Павловка-1. Время работ: с 11:00 до 11:35	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	16.10.19	16.10.19	1 дн	04.10.19	04.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Ярославка	без отключения	00:15			ШЭС_МихРЭС Кратковременно отключить ВЛ 110 кВ Ярославка Павловка-1 на ПС 110 кВ Павловка-1. Время работ: с 11:35 до 11:55	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 1В	Да	ЗРР	17.10.19	17.10.19	1 дн	17.10.19	17.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 1В	с отключением	00:15			ШЭС_МихРЭС Кратковременно отключить В 110 1В. Время работ: с 11:00 до 11:30	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 2В	Да	ЗРР	17.10.19	17.10.19	1 дн	17.10.19	17.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 2В	с отключением	00:15			ШЭС_МихРЭС Кратковременно отключить В 110 2В. Время работ: с 11:30 до 12:00	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 3В	Да	ЗРР	17.10.19	17.10.19	1 дн	17.10.19	17.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 3В	с отключением	00:15			ШЭС_МихРЭС Кратковременно отключить В 110 3В. Время работ: с 12:00 до 12:30	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 4В	Да	ЗРР	17.10.19	17.10.19	1 дн	17.10.19	17.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 4В	с отключением	00:15			ЩЭС_МихРЭС Кратковременно отключить В 110 4В. Время работ: с 12:30 до 13:00	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Петровичи	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	09.10.19	09.10.19	1 дн	18.10.19	18.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Хороль	без отключения	00:15			ЩЭС_ХорРЭС Кратковременно отключить В 110 Хороль и ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи на ПС 110 кВ Петровичи. Время работ: с 12:00 до 12:25	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Петровичи	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	09.10.19	09.10.19	1 дн	18.10.19	18.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Вадимовка	без отключения	00:15			ЩЭС_ХорРЭС Кратковременно отключить ВЛ 110 кВ Петровичи-Вадимовка на ПС 110 кВ Петровичи. Время работ: с 12:30 до 13:00 Приморское РДУ: после завершения работ по ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Петровичи	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	09.10.19	09.10.19	1 дн	18.10.19	18.10.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ЩЭС_ХорРЭС Кратковременно отключить СВ 110. Время работ: с 13:00 до 13:30 Приморское РДУ: после завершения работ по ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Подъяпольск	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	18.10.19	18.10.19	1 дн	18.10.19	18.10.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ЩОЭС_АРЭС Кратковременно отключить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Полевая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Полевая	Да	ЗРР	21.10.19	21.10.19	1 дн	21.10.19	21.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Уссурийск-2	без отключения	00:15			ЩЭС_ОктРЭС Кратковременно отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Полевая на ПС 110 кВ Полевая. Время работ: с 11:00 до 11:30	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Полевая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая	Да	ЗРР	21.10.19	21.10.19	1 дн	21.10.19	21.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Промышленная	без отключения	00:15			ЩЭС_ОктРЭС Кратковременно отключить ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая на ПС 110 кВ Полевая. Время работ: с 11:30 до 12:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Полевая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	Да	ЗРР	21.10.19	21.10.19	1 дн	21.10.19	21.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Липовцы	без отключения	00:15			ЩЭС_ОктРЭС Кратковременно отключить В 110 Липовцы и ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая на ПС 110 кВ Полевая. Время работ: с 12:00 до 12:30	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110 1-2С	Да	ЗРР	21.10.19	21.10.19	1 дн	21.10.19	21.10.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110 1-2С	с отключением	00:15			ЩЭС_ОктРЭС Кратковременно отключить СВ 110 1-2С. Время работ: с 13:00 до 14:00	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110 2-3С	Да	ЗРР	21.10.19	21.10.19	1 дн	21.10.19	21.10.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110 2-3С	с отключением	00:15			ЩЭС_ОктРЭС Кратковременно отключить СВ 110 2-3С. Время работ: с 12:30 до 13:00	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Приозерная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	07.10.19	07.10.19	1 дн	07.10.19	07.10.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ЩЭС_ХорРЭС Кратковременно отключить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промышленная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная	Да	ЗРР	11.10.19	11.10.19	1 дн	11.10.19	11.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Уссурийск-1	без отключения	00:15			ЩЭС_ЮжРЭС Кратковременно отключить В 110 Уссурийск-1, ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная на ПС 110 кВ Промышленная. Время работ: с 11:00 до 11:20	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промышленная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная	Да	ЗРР	11.10.19	11.10.19	1 дн	11.10.19	11.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Уссурийск-2	с отключением	00:15			ЩЭС_ЮжРЭС Кратковременно отключить В 110 Уссурийск-2, ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная на ПС 110 кВ Промышленная. Время работ: с 11:20 до 11:40	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промышленная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая	Да	ЗРР	11.10.19	11.10.19	1 дн	11.10.19	11.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Полевая	без отключения	00:15			ЩЭС_ЮжРЭС Кратковременно отключить В 110 Полевая, ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая на ПС 110 кВ Промышленная. Время работ: с 11:40 до 12:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промышленная	ЭЛТ / В 110 кВ	СОВ 110	Да	ЗРР	11.10.19	11.10.19	1 дн	11.10.19	11.10.19	1 дн	Опробование действия привода СОВ 110	с отключением	00:15			ЩЭС_ЮжРЭС Кратковременно включить и отключить СОВ 110 на ПС 110 кВ Промышленная. Время работ: с 12:00 до 12:20	
Утверждена на своем уровне	Снятая	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Пушкинская	ЭЛТ / П 110 кВ	Ремонтная перемычка 110 кВ	Да	ВКЛ	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода СВ 110, В 110 Раздольное-1, В 110 Давыдовка поочередно	с отключением	00:15		излишне поданная	ЩОЭС_АРЭС Кратковременно отключить СВ 110, В 110 Раздольное-1, В 110 Давыдовка, включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Время работ: с 11:00 до 14:00	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Пушкинская	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	02.10.19	02.10.19	1 дн	02.10.19	02.10.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ЩОЭС_АРЭС Кратковременно отключить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Время работ: с 15:00 до 17:00 Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Пушкинская	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110 кВ	Да	КР	07.10.19	11.10.19	5 дн	07.10.19	11.10.19	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Раздольное-1, СР 110 1С, ШР 110 Т-1	с отключением	04:00			ЩОЭС_АРЭС Отключить, заземлить 1С 110 кВ, В 110 Раздольное-1, СВ 110. Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Пушкинская	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110 кВ	Да	КР	21.10.19	25.10.19	5 дн	21.10.19	25.10.19	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Давыдовка, СР 110 2С, ШР 110 Т-2	с отключением	04:00			ЩОЭС_АРЭС Отключить, заземлить 2С 110 кВ, В 110 Давыдовка, СВ 110. Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Пушкинская	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	КР	07.10.19	11.10.19	5 дн	07.10.19	11.10.19	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Раздольное-1, СР 110 1С, ШР 110 Т-1	с отключением	04:00			ЩОЭС_АРЭС Отключить, заземлить 1С 110 кВ, СВ 110. Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Пушкинская	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	КР	21.10.19	25.10.19	5 дн	21.10.19	25.10.19	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Давыдовка, СР 110 2С, ШР 110 Т-2	с отключением	04:00			ЩОЭС_АРЭС Отключить, заземлить 2С 110 кВ, СВ 110, Включить Ремонтную перемычку 110 кВ Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Раздольное-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1	Да	ЗРР	03.10.19	03.10.19	1 дн	03.10.19	03.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Кипарисово	без отключения	00:15			ЩОЭС_АРЭС Кратковременно отключить В 110 Кипарисово и ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1 на ПС 110 кВ Раздольное-1. Время работ: с 12:00 до 13:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Раздольное-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2	Да	ЗРР	03.10.19	03.10.19	1 дн	03.10.19	03.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Раздольное-2	без отключения	00:15			ЩОЭС_АРЭС Кратковременно отключить В 110 Раздольное-2 и ВЛ 110 кВ Раздольное-1 - Раздольное-2 на ПС 110 кВ Раздольное-1. Время работ: с 13:00 до 14:00	не в транзите


Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Раздольное-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Пушкинская – Раздольное-1	Да	ЗРР	03.10.19	03.10.19	1 дн	03.10.19	03.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Пушкинская	без отключения	00:15			ПЮЭС_АРЭС Кратковременно отключить В 110 Пушкинская и ВЛ 110 кВ Пушкинская - Раздольное-1 на ПС 110 кВ Раздольное-1. Время работ: с 11:00 до 12:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Раздольное-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2	Да	ЗРР	03.10.19	03.10.19	1 дн	03.10.19	03.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Раздольное-1	без отключения	00:15			ПЮЭС_АРЭС Кратковременно отключить В 110 Раздольное-1 и ВЛ 110 кВ Раздольное-1 - Раздольное-2 на ПС 110 кВ Раздольное-2. Время работ: с 11:00 до 12:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Раздольное-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Раздольное-2 – Тереховка	Да	ЗРР	03.10.19	03.10.19	1 дн	03.10.19	03.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Тереховка	без отключения	00:15			ПЮЭС_АРЭС Кратковременно отключить В 110 Тереховка и ВЛ 110 кВ Раздольное-2-Тереховка на ПС 110 кВ Раздольное-2. Время работ: с 13:00 до 14:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Реттиховка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ М – Реттиховка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	04.10.19	04.10.19	1 дн	07.10.19	07.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 М	без отключения	00:15			ПЦЭС_ЧерЭС Кратковременно отключить В 110 М и ВЛ 110 кВ М - Реттиховка на ПС 110 кВ Реттиховка. Время работ: 11:00 до 11:20	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Реттиховка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	04.10.19	04.10.19	1 дн	07.10.19	07.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Арсеньев-2	без отключения	00:15			ПЦЭС_ЧерЭС Кратковременно отключить В 110 Арсеньев-2 и ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 на ПС 110 кВ Реттиховка. Время работ: 11:20 до 11:40 Приморское РДУ: выполнить до вывода в ремонт ВЛ 110 кВ М - Реттиховка	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Реттиховка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ М – Реттиховка	Да	ВПр	07.10.19	11.10.19	5 дн	07.10.19	11.10.19	5 дн	Капитальный ремонт В 110 М (замена высоковольтных выводов). ТР: ШР 110 Т-1, ТН 110 1С, СР 110 1С.	без отключения	02:00			ПЦЭС_ЧерЭС Отключить, заземлить 1С 110 кВ, В 110 М. Отключить ВЛ 110 кВ М - Реттиховка на ПС 110 кВ Реттиховка.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Реттиховка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110 кВ	Да	КР	07.10.19	11.10.19	5 дн	07.10.19	11.10.19	5 дн	КР: ШР 110 Т-1, ТН 110 1С, СР 110 1С.	с отключением	02:00			ПЦЭС_ЧерЭС Отключить, заземлить 1С 110 кВ, отключить ВЛ 110 кВ М - Реттиховка на ПС 110 кВ Реттиховка	
Утверждена на своем уровне	Снятая	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Садовая	ЭЛТ / П 110 кВ	Ремонтная перемычка 110 кВ	Нет	ВКЛ	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода В 110 Смоляниново*, В 110 Береговая-1	с отключением	00:15	излишне поданая		ПЮЭС_АРЭС Кратковременно отключить В 110 Смоляниново*. Время работ: с 13:00 до 14:00. Кратковременно отключить В 110 Береговая-1. Время работ: с 14:00 до 15:00.	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Садовая	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ЗРР	07.10.19	07.10.19	1 дн	07.10.19	07.10.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ПЮЭС_АРЭС Кратковременно отключить СВ 110. Время работ: с 12:00 до 13:00 Приморское РДУ: с сохранением транзита 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Стройиндустрия	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	01.10.19	01.10.19	1 дн	21.10.19	21.10.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ПЮЭС_ВРЭС Кратковременно отключить СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Тереховка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ЗРР	01.10.19	01.10.19	1 дн	01.10.19	01.10.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ПЮЭС_АРЭС Кратковременно отключить СВ 110 кВ. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ.	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Тоназ	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	14.10.19	14.10.19	1 дн	10.10.19	10.10.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ПЮЭС_АРЭС Кратковременно отключить СВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ УКФ	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	28.10.19	28.10.19	1 дн	28.10.19	28.10.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ПЦЭС_ЮжРЭС Кратковременно отключить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ УКФ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Междуречье – УКФ	Нет	КР	31.10.19	01.11.19	2 дн	31.10.19	01.11.19	2 дн	КР: ЛР 110 ВЛ Междуречье, Рнер 110 Междуречье, ШР 110 Т-2.	с отключением	02:00			ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить Ремонтную перемычку 110 кВ, ВЛ 110 кВ Междуречье – УКФ, 2С 110 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Снятая	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ УКФ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Междуречье – УКФ	Да	КР	-	-	-	-	-	-	Капитальный ремонт ЛР 110 Междуречье, ШР 110 Т-2.	с отключением	02:00	излишне поданая		ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить, заземлить 2С 110 кВ, Ремонтную перемычку 110 кВ, ВЛ 110 кВ Междуречье - УКФ. Работы на ВЛ 110 кВ Междуречье - УКФ выполнить по окончании работ на ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ УКФ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ УКФ – Уссурийск-1	Да	КР	28.10.19	30.10.19	3 дн	28.10.19	30.10.19	3 дн	КР: ЛР 110 Уссурийск-1, Рнер 110 Уссурийск-1.	с отключением	02:00			ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить, заземлить 1С 110 кВ, Ремонтную перемычку 110 кВ, ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1.	
Утверждена на своем уровне	Снятая	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ УКФ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ УКФ – Уссурийск-1	Нет	КР	-	-	-	-	-	-	Капитальный ремонт Рнер 110 Уссурийск-1	с отключением	02:00	излишне поданая		ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить Ремонтную перемычку 110 кВ, ВЛ 110 кВ Междуречье – УКФ. Выполнить одновременно с ЛР 110 Междуречье	
Утверждена на своем уровне	Снятая	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ УКФ	ЭЛТ / П 110 кВ	Ремонтная перемычка 110 кВ	Нет	КР	-	-	-	-	-	-	Капитальный ремонт Рнер 110 Междуречье	с отключением	02:00	излишне поданая		ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить Ремонтную перемычку 110 кВ, ВЛ 110 кВ Междуречье – УКФ. Выполнить одновременно с ЛР 110 Междуречье	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ УКФ	ЭЛТ / П 110 кВ	Ремонтная перемычка 110 кВ	Да	КР	28.10.19	01.11.19	5 дн	28.10.19	01.11.19	5 дн	КР: Рнер 110 Уссурийск-1, Рнер 110 Междуречье.	с отключением	02:00			ПЦЭС_ЮжРЭС Для КР Рнер 110 Уссурийск-1: отключить и заземлить 1С 110 кВ, Ремонтную перемычку 110 кВ, ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1. Для КР Рнер 110 Междуречье: отключить, заземлить 2С 110 кВ, Ремонтную перемычку 110 кВ, ВЛ 110 кВ Междуречье - УКФ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожзавод	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	17.10.19	17.10.19	1 дн	17.10.19	17.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 КЗ	с отключением	00:15			ПЦЭС_ЮжРЭС Кратковременно отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожзавод на ПС 110 кВ Уссурийск-1. С переводом нагрузки ПС 110 кВ Кожзавод на другой источник питания. Время работы: с 10:00 до 10:20	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	17.10.19	17.10.19	1 дн	17.10.19	17.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Пром	без отключения	00:15			ПЦЭС_ЮжРЭС Кратковременно отключить В 110 Пром, ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная на ПС 110 кВ Уссурийск-1. Время работы: с 10:20 до 10:40	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ УКФ – Уссурийск-1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	17.10.19	17.10.19	1 дн	17.10.19	17.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 УКФ	без отключения	00:15			ПЦЭС_ЮжРЭС Кратковременно отключить В 110 УКФ, ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1 на ПС 110 кВ Уссурийск-1. Время работы: с 10:40 до 11:00	не в транзите

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Усурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Усурийск-1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	17.10.19	17.10.19	1 дн	17.10.19	17.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 АТЭЦ	без отключения	00:15			ШЭС_ЮжРЭС Кратковременно отключить В 110 АТЭЦ, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Усурийск-1 на ПС 110 кВ Усурийск-1	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Усурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Усурийск-1 – Тереховка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	17.10.19	17.10.19	1 дн	17.10.19	17.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Терех	без отключения	00:15			ШЭС_ЮжРЭС Кратковременно отключить В 110 Терех, ВЛ 110 кВ Усурийск-1 - Тереховка на ПС 110 кВ Усурийск-1. Время работ: с 11:20 до 11:40	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Усурийск-1	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	17.10.19	17.10.19	1 дн	17.10.19	17.10.19	1 дн	Опробование действия привода ШСВ 110	с отключением	00:15			ШЭС_ЮжРЭС Кратковременно отключить ШСВ 110 на ПС 110 кВ Усурийск-1. Время работ: с 11:40 до 12:00	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	08.10.19	08.10.19	1 дн	14.10.19	14.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Приозерная	без отключения	00:15			ШЭС_ХорРЭС Кратковременно отключить В 110 Приозерная и ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная на ПС 110 кВ Хороль. Время работ: с 12:30 до 13:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	08.10.19	08.10.19	1 дн	14.10.19	14.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Петровичи	без отключения	00:15			ШЭС_ХорРЭС Кратковременно отключить В 110 Петровичи и ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи на ПС 110 кВ Хороль. Время работ: с 11:30 до 12:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	08.10.19	08.10.19	1 дн	14.10.19	14.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Ярославка	без отключения	00:15			ШЭС_ХорРЭС Кратковременно отключить В 110 Ярославка и ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль на ПС 110 кВ Хороль. Время работ: с 12:00 до 12:30	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	Нет	КР	07.10.19	08.10.19	2 дн	12.10.19	13.10.19	2 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Ярославка	с отключением	02:00			ШЭС_ХорРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль, В 110 Ярославка.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Да	ТР	23.10.19	23.10.19	1 дн	23.10.19	23.10.19	1 дн	Опробование действия привода, текущий ремонт ШСВ 110	с отключением	02:00			ПЮЭС_ПРЭС Отключить и заземлить ШСВ 110, АГ:02:00, после выполнения ТР включить ШСВ 110 для последующего опробования действия привода (аварийная готовность 00:15).	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	21.10.19	21.10.19	1 дн	21.10.19	21.10.19	1 дн	Опробование действия привода, текущий ремонт ОВ 110	с отключением	02:00			ПЮЭС_ПРЭС Отключить и заземлить ОВ 110, АГ:02:00. После выполнения ТР включить ОВ 110 для опробования действия привода, АГ:00:15.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	18.10.19	18.10.19	1 дн	18.10.19	18.10.19	1 дн	Замена уставок для перевода ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ на ОВ 110	с отключением	02:00			ПЮЭС_ПРЭС Отключить ОВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	24.10.19	24.10.19	1 дн	24.10.19	24.10.19	1 дн	Замена уставок для перевода ВЛ 110 кВ Вокзальная/т-ХФЗ на ОВ 110	с отключением	02:00			ПЮЭС_ПРЭС Отключить ОВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	28.10.19	28.10.19	1 дн	28.10.19	28.10.19	1 дн	Замена уставок для перевода ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1 на ОВ 110	с отключением	02:00			ПЮЭС_ПРЭС Отключить ОВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ПаГРЭС №1	Нет	ТР	16.10.19	16.10.19	1 дн	16.10.19	16.10.19	1 дн	Опробование действие привода, текущий ремонт В 110 ПаГРЭС №1	с отключением	02:00			ПЮЭС_ПРЭС Отключить и заземлить В 110 ПаГРЭС №1, перевести ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №2 через ОВ 110 и ОСШ 110 на 1СШ 110 кВ, АГ=02:00. После выполнения ТР, включить В 110 ПаГРЭС №1 для последующего опробования привода, АГ=00:15.	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ПаГРЭС №2	Нет	ТР	17.10.19	17.10.19	1 дн	17.10.19	17.10.19	1 дн	Опробование действие привода, текущий ремонт В 110 ПаГРЭС №2	с отключением	02:00			ПЮЭС_ПРЭС Отключить и заземлить В 110 ПаГРЭС №2, перевести ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №2 через ОВ 110 и ОСШ 110 на 1СШ 110 кВ, АГ=02:00. После выполнения ТР, включить В 110 ПаГРЭС №1 для последующего опробования привода, АГ=00:15.	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Вокзальная/т	Нет	ТР	25.10.19	25.10.19	1 дн	25.10.19	25.10.19	1 дн	Опробование действия привода, текущий ремонт В 110 Вокзальная/т	с отключением	02:00			ПЮЭС_ПРЭС Отключить и заземлить В 110 Вокзальная/т, перевести ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – ХФЗ через ОВ 110 и ОСШ 110 на 1СШ 110 кВ, АГ: 02:00. После выполнения ТР включить В 110 Вокзальная/т для последующего опробования привода, АГ: 02:00.	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Анисимовка/т	Нет	ТР	22.10.19	22.10.19	1 дн	22.10.19	22.10.19	1 дн	Опробование действия привода, текущий ремонт В 110 Анисимовка/т	с отключением	02:00			ПЮЭС_ПРЭС Отключить и заземлить В 110 Анисимовка/т, перевести ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридман/т – ХФЗ через ОВ 110 и ОСШ 110 на 1СШ 110 кВ, АГ:02:00. После выполнения ТР включить В 110 Анисимовка/т для последующего опробования, АГ=00:15.	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Чайка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ЗРР	02.10.19	03.10.19	2 дн	03.10.19	03.10.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ПЮЭС_ВРЭС Отключить временно СВ 110Приморское РДУ: до вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Промузел	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково	Да	ЗРР	16.10.19	16.10.19	1 дн	16.10.19	16.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 кВ Анисимовка/т	без отключения	00:15			ПЮЭС_АРЭС Кратковременно отключить В 110 кВ Анисимовка/т, ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Штыково на ПС 110 кВ Штыково. Время работ: с 11:00 до 12:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково	Да	ЗРР	16.10.19	16.10.19	1 дн	16.10.19	16.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Фридман/т	без отключения	00:15			ПЮЭС_АРЭС Кратковременно отключить В 110 кВ Фридман/т, ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т - Штыково на ПС 110 кВ Штыково. Время работ: с 12:00 до 13:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2	Да	ЗРР	16.10.19	16.10.19	1 дн	16.10.19	16.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Кролевцы-2	без отключения	00:15			ПЮЭС_АРЭС Кратковременно отключить В 110 Кролевцы-2, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 на ПС 110 кВ Штыково. Время работ: с 13:00 до 14:00	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1	Да	ЗРР	16.10.19	16.10.19	1 дн	16.10.19	16.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Кролевцы-1	без отключения	00:15			ПЮЭС_АРЭС Кратковременно отключить В 110 Кролевцы-1, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 на ПС 110 кВ Штыково. Время работ: с 14:00 до 15:00	не в транзите

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да	ЗРР	16.10.19	16.10.19	1 дн	16.10.19	16.10.19	1 дн	Опробование действия привода ОВ 110	с отключением	00:15			ШОЭС_АРЭС Кратковременно отключить ОВ 110. Время работ: с 15:00 до 16:00	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Анисимовка/г	Нет	ВПр	07.10.19	11.10.19	5 дн	07.10.19	11.10.19	5 дн	Профконтроль КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Анисимовка/г – Штыково	с отключением	02:00			ШОЭС_АРЭС Отключить В 110 Анисимовка/г, С раздельной работой 1С 110 кВ и 2С 110 кВ на время работы ВЛ 110 кВ Анисимовка/г-Штыково через ОВ 110.	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	15.10.19	15.10.19	1 дн	18.10.19	18.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Пала-1	без отключения	00:15			ПЭС_ХорПЭС Кратковременно отключить В 110 Пала-1 и ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1 на ПС 110 кВ Ярославка. Время работ: с 11:30 до 11:50	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	15.10.19	15.10.19	1 дн	18.10.19	18.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Пала-2	с отключением	00:15			ПЭС_ХорПЭС Кратковременно отключить В 110 Пала-2 и ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-2 на ПС 110 кВ Ярославка. Время работ: с 11:50 до 12:10	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	15.10.19	15.10.19	1 дн	18.10.19	18.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Хороль	без отключения	00:15			ПЭС_ХорПЭС Кратковременно отключить В 110 Хороль и ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль на ПС 110 кВ Ярославка. Время работ: с 12:10 до 12:30	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	15.10.19	15.10.19	1 дн	18.10.19	18.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Спасск	без отключения	00:15			ПЭС_ХорПЭС Кратковременно отключить В 110 Спасск и ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка на ПС 110 кВ Ярославка. Время работ: с 13:50 до 14:10	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	15.10.19	15.10.19	1 дн	18.10.19	18.10.19	1 дн	Опробование действия привода ШСВ 110	с отключением	00:15			ПЭС_ХорПЭС Кратковременно отключить ШСВ 110. Время работ: с 14:10 до 14:30	
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/г	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	15.10.19	15.10.19	1 дн	18.10.19	18.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Сиб/г.	без отключения	00:15			ПЭС_ХорПЭС Кратковременно отключить В 110 Сиб/г. и ВЛ 110 кВ Ярославка - Сибирцево/г на ПС 110 кВ Ярославка. Время работ: с 14:30 до 14:50	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	Нет	ЗРР	15.10.19	15.10.19	1 дн	18.10.19	18.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Ключи	без отключения	00:15			ПЭС_ХорПЭС Кратковременно отключить В 110 Ключи и ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка на ПС 110 кВ Ярославка. Время работ: с 12:00 до 13:50	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ВКЛ	09.10.19	09.10.19	1 дн	09.10.19	09.10.19	1 дн	Включить в работу на период опробования приводов СВ 110 и В 110 Молодежная.	с отключением	00:15				
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-1	Да	ЗРР	09.10.19	09.10.19	1 дн	09.10.19	09.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 220 АТ-1, В 110 АТ-1	с отключением	00:15			ПЭС Кратковременно включить и отключить В 220 АТ-1, В 110 АТ-1. АТ-1 нормально отключен. Время работ: с 10:00 до 12:00	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	09.10.19	09.10.19	1 дн	09.10.19	09.10.19	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:15			ПЭС Кратковременно отключить СВ 110. Поочередно с В 110 Молодежная. Включить АТ-1. Время работ: с 14:00 до 16:00	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДРСК»	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Молодежная – Чугуевка	Да	ЗРР	09.10.19	09.10.19	1 дн	09.10.19	09.10.19	1 дн	Опробование действия привода В 110 Молодежная	без отключения	00:15			ПЭС Кратковременно отключить ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка на ПС 220 кВ Чугуевка. Включить АТ-1. Время работ: с 12:00 до 14:00	не в транзите
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В81	Да	ТР	01.10.19	04.10.19	4 дн	01.10.19	04.10.19	4 дн	Текущий ремонт В81. Техническое обслуживание ТТ81А, ТТ81Б. Профвосстановление Комплект РЗА В81 (АУВ, УРОВ, ТАПВ, ЗНФ) (REB551), ЭМБ В81 (REF 545). Опробование привода В81.	с отключением	08:00			Отключить и заземлить В81 АГ-8ч для ТР В81 АГ-2ч для ТО ТТ81А, ТТ81Б, профвосстановления Комплект РЗА В81 (АУВ, УРОВ, ТАПВ, ЗНФ) (REB551), ЭМБ В81 (REF 545) АГ-15 минут для опробования привода В81	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В51	Да	ТР	07.10.19	11.10.19	5 дн	07.10.19	11.10.19	5 дн	Текущий ремонт В51. Техническое обслуживание ТТ51. Профконтроль УРОВ В51. Опробование приводов В51.	с отключением	08:00			Отключить и заземлить В51 АГ-8ч для ТР В51 АГ-2ч для профконтроля УРОВ В51. АГ-15 минут для опробования В51	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В72	Да	ТР	14.10.19	18.10.19	5 дн	14.10.19	18.10.19	5 дн	Техническое обслуживание ТТ72А, ТТ72Б.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить В72	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / Р / РШ 500 кВ	ШР-4	Да	ТР	21.10.19	25.10.19	5 дн	21.10.19	25.10.19	5 дн	Текущий ремонт ШР-4. Профвосстановление встроенных в ШР-4 ТТ ТВЭ-500, ТВЭ-35, ТВИ-35, Расшировка и диагностика ШР-4	с отключением	04:00			Отключить и заземлить ШР-4 ВПр В121 АГ-4ч для ТР, диагностики АГ-2ч для профвосстановления	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В121	Нет	ВПр	21.10.19	25.10.19	5 дн	21.10.19	25.10.19	5 дн	Профвосстановление ТТ121. Профвосстановление схемы управления разъединителя Р121, схемы управления разъединителя Р121.	с отключением	02:00			С отключением и разборкой схемы	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-2	Да	ТР	30.09.19	01.10.19	2 дн	30.09.19	01.10.19	2 дн	Замена поврежденной и фарфоровой изоляции, ремонт провода, замене ГВН-ошиновки АТ-2 (в виде ЛЭП 220 кВ от В 220 АТ-1 до АТ-1)	с отключением	02:00			Ошиновка выполнена в виде ЛЭП 220 кВ и проходит от В 220 АТ-2 до АТ-2 на Партизанской ГРЭС С отключением и заземлением АТ-2, В 220 АТ-2. Ошиновка (выполнена в виде ЛЭП 220 кВ) проходит от В 220 АТ-1 до АТ-1 на Партизанской ГРЭС С отключением и заземлением АТ-2, В 220 АТ-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2с 220	Да	ТР	01.10.19	03.10.19	3 дн	01.10.19	03.10.19	3 дн	Техническое обслуживание ОПН 220 2с. Профконтроль ТН-2 220 Техническое обслуживание Р1 220 Лозовая	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 2с 220, ВЛ 220 кВ Лозовая - Партизанск С отключением В 220 АТ-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-2	Да	ТР	01.10.19	03.10.19	3 дн	01.10.19	03.10.19	3 дн	Техническое обслуживание Р3 220 АТ-2	с отключением	02:00			Отключить и заземлить В 220 АТ-2 и АТ-2	
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск	Да	ТР	01.10.19	03.10.19	3 дн	01.10.19	03.10.19	3 дн	Техническое обслуживание Р1 220 Лозовая	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск, 2с 220. Потерь нет.	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	ПАО «ФСК ЕЭС»	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск	Да	КР	01.10.19	03.10.19	3 дн	01.10.19	03.10.19	3 дн	Верховой осмотр опор с проверкой провода в зажимах.	с отключением	02:00			отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск Потерь нет.	
Утверждена	Измененная	ПАО «ФСК ЕЭС»	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Владивостокская ТЭЦ-2	Нет	КР	01.10.19	15.10.19	15 дн	19.10.19	02.11.19	15 дн	Замена опор, замена провода, замена ВОЛС	с отключением	4			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2 Не выполненные работы из августа по причине неготовности подрядной организации Потерь нет.	
Утверждена	Исходная	Филнал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Аэропорт	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да	ТР	30.09.19	01.10.19	2 дн	30.09.19	01.10.19	2 дн	Техническое обслуживание СВ 220, ТТ 220 СВ, профосстановление АУВ и УРОВ (6MD664) СВ 220 Распиновка и Диагностика ТТ 220 СВ	с отключением	02:00			отключить и заземлить СВ 220 с отключением АУВ и УРОВ (6MD664) СВ 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филнал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Аэропорт	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-1 220	Да	ТР	02.10.19	03.10.19	2 дн	02.10.19	03.10.19	2 дн	Техническое обслуживание ТН-1 220.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ТН-1 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филнал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-2	Нет	ТР	21.10.19	25.10.19	5 дн	21.10.19	25.10.19	5 дн	Текущий ремонт АТ-2, ТР-2, ТР 220 АТ-2, ТТ 220 АТ-2, ТТ 110 АТ-2. Распиновка и диагностика АТ-2, ТР-2, ТТ 110 АТ-2, ТТ 220 АТ-2	с отключением	04:00			Отключить и заземлить АТ-2, В 110 АТ-2, 2С 220.	
Утверждена	Исходная	Филнал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2С 220	Нет	ТР	21.10.19	25.10.19	5 дн	21.10.19	25.10.19	5 дн	Текущий ремонт ШР 220 В2 С, ШР 220 В3 С, ТР 220 АТ-2	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 2С 220, АТ-2, В2 220 и В 3 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филнал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В3 220	Нет	ТР	21.10.19	25.10.19	5 дн	21.10.19	25.10.19	5 дн	Текущий ремонт ШР 220 В3 С	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 2С 220, В3 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филнал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В2 220	Нет	ТР	21.10.19	25.10.19	5 дн	21.10.19	25.10.19	5 дн	Текущий ремонт ШР 220 В2 С	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 2С 220, В2 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филнал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	03.10.19	04.10.19	2 дн	03.10.19	04.10.19	2 дн	Текущий ремонт, замена аппаратных жазимов Ровх 110 ОВ Техническое обслуживание, замена аппаратных жазимов ТН 110 ОСШ, Монтаж обогрера в ШЗ ТН 110 ОСШ.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОВ 110, ОСШ 110 Изменение сроков ремонта в связи с работами по перекладке кабелей и переноса шкафа жазимов ТН 110 2С	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филнал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	ТР	03.10.19	04.10.19	2 дн	03.10.19	04.10.19	2 дн	Текущий ремонт, замена аппаратных жазимов Ровх 110 ОВ	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОВ 110, ОСШ 110 Изменение сроков ремонта в связи с работами по перекладке кабелей и переноса шкафа жазимов ТН 110 2С	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филнал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-2	Нет	БВР	01.10.19	02.10.19	2 дн	01.10.19	02.10.19	2 дн	Для БВР по соединению ошиновки 220 кВ (от новых ячеек 8 и 9 до 2СШ 220 и 1СШ 220). 8 ячейка это строящаяся ВЛ 220 кВ Лесозаводск-Спасск и переводу ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск (с ОКГТ) из ячейки 6 в ячейку 9	с отключением	08:00			Отключить и заземлить АТ-2 Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск, 2СШ 220, 1СШ 220, АТ-2. ВПр ШСВ 220. С переводом присоединений на 1СШ 220, на 2СШ 220 поочередно Работы выполнять по ППР 1. Включить 3Н ЛР-220 "С" на ПС 220 кВ Свягино/т 3. С установкой ПЗ по месту работ Работа подрядной организации Приморское РДУ: выполнение работ утверждено в сводем месячной графике ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2019 с 25.09. по 02.10.	
Утверждена	Исходная	Филнал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск	Нет	КР	01.10.19	02.10.19	2 дн	01.10.19	02.10.19	2 дн	Перевод ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск (с ОКГТ) из ячейки 6 в новую ячейку 9 (к 1СШ 220 и ко 2СШ 220)	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск, 2СШ 220, 1СШ 220, АТ-2. ВПр ШСВ 220. С переводом присоединений на 1СШ 220, на 2СШ 220 поочередно Работы выполнять по ППР 1. Включить 3Н ЛР-220 "С" на ПС 220 кВ Свягино/т 3. С установкой ПЗ по месту работ Работа подрядной организации Приморское РДУ: выполнение работ утверждено в сводем месячной графике ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2019 с 25.09. по 02.10.2019 Потерь нет.	
Утверждена	Исходная	Филнал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1СШ 220	Нет	РЕК	01.10.19	02.10.19	2 дн	01.10.19	02.10.19	2 дн	Соединение ошиновки 220 кВ (от новых ячеек 8 и 9 до 1СШ 220), 8 ячейка это строящаяся ВЛ 220 кВ Лесозаводск-Спасск, 9 ячейка это ВЛ 220 кВ Свягино/т-Спасск	с отключением	08:00			Отключить и заземлить 1СШ 220, ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск, АТ-2. ВПр ТН-1 220 и ШСВ 220. С переводом всех присоединений на 2СШ 220. Работа подрядной организации. Приморское РДУ: выполнение работ утверждено в сводем месячной графике ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2019 с 29.09. по 02.10.2019	
Утверждена	Исходная	Филнал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Усурийск-2 № 2	Нет	ВПр	09.10.19	11.10.19	3 дн	09.10.19	11.10.19	3 дн	ВПр в связи с выводом 2с 220 для ТО Рш 2с 220 СОВ.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 2с 220, СОВ 220. Отключить ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Усурийск-2 №2, АТ-2. ВПр ТН 220 2с. С перификсацией АТ-3 на 1с 220. Приморское РДУ: заявка создана за собственника на основании письма Филнала ПАО "ФСК ЕЭС" Приморское ПМЭС от 28.08.2019 № МЗ/П2/2/761 "О включении работ в проект графика ремонтов оборудования". Потерь нет.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филнал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-2	Нет	ВПр	09.10.19	11.10.19	3 дн	09.10.19	11.10.19	3 дн	ВПр в связи с выводом 2с 220 для ТО Рш 2с 220 СОВ.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 2с 220, СОВ 220. Отключить ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Усурийск-2 №2, АТ-2. ВПр ТН 220 2с. С перификсацией АТ-3 на 1с 220 Приморское РДУ: заявка создана за собственника на основании письма Филнала ПАО "ФСК ЕЭС" Приморское ПМЭС от 28.08.2019 № МЗ/П2/2/761 "О включении работ в проект графика ремонтов оборудования".	
Утверждена	Исходная	Филнал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	СОВ 220	Нет	ТР	09.10.19	11.10.19	3 дн	09.10.19	11.10.19	3 дн	Устранение нагрева Рш 2с 220 СОВ. Изменение коэффициента трансформации встроенных трансформаторов тока.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 2с 220, СОВ 220 Отключить ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Усурийск-2 №2, АТ-2. ВПр ТН 220 2с. С перификсацией АТ-3 на 1с 220. Приморское РДУ: заявка создана за собственника на основании письма Филнала ПАО "ФСК ЕЭС" Приморское ПМЭС от 28.08.2019 № МЗ/П2/2/761 "О включении работ в проект графика ремонтов оборудования".	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2с 220	Нет	ТР	09.10.19	11.10.19	3 дн	09.10.19	11.10.19	3 дн	Устранение нагрева Рш 2с 220 СОВ.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 2с 220, СОВ 220. Отключить ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Усурийск-2 №2, АТ-2, ВПр ТН 220 2с. С перифериксацией АТ-3 на 1с 220 Приморское РДУ: заявка создана за собственника на основании письма Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Приморское ПМЭС от 28.08.2019 № МЗ/П2/761 "О включении работ в проект графика ремонтов оборудования"	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Усурийск-2 – Павловка-1	Да, срок ремонта изменен	КР	30.09.19	04.10.19	5 дн	30.09.19	04.10.19	5 дн	Капитальный ремонт Р6бх 110 Пав1, техническое обслуживание КС 110 Пав1 (ф.А,В,С), ВЧЗ 110 Пав1 (ф.А,В,С); техническое обслуживание МВ 110 Пав1 Диагностика КС 110 Пав1 (ф.А,В,С) Профвосстановление КСЗ (ЩДЭ-2801) ВЛ 110 кВ Усурийск-2 – Павловка	с отключением	04:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Усурийск - 2 - Павловка-1, МВ 110 Пав1, ОСШ 110 Отключить ОМВ 110 АГ-4ч для КР Р6бх 110 Пав АГ-2ч для ТР КС 110 Пав1 (ф.А,В,С), ВЧЗ 110 Пав1 (ф.А,В,С), ТО МВ 110 Пав1, диагностика КС 110 Пав1 (ф.А,В,С), профвосстановления КСЗ (ЩДЭ-2801) ВЛ 110 кВ Усурийск-2 – Павловка Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ каналов	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	ТР	30.09.19	04.10.19	5 дн	30.09.19	04.10.19	5 дн	Капитальный ремонт Р6бх 110 Пав1	с отключением	04:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Усурийск - 2 - Павловка-1, ОСШ 110 Отключить ОМВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 Пав1	Нет	ТР	30.09.19	04.10.19	5 дн	30.09.19	04.10.19	5 дн	Техническое обслуживание МВ 110 Пав1	с отключением	02:00			Отключить и заземлить МВ 110 Пав1 С отключением ВЛ 110 кВ Усурийск - 2 - Павловка-1 на ПС 220 кВ Усурийск-2	
Утверждена на своем уровне	Снятая	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-2	Да	ТР	-	-	-	-	-	-	Техническое обслуживание В 220 АТ-2, ТТ 220 АТ-2. Профвосстановление АУВ В 220 АТ-2.	с отключением	02:00		Письмо Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Приморское ПМЭС от 05.09.2019 №МЗ/П2/780 "О выполнении ремонта".	Отключить и заземлить В 220 АТ-2 Отключить АУВ В 220 АТ-2	
Утверждена	Исходная	АО «СО ЕЭС»	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Да	ЗРР	30.09.19	04.10.19	5 дн	30.09.19	04.10.19	5 дн	Снижение объема ОНД13, ОНДЮ1 на 35 МВт (ОН Владивостокской ТЭЦ-2) на период КР ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная. От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/г на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/г – Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Усурийск-2 на ПС 220 кВ Усурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток – Усурийск-2 на ПС 220 кВ Владивосток (полная потеря УВ ОНДЮ1).	с отключением	02:00				
Утверждена	Исходная	АО «СО ЕЭС»	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Да	ЗРР	28.10.19	01.11.19	5 дн	28.10.19	01.11.19	5 дн	Снижение объема ОНД13, ОНДЮ1 на 40 МВт (ОН Владивостокской ТЭЦ-2) на период БВР ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс). От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/г на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/г – Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Усурийск-2 на ПС 220 кВ Усурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток – Усурийск-2 на ПС 220 кВ Владивосток (полная потеря УВ ОНДЮ1).	с отключением	02:00				
Утверждена	Исходная	АО «СО ЕЭС»	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Да	ЗРР	07.10.19	18.10.19	12 дн	07.10.19	18.10.19	12 дн	Снижение объема ОНД13, ОНДЮ1 на 38 МВт (ОН Владивостокской ТЭЦ-2) на период включения в работу АТ-1, АТ-2 ПС 220 кВ Патрокл для обеспечения МДП в КС 1 сечение г. Владивосток в ПАВ режиме при аварийном отключении ЛЭП 220 кВ в ремонтной схеме АТ-4 А,Б Владивостокской ТЭЦ-2. От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/г на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/г – Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13). От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Усурийск-2 на ПС 220 кВ Усурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток – Усурийск-2 на ПС 220 кВ Владивосток (полная потеря УВ ОНДЮ1).	с отключением	00:15				

Начальник СЭР  Н.М. Федосеева

Начальник СРЗА  А.С. Титяев

Начальник СЭРБиР  А.С. Аксенов

Заместитель начальника ОДС  Д.П. Козубин