

ЛЭП и ЭЛТ октябрь 2021 (Утв)

Состояние заявки	Причина отказа	Собственник	Объект	Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время.	Месячный. Заявленное время.	Месячный. Заявленное время.	Месячный. Время ремонта.	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта.	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Заземление	Аварийная готовность	Совместимость работ
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Горноста́й	СВ 110	ВПр	27.09.21	01.10.21	5 дн	27.09.21	01.10.21	5 дн	Профконтроль КСЗ (ШЛ2606.14) ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Горноста́й, АУВ	ПНОЭС_ВРЭС_РЗА Отключить СВ 110, В 110 Т-1, 1С 110 кВ, включить Ремонтную	с отключением	с включением ремонтно	Не задано	01:00	Нет
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Липовцы	ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы	ВПр	01.10.21	01.10.21	1 дн	01.10.21	01.10.21	1 дн	Текущий ремонт , отбор проб масла В 110 Приозерная	ПЦЭС_ОкРЭС Отключить и заземлить В 110 Приозерная, отключить ВЛ 110 кВ	без отключения	не в транзите	Не задано	02:00	Да
Исходная		ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Промыловка – Береговая-1	БВР	01.10.21	15.10.21	15 дн	01.10.21	15.10.21	15 дн	Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода, замена изоляции	ПНОЭС_НРЭС, АРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Промыловка –	с отключением		Да	01:00	Да
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Тереховка	СВ 110	ЗРР	01.10.21	01.10.21	1 дн	01.10.21	01.10.21	1 дн	Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ	ПНОЭС_АРЭС Отключить кратковременно СВ 110, Включить Ремонтную	с отключением	с включением ремонтно	Не задано	00:15	Да
Измененная		ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Тереховка	ВПр	04.10.21	08.10.21	5 дн	06.10.21	10.10.21	5 дн	Профконтроль КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 –Тереховка, АУВ В 110	ПЦЭС_ЮжРЭС_РЗА отключить на ПС 110 кВ Уссурийск-1 ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Тереховка	без отключения	не в транзите	Не задано	01:00	Да
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ М	ВЛ 110 кВ Сибирцево/т – М	КР	04.10.21	07.10.21	4 дн	04.10.21	07.10.21	4 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Сибирцево/т, ЛР 110 Сибирцево/т Опробование действия	ПЦЭС_ЧерРЭС Для ШР 110 Сибирцево/т (продолжительность 2 дня): Отключить и	с отключением		Нет	02:00	Нет
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Екатериновка	СВ 110	ТР	04.10.21	04.10.21	1 дн	04.10.21	04.10.21	1 дн	Высоковольтные испытания ТТ 110 СВ	ПНОЭС_НРЭС Отключить и заземлить СВ 110, Включить Ремонтную перемычку	с отключением	с включением ремонтно	Не задано	01:00	Да
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Междуречье	СВ 110	КР	04.10.21	08.10.21	5 дн	04.10.21	08.10.21	5 дн	Капитальный ремонт СВ 110, Опробование действия привода СВ 110	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку	с отключением	с включением ремонтно	Не задано	1	Да
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ М	1С 110 кВ	КР	04.10.21	05.10.21	2 дн	04.10.21	05.10.21	2 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Сибирцево/т	ПЦЭС_ЧерРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, В 110 Сибирцево/т. Отключить	с отключением		Не задано	02:00	Нет
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Молодежная	СВ 110	ТР	04.10.21	05.10.21	2 дн	04.10.21	05.10.21	2 дн	Техобслуживание вводов СВ 110, опробование действия привода	ПЭС Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Отключить и заземлить СВ 110 для	с отключением	с включением ремонтно	Не задано	02:00	Да
Измененная		ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	КР	04.10.21	29.10.21	26 дн	05.10.21	30.10.21	26 дн	Замена изоляции, обрезка крон деревьев, ручная чистка просек, вырубка деревьев.	ПНОЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2	с отключением	под напряжением	Да	02:00	Да
Исходная		ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Тереховка	БВР	06.10.21	23.10.21	18 дн	06.10.21	23.10.21	18 дн	Механизированная расчистка просеки, валка деревьев	ПЦЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Тереховка	с отключением		Да	01:00	Да
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Молодежная	Ремонтная перемычка 110 кВ	ТР	06.10.21	06.10.21	1 дн	06.10.21	06.10.21	1 дн	Техобслуживание воздухоосушительных фильтров , отбор проб масла ТТ 110 Рпер	ПЭС Отключить и заземлить Ремонтная перемычка 110 кВ	с отключением		Не задано	01:00	Да
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Лазурная	СВ 110	ЗРР	07.10.21	07.10.21	1 дн	07.10.21	07.10.21	1 дн	Опробование действия привода В 110 Горноста́й, В 110 Океан, СВ 110 в цикле АПВ	ПНОЭС_ВРЭС Отключить кратковременно В 110 Горноста́й, В 110 Океан,	с отключением	с включением ремонтно	Не задано	00:15	Да

Исходная		ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	АТ-1	ВКЛ	11.10.21	15.10.21	5 дн	11.10.21	15.10.21	5 дн	Включить в работу АТ-1 на период БВР при вырубке угрожающих деревьев ВЛ 110 кВ	ПЦЭС Включить АТ-1, отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Молодёжная - Чугуевка АТ 00 15	с отключением		Не задано	02:00	Да
Исходная		ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	КР	11.10.21	24.10.21	14 дн	11.10.21	24.10.21	14 дн	Восстановление обрешетки, опоры, выправка опор, замена изоляции	ПЦЭС ХорРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	с отключением		Да	02:00	Да
Исходная		ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка	БВР	11.10.21	15.10.21	5 дн	11.10.21	15.10.21	5 дн	вырубка угрожающих деревьев ВЛ 110 кВ Молодёжная - Чугуевка Опробование действия	ПЦЭС Привод Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Молодёжная - Чугуевка. Включить	без отключения	не в транзите	Не задано	02:00	Нет
Исходная		ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка	БВР	11.10.21	15.10.21	5 дн	11.10.21	15.10.21	5 дн	Вырубка угрожающих деревьев	ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка. Включить АТ-1 на ПС	с отключением		Да	01:00	Да
Исходная		ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Находка/т – Находка	КР	11.10.21	13.10.21	3 дн	11.10.21	13.10.21	3 дн	Подключение КВЛ 110 кВ Находка/т – Находка в КРУЭ 110 кВ ПС 220 кВ Находка в рамках	ПЦЭС НРЭС в рамках проекта «ЛЭП 220 кВ Широкая – Лозовая с выносным РУ 220 кВ ПС	с отключением	под навесным напряжен	Да	02:00	Да
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Муравейка	СВ 110	ЗРР	11.10.21	11.10.21	1 дн	11.10.21	11.10.21	1 дн	Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ	ПЦЭС_АРЭС Отключить кратковременно СВ 110, включить Ремонтную	с отключением	с включением ремонтно	Не задано	00:15	Да
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ УКФ	СВ 110	ТР	11.10.21	12.10.21	2 дн	11.10.21	12.10.21	2 дн	Высоковольтные испытания СВ 110	ПЦЭС ЮжРЭС Отключить и заземлить СВ 110, включить Ремонтную переемычку	с отключением	с включением ремонтно	Не задано	01:00	Да
Измененная , разбитая		ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	КР	11.10.21	22.10.21	12 дн	20.10.21	26.10.21	7 дн	Обрезка крон деревьев, вырубка деревьев, угрожающих падением на провода, ремонт	ПЦЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на	с отключением		Нет	02:00	Да
Измененная , разбитая		ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	КР	11.10.21	22.10.21	12 дн	06.10.21	08.10.21	3 дн	Обрезка крон деревьев, вырубка деревьев, угрожающих падением на провода, ремонт	ПЦЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на	с отключением		Нет	02:00	Да
Измененная		ДРСК	ПС 110 кВ Ордина	СВ 110	ЗРР	11.10.21	11.10.21	1 дн	18.10.21	18.10.21	1 дн	Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ	ПЦЭС_ВРЭС Отключить кратковременно СВ 110. Время работ: с 10-00 до	с отключением		Не задано	00:15	Нет
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Лазурная	ПС 110 кВ	ВПр	11.10.21	12.10.21	2 дн	11.10.21	12.10.21	2 дн	ВПр для высоковольтных испытаний Т-1	ПЦЭС_ВРЭС СИЗПИ отключить В 110 Горностаи, СВ 110, 1С 110 кВ на время	с отключением	с включением ремонтно	Не задано	01:00	Нет
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Хороль	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	ВПр	12.10.21	12.10.21	1 дн	12.10.21	12.10.21	1 дн	Вынужденный простой на время текущего ремонта В 110 Ярославка, Опробование	ПЦЭС_ХорРЭС отключить и заземлить В 110 Ярославка, отключить ВЛ 110 кВ	без отключения	не в транзите	Не задано	03:00	Нет
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково	ЗРР	12.10.21	12.10.21	1 дн	12.10.21	12.10.21	1 дн	ЗРР для опробования действия приводов Т-1, В 110 Кролевцы-2, В 110 Анисимовка/т, В 110	ПЦЭС_АРЭС Отключить кратковременно поочередно 1С 110 кВ,	без отключения	не в транзите	Не задано	00:15	Нет
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково	ЗРР	12.10.21	12.10.21	1 дн	12.10.21	12.10.21	1 дн	ЗРР для опробования действия приводов Т-2, В 110 Кролевцы-1, В 110 Фридман/т, В 110	ПЦЭС_АРЭС Отключить кратковременно поочередно 2С 110 кВ,	без отключения	не в транзите	Не задано	00:15	Нет
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2	ЗРР	12.10.21	12.10.21	1 дн	12.10.21	12.10.21	1 дн	ЗРР для опробования действия приводов Т-1, В 110 Кролевцы-2, В 110 Анисимовка/т, В 110	ПЦЭС_АРЭС Отключить кратковременно поочередно 1С 110 кВ,	без отключения	не в транзите	Не задано	00:15	Нет

Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1	ЗРР	12.10.21	12.10.21	1 дн	12.10.21	12.10.21	1 дн	ЗРР для опробования действия приводов Т-2, В 110 Кролевцы-1, В 110 Фридман/т. В 110	ПНОЭС_АРЭС Отключить кратковременно поочередно 2С 110 кВ.	без отключения	не в транзите	Не задано	00:15	Нет
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	1С 110 кВ	ЗРР	12.10.21	13.10.21	2 дн	12.10.21	13.10.21	2 дн	ЗРР для опробования действия приводов Т-1, В 110 Кролевцы-2, В 110 Анисимовка/т. В 110	ПНОЭС_АРЭС Отключить кратковременно поочередно 1С 110 кВ.	с отключением		Не задано	00:15	Да
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	2С 110 кВ	ЗРР	12.10.21	12.10.21	1 дн	12.10.21	12.10.21	1 дн	ЗРР для опробования действия приводов Т-2, В 110 Кролевцы-1, В 110 Фридман/т. В 110	ПНОЭС_АРЭС Отключить кратковременно поочередно 2С 110 кВ.	с отключением		Не задано	00:15	Да
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	СОВ 110	ЗРР	12.10.21	12.10.21	1 дн	12.10.21	12.10.21	1 дн	Опробование действия привода СОВ 110	ПНОЭС_АРЭС_Привод Кратковременно отключить СОВ 110. Вывести пуск УРОВ 110	с отключением		Не задано	00:15	Нет
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Хороль	ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	ВПр	13.10.21	13.10.21	1 дн	13.10.21	13.10.21	1 дн	Вынужденный простой на время текущего ремонта В 110 Приозерная.	ПЦЭС_ХорРЭС Привод Для текущего ремонта отключить и заземлить В 110 Приозерная.	без отключения	не в транзите	Не задано	03:00	Нет
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Хороль	ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи	ЗРР	13.10.21	13.10.21	1 дн	13.10.21	13.10.21	1 дн	Опробование действия привода В 110 Петровичи	ПЦЭС_ХорРЭС Привод Кратковременно отключить на ПС 110 кВ Хороль ВЛ 110 кВ	без отключения	не в транзите	Не задано	00:15	Нет
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Лазурная	2С 110 кВ	ВПр	13.10.21	14.10.21	2 дн	13.10.21	14.10.21	2 дн	ВПр для высоковольтных испытаний Т-1	ПНОЭС_ВРЭС_СИЗПИ отключить В 110 Океан, СВ 110, 2С 110 кВ на время оперативных	с отключением	с включением ремонтно	Не задано	01:00	Да
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Горностаи	ВЛ 110 кВ Горностаи – Лазурная	ТР	13.10.21	13.10.21	1 дн	13.10.21	13.10.21	1 дн	Демонтаж ВЧЗ 110 Лазурная (ф.А)	ПНОЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Горностаи – Лазурная, 2С 110 кВ	с отключением		Да	03:00	Да
Исходная		ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Береговая-2 – Топаз – Новый мир	КР	14.10.21	15.10.21	2 дн	14.10.21	15.10.21	2 дн	Замена гирлянд изоляторов	ПНОЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Береговая-2 – Топаз – Новый мир	с отключением		Да	02:00	Да
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	ЗРР	14.10.21	14.10.21	1 дн	14.10.21	14.10.21	1 дн	Опробование действия привода В 110 Сиб/т.	ПЦЭС_ХорРЭС Кратковременно отключить на ПС 110 кВ Ярославка В 110 Сиб/т.	без отключения	не в транзите	Не задано	00:15	Нет
Исходная		ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55	КР	15.10.21	16.10.21	2 дн	15.10.21	16.10.21	2 дн	Подключение КВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55 в КРУЭ 110 кВ ПС 220 кВ Находка.	ПНОЭС_НРЭС в рамках проекта «ЛЭП 220 кВ – С-55 в КРУЭ 110 кВ Широкая – Лозовая с выносным РУ 220 кВ ПС	с отключением	под напряжением	Да	02:00	Да
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Вадимовка	ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка	ВПр	18.10.21	18.10.21	1 дн	18.10.21	18.10.21	1 дн	Текущий ремонт СР 110 1С	ПЦЭС_ЧерРЭС Отключить и заземлить СВ 110 и 1С 110 кВ, отключить ВЛ 110 кВ	без отключения	не в транзите	Не задано	01:00	Да
Исходная		ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	КР	18.10.21	18.10.21	1 дн	18.10.21	18.10.21	1 дн	Замена изоляции	ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	с отключением		Нет	02:00	Да
Измененная		ДРСК	ПС 110 кВ Подъяпольск	ВЛ 110 кВ Подъяпольск – 178Ф	КР	18.10.21	22.10.21	5 дн	03.10.21	07.10.21	5 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 178Ф, Рнер 110 178Ф, ШР 110 Т-2, СР 110 2С, ОД 110 Т-2	ПНОЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Подъяпольск – 178Ф, 2С 110 кВ.	с отключением		Нет	04:00	Да
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Приозерная	СВ 110	КР	18.10.21	19.10.21	2 дн	18.10.21	19.10.21	2 дн	Капитальный ремонт СР 110 1С, ШР 110 Т-1	ПЦЭС_ХорРЭС Отключить и заземлить СВ 110, 1С 110, В 110 Т-1. Нагружку Т-1	с отключением	с включением ремонтно	Не задано	02:00	Да

Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Вадимовка	СВ 110	ТР	18.10.21	22.10.21	5 дн	18.10.21	22.10.21	5 дн	Текущий ремонт, отбор проб масла из выводов СВ 110, текущий ремонт СР 110 1С и СР 110 2С	ПЦЭС_ЧерРЭС_РЗА Отключить и заземлить СВ 110, 1С 110 кВ (18.10.21), 2С 110 кВ	с отключением		Не задано	01:00	Да
Измененная		ДРСК	ПС 110 кВ Подьяпольск	СВ 110	КР	18.10.21	22.10.21	5 дн	03.10.21	07.10.21	5 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 178Ф, Рпер 110 178Ф, ШР 110 Т-2, СР 110 2С, ОД 110 Т-2 .	ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Подьяпольск – 178Ф, 2С 110 кВ,	с отключением		Не задано	04:00	Да
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Молодежная	СВ 110	ВПр	18.10.21	19.10.21	2 дн	18.10.21	19.10.21	2 дн	Техобслуживание воздухоосушительных фильтров ТТ 110 Чугуевка, ТН 110 1С	ПСЭС Отключить и заземлить СВ 110, 1С 110 кВ, включить Ремонтную перемычку	с отключением	с включением ремонтно	Не задано	02:00	Нет
Измененная		ДРСК	ПС 110 кВ Подьяпольск	Ремонтная перемычка 110 кВ	КР	18.10.21	22.10.21	5 дн	03.10.21	07.10.21	5 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 178Ф, Рпер 110 178Ф, ШР 110 Т-2, СР 110 2С, ОД 110 Т-2 .	ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Подьяпольск – 178Ф, 2С 110 кВ,	с отключением		Не задано	04:00	Да
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	ВПр	18.10.21	19.10.21	2 дн	18.10.21	19.10.21	2 дн	ВПр на время оперативных переключений по выводу и вводу Т-1 (для	ПЮЭС_ВРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить Т-1, Отключить 1С 110 и КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-	без отключения	не в транзите	Не задано	01:00	Нет
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Орлиная	1С 110 кВ	ВПр	18.10.21	19.10.21	2 дн	18.10.21	19.10.21	2 дн	ВПр на время оперативных переключений по выводу и вводу Т-1 (для	ПЮЭС_ВРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить Т-1, Отключить 1С 110 и КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-	с отключением		Не задано	01:00	Нет
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ПаГРЭС №1	ТР	18.10.21	18.10.21	1 дн	18.10.21	18.10.21	1 дн	Текущий ремонт, опробование действия привода В 110 ПаГРЭС №1	ПЮЭС_ПРЭС_Привод Отключить и заземлить В 110 ПаГРЭС №1 . Перевести ВЛ 110 кВ	с отключением	с переводом на ОВ	Не задано	02:00	Нет
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Вадимовка	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	ВПр	19.10.21	19.10.21	1 дн	19.10.21	19.10.21	1 дн	Текущий ремонт СР 110 2С	ПЦЭС_ЧерРЭС Отключить и заземлить СВ 110, 2С 110 кВ. отключить ВЛ 110 кВ	без отключения	не в транзите	Не задано	01:00	Да
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ПаГРЭС №2	ТР	19.10.21	19.10.21	1 дн	19.10.21	19.10.21	1 дн	Текущий ремонт, опробование действия привода В 110 ПаГРЭС №2	ПЮЭС_ПРЭС_Привод Отключить и заземлить В 110 ПаГРЭС №2. Перевести ВЛ 110 кВ	с отключением	с переводом на ОВ	Не задано	02:00	Нет
Измененная		ДРСК	ПС 110 кВ Находка	КВЛ 110 кВ Широкая – Находка	ВПр	20.10.21	21.10.21	2 дн	08.10.21	09.10.21	2 дн	ВПр для текущего ремонта В 110 Широкая (устранение дефекта в цепях управления),	ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить 2СШ 110 кВ, В 110 Широкая, отключить на	без отключения	не в транзите	Не задано	02:00	Да
Измененная		ДРСК	ПС 110 кВ Находка	2СШ 110 кВ	ТР	20.10.21	21.10.21	2 дн	08.10.21	09.10.21	2 дн	Устранения нагрева ШР-2 110 Широкая (по результатам ТВК)	ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить 2СШ 110 кВ, В 110 Широкая, отключить на	с отключением		Не задано	02:00	Да
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	ТР	21.10.21	21.10.21	1 дн	21.10.21	21.10.21	1 дн	Текущий ремонт, опробование действия привода ОВ 110	ПЮЭС_ПРЭС_Привод отключить и заземлить ОВ 110 Для опробования (АГ:15мин):	с отключением		Не задано	02:00	Нет
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Новый мир	СВ 110	ЗРР	21.10.21	21.10.21	1 дн	21.10.21	21.10.21	1 дн	Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ	ПЮЭС_АРЭС Отключить кратковременно СВ 110, включить Ремонтную	с отключением	с включением ремонтно	Не задано	00:15	Да
Исходная		ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	АТ-1	ВКЛ	22.10.21	22.10.21	1 дн	22.10.21	22.10.21	1 дн	Включить в работу АТ-1 для опробования действия привода В 110 Молодежная на ПС 220	ПСЭС_Привод Кратковременно отключить на ПС 220 Чугуевка; В 110	с отключением		Не задано	00:15	Нет
Исходная		ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	АТ-1	ВКЛ	22.10.21	22.10.21	1 дн	22.10.21	22.10.21	1 дн	Включение в работу для опробования действия привода В 110 АТ-1, В 110 АТ-2	ПСЭС_Привод Кратковременно включить АТ-1 для опробования действия	с отключением		Не задано	00:15	Да

Исходная		ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	СВ 110	ЗРР	22.10.21	22.10.21	1 дн	22.10.21	22.10.21	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	ПСЭС Привод Кратковременно отключить СВ 110. Время работ: с 12:00 до	с отключением		Не задано	00:15	Нет
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Океан	СВ 110	ЗРР	22.10.21	22.10.21	1 дн	22.10.21	22.10.21	1 дн	Опробование действия привода СВ 110, В 110 Лазурная, В 110 Муравейка в цикле	ПНОЭС_ВРЭС Отключить кратковременно В 110 Лазурная, СВ 110, В 110	с отключением	с включением ремонтно	Не задано	00:15	Нет
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ШСВ 110	ТР	22.10.21	22.10.21	1 дн	22.10.21	22.10.21	1 дн	Текущий ремонт ШСВ 110, опробование действия привода ШСВ 110	ПНОЭС_ПРЭС Привод Отключить и заземлить ШСВ 110 С объединением 1 СШ 110	с отключением		Не задано	02:00	Нет
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Садовая	СВ 110	ЗРР	22.10.21	22.10.21	1 дн	22.10.21	22.10.21	1 дн	Опробование действия привода СВ 110, В 110 Береговая-1, В 110 Смоляниново/т в цикле	ПНОЭС_АРЭС Отключить кратковременно СВ 110, В 110 Береговая-1, В 110	с отключением	с включением ремонтно	Не задано	00:15	Нет
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Подьяпольск	ВЛ 110 кВ Подьяпольск – Новый мир	КР	25.10.21	29.10.21	5 дн	25.10.21	29.10.21	5 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Новый мир, Р пер. 110 Новый мир, ШР 110 Т-1, СР 110 1С, ОД 110 Т	ПНОЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Подьяпольск – Новый мир, 1С 110 кВ.	с отключением		Нет	04:00	Нет
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	ВПр	25.10.21	25.10.21	1 дн	25.10.21	25.10.21	1 дн	Замена уставок для перевода ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ для	ПНОЭС_ПРЭС Привод Отключить ОВ 110 на ПС 110 кВ ХФЗ. С отключением ОСШ 110	с отключением		Не задано	02:00	Да
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Подьяпольск	СВ 110	КР	25.10.21	29.10.21	5 дн	25.10.21	29.10.21	5 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Новый мир, Р пер. 110 Новый мир, ШР 110 Т-1, СР 110 1С, ОД 110 Т	ПНОЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Подьяпольск – Новый мир, 1С 110 кВ.	с отключением		Не задано	04:00	Нет
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Молодежная	СВ 110	ВПр	25.10.21	29.10.21	5 дн	25.10.21	29.10.21	5 дн	Профконтроль КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная, АУВ СВ	ПСЭС_РЗА Отключить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ Вывести из	с отключением	с включением ремонтно	Не задано	01:00	Да
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Молодежная	СВ 110	ВПр	25.10.21	26.10.21	2 дн	25.10.21	26.10.21	2 дн	Техобслуживание воздухоосушительных фильтров ТТ 110 Арсеньев-2, ТН 110 2С	ПСЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, ТН 110 2С. Отключить СВ 110. Включить	с отключением	с включением ремонтно	Не задано	02:00	Нет
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Подьяпольск	Ремонтная перемычка 110 кВ	КР	25.10.21	29.10.21	5 дн	25.10.21	29.10.21	5 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Новый мир, Р пер. 110 Новый мир, ШР 110 Т-1, СР 110 1С, ОД 110 Т	ПНОЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Подьяпольск – Новый мир, 1С 110 кВ.	с отключением		Не задано	04:00	Нет
Измененная		ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун	КР	25.10.21	02.11.21	9 дн	13.10.21	21.10.21	9 дн	Обрезка крои деревьев, замена изоляции	ПНОЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун Включить СВ 110 на ПС	с отключением	с включением на ночь	Да	02:00	Да
Исходная		ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	КР	26.10.21	29.10.21	4 дн	26.10.21	29.10.21	4 дн	Ручная расчистка просеки, замена изоляции, Установка виброгасительного	ПЭС ЧерРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС	с отключением		Да	02:00	Нет
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Анисимовка/т	ТР	26.10.21	26.10.21	1 дн	26.10.21	26.10.21	1 дн	Текущий ремонт, высоковольтные испытания и опробование действия	ПНОЭС_ПРЭС Привод Отключить и заземлить В 110 Анисимовка/т Кратковременно	с отключением	с переводом на ОВ	Не задано	02:00	Нет
Исходная		ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	КР	26.10.21	29.10.21	4 дн	26.10.21	29.10.21	4 дн	Ручная расчистка просеки, замена изоляции, Установка виброгасительного	ПЭС ЧерРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС	с отключением		Да	02:00	Нет
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	ВПр	27.10.21	27.10.21	1 дн	27.10.21	27.10.21	1 дн	Замена уставок для перевода ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – ХФЗ для последующего текущего	ПНОЭС_ПРЭС Привод Отключить ОВ 110 на ПС 110 кВ ХФЗ. С отключением ОСШ 110	с отключением		Не задано	01:00	Да

Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Вокзальная/т	ТР	28.10.21	28.10.21	1 дн	28.10.21	28.10.21	1 дн	Текущий ремонт В 110 Вокзальная/т, опробование действия привода В 110	ПНОЭС_ПРЭС_Привод Отключить и заземлить В 110 Вокзальная/т (АГ: 2 часа). для	с отключением	с переводом на ОВ	Не задано	02:00	Нет
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	ВПр	29.10.21	29.10.21	1 дн	29.10.21	29.10.21	1 дн	Замена уставок для перевода ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1	ПНОЭС_ПРЭС_Привод Отключить ОВ на ПС 110 кВ ХФЗ. С отключением ОСШ 110	с отключением		Не задано	01:00	Да