

ЛЭП и ЭЛТ ноябрь 2021 (Утв)

Объект	Комплекс	Оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ
ОДС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промысловка – С-55	ТР	01.11.21	02.11.21	2 дн	04.11.21	05.11.21	2 дн	Перетяжка провода в пролетах опор №№3-6
ОДС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	КР	01.11.21	19.11.21	19 дн	01.11.21	19.11.21	19 дн	Обрезка крон деревьев, вырубка деревьев, угрожающих падением на провода, ручная расчистка просек, замена изоляции
ПС 110 кВ Пушкинская	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	ВПр	01.11.21	01.11.21	1 дн	01.11.21	01.11.21	1 дн	ВПр для текущего ремонта Т-1 (замена силикагеля, доливка масла)
ПС 110 кВ Пушкинская	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	ВПр	02.11.21	02.11.21	1 дн	02.11.21	02.11.21	1 дн	ВПр для текущего ремонта Т-2 (Замена силикагеля, доливка масла)
ПС 110 кВ Екатеринбург	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	ТР	08.11.21	10.11.21	3 дн	08.11.21	10.11.21	3 дн	Высоковольтные испытания ТТ 110 СВ
ПС 110 кВ Промышленная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Уссурийск-1	ВПр	08.11.21	21.11.21	14 дн	08.11.21	21.11.21	14 дн	Монтаж и наладка микропроцессорного шкафа ШЭ2607 011 ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная
ОДС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	КР	22.11.21	03.12.21	12 дн	20.11.21	30.11.21	11 дн	Обрезка крон деревьев, вырубка деревьев, угрожающих падением на провода, ручная расчистка просек, замена изоляции
ПС 110 кВ Загородная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	КР	22.11.21	26.11.21	5 дн	22.11.21	26.11.21	5 дн	Замена опорно-стержневой изоляции ЛР 110 Патрокл
ПС 110 кВ Орлиная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	ВПр	24.11.21	24.11.21	1 дн	09.11.21	09.11.21	1 дн	ВПр на время вывода Т-1 для высоковольтных испытаний Т-1
ПС 110 кВ Орлиная	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 – Орлиная	ВПр	24.11.21	25.11.21	2 дн	09.11.21	10.11.21	2 дн	Высоковольтные испытания Т-1
ПС 110 кВ Орлиная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	ВПр	25.11.21	25.11.21	1 дн	10.11.21	10.11.21	1 дн	ВПр на время ввода Т-1 после высоковольтных испытаний Т-1