

ЛЭП и ЭЛТ декабрь 2021 (Утв)

Состояние заявки	Причина отказа	Собственник	Объект	Оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Заземление	Аварийная готовность	Совмещение работ
Измененная		ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	АТ-1	ВКЛ	06.12.21	10.12.21	5 дн	01.12.21	05.12.21	5 дн	Включение в работу на время вырубki деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная	ПСЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная. Включить АТ-1 на ПС 220 кВ Чугуевка	с отключением		Не задано	02:00	Да
Измененная		ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная	БВР	06.12.21	10.12.21	5 дн	01.12.21	05.12.21	5 дн	Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода	ПСЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная. Включить АТ-1 на ПС 220 кВ Чугуевка Приморское РДУ: От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС теряется ОН ПС	с отключением	с включением на ночь	Да	02:00	Да
Исходная		ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун	БВР	01.12.21	03.12.21	3 дн	01.12.21	03.12.21	3 дн	Обрезка крон деревьев с применением автогидроподъемника	ПНОЭС, ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун, включить СВ 110 кВ на ПС 110 кВ Бурун. (т.к. по ДЗ № 7482 (фактическое время 18:08 14.10.21 - 01:27 22.10.21) не выполнены работы на участках, требующих	с отключением	с включением на ночь	Нет	02:00	Да