

**Разрешенный график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования
на июнь 2022 года**

Объект	Оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время.	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Аварийная готовность
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1	КР	30.05.22	03.06.22	5 дн	30.05.22	03.06.22	5 дн	Монтаж грозотроса	ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1. При заземлении ЛЭП 220 кВ выводится из работы ТМ ПС 110 кВ Раздольное-1	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1	ЗРР	30.05.22	03.06.22	5 дн	30.05.22	03.06.22	5 дн	ЗРР на время высоковольтных испытаний В 110 Раздольное-1	ПЮЭС_АРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить В 110 Раздольное-1. На ПС 110 кВ Западная отключить ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1. Выполнить одновременно с работами на ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 220 кВ Чугуевка	АТ-1	ВПр	01.06.22	10.06.22	10 дн	01.06.22	03.06.22	3 дн	ВПр АТ-1 на время капитального ремонта В 110 АТ-1 и ШР 110 АТ-1, СР 110 1С, ТР 110 Т-1	ПСЭС 6-10 июня Отключить и заземлить В 110 АТ-1, АТ-1 1-3 июня отключить и заземлить 1С 110 кВ, СВ 110, В 110 Т-1, Т-1, В 110 АТ-1, АТ-1 Приморское РДУ: Сроки скорректированы в связи с возможным выходом параметров электроэнергетического режима при выводе АТ-1 на ПС 220 кВ Чугуевка в срок 6-10.06.22	с отключением		1
ПС 220 кВ Чугуевка	СВ 110	ТР	01.06.22	03.06.22	3 дн	01.06.22	03.06.22	3 дн	Текущий ремонт ШР 110 АТ-1, СР 110 1С, ТР 110 Т-1	ПСЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, В 110 АТ-1, СВ 110, В 110 Т-1, Т-1. Отключить ТН 110 1С. Нагрузку Т-1 перевести на Т-2	с отключением		02:00
ПС 220 кВ Чугуевка	1С 110 кВ	ТР	01.06.22	03.06.22	3 дн	01.06.22	03.06.22	3 дн	Текущий ремонт ШР 110 АТ-1, СР 110 1С, ТР 110 Т-1	ПСЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, В 110 АТ-1, СВ 110, В 110 Т-1, Т-1. Отключить ТН 110 1С. Нагрузку Т-1 перевести на Т-2. АТ-1 в режиме 220/10 кВ	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	КР	01.06.22	03.06.22	3 дн	01.06.22	03.06.22	3 дн	Замена изоляции	ПЦЭС_ОктРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/г	КР	01.06.22	07.06.22	7 дн	01.06.22	07.06.22	7 дн	Демонтаж грозотроса, ремонт провода, обрезка крон деревьев	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/г	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Промышленная	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная	ЗРР	06.06.22	11.06.22	6 дн	06.06.22	11.06.22	6 дн	ЗРР на время: капитального ремонта В 110 Уссурийск-1, первого профконтроля КСЗ, АУВ, УРОВ (ШЭ 2607-016) , опробования действия привода В 110 Уссурийск-1 в цикле АПВ	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить В 110 Уссурийск-1, отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная на ПС 110 кВ Промышленная, АГ-1д; Отключить кратковременно для опробования действия привода В 110 Уссурийск-2, АГ-15 минут	без отключения	не в транзите	1
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	БВР	06.06.22	08.06.22	3 дн	06.06.22	08.06.22	3 дн	Безопасное выполнение работ во время механизированной чистки и расширения просеки	ПЦЭС_ЧернРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Мучная	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	ОхН	06.06.22	08.06.22	3 дн	06.06.22	08.06.22	3 дн	Охранное напряжение на время текущего ремонта ШР 110 Т-1, ТН 110 1С	ПЦЭС_ЧерРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ , В 110 Т-1. Отключить СВ 110, ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная на ПС 110 кВ Мучная	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кВ Бурун	1С 110 кВ	БВР	06.06.22	06.06.22	1 дн	06.06.22	06.06.22	1 дн	БВР на время отключения 1С 110 кВ для оперирования ШР 110 Т-1 (вывод Т-1 для высоковольтных испытаний)	ПЮЭС_ВРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить Т-1, кратковременно отключить 1С 110 кВ, ВЛ 110 кВ 2Р-Бурун и В 110 2Р на ПС 110 кВ Бурун, СВ 110 отключен, нагрузку Т-1 перевести наТ-2. ВПр 1С 110 кВ	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Штыково	ТН 110 2С	ТР	06.06.22	06.06.22	1 дн	06.06.22	06.06.22	1 дн	Высоковольтные испытания ТН 110 2С	ПЮЭС_АРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить ТН 110 2С	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Бурун	ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун	ОхН	06.06.22	06.06.22	1 дн	06.06.22	06.06.22	1 дн	ОхН на время отключения 1С 110 кВ для оперирования ШР 110 Т-1 (вывод Т-1 для высоковольтных испытаний)	ПЮЭС_ВРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить Т-1, кратковременно отключить 1С 110 кВ, ВЛ 110 кВ 2Р-Бурун и В 110 2Р на ПС 110 кВ Бурун, СВ 110 отключен, нагрузку Т-1 перевести наТ-2. ВПр 1С 110 кВ	без отключения	не в транзите	01:00
ПС 110 кВ Промышленная	В 110 Уссурийск-1	КР	06.06.22	11.06.22	6 дн	06.06.22	11.06.22	6 дн	Капитальный ремонт В 110 Уссурийск-1, первый профконтроль КСЗ, АУВ, УРОВ (ШЭ 2607_016) , высоковольтные испытания В 110 Уссурийск-1, опробование действия привода В 110 Уссурийск-1 в цикле АПВ	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить В 110 Уссурийск-1, отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная на ПС 110 кВ Промышленная, АГ-1д; Отключить кратковременно для опробования действия привода В 110 Уссурийск-2, АГ-15 минут АГ для профконтроль 1 час АГ для испытаний 1 час	с отключением		1

ПС 110 кВ Бурун	1С 110 кВ	БВР	07.06.22	07.06.22	1 дн	07.06.22	07.06.22	1 дн	БВР на время отключения 1С 110 кВ для оперирования ШР 110 Т-1 (ввод Т-1 для высоковольтных испытаний)	ПЮЭС_ВРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить Т-1, кратковременно отключить 1С 110 кВ, ВЛ 110 кВ 2Р-Бурун и В 110 2Р на ПС 110 кВ Бурун, СВ 110 отключен, нагрузку Т-1 перевести на Т-2. ВПр 1С 110 кВ	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Мучная	СВ 110	ТР	07.06.22	08.06.22	2 дн	07.06.22	08.06.22	2 дн	Текущий ремонт ТТ1 110 СВ, опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ	ПЦЭС_ЧернРЭС Отключить и заземлить СВ 110, АГ-2ч, Кратковременно отключить для опробования, АГ -15 минут	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Новый мир	СВ 110	ВПр	07.06.22	08.06.22	2 дн	07.06.22	08.06.22	2 дн	ВПр на время высоковольтных испытаний ТН 110 1С	ПЮЭС_АРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить 1С 110 кВ, отключить СВ 110, Т-1, включить Ремонтную перемычку 110 кВ, нагрузку Т-1 перевести на Т-2	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00
ПС 110 кВ Бурун	ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун	ОхН	07.06.22	07.06.22	1 дн	07.06.22	07.06.22	1 дн	ОхН на время отключения 1С 110 кВ для оперирования ШР 110 Т-1 (ввод Т-1 для высоковольтных испытаний)	ПЮЭС_ВРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить Т-1, кратковременно отключить 1С 110 кВ, ВЛ 110 кВ 2Р-Бурун и В 110 2Р на ПС 110 кВ Бурун, СВ 110 отключен, нагрузку Т-1 перевести на Т-2. ВПр 1С 110 кВ	без отключения	не в транзите	01:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	БВР	08.06.22	14.06.22	7 дн	08.06.22	14.06.22	7 дн	Безопасное выполнение работы во время обрезки крон деревьев	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	с отключением		01:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1	КР	09.06.22	09.06.22	1 дн	09.06.22	09.06.22	1 дн	Установка птицевоздушных устройств	ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Бурун	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	ЗРР	09.06.22	09.06.22	1 дн	09.06.22	09.06.22	1 дн	ЗРР на время отключения 2С 110 кВ для оперирования ШР 110 Т-2 (вывод Т-2 для высоковольтных испытаний)	ПЮЭС_ВРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить Т-2, отключить 2С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р и В 110 Волна на ПС 110 кВ Бурун, СВ 110 отключен, нагрузку Т-2 перевести на Т-1. ВПр 2С 110 кВ	без отключения	не в транзите	01:00
ПС 110 кВ Бурун	2С 110 кВ	БВР	09.06.22	09.06.22	1 дн	09.06.22	09.06.22	1 дн	БВР на время отключения 2С 110 кВ для оперирования ШР 110 Т-2 (вывод Т-2 для высоковольтных испытаний)	ПЮЭС_ВРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить Т-2, отключить 2С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р и В 110 Волна на ПС 110 кВ Бурун, СВ 110 отключен, нагрузку Т-2 перевести на Т-1. ВПр 2С 110 кВ	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Новый мир	СВ 110	ВПр	09.06.22	10.06.22	2 дн	09.06.22	10.06.22	2 дн	ВПр на время высоковольтных испытаний ТН 110 2С	ПЮЭС_АРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить ТН 110 2С, 2С 110 кВ, отключить СВ 110, Т-2, включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00
ПС 110 кВ Бурун	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	ЗРР	10.06.22	10.06.22	1 дн	10.06.22	10.06.22	1 дн	ЗРР на время отключения 2С 110 кВ для оперирования ШР 110 Т-2 (ввод Т-2 после высоковольтных испытаний)	ПЮЭС_ВРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить Т-2, отключить 2С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р и В 110 Волна на ПС 110 кВ Бурун, СВ 110 отключен, нагрузку Т-2 перевести на Т-1. ВПр 2С 110 кВ	без отключения	не в транзите	01:00
ПС 110 кВ Бурун	2С 110 кВ	БВР	10.06.22	10.06.22	1 дн	10.06.22	10.06.22	1 дн	БВР на время отключения 2С 110 кВ для оперирования ШР 110 Т-2 (ввод Т-2 после высоковольтных испытаний)	ПЮЭС_ВРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить Т-2, отключить 2С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р и В 110 Волна на ПС 110 кВ Бурун, СВ 110 отключен, нагрузку Т-2 перевести на Т-1. ВПр 2С 110 кВ	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Мучная	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	ТР	14.06.22	16.06.22	3 дн	14.06.22	16.06.22	3 дн	Замена опорной изоляции на портале 110 кВ ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная, установка птицевоздушных устройств	ПЦЭС_ЧернРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная, 2С 110 кВ (БВР), отключить СВ 110, В 110 Т-2	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	БВР	14.06.22	16.06.22	3 дн	14.06.22	16.06.22	3 дн	Безопасное выполнение работ во время механизированной чистки и расширения просеки	ПЦЭС_ЧернРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	ВПр	15.06.22	15.06.22	1 дн	15.06.22	15.06.22	1 дн	Разборка шлейфов КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т на оп.34 (в сторону ПС 110 кВ Амурская), для последующего производства работ по замене полимерной изоляции на совместном подвесе (оп.54) КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т и КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ 2Р - Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	с отключением		04:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1	КР	16.06.22	16.06.22	1 дн	17.06.22	17.06.22	1 дн	Установка птицевоздушных устройств	ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	ЗРР	16.06.22	16.06.22	1 дн	16.06.22	16.06.22	1 дн	В работе участок КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т от ПС 110 кВ 2Р до ПС 110 кВ 1Р/т до оп.34 на время замены полимерных изоляторов на оп.54 КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т (совместный подвес с КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т)	ПЮЭС_ВРЭС В работе участок КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т от ПС 110 кВ 2Р до ПС 110 кВ 1Р/т до оп.34. От оп.34 до ПС 110 кВ Амурская отключен и заземлен участок КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т.	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	КР	16.06.22	16.06.22	1 дн	16.06.22	16.06.22	1 дн	Замена полимерных изоляторов на оп.54 (совместный подвес с КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т)	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т, отключить и заземлить участок КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т от оп.34 до ПС 110 кВ Амурская	с отключением		02:00

ПС 110 кВ Приозерная	ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	КР	17.06.22	17.06.22	1 дн	17.06.22	17.06.22	1 дн	Капитальный ремонт Рпер 110 Хороль	ПЦЭС_УссРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная, Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Приозерная	Ремонтная перемычка 110 кВ	КР	17.06.22	17.06.22	1 дн	17.06.22	17.06.22	1 дн	Капитальный ремонт Рпер 110 Хороль	ПЦЭС_УссРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная, Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	ВПр	17.06.22	17.06.22	1 дн	17.06.22	17.06.22	1 дн	Сборка шлейфов на оп.34 для ввода КВЛ 110 кВ 2 Р - Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т в работу по нормальной схеме	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ 2 Р - Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т, собрать шлейфа на оп.34	с отключением		04:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	КР	17.06.22	19.06.22	3 дн	17.06.22	19.06.22	3 дн	Демонтаж грозотроса, ремонт провода	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	с отключением		02:00
ПС 220 кВ Арсеньев-2	АТ-2	ЗРР	20.06.22	01.07.22	12 дн	20.06.22	01.07.22	12 дн	ЗРР АТ-2 220/10 кВ на время капитального ремонта РШ 2С 110 Арс-1 и текущего ремонта РШ 110 ТН 2С.	Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Арс-1, ТН 2С 110. С отключением ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Арсеньев-1. с переводом ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная через ОСШ 110 кВ на 1С 110. Работа АТ-2 в режиме 220/10 кВ. АГ для текущего ремонта РШ 110 ТН 2С 2 часа. Приморское РДУ: От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 220 кВ Арсеньев-2 (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5). От АРПМ Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 220 кВ Арсеньев-2 (частичная потеря УВ ОНД2, ОНД3). От РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 220 кВ Арсеньев-2 (частичная потеря УВ ОНД1). От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмаковка/т отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губерова/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск – НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 теряется ОН ПС 220 кВ Арсеньев-2 (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД5). Теряется АОСН ПС 220 кВ Арсеньев-2. Теряется АЧР ПС 220 кВ Арсеньев-2.	без отключения	не в транзите	08:00
ПС 110 кВ Раздольное-1	ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1	ЗРР	20.06.22	24.06.22	5 дн	20.06.22	24.06.22	5 дн	ЗРР на время капитального ремонта и высоковольтных испытаний В 110 Кипарисово, опробования действия привода В 110 Кипарисово в цикле АПВ	ПЮЭС_АРЭС отключить и заземлить В 110 Кипарисово, отключить ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1 на ПС 110 кВ Раздольное-1, АГ-1д. Для опробования АГ-15 мин АГ для испытаний 1 час	без отключения	не в транзите	1

ПС 110 кВ Промышленная	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная	ЗРР	20.06.22	25.06.22	6 дн	20.06.22	25.06.22	6 дн	ЗРР на время капитального ремонта В 110 Уссурийск-2. 2., опробования действия привода В 110 Уссурийск-2 в цикле АПВ	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить В 110 Уссурийск-2, отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная на ПС 110 кВ Промышленная. Снижение ОН менее 10 МВт. Отключить кратковременно для опробования действия привода В 110 Уссурийск-2, АГ-15мин Приморское РДУ: Теряется объем ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2 в объеме нагрузки ПС 110 кВ Промышленная по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная: От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3, ОНД4, ОНД5). От АРПМ Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3). От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД15). От АДВ ПС 500 кВ Владивосток (частичная потеря УВ ОНДЮ12). От АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ3, ОНДЮ5). От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свяягино/т отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свяягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губерovo/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск – НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 (частичная потеря УВ ОНД15, ОНД5). От АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ7). От АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ7).	без отключения	не в транзите	1
ПС 110 кВ Приозерная	ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы	КР	20.06.22	24.06.22	5 дн	20.06.22	24.06.22	5 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Липовцы, Рпер 110 Липовцы, СР 110 2С, ШР 110 Т-2	ПЦЭС_УссРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы, 2С 110 кВ, СВ 110, В 110 Т-2, отключить Т-2, нагрузку Т-2 перевести на Т-1	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Павловка-1	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1	КР	20.06.22	22.06.22	3 дн	20.06.22	22.06.22	3 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Ярославка, ШР 110 Ярославка, текущий ремонт ШР 110 Т-2, Профвосстановление КСЗ (ЭПЗ-1636М) ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1, АУВ В 110 Ярославка, опробование действия привода В 110 Ярославка в цикле АПВ	ПЦЭС_МихРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1, В 110 Ярославка, 2С 110 кВ, В 110 Т-2, отключить ТН 110 2С. нагрузку перевести на Т-1. АГ-2ч. С пропаданием канала ТМ направления Приморское РДУ - ПС Ярославка. Кратковременно отключить для опробования В 110 Ярославка. АГ - 15 мин С отключением КСЗ (ЭПЗ-1636М) ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1, АУВ В 110 Ярославка,	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т	БВР	20.06.22	22.06.22	3 дн	20.06.22	22.06.22	3 дн	Безопасное выполнение работ пво время обрезки крон деревьев, верхового осмотра	ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т	с отключением		02:00
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	1С 110 кВ	КР	20.06.22	24.06.22	5 дн	20.06.22	24.06.22	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Волна, ШР 110 ТН 1С, ШР 110 Т-1, СР 110 1С	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, ТН 110 1С, В 110 Волна, В 110 Т-1, СВ 110, отключить КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	с отключением		02:00
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	СВ 110	КР	20.06.22	24.06.22	5 дн	20.06.22	24.06.22	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Волна, ШР 110 ТН 1С, ШР 110 Т-1, СР 110 1С. Высоковольтные испытания СВ 110	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, ТН 110 1С, В 110 Волна, В 110 Т-1, СВ 110, отключить КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1. Высоковольтные испытания выполнить в один из дней указанного периода	с отключением		02:00
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	СВ 110	КР	20.06.22	24.06.22	5 дн	20.06.22	24.06.22	5 дн	Капитальный ремонт СВ 110, опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить СВ 110. АГ-1 д. АГ 00:15 для опробования	с отключением		1
ПС 110 кВ Павловка-1	2С 110 кВ	КР	20.06.22	22.06.22	3 дн	20.06.22	22.06.22	3 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Ярославка, текущий ремонт ШР 110 Т-2	ПЦЭС_МихРЭС Отключить и заземлить, 2С 110 кВ, В 110 Т-2, В 110 Ярославка.Отключить ТН 110 2С и ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1 на ПС 110 кВ Павловка-1	с отключением		02:00

ПС 110 кВ Приозерная	СВ 110	КР	20.06.22	24.06.22	5 дн	20.06.22	24.06.22	5 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Липовцы, Рпер 110 Липовцы, СР 110 2С, ШР 110 Т-2, высоковольтные испытания СВ 110, ТТ1 СВ 110, ТТ2 СВ 110, опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ, профконтроль АУВ СВ 110	ПЦЭС_УссРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы, 2С 110 кВ, СВ 110, В 110 Т-2, отключить Т-2, нагрузку Т-2 перевести на Т-1, АГ-2ч. Отключить кратковременно для опробования действия привода СВ 110, АГ-15 минут Отключить АУВ СВ 110	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Подьяпольск	СВ 110	ВПр	20.06.22	21.06.22	2 дн	20.06.22	21.06.22	2 дн	ВПр на время высоковольтных испытаний ТН 110 1С	ПЮЭС_АРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить 1С 110 кВ, отключить СВ 110, Т-1, включить Ремонтную перемычку 110 кВ нагрузку Т-1 перевести на Т-2	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00
ПС 110 кВ Приозерная	Ремонтная перемычка 110 кВ	КР	20.06.22	24.06.22	5 дн	20.06.22	24.06.22	5 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Липовцы, Рпер 110 Липовцы	ПЦЭС_УссРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы, 2С 110 кВ, Ремонтную перемычку 110 кВ. отключить СВ 110, В 110 Т-2, Т-2. Нагрузку Т-2 перевести на Т-1	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	КР	20.06.22	01.07.22	12 дн	20.06.22	01.07.22	12 дн	Ручная расчистка просеки, обрезка крон деревьев, замена поддерживающего зажима	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	с отключением		02:00
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	ЗРР	20.06.22	24.06.22	5 дн	20.06.22	24.06.22	5 дн	ЗРР для капитального ремонта ШР 110 Волна, ШР 110 ТН 1С, ШР 110 Т-1, СР 110 1С, высоковольтных испытаний В 110 Волна, первого профконтроля комплекта РЗ КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т (ДЗ, ТЗНП, ТО, МТЗ, УРОВ, ОМП) (ШЭ2607091), первого профконтроля комплекта РЗ КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т (ДЗ, ТЗНП, ТО, МТЗ, УРОВ, ОМП) (ШЭ2607.016)	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, ТН 110 1С, В 110 Волна, В 110 Т-1, СВ 110, отключить КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1. Высоковольтные испытания выполнить в первый день, Профконтроль РЗА выполнить после высоковольтных испытаний	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кВ Промышленная	В 110 Уссурийск-2	КР	20.06.22	25.06.22	6 дн	20.06.22	25.06.22	6 дн	Капитальный ремонт В 110 Уссурийск-2, опробование действия привода В 110 Уссурийск-2 в цикле АПВ	ПЦЭС_ОжРЭС Отключить и заземлить В 110 Уссурийск-2, отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная на ПС 110 кВ Промышленная. Снижение ОН менее 10 МВт. Отключить кратковременно для опробования действия привода В 110 Уссурийск-2, АГ-15мин Приморское РДУ: Теряется объем ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2 в объеме нагрузки ПС 110 кВ Промышленная по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная: От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3, ОНД4, ОНД5). От АРПМ Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3). От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД15). От АДВ ПС 500 кВ Владивосток (частичная потеря УВ ОНДЮ12). От АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ3, ОНДЮ5). От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губерovo/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск – НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 (частичная потеря УВ ОНД15, ОНД5). От АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ7). От АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ7).	с отключением		1
ПС 110 кВ Подьяпольск	СВ 110	ВПр	22.06.22	23.06.22	2 дн	22.06.22	23.06.22	2 дн	ВПр на время Высоковольтных испытаний ТН 110 2С	ПЮЭС_АРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить 2С 110 кВ, отключить СВ 110, Т-2, включить Ремонтную перемычку 110 кВ.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00
ПС 110 кВ Павловка-1	ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Павловка-1	КР	23.06.22	25.06.22	3 дн	23.06.22	25.06.22	3 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Уссурийск-2, текущий ремонт ШР 110 Уссурийск-2, опробование действия привода В 110 Уссурийск-2 в цикле АПВ	ПЦЭС_Мих РЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Павловка-1, 1С 110 кВ, В 110 Уссурийск-2, АГ-2ч. Кратковременно отключить для опробования В 110 Уссурийск-2. АГ-15мин	с отключением		02:00

ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2	КР	23.06.22	23.06.22	1 дн	24.06.22	24.06.22	1 дн	Установка птицезащитных устройств	ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Павловка 1	1С 110 кВ	ТР	23.06.22	25.06.22	3 дн	23.06.22	25.06.22	3 дн	текущий ремонт ШР 110 Уссурийск-2	ПЦЭС_Мих РЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, В 110 Уссурийск-2.Отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Павловка-1 на ПС 110 кВ Павловка-1, нагрузку передвести на Т-1.	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Штыково	ТН 110 1С	ТР	24.06.22	24.06.22	1 дн	24.06.22	24.06.22	1 дн	Высоковольтные испытания ТН 110 1С	ПЮЭС_АРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить ТН 110 1С	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Полевая	ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая	ОхН	27.06.22	01.07.22	5 дн	27.06.22	01.07.22	5 дн	ВПр для капитального ремонта В 110 Промышленная, опробования действия привода В 110 Промышленная в цикле АПВ	ПЦЭС_ОктРЭС Отключить и заземлить В 110 Промышленная, отключить ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая на ПС 110 кВ Полевая. АГ-36ч. Кратковременно отключить для опробования В 110 Промышленная. АГ 00:15	без отключения	не в транзите	1
ПС 110 кВ Промышленная	ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая	ОхН	27.06.22	01.07.22	5 дн	27.06.22	01.07.22	5 дн	Охранное напряжение на время капитального ремонта В 110 Полевая, высоковольтных испытаний В 110 Полевая	ПЦЭС_ЮжРЭС отключить и заземлить В 110 Полевая, отключить ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая на ПС 110 кВ Промышленная АГ для испытаний 1 час	без отключения	не в транзите	1
ПС 110 кВ Тереховка	СВ 110	ВПр	27.06.22	28.06.22	2 дн	27.06.22	28.06.22	2 дн	ВПр СВ 110 на время высоковольтных испытаний ТН 110 2С	ПЮЭС_АРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить 2С 110 кВ, отключить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/Г	КР	27.06.22	01.07.22	5 дн	27.06.22	01.07.22	5 дн	Капитальный ремонт В 110 Волна, ЛР 110 Волна, опробование действия привода В 110 Волна в цикле АПВ	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить В 110 Волна, КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/Г, для В 110 Волна АГ-1д. Для опробования АГ-15мин.	с отключением		1
ПС 110 кВ Тереховка	СВ 110	ВПр	29.06.22	29.06.22	1 дн	29.06.22	29.06.22	1 дн	ВПр при отключении 1С 110 кВ на время оперирования ОД 110 Т-1 (вывода из работы Т-1 для высоковольтных испытаний ТТ 110 Т-1)	ПЮЭС_АРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить Т-1, отключить 1С 110 кВ, СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00
ПС 110 кВ Тереховка	СВ 110	ВПр	30.06.22	30.06.22	1 дн	30.06.22	30.06.22	1 дн	ВПр при отключении 1С 110 кВ на время оперирования ОД 110 Т-1 (ввода в работу Т-1 после высоковольтных испытаний ТТ 110 Т-1). ВПр при отключении 2С 110 кВ на время оперирования ОД 110 Т-2 (вывода из работы Т-2 для высоковольтных испытаний ТТ 110 Т-2)	ПЮЭС_АРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить Т-1, отключить 1С 110 кВ, СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ, АГ-1ч; Отключить и заземлить Т-2, отключить 2С 110 кВ, СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ, АГ-1ч	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00
ПС 110 кВ Тереховка	СВ 110	ВПр	30.06.22	01.07.22	2 дн	30.06.22	01.07.22	2 дн	ВПр СВ 110 при отключении 2С 110 кВ на время оперирования ОД 110 Т-2 (ввод в работу Т-2 после высоковольтных испытаний ТТ 110 Т-2)	ПЮЭС_АРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить Т-2, отключить 2С 110 кВ, Отключить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ, АГ-1ч	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00