

ЛЭП и ЭЛТ июнь 2022 (Утв)

Оборудование	Обобщенное оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество	Снижение мощности	Состояние заявки	Содержание работ	Прочие примечания	Аварийная готовность
ВЛ 110 кВ Большой Нимыр – Юхта		ТР	27.06.22	28.06.22	2 дн	24.06.22	25.06.22	2 дн	0	Измененная	Ревизия РТФ (Подготовка к грозовому периоду)	Перенос сроков ремонта по причине отказа в отключении ВЛ, плановые сроки отключения согласно годового графика 15.04.2022 - 16.04.2022	02:00
ВЛ 110 кВ Большой Нимыр – Юхта		КР	27.06.22	01.07.22	5 дн	21.06.22	25.06.22	5 дн	0	Измененная	Замена опор П-обр 36, 37, 38, 39, 40, АП-обр 35		04:00
ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками		КР	14.06.22	16.06.22	3 дн	26.06.22	28.06.22	3 дн	0	Измененная	Замена опор (АП №148) (Полное погашение РП)	Перенос сроков ремонта по причине отказа в отключении ВЛ, плановые сроки отключения согласно годового графика 01.04.2022 - 03.04.2022	04:00
ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками		КР	14.06.22	16.06.22	3 дн	26.06.22	28.06.22	3 дн	0	Измененная	Установка ОПН (АП №89)	Перенос сроков ремонта по причине отказа в отключении ВЛ, плановые сроки отключения согласно годового графика 01.04.2022 - 01.04.2022	02:00
ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками		ТР	16.06.22	17.06.22	2 дн	16.06.22	17.06.22	2 дн	0	Исходная	Ревизия РТФ (Подготовка к грозовому периоду)		01:00
ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимыр с отпайками		КР	19.06.22	24.06.22	6 дн	16.06.22	21.06.22	6 дн	0	Измененная	Замена опор (П №212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220)		02:00
ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимыр с отпайками		КР	27.06.22	01.07.22	5 дн	21.06.22	25.06.22	5 дн	0	Измененная	Замена опор (П №252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 265)		02:00