

## ЛЭП и ЭЛТ август 2022 (Утв)

Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Аварийная готовность
Объект: ОДИАС ПЭС ДРСК								
КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	01.08.22	02.08.22	2 дн	Обрезка крон деревьев	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 – Орлиная	с отключением		01:00
ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	02.08.22	06.08.22	5 дн	Замена грозотроса	С отключением ВЛ 110 кВ Реттиховка - Арсеньев-2	с отключением		02:00
КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	03.08.22	05.08.22	3 дн	Обрезка крон деревьев	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	с отключением		01:00
КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	06.08.22	07.08.22	2 дн	Демонтаж грозотроса, ремонт провода, обрезка крон деревьев	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	с отключением		02:00
ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел	09.08.22	12.08.22	4 дн	Ручная расчистка просеки, обрезка крон деревьев	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел 1.С производством работ по технологической карте, 2.На Артёмовской ТЭЦ: Включить РЗ 110 ВЛ Промузел в ст. ВЛ, 3.На ПС 110 кВ Промузел: Включить ЗН ЛР 110 АТЭЦ в ст ВЛ. С установкой ПЗ по месту производства работ. Под наведенным напряжением	с отключением	под наведенным напряжением	01:00
КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	27.08.22	31.08.22	5 дн	Обрезка крон деревьев	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	с отключением		01:00
ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Михайловка – ЖБИ-130	29.08.22	09.09.22	12 дн	Замена грозотроса	ПЦЭС отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Михайловка – ЖБИ-130. С включением на выходные дни Питание ПС 110 кВ Михайловка обеспечивается по сети 35 кВ от ПС 35 кВ Тимирязевка, без погашения потребителей	с отключением		02:00
Объект: ПС 110 кВ Амурская								
СВ 110	11.08.22	11.08.22	1 дн	Отбор проб масла ТН 110 2С фаза "К" (ацетилен в области риска)	Отключить и заземлить 2С 110 кВ, отключить СВ 110	с отключением		02:00
ВЛ 110 кВ Амурская – Залив	11.08.22	11.08.22	1 дн	Ремонт привода ЛР 110 Залив	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Амурская - Залив и 1С 110 кВ. С отключением СВ 110	с отключением		01:00
Объект: ПС 110 кВ 1Р								
ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р	01.08.22	01.08.22	1 дн	Ремонт привода СР 110 2С	Отключить и заземлить 2С 110 кВ, СВ 110. Отключить ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р	без отключения	не в транзите	01:00
СВ 110	12.08.22	12.08.22	1 дн	Ремонт привода СР 110 2С	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, СВ 110	с отключением		01:00
2С 110 кВ	12.08.22	12.08.22	1 дн	Ремонт привода СР 110 2С	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, СВ 110. Отключить ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р	с отключением		01:00
Объект: ПС 110 кВ 2Р								
КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2Р	23.08.22	23.08.22	1 дн	Изменение уставок КСЗ, АУВ и УРОВ (ШЛ2606.102) КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2Р	С отключением КСЗ, АУВ и УРОВ (ШЛ2606.102) КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2Р . С отключением КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ – 2Р на ПС 110 кВ 2Р (Письмо ПримРДУ от 30.03.22 №Р45-6-И-19-452)	без отключения	не в транзите	01:00

ВЛ 110 кВ Волна – 2Р	26.08.22	26.08.22	1 дн	Профвосстановление КСЗ, АУВ и УРОВ (ШЭ2607016) ВЛ 110 кВ Волна – 2Р. Первый профконтроль КСЗ (ШЭ2607091) ВЛ 110 кВ Волна – 2Р	ПНОЭС Отключить ВЛ 110 кВ Волна – 2Р на ПС 110 кВ 2Р. Отключить КСЗ, АУВ и УРОВ (ШЭ2607016) ВЛ 110 кВ Волна – 2Р, КСЗ (ШЭ2607091) ВЛ 110 кВ Волна – 2Р	без отключения	не в транзите	01:00
Объект: ПС 110 кВ Агрокомплекс								
ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – ЖБИ-130	04.08.22	04.08.22	1 дн	Изменение уставок ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607 092) ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - ЖБИ-130	Отключить ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – ЖБИ-130, ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607 092) ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - ЖБИ-130 (Письмо ПримРДУ от 02.03.2022 № Р45-6-П-19-296)	с отключением		02:00
ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – Павловка-2	15.08.22	18.08.22	4 дн	Изменение уставок ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607 092) ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - Павловка-2	Отключить ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – Павловка-2, ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607 092) ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - Павловка-2 (Письмо ПримРДУ от 02.03.2022 № Р45-6-П-19-296)	с отключением		02:00
Объект: ПС 110 кВ Давыдовка								
СВ 110	22.08.22	23.08.22	2 дн	Профиспытания СВ 110	Отключить СВ 110 . По технологии отсоединить шлейфа для проведения работ. После разборки шлейфов производятся испытания. Заземлить в целях безопасности работ	с отключением		02:00
ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка	22.08.22	23.08.22	2 дн	Профиспытания В 110 Пушкинская	Отключить В 110 Пушкинская, ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка на ПС 110 кВ Давыдовка	без отключения	не в транзите	02:00
ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка	24.08.22	25.08.22	2 дн	Изменение уставок КСЗ (ДЗ, ТЗНП) ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка Профиспытания В 110 Западная	Отключить В 110 Западная, ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка на ПС 110 кВ Давыдовка. Работы связаны с разборкой шлейфов В 110 Западная для профиспытаний, заземлить для безопасности (Письмо ПримРДУ от 18.11.21 №Р45-6-П-19-1894)	без отключения	не в транзите	02:00
Объект: ПС 110 кВ ЖБИ-130								
ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – ЖБИ-130	04.08.22	04.08.22	1 дн	Изменение уставок ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607 092) ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - ЖБИ-130	Отключить ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – ЖБИ-130, ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607 092) ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - ЖБИ-130 (Письмо ПримРДУ от 02.03.2022 № Р45-6-П-19-296)	с отключением		02:00
Объект: ПС 110 кВ Западная								
Объект: ПС 110 кВ Кожзавод								
ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Кожзавод – Уссурийск/т	09.08.22	10.08.22	2 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Уссурийск-2, ШР 110 Т-1	ПЦЭС_ЮЖРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Кожзавод – Уссурийск/т, 1С 110 кВ, В 110 Т-1. Нагрузку Т-1 перевести на Т-2. С отключением СР 110 1С С пропаданием канала ТМ направления ДП Приморское РДУ – ПС 110 кВ Павловка-1	с отключением		02:00
ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожзавод	11.08.22	11.08.22	1 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Уссурийск-1,	ПЦЭС_ЮЖРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожзавод, 2С 110 кВ, отключить В 110 Т-2. нагрузку Т-2 перевести на Т-1. С отключением СР 110 2С, С пропаданием канала ТМ направления ДП Приморское РДУ – ПС 110 кВ Павловка-1, Канала ТМ направления Приморское РДУ – ПС Ярославка	с отключением		02:00
Объект: ПС 110 кВ Липовцы								
ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	08.08.22	11.08.22	4 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Полевая, ШР 110 Полевая, ШР 110 ТН 2С, СР 110 2С, опробование действия привода В 110 Полевая в цикле АПВ Изменение уставок КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая	ПЦЭС_ОктРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая, 2С 110 кВ, СВ 110, ТН 110 2С, отключить Т-2, В 110 Т-2 , питание перевести на Т-1, АГ-2ч.; Отключить кратковременно В 110 Полевая , АГ-15 минут	с отключением		02:00
2С 110 кВ	08.08.22	11.08.22	4 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Полевая, ШР 110 Полевая, ШР 110 ТН 2С, СР 110 2С	ПЦЭС_ОктРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая, 2С 110 кВ, ТН 110 2С, СВ 110, отключить Т-2, В 110 Т-2, питание перевести на Т-1	с отключением		02:00

СВ 110	08.08.22	11.08.22	4 дн	Капитальный ремонт СР 110 2С, Профвосстановление КСЗ СВ 110 ,опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ Профвосстановление РЗА СВ 110	ПЦЭС_ОктРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, СВ 110, АГ-2ч, для опробования АГ-15 минут	с отключением		02:00
ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы	12.08.22	13.08.22	2 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Приозерная, опробование действия привода В 110 Приозерная в цикле АПВ, высокольтные испытания В 110 Приозерная	ПЦЭС_ОктРЭС Отключить и заземлить В 110 Приозерная, 1С 110 кВ , отключить СВ 110, В 110 Т-1, ТН 110 1С, ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы на ПС 110 кВ Липовцы, Отключить кратковременно для опробования действия привода В 110 Приозерная , АГ-15 минут	без отключения	не в транзите	02:00
1С 110 кВ	12.08.22	12.08.22	1 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Приозерная	ПЦЭС_ОктРЭС Отключить и заземлить В 110 Приозерная, 1С 110 кВ,отключить ТН 110 1С,СВ 110, В 110 Т-1, ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы на ПС 110 кВ Липовцы	с отключением		02:00
Объект: ПС 110 кВ Молодежная								
СВ 110	01.08.22	05.08.22	5 дн	Капитальный ремонт ТН 110 2С, ТТ 110 Арсеньев-2, СР 110 2С, ШР 110 Т-2	ПЭС Отключить и заземлить СВ 110, 2С 110 кВ, ТН 110 2С, отключить Т-2, включить Ремонтную перемычку 110 кВ.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00
ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная	08.08.22	12.08.22	5 дн	Текущий ремонт и устранение дефектов КС 110 Арсеньев-2 (ф.А,В,С), ВЧЗ 110 Арсеньев-2. Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода. Пр. оп. 40-43.	Работы выполнить одновременно с работами на двухцепном участке ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка, ВЛ 110 кВ Арсеньев-2-Молодежная. Питание ПС 110 кВ Молодежная перевести по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Арсеньев-1 Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодёжная Приморское РДУ: От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 110 кВ Молодежная (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5). От АРПМ Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 110 кВ Молодежная (частичная потеря ОНД2, ОНД3). От РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 110 кВ Молодежная (частичная потеря УВ ОНД1). От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмаковка/т отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губеро/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск – НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС	с отключением		03:00
ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка	08.08.22	12.08.22	5 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Чугуевка, Рпер 110 Чугуевка, ТТ 110 Рпер. Испытание ТТ 110 Рпер. Отбор проб масла с баков ТТ 110 Рпер. Текущий ремонт и устранение дефектов КС 110 Чугуевка, ВЧЗ 110 Чугуевка Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода. Пр. оп. 121-122, 127, 128	Работы выполнить одновременно с работами на двухцепном участке ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка, ВЛ 110 кВ Арсеньев-2-Молодежная. Питание ПС 110 кВ Молодежная перевести по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Арсеньев-1 Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка и Ремонтную перемычку 110 кВ, 1С 110 кВ	с отключением		03:00

Ремонтная перемычка 110 кВ	08.08.22	12.08.22	5 дн	Капитальный ремонт Рпер 110 Чугуевка, ТТ 110 Рпер. Испытание ТТ 110 Рпер. Отбор проб масла с баков ТТ 110 Рпер	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка и Ремонтную перемычку 110 кВ, 1С 110 кВ	с отключением		03:00
СВ 110	22.08.22	26.08.22	5 дн	Капитальный ремонт ТН 110 1С, ТТ 110 Чугуевка, СР 110 1С, ШР 110 Т-1	ПЦЭС Отключить и заземлить СВ 110, 1С 110 кВ, ТН 110 1С, отключить Т-1, включить Ремонтную перемычку 110 кВ.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00
Объект: ПС 110 кВ Находка								
Объект: ПС 110 кВ Новый мир								
СВ 110	15.08.22	16.08.22	2 дн	Профиспытания ТН 110 1С	Отключить и заземлить 1С 110 кВ, отключить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00
Объект: ПС 110 кВ Океан								
Ремонтная перемычка 110 кВ	04.08.22	04.08.22	1 дн	Включить на время замены масла бак фаза А (пробой 24,0 кВ) В 110 Лазурная	Отключить и заземлить В 110 Лазурная, включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением		ВЗ
Объект: ПС 110 кВ Павловка-2								
В 110 4В	01.08.22	02.08.22	2 дн	Текущий ремонт выключателя В 110 4В	ПЦЭС_МихРЭС Отключить и заземлить В 110 4В	с отключением		02:00
ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	03.08.22	05.08.22	3 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Ярославка, ШР 110 1В 1ПС, ШР 110 2ПС 1ПС	ПЦЭС_МихРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2, 1ПС 110 кВ, В 110 1В, В 110 2В, отключить ТН 1ПС	с отключением		02:00
В 110 1В	03.08.22	05.08.22	3 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Ярославка, ШР 110 1В 1ПС, ШР 110 2ПС 1ПС	ПЦЭС_МихРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2, 1ПС 110 кВ, В 110 1В, В 110 2В, отключить ТН 1ПС	с отключением		02:00
В 110 2В	03.08.22	05.08.22	3 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Ярославка, ШР 110 1В 1ПС, ШР 110 2ПС 1ПС	ПЦЭС_МихРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2, 1ПС 110 кВ, В 110 1В, В 110 2В, отключить ТН 1ПС	с отключением		02:00
В 110 2В	08.08.22	09.08.22	2 дн	Текущий ремонт ШР 110 4В 4ПС, ШР 110 2В 4ПС, опробование действия привода В 110 2В в цикле АПВ	ПЦЭС_МихРЭС Отключить и заземлить В 110 4В, В 110 2В, 4ПС 110 кВ, АГ-2ч., Кратковременно отключить В 110 2В для опробования действия привода В 110 2В, АГ-15 мин	с отключением		02:00
В 110 4В	08.08.22	09.08.22	2 дн	Текущий ремонт ШР 110 4В 4ПС, ШР 110 2В 4ПС, опробование действия привода В 110 4В в цикле АПВ	ПЦЭС_МихРЭС Отключить и заземлить В 110 4В, В 110 2В 4ПС 110 кВ, АГ-2ч., Отключить кратковременно для опробования действия привода В 110 4В, АГ-15мин	с отключением		02:00
В 110 1В	10.08.22	11.08.22	2 дн	Текущий ремонт ШР 110 1В 3ПС, ШР 110 3В 3ПС, опробование действия привода В 110 1В в цикле АПВ	ПЦЭС_МихРЭС Отключить и заземлить В 110 1В, В 110 3В, 3ПС 110 кВ, АГ-2ч., Кратковременно отключить В 110 1В для опробования действия привода В 110 1В, АГ-15 мин	с отключением		02:00
В 110 3В	10.08.22	11.08.22	2 дн	Текущий ремонт ШР 110 1В 3ПС, ШР 110 3В 3ПС, опробование действия привода В 110 3В в цикле АПВ	ПЦЭС_МихРЭС Отключить и заземлить В 110 1В, В 110 3В, 3ПС 110 кВ, АГ-2ч., Отключить кратковременно для опробования действия привода В 110 3В, АГ-15мин	с отключением		02:00
В 110 3В	15.08.22	18.08.22	4 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Агрокомплекс, ШР 110 3В 2ПС, ШР 110 4В 2ПС	ПЦЭС_МихРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – Павловка-2, 2ПС 110 кВ, В 110 3В, В 110 4В, отключить ТН 110 2ПС	с отключением		02:00
В 110 4В	15.08.22	18.08.22	4 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Агрокомплекс, ШР 110 3В 2ПС, ШР 110 4В 2ПС	ПЦЭС_МихРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – Павловка-2, 2ПС 110 кВ, В 110 3В, В 110 4В, отключить ТН 110 2ПС	с отключением		02:00

ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – Павловка-2	15.08.22	18.08.22	4 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Агрокомплекс, ШР 110 3В 2ПС, ШР 110 4В 2ПС Изменение уставок ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607 092) ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - Павловка-2	ПЦЭС_МихРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – Павловка-2, 2ПС 110 кВ, В 110 3В, В 110 4В, отключить ТН 110 2ПС, ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607 092) ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - Павловка-2 (Письмо ПримРДУ от 02.03.2022 № Р45-6-И-19-296)	с отключением		02:00
Объект: ПС 110 кВ Полевая								
ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	08.08.22	09.08.22	2 дн	ВПр для капитального ремонта ШР 110 Т-2, опробование действия привода В 110 Липовцы	ПЦЭС_ОктРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Т-2, отключить Т-2, СВ 110 2-3С, СВ 1-2С, ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая на ПС 110 кВ Полевая, АГ-2ч Отключить кратковременно для опробования действия привода В 110 Липовцы, АГ-15мин	без отключения	не в транзите	02:00
2С 110 кВ	08.08.22	09.08.22	2 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Т-2	ПЦЭС_ОктРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Т-2, отключить Т-2, СВ 110 2-3С, СВ 1-2С, ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая на ПС 110 кВ Полевая	с отключением		02:00
3С 110 кВ	15.08.22	18.08.22	4 дн	Текущий ремонт ШР 110 Т-3, СР 110 3С, ШР 110 ТН 3С	отключить и заземлить 3С 110 кВ, В 110 Т-3, СВ 110 2-3С, ТН 110 3С	с отключением		02:00
СВ 110 2-3С	17.08.22	18.08.22	2 дн	Текущий ремонт СВ 110 2-3С, отбор проб масла	Отключить и заземлить СВ 110 2-3С АГ 02:00 для ТР	с отключением		ВЗ
ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Полевая	22.08.22	26.08.22	5 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Уссурийск-2, В 110 Уссурийск-2, ШР 110 Уссурийск-2, ШР 110 Т-1, опробование действия привода В 110 Уссурийск-2, Профвосстановление КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Полевая и АУВ В 110 Уссурийск-2	ПЦЭС_ОктРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Полевая, В 110 Уссурийск-2, 1С 110 кВ, В 110 Т-1, отключить СВ 110 1-2С, ТН 110 1С, АГ-2ч. для опробования, АГ-15 мин, Профвосстановление КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Полевая и АУВ В 110 Уссурийск-2, АГ-1ч.	с отключением		02:00
1С 110 кВ	22.08.22	26.08.22	5 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Уссурийск-2, В 110 Уссурийск-2, ШР 110 Уссурийск-2, ШР 110 Т-1	ПЦЭС_ОктРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Полевая, В 110 Уссурийск-2, 1С 110 кВ, В 110 Т-1, отключить СВ 110 1-2С, ТН 110 1С, АГ 15 мин для опробования	с отключением		02:00
СВ 110 1-2С	22.08.22	26.08.22	5 дн	опробование действия привода СВ 110 1-2, высоковольтные испытания СВ 110 1-2	ПЦЭС_ОктРЭС отключить СВ 110 1-2 Для опробования АГ 00 :15	с отключением		01:00
Объект: ПС 110 кВ Промузел								
СВ 110	09.08.22	09.08.22	1 дн	Замена масла бак фаза С (пробой 22,0 кВ)	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить СВ 110	с отключением		ВЗ
ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел	10.08.22	10.08.22	1 дн	Замена масла бак фаза А, В (пробой 26,3, 19,7 кВ) В 110 АТЭЦ	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить В 110 АТЭЦ, отключить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел на ПС 110 кВ Промузел	без отключения	не в транзите	ВЗ
В 110 АТЭЦ	10.08.22	10.08.22	1 дн	Замена масла бак фаза А, В (пробой 26,3, 19,7 кВ)	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить В 110 АТЭЦ	с отключением		ВЗ
ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел	29.08.22	29.08.22	1 дн	Замена масла бак фаза А,В,С (пробой 23,3, 32,3, 32,7 кВ) В 110 Спутник	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить В 110 Спутник, отключить ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел на ПС 110 кВ Промузел	без отключения	не в транзите	ВЗ
Объект: ПС 110 кВ Промышленная								

<p>ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная</p>	<p>03.08.22</p>	<p>07.08.22</p>	<p>5 дн</p>	<p>ЗРР для текущего ремонта ШР 110 Уссурийск-2, ШР 110 СОВ 1С, ШР 110 Т-1, ШР 110 ТН 1С</p>	<p>ПЦЭС ЮжРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, В 110 Уссурийск-2, СОВ 110, В 110 Т-1, ТН 110 1С, отключить Рем пер 110 кВ, отключить на ПС 110 кВ Промышленная: ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная Приморское РДУ: Теряется ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2 в объеме нагрузки ПС 110 кВ Промышленная по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная: От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНДЗ, ОНД4, ОНД5). От АРПМ Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНДЗ). От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД15). От АДВ ПС 500 кВ Владивосток (частичная потеря УВ ОНДЮ12). От АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮЗ, ОНДЮ5). От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск – НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 (частичная потеря УВ ОНД15, ОНД5). От АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ7). От АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ7). Частичная потеря АЧР ПС 220 кВ Уссурийск-2.</p>	<p>без отключения</p>	<p>не в транзите</p>	<p>02:00</p>
---	-----------------	-----------------	-------------	---	---	-----------------------	----------------------	--------------

1С 110 кВ	03.08.22	07.08.22	5 дн	Текущий ремонт ШР 110 Уссурийск-2, ШР 110 СОВ 1С, ШР 110 Т-1, ШР 110 ТН 1С	<p>ПЦЭС ЮжРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, В 110 Уссурийск-2, СОВ 110, В 110 Т-1, ТН 110 1С, Рем пер 110 кВ, отключить на ПС 110 кВ Промышленная: ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная Приморское РДУ: Теряется ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2 в объеме нагрузки ПС 110 кВ Промышленная по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная: От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3, ОНД4, ОНД5). От АРПМ Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3). От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД15). От АДВ ПС 500 кВ Владивосток (частичная потеря УВ ОНДЮ12). От АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ3, ОНДЮ5). От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск – НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 (частичная потеря УВ ОНД15, ОНД5). От АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ7). От АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ7). Частичная потеря АЧР ПС 220 кВ Уссурийск-2.</p>	с отключением		02:00
-----------	----------	----------	------	--	---	---------------	--	-------

COB 110	03.08.22	07.08.22	5 дн	Текущий ремонт ШР 110 Уссурийск-2, ШР 110 COB 1С, ШР 110 Т-1, ШР 110 ТН 1С, опробование действия привода COB 110 в цикле АПВ	<p>ПЦЭС ЮжРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, В 110 Уссурийск-2, COB 110, В 110 Т-1, ТН 110 1С, Рем пер 110 кВ, отключить на ПС 110 кВ Промышленная: ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная, АГ-2ч; Для опробования действия привода COB 110 кратковременно отключить COB 110 , АГ-15мин. Приморское РДУ: Теряется ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2 в объеме нагрузки ПС 110 кВ Промышленная по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная: От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3, ОНД4, ОНД5). От АРПМ Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3). От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД15). От АДВ ПС 500 кВ Владивосток (частичная потеря УВ ОНДЮ12). От АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ3, ОНДЮ5). От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск – НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 (частичная потеря УВ ОНД15, ОНД5). От АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ7). От АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ7). Частичная потеря АЧР ПС 220 кВ Уссурийск-2.</p>	с отключением		02:00
---------	----------	----------	------	--	---	---------------	--	-------



В 110 Уссурийск-2	03.08.22	07.08.22	5 дн	Текущий ремонт ШР 110 Уссурийск-2, ШР 110 СОВ 1С, ШР 110 Т-1, ШР 110 ТН 1С	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, В 110 Уссурийск-2, СОВ 110, В 110 Т-1, ТН 110 1С, отключить Рем пер 110 кВ, отключить на ПС 110 кВ Промышленная: ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная Приморское РДУ: Теряется ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2 в объеме нагрузки ПС 110 кВ Промышленная по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная: От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНДЗ, ОНД4, ОНД5). От АРПМ Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНДЗ). От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД15). От АДВ ПС 500 кВ Владивосток (частичная потеря УВ ОНДЮ12). От АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮЗ, ОНДЮ5). От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск – НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 (частичная потеря УВ ОНД15, ОНД5). От АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ7). От АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ7). Частичная потеря АЧР ПС 220 кВ Уссурийск-2.	с отключением		02:00
Объект: ПС 110 кВ Раздольное-1								
ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1	16.08.22	20.08.22	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Раздольное-2, ШР 110 ТН 1С, ШР 110 Кипарисово, ШР 110 Пушкинская, ШР 110 Т-1	Отключить и заземлить 1С 110 кВ, В 110 Раздольное-2, В 110 Кипарисово, В 110 Пушкинская, В 110 Т-1, ТН 110 1С. Отключить на ПС 110 кВ Раздольное-1 ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1, ВЛ 110 кВ Пушкинская – Раздольное-1, ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2	без отключения	не в транзите	02:00
ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2	16.08.22	20.08.22	5 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Раздольное-2, Капитальный ремонт В 110 Раздольное-2, опробование действия привода В 110 Раздольное-2 в цикле АПВ	ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Раздольное-1 - Раздольное-2, В 110 Раздольное-2 АГ для КР В 110 Раздольное-2 12 часов АГ 2 часа для остальных видов работ	с отключением		12:00
ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2	16.08.22	20.08.22	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Раздольное-2, ШР 110 ТН 1С, ШР 110 Кипарисово, ШР 110 Пушкинская, ШР 110 Т-1	Отключить и заземлить 1С 110 кВ, В 110 Раздольное-2, В 110 Кипарисово, В 110 Пушкинская, В 110 Т-1, ТН 110 1С. Отключить на ПС 110 кВ Раздольное-1 ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1, ВЛ 110 кВ Пушкинская – Раздольное-1, ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2	без отключения	не в транзите	02:00

1С 110 кВ	16.08.22	20.08.22	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Раздольное-2, ШР 110 ТН 1С, ШР 110 Кипарисово, ШР 110 Пушкинская, ШР 110 Т-1	ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, В 110 Раздольное-2, В 110 Кипарисово, В 110 Пушкинская, В 110 Т-1, ТН 110 1С. Отключить на ПС 110 кВ Раздольное-1 ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1, ВЛ 110 кВ Пушкинская – Раздольное-1, ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2, электроснабжение потребителей ПС 110 кВ Раздольное-1 по сети 10 кВ от ПС 110 кВ Раздольное-2	с отключением		02:00	
ВЛ 110 кВ Пушкинская – Раздольное-1	16.08.22	20.08.22	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Раздольное-2, ШР 110 ТН 1С, ШР 110 Кипарисово, ШР 110 Пушкинская, ШР 110 Т-1	Отключить и заземлить 1С 110 кВ, В 110 Раздольное-2, В 110 Кипарисово, В 110 Пушкинская, В 110 Т-1, ТН 110 1С. Отключить на ПС 110 кВ Раздольное-1 ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1, ВЛ 110 кВ Пушкинская – Раздольное-1, ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2	без отключения	не в транзите	02:00	
ВЛ 110 кВ Пушкинская – Раздольное-1	16.08.22	20.08.22	5 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Пушкинская, Капитальный ремонт В 110 Пушкинская, опробование действия привода В 110 Пушкинская в цикле АПВ	ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Пушкинская – Раздольное-1, В 110 Пушкинская. АГ 00:15 для опробования АГ 12 часов для В 110 Пушкинская и АГ 2 часа для остальных видов работ	с отключением		12:00	
Объект: ПС 110 кВ Спутник									
ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел	28.08.22	29.08.22	2 дн	Профиспытания В 110 Промуз	Отключить и заземлить В 110 Промуз, Отключить ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел на ПС 110 кВ Спутник	с отключением		02:00	
Объект: ПС 110 кВ Уссурийск-1									
ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожзавод	11.08.22	11.08.22	1 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 КЗ	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожзавод, В 110 КЗ. С пропаданием канала ТМ направления ДП Приморское РДУ – ПС 110 кВ Павловка-1, Питание ПС Кожзавод организовано от ПС 110 Уссурийск-2	с отключением		02:00	
ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожзавод	12.08.22	12.08.22	1 дн	Капитальный ремонт ШР-1 110 КЗ	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить В 110 КЗ, 1СШ 110 кВ, отключить ТН 110 1СШ, ШСВ 110, ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожзавод на ПС 110 кВ Уссурийск-1	без отключения	не в транзите	02:00	
1СШ 110 кВ	12.08.22	12.08.22	1 дн	Капитальный ремонт ШР-1 110 КЗ	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить В 110 КЗ, 1СШ 110 кВ, отключить ТН 110 1СШ, ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожзавод на ПС 110 кВ Уссурийск-1 С переводом присоединений на 2СШ 110 кВ	с отключением		02:00	
ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1	15.08.22	15.08.22	1 дн	Капитальный ремонт ШР-1 110 АТЭЦ	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить 1СШ 110 кВ, В 110 АТЭЦ, отключить ТН 110 1СШ, ШСВ 110, перевести Т-1 на 2СШ 110 кВ, отключить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1 на ПС 110 кВ Уссурийск-1	без отключения	не в транзите	02:00	
1СШ 110 кВ	15.08.22	19.08.22	5 дн	Капитальный ремонт ШР-1 110 Пром, ШР-1 110 АТЭЦ, ШР-1 110 Т-2, ШР-1 110 ШСВ, ШР 110 ОПН 1СШ поочередно	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить 1СШ 110 кВ, В 110 Пром, ШСВ 110, В 110 Т-2, ОПН 110 1СШ, В 110 АТЭЦ отключить ТН 110 1СШ, односторонне отключить на ПС 110 кВ Уссурийск-1: ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1 С переводом присоединений на 2СШ 110 кВ	с отключением		02:00	
В 110 АТЭЦ	15.08.22	15.08.22	1 дн	Капитальный ремонт ШР-1 110 АТЭЦ, пробование действия привода В 110 АТЭЦ	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить 1СШ 110 кВ, В 110 АТЭЦ, отключить ТН 110 1СШ, ШСВ 110, перевести Т-1 на 2СШ 110 кВ, отключить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1 на ПС 110 кВ Уссурийск-1, АГ-2ч. Для опробование действия привода В 110 АТЭЦ, кратковременно отключить В 110 АТЭЦ, АГ-15 мин	с отключением		02:00	

ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная	16.08.22	16.08.22	1 дн	Капитальный ремонт ШР-1 110 Пром	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить 1СШ 110 кВ, В 110 Пром, отключить ТН 110 1СШ, ШСВ 110, перевести Т-1 на 2СШ 110 кВ, отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная на ПС 110 кВ Уссурийск-1	без отключения	не в транзите	02:00
ШСВ 110	17.08.22	17.08.22	1 дн	Капитальный ремонт ШР-1 110 ШСВ, опробование действия привода ШСВ 110 в цикле АПВ	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить 1СШ 110 кВ, ШСВ 110, отключить ТН 110 1СШ, перевести Т-1 на 2СШ 110 кВ. АГ 15 мин для опробования	с отключением		02:00
Объект: ПС 110 кВ Хороль								
ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи	01.08.22	05.08.22	5 дн	Капитальный ремонт В 110 Петровичи, опробование действия привода В 110 Петровичи в цикле АПВ	ПЦЭС_УссРЭС Отключить и заземлить В 110 Петровичи, отключить ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи на ПС 110 кВ Хороль. АГ-2ч. Отключить кратковременно В 110 Петровичи для опробования действия привода, АГ-15 минут	без отключения	не в транзите	1
Объект: ПС 110 кВ ХФЗ								
ТН 110 1СШ	08.08.22	08.08.22	1 дн	Профиспытания ТН 110 1СШ	Отключить и заземлить ТН 110 1СШ	с отключением		ВЗ
ТН 110 2СШ	09.08.22	09.08.22	1 дн	Профиспытания ТН 110 2С	Отключить и заземлить ТН 110 2СШ	с отключением		ВЗ
ОСШ 110 кВ	12.08.22	12.08.22	1 дн	Профиспытания ТН 110 ОСШ	Отключить и заземлить ОСШ 110 кВ	с отключением		02:00
Объект: ПС 110 кВ Ярославка								
ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	01.08.22	01.08.22	1 дн	ЗРР для опробования действия привода В 110 Сиб/т в цикле АПВ	ПЦЭС_ХорРЭС Отключить кратковременно В 110 Сиб/т и ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т на ПС 110 кВ Ярославка	без отключения	не в транзите	00:15
ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	04.08.22	05.08.22	2 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Павл-2	+ПЦЭС_ХорРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2, В 110 Павл-2	с отключением		02:00
ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	04.08.22	05.08.22	2 дн	Высоковольтные испытания В 110 Павл-2	Отключить ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2 на ПС 110 кВ Ярославка, отключить и заземлить В 110 Павл-2	без отключения	не в транзите	02:00
ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1	08.08.22	08.08.22	1 дн	ВПр для капитального ремонта ШР 110 1СШ Павл-1	ПЦЭС_ХорРЭС Отключить и заземлить В 110 Павл-1, 1СШ 110 кВ, отключить ШСВ 110, ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1 на ПС 110 кВ Ярославка. С переводом присоединений на 2СШ 110 кВ	без отключения	не в транзите	02:00
ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1	08.08.22	08.08.22	1 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Павл-1, опробование действия привода В 110 Павл-1 в цикле АПВ	ПЦЭС_ХорРЭС Отключить и заземлить В 110 Павл-1, ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1, АГ-2ч.С пропаданием канала ТМ направления Приморское РДУ - ПС Ярославка. Отключить кратковременно для опробования действия привода В 110 Павл-1, АГ-15 минут	с отключением		02:00
1СШ 110 кВ	08.08.22	12.08.22	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 1СШ Павл-1, ШР 110 1СШ Павл-2, ШР 110 1СШ Спасск, ШР 110 1СШ Ключи, ШР 110 1СШ Хороль	ПЦЭС_ХорРЭС Отключить и заземлить В 110 Павл-1, 1СШ 110 кВ, В 110 Павл-2, В 110 Хороль, В 110 Спасск, В 110 Ключи отключить ШСВ 110, отключить на ПС 110 кВ Ярославка: ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1, ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2, ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль, ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка, ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка, С переводом присоединений на 2СШ 110 кВ	с отключением		02:00
ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	09.08.22	09.08.22	1 дн	ОхН для капитального ремонта ШР 110 1СШ Павл-2, опробования действия привода В 110 Павл-2 в цикле АПВ	ПЦЭС_ХорРЭС Отключить и заземлить В 110 Павл-2, 1СШ 110 кВ, отключить ШСВ 110, ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2 на ПС 110 кВ Ярославка. С переводом присоединений на 2СШ 110 кВ, АГ-2ч, Отключить кратковременно для опробования действия привода В 110 Павл-2. АГ-15 минут	без отключения	не в транзите	02:00

ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	10.08.22	10.08.22	1 дн	ЗРР для Капитального ремонта ШР 110 1СШ Спасск,	ПЦЭС_ЧерРЭС Отключить и заземлить В 110 Спасск, 1СШ 110 кВ, отключить на ПС 110 кВ Ярославка: ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка, С переводом присоединений на 2СШ 110 кВ. Отключить ШСВ 110	без отключения	не в транзите	02:00
ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	11.08.22	12.08.22	2 дн	Высоковольтные испытания В 110 Ключи, ТТ 110 Ключи Капитального ремонта ШР 110 1СШ Ключи, опробования действия привода В 110 Ключи в цикле АПВ Изменение уставок КСЗ (ШЭ2607 021) ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка, КСЗ, АУВ (ШЭ2607 012) ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка, ПРД/ПРМ ПКУС по ВОЛС ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	На ПС 110 кВ Ярославка отключить ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка, отключить и заземлить В 110 Ключи, 1СШ 110 кВ. С отключением КСЗ (ШЭ2607 021) ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка, КСЗ, АУВ (ШЭ2607 012) ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка, ПРД/ПРМ ПКУС по ВОЛС ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	без отключения	не в транзите	02:00
ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	15.08.22	15.08.22	1 дн	ВПр для капитального ремонта ШР 110 2СШ Хороль, опробования действия привода В 110 Хороль в цикле АПВ	ПЦЭС_ХорРЭС Отключить и заземлить 2СШ 110 кВ, В 110 Хороль, отключить ШСВ 110, ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль на ПС 110 кВ Ярославка. С переводом присоединений на 1СШ 110 кВ, АГ-2ч. Отключить временно для опробования действия привода В 110 Хороль. АГ-15 минут	без отключения	не в транзите	02:00
2СШ 110 кВ	15.08.22	16.08.22	2 дн	Капитальный ремонт ШР 110 2СШ Спасск, ШР 110 2СШ Хороль	ПЦЭС_ХорРЭС Отключить и заземлить В 110 Спасск, В 110 Хороль, 2СШ 110 кВ, отключить: ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка, ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка Отключить ШСВ 110 С переводом присоединений на 1СШ 110 кВ	с отключением		02:00
ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	16.08.22	16.08.22	1 дн	ЗРР для Капитального ремонта ШР 110 2СШ Спасск, опробования действия привода В 110 Спасск в цикле АПВ	ПЦЭС_ЧерРЭС Отключить и заземлить В 110 Спасск, 2СШ 110 кВ, отключить на ПС 110 кВ Ярославка ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка, ШСВ 110 ПС 110 кВ Ярославка. С переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. АГ-2ч. Отключить временно для опробования действия привода В 110 Спасск, АГ-15 минут	без отключения	не в транзите	02:00
ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	16.08.22	16.08.22	1 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Спасск Профконтроль КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка	ПЦЭС_ХорРЭС Отключить и заземлить В 110 Спасск, ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка,	с отключением		02:00
ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	17.08.22	18.08.22	2 дн	Высоковольтные испытания ТТ 110 Хороль и капитальный ремонт ШР 110 1СШ Хороль	Отключить ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль на ПС 110 кВ Ярославка. Отключить и заземлить В 110 Хороль, 1СШ 110 кВ	без отключения	не в транзите	02:00
ШСВ 110	19.08.22	19.08.22	1 дн	Текущий ремонт ШСВ 110, опробование действия привода ШСВ 110 в цикле АПВ Изменение Ктт с 300/5 на 600/5 и изменение уставок, опробование	ПЦЭС_ХорРЭС Отключить и заземлить ШСВ 110, с объединением 2СШ 110 кВ и 1СШ 110 кВ в ячейке Т-2, АГ:2ч. Отключить временно для опробования действия привода ШСВ 110, АГ-15 минут (Письмо ПримРДУ от 03.12.2021 № Р45-6-ИИ-19-2020)	с отключением		02:00

Объект: ПС 220 кВ Чугуевка

РСШ 220 кВ	13.08.22	23.08.22	11 дн	Капитальный ремонт ТР 220 АТ-1	ПСЭС отключить и заземлить РСШ 220 кВ, ОСШ 220 кВ. Отключить В 220 Чугуевка-2, В 110 АТ-1. ШР 220 ТН РСШ. ТР 110 АТ-1. Включить ЗН ТР 110 ТР 110 АТ-1 в ст. АТ-1, ЗН ШР 220 ТН РСШ в ст. РСШ.	с отключением		02:00
ОСШ 220 кВ	13.08.22	23.08.22	11 дн	Капитальный ремонт ТР 220 АТ-1	ПСЭС отключить и заземлить РСШ 220 кВ, ОСШ 220 кВ. Отключить В 220 Чугуевка-2, В 110 АТ-1. ШР 220 ТН РСШ. ТР 110 АТ-1. Включить ЗН ТР 110 ТР 110 АТ-1 в ст. АТ-1, ЗН ШР 220 ТН РСШ в ст. РСШ.	с отключением		02:00
ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Чугуевка	15.08.22	16.08.22	2 дн	Текущий ремонт разъединителя ОР 220 Чугуевка-2. ОР 220 АТ-1	Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Чугуевка и ОСШ 220 кВ	с отключением		02:00
РСШ 220 кВ	15.08.22	16.08.22	2 дн	Текущий ремонт разъединителя ОР 220 Чугуевка-2. ОР 220 АТ-1	ПСЭС отключить и заземлить РСШ 220 кВ, ОСШ 220 кВ, ВЛ 220 кВ Чугуевка-2-Чугуевка. Отключить В 220 Чугуевка-2, В 110 АТ-1. ШР 220 ТН РСШ. ТР 110 АТ-1. Включить ЗН ТР 110 ТР 110 АТ-1 в ст. АТ-1, ЗН ШР 220 ТН РСШ в ст. РСШ.	с отключением		02:00
ОСШ 220 кВ	15.08.22	16.08.22	2 дн	Текущий ремонт разъединителя ОР 220 Чугуевка-2. ОР 220 АТ-1	ПСЭС отключить и заземлить РСШ 220 кВ, ОСШ 220 кВ. Отключить В 220 Чугуевка-2, В 110 АТ-1. ШР 220 ТН РСШ. ТР 110 АТ-1. Включить ЗН ТР 110 ТР 110 АТ-1 в ст. АТ-1, ЗН ШР 220 ТН РСШ в ст. РСШ.	с отключением		02:00