

ЛЭП и ЭЛТ сентябрь 2022 (Утв)

Объект	Оборудование	Вид ремонта	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время. Количес	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Аварийная готовность
ПС 110 кВ М	ВЛ 110 кВ Сибирцево/т – М	ОхН	04.09.22	06.09.22	3 дн	Текущий ремонт В 110 Сибирцево/т, опробование действия привода В 110 Сибирцево/т в цикле АПВ	ПЦЭС_ЧерРЭС Отключить и заземлить В 110 Сибирцево/т, отключить ВЛ 110 кВ Сибирцево/т – М на ПС 110 кВ М. Для текущего ремонта В 110 Сибирцево/т АГ-2ч. Для опробования действия привода В 110 Сибирцево/т в цикле АПВ АГ-15 мин	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожзавод	КР	05.09.22	07.09.22	3 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 КЗ	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожзавод	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	БВР	05.09.22	16.09.22	11 дн 12 ч	обрезка крон деревьев	Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т Приморское РДУ: С включением на ночь (на время утреннего минимума) для предотвращения превышения уровня напряжения на ПС 220 кВ Волна выше наибольшего рабочего.	с отключением	с включением на ночь	01:00
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	СВ 110	КР	06.09.22	07.09.22	2 дн	замена масла в баках СВ 110	отключить и заземлить СВ 110	с отключением		ВЗ
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	ТР	07.09.22	18.09.22	12 дн	Замена изоляции, ремонт фундаментов опор	ПЦЭС_ХорРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ УКФ – Уссурийск-1	КР	08.09.22	09.09.22	2 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 УКФ, профконтроль КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1 и АУВ В 110 ВЛ Усс-1-УКФ, Опробование действия привода В 110 УКФ	ПЦЭС_ЮжРЭС отключить и заземлить ВЛ 110 кВ УКФ – Уссурийск-1 и В 110 УКФ. Вывести из работы КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ УКФ-Уссурийск-1 и АУВ В 110 ВЛ Усс-1-УКФ	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	КР	12.09.22	16.09.22	5 дн	Внеплановый капитальный ремонт В 110 Сиб/т. по причине превышения коммутационного ресурса	Отключить и заземлить В 110 Сиб/т., отключить ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т на ПС 110 кВ Ярославка	без отключения	не в транзите	10:00
ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная	ЗРР	12.09.22	16.09.22	5 дн	Капитальный ремонт, опробование действия привода В 110 Пром в цикле АПВ. Капитальный ремонт ШР-2 110 Пром	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить В 110 Пром, 2СШ 110 кВ, отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная на ПС 110 кВ Уссурийск-1 Для опробования АГ 15 минут АГ 2 часа для ШР-2 110 Пром	без отключения	не в транзите	1
ПС 110 кВ Уссурийск-1	2СШ 110 кВ	КР	15.09.22	16.09.22	2 дн	Капитальный ремонт ШР-2 110 Пром, ШР-2 110 Т-2	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлит 2СШ 110 кВ, В 110 Пром, В 110 Т-2, отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная на ПС 110 кВ Уссурийск-1 С переводом присоединений на 1СШ 110 кВ	с отключением		02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ТН 110 1СШ	ТР	19.09.22	19.09.22	1 дн	высоковольтные испытания ТН 110 1СШ	Отключить и заземлить ТН 110 1СШ	с отключением		01:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ОСШ 110 кВ	ТР	19.09.22	19.09.22	1 дн	Высоковольтные испытания ТН ОСШ 110	отключить и заземлить ОСШ 110 кВ	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Тереховка	ВПр	19.09.22	23.09.22	5 дн	Капитальный ремонт, опробование действия привода В 110 Терех в цикле АПВ	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить В 110 Терех, отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Тереховка на ПС 110 кВ Уссурийск-1	без отключения	не в транзите	1
ПС 110 кВ Спутник	ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел	ОхН	19.09.22	21.09.22	3 дн	Высоковольтные испытания В 110 Промуз	на ПС Спутник отключить и заземлить В 110 Промуз Отключить ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел на ПС 110 кВ Спутник	без отключения	не в транзите	01:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка	КР	19.09.22	20.09.22	2 дн	Монтаж грозотроса на двухцепном участке ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка (оп.№№80-81-ЛП) и ВЛ 110 кВ Восточная/т - Голубовка (оп.№№ЛП-1-2)	ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка 1.С производством работ по технологической карте. 2.На ПС 220 кВ Широкая: Включить ЗН ЛР 110 Голубовка в ст.Л; 3.На ПС 110 кВ Голубовка: Включить ЗН ЛР 110 Широкая в ст ВЛ; 4.С установкой переносного заземления на месте производства работ. С погашением ПС 110 кВ Голубовка. Для монтажа грозозороса на двухцепном участке необходимо отключить и заземлить одновременно ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка (оп.№№80-81-ЛП) и ВЛ 110 кВ Голубовка - Восточная/т (оп.№№ЛП-1-2). С включением на ночь.	с отключением	под наведенным напряжением	02:00

ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Восточная/т – Голубовка	КР	19.09.22	20.09.22	2 дн	Монтаж грозотроса на двухцепном участке ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка (оп.№№80-81-ЛП) и ВЛ 110 кВ Восточная/т - Голубовка (оп.№№ЛП-1-2)	ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка 1.С производством работ по технологической карте. 2.На ПС 220 кВ Широкая: Включить ЗН ЛР 110 Голубовка в ст Л; 3.На ПС 110 кВ Голубовка: Включить ЗН ЛР 110 Широкая в ст ВЛ; 4.С установкой переносного заземления на месте производства работ.; С погашением ПС 110 кВ Голубовка для монтажа грозотроса на двухцепном участке необходимо отключить и заземлить одновременно ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка (оп.№№80-81-ЛП) и ВЛ 110 кВ Голубовка - Восточная/т (оп.№№ЛП-1-2). С включением на ночь ВЛ 110 кВ Восточная/т - Голубовка.	с отключением	под наведенным напряжением	02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ТН 110 2СШ	ТР	20.09.22	20.09.22	1 дн	Высоковольтные испытания ТН 110 2СШ	Отключить и заземлить ТН 110 2СШ	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Промузел	ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел	ОхН	20.09.22	21.09.22	2 дн	Замена масла в баках В 110 Спутник	Отключить и заземлить В 110 Спутник Отключить ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел на ПС 110 кВ Промузел.	без отключения	не в транзите	ВЗ
ПС 110 кВ Промузел	СВ 110	КР	22.09.22	23.09.22	2 дн	Замена масла в баках СВ 110	Отключить и заземлить СВ 110	с отключением		ВЗ
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	БВР	26.09.22	30.09.22	4 дн 12 ч	Обрезка крон деревьев	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная Приморское РДУ: С включением на ночь для предотвращения превышения уровня напряжения на ПС 220 кВ Волна выше наибольшего рабочего	с отключением	с включением на ночь	01:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Михайловка – ЖБИ-130	ТР	29.08.22	09.09.22	12 дн	Замена грозотроса	ПЦЭС отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Михайловка – ЖБИ-130. С включением на выходные дни	с отключением		02:00