

ЛЭП и ЭЛТ ноябрь 2022 (Утв)

Оборудование	Вид ремонта	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Аварийная готовность	Состояние заявки
Объект: ПС 110 кВ Черниговка										
ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	ТР	07.11.22	08.11.22	2 дн	Замена опорно-стержневой изоляции ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	ПЦЭС_ЧерРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка, 2С 110 кВ (БВР). Нагрузку ПС 110 кВ Черниговка перевести по сети 35 кВ на ПС 110 кВ М, Нагрузку ПС 110 кВ Дмитриевка перевести по сети 10 кВ на ПС 110 кВ Черниговка	с отключением		02:00	Исходная
Объект: ПС 110 кВ УКФ										
СВ 110	ТР	07.11.22	11.11.22	5 дн	Текущий ремонт ШР 110 Т-1, ТН 110 1С, СР 110 1С, ТТ1 110 СВ, ТТ2 110 СВ	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, В 110 Т-1, СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Исходная
СВ 110	ТР	14.11.22	17.11.22	4 дн	Текущий ремонт СР 110 2С, ШР 110 Т-2	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить СВ 110, 2С 110 кВ, В 110 Т-2. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Исходная
СВ 110	ВПр	07.11.22	11.11.22	5 дн	Профконтроль АУВ СВ 110	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить СВ 110, АУВ СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Выполнить одновременно с текущим ремонтом СР 110 1С	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	Исходная
Объект: ПС 110 кВ Западная										
ТН 110 2СШ	КР	08.11.22	08.11.22	1 дн	Капитальный ремонт ШР 110 ТН 2СШ	ПЦЭС_АРЭС Отключить и заземлить 2СШ 110 кВ, ОПН 110 2СШ, ТН 110 2СШ, перевести на 1СШ 110 кВ все присоединения	с отключением		02:00	Исходная
ТН 110 1СШ	КР	01.11.22	01.11.22	1 дн	Капитальный ремонт ШР 110 ТН 1СШ	ПЦЭС_АРЭС Отключить и заземлить 1СШ 110 кВ, ОПН 110 1СШ, ТН 110 1СШ, перевести на 2СШ 110 кВ все присоединения	с отключением		02:00	Исходная
2СШ 110 кВ	КР	08.11.22	11.11.22	4 дн	Капитальный ремонт ШР 110 ТН 2СШ, ШР 110 ОПН 2СШ, ШР-2 110 Т-1, ШР-2 110 Т-2	ПЦЭС_АРЭС Отключить и заземлить 2СШ 110 кВ, ОПН 110 2СШ, ТН 110 2СШ, поочередно перевести на 1СШ 110 кВ присоединения: Т-2, КВЛ 110 кВ Западная-Казармы с отпайкой на ПС Де-Фриз 2 цепь, ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 Поочередно Отключить и заземлить ТН 110 1СШ; ОПН 110 1СШ; Т-1 и В 110 Т-1; Т-2 и В 110 Т-2	с отключением		02:00	Исходная
1СШ 110 кВ	КР	01.11.22	04.11.22	4 дн	Капитальный ремонт ШР 110 ТН 1СШ, ШР 110 ОПН 1СШ, ШР-1 110 Т-1, ШР-1 110 Т-2	ПЦЭС_АРЭС отключить и заземлить 1СШ 110 кВ, ОПН 110 1СШ, ТН 110 1СШ, перевести на 2СШ 110 кВ присоединения: Т Поочередно отключить и заземлить ТН 110 1СШ; ОПН 110 1СШ; Т-1 и В 110 Т-1; Т-2 и В 111 Т-2	с отключением		02:00	Исходная
Объект: ПС 110 кВ ЖБИ-130										
СВ 110	ВПр	07.11.22	08.11.22	2 дн	ВПр на время переключений для вывода/ввода Т-1 для текущего ремонта Т-1	ПЦЭС_УссРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, Т-1, В 110 Т-1, нагрузку Т-1 перевести на Т-2. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Исходная
СВ 110	ВПр	09.11.22	10.11.22	2 дн	ВПр на время переключений для вывода/ввода Т-2 для текущего ремонта Т-2, опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ	ПЦЭС_УссРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, Т-2, В 110 Т-2, нагрузку Т-2 перевести на Т-1. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ, Для опробования АГ-15 мин	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Исходная
Объект: ПС 110 кВ Дмитриевка										
ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	ТР	07.11.22	08.11.22	2 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Ключи, замена опорной изоляции на приемном портале ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	ПЦЭС_ЧерРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка, 1С 110 кВ, нагрузку Т-1 перевести на Т-2	с отключением		02:00	Исходная
ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	ТР	09.11.22	10.11.22	2 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Спасск, замена опорной изоляции на приемном портале ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	ПЦЭС_ЧерРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка, 2С 110 кВ Нагрузку ПС 110 кВ Черниговка перевести по сети 35 кВ на ПС 110 кВ М, Нагрузку ПС 110 кВ Дмитриевка перевести по сети 10 кВ на ПС 110 кВ Черниговка	с отключением		02:00	Исходная

Объект: ОДИАС ПЭС ДРСК										
ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	КР	18.11.22	22.11.22	5 дн	Ремонт провода, установка грозотроса, замена изоляции на ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка, ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка. Нагрузку ПС 110 кВ Черниговка перевести по сети 35 кВ на ПС 110 кВ М, Нагрузку ПС 110 кВ Дмитриевка перевести по сети 10 кВ на ПС 110 кВ Черниговка	с отключением		02:00	Исходная
ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	ТР	23.11.22	25.11.22	3 дн	Замена дефектного участка провода	ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка, ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка. Нагрузку ПС 110 кВ Черниговка перевести по сети 35 кВ на ПС 110 кВ М, Нагрузку ПС 110 кВ Дмитриевка перевести по сети 10 кВ на ПС 110 кВ Черниговка	с отключением		02:00	Исходная
ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи	ТР	30.10.22	03.11.22	5 дн	Замена изоляции	ПЦЭС_ХорРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи	с отключением		02:00	Исходная
ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	КР	18.11.22	22.11.22	5 дн	Ремонт провода, установка грозотроса, замена изоляции	ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка, ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка. Нагрузку ПС 110 кВ Черниговка перевести по сети 35 кВ на ПС 110 кВ М, Нагрузку ПС 110 кВ Дмитриевка перевести по сети 10 кВ на ПС 110 кВ Черниговка	с отключением		02:00	Исходная
ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	ТР	23.11.22	25.11.22	3 дн	Замена дефектного участка провода	ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка, ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка. Нагрузку ПС 110 кВ Черниговка перевести по сети 35 кВ на ПС 110 кВ М, Нагрузку ПС 110 кВ Дмитриевка перевести по сети 10 кВ на ПС 110 кВ Черниговка	с отключением		02:00	Исходная
ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы	ТР	15.11.22	17.11.22	3 дн	Выправка опор, валка деревьев	ПЦЭС_ХорРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы	с отключением		02:00	Исходная
ВЛ 110 кВ М – Реттиховка	БВР	20.10.22	14.11.22	26 дн	Ручная и механизированная расчистка, расширение просеки	ПЦЭС_ЧернРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ М – Реттиховка. С выводом канала ТМ ДП Приморское РДУ - ПС 110 кВ Реттиховка при заземлении ВЛ 110 кВ М - Реттиховка	с отключением	с включением на ночь	01:00	Исходная