

АО "ДРСК" Приморские ЭС март 2023 года

Объект	Оборудование	Вид ремонта	Годовой. Время ремонта.	Годовой. Время ремонта.	Годовой. Время ремонта.	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количес	Снижение мощности	Содержание работ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Аварийная готовность
ПС 110 кВ Голубовка	ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка	КР				01.03.23	10.03.23	10 дн	0	Капитальный ремонт ЛР 110 Широкая, ШР 110 Широкая, СР 110 2С и ШР 110 Т-2			ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Широкая-Голубовка, СВ 110 и 2С 110 кВ, В 110 Т-2, В 110 Широкая	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Голубовка	2С 110 кВ	КР				01.03.23	10.03.23	10 дн	0	Капитальный ремонт ШР 110 Широкая, СР 110 2С и ШР 110 Т-2			Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Широкая, В 110 Т-2, СВ 110. Отключить ВЛ 110 кВ Широкая-Голубовка на ПС 110 кВ Голубовка	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Голубовка	СВ 110	КР				01.03.23	10.03.23	10 дн	0	Капитальный ремонт СР 110 2С			Отключить и заземлить СВ 110 и 2С 110 кВ. Отключить ВЛ 110 кВ Широкая-Голубовка на ПС 110 кВ Голубовка	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Ключи	СВ 110	ВПР				01.03.23	03.03.23	3 дн	0	ВПР на время периодического профконтроля КСЗ, АВВ и УРОВ СВ 110			Отключить СВ 110 и КСЗ, АВВ и УРОВ СВ 110	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Горностай	СВ 110	ЗРР	02.03.23	02.03.23	1 дн	02.03.23	02.03.23	1 дн	0	Проверка действия привода СВ 110			Кратковременно отключить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15
ПС 110 кВ Океан	СВ 110	ЗРР	03.03.23	03.03.23	1 дн	03.03.23	03.03.23	3 ч	0	Проверка действия привода СВ 110 и В 110 Лаурная			ПЮЭС_ВРЭС Включить Ремонтную перемычку 110 кВ, Отключить кратковременно В 110 Лаурная, СВ 110, ОП 110 Т-1, В 6 Т-1	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1	ВПР				06.03.23	06.03.23	1 дн	0	ВПР на время замены масла в В 110 Береговая-2 (в баке фазы В)			Отключить и заземлить В 110 Береговая-2. Односторонне отключить КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1 на ПС 110 кВ Океан	без отключения	не в транзите	03:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная	ТР				06.03.23	11.03.23	6 дн	0	Замена изоляторов на полимерные, подрезка крон деревьев			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная. ПС 110 кВ Спасск/Мучная/Мурaveйка	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Океан	СВ 110	ЗРР	06.03.23	06.03.23	1 дн	06.03.23	06.03.23	3 ч	0	Опробование действия привода СВ 110 и В 110 Муравейка			ПЮЭС_ВРЭС Включить Ремонтную перемычку 110 кВ, отключить кратковременно В 110 Муравейка, СВ 110, В 6 Т-2, ОП 110 Т-2	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	СВ 110	ВПР	11.03.23	12.03.23	2 дн	10.03.23	11.03.23	2 дн	0	ВПР СВ 110 на время профилактического восстановления МТЗ СВ 110			Отключить и заземлить СВ 110. С отключением МТЗ СВ 110. Исключение превышения АДТН в ЛЭП, находящихся на ВЛ 110 кВ	с отключением		01:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Восточная/т – Голубовка	КР	11.03.23	02.04.23	23 дн	11.03.23	02.04.23	23 дн	0	Замена элементов сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточных опорах № 11, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40			ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Восточная/т-Голубовка.	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая	ТР	13.03.23	17.03.23	5 дн	13.03.23	17.03.23	5 дн	0	Замена изоляторов на полимерные на опорах 10,13,30,32,58,59,75,103,109,123, замена шайбы на опоре 111 фазы В			ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	ТР				13.03.23	17.03.23	5 дн	0	Установка птицезащитных устройств (ПЗУ)			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	с отключением	с включением на ночь	01:00
ПС 110 кВ Давыдовка	СВ 110	ТР				13.03.23	13.03.23	1 дн	0	Замена масла в СВ 110			Отключить и заземлить СВ 110.	с отключением		03:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	БВР	13.03.23	15.03.23	3 дн	13.03.23	15.03.23	3 дн	0	Валка деревьев в охранной зоне			ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	с отключением	с включением на ночь	02:00
ПС 110 кВ Бурун	ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун	ВПР	13.03.23	14.03.23	2 дн	13.03.23	13.03.23	1 дн	0	ВПР на время вывода в текущий ремонт ремонт Т-1			ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить Т-1, на время оперативных переключений	без отключения	не в транзите	01:00
ПС 110 кВ Бурун	ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун	ВПР				14.03.23	14.03.23	1 дн	0	ВПР на время ввода в работу Т-1 (после текущего ремонта)			Отключить и заземлить Т-1, на время оперативных переключений отключить 1С 110 кВ, ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун на ПС 110 кВ Бурун, СВ 110	без отключения	не в транзите	01:00
ПС 110 кВ Бурун	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	ЗРР	15.03.23	16.03.23	2 дн	15.03.23	15.03.23	1 дн	0	ЗРР на время вывода в текущий ремонт Т-2			ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить Т-2. На время оперативных переключений отключить 2С 110 кВ, ВЛ 110 кВ	без отключения	не в транзите	01:00

ПС 110 кВ Полевая	ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая	ВПр	16.03.23	16.03.23	1 дн	16.03.23	16.03.23	1 дн	0	ВПр на время профконтроля КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая			ПЦЭС Отключить В 110 Промышленная и ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая на ПС 110 кВ Полевая	без отключения	не в транзите	02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ М – Реттиховка	БВР				16.03.23	19.03.23	4 дн	0	Механизированная чистка просеки.			ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ М – Реттиховка	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Бурун	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	ЗРР				16.03.23	16.03.23	1 дн	0	ЗРР на время ввода после текущего ремонта Т-2			Отключить и заземлить Т-2. На время оперативных переключений отключить 2С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Волна	без отключения	не в транзите	01:00
ПС 110 кВ Давыдовка	ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка	ВПр				16.03.23	16.03.23	1 дн	0	ВПр на время замены ввода В 110 Пушкинская (фаза В) и доливки масла во ввод В 110 Пушкинская (фаза С)			Отключить и заземлить В 110 Пушкинская, Т-1 (близко расположен, для БВР краном).	без отключения	не в транзите	03:00
ПС 220 кВ Западная	В 110 Надеждинская/г	КР				16.03.23	31.03.23	16 дн	0	Замена: В 110 Надеждинская/г, замена ШР-1 110 Надеждинская/г, ошиновки от ИСШ 110 кВ до ШР-1 110 Надеждинская/г, ошиновки			Отключить и заземлить В 110 Надеждинская/г, ИСШ 110 кВ (16-21 марта 2023), 2СШ 110 кВ (21-25 марта 2023).	с отключением		ВЗ
ПС 110 кВ Полевая	СВ 110 2-3С	ЗРР	16.03.23	16.03.23	1 дн	16.03.23	16.03.23	2 ч	0	Опробование действия привода СВ 110 2-3С			ПЦЭС Кратковременно отключить СВ 110 2-3С	с отключением		00:15
ПС 110 кВ Промышленная	ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая	ЗРР	17.03.23	17.03.23	1 дн	17.03.23	17.03.23	2 ч	0	ЗРР на время опробования действия привода В 110 Полевая			Кратковременно отключить В 110 Полевая и ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая на ПС 110 кВ Полевая	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Мингородок	СВ 110	ЗРР	17.03.23	17.03.23	1 дн	17.03.23	17.03.23	5 ч	0	Опробование действия привода СВ 110			Кратковременно отключить СВ 110. Без включения Ремонтной перемычки 110 кВ	с отключением		00:15
ПС 110 кВ Залив	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	ЗРР	17.03.23	17.03.23	1 дн	17.03.23	17.03.23	2 ч	0	ЗРР на время опробования действия привода В 110 ВТЭЦ-2			ПЮЭС_ВРЭС Отключить кратковременно В 110 ВТЭЦ-2 и КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2	без отключения	не в транзите	00:15
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	БВР	20.03.23	24.03.23	5 дн	20.03.23	24.03.23	5 дн	0	Вырубка угрожающих деревьев в пролетах опор № 149-151, № 159-160, № 161-171, № 172-173, № 176-177			ОДС ПЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	с отключением	с включением на ночь	02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	БВР	20.03.23	24.03.23	5 дн	20.03.23	24.03.23	5 дн	0	Вырубка угрожающих деревьев в пролетах опор № 179-181, № 187-188, № 190-192, № 193-194, № 200-201, № 204-205, № 226-227			ОДС ПЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	с отключением	с включением на ночь	02:00
ПС 110 кВ Полевая	СВ 110 1-2С	ВПр	20.03.23	22.03.23	3 дн	20.03.23	22.03.23	3 дн	0	ВПр СВ 110 1-2С на время периодического профилактического контроля: КСЗ СВ 110 1-2С, АУВ СВ 110 1-2С			ПЦЭС Отключить и заземлить СВ 110 1-2С. С отключением КСЗ СВ 110 1-2С и АУВ СВ 110 1-2С	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/г	ТР				20.03.23	21.03.23	1 дн 10 ч	0	Испытание оболочки КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/г в пролете опор № 18-19			ПЮЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/г	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Бурун	СВ 110	ЗРР	20.03.23	20.03.23	1 дн	20.03.23	20.03.23	2 ч	0	Включить СВ 110 для проверки действия привода СВ 110			ПЮЭС_ВРЭС Отключить СВ 110.	с отключением		00:15
ПС 110 кВ Бурун	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	ЗРР	20.03.23	20.03.23	1 дн	20.03.23	20.03.23	2 ч	0	Опробование действия привода В 110 Волна			ПЮЭС_ВРЭС Отключить кратковременно В 110 Волна и ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Голдобин	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	ЗРР	14.03.23	14.03.23	1 дн	20.03.23	20.03.23	2 ч	0	ЗРР на время проверки действия привода В 110 ВТЭЦ-2			Отключить кратковременно В 110 ВТЭЦ-2 и ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками на ПС	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Бурун	ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун	ЗРР	20.03.23	20.03.23	1 дн	20.03.23	20.03.23	2 ч	0	ЗРР на время опробования действия привода В 110 2Р			ПЮЭС_ВРЭС Отключить кратковременно В 110 2Р и ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун на ПС 110 кВ Бурун.	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Голдобин	КВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	ЗРР	14.03.23	14.03.23	1 дн	20.03.23	20.03.23	2 ч	0	ЗРР на время опробования действия привода В 110 Патрокл			ПЮЭС_ВРЭС Отключить кратковременно В 110 Патрокл и ВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ 2Р	ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун	ЗРР	21.03.23	21.03.23	1 дн	21.03.23	21.03.23	2 ч	0	ЗРР на время опробования действия привода В 110 Бурун			ПЮЭС_ВРЭС Отключить кратковременно В 110 Бурун и ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун на ПС 110 кВ Бурун.	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Полевая	ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Полевая	ЗРР	24.03.23	24.03.23	1 дн	22.03.23	22.03.23	2 ч	0	Опробование действия привода В 110 Уссурийск-2			ПЦЭС Кратковременно отключить В 110 Уссурийск-2 и на ПС 110 кВ Полевая кратковременно отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск	без отключения	не в транзите	00:15

ПС 110 кВ Загородная	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	ЗРР	23.03.23	23.03.23	1 дн	23.03.23	23.03.23	2 ч	0	ЗРР на время опробования действия приводов В 110 Патрокл, СВ 110			ПЮЭС_ВРЭС Отключить кратковременно поочередно В 110 Патрокл, ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Загородная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	ЗРР	23.03.23	23.03.23	1 дн	23.03.23	23.03.23	2 ч	0	ЗРР на время опробования действия приводов В 110 Голдобин, СВ 110			ПЮЭС_ВРЭС Отключить кратковременно В 110 Голдобин, КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	без отключения		00:15
ПС 110 кВ Стройиндустрия	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия	ТР				24.03.23	24.03.23	10 ч	0	Испытание оболочки КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия			Отключить и заземлить КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия	с отключением		01:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ – Зелёный угол	ТР				24.03.23	24.03.23	10 ч	0	Испытание оболочки КВЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ – Зелёный угол.			Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ – Зелёный угол	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Стройиндустрия	СВ 110	ЗРР	16.03.23	16.03.23	1 дн	24.03.23	24.03.23	3 ч	0	Опробование действия приводов СВ 110			ЮЭС_ВРЭС Кратковременно отключить СВ 110 Исклучение превышения АДТН в ПАР в аварийном режиме ВЛ 110 кВ	с отключением		00:15
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ М – Реттиховка	БВР				25.03.23	03.04.23	10 дн	0	Механизированная чистка просеки.			ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ М – Реттиховка	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Давыдовка	ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка	ВПр				27.03.23	28.03.23	2 дн	0	ВПр на время замены ввода В 110 Западная (фаза В) и долики масла во ввод В 110 Западная (фаза С)			Отключить и заземлить В 110 Западная, Т-2 (близко расположен, для БВР краном). Ограничение скорости ВЛ 110 кВ	без отключения	не в транзите	03:00
ПС 110 кВ Липовцы	ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы	ВПр				27.03.23	31.03.23	5 дн	0	ВПр на время капитального ремонта В 110 Приозерная			Отключить и заземлить В 110 Приозерная. Отключить ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы на ПС 110 кВ Липовцы	без отключения	не в транзите	1
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка	БВР	27.03.23	31.03.23	5 дн	27.03.23	31.03.23	5 дн	0	Вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор № 117-118, № 122-126, № 129-133			ОДС ПЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка	БВР	27.03.23	31.03.23	5 дн	27.03.23	31.03.23	5 дн	0	Вырубка угрожащих падением на провода деревьев в пролетах опор № 134-137, № 138-141, № 153-154, № 157-158, № 161-163			ОДС ПЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка	с отключением		02:00
ПС 110 кВ 1Р	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-1Р	ТР				27.03.23	28.03.23	1 дн 10 ч	0	Испытание оболочки КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-1Р			Отключить и заземлить КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-1Р	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	ЗРР	28.03.23	31.03.23	4 дн	28.03.23	31.03.23	4 дн	0	ЗРР на время периодического профконтроля: ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607091) КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная			Отключить В 110 ВТЭЦ-2, КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	без отключения	не в транзите	01:00
ПС 110 кВ Орлиная	В 110 ВТЭЦ-2	ВПр				28.03.23	31.03.23	4 дн	0	ВПр на время периодического профконтроля: ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607091) КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная			Отключить В 110 ВТЭЦ-2, КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Раздольное-2	ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2	ВПр				29.03.23	29.03.23	1 дн	0	ВПр на время замены ввода В 110 Раздольное-1 (фаза С в ст. СШ)			Отключить и заземлить В 110 Раздольное-1. Односторонне отключить ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2 на ПС 110 кВ	без отключения	не в транзите	03:00
ПС 110 кВ 2Р	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2Р	ТР				29.03.23	30.03.23	1 дн 10 ч	0	Испытание оболочки КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2Р			Отключить и заземлить КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2Р	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Лазурная	СВ 110	ЗРР	29.03.23	29.03.23	1 дн	29.03.23	29.03.23	7 ч	0	Опробование действия приводов СВ 110 и В 110 Океан, СВ 110 и В 110 Горностаи.			ПЮЭС_ВРЭС Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Отключить кратковременно СВ 110 и В 110 Океан, В 6 Т-2-10-00-00-12-00	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15