

Объект	Оборудование	Вид ремонта	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Состояние заявки	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Аварийная готовность	Причина отказа
ПС 220 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1	ТР	01.05.23	10.05.23	10 дн	Измененная	Замена В 110 Раздольное-1, ЛР 110 Раздольное-1, ОР 110 Раздольное-1	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1, В 110 Раздольное-1 и ОСШ 110 кВ. С отключением ОБ 110 (нормально отключен) Подрядчик будет выполнять работу	с отключением		ВЗ	
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Шахта-7	КР	01.05.23	07.05.23	7 дн	Измененная	Замена провода	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Шахта-7	с отключением		ВЗ	
ПС 220 кВ Западная	ОСШ 110 кВ	РЕК	01.05.23	05.05.23	5 дн	Исходная	Замена ОР 110 Раздольное-1	Отключить и заземлить ОСШ 110 кВ и ВЛ 110 кВ Западная-Кипарисово-Раздольное-1	с отключением		ВЗ	
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Волна – Чайка	БВР	01.05.23	06.05.23	6 дн	Измененная	Ручная чистка просеки, вырубка угрожающих падением на провода деревьев	ПЮЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Волна – Чайка. Работу выполнить по технологической карте на ПС 220 кВ Волна-Кипарисово-Раздольное-1	с отключением	под наведенным напряжением	01:00	
ПС 220 кВ Западная	В 110 Раздольное-1	РЕК	01.05.23	10.05.23	10 дн	Измененная	Замена ЛР 110 Раздольное-1, В 110 Раздольное-1, ШР-1 110 Раздольное-1, ошиновки	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Западная-Кипарисово-Раздольное-1, В 110 Раздольное-1, 1СШ 110 кВ (1-5 мая), 2СШ 110 кВ (6-11 мая).	с отключением		ВЗ	
ПС 110 кВ Амурская	СВ 110	ВПр	01.05.23	02.05.23	1 дн	Измененная	ВПр на время высоковольтных испытаний ТН 110 1С и отбора проб масла ТН 110	ПЮЭС ВРЭС Отключить, заземлить 1С 110 кВ с отключением СВ 110, СР 110 1С; Отключить ВЛ 110 кВ Амурская – Залив на ПС 110 кВ	с отключением		02:00	
ПС 110 кВ Амурская	СВ 110	ВПр	01.05.23	03.05.23	2 дн 14 ч	Измененная	ВПр СВ 110 на время профвосстановления АУВ и УРОВ (ШЭ2607 015) СВ 110	Отключить, с разборкой схемы СВ 110. С отключением АУВ и УРОВ (ШЭ2607 015) СВ 110	с отключением		01:00	
ПС 110 кВ Амурская	ВЛ 110 кВ Амурская – Залив	ВПр	01.05.23	02.05.23	1 дн	Измененная	ВПр ВЛ 110 кВ Амурская – Залив на время высоковольтных испытаний ТН 110 1С и	ПЮЭС ВРЭС Отключить ВЛ 110 кВ Амурская – Залив на ПС 110 кВ Амурская; Отключить, заземлить 1С 110 кВ с отключением СВ 110, СР	без отключения	не в транзите	02:00	
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	ТР	02.05.23	06.05.23	5 дн	Исходная	Установка птицевоздушных устройств на опорах № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	с отключением	с включением на ночь	02:00	
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	ТР	02.05.23	06.05.23	5 дн	Исходная	Замена фарфоровых/стеклянных/изоляторов на полимерных на опорах №	ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	с отключением	с включением на ночь	02:00	
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Екатериновка – Угольная	КР	02.05.23	03.05.23	2 дн	Измененная	Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре №	ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Екатериновка Угольная.	с отключением		02:00	
ПС 110 кВ Липовцы	ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	ЗРР	02.05.23	02.05.23	7 ч	Исходная	ЗРР ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая на время опробования действия привода В 110 Полевая	На ПС 110 кВ Липовцы кратковременно отключить ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая и В 110 Полевая. Время работ с 12:00 до 13:00	без отключения	не в транзите	00:15	
ПС 110 кВ Липовцы	СВ 110	ТР	02.05.23	06.05.23	4 дн 7 ч	Исходная	Текущий ремонт, отбор проб масла, замена силикагеля, покраска, очистка изоляторов и	ПЦЭС Отключить и заземлить СВ 110 АГ для отбора проб масла 00:30 АГ для чистки изоляторов и	с отключением	с включением на ночь	02:00	
ПС 110 кВ Амурская	СВ 110	ЗРР	02.05.23	03.05.23	1 дн	Измененная	ЗРР на время опробования действия привода СВ 110	ПЮЭС_ВРЭС Отключить кратковременно СВ 110	с отключением		00:15	
ПС 110 кВ Чайка	ВЛ 110 кВ Волна – Чайка	ЗРР	02.05.23	02.05.23	7 ч	Измененная	ЗРР ВЛ 110 кВ Волна – Чайка на время	ПЮЭС_ВРЭС Отключить кратковременно В 110 Волна, ВЛ	без отключения	не в транзите	00:15	

ПС 110 кВ Залив	ВЛ 110 кВ Амурская – Залив	ЗРР	02.05.23	02.05.23	1 ч	Измененная	ЗРР ВЛ 110 кВ Амурская – Залив на время опробования действия привода В 110 Амурская	110 кВ Волна – Чаика на ПС 110 кВ Чаика. Время работ: с 10-00 до 12-00	без отключения	не в транзите	00:15	
ПС 110 кВ Залив	СВ 110	ЗРР	02.05.23	02.05.23	1 ч	Измененная	ЗРР СВ 110 на время опробования действия привода СВ 110	ПЮЭС_ВРЭС Отключить временно В 110 Амурская и ВЛ 110 кВ Амурская – Залив на ПС 110 кВ Залив. Время работ: с 12-00	с отключением		00:15	
ПС 110 кВ Амурская	СВ 110	ВПр	03.05.23	05.05.23	2 дн	Измененная	ВПр СВ 110 на время высоковольтных испытаний ТН 110 2С и отключения ТН 110	ПЮЭС ВРЭС Отключить, заземлить 2С 110 кВ с отключением СВ 110, СР 110 2С; Отключить КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 110 кВ	с отключением		02:00	
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	БВР	03.05.23	07.05.23	4 дн 14 ч	Измененная	Обрезка крон деревьев	ПЮЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	с отключением		01:00	
ПС 110 кВ 2Р	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	ЗРР	03.05.23	04.05.23	1 дн 7 ч	Измененная	ЗРР КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т на время опробования действия привода СВ 110	ПЮЭС_ВРЭС Отключить временно В 110 Амурская и КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 110 кВ	без отключения	не в транзите	00:15	
ПС 110 кВ Амурская	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	ЗРР	03.05.23	05.05.23	2 дн	Измененная	ЗРР КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т на время опробования действия привода СВ 110	ПЮЭС ВРЭС Отключить, заземлить 2С 110 кВ с отключением СВ 110, СР 110 2С; Отключить КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 110 кВ	без отключения	не в транзите	02:00	
ПС 110 кВ Агрокомплекс	СВ 110	ЗРР	05.05.23	05.05.23	1 дн	Исходная	ЗРР СВ 110 на время опробования действия привода СВ 110	ПЦЭС_УссРЭС Отключить временно для опробования действия привода СВ 110, Включить Ремонтные Переключи 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15	
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Кожзавод – Уссурийск/т	КР	08.05.23	09.05.23	2 дн	Измененная	Устройство пересечения в пролете опор 97-98. Монтаж опоры 98. Монтаж проводов и грозотросов на опорах 97-98	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2-Кожзавод-Уссурийск/т. По графику по титулу "Строительство ЛЭП 110 кВ Уссурийск-2-Уссурийск/т, протяженностью 16 км"	с отключением		ВЗ	
ПС 220 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Западная – Шахта-7	ЗРР	10.05.23	10.05.23	1 дн	Измененная	ЗРР ВЛ 110 кВ Западная – Шахта-7 на время опробования действия привода В 110 Шахта-7	ПЮЭС_АРЭС_Привод Кратковременно отключить В 110 Шахта-7 и ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7 на ПС 110 кВ Западная	без отключения	не в транзите	00:15	
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Западная – Шахта-7	КР	10.05.23	10.05.23	1 дн	Измененная	Замена плашечных зажимов	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Западная – Шахта-7	с отключением		02:00	
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Михайловка – ЖБИ-130	КР	11.05.23	14.05.23	4 дн	Измененная	Устройство пересечения в пролете опор 2-3 и монтаж проводов на опорах 2-3	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Междуречье, ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Михайловка – ЖБИ-130 (составитель заявки) По графику по объекту "Строительство ЛЭП 110 кВ Уссурийск-2"	с отключением		ВЗ	
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Павловка-1	КР	11.05.23	14.05.23	4 дн	Измененная	Устройство пересечения в пролете опор 2-3,10-11, 37-38.	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Павловка-1. По графику по объекту "Строительство ЛЭП 110 кВ Уссурийск-2"	с отключением		ВЗ	
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Павловка-1	КР	11.05.23	13.05.23	3 дн	Измененная	Монтаж пересечения оп 24-25, 10-11,37-38	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Павловка-1 Работа по программе строительства ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 Междуречье	с отключением		02:00	
ПС 110 кВ Павловка-1	ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Павловка-1	ВПр	11.05.23	12.05.23	2 дн	Измененная	ВПр ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Павловка-1 на время капитального ремонта СР 110 1С	отключить и заземлить 1С 110 кВ, СР 110 1С, СР 110 2С, отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Павловка-1 на ПС 110 кВ Павловка-1	без отключения	не в транзите	02:00	
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Полевая	КР	11.05.23	14.05.23	4 дн	Измененная	Устройство пересечения в пролете опор 2-3 и монтаж проводов на опорах 2-3	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Полевая По графику по объекту "Строительство ЛЭП 110 кВ Уссурийск-2"	с отключением		ВЗ	
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Междуречье	КР	11.05.23	14.05.23	4 дн	Измененная	Устройство пересечения в пролете опор 2-3 и	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Междуречье, ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Междуречье	с отключением		ВЗ	

							пролете опор 89-90. Монтаж проводов и грозозащитных тросов на опорах 89-90.	110 кВ УКФ – Уссурийск-1 и ВЛ 110 кВ Междуречье-УКФ (совместный провод) с развешиванием ПС 110 кВ Вадимовка.		на ночь		
ПС 110 кВ Петровичи	ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка	КР	16.05.23	16.05.23	1 дн	Исходная	Капитальный ремонт ЛР 110 Вадимовка, опробование действия В 110 Вадимовка	ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка Кратковременно отключить В 110 Вадимовка с 00:15 до 01:15	с отключением		02:00	
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка	КР	16.05.23	16.05.23	1 дн	Исходная	Установка бандажа на грозозащитный трос	ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка	с отключением		02:00	
ПС 110 кВ Петровичи	ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка	ВПр	16.05.23	17.05.23	2 дн	Измененная	ВПр ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка на время испытаний В 110 Вадимовка	ПЦЭС Отключить и заземлить В 110 Вадимовка. Отключить односторонне ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка на ПС 110 кВ	без отключения	не в транзите	02:00	
ПС 110 кВ Бурун	СВ 110	ТР	17.05.23	17.05.23	1 дн	Исходная	Высоковольтные испытания СВ 110	ПЮЭС ВРЭС отключить СР 110 1С, СР 110 2С	с отключением		02:00	
ПС 110 кВ Бурун	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	ЗРР	18.05.23	19.05.23	2 дн	Исходная	ЗРР ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р на время восстановления	ПЮЭС ВРЭС. Отключить и заземлить В 110 Волна, отключить ШР 110 Волна, отключить ЛР 110 Вадимовка на ПС 110 кВ Бурун	без отключения	не в транзите	02:00	
ПС 110 кВ Петровичи	СВ 110	ТР	18.05.23	18.05.23	1 дн	Исходная	Текущий ремонт СВ 110, опробование действия привода СВ 110	ПЦЭС Отключить и заземлить СВ 110 АГ 00:15 для орпобования	с отключением		02:00	
ПС 110 кВ Орлиная	СВ 110	ВПр	18.05.23	19.05.23	2 дн	Измененная	ВПр СВ 110 на время профвосстановления КСЗ, АУВ и УРОВ (ШЭ2607 015) СВ 110	Отключить, с разборкой схемы СВ 110 Отключить КСЗ, АУВ и УРОВ (ШЭ2607 015) СВ 110	с отключением		02:00	
ПС 110 кВ Орлиная	ТН 110 2С	ВПр	18.05.23	18.05.23	1 дн	Измененная	ВПр ТН 110 2С на время профвосстановления РЗА ТН 110 2С	Отключить и заземлить ТН 110 2С	с отключением		01:00	
ПС 220 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка	КР	19.05.23	03.06.23	16 дн	Измененная	Замена ОР 110 Давыдовка, ЛР 110 Давыдовка, ШР-1 110 Давыдовка	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка, ОСШ 110 кВ, 1СШ 110 кВ и 2СШ 110 кВ, В 110 Давыдовка	с отключением		ВЗ	
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожзавод	КР	19.05.23	24.05.23	6 дн	Исходная	Устройство пересечения в пролете опор 97-98. Монтаж опоры 98. Монтаж проводов и грозозащитных тросов на опорах 97-98.	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожзавод По графику по объекту "Строительство ПАП 110 кВ Уссурийск-2"	с отключением		ВЗ	
ПС 220 кВ Западная	1СШ 110 кВ	РЕК	19.05.23	24.05.23	6 дн	Измененная	Замена ШР-1 110 Давыдовка, и ошиновки от 1СШ 110 кВ до ШР-2 110 Давыдовка. Замена	Отключить и заземлить 1СШ 110 кВ и В 110 Давыдовка, ОВ 110.Отключить ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка на ПС 220 кВ Западная	с отключением		ВЗ	
ПС 220 кВ Западная	ОСШ 110 кВ	РЕК	19.05.23	24.05.23	6 дн	Измененная	Замена ОР 110 Давыдовка	Отключить и заземлить ОСШ 110 кВ и ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка	с отключением		ВЗ	
ПС 220 кВ Западная	ОВ 110	РЕК	19.05.23	24.05.23	6 дн	Измененная	Замена ШР-1 110 ОВ,ошиновки от 1СШ 110 кВ до ШР-1 110 ОВ.	Отключить и заземлить ОВ 110 и 1СШ 110 кВ	с отключением		ВЗ	
ПС 220 кВ Западная	В 110 Давыдовка	РЕК	19.05.23	24.05.23	6 дн	Измененная	Замена ШР-1 110 Давыдовка, и ошиновки от 1СШ 110 кВ до ШР-2 110 Давыдовка.	Отключить и заземлить 1СШ 110 кВ и В 110 Давыдовка. Отключить ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка на ПС 220 кВ Западная.	с отключением		ВЗ	
ПС 110 кВ Спутник	ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник	КР	20.05.23	30.05.23	11 дн	Измененная	Капитальный ремонт ШР 110 Чайка, СР 110 1С, ШР 110 Т-1, ШР 110 ОПН 1С, Замена ошиновки ВЛ 110	ПЮЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник, 1С 110 кВ, В 110 Т-1, В 110 Чайка, ОПН 110 1С. Отключить СР 110 1С и СР 110 2С, с	без отключения	не в транзите	01:00	
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник	БВР	20.05.23	30.05.23	11 дн	Исходная, разбитая	Обрезка крон деревьев	ПЮЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник	с отключением		01:00	

ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник	КР	20.05.23	30.05.23	11 дн	Измененная	Замена провода протяженностью 6,36 км	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник	с отключением		ВЗ	
ПС 110 кВ Спутник	ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник	КР	20.05.23	30.05.23	11 дн	Измененная	Замена ошиновки ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник с Б-95 на ошиновку АС-240, замена ошиновки 1С 110	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник, 1С 110 кВ	с отключением		ВЗ	
ПС 110 кВ Спутник	1С 110 кВ	КР	20.05.23	30.05.23	11 дн	Измененная	Капитальный ремонт ШР 110 Чайка, СР 110 1С, ШР 110 Т-1, ШР 110 ОПН 1С. Замена ошиновки ВЛ 110	ПЮЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник , 1С 110 кВ, В 110 Т-1, В 110 Чайка, ОПН 110 1С .Отключить СР 110 1С и СР 110 2С, с	с отключением		01:00	
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	ТР	21.05.23	30.05.23	10 дн	Измененная	Термитная сварка провода в петле на анкерной опоре, установка отключающих	ПЮЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	с отключением		02:00	
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1	КР	22.05.23	26.05.23	5 дн	Исходная	Замена изоляторов в пролетах опор № 1-9	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1	с отключением	с включением на ночь	02:00	
ПС 110 кВ Новый мир	СВ 110	ВПр	22.05.23	24.05.23	3 дн	Исходная	ВПр СВ 110 на время проф. контроля РЗА Т-1	ПЮЭС ВРЭС РЗА Отключить СВ 110, ЛР 110 Подьяпольск, В 10 Т-2, СР 110 1С, СР 110 2С Включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	
ПС 110 кВ Спутник	ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник	КР	22.05.23	26.05.23	4 дн	Измененная	Капитальный ремонт ЛР 110 Чайка, В 110 Чайка	ПЮЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник, В 110 Чайка	с отключением		2	
ПС 110 кВ Чайка	ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник	ЗРР	22.05.23	22.05.23	2 ч	Измененная	ЗРР ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник на время опробования действия	ПЮЭС_ВРЭС Отключить временно В 110 Спутник, ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник на ПС 110 кВ Чайка. Время работы с 12:00 до 14:00	без отключения	не в транзите	00:15	
ПС 110 кВ Молодежная	СВ 110	ВПр	23.05.23	26.05.23	4 дн	Исходная	ВПр СВ 110 на время технического обслуживания воздушной линии	ПСЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ. Отключить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	
ПС 110 кВ Спутник	ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник	ЗРР	23.05.23	24.05.23	1 дн	Измененная	ЗРР ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник на время опробования действия	ЮЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Чайка и ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник на ПС 110 кВ Чайка. Время работы с 12:00 до 14:00	без отключения	не в транзите	00:15	
ПС 220 кВ Западная	2СШ 110 кВ	РЕК	25.05.23	30.05.23	6 дн	Измененная	Замена ШР-2 110 Давыдовка, и ошиновки от 2СШ 110 кВ до ШР-2 110 Давыдовка Замена	Отключить и заземлить 2СШ 110 кВ и В 110 Давыдовка, ОВ 110.Отключить ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка на ПС 220 кВ Западная.	с отключением		ВЗ	
ПС 220 кВ Западная	ОВ 110	РЕК	25.05.23	30.05.23	6 дн	Измененная	Замена ШР-2 110 ОВ,ошиновки от 2СШ 110 кВ до ШР-2 110 ОВ.	Отключить и заземлить 2СШ 110 кВ и ОВ 110.С отключением ОСШ 110 кВ	с отключением		ВЗ	
ПС 110 кВ Новый мир	СВ 110	ВПр	25.05.23	26.05.23	2 дн	Исходная	ВПр СВ 110 на время проф. контроля Т-2	ПЮЭС ВРЭС РЗА отключить СВ 110, В 10 Т-2, ЛР 110 Подьяпольск, СР 110 1С, СР 110 2С	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	
ПС 110 кВ Молодежная	СВ 110	ВПр	25.05.23	26.05.23	2 дн	Исходная	ВПр СВ 110 на время технического обслуживания воздушооусиительных	ПСЭС Отключить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ, отключить и заземлить 1С 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	
ПС 220 кВ Западная	В 110 Давыдовка	РЕК	25.05.23	30.05.23	6 дн	Измененная	Замена ШР-2 110 Давыдовка, и ошиновки от 2СШ 110 кВ до ШР-2 110 Давыдовка	Отключить и заземлить 2СШ 110 кВ и В 110 Давыдовка.Отключить ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка на ПС 220 кВ Западная	с отключением		ВЗ	
ПС 110 кВ Чайка	СВ 110	ЗРР	25.05.23	26.05.23	1 дн	Измененная	Опробование действия привода СВ 110	ПЮЭС_ВРЭС Отключить временно СВ 110 Время работы с 14:00 до 16:00	с отключением		00:15	

									работы с 14-00 до 16-00				
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55	КР	27.05.23	07.06.23	12 дн	Измененная	Замена поврежденных изоляторов	ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55. 1.С производством работ по	с отключением	под наведенным напряжением	02:00		
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55	КР	29.05.23	04.06.23	7 дн	Исходная	Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре	ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55. 2 На ПС 220 кВ Находка: Включить ЭНЛ 110 С-55	с отключением	под наведенным напряжением	02:00		
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55	КР	29.05.23	31.05.23	3 дн	Измененная	Выправка поддерживающей подвески на опоре	ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55. 1.С производством работ по	с отключением	под наведенным напряжением	02:00		
ПС 110 кВ Павловка-1	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1	ВПр	30.05.23	03.06.23	5 дн	Измененная	ВПр ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1 на время испытания В 110 Ярославка	ПЦЭС Отключить и заземлить В 110 Ярославка, односторонне отключить ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1 на ПС 110 кВ Павловка-1	без отключения		02:00		
ПС 110 кВ Павловка-1	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1	ВПр	30.05.23	31.05.23	2 дн	Измененная	Текущий ремонт В 110 Ярославка, опробование действия привода В 110 Ярославка	ПЦЭС Отключить и заземлить В 110 Ярославка. Отключить ВЛ 110 кВ на Ярославка – Павловка-1 ПС 110 кВ Павловка-1 АГ для опробования	без отключения	не в транзите	02:00		
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1	ТР	30.05.23	04.06.23	6 дн	Измененная	Установка птицевозитных устройств. Валка деревьев в охранной зоне. Замена изоляторов.	ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1	с отключением		02:00		
ПС 110 кВ Павловка-1	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1	ВПр	30.05.23	31.05.23	2 дн	Измененная	Капитальный ремонт СР 110 2С	отключить и заземлить 2С 110 кВ, СР 110 2С, СР 110 1С, отключить ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1 на ПС 110 кВ Павловка-1.	без отключения	не в транзите	02:00		
ПС 110 кВ Павловка-1	2С 110 кВ	КР	30.05.23	31.05.23	2 дн	Измененная	Капитальный ремонт СР 110 2С	ПЦЭС отключить и заземлить 2С 110 кВ, СР 110 2С, СР 110 1С, отключить ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1 на ПС 110 кВ Павловка-1 в 110 Т-2 и ТН 110 2С Нагызку	с отключением		02:00		
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1	ЗРР	31.05.23	31.05.23	1 дн	Измененная	ЗРР ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1 на время опробования действия привода В 110 Павл-1	ПЦЭС кратковременно отключить В 110 Павл-1 и ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1 на ПС 110 кВ Ярославка	без отключения	не в транзите	00:15		
ПС 110 кВ Береговая-1	СВ 110	ТР	31.05.23	31.05.23	1 дн	Исходная	Высоковольтные испытания СВ 110	ПЮЭС АРЭС. Отключить и заземлить СВ 110	с отключением		02:00		