

Объект	Оборудование	Вид ремонта	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество во дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество во дней	Состояние заявки	Содержание работ	Принята	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Аварийная готовность
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная	КР				21.05.23	05.06.23	16 дн	Снята и отказанная	Замена провода протяженностью 16,96 км и	В графике мая отказ Примерского РДУ	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ	с отключением	под наведенным напряжением	ВЗ
ПС 220 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная	КР				21.05.23	05.06.23	16 дн	Снята и отказанная	Замена ШР-1 110 Надеждинская/т, ШР-2 110 Надеждинская/т	В графике мая отказ Примерского РДУ	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ	с отключением	под наведенным напряжением	ВЗ
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел	КР				22.05.23	06.06.23	16 дн	Снята и отказанная	Замена провода протяженностью 3,71 км, обреза крои ОСД, установка стальных	В графике мая отказ Примерского РДУ	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел	с отключением		ВЗ
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Шахта-7	КР				22.05.23	06.06.23	16 дн	Снята и отказанная	Замена провода	В графике мая отказ Примерского РДУ	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ	с отключением		ВЗ
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Находка – Волчанцы – С-55	КР	29.05.23	04.06.23	7 дн	29.05.23	04.06.23	7 дн	Исходная	Замена плетеного, петлевого зажима в шайфе на анкерной		Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ	с отключением	под наведенным напряжением	02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с оттайкой на ПС Голубинка	ТР	29.05.23	08.06.23	11 дн	29.05.23	08.06.23	11 дн	Снята и отказанная	Термитная сварка провода в петле на энергичной опоре.	Примерский РДУ изменен срок с 21 по 30 мая 2023	ПОЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадиковка	ЗРР	01.06.23	30.06.23	30 дн	01.06.23	30.06.23	30 дн	Исходная	Ремонт фундаментов опор 2 шт.			без отключения		00:01
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ М – Реттиховка	ЗРР	01.06.23	05.06.23	5 дн	01.06.23	05.06.23	5 дн	Исходная	Ремонт фундаментов опор 8 шт.			без отключения		00:01
ПС 220 кВ Западная	1СШ 110 кВ	КР				01.06.23	05.06.23	5 дн	Исходная	Замена ШР-1 110 Казармы-1, осиновки от 1СШ 110 кВ до ШР-1 110 Казармы-1		Отключить и заземлить 1СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ	с отключением		ВЗ
ПС 220 кВ Западная	2СШ 110 кВ	КР				01.06.23	05.06.23	5 дн	Снята и отказанная	Замена ШР-2 110 Надеждинская/т, осиновки от 2СШ 110 кВ до ШР-2 110 Казармы-1	отказ Примерского РДУ в графике мая	Отключить и заземлить 2СШ 110 кВ и ВЛ 110 кВ	с отключением		ВЗ
ПС 220 кВ Западная	ОСШ 110 кВ	КР				01.06.23	05.06.23	5 дн	Исходная	Замена ОП 110 Казармы-1		Отключить и заземлить ОСШ 110 кВ и ВЛ 110 кВ	с отключением		ВЗ
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ 2 Р –Амурская с оттайкой на ПС 1Р/т	БВР				01.06.23	09.06.23	9 дн	Исходная	Обреза крои дерева, угрожающих падением на провода.		Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ 2 Р –Амурская	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Екатеринбург	1С 110 кВ	ВПр	01.06.23	02.06.23	2 дн	01.06.23	01.06.23	3 ч	Исходная	ВПр 1С 110 кВ на время вывода Т-1 для текущего ремонта		ПОЭС НРЭС Отключить 1С 110 кВ, СВ 110, отключить и заземлить Т-1	с отключением	с включением ремонтной перемены	00:30
ПС 110 кВ Екатеринбург	1С 110 кВ	ВПр				02.06.23	02.06.23	3 ч	Исходная	ВПр 1С 110 кВ на время вывода Т-1 после текущего ремонта		Отключить 1С 110 кВ, СВ 110, отключить и заземлить Т-1	с отключением	с включением ремонтной перемены	00:30
ПС 110 кВ Новониколаевск	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новониколаевск – Гранит – Промышленная	КР	05.06.23	09.06.23	5 дн	05.06.23	09.06.23	5 дн	Исходная	Капитальный ремонт ЛР 110 Уссурийск-2		Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Полевая	ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая	ВПр				05.06.23	07.06.23	3 дн	Отказанная	ВПр ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая на время текущего ремонта ШР 110 Полевая	Выход параметров режима за	Отключить и заземлить В 110 Полевая	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кВ Хороль	ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	ВПр	14.06.23	14.06.23	1 дн	05.06.23	05.06.23	1 дн	Имененная	ВПр ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная на время текущего ремонта ШР 110 Полевая		ПОЭС Отключить ВЛ 110 кВ Хороль	без отключения	не в транзите	03:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т	ВПр				05.06.23	05.06.23	1 дн	Снята и отказанная	Контрольно отключить ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т	Примерский РДУ отказ в работе мая	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ	с отключением		00:30
ПС 110 кВ Хороль	1С 110 кВ	ТР	14.06.23	14.06.23	1 дн	05.06.23	05.06.23	1 дн	Имененная	Текущий ремонт ШР 110 Приозерная		Отключить ВЛ 110 кВ Хороль	с отключением		03:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	ЗРР				05.06.23	09.06.23	5 дн	Исходная	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)		Снижение объема ОН в операционной зоне	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Екатеринбург	2С 110 кВ	ВПр	05.06.23	06.06.23	2 дн	05.06.23	05.06.23	3 ч	Исходная	ВПр 2С 110 кВ на время вывода Т-2 для текущего ремонта		ПОЭС НРЭС Отключить 2С 110 кВ, СВ 110, отключить и заземлить Т-2	с отключением	с включением ремонтной перемены	02:00
ПС 110 кВ Хороль	ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	ТР	06.06.23	06.06.23	1 дн	06.06.23	06.06.23	1 дн	Исходная	Текущий ремонт ЛР 110 Приозерная, опробование действия		ПОЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ	с отключением		03:00
ПС 220 кВ Западная	2СШ 110 кВ	КР				06.06.23	10.06.23	5 дн	Исходная	Замена ШР-2 110 Казармы-1, осиновки от 2СШ 110 кВ до ШР-2 110 Казармы-1		Отключить и заземлить 2СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ	с отключением		ВЗ
ПС 220 кВ Чугуевка	ОСШ 220 кВ	БВР	06.06.23	08.06.23	3 дн	06.06.23	08.06.23	3 дн	Исходная	БВР грузоподъемным механизмом при замене ОПН 220 ОСШ		Отключить и заземлить ТН 220 ОСШ и ВЛ 220 кВ	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Давыдовка	ВЛ 110 кВ Пушюнская – Давыдовка	ВПр				06.06.23	06.06.23	1 дн	Исходная	Замена вводов В 110 Пушюнская фаза "В" в ст. 1С 110 кВ и в ст. 1С 110 кВ		Отключить и заземлить В 110	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кВ Екатеринбург	2С 110 кВ	ВПр				06.06.23	06.06.23	3 ч	Исходная	ВПр 2С 110 кВ на время вывода Т-2 после текущего ремонта		ПОЭС Отключить 2С 110 кВ, СВ 110, отключить и заземлить Т-2	с отключением	с включением ремонтной перемены	00:30
ПС 110 кВ Давыдовка	ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка	ВПр				07.06.23	08.06.23	2 дн	Исходная	Замена вводов В 110 Пушюнская фаза "В" в ст. 2С 110 кВ и в ст. ВЛ, замена ввода в 110		ПОЭС АРЭС Отключить и заземлить В 110	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кВ Полевая	ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Полевая	ВПр				07.06.23	09.06.23	3 дн	Отказанная	ВПр ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Полевая на время текущего ремонта	Невозможность обеспечения параметров	Отключить и заземлить В 110 Уссурийск-2	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кВ Тереховка	СВ 110	ВПр				07.06.23	07.06.23	1 дн	Исходная	ВПр СВ 110 на время отбора проб и доливы масла в ТТ 110 Т-2 (ф. А, в ст.)		ПОЭС АРЭС Отключить и заземлить СВ 110	с отключением	с включением ремонтной перемены	00:30
ПС 110 кВ Приозерная	СВ 110	ТР	07.06.23	07.06.23	1 дн	07.06.23	07.06.23	1 дн	Исходная	Текущий ремонт СВ 110, опробование действия привода СВ 110		ПОЭС Отключить и заземлить СВ 110	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Новый мир	Ремонтная перемена 110 кВ	ТР	07.06.23	07.06.23	1 дн	07.06.23	07.06.23	1 дн	Исходная	Высокоскоростные испытания ТТ 110 пер		ПОЭС АРЭС Отключить и заземлить СВ 110	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Голдобин	КВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с оттайкой на ПС Улисс	ЗРР	07.06.23	09.06.23	3 дн	07.06.23	09.06.23	3 дн	Исходная	ЗРР КВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с оттайкой на ПС Улисс		Отключить и заземлить В 110 Патрокл	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кВ Петровичи	ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи	ВПр	01.06.23	01.06.23	1 дн	08.06.23	08.06.23	1 дн	Имененная	ВПр ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи на время текущего ремонта В 110		ПОЭС Отключить и заземлить В 110	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кВ Хороль	ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи	ВПр	01.06.23	02.06.23	2 дн	08.06.23	09.06.23	2 дн	Имененная	ВПр ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи на время продвигания в ст. 1С 110 кВ		Отключить и заземлить В 110 Петровичи	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кВ Тереховка	СВ 110	ВПр				08.06.23	08.06.23	1 дн	Исходная	ВПр СВ 110 на время отбора проб и доливы масла в ТН 110 1С (ф. А, в ст.)		Отключить и заземлить 1С 110 кВ, отключить СВ 110	с отключением	с включением ремонтной перемены	00:30
ПС 110 кВ Новый мир	СВ 110	ТР	08.06.23	09.06.23	2 дн	08.06.23	09.06.23	2 дн	Исходная	Высокоскоростные испытания ТТ-1 110 СВ		ПОЭС АРЭС Отключить и заземлить СВ 110	с отключением	с включением ремонтной перемены	02:00
ПС 110 кВ Хороль	ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи	ТР	02.06.23	02.06.23	1 дн	09.06.23	09.06.23	1 дн	Имененная	Текущий ремонт ЛР 110 Петровичи		ПОЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ	с отключением		03:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с оттайкой на ПС Улисс	ВПр				09.06.23	09.06.23	1 дн	Отказанная	Работа шайфов КВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с оттайкой	Выход параметров режима за	Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Патрокл	с отключением	под наведенным напряжением	02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с оттайкой на ПС Улисс	ЗРР				09.06.23	10.06.23	2 дн	Отказанная	В работе участок КВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с оттайкой	Выход параметров режима за	Отключить и заземлить участок КВЛ 110 кВ	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с оттайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	ТР				09.06.23	10.06.23	2 дн	Отказанная	Монтаж грозотроса на опорах 1-2 (совместный подвес с соседней опорой)	Выход параметров режима за	Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с оттайкой на ПС Улисс	ВПр				10.06.23	10.06.23	1 дн	Отказанная	Сборка шайфов на опоре № 7 для ввода в работу по	Выход параметров режима за	Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Патрокл	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1	ВПр	26.06.23	27.06.23	2 дн	11.06.23	12.06.23	2 дн	Имененная	ВПр КВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1 на время продвигания в ст.		ПОЭС АРЭС на ПС 110 кВ Береговая-1	без отключения	не в транзите	02:00

Пушкинская										испытания 1110 пер							
ПС 110 кВ Вадимовка	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	ТР	28.06.23	28.06.23	1 дн	27.06.23	27.06.23	1 дн	Изменная	Текущий ремонт ТТ 110 ЭС	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ	с отключением					02:00
ПС 110 кВ Хороль	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	КР	12.06.23	12.06.23	1 дн	28.06.23	28.06.23	1 дн	Изменная	Капитальный ремонт ЛР 110 Ярославка	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ	с отключением					03:00
ПС 110 кВ Хороль	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	ВПр	12.06.23	13.06.23	2 дн	28.06.23	29.06.23	2 дн	Изменная	ВПр ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль на время текущего ремонта ЛР 110 Ярославка	Отключить ВЛ 110 кВ	без отключения	не в транзите				03:00
ПС 110 кВ Хороль	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	ВПр	12.06.23	13.06.23	2 дн	28.06.23	29.06.23	2 дн	Изменная	ВПр ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль на время текущего ремонта ЛР 110 Ярославка	Отключить ВЛ 110 кВ	без отключения	не в транзите				02:00
ПС 110 кВ Хороль	ЭС 110 кВ	ТР	12.06.23	13.06.23	2 дн	28.06.23	29.06.23	2 дн	Изменная	Текущий ремонт ШР 110 Ярославка, ШР 110 Т-2	Отключить ВЛ 110 кВ	с отключением					03:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Волна – Чайка	КР				28.06.23	11.08.23	45 дн	Исходная	Замена провода протяженностью 6,79 км, вырубка	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Волна – Чайка	с отключением	под наведенным напряжением				ВЗ
ПС 110 кВ Раздольное-1	ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1	ЗРР	19.06.23	20.06.23	2 дн	29.06.23	30.06.23	2 дн	Изменная	ЗРР ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1	ПЭС АРЭС на ПС 110 кВ Раздольное-1	без отключения	не в транзите				02:00
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	ЗРР	13.06.23	13.06.23	1 дн	29.06.23	29.06.23	1 дн	Изменная	ЗРР ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль на время опробования оборудования Я	На ПС 110 кВ Ярославка кратковременно отключить	без отключения	не в транзите				00:15
ПС 110 кВ Ярославка	ШСВ 110	ЗРР	29.06.23	29.06.23	1 дн	29.06.23	29.06.23	1 дн	Исходная	Опробование действия провода ШСВ 110	Кратковременно отключить ШСВ 110	с отключением					00:15
ПС 110 кВ Штыково	В 110 Кропачи-1	ТР	29.06.23	30.06.23	2 дн	29.06.23	30.06.23	2 дн	Исходная	Высоковольтные испытания В 110 Кропачи-1, замена	ПЭС АРЭС отключить и заземлить В	с отключением	с переводом на ОВ				02:00