

Объект	Оборудование	Вид ремонта	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количес- во дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количес- во дней	Состояние заявки	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Аварийная готовность
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Волна – Чайка	КР				28.06.23	30.06.23	3 дн	Измененная, разбитая	Замена провода протяженностью 8,79 км, вырубка угрожающих падением на провода ОСД	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Волна – Чайка Работу выполнить по технологическо й карте 1. На ПС 220 кВ Волна включить РЗ РЛ 110 Чайка в ст.Л 2. На ПС 110 кВ Чайка включить ЗН ЛР 110 Волна в ст. ВЛ С установкой ПЗ по месту производства работ	с отключением	под наведенным напряжением	ВЗ
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	ЭРР	01.07.23	31.07.23	31 дн	01.07.23	31.07.23	31 дн	Исходная	Ремонт фундаментов опор 2 шт.		без отключения		00:01
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Находка/т – Находка	КР	03.07.23	12.07.23	10 дн	03.07.23	12.07.23	10 дн	Исходная	Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре	ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Находка тяговая-Находка. 1.С производством	с отключением	под наведенным напряжением	02:00
ПС 110 кВ М	ВЛ 110 кВ Сибирцево/т – М	ЭРР	31.07.23	31.07.23	1 дн	03.07.23	03.07.23	1 дн	Измененная	Опробование действия привода В 110 Сиб/т	ПЭС На ПС 110 кВ М кратковременно отключить ВЛ 110 кВ Сибирцево/т – М и В 110 Сиб/т	без отключения	не в транзите	00:15
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	ЭРР	03.07.23	08.07.23	6 дн	03.07.23	08.07.23	6 дн	Исходная	Ремонт фундаментов опор № 136, № 137	Обрешетка фундаментов опор с подливкой бетона без использования транспортных	без отключения		00:01
ПС 110 кВ А	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1	КР	17.07.23	21.07.23	5 дн	03.07.23	07.07.23	5 дн	Измененная	Капитальный ремонт ЛР 110 ВТЭЦ-2 №1, ШР 110 ВТЭЦ-2 № 1 и текущий ремонт ТН 110 ВТЭЦ-2 № 1, В 110 ВТЭЦ-2 №1.	ПЮЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1, В 110 ВТЭЦ-2	с отключением		01:00
ПС 110 кВ А	ТН 110 1С	КР				03.07.23	06.07.23	4 дн	Измененная	Капитальный ремонт ШР 110 ТН 1С, текущий ремонт ТН 110 1С,	Отключить и заземлить 1С 110 кВ и ТН 110 1С	с отключением		01:00
ПС 110 кВ А	ВЛ 110 кВ Зеленый угол – А №1	КР	17.07.23	21.07.23	5 дн	03.07.23	07.07.23	5 дн	Измененная	Капитальный ремонт ЛР 110	ПЮЭС	с отключением		01:00

											зеленый угол № 1, текущий ремонт ТН 110 Зеленый угол № 1, опробование действия приводов В 110 Зеленый угол № 1 Капитальный ремонт ШР 110 ВТЭЦ-2 № 1, ШР 110 Т-1, ТР 110 Т-1, СР 110 Т-1, В 110 Зеленый угол № 1	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Зеленый угол – А №1 АГ 00:15 для опробования с			
ПС 110 кВ А	В 110 ВТЭЦ-2 №1	КР				03.07.23	07.07.23	5 дн	Измененная	Капитальный ремонт ШР 110 ВТЭЦ-2 № 1, текущий ремонт В 110 ВТЭЦ-2 №1	Отключить и заземлить 1С 110 кВ и В 110 ВТЭЦ-2 №1. С отключением ВЛ 110 кВ Владивостокска	с отключением		01:00	
ПС 110 кВ Штыково	В 110 Кролевцы-2	ТР	03.07.23	04.07.23	2 дн	03.07.23	04.07.23	2 дн	Исходная	Высоковольтные испытания В 110 Кролевцы-2	ПЮЭС АРЭС отключить и заземлить В 110 Кролевцы-2, отключить ШР 110 Кролевцы-2, ЛР 110	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	
ПС 110 кВ А	СВ 110	КР				03.07.23	07.07.23	5 дн	Измененная	Капитальный ремонт СР 110 1С,	Отключить и заземлить СВ 110 и 1С 110 кВ	с отключением		01:00	
ПС 110 кВ А	1С 110 кВ	КР	17.07.23	21.07.23	5 дн	03.07.23	07.07.23	5 дн	Измененная	Капитальный ремонт ШР 110 ВТЭЦ-2 № 1, ШР 110 Т-1, ТР 110 Т-1, СР 110 1С, ШР 110 ТН 1С, ШР 110 Зеленый угол №1, текущий ремонт ТН 110 1С, В 110 Т-1, В 110 ВТЭЦ-2 №1, В 110 Зеленый угол №1	ПЮЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, Т-1, В 110 Зеленый угол №1, СВ 110, В 110 ВТЭЦ-	с отключением		01:00	
ПС 110 кВ Ключи	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	ЗРР	03.07.23	07.07.23	5 дн	03.07.23	07.07.23	5 дн	Исходная	ЗРР ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка на время периодического профконтроля КСЗ 1 комплект ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка, КСЗ 2 комплект ВЛ 110 кВ Ярославка –	Отключить ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка на ПС 110 кВ	без отключения	не в транзите	01:00	
ПС 110 кВ Ярославка	1СШ 110 кВ	КР				05.07.23	05.07.23	1 дн	Измененная	капитальный ремонт ШР 110 1СШ Сиб/т	Отключить и заземлить 1СШ110 кВ и В 110 Сиб/т. Отключить ВЛ 110 кВ Ярославка –	с отключением		03:00	
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	ВПр	27.07.23	28.07.23	2 дн	05.07.23	06.07.23	2 дн	Измененная	ВПр ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т на время капитального ремонта ШР 110 1СШ Сиб/т, ШР 110 2СШ Сиб/т, опробования действия приводов В 110 Сиб/т	ПЦЭС Отключить ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Ярославка –Сибирцево/т на ПС 110 кВ Ярославка	без отключения	не в транзите	03:00	
ПС 110 кВ Штыково	В 110 Фридман/т	ТР	05.07.23	05.07.23	1 дн	05.07.23	05.07.23	1 дн	Исходная	Высоковольтные испытания В 110 Фридман/т	ПЮЭС АРЭС Отключить и заземлить В 110 Фридман/т, отключить ЛР 110 Фридман/т, отключить ШР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	
ПС 110 кВ Ярославка	2СШ 110 кВ	КР				06.07.23	06.07.23	1 дн	Измененная		Отключить ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т на	с отключением		03:00	

ПС 110 кВ Мучная	СВ 110	КР	17.07.23	18.07.23	2 дн	10.07.23	11.07.23	2 дн	Измененная	Капитальный ремонт СР 110 2С	ПЦЭС ЧернРЭС Отключить и заземлить СВ 110, 2С 110 кВ, отключить ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная на ПС	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Молодежная	СВ 110	ВПр	10.07.23	14.07.23	5 дн	10.07.23	14.07.23	5 дн	Исходная	ВПр СВ 110 на время профконтроля КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка	ПСЭС Отключить СВ 110, КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка включить	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00
ПС 110 кВ А	КВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №2	КР	24.07.23	31.07.23	8 дн	10.07.23	17.07.23	8 дн	Измененная	Капитальный ремонт ЛР 110 Зеленый угол № 2, текущий ремонт ТН 110 Зеленый угол № 2. Опробование действия привода В 110 Зеленый угол № 2 Капитальный ремонт ШР 110 ВТЭЦ-2 №2, ШР 110 Т-2, ТР 110 Т-2, СР	ПЮЭС Отключить и заземлить, КВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №2, В 110 Зеленый угол № 2. В 110	с отключением		01:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Волна – Чайка	КР				10.07.23	20.08.23	42 дн	Измененная, разбитая	Замена провода протяженностью 8,79 км, вырубка угрожающих падением на провода ОСД	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Волна – Чайка Работу выполнить по технологической карте 1. На ПС	с отключением	под наведенным напряжением	ВЗ
ПС 110 кВ А	СВ 110	КР	24.07.23	31.07.23	8 дн	10.07.23	17.07.23	8 дн	Измененная	Капитальный ремонт СР 110 2С, текущий ремонт СВ 110	ПЮЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, СВ 110	с отключением		01:00
ПС 110 кВ А	2С 110 кВ	КР	24.07.23	31.07.23	8 дн	10.07.23	17.07.23	8 дн	Измененная	Капитальный ремонт ШР 110 ВТЭЦ-2 №2, ШР 110 Т-2, ТР 110 Т-2, СР 110 2С, ШР 110 ТН 2С, ШР 110 ЗУ №2, текущий ремонт ТН 110 2С, В 110 Т-2, В 110 ВТЭЦ-2 №2, В 110 Зеленый угол №2, СВ 110	ПЮЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, Т-2, В 110 Т-2, В 110 ВТЭЦ-2 №2, СВ 110, ТН 110 2С	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Кролевцы	В 110 Штыково-1	ЗРР				11.07.23	11.07.23	1 дн	Исходная	Опробование действия привода В 110 Штыково-1	Отключить кратковременно В 110 Штыково-1 и ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы –	с отключением		00:15
ПС 110 кВ Топаз	ВЛ 110 кВ Береговая-2 – Топаз – Новый мир	ЗРР	12.07.23	13.07.23	2 дн	12.07.23	13.07.23	2 дн	Исходная	ЗРР ВЛ 110 кВ Береговая-2 – Топаз – Новый мир на время высоковольтных испытаний ТТ 110 Береговая-2	ПЮЭС АРЭС отключить и заземлить 2С 110 кВ, на ПС 110 кВ Топаз отключить ВЛ 110 кВ	без отключения	не в транзите	01:00
ПС 110 кВ Мучная	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	ВПр	19.07.23	20.07.23	2 дн	12.07.23	13.07.23	2 дн	Измененная	ВПр ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная на время текущего ремонта ТН 110 2С	ПЦЭС ЧернРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, отключить СВ 110, отключить ВЛ 110 кВ	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кВ Штыково	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1	ЗРР	12.07.23	12.07.23	1 дн	12.07.23	12.07.23	1 дн	Исходная	ЗРР ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 на время опробования	Отключить кратковременно В 110 Кролевцы –	без отключения	не в транзите	00:20

										действия приводов В 110 Кролевцы-1.	Ди ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы –			
ПС 110 кВ Кролевцы	1С 110 кВ	ВПр				12.07.23	12.07.23	1 дн	Исходная	ВПр 1С 110 кВ на время текущего ремонта Т-1	ГЮЭС АРЭС Отключить 1С 110 кВ, СВ 110, В 110 Штыково-1 и ТН 110 1С. Отключить и заземлить Т-1	с отключением		00:30
ПС 110 кВ Кролевцы	2С 110 кВ	ВПр				13.07.23	13.07.23	1 дн	Исходная	ВПр 2С 110 кВ на время текущего ремонта Т-2	ГЮЭС АРЭС Отключить 2С 110 кВ, СВ 110, В 110 Штыково-1, ТН 110 2С. Отключить и заземлить Т-2	с отключением		00:30
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Промысловка – С-55	КР	14.07.23	18.07.23	5 дн	14.07.23	18.07.23	5 дн	Исходная	Замена поврежденных изоляторов	ГЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Промысловка – С-55. 1.С производством	с отключением	под наведенным напряжением	02:00
ПС 110 кВ Михайловка	ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Михайловка – ЖБИ-130	КР	10.07.23	14.07.23	5 дн	17.07.23	21.07.23	5 дн	Измененная	Капитальный ремонт ЛР 110 Уссурийск-2	ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Михайловка – ЖБИ-130	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Дмитриевка	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	ТР	14.07.23	14.07.23	1 дн	17.07.23	17.07.23	1 дн	Измененная	Текущий ремонт ЛР 110 Спасск	ПЦЭС_ЧерРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка. 2С	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	КР	10.07.23	15.07.23	6 дн	17.07.23	22.07.23	6 дн	Измененная	Монтаж грозотроса. Установка птицевоздушных устройств	ОДС ПЭС отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	с отключением		03:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	КР	03.07.23	08.07.23	6 дн	17.07.23	22.07.23	6 дн	Измененная	Монтаж грозотроса в пролетах опор № 232 - № 236. Установка птицевоздушных устройств.	ОДС ПЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС	с отключением		03:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Промысловка – С-55	КР	19.07.23	21.07.23	3 дн	19.07.23	21.07.23	3 дн	Исходная	Регулирование провода в анкерном пролете (ВУЕР ВЛ4ПР6АО1)	ГЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Промысловка – С-55. 1.С производством	с отключением	под наведенным напряжением	04:00
ПС 110 кВ Пушкинская	Ремонтная перемычка 110 кВ	ТР				20.07.23	20.07.23	1 дн	Исходная	Высоковольтные испытания ТТ 110 пер	ГЮЭС СИЗПИ Отключить и заземлить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением		02:00

ПС 110 кВ Топаз	СВ 110	ВПр				21.07.23	21.07.23	1 дн	Исходная	ВПр СВ 110 на время высоковольтных испытаний ТТ 110 Песчаная	Отключить и заземлить 1С 110 кВ. С отключением СВ 110 и ВЛ 110 кВ Береговая - 2-Топаз -	с отключением		01:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	ТР				22.07.23	23.07.23	1 дн 10 ч	Измененная	Испытание оболочки КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т в пролете опор № 18-19	ПЮЭС СИЗПИ Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	с отключением		01:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Кожзавод – Уссурийск/т	БВР	03.07.23	06.07.23	4 дн	24.07.23	27.07.23	4 дн	Измененная	обрезка крон деревьев	отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Кожзавод – Уссурийск/т	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	ТР	24.07.23	28.07.23	5 дн	24.07.23	28.07.23	5 дн	Исходная	Установка птицевозащитных устройств	ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Павловка-2	В 110 4В	ЗРР	24.07.23	24.07.23	1 дн	24.07.23	24.07.23	1 дн	Исходная	Опробование действия привода В 110 4В	ПЦЭС Кратковременно отключить В 110 4В	с отключением		00:15
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	ВПр	31.07.23	02.08.23	3 дн	24.07.23	26.07.23	3 дн	Измененная	ВПр КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная на время профвосстановления оборудования РЗА В 110 ВТЭЦ-1	Отключить и заземлить В 110 ВТЭЦ-1, отключить КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная на ПС 110 кВ Орлиная	без отключения	не в транзите	02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	ТР	31.07.23	04.08.23	5 дн	24.07.23	28.07.23	5 дн	Измененная	Установка птицевозащитных устройств, обрезка крон деревьев	ПЮЭС отключить и заземлить КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Павловка-2	В 110 1В	ВПр	25.07.23	28.07.23	4 дн	25.07.23	28.07.23	4 дн	Исходная	Профвосстановление РЗА Т-1, опробование действия привода В 110 1В	отключить и заземлить В 110 1В, В 110 3В. Нагрузку перевести на Т-2 АГ 00:15 для опробования	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Павловка-2	В 110 3В	ВПр	25.07.23	28.07.23	4 дн	25.07.23	28.07.23	4 дн	Исходная	Профвосстановление РЗА Т-1, опробование действия привода В 110 3В	отключить и заземлить В 110 1В, В 110 3В. Нагрузку перевести на Т-2 Для опробования АГ	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Промысловка – С-55	КР	29.07.23	31.07.23	3 дн	29.07.23	31.07.23	3 дн	Исходная	Замена плашечного, петлевого	ПЮЭС_НРЭС	с отключением	под наведенным	02:00

ДРСК											зажима в шлеифе на анкерной опоре	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Промысловка-С-55. 1.С производством		напряжением	
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	ТР				29.07.23	30.07.23	1 дн 10 ч	Измененная	Испытание оболочки КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т в пролете опор № 36-37	ПЮЭС СИЗПИ Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	с отключением		01:00	
ПС 110 кВ 2Р	ВЛ 110 кВ Волна – 2Р	ЗРР	21.07.23	21.07.23	1 дн	31.07.23	31.07.23	1 дн	Измененная	ЗРР ВЛ 110 кВ Волна – 2Р на время опробования действия приводов В 110 Волна	ПЮЭС_ВРЭС Отключить временно на ПС 110 кВ 2Р: ВЛ 110 кВ Волна – 2Р и В 110 Волна. Время	без отключения	не в транзите	00:15	
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Волна – 2Р	ТР	30.07.23	23.08.23	25 дн	31.07.23	24.08.23	25 дн	Измененная	Замена фарфоровой изоляции на стеклянную, обрезка крон деревьев	ПЮЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Волна – 2Р	с отключением		04:00	
ПС 110 кВ Полевая	ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	ТР	31.07.23	04.08.23	5 дн	31.07.23	04.08.23	5 дн	Исходная	Текущий ремонт ШР 110 Липовцы, ЛР 110 Липовцы	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая, 2С 110 кВ, В 110 Липовцы. С отключением СВ	с отключением		02:00	
ПС 110 кВ 2Р	СВ 110	ЗРР	21.07.23	21.07.23	1 дн	31.07.23	31.07.23	1 дн	Измененная	Опробование действия приводов СВ 110	ПЮЭС_ВРЭС Отключить временно СВ 110. Время работ: с 11-00 до 12-00	с отключением		00:15	
ПС 110 кВ Полевая	2С 110 кВ	ТР	31.07.23	04.08.23	5 дн	31.07.23	04.08.23	5 дн	Исходная	Текущий ремонт ШР 110 Липовцы	Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Липовцы. Отключить ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая на	с отключением		02:00	
ПС 110 кВ Полевая	СВ 110 1-2С	ТР	31.07.23	04.08.23	5 дн	31.07.23	04.08.23	5 дн	Исходная	Текущий ремонт СВ 110 1-2С	Отключить и заземлить СВ 110 1-2С	с отключением		02:00	
ПС 110 кВ Полевая	СВ 110 2-3С	ТР	31.07.23	04.08.23	5 дн	31.07.23	04.08.23	5 дн	Исходная	Текущий ремонт СВ 110 2-3С	Отключить и заземлить СВ 110 2-3С	с отключением		02:00	
ПС 110 кВ ЖБИ-130	СВ 110	ВПр	31.07.23	04.08.23	5 дн	31.07.23	04.08.23	5 дн	Исходная	ВПр СВ 110 на время текущего ремонта Т-1, текущего ремонта ТН 110 1С	ПЦЭС_УссРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, Т-1, В 110 Т-1, нагрузку Т-1 перенести на Т-	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	