

Объект	Оборудование	Вид ремонта	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество во дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество во дней	Состояние заявки	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Аварийная готовность
ПС 110 кВ ЖБИ-130	СВ 110	ТР	28.08.23	01.09.23	5 дн	28.08.23	01.09.23	5 дн	Исходная	ВПр СВ 110 на время профконтроля АУВ СВ 110, КСЗ	ПЦЭС Для профконтроля: Отключить СВ 110, АУВ СВ 110, КСЗ (ЭПЗ-1636)	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка/т	КР	18.09.23	18.09.23	1 дн	01.09.23	01.09.23	1 дн	Измененная	Замена плашечного, петлевого зажима в	ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка/т. Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2	с отключением	под наведенным напряжением	02:00
ПС 110 кВ Междуречье	СВ 110	ТР	18.09.23	22.09.23	5 дн	01.09.23	05.09.23	5 дн	Измененная	Текущий ремонт СВ 110. Капитальный ремонт ШР 110	Отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Междуречье на ПС 110 кВ Междуречье. Баз.	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Междуречье	ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Междуречье	КР	20.09.23	24.09.23	4 дн	01.09.23	05.09.23	4 дн 12 ч	Измененная	Капитальный ремонт ЛР 110 Уссурийск-2, ШР 110 Т-2	ПЦЭС_ЮжРЭС Для ЛР 110 Уссурийск-2: Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2	с отключением		02:00
ПС 220 кВ Чугуевка	ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка	ВПр				04.09.23	05.09.23	2 дн	Отказанная	ВПр на время отбора проб масла из В 110 Молодёжная с	ПЦЭС ЧРЭС Отключить и заземлить В 110 Молодёжная. Отключить ВЛ 110 кВ Молодёжная	без отключения	не в транзите	01:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1	КР	04.09.23	11.09.23	8 дн	04.09.23	11.09.23	8 дн	Исходная	Замена поврежденных изоляторов	ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1. При заземлении КВЛ	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	БВР	04.09.23	08.09.23	5 дн	04.09.23	08.09.23	5 дн	Исходная	Вырубка угрожающих падением на	ОДС ПЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Реттиховка	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	ВПр	04.09.23	04.09.23	1 дн	04.09.23	04.09.23	1 дн	Исходная	ВПр на время текущего ремонта ШР 110 Арсеньев-2	ПЦЭС ЧернРЭС Для ремонта: Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Арсеньев-2	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кВ Реттиховка	2С 110 кВ	ТР				04.09.23	04.09.23	1 дн	Исходная	Текущий ремонт ШР 110 Арсеньев-2	ПЦЭС ЧернРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Арсеньев-2. Отключить ВЛ 110 кВ	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Стройиндустрия	СВ 110	ЗРР				04.09.23	04.09.23	3 ч	Измененная	Опробование действия привода СВ 110	ПЮЭС Кратковременно отключить СВ 110 на ПС 110 кВ Стройиндустрия. Время работ с 11.00 до 14.00	с отключением		00:15
ПС 110 кВ Кожзавод	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожзавод	ВПр				05.09.23	09.09.23	5 дн	Исходная	ВПр ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожзавод на время текущего	ПЦЭС ЮРЭС Отключить и заземлить В 110 Т-2, 2С 110 кВ, СП-110. Нагрузку Т-2 возобновить на Т-1	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожзавод	ВПр	05.09.23	09.09.23	5 дн	05.09.23	09.09.23	5 дн	Исходная	ВПр на время текущего ремонта В 110 КЗ	ПЦЭС ЮРЭС Для ремонта: Отключить и заземлить В 110 КЗ, заземлить ВЛ 110 кВ	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кВ Реттиховка	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	ТР	05.09.23	06.09.23	2 дн	05.09.23	06.09.23	2 дн	Исходная	Текущий ремонт ВЧЗ 110 Арсеньев-2 и ТТ 110	ПЦЭС ЧРЭС Для ВЧЗ 110 Арсеньев-2: Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Кожзавод	СП-110	КР	05.09.23	09.09.23	5 дн	05.09.23	09.09.23	5 дн	Исходная	Текущий ремонт	ПЦЭС ЮРЭС Отключить и	с отключением		02:00

											В 110 Т-2, капитальный ремонт СВ 110	заземлить В 110 Т-2, 2 С 110 кВ, СП-110. Нагрузку Т-2 перевести на Т-1			
ПС 110 кВ Загородная	В 110 Патрокл	ЗРР				07.09.23	07.09.23	2 ч	Измененная	Опробование действия приводов В 110 Патрокл и СВ 110	Кратковременно отключить СВ 110 и В 110 Патрокл, ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2	с отключением		00:15	
ПС 110 кВ Голдобин	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	ЗРР	19.09.23	19.09.23	1 дн	08.09.23	08.09.23	2 ч	Измененная	ЗРР на время опробования действия приводов В 110 Патрокл и СВ 110	ПЮЭС Отключить кратковременно В 110 ВТЭЦ-2 и ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2	без отключения	не в транзите	00:15	
ПС 110 кВ Голдобин	КВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	ЗРР	19.09.23	19.09.23	1 дн	08.09.23	08.09.23	2 ч	Измененная	ЗРР на время опробования действия приводов В 110 Патрокл и СВ 110	ПЮЭС_ВРЭС Отключить кратковременно В 110 Патрокл и ВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	без отключения	не в транзите	00:15	
ПС 220 кВ Чугуевка	ТН 220 РСШ	ТР				10.09.23	12.09.23	3 дн	Исходная	Отбор проб масла с ТН 220 РСШ	ПСЭС ЧРЭС Отключить и заземлить ТН 220 РСШ	с отключением		02:00	
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридман/т – ХФЗ	БВР	11.09.23	15.09.23	5 дн	11.09.23	15.09.23	5 дн	Исходная	Валка отдельно стоящих деревьев	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридман/т – ХФЗ Работу выполнять по плану	с отключением		02:00	
ПС 110 кВ Уссурийск-1	ШСВ 110	ТР	12.09.23	16.09.23	5 дн	11.09.23	16.09.23	6 дн	Исходная	Текущий ремонт ШСВ 110. Профвосстановление КСЗ (ЭПЗ)	ПЦЭС ЮРЭС Объединение 1СШ 110 кВ и 2СШ 110 кВ через В 110 Т-2 для ремонта отключить и заземлить В 110 Т-2	с отключением		02:00	
ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1	ВПр	13.09.23	15.09.23	3 дн	13.09.23	15.09.23	3 дн	Исходная	ВПр на время профконтроля КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ	ПЦЭС ЮРЭС отключить В 110 АТЭЦ, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1 на ПС 110 кВ	без отключения	не в транзите	02:00	
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Промыловка – Береговая-1	КР	14.09.23	14.09.23	1 дн	14.09.23	15.09.23	2 дн	Исходная	Замена плашечного, петлевого зажима	ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Промыловка – Береговая-1. При заземлении КРП	с отключением		02:00	
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Промыловка – Береговая-1	ВПр				14.09.23	15.09.23	2 дн	Измененная	ВПр на время высоковольтных испытаний В 110	ПЮЭС СИЗПИ Отключить и заземлить В 110 Промыловка. Отключить КВЛ 110 кВ Промыловка	без отключения	не в транзите	02:00	
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Промыловка – Береговая-1	ЗРР	15.09.23	15.09.23	1 дн	15.09.23	15.09.23	2 ч	Исходная	ЗРР на время опробования действия приводов В 110 Промыловка	ПЮЭС_АРЭС Отключить кратковременно В 110 Промыловка и КВЛ 110 кВ Промыловка	без отключения	не в транзите	00:15	
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	ЗРР				15.09.23	15.09.23	2 ч	Измененная	ЗРР на время опробования действия приводов В 110 Патрокл и СВ 110	ПЮЭС ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Волна, КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1	без отключения	не в транзите	00:15	
ПС 110 кВ Садовая	СВ 110	ЗРР				15.09.23	15.09.23	7 ч	Измененная	Опробование действия привода СВ 110, В 110 Береговая-1	ПЮЭС ВРЭС Кратковременно отключить СВ 110 с 10:00 до 12:00	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15	
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	ЗРР				15.09.23	15.09.23	2 ч	Измененная	ЗРР на время опробования действия приводов В 110 Патрокл и СВ 110	ПЮЭС ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Орлиная, КВЛ 110 кВ	без отключения	не в транзите	00:15	
ПС 110 кВ Береговая-1	СВ 110	ЗРР	15.09.23	15.09.23	1 дн	15.09.23	15.09.23	2 ч	Исходная	Опробование действия приводов СВ 110	ПЮЭС_АРЭС Отключить кратковременно СВ 110.	с отключением		00:15	
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	СВ 110	ЗРР				15.09.23	15.09.23	2 ч	Измененная	Опробование действия приводов СВ 110	ПЮЭС ВРЭС Кратковременно отключить СВ 110 на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1. Время	с отключением		00:15	

ПС 110 кВ Бурун	СВ 110	ЗРР	18.09.23	18.09.23	1 дн	18.09.23	18.09.23	1 дн	Исходная	Включить СВ 110 для опробования действия привода СВ	ПЮЭС_ВРЭС Отключить СВ 110. Время работ: с 15-00 до 16-00	с отключением		00:15
ПС 110 кВ Междуречье	СВ 110	ВПр	18.09.23	22.09.23	5 дн	18.09.23	20.09.23	3 дн	Исходная	ВПр на время капитального ремонта ШР 110 Т-1	ПЦЭС ЮРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, В 110 Т-1. Включить Ремонтную перемычку	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00
ПС 110 кВ Вадимовка	СВ 110	КР	18.09.23	29.09.23	12 дн	18.09.23	29.09.23	12 дн	Исходная	Капитальный ремонт СВ 110, опробование действия	ПЦЭС_ЧернРЭС Для ремонта: Отключить и заземлить СВ 110 Для обеспечения	с отключением		2
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	БВР				18.09.23	22.09.23	5 дн	Исходная	Обрезка крон деревьев	Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Голубинка	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	КР	18.09.23	22.09.23	5 дн	18.09.23	22.09.23	5 дн	Исходная	Капитальный ремонт ЛР 110 Орлиная, СР 110 Т-1	ПЮЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Голубинка	1С 110 кВ	КР				18.09.23	22.09.23	5 дн	Исходная	Капитальный ремонт СР 110 1С, ЛР 110	ПЮЭС ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Бурун	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	ЗРР	18.09.23	18.09.23	1 дн	18.09.23	18.09.23	2 ч	Исходная	ЗРР на время опробования действия привода В 110	ПЮЭС_ВРЭС Отключить временно В 110 Волна и ВЛ 110 кВ Волна Бурун с отпайкой на ПС	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Спутник	ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник	ЗРР	21.09.23	21.09.23	1 дн	18.09.23	18.09.23	2 ч	Измененная	ЗРР на время опробования действия привода В 110	ЮЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Чайка и ВЛ 110 кВ Чайка	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Бурун	ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун	ЗРР	18.09.23	18.09.23	1 дн	18.09.23	18.09.23	1 ч	Исходная	ЗРР на время опробования действия привода В 110	ПЮЭС_ВРЭС Отключить временно В 110 Бурун и ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун на ПС 110 кВ	без отключения	не в транзите	00:15
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел	БВР				19.09.23	24.09.23	6 дн	Измененная	Обиорезка крон деревьев	ПЮЭС ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Екатериновка	ВЛ 110 кВ Екатериновка – Угольная	ВПр	22.09.23	25.09.23	4 дн	22.09.23	25.09.23	4 дн	Исходная	ВПр на время профвосстановления УРЗА В 110 Угольная	Отключить с разборкой схемы В 110 Угольная, отключить ВЛ 110 кВ Екатериновка – Угольная	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кВ Океан	СВ 110	ЗРР	22.09.23	22.09.23	1 дн	22.09.23	22.09.23	3 ч	Исходная	ЗРР на время опробования действия привода СВ	ПЮЭС_ВРЭС Включить Ремонтную перемычку 110 кВ, Отключить временно В 110	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15
ПС 110 кВ Спутник	ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел	ЗРР				22.09.23	22.09.23	2 ч	Измененная	ЗРР на время опробования действия привода В 110	ЮЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Промузел и ВЛ 110 кВ	без отключения	не в транзите	00:15
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1	КР	25.09.23	29.09.23	5 дн	25.09.23	29.09.23	5 дн	Исходная	Замена изоляторов, демонтаж грозотроса	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1. При заземлении ВЛ	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Широкая – Находка	КР	25.09.23	29.09.23	5 дн	25.09.23	29.09.23	5 дн	Исходная	Монтаж грозотроса, замена изоляторов	ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Широкая – Находка	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Штыково	В 110 Кролевцы-1	ТР				25.09.23	25.09.23	1 дн	Исходная	Высоковольтны	ПЮЭС СИЗПИ Отключить	с отключением	с переводом на	02:00

											е испытания В 110 Кролевцы-1	и заземлить В 110 Кролевцы-1. С переводом ВЛ 110 кВ Анисимовка/т		ОВ	
ПС 110 кВ Голубинка	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	КР	25.09.23	29.09.23	5 дн	25.09.23	29.09.23	5 дн	Исходная	Капитальный ремонт ЛР 110 Залив, СР 110 ТЭЦ	Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС	с отключением		01:00	
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	БВР				25.09.23	29.09.23	5 дн	Исходная	Обрезка крон деревьев	ПЮЭС ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС	с отключением		01:00	
ПС 110 кВ Голубинка	2С 110 кВ	КР				25.09.23	29.09.23	5 дн	Исходная	Капитальный ремонт СР 110 2С и ЛР 110 Залив	ПЮЭС ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС	с отключением		01:00	
ПС 110 кВ Океан	СВ 110	ЗРР	25.09.23	25.09.23	1 дн	25.09.23	25.09.23	3 ч	Исходная	Опробование действия привода СВ 110 кВ	ПЮЭС ВРЭС Включить Ремонтную перемычку 110 кВ, Отключить перемычку В 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15	
ПС 110 кВ Штыково	В 110 Кролевцы-2	ТР				26.09.23	26.09.23	1 дн	Исходная	Высоковольтные испытания В 110 Кролевцы-2	ПЮЭС СИЗПИ Отключить и заземлить В 110 Кролевцы-2. Перевести ВЛ 110 кВ Анисимовка/т	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	
ПС 110 кВ Штыково	В 110 Фридман/т	ТР				27.09.23	27.09.23	1 дн	Исходная	Высоковольтные испытания В 110 Фридман/т	ПЮЭС СИЗПИ Отключить и заземлить В 110 Фридман/т. Перевести ВЛ 110 кВ Анисимовка/т	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	
ПС 110 кВ Штыково	В 110 Анисимовка/т	ТР				28.09.23	28.09.23	1 дн	Исходная	Высоковольтные испытания В 110 Анисимовка/т	ПЮЭС СИЗПИ Отключить и заземлить В 110 Анисимовка/т. С переводом ВЛ 110 кВ	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	
ОДИАС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	ЗРР				28.09.23	28.09.23	2 ч	Исходная	Снижение объема ОН в операционной зоне	ПЮЭС ВРЭС Отключить временно В 110 ВТЭЦ-2, СВ 110, КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ	с отключением		00:15	
ПС 110 кВ Горностаи	СВ 110	ЗРР				29.09.23	29.09.23	3 ч	Исходная	Опробование действия привода СВ 110	ПЮЭС ВРЭС Кратковременно отключить СВ 110 на ПС 110 кВ Горностаи. Врем	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15	