

**Отчет о работе АОПО по ПЭС "11" июля 2023 года.
Работа АОПО по ВЛ 110 кВ АТЭС-Западная-Кролевцы-Штыково №2 18-29**

N п/п	Наименование подстанции	Присоединения (фидера, линии)	Работа устройства САОН							Примечание
			отработало	МВт	недоотпуск, кВтч	не отработало	МВт	время отключения	время включения	
СП ПЮЭС										
	Западная									
1		ВЛ 110 кВ Западная-Казармы с отпайкой на ПС Де-Фриз I цепь	да	3,90	650			18:29	18:39	АОПО
2		ВЛ 110 кВ Западная-Казармы с отпайкой на ПС Де-Фриз II цепь	да	0,80	133			18:29	18:39	АОПО
3		ВЛ 35 кВ Западная-Заводская №1	нет		0	да				Нагрузка переведена на Т-3 ПС Западная
4		ВЛ 35 кВ Западная-Заводская №2	нет		0	да				
5		ВЛ 35 кВ Западная-Надеждинская	нет		0	да				
6		ВЛ 35 кВ Западная-Артемовская	нет		0					ВЛ в ремонте, отключена
	итого по ВЛ			4,70	783,33					
7		Ф-2	да	0,66	154			18:29	18:43	АОПО
8		Ф-4	да	1,21	282			18:29	18:43	АОПО
9		Ф-6	да	0,05	12			18:29	18:43	АОПО
10		Ф-8	да	0,00	0			18:29	18:43	АОПО
11		Ф-10	нет		0	да	0,00			без нагрузки
12		Ф-11	да	1,03	240			18:29	18:43	АОПО
13		Ф-12	да	1,24	289			18:29	18:43	АОПО
14		Ф-13	да	0,60	140			18:29	18:43	АОПО
15		Ф-14		0,00	0					отключен
16		Ф-16	да	1,48	345			18:29	18:43	АОПО
17		Ф-18	да	0,07	16			18:29	18:43	АОПО
18		Ф-19	да	1,16	271			18:29	18:43	АОПО
19		Ф-20	да	0,01	2			18:29	18:43	АОПО
20		Ф-22	да	1,25	292			18:29	18:43	АОПО
21		Ф-24	нет		0	да	0,19			
22		Ф-26	да	0,00	0			18:29	18:43	без нагрузки
23		Ф-28	да	1,80	420			18:29	18:43	АОПО
24		Ф-30	да	0,03	7			18:29	18:43	АОПО
25		Ф-32	да	1,38	322			18:29	18:43	АОПО
	итого по фидерам			11,97	2793,00					
Итого по ПЭС, МВт				16,67	3576,33					

Примечание: Отключено 3621 человек, 123 ТП.

Начальник СЭР

Е.А. Юрченко